

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ASA43.- CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL POBLADO TUCTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SPF/AL1449/2016 FECHA: 27/06/2016 INV. AUTORIZADA: \$ 13,141,354.37

TOTAL: \$ 13,141,354.37

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL:

TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO

FECHA

INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 10,183,566.71

INVERSIÓN FINAL: \$ 10,183,566.71

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: RAMON LOPEZ VELARDE NO. 27-A **COLONIA:** EL TOLOQUE **C.P.** 86532

LOCALIDAD: CÁRDENAS **MUNICIPIO:** CÁRDENAS **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO 23/004/2016 **IMPORTE:** \$ 10,183,583.80 **FECHA:** 29/08/2016

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 10,183,583.80 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 1325-01475-4 **IMPORTE:** \$ 1,018,358.38 **FECHA:** 29/08/2016

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: ASA43.- CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO

LOCALIDAD: DEL POBLADO TUCTA, **MUNICIPIO** NACAJUCA, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/09/2016 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 19/12/2016

FECHA REAL DE INICIO: 01/09/2016 **FECHA REAL DE TERMINO:** 26/01/2017

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	01/09/2016 AL 15/09/2016	\$ 2,933,898.23
02 (T.E.)	16/09/2016 AL 30/09/2016	\$ 1,522,620.81
03 (C.A.)	16/09/2016 AL 30/09/2016	\$ 779,154.99
04 (T.E.)	01/10/2016 AL 31/10/2016	\$ 1,298,182.20
05 (C.A.)	01/10/2016 AL 31/10/2016	\$ 1,203,356.89
06 (T.E.)	01/11/2016 AL 15/11/2016	\$ 618,078.43
07 (C.A.)	01/11/2016 AL 15/11/2016	\$ 1,792,270.70
08 (T.E.)	16/11/2016 AL 30/11/2016	\$ 1,172.83
09 (T.E.)	01/12/2016 AL 15/12/2016	\$ 8,150.53
10 (C.A.) Final	23/01/2017 AL 26/01/2017	\$ 26,681.10
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:		\$ 10,183,566.71

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 10,183,566.71

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 17.09

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DEL 2017, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 20 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DEL 2016.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ROBERTO AGUILAR RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



C. LORENZO JESUS CORNELIO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS