



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

05/

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS233.- CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SF/TR0580/2019 FECHA: 23/04/2019 INV. AUTORIZADA: \$ 59,110,203.07

TOTAL: \$ 59,110,203.07

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 56,986,201.59

INVERSIÓN FINAL: \$ 56,986,201.59

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: GRUPO CONSTRUCTOR AG, S.A DE C.V.
DIRECCIÓN: CERRADA DE HIPOCAMPO MANZANA COLONIA: VALLE MARINO C.P. 86026
 18 LOTE 5
LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON

NOMBRE: CONCRETEC, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: PERIFERICO CARLOS PELLICER COLONIA: LA MANGA II C.P. 86068
 CAMARA ARCO NORTE SIN NUMERO
LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-005/2019 **IMPORTE:** \$ 50,840,344.41 **FECHA:** 24/06/2019
C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 6,145,857.19 **FECHA:** 06/11/2019
 \$ 56,986,201.60
FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 3472-00508-5 **IMPORTE:** \$ 5,084,034.44 **FECHA:** 24/06/2019
FIANZA ANTICIPO N°: 3472-00509-0 **IMPORTE:** \$ 15,252,103.32 **FECHA:** 24/06/2019

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AS233.- CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
LOCALIDAD: CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, **MUNICIPIO:** EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 27/06/2019 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 28/12/2019
FECHA REAL DE INICIO: 27/06/2019 **FECHA REAL DE TERMINO:** 13/12/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	27/06/2019 AL 30/06/2019	\$ 260,880.87
02 (T.E.)	01/07/2019 AL 15/07/2019	\$ 1,761,995.39
03 (T.E.)	16/07/2019 AL 31/07/2019	\$ 1,521,348.24
04 (T.E.)	01/08/2019 AL 15/08/2019	\$ 3,904,396.42
05 (C.A.)	01/08/2019 AL 15/08/2019	\$ 2,825,101.19
06 (T.E.)	16/08/2019 AL 31/08/2019	\$ 4,200,842.71
07 (C.A.)	16/08/2019 AL 31/08/2019	\$ 130,873.93
08 (T.E.)	01/09/2019 AL 15/09/2019	\$ 2,284,561.39
09 (C.A.)	01/09/2019 AL 15/09/2019	\$ 1,091,054.73
10 (C.N.P.C.O.)	01/09/2019 AL 15/09/2019	\$ 72,799.57
11 (T.E.)	16/09/2019 AL 30/09/2019	\$ 621,289.07
12 (C.A.)	16/09/2019 AL 30/09/2019	\$ 482,379.60
13 (T.E.)	01/10/2019 AL 15/10/2019	\$ 284,771.76
14 (C.A.)	01/10/2019 AL 15/10/2019	\$ 1,664,458.51
15 (T.E.)	16/10/2019 AL 31/10/2019	\$ 880,201.71
16 (C.A.)	16/10/2019 AL 31/10/2019	\$ 444,694.67
17 (C.N.P.C.O.)	16/10/2019 AL 31/10/2019	\$ 3,020,764.46
18 (T.E.)	01/11/2019 AL 15/11/2019	\$ 2,592,296.42
19 (C.A.)	01/11/2019 AL 15/11/2019	\$ 310,656.09

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
20 (T.E.)	16/11/2019 AL 30/11/2019	\$ 5,865,766.15
21 (C.A.)	16/11/2019 AL 30/11/2019	\$ 1,353,054.86
22 (C.N.P.C.O.)	16/11/2019 AL 30/11/2019	\$ 2,388,247.25
23 (T.E.)	01/12/2019 AL 13/12/2019	\$ 7,101,495.45
24 (C.A.)	01/12/2019 AL 13/12/2019	\$ 2,759,758.10
25 (C.N.P.C.O.)	01/12/2019 AL 13/12/2019	\$ 3,016,655.86
25 (C.M.P.A.M.) Final	01/12/2019 AL 13/12/2019	\$ 6,145,857.19
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		56,986,201.59

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 56,986,201.59

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 0.01

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. FERNANDO LEONEL ARAIZA TALAMANTE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



TEC. ULISES CRUZ RAMÓN
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS