



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

05

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS243.- REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE MINA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SF/TR1144/2019 FECHA: 11/07/2019 INV. AUTORIZADA: \$ 229,697.33

TOTAL: \$ 229,697.33

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 203,591.05

INVERSIÓN FINAL: \$ 203,591.05

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: ESPECIALISTA EN DISEÑO Y DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: CALLE NICOLAS BRAVO # 206 INT. 1 COLONIA: TAMULTE DE LAS C.P. 86150
BARRANCAS
LOCALIDAD: VILLAHERMOSA MUNICIPIO: CENTRO ESTADO: TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-016/2019 IMPORTE: \$ 220,458.13 FECHA: 29/08/2019
C.M.P.A.M.: IMPORTE: _____ FECHA: _____
\$ 220,458.13
FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 2020092 IMPORTE: \$ 22,045.81 FECHA: 29/08/2019
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo IMPORTE: No Aplico FECHA: _____

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AS243.- REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE MINA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ,
LOCALIDAD: CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO CENTLA, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02/09/2019 FECHA PROG. DE TERMINO: 16/10/2019
FECHA REAL DE INICIO: 02/09/2019 FECHA REAL DE TERMINO: 16/10/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>02/09/2019 AL 30/09/2019</u>	<u>\$ 54,697.07</u>
<u>02 (C.A.)</u>	<u>02/09/2019 AL 30/09/2019</u>	<u>\$ 19,814.30</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/10/2019 AL 16/10/2019</u>	<u>\$ 61,844.33</u>
<u>04 (C.A.)</u>	<u>01/10/2019 AL 16/10/2019</u>	<u>\$ 58,255.30</u>
<u>05 (C.N.P.C.O.) Final</u>	<u>01/10/2019 AL 16/10/2019</u>	<u>\$ 8,980.05</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		203,591.05

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 203,591.05

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 16,867.08

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. LAZARO CERVANTES QUEVEDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



C. MIGUEL MORALES HIPOLITO
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS