



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ASA65.- ADECUACIÓN ELECTROMECÁNICA Y FUNCIONAL DE LA PTAP, DE LA CD. DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SPF/TR2774/2016 FECHA: 02/12/2016 INV. AUTORIZADA: \$ 1,200,600.00

TOTAL: \$ 1,200,600.00

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____

TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____

TOTAL: _____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____

TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____

TOTAL _____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 1,186,311.11

INVERSIÓN FINAL: \$ 1,186,311.11

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE LAGUNA DEL ESPEJO NO.307 COLONIA: 18 DE MARZO C.P. 86140
INT. NO. 1 ALTOS

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO 23/017/2016 **IMPORTE:** \$ 1,186,439.20 **FECHA:** 23/12/2016

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 1,186,439.20 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 8161-03807-2 **IMPORTE:** \$ 118,643.92 **FECHA:** 23/12/2016

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: ASA65.- ADECUACIÓN ELECTROMECÁNICA Y FUNCIONAL DE LA PTAP,

LOCALIDAD: DE LA CD. DE TACOTALPA, **MUNICIPIO** TACOTALPA, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02/01/2017 **FECHA PROG. DE TERMINO** 02/03/2017

FECHA REAL DE INICIO: 02/01/2017 **FECHA REAL DE TERMINO:** 14/03/2017

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>02/01/2017 AL 31/01/2017</u>	<u>\$ 271,982.32</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/02/2017 AL 28/02/2017</u>	<u>\$ 613,118.56</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/03/2017 AL 14/03/2017</u>	<u>\$ 36,205.72</u>
<u>04 (C.A.)</u>	<u>01/03/2017 AL 14/03/2017</u>	<u>\$ 4,046.86</u>
<u>05 (C.N.P.C.O.) Final</u>	<u>01/03/2017 AL 14/03/2017</u>	<u>\$ 260,957.65</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:		\$ 1,186,311.11

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 1,186,311.11

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CARGOS AL CONTRATISTA:

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$128.09

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 20 DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2017.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA

ING. JESÚS ENRIQUE PRIEGO FALCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA

ING. JORGE LUIS PÉREZ LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS