



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CEAS

05

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR:

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS255.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO, MACRO MEDICIÓN Y CLORACIÓN, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL (REJACERO) Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL EJIDO CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SF/TR1728/2019 FECHA: 11/07/2019 INV. AUTORIZADA: \$ 3,828,052.70

TOTAL: \$ 3,828,052.70

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO FECHA INVERSIÓN AUTORIZADA TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO FECHA INVERSIÓN AUTORIZADA TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO FECHA INVERSIÓN AUTORIZADA TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO FECHA INVERSIÓN AUTORIZADA TOTAL:

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR:

EJERCICIO ACTUAL: \$ 3,983,048.14

INVERSIÓN FINAL: \$ 3,983,048.14

Handwritten signatures and initials

### DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: COPRESE, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE MOCTEZUMA NO. 262 COLONIA: CÁRDENAS CENTRO C.P. 86500

LOCALIDAD: CÁRDENAS MUNICIPIO: CÁRDENAS ESTADO: TABASCO

### DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-018/2019 IMPORTE: \$ 3,682,122.49 FECHA: 30/10/2019

C.M.P.A.M.: IMPORTE: \$ 300,930.21 FECHA: 29/11/2019

**\$ 3,983,052.70**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 2366607 IMPORTE: \$ 368,212.25 FECHA: 30/10/2019

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo IMPORTE: No Aplico FECHA: \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN AS255.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO, MACRO MEDICIÓN Y CLORACIÓN, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL (REJACERO) Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA,

LOCALIDAD: EN EL EJIDO CHAMIZAL, MUNICIPIO BALANCAN, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 04/11/2019 FECHA PROG. DE TERMINO: 28/12/2019

FECHA REAL DE INICIO: 04/11/2019 FECHA REAL DE TERMINO: 12/12/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>04/11/2019 AL 15/11/2019</u>	<u>\$ 443,629.48</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>16/11/2019 AL 30/11/2019</u>	<u>\$ 486,322.67</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/12/2019 AL 12/12/2019</u>	<u>\$ 2,650,813.99</u>
<u>04 (C.A.)</u>	<u>01/12/2019 AL 12/12/2019</u>	<u>\$ 101,351.80</u>
<u>05 (C.M.P.A.M.) Final</u>	<u>01/12/2019 AL 12/12/2019</u>	<u>\$ 300,930.20</u>
<b>IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$</b>		<b><u>3,983,048.14</u></b>

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_


TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 3,983,048.14

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

CARGOS AL CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 4.56





## ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.


UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 20 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

### REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



---

ING. CARLOS ARTURO ROSIQUE COLORADO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



---

C. AGUSTÍN AQUINO RAMÓN  
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS