



TABASCO



CEAS
COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

68

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS260.- INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA BASE AÉREA MILITAR NO. 16, UBICADA EN CIUDAD PEMEX, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SF/AC1315/2019 FECHA: 25/09/2019 INV. AUTORIZADA: \$ 1,007,503.77

TOTAL: \$ 1,007,503.77

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES


EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL


N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

 EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 925,528.73

INVERSIÓN FINAL: \$ 925,528.73



DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: GRUPO JCJV, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: VÍA 3 NO. EXT. 120 INT. LOCAL 12 P. COLONIA: TABASCO 2000 C.P. 86035
ALTA, DELEG./MPIO.

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA MUNICIPIO: CENTRO ESTADO: TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	<u>CEAS-RAMO 23-020/2019</u>	IMPORTE: \$	<u>968,979.23</u>	FECHA:	<u>30/10/2019</u>
C.M.P.A.M.:		IMPORTE:		FECHA:	
		\$	<u>968,979.23</u>		
FIANZA CUMPLIMIENTO N°:	<u>2033698</u>	IMPORTE: \$	<u>96,897.92</u>	FECHA:	<u>29/10/2019</u>
FIANZA ANTICIPO N°:	<u>No se Otorgo</u>	IMPORTE:	<u>No Aplico</u>	FECHA:	

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AS260.- INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA BASE AÉREA MILITAR NO. 16,

LOCALIDAD: UBICADA EN CIUDAD PEMEX, MUNICIPIO MACUSPANA, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	<u>04/11/2019</u>	FECHA PROG. DE TERMINO:	<u>28/12/2019</u>
FECHA REAL DE INICIO:	<u>04/11/2019</u>	FECHA REAL DE TERMINO:	<u>15/12/2019</u>

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>04/11/2019 AL 15/11/2019</u>	<u>\$ 286,360.88</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>16/11/2019 AL 30/11/2019</u>	<u>\$ 123,131.07</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/12/2019 AL 15/12/2019</u>	<u>\$ 481,362.20</u>
<u>04 (C.A.) Final</u>	<u>01/12/2019 AL 15/12/2019</u>	<u>\$ 34,674.58</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		<u>925,528.73</u>


INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 925,528.73

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ _____ 43,450.50




ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. JOSÉ VENTURA PRIEGO MADRIGAL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. DAVID DOMÍNGUEZ GÓMEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS