



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS

2019

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS
DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____
EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AS257.- REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJES SANITARIOS, ZONA DEL DIF DE LA COLONIA ATASTA, ENTRE LAS CALLES DR. REGULO TORPEY ANDRADE, M. ANTONIO A. ROMERO ESQUINA PROF. CARLOS FIDIA SÁENZ, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.**

OFICIO DE INV. N°: SF/AC1221/2019 FECHA: 18/09/2019 INV. AUTORIZADA: \$ 2,598,895.08
TOTAL: \$ 2,598,895.08

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

EJERCICIO ACTUAL		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
		TOTAL: _____
EJERCICIO ACTUAL		
N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
		TOTAL: _____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____
EJERCICIO ACTUAL: \$ 3,097,533.75
INVERSIÓN FINAL: \$ 3,097,533.75

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: C. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ ACOSTA
DIRECCIÓN: CALLE VENUSTIANO CARRANZA EXT. COLONIA: CENTRO **C.P.:** 86500
418 INT. 2
LOCALIDAD: CÁRDENAS **MUNICIPIO:** CÁRDENAS **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-025/2019 **IMPORTE:** \$ 2,468,995.96 **FECHA:** 08/11/2019
C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 651,021.66 **FECHA:** 29/11/2019
\$ 3,120,017.62
FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 19A51001 **IMPORTE:** \$ 246,599.60 **FECHA:** 08/11/2019
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplico **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN AS257.- REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJES SANITARIOS, ZONA DEL DIF DE LA COLONIA ATASTA, ENTRE LAS CALLES DR. REGULO TORPEY ANDRADE, M. ANTONIO A. ROMERO ESQUINA PROF. CARLOS FIDIA SÁENZ,

LOCALIDAD: DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, **MUNICIPIO** CENTRO, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 13/11/2019 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 30/12/2019

FECHA REAL DE INICIO: 13/11/2019 **FECHA REAL DE TERMINO:** 15/12/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	13/11/2019 AL 15/11/2019	\$ 305,988.63
02 (T.E.)	16/11/2019 AL 30/11/2019	\$ 1,962,688.19
03 (C.A.)	16/11/2019 AL 30/11/2019	\$ 63,382.48
04 (T.E.)	01/12/2019 AL 15/12/2019	\$ 74,921.57
05 (C.A.)	01/12/2019 AL 15/12/2019	\$ 62,013.67
06 (C.M.P.A.M.) Final	01/12/2019 AL 15/12/2019	\$ 628,539.21
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:		\$ 3,097,533.75

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 3,097,533.75

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

CARGOS AL CONTRATISTA:

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 22,483.87

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.


REPRESENTANTES

FOR EL CONTRATISTA



ING. DANIEL DE LA CRUZ MENA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. WILLIAMS AVALOS JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS