



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AR058.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) DEL EJIDO PASO DE LA MINA 1ERA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°:	<u>A. DE E. No. 1.- 27-01/18</u>	FECHA: <u>16/02/2018</u>	INV. AUTORIZADA: <u>\$ 4,567,054.00</u>
	<u>SPF/TR0676/2018</u>	<u>06/04/2018</u>	<u>\$ 3,044,703.00</u>
	<u>SPF/TR0677/2018</u>	<u>06/04/2018</u>	
		TOTAL:	<u>\$ 7,611,757.00</u>

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
	TOTAL:	_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
	TOTAL:	_____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
	TOTAL:	_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
	TOTAL:	_____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 7,112,042.40

INVERSIÓN FINAL: \$ 7,112,042.40

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRA ELECTROMECÁNICA RAO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE LA VENTA LOTE 4 MANZANA 15, **COLONIA:** FRACC. LAS LOMAS C.P. 86280
1ERA. ETAPA,
RANCHERIA
IXTACOMITAN 2DA.
SECCIÓN

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-PROAGUA-RUR-002/2018 **IMPORTE:** \$ 7,112,044.17 **FECHA:** 29/05/2018

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 7,112,044.17 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 3782-05780-0 **IMPORTE:** \$ 711,204.42 **FECHA:** 29/05/2018

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AR058.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)

LOCALIDAD: DEL EJIDO PASO DE LA MINA 1ERA. SECCIÓN, **MUNICIPIO** HUIMANGUILLO, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/06/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO** 29/08/2018

FECHA REAL DE INICIO: 01/06/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 20/09/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>01/06/2018 AL 15/06/2018</u>	<u>\$ 2,276,393.92</u>
<u>02 (C.A.)</u>	<u>01/06/2018 AL 15/06/2018</u>	<u>\$ 95,670.36</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>16/06/2018 AL 30/06/2018</u>	<u>\$ 414,169.56</u>
<u>04 (T.E.)</u>	<u>01/07/2018 AL 15/07/2018</u>	<u>\$ 634,105.51</u>
<u>05 (T.E.)</u>	<u>16/07/2018 AL 31/07/2018</u>	<u>\$ 756,430.08</u>
<u>06 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 15/08/2018</u>	<u>\$ 560,827.01</u>
<u>07 (C.A.)</u>	<u>01/08/2018 AL 15/08/2018</u>	<u>\$ 459,533.10</u>
<u>08 (T.E.)</u>	<u>16/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 553,472.41</u>
<u>09 (C.A.)</u>	<u>16/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 97,806.29</u>
<u>10 (T.E.)</u>	<u>01/09/2018 AL 15/09/2018</u>	<u>\$ 340,736.61</u>
<u>11 (C.A.)</u>	<u>01/09/2018 AL 15/09/2018</u>	<u>\$ 43,886.25</u>
<u>12 (C.N.P.C.O.)</u>	<u>01/09/2018 AL 15/09/2018</u>	<u>\$ 194,163.92</u>
<u>13 (T.E.)</u>	<u>16/09/2018 AL 20/09/2018</u>	<u>\$ 361,036.60</u>
<u>14 (C.N.P.C.O.)</u>	<u>16/09/2018 AL 20/09/2018</u>	<u>\$ 263,167.11</u>
<u>15 (C.A.) Final</u>	<u>16/09/2018 AL 20/09/2018</u>	<u>\$ 60,643.67</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		7,112,042.40

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 7,112,042.40

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 1.77

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 15 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 15 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO PRECOMA ZAGO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. CARLOS ARTURO FLORES LIGONIO
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS