



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AR059.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA), DEL EJIDO CAOBANAL 1ERA. SECCIÓN (MEZCALAPA), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.**

OFICIO DE INV. N°:	A. DE E. No. 1.- 27-01/18	FECHA:	16/02/2018	INV. AUTORIZADA:	\$	4,604,786.00
	SPF/TR0676/2018		06/04/2018			3,069,858.00
	SPF/TR0677/2018		06/04/2018			
				TOTAL:	\$	7,674,644.00

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
		TOTAL

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR:	
EJERCICIO ACTUAL:	\$ 6,630,181.39
INVERSIÓN FINAL:	\$ 6,630,181.39

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCTORA MAYMA, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: SANTOS DEGOLLADO 105-5 **COLONIA:** CENTRO **C.P.** 86500
LOCALIDAD: CÁRDENAS **MUNICIPIO:** CÁRDEAS **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-PROAGUA-RUR-003/2018 **IMPORTE:** \$ 6,630,182.58 **FECHA:** 29/05/2018
C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 6,630,182.58 **FECHA:**
FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 1908292 **IMPORTE:** \$ 663,018.26 **FECHA:** 25/05/2018
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AR059.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE POZO PROFUNDO, ARREGLO MECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL, TANQUE ELEVADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA),

LOCALIDAD: DEL EJIDO CAOBANAL 1ERA. SECCIÓN MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. (MEZCALAPA), :

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/06/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO** 29/08/2018
FECHA REAL DE INICIO: 01/06/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 30/09/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	01/06/2018 AL 15/06/2018	\$ 1,518,433.45
02 (T.E.)	16/06/2018 AL 30/06/2018	\$ 718,295.75
03 (T.E.)	01/07/2018 AL 15/07/2018	\$ 1,012,874.57
04 (C.A.)	01/07/2018 AL 15/07/2018	\$ 273,622.56
05 (T.E.)	16/07/2018 AL 31/07/2018	\$ 767,116.82
06 (C.A.)	16/07/2018 AL 31/07/2018	\$ 305,819.19
07 (T.E.)	01/08/2018 AL 15/08/2018	\$ 942,450.09
08 (C.A.)	01/08/2018 AL 15/08/2018	\$ 179,683.21
09 (T.E.)	16/08/2018 AL 31/08/2018	\$ 183,597.70
10 (C.A.)	16/08/2018 AL 31/08/2018	\$ 176,708.39
11 (T.E.)	01/09/2018 AL 20/09/2018	\$ 374,843.34
12 (C.N.P.C.O.)	01/09/2018 AL 20/09/2018	\$ 155,707.11
13 (T.E.) Final	21/09/2018 AL 30/09/2018	\$ 21,029.21
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:		\$ 6,630,181.39


INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 6,630,181.39

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ _____ **1.19**



ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. RAFAEL RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



C. AGUSTÍN AQUINO RAMÓN
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS