



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS166.- REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA, EN LA CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.

OFICIO DE INV. N°: SPF/TR0058/2018 **FECHA:** 15/01/2018 **INV. AUTORIZADA:** \$ 44,000,000.00

TOTAL: \$ 44,000,000.00

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
TOTAL:		_____

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 42,782,991.62

INVERSIÓN FINAL: \$ 42,782,991.62

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: MULTISERVICIOS RYC, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CERRADA DE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA: CENTRO C.P. 86030
NO. NUM. EXTERIOR 906 NO. INT. NUM.
INTERIOR PLANTA BAJA,

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

EN ASOCIACION EN APORTACION CONTRATO NÚMERO UNO

NOMBRE: ACUITAB, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CERRADA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA: CENTRO C.P. 86000
NO. 906-3 INT. NO. PRIMER PISO

LOCALIDAD: VILLERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO23-001/2018 **IMPORTE:** \$ 42,783,933.66 **FECHA:** 04/04/2018

C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 42,783,933.66 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 4593-08870-6 **IMPORTE:** \$ 4,278,393.37 **FECHA:** 28/03/2018

FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AS166.- REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CAPTACIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA,

LOCALIDAD: EN LA CIUDAD DE CÁRDENAS, **MUNICIPIO** CÁRDENAS, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10/04/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 06/09/2018

FECHA REAL DE INICIO: 10/04/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 06/10/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
01 (T.E.)	10/04/2018 AL 30/04/2018	\$ 11,926,304.11
02 (T.E.)	01/05/2018 AL 31/05/2018	\$ 15,527,241.14
03 (C.A.)	01/05/2018 AL 31/05/2018	\$ 882,520.99
04 (T.E.)	01/06/2018 AL 30/06/2018	\$ 3,049,308.32
05 (C.N.P.C.O.)	01/06/2018 AL 30/06/2018	\$ 2,151,575.02
06 (T.E.)	01/07/2018 AL 31/07/2018	\$ 1,987,577.77
07 (C.N.P.C.O.)	01/07/2018 AL 31/07/2018	\$ 709,931.51
08 (T.E.)	01/08/2018 AL 31/08/2018	\$ 1,018,896.71
09 (C.A.)	01/08/2018 AL 31/08/2018	\$ 444,469.61
10 (C.N.P.C.O.)	01/08/2018 AL 31/08/2018	\$ 918,983.20
11 (T.E.)	01/09/2018 AL 30/09/2018	\$ 1,194,915.10
12 (C.N.P.C.O.)	01/09/2018 AL 30/09/2018	\$ 1,392,506.18
13 (C.A.)	01/09/2018 AL 30/09/2018	\$ 1,519,940.91
13 (C.N.P.C.O.) Final	01/10/2018 AL 06/10/2018	\$ 58,821.05
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		42,782,991.62

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 42,782,991.62

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 942.04

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.


OBSERVACIONES:

CONFORME AL ARTICULO 137, FRACCIONES II, VII Y VIII DE LA LOPSRM, SE ENTREGAN PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2018.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. JORGE IVÁN ARROYO GALLARDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS