



<b>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>
<b>CEAS</b>



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

**DEPENDENCIA:** E4-CEAS

**DIRECCIÓN:** 55.-CONSTRUCCIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA:**

**EJERCICIO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_

**EJERCICIO ACTUAL:** 8-E4-55

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** AS205.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE JONUTA, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.

**OFICIO DE INV. N°:** SPF/AL1699/2018      **FECHA:** 29/06/2018      **INV. AUTORIZADA:** \$ 13,528,772.99

**TOTAL:** \$ 13,528,772.99

**AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES**

**EJERCICIO ANTERIOR**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		<b>TOTAL:</b>

**EJERCICIO ACTUAL**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		<b>TOTAL:</b>

**AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES**

**EJERCICIO ANTERIOR**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		<b>TOTAL:</b>

**EJERCICIO ACTUAL**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		<b>TOTAL:</b>

**INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:**

**EJERCICIO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_

**EJERCICIO ACTUAL:** \$ 13,101,504.00

**INVERSIÓN FINAL:** \$ 13,101,504.00

## DATOS DEL CONTRATISTA

**NOMBRE:** CONSTRUCTORA VEASA, S.A. DE C.V.  
**DIRECCIÓN:** OCHO HORAS NO. 217 NO. INT. 1-A      **COLONIA:** GIL Y SAENZ      **C.P.** 86080  
**LOCALIDAD:** VILLAHERMOSA      **MUNICIPIO:** CENTRO      **ESTADO:** TABASCO

### DATOS DEL CONTRATO

**CONTRATO N°:** CEAS-RAMO 23/009/2018      **IMPORTE:** \$ 13,251,860.28      **FECHA:** 31/07/2018  
**C.M.P.A.M.:**      **IMPORTE:** \$ 13,251,860.28      **FECHA:** \_\_\_\_\_  
**FIANZA CUMPLIMIENTO N°:** 4593-09125-2      **IMPORTE:** \$ 1,325,186.03      **FECHA:** 31/07/2018  
**FIANZA ANTICIPO N°:** No se Otorgo      **IMPORTE:** No Aplica      **FECHA:** \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA OBRA


**DESCRIPCIÓN** AS205.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA  
**LOCALIDAD:** DE JONUTA,      **MUNICIPIO** JONUTA, TABASCO.

**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 01/08/2018      **FECHA PROG. DE TERMINO:** 10/11/2018  
**FECHA REAL DE INICIO:** 01/08/2018      **FECHA REAL DE TERMINO:** 31/10/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO:	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 4,703,101.48</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/09/2018 AL 30/09/2018</u>	<u>\$ 6,061,476.33</u>
<u>03 (T.E.) Final</u>	<u>01/10/2018 AL 31/10/2018</u>	<u>\$ 2,336,926.19</u>
<b>IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$</b>		<b>13,101,504.00</b>

**INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:** \_\_\_\_\_  
**TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$** 13,101,504.00

**CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_  
**CARGOS AL CONTRATISTA:** \_\_\_\_\_  
**CANCELACIÓN DE SALDOS: \$** 150,356.28



## ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018.

### REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
ING. DAVID FRANCISCO LÓPEZ CARRERA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA

  
\_\_\_\_\_  
ING. LUIS ROMÁN PÉREZ REYES  
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS