



<b>COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>
<b>CEAS</b>



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**DEPENDENCIA:** E4-CEAS

**DIRECCIÓN:** 55.-CONSTRUCCIÓN

### CLAVE PROGRAMÁTICA:

**EJERCICIO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_

**EJERCICIO ACTUAL:** 8-E4-55

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** AS206.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

**OFICIO DE INV. N°:** SPF/AL1699/2018      **FECHA:** 29/06/2018      **INV. AUTORIZADA:** \$ 7,344,638.99

**TOTAL:** \$ 7,344,638.99

### AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

**EJERCICIO ANTERIOR**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>TOTAL:</b>		_____

**EJERCICIO ACTUAL**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>TOTAL:</b>		_____

### AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

**EJERCICIO ANTERIOR**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>TOTAL:</b>		_____

**EJERCICIO ACTUAL**

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>TOTAL:</b>		_____

### INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

**EJERCICIO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_

**EJERCICIO ACTUAL:** \$ 7,057,880.80

**INVERSIÓN FINAL:** \$ 7,057,880.80

## DATOS DEL CONTRATISTA

**NOMBRE:** MULTISERVICIOS RYC, S.A. DE C.V.

**DIRECCIÓN:** CERRADA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA: CENTRO C.P. 86030  
NO. NUM. EXTERIOR 906 NO. INT. NUM.  
INTERIOR PLANTA BAJA,

**LOCALIDAD:** VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

### DATOS DEL CONTRATO

**CONTRATO N°:** CEAS-RAMO 23/011/2018 **IMPORTE:** \$ 7,204,239.39 **FECHA:** 31/07/2018

**C.M.P.A.M.:**  **IMPORTE:** \$ 7,204,239.39 **FECHA:**

**FIANZA CUMPLIMIENTO N°:** 4593-09115-5 **IMPORTE:** \$ 720,423.94 **FECHA:** 31/07/2018

**FIANZA ANTICIPO N°:** No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

### DATOS DE LA OBRA

**DESCRIPCIÓN** AS206.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA

**LOCALIDAD:** DE MACUSPANA, **MUNICIPIO** MACUSPANA, TABASCO.

**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 01/08/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 10/11/2018

**FECHA REAL DE INICIO:** 01/08/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 31/10/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO:	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 2,643,245.29</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/09/2018 AL 30/09/2018</u>	<u>\$ 3,040,016.43</u>
<u>03 (T.E.) Final</u>	<u>01/10/2018 AL 31/10/2018</u>	<u>\$ 1,374,619.08</u>
<b>IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO:</b> <u>\$</u>		<b>7,057,880.80</b>

**INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA:**

**TOTAL RECURSOS EJERCIDOS:** \$ 7,057,880.80

**CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA:**

**CARGOS AL CONTRATISTA:**

**CANCELACIÓN DE SALDOS:** \$ 146,358.59

## ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018.

### REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



---

ING. MIFOEL SEGURA SEGURA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



---

ING. JORGE LUIS LÓPEZ PÉREZ  
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS