



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CEAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 55.-CONSTRUCCIÓN

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 8-E4-55

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AS207.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL BAYO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.**

OFICIO DE INV. N°: SPF/AL1699/2018 FECHA: 29/06/2018 INV. AUTORIZADA: \$ 11,279,996.99

TOTAL: \$ 11,279,996.99

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 10,915,600.00

INVERSIÓN FINAL: \$ 10,915,600.00

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: MULTISERVICIOS RYC, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CERRADA FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA: CENTRO C.P. 86030
NO. NUM. EXTERIOR 906 NO. INT. NUM.
INTERIOR PLANTA BAJA,

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-RAMO 23/012/2018 **IMPORTE:** \$ 11,061,958.59 **FECHA:** 31/07/2018
C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 11,061,958.59 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 3328-02099-6 **IMPORTE:** \$ 1,106,195.86 **FECHA:** 31/07/2018
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN AS207.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA

LOCALIDAD: EL BAYO **MUNICIPIO** MACUSPANA, TABASCO.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/08/2018 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 10/11/2018
FECHA REAL DE INICIO: 01/08/2018 **FECHA REAL DE TERMINO:** 31/10/2018

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO:	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>01/08/2018 AL 31/08/2018</u>	<u>\$ 4,100,783.52</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>01/09/2018 AL 30/09/2018</u>	<u>\$ 5,266,853.41</u>
<u>03 (T.E.) Final</u>	<u>01/10/2018 AL 31/10/2018</u>	<u>\$ 1,547,963.07</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		10,915,600.00

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 10,915,600.00

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: \$ 146,358.59

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DÍA DÍA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018.


REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. MIFOEL SEGURA SEGURA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

POR LA DEPENDENCIA



ING. JORGE LUIS LÓPEZ PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS