

REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

HOJA 1 DE 2

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL: Núm I.-27-01/18

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	ABRIL	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador						
			Clave de INEGI (3) Dígitos	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	2018	AGUA POTABLE	30/04/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	2018	AGUA POTABLE	30/04/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	

SUBTOTAL AGUA POTABLE		12,550,120.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	7,050,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AutORIZADO											
Licitado											
Contratado											
Físico											
Financiero											

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
*Aguante*  
ING. ALEJANDRO RIVERA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
*agu*  
ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

HOJA 2 DE 2

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL: Núm I.-27-01/18

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	ABRIL	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador										
			Clave de INEGI (9) DÍgitos	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpai.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
3	CEAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4TA. ETAPA FINAL) DE LA CIUDAD DE JONUTA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB.	270110001	JONUTA	CD DE JONUTA	2018	ALCANTARILLADO	30/04/2018	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM DE TUBERIA	5,252		
4	CEAS	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMINGUEZ - PASEO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO CIRA. ETAPA DE BELISARIO DOMINGUEZ - AQUILES SERDÁN)	270040001	CENTRO	CENTRO	2018	ALCANTARILLADO	30/04/2018	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM DE COLECTOR	0.51 KM	

SUBTOTAL ALCANTARILLADO	12,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00										6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA																															

CONTRALORÍA SOCIAL																																

TOTAL																																

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GONZALEZ

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO