

ESTADO: **TABASCO**

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL: Núm I.-27-01/18

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión					Metas por Indicador							
			Clave de INEGI (9) Digtos	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada		
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	2018	AGUA POTABLE	28/02/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	2018	AGUA POTABLE	28/02/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	

SUBTOTAL AGUA POTABLE		12,550,120.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Autorizado																								
Licitado																								
Contratado																								
Físico																								
Financiero																								

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

G.

REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL: Núm I.-27-01/18

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 2 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
28	FEBRERO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión				Metas por Indicador									
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
3	CEAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4TA ETAPA FINAL) DE LA CIUDAD DE JONUTA DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB.	270110001	JONUTA	CD. DE JONUTA	IT	2018	ALCANTARILLADO	28/02/2018	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232	KM DE TUBERIA	
4	CEAS	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMINGUEZ - PASEO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (1RA ETAPA DE BELISARIO DOMINGUEZ - AQUILES SERDÁN)	270040001	CENTRO	CENTRO	IT	2018	ALCANTARILLADO	28/02/2018	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51 KM	KM DE COLECTOR

SUBTOTAL ALCANTARILLADO	12,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SUPERVISIÓN TÉCNICA	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CONTRALORIA SOCIAL	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL	24,850,120.00	11,650,000.00	13,200,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850,120.00	11,650,000.00	13,200,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO