

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
29	JUNIO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión Autorizada					Metas por Indicador					
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
	CEAS	ACUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (SE INSTALARÁN 377 M DE TUBERÍA DE 3" DE Ø Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 0.5" DE Ø) / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	2019	29/06/2019	280,000.00	140,000.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	KILOMETRO	0.377	0		
	CEAS	ACUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS / CURSOS Y TALLERES	270040001	CENTRO	CUIDAD DE VILLAHERMOSA	2019	29/06/2019	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CAPACITACIÓN	1	0		
TOTAL									1,280,000.00	640,000.00	1,000,000.00	500,000.00	Autorizado	1,280,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO BADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : ORIGINAL NÚMERO 1.-27-01/19 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
29	JUNIO	2019

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada					Metas por Indicador														
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio			Localidad	Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada								
	CEAS	ALCANTAR ILLADO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (SE INSTALARÁN 405 M DE TUBERÍA DE PVC 8" DE Ø SANITARIO, 50 REGISTROS SANITARIOS - DESCARGAS SANITARIAS, TUBERÍAS PVC DE 6" DE Ø) / RED DE ATARJEAS	270060001	CUNDUACÁN	CUIDAD DE CUNDUACÁN	IT	2019	29/06/2019	910,900.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.405	0
TOTAL									910,900.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,900.00	455,450.00	455,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:

Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

CONTRALORÍA SOCIAL

Autorizado	2,382.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Autorizado	23,918.00	11,909.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROGUA 2019

Autorizado	2,217,100.00	1,108,550.00	1,108,550.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO