

REPORTE DE AVANCE 2018  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN ORIGINAL: Núm I.-27-01/18

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

HOJA 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	MARZO	2018	

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión				Metas por Indicador								
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio					Localidad	Total	Federal	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	2018	AGUA POTABLE	30/03/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
2	CEAS	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	CD. DE VILLAHERMOSA	2018	AGUA POTABLE	30/03/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Físico Financiero	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	

SUBTOTAL AGUA POTABLE		12,550,120.00	5,500,000.00	0.00	0.00
Autorizado		12,550,120.00	5,500,000.00	7,050,120.00	0.00
Licitado		0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado		0.00	0.00	0.00	0.00
Físico		0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

*[Firma]*

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

*[Firma]*

ING. JOSE HUMBERTO AGUILAR DAMIAN  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

*[Firma]*

