

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170901132579	CT133 Construcción Del Centro De Atención Integral Para Personas Con Discapacidad Auditiva (Caipta)	CT133	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9,510,563.23	9,510,563.23	9,510,563.23	8,467,337.70	2,540,201.31	2,540,201.31	2,540,201.31	26.71	0.00	Metros Cuadrados	104,769	0.00	26.00	Financiera / Física / Registro / OBSERVACIONES SISTEMA / Pasado al siguiente nivel

ajr

LIC. MA. PIEDAD ELSA LÓPEZ DEL CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. JOSÉ AVRAM LÓPEZ CÁMARA ZURITA
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES