

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Page 14

7 3 4 5 6 7 8 9

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	H. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ITZ. CICLO DE RECURSO	ITZ. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_PROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE LOCAL	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIO	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																																	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS				CAMPAÑAS_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2024	2	TAB240102342364	Proyecto de inversión	2024	U093-Fondo para Salarios y Económicas y municipales	-	-	21,855,841.00	19,963,374.62	[R1 {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-21855841, modificado-19963374627}]	14000871- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km. 149 B4- Ra. González 4ta. Sección, tramo de Km. 3-800 al Km. 8-400, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Ta base o	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000871 S	19,963,374.62	699	646	0	[meta1 {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}]	1	[geo1 {eve_municipio:4, localidad:101, direccion:Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) km 149 B4-Ra González 4ta. secc., lon=-93.081432 lat 17.969644}]	04-03-2024	11-07-2024	19,963,374.62	19,963,374.62	19,792,311.79	19,792,311.79	19,792,311.79	[etot1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI14000871-3/2024, contratista:CONSTRUCCIONES VESJ.E.S.A DE C.V., comvante GOB	[meta1 {unidad_medida Kilómetros, avance:4.8}]	(2342364/proyecto_INICIO, 2342364/proyecto_PROCESO, 2342364/proyecto_INICIO, 2342364/proyecto_PROCESO, 2342364/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102342365	Proyecto de inversión	2024	U093-Fondo para Salarios y Económicas y municipales	-	-	20,863,162.00	17,864,648.47	[R1 {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-20863162, modificado-1786464847E7E}]	14000872- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (Coatzacoalcos - Villahermosa) Km. 149 B4- Ra. González 1ra. Sección, tramo de Km. 0-000 al Km. 2-800, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Ta base o	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000872 S	1,672	1,682	0	[meta1 {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}]	1	[geo1 {eve_municipio:4, localidad:98, direccion:Camino E.C. (Coatzacoalcos-Villahermosa) km 149 B4 González 1ra. sección, lon=-93.056046 lat 17.969644}]	11-03-2024	18-07-2024	17,864,648.47	17,864,648.47	17,708,025.92	17,708,025.92	17,708,025.92	[etot1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI14000872-6/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERVILL S A D E C.V., comvante GOB	[meta1 {unidad_medida Kilómetros, avance:3.8}]	(2342365/proyecto_INICIO, 2342365/proyecto_PROCESO, 2342365/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102342367	Proyecto de inversión	2024	U093-Fondo para Salarios y Económicas y municipales	-	-	9,503,904.00	9,503,904.00	[R1 {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-9503904.0, modificado-9503904.0}]	14000874- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guardierres y banquetas en la calle 3 del Ejido López Zamora en la Villa Coatzacoalcos en el municipio de Balancán, Tabasco.	27	Ta base o	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000874 S	7,272	6,572	0	[meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3707.0, meta_modificada:3707.0}]	1	[geo1 {eve_municipio:1, localidad:23, direccion:Calle 3 del Ejido López Zamora en la Villa Coatzacoalcos, lon-91.029665 lat 17.826733}]	08-04-2024	19-07-2024	9,503,904.00	8,491,813.36	5,348,008.92	6,348,008.92	5,348,008.92	[etot1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI14000874-20/2024, contratista:GRUPO ORHNOG S A D E C.V., comvante GOB	[meta1 {unidad_medida Metros Cuadrados, avance:38.85}]	(2342367/proyecto_INICIO, 2342367/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102342368	Proyecto de inversión	2024	U093-Fondo para Salarios y Económicas y municipales	-	-	5,671,020.00	5,671,020.00	[R1 {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-5671020.0, modificado-5671020.0}]	14000875- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guardierres, banquetas y obra complementaria en la calle de acceso del Ejido Emiliano Zapata, municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Ta base o	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000875 S	400	440	0	[meta1 {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2971.0, meta_modificada:2971.0}]	1	[geo1 {eve_municipio:9, localidad:73, direccion:Camino E.C. (Villahermosa-Jalapa) ejido Emiliano Zapata, lon-92.85036 lat 17.77531}]	06-05-2024	13-08-2024	5,671,020.00	5,249,281.01	1,826,775.44	1,826,775.44	1,826,775.44	[etot1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI14000875-56/2024, contratista:RAPA EL JIMENEZ PEREZ, comvante GOB	[meta1 {unidad_medida Metros Cuadrados, avance:663.33}]	(2342368/proyecto_INICIO, 2342368/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102342378	Proyecto de inversión	2024	U093-Fondo para Salarios y Económicas y municipales	-	-	11,684,381.00	9,253,867.79	[R1 {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-11684381, modificado-9253867.79}]	14000876- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C. (San Marcos-Chapitlan 1ra. sección) - Ra. Mirinda y Quarmio, del Km. 0-000 al Km. 3-110, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Ta base o	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000876 S	1,782	1,896	0	[meta1 {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.11, meta_modificada:2.11}]	1	[geo1 {eve_municipio:9, localidad:19, direccion:Camino E.C. (San Marcos- Ra Chupilnán 1ra secc.-Ra Mirinda y Quarmio, lon-92.779139 lat 17.794330}]	01-04-2024	19-07-2024	9,253,867.79	9,253,867.79	7,324,963.79	7,324,963.79	7,324,963.79	[etot1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI14000876-17/2024, contratista:COMERCIALIZADOR A Y EDIFICADORA EMKERS A D E	[meta1 {unidad_medida Kilómetro, avance:2.92}]	(2342378/proyecto_INICIO, 2342378/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102342379	Proyecto de inversión	2024	U093-Fondo para Salarios y Económicas y municipales	-	-	10,390,928.00	10,390,928.00	[R1 {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-10390928, modificado-10390928E7E}]	14000877- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino Lázaro Cárdenas - E. Graciano Sánchez - Villa Tapilapa, tramo del Km. 5+600 al Km. 9+000, municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Ta base o	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000877 S	2,383	2,332	0	[meta1 {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}]	1	[geo1 {eve_municipio:15, localidad:60, direccion:Camino Lázaro Cárdenas a Graciano Sánchez-Villa Tapilapa, lon-92.780488 lat 17.498248}]	08-04-2024	26-07-2024	10,390,928.00	10,248,566.23	9,972,640.55	9,972,640.55	9,972,640.55	[etot1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COI14000877-25/2024, contratista:RVS M CONSTRUCCIONES S A D E C.V.,	[meta1 {unidad_medida Kilómetro, avance:2.4}]	(2342379/proyecto_INICIO, 2342379/proyecto_PROCESO, 2342379/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DEL DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTOR	NUMERO_PROYECTO	POLICIA/BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	PROG_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	REVENGADO	EJERCICIO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2024	2	TAB240102342380	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	37,968,768.00	37,968,768.00	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7958768E7, modificado:3.7958768E7))	14000886	-Construcción del puente vehicular complementario Ojilva II, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Tránsito y transporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000886	S	353,527	330,080	0	(meta1: [unidad_medida: Puentes], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	1	(geo1: [cve_municipio:4, localid:1], direccion:Carretera Villahermosa Teapa-Lux, Donaldo Colosio Murrieta, colonia Gavilotes Sur, lon:-92.912812, lat:17.970709)	01-04-2024	26-09-2024	37,968,768.00	33,987,440.72	10,926,831.18	10,926,831.18	10,926,831.18	(ceto1: [tpe_obra:Obras numero, contrato: CO14000886-23/2024, contratista:CONSORCIO NMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA SPEN, meta1: [unidad_medida: Puentes], avance:0.53])	(2342380)proyecto a INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102342381	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	21,122,775.00	21,122,775.00	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1122775E7, modificado:2.1122775E7))	14000887	-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetes y quiebravías de la Calle Principal de Constitución entre al monumento Coronel Gregorio Méndez Magaña y Calle Nicolás Bravo, de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000887	S	8,618	8,061	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10713.0, meta_modificada:10713.0])	1	(geo1: [cve_municipio:10, localid:1], direccion:Calle Prof. de Constitución entre el monumento Coronel Gregorio Méndez Magaña y calle Nicolás Bravo, lon:-93.0574, lat:18.175903)	04-03-2024	11-07-2024	21,122,775.00	17,347,057.94	2,423,879.76	2,423,879.76	2,423,879.76	(ceto1: [tpe_obra:Obras numero, contrato: CO14000887-23/2024, contratista:GRUPO EL FALM,S A DE C.V., convocante:GOB TABASCO, meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.05])	(2342381)proyecto a INICIO, 2342381)proyecto a PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102342382	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	11,638,632.00	11,238,182.26	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1638632E7, modificado:1.123818226E7))	14000889	-Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino E.C (Jenuta - Frontera Km 26+500 - Pto Suarez, del Km. 0+000 al Km. 3+500, en el municipio de Jenuta, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Tránsito y transporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000889	S	3,854	3,533	0	(meta1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:3.5, meta_modificada:3.5])	1	(geo1: [cve_municipio:11, localid:59, direccion:Camino E.C. (Jenuta-Frontera) km. 26+500-Pto Suarez, del km. 0+000 al km.3+500, lon:-92.192572, lat:18.250773])	29-04-2024	20-06-2024	11,238,182.26	6,990,545.81	0.00	0.00	(ceto1: [tpe_obra:Obras numero, contrato: CO14000889-70/2024, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES EN PARTICIPACION CONJUNTA, meta1: [unidad_medida: Kilómetros, avance:0.53])	(2342382)proyecto a INICIO, 2342382)proyecto a PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102342383	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	7,174,776.00	7,174,776.00	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174776.0, modificado:7174776.0))	14000890	-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino E.C. (Jalpa de Méndez - Cunduacán) Km. 7.20 -Ra. Galesna 2da. vez, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Tránsito y transporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000890	S	981	947	0	(meta1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:2.78, meta_modificada:2.78])	1	(geo1: [cve_municipio:10, localid:15, direccion:Camino E.C. (Jalpa de Méndez-Cunduacán) km. 7.20 - Ra. Galesna 2da. vez., lon:-93.118594, lat:18.149286])	02-05-2024	09-08-2024	7,174,776.00	7,025,722.96	3,696,242.10	3,696,242.10	3,696,242.10	(ceto1: [tpe_obra:Obras numero, contrato: CO14000890-54/2024, contratista:CADEN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, meta1: [unidad_medida: Kilómetros, avance:1.85])	(2342383)proyecto a INICIO, 2342383)proyecto a PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102342384	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	5,020,967.00	5,020,967.00	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5020967.0, modificado:5020967.0))	14000894	-Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Alantza Periférico del Km. 0+000 al Km. 1+650, municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000894	S	178	154	0	(meta1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:1.66, meta_modificada:1.66])	1	(geo1: [cve_municipio:8, localid:102, direccion:Camino Ejido Alantza Periférico, lon:-93.193585, lat:16.068111])	06-05-2024	13-08-2024	5,020,967.00	4,902,890.89	1,470,867.27	1,470,867.27	1,470,867.27	(ceto1: [tpe_obra:Obras numero, contrato: CO14000894-87/2024, contratista:HUMBERTO MARIN LEON, convocante:GOB IERNO DEL TABASCO, meta1: [unidad_medida: Kilómetros, avance:1.08])	(2342384)proyecto a INICIO, 2342384)proyecto a PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102342381	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	19,194,896.00	19,194,896.00	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9194896E7, modificado:1.9194896E7))	14000895	-Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Av. Periférico de la Obiseta Tabasco en la calle Viviano García en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000895	S	10,909	10,094	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12880.0, meta_modificada:12880.0])	1	(geo1: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Av. Periférico desde la glorieta Tabasco a la calle Viviano García, lon:-93.183746, lat:16.063997])	18-03-2024	18-07-2024	19,194,896.00	15,801,967.27	7,461,786.59	7,461,786.59	7,461,786.59	(ceto1: [tpe_obra:Obras numero, contrato: CO14000895-8/2024, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A DE C.V., meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10432.8])	(2342391)proyecto a INICIO, 2342391)proyecto a PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102342380	Proyecto de inversión	2024	23	U093	Fondo para Salarios y prestaciones Económicas	2024	23	3,834,538.00	3,834,538.00	(RF: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834538.0, modificado:3834538.0))	14000896	-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, grampiones y banquetas de las calles Prof. Oralia Cadena de Vázquez y Prof. María Nieves Campos en la Col. Magisterial, municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Ta	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000896	S	10,909	10,094	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0])	1	(geo1: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos Campos, lon:-93.184134, lat:18.055442], geo2: [cve_municipio:6, localid:1, direccion:Calle María Nieves Campos													

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Página 6

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE
MODULO: DESTINO DEL GASTO**

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	P1_CICLO DE RECURSO	P1_RAMO	P1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P2_CICLO DE RECURSO	P2_RAMO	P2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MORTO_GLOBAL_APROBADO	NORTE_GLOBAL_MOSHI_CASO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSALENTIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO, RESPONSABLE AL ELEVACION DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, RESPONSABAL TIPO PROGRAMA, PROYECTOCODIGO CLASIFICACIONBUCLASIFICACIONINSTITUCION EJECUTORIAA NÚMERO_PROYECTOVOLUNTARIADO BENEFICIO A	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOSMETAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	ECHA_INICIO	ECHA_TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVEDIGALO	EJERCIDOG	PAGADOG	CONTRATOSPACTOS	AVANCES_FISICOS	CÁMBIAL_FOTOFOTOPRINT	ESTATUSSTATUS	FLUJOFLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAOBSERVACIONES REVISIÓN
2024	2	TAB240102346539	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					15,248,983.00	14,328,136.50	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1 52489637, modificado: 1 43281365E7]]	14000913.- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en el camino de la Ra Giral y González Tra Sección del Km 0+00 al Km 0+280 en el municipio de Huamantla, Tabasco	27 Ta ba so o Entidad d Municipal TIPO PROGRAMA, PROYECTO Clasificación Institución Ejecutoria Número Proyecto Voluntariado Beneficio A	497	500	0 {meta:1 [unidad_med ida Kilómetro , meta: 3.28; meta_modifi cada 3.28]} [geo:1 [eve_municipio:8, localidad=35, direccion Camino La Giral y González tra sección, lon - 93.451535, lat 17.877037]]	14-03-2024	15-07-2024	14,328,136.50	11,462,509.20	3,190,639.75	3,190,639.75	3,190,639.75	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000913-12/2024 contratista ROC A FUERTE CIMENTACION S Y ESTRUCTURAS]	{meta:1 [unidad_medida Kilómetro, avance 2.33]} (2346539)proye to _INICIO, 2346539)proyeto _PROCESO)	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240102346540	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					15,136,891.00	14,326,935.36	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1 5138891E7, modificado: 1 432693536E7]]	14000914.- Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Rancharía Villa Flores 2da Sección - Ranchería Ostian tra Sección, en el municipio de Huamantla, Tabasco	27 Ta ba so o Entidad d Municipal Tipo Programa, Proyec to Clasificación Institución Ejecutoria	1,065	1,037	0 {meta:1 [unidad_med ida Kilómetro , meta: 3.65; meta_modifi cada 3.65]} [geo:1 [eve_municipio:8, localidad=101, direccion Camino Rancharía Villa Flores 2da sección - Ranchería Ostian tra sección, lon - 93.417675, lat 17.812188]]	14-03-2024	11-07-2024	14,326,935.36	11,389,548.29	1,944,873.38	1,944,873.38	1,944,873.38	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000914-13/2024 contratista SUP ERFICE MEXICANA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.,]}	{meta:1 [unidad_medida Kilómetro, avance 0.95]} (2346540)proye to _INICIO, 2346540)projecto _PROCESO)	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240102346541	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					35,729,907.00	31,861,387.06	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3 5729907E7, modificado: 3 198138706E7]]	14000916.- Construcción de pavimento con concreto asfáltico camio E.C. (Villahermosa-Escárcega) Km. 47+440-Nicolas Bravo-Carlos Green-Guillermo Prieto, Km. 0+00 al Km. 0+00 y construcción de terracerías Km. 6+00 al Km. 27+300, Macuspana,	27 Ta ba so o Entidad d Municipal Tipo Programa, Proyec to Clasificación Institución Ejecutoria	17,225	15,965	0 {meta:1 [unidad_med ida Kilómetro , meta: 6.0; meta_modifi cada 6.0]} [geo:1 [eve_municipio:12, localidad=85, direccion E.C. (Villahermosa-Escarcega)km. 47+440-Nicolas Bravo-Carlos Green-Guillermo Prieto, lon -92 54415, lat :17 732086]]	07-03-2024	22-07-2024	31,861,387.06	31,861,387.06	27,477,558.07	27,477,558.07	27,477,558.07	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000916-5/2024, contratista CON STRUCTORA FLUMA, S.A DE C.V, convocante GOB	{meta:1 [unidad_medida Kilómetro, avance 5.7]} (2346541)proye to _INICIO, 2346541)projecto _PROCESO, n	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240102346542	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					5,188,244.00	5,188,244.00	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5188244.0, modificado: 5188244.0]]	14000917.- Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ejido Banderas, tramo la Biblioteca y tramo La Ermita, en el municipio de Necajaca, Tabasco.	27 Ta ba so o Entidad d Municipal Tipo Programa, Proyec to Clasificación Institución Ejecutoria	725	717	0 {meta:1 [unidad_med ida Kilómetro , meta: 1.2; meta_modifi cada 1.2]} [geo:1 [eve_municipio:13, localidad=4, direccion Tramo la ermita, lon -92 808219, lat 18 161364], geo2: [eve_municip io:13, localidad=4, direccion Camine Ejido Banderas, tramo la	06-05-2024	13-08-2024	5,188,244.00	5,094,342.83	1,528,302.85	1,528,302.85	1,528,302.85	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000917-61/2024, contratista CCN STRUCTURA Y EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V.,]}	{meta:1 [unidad_medida Kilómetro, avance 0.79]} (2348542)proye to _INICIO, 2348542)projecto _PROCESO)	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240102346543	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					6,421,285.00	6,421,285.00	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6421285.0, modificado: 6421285.0]]	14000918.- Construcción de pavimento con concreto asfáltico del camino Ra El Pastal- Ej Chiczapote, tramo del Km. 0+00 al Km. 1+210, en el municipio de Necajaca, Tabasco.	27 Ta ba so o Entidad d Municipal Tipo Programa, Proyec to Clasificación Institución Ejecutoria	637	669	0 {meta:1 [unidad_med ida Kilómetro , meta_modifi cada 1.21]} [geo:1 [eve_municipio:13, localidad=21, direccion Camino Ra el postal-e chiczapote, lon - 92 927287, lat 18 201397]]	02-06-2024	09-08-2024	6,421,285.00	6,241,606.41	3,020,315.61	3,020,315.61	3,020,315.61	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000918-59/2024, contratista GIMA SA, S.A DE C.V, convocante GOB	{meta:1 [unidad_medida Kilómetro, avance 1.15]} (2348543)proye to _INICIO, 2348543)projecto _PROCESO)	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240102346544	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					7,674,895.00	7,674,895.00	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7674895.0, modificado: 7674895.0]]	14000920.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas en la Av. La Ceiba (entre calles Amate y Eucalipto) y calle Amate (entre Av. La Ceiba y calle Macuilin), Fracc. Binas del Garizal, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27 Ta ba so o Entidad d Municipal Tipo Programa, Proyec to Clasificación Institución Ejecutoria	1,566	1,421	0 {meta:1 [unidad_med ida Metros Cuadrados, meta: 4445.0; meta_modifi cada 4445.0]} [geo:1 [eve_municipio:13, localidad=80, direccion Calle Amate, lon -92 96142, lat 18 020451], geo2: [eve_municipio:13, localidad=80, direccion Av. la ceiba, lon -92 968356,	15-04-2024	26-07-2024	7,674,895.00	7,497,650.31	6,122,525.15	6,122,525.15	6,122,525.15	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000919-42/2024, contratista GRU PO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante GOB	{meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3911.6]} (2346544)proye to _INICIO, 2346544)projecto _PROCESO)	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240102346545	Proyecto de inversión	2024	23-U093-Fondo para entida ales y des Económicas y municipios produ					5,781,310.00	5,781,310.00	[P1: [ciclo_recurso_2024, ramo=23, modalidad U, prog_pres_93, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5781310.0, modificado: 5781310.0]]	14000920.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en la calle Jorge Andrés García Fernández, colonia Quintín Arzac, en el municipio de Paraiso, Tabasco	27 Ta ba so o Entidad d Municipal Tipo Programa, Proyec to Clasificación Institución Ejecutoria	3,235	3,099	0 {meta:1 [unidad_med ida Metros Cuadrados, meta: 2607.0; meta_modifi cada 2607.0]} [geo:1 [eve_municipio:14, localidad=3, direccion Calle Jorge Andrés García Fernández, colonia Quintín Arzac, lon - 93.215723, lat 18.388646]]	15-04-2024	27-06-2024	5,781,310.00	5,655,372.59	1,696,611.78	1,696,611.78	1,696,611.78	{info:1 [tipo_abra_Obra numero_contrato CO14000920-30/2024, contratista WILLIAMS ALEJANDRO PARDO COBARRIO	{meta:1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 573.54]} (2346545)proye to _INICIO, 2346545)projecto _PROCESO)	En Ejecció n Validad	Flujo avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

3 2 1 0

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINACIERO										AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2024		TAB240102346573	2024	23- Provisión de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	22-04-2024	09-06-2024	14,363,756.82	11,490,023.61	6,477,311.93	6,477,311.93	6,477,311.93	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000944-46/2024, contratista JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL EN PARTICIPACIÓN)	{meta1 (unidad, medida Kilómetro, avance 2.41)}	{2346573}proyecto, INICIO, 2346573(proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240102346577	2024	23- Provisión de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	22-04-2024	09-06-2024	20,758,581.20	20,758,581.20	11,614,574.86	11,614,574.86	11,614,574.86	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000945-52/2024, contratista JAP OLEGON, S.A. DE C.V., convocante GOB. IERNO DEL	{meta1 (unidad, medida Kilómetro, avance 3.58)}	{2346577}proyecto, INICIO, 2346577(proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240102346576	2024	23- Provisión de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	22-04-2024	09-06-2024	14,897,539.10	14,897,539.10	1,577,132.06	1,577,132.06	1,577,132.06	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000947-50/2024, contratista SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante GOB. IERNO DEL	{meta1 (unidad, medida Kilómetro, avance 1.59)}	{2346578}proyecto, INICIO, 2346578(proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240102346572	2024	23- Provisión de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	01-04-2024	30-04-2024	2,040,445.20	2,040,445.20	1,125,824.40	1,125,824.40	1,125,824.40	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000962-33/2024, contratista ARIEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante GOB. IERNO DEL	{meta1 (unidad, medida Metros lineales, avance 172.9)}	{2346612}proyecto, INICIO, 2346612(proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240202351678	2024	23- Provisión de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	01-06-2024	09-09-2024	14,999,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 0.0)}	{2351878}proyecto, INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240102346553	2024	33- Aportación de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	01-04-2024	30-04-2024	2,516,398.20	2,516,398.20	2,516,398.20	2,516,398.20	2,516,398.20	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000948-27/2024, contratista CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante GOB. IERNO DEL	{meta1 (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 5245.0)}	{2346583}proyecto, INICIO, 2346583(proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240102346554	2024	33- Aportación de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	01-04-2024	30-04-2024	3,618,762.20	3,618,762.20	3,618,762.20	3,618,762.20	3,618,762.20	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000949-28/2024, contratista ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante GOB. IERNO DEL	{meta1 (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 1603.0)}	{2346584}proyecto, INICIO, 2346584(proyecto, PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240102346555	2024	33- Aportación de Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión para Salarios y Económicas	01-04-2024	30-04-2024	3,083,045.00	3,083,045.00	3,007,084.61	3,007,084.61	3,007,084.61	{cfo:1 (tipo, obra Obra, número, contrato CO14000950-26/2024, contratista MEC DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante GOB. IERNO DEL	{meta1 (unidad, medida Metros lineales, avance 596.0)}	{2346585}proyecto, INICIO, 2346585(proyecto, PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			

[illegible]

3 3 2 2 1 1

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBALES_AFORDABLE	MONTOS_GLOBALES_MODIFICADO	PROYECTO	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	TAB240102346609	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				1,433,066.00	1,141,646.40	(R1) [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433066.0, modificado:1141646.40]	14000960	S	01-04-2024	30-04-2024	1,141,646.40	1,141,646.40	1,141,646.40	1,141,646.40	1,141,646.40	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433066.0, modificado:1141646.40]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433066.0, modificado:1141646.40]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102346610	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				1,489,575.26	1,489,575.26	(R1) [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489575.26, modificado:1489575.26]	14000961	S	01-04-2024	30-05-2024	1,489,575.26	1,257,077.37	377,123.21	377,123.21	377,123.21	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489575.26, modificado:1489575.26]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489575.26, modificado:1489575.26]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240102346611	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				2,968,592.14	2,968,592.14	(R1) [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968592.14, modificado:2968592.14]	14000946	S	06-05-2024	30-06-2024	2,968,592.14	2,102,496.58	973,662.41	973,662.41	973,662.41	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968592.14, modificado:2968592.14]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968592.14, modificado:2968592.14]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202351792	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				1,680,286.00	1,680,286.00	(R1) [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680286.0, modificado:1680286.0]	14000968	S	10-06-2024	07-06-2024	1,680,286.00	1,263,995.46	0.00	0.00	0.00	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680286.0, modificado:1680286.0]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680286.0, modificado:1680286.0]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB240202351801	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				13,155,740.38	13,155,740.38	(R1) [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13155740.38, modificado:13155740.38]	14000975	S	01-07-2024	30-09-2024	13,155,740.38	0.00	0.00	0.00	0.00	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13155740.38, modificado:13155740.38]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13155740.38, modificado:13155740.38]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB230102208879	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				13,371,740.00	11,499,928.04	(R1) [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13371740.0, modificado:11499928.04]	14000747	S	01-03-2023	28-06-2023	11,499,928.04	11,499,928.04	11,499,928.04	11,499,928.04	11,499,928.04	[ciclo1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13371740.0, modificado:11499928.04]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13371740.0, modificado:11499928.04]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB230102208704	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				22,489,105.00	18,915,851.42	(R1) [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22489105.0, modificado:18915851.42]	14000774	S	01-03-2023	30-06-2023	18,915,851.42	18,915,851.42	18,915,851.42	18,915,851.42	18,915,851.42	[ciclo1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22489105.0, modificado:18915851.42]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22489105.0, modificado:18915851.42]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	TAB230302236372	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	IO12-FAPEF				11,621,771.40	11,621,771.40	(R1) [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11621771.4, modificado:11621771.4]	14000790	S	16-03-2023	28-12-2023	11,621,771.40	11,621,771.40	10,084,363.65	10,084,363.65	10,084,363.65	[ciclo1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11621771.4, modificado:11621771.4]	[ciclo1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11621771.4, modificado:11621771.4]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

W Z A B C

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO															AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_ CICLO DE RECURSO	FI_ RAMO	FI_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI_ CICLO DE RECURSO	FI_ RAMO	FI_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	NOBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2024	2	TAB240102348296	Proyecto de inversión	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	11,381,491.00	11,301,297.66	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1381491E7, modificado:1.130129766E7]	14000965- Construcción de terrazas, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino E.C. (Dos Montes- Aeropuerto)- Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMKA) del Km. 0-000 al Km. 4-400, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000965	S	2,298	2,170	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:4.4, meta_modificada:4.4)]	[geo1: (ewe_municipio:4, localidad:95, direccion:Camino E.C. Dos Montes- Aeropuerto-YUMKA, lon:-92.818025, lat:17.999745)]	27-05-2024	29-09-2024	11,301,297.66	9,041,038.13	0.00	0.00	0.00	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000965-72/2024, contratista:HR INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.82)]	[2348298/proyecto_INICIO, 2348298/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102348305	Proyecto de inversión	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	11,059,772.00	11,059,772.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1059772E7, modificado:1.1059772E7]	14000967- Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, gasificadores, alumbrado público y obras complementarias en la calle Reforma (sección 3), en la Villa Benito Juárez, en el municipio de Macuspana, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000967	S	7,498	6,902	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1380.0)]	[geo1: (ewe_municipio:12, localidad:18, direccion:Calle Reforma sección 3, Villa Benito Juárez, lon:-92.539437, lat:17.829277)]	03-06-2024	05-10-2024	11,059,772.00	10,397,335.38	3,119,200.58	3,119,200.58	3,119,200.58	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000967-90/2024, contratista:COMERCIALIZADOR A Y EDIFICADORA MCJ,S A DE C	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.8)]	[2348305/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102348309	Proyecto de inversión	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	11,561,189.35	11,561,189.35	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15611893E7, modificado:1.15611893E7]	14000969- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas, gasificadores y obra complementaria en la calle Leandro Rovirosa Wade, Fraccionamiento María Luisa, Ciudad de Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000969	S	17,956	16,990	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5334.0, meta_modificada:5334.0)]	[geo1: (ewe_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Leandro Rovirosa Wade, Fraccionamiento María Luisa, lon:-91.418923, lat:17.467228)]	20-05-2024	21-09-2024	11,561,189.35	9,367,227.31	2,810,168.19	2,810,168.19	2,810,168.19	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000969-91/2024, contratista:GRUPO ORHOS,S A D E C.V., convocante:GOB	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.34)]	[2348309/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102348336	Proyecto de inversión	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	10,931,681.30	9,631,524.36	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00916813E7, modificado:9631524.36]]	14000970- Construcción de pavimento de concreto asfáltico del camino Rancho Nuevo- La Concepción, tramo del Km. 0-540 al Km. 1-480 y del Km. 2-520 al Km. 3-970, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000970	S	293	307	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.4, meta_modificada:2.4)]	[geo1: (ewe_municipio:10, localidad:9, direccion:Camino Rancho Nuevo-La Concepción, lon:-93.061104, lat:18.069779), geo2: (ewe_municipio:10, localidad:9,	20-05-2024	21-09-2024	9,631,524.36	7,705,219.50	0.00	0.00	0.00	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000970-77/2024, contratista:CONSTRUCTORA VERVAL, S.A DE C.V., convocante:GOB	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.96)]	[2348336/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102348358	Proyecto de inversión	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	2023	23	U093- Fondos para el desarrollo de las actividades económicas y municipales	8,067,777.25	8,067,777.25	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8067777.25, modificado:8067777.25]]	14000972- Construcción de pavimento con concreto asfáltico en tramos aislados en el camino Ejido La Estrella, en el municipio de Centla, Tabasco	27	Ta	ba	sc	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000972	S	563	550	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.77, meta_modificada:1.77)]	[geo1: (ewe_municipio:3, localidad:25, direccion:Camino Ejido La Estrella, lon:-92.577226, lat:18.582511)]	27-05-2024	29-09-2024	8,067,777.25	7,343,783.88	2,336,603.38	2,336,603.38	2,336,603.38	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO14000972-73/2024, contratista:FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A DE C.V.,	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.87)]	[2348358/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

		DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES																						
2024	2	TAB240102348361	Proyecto de inversión	2023	23- Provisión para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	9,701,837.20	8,746,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
2024	2	TAB240202351802	Proyecto de inversión	2023	23- Provisión para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	5,620,800.00	5,620,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
2024	2	TAB240202351804	Proyecto de inversión	2023	23- Provisión para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	9,061,195.00	9,061,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
2024	2	TAB230202213282	Proyecto de inversión	2022	23- Provisión para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	130,218,959.30	130,218,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						
2024	2	TAB240102348302	Proyecto de inversión	2022	23- Provisión para Salarios y Económicas	U093- Fondo para Salarios y Económicas	12,895,637.25	12,895,637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	II_CICLO DE RECURSO	II_RAMO	II_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II_CICLO DE RECURSO	II_RAMO	II_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	RENTES_FINANCIEROS	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2024	2	TAB240102348293	Proyecto de inversión	2021	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	2021	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	380,681.48	380,681.48	0	Provisión de Salarios y Económicas	14000963	27-06-2024	29-06-2024	27-06-2024	29-06-2024	380,681.48	380,681.48	380,681.48	380,681.48	380,681.48	0	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB2402022361803	Proyecto de inversión	2021	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	2021	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	2,690,517.60	2,690,517.60	0	Provisión de Salarios y Económicas	14000977	27-06-2024	29-06-2024	27-06-2024	29-06-2024	2,690,517.60	2,690,517.60	2,690,517.60	2,690,517.60	2,690,517.60	0	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB230202213273	Proyecto de inversión	2020	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	2020	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	35,538,879.50	35,538,879.50	0	Provisión de Salarios y Económicas	14000822	27-06-2024	29-06-2024	27-06-2024	29-06-2024	35,538,879.50	35,538,879.50	35,538,879.50	35,538,879.50	35,538,879.50	0	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB230202213283	Proyecto de inversión	2020	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	2020	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	99,999,991.85	99,999,991.85	0	Provisión de Salarios y Económicas	14000827	27-06-2024	29-06-2024	27-06-2024	29-06-2024	99,999,991.85	99,999,991.85	99,999,991.85	99,999,991.85	99,999,991.85	0	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240102348349	Proyecto de inversión	2021	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	2021	03-01	Provisión de Salarios y Económicas	8,904,975.40	8,410,461.18	0	Provisión de Salarios y Económicas	14000971	27-06-2024	29-06-2024	27-06-2024	29-06-2024	8,410,461.18	8,410,461.18	8,410,461.18	8,410,461.18	8,410,461.18	0.00	Provisión de Salarios y Económicas	Provisión de Salarios y Económicas	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

		DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FECHA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
2024	2	TAB240102348342	2019	23	Provisión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80
2024	2	TAB240102348366	2017	23	Provisión para Salarios y Económicas	Proyecto de inversión	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80	2400553.80

ING. GILDA ROSA LÓPEZ LEÓN
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CP. VICENTE LEÓN LEÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOTOP

M.A.P. ROCÍO RODRÍGUEZ GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP