




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

29 DE FEBRERO DE 2020



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No. 2837

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2014 - 2017



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	283 - Pienas de protección para seguridad pública y nacional	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	351 - Difusión por radio, televisión, otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	22,015.00	23,310.97	23,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Influstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	4,766,846.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	282 - Pruebas de protección para seguridad pública y nacional	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	1,123,344.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	2,896,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	381 - Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	22,310.97	22,310.97	22,310.97	22,310.97	22,310.97	22,310.97	22,310.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R090		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	10,143,502.00	10,143,502.00	10,143,502.00	10,143,502.00	10,143,502.00	10,143,502.00	10,143,502.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	523 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	594,617.45	594,617.45	594,617.45	590,493.02	594,241.76	504,241.76	308,002.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	524 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	26,317,817.75	26,317,817.75	26,317,817.75	23,838,553.45	23,833,739.80	23,833,739.80	16,913,739.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	7,948,434.86	7,948,434.86	7,948,434.86	7,904,142.87	7,904,142.86	7,904,142.86	5,355,230.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	7,981,345.94	7,986,316.02	7,986,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Reasignación	Reasignación
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	325,000.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	48,548,088.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	7,759,802.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	38,181,904.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcciones de obras de urbanización	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	12,765,183.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	7,256,883.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	9,346,591.14	13,003,611.03	13,003,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	1,959,809.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	325,000.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	72,356,288.77	46,548,088.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	11,282,606.99	7,739,892.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	44,419,356.52	38,101,904.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	17,680,576.59	12,755,183.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Fondo Convento	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejectora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	8,349,431.38	7,256,593.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	9,346,631.14	13,003,611.03	13,003,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	117 - Sueldos base al personal permanente	44,591,919.04	44,591,919.04	44,591,919.04	44,591,919.04	44,591,919.04	44,591,919.04	44,591,919.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,378,440.81	3,378,440.81	3,378,440.81	3,378,440.81	3,378,440.81	3,378,440.81	3,378,440.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,031,190.85	6,031,190.85	6,031,190.85	6,031,190.85	6,031,190.85	6,031,190.85	6,031,190.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	18,267,660.53	18,267,660.53	18,267,660.53	18,267,660.53	18,267,660.53	18,267,660.53	18,267,660.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	10,864,735.47	10,864,735.47	10,864,735.47	10,864,735.47	10,864,735.47	10,864,735.47	8,837,293.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Religioso
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	20,706,411.52	20,706,411.52	20,706,411.52	20,706,411.52	20,706,411.52	20,706,411.52	20,706,411.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,670,686.54	1,670,686.54	1,670,686.54	1,670,686.54	1,670,686.54	1,670,686.54	1,670,686.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validada	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	3,659,090.44	3,659,090.44	3,659,090.44	3,659,090.44	3,659,090.44	3,659,090.44	3,659,090.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	84,755.55	84,755.55	84,755.55	84,755.55	84,755.55	84,755.55	84,755.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validada	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	7,737.20	7,737.20	7,737.20	7,737.20	7,737.20	7,737.20	7,737.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	32,897.14	32,897.14	32,897.14	32,897.14	32,897.14	32,897.14	32,897.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	351 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,023,280.18	7,023,280.18	7,023,280.18	7,023,280.18	7,023,280.18	7,023,280.18	6,793,101.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.*		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios mayores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,458,838.82	1,458,838.82	1,458,838.82	1,458,838.82	1,458,838.82	1,458,838.82	1,458,838.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1,282,347.00	1,282,347.00	1,282,347.00	1,282,347.00	1,282,347.00	1,282,347.00	1,282,347.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	313 - Agua	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	499,678.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	72,645.00	72,645.00	72,645.00	66,390.00	61,335.00	61,335.00	55,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO
FOLIO 133 - 363

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Específico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	338 - Servicios de apoyo administrativo, profesional, técnico y de capacitación	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	660,261.29	660,261.29	660,261.29	660,261.29	660,261.29	660,261.29	660,261.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00000022

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejección	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	229,158.00	229,158.00	229,158.00	229,158.00	229,158.00	229,158.00	229,158.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	123,378.81	123,378.81	123,378.81	123,378.81	123,378.81	117,521.52	117,521.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	135,762.78	135,762.78	135,762.78	135,762.78	135,762.78	135,762.78	135,762.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	34,618.00	34,618.00	34,618.00	34,618.00	34,618.00	34,618.00	34,196.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	398 - Otros gastos por responsabilidades	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	5,779.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de Inversión	555 - Equipo de comunicación y telecomunicación	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	4,088,586.58	3,877,842.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pasada	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	10,327.32	365,725.27	365,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**	1 - Gasto corriente	991 - ADEPAS	406,834.72	406,834.72	406,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - MODALIDAD	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190401565930	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,471,376.17	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 23, modalidad: U, tipo_recursos: FEDERAL, aportaciones: SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 3471376.17, modificado: 3471376.17}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0071	N	0	0	825	(meta: 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 23510, meta_modificada: 23510)
2019	4	TAB190401577589	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,571,588.57	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 23, modalidad: U, tipo_recursos: FEDERAL, aportaciones: SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 3571588.57, modificado: 3571588.57}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0188	N	0	0	415	(meta: 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2359.0, meta_modificada: 2359.0)
2019	4	TAB190401577614	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,821,459.93	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 23, modalidad: U, tipo_recursos: FEDERAL, aportaciones: SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 2821459.93, modificado: 2821459.93}}	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR (SECTOR LOS MANGOS)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0185	N	0	0	788	(meta: 1: (unidad_medida: Kilometro, meta: 0.8, meta_modificada: 0.8)
2019	4	TAB190401577601	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,065,692.25	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 23, modalidad: U, tipo_recursos: FEDERAL, aportaciones: SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 1065692.25, modificado: 1065692.25}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 86 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0191	N	0	0	415	(meta: 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1267.0, meta_modificada: 1267.0)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: Tabasco PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB190201565930	1	{cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Chontalpa, Tab. Mexico, lon: 93.4797752, lat:17.8669793}}	03-06-2019	25-09-2019	3,471,376.17	3,466,363.13	3,466,363.13	3,466,363.13	2,377,475.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523-L-026- 2019, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3471376.15, importe_modificado:3466363.13}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.00)}	(1565930/proyecto_FIN, 1565930/proyecto_NICIO, 1565930/proyecto_P ROCESO, 1565930/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577589	1	{cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, LO, lon:93.390769, lat:17.835174}}	10-10-2019	31-12-2019	3,571,589.57	3,561,495.94	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523-L-106- 2019, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3571589.57, importe_modificado:3561495.94}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2359.00)}	(1577589/proyecto_NICIO, 1577589/proyecto_FIN, 1577589/proyecto_P ROCESO, 1577589/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577614	1	{cve_municipio:8, localidad:16, direccion:HUIMANGUILLO, LO, lon:93.390769, lat:17.835174}}	17-10-2019	31-12-2019	2,821,459.93	2,796,420.03	328,373.33	328,373.33	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523-L-091- 2019, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2821459.93, importe_modificado:2796420.03}}	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.8)}	(1577614/proyecto_NICIO, 1577614/proyecto_P ROCESO, 1577614/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577601	1	{cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUIMANGUILLO, LO, lon:93.390769, lat:17.831743}}	25-10-2019	31-12-2019	1,065,682.25	1,060,354.35	328,640.16	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523-L-101- 2019, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1065982.25, importe_modificado:1060354.35}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.00)}	(1577601/proyecto_PROCESO, 1577601/proyecto_FIN, 1577601/proyecto_P ROCESO, 1577601/proyecto_FIN, 1577601/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040157 7812	2019	23	U	93				Proyecto de inversión	709,516.85	[FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, progra_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709516.85, modificado:709516.85)]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE #8 Y CALLE #3	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0194	N	0	0	37,991	[meta1: (unidad_medida:M, etras Cuadrados, meta:37.991, meta_modificada:1,0)]
2019	4	TAB19040157 2949	2019	23	U	93				Proyecto de inversión	1,402,963.66	[FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, progra_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402963.66, modificado:1402963.66)]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE INCLUYE LA REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR DE 4.00 TS. DE ANCHO X 15.00 MTS. DE LARGO	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K008008 0141	N	0	0	316	[meta1: (unidad_medida:P, etras metros, meta:1.0, meta_modificada:1,0)]
2019	4	TAB19040157 7818	2019	23	U	93				Proyecto de inversión	3,708,606.65	[FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, progra_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708606.65, modificado:3708606.65)]	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO DE 10 CM. DE ESPESOR	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K008008 0186	N	0	0	664	[meta1: (unidad_medida:K, etras kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1,0)]
2019	4	TAB19040157 7816	2019	23	U	93				Proyecto de inversión	1,402,963.66	[FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, progra_pres:93, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402963.66, modificado:1402963.66)]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE INCLUYE LA REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR DE 4.00 MTS DE ANCHO X 15.00 MTS DE LARGO	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K008008 0141	N	0	0	37,991	[meta1: (unidad_medida:P, etras metros, meta:1.0, meta_modificada:1,0)]



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB190401577612	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUMANAGUILLO, LO, lon:-93.390763, lat:17.835174}}	16-12-2019	16-12-2019	709,516.85	705,441.03	286,689.55	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-104-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:1767953.74, importe_modificado:1759823.63}}	{metat: {unidad_med: da:Metros Cuadrados, avance:819.2} (1577612proyecto_I NICIO, 1577612proyecto_P ROCESO, 1577612proyecto_F IN)}	CARPETA - FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301572949	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, direccion:85400 Huinangulillo, Tab., México, lon:-93.3918108, lat:17.8325441}}	19-08-2019	15-11-2019	1,402,963.66	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-080-2019, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS Y SERVICIOS DE TECNICOS AMBIENTALES S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:1402963.66, importe_modificado:1393045.28}}	{metat: {unidad_med: da:Piezas, avance:1.0} (1572949proyecto_I NICIO, 1572949proyecto_IN, 1572949proyecto_P ROCESO)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577616	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:269, direccion:HUMANAGUILLO, LO, lon:-93.390763, lat:17.835174}}	25-10-2019	17-12-2019	3,709,506.66	3,689,354.56	2,143,832.27	0.00	0.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-103-2019, contratista:CONSORCIO MASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:3709506.66, importe_modificado:3689354.56}}	{metat: {unidad_med: da:Kilometro, avance:1.0} (1577616proyecto_I PROCESO, 1577616proyecto_I NICIO, 1577616proyecto_F IN, 1577616proyecto_P ROCESO, 1577616proyecto_F IN)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577546	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, direccion:05USTAVO DAZ ORDAZ 3ERA SECCION, lon:-93.390763, lat:17.835174}}	19-08-2019	15-11-2019	1,402,963.66	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	1,393,045.28	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-080-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:1393045.28, importe_modificado:1393045.28}}	{metat: {unidad_med: da:Piezas, avance:1.0} (1577546proyecto_I NICIO, 1577546proyecto_F IN, 1577546proyecto_P ROCESO, 1577546proyecto_F IN)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2013	4	TAB19040157 738	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	584,617.45	(ff): ciclo recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo recurso:FEDERALE S APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:584617.45, modificado:394917.46))	REHABILITACION DE PUENTE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA CINCO PRESIDENTES Y RASTRO MUNICIPAL (UBIC. AGUILAS SERDAN JRA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K003008 0167	N	0	0	8,821	(meta:1: [unidad medida:Metros lineales, meta:703, meta modificad:0.0])
2019	4	TAB19040157 7521	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,180,215.59	(ff): ciclo recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo recurso:FEDERALE S APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:3180215.59, modificado:3180215.59))	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE #6 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00659 080195	N	0	0	3,854	(meta:1: [unidad medida:metros cuadrados, meta:2590.0, meta modificada:2590.0])
2019	4	TAB19040156 9819	2019	23	U	93					Acción	7,312,823.87	(ff): ciclo recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo recurso:FEDERALE S APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:7312823.87, modificado:7312823.87))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REGIBRO MENDEZ ENTRE AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0070	N	0	0	7,402	(meta:1: [unidad medida: metros Cuadrados, meta:7204.0, meta modificada:7204.0])
2019	4	TAB19040157 7603	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,017,843.54	(ff): ciclo recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo recurso:FEDERALE S APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1017843.54, modificado:1017843.54))	CONSTRUCCION DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE #1 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0192	N	0	0	415	(meta:1: [unidad medida: metros Cuadrados, meta:1079.0, meta modificada:1079.0])



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401577598	1	{geo: {cve_municipio: 8, localidad: 58, direccion: La Venta, Tab. México, lon: 93.390769, lat: 17.835174}}	25-10-2019	17-12-2019	584,617.45	590,493.02	0.00	0.00	0.00	{cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523-R-187, 2019, contratista: GRUPO CONSTRUCTOR HERRO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 584617.45, importe_modificado: 590493.03}}	{metat: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 70.0}}	{1577598/proyecto_J NICIO, 1577598/proyecto_F IN, 1577598/proyecto_J NICIO, 1577598/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577521	1	{geo: {cve_municipio: 8, localidad: 505, direccion: HUIMANGUILLO, TABASCO, lon: 93.390769, lat: 17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	3,180,215.59	3,170,198.73	1,647,203.39	1,647,203.39	0.00	{cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523-J-102, 2019, contratista: CONSORCIO DOMANGUI, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 3180215.59, importe_modificado: 3170198.73}}	{metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2680.0}}	{1577521/proyecto_J NICIO, 1577521/proyecto_P ROCESO, 1577521/proyecto_J NICIO, 1577521/proyecto_F IN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569919	1	{geo: {cve_municipio: 8, localidad: 16, direccion: Chontalpa, Tab. México, lon: 93.479782, lat: 17.6648793}}	30-07-2019	07-12-2019	7,312,823.87	7,299,310.55	6,556,915.31	6,556,915.31	6,556,915.31	{cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523-J-039, 2019, contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 7312823.87, importe_modificado: 7299310.59}}	{metat: {unidad_medida: Cuadrados, avance: 7204.0}}	{1569919/proyecto_P ROCESO, 1569919/proyecto_F IN, 1569919/proyecto_J NICIO, 1569919/proyecto_F IN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577603	1	{geo: {cve_municipio: 8, localidad: 107, direccion: HUIMANGUILLO, TABASCO, lon: 93.390769, lat: 17.835174}}	25-10-2019	31-12-2019	1,017,843.54	1,012,757.70	504,762.38	504,762.38	504,762.38	{cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-523-J-105, 2019, contratista: CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA, SERVICIO CIVILES Y AGRICOLAS DFLI, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1017843.54, importe_modificado: 1012757.77}}	{metat: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1079.0}}	{1577603/proyecto_J NICIO, 1577603/proyecto_P ROCESO, 1577603/proyecto_J NICIO, 1577603/proyecto_F IN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: Tabasco PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB19040157 7823	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	2,618,127.88	(FF1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618127.88, modificado:2618127.88))	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE #6 Y CALLE #3	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K005008 0196	N	0	9	3,854	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0))
2019	4	TAB19040157 7813	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	1,058,346.89	(FF1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058346.89, modificado:1058346.89))	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS EN LA CALLE #7 ENTRE LA CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA ESTATAL	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K005008 0193	N	0	0	37,985	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0))
2019	4	TAB19040159 3574	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	2,312,395.14	(FF1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312395.14, modificado:2312395.14))	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN PRIJO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR, SOBRE LA AVENIDA LA JUVENTUD, LADO IZQUIERDO, TRAMO ENTRE EL COLEGIO DE BACHILLERES (0+000) GLORIETA DE LOS DESNUDOS (0+520)	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K005008 0293	N	0	0	27,344	(metas: (unidad_medida:Kilometros, meta:0.57, meta_modificada:0.57))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB190401577523	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:605, direccion:POB C-31, lon:-93.390769, lat:17.835741}}	25-10-2019	31-12-2019	2,518,127.88	2,860,249.39	1,439,557.09	1,439,557.09	0.00	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-100-2019, contratista:RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2818127.88, importe_modificado:268249.39}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.00)}	(1577523/proyecto_I_NICIO, 1577523/proyecto_FIN, 1577523/proyecto_PROCESO, 1577523/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401577619	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835741}}	25-10-2019	31-12-2019	1,058,346.89	1,054,382.60	735,825.76	0.00	0.00	{cttos: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5231-104-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1767863.74, importe_modificado:1759823.83}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.00)}	(1577619/proyecto_I_NICIO, 1577619/proyecto_FIN, 1577619/proyecto_PROCESO, 1577619/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693574	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:68400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3916106, lat:17.8320441}}	25-11-2019	31-01-2020	2,312,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.5)}	(1693574/proyecto_I_NICIO, 1693574/proyecto_FIN, 1693574/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TA018180201 138922	2018	23	U	53	Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo: recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 53, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1104181.96, modificado: 1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Taasc	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizac n	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	A055008 0408	N	0	0	455	(meta:1: (unidad_medida: L unipara, meta: 1.0, meta_modificada: 5.00))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019															
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ REVISION
TAS18100201136922	1	{geo: { (cva_municipio:8, localidad:133, direccion:EJ. EL GUANAL - km- 33.851944, lat:17.90555)}	04-06-2018	01-08-2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102- 2019, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocatoria:MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto:2209383.32, importe_modificado:2203046.48}}	{meta: { (unidad_med: da:Luminares, avance:50.0)}	(1275934 proyecto_I NCIO, 1275934 proyecto_F N, 1275934 proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observacio nes

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

126
LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 38345	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	3,166,255.02	{ft1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183753.01, modificado:315255.02), ft2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132292.01, modificado:132292.01)}	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DEL POBLADO CARLOS A MADRAZO - 244573	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	244573	5	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3123.0)}
2019	4	TAB1904016 18988	2019	33	1	3	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,070,955.24	{ft1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642573.14, modificado:642573.14), ft2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423322.1, modificado:423322.1)}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE ALTO AMACCHITE 183913	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183913	5	25	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0)}
2019	4	TAB1904016 37589	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,157,544.03	{ft1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157544.03, modificado:1157544.03)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO LA CADELA - 243647	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	243647	5	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Obras, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040163 8345	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 111, direccion: INTERIOR SIN PUERLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C-41, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HUIMANGUILLO POR C-31 Hacia el km 12.5, APROXIMADAMENTE A 22 KM DE HUIMANGUILLO, (lat: 17.52188544) lon: 93.41960578, importe_modificado: 3156255.02})	24-09-2019	22-11-2019	3,156,255.02	3,156,237.30	3,156,237.30	3,156,237.30	1,840,645.88	(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5333-5334-063-2019, contratista: CYP TERRACERAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, C.O. Huimanguillo, importe: 3156255.02, importe_modificado: 3156255.02})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3128.163545 proyecto_INICIO, 163545 proyecto_FIN, 163545 proyecto_PROCE SO, 163545 proyecto_PROCE SO))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 8088	1	(geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 2, direccion: INTERIOR SIN RANCHERIA ALTO AMACOHTE 3RA SECCION, 86446 ALTO AMACOHTE 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, UBICACION DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD RA ALTO AMACOHTE 3RA SECCION, (lat: 17.51148844 lon: 93.51148844})	01-10-2019	30-10-2019	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	1,070,955.24	539,230.41	(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5333-5334-073-2019, contratista: DISEÑO, MANTENIMIENTO Y SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., CONVOCANTE: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe: 1070955.24, importe_modificado: 1070955.24})	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 373.00))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 7589	1	(geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 149, direccion: INTERIOR SIN EJIDO LA CANDELARIA, 86446 LA CANDELARIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CANDELARIA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO	29-11-2019	24-12-2019	1,162,813.70	1,157,546.08	1,156,862.88	1,156,862.88	0.00	(cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-116-2019, contratista: YERANA AGUILAR LUNA, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe: 1162813.7, importe_modificado: 1157546.08})	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 10.00))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F01 - CICLO DE RECURSO	F01 - RAMO	F01 - MODALIDAD	F01 - PRESUPUESTARIO	F02 - CICLO DE RECURSO	F02 - RAMO	F02 - MODALIDAD	F02 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 06245		33	1	4					Proyecto de inversión	500,494.54	(F01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500494.54, modificado:500494.54))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN VILLA FLORES ZDA SECCIÓN - 98970	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	98970	S	25	25	0	(meta:1: (Unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:747.5))
2019	4	TAB1904016 18526		33	1	4					Proyecto de inversión	1,839,642.74	(F01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839642.74, modificado:1837431.47))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GREGORIO MENÉNDEZ ENTRE CALLE IGACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ALDAMA - 175995	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	175995	S	30	30	0	(meta:1: (Unidad_medida:Metros lineales, meta:1658.0, meta_modificada:1656.8))
2019	4	TAB1904016 17216		33	1	4					Proyecto de inversión	125,299.87	(F01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125299.87, modificado:127000.0))	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO GUERRERO 180178	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180178	S	10	10	0	(meta:1: (Unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040160 6945	1	(geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 101, direccion: INTERIOR SIN RANCHERIA VILLA FLORES 20A SECC, 86407 VILLA FLORES 20A SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO}) ENTRE CALLE CALLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN VILLA FLORE, loc-93.40764491, lat:17.80160673)	12-06-2019	11-07-2019	508,494.54	508,494.54	508,494.54	508,494.54	462,652.64	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-018-2019, contratista:LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ, conecante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:508494.54, importe_modificado:508494.54}) (meta1: {unidad_medida:metros lineales, avance:747.49})	(1609345/proyecto_FIN, 1609345/proyecto_INICIO, 1609345/proyecto_PROCE, 1609345/proyecto_FIN, 1609345/proyecto_PROCE)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6925	1	(geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 116, direccion: INTERIOR SIN RANCHERIA VILLA FLORES 20A SECCION, HUIMANGUILLO, TABASCO}) (ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA, HUIMANGUILLO TABASCO) ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN ALLENDE, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HORRAUICO, loc-93.40933724, lat:17.854407193)	25-11-2019	20-12-2019	1,837,431.47	1,830,642.74	1,830,642.74	1,830,642.74	1,577,722.20	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-113-2019, contratista:JULIO CESAR BRITO SUFRANO, conecante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1830642.74, importe_modificado:1834642.74}) (meta1: {unidad_medida:metros Cuadrados, avance:1656.00})	(1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_INICIO, 1616925/proyecto_PROCE, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_PROCE)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7376	1	(geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 285, direccion: INTERIOR SIN RANCHERIA VILLA FLORES 20A SECCION, HUIMANGUILLO, TABASCO}) ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE JUAN ALLENDE, CALLE JUAN ALLENDE, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HORRAUICO, loc-93.42886195, lat:17.59558393)	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.80	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2019, contratista:BRENDA KAREN MARANJO MOHA, conecante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:252597.44, importe_modificado:252597.44}) (meta1: {unidad_medida:metros Cuadrados, avance:20.00})	(1617376/proyecto_FIN, 1617376/proyecto_INICIO, 1617376/proyecto_PROCE, 1617376/proyecto_FIN, 1617376/proyecto_PROCE)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17379	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	126,299.87	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:127000.0))	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA. - 180197	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180197	5	10	10	0	(meta1: {unidad_medida:Personas, meta:20.0, meta_modificada:2.0.0})
2019	4	TAB1904016 17381	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,736,466.26	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736466.26, modificado:1744220.59))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA PARABEDÓN PARA SECCIÓN LA ISLA. - 180296	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180296	5	8	7	0	(meta1: {unidad_medida:Personas, meta:15.0, meta_modificada:1.5.0})
2019	4	TAB1904016 17359	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	126,299.87	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:127000.0))	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC. - 181107	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181107	5	10	10	0	(meta1: {unidad_medida:Personas, meta:20.0, meta_modificada:2.0.0})



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00000042

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB19040161 7379	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:INTERIOR SIN EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86427 VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, lon:-93.32698873, lat:17.76073403})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})	(meta1: {unidad_med: dePiezas, avance:20.0})	(1617379/proyecto_INICIO, SO, 1617379/proyecto_PROCE, 1617379/proyecto_FIN, 1617379/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7381	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA PAREDON 1A SECC, 86434 PAREDON 1A SECC (LA ISLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA RA PAREDON 1RA SECCION LA ISLA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HUIMANGUILLO, lon:-93.3744244, lat:17.7193979})	22-06-2019	20-10-2019	1,744,220.55	1,736,458.26	1,678,220.54	1,678,220.54	1,494,319.72	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1736458.26})	(meta1: {unidad_med: deOtros, avance:15.0})	(1617381/proyecto_INICIO, SO, 1617381/proyecto_PROCE, 1617381/proyecto_FIN, 1617381/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7533	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:393, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, 86418 ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, lon:-93.330765, lat:17.7729663})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	(cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})	(meta1: {unidad_med: dePiezas, avance:20.0})	(1617533/proyecto_INICIO, SO, 1617533/proyecto_PROCE, 1617533/proyecto_FIN, 1617533/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	II - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO PRESUPUESTARIO	II - RAMO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17646	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	1,147,870.81	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147870.81, modificado:1162813.7)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RA PASO DEL ROSARIO - 181643	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181643	5	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:1.90))
2019	4	TAB1904016 18062	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2,664,380.08	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664380.08, modificado:2817471.37)}	CONSTRUCCIÓN DE WIENDA EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA - 183770	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183770	5	12	11	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:23.9, meta_modificada:3.0))
2019	4	TAB1904016 34433	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	1,887,828.51	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887828.51, modificado:1875000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PONTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA FRANCISCO MARTÍNEZ GATTAN - 222138	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	222138	5	40	40	0	(meta:1 (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		FOTOS		AVANCES_FISICOS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPETA _FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION		
TAB19040161 7646	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA PASO DEL ROSARIO, 86456 PASO DEL ROSARIO, HUAMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y, MEDIAMENTO ALA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ROSARIO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN EL KM. 27 SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-93.61009655, lat:17.84839315})	16-08-2019	23-03-2019	1,163,613.70	1,076,982.09	1,076,982.09	1,076,982.09	785,955.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-040- 2019, contratista:PLANEACION, CONTRATO Y CONSTRUCCIONES, OLHUIO Y DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto:11628413.7, importe_modificado:1147270.811}}	{metat: (unidad_med: da:Otros, avance:10.0)}	(1617546/proyecto_FIN, 1617546/proyecto_PROCE, SO, 1617546/proyecto_INICIO, 1617546/proyecto_PROCE, SO, 1617546/proyecto_INICIO, 1617546/proyecto_PROCE, SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION		
TAB19040161 8062	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 C-34, (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO C14 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA SE E, lon:- 93.60238826, lat:17.87149593})	14-12-2019	28-12-2019	2,674,471.51	2,654,330.08	2,664,379.45	2,664,379.45	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-122- 2019, contratista:MUNIZ EBS Y SVS CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto:2674471.51, importe_modificado:2664380.02}}	{metat: (unidad_med: da:Otros, avance:23.0)}	(1618062/proyecto_INICIO, 1618062/proyecto_FIN, SO, 1618062/proyecto_PROCE, SO, 1618062/proyecto_INICIO, 1618062/proyecto_PROCE, SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
TAB19040161 4433	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:INTERIOR SIN COLONIA TIERRA COLORADA 1A SECC, 86464 FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN, HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANCHA FRANCISCO MARTÍNEZ, lon:- 93.81386178, lat:17.76820109})	25-11-2019	24-12-2019	1,075,000.00	1,867,528.51	1,867,629.37	1,867,628.37	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-118- 2019, contratista:ARISANDY SERAFIN LAY, convocatoria:MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto:1867628.51, importe_modificado:1867628.51}}	{metat: (unidad_med: da:Otros, avance:1.0)}	(1634433/proyecto_PROCE, SO, 1634433/proyecto_FIN, SO, 1634433/proyecto_PROCE, SO, 1634433/proyecto_INICIO, 1634433/proyecto_PROCE, SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 34522	2019	33	I	4	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	Proyecto de inversión	1,157,411.68	(ff1: (ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157411.68, modificado:1157411.68))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCION BARRIAL - 22411	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	222411	3	5	5	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0.0])
2019	4	TAB1904016 55965	2019	33	I	4	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	Proyecto de inversión	776,020.04	(ff1: (ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776020.04, modificado:776020.04))	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y VÍA PERIFÉRICO - 122450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	122450	3	15	16	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:154.1])
2019	4	TAB1904016 16660	2019	33	I	4	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	Proyecto de inversión	1,737,336.44	(ff1: (ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737336.44, modificado:1737336.44))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MONCHITO CABANAL - 175454	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	175454	3	8	7	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0])



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS					OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB19040163 4522	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA PASO DE LA MINA 2DA SECCION (BARRIAL), 86403 PASO DE LA MINA 2DA SECCION (BARRIAL), HUIMANGUILLO CONSTRUCCION DE VIVIENDA ENTRE Y VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCION BARRIAL, km-83.99400272, lat:17.59462795})	07-11-2019	21-12-2019	1,157,411.68	1,157,410.64	1,157,410.64	1,157,410.64	570,635.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-095-2019, contratista:JOSE DOLORES GONZALEZ BALCAZAR, consoante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1157411.68, importe_modificado:1157411.68}}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0))	(1634522)proyecto_INICIO, SO, 1634522)proyecto_FIN, 1634522)proyecto_PROCE, SO, 1634522)proyecto_FIN, 1634522)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones - REVISION
TAB19040165 5965	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION Y REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y VIA PERIFERICO INTERIOR SIN AMPLIACION HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO ENTRE CALLE AMPLIACION, km-83.401681, lat:17.80121346})	26-06-2019	25-07-2019	778,020.04	558,460.30	558,460.30	558,460.30	558,460.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2019, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, SA DE CV, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:778020.04, importe_modificado:778020.04}}	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:154.1))	(1655965)proyecto_FIN, 1655965)proyecto_INICIO, SO, 1655965)proyecto_PROCE, SO, 1655965)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones - REVISION
TAB19040161 8660	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:577, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA TIO MONCHO CAOBANAL 1RA SECCION, 86440 TIO MONCHO (CAOBANAL 1RA SECCION), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y VIVIENDA EN TIO MONCHO CAOBANAL 1RA SECCION, km-83.16565779, lat:17.58665779})	09-06-2019	07-10-2019	1,737,558.03	1,737,558.03	1,737,558.03	1,737,558.03	1,576,502.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2019, contratista:REYES TABASCO, consoante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:174220.55, importe_modificado:1737335.443}}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0))	(1516660)proyecto_INICIO, SO, 1516660)proyecto_PROCE, SO, 1516660)proyecto_FIN, 1516660)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones - REVISION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2019	4	TAB1904016 17162	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,737,230.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737230.35, modificado:1737230.35}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJECUTIVA SECCION - 178974	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	78974	5	8	7	0	{meta:1: (unidad_medida:Oros, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0)}			
2019	4	TAB1904016 17358	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	126,399.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126399.87, modificado:127000.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLARIOS EN EJECUTIVA SECCION AZUCENITA - 180091	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180091	5	20	10	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0)}			
2019	4	TAB1904016 14289	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,434,839.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434839.57, modificado:1446230.78}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS MARIO DE LA FUENTE - 164372	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164372	5	26	26	0	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:2 38.0)}			





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
CARRILLO DE LA ROSA
CARRILLO DE LA ROSA

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB19040161 7162	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:INTERIOR SIN EJIDO CHIMALAPA 2DA SECCION, 86446 CHIMALAPA 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ CHIMALAPA 2DA SECCION, lon:-93.63219185, lat:17.49821699}}	31-08-2019	29-10-2019	1,377,220.35	1,377,220.35	1,701,633.60	1,701,633.60	1,701,633.60	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-059-2019, contratista:DAVID NORIERO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1737220.35}}	{metat: {unidad_medida:Obra, avance:15.00}}	(1617162)proyecto_INICIO, (1617162)proyecto_PROCE daObras, (1617162)proyecto_FIN, (1617162)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040161 7358	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:INTERIOR SIN EJIDO AQUILES SERDAN 2DA SECCION (ACUQUENTAL, 86418 AQUILES SERDAN 2DA SECCION (ACUQUENTAL, ENTRE Y, HUMINGUILLO COLOCAION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EJ AQUILES SERDAN 2DA SECCION AZUJE, lon:-94.10716211, lat:18.18277022}}	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,298.87	126,298.87	126,298.87	0.00	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-059-2019, contratista:RENDIA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:20.00}}	(1617358)proyecto_FIN, (1617358)proyecto_INICIO, (1617358)proyecto_PROCE daPiezas, (1617358)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040161 4283	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:INTERIOR SIN EJIDO LA VENTA, 86418 LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, REHABILITACION DE CALLE CARLOS MARIO DE LA FUENTE, lon:-94.04774698, lat:18.09940954}}	29-07-2019	27-08-2019	1,446,220.78	1,095,924.72	1,095,924.72	1,095,924.72	1,095,924.72	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-031-2019, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1446220.78, importe_modificado:144619.57}}	{metat: {unidad_medida:lineales, avance:238.6}}	(1614283)proyecto_INICIO, (1614283)proyecto_PROCE daObras, (1614283)proyecto_FIN, (1614283)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 1434	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	883,322.58	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883322.58, modificado:883322.58)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN EL TIERRA CULORADA 2DA SECCION (SILBARÁN) - 164489	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	194489	S	7	7	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150, meta_modificada:150)}
2019	4	TAB1904016 1435	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	3,525,708.47	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525708.47, modificado:3525708.47)}	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA 3/4 A FINOS Y ASFALTO PG 64-22 EN LA AV. LA JUVENTUD ENTRE UNIDAD DEPO - 164489	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164489	S	15	15	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0)}
2019	4	TAB1904016 1734	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	125,239.87	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125239.87, modificado:125239.87)}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA UNIDAD MODELO SABANA LARSA - 180079	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180079	S	10	10	0	{meta1: (unidad_medida:Personas, meta:200, meta_modificada:200)}





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
7354	1	(geo1: {cve_municipio:h, localidad:s3, direccion:INTERIOR SIN EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, 84603 TIERRA COLORADA ZDA. SECCIÓN (SILBARÁN), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN EL TIERRA COLORADA ZDA. SECCIÓN SILBARÁN, Rte: 93.65211911, lat:17.33258773})	15-07-2019	13-08-2019	890,463.00	890,463.00	890,436.00	890,436.00	731,307.64	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CCO-5334-028-2019, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:900000.0, importe_modificado:933322.58})	(met1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0})	(1614348/proyecto_FIN, 1614348/proyecto_INICIO, 1614348/proyecto_PROCE SO, 1614348/proyecto_PROCE SO)	Sin observaciones	Sin observaciones
7354	1	(geo1: {cve_municipio:h, localidad:s1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD AVENIDA DE LA JUVENTUD, 86400 HUMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y . PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CARVA 14625 Y CARVA 14625 EN LA AV. LA JUVENTUD ENTRE, Rte: 93.35689834, lat:17.51380322})	29-07-2019	11-09-2019	3,526,706.47	3,526,706.47	3,526,706.47	3,526,706.47	3,166,564.04	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CCO-5334-030-2019, contratista:CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3546025.94, importe_modificado:3526706.47})	(met1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4680.0})	(1614335/proyecto_PROCE SO, 1614335/proyecto_FIN, 1614335/proyecto_PROCE SO, 1614335/proyecto_PROCE SO)	Sin observaciones	Sin observaciones
7354	1	(geo1: {cve_municipio:h, localidad:s2, direccion:INTERIOR SIN COLONIA UNIDAD MODELO SALUDIA LARGA, 84425 UNIDAD MODELO SABANA LARGA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA UNIDAD MODELO SABANA LARGA, Rte: 31.68786436, lat:17.73589492})	18-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	(ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CCO-5334-069-2019, contratista:BRENNIA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, importe:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})	(met1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0})	(1617354/proyecto_INICIO, 1617354/proyecto_PROCE SO, 1617354/proyecto_PROCE SO)	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17527	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,734,253.67	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734253.67, modificado:1744220.45)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ARRIYA Y ADELANTE - 181095	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	181095	5	8	7	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}
2019	4	TAB1904016 33777	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,155,682.99	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155682.99, modificado:1162813.77)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA GONZALEZ 2DA SECCION - 219001	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	219001	5	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2019	4	TAB1904016 42714	2019	33	1	4	MU Proyecto de inversión	1,506,472.74	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506472.74, modificado:1511657.81)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCION - 249932	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUMANGUILLO TABASCO	249932	5	12	11	0	{meta1: (unidad_medida:Obras, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}



N. ATTANALIBERTO
CONSTITUTIONAL
OF HUMANISM(1), VERLINO,
TRIESTE 2013, 301 p.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						ESTADISTICA					
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS \$	FLUJO	OBSERVACIONES
737	1	(geo1: fove_municipio.8, localidad:334, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL ARROYO Y ADELANTE 8646 ARREYABAY TABASCO ENTRE Y ENTRADA KM.32 GARRET. FED. CHONTALPA MALPASO ENTRANDO EN LA RA. AMARONTE 3RA. SECC. A 180M. DE DISTANCIA., lon:-93.56391243, lat:17.46732212)	12-09-2019	10-11-2019	1,744,220.55	1,690,444.36	1,693,444.35	1,596,444.36	594,719.68	(ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA S.A DE C.V., comenaciam: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1784241.35})	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:15.00))	(1617537)proyecto_PROCE SO, 1617537)proyecto_INICIO, 1617537)proyecto_PROCE SO, 1617537)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
3777	1	(geo1: fove_municipio.8, localidad:36, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA GURAL Y GONZALEZ 2DA SECCION, 18413 GURAL Y GONZALEZ 2DA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA RA. GURAL Y GONZALEZ 2DA SECCION SE ENTRA A LA COMUNIDAD EN EL KM. - lon:-93.41911071, lat:17.33016832)	01-11-2019	15-12-2019	1,192,313.70	1,156,892.99	1,155,876.58	1,166,676.59	703,676.88	(ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ HUMANGUILLO, comenaciam: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:115582.98, importe_modificado:1155662.53})	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:10.00))	(1633777)proyecto_INICIO, SO, 1633777)proyecto_PROCE SO, 1633777)proyecto_INICIO, SO, 1633777)proyecto_PROCE SO, 1633777)proyecto_FIN, 1633777)proyecto_PROCE SO, 1633777)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2714	1	(geo1: fove_municipio.8, localidad:45, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2DA SECCION, 86409 MACAYO Y NARANJO 2DA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCION. lon:-93.34813395, lat:17.53970938)	14-12-2019	28-12-2019	1,311,657.81	1,506,472.74	1,505,430.61	1,505,430.61	0.00	(ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-123-2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V., comenaciam: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1511657.81, importe_modificado:1596472.74})	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:13.00))	(1642714)proyecto_PROCE SO, 1642714)proyecto_INICIO, SO, 1642714)proyecto_PROCE SO, 1642714)proyecto_FIN, 1642714)proyecto_PROCE SO, 1642714)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - MODALIDAD	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - MODALIDAD	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 48546	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	330,106.21	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:330106.21, modificado:330106.21)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA ALDRES LOTA ORCUEZA DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO SECO Y MONTANA TERCERA SECCION - 253079	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	253079	5	40	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB1904016 08602	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	\$53,885.51	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:53885.51, modificado:53885.51)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJ FRANCISCO J MUJICA - 85757	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	85757	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB1904016 08937	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,235,604.42	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1235604.42, modificado:1235604.42)	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA RECREATIVA EN CD LA VENTA - 96928	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96928	5	20	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB1904016 14365	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,655,325.72	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1655325.72, modificado:1655325.72)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIO BROW PERALTA - 164541	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164541	5	20	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040164 5548	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:INTERIOR SIN EJIDO RIO SECO Y MONTAÑA SECA SECCIÓN, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 30A, SECCIÓN (CHINILL) ENTRE Y LO TABASCO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALCOES FLOTA OROPEZA EN LA LOCALIDAD, lat: 19.33961332, lon:101.73268331})	25-11-2019	24-12-2019	338,120.76	330,106.21	330,096.12	330,096.12	0.00	(cfo1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-117-2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:330106.21, importe_modificado:330106.21})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1645548/proyecto_FIN, 1645548/proyecto_INICIO, 1645548/proyecto_PROCE SO, 1645548/proyecto_INICIO, 1645548/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160 5602	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:354, direccion:INTERIOR SIN EJIDO FRANCISCO J. MUJICA, 86446 FRANCISCO J. MUJICA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LO TABASCO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO FRANCISCO J. MUJICA, lat: 19.3463646, lon:101.7336149})	16-06-2019	29-07-2019	593,895.50	593,895.50	593,895.50	593,895.50	593,895.20	(cfo1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2019, contratista:YERUANA AGUILAR LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:593895.50, importe_modificado:144738.81})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0})	(1606602/proyecto_FIN, 1606602/proyecto_INICIO, 1606602/proyecto_PROCE SO, 1606602/proyecto_INICIO, 1606602/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160 5637	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LO TABASCO CONSTRUCCIÓN DE CD LA VENTA, lon: 94.03830738, lat:18.08841911})	16-06-2019	29-07-2019	1,229,886.89	1,229,886.87	1,229,886.87	1,229,886.87	1,229,886.87	(cfo1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2019, contratista:LUIS LOPEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1244703.86, importe_modificado:1235664.42})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1606837/proyecto_PROCE SO, 1606837/proyecto_INICIO, 1606837/proyecto_FIN, 1606837/proyecto_INICIO, 1606837/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 4385	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LO TABASCO REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIO BROW PERALTA, lon:-94.04414119, lat:18.1100151})	25-07-2019	27-08-2019	1,655,329.72	1,655,329.72	1,655,329.72	1,655,329.72	1,486,801.61	(cfo1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-032-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1431807.0, importe_modificado:1468601.51})	(meta1: {unidad_medida:Metros Biales, avance:200.5})	(1614355/proyecto_FIN, 1614355/proyecto_INICIO, 1614355/proyecto_PROCE SO, 1614355/proyecto_INICIO, 1614355/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO - CICLO DE RECURSO	TIPO - RAMO	TIPO - MODALIDAD	TIPO - PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904015 14477	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	89,177.91	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: FEDERAL, tipo_recurso: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto: 89177.91, modificado: 59177.91}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENLACE POR AGUA POTABLE EN LOS ANTAÑOS DE LA CALLE OSCAR PINZÓN - 144429	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164828	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: M, otros_medios, meta: 198.0, meta_modificada: 198.0, meta_modificada: 198.0}}
2019	4	TAB1904015 14810	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	950,127.86	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: FEDERAL, tipo_recurso: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto: 950127.86, modificado: 350127.86}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE NARCOZO ROYEROS Y AV. PERRONCILLO - 164920	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164920	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: M, otros_medios, meta: 177.0, meta_modificada: 177.0, meta_modificada: 177.0}}
2019	4	TAB1904016 16950	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	296,967.32	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: FEDERAL, tipo_recurso: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto: 296967.32, modificado: 301264.03}	CONSTRUCCIÓN DE CONECTOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS PATRICIA HERNANDEZ - 177661	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	177661	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida: O, otros_medios, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0, meta_modificada: 1.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS					FOTOS	ESTATUS
TAB19040161 4477	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:INTERIOR SIN CUIDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES DE LA CALLE OSCAR PINZON, km:- 94.54843273, lat:18.09924537}}	15-07-2019	13-08-2019	59,666.96	59,666.96	59,666.96	59,666.96	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-029- 2019, contratista:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:170750.8, importe_modificado:165495.79}}	{meta1: (unidad_medida: lineales, avance:134.5) }	(1614477/proyecto_INICIO, 1614477/proyecto_FIN, SO, 1614477/proyecto_PROCE 1614477/proyecto_FIN, SO, 1614477/proyecto_PROCE 1614477/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB19040161 4510	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:INTERIOR SIN VILLA CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), 86449 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MARIANO RODRIGUEZ ENTRE MARCELO RODRIGUEZ Y AV. FERROCARRIL, km:- 93.44739008, lat:17.56739367}}	09-08-2019	07-09-2019	950,127.86	950,127.86	950,127.86	950,127.86	950,127.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-036- 2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EPOLOX S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:957167.48, importe_modificado:559127.86}}	{meta1: (unidad_medida: lineales, avance:173.2 4) }	(1614510/proyecto_FIN, SO, 1614510/proyecto_PROCE 1614510/proyecto_INICIO, SO, 1614510/proyecto_PROCE 1614510/proyecto_FIN, SO, 1614510/proyecto_PROCE 1614510/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB19040161 4538	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86409 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS NATIVIDAD HERNANDEZ EN LA COLONIA CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, km:- 93.38146337, lat:17.83997639}}	23-08-2019	22-10-2019	301,564.03	296,987.32	294,242.88	294,242.88	97,534.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-071- 2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:286967.32, importe_modificado:236967.32}}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0) }	(1616950/proyecto_PROCE SO, 1616950/proyecto_FIN, SO, 1616950/proyecto_INICIO, SO, 1616950/proyecto_PROCE 1616950/proyecto_INICIO, SO, 1616950/proyecto_PROCE 1616950/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _GLOBAL _APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17552	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	126,299.87	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:127000.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA PEDREGALITO 1RA SECCION VICENTE GUERRERO - 181144	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181144	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0}}
2019	4	TAB1904016 18166	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,737,867.19	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737867.19, modificado:174420.55}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO PROGRESO - 184449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184449	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:1 5.0}}
2019	4	TAB1904016 42337	2019	33	I	4	MU Proyecto de inversión	340,108.42	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006.0, modificado:1000.0}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:339108.42, modificado:344319.11}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN - 250023	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	250023	5	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:1 00.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040161 7532	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:425, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA RA, PEDREGALITO 1RA SECCIÓN VICENTE GUERRERO, 86418 SECCIÓN MCENTE GUERRERO, HUMANGULLO TABASCO ENTRE Y , SUMMITRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RAN, lon:-91.58484572, lat:17.50619153})	16-05-2019	30-10-2019	127,000.00	124,299.87	124,299.87	126,299.87	94,724.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069- 2019, contratista:ARENDA KAREN MARIANO MORA, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUMANGULLO, monto:2525897.44, importe_modificado:2525897.44}}	{metat: (unidad_med: metros, avance:20.00)}	(1617552/proyecto_FIN, 1617552/proyecto_INICIO, 1617552/proyecto_PROCE SO, 1617552/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 8166	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:425, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA RA, PEDREGALITO 1RA SECCIÓN VICENTE GUERRERO, 86418 SECCIÓN MCENTE GUERRERO, HUMANGULLO TABASCO ENTRE Y , SUMMITRO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO PROGRESO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 7 DE LA CARRETERA FRANCISCO RUEDA A TIERR, lon:- 91.6497557, lat:17.83137553})	14-10-2019	12-12-2019	1,744,220.55	1,737,882.87	1,737,882.87	1,737,882.87	1,619,819.57	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-077- 2019, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA Yael, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1737867.93}}	{metat: (unidad_med: metros, avance:15.00)}	(1618166/proyecto_FIN, 1618166/proyecto_INICIO, 1618166/proyecto_PROCE SO, 1618166/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040164 2037	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA RA, PEDREGALITO 1RA SECCIÓN VICENTE GUERRERO, 86418 SECCIÓN MCENTE GUERRERO, HUMANGULLO TABASCO ENTRE Y , SUMMITRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RAN, lon:-91.58484572, lat:17.50619153})	14-12-2019	28-12-2019	344,319.11	340,102.21	340,102.21	340,102.21	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-121- 2019, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLO, monto:344319.11, importe_modificado:340102.21}}	{metat: (unidad_med: metros, avance:105.00)}	(1642837/proyecto_PROCE SO, 1642837/proyecto_FIN, 1642837/proyecto_INICIO, 1642837/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2013	4	TAB1904016 14445	2019	33	I	4	Acción	1,453,173.58	{(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453173.58, modificado:1453173.58)}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 154738	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	164738	N	0	0	0	{(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	TAB1904016 16616	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,406,398.95	{(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406398.95, modificado:1406398.95)}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANTUARIO EN LA CALLE OXIDIANA - 175256	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	175256	S	20	20	0	{(meta1: (unidad_medida:Otros lineales, meta:240.0, meta_modificada:276.8)}
2019	4	TAB1904016 17159	2019	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,156,413.24	{(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156413.24, modificado:1156413.24)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO TIERRA COLORADA TERCERA SECCIÓN. - 178928	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	178928	S	5	5	0	{(meta1: (unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB1304018* 4445	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DAÑO EL PROYECTO SE UNICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.350789, lat:17.351742})	13-07-2019	31-12-2019	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	901,135.28	(ctot: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CPS/182019, contratista:GILBERTO BORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:14324513, importe_modificado:14324513})	(meta1: (unidad_med: da Otros, avance:1.0})	(161445proyecto_INICIO, 161445proyecto_PROCE SO, 161445proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6616	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:99, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA TERCERA SECCION, 86403 TABASCO ENTRE Y, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OXIDIANA, lon:- 94.04062213, lat:18.10316233})	09-08-2019	17-09-2019	1,406,398.35	952,680.72	952,680.72	952,680.72	952,680.72	(ctot: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CO-5334-033- 2019, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1413276.84, importe_modificado:1406398.35})	(meta1: (unidad_med: da Metros lineales, avance:2776.8})	(1616816proyecto_INICIO, 1616816proyecto_FIN, SO, 1616816proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7159	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:99, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA TERCERA SECCION, 86403 TERRA COLORADA 3RA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO TERRA COLORADA TERCERA SECCION, lon:-93.6751897, lat:17.91652372})	23-09-2019	21-11-2019	1,162,813.70	1,147,734.36	1,147,734.36	1,147,734.36	408,669.86	(ctot: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CO-5334-070- 2019, contratista:BRENDA KAREN NARAJLO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO NAMI, monto:11529313.7, importe_modificado:1156913.24})	(meta1: (unidad_med: da Metros Cuadrados, avance:10.0})	(1617159proyecto_INICIO, 1617159proyecto_FIN, SO, 1617159proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME DE EJERCICIO
ANEXO 1
PERIODO: 2019 - 2020

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_MODALIDAD	TIPO_PROGRAMA	TIPO_MODALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	TAB1904016 18172	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	3,221,084.71	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221084.71, modificado:3221554.1))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NO.7 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL - 184476	27
												ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco
												MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo
												ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	8
												MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo
												TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
												CLASIFICACION	Transportes y vialidades
												SUBCLASIFICACION	Sin identificar
												INSTITUCION_EJECUTORA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
												NUMERO_PROYECTO	184476
												POBLACION_BENEFICIADA	5
												MUJERES	26
												HOMBRES	26
												BENEFICIARIOS	0
												METAS	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada:282.0))
2019	4	TAB1904016 33761	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	1,157,426.52	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157426.52, modificado:1152813.7))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PASO DE LA MANA TERCERA SECCIÓN - 218946	27
												ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco
												MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo
												ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	8
												MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo
												TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
												CLASIFICACION	Vivienda
												SUBCLASIFICACION	Sin identificar
												INSTITUCION_EJECUTORA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
												NUMERO_PROYECTO	218946
												POBLACION_BENEFICIADA	5
												MUJERES	26
												HOMBRES	26
												BENEFICIARIOS	0
												METAS	(meta1: (unidad_medida:Oros, meta1:0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB1904016 00458	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	2,796,150.33	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796150.33, modificado:2807393.42))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO RUEDA - 87255	27
												ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco
												MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo
												ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	8
												MUNICIPIO_RESPONSABLE	Huimanguillo
												TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
												CLASIFICACION	Agua y saneamiento
												SUBCLASIFICACION	Sin identificar
												INSTITUCION_EJECUTORA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
												NUMERO_PROYECTO	87255
												POBLACION_BENEFICIADA	5
												MUJERES	26
												HOMBRES	26
												BENEFICIARIOS	0
												METAS	(meta1: (unidad_medida:Oros, meta1:0, meta_modificada:1.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
GOBIERNO MUNICIPAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TIEMPO 2011-2012

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB19040161 8172	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 107, direccion: INTERIOR SIN PUEBLO C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), 86400 C- 31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, PANTONILLAS DE CALLE CONCRETO HUMANGUILLO EN CALLE NO.7 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE TRANSVER, lon: -93.45075757, lat: 17.3825343}}	24-06-2019	07-12-2019	3,231,554.10	3,221,084.71	3,221,094.71	3,221,094.71	1,874,079.86	(cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-080- 2019, contratista: ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 3221084.71, importe_modificado: 3221084.71})	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance: 2342, avance: 0))	(1618172/proyecto_INICIO, 1618172/proyecto_FIN, 1618172/proyecto_PROCE SO, 1618172/proyecto_FIN, 1618172/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040163 3761	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 191, direccion: INTERIOR SIN PUEBLO PASO DE LA MINA 30A, SECCION, 86403 PASO DE LA MINA 30A, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PASO DE LA MINA TERCERA SECCION, lon: -93.6378174, lat: 17.4586034}}	01-11-2019	15-12-2019	1,152,813.70	1,157,426.52	1,127,167.77	1,127,167.77	722,541.36	(cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-085- 2019, contratista: TUBERIA Y OBRA CIVIL, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1157426.52, importe_modificado: 1157426.52})	(metat: (unidad_medida: Cuadrados, avance: 10.0))	(1633761/proyecto_FIN, 1633761/proyecto_INICIO, 1633761/proyecto_PROCE SO, 1633761/proyecto_PROCE SO, 1633761/proyecto_PROCE SO, 1633761/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040160 6658	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 23, direccion: INTERIOR SIN PUEBLO HUIMANGUILLO, 86400 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SISTEMA DE REHABILITACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO FRANCISCO RUEDA, lon: -93.5321539, lat: 17.43473351}}	12-06-2019	26-07-2019	2,807,359.42	2,796,150.83	2,795,150.83	2,796,150.83	0.00	(cctot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-088- 2019, contratista: CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE DE S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2796150.83, importe_modificado: 2796150.83})	(metat: (unidad_medida: Otros, avance: 1.0))	(1666558/proyecto_FIN, 1666558/proyecto_INICIO, 1666558/proyecto_PROCE SO, 1666558/proyecto_PROCE SO, 1666558/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 16733	2019	33	1	4		Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	1,734,450.37	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734450.37, modificado:1734450.37)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO CENTRAL FOURNIER PRIMERA SECCIÓN EL COLETO. - 176236	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	176236	8	7	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150, meta_modificada:150)}	
2019	4	TAB1904016 17286	2019	33	1	4		Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	126,299.87	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:127000.0)}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ZOA SECCIÓN. - 179732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179732	8	10	10	0	{meta1: (unidad_medida:Personas, meta:200, meta_modificada:200)}
2019	4	TAB1904016 17373	2019	33	1	4		Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	126,299.87	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:127000.0)}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA. - 181616	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180167	8	10	10	0	{meta1: (unidad_medida:Personas, meta:200, meta_modificada:200)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
PERIODO 2017 - 2021

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040161 6793	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:INTERIOR SIN EJIDO CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL COLETO), 86420 CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL COLETO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO CENTRAL FOURNIER PRIMERA SE. lon: 93.322713521, lat:17.87018076}}	19-08-2019	17-10-2019	1,734,450.37	1,734,450.37	1,667,784.47	1,667,784.47	1,667,784.47	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-047-2019, contratista:CARLOS MORALES MOLINERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744230.35, importe_modificado:1734450.37}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, Cuadrados, avance:15.00}}	(1616733)proyecto_INICIO, 1616733)proyecto_FIN, 1616733)proyecto_PROCE SO, 1616733)proyecto_FIN, 1616733)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7286	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:582, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ L0A SOLEDAD 2DA SECCIÓN, 86409 LA SOLEDAD 2DA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SOLEDAD 2DA SECCIÓN, lon: 93.557112781, lat:17.40633881}}	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:20.00}}	(1617286)proyecto_FIN, 1617286)proyecto_PROCE SO, 1617286)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7373	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:256, direccion:INTERIOR SIN EJIDO FRANCISCO VILLA, 86427 FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO VILLA, lon: 93.3079271, lat:17.6039268}}	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:20.00}}	(1617373)proyecto_INICIO, 1617373)proyecto_PROCE SO, 1617373)proyecto_FIN, 1617373)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17546	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	126,298.87	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174299.87, modificado:177000.0)}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GRANJAS - 181127	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181127	8	10	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:2.0)}	
2019	4	TAB1904016 19003	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	456,905.76	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458905.76, modificado:458905.76)}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO - 183415	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183415	5	20	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:121.8)}	
2019	4	TAB1904016 30605	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,154,877.37	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154877.37, modificado:1162811.7)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL FRANCISCO VILLAS - 203354	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203354	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:1.0)}	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FEBRERO 2020 - 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
GOBIERNO MUNICIPAL
FEBRERO 2020 - 2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y FISCALÍA

00000066

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS					OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040161 7546	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 555, direccion: INTERIOR SIN EJE LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GRANJAS, lon: -93.83841146, lat: 17.80225485})	16-09-2019	30-09-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.59	(cfo1: {tipo: obra-Obras, numero_contrato: HU-CO-5334-043-2019, contratista: FALC S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2825937.44, importe_modificado: 2225997.44})	(meta1: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 20.0})	(1617546/proyecto_FIN, 1617546/proyecto_INICIO, 1617546/proyecto_PROCE SO, 1617546/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 8063	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: INTERIOR SIN EJE LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GRANJAS, lon: -93.83841146, lat: 17.80225485})	16-09-2019	14-09-2019	456,939.35	456,939.35	456,939.35	456,939.35	456,939.35	(cfo1: {tipo: obra-Obras, numero_contrato: HU-CO-5334-043-2019, contratista: FALC S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2825937.44, importe_modificado: 2225997.44})	(meta1: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 121.8})	(1618003/proyecto_INICIO, 1618003/proyecto_PROCE SO, 1618003/proyecto_INICIO, 1618003/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 0605	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 256, direccion: INTERIOR SIN EJE LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS GRANJAS, lon: -93.83841146, lat: 17.80225485})	07-11-2019	21-12-2019	1,152,813.70	1,154,837.37	1,153,240.38	1,153,240.38	773,935.60	(cfo1: {tipo: obra-Obras, numero_contrato: HU-CO-5334-096-2019, contratista: ALFREDO LOPEZ LEON, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1154837.37, importe_modificado: 1154837.37})	(meta1: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 10.0})	(1630605/proyecto_INICIO, 1630605/proyecto_PROCE SO, 1630605/proyecto_INICIO, 1630605/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



IL RIFORMISMO COSTITUZIONALE
DI MURAMBAIGUILLI, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 35745	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,157,794.58	(FT1: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157704.58, modificado:1152813.73)	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO POR LA MORAL DE PRESIDENTE - 241547	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	241547	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0))
2019	4	TAB1904016 17251	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,734,273.81	(FT1: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742738.81, modificado:1744220.55)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL LA LUCHA - 178957	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	178957	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:20.0, meta_modificada:1 5.0))
2019	4	TAB1904016 17251	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	126,239.87	(FT1: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126239.87, modificado:127000.03)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL CHAPO IRA SECCIÓN. - 179535	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179535	5	10	10	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATU \$	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB19040161 7145	1	Geot1: [cve_municipio:8, localidad:485], direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, 88402 POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LUCHA, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO POR LA MORAL DE PRESIDENTE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA, lon:-93.38928414, lat:17.358225953	25-11-2019	24-12-2019	1,182,813.76	1,157,704.89	1,157,898.87	1,157,898.87	596,614.74	(cbot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-3334-111-2019, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1162813.7, importe_modificado:1157704.89])	(metati: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040161 7161	1	Geot1: [cve_municipio:8, localidad:485], direccion:INTERIOR SIN EJIDO LA LUCHA, 88413 LA LUCHA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LUCHA, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL LA LUCHA, lon:-93.46832727, lat:17.732129455	19-09-2019	17-11-2019	1,744,236.35	1,714,502.30	1,714,502.30	1,714,502.30	1,837,952.11	(cbot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-056-2019, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1744230.55, importe_modificado:1734279.51])	(metati: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040161 7251	1	Geot1: [cve_municipio:2, localidad:239], direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL CHAPAL, 88413 EL CHAPAL, TABASCO ENTRE Y HUMANGUILLO Y LUCHA, COLOCACION DE ESTUPEAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL CHAPAL TRA SECCION, lon:-93.87464504, lat:17.825903803	16-09-2019	30-10-2019	137,600.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	37,899.96	(cbot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:3525997.44])	(metati: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CALLE 5A, N° 100, PISO 10, CARRERA 23, CHACABARCO, CAROLINA, VENEZUELA
TEL: 0212 960.1234 FAX: 0212 960.1234

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	FF2 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17471	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,735,447.57	(FF1: ciclo recurso: 2019, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1735447.57, modificado: 1744220.55)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 180714	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. DE HUIMANGUILLO TABASCO	180714	5	8	7	0	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 15.9, meta_modificada: 1 meta_5.0}}
2019	4	TAB1904016 30583	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	331,286.25	(FF1: ciclo recurso: 2019, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 331286.25, modificado: 331286.25)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO VALLA EN LA LOCALIDAD DE OSTITAN ZOA SECCIÓN - 203186	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. DE HUIMANGUILLO TABASCO	203186	5	27	27	0	{metas: {unidad_medida: Oros, meta: 1.0, meta_modificada: 1 meta_0.0}}
2019	4	TAB1904016 30589	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	334,191.00	(FF1: ciclo recurso: 2019, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 334191.0, modificado: 335120.76)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA PEDRO BOLAÑA FELICIANO DE LOS RIOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA NIÑA TERCERA SECCIÓN - 203333	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. DE HUIMANGUILLO TABASCO	203333	5	35	35	0	{metas: {unidad_medida: Oros, meta: 1.0, meta_modificada: 1 meta_0.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS
TAB19040181 7471	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:515, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ EL CARMEN, 86420 EL CARMEN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ EL CARMEN, lon: 93.15012896, lat:17.83198093})	19-08-2019	17-10-2019	1,744,220.55	1,735,139.14	1,735,139.14	1,735,139.14	1,655,356.72	(ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-S334-045-2019, contratista:COTAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:1735447.87})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.00})	(1617471)proyecto_FIN, 1617471)proyecto_PROCE SO, 1617471)proyecto_INICIO, 1617471)proyecto_PROCE SO)	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040183 0553	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA OSTIATÁN ZA SECC, 35407 OSTIATÁN ZA SECC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE OSTIATÁN ZA SECC, lon: 93.41693012, lat:17.7729507})	24-10-2019	22-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00})	(1630583)proyecto_PROCE SO, 1630583)proyecto_FIN, 1630583)proyecto_INICIO, 1630583)proyecto_PROCE SO, 1630583)proyecto_INICIO)	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040183 0559	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:131, direccion:INTERIOR SIN EJIDO PASO DE LA MINA JRA. SECCION, 8403 PASO DE LA MINA JRA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM RUIR FED BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS EN LA LOCALIDAD DE PASO , lon: 93.65988515, lat:17.96725512})	07-11-2019	21-12-2019	336,120.76	334,191.00	334,190.98	334,190.98	233,418.53	(ctio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-S334-090-2019, contratista:ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:334191.0, importe_modificado:334191.0})	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.00})	(1630559)proyecto_FIN, 1630559)proyecto_PROCE SO, 1630559)proyecto_INICIO, 1630559)proyecto_PROCE SO)	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2019 - 2021

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 55919	2019	33	1	4			Proyecto de inversión				7,296,700.03	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7296700.03, modificado:7296700.03)}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LOS CERRITOS DE OCHOA, LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO ZANAPA 2DA SECCIÓN EL TUMBO - 278403	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	278403	5	40	40	0	{metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:1.3)}
2019	4	TAB1902015 35136	2019	33	1	4			Proyecto de inversión				755,023.37	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752923.37, modificado:751709.55)}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA - 81927	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	81927	5	14	14	0	{metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:208.6)}
2019	4	TAB1904016 13539	2019	33	1	4			Proyecto de inversión				996,101.18	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996101.18, modificado:996101.18)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL EJ. MONTE DE ORO 1RA. SECCIÓN - 162070	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162070	5	7	7	0	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATU \$	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040166 919	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 188, direccion: INTERIOR SIN EJIDO ZANAPA 2DA SECCIÓN (EL TUMBO), 86416 ZANAPA 2DA SECCIÓN (EL TUMBO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PRIO Y CERRAS DE DRENAGE MENOR EN LA LOCALIDAD DEL km+92.8462291, lat:17.86545677})	13-07-2019	29-08-2019	7,296,693.08	7,296,693.08	7,296,693.08	7,296,693.08	7,296,693.08	{ccto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-012-2019, contratista: RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 7296700.03, importe_modificado: 7296693.08}}	(meta1: {unidad_medida: metros, avance: 1.9})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 9138	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 38, direccion: CALLE DEL SURESTE, 1539138, CUIDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , JOSE TORRES ALOR Y CALLE MANUEL MORA ASCANIO, CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA CUIDAD LA VENTA, km+94.04344015, lat:18.10253007})	12-06-2019	11-07-2019	755,292.37	670,027.10	670,027.10	670,027.10	670,027.10	{ccto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-014-2019, contratista: PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 761769.55, importe_modificado: 755292.37}}	(meta1: {unidad_medida: metros lineales, avance: 206.6})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 3539	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 55, direccion: INTERIOR SIN EJIDO MONTE DE ORO 1A SECCIÓN, 86402 MONTE DE ORO 1A SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE DORMITORIO EN EL MONTE DE ORO 1A SECCIÓN, km+83.4323383, lat:17.84552093})	29-07-2019	11-09-2019	884,646.30	884,646.30	884,646.30	884,646.30	884,646.30	{ccto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-025-2019, contratista: MANUEL GRONIEL ZENTENO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2100000.0, importe_modificado: 884646.30}}	(meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance: 15.6})	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1504016 16715	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,734,459.37	(M1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734459.37, modificado:1734459.37))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA - 174915	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	174916	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0))
2019	4	TAB1504016 16715	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,735,396.54	(M1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735396.54, modificado:1735396.54))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL EJ GUZTAVO DIAZ ORDAZ 1RA SECCION - 17581	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	17581	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0))
2019	4	TAB1504016 17322	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	126,199.87	(M1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126256.87, modificado:127040.0))	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SOLEDAD 1RA SECCION - 179757	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179757	5	10	10	0	(meta:1: (unidad_medida:Personas, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0))



EL PODERANTE CONSTITUCIONAL
 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 NUMERO 221-1-2021





M. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
GOBIERNO LOCAL
PERIODO 2017 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS
TAB19040161 5551	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 260, direccion: INTERIOR SIN COLONIA GREGORIO MENDEZ, 84432 GREGORIO MENDEZ MAGANA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COL. GREGORIO MENDEZ MAGANA, 84432 GREGORIO MENDEZ MAGANA, lat: 17.5310627})	09-08-2019	07-10-2019	1,734,450.37	1,724,450.37	1,688,011.43	1,688,011.43	1,688,011.43	1,688,011.43	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-038- 2019, contratista: ALFREDO LOPEZ LEON, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1744220.55, importe_modificado: 1734450.37}}	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance: 15.0))	{1616551/proyecto_FIN, SO, 1616551/proyecto_PROCE SO, 1616551/proyecto_INICIO, SO, 1616551/proyecto_PROCE SO, 1616551/proyecto_INICIO, SO, 1616551/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6718	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 145, direccion: INTERIOR SIN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 84446 GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1RA SECCION, lat: 17.4430173})	22-08-2019	20-10-2019	1,756,395.54	1,710,250.44	1,710,250.44	1,710,250.44	1,710,250.44	1,632,892.20	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-051- 2019, contratista: NOHELI RIVERA MURILLO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1744220.55, importe_modificado: 1735395.54}}	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance: 15.0))	{1616718/proyecto_FIN, SO, 1616718/proyecto_PROCE SO, 1616718/proyecto_INICIO, SO, 1616718/proyecto_PROCE SO, 1616718/proyecto_INICIO, SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7292	1	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 150, direccion: INTERIOR SIN EJIDO EL LA SOLEDAD 1RA SECCION, 84400 LA SOLEDAD 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUJINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA SOLEDAD 1RA SECCION, lat: 17.38288539})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,293.37	126,293.37	126,293.87	94,724.90	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-065- 2019, contratista: BRENDA KAREN MARAJU MOHA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2525997.44, importe_modificado: 2525997.44}}	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance: 20.0))	{1617292/proyecto_INICIO, SO, 1617292/proyecto_PROCE SO, 1617292/proyecto_FIN, SO, 1617292/proyecto_INICIO, SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17349	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	125,299.87	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125299.87, modificado:127000.0))	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCIÓN. - 10064	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180064	5	10	19	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0))
2019	4	TAB1904016 17357	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	61,149.94	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61149.94, modificado:61300.0))	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCIÓN. - 18118	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181158	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0))
2019	4	TAB1904016 18168	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,439,072.88	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439072.88, modificado:3439727.25))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HORTALICO EN CALLE NO. 2 ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE UNIVERSAL - 18449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184459	5	30	30	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2832.0, meta_modificada:2 632.0))





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS
TAB190401617349	1	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:INTERIOR SIN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ LA SECC. 86433 IGNACIO GUTIERREZ 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCION.}, lon:93.435535, lat:17.515900}]	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,239.87	126,239.87	126,239.87	94,724.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44}}	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)) (SO)	{1617349/proyecto_INICIO, 1617349/proyecto_PROCE, 1617349/proyecto_FIN, 1617349/proyecto_PROCE (SO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401617557	1	[geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:INTERIOR SIN TEMBLADERA 1RA SECCION, 18418 TEMBLADERA 1RA SECCION, HUIMANGUILLO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TEMBLADERA 1RA SECCION.}, lon:-94.009767, lat:17.85267542}]	16-09-2019	30-10-2019	63,500.00	63,149.94	63,149.94	63,149.94	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44}}	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)) (SO)	{1617557/proyecto_FIN, 1617557/proyecto_INICIO, 1617557/proyecto_PROCE, 1617557/proyecto_PROCE (SO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401618168	1	[geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO C-31 (GENERAL FRANCISCO VILA), 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRACION DE CALLE EN PUEBLO C-31 (GENERAL FRANCISCO VILA) ENTRE CALLE TRANSVERSA Y CALLE TRANSVERSA.}, lon:-93.44810533, lat:17.96975535}]	24-10-2019	07-12-2019	3,459,727.25	3,439,072.86	3,439,072.86	3,439,072.86	3,439,072.86	1,591,271.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-081-2019, contratista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3439072.86, importe_modificado:3439072.86}}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.52)) (SO)	{1618168/proyecto_INICIO, 1618168/proyecto_PROCE, 1618168/proyecto_FIN, 1618168/proyecto_PROCE (SO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 30691	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	334,191.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334191.0, modificado:338720.76}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POB FRANCISCO RUEDA - 203342	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203342	5	40	40	0	{meta: {unidad_medida: Otros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB1904016 30695	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,154,723.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154723.0, modificado:1152813.17}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJERCIÓN 2DA SECCIÓN ALVARO OBREGÓN - 203300	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203300	5	5	5	0	{meta: {unidad_medida: Otros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB1904016 33757	2019	13	1	4					Proyecto de inversión	1,736,023.61	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736023.61, modificado:1744220.95}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLONIA EL ENCOMENDERO - 218828	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	218828	5	8	7	0	{meta: {unidad_medida: Otros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:1.5}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 18714	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,156,835.94	(FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156830.94, modificado:1156830.94))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR - 175855	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	175855	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2019	4	TAB1904016 34309	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,735,557.84	(FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735557.84, modificado:1744220.50))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION - 221564	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	221564	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2019	4	TAB1904016 45106	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	742,216.05	(FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742216.05, modificado:746397.7))	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO - 253736	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	253736	5	40	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0))





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	En Ejecución	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040161 6714	1	(geo1: {cva_municipio:8, localidad:164, direccion:INTERIOR SIN EJIDO RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, 86434 RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR, lon: 93.38748395, lat:17.72132829})	19-08-2019	30-09-2019	1,156,830.34	1,156,830.34	1,163,274.50	1,105,274.50	1,105,274.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-098- 2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1163117.7, importe_modificado:116830.94}}	(metat: (unidad_med) da:Metros Cuadrados, avance:10.0))	(1616714)proyecto_INICIO, (1616714)proyecto_PROCE (1616714)proyecto_FIN, (1616714)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 4309	1	(geo1: {cva_municipio:8, localidad:197, direccion:INTERIOR SIN EJIDO CENTRAL FOURNIER ZDA SECCION, 86427 CENTRAL FOURNIER ZDA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-83.49065747, lat:17.37274037})	07-11-2019	21-12-2019	1,744,220.55	1,735,557.84	1,735,490.30	1,735,490.30	1,688,445.52	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-098- 2019, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M.D. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1735557.84, importe_modificado:1735557.84}}	(metat: (unidad_med) da:Metros Cuadrados, avance:15.0))	(1634309)proyecto_FIN, (1634309)proyecto_PROCE (1634309)proyecto_INICIO, (1634309)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040164 5106	1	(geo1: {cva_municipio:8, localidad:58, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO OCUAPAN SE ENCUESTRA EN EL KM. 4 DE LA CARRETERA OCUAPAN A	14-12-2019	28-12-2019	746,357.70	742,216.05	742,216.05	742,216.05	3.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5335-124- 2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:38282.43, importe_modificado:38282.43}}	(metat: (unidad_med) da:Metros Cuadrados, avance:575.0))	(1648106)proyecto_INICIO, (1648106)proyecto_PROCE (1648106)proyecto_FIN, (1648106)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 58654	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,734,061.14	{FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734061.14, modificado:2734061.14)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA RECREATIVA COL EL TORITO - 87244	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87244	5	7	7	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	TAB1904016 66539	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,770,995.05	{FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770995.05, modificado:1770995.05)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL DESECHO EN LA SECCIÓN MACOLAS BRAVO - 9849	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	9849	5	23	23	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	TAB1904016 13515	2019	32	1	4	Proyecto de inversión	997,400.78	{FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997400.78, modificado:997400.78)}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EN EL DESECHO 2DA SECCIÓN - 162989	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162989	5	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FOLIO 100/160
FOLIO 100/160

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB19040160 6654	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 84400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA RECREATIVA COL EL TORITO, lon: -93.387778, lat: 17.82483151}}	10-06-2019	29-06-2019	2,726,729.25	2,726,729.25	2,726,729.25	2,726,729.25	2,726,729.25	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-013- 2019, contratista: RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2739075.58, importe_modificado: 2734081.14}}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0]}	(1606554proyecto_PROCE SO, 1606554proyecto_INICIO, 1606554proyecto_FIN, 1606554proyecto_PROCE SO, 1606554proyecto_FIN, 1606554proyecto_PROCE SO, 1606554proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040160 6329	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 11, direccion: INTERIOR SIN EJIDO BLASILLO 1A SECC, 84417 BLASILLO 1RA, SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN ÁREA RECREATIVA EJ BLASILLO 1RA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO, lon:- 93.31988029, lat: 18.07850873}}	17-06-2019	31-07-2019	1,779,832.51	1,779,805.95	1,620,846.64	1,620,846.61	1,538,230.39	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-020- 2019, contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1778332.51, importe_modificado: 1776405.95}}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0]}	(1606539proyecto_PROCE SO, 1606539proyecto_FIN, 1606539proyecto_PROCE SO, 1606539proyecto_FIN, 1606539proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040161 3819	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 19, direccion: INTERIOR SIN EJIDO EL DESIECHO 2A SECC, 84405 EL DESIECHO 2DA SECCIÓN HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EN EJ. EL DESIECHO 2DA SECCIÓN, lon: -93.46437545, lat: 17.87850153}}	23-07-2019	11-09-2019	597,400.78	589,763.76	589,763.78	589,763.78	589,763.78	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-025- 2019, contratista: MANUEL GRANIEL ZENTENO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2100000.0, importe_modificado: 2090902.74}}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 10.0]}	(1613819proyecto_PROCE SO, 1613819proyecto_FIN, 1613819proyecto_PROCE SO, 1613819proyecto_FIN, 1613819proyecto_PROCE SO, 1613819proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 16230	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	1,158,353.62	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158353.62, modificado:1158353.62)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LOS MARIANOS 3RA SECCION - 176800	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	176800	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:1 0.0))	
2019	4	TAB1904016 16314	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	1,556,138.31	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556138.31, modificado:1556138.31)}	REHABILITACIÓN DE CALCAMO EN EL POB C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA 176884	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	176884	25	25	0	(meta:1 (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1 0))	
2019	4	TAB1904016 17281	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	128,299.87	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128299.87, modificado:128299.87)}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA RANCHERIA PPDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDA SECCION - 179714	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179714	10	10	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0))	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB19040161 6890	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 194, direccion: INTERIOR SIN PANELES LOS MAYORES SECCION 2A SECCION, NUBLOCO 3A SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEDIANTE A LA VIVIENDA EN LOS NARANJOS 3RA SECCION, len: 93.40925531, lat: 17.91873909}}	22-08-2019	30-09-2019	1,158,246.49	1,158,246.49	1,158,246.49	1,158,246.49	598,447.59	{ccto1: {tipo: obra_Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-054-2019, contratista: LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1162943.17, importe_modificado: 1158353.623}}	{metat: (unidad_med: Cuadrados, avance: 100.00)}	(1616880)proyecto_INICIO, (1616880)proyecto_FIN, (1616880)proyecto_PROCE SO, (1616880)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB19040161 6814	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 194, direccion: INTERIOR SIN PANELES LOS MAYORES SECCION 2A SECCION, NUBLOCO 3A SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEDIANTE A LA VIVIENDA EN LOS NARANJOS 3RA SECCION, len: 93.40925531, lat: 17.91873909}}	29-08-2019	12-10-2019	1,564,274.52	1,556,138.31	1,464,879.80	1,464,879.80	995,475.07	{ccto1: {tipo: obra_Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-059-2019, contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1664274.52, importe_modificado: 1556138.31}}	{metat: (unidad_med: Cuadrados, avance: 1.00)}	(1616914)proyecto_FIN, (1616914)proyecto_PROCE SO, (1616914)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB19040161 7281	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 293, direccion: INTERIOR SIN PANELES LOS MAYORES SECCION 2A SECCION, NUBLOCO 3A SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEDIANTE A LA VIVIENDA EN LOS NARANJOS 3RA SECCION, len: 93.41282198, lat: 17.54683594}}	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	84,724.90	{ccto1: {tipo: obra_Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-069-2019, contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 252,997.44, importe_modificado: 252,997.44}}	{metat: (unidad_med: Cuadrados, avance: 20.00)}	(1617281)proyecto_INICIO, (1617281)proyecto_PROCE SO, (1617281)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO
2019	4	TAB1904016 17542	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	892,120.63	{M1: {Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892120.63, modificado:892120.63}}
													CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE DORMITORIO EN LA VILLA DE GUADALUPE - 181520
													Tabasco
													8
													Huimanguillo
													Proyecto de inversión de Infraestructura Social
													Vivienda
													Sin identificar
													AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
													181620
													5
													POBLACION - BENEFICIADA
													8
													MUJERES
													7
													HOMBRES
													0
													BENEFICIARIOS
													{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:150, meta_modificada:150)}
2019	4	TAB1904016 18081	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,736,690.09	{M1: {Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736690.09, modificado:1744223.55}}
													MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAYTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION - 183951
													Tabasco
													8
													Huimanguillo
													Proyecto de inversión de Infraestructura Social
													Vivienda
													Sin identificar
													AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
													183951
													5
													POBLACION - BENEFICIADA
													8
													MUJERES
													30
													HOMBRES
													30
													BENEFICIARIOS
													{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:150, meta_modificada:150)}
2019	4	TAB1904016 30394	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	334,191.00	{M1: {Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334191.0, modificado:334120.73}}
													CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA FED. ALCIOS FLOTA OROPEZA EN LA LOCALIDAD DE CD LA VENTA - 293387
													Tabasco
													8
													Huimanguillo
													Proyecto de inversión de Infraestructura Social
													Educación
													Sin identificar
													AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
													203287
													5
													POBLACION - BENEFICIADA
													30
													MUJERES
													30
													HOMBRES
													0
													BENEFICIARIOS
													{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:150, meta_modificada:150)}



X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
 2019-2021



X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
 2019-2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 30653	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	5,147,738.80	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147738.8, modificado:515775.09))	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJEMPLO EN LA SECCIÓN - 203783	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203783	5	30	30	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0))
2019	4	TAB1904016 31653	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,157,818.11	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157818.11, modificado:116231.7))	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJEMPLO EN LA SECCIÓN - 209458	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	209458	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB1904016 13316	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	597,400.78	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597400.78, modificado:597400.78))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO RA EL PUENTE ZDA SECCIÓN - 163258	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163258	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION				
TAB19040163 065	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 150, direccion: INTERIOR S/N, EJIDO HUAPACAL 2A SECC, 86423 HUAPACAL 2DA SECC, HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EJ HUAPACAL 2DA SECCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE TIERR, lon: -93.77278407, lat: 17.90666633}}	07-11-2019	21-12-2019	5,147,775.05	5,147,738.80	5,147,738.80	5,147,738.80	4,280,335.01	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334120-2019, contratista: LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, convocante: MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto: 156000.87, importe_modificado: 151044.89}}	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 106.0})	(1630693/proyecto_INICIO, 1630693/proyecto_FIN, 1630693/proyecto_PROCE SO, 1630693/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
TAB19040163 1683	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 150, direccion: INTERIOR S/N, EJIDO TIERRA COLORADA 1A SECC, 86423 TIERRA COLORADA 1A SECC, HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL EJ TIERRA COLORADA 1A SECCIÓN SE PUEDE ENTRAR POR LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, lon: -93.68724452, lat: 17.85992975}}	01-11-2019	30-12-2019	1,162,813.70	1,157,818.11	1,157,810.83	1,157,810.83	490,896.26	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-092-2019, contratista: MANUEL HUMBERTO MENDEZ HIDALGO, convocante: MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto: 1157815.11, importe_modificado: 1157818.11}}	(meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 10.0})	(1631683/proyecto_FIN, 1631683/proyecto_PROCE SO, 1631683/proyecto_INICIO, 1631683/proyecto_PROCE SO, 1631683/proyecto_INICIO, 1631683/proyecto_FIN, 1631683/proyecto_PROCE SO, 1631683/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
TAB19040161 3516	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 658, direccion: INTERIOR S/N, RANCHERIA EL PUENTE 2DA SECCIÓN, 86406 EL PUENTE 2DA SECC, HUAMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO RA EL PUENTE 2DA SECCIÓN, lon: -93.43654712, lat: 17.85992747}}	25-07-2019	11-05-2019	589,400.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	589,763.78	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-025-2019, contratista: MANUEL GARCIA ZARATE, convocante: MUNICIPIO DE HUAMANGUILLO, monto: 2160000.9, importe_modificado: 2098992.74}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 10.0})	(1613916/proyecto_PROCE SO, 1613916/proyecto_INICIO, 1613916/proyecto_FIN, 1613916/proyecto_INICIO, 1613916/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17501	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	63,149.94	{ff1: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 63149.94, modificado: 63290.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TENBLADERA ZDA SECCIÓN CONCEPCIÓN ALVAREZ - 181167	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181167	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida: P, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}
2019	4	TAB1904016 18055	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,734,044.90	{ff1: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1734044.9, modificado: 1734044.9}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJECUTIVA ECONOMIA - 183742	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183742	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida: M, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}
2019	4	TAB1904016 30702	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	915,980.81	{ff1: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 33, modalidad: prog_pres: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 915980.81, modificado: 929962.06}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA SAN MANUEL - 203820	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203820	5	36	30	0	{meta1: {unidad_medida: C, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB190401617561	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:44}, direccion:INTERIOR SIN TEMPLADERA 2DA SECCIÓN CONCEPCIÓN ALVAREZ, 86430 ECONOMIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEDIANTE A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ECONOMIA LA SE FICION A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA, SOBRE LA CARRETERA, lmt: 94.00744346, lmt:17.84955611})	16-09-2019	30-10-2019	63,500.00	63,149.94	63,149.94	63,149.94	50,519.95	(ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-099-2019, contratista:BRENDA KAREN NABARJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2525997.44, importe_modificado:2525997.44})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(161756/proyecto_INICIO, 161756/proyecto_PROCE SO, 161756/proyecto_FIN, 161756/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401618055	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:475, direccion:INTERIOR SIN EJIDO ECONOMIA, 86430 ECONOMIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEDIANTE A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ECONOMIA LA SE FICION A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA, SOBRE LA CARRETERA, lmt: 93.92226894, lmt:17.682108})	16-08-2019	14-10-2019	1,734,044.50	1,734,044.50	1,708,121.92	1,708,121.92	1,708,121.92	(ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS CORRIER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:174044.93})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0))	(1618055/proyecto_FIN, 1618055/proyecto_INICIO, 1618055/proyecto_PROCE SO, 1618055/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401630702	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:INTERIOR SIN VILLA SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEDIANTE A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA SAN MANUEL SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HUIMANGUILLO A J. lmt: 93.3323396, lmt:17.65233537})	07-11-2019	21-12-2019	920,962.06	915,960.81	915,960.81	915,960.81	559,386.59	(ctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-099-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:315860.81, importe_modificado:315860.81})	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1630702/proyecto_INICIO, 1630702/proyecto_PROCE SO, 1630702/proyecto_FIN, 1630702/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	7481904016 32722	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,737,209.45	(f1): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737209.45, modificado:174420.35)	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO - 214183	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	214183	5	8	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150, meta_modificada:150))
2019	4	7481904016 33560	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,145,413.78	(f1): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145413.78, modificado:115909.35)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO TERRA NUEVA TERCERA SECCIÓN - 246291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	246291	5	25	25	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10, meta_modificada:10))
2019	4	7481904016 33571	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	804,688.94	(f1): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804688.94, modificado:304688.94)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE LA CALLE RIGUEL ALENAN Y VIA PERIFÉRICA - 123469	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	123469	5	25	25	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:196.5))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	En Ejecución	Validado avances	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040163 2722	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:327, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL SUSPIRO, 86438 EL SUSPIRO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ. EL SUSPIRO SE PUEDE ENTRAR POR EL POBLADO CIA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM., lon:-93.6003276, lat:17.3421717})	01-11-2019	30-12-2019	1,744,220.55	1,737,308.45	1,737,309.06	1,737,309.08	1,249,798.32	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-084-2019, contratista:JOSE LUIS MALTRET MOO, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1737309.45, importe_modificado:177309.45})	(meta1: (unidad_medida:Obra, avance:15.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 9850	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJIDO TIERRA NUEVA TERCERA SECCION, 86403 TIERRA NUEVA 3RA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO TIERRA NUEVA TER, lon:-93.4707319, lat:17.59918228})	25-11-2019	24-12-2019	1,155,059.35	1,132,554.91	1,132,554.91	1,132,564.91	404,501.14	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-115-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1145343.78, importe_modificado:1145343.78})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040165 5971	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE VÍA PERIFÉRICO REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, lon:-93.40702602, lat:17.60388957})	26-06-2019	30-07-2019	804,988.94	525,663.55	525,663.55	525,663.55	\$25,663.55	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-024-2019, contratista:CONSTRUCIONES GACOVA, S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:809484.32, importe_modificado:84664.94})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:198.5))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERÍODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 06587	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	3,084,956.05	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084956.05, modificado:3084455.93))	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION - 83335	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	83435	5	35	35	0	(meta:1: (unidad_medida:M otros lineales, meta:35.0, meta_modificada:56.0))
2019	4	TAB1904016 06587	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	2,016,408.63	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016408.63, modificado:2118754.19))	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRANSVERSAL EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO C-40 ERNESTO AGUIRRE AGUIRRE - COLONADO - 84451	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	85421	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1547.0))
2019	4	TAB1904016 06586	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,225,723.35	(FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225723.35, modificado:1225723.35))	CONSTRUCCION DE DOMO EN RECREATIVA DE USOS MULTIPLES COL. ECONOMIA - 87253	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87253	5	20	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:19, meta_modificada:19.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1900154 8304		(geo1:(cve_municipio:3, localidad:189, direccion:AMPLIACION EJ ERZURUM SAN JUAN DE LOS OTATES INTERIOR SIN AMPLIACION EJ BLASILLO 2DA SECCION OTATES, 36400 BLASILLO 2DA SECCION (OTATES), HUMANGUILLO TABARCO ENTRE Y , EJ BLASILLO 2DA SECCION OTATES, lat:18.5132871338, lon:118.074598153))	21-05-2019	04-06-2019	3,079,435.10	3,079,435.10	3,079,435.10	3,079,435.10	3,079,435.10	(ctotat:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5334-005- 2019, contratista:RUZTYCO, S.A. DE CV, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:338345.1, importe_modificado:3084066.05))	[metat: (unidad_med: da:Metros lineales: avance:30.0)]	{1540338/proyecto_INICIO, 1540338/proyecto_FIN, 1540338/proyecto_PROCE SO,1540338/proyecto_PROE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1900160 8307		(geo1:(cve_municipio:3, localidad:110, direccion:CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO INTERIOR SAN PUEBLO C-40 (COLORADO), 86410 C-40 COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO COLORADO, ENTRE CALLE TABARCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL Y CALLE 5, CALLE 3 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALLE 5, lat:18.5132871, lon:118.0745981, mci:17.933039328))	27-05-2019	10-07-2019	2,118,754.19	2,118,754.19	2,118,754.19	2,118,754.19	2,016,498.63	(ctotat:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5334-011- 2019, contratista:ERICK GAMAS, FRANCISCO MARQUEZ GAMAS, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2016408.63, importe_modificado:2118754.19))	[metat: (unidad_med: da:Cuadrados avances: avance:1547.0)]	{1506587/proyecto_FIN, 1506587/proyecto_PROCE SO, 1506587/proyecto_INICIO, 1506587/proyecto_PROCE SO,1506587/proyecto_PROE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1900160 8656		(geo1:(cve_municipio:8, localidad:421, direccion:INTERIOR SIN COLONIA ECONOMIA, 86438 ECONOMIA, HUMANGUILLO TABARCO ENTRE Y , EJ COMISTEN EN LA DOÑA EN CANCHA RECREATIVA DE UFOS MULTIPLES COL ECONOMIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL DE CHONTALPA A CUADRAJE VICTORIA, km:53.60033473, lat:17.6281066132))	21-05-2019	31-07-2019	1,225,721.51	1,225,721.51	1,225,721.51	1,225,721.51	1,225,721.51	(ctotat:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HJ-CO-5334-005- 2019, contratista:ISAHEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocado:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:132714.99, importe_modificado:1225723.59))	[metat: (unidad_med: da:Otros avances: avance:1.9)]	{1606566/proyecto_INICIO, 1606566/proyecto_FIN, 1606566/proyecto_PROCE SO, 1606566/proyecto_INICIO, 1606566/proyecto_PROCE SO,1606566/proyecto_PROE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB19040161 6943	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:INTERIOR SIN PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 84410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE CARCAMO POB CAJON ERNESTO AGUIRRE COLORADO, lon:-93.59933372, lat:17.93475944})	12-09-2019	29-10-2019	941,013.06	939,271.05	939,271.04	929,271.04	489,277.11	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-067-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:941013.0, importe_modificado:325271.06}}	(meta1: {unidad_medida:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-067-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:941013.0, importe_modificado:325271.06}}	(1616843)proyecto_INICIO, (1616843)proyecto_FIN, (1616843)proyecto_INICIO, (1616843)proyecto_FIN, (1616843)proyecto_PROCESO, (1616843)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7342	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:577, direccion:INTERIOR SIN EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 8442 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE CARCAMO POB CAJON ERNESTO AGUIRRE COLORADO, lon:-93.59933374, lat:17.9358747})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:252599.744, importe_modificado:252599.744}}	(meta1: {unidad_medida:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:252599.744, importe_modificado:252599.744}}	(1617342)proyecto_FIN, (1617342)proyecto_PROCESO, (1617342)proyecto_INICIO, (1617342)proyecto_FIN, (1617342)proyecto_PROCESO, (1617342)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7541	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:528, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EJ OAXACA, 84418 OAXACA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE CARCAMO POB CAJON ERNESTO AGUIRRE COLORADO, lon:-93.59933374, lat:17.9358747})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	0.00	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334-068-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:252599.744, importe_modificado:252599.744}}	(meta1: {unidad_medida:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-068-2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:252599.744, importe_modificado:252599.744}}	(1617541)proyecto_INICIO, (1617541)proyecto_FIN, (1617541)proyecto_PROCESO, (1617541)proyecto_FIN, (1617541)proyecto_PROCESO, (1617541)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - MODALIDAD	FI - PROGRAMAS	FI - MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17631	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	892,720.63	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892720.63, modificado:892720.63)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE COMPTON EN EL CHALAPA 1RA SECCIÓN - 181553	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181553	5	3	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2019	4	TAB1904016 34401	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	1,160,757.32	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160757.32, modificado:1162313.77)	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GURAL Y GONZALEZ PRIMERA SECCIÓN - 225002	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	225002	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2019	4	TAB1904016 38453	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	1,737,417.03	(FI: ciclo_recurso:2019_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737417.03, modificado:1744230.55)	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RÍO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCIÓN CHIRAL - 244688	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	244688	5	5	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Obras, meta:15.0, meta_modificada:15.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE - PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS					OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB19040161 7831	1	(geo1: cve_municipio:3, localidad:137, direccion:INTERIOR SIN EJIDO CHIMALAPA 1RA. SECCION, 86446 CHIMALAPA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN EJ. CHIMALAPA 1RA SECCION SE UBICA SOBRE LA SUPER CARRETERA LAS CHOAPAS A TUXTL. (lon:-92.61828514, lat:17.409893603)	16-08-2019	14-09-2019	892,120.53	890,773.01	890,773.01	890,773.01	890,773.01	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-021- 2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1800000.0, importe_modificado:1784241.26))	([metas: (unidad_medida: avance:15.00) (1617631/proyecto_INICIO, SO, 1617631/proyecto_FIN, 1617631/proyecto_INICIO, 1617631/proyecto_FIN, SO)	(1617631/proyecto_INICIO, SO, 1617631/proyecto_FIN, 1617631/proyecto_INICIO, 1617631/proyecto_FIN, SO)	En Ejecución	Validado avances	FLUJO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 4401	1	(geo1: cve_municipio:3, localidad:35, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA GURAL Y GONZALEZ 1RA SECCION, 86408 GURAL Y GONZALEZ 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GURAL Y GONZALEZ PRIMERA SECCION SE ENTRA EN EL KIL 3.1, (lon:- 93.39917325, lat:17.28147135))	05-12-2019	24-12-2019	1,162,813.70	1,160,746.21	1,160,746.21	1,160,746.21	557,575.22	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-114- 2019, contratista:RIGO HUMBERTO MENDEZ HUALGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1160757.32, importe_modificado:1160757.32))	([metas: (unidad_medida: avance:10.00) (1634401/proyecto_INICIO, SO, 1634401/proyecto_FIN, 1634401/proyecto_INICIO, 1634401/proyecto_FIN, SO)	(1634401/proyecto_INICIO, SO, 1634401/proyecto_FIN, 1634401/proyecto_INICIO, 1634401/proyecto_FIN, SO)	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 8453	1	(geo1: cve_municipio:5, localidad:165, direccion:INTERIOR SIN EJIDO RIO SECO Y MONTANA JRA SECCION, 86403 RIO SECO Y MONTANA JRA, SECCION (CHINAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO RIO SECO Y MONTANA TERCERA Y SECCION CHINAL, (lon:- 93.39951803, lat:17.228001653))	01-11-2019	30-12-2019	1,744,230.55	1,737,447.03	1,737,446.99	1,737,446.99	0.00	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082- 2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744230.55, importe_modificado:1737447.03))	([metas: (unidad_medida: avance:15.00) (1638453/proyecto_INICIO, SO, 1638453/proyecto_FIN, 1638453/proyecto_INICIO, 1638453/proyecto_FIN, SO)	(1638453/proyecto_INICIO, SO, 1638453/proyecto_FIN, 1638453/proyecto_INICIO, 1638453/proyecto_FIN, SO)	En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	m1 - CICLO DE RECURSO	m1 - RAMO	m1 - MODALIDAD	m1 - PROGRAMIA PRESUPUESTARIA	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - RAMO	m2 - MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB1904016 06390	2019	33	1	4	m1 - PROGRAMIA PRESUPUESTARIA	Proyecto de inversión	597,923.62	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597923.62, modificado:597923.62))	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD - 83479	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	85470	5	22	22	0				(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta1:187.0, meta_modificada:187.0))
2019	4	TAB1904016 06335	2019	33	1	4	m1 - PROGRAMIA PRESUPUESTARIA	Proyecto de inversión	1,441,923.49	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441923.49, modificado:1441923.49))	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AV. UNIVERSIDAD EN LA ZONA DE LA VENTA - 96888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96888	5	15	15	0				(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta1:187.0, meta_modificada:187.0))
2019	4	TAB1904016 14430	2019	33	1	4	m1 - PROGRAMIA PRESUPUESTARIA	Proyecto de inversión	77,201.89	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77201.89, modificado:77201.89))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. COCAL SECTOR BARRÓN - 144703	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	144703	5	15	15	0				(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta1:187.0, meta_modificada:187.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION					
TAB19040160 6599	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AV UNIVERSIDAD INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 84400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE AV UNIVERSIDAD Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE AV UNIVERSIDAD UBICADA EN LA COLONIA CONV, linc: 93.34410022, lat:17.83409428})	27-05-2019	30-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, avance:403.0))	(16065350proyecto_INICIO, 16065350proyecto_FIN, 16065350proyecto_PROCE SO, 16065350proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
TAB19040160 6595	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CD LA VENTA INTERIOR SIN AMPLIACION LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE OSCAR PIZÓN Y CALLE MANUEL MORA ASCANIO, CARRETERA SANCHEZ MAGALLANES AMPLIA, linc:94.0423956, lat:18.09557271})	15-06-2019	18-07-2019	1,431,544.16	1,431,544.16	1,431,544.16	1,431,544.16	1,431,544.16	(cfo1: {tipo_obrera:numero, contrato:HUICO-5334-022-2019, contrato:CESAR GERARDO BURELO BURELO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1441923.49, importe_modificado:1441923.49})	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, avance:242.0))	(16065350proyecto_FIN, 16065350proyecto_PROCE SO, 1614430proyecto_FIN, 1614430proyecto_INICIO, 1614430proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
TAB19040161 4430	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. COCAL SECTOR BARRÓN, linc:94.044866, lat:18.1033789})	15-07-2019	13-08-2019	70,593.48	70,593.48	70,593.48	70,593.48	70,593.48	(cfo1: {tipo_obrera:numero, contrato:HUICO-5334-023-2019, contrato:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:179750.5, importe_modificado:165495.79})	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, avance:186.5))	(1614430proyecto_PROCE SO, 1614430proyecto_FIN, 1614430proyecto_INICIO, 1614430proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF2 - PRESUPUESTARIO	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17242	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	125,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125299.87, modificado:127000.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCIÓN. - 179491	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	179491	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:PI, metas:meta:20.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB1904016 17344	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	125,299.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125299.87, modificado:127000.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAPACAL CUARTA SECCIÓN. - 180952	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180952	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:PI, metas:meta:20.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB1904016 17438	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,731,516.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731516.65, modificado:174420.53}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA RA PAREDÓN 3VA SECCIÓN - 18653	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	18653	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Ot, metas:meta:15.0, meta_modificada:1.5}}



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
PERIODO 2019 - 2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
PERIODO 2019 - 2021



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TPO. - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB19040161 7342	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 257, direccion: INTERIOR S/N EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 4A SECC, 86423 IGNACIO GUTIERREZ 4TA SECCÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCIÓN, lat: 17.85202496, lon: 17.85202793})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	37,889.95	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance: 20.0)) SO)	(1617242) proyecto INICIO, 1617242) proyecto FIN, 1617242) proyecto PROCE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7344	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 552, direccion: INTERIOR S/N HUAPACAL 4A SECCÓN, 86423 HUAPACAL 4TA SECCÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HUAPACAL CUARTA SECCÓN, lat: 17.87394408, lon: 17.87394452})	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	50,515.95	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance: 20.0)) SO)	(1617344) proyecto FIN, 1617344) proyecto INICIO, 1617344) proyecto PROCE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7435	(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 17, direccion: INTERIOR S/N BANCHEIRA PA PAREDÓN 3RA SECCÓN, 86408 PAREDÓN 3RA SECCÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA RA PAREDÓN 3RA SECCÓN, lat: 17.70199709})	12-09-2019	10-11-2019	1,744,220.55	1,733,515.65	1,718,802.83	1,718,802.83	860,036.45	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 15.0)) SO)	(1617435) proyecto INICIO, 1617435) proyecto FIN, 1617435) proyecto PROCE	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17548	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	126,299.87	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126299.87, modificado:127609.0)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO AGUACIO GUINTERREZ, CUARTA SECCIÓN - 101135	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	181135	3	10	10	0	(meta:1: (unidad_medida:piezas, meta:20.0, meta_modificada:2 0.0))
2019	4	TAB1904016 08652	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,232,126.17	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232126.17, modificado:1232126.17)	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA RECREATIVA EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 87227	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87227	3	7	7	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1 .0))
2019	4	TAB1904016 19557	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,734,322.57	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734322.57, modificado:1744220.53)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN POB. RECREATIVA 177169	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	177169	3	8	7	1	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00000104

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB190401617548	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 610, direccion: INTERIOR SIN EJIDO EJ IGNACIO GUTIERREZ STA SECCION, 86418 IGNACIO GUTIERREZ STA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO IGNACIO GUTIERREZ QUINTA SECCION, lon: -93.31385782, lat: 17.92897431}}	16-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,239.87	126,239.87	126,239.87	94,724.90	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-009-2019, contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 2525997.44, importe_modificado: 2525997.44}}	{meta1: {unidad_med: 1617548/proyecto, INICIO, de Plazas, 1617548/proyecto, PROCE avance: 20.0}} SO, 1617548/proyecto, FIN, 1617548/proyecto, INICIO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401608852	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 155, direccion: INTERIOR SIN EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86426 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE DOMO EN AREA RECREATIVA EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon: -93.3321061, lat: 17.67269291}}	27-05-2019	31-07-2019	1,332,122.66	1,332,122.66	1,332,122.66	1,332,122.66	1,332,122.66	1,332,122.66	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-009-2019, contratista: MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1236177.78, importe_modificado: 1232126.17}}	{meta1: {unidad_med: 1666652/proyecto, INICIO, de Metros Cuadrados, 1666652/proyecto, PROCE avance: 1.0}} SO, 1666652/proyecto, FIN, 1666652/proyecto, INICIO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616957	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 53, direccion: INTERIOR SIN EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86402 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN POB MEGATEPEC, lon: 93.52585803, lat: 17.88882222}}	12-09-2019	10-11-2019	1,744,220.55	1,734,322.57	1,718,627.14	1,718,627.14	1,334,070.70		{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-009-2019, contratista: BARTOLO MONTEJO ALCUDIA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto: 1744220.55, importe_modificado: 1734322.57}}	{meta1: {unidad_med: 1616957/proyecto, INICIO, de Metros Cuadrados, 1616957/proyecto, PROCE avance: 15.0}} SO, 1616957/proyecto, FIN, 1616957/proyecto, INICIO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOVERNMENT OF THE STATE OF TABASCO
FEBRERO 2019 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f1 _ MODALIDAD PRESUPUESTARIO	f2 _ CICLO DE RECURSO	f2 _ RAMO	f2 _ MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 17881	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	723,084.42	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723084.42, modificado:729197.47)}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COL. CONVIVENCIA CD HUIMANGUILLO - 182329	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	182929	5	20	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros metros cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:42.8)}	
2019	4	TAB1904016 17893	2019	33	1	4		Proyecto de inversión	\$34,085.51	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:\$34085.51, modificado:\$34085.51)}	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN POB C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA - 182867	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	182867	5	20	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.2)}	
2019	4	TAB1904016 18224	2018	33	1	4		Proyecto de inversión	330,092.13	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330092.13, modificado:336120.78)}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANTONIO DE LA CRUZ EL PALC MILATO VIEJO - 184809	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184809	5	25	25	0	{meta1: (unidad_medida:Otros metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.2)}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB19040161 7881	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COL. CONVIVENCIA CD HUIMANGUILLO, lon:- 93.35353386, lat:17.8291553])	19-08-2019	14-09-2019	729,197.47	723,084.16	723,084.16	723,084.16	723,084.16	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-044- 2019, contratista:PARDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:723084.42, importe_modificado:723084.16])	(meta1: (unidad_med: Cuadrados, avance:342.8))	(1617881)proyecto_PROCE SO, 1617881)proyecto_FIN, 1617881)proyecto_INICIO, 1617881)proyecto_PROCE SO, 1617881)proyecto_FIN, 1617881)proyecto_INICIO, 1617881)proyecto_PROCE SO, 1617881)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7883	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:107, direccion:INTERIOR SIN FRANCISCO VILLA, 86400 C- 31 (GENERAL FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, RECONSTRUCCION DE CALLEAS EN LAS CTS GENERAL FRANCISCO VILLA, lon:-93.45170171, lat:17.86821461])	19-08-2019	17-09-2019	932,359.37	932,359.37	932,359.37	932,359.37	932,359.37	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-049- 2019, contratista:SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:941013.0, importe_modificado:94085.51])	(meta1: (unidad_med: deOtros, avance:1.0])	(1617883)proyecto_INICIO, 1617883)proyecto_PROCE SO, 1617883)proyecto_FIN, 1617883)proyecto_INICIO, 1617883)proyecto_PROCE SO, 1617883)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 8234	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:560, direccion:INTERIOR SIN EJIDO EL PALO MULLATO VIEJO, 86403 PALO MULLATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y, CONSTRUCCION DE CONEDOR ESCOLAR EN EL CAMINO A LA ENTRADA SE NAGUANA EL PALO MULLATO VIEJO LA ENTRADA SE ENCUENTRA EN, lon:- 93.76871289, lat:13.0145677])	14-10-2019	12-11-2019	336,120.76	330,092.13	329,938.68	329,938.68	125,810.63	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076- 2019, contratista:SERVICIOS SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:330092.13, importe_modificado:330092.13])	(meta1: (unidad_med: deOtros, avance:1.0])	(1618234)proyecto_INICIO, 1618234)proyecto_PROCE SO, 1618234)proyecto_FIN, 1618234)proyecto_INICIO, 1618234)proyecto_PROCE SO, 1618234)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016-33712	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	773,550.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773550.48, modificado:773550.48}}	REHABILITACIÓN DE CALÇAMAS POR C-41 LICENCIADO CARLOS A MADRAZO - 214118	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	214118	5	25	25	0	[meta:1: (unidad_medida:Otro Cuadrado, meta:100, meta_modificada:100)]
2019	4	TAB1904016-33485	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,155,472.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115472.91, modificado:115472.91}}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL EJIGNACIO GUTIERREZ QUINTA SECCIÓN - 244724	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	244724	5	5	5	0	[meta:1: (unidad_medida:Otro Cuadrado, meta:100, meta_modificada:100)]
2019	4	TAB1904016-43394	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	219,057.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219057.38, modificado:219057.38}}	CONSTRUCCIÓN DE GUAPICHONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO OCUPAPAN - 253114	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	253114	5	30	30	0	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100)]





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
PERIODO 2019 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB19040163 2712	1	19-03-2019	17-09-2019	773,541.74	773,541.74	773,541.74	773,541.74	773,541.74	(cfo1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CD-5334-050-2019, contratas:ELIZABETH ROMOS HERNANDEZ, DE HUIMANGUILLO, monto:278458.13, importe_modificado:773550.483})	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1632712proyecto_PROCE SO, 1632712proyecto_FIN, 1632712proyecto_PROCE SO, 1632712proyecto_INICIO, 1632712proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 8485	1	25-11-2019	24-12-2019	1,162,713.70	1,155,472.91	1,144,843.52	1,144,043.52	0.00	(cfo1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CD-5334-112-2019, contratas:ESOBAS TARACENA GOMEZ, CONVOCANTE-MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162813.7, importe_modificado:1155472.91})	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0))	(1633445proyecto_PROCE SO, 1633445proyecto_INICIO, 1633445proyecto_PROCE SO, 1633445proyecto_INICIO, 1633445proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040164 5594	1	14-12-2019	28-12-2019	221,925.13	219,067.38	219,067.38	219,067.38	0.00	(cfo1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:HU-CD-5335-124-2019, contratas:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, CONVOCANTE-MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:368282.81, importe_modificado:361283.43})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.5))	(1645594proyecto_INICIO, 1645594proyecto_PROCE SO, 1645594proyecto_FIN, 1645594proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M3_CICLO_DE_RECURSO	M3_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 67075	2019	33	1	4					Acción	2,750,000.00	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0))	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 279892	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Otros Proyectos	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	279892	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})
2019	4	TAB1904016 18662	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	331,102.33	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331102.33, modificado:331102.33))	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR SAN FERNANDO - 176652	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	176652	S	25	25	0	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})
2019	4	TAB1904016 18638	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,735,123.11	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735123.11, modificado:1735123.11))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA OTRA RANCHA 2DA SECCIÓN - 177014	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	177014	S	8	7	0	(meta1: {unidad_medida:Otros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0})



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040166 7075	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA SAN FERNANDO, 88403 SAN FERNANDO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR RA SAN FERNANDO, lon- 93.62404164, lat:17.38631139}}	13-07-2019	31-12-2019	1,959,809.36	1,959,809.36	1,959,809.36	1,959,809.36	1,959,809.36	(ctot: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR08272019, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1959809.36, importe_modificado:1959809.36})	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(1667075/proyecto_FIN, 1667075/proyecto_PROCE SO, 1667075/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6882	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA SAN FERNANDO, 88403 SAN FERNANDO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR RA SAN FERNANDO, lon- 93.62404164, lat:17.38631139}}	22-08-2019	20-09-2019	331,102.83	331,102.83	331,102.83	331,102.83	78,569.64	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-053- 2019, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:331102.83, importe_modificado:331102.83})	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(1616862/proyecto_PROCE SO, 1616862/proyecto_FIN, 1616862/proyecto_PROCE SO, 1616862/proyecto_FIN, 1616862/proyecto_INICIO, 1616862/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6928	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:81, direccion:INTERIOR SIN EJIDO OTRA BANDA ZA SECC. 8649 OTRA BANDA ZOA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA OTRA BANDA ZOA SECCION, lon- 93.38404542, lat:17.787899183}}	26-08-2019	24-10-2019	1,735,129.11	1,735,040.95	1,735,840.95	1,735,040.95	1,631,255.63	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057- 2019, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1744220.55, importe_modificado:735129.11})	(meta1: (unidad_medida:Cuadros, avance:15.0})	(1616938/proyecto_FIN, 1616938/proyecto_PROCE SO, 1616938/proyecto_INICIO, 1616938/proyecto_PROCE SO, 1616938/proyecto_INICIO, 1616938/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 18059	2019	33	1	4			Proyecto de inversión		1,156,196.33	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156196.33, modificado:1162813.77)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RIO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCIÓN - 183760	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183760	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0))	
2019	4	TAB1904016 30712	2019	33	1	4			Proyecto de inversión		1,082,794.40	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082794.4, modificado:105781.96)}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIJO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EJ ZANAPA IPA SECCIÓN - 203884	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	203884	5	40	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0 -24))	
2019	4	TAB1904016 34321	2019	33	1	4			Proyecto de inversión		1,157,806.63	{f1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157806.63, modificado:1162813.77)}	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBERTO MADRZO PINTADO - 221610	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	221610	5	5	5	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0))	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB1900161 8053	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:584, direccion:INTERIOR SIN EJIDO RIO SECO Y MONTANA 3TA SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTANA 3RA, SECCION (AMPLIACION), HUMANQUILLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SECO Y MONTANA TERCERA SECCION SE E, lon:-93.38777574, lat:17.89194983})	16-03-2019	29-09-2019	1,162,913.70	1,133,367.35	1,133,367.35	1,133,367.35	850,784.38	(cto1: {tipo_obras:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-041- 2019, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:1162913.7, importe_modificado:1158196.33})	(metas: (unidad_med: de:Metros Cuadrados, avances:10.00))	(1618059/proyecto_INICIO, 1618059/proyecto_FIN, 1618059/proyecto_PROCE SO, 1618059/proyecto_FIN, 1618059/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1900163 0712	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:INTERIOR SIN EJIDO ZANAPA 1A SECC, 86418 ZANAPA 1RA, SECCION, HUMANQUILLO TABASCO ENTRE Y PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EJ ZANAPA 1TA SECCION SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-93.34784905, lat:17.55476178})	24-10-2019	22-11-2019	1,057,791.56	1,052,738.30	1,052,738.30	1,052,738.30	0.00	(cto1: {tipo_obras:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-079- 2019, contratista:RICARDO MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:1052734.4, importe_modificado:1052734.4})	(metas: (unidad_med: de:Metros Cuadrados, avances:0.24))	(1630712/proyecto_INICIO, 1630712/proyecto_PROCE SO, 1630712/proyecto_FIN, 1630712/proyecto_PROCE SO, 1630712/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1900163 4321	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:537, direccion:INTERIOR SIN EJIDO ROBERTO MADRAZO PINTADO, 86408 ROBERTO MADRAZO PINTADO, HUMANQUILLO TABASCO ENTRE Y CON DE CONSTRUCCIONES EN LA LOCALIDAD DE EJ ROBERTO MADRAZO PINTADO SE TOMA LA CARPET EST. TIERRA NUEVA 2D, FCO, lon:- 93.68889075, lat:17.5769411})	01-11-2019	15-12-2019	1,162,913.70	1,157,906.63	1,157,901.75	1,157,901.75	661,712.80	(cto1: {tipo_obras:Obras, numero_contrato:HU-CO-5334-087- 2019, contratista:PEREZ MEUNER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:1157806.63, importe_modificado:1157806.63})	(metas: (unidad_med: de:Metros Cuadrados, avances:18.00))	(1634321/proyecto_FIN, 1634321/proyecto_INICIO, 1634321/proyecto_PROCE SO, 1634321/proyecto_INICIO, 1634321/proyecto_PROCE SO, 1634321/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 14100	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,161,274.58	(FT1: ciclo recurso: 2019, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1161274.58, modificado: 1161274.58))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ TORRES ALOR ENTRE LAS CALLES OLMECA Y PROL. JOSÉ TORRES ALOR - 164082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164082	8	25	25	0	(meta: (unidad medida: otros lineales, meta: 231.0, meta modificada: 28.8))
2019	4	TAB1904016 16845	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,734,475.95	(FT1: ciclo recurso: 2019, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1734475.95, modificado: 1744226.55))	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ GUZTAVO DIAZ ORDÁZ DZA SECCIÓN - 17663	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	17663	8	15	15	0	(meta: (unidad medida: otros Cuadrados, meta: 15.0, meta modificada: 5.0))
2019	4	TAB1904016 17361	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	126,239.37	(FT1: ciclo recurso: 2019, ramo: 33, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 126239.37, modificado: 127600.0))	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCUELAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA ESPERANZA - 180070	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	180070	8	10	10	0	(meta: (unidad medida: otras, meta: 20.0, meta modificada: 0.0))





Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS
TAB19040161 4380	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:18}, direccion:INTERIOR SIN DIRECCION,ENTRADA SIN VENTA, HUMANGULLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ TORRES ALOP ENTRE LAS CALLES OLMECA Y PROL. JOSÉ TORRES ALOP, lon:-82.04181693, lat:18.08511141})	15-07-2019	13-08-2019	1,083,093.09	1,083,093.09	1,083,093.09	1,083,093.09	1,083,093.09	(cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-S334-027- 2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARBAN DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLO, monto:1161274.5\$, importe_modificado:1161274.5\$})	(meta: { (unidad_med: da:Metros lineales, avance:328.8) })	1614180)proyecto_FIN, 1614180)proyecto_INICIO, 1614180)proyecto_PROCE SO, 1614180)proyecto_FIN, 1614180)proyecto_INICIO, 1614180)proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6845	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:18}, direccion:INTERIOR SIN DIRECCION,ENTRADA SIN OPORDZ 2DA SECCION, DIAZ ORDAZ 2DA SECCION, HUMANGULLO TABASCO ENTRE Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ GUZTAVO DIAZ ORDAZ 2DA SECCION, lon:- 93.59953508, lat:17.42485223})	09-09-2019	07-11-2019	1,744,220.55	1,674,985.47	1,674,985.47	1,674,985.47	1,570,437.73	(cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-S334-061- 2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLO CO, monto:1744220.5\$, importe_modificado:1734474.95\$})	(meta: { (unidad_med: Cuadrados, avance:15.60) })	1616845)proyecto_INICIO, 1616845)proyecto_FIN, 1616845)proyecto_PROCE SO, 1616845)proyecto_FIN, 1616845)proyecto_PROCE SO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 7351	1	(geot: {cve_municipio:3, localidad:235, direccion:INTERIOR SIN DIRECCION,ENTRADA SIN LA ESPERANZA, HUMANGULLO TABASCO ENTRE Y _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL EJMO LA ESPERANZA, lon:- 93.63247303, lat:17.91792035})	15-09-2019	30-10-2019	127,000.00	126,299.87	126,299.87	126,299.87	94,724.90	(cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-S334-069- 2019, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLO, monto:252997.4\$, importe_modificado:252997.4\$})	(meta: { (unidad_med: da:Piezas, avance:20.90) })	1617351)proyecto_INICIO, 1617351)proyecto_FIN, SO, 1617351)proyecto_PROCE SO, 1617351)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 18009	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	826,459.62	(#1: Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826459.62, modificado:826459.62)	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE VIVIENDAS EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD - 183488	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183488	S	22	22	0	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0)}
2019	4	TAB1904016 18068	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,735,641.38	(#1: Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735641.38, modificado:1744220.59)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL IGNACIO ALLENDE 183815	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183815	S	8	7	0	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}
2019	4	TAB1904016 34465	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	1,154,636.82	(#1: Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154636.82, modificado:1162811.77)	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA PRIMERA SECCIÓN - 222274	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	222274	S	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:M otros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB19040161 8068	1	[geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: INTERIOR SIN EJIDO HUMANGUILLO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD} CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIB, lon: -93.39409598, lat: 17.83331111}]	19-08-2019	14-09-2019	826,455.19	826,455.19	826,455.19	826,455.19	826,455.19	(ccto1: {tipo_obras: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-043-2019, contratista: FALC S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 1298392.33, importe_modificado: 1285365.41})	(meta1: {unidad_med: metros lineales, avance: 210.0})	(1618009/proyecto_FIN, 1618009/proyecto_PROCE SO, 1618009/proyecto_INICIO, 1618009/proyecto_FIN, 1618009/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 8068	1	[geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 179, direccion: INTERIOR SIN EJIDO IGNACIO ALLENDE, 86400 HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJ IGNACIO ALLENDE SE ENTRA EN LA RA SAN FERNANDO ENTRONQUE CON LA CARRET. FED. COATZ, lon: -93.72767351, lat: 17.93702563}]	19-08-2019	17-10-2019	1,744,220.55	1,735,612.18	1,735,612.18	1,735,612.18	1,663,250.97	(ccto1: {tipo_obras: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-046-2019, contratista: SARGUMA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 1744220.55, importe_modificado: 1735641.38})	(meta1: {unidad_med: Cuadrados, avance: 15.0})	(1618068/proyecto_INICIO, 1618068/proyecto_FIN, 1618068/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040163 4465	1	[geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 418, direccion: INTERIOR SIN EJIDO PASO DE LA MINA IRA, SECCIÓN, 86421 PASO DE LA MINA IRA, SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y . CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION EN ENTRA EN LA COMUNIDAD DE SA, lon: -93.72688584, lat: 17.91867577}]	01-11-2019	15-12-2019	1,162,213.70	1,154,636.02	1,154,630.68	1,154,630.68	336,881.09	(ccto1: {tipo_obras: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-038-2019, contratista: ALFREDO LOPELLO, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 1744220.55, importe_modificado: 1734450.37})	(meta1: {unidad_med: Cuadrados, avance: 10.0})	(1634465/proyecto_PROCE SO, 1634465/proyecto_INICIO, 1634465/proyecto_PROCE SO, 1634465/proyecto_FIN, 1634465/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 1461	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	29,116.79	{F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29116.79, modificado:29116.79)}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ANDAJES DEL SECTOR GALAJOS - 184778	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. JONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	184778	5	10	10	0	{meta: {unidad_medida: metros lineales, metas:27.0, meta_modificada:87.0}}
2013	4	TAB1904016 18064	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	3,527,846.84	{F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527846.84, modificado:3527846.84)}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL IGNACIO GUTIERREZ 5TA SECCIÓN - 183789	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. JONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	183789	5	40	40	0	{meta: {unidad_medida: metros cuadrados, metas:40.0, meta_modificada:0.0}}
2019	4	TAB1904016 06660	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	533,872.74	{F1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533872.74, modificado:533872.74)}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL HUIMANGUILLO - 87289	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO NTO. JONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	87289	5	5	5	0	{meta: {unidad_medida: metros cuadrados, metas:5.0, meta_modificada:1.0}}





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
PERIODO 2019 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO. _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	AVANCES _ FISICOS	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040161 4481	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS ANDAROS DEL SECTOR GALAPOS, lon: -94.04478736, lat:18.18920951})	15-07-2019	13-08-2019	29,116.79	29,116.79	29,116.79	29,116.79	29,116.79	(ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-S334-029- 2019, contratista:LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:170756.8, importe_modificado:184937.79})	(meta1: (unidad_med: dasheros lineales, avance:87.0))	(161446)/proyecto_INICIO, SO, 161446)/proyecto_PROCE SO, 161446)/proyecto_INICIO, SO, 161446)/proyecto_FIN, SO, 161446)/proyecto_PROCE SO)	Sin observacion es	Sin observacion es
TAB19040161 8884	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:INTERIOR SIN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ STA SECCION, 86421 IGNACIO GUTIERREZ STA, TABASCO ENTRE Y, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIO Y AGUA TENSION EN LA SECCION, lon: -94.1467321, lat:17.83011723})	26-08-2019	24-10-2019	3,527,846.84	3,527,846.84	3,527,846.84	3,527,846.84	3,527,846.84	(ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-S334-055- 2019, contratista:LUIS FELIPE OLIVE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3537744.74, importe_modificado:3527846.84})	(meta1: (unidad_med: dasheros, avance:86.0))	(1618064)/proyecto_INICIO, SO, 1618064)/proyecto_PROCE SO, 1618064)/proyecto_FIN, SO, 1618064)/proyecto_PROCE SO,	Sin observacion es	Sin observacion es
TAB19040160 8880	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86409 EL DESECHO 1A SECCION (PLAYA), HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLEJ HUIMANGUILLO Y CALLE RA EL DESECHO 1A SECCION PLAYA 1, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EL HUM, lon:- 93.39120778, lat:17.84352527})	12-08-2019	26-07-2019	533,872.74	533,872.74	533,872.74	533,872.74	533,872.74	(ctor1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-S334-017- 2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1074884.39, importe_modificado:1067748.48})	(meta1: (unidad_med: dasheros, avance:1.0))	(1606660)/proyecto_INICIO, SO, 1606660)/proyecto_PROCE SO, 1606660)/proyecto_FIN, SO, 1606660)/proyecto_PROCE SO,	Sin observacion es	Sin observacion es



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - MODALIDAD	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - MODALIDAD	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO
2019	4	33580	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,151,900.85	{f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151900.85, modificado:1151900.85)}
													CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CHAPINGO - 244814
													ENTIDAD - RESPONSABLE: Tabasco
													MUNICIPIO - RESPONSABLE: Huimanguillo
													TIPO - PROGRAMA - PROYECTO: Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
													CLASIFICACION: Vivienda
													SUBCLASIFICACION: Sin identificar
													INSTITUCION - EJECUTORA: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
													NUMERO - PROYECTO: 244814
													POBLACION - BENEFICIADA: 5
													MUJERES: 5
													HOMBRES: 5
													BENEFICIARIOS: 0
													METAS: (meta1: (unidad_medida: Otros Cuadros, meta:1073.0, meta_modificada:1 0.0))
2019	4	TAB1904016 06000	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	850,843.30	{f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850843.3, modificado:850843.3)}
													CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO EJ CARLOS A MADRGAZO - 85688
													ENTIDAD - RESPONSABLE: Tabasco
													MUNICIPIO - RESPONSABLE: Huimanguillo
													TIPO - PROGRAMA - PROYECTO: Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
													CLASIFICACION: Vivienda
													SUBCLASIFICACION: Sin identificar
													INSTITUCION - EJECUTORA: H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
													NUMERO - PROYECTO: 85688
													POBLACION - BENEFICIADA: 5
													MUJERES: 23
													HOMBRES: 20
													BENEFICIARIOS: 0
													METAS: (meta1: (unidad_medida: Otros Cuadros, meta:1073.0, meta_modificada:1 0.0))
2019	4	TAB1904016 16799	2019	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,351,451.49	{f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351451.49, modificado:1351451.49)}
													PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HORMALCO EN CALLE TOMAS GARDO ENTRE CALLE FRANCISCO ALLENDE Y CALLE PEREGRINO - 176366



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO
FEBRERO 2020

MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040163 8550	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:517, direccion:INTERIOR S/N EJIDO IGNACIO ALLENDE CHAPINGO, 86445 IGNACIO ALLENDE (CHAPINGO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CHAPINGO A 8 KM. DEL ENTRONQUE DE LA CARRET. TIERRA, lon:-93.55969999, lat:17.83031153})	01-11-2019	15-12-2019	1,151,900.85	1,151,900.85	1,151,900.85	1,151,900.85	1,151,900.85	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-089- 2019, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1162813.7, importe_modificado:1151900.85})	(meta: (unidad_med: 1638560)proyecto_FIN, dasOtros, SO, 1638560)proyecto_FIN, avance:10.0))	Sin observacion es	Sin observacion es
TAB19040160 6800	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:152, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EJ CARLOS A MADRAZO, 86408 CARLOS A. MADRAZO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EJ CARLOS A MADRAZO ENTRE Y , HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , ENTRONQUE DE LA CARRETERA FED. LAS CHOANSTUTL, lon:-93.6607764, lat:17.33546898})	10-06-2019	29-07-2019	890,843.30	890,843.30	890,843.30	890,843.30	890,843.30	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-089- 2019, contratista:LUIS MIGUEL AGUILAR LUVA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1500000.0, importe_modificado:1484738.81})	(meta: (unidad_med: 1606500)proyecto_FIN, dasVivienda, SO, 1606500)proyecto_FIN, avance:15.0))	Sin observacion es	Sin observacion es
TAB19040161 6799	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N CIUDAD PUEBLO NUEVO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , ENTRONQUE DE LA CARRETERA FED. LAS CHOANSTUTL, lon:-93.6607764, lat:17.33546898})	12-09-2019	11-10-2019	1,351,451.49	1,351,451.49	1,351,451.49	1,351,451.49	1,351,451.49	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-084- 2019, contratista:LUIS MIGUEL SUAREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1351451.49, importe_modificado:1351451.49})	(meta: (unidad_med: 1616799)proyecto_FIN, dasCuadros, SO, 1616799)proyecto_FIN, avance:107.0))	Sin observacion es	Sin observacion es

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 06354	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	581,113.76	(FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581113.76, modificado:581113.76))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE TENSION TIERRA NUEVA ZDA - 83900	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	83900	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	
2019	4	TAB1904016 06355	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	272,277.08	(FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272277.08, modificado:272277.08))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO MEZCALAPA COL JARDINES DEL MEZCALAPA - 85338	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	85338	50	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	
2019	4	TAB1904016 1646	2019	33	1	4			Proyecto de inversión	852,506.75	(FF1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852506.75, modificado:852506.75))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE TENSION TIERRA NUEVA ZDA - 175400	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO NTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	175400	25	25	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0)}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION					
1	AB18040163 6554	(geo1: {cva_municipio:3, localidad:5, direccion:AMPLIACION RA TERRA NUEVA 2DA SECCION INTERIOR SIN AMPLIACION TERRA NUEVA 2A SECC, 86407 TERRA NUEVA 2DA, SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RA TERRA NU, lon:-93.43483130, lat:17.7994168})	15-05-2019	13-06-2019	561,113.76	561,113.76	561,113.76	561,113.76	561,113.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-034-2019, contratista:RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:351113.76, importe_modificado:351113.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros da:Obras, avance:12.0}}	(1606554)proyecto_FIN, 1606554)proyecto_INICIO, SO, 1606554)proyecto_PROCE	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observacione s					
1	TAB18040163 6555	(Geo1: {cva_municipio:3, localidad:1, direccion:AMPLIACION CO SIN AMPLIACION CO HUMANGUILLO, 86460 HUMANGUILLO, TABASCO ENTRE Y AMPLIACION CO ARDONES DEL MEZCALAPA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALL, lon:-93.3337559, lat:17.42915398})	16-05-2019	24-05-2019	272,277.08	272,277.08	272,277.08	272,277.08	272,277.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-015-2019, contratista:MARCELO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:27277.08, importe_modificado:27277.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	(1606555)proyecto_INICIO, 1606555)proyecto_FIN, SO, 1606555)proyecto_PROCE	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observacione s					
1	TAB18040161 6546	(Geo1: {cva_municipio:3, localidad:167, direccion:AMPLIACION EJ INTERIOR SIN EJIDO ZANAPA 1A SECC, 85416 ZANAPA 1RA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EJ ZANAPA 1RA, SECCION, lon:-93.34433891, lat:17.36044662})	09-08-2019	07-09-2019	852,506.75	852,506.75	852,506.75	852,506.75	852,506.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-034-2019, contratista:FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:852506.75, importe_modificado:852506.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros da:Obras, avance:15.0}}	(1616646)proyecto_INICIO, 1616646)proyecto_PROCE, SO, 1616646)proyecto_FIN, 1616646)proyecto_INICIO, 1616646)proyecto_PROCE	Terminad o	Validado avances	Sin observacio nes	Sin observacione s					



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS				OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040166 7064	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.335173}}	13-07-2019	31-12-2019	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSPI09/2019, contratista:ERNESTO MENDEZ CORREA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:111600.0, importe_modificado:9300.0}}	(meta1: (unidad_medida: avances:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040161 6471	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:441, direccion:AMPLIACION EJ IGNACIO GUTIERREZ ZDA, SECCION INTERIOR SIN AMPLIACION IGNACIO GUTIERREZ ZA SECC. 88423 IGNACIO GUTIERREZ ZDA, SECCION HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION, lon:- 93.84004712, lat:17.94713973}}	09-08-2019	22-10-2019	3,461,019.95	3,461,019.95	3,461,019.95	3,461,019.95	3,461,019.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-037- 2019, contratista:SABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3474790.96, importe_modificado:461019.95}}	(meta1: (unidad_medida: avances:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160 6661	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:INTERIOR SIN RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC. 16406 EL DESECHO 1A TABASCO ENTRE Y HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS RA EL DESECHO 1RA SECCION PLAYA 1 UBICADO EN LA COMUNIDAD LLAMADA, lon:-93.39039239, lat:17.84855233}}	12-06-2019	26-07-2019	533,872.74	533,872.74	533,872.74	533,872.74	533,872.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017- 2019, contratista:EL ROMANGUILLO MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1074864.35, importe_modificado:1087746.48}}	(meta1: (unidad_medida: avances:1.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 08558	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,634,794.32	{FF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634794.32, modificado:1634794.32}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COL. BENITO JUAREZ 2RA SECCION ECONOMIA - 83931	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	83931	5	10	10	0	(meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:39.0])
2019	4	TAB1904016 08564	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,289,661.73	{FF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289661.73, modificado:1289661.73}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. BENITO JUAREZ 2RA SECCION MONTE ALEGRE - 84049	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	84049	5	26	26	0	(meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0])
2019	4	TAB1904016 08560	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	1,224,419.24	{FF1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224419.24, modificado:1224419.24}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. BENITO JUAREZ 1RA SECCION - 83947	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	83947	5	24	24	0	(meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:22.0])



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB19040160 6558	1	21-05-2019	19-06-2019	1,534,794.82	1,534,794.82	1,534,794.82	1,534,794.82	1,534,794.82	(ctot): (tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2019, contratista:ABRAM HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1634794.82, importe_modificado:1634794.82)	{meta: (unidad_medida:Otros, avance:35.0)}	(1605550/proyecto_INICIO, SO, 1605550/proyecto_PROCE, 1605550/proyecto_FIN, 1605550/proyecto_PROCE, 1605550/proyecto_FIN, SO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160 6564	1	27-05-2019	25-06-2019	1,269,661.73	1,269,661.73	1,269,661.73	1,269,661.73	1,269,661.73	(ctot): (tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-002-2019, contratista:MARTIN LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1269661.73, importe_modificado:1269661.73)	{meta: (unidad_medida:Otros, avance:24.0)}	(1605554/proyecto_INICIO, SO, 1605554/proyecto_PROCE, 1605554/proyecto_FIN, 1605554/proyecto_PROCE, 1605554/proyecto_FIN, SO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19040160 6560	1	15-05-2019	13-06-2019	1,224,419.24	1,224,419.24	1,224,419.24	1,224,419.24	1,224,419.24	(ctot): (tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-001-2019, contratista:MARTIN LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1224419.24, importe_modificado:1224419.24)	{meta: (unidad_medida:Otros, avance:22.0)}	(1605550/proyecto_INICIO, SO, 1605550/proyecto_PROCE, 1605550/proyecto_FIN, 1605550/proyecto_PROCE, 1605550/proyecto_FIN, SO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1904016 08566	2019	33	1	4	Proyecto de inversión	2,008,293.16	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008293.16, modificado:2008293.16)}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EJ BLASILLO 4TA SECCIÓN - 84007	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	84007	5	45	45	0	{meta1: (unidad_medida:Obras, meta:24.0, meta_modificada:28.0)}
2019	4	TAB1901015 14451	2019	33	1	5	Proyecto de inversión	360,304.90	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360304.9, modificado:360304.9)}	ADECUACION VIAL PARA REDUCIR ACCIDENTES Y PROTEGER A USUARIOS VULNERABLES EN LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA CABEZA OLMECA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	20	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2019	4	TAB1901015 14415	2019	33	1	5	Proyecto de inversión	1,741,145.52	{ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.52, modificado:1741145.52)}	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008 0063	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:8072.0, meta_modificada:8072.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB19040160 6555	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 250, direccion: AMPLIACION EJ BLASILLO 4TA SECCION INTERIOR SIN AMPLIACION BLASILLO 4A SECC, 98417, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED Y BAJA TENSIÓN EN EJ BLASILLO 4TA SECCIÓN, lon: -93.93387081, lat: 18.08861277}}	27-05-2019	10-07-2019	2,008,293.16	2,008,293.16	2,008,293.16	2,008,293.16	2,008,293.16	(citar: {tipo: obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-5334-010-2019, contratista: SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, monto: 2008293.16, importe_modificado: 2008293.16})	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance: 28.0)}	(1608566)proyecto_PROCESO, 1608566)proyecto_INICIO, 1608566)proyecto_FIN, 1608566)proyecto_PROCESO, 1608566)proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19010151 4451	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 38400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3511106, lat: 17.83204411}}	22-03-2019	24-05-2019	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	144,033.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB19010151 4413	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 38400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3511106, lat: 17.83204411}}	22-03-2019	24-05-2019	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 68072.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1903015 14511	2019	33	1	5					Proyecto de inversión	106,600.36	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.36, modificado:106600.36))	APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES EN VIALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K010008 004	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:1 (100.0))
2019	4	TAB1903015 76194	2019	33	1	5					Proyecto de inversión	232,342.03	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232342.03, modificado:232342.03))	REMODELACION DE COCINA Y COMEDOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K020008 0081	N	0	0	179,279	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB1903015 76164	2019	33	1	5					Proyecto de inversión	3,675,412.52	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675012.52, modificado:3675012.52))	REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO A OCUPAR POR LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ZONA DE FRUTALES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K020008 0072	N	0	0	27,343	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB1903015 14434	2019	33	1	5					Proyecto de inversión	153,757.01	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153757.01, modificado:153757.01))	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K006008 0009	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2 (840.0))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB19010151 4311	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab, México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})	22-03-2019	24-05-2019	36,982.54	36,982.54	36,982.54	36,982.54	36,982.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados avance:1100.00))	Validado avances	Sin observaciones
TAB19030157 6194	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab, México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})	05-08-2019	31-10-2019	222,342.03	229,653.71	229,653.71	229,653.71	18,910.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipo avance:1.00))	Validado avances	Sin observaciones
TAB19030157 6154	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab, México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})	12-06-2019	26-07-2019	3,655,419.88	3,655,419.88	3,655,419.88	3,655,419.88	3,655,419.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.00))	Validado avances	Sin observaciones
TAB19010151 4434	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab, México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})	22-03-2019	24-05-2019	42,935.77	45,935.77	45,935.77	45,935.77	45,935.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados avance:280.00))	Validado avances	Sin observaciones





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB190015 75198	2019	33	1	5	Proyecto de inversión	110,586.41	(ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10586.41, modificado:15737.22))	REHABILITACION DE LOS PASADIZOS DE SEGURIDAD PUBLICA (UR) DE LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Urbana	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K028008 0142	N	0	0	173,285	(meta:1: (unidad_medida: E, valor:173,285, meta:1:0, meta_modificada:1:0))
2019	4	TAB1901015 14518	2019	33	1	5	Proyecto de inversión	305,910.17	(ff1: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305910.17, modificado:305910.17))	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE PASOS EN CALLES PEATONALES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K010008 0065	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida: M, valor:27,344, meta:2020, meta_modificada:2:002.0))
2019	4	TAB1818020 1117771	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	3,093,963.76	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093963.76, modificado:3093727.44))	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uña Y Medio A Fines En Tramos Adyacentes Y Otros De Menor - 29383	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	29398	N	0	0	170	(meta:1: (unidad_medida: Q, valor:170, meta:1:0, meta_modificada:4:56))
2019	4	TAB1818020 1118475	2018	33	1	4	Proyecto de inversión	255,988.40	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255988.4, modificado:255988.4))	Construcción De Baños Completos Con Biogas De Sacientes Lirios Autolimpiables En La Ra Macayo Y Narange Segunda Sección - 9385	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	93985	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: P, valor:40, meta:1:0, meta_modificada:8:0))



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
TAB18020157 6199	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:Villas Flores 2da Secc, Tab., Mexico, lat:17.33333333, lon:93.33333333}}	05-08-2019	31-10-2019	157,577.22	157,577.22	157,577.22	157,577.22	157,577.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
TAB19010151 4518	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 10+100 - EJ LA CADELARIA MARGEN DERECHO INTERIOR SIN EJIDO LA CADELARIA, 86446 LA CADELARIA, HUMANGUILLO TABASCO, lat:17.3320441, lon:93.3918706}}	22-03-2019	24-05-2019	25,827.40	25,827.40	25,827.40	25,827.40	25,827.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
TAB18180201 117771	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 10+100 - RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECC, 86408 MACAYO Y NARANJO 2da SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, lat:17.33576245, lon:93.3576245}}	12-04-2018	30-04-2018	3,093,727.84	3,093,727.84	3,093,727.84	3,093,727.84	3,093,727.84	{ctot: (tipo_obra:Obra, meta1: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)), meta2: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)} 2018, contrata: DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3100000.0, importe_modificado:3093983.76)	{meta1: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)), meta2: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)) (1256153/proyecto_INICIO, 1256153/proyecto_FIN, 1256153/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
TAB18180201 118475	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 10+100 - RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECC, 86408 MACAYO Y NARANJO 2da SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, lat:17.33576245, lon:93.3576245}}	21-05-2018	29-06-2018	256,986.40	256,986.40	256,986.40	256,986.40	256,986.40	{ctot: (tipo_obra:Obra, meta1: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)), meta2: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)) 2018, contrata: HJ-CO-5334-082- RAMIREZ SUAREZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:256986.40, importe_modificado:256986.40}	{meta1: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)), meta2: (unidad_medida:Proyecto, avance:1.0)) (12568857/proyecto_INICIO, 12568857/proyecto_FIN, 12568857/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROYECTO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB1803012 99338	2018	33	1	4			Proyecto de inversión	326,129.13	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13)}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BUDGETADOR DE SEISCIENTOS LITROS APROPRIABLES EN EL CUARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTOR - 89037	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO NTO. INSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95037	N	0	0	50	{metas: (unidad_medida:PI ezas, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0)}
2019	4	TAB1818020 1117239	2018	33	1	4			Proyecto de inversión	319,779.87	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87)}	Construcción De Baños Completos Con Budgetador De Seiscientos Litros Apropiables En La Parición Segunda Sección - 25169	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO NTO. INSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29789	N	0	0	50	{metas: (unidad_medida:O ros, meta:1.0, meta_modificada:1 0.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS									
TAB18030125 9338	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTORIA MARGEN DE LA CARRETERA FEDERAL 10+1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTORIA, 8641PEJELAGARTERO 1RA SECCION (GPE VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCO-DENTREY C. lon- 93.8179443, lat:18.8921644))	21-05-2018	19-06-2018	326,129.13	326,129.13	326,129.13	326,129.13	326,129.13	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-6334-075- 2018, contratista:Angel de Jesus Gonzalez Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:658744.4, importe_modificado:832258.85))	(met1: (unidad_med: da:Plazas, SO, avances:10.0)) (1299138:proyecto_FIN, 1299138:proyecto_PROCE SO, 1299138:proyecto_INICIO)	Terminad o	Validado avances	Sin observacione s	Sin observacione s	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB18180201 117239	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDON SEGUNDA SECCION MARGEN DE LA CARRETERA FEDERAL 10+1 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDON 2A SECC. 8641A PAREDON 2DA SECC. 8641A HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE EDAFIOS COMPLETOS CON BODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES lon- 93.136073223, lat:17.769703363))	03-04-2018	17-05-2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-6334-014- 2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:))	(met1: (unidad_med: da:Otros, SO, avances:10.0)) (1255621:proyecto_INICIO, 1255621:proyecto_PROCE SO, 1255621:proyecto_FIN)	Terminad o	Validado avances	Sin observacione s	Sin observacione s	Terminad o	Validado avances	Sin observacione s	Sin observacione s



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUARTO TRIMESTRE 2019

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	805	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141618	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	805	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Índice de Dependencia Financiera



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos MODULO: INDICADORES ENTIDAD: Tabasco PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente
5005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones financieras incluye servicio de la deuda (interiorización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud, vivienda, cultura, recreación, servicios de seguridad pública y justicia, y otros. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Intereses} + \text{Gasto ejercido en Devengado no pagado}}{\text{Ingresos totales del municipio} \times 100} \right) \times 100$	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	90.2		90.2		96.28891	106.75	Validado
5005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mejor comprensión de las variables se enlistan las formas que los ingresos propios pueden tener: impuestos, derechos, tasas, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}}{\text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}} \right) \times 100$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3		3		25497	117.66	Validado



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Índice en el Ejercicio de Recursos	Porcentaje de avance en las metas
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141231			
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	ID05	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141214			



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
8005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o al distrito territorial del Distrito Federal. El monto ejercido de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		99.66274	99.66	Validado
8005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras y acciones de los recursos federales transferidos. Donde: la suma de los avances de los programas, obras y acciones correspondientes a las dos variables al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de 1 / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-005-FORTAMUN

CUARTO TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS
2019	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos MODULO: INDICADORES ENTIDAD: Tabasco PERIODO: Cuarto Trimestre 2019




Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.1	5.6	(Justi: (Ciclo 2019) Inicialización original de los recursos asignados al usuario si fecha: 15/01/20)	.62112	90.16	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	24.4	6.8	(Justi: (Ciclo 2019) Inicialización original de los recursos asignados al usuario si fecha: 15/01/20)	11.20124	57.62	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, salud y asistencia de la vivienda, salud, educación y cultura) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67.4	87.5	(Justi: (Ciclo 2019) Inicialización original de los recursos asignados al usuario si fecha: 15/01/20)	74.53416	85.06	Validado



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: OOI6qHR/5dUhBAVxAxw/Z/qvzpdNcduhVczva14VhFjRvpOBBCP2BqpnhAH67zJQ2GxqPs8SjvP44W5gaUkMXIt/ROt59xEXj8pBD+R3TZTXZjRRxuTTmRXZmnJ8/1pG0dZNpVhKSx6shUmxR4CI7HrZ1/RjR0wUmDji6t4/Zq9EBGI2Ja0J1FgRHnHi9bL2C7E08GBWhKBHznEy3jdfwTKTgMtHWzpZGkAe2TCkQV2WDacVKXYffFtF5wWRy5LfY28QVvQLw4ISq9XWpAIQB86hwo9X19eBvd15aWSHQfLVqHv4Fs9jsksziprbQCxIhaK7F8Cw4LlojYh/41ctRg==