



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

29 DE ENERO DE 2022

PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 5993



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	10037.- 05000023 CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ULTIMO ESFUERZO	CD. E. ZAPATA (COL. ULTIMO ESFUERZO)	1.00 CARCAMO	\$ 1,024,100.00	\$ 1,007,444.35	05/10/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	372.00 HABITANTES	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
2	10053.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO POCHOTE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.10	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
3	10054.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. NUEVO CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO CHABLE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.11	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
4	10055.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	VILLA CHABLE	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.11	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
5	10056.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. E. ZAPATA, SECC. AVISPERO	11.00 CUARTOS	\$ 697,924.32	\$ 682,247.43	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	11.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
6	10057.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. POCHIVIC, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. POCHIVIC	13.00 CUARTOS	\$ 824,819.64	\$ 818,110.57	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	13.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
7	10058.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. COROZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. COROZAL	14.00 CUARTOS	\$ 888,267.29	\$ 881,042.11	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	14.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
8	10059.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. CHACAMA	16.00 CUARTOS	\$1,015,162.63	\$ 1,006,905.32	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	16.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
9	10060.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	15.00 CUARTOS	\$ 951,714.97	\$ 943,973.76	05/11/2020	31/01/2021	RAMO 33 FII	15.00 FAMILIAS	OBRA REFRENDADA 2020 CONCLUIDO
10	10025.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. LAS PORFIAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. LAS PORFIAS	4.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 233,430.84	\$ 227,247.04	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
11	10026.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. CACAO ZONA ALTA	5.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 291,968.51	\$ 276,947.91	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
12	10027.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJ. CACAO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. CACAO	5.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 291,968.51	\$ 284,542.61	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33

H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III, 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2021 - 2024

Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
13	10022.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RA. CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. CONCEPCIÓN	5.00 CUARTOS	\$ 317,145.50	\$ 311,977.89	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
14	10028.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA RA. AGUACATE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. AGUACATE	5.00 CUARTOS PARA BAÑO	\$ 291,968.51	\$ 279,031.98	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
15	10031.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. JOSE LEHMAN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN)	5.00 CUARTOS	\$ 317,145.50	\$ 310,616.36	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
16	10032.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	9.00 CUARTOS	\$ 570,861.89	\$ 559,081.21	15/03/2021	28/05/2021	RAMO 33 FII	9.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
17	10033.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. MI ULTIMO ESFUERZO)	4.00 CUARTOS	\$ 253,716.42	\$ 247,100.34	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	4.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
18	10034.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	1.00 CUARTO	\$ 63,428.09	\$ 62,124.36	15/03/2021	03/04/2021	RAMO 33 FII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
19	10035.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. JOSE ARMIN MARIN, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE ARMIN MARIN)	1.00 CUARTO	\$ 63,428.09	\$ 62,124.36	15/03/2021	03/04/2021	RAMO 33 FII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
20	10041.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL E.J. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. BUENA VISTA	1.00 CUARTO PARA BAÑO	\$ 58,222.38	\$ 55,379.66	15/03/2021	13/04/2021	RAMO 33 FII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
21	10023.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL E.J. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. RIO FINAL	5.00 COCINAS	\$ 324,597.59	\$ 318,922.86	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
22	10024.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL E.J. BUENA VISTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. BUENA VISTA	5.00 COCINAS	\$ 324,597.59	\$ 318,922.86	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
23	10042.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL E.J. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	5.00 COCINAS	\$ 324,597.59	\$ 318,922.85	15/03/2021	28/04/2021	RAMO 33 FII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
24	10043.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. GREGORIO MENDEZ	10.00 CUARTOS	\$ 1,835,396.44	\$ 1,779,972.18	05/04/2021	05/04/2021	RAMO 33 FII	10.00 FAMILIAS	CONCLUIDO

H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Nº CONTS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
25	10047.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN EL EJ. NUEVO POCHOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. NUEVO POCHOTE	5.00 CUARTOS	\$ 917,696.23	\$ 893,403.22	05/04/2021	03/06/2021	RAMO 33 FIII	5.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
26	10048.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	9.00 CUARTOS	\$ 1,651,856.58	\$ 1,496,154.21	05/04/2021	15/05/2021	RAMO 33 FIII	9.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
27	10049.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. MI ULTIMO ESFUERZO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. MI ULTIMO ESFUERZO)	1.00 CUARTO	\$ 183,539.56	\$ 166,567.46	05/04/2021	04/05/2021	RAMO 33 FIII	1.00 FAMILIA	CONCLUIDO
28	10050.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	3.00 CUARTOS	\$ 550,618.91	\$ 508,649.03	05/04/2021	19/05/2021	RAMO 33 FIII	3.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
29	10051.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑO EN LA COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	2.00 CUARTOS	\$ 367,079.32	\$ 346,158.99	05/04/2021	04/05/2021	RAMO 33 FIII	2.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
30	10098.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA RA. CACAO ZONA ALTA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RA. CACAO ZONA ALTA	1.43 KM	\$ 141,936.43	\$ 139,242.48	14/06/2021	08/07/2021	RAMO 33 FIII	35.00 HABITANTES	CONCLUIDO
31	10099.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJ. LA PITA (CONAFE), MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. LA PITA	1.50 KM	\$ 196,280.86	\$ 186,289.93	14/06/2021	08/07/2021	RAMO 33 FIII	231.00 HABITANTES	CONCLUIDO
32	10100.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	EJ. RIO FINAL	3.50 KM	\$ 591,259.17	\$ 568,526.41	14/06/2021	18/07/2021	RAMO 33 FIII	152.00 HABITANTES	CONCLUIDO
33	10101.- AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. VENTURA MARIN, POB. GREGORIO MENDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. GREGORIO MENDEZ	17.00 POSTES	\$ 1,710,174.22	\$ 1,671,215.30	14/06/2021	12/08/2021	RAMO 33 FIII	43.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
34	10104.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	508.00 ML 411.27 M2	\$ 505,791.78	\$ 495,973.44	14/06/2021	02/08/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
35	10105.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IMAN Y CALLE ONIX DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	1,591.88 M2	\$ 1,454,082.35	\$ 1,426,518.27	21/06/2021	21/06/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO


H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS 2021 - 2024
COORDINADOR DEL RAMO 33



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
GOBIERNO CONJUNTO

Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	No DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
36	10106.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CALIZA Y CALLE MARMOL DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	484.97 ML 399.64 M2	\$ 424,914.87	\$ 418,030.91	14/06/2021	02/08/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
37	10107.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALIZA Y CALLE MARMOL DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	1,961.16 M2	\$ 1,436,658.27	\$ 1,413,573.50	21/06/2021	19/08/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
38	10108.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	442.80 ML 251.11 M2	\$ 315,785.26	\$ 310,080.28	14/06/2021	13/07/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
39	10109.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIL DE BAJA DE LA COL. EL PIEDRAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL PIEDRAL)	2,369.08 M2	\$ 2,047,081.16	\$ 2,005,015.31	21/06/2021	19/08/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
40	10113.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAQUILA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. SAQUILA)	1.00 SISTEMA	\$ 1,220,171.83	\$ 1,197,020.19	21/06/2021	09/08/2021	RAMO 33 FII	25.00 FAMILIAS	CONCLUIDO
41	10110.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA EL RECREO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL RECREO)	46.00 POSTES	\$ 3,813,978.83	\$ 3,746,477.10	09/08/2021	17/10/2021	RAMO 33 FII	43.00 FAMILIAS	EN PROCESO
42	10110.- 05000215 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA ESPERANZA (DIVERSAS CALLES)	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	2,466.94 M2	\$ 795,523.09	\$ 787,465.31	12/07/2021	31/08/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	OBRA CONVENIDA 60% FISE - 40% FISM / SE REPORTA EL 40% FISM - CONCLUIDO
43	10111.- 05000216 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA SANTA FE (DIVERSAS CALLES)	CD. E. ZAPATA (COL. SANTA FE)	3,212.46 M2	\$ 1,059,962.28	\$ 1,040,553.68	12/07/2021	09/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	OBRA CONVENIDA 60% FISE - 40% FISM / SE REPORTA EL 40% FISM - CONCLUIDO
44	10112.- 05000217 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE	RA. AGUACATE	1.00 PLANTA	\$ 1,303,085.42	\$ 880,101.39	12/07/2021	09/10/2021	RAMO 33 FII	184.00 HABITANTES	OBRA CONVENIDA 60% FISE - 40% FISM / SE REPORTA EL 40% FISM - CONCLUIDO
45	10113.- 05000214 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE	RA. AGUACATE	1,504.00 M.L	\$ 1,096,914.58	\$ 1,052,342.57	09/08/2021	09/08/2021	RAMO 33 FII	184.00 HABITANTES	OBRA CONVENIDA 60% FISE - 40% FISM / SE REPORTA EL 40% FISM - CONCLUIDA FISICAMENTE, EN PROCESO FINANCIERO
46	10114.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	POB. CHACAMA	1.50 KM	\$ 395,996.32	\$ 390,048.74	26/07/2021	19/08/2021	RAMO 33 FII	532.00 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33
AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024
RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
EMILIANO ZAPATA
GOBIERNO CONTIGO

Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
47	10115.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANGO ROSA Y CALLE AGUACATE DE LA COL. MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	307.75 M.L. 284.23 M2	\$ 300,516.10	\$ 275,191.28	05/09/2021	03/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
48	10116.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANGO ROSA Y CALLE AGUACATE DE LA COL. MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	1,105.99 M2	\$ 1,108,601.01	\$ 937,778.37	05/09/2021	18/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
49	10117.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD ENTRE CALLE ECOSISTEMA Y CALLE GUANABANA DE LA COL. MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	277.80 M.L. 363.97 M2	\$ 280,819.41	\$ 267,321.76	05/09/2021	03/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
50	10118.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD ENTRE CALLE ECOSISTEMA Y CALLE GUANABANA DE LA COL. MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	1,049.14 M2	\$ 839,195.66	\$ 863,415.62	05/09/2021	18/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
51	10119.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARAMELO, CALLE AGUACATE ANDADOR III Y ANDADOR IV, DE LA COL. EL MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	442.85 M.L. 411.63 M2	\$ 428,822.19	\$ 390,237.93	05/09/2021	03/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
52	10121.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE MANDARINA ENTRE CALLE PLATANO Y CALLE MANZANO DE LA COL. MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	65.30 M.L.	\$ 130,843.64	\$ 128,367.11	05/09/2021	19/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
53	10122.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PAJARO, CALLE MANZANO, CALLE MELON Y CALLE MANDARINA, DE LA COL. MANGAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. EL MANGAL)	489.45 M.L. 456.83 M2	\$ 460,657.98	\$ 411,215.99	05/09/2021	03/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
54	10124.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL DE MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	83.00 M.L.	\$ 225,093.42	\$ 194,456.70	05/09/2021	25/09/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO



H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024
RAMO 33

[Firma]

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
GOBIERNO CONJUNTO

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
GOBIERNO MUNICIPAL

Nº CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
55	10125.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIA, EN LA CALLE ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL DE MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	102.50 M.L.	\$ 86,237.40	\$ 63,039.97	05/08/2021	25/08/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
56	10126.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL DE MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	156.00 M.L. 135.04 M2	\$ 150,455.56	\$ 135,437.42	05/08/2021	25/08/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
57	10127.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ECOLOGISTA ENTRE CALLE PROL DE MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN DE LA COL. TIERRA DE MONTECRISTO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	984.15 M2	\$ 912,478.25	\$ 809,967.66	05/08/2021	03/09/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
58	00326.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COL. LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LA ESPERANZA)	1.00 SUMINISTRO	\$ 96,512.00	\$ 96,512.00	01/09/2021	30/09/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDO
59	10132.- CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. HEBERTO CABRERA)	137.70 ML	\$ 563,060.66	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE: EN PROCESO FINANCIERO
60	10133.- CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. HEBERTO CABRERA)	143.40 ML	\$ 73,336.68	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE: EN PROCESO FINANCIERO
61	10134.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. HEBERTO CABRERA)	269.49 ML - 359.64 M2	\$ 288,863.69	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE: EN PROCESO FINANCIERO
62	10135.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, COL. HEBERTO CABRERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	CD. E. ZAPATA (COL. HEBERTO CABRERA)	1182.05 M2	\$ 1,243,371.80	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FIII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE: EN PROCESO FINANCIERO



H. AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024
RAMO 33

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO III 2021
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



63	10137.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LAS LOMAS)	131.76 ML	\$ 332,091.49	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE EN PROCESO FINANCIERO
64	10138.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LAS LOMAS)	123.26 ML	\$ 43,270.13	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE EN PROCESO FINANCIERO
65	10139.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LAS LOMAS)	263.40 ML - 255.23 M2	\$ 248,505.86	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE EN PROCESO FINANCIERO
66	10140.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, COL. LAS LOMAS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CD. E. ZAPATA (COL. LAS LOMAS)	1009.74 M2	\$ 1,014,337.23	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FII	22,469 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE EN PROCESO FINANCIERO
67	10141.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO CARLOS ALBERTO A. MADRAZO HACIA CAMINO A EJ. EL JOBAL, VILLA CHABLE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	VILLA CHABLE	316.15 M2	\$ 421,598.72	\$ 0.00	15/12/2021	30/12/2021	RAMO 33 FII	3,645 HABITANTES	CONCLUIDA FISICAMENTE EN PROCESO FINANCIERO




RELACIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2021
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021



N° CONS.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	META ANUAL	AUTORIZADO INICIAL	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	Nº DE BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
1	C0085.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	CAB. MPAL	1.00 ACCIÓN	\$ 18,990,040.00	\$ 18,980,254.62	01/01/2021	31/12/2021	RAMO 33 FIV	87 ELEMENTOS	CONCLUIDO
2	C0147.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CAB. MPAL	1.00 MANTENIMIENTO	\$ 644,324.00	\$ 807,727.39	01/01/2021	31/12/2021	UNRAMO 23	20,030 HABITANTES	CONCLUIDO
3	C0260.- GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	CAB. MPAL	1.00 SUMINISTRO	\$ 1,231,879.00	\$ 1,199,993.00	01/02/2021	31/09/2021	UNRAMO 23	232,181 HABITANTES	CONCLUIDO

ING. DANIEL ANTONIO PALOMO FARIAS
COORDINADOR DEL RAMO 33

AYUNTAMIENTO DE
EMILIANO ZAPATA
2021 - 2024
RAMO 33



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: UVZi50f5fPNTVtyShm2c7eJEBwSq/Beu+HYxQt90IWNsXz6dIEgsmXfCEoxX0rDzBTop+pxVOPeErbFDgi06+4oyF8C1ukHpYB+zdniTBDCfj3XVFfnJhljM73ZVcGMT7mLa7R9YmdOoQUf75+Rpub2mho4xcBCD/Pa0oPUyxYrzv/KQpHbuZkBmT7FXlUo1PTOTGzp6+3fkBKPcAitO1qdORH2AnZyCynXvcVzvZ8sOAZrsda7muHe2wajZ77sFYivnUflbKOITWszx4GgbgZVYLSx/ihXclX0/LultPQ8NrpjFL2w+KZfEAx3cVv03ZiM2JPUsH3HRRxT35zRj/OQ==