




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

2 DE FEBRERO DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No- 547



REPORTE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS TERCER TRIMESTRE 2018

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2018
MUNICIPIO: JALISCO DE MÉXICO



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB1818010105583	2018	04	U	7	Proyecto de inversión	35,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0))	K0011.-Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)*Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información (Base De Datos)*Unidad De Protección Y Resguardo (Base De Datos)*Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información (Base De Datos)*Resguardo (Fortaseg)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0011	83,356	(meta:1 (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB1818010105580	2018	04	U	7	Proyecto de inversión	70,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0))	K0010.-Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)*Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información (Base De Datos)*Resguardo (Fortaseg)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0010	83,356	(meta:1 (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB1818010105584	2018	04	U	7	Proyecto de inversión	750,439.50	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750439.5, modificado:750439.5))	K0007.-Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Apoyatlen Dada (Institucional)*Equipamiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información (Base De Datos)*Resguardo (Fortaseg)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0007	83,356	(meta:1 (unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB1818010105588	2018	04	U	7	Proyecto de inversión	195,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0))	K0008.-Red Nacional De Radiocomunicación *Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública*Red Nacional De Radiocomunicación *Terminal Digital Portal	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0008	83,356	(meta:1 (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB1818010105587	2018	04	U	7	Proyecto de inversión	82,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0))	K0009.-Red Nacional De Radiocomunicación *Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública*Red Nacional De Radiocomunicación *Terminal Digital Portal	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0009	83,356	(meta:1 (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB180301392201	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	992,540.75	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992540.75, modificado:993885.91))	K0187.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TERESA VERA (TRAMO DELEGACION)*RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		2,915	(meta:1 (unidad_medida:4216, meta:678.29))
2018	3	TAB180301393012	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	993,517.26	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993517.26, modificado:993517.26))	K0188.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE (TRAMO SAN JUAN DIEGO)*RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		2,520	(meta:1 (unidad_medida:15, meta:350.0))
2018	3	TAB180301392089	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	2,183,703.05	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183703.05, modificado:2183980.02))	K0168.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE EN CALENTE AYAPA *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		15,695	(meta:1 (unidad_medida:8216, meta:1120.0))
2018	3	TAB180301392121	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	297,588.24	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297588.24, modificado:297588.24))	K0184.-CONSTRUCCION DE IRA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ARCADIO ZENTELLA" CON CLAVE SEP: 27D060780 DE LA RANCHERIA EL INDIO *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018*	Otros proyectos de Inversión	Educación		2,596	(meta:1 (unidad_medida:15, meta:114.0))
2018	3	TAB180301392974	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	893,051.89	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893051.89, modificado:893051.89))	K0165.-CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLE LA PIRMA, COLONIA SAN MARCOS *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		2,281	(meta:1 (unidad_medida:15, meta:500.0))
2018	3	TAB180301392190	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	993,250.66	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993250.66, modificado:994038.82))	K0188.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DEL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (CALLE CERRADA DE ALLENDE EN CALENTE AYAPA)*RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		2,915	(meta:1 (unidad_medida:4216, meta:678.29))
2018	3	TAB180301392137	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	2,380,426.08	(F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380426.08, modificado:239426.07))	K0186.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE, EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA ENSEADA DEL POBLADO AYAPA. *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		1,132	(meta:1 (unidad_medida:15, meta:815.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101055803	2018	04	U	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-93.062597, lat:18.176848}}	29-06-2018	01-12-2018	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101055880	2018	04	U	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-93.062597, lat:18.176848}}	29-06-2018	01-12-2018	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101055864	2018	04	U	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-93.062597, lat:18.176848}}	29-06-2018	01-12-2018	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101055868	2018	04	U	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-93.062597, lat:18.176848}}	29-06-2018	01-12-2018	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101055878	2018	04	U	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:., lon:-93.062597, lat:18.176848}}	29-06-2018	01-12-2018	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301392201	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-09-2018	30-08-2018	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	989,610.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N16-K0187-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CASMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992549.75}}	{meta1: (avance:678.29)}	{1392201/proyecto_FIN, 1392201/proyecto_PROCESO, 1392201/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393012	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	17-08-2018	09-09-2018	0.00	993,517.26	993,517.26	993,517.26	989,240.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06}}	{meta1: (avance:350.0)}	{1393012/proyecto_PROCESO, 1393012/proyecto_INICIO, 1393012/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392089	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-07-2018	22-08-2018	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	1,233,276.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0168(PR2018)-2018, contratista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:2197800.0, importe_modificado:2182364.48}}	{meta1: (avance:1125.0)}	{1392089/proyecto_INICIO, 1392089/proyecto_PROCESO, 1392089/proyecto_FIN, 1392089/proyecto_INICIO, 1392089/proyecto_FIN, 1392089/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392121	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-08-2018	23-08-2018	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	296,311.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:114.0)}	{1392121/proyecto_PROCESO, 1392121/proyecto_FIN, 1392121/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392974	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	26-07-2018	19-08-2018	893,051.89	893,051.89	893,040.21	893,040.21	268,983.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E14-K0165(PR2018)-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:301265.83, importe_modificado:891526.35}}	{meta1: (avance:540.0)}	{1392974/proyecto_PROCESO, 1392974/proyecto_INICIO, 1392974/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392190	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-08-2018	07-09-2018	994,589.82	994,589.82	994,589.82	994,589.82	990,308.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N19-K0188-2018, contratista:GRUPO ALPRIZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:993250.66}}	{meta1: (avance:665.59)}	{1392190/proyecto_FIN, 1392190/proyecto_PROCESO, 1392190/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392137	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Jalpa de Mendez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	632,269.53	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,350,257.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N20-K0189-2018, contratista:JOSÉ ALBERTO PÉREZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:992178.06}}	{meta1: (avance:815.0)}	{1392137/proyecto_INICIO, 1392137/proyecto_FIN, 1392137/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301392858	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	2,183,890.02	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183890.02, modificado:2183890.02})	K0168.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		15,695	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1125.0}}
2018	3	TAB180301392066	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	1,782,498.25	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782498.25, modificado:1784023.79})	K0166.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUNA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		15,695	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:988.59}}
2018	3	TAB180301392872	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	2,350,819.87	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350819.87, modificado:2345463.23})	K0185.-CONSTRUCCION DE 800 METROS DE CAMINO VECINAL TRAMO EL MANGUITO DE LA RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA.-SECC *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		1,132	{meta1: {unidad_medida:15, meta:800.0}}
2018	3	TAB180301392940	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	1,188,234.92	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188234.92, modificado:1188234.92})	K0167.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE EL MANGO COL. ENSENADA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO *RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		2,281	{meta1: {unidad_medida:15, meta:406.0}}
2018	3	TAB180301393424	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,164,314.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164314.0, modificado:2164314.0})	K0180.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2018)*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		211	{meta1: {unidad_medida:15, meta:682.5}}
2018	3	TAB180301393440	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	371,893.52	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371893.52, modificado:371893.52})	K0191.-CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE SANTA ISABEL *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		4,800	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301393396	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	700,441.90	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700441.9, modificado:700441.9})	K0192.-REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL PARQUE CENTRAL *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)*	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		15,965	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}}
2018	3	TAB18180201133911	2018	23	U	135	Proyecto de inversión	2,232,765.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232765.0, modificado:2232765.0})	K0164.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente (Tramo Entradagregorio Méndez Y Entrada El Arenal) Del Barrio La Candelaria (Ramo 23)*Fortalecimiento Financiero Para La Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0164	83,356	{meta1: {unidad_medida:9, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201133952	2018	23	U	135	Proyecto de inversión	3,096,900.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096900.0, modificado:3096900.0})	K0160.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente (Tramo El Tintal)(Ramo 23)*Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018*	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0160	1,750	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201133930	2018	23	U	135	Proyecto de inversión	2,662,335.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662335.0, modificado:2662335.0})	K0162.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente (Tramo Elpanteon) (Ramo 23)*Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018*	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0162	1,132	{meta1: {unidad_medida:9, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

A

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO													AVANCE FINANCIERO				AVANCE S - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301392858	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	09-07-2018	22-08-2018	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	1,233,276.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0168(PR2018)-2018, contratista:JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2197800.0, importe_modificado:2182364.46}}	{meta1: {avance:1125.0}}	{1392858 proyecto_INICIO, 1392858 proyecto_PROCESO, 1392858 proyecto_FIN, 1392858 proyecto_INICIO, 1392858 proyecto_PROCESO, 1392858 proyecto_FIN, 1392858 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392066	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	13-07-2018	16-08-2018	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	1,784,023.79	1,594,243.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E12-K0168(PR2018)-2018, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1798200.0, importe_modificado:1782498.25}}	{meta1: {avance:988.59}}	{1392066 proyecto_FIN, 1392066 proyecto_PROCESO, 1392066 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392872	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	11-08-2018	30-08-2018	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,345,463.23	2,335,359.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N16-K0185-2018, contratista:YAMEL STEPHANIE ABAD HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2357648.0, importe_modificado:2344124.07}}	{meta1: {avance:800.0}}	{1392872 proyecto_FIN, 1392872 proyecto_PROCESO, 1392872 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301392940	2018	23	U	22	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	13-07-2018	11-08-2018	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	1,188,234.92	1,118,093.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E13-K0167(PR2018)-2018, contratista:OSAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:1198800.0, importe_modificado:1186769.37}}	{meta1: {avance:406.0}}	{1392940 proyecto_FIN, 1392940 proyecto_INICIO, 1392940 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393424	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:Negrete, Plaza Hidalgo, 86200 Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.06105567, lat:18.17716879}}	22-08-2018	05-09-2018	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	2,164,314.00	2,154,985.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N22-K0180-2018, contratista:RUBEN VILLEGAS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2174114.0, importe_modificado:2164314.0}}	{meta1: {avance:682.5}}	{1393424 proyecto_INICIO, 1393424 proyecto_FIN, 1393424 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393440	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	10-09-2018	17-09-2018	371,893.52	371,893.52	371,893.52	371,893.52	370,290.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}	{1393440 proyecto_INICIO, 1393440 proyecto_FIN, 1393440 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301393396	2018	23	U	93	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	14-07-2018	17-07-2018	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	697,422.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-N25-K0192-2018, contratista:JOSE FRANCISCO MORALES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:705654.94, importe_modificado:700441.9}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1393396 proyecto_INICIO, 1393396 proyecto_PROCESO, 1393396 proyecto_FIN, 1393396 proyecto_INICIO, 1393396 proyecto_PROCESO, 1393396 proyecto_FIN, 1393396 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB18180201133911	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	18-06-2018	01-07-2018	2,224,193.06	2,224,193.06	2,224,193.06	2,224,193.06	2,223,014.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0164(FFI-1)-2018, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2232765.0, importe_modificado:2220978.06}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272554 proyecto_PROCESO, 1272554 proyecto_INICIO, 1272554 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201133952	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:-, lon:-93.171944, lat:18.197222}}	18-06-2018	01-07-2018	3,076,413.47	3,076,413.47	3,076,413.47	3,076,413.47	3,063,166.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E11-K0160(FFI-1)-2018, contratista:CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3066900.0, importe_modificado:3073198.47}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272597 proyecto_FIN, 1272597 proyecto_INICIO, 1272597 proyecto_INICIO, 1272597 proyecto_INICIO, 1272597 proyecto_PROCESO, 1272597 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201133930	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:-, lon:-93.175158, lat:18.164956}}	18-06-2018	01-07-2018	2,649,747.23	2,649,747.23	2,649,747.23	2,649,747.23	2,644,628.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E6-K0162(FFI-1)-2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2662335.0, importe_modificado:2646532.23}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272574 proyecto_FIN, 1272574 proyecto_INICIO, 1272574 proyecto_INICIO, 1272574 proyecto_PROCESO, 1272574 proyecto_FIN, 1272574 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201133972	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,297,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297700.0, modificado:2297700.0}}	K0163.-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Camino Hacia Ra. La Cruz (Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018*)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0163	4,800	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201133991	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,947,050.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947050.0, modificado:2947050.0}}	K0161.-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Camino Hacia Ra. La Cruz (Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018*)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0161	541	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201134005	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,495,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495500.0, modificado:4495500.0}}	K0158.-Pavimentacion A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Camino Hacia Ra. La Cruz (Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018*)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0158	1,475	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201134017	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,247,750.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247750.0, modificado:2247750.0}}	K0159.-Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Camino Hacia Ra. La Cruz (Ramo 23 *Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018*)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0159	900	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB180301391837	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	4,970,347.53	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970347.53, modificado:4970347.53}}	K0157.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA DEL BARRIO SAN LUIS (RAMO 23 *FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1, 2018*)	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	K0157	15,695	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:2256.02}}
2018	3	TAB180301391934	2018	23	U	135	Proyecto de Inversión	2,992,314.75	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992314.75, modificado:2992314.75}}	K0195.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EN TRAMO CARMEN ORUETA Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	K0195	1,559	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}}
2018	3	TAB180301391934	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,549,446.28	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549446.28, modificado:2549446.28}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 226767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	226767	1,750	{meta1: {unidad_medida:21, meta:47.0}}
2018	3	TAB180301300209	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	3,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE - 141068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	141068	972	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



Gobierno de Unidad con Experiencia para todos

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S- FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEORREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201133972	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:, lon:-93.046666, lat:18.135277}}	18-06-2018	01-07-2018	2,282,263.09	2,282,263.09	2,282,263.09	2,282,263.09	2,279,019.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E7-K0163(FFI-1)-2018, contratista:KARLA MARIA RODRIGUEZ LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2297700.0, importe_modificado:2282263.09}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272617/proyecto_PROCESO, 1272617/proyecto_INICIO, 1272617/proyecto_FIN, 1272617/proyecto_PROCESO, 1272617/proyecto_FIN, 1272617/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201133991	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:, lon:-93.068055, lat:18.084166}}	18-06-2018	01-07-2018	2,932,343.15	2,932,343.15	2,932,343.15	2,932,343.15	2,930,641.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E4-K0161(FFI-1)-2018, contratista:JOSÉ ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2947050.0, importe_modificado:2929128.15}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272641/proyecto_FIN, 1272641/proyecto_INICIO, 1272641/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201134005	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:, lon:-93.044338, lat:18.174556}}	18-06-2018	01-07-2018	4,475,791.35	4,475,791.35	4,475,791.35	4,475,791.35	4,470,947.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E3-K0158(FFI-1)-2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4495500.0, importe_modificado:4472576.35}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272657/proyecto_PROCESO, 1272657/proyecto_FIN, 1272657/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201134017	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:, lon:-93.044338, lat:18.174556}}	18-06-2018	01-07-2018	2,234,916.01	2,234,916.01	2,234,916.01	2,234,916.01	2,233,599.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0159(FFI-1)-2018, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2247750.0, importe_modificado:2231701.01}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1272671/proyecto_FIN, 1272671/proyecto_PROCESO, 1272671/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301391837	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	22-06-2018	04-09-2018	4,970,347.63	4,970,347.63	4,970,347.63	4,970,347.63	4,954,235.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E5-K0157(FFI-1)-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4995000.0, importe_modificado:4967132.63}}	{meta1: {avance:2256.02}}	{1391837/proyecto_INICIO, 1391837/proyecto_FIN, 1391837/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391934	2018	23	U	135	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}	13-09-2018	17-09-2018	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	2,979,429.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1000.0}}	{1391934/proyecto_INICIO, 1391934/proyecto_FIN, 1391934/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301391934	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJE VIAL HUAPACAL 2A. SECCION PUNTA BRAVA RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 86208HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRE CARRETERA IQUINUAPE Y CARRETERA HUAPACAL 1A, CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE , lon:-93.17356674, lat:18.19804597}}	09-07-2018	06-09-2018	2,549,446.28	2,549,446.28	2,549,446.28	2,549,446.28	2,538,537.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0152-2018, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2566667.4, importe_modificado:2549446.28}}	{meta1: {avance:47.0}}	{1319354/proyecto_PROCESO, 1319354/proyecto_FIN, 1319354/proyecto_INICIO, 1319354/proyecto_PROCESO, 1319354/proyecto_FIN, 1319354/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301300209	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:EJE VIAL NOVILLERO EJIDO EL NOVILLERO, 86214EL NOVILLERO, JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRECARRETERA SOYATACO Y CARRETERA MECOACAN, CARRETERA SAN LORENZO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL NOVILLERO PASANDO SOYATACO Y MECOACAN CERCA DE SAN LORENZO Y , lon:-93.0912044, lat:18.24922838}}	09-08-2018	22-09-2018	3,200,000.00	3,182,433.60	2,427,694.06	2,427,694.06	1,334,689.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0183-2018, contratista:ABRAHAM HERNÁNDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}}	{meta1: {avance:0.7}}	{1300209/proyecto_PROCESO, 1300209/proyecto_INICIO, 1300209/proyecto_PROCESO, 1300209/proyecto_INICIO, 1300209/proyecto_PROCESO, 1300209/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301318336	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,524,158.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524158.53, modificado:1524158.53}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 224043	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	224043	1,132	{meta1: {unidad_medida:21, meta:34.0}}
2018	3	TAB180301318435	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	356,617.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356617.64, modificado:356617.64}}	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE VEINTE DE OCHO PULGADA DE DIAMETRO - 224362	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	224362	1,433	{meta1: {unidad_medida:15, meta:325.2, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB180301320274	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,552,525.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552525.14, modificado:1552525.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GENERAL VICENTE GUERRERO - 229855	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		229855	979	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301320243	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	727,557.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727557.34, modificado:727557.34}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES - 229767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	229767	1,105	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1379.0}}
2018	3	TAB180301320260	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	201,312.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201312.93, modificado:201312.93}}	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE VEINTE DE DIEZ PULGADA DE DIAMETRO - 229806	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	229806	211	{meta1: {unidad_medida:15, meta:170.0}}
2018	3	TAB180301318290	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	3,477,452.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477452.0, modificado:3477452.0}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 223849	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	223849	2,915	{meta1: {unidad_medida:21, meta:58.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301318336	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ 1A. RANCHERIA BENITO JUAREZ 1A SECC, 86208BENITO JUAREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A., CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE LOCALIZA DESPUES DEL POBLADO IQUINUAPA , lon:-93.17522712, lat:18.16556228}}	13-08-2018	26-09-2018	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	1,502,564.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:34.0}}	{1318336 proyecto_INICIO, 1318336 proyecto_PROCESO, 1318336 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301318435	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJE VIAL EJIDO IQUINUAPA EJIDO EL CLAVO, 86209IQUINUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA IQUINUAPA, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO ADELANTE DEL POBLADO IQUINUAPA P, lon:-93.12471711, lat:18.19338922}}	02-07-2018	26-07-2018	356,617.64	356,617.64	356,617.64	356,617.64	356,617.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}	{1318435 proyecto_PROCESO, 1318435 proyecto_INICIO, 1318435 proyecto_PROCESO, 1318435 proyecto_FIN, 1318435 proyecto_INICIO, 1318435 proyecto_PROCESO, 1318435 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301320274	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:EJE VIAL SANTA LUCIA EJIDO SANTA LUCIA, 86207SANTA LUCIA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA AMATITAN Y CARRETERA NABOR CORNELIO ALVAREZ, CARRETERA SAN HIPOLITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD A AMATITAN PASANDO EL EJ, lon:-93.10991079, lat:18.10727317}}	11-06-2018	09-08-2018	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	1,551,229.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIH-K0144-2018, contratista:Elizabeth Guzmán Gutierrez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1552525.14, importe_modificado:1570750.86}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1320274 proyecto_PROCESO, 1320274 proyecto_FIN, 1320274 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301320243	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJE VIAL GREGORIO MENDEZ RANCHERIA GREGORIO MENDEZ, 86209GREGORIO MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA AMATITAN Y CARRETERA PUEBLO VIEJO, CARRETERA IQUINUAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. GREGORIO MENDEZ DESPUES DEL POBLADO AMATITAN A U, lon:-93.10083976, lat:18.19696969}}	10-08-2018	29-08-2018	713,887.11	713,887.11	713,887.11	713,887.11	709,579.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1379.0}}	{1320243 proyecto_INICIO, 1320243 proyecto_PROCESO, 1320243 proyecto_FIN, 1320243 proyecto_PROCESO, 1320243 proyecto_INICIO, 1320243 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301320260	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:EJE VIAL NABOR CORNELIO ALVAREZ EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ, 86207NABOR CORNELIO ALVAREZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA AMATITAN Y CARRETERA CHACALAPA 1A., CARRETERA SAN HIPOLITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NABOR CORNELIO PASANDO AM, lon:-93.11424913, lat:18.14086497}}	06-08-2018	25-08-2018	201,312.93	201,312.93	201,312.93	201,312.93	200,098.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:170.0}}	{1320260 proyecto_FIN, 1320260 proyecto_INICIO, 1320260 proyecto_FIN, 1320260 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301318290	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJE VIAL IQUINUAPA PUEBLO IQUINUAPA, 86209IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO IQUINUAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DE LA RA, lon:-93.12169912, lat:18.19329632}}	11-08-2018	24-09-2018	1,307,209.62	3,457,256.26	1,238,282.00	1,238,282.00	1,230,809.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIH-K0179-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3477452.0, importe_modificado:3477452.0}}	{meta1: {avance:46.4}}	{1318290 proyecto_INICIO, 1318290 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301318323	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	286,145.13	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286145.13, modificado:286145.13}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 223980	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	223980	2,566	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}
2018	3	TAB180301318398	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	472,841.58	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472841.58, modificado:472841.58}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DOS PULGADA DE DIAMETRO - 224234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	224234	351	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1377.5, meta_modificada:1377.5}}
2018	3	TAB180301318685	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	381,874.98	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381874.98, modificado:381874.98}}	CONSTRUCCIÓN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE SEIS X OCHO MTS EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 225039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	225039	474	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301319214	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	497,930.67	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497930.67, modificado:497930.67}}	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 226233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	226233	474	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301315161	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,443,789.52	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443789.52, modificado:1443789.52}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212832	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212832	1,118	{meta1: {unidad_medida:21, meta:24.0}}
2018	3	TAB18180201117788	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	4,344,085.36	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4344085.36, modificado:4344085.36}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica - 73757	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	73757	775	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECORSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301318323	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:EJE VIAL EL RIO RANCHERIA EL RIO, 86208EL RIO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA JALUPA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. EL RIO SALIENDO POR LA CALLE CORREGIDORA DE LA CIUDAD HACIA LA VILLA JALUPA, lon:-93.06919197, lat:18.1482374}}	13-08-2018	11-09-2018	286,145.13	286,145.13	286,145.13	286,145.13	284,413.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:4.0}}	{1318323 proyecto_INICIO, 1318323 proyecto_FIN, 1318323 proyecto_PROCESO, 1318323 proyecto_INICIO, 1318323 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301318398	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJE VIAL EL PULPITO EJIDO EL PULPITO, 86207EL PULPITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA JALPA CUNDUACAN Y CARRETERA SAN HIPOLITO, CARRETERA CULICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL PULPITO POR LA CARRETERA DE JALPA A CUNDUACAN PASANDO EL, lon:-93.09513566, lat:18.08957095}}	13-07-2018	01-08-2018	472,841.58	472,841.58	472,841.58	472,841.58	469,988.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1377.5}}	{1318398 proyecto_PROCESO, 1318398 proyecto_INICIO, 1318398 proyecto_FIN, 1318398 proyecto_INICIO, 1318398 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301318685	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC. 86216REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07319503, lat:18.30903553}}	02-06-2018	01-07-2018	381,874.98	381,874.98	381,874.98	381,874.98	381,773.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0150-2018, contratista:Servicios y Construcciones de la Chontalpa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:381875.41, importe_modificado:390172.33}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1318685 proyecto_PROCESO, 1318685 proyecto_INICIO, 1318685 proyecto_PROCESO, 1318685 proyecto_FIN, 1318685 proyecto_INICIO, 1318685 proyecto_PROCESO, 1318685 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301319214	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC. 86216REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07301264, lat:18.3091985}}	02-06-2018	01-07-2018	497,930.67	497,930.67	497,930.67	497,930.67	497,461.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0151-2018, contratista:Construdpa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:486454.1, importe_modificado:498646.37}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1319214 proyecto_INICIO, 1319214 proyecto_PROCESO, 1319214 proyecto_FIN, 1319214 proyecto_PROCESO, 1319214 proyecto_FIN, 1319214 proyecto_INICIO, 1319214 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301315161	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJE VIAL EL RECREO RANCHERIA EL RECREO, 86214EL RECREO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA SOYATACO Y CARRETERA MECOACAN, CARRETERA REFORMA 2A. SANTA MARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. EL RECREO PASANDO SOYATACO Y MECOACAN ANTES DE LA RA. R, lon:-93.09343406, lat:18.27921176}}	15-08-2018	13-09-2018	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	1,435,077.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:24.0}}	{1315161 proyecto_PROCESO, 1315161 proyecto_INICIO, 1315161 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201117788	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:EJE VIAL SAN HIPOLITO EJIDO SAN HIPOLITO, 86207 SAN HIPOLITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA NABOR CORNELIO ALVAREZ, CARRETERA CULICO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN HIPOLITO PASANDO AMATITAN Y NABOR CORNELIO ALVAR, lon:-93.1226124, lat:18.11908533}}	02-04-2018	01-05-2018	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0133-2018, contratista:Ángel Mario Márquez Hernández, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:3933327.28, importe_modificado:4344085.36}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1256170 proyecto_FIN, 1256170 proyecto_INICIO, 1256170 proyecto_PROCESO, 1256170 proyecto_FIN, 1256170 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO - PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301315119	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	2,551,559.99	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551559.99, modificado:2551559.99}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212651	1,881	{meta1: {unidad_medida:21, meta:50.0}}
2018	3	TAB180301315131	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,360,457.52	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360457.52, modificado:1360457.52}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212710	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212710	2,459	{meta1: {unidad_medida:21, meta:29.0}}
2018	3	TAB180301315144	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	706,134.71	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706134.71, modificado:706134.71}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212762	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212762	15,695	{meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0}}
2018	3	TAB18180201117330	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,427,641.42	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427641.42, modificado:1427641.42}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Colonia San Antonio - 73965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	73965	5,640	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB180301319451	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	407,172.98	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407172.98, modificado:407172.98}}	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE SEIS POR OCHO MTS EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 227087	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	227087	474	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301313121	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	770,596.04	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770596.04, modificado:770596.04}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES COLONIA BONANZA - 201060	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	201060	1,433	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1404.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301315119	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:EJE VIAL HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2A SECC, 86208HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA 1A, CARRETERA IQUINUAPA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.13199536, lat:18.17048796}}	18-08-2018	26-09-2018	835,530.41	2,551,559.99	835,530.41	835,530.41	830,488.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0170-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2571314.6, importe_modificado:2551559.99}}	{meta1: {avance:40.0}}	{1315119 proyecto_INICIO, 1315119 proyecto_PROCESO, 1315119 proyecto_INICIO, 1315119 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301315131	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A, CARRETERA BENITO JUAREZ 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN BENITO JUAREZ, lon:-93.19928566, lat:18.16295448}}	11-08-2018	09-09-2018	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	1,352,247.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:29.0}}	{1315131 proyecto_INICIO, 1315131 proyecto_FIN, 1315131 proyecto_PROCESO, 1315131 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301315144	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJE VIAL JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELARIA, 86200JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE PROLONGACION BARRIO LA CA NDELARIA Y PROLONGACION BARRIO SANTA ANA, CALLE EDEL ORUETA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA MISERICORDIA PASANDO EL B, lon:-93.05972422, lat:18.17039258}}	13-08-2018	11-09-2018	706,134.71	706,134.71	706,134.71	706,134.71	701,873.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:12.0}}	{1315144 proyecto_INICIO, 1315144 proyecto_FIN, 1315144 proyecto_PROCESO, 1315144 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201117330	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO AYAPA DE LA CIUDAD HACIA AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DE LLEGAR, lon:-93.11328728, lat:18.22803119}}	05-03-2018	19-03-2018	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0136-2018, contratista:Ruben Villegas Bautista, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1428431.04, importe_modificado:1427641.42}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1255712 proyecto_INICIO, 1255712 proyecto_FIN, 1255712 proyecto_PROCESO, 1255712 proyecto_FIN, 1255712 proyecto_PROCESO, 1255712 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301319451	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC, 86216REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07307702, lat:18.30903553}}	13-07-2018	26-08-2018	407,172.98	407,172.98	407,172.98	407,172.98	404,715.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}	{1319451 proyecto_INICIO, 1319451 proyecto_FIN, 1319451 proyecto_PROCESO, 1319451 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301313121	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJE VIAL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO EJIDO EL CLAVO, 86209IQUINUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRETERA AMATITAN Y CARRETERA IQUINUAPA, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO PASANDO AMATITAN Y POBLA, lon:-93.12681996, lat:18.19257382}}	16-07-2018	04-08-2018	770,596.04	770,596.04	770,596.04	770,596.04	765,945.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:140.0}}	{1313121 proyecto_INICIO, 1313121 proyecto_PROCESO, 1313121 proyecto_FIN, 1313121 proyecto_INICIO, 1313121 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201117782	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	2,684,888.21	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684888.21, modificado:2684888.21}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas - 106474	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	106474	1,105	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB180301319251	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	735,374.99	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735374.99, modificado:735374.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS FILDA SANDOVAL VALENZUELA - 226380	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	226380	150	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301319398	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,041,603.60	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041603.6, modificado:1041603.6}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 226933	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	226933	1,156	{meta1: {unidad_medida:21, meta:17.0}}
2018	3	TAB180301320210	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	783,050.84	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783050.84, modificado:783050.84}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES - 229620	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	229620	5,640	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1530.0}}
2018	3	TAB18180201117779	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	3,477,452.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477452.0, modificado:3477452.0}}	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 140758	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	140758	2,915	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117332	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,524,158.53	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524158.53, modificado:1524158.53}}	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 131551	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	131551	1,132	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECUSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180201117782	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJE VIAL PUEBLO VIEJO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA SOYATACO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CIUDAD HACIA AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ENTRADA DEL DEPOSITO, lon:-93.10116027, lat:18.19497873}}	16-04-2018	14-06-2018	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0134-2018, contratista:Grupo ALPRIZE de México, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:2514569.96, importe_modificado:2684888.21}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1256164 proyecto_INICIO, 1256164 proyecto_FIN, 1256164 proyecto_PROCESO, 1256164 proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301319251	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:EJE VIAL EL CARMEN LA ENSENADA AYAPA COLONIA LA ENSENADA, 86209 EL CARMEN (LA ENSENADA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CARMEN LA ENSENADA DEL PO, lon:-93.0713464, lat:18.25088992}}	11-06-2018	10-07-2018	735,374.99	735,374.99	735,374.99	735,374.99	734,490.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0143-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:735374.99, importe_modificado:750839.27}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1319251 proyecto_INICIO, 1319251 proyecto_FIN, 1319251 proyecto_PROCESO, 1319251 proyecto_FIN, 1319251 proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301319398	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:EJE VIAL BOQUIAPA PUEBLO BOQUIAPA, 86208 BOQUIAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CHACALAPA 1A. Y CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA 2A, CARRETERA BENITO JUÁREZ 3A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO BOQUIAPA PASANDO CHACALAPA 1A. Y GALEANA 2, lon:-93.14300522, lat:18.15933469}}	15-08-2018	13-09-2018	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	1,035,318.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:17.0}}	{1319388 proyecto_INICIO, 1319388 proyecto_FIN, 1319388 proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301320210	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DEL POBLADO CUPILCO, lon:-93.11062653, lat:18.22623766}}	09-08-2018	28-08-2018	783,050.84	783,050.84	783,050.84	783,050.84	778,325.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1530.0}}	{1320210 proyecto_FIN, 1320210 proyecto_INICIO, 1320210 proyecto_PROCESO, 1320210 proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201117779	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJE VIAL IQUINUAPA PUEBLO IQUINUAPA, 86209 IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO IQUINUAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DE LA RA, lon:-93.12179598, lat:18.18321478}}	01-08-2018	31-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117332	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJE VIAL BENITO JUÁREZ 1A. RANCHERIA BENITO JUÁREZ 1A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A, CARRETERA BENITO JUÁREZ 2A. LA OBRA SE LOCALIZA DESPUES DEL POBLADO IQUINUAPA Y, lon:-93.17522712, lat:18.16403315}}	02-07-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada

A A

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201118477	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	206,468.01	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206468.01, modificado:206468.01}}	Construccion Drenaje Pluvial Con Tubería Do Pvc Serie Veinte De Dlez Pulgada De Diametro - 140666	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	140666	211	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117334	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,372,465.22	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372465.22, modificado:1372465.22}}	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energia Elctica En Media Y Baja Tensión - 113452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	113452	2,459	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117784	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	498,646.37	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498646.37, modificado:498646.37}}	Construccion Servicio Sanitario En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 59240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	59240	474	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117331	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	440,162.29	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440162.29, modificado:440162.29}}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Un Medio Pulgada A Finos En Entrada Los Vazquez - 59294	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	59294	5,640	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201118478	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	750,839.27	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750839.27, modificado:750839.27}}	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Filida Sandoval Valenzuela - 30015	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	30015	150	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180101062307	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	502,706.50	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502706.5, modificado:502706.5}}	Ampliación De La Red De Distribución De Energia En Media Y Baja Tensión - 7287	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	7287	793	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

4 A

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES – FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201118477	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:EJE VIAL NABOR CORNELIO ALVAREZ EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ, 86207 NABOR CORNELIO ALVAREZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA CHACALAPA 1A., CARRETERA SAN HIPOLITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NABOR CORNELIO PASANDO AMAT, lon:-93.11428304, lat:18.14092615}}	02-07-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117334	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ 2A. SECCION RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A., CARRETERA BENITO JUAREZ 1A. LA OBRA SE ENCUENTRA EN BENITO JUAREZ 2A. SE, lon:-93.19748322, lat:18.16344381}}	02-07-2018	15-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117784	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC, 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. REFO, lon:-93.0737422, lat:18.3082003}}	01-05-2018	14-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0151-2018, contratista:Construdpa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:496454.1, importe_modificado:498648.37}}	Sin avances en el trimestre	{1256166 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117331	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO AYAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DEL POBLADO CUPILCO DE, lon:-93.11270198, lat:18.22433884}}	07-05-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0147-2018, contratista:Jesús Sánchez de la Cruz, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:430390.93, importe_modificado:430390.93}}	Sin avances en el trimestre	{1255713 proyecto_PROCESO, 1255713 proyecto_INICIO, 1255713 proyecto_PROCESO, 1255713 proyecto_INICIO, 1255713 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201118478	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:EJE VIAL EL CARMEN LA ENSENADA AYAPA COLONIA LA ENSENADA, 86209 EL CARMEN (LA ENSENADA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CARMEN LA ENSENADA DEL POBL, lon:-93.12490475, lat:18.19610161}}	27-04-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0143-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:735374.99, importe_modificado:750839.27}}	Sin avances en el trimestre	{1256860 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180101062307	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:EJE VIAL TIERRA ADENTRO 2A. SECCIÓN RANCHERIA RA. TIERRA ADENTRO 2A., 86208 TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA RA. E, lon:-93.02272841, lat:18.07506653}}	01-03-2018	14-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0132-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:493473.3, importe_modificado:502706.5}}	Sin avances en el trimestre	{1199218 proyecto_PROCESO, 1199218 proyecto_INICIO}		

4 A

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201117783	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	414,227.15	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414227.15, modificado:414227.15}}	Construccion Aula Didactica Tipo Regional De Seis Por Ocho Mts En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 81401	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	81401	474	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117772	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,051,730.32	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051730.32, modificado:1051730.32}}	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 131371	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	131371	1,156	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117775	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	267,987.97	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267987.97, modificado:267987.97}}	Rehabilitacion De Cancha Techada En Escuela Telesecundaria Carlos A Madrazo - 29995	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	29995	1,413	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117778	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	711,390.14	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711390.14, modificado:711390.14}}	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas De Diametro En Diversas Calles Colonia Bonanza - 60599	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	60599	1,433	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180101062417	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	430,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}	Construcción De Sanitario En Colegio De Bachilleres De Tabasco Emsad Cincuenta Y Nueve En La Colonia El Mango De Ayapa - 7490	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	7490	296	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117776	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	2,566,667.4	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566667.4, modificado:2566667.4}}	Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension - 59340	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	59340	1,750	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECORSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201117783	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC, 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. REFO, lon:-93.07157498, lat:18.31917633}}	18-06-2018	18-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117772	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:EJE VIAL BOQUIAPA PUEBLO BOQUIAPA, 86208 BOQUIAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA CHACALAPA 1A. Y CARRETERA GALEANA 2A., CARRETERA BENITO JUAREZ 3A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO BOQUIAPA PASANDO CHACALAPA 1A. Y GALEANA 2A. ANTES DE LA R, lon:-93.14313397, lat:18.15915119}}	02-07-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117775	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:EJE VIAL HUAPACAL 1A. RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86208 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 2A., CARRETERA BENITO JUAREZ 1A. LA OBRA SE ENCUENTRA EN HUAPACAL 1A. CASI EN FRENTE DE LA ESCUELA P, lon:-93.16105983, lat:18.19308630}}	27-04-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-Fill-K0142-2018, contratista:Ivan de Jesús Rodríguez Castellanos, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:259652.18, importe_modificado:267987.97}}	Sin avances en el trimestre	{1256157 proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117778	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJE VIAL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO EJIDO EL CLAVO, 86209 IQUINUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA IQUINUAPA, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO PASANDO AMATITAN Y POBLADO, lon:-93.12672598, lat:18.19269021}}	01-06-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180101062417	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJE VIAL COLONIA EL MANGO DE AYAPA COLONIA COLONIA EL MANGO DE AYAPA, 86200 EL MANGO DE AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARR, lon:-93.1147648, lat:18.23029559}}	02-04-2018	16-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-Fill-K0138-2018, contratista:José Alberto Pérez Jiménez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:422206.65, importe_modificado:430000.00}}	Sin avances en el trimestre	{1199328 proyecto_PROCESO, 1199328 proyecto_INICIO, 1199328 proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117776	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJE VIAL HUAPACAL 2A. SECCION PUNTA BRAVA RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), 86208 HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A., CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE ENC, lon:-93.17378131, lat:18.19826933}}	01-06-2018	15-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada

2 A

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201117780	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,921,902.77	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921002.77, modificado:1921002.77})}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Pvc Serie Veinte De Doce Pulgadas En Calle San Marcos - 29969	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	29969	4,800	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117787	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,570,750.86	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570750.86, modificado:1570750.86})}	Construcción De Techumbre Con Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Rural Federal General Vicente Guerrero - 29004	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	29004	979	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117781	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	482,484.14	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482484.14, modificado:482484.14})}	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Aureliano Barjau Hernandez - 30034	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	30034	2,281	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117777	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	364,821.46	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364821.46, modificado:364821.46})}	Construcción Drenaje Pluvial Con Tubería De Pvc Serie Veinte De Ocho Pulgada De Diámetro - 89201	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	89201	1,433	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117329	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	792,416.62	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792416.62, modificado:792416.62})}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgada De Diámetro En Diversas Calles - 132153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	132153	5,640	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117774	2018	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,571,314.60	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571314.6, modificado:2571314.6})}	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 113357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	113357	1,881	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPIETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201117780	2018	33	1	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJE VIAL VILLA JALUPA VILLA JALUPA, 86203 JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA EL RIO Y CARRETERA LA CONCEPCION, CARRETERA TIERRAS PELEADAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS EN LA VILLA JALUPA PASANDO LA RANCHERIA EL R, lon:-93.04604495, lat:18.13676237}}	27-04-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0146-2018, contratista:C&P Terracerias y Caminos S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1903986.2, importe_modificado:1921002.77}}	Sin avances en el trimestre	{1256162/proyecto_INICIO, 1256162/proyecto_PROCESO, 1256162/proyecto_INICIO, 1256162/proyecto_PROCESO, 1256162/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117787	2018	33	1	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:EJE VIAL SANTA LUCIA EJIDO SANTA LUCIA, 86207 SANTA LUCIA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA NABOR CORNELIO, CARRETERA SAN HIPOLITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD A AMATITAN PASANDO EL EJIDO NABOR, lon:-93.10993225, lat:18.10717119}}	01-05-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0144-2018, contratista:Elizabeth Guzmán Gutiérrez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1552525.14, importe_modificado:1570750.86}}	Sin avances en el trimestre	{1256169/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117781	2018	33	1	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:EJE VIAL POBLADO MECOACAN PUEBLO MECOACAN, 86216 MECOACAN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA SOYATACO Y CERRADA AYAPA, CARRETERA LA TRINIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO MECOACAN PASANDO SOYATACO CERCA DEL POBLADO AYAPA Y DE LA RA LA TRIN, lon:-93.08076003, lat:18.23726651}}	27-04-2018	11-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0145-2018, contratista:Servicios y Construcciones de la Chontalpa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:470708.84, importe_modificado:482484.14}}	Sin avances en el trimestre	{1256163/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117777	2018	33	1	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJE VIAL EJIDO IQUINUAPA EJIDO EL CLAVO, 86209 IQUINUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA IQUINUAPA, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO ADELANTE DEL POBLADO IQUINUAPA POR, lon:-93.12451063, lat:18.19351853}}	15-06-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117329	2018	33	1	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DEL POBLADO CUPILCO, lon:-93.11071236, lat:18.22823685}}	02-07-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB18180201117774	2018	33	1	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:EJE VIAL HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2A SECC, 86208 HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA HERMENEGILDO GALEANA 1A, CARRETERA IQUINUAPA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.13208119, lat:18.16959099}}	18-07-2018	31-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201117789	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	2,505,071.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505071.17, modificado:2484082.86}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas - 21030	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	21030	785	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117773	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	736,923.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736923.77, modificado:736923.77}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgada De Diámetro En Diversas Calles - 131033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	131033	1,105	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180101062249	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	776,287.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776287.06, modificado:776287.06}}	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Félix Domínguez Pérez - 8200	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	8200	2,459	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117786	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	476,982.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476982.77, modificado:476982.77}}	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Reynalda Taracena Hernandez - 39229	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	39229	474	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117790	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	479,256.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479256.11, modificado:479256.11}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Dos Pulgada De Diámetro - 60569	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	60569	351	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB18180201117333	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	402,959.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402959.78, modificado:392318.22}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgada De Diámetro En Diversas Entradas - 21094	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	21094	1,132	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

4 2

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201117789	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:EJE VIAL LA TRINIDAD RANCHERIA TRINIDAD, 86209 LA TRINIDAD, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA SOYATACO Y CARRETERA PUYON, CARRETERA PUEBLO VIEJO LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CIUDAD HACIA SOYATACO ANTES DE SOYATACO ENTRAR A LA DERECHA CERCA DEL PUY, lon:-93.07414638, lat:18.23772638}}	01-03-2018	14-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0135-2018, contratista:Claudia Cruz Ordez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:2484082.86, importe_modificado:2484082.86}}	Sin avances en el trimestre	{1256171/proyecto_PROCESO, 1256171/proyecto_FIN, 1256171/proyecto_INICIO, 1256171/proyecto_FIN, 1256171/proyecto_PROCESO, 1256171/proyecto_FIN, 1256171/proyecto_PROCESO, 1256171/proyecto_INICIO}	Cancelado	CANCELACIÓN validada
2018	3	TAB18180201117773	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJE VIAL GREGORIO MÉNDEZ RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ, 86209 GREGORIO MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA PUEBLO VIEJO, CARRETERA IQUINUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. GREGORIO MÉNDEZ DESPUES DEL POBLADO AMATITAN A UN, lon:-93.10049644, lat:18.19660277}}	02-07-2018	31-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	CANCELACIÓN validada
2018	3	TAB18180101062249	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION RANCHERIA BENITO JUAREZ 2A SECC, 86208 BENITO JUAREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUI, lon:-93.20160309, lat:18.15398331}}	01-03-2018	14-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0137-2018, contratista:Rigbal, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:765266.12, importe_modificado:776287.66}}	Sin avances en el trimestre	{1199160/proyecto_INICIO, 1199160/proyecto_PROCESO, 1199160/proyecto_INICIO}	Cancelado	CANCELACIÓN validada
2018	3	TAB18180201117786	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC, 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. REFO, lon:-93.07309847, lat:18.30915776}}	01-05-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0149-2018, contratista:Construcciones Casmo, S.A de C.V, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:465709.14, importe_modificado:476982.77}}	Sin avances en el trimestre	{1256168/proyecto_INICIO}	Cancelado	CANCELACIÓN validada
2018	3	TAB18180201117790	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJE VIAL EL PÚLPITO EJIDO EL PÚLPITO, 86207 EL PÚLPITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA JALPA CUNDUACAN Y CARRETERA SAN HIPOLITO, CARRETERA CULICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL PÚLPITO POR LA CARRETERA DE JALPA A CUNDUACAN PASANDO EL EJ, lon:-93.09539315, lat:18.06997869}}	01-06-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancelado	CANCELACIÓN validada
2018	3	TAB18180201117333	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION RANCHERIA BENITO JUAREZ 1A SECC, 86208 BENITO JUAREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUA Y CARRETERA HUAPACAL 2A, CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CIUDAD HACIA E, lon:-93.17657896, lat:18.16327878}}	02-04-2018	30-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0141-2018, contratista:José Alberto Pérez Jiménez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:395960.57, importe_modificado:392318.22}}	Sin avances en el trimestre	{1255715/proyecto_INICIO, 1255715/proyecto_FIN, 1255715/proyecto_PROCESO, 1255715/proyecto_INICIO, 1255715/proyecto_PROCESO, 1255715/proyecto_FIN}	Cancelado	CANCELACIÓN validada

DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180201117785	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	390,172.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390172.33, modificado:390172.33}}	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional De Seis Por Ocho Mts En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 59104	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	59104	474	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2018	3	TAB180301313139	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	765,265.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765265.04, modificado:765265.04}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FÉLIX DOMÍNGUEZ PÉREZ - 201175	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	201175	2,459	{meta1: {unidad_medida:15, meta:244.4}}
2018	3	TAB180301313163	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	422,083.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422083.46, modificado:422083.46}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO EMSAD CINCUENTA Y NUEVE EN LA COLONIA EL MANGO DE AYAPA - 201336	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	201336	296	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301313177	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	258,717.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258717.54, modificado:258717.54}}	REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A MADRAZO - 201413	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	201413	1,413	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}
2018	3	TAB180301312278	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	392,318.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392318.22, modificado:392318.22}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS ENTRADAS - 194709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	194709	1,132	{meta1: {unidad_medida:15, meta:770.0}}
2018	3	TAB180301313129	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	492,713.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492713.27, modificado:492713.27}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 201127	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	201127	793	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180201117785	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC, 86216 REFORMA 3RA. SECCIÓN (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. REFO, lon:-93.07367783, lat:18.30824105}}	01-05-2018	14-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0150-2018, contratista:Servicios y Construcciones de la Chontalpa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:381875.41, importe_modificado:390172.33}}	Sin avances en el trimestre	{1256167/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB180301313139	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION RANCHERIA BENITO JUÁREZ 2A SECC, 86208BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 2A, CARRETERA BENITO JUAREZ 1A. LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE, lon:-93.20186058, lat:18.15398331}}	16-04-2018	30-05-2018	765,265.04	765,265.04	765,265.04	765,265.04	765,265.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0137-2018, contratista:Rigbal, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:765266.12, importe_modificado:776287.06}}	{meta1: {avance:244.4}}	{1313139/proyecto_PROCESO, 1313139/proyecto_FIN, 1313139/proyecto_INICIO, 1313139/proyecto_FIN, 1313139/proyecto_INICIO, 1313139/proyecto_PROCESO, 1313139/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301313163	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJE VIAL COLONIA EL MANGO DE AYAPA COLONIA COLONIA EL MANGO DE AYAPA, 86208EL MANGO DE AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MÉNDEZ CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CIUDAD HACIA AMATITAN Y GREGOR, lon:-93.11457883, lat:18.23134356}}	16-04-2018	10-05-2018	422,083.46	422,083.46	422,083.46	422,083.46	422,083.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0138-2018, contratista:José Alberto Pérez Jiménez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:422205.65, importe_modificado:430000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313163/proyecto_INICIO, 1313163/proyecto_PROCESO, 1313163/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301313177	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:EJE VIAL HUAPACAL 1A. RANCHERIA HUAPACAL 1A SECC, 86208HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 2A, CARRETERA BENITO JUAREZ 1A. LA OBRA SE ENCUENTRA EN HUAPACAL 1A. CASI EN FRENTE DE LA ESCUEL, lon:-93.16116712, lat:18.19315773}}	05-06-2018	04-07-2018	258,717.54	258,717.54	258,717.54	258,717.54	258,717.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0142-2018, contratista:Ivan de Jesús Rodríguez Castellanos, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:259652.18, importe_modificado:267987.97}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1313177/proyecto_INICIO, 1313177/proyecto_FIN, 1313177/proyecto_INICIO, 1313177/proyecto_PROCESO, 1313177/proyecto_FIN, 1313177/proyecto_PROCESO, 1313177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301312278	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION RANCHERIA BENITO JUÁREZ 1A SECC, 86208BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 2A, CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CIUDAD HACI, lon:-93.17675062, lat:18.16317684}}	17-04-2018	05-05-2018	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0141-2018, contratista:José Alberto Pérez Jiménez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:393960.57, importe_modificado:392318.22}}	{meta1: {avance:770.0}}	{1312278/proyecto_FIN, 1312278/proyecto_PROCESO, 1312278/proyecto_FIN, 1312278/proyecto_PROCESO, 1312278/proyecto_INICIO, 1312278/proyecto_PROCESO, 1312278/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301313129	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:EJE VIAL TIERRA ADENTRO 2A. SECCION RANCHERIA TIERRA ADENTRO 2A, 86208TIERRA ADENTRO 2DA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA RA. EL RIO Y CARRETERA VILLA JALUPA, CARRETERA RA. TIERRA ADENTRO 1A. LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LAS LOC, lon:-93.02273914, lat:18.07515843}}	02-05-2018	31-05-2018	492,713.27	492,713.27	492,713.27	492,713.27	492,713.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIII-K0132-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:493473.3, importe_modificado:502706.5}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1313129/proyecto_INICIO, 1313129/proyecto_FIN, 1313129/proyecto_PROCESO, 1313129/proyecto_INICIO, 1313129/proyecto_PROCESO, 1313129/proyecto_INICIO, 1313129/proyecto_PROCESO, 1313129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE_PROYECTO															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB180301313190	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	430,390.93	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430390.93, modificado:430390.93}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO PULGADA A FINOS EN ENTRADA LOS VAZQUEZ - 201491	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	201491	5,640	{meta1: {unidad_medida:21, meta:222.5}}
2018	3	TAB180301300521	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	2,484,082.86	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484082.86, modificado:2484082.86}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADAS - 142012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	142012	785	{meta1: {unidad_medida:15, meta:4614.0}}
2018	3	TAB180301314644	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	1,903,986.20	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903986.2, modificado:1903986.2}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE VEINTE DE DOCE PULGADAS EN CALLE SAN MARCOS - 210767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	210767	4,800	{meta1: {unidad_medida:15, meta:585.4}}
2018	3	TAB180301318594	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	476,980.18	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476980.18, modificado:476980.18}}	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 224823	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	224823	474	{meta1: {unidad_medida:15, meta:142.14}}
2018	3	TAB180301318543	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	482,238.23	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482238.23, modificado:482238.23}}	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA AURELIANO BARJAU HERNANDEZ - 224697	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	224697	2,281	{meta1: {unidad_medida:15, meta:154.88}}

TÉC. AURILETICA CABRERA CONTRERAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPALLIC. JESÚS SELVÁN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPALNOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este Ayuntamiento: <http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/TRANSPARENCIA2018/articulo78/fraccion7/REPORTE%203er%20TRIMESTRE%20SFT%202018.%20TRANSPARENCIA.pdf>

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB180301313190	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO AYAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DEL POBLADO CUPILCO, lon:-93.11405975, lat:18.22134531}}	01-06-2018	30-06-2018	430,390.93	430,390.93	430,390.93	430,390.93	430,390.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0147-2018, contratista:Jesús Sánchez de la Cruz, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:430390.93, importe_modificado:430390.93}}	{meta1: {avance:222.5}}	{1313190/proyecto_INICIO, 1313190/proyecto_PROCESO, 1313190/proyecto_FIN, 1313190/proyecto_PROCESO, 1313190/proyecto_FIN, 1313190/proyecto_INICIO, 1313190/proyecto_PROCESO, 1313190/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301300521	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:EJE VIAL LA TRINIDAD RANCHERIA TRINIDAD, 86209LA TRINIDAD, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA SOYATACO Y CARRETERA PUYON, CARRETERA PUEBLO VIEJO LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CIUDAD HACIA SOYATACO ANTES DE SOYATACO ENTRAR A LA DERECHA CERCA DEL, lon:-93.07380305, lat:18.2370946}}	15-03-2018	28-04-2018	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0135-2018, contratista:Claudia Cruz Ordaz, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:2484082.86, importe_modificado:2484082.86}}	{meta1: {avance:4614.0}}	{1300521/proyecto_INICIO, 1300521/proyecto_PROCESO, 1300521/proyecto_FIN, 1300521/proyecto_INICIO, 1300521/proyecto_PROCESO, 1300521/proyecto_FIN, 1300521/proyecto_INICIO, 1300521/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301314644	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJE VIAL VILLA JALUPA VILLA JALUPA, 86203JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRERA EL RIO Y CARRETERA LA CONCEPCION, CARRETERA TIERRAS PELEADAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN MARCOS EN LA VILLA JALUPA PASANDO LA RANCHERIA EL, lon:-93.04570163, lat:18.13725176}}	18-05-2018	16-06-2018	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0146-2018, contratista:C&P Terracerías y Caminos S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1903986.2, importe_modificado:1921002.77}}	{meta1: {avance:585.4}}	{1314644/proyecto_FIN, 1314644/proyecto_PROCESO, 1314644/proyecto_FIN, 1314644/proyecto_INICIO, 1314644/proyecto_PROCESO, 1314644/proyecto_FIN, 1314644/proyecto_INICIO, 1314644/proyecto_PROCESO, 1314644/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301318594	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A. EL GUANO RANCHERIA REFORMA 3RA SECC, 86216REFORMA 3RA SECCION (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07284098, lat:18.30921687}}	02-06-2018	01-07-2018	476,980.18	476,980.18	476,980.18	476,980.18	476,980.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0149-2018, contratista:Construcciones Casmo, S.A de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:465709.14, importe_modificado:476982.77}}	{meta1: {avance:142.14}}	{1318594/proyecto_INICIO, 1318594/proyecto_PROCESO, 1318594/proyecto_FIN, 1318594/proyecto_PROCESO, 1318594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	TAB180301318543	2018	33	I	4	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:EJE VIAL POBLADO MECOACAN PUEBLO MECOACAN, 86216MECOACAN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRECARRERA SOYATACO Y CARRETERA AYAPA, CARRETERA LA TRINIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO MECOACAN PASANDO SOYATACO CERCA DEL POBLADO AYAPA Y DE LA RA LA, lon:-93.08294749, lat:18.23824474}}	01-06-2018	30-06-2018	482,238.23	482,238.23	482,238.23	482,238.23	481,871.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FII-K0145-2018, contratista:Servicios y Construcciones de la Chontalpa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:470708.84, importe_modificado:482484.14}}	{meta1: {avance:154.88}}	{1318543/proyecto_FIN, 1318543/proyecto_INICIO, 1318543/proyecto_PROCESO, 1318543/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

TÉC. AURILENIA CARRERA CONTRERAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPALLIC. JESÚS SELVÁN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPALNOTA: La versión original se encuentra en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento: <http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/TRANSPARENCIA2018/articulo78/fraccion7/REPORTES%203er%20TRIMESTRE%20SRFT%202018.%20TRANSPARENCIA.pdf>

PERIODO: Tercer Trimestre 2018



2018-2021
(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: Tercer Trimestre 2018



TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Validado	El techo financiero aprobado fue de \$10,000,000
Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	41.68	0.00		Total del Programa Presupuestario	10,000,000.00	10,206,911.00	10,206,911.00	9,779,358.94	9,720,858.94	9,720,858.94	9,720,858.94		
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	13,737,085.91	12,008,929.37	13,737,085.91	13,737,074.23	13,737,074.23	11,869,374.20	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	296,311.29	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	0			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	102,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado	
Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	14,137,168.00	12,306,517.60	14,034,674.14	14,034,662.46	14,034,662.46	12,165,685.49		
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	2,613,405.39	760,221.01	760,221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	697,422.75	Validado	

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: Tercer Trimestre 2018



TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	5,974,589.62	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	27,480,583.84	23,594,311.88	27,442,821.70	22,753,078.41	22,753,078.41	21,580,576.26	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	26,669,505.00	300,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado	El techo financiero aprobado \$41,867,306.00
Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4,318.81	0.00		Total del Programa Presupuestario	26,669,505.00	41,867,306.00	37,680,579.00	41,529,088.82	36,839,345.53	36,839,345.53	35,661,269.79		
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	1,299,711.60	2,251,180.46	1,125,590.23	2,251,180.46	1,932,140.36	1,932,140.36	1,926,841.18	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,895,002.08	2,138,498.11	1,069,249.06	2,138,498.11	1,678,275.23	1,678,275.23	1,678,275.23	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: Tercer Trimestre 2018



TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	31,133.55	15,566.78	31,133.55	31,133.55	31,133.55	31,133.55	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,527,328.00	6,100,360.90	3,050,180.45	6,100,360.90	4,599,556.90	4,599,556.90	4,599,556.90	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	513,430.64	256,715.32	444,080.63	444,080.63	444,080.63	444,080.63	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	0.00	213,920.74	106,960.37	213,920.74	213,920.69	213,920.69	213,920.69	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,274,026.61	9,530,824.00	8,449,327.25	9,530,824.00	461,006.37	461,006.37	444,817.09	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	0.00	17,500.00	8,750.00	13,765.33	13,765.33	13,765.33	13,765.33	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	52,316.36	26,158.18	39,316.36	39,316.36	39,316.36	39,316.36	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,084,155.64	3,020,779.65	1,510,389.83	3,020,779.65	2,073,059.52	2,073,059.52	2,073,059.52	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: Tercer Trimestre 2018



TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	22,000.00	22,000.00	11,000.00	16,262.28	16,262.28	16,262.28	16,262.28	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	113,413.08	56,706.54	113,413.08	112,763.48	112,763.48	112,763.48	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,681,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	17,113,529.60	18,944,562.49	18,944,562.49	18,944,562.49	14,271,543.43	14,271,543.43	14,077,599.71	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	4,329,835.38	4,271,050.10	2,135,525.04	4,271,050.10	3,244,072.54	3,244,072.54	3,236,403.90	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	475,000.00	474,490.82	237,245.41	474,490.82	474,490.82	474,490.82	474,490.82	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	23,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado	
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	4,709,517.70	4,856,248.10	2,428,124.05	4,856,248.10	3,641,263.13	3,641,263.13	3,641,263.13	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: Tercer Trimestre 2018



TIPO DE REGISTRO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	0.00	3,600.00	1,800.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	Validado	
Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	1,529.45	0.00		Total del Programa Presupuestario	48,411,519.00	52,578,470.00	39,433,851.00	52,462,967.60	33,249,731.62	33,249,731.62	33,026,630.80		



TÉC. AURA LETICIA CABRERA CONTRERAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



LIC. JESUS SELVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento:

<http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/TRANSPARENCIA2018/articulo78/fraccion7/REPORTE%203er%20TRIMESTRE%20SRFT%202018.%20TRANSPARENCIA.pdf>

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ



RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	EMISION DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACION	META MODIFICADA	JUSTIFICACION	REALIZADO EN EL PERIODO	AVANCE (%)	FLUJO
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133336	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	32.4		32.4		38.2	84.82	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67.6		67.6		61.8	91.42	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	132702	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75		75		63.2	84.27	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	136791	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: In número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de 1 / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75		75		5.8	7.73	Validado


TÉC. AURALEY CABRERA CONTRERAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

GOBIERNO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2018 - 2021
Gobierno de unidad con
esperanza para todos!
D.R. PROGRAMACIÓN

LIC. JESÚS SELVÁN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento:

<http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/TRANSPARENCIA2018/articulo78/fraccion7/REPORTE%203er%20TRIMESTRE%20SRFT%202018.%20TRANSPARENCIA.pdf>



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: haiyEJ7CMjS/019/I071w3S1BzCqk6YcvekmtuokJhOULK9bmfrv27UNX1nT1tCqGJujVP4hlo7uC
kRrmqjpQYXP3CldoskyICPolUx5CMmQeKwVNQCQtffjRXoUirOqUoRsAlsvjXUKnl8rpdmlgbD5o8yVewB2/jQWVT
bdL4w/nm/Ol4wpYUp4FSKdH8NtmGg71IFNBC3GZWLz6KnCPzM1rObhyehEDbl3UdSsk4HYFQXPUqUDkZKEg
K/8XlvSnCi0/Zz82KvKETIzy+ZGownSzFzQ5eUzh9qWj2JA9pjCT9XHdctpk7Cxo7tCB86i0tbVt9FnWO62B+9etVlpN
oQ==