




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

16 DE ENERO DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 414

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2018 - 2021

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,
LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**



TERCER TRIMESTRE 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

CICLO		ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ANIO	SEMESTRE	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
AB1 3180 2011 1767 5	Proyecto de inversión	\$ 510,733.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1 Construcción De Pavimento Proyecto de Inversión de Infraestructura Social o: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:510 733.15, modificado: 507496.11}}	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería Nicolás Bravo Cuarta Sección - 108193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	26187	N	0	0	25186	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE CALLE TRUJILLO GURRIA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA Y CALLE TRUJILLO GURRIA, CALLE DR. ANDRES GARCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TRUJILLO GURRIA DE LA COL. QUINTIN ARAUZ, lon:-93.21330646, lat:18.38890453}}	16-04-2018	15-05-2018	\$ 507,496.11	\$ 507,496.11	\$ 507,496.11	\$ 507,496.11	\$ 507,496.11	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-RAMO33-001/2018-OP353, contratista:GRUPO DE ESPECIALIDADES EN LA ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:507496.83, importe_modificado:507496.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1256057 /proyecto_FIN, 1256057 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances			
AB1 180 211 768 0	Proyecto de inversión	\$ 188,361.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1 Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería Nicolás Bravo Cuarta Sección - 108193 o: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:188 361.61, modificado: 186863.11}}	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería Nicolás Bravo Cuarta Sección - 108193	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	108193	N	0	0	448	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO NICOLAS BRAVO 3RA. SECCIÓN - NICOLAS BRAVO 4TA. SECCIÓN KILOMETRO 23 + 900 RANCHERIA NICOLAS BRAVO 4A SECC, 86617 NICOLAS BRAVO 4TA. SECCIÓN (TILAPA), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA RANCHERIA LIBERTAD - JALPA DE M, lon:-93.13477162, lat:18.3128288}}	28-05-2018	11-05-2018	\$ 186,863.11	\$ 186,863.11	\$ 186,863.11	\$ 186,863.11	\$ 186,863.11	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-RAMO33-024/2018-KA364, contratista: SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:186899.69, importe_modificado:186863.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1256062 /proyecto_INICIO, 1256062 /proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances			

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																													
2018 - 2021																													
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	AVANCE FINANCIERO														AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		

TAB1 9180 2011 1768 1	Proyecto de Inversión	\$ 644,918.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: Construcción De Techo En Jardín De Niños Enrique Conrado Rebsam en - 111504 monto:644 918.52, modificado: 638469.02} }	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	111504	N	0	0	1653	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta: 1.0, modificado: 1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA CHILTEPEC - JALAPITA KILÓMETRO 16 + 600 COLONIA PÉNJAMO, 86613 CHILTEPEC (SECCIÓN PÉNJAMO), PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO PLAYA BRUJA Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A PLAYA BRUJA DE LA COLONIA PENJ, lon:-93.10124302, lat:18.43983988}}	25-06-2018	24-07-2018	\$ 638,469.02	\$ 638,469.02	\$ 638,469.02	\$ 638,469.02	\$ 638,469.02	\$ 638,469.02	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-023/2018-OP359, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIRREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:638469.02, importe_modificado:638469.02}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0} }	{1256063 3/proyecto_PROCESO, avance:1.0}	{1256063 3/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validad o avances

Validad o avances

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------

															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1	Proyección	\$ 73,526.62	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA A LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	221776	N	0	0	25186	meta1: {unidad_medida: Metro lineales, meta2: 50.0, meta_modificada: 25.0.0}}	1	{geot: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO CALLE MAGISTERIAL 1- COL. LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO CENTRO CALLE MAGISTERIAL 1 Y CAMINO LA MONTAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A TRAS DEL COLEGIO DE BACHILLER, longitud: 93.2007552, lat: 18.40002825}}	13-08-2018	31-08-2018	\$ 72,951.32	\$ 72,951.32	\$ 72,951.32	\$ 72,951.32	\$ 72,951.32		{ctio1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTO-MPCM-RAMO33-045/2018-KA377, contratista: JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 72951.32, importe_modificado: 72951.32}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 250.0}}	{131774 3/proyecto_PROCESO, 1317743 /proyecto_FIN, 1317743 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
------	------------	--------------	---	---	---	--------------------	-----------------	--------	---	---	---	-------	---	---	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---	--	--	--------------	------------

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																												
2018 - 2021																												
																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB01317847	Proyecto de inversión	\$ 401,215.29	{ff1: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:I DE AGUA progres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401215.29, modificado:N-401215.29) }	AMPLIACION DE RED POTABILIZADORA EN LAS CALLES DE LA RANCHERIA ORIENTE PRIMERA SECCION SOCIAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	DIVERSAS	Agua y saneamiento	Sin identificar	222412	N	0	0	1988	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados: lineales: meta:2008.0, modificada:2008.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14,localidad:23,direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 187 TRAMO COMALCALCO-PARAISO KILOMETRO 15+00 RANCHERIA ORIENTE 1A SECCION, PARAISO TABASCO CENTRO CAMINO CAJETE Y CAMINO MERCED REAL LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA ORIENTE PRIMERA SECCION DEL , lon:-93.1982473, lat:18.34493379)}	15-08-2018	29-08-2018	\$ 388,747.20	\$ 388,747.20	\$ 388,747.20	\$ 388,747.20	\$ 388,747.20	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-059/2018-KA375, contratista:JORGE ALBERTO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:398152.6, importe_modificado:398747.2)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados: lineales: avance:2008.0)}	1317847 {proyecto_fin_1317847 {proyecto_proceso_1317847	En Ejecución	Validación
TAB01392859	Proyecto de inversión	\$ 1,500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018,ramo:23,modalidad:U, progres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)}	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO	Otros proyectos de Inversión Educativa	OTROS	Sin identificar	Sin identificar	OPL52	N	0	0	1100	{meta1: (unidad_medida:Otros: meta:1.0, modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14,localidad:39,direccion:https://a.tile.esri.com/v4/mx/streets/16/15801/29365.png?access_token=pk.eyJ1IjoiYndWdWt3RlYmFuIiwiaXNjaWkiOiJmZyY5SiIsImNpbzRzcmM3ODAxZWZRMmx6YTUwZDQ1YmYyYmY1bGZhPHFub6KdW70PXcwuw, lon:-93.214237, lat:18.39577)}	08-10-2018	21-11-2018	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E22/2018-OPL52, contratista:EDYV ROCARB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1497451.52, importe_modificado:1497451.52)}	{meta1: (unidad_medida:Otros: avance:0.0)}	{139285 {proyecto_fin_139285 {proyecto_proceso_139285	En Ejecución	Validación o Registro

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO												H. AYUNTAMIENTO PARAISO - TABASCO																							
2018 - 2021																																			
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO															AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
TAB18180101062295	Proyecto de inversión	\$ 237,099.09	{(f1: {cdo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237 099.09, modificado: 237099.09})}	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Calle Cerrada Dos De Abril - 12471	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	12471	N	0	0	25186	meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, CALLE MACULILIS LA O, lon:-93.22039147, lat:18.39495907})}	18-04-2018	29-12-2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada									
TAB18180101062304	Proyecto de inversión	\$ 472,093.83	{(f1: {cdo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472 093.83, modificado: 472093.83})}	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Tramo Desde La Primaria Francisco De La Peña Kinder Rube - 12481	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	12481	N	0	0	559	meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LIBERTAD 1RA SECCION - JALPA DE MENDEZ KILÓMETRO 13 + 400 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 2A SECC, 86617 NICOLÁS BRAVO 2DA, lon:-93.1131613, lat:18.31381292})}	17-04-2018	31-05-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación validada									

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO												H. ASISTENTE SOCIAL															
2018 - 2021																											
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																
												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB181018468	Proyecto de inversión	\$ 763,774.32	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 763,774.32, modificado: -110987	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Calle Gonzales Chiltepec, Paraiso Tabasco	Proyecto de Inversión UrbaniSin identificar	110987	N	0	0	752	meta: 1.0, meta_modificada: 1.0	1	ENTRE CALLE RIO GONZALEZ Y CALLE CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL MALECON DEL PUERTO CHILTEPEC EN LA CALLE RIO GONZALE, lon: 93.08273787, lat: 18.43164376	21-05-2018	15-07-2018	\$ 760,297.39	\$ 760,297.39	\$ 760,297.39	\$ 760,297.39	\$ 760,297.39		CONTRATISTA: JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto: 760693.41, importe_modificado: 760693.41	1256850/proyecto_FIN, 1256850/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
--------------	-----------------------	---------------	---	---	---	--------	---	---	---	-----	---------------------------------	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---	--	--------------	------------------

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																											
2018 - 2021																											
																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1 8180 2011 4156 1	Proyecto de inversión	\$ 2,499,236.20	{(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad: U, progres: 135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499236.2, modificado:2492432.49)}	Construcción De Pavimento Asfáltico En Frío En Callejones 1,2,3 Y 4 De La Ría Moclezu ma 2da. Secc Del Municipio De Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani zación	Sin identific ar	KAL52	N	0	0	2577	{(meta1: unidad_medida:Metros, meta:1, o, meta_modificada:1.0)}	1	{(geo1: cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCION, lon.-93.220833, lat:18.368333)}	18-06-2018	01-07-2018	\$ 2,492,432.49	\$ 2,492,432.49	\$ 2,492,432.49	\$ 2,492,432.49	\$ 2,492,432.49	{(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E7-2018-KAL52, contratista:Q MANTENIMIENTO O Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:2492432.49, importe_modificado:2492432.49)}	{(meta1: unidad_medida:Metros, avance:1.0)}	{(1281092)proyecto_FIN, 1281092 /proyecto_PROCESO, 1281092 /proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validad o avances
TAB1 8180 2011 4160 1	Proyecto de inversión	\$ 584,596.47	{(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad: U, progres: 93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584596.47, modificado:581526.9)}	Suministro E Instalación De Transformadores Manufacturados De Diferentes Capacidades En Diferentes Localidades Del Municipio De Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identific ar	ISM52	N	0	0	25186	{(meta1: unidad_medida:Otros, meta:1, o, meta_modificada:1.0)}	1	{(geo1: cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD DE PARAISO, lon.-93.212777, lat:18.396111)}	25-06-2018	01-07-2018	\$ 581,526.90	\$ 581,526.90	\$ 581,526.90	\$ 581,526.90	\$ 581,526.90	{(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E9/2018-ISM52, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:581526.9, importe_modificado:581526.9)}	{(meta1: unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{(1281133)proyecto_PROCESO, 1281133 /proyecto_INICIO, 1281133 /proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021														AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
TAB1 8180 2011 4161 6	Proyecto de inversión	\$ 225,000.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, progr_pres:7, Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Ancional De Radiocomunicación) modificado:224383.44) (f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, progr_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224383.44) (f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, progr_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:1794446.17))	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Ancional De Radiocomunicación)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	ADF53	N	0	0	25186	(meta1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD DE PARAISO, lon:-93.212777, lat:18.396111}}	01-04-2018	01-09-2018	\$ 224,383.44	\$ 224,383.44	\$ 224,383.44	\$ 224,383.44	\$ 224,383.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0)) }	En Ejecución	Validación avances										
TAB1 8180 2011 4261 3	Proyecto de inversión	\$ 1,800,000.00	(f1): (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, progr_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:1794446.17))	Techado De Cancha De Usos Múltiples Rancherías Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	KAL56	N	0	0	30	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RIA ANDRES GARCIA (LA ISLA), lon:-93.152152, lat:18.432846}}	18-06-2018	01-07-2018	\$ 1,794,446.17	\$ 1,794,446.17	\$ 1,794,446.17	\$ 1,794,446.17	\$ 1,794,446.17	(ctto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CTTO-MPCM-10827014983-E6-2018-KAL56, contratista:EDYP ROCARB, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:1794446.17, importe_modificado:1794446.17))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)) { 1282240 O/proyecto_FIN, 1282240 /proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances										

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																										AVANCE FINANCIERO					AVANCES _FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	
CICL O	2018	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	27	ENTIDA D_RESP ONSAB LE	Tabasc o	ID_MU NICIPI O_RES PONS ABLE	14	MUNICI PIO_RE SPONS ABLE	Paraíso	INSTIT UCION _EJEC UTOR A	MUNI CPIO DE PARAI SO															RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPE TA_FOT OS	ESTAT US	FLUJO
TAB1 8180 1010 6229 9	Proye cto de inversi ón	\$	509,235.01	{f1: {ciclo_recur so:2018, ramo:33, modalidad:1 } prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERA LES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:509 235.01, modificado: 509235.01} } {f1: {ciclo_recur so:2018, ramo:33, modalidad:1 } prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERA LES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:197 098.22, modificado: 197098.22} }	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entradas A Benigno Carrillo Del Ejido Quintín Arauz - 12456	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	12456	N	0	0	5178	{meta1: {unidad _medid a:Otros } meta:1. 0, meta_ modific ada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:TERRACE RIA TRAMO CALLE TRUJILLO GURRIA - RANCHERIA MONT E ADENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO T, lon:- 93.20662403, lat:18.37851604}}	18-04-2018	01-06-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancel ado	Cancel ación validada								
TAB1 8180 1010 6230 2	Proye cto de inversi ón	\$	197,098.22	{f1: {ciclo_recur so:2018, ramo:33, modalidad:1 } prog_pres: 4, tipo_recur so:FEDERA LES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:197 098.22, modificado: 197098.22} }	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Veinte De Noviembre Dos - 12379	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativo	Sin identificar	12379	N	0	0	863	{meta1: {unidad _medid a:Otros } meta:1. 0, meta_ modific ada:1.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CARRETE RA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - POTRERITO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA MOCTEZUMA 3A SECCIÓN, 86616 MOCTEZUMA 3RA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO , lon:-93.25608424, lat:18.3596027}}	17-04-2018	31-05-2018	\$ 197,098.22	\$ 197,098.22	\$ 197,098.22	\$ 197,098.22	\$ 197,098.22	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato : CTTO-APA- RAMO33- 010/2018- OP352, contratista:C. SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUN ICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:545572.6 2, importe_modifica do:545478.3}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:1.0} } {119921 3/proyec to_PRO CESO, 1199213 /proyec to_O, 1199213 /proyec to_FIN}}	En Ejecuci ón	Valida ción avances								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021												H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021															
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	AVANCE FINANCIERO												AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1 8180 2011 1767 4	Proyecto de inversión	\$ 967,612.69	{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:967 612.69, modificado: 965971.25}	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:967 612.69, modificado: 965971.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:967 612.69, modificado: 965971.25}}	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Colonia La Ceiba De Paraíso Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin Identificar	26556	N	0	0	25186	meta:1.0, meta_modificada:1.0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CAMINO LIANZO CHARRO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL LIANZO CHARRO DE ESTA CIUDAD DE PARAISO CAMINO QUE SE ENTRONCA CON LA CALLE MAGIST, lon: -93.20346834, lat:18.39429784}}	16-04-2018	14-06-2018	\$ 965,971.25	\$ 965,971.25	\$ 965,971.25	\$ 965,971.25	\$ 965,971.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-007/2018-KA356, contratista:FELIPE SUAREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:965972.28, importe_modificado:965971.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validación
TAB1 8180 2011 4157 9	Proyecto de inversión	\$ 3,286,315.39	{ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:328 6315.39, modificado: 3275635.86}	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:328 6315.39, modificado: 3275635.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:328 6315.39, modificado: 3275635.86}}	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetes En La Calle Delphin De Puerto Ceiba Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin Identificar	KAL53	N	0	0	2686	meta:1.0, meta_modificada:1.0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE DELFIN PUERTO CEIBA, lon:-93.18, lat:18.411388}}	07-06-2018	01-07-2018	\$ 3,275,635.86	\$ 3,275,635.86	\$ 3,275,635.86	\$ 3,275,635.86	\$ 3,275,635.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E3-2018-KAL53, contratista:MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:3286315.39, importe_modificado:3275635.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validación

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																																		
2018 - 2021																																		
H. HON. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021																																		
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																AVANCE FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO							

TAB1 Proye		cto de		so:2018, CONST		ramo:33, RUCCIO		modalidad:1 N DE		PAVIME		prog_pres: NTO		4, ASFALTI		CO EN		o:FEDERA		LES E SAN		NO DEL		SUBSIDIO		MUNICI		PIO DE		CONVENI		OS,		monto:107 TABASC		8139.89, O-		modificado: 219854		1069955.7		8))	
8030		cto de		so:2018, CONST		ramo:33, RUCCIO		modalidad:1 N DE		PAVIME		prog_pres: NTO		4, ASFALTI		CO EN		o:FEDERA		LES E SAN		NO DEL		SUBSIDIO		MUNICI		PIO DE		CONVENI		OS,		monto:107 TABASC		8139.89, O-		modificado: 219854		1069955.7		8))	
1317		inversi		so:2018, CONST		ramo:33, RUCCIO		modalidad:1 N DE		PAVIME		prog_pres: NTO		4, ASFALTI		CO EN		o:FEDERA		LES E SAN		NO DEL		SUBSIDIO		MUNICI		PIO DE		CONVENI		OS,		monto:107 TABASC		8139.89, O-		modificado: 219854		1069955.7		8))	
295		on		so:2018, CONST		ramo:33, RUCCIO		modalidad:1 N DE		PAVIME		prog_pres: NTO		4, ASFALTI		CO EN		o:FEDERA		LES E SAN		NO DEL		SUBSIDIO		MUNICI		PIO DE		CONVENI		OS,		monto:107 TABASC		8139.89, O-		modificado: 219854		1069955.7		8))	

{geot:
{ove_municipio:14,
localidad:24,
direccion:CAMINO
TRAMO
CARRETERA
FEDERAL
COMALCALCO -
PARAISO- RIA
MONTE ADENTRO
MARGEN
DERECHOKILOMET
RO 11 + 500 EJIDO
ORIENTE (SAN
CAYETANO),
8661SORIENTE
(SAN CAYETANO),
PARAISO
TABASCOENTRE
CARRETERA
FEDERAL
COMALCALCO -
PARAISO Y
CAMINO EL
CAJETELA, lon:-
93.20241552,
lat:18.34651847}}

{cto1:
{tipo_obra:Obra,
numero_contrato
:CTTO-MPCM-
RAMO33-
0372018-
KA372,
contralista:RGR-
TECH
SUMINISTRO,
CONSTRUCCIO
N,
MANTENIMIENT
O Y SERVICIOS
INDUSTRIALES,
S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO DE
PARAISO,
monto:1073597.
1,
importe_modifica
do:1069955.78}}

{meta1:
{unidad_me
dida:Metros
Cuadrados,
avance:235
0.0}}
(131729
5/proyec
to_INICI
O,
1317295
/proyect
o_FIN,
1317295
/proyect
o_PROC
ESO}

Validad
o
avance
s

En
Ejecuci
on

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																							AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO												AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
TAB1 Proye 8030 cto de 1317 inversi 698 ón		\$ 386,871.71	{fif: {ciclo_recurso:2018, CONST ramo:33, RUCCIO modalidad:1 N DE DRENAJ E prog_pres: 4, SANITA tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, PEREGRINOS SUBSIDIO S Y CONVENIOS), monto:386 871.71, O- modificado: 386052.62} }	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social				221534	N	0	0	25186	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales . meta:1 70.0, meta_modificada:17 0.0}} 1	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS PEREGRINOS CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605PARAISO, PARAISO TABASCO CENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LOS PEREGRINOS UBICADA ATRAS DE LA COLONIA DE CONFIANZA DE TRABAJ, lon:- 93.21283976, lat:18.4105637}}	16-08-2018	14-09-2018	\$ 386,052.62	\$ 386,052.62	\$ 386,052.62	\$ 386,052.62	\$ 386,052.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM- RAMO33- 044/2018- KA378, contralista:CON STRUCTORA Y COMERCIALIZA DORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, CONCEJO MUNICIPAL, monto:441456.1 4, importe_modificado:386052.62}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:170 .0}} 1317698 /proyecto_PROC ESO, 1317698 /proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances						

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																											
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																
												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

										AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1	Proyecto de inversión	\$ 555,701.31	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		222397	N	0	0	25186	meta: 243.0, meta_modificada: 243.0	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLEJON 2 Y 3 DE LA CALLE 5 DE MAYO CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO CENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CALLEJONES 2 Y 3 DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA ALTURA DE LA PROLONGACION, lon: 93.21075056, lat: 18.40722588}}	29-07-2018	21-08-2018	\$ 552,911.87	\$ 552,911.87	\$ 552,911.87	\$ 552,911.87	\$ 552,911.87	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-RAMO33-036/2018-KA371, contratista: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 783342.33, importe_modificado: 552911.87}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 243.0}}	{1317843/proyecto_INICIO, 1317843/proyecto_FIN, 1317843/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación de avances
AB1	Proyecto de inversión	\$ 5,261,825.59	OTROS PROYECTOS DE INVERSION COMUNICACIONES SIN IDENTIFICAR, KAL58	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Sin identificar		KAL58	N	0	0	25186	meta: 1.0, meta_modificada: 1.0	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 12, direccion: https://a.tile.s.mapbox.com/v4/m.apbox/streets/18/63172/117418.png?access_token=pk.eyJ1IjoiaWVndWVlc3RlYmFuYyYiLCJmIjpbZzRzcnM3ODAxZGZlR2Ymx6YTUvN2d2YyYmYlQjI6b6GnHPxutl6XdW70PXcuw, lon: 93.214237, lat: 18.39577}}	15-10-2018	13-12-2018	\$ 5,261,825.59	\$ 5,261,825.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-LO-827014983-E20/2018-KAL58, contratista: C. LUIS GARCIA CANO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 5250702.11, importe_modificado: 5250702.11}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 0.0}}	{1390274/proyecto_INICIO, 1390274/proyecto_FIN, 1390274/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación de registros de avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																																
2018 - 2021																																
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO															AVANCE FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					

TAB1 8180 1010 6229 7	Proyecto de inversión	\$ 612,564.60	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612 564.6, modificado: 610691.48})	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Cinco De Mayo - 12411	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	12411	N	0	0	25186	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CERRADA 1RA CERRADA DE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZ, lon:-93.21273465, lat:18.40302044}}	01-03-2018	30-03-2018	\$ 610,691.48	\$ 610,691.48	\$ 610,691.48	\$ 610,691.48	\$ 610,691.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-006/2018-KA352, contratista:MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:610691.48, importe_modificado:610691.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1199208/proyecto_INICIO, 1199208/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB1 8180 1010 6230 0	Proyecto de inversión	\$ 534,576.02	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534 576.02, modificado: 533018.71})	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Ejido Limantur Los Hernandez Yañes Del Municipi o - 12394	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	12394	N	0	0	5178	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL COMALCALCO - PARAISO - CAMINO MERCED REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 258 RANCHERIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARA, lon:-93.2189786, lat:18.37486528}}	01-02-2018	29-04-2018	\$ 533,018.17	\$ 533,018.17	\$ 533,018.17	\$ 533,018.17	\$ 533,018.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-005/2018-KA351, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:533362.9, importe_modificado:533018.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1199211/proyecto_INICIO, 1199211/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																														
2018 - 2021																														
14. ASESORAMIENTO 2018 - 2021																														
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			

TAB1 8180 1010 6230 1	Proyecto de inversión	\$ 316,392.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1 Proyecto de Construcción de Drenaje Sanitario En Entrada Al Municipio De Tabasco (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Tabasco monto:316392.51, modificado:315179.32} }	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		12431	N	0	0	1162	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - RANCHERIA LAS FLORES 1RA SECCION KILÓMETRO 0 + 70 RANCHERIA ESCRIBANO, 86600 EL ESCRIBANO, lon:-93.21608809, lat:18.40769917} }	01-03-2018	20-03-2018	\$ 315,179.32	\$ 315,179.32	\$ 315,179.32	\$ 315,179.32	\$ 315,179.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-002/2018-KA354, contralista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO,S.A DE C.V., convocante:MPA 850101JX8, monto:315179.33, importe_modificado:315179.32} }	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0} }	{1199212/proyecto_FIN, 1199212/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
TAB1 8180 2011 1787 7	Proyecto de inversión	\$ 81,856.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1 Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería El Escribano (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Tabasco monto:81856.99, modificado:80815.24} }	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		107991	N	0	0	1162	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - RANCHERIA EL ESCRIBANO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA ESCRIBANO, 86600 EL ESCRIBANO, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS Y CARRETERA PARAISO-BARRA DE TUPILCO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA RAN, lon:-93.21654234, lat:18.40747986} }	21-05-2018	04-06-2018	\$ 80,815.24	\$ 80,815.24	\$ 80,815.24	\$ 80,815.24	\$ 80,815.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-016/2018-KA361, contralista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO,S.A DE C.V., convocante:MUICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:80819.17, importe_modificado:80815.24} }	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0} }	{1256059/proyecto_PROCESO, 1256059/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO												H. AYUNTAMIENTO DE PARAISO - TABASCO															
2018 - 2021																											
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																
												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1 8180 2011 1757 8	Proyecto de inversión	\$ 687,187.54	(PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 687 187 54, modificado: 683764.69)	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Samuel Magaña Cortes - 107848	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	107848	N	0	0	1225	meta: 1.0, meta modificada: 1.0	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 33, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - BARRA DE TUPILCO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA LAS FLORES 3A SECC, 86601 LAS FLORES 3RA. SECCIÓN (EL CERRO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - BARRA DE TUPILCO Y CAMINO LA ISLA REBECA, LA OBRA SE REA, lon: -93.28528272, lat: 18.42634529}}	28-05-2018	11-07-2018	\$ 683,764.69	\$ 683,764.69	\$ 683,764.69	\$ 683,764.69	\$ 683,764.69		{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: :CTTO-MPCM-RAMO33-022/2018-OP356, contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto: 683764.69, importe_modificado: 683764.69}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1256060/proyecto_PRO CESO, 1256060/proyecto_FIN, 1256060/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances
-----------------------------------	-----------------------	---------------	---	--	---	-----------	-----------------	--------	---	---	---	------	---------------------------------	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---	--	--	--------------	--------------------

Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO														AVANCE FINANCIERO												AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTIUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																		
														AVANCE FINANCIERO												AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJOS		

[illegible]

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO														MUNICIPIO DE PARAISO										MUNICIPIO DE PARAISO					
2018 - 2021																													
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	CIPIO DE PARAISO											AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
TAB1	Proye	\$ 2,323,966.38	{ciclo_recurso 2018, ramo:33, modalidad:1}	progr_pres: 3,	tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto: 162 6776.46, modificado: 1626776.46, #2,	CONST RUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENTRADA LA BOMBA COLONIA A ADALBERTO SANTOS MAGAÑA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	185160	N	0	0	25186	{meta1: (unidad medida a Metro lineales - meta: 800.0, meta_modificada: 800.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE LA BOMBA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO CENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO COLONIA ADALBERTO-EL ESCRIBANO, CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS Bocas LA OBRA SE REALIZARA EN LA LA BOMBA DE LA COLONIA ADALBERTO SANTOS MAGAÑA DE, lon: -93.21914146, lat: 18.4017433)}	25-07-2018	12-09-2018	\$ 694,370.99	\$ 694,370.99	\$ 694,370.99	\$ 694,370.99	\$ 694,370.99	{ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-FISE-040/2018-KA373, contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA DORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2316562.28, importe_modificado: 694370.99)}	{1309617/proyecto_FIN, 1309617/proyecto_PROC, 1309617/proyecto_INICIO}	{meta1: (unidad medida: Metros lineales, avance: 800.0)}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																											
2018 - 2021																											
																	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1 8030 1317 722	Proyecto de inversión	\$ 480,797.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: progresiva, 4, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:480797.08, modificado:430326.17} }	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), TABASCO	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	221646	N	0	0	1573	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO-COMALCALCOKILOMETRO 7 + 600 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 86600FRANCISCO I. MADERO 2DA SECCION, PARAISO TABASCOCENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO-COMALCALCO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARR. lon:-93.2210395, lat:18.34965887}}	20-08-2018	20-09-2018	\$ 430,326.17	\$ 430,326.17	\$ 430,326.17	\$ 430,326.17	\$ 430,326.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-037/2018-KA376, contratista:RGR-TECH SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:478744.68, importe_modificado:430326.17}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0)}	{1317722/proyecto_FIN, 1317722/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances
TAB1 8180 1010 6229 6	Proyecto de inversión	\$ 336,464.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: progresiva, 4, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:336464.41, modificado:336464.41} }	Construcción De Subestación Eléctrica De Ciento Dos Puntos En La Escuela Primaria Abías Dominguez - 12464	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	12464	N	0	0	25186	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE UNO DE LA COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO COLONIA PETROLERA, 86606 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CARRETERA FED, lon:-93.2003433, lat:18.41494039}}	17-04-2018	31-05-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelación	Cancelación validada	

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021												H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021																
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																	
												AVANCE FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	ROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																												14. AVANCE FINANCIERO 2018 - 2021				
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO													AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					

															{geot1: {ove_municipio:14, localidad:19, direccion:CARRETE RA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), 86600 FRANCISCO I. MADERO (MADERO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CA, lon:- 93.19331637, lat:18.32787827}}															{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM- RAMO33- 014/2018- KA360, contralista:JAVIE R RIVERA ROMERO, convocante:MU NICPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:164560.6 7, importe_modifica do:164560.67]}}															{meta1: O, 1256916 /proyec to_FIN, 1256916 /proyec to_PROC ESO}															{unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.0 }															{125691 6/proyec to_INICI O, 1256916 /proyec to_FIN, 1256916 /proyec to_PROC ESO}															En Ejecuci on															Validad o avances																																																																																																																																																																																			
TAB1 8180 2011 1853 4															Proye cto de inversi on															\$ 165,069.30															{ff1: {oido_recur so:2018, ramo:33, modalidad:1 Construc cion De Red De Agua Potable En El Poblado Madero Del Municipi o De Paraiso Tabasco monto:165 - 107966 069.3, modificado: 164560.67 }															Proyect o de Inversi on de Infraest ructura Social															Agua y sanea miento															Sin identifi car															107966															N															0															0															1573															1															{meta1: (unidad _medid a:Metros Cuadros, meta:1. 0, meta_ modific ada:1.0)}															{meta1: O, 1256916 /proyec to_FIN, 1256916 /proyec to_PROC ESO}															{unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.0 }															{125691 6/proyec to_INICI O, 1256916 /proyec to_FIN, 1256916 /proyec to_PROC ESO}															En Ejecuci on															Validad o avances														

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO												MUNICIPIO DE PARAISO															MUNICIPIO DE PARAISO															
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	MUNICIPIO DE PARAISO															MUNICIPIO DE PARAISO															
												AVANCE FINANCIERO															AVANCES FISICOS				FOTOS				ESTATUS				FLUJO			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO															
TAB18180201118535	Proyecto de inversión	\$ 96,942.89	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:96942.89, modificado:95856.6)}	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería Moctezuma Primera Sección - 108167	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		108167	N	0	0	2716	{meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados, meta:1, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA MOCTEZUMA 1RA. SECCION, 86600 MOCTEZUMA 1RA. SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNAS ENTRADAS ANTES D, longitud:93.23197307, lat:18.39115444}}	21-05-2018	04-06-2018	\$ 95,856.60	\$ 95,856.60	\$ 95,856.60	\$ 95,856.60	\$ 95,856.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAM033-0172018-KA363, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA DORA SAN PATRICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:95856.98, importe_modificado:95856.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256917/proyecto_FIN, 1256917/proyecto_INICIO, 1256917/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avance															
TAB180301317803	Proyecto de inversión	\$ 306,304.22	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE PARAISO, modificado:303995.39)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DOCE DE LA COLONIA GUANAJAY DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 222215	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar		222215	N	0	0	25186	{meta1: {unidad_medida: Metro lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA CALLE DOCE CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE MANUEL ROMERO ZURITA Y CALLE ONCE, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DOCE DE LA COLONIA GUANAJAY EN LOS LIMITES CON EL CAMPO DE FÚTBOL DE, longitud:93.20317688, lat:18.41206686}}	27-08-2018	25-09-2018	\$ 303,995.39	\$ 303,995.39	\$ 303,995.39	\$ 303,995.39	\$ 303,995.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAM033-0562018-KA383, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:338780.55, importe_modificado:303995.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{1317803/proyecto_FIN, 1317803/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avance															

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
TAB1	Proyección	\$ 3,320,421.86	CONST. RUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA POTRERITOS Y PARAI SO, TABASCO - 222449	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	222449	N	0	0	1212	meta: 1, meta_modificada: 1.0	1	geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 26, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS POTRERITOS KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA POTRERITOS, PARAISO, TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO- POTRERITOS Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA POTRERITOS DEL MUNICIPIO, lon: -93.29306755, lat: 18.31261361}}	08-08-2018	26-09-2018	\$ 3,294,544.57	\$ 3,294,544.57	\$ 3,294,544.57	\$ 3,294,544.57	\$ 3,294,544.57	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-RAMO33-042/2018-KA379, contratista: RIGB AL, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 3294544.57, importe_modificado: 3294544.57}}	{unidad_medida: Otros, avance: 1.0}	{meta1: 1317860, o_FIN, /proyecto_PROC ESO}	En Ejecución	Validación										
TAB1	Proyección	\$ 4,956,300.00	CONST. RUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PALMA REAL DE QUINTA ARAUZ DE PARAISO	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	KAL57	N	0	0	5178	meta: 3, meta_modificada: 3089.0	1	geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: Palma Real 107, Los Mangos (Antes El Mango), 86808 Paraíso, Tab., México, lon: -93.212412, lat: 18.39174045}}	20-08-2018	28-09-2018	\$ 261,516.23	\$ 261,516.23	\$ 261,516.23	\$ 261,516.23	\$ 261,516.23	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-LO-827014963-E11/2018-KAL57, contratista: CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 4934531.49, importe_modificado: 4934531.49}}	{unidad_medida: Metros lineales, avance: 139.00}	{meta1: 1384402, o, /proyecto_PROC ESO}	En Ejecución	Validación										

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	2018 - 2021										H. AYUNTAMIENTO DE PARAISO - 2021									
													AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
TAB1 8030 1390 290	Proyecto de inversión	\$ 400,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO R DE LA CRUZ CONVENIOS), RA, monto:400000.0, modificado:400000.0))	REFORMA DE LA TELESECOMUNICACION LEONOR DE LA SEVILLA POTRE RITOS	Sin tipo de proyecto o programa	Educación	Sin identificar	OPL51	N	0	0	126	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:26, direccion:https://b.tile s.mapbox.com/v4/m apbox.streets/14/39 48/7343.png?access _token=pk-eyJ1ljpic mVndWxc3RlYmF1 wYSl6imNpobRzon M3ODAbzR2Ymx6 YTNvd21uYmYlQib 6GnHPbxt6Xdw70P Xcuw, lon:- 93.214237, lat:18.39577))	08-10-2018	06-11-2018	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{dtto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-AO-827014983-E21/2018-OPL51, contralista:C. CESAR SASTRE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:397322.12, importe_modificado:397322.12))	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1390290proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación Registrados					
TAB1 8180 2011 1767 3	Proyecto de inversión	\$ 201,741.41	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia El Limon -108218 monto:201741.41, modificado:199996.75) }	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia El Limon -108218	Proyecto de Inversión de saneamiento Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	108218	N	0	0	25186	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO SANTOS - ESCRIBANO CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA EL ESCRIBANO Y CAMINO COLONIA ADALBERTO SANTOS, CAMINO EL COQUITO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL LIMÓN A 2.1 KM DE LA CIUDAD DE PARAISO, lon:- 93.22236917, lat:18.40616008))	28-05-2018	11-05-2018	\$ 199,996.75	\$ 199,996.75	\$ 199,996.75	\$ 199,996.75	\$ 199,996.75	{dtto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-025/2018-KA365, contralista:SANTIAO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:199996.82, importe_modificado:199996.75))	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1256055proyecto_FIN, 12560550proyecto_PROCESO, 12560550proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación Avances					

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTUCCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021										SECRETARÍA DE ECONOMÍA ESTADO DE AVANCE FINANCIERO 2018 - 2021					
													AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	

TAB1 8180 2011 1768 5	Proyecto de inversión	\$	293,893.39	{ff1: {cdo_recurso:2018, ramo:33, Ampliacion De Red De Agua modalidad:1, Potable prog_pres:4, En Ejido Chilepec tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293 893.39, - 111607 modificado: 292666.64) }	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	111607	N	0	0	1219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA CHILTEPEC SECCIÓN TANQUE - JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 17 + 700 EJIDO CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), 86620 CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA CHILTEPEC SECCION TANQUE Y CARRETERA JALPA, , lon: -93.07653771, lat:18.42204196}}	25-06-2018	24-07-2018	\$	292,666.64	\$	292,666.64	\$	292,666.64	\$	292,666.64	\$	292,666.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-027/2018-KA368, contratista:RIGB AL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:292680.27, importe_modificado:292666.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} 12560677/proyecto_inicio, 12560677/proyecto_fin, 12560677/proyecto_proceso	En Ejecución	Validación avances
-----------------------------------	-----------------------	----	------------	--	---	--------------------	-----------------	--------	---	---	---	------	--	--	------------	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	--	--	--------------	--------------------

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	AVANCE FINANCIERO														AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
TAB1 8180 2011 1847 1	Proyecto de inversión	\$ 169,844.61	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1 proyecto: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:169 844.61, modificado: 168638.6))	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería Flores Social	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Sin identificar	108029	N	0	0	2119	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1, o, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - BARRA DE TUPILCO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS FLORES 1A SECC, 86600 LAS FLORES 1RA SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - BARRA DE TUPILCO Y, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE 4 ENTRADAS ESTAS UBI, lon:-93.22245251, lat:18.4003193))	21-05-2018	04-06-2018	\$ 168,638.60	\$ 168,638.60	\$ 168,638.60	\$ 168,638.60	\$ 168,638.60	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-RAMO33-018/2018-KA362, contratista:GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:168641.96, importe_modificado:168638.6))	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	1256853 {proyecto: FIN}	En Ejecución	Validación				
TAB1 8180 2011 4154 4	Proyecto de inversión	\$ 2,499,236.20	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, proyecto: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:249 9236.2, modificado: 2492051.49))	Construcción De Pavimento Asfáltico En Callejón 1, 2 Y 3 De La Ranchería Moctezuma 1ra. Sección Del Municipio De Paraíso Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	KAL51	N	0	0	2716	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1, o, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:20, direccion:RANCHERIA MOCTEZUMA 1RA SECCION, lon:-93.231388, lat:18.376388))	05-06-2018	01-07-2018	\$ 2,492,051.49	\$ 2,492,051.49	\$ 2,492,051.49	\$ 2,492,051.49	\$ 2,492,051.49	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-IO-827014983-E4-2018-KAL51, contratista:MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:2492051.49, importe_modificado:2492051.49))	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	128107 {proyecto: FIN}	En Ejecución	Validación				

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																												H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021		
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO											AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			

TAB1 8180 2011 4158 9	Proyecto de inversión	\$ 2,100,255.85	(f1: {cto_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:2100255.85, modificado:2090897.54})	Construcción De Pavimento Hidráulico, Agua Potable, Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	KAL54	N	0	0	25186	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD PARAISO, lon:-93.212777, lat:18.396111}}	07-06-2018	01-06-2018	\$ 2,090,897.54	\$ 2,090,897.54	\$ 2,090,897.54	\$ 2,090,897.54	\$ 2,090,897.54	CONTRATOS:CTTO-MPCM-IO-827014983-E2-2018-KAL54, contratista:Q MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:2100255.85, importe_modificado:2090897.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E2-2018-KAL54, contratista:Q MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:2100255.85, importe_modificado:2090897.54}}	1281120/proyecto_FIN, 1281120/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances
TAB1 8180 2011 4159 4	Proyecto de inversión	\$ 5,989,517.30	(f1: {cto_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS), monto:5989517.3, modificado:5966204.46})	Construcción De Pavimento Hidráulico, Agua Potable, Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbano	Sin identificar	KAL55	N	0	0	25186	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD PARAISO, lon:-93.212777, lat:18.396111}}	14-06-2018	01-08-2018	\$ 5,966,204.46	\$ 5,966,204.46	\$ 5,966,204.46	\$ 5,966,204.46	\$ 5,966,204.46	CONTRATOS:CTTO-MPCM-IO-827014983-E5-2018-KAL55, contratista:CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:5989517.3, importe_modificado:5966204.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-IO-827014983-E5-2018-KAL55, contratista:CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:5989517.3, importe_modificado:5966204.46}}	1281126/proyecto_FIN, 1281126/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación avances

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																																				
2018 - 2021																																				
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021																																				
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO									

TAB1 8180 1010 6229 4	Proyecto de inversión	\$ 87,597.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:87597.82, modificado:87597.82}}	Ampliación A La Red De Alumbrado Público En Calle Santos - 12477	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	12477	N	0	0	25186	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificada:1.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SANTOS CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE JUAN SANTOS Y CALLE SANTOS DE GOLLADO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE, lon:-93.20925162, lat:18.41126004}}	17-04-2018	30-04-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Cancelación válida a	
TAB1 8180 2011 1767 2	Proyecto de inversión	\$ 341,060.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:341060.47, modificado:337051.15}}	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dieciocho De Marzo Del Municipio De Paraíso Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	111632	N	0	0	25186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO EL COQUITO CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, CAMINO EL ESCRIBANO. ADALBERTO SANTOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 18 MARZO EL COQUITO UBICADA A 1, lon:-93.21801415, lat:18.40502318}}	01-07-2018	30-07-2018	\$ 337,051.15	\$ 337,051.15	\$ 337,051.15	\$ 337,051.15	\$ 337,051.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CITTO-MPCM-RAM033-030/2018-KA370, contratista:GRUPO IMIX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:337699.52, importe_modificado:337051.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256054/proyecto_FIN, 1256054/proyecto_PROC, 1256054/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación o avances

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021												H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021															
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																
												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1	Proyecto de inversión	\$ 241,814.12	Construcción De Cocina Comedor Jardín De Niños Veinte De Noviembre - 107931	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Sin identificar	107931	N	0	0	863	meta:1.0, meta_modificada:1.0	1	geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - POTRERITO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA MOCTEZUMA 3A SECCIÓN, 86616 MOCTEZUMA 3RA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO - POTRERITOS Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE, Ion- 93.25508582, lat:18.35960295}}	28-05-2018	11-07-2018	\$ 239,358.74	\$ 239,358.74	\$ 239,358.74	\$ 239,358.74	\$ 239,358.74		{ctto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-023/2018-OP357, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:239360.43, importe_modificado:239360.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256061/proyecto_INICIO, O, 1256061/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
------	-----------------------	---------------	---	---	-------------	-----------------	--------	---	---	---	-----	-------------------------------	---	---	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---	---	--	--------------	------------------

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																													
2018 - 2021																													
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021																													
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	AVANCE FINANCIERO														AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		

TAB1	Proyecto de inversión	\$ 218,726.16	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	111463	N	0	0	268	meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	07-05-2018	15-06-2018	\$ 218,726.16	\$ 218,726.16	\$ 218,726.16	\$ 218,726.16	\$ 218,726.16	\$ 218,726.16	{ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM- RAMO33- 015/2018- OP354, contratista:KME X ESPECIALISTA S.S.A. DE C.V., convocante:MU NICPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:512283.5 3, importe_modificado:512282.59], ccto2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM- RAMO33- 015/2018- OP354, contratista:KME X ESPECIALISTA S.S.A. DE C.V., convocante:MU NICPIO DE PARAISO, TABASCO, monto:512283.5 3, importe_modificado:512282.59])	{meta1: 5/proyecto_FIN, 1256065 /proyecto_PROC ESO, 1256065 /proyecto_INICIO	En Ejecución	Validación				
8180																												
2011																												
1768																												
3																												

{cto1:
(tipo_obra:Obra,
numero_contrato
:CTTO-MPCM-
RAMO33-
015/2018-
OP354,
contralista:KME
X
ESPECIALISTA
S.S.A. DE C.V.,
convocante:MU
NICPIO DE
PARAISO,
TABASCO,
monto:512283.5
3,
importe_modifica
do:512282.59),
cto2:
(tipo_obra:Obra,
numero_contrato
:CTTO-MPCM-
RAMO33-
015/2018-
OP354,
contralista:KME
X
ESPECIALISTA
S.S.A. DE C.V.,
convocante:MU
NICPIO DE
PARAISO,
TABASCO,
monto:512283.5
3,
importe_modifica
do:512282.59)}

{125606
5/proyec
to_FIN,
1256065
/proyec
to_PROC
ESO,
1256065
/proyec
to_INICI
O}

En
Ejecuc
ión
Validad
o
avance
s

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021												H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021															
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																
												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1 8180 2011 1847 0	Proyecto de Inversión	\$ 180,906.30	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: Ampliación de La Red de Agua Potable En Inversión de Infraestructura Social (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 180,906.30, modificado: 179319.59))	Proyecto de Agua Potable En Inversión de Infraestructura Social	Agua y Sin	109618	N	0	0	2119	1	(meta: {unidad_medida: Metro cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0 })	1	(geot: {cve_municipio: 14, localidad: 9, direccion: CALLE LA BOMBA COLONIA ADALBERTO SANTOS, 86609 LAS FLORES 1RA. SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LA BOMBA Y CARRETERA LAS FLORES-BARRA DE TUPILCO, CALLE EL COQUITO LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS ENTRADAS DE LA COLONIA ADALBERTO SANTOS A 1.9 KM D, lon:-93.22177828, lat:18.40231101})	28-05-2018	11-05-2018	\$ 179,319.59	\$ 179,319.59	\$ 179,319.59	\$ 179,319.59	\$ 179,319.59			(cto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-RAMO33-026/2018-KA366, contratista: SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto: 179319.59, importe_modificado: 179319.59})	(1256852/proyecto_INICIO, 1256852/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validación avances
-----------------------------------	-----------------------	---------------	--	---	------------	--------	---	---	---	------	---	--	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	---	--------------	--------------------

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO																																			
2018 - 2021																																			
H. AYUNTAMIENTO																																			
2018 - 2021																																			
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								

TAB1 8180 2011 1853 3	Proyecto de inversión	\$ 2,267,218.11	(FEDERACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Paraíso Tabasco modificado: 2254456.23}}	Construcción De Pavimento	Asfáltico En Calle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	125470	N	0	0	2722	1	(MADERO), 86600 FRANCISCO I. MADERO, (MADERO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO Y, LA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO FRANCISCO I. MADERO, PARAISO TABASCO	25-06-2018	24-07-2018	\$ 2,254,456.23	\$ 2,254,456.23	\$ 2,254,456.23	\$ 2,254,456.23	\$ 2,254,456.23		CTTO-MPCM-RAMO33-029/2018-KA369, contratista: C. ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2256913.54, importe_modificado: 2254456.23}}	(1256915/proyecto_FIN, 1256915/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validado avances
-----------------------------------	-----------------------	-----------------	---	---------------------------	--------------------	---	------------------------	-----------------	--------	---	---	---	------	---	--	------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	---	---	--------------	------------------

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021												H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021															
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	AVANCE FINANCIERO												AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1 8180 2011 1853 6	Proyecto de inversión	\$ 1,158,701.38	Proyecto de Construcción de Red de Agua Potable En Rancharía Moctezuma (APORTACIONES, Segunda Subsidio Del Municipio De Paraíso, Tabasco modificado: -1111701154594.59))	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social	Sin identificar	111170	N	0	0	2577	1	Moctezuma 2da Sección, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA MOCTEZUMA 2, lora: 93.219445, lat:18.35900236))	1	Moctezuma 2da Sección, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA MOCTEZUMA 2, lora: 93.219445, lat:18.35900236))	01-05-2018	30-05-2018	\$ 1,154,594.59	\$ 1,154,594.59	\$ 1,154,594.59	\$ 1,154,594.59	\$ 1,154,594.59		Contratista: JAVIER RIVERA ROMERO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1154594.59, importe_modificado: 1154594.59))	1256918/proyecto_FIN, 1256918/proyecto_OJ	En Ejecución	Validación avances
-----------------------------------	-----------------------	-----------------	--	--	-----------------	--------	---	---	---	------	---	--	---	--	------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---	--------------	--------------------

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	 MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021														
												AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																																		
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO															AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO							

TAB1	Proyecto de inversión	\$ 82,776.16	AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHARIA LAS FLORES PRIMERA SECCION - N -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	250128	N	0	0	2119	meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 2 97.0, meta_modificada: 297.0]	1	GEOREFERENCIA	[geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 9, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO PARAISO - BARRA DE TUPILCO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA LAS FLORES 1A SECC. 86600 LAS FLORES 1RA. SECCION, PARAISO TABASCO CENTRO CARRETERA PARAISO - BARRA DE TUPILCO Y CAMINO SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA	10-09-2018	24-09-2018	\$ 81,332.17	\$ 81,332.17	\$ 81,332.17	\$ 81,332.17	\$ 81,332.17	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
------	-----------------------	--------------	---	---	--------------------	-----------------	--------	---	---	---	------	--	---	---------------	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																								AVANCE FINANCIERO												AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO						

		{f1: {ciclo_recur so:2018, ramo:33, modalidad:1 , prog_pres: Construc 4, ción De tipo_recurso FEDERA Techum o LES bre En (APORTAC De IONES, Niños SUBSIDIO Rumben S Y Dario - CONVENI 12246 OS), monto:467 479.14, modificado: 459635.37) }										{geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CARRETE RA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO LIBERTAD 1RA SECCION - JALPA DE MENDEZ KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 2A SECC. 88617 NICOLÁS BRAVO 2DA , lon:- 93.11275632, lat:18.31344692}}										{meta1: {unidad_medid a:Otros meta:1.0, meta_ modific ada:1.0 }}										{119921 6/proyec to_PRO CESO, 1199216 /proyect o_FIN, 1199216 /proyect o_INICI O}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TAB1 8180 1010 6230 5	Proye cto de inversi ón	\$	467,479.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																																			
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																	AVANCE FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								

TAB1
8180
2011
1846
7

{ff1:
{ciclo_recurso:2018,
ramo:33,
modalidad:1
-
progr_pres:
4,
tipo_recursos:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),
monto:269573.69,
modificado:268257.39}
}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintiseis De Febrero De Villa Puerto Ceiba Del Municipio De Paraíso Tabasco -26278

Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Identificar

26278

N

0

0

2780

{meta1:
{unidad_medida:Metros Cuadrados,
meta:1.0,
meta_modificada:1.0}}
}

{geo1:
{cve_municipio:14,
localidad:6,
direccion:CALLE 27 DE FEBRERO VILLA CEIBA PUERTO, 86610 PUERTO CEIBA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIZAL, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 27 DE FEBRERO DE LA VILLA PUERTO CEIBA DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO, lon:-93.17774695, lat:18.41079381}}

{otto1:
{tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-CPCM-RAMO33-003/2018-KA355,
contralista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA DORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V.,
convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO,
monto:269573.69,
importe_modificado:268257.39}}

{meta1:
{unidad_medida:Metros Cuadrados,
avance:1.0}}
}

{1256849/proyecto_FIN, 1256849/proyecto_PROCESO}

{1256849/proyecto_FIN, 1256849/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																																			
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO															AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO								

TAB1	Proyecto de inversión	\$ 1,555,939.95	(ff1: Rehabilitación De so 2018, Carpeta ramo 33, Asfáltica modalidad: A Base De Asfalto En Caliente En Calle Cuauhtémoc Venustiano Carranza Y Gonzales Del Poblado Chiltepe 3))	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	26373	N	0	0	752	1	0, meta modificada: 1.0	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 8, direccion: CALLE RIO GONZALEZ PUERTO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), 86620 CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL MALECON CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSINO, lon: -93.08302094, lat: 18.43188085}}	23-04-2018	01-06-2018	\$ 1,551,812.83	\$ 1,551,812.83	\$ 1,551,812.83	\$ 1,551,812.83	\$ 1,551,812.83	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CTTO-MPCM-RAMO33-008/2018-OP353, contratista: RIGB AL, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto: 1551897.43, importe_modificado: 1551812.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{1256851/proyecto_FIN, 1256851/proyecto_ESO, 1256851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación
------	-----------------------	-----------------	--	---	------------------------	-----------------	-------	---	---	---	-----	---	-------------------------	---	------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	---	---	--------------	------------

Tercer Trimestre 2018

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021														H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021					
													AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO										
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
TAB18180201141605	Proyecto de inversión	\$ 2,400,158.90	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO FEDERATIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2400158.9) modificado: nes De 2400158.9)	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	Seguridad	Sin identificar	ADF51	N	0	0	25186	meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD DE PARAISO, lon:-93.212777, lat:18.396111)}	01-04-2018	01-09-2018	\$ 2,400,158.90	\$ 2,400,158.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0)}		En Ejecución	Validación avances						
TAB18180201141611	Proyecto de inversión	\$ 60,000.00	PIEZAS DE REPUESTO Y OTRAS PARTES) monto 60000.0) modificado: 59999.84])	OTROS PROYECTOS DE INVERSION	Seguridad	Sin identificar	ADF52	N	0	0	25186	meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIUDAD E PARAISO, lon:-93.212777, lat:18.396111)}	01-04-2018	01-09-2018	\$ 59,999.84	\$ 59,999.84	\$ 59,999.84	\$ 59,999.84	\$ 59,999.84	\$ 59,999.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		En Ejecución	Validación avances					

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																												
														AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLO AL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_P ROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TAB1	Proyecto de inversión	\$ 2,204,555.08	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA A QUINTAN ARAUZ DE LA CIUDAD DE PARAISO EN EL MUNICIPIO DE TABASCO	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		250041	N	0	0	5178	meta: 890.0, meta_modificada: 890.0j)	1	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE MISAE DE LA CRUZ COLONIA QUINTAN ARAUZ, 86608QUINTAN ARAUZ, PARAISO TABASCOCENTRE CAMINO TRUJILLO GURRIA Y CALLE MISAE DE LA CRUZ LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES ESTRADAS QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MISAE DE LA CRUZ DE LA COL. QU, lon:-93.21187847, lat:18.38617217j)	03-09-2018	02-10-2018	\$ 2,058,520.46	\$ 2,058,520.46	\$ 2,058,520.46	\$ 2,058,520.46	\$ 2,058,520.46		[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-MPCM-RAMO33-059/2018-KA384, contratista:JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2181265.91, importe_modificado:2058520.46j)	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0j)	[1324829/proyecto_FIN, 1324829/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validación avances

Tercer Trimestre 2018

[illegible][illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CICLO		2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAI SO	MUNICIPIO DE PARAI SO, TABASCO														H. AYUTZAMNETO 2018 - 2021			
													AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO								
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	ROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1 8030 1317 825	Proyecto de inversión	\$ 230,430.46	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES DOS Y TRES DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 222342	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	222342	N	0	0	25186	(meta1: (unidad_medida: Metro s lineales , meta: 2 43.0, meta_modificada: 24 3.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLEJON 2 Y 3 DE LA CALLE 5 DE MAYO CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE DE LOS 18 METROS LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CALLEJONES 2 Y 3 UBICADOS SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A LA AL, lon: -93.21063166, lat: 18.40710688))	29-07-2018	21-08-2018	\$ 230,430.46	\$ 230,430.46	\$ 230,430.46	\$ 230,430.46	\$ 230,430.46	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-RAMO33-036/2018-KA371, contratista: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 783342.3, importe_modificado: 230430.45))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 243.0))	(131782 5/proyecto_INICIO, 1317825 /proyecto_FIN, 1317825 /proyecto_PROCESO)	Validación	Terminado	Avance
TAB1 8030 1399 791	Proyecto de inversión	\$ 218,985.48	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJONES DOS Y TRES DE LA CALLE CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO - 222342	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	KAM62	N	0	0	863	(meta1: (unidad_medida: Metro s lineales , meta: 9 3.0, meta_modificada: 93.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: https://a.tile.s.mapbox.com/v4/m.apbox.streets/15/7899/14679.png?access_token=pk.eyJ1IjoicmVudWki3RlYmFuliwYSI6ImNpbzRzcnw3ODAxZmR2Ymx6YTlnv21uYmYiOiIibG93LnI14237, Xouw, lon: -93.214237, lat: 18.39577))	20-09-2018	30-09-2018	\$ 218,985.48	\$ 218,985.48	\$ 218,985.48	\$ 218,985.48	\$ 218,985.48	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-AO-827014983-E19/2018-KAM62, contratista: DIM LET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, monto: 218985.48, importe_modificado: 218985.48))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 93.0))	(139979 1/proyecto_PROCESO, 1399791 /proyecto_FIN, 1399791 /proyecto_INICIO)	Validación	Terminado	Avance

Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO 2018 - 2021																																			
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	ROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
TAB1 8030 1393 336	Proyección de inversión	\$ 129,015.37	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad: U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129015.37, modificado:129015.37) }	OTROS proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	ISM55	N	0	0	25186	meta:20, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 216, Centro, 86605 Paraiso, Tab., México, lon:-93.21324348, lat:18.39696314)}	29-09-2018	03-10-2018	\$ 129,015.37	\$ 129,015.37	\$ 129,015.37	\$ 129,015.37	\$ 129,015.37	\$ 129,015.37	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-H.CARB.-058/2018-ISMS55, contratista:RIGBAL, S.A. DE C.V., convocante:MU NICIPIO DE PARAISO, monto:129015.37, importe_modificado:129015.37))	{meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:2.0) }	1393336/proyecto_FIN, 1393336/proyecto_PROCESO, 1393336/proyecto_INICIO]	Validación / Registro avances									
TAB1 8030 1393 368	Proyección de inversión	\$ 325,446.41	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad: U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325446.41, modificado:325446.41) }	OTROS proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	KAM55	N	0	0	5178	meta:283.0, meta_modificada:283.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:27, direccion:https://b.tile s.mapbox.com/v4/m apbox.streets/16/15798/29359.png?access_token=pk_eyJ1Ij oiaWVndWdxc3RyImFuIWYSi6lmNpbzRzcmlM3ODAxbzR2ymx6YTlvdDQ1wYmYlIQ.i bGnHtPxtuL6xdW70PXcuw, lon:-93.214237, lat:18.39577)}	01-09-2018	30-09-2018	\$ 325,446.41	\$ 325,446.41	\$ 325,446.41	\$ 325,446.41	\$ 325,446.41	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM-AO-827014983-E13/2018-KAM55, contratista:X ESPECIALISTA S, S.A. DE C.V., convocante:MU NICIPIO DE PARAISO, monto:325446.41, importe_modificado:325446.41))	{meta1: (unidad_medida:Cuadros, avance:283.0)]	1393368/proyecto_PROCESO, 1393368/proyecto_INICIO, 1393368/proyecto_FIN]	Validación / Registro avances										

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO												H. AYUNTAMIENTO															
2018 - 2021												2018 - 2021															
CICLO	2018	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO																
												AVANCE FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

TAB1 Proye		{ff1: {ado_recur so:2018, ramo:23, modalidad: U, RUCCIO prog_pres: 93, GUARNI tipo_recur: o:FEDERA Y LES BANQU ETAS EN SUBSIDIO SY PERIME TRO DE CONVENI OS), A DE monto:205 066.75, modificado: 205066.75} }		CONST RUCCIO NES DE GUARNI CIONES Otros proyect os de Inversio n		Deport e Sin identific ar		KAM61		N		0		0		1931		{meta1: (unidad _medid a: Metro s lineales meta:6 6.0, meta_ modific ada:66. 0))		{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:https://b.tile s.mapbox.com/v4/m apbox.streets/15/78 99/14680.png?access s_token=pk.eyJ1Ijoic mVndWxc3RlYmF1b wYSIsImNpZzRzcn M3ODAxZmR2YmM6 YTlnVzIuYmYiOiJib 6GnHPbtu6XkdW7OP Xcuw, lon:- 93.214237, lat:18.39577))		{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato :CTTO-MPCM- AO-827014983- E18/2018- KAM61, contralista:CJO RGE ALBERTO OSORIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:241039.2 3, importe_modifica do:205066.75))		{139358 6/proyec to_PRO CESO, 1393586 /proyect o_INICI O, 1393586 /proyect o_FIN]		Validar o / Termin ado Registr ado avanc s	
------------	--	---	--	---	--	---------------------------------------	--	-------	--	---	--	---	--	---	--	------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--


C. ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN
2018-2021

J.C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Tercer Trimestre 2018

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018																			
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)			
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	12,690.88	0.00		Total del Programa Presupuestario	56,872,779.00	56,872,779.00	42,654,582.00	53,328,502.70	41,285,762.95	41,285,762.95	41,285,762.95			N/A		42,654,582.00				
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,490,777.00	1,490,777.00	1,200,429.33	1,490,777.00	1,200,429.33	1,200,429.33	1,200,429.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado				
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	2,668,522.04	2,668,522.04	2,668,522.04	2,668,522.04	2,668,522.04	2,668,522.04	2,668,522.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado				
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	2,994,140.00	2,994,140.00	2,212,978.77	2,994,140.00	2,212,978.77	2,212,978.77	2,212,978.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado				
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	19,709,990.00	19,709,990.00	14,417,938.04	19,709,990.00	14,417,938.04	14,417,938.04	14,417,938.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado				

Tercer Trimestre 2018

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018 - 2021																
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	302 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,579.00	10,579.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	5,788.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	500.00	500.00	437.08	437.08	437.08	437.08	437.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	2,582,351.00	2,582,351.00	1,830,384.97	2,582,351.00	1,830,384.97	1,830,384.97	1,830,384.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018																	
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	39,302.00	39,302.00	29,986.00	29,986.00	29,986.00	29,986.00	29,986.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	52,255.00	52,255.00	26,956.08	26,956.08	26,956.08	26,956.08	26,956.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	415,000.00	415,000.00	409,632.97	409,632.97	409,632.97	409,632.97	409,632.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	3,937,362.00	3,937,362.00	2,972,165.78	3,937,362.00	2,972,165.78	2,972,165.78	2,972,165.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,069,703.00	7,069,703.00	4,656,504.19	7,069,703.00	4,656,504.19	4,656,504.19	4,656,504.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

Tercer Trimestre 2018

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018																	
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	719,722.00	719,722.00	608,246.00	608,246.00	608,246.00	608,246.00	608,246.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaci	5,500.00	5,500.00	5,106.18	5,106.18	5,106.18	5,106.18	5,106.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	581,548.00	581,548.00	253,978.00	253,978.00	253,978.00	253,978.00	253,978.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	505,421.00	505,421.00	352,556.63	352,556.63	352,556.63	352,556.63	352,556.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	21,484.00	21,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Tercer Trimestre 2018

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018 - 2021																	
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa a Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	3,508.00	3,508.00	3,210.30	3,210.30	3,210.30	3,210.30	3,210.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,439.00	38,439.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	5,614.40	5,614.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,800.00	14,800.00	3,007.98	3,007.98	3,007.98	3,007.98	3,007.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,562,004.00	1,562,004.00	1,160,398.18	1,562,004.00	1,160,398.18	1,160,398.18	1,160,398.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018																
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	7,630.00	7,630.00	663.52	663.52	663.52	663.52	663.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	234,224.00	234,224.00	116,753.76	116,753.76	116,753.76	116,753.76	116,753.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	6,959.00	6,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	681,292.00	681,292.00	386,802.00	386,802.00	386,802.00	386,802.00	386,802.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	540,000.00	540,000.00	314,039.33	540,000.00	314,039.33	314,039.33	314,039.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Tipo de Registro	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	2018																		
Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa a Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,136,439.00	4,136,439.00	3,729,918.08	4,136,439.00	3,215,190.79	3,215,190.79	3,215,190.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	200,000.00	200,000.00	200,000.00	163,242.64	163,242.64	163,242.64	163,242.64			N/A	200,000.00				
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CONVENIO INMUEBLES 2018	MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	CONVENIO INMUEBLES 2018	MUNICIPIO DE PARAISO			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado			

Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

[illegible]

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

[illegible]

Tercer Trimestre 2018

FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	MUNICIPIO DE PARAISO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	57,339.10	57,339.10	57,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	MUNICIPIO DE PARAISO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

L.C.P. GUILLERMO DE LOS SANTOS VALLEJOS TUN
DIRECTOR DE FINANZAS



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**
TUN 2018-2021

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

Ciclo	2018	Periodo	3	Trimestre	3	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraíso															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	32.10		32.10		28.30	113.43	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	52.80		52.80		62.30	117.99	Validado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018

Ciclo	2018	Periodo	3	Trimestre	3	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraíso															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	132702	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	80.80		80.80		72.60	89.85	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133336	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0.00		0.00		0.00	100.00	Validado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018 - 2021



Tercer Trimestre 2018


Ciclo	2018	Periodo	3	Trimestre	3	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraíso															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	136791	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		89.90	89.90	Validado
---	---	------	----------	-----------------------	---	-------------------------	---	--------	-----------------------------------	---	---	------------	------------	------------	-------------	----------	------------	-----	--	-----	--	-------	-------	----------

C. ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: pjY1Ypho/G2nWNjNKjm18mYuLUstih7urqBdGfk0JgTkG7iWfkO42mxOKEsjgU/A4dJTypNo6O9z8b5X2FuNM3l8QYgbN9kgbhJoKtN3f1HbQ+VTNZdsSotRgACDg/Y56xm1TqiLTwxSTi6i3L8kWPvmLj/T0qPonuNhSPhXeAjojh7xqDf5e6OmXa1rcAnGbj+1+XPEWlj8c/BJm8+t1pYKZZNmtOLe8ClamGhWyKdzSiBg6arMoahcTAqUoPzexEcXlq58WtclKZQYnbBazPnYzclhosrH2DtlrLvPZtreR7H431BjoS/lpFluV/wzTYPACqPfn2mxRD//BTcaQ==