




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.




TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

14 DE SEPTIEMBRE DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No- 1837

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conventio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especifica	260.86		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	13,356,125.00	13,356,385.86	9,349,548.36	5,629,060.00	4,273,410.00	4,273,410.00	4,266,850.00			N/A	9,349,287.50			
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especifica	268.76		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	18,080,441.76	18,080,441.76	3,471,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	18,080,172.00		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	U004	Sin Especificar	Sin Especifica	4.64		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	167,105,786.00	167,105,790.64	100,261,478.64	35,004,682.82	5,320,336.51	5,320,336.51	3,197,899.22			N/A	100,263,474.00			
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	U005	Sin Especificar	Sin Especifica	4.78		Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	128,790,275.00	128,786,479.78	64,390,240.78	64,390,236.00	57,904,897.17	57,904,897.17	51,134,280.11			N/A	64,390,236.00			
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especifica	0.00	0.00	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	12,532,224.00	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39			N/A	N/A			

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U053	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,471,376.17	3,471,376.17	3,471,376.17	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U053	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	14,609,065.59	14,609,065.59	14,609,065.59	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



[Handwritten signature]

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019


Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Financiero	Dependencia Ejecutora	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	325 - Abastecimiento de equipo de transporte	2,750,000.00	2,750,004.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,453,173.58	1,453,173.58	1,453,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2-Gasto de inversión	621 - Edificación habitacional	7,544,703.66	7,544,703.66	7,544,703.66	2,720,343.23	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2-Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	6,981,800.86	6,981,800.86	6,981,800.86	6,962,516.61	752,225.53	752,225.53	752,225.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2-Gasto de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	16,906,122.13	16,906,122.13	16,906,122.13	15,500,199.78	4,588,110.98	4,588,110.98	4,588,110.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Distrito Federal	1004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2-Gasto de inversión	624 - División de obras de urbanización	2,631,382.31	2,631,382.31	2,631,382.31	2,524,903.17	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validación	


MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunitario	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	7,332,655.63	7,332,655.63	7,332,655.63	7,286,700.03	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	0 Rendimiento Financiero que se anula por remisión media línea de Captura 0019A Aporte a los municipios 8642
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	120,695,947.83	120,695,947.83	56,603,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	




LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION


LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convencional	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relingro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,460.00	35,120.86	35,120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Viáticos y uniformes	4,756,015.00	4,756,015.00	748,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,150,928.00	1,150,928.00	1,150,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	4,206,500.00	2,850,850.00	2,850,850.00	2,850,850.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios de capacitación, técnicos y integrales	2,901,262.00	2,901,262.00	2,901,262.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería, programas y actividades gubernamentales	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	443 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio a la materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1- Gasto corriente	211 - Maquinarias, equipos menores de oficina	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validez o	\$563.00 Rendimiento Financiero que se reintegro mediante Cuenta de Cobranza 00196A00F1 810487584 47 de fecha 25-01-2019
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio a la materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validez o	\$0.04 Saldo que se transfirió a la Cuenta de Cobranza 00196A00F1 810487584 47 de fecha 25-01-2019
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio a la materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1- Gasto corriente	283 - Prestaciones de protección para seguridad pública y nacional	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validez o	\$0.04 Saldo que se transfirió a la Cuenta de Cobranza 00196A00F1 810487584 47 de fecha 25-01-2019
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio a la materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1- Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validez o	\$0.04 Saldo que se transfirió a la Cuenta de Cobranza 00196A00F1 810487584 47 de fecha 25-01-2019
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidio a la materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1- Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, técnicos y administrativos integrales	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validez o	\$0.04 Saldo que se transfirió a la Cuenta de Cobranza 00196A00F1 810487584 47 de fecha 25-01-2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos de Terrestre	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	33,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad o	\$33,446.61 en el ejercicio disponible que se reintegro mediante Linea de Captura 0019AD86 437487354 0019AD86 14-01-2019



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	131.- Sueldos por años de servicios prestados permanentemente	50,117,013.00	50,117,013.00	29,776,162.27	29,776,162.27	23,290,823.44	23,290,823.44	22,299,626.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	131.- Primas por años de servicios prestados permanentemente	3,364,994.00	3,364,994.00	1,715,598.64	1,715,598.64	1,715,598.64	1,715,598.64	1,715,598.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,894,649.00	15,894,649.00	866,368.86	866,368.86	866,368.86	866,368.86	863,819.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	134.- Compensaciones	11,959,775.00	11,959,775.00	8,608,920.30	8,608,920.30	8,608,920.30	8,608,920.30	8,568,926.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	141.- Aportaciones de seguridad social	11,788,011.00	11,788,011.00	5,800,996.31	5,800,996.31	5,800,996.31	5,800,996.31	1,896,270.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	144.- Aportaciones para seguros	787,400.00	787,400.00	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	755,185.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1.- Gasto corriente	154.- Prestaciones contractuales	4,924,626.00	4,924,626.00	3,152,968.70	3,152,968.70	3,152,968.70	3,152,968.70	2,441,568.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,602,306.40	2,602,306.40	853,358.40	853,358.40	853,358.40	853,358.40	853,358.40	853,358.40	853,358.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	3,515,824.00	3,515,824.00	2,537,892.25	2,537,892.25	2,537,892.25	2,537,892.25	2,537,892.25	2,537,892.25	2,537,892.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,274.00	55,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	51,958.90	51,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos tecnológicos de la información y comunicación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOVERNMENT OF TABASCO

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Ciclo de Registro	Clave de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	215 - Material Impreso e información digital	43,407.20	43,407.20	7,737.20	7,737.20	7,737.20	7,737.20	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	216 - Material de limpieza	31,636.70	31,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	1,083,920.00	1,083,920.00	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	569,594.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	246 - Material electrónico	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para construcción	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	6,779,979.95	6,779,979.95	3,630,647.76	3,630,647.76	3,630,647.76	3,630,647.76	3,325,146.78	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		271 - Vestuario y uniformes	813,282.36	813,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	313,282.36	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		274 - Productos textiles	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		282 - Materiales de seguridad pública	33,602.00	33,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		291 - Herramientas menores	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		292 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de edificios	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	19,209.60	Sin Conteos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Religioso	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	284 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	286 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,165,436.00	2,165,436.00	1,454,299.98	1,454,299.98	1,454,299.98	1,454,299.98	1,454,299.98	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1,191,598.00	1,191,598.00	1,191,598.00	1,191,598.00	1,191,598.00	1,191,598.00	1,191,598.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	313 - Agua	1,772,292.48	1,772,292.48	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	1,000,172.04	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	105,160.40	105,160.40	38,715.00	38,715.00	38,715.00	38,715.00	38,715.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1-Gasto corriente	336 - Servicios de administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	298,094.00	298,094.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	Sin Proyectos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Financiero	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	338 - Servicios profesionales, técnicos e integrales	646,105.06	646,105.06	356,860.79	356,860.79	356,860.79	356,860.79	356,860.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	345 - Seguro corriente patrimonial	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	655,523.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	347 - Fletes y maniobras	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	26,256.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	351 - Conservación y mantenimiento a motor de inmuebles	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	131,136.00	131,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	278,917.44	278,917.44	228,158.00	228,158.00	228,158.00	228,158.00	228,158.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Función	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, programas y actividades gubernamentales	24,000.00	24,000.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,922.20	60,922.20	38,199.20	38,199.20	38,199.20	38,199.20	38,199.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	375 - Váticos en el país	115,600.00	115,600.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de hospedaje	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	239,876.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	382 - Impuestos y derechos	121,914.00	121,914.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS)	Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	005	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de inversión	565 - Equipo de comunicación telecomunicación	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validad	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Facultad	Dependencia Ejecutora	Reintegró	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	3,835,203.85	3,835,203.85	157,276.72	157,276.72	157,276.72	157,276.72	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		2 - Gasto de inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,155,656.15	2,155,656.15	112,205.76	112,205.76	112,205.76	112,205.76	49,396.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		2 - Gasto de inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	360,304.90	360,304.90	86,545.71	86,545.71	86,545.71	86,545.71	86,545.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	798 - Otras erogaciones especiales	154,738.24	154,738.24	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2019	FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		1 - Gasto corriente	981 - ADEPAS	406,834.72	406,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



[Signature]

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - MODALIDAD	f11 - PROYECTO PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE PRESUPUESTARIO	f12 - RAMO	f12 - MODALIDAD	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TABASCO	8	Huamanguillo	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB717 01000311 26	2018	4	U	7				Proyecto de inversión	1,400,091.20	(f11: (Ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, tipo_recurso:FEDE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400091.2, modificado:138548.00)	Equipamiento institucional I. Pick-Up Doble Cabina	27		Tabasco		8	Huamanguillo	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar		H Ayuntamiento de Huamanguillo	AD-019	N	0	0	179,000



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

127
LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17701008511 32	{meta1: (unidad_medida:Piezas,meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Seguridad Publica, lon:- 93.390789, lat:17.835174)}	01-07-2017	01-12-2017	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas,avance:1.0)}		Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F11 - CICLO DE RECURSO				F12 - CICLO DE RECURSO				MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
			F11 - RAMO	F11 - MODALIDAD	F11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12 - RAMO	F12 - MODALIDAD	F12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA																
2019	2	TAB190201 539138	33	1	4				Proyecto de inversión	755,232.37	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755232.37, modificado:761705.55))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA - 81927	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO DE TABASCO	81927	S	14	14	0
2019	2	TAB190201 540398	33	1	4				Proyecto de inversión	3,084,066.05	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084066.05, modificado:3084465.96))	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA - 83835	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO DE TABASCO	83835	S	35	35	0
2019	2	TAB190101 514511	33	1	5				Proyecto de inversión	108,600.36	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.36, modificado:108600.36))	APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALACION DE PASOS PEATONALES EN LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K01008000 64	N	0	0	27,344
2019	2	TAB190101 514415	33	1	5				Proyecto de inversión	1,741,145.62	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.62, modificado:1741145.62))	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00500600 63	N	0	0	27,344
2019	2	TAB190101 514434	33	1	5				Proyecto de inversión	153,757.01	(F11: (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153757.01, modificado:153757.01))	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA IMAGEN DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K00600800 69	N	0	0	27,344

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FOTOS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS					
TAB19020153 9138	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0))}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CALLE JOSE TRINIDAD MALPICA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO, TAB., COORDENADAS: 94.04344015, lat:18.10253007})}	12-06-2019	11-07-2019	761,709.55	755,292.37	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-016-2019, contratista:PROCONTRUC DEL SURESTE DE TABASCO S.A., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:761709.55, importe_modificado:755292.3 7})}	{(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:206.6))}	{(539138proyecto _INICIO, 539138proyecto _PROCESO, 539138proyecto _FIN) }	En Ejecución	Validado avances		
TAB19020154 0398	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0))}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:AMPLIACION EJ BLASILLO ZDA SECCION OTATES INTERIOR SIN AMPLIACION EJ BLASILLO ZDA SECCION OTATES, 86400 BLASILLO ZDA, SECCION OTATES, HUIMANGUILLO, TAB., COORDENADAS: 93.92971338, lat:18.07559813})}	21-05-2019	04-06-2019	3,098,465.98	3,094,066.05	608,467.17	608,467.17	608,467.17	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-016-2019, contratista:RUZUYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3088465.98, importe_modificado:3084066. 05})}	{(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:56.0))}	{(1540398proyecto _INICIO, 1540398proyecto _PROCESO, 1540398proyecto _FIN) }	En Ejecución	Validado avances		
TAB19010151 4511	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0)) }	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})}	22-03-2019	24-05-2019	108,600.36	71,649.14	36,982.54	36,982.54	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1100.0))}			En Ejecución	Validado avances	
TAB19010151 4419	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:88072.0, meta_modificada:88072. 0))}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})}	22-03-2019	24-05-2019	1,741,145.62	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:88072.0)))}			En Ejecución	Validado avances	
TAB19010151 4434	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0)) }	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:66400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441})}	22-03-2019	24-05-2019	153,757.01	80,933.08	45,935.82	45,935.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2640.0))}			En Ejecución	Validado avances	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101 514451	2019	33	1	5				Proyecto de inversión	340,304.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340304.90, modificado:340304.90}}	ADECUACION VIAL PARA REDUCIR ACCIDENTES Y PROTEGER A USUARIOS VIANTEZOS, VEHICULOS Y SALIDA DE LA CABEZA OLMECA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	20
2019	2	TAB190101 513189	2019	33	1	5				Adquisición	23,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}}	ADQUISICION DE TORRETA LEOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-910	N	0	0	20
2019	2	TAB190101 513172	2019	33	1	5				Adquisición	23,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}}	ADQUISICION DE TORRETA LEOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-910	N	0	0	20
2019	2	TAB190101 514518	2019	33	1	5				Proyecto de inversión	305,910.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305910.17, modificado:305910.17}}	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE PASOS EN CALLES PEATONALES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K01000800 65	N	0	0	27,344
2019	2	TAB181802 0117253	2018	33	1	4				Proyecto de inversión	319,778.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319778.87, modificado:319778.87}}	Construcción De Barrios Urbanos, Seiscientos Litros Autolimpables En La Rampa De Segunda Sección - 23789	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	23789	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO					
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS
ABI19010151 4451	(metat: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441])	22-03-2019	24-05-2019	360,364.90	144,033.50	86,545.71	86,545.71	86,545.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ABI19010151 3189	(metat: [unidad_medida:Pizazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441])	02-01-2019	31-01-2019	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida:Pizazas, avance:1.0])		Cancelado en validada	
ABI19010151 3172	(metat: [unidad_medida:Pizazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441])	02-01-2019	31-01-2019	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida:Pizazas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
ABI19010151 4316	(metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0])	1	(geot: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441])	22-03-2019	24-05-2019	305,910.17	56,126.80	25,827.40	25,827.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0])			Validado avances
ABI18180201 117239	(metat: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	1	(geot: [cve_municipio:8, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDEÓN 10+100 - 10+100 - 10+100 DERECHO KILOMETRO 10+100 - 10+100 SN RANCHERIA PAREDEÓN 2A SECC. 86434 PAREDEÓN 2BA. SECCIÓN. HUIMANGUILLO TABASCO. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SECSIENTOS (OTROS AUTOLIMPIAB, lon:-	03-04-2018	17-05-2018	319,779.80	319,779.80	319,779.80	319,779.80	319,779.80	(cbot: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-6334-014-2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, contratista:RAMON DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:0])	(metat: [unidad_medida:Otros, avance:10.0])	(1255621)proyecto INICIO 1255621)proyecto _PROCESO, 1255621)proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB111802 01117240	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	319,779.87	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87))	Construcción De Baños Completos Con Biologistas De Salsicillos Litros Auto Limpiables En La Ra Paredon Tercera Seccion - 29794	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29794	N	0	0	50
2019	2	TAB111802 01117356	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.24	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:327584.44))	Construcción De Baños Completos Con Biologistas De Salsicillos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejalagartero Primera Seccion Chichonal - 29548	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29548	N	0	0	50
2019	2	TAB111802 01117357	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	3,284,380.94	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284380.94, modificado:3299527.04))	Mejora De Red De Drenaje Pluvial Y Baja Tensión En El Ej Pejalagartero Segunda Seccion - 29465	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29465	N	0	0	100
2019	2	TAB111802 01117737	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	322,660.61	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322660.61, modificado:323134.31))	Construcción De Baños Completos Con Biologistas De Salsicillos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregal Motecuzuma Primera Seccion - 29752	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29752	N	0	0	50
2019	2	TAB111802 01117742	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	320,892.88	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.88, modificado:321286.59))	Construcción De Baños Completos Con Biologistas De Salsicillos Litros Auto Limpiables En El Ej Puente - 28686	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28686	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					
AB18180201 117240	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	1	(Geot: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDON TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERA RA PAREDON TERCERA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODESTOR DE SEISCIENTOS LITROS , lon:-93.37551851, lat:17.65690703})	03-04-2018	17-05-2018	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	En Ejecución	Validado avances
AB18180201 117356	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	1	(Geot: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION CHICHONAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION (CHICHONAL), 86415 PEJELAGARTERO 1RA SECCION (CHICHONAL), HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLET, lon:-93.37137295, lat:16.86778044})	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	En Ejecución	Validado avances
AB18180201 117357	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:37.0])	1	(Geot: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJIDO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415 PEJELAGARTERO 2DA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ PE lon:-93.36762695, lat:16.84842764})	26-03-2018	09-05-2018	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:37.0])	En Ejecución	Validado avances
AB18180201 117737	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	1	(Geot: {cve_municipio:8, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCION 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERA PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECC, 86438 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION, HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODESTOR , lon:-93.52456869, lat:17.65671331})	03-04-2018	17-05-2018	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	En Ejecución	Validado avances
AB18180201 117742	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	1	(Geot: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJIDO PUERTO GUAYEN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTO LIMPIABLES EN EL EJ EL FUENTE, lon:-93.43874163, lat:17.65671331})	03-04-2018	17-05-2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0])	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL -	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB161802 0117746	2018	33	I	4					Proyecto o de inversión n	162,012.56	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162012.56, modificado:163176.5))	Construccion De Baños Complejos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autopropulsados En El Ej Territorio Comunal Segunda Seccion Sillarban - 89562	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89562	N	0	0	26
2019	2	TAB160301 298848	2016	33	I	4					Proyecto o de inversión n	5,350,316.73	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350316.73, modificado:535945.89))	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTITO - 68671	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68671	N	0	0	120
2019	2	TAB160301 327951	2018	33	I	4					Proyecto o de inversión n	537,830.28	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537830.28, modificado:1794207.16))	SORDIECISIETE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB C TREINTA Y CUATRO LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 284861	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	284861	N	0	0	130
2019	2	TAB160301 334969	2016	33	I	4					Proyecto o de inversión n	31,715.68	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31715.68, modificado:319351.74))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB C CUARENTA - 282395	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	282395	N	0	0	30
2019	2	TAB161802 0117751	2018	33	I	4					Proyecto o de inversión n	907,153.60	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907153.6, modificado:310341.44))	Ampliacion De Red De Distribucion En Medio Bueno En El Ej Pico De Revolosa De Cdl La Venta - 68890	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68890	N	0	0	60

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS				FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201 117746	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TIERRA COLORADA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO TIERRA COLORADA 2DA SECC. 86444 TIERRA COLORADA 2DA SECCION (SILBARANI, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:- 93.55043802, lat:17.92828012)})	14-05-2018	27-06-2018	162,012.56	162,012.56	162,012.56	162,012.56	162,012.56	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534- 056-2018-1, contralista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ, MONTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163176.5, importe_modificado:162012.5 6})	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:5.0))	(1256128)proyecto _INICIO, 1256128)proyecto _PROCESO, 1256128)proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8848	(meta1: (unidad_medida:Ovros, meta:63.0, meta_modificada:63.0))	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTITO MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTITO, 86411PICO DE ORO 4TA SECCION (PEJELAGARTITO), HUIMANGUILLO TABASCOCENTREY,LA MEJONRA, lon:-93.69021788, lat:17.99085413)})	07-05-2018	05-07-2018	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 534-030-2018, contralista:Glicerio Orozco Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5359045.89, importe_modificado:5350316. 73})	(meta1: (unidad_medid a:Ovros, avance:63.0))	(1298848)proyecto _PROCESO, 1298848)proyecto _FIN, 1298848)proyecto _INICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB18030132 7951	(meta1: (unidad_medida:Viviend a,meta:30.0, meta_modificada:30.0))	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y CUATRO LICENCIADO BENTO JUAREZ GARCIA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C-34 LUC. BENTO JUAREZ GARCIA, 86403C-34 (LICENCIADO BENTO JUAREZ GARCIA), HUIMANGUILLO TABASCOCENTREY,SBDEICSIETE CONS, lon:-93.60423896, lat:17.97469265)})	09-07-2018	22-08-2018	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 534-155-2018, contralista:José David Vidal De los Santos, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794207.16, importe_modificado:1794207. 16})	(meta1: (unidad_medid a:Vivienda, avance:30.0))	(1327551)proyecto _INICIO, 1327551)proyecto _FIN, 1327551)proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030133 4969	(meta1: (unidad_medida:Cuadr ados,meta:192.0, meta_modificada:192.0))	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLOMADO MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 SIN INTERIOR SIN PUEBLO Selección el nombre de Asentamiento, 86410C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCOCENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , lon:-93.51088185, lat:17.93240977)})	20-09-2018	28-09-2018	31,715.68	31,715.68	31,715.68	31,715.68	31,715.68	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 534-030-2018, contralista:RAFAEL RIVERA OBRA CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982. 43})	(meta1: (unidad_medid a:Cuadrados, avance:192.0))	(1334969)proyecto _INICIO, 1334969)proyecto _PROCESO, 1334969)proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117751	(meta1: (unidad_medida:Ovros, meta:1.0, meta_modificada:18.0))	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ J N KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CUADRO HUMANGUILLO TABASCO LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO LA VENTA, 86418 LA VENTA, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION SE HARA EN EL EJ J N ROVIROSA, lon:-94.03935835, lat:18.00353116)})	03-05-2018	30-05-2018	907,153.60	907,153.60	907,153.60	907,153.60	907,153.60	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-030-2018, contralista:CONSTRUCCION ES, CORCONESA, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:910347.44, importe_modificado:907153.6 7})	(meta1: (unidad_medid a:Ovros, avance:18.0))	(1256133)proyecto _INICIO, 1256133)proyecto _FIN, 1256133)proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOUO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMAS	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB111802 01111716	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	481,489.32	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481489.32, modificado:481031.67))	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros En Las Limpias En La Ra Segunda Sección - 28701	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28701	N	0	0	70
2019	2	TAB111803 295345	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,719,559.32	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719559.32, modificado:1719559.32))	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTRICO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION - 95624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaticos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95624	N	0	0	160
2019	2	TAB111802 011117350	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.24	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:324025.24))	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 69537	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69537	N	0	0	50
2019	2	TAB111802 011117358	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	4,757,875.44	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757875.44, modificado:4757875.44))	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Ora Banda Segunda Sección - 28856	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28856	N	0	0	150
2019	2	TAB111802 011117743	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	321,751.06	(ff1: (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321751.06, modificado:321890.26))	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Río Seco Y Montaña Primera Sección - 28945	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28945	N	0	0	50

MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB181802 01117756	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,495,105.87	(M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495105.87, modificado:2504536.35))	Mejora De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Poblado C Traina Dos (Benito Juárez García - Trujillo García - 92550)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUMANGUILLO TABASCO	92550	N	0	0	150
2019	2	TAB181802 01117754	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	3,271,871.88	(M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271871.88, modificado:3278473.3))	Mejora De Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Poblado C Guarena Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 67832	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUMANGUILLO TABASCO	67832	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 01117768	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	322,509.00	(M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322509.00, modificado:322509.0))	Construcción De Baños Completos Con Biogas En Los Seiscentos Litros Autolimpiantes En La Colonia La Fuente De La Fuente - 64147	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUMANGUILLO TABASCO	64147	N	0	0	50
2019	2	TAB181802 303293	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	24,717.28	(M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:31773.35))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL GUADALUPE - 164786	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUMANGUILLO TABASCO	164786	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 01117759	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,281,610.75	(M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281610.75, modificado:2288483.84))	Mejora De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Poblado C Traina Y Benito Juárez García - 72455	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUMANGUILLO TABASCO	72455	N	0	0	120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201 117756	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0-100 - POB C TREINTA DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C-32, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GUERRA), HUIMANGUILLO, TABASCO, LA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y, lon:-93.50828974, lat:17.97224459}}	17-05-2018	15-07-2018	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-060-2018, contratista:BARTOLO ASUNCIÓN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2504536.35, importe_modificado:2499105. 87}}	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:25.0)}	(12561138/proyecto _INICIO, 12561138/proyecto _PROCESO, 12561138/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117764	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO 0-100 - CAMINO POB C CUARENTA Y UNO LIC CARLOS A MADRADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C-32, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GUERRA), HUIMANGUILLO, TABASCO, LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN, lon:- 93.44860866, lat:17.91809573}}	16-04-2018	14-06-2018	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-026-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3278475.3, importe_modificado:3271871. 88}}	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:31.0)}	(12561146/proyecto _INICIO, 12561146/proyecto _PROCESO, 12561146/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117768	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO 0-100 - CAMINO COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO, TABASCO, LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN, lon:- 93.44860866, lat:17.91809573}}	16-04-2018	30-05-2018	322,508.99	322,508.99	322,508.99	322,508.99	322,508.99	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-023-2018-02, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3278475.3, importe_modificado:3271871. 88}}	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:10.0)}	(12561150/proyecto _INICIO, 12561150/proyecto _FIN, 12561150/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 5293	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:192.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0-100- COL GUADALUPE MARGEN DERECHO SIN COLONIA GUADALUPE INTERIOR SIN COLONIA GUADALUPE, 88400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOCENTRE Y CONSTRUCCION DE TECHO FIRME UBIC COL GUADALUPE, lon:- 93.395333621, lat:17.84488589}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500892.0, importe_modificado:1500692. 0}}	{meta1: (unidad_medid a:Cuadros, avance:192.0)}	(1305233/proyecto _INICIO, 1305233/proyecto _PROCESO, 1305233/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117759	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0-100 - POB C TREINTA Y CUATRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C-34 LICENCIADO BENTO JUÁREZ GARCÍA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA, lon:-93.59917495, lat:17.97028345}}	07-05-2018	05-07-2018	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-044-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2284693.84, importe_modificado:2281610. 75}}	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:25.0)}	(1256117/proyecto _INICIO, 1256117/proyecto _PROCESO, 1256117/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB11802 01117346	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	555,513.80	(FF1: (Ciclo recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 555,513.80, modificado: 555,513.80))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO COL CENTRO CD LA VENTA - 265970	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	265970	N	0	0	50
2019	2	TAB11802 01117326	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,288,672.59	(FF1: (Ciclo recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2,288,672.59, modificado: 2,288,672.59))	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Ra Ostitán Primera Sección - 29415	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29415	N	0	0	120
2019	2	TAB11802 01117324	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	160,117.35	(FF1: (Ciclo recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 160,117.35, modificado: 160,117.35))	Construcción De Baños Completos Con Biopigester De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Lucha - 73476	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73476	N	0	0	30
2019	2	TAB11802 01117345	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	162,012.62	(FF1: (Ciclo recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 162,012.62, modificado: 162,012.62))	Construcción De Baños Completos Con Biopigester De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Ignacio Guirres Cuarta Sección - 29236	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29236	N	0	0	30
2019	2	TAB11802 01117355	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	651,651.58	(FF1: (Ciclo recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 651,651.58, modificado: 651,651.58))	Construcción De Baños Completos Con Biopigester De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Primera Sección - 95823	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95823	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB11020132 8170	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:40.75, meta_modificada:40.75) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CD LA VENTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTREY REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO COL CENTRO CD LA VENTA, lon:-94.0435976, lat:18.10689513}}	15-08-2018	29-08-2018	585,913.77	585,913.77	585,913.77		585,913.77	585,913.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-141-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:585913.8, importe_modificado:585913.8 }} {cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-004-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:229480.25, importe_modificado:228867.2 }}	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:40.75) }	{1328170proyecto _INICIO, 1328170proyecto _PROCESO, 1328170proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB11180201 117236	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA- OSTITAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SECCION, 86433 OSTITAN IRA, SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA OSTITAN PR, lon:- 93.44518548, lat:17.7198889}}	26-03-2018	09-05-2018	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12		2,213,977.12	2,213,977.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-004-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:229480.25, importe_modificado:228867.2 }}	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:34.0) }	{1255618proyecto _INICIO, 1255618proyecto _PROCESO, 1255618proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB11180201 117234	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA LUCHA DE LA MINA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO LA LUCHA DE HUIMANGUILLO, 86433 LA LUCHA, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL, lon:-93.47038918, lat:17.7303313}}	14-05-2018	27-06-2018	160,117.35	160,117.35	160,117.35		160,117.35	160,117.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-004-2018-2, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160586.86, importe_modificado:160117.3 5}}	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:5.0) }	{1255766proyecto _INICIO, 1255766proyecto _PROCESO, 1255766proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB11180201 117346	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 4A SECC, 86423 IGNACIO GUTIERREZ 4TA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL, lon:-93.43363184, lat:17.85233513}}	26-03-2018	09-04-2018	162,012.62	162,012.62	162,012.62		162,012.62	162,012.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-002-2018-2, contratista:COOPERATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163518.91, importe_modificado:162012.6 2}}	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:5.0) }	{1255728proyecto _INICIO, 1255728proyecto _PROCESO, 1255728proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB11180201 117355	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO EJ PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION, 86432 PASO DE LA MINA IRA, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL, lon:-93.43363184, lat:17.85233513}}	21-05-2018	29-06-2018	651,651.57	651,651.57	651,651.57		651,651.57	651,651.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-071-2018-1, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:655962.14, importe_modificado:651651.5 8}}	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:20.0) }	{1255777proyecto _INICIO, 1255777proyecto _PROCESO, 1255777proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMAS	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB181002 01117362	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,789,124.96	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789124.96, modificado:1794452.84))	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Fines En Tramos Alisados Y Obra De Drenaje Menor - 94433	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94433	N	0	0	150
2019	2	TAB181002 01117365	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	486,037.85	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:484593.87))	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pelelagartero Primera Seccion Nuevo Progreso - 29559	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29559	N	0	0	70
2019	2	TAB181002 01117368	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	483,990.32	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483990.32, modificado:487115.09))	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Petregallo Primera Seccion Vicente Guerrero - 29725	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29725	N	0	0	70
2019	2	TAB181002 01117748	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,156,556.59	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156556.59, modificado:1162636.19))	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Olmeda De Cd La Venta 68725	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68725	N	0	0	100
2019	2	TAB181002 01117754	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	3,881,245.18	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881245.18, modificado:3886172.84))	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic C T Teinta Y Uno General Francisco Villa - 29764	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29764	N	0	0	100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
		TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
TAB18180201 117362	(meta1: Unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0))		(geot: (cve_municipio:8, localidad:553, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - GUSTAVO DIAZ ORAZA TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO GUSTAVO DIAZ GUSTAVO DIAZ ORAZA 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REV, lon:-93.61895282, lat:17.44373059))	21-05-2018	19-07-2018	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	(meta1: Unidad_medida: Otros, avance:6.0))	{125574/proyecto _INICIO, 125574/proyecto _PROCESO, 125574/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117365	(meta1: Unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:607, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION, lon:-93.4118786, lat:18.03581422))	26-03-2018	03-05-2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	(meta1: Unidad_medida: Otros, avance:15.0))	{125574/proyecto _INICIO, 125574/proyecto _PROCESO, 125574/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117749	(meta1: Unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:630, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEDREGALITO PRIMERA SECCION VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO RAMON HERNANDEZ, 86444 SECCION VICENTE GUERRERO, 86444 PEDREGALITO 1RA. SECCION (VICENTE GUERRERO), HUIMANGUILLO TABASCO, CON, lon:-93.56839382, lat:17.83505829))	03-04-2018	17-05-2018	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	(meta1: Unidad_medida: Otros, avance:15.0))	{125575/proyecto _INICIO, 125575/proyecto _PROCESO, 125575/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117749	(meta1: Unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL OLMECA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, DISTRIBUCION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION SE HARA EN LA COL OLMECA DE CD LA VENTA, lon:-94.0483757, lat:18.08505595))	23-04-2018	06-06-2018	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	(meta1: Unidad_medida: Otros, avance:12.0))	{125613/proyecto _PROCESO, 125613/proyecto _INICIO, 125613/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117754	(meta1: Unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C31 GENERAL FRANCISCO VILLA MARGEN INTERIOR SIN PUEBLO POB C31 GENERAL FRANCISCO VILLA HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA, lon:- 93.454341, lat:17.56454027))	03-04-2018	17-05-2018	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	(meta1: Unidad_medida: Otros, avance:36.0))	{125613/proyecto _INICIO, 125613/proyecto _PROCESO, 125613/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB181802 0111175	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,993,204.56	(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993204.56, modificado:3000000.0)	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Fines En Tramos Aislados En La Col Francisco Sarabia - 29041	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29041	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 0111178	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	324,025.24	(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:325770.34)	Construcción De Baños Completos Con Biogas De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ejido Amacochte Primera Tercera Sección - 29251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29251	N	0	0	50
2019	2	TAB181801 308305	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	21,186.24	(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA RA AMACOCHE PRIMERA SECCIÓN - 169354	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169354	N	0	0	30
2019	2	TAB181802 0111343	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	324,025.24	(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:328479.64)	Construcción De Baños Completos Con Biogas De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ejido Blasillo Cuarta Sección - 63593	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63593	N	0	0	50
2019	2	TAB181802 0111354	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,987,180.65	(f1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987180.65, modificado:1993193.8)	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja En El Ejido Miguel Alemán Valiente - 28626	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28626	N	0	0	100

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201 111715	(meta: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:8.83))	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA PASCUAL, LOCALIDAD 30, EJIDO FRANCISCO SARABIA, HUIMANGUILLO TABASCO. REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMO, lon:- 93.46856945, lat:17.6093197})	26-03-2018	14-04-2018	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-001-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2992804. 95})	(meta: (unidad_medid a:Otros, avance:8.83)) {125557/proyecto _INICIO, 125557/proyecto _PROCESO, 125557/proyecto _FIN}	CARPETA _ FOTOS	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 111178	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0))	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ. IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 3A SECC, 86423 IGNACIO GUTIERREZ 3RA SECCÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE, lon:-93.82861965, lat:17.51035897})	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-002-2018, contratista:LUIS PEGALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325770.34, importe_modificado:324025.2 4})	(meta: (unidad_medid a:Otros, avance:10.0)) {125556/proyecto _PROCESO, 125556/proyecto _INICIO, 125556/proyecto _FIN}		En Ejecución	Validado avances
TAB1818030130 6305	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44))	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA AMACOHTE PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA AMACOHTE 1A SECC, 86442AMACOHTE 1RA SECCÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CENTRO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHA AMACOHTE PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.45180455, lat:17.58155714})	14-06-2018	28-06-2018	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1843202.88, importe_modificado:1843202. 88})	(meta: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:127.44) {1306305/proyecto _FIN, 1306305/proyecto _INICIO, 1306305/proyecto _PROCESO}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117343	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0))	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ BLASILLO CUARTA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO BLASILLO 4A SECC, 86417 BLASILLO 4TA SECCÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS A, lon:-93.53503728, lat:18.08410772})	12-04-2018	26-05-2018	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-017-2018-2, contratista:LUIS OCTAVIO OLUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.24, importe_modificado:}})	(meta: (unidad_medid a:Piezas, avance:10.0)) {125572/proyecto _PROCESO, 125572/proyecto _FIN}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117354	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0))	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:380, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ. MIGUEL ALEMAN VALDEZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 86458 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE REDES DE DRENAJE EN EL EJIDO MIGUEL ALEMAN V, lon:-93.61435344, lat:17.84780673})	26-03-2018	09-05-2018	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-009-2018, contratista:LUIS PEGALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1983193.9, importe_modificado:1987180. 65})	(meta: (unidad_medid a:Otros, avance:35.0)) {125573/proyecto _PROCESO, 125573/proyecto _INICIO, 125573/proyecto _FIN}		En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - MODALIDAD	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - MODALIDAD	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA - TIPO DE INVERSIÓN	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB180301 298886	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,664,957.41	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664957.41, modificado:1670211.49)}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL C VENTISÉS GENERAL PEDRO C COLORADO - 71981	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71981	N	0	0	100
2019	2	TAB180301 298891	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,642,581.88	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642581.88, modificado:1649449.82)}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POBLADO C VENTINCITO ISIDRO CORTES RUEDA - 72528	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72528	N	0	0	100
2019	2	TAB180301 299327	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	647,100.66	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647100.66, modificado:647100.66)}	CONSTRUCCION DE BANOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION - 94508	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94508	N	0	0	100
2019	2	TAB180301 299340	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	326,129.13	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13)}	CONSTRUCCION DE BANOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ PEJELAGUERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA - 95082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95082	N	0	0	50
2019	2	TAB180301 308249	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,372.48	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42372.48, modificado:42372.49)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ - 169017	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169017	N	0	0	60

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
		TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB18030129 8886	{metas: (unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0)}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO 0+100, PUEBLO C/ VEINTISES MARGEN DERECHOLOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), 8640C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION, lon:-93.88011497, lat:18.02880346}}	07-05-2018	20-06-2018	1,664,957.40	1,664,957.40	1,664,957.40	1,664,957.40	1,664,957.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-042-2018, contralista:Angel de Jesus Góngora Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1970211.49, importe_modificado:1664957. 47}}	{metas: (unidad_medid a:Otros, avance:21.0)}	(129886/proyecto _FIN, _PROCESO, _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8891	{metas: (unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0)}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POBLADO C/ VEINTICINCO MARGEN DERECHOLOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), 8641SC-25 (ISIDRO CORTES RUEDA), MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION SE HABA, lon:- 93.79947709, lat:18.03419133}}	07-05-2018	05-06-2018	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-045-2018, contralista:Juan Gabriel Montejo Morales, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1642448.82, importe_modificado:1442581. 88}}	{metas: (unidad_medid a:Otros, avance:22.0)}	(129889/proyecto _FIN, _PROCESO, _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8327	{metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:20.0)}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOLOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION, 8643SC-10 (CENTRAL FOURNIER 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIOGESTO, lon:-93.88464646, lat:17.87307546}}	21-05-2018	19-06-2018	647,100.65	647,100.65	647,100.65	647,100.65	647,100.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-074-2018, contralista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:647100.65, importe_modificado:647100.6 5}}	{metas: (unidad_medid a:Piezas, avance:20.0)}	(1299327/proyecto _FIN, _PROCESO, _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8340	{metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA MARGEN DERECHOLOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION, 8641SC-10 (PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CONSTRUCCION, lon:- 93.83805309, lat:18.09517405}}	21-05-2018	19-06-2018	326,129.10	326,129.10	326,129.10	326,129.10	326,129.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-092-2018, contralista:Angel de Jesus Góngora Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:558744.4, importe_modificado:522562. 67}}	{metas: (unidad_medid a:Piezas, avance:10.0)}	(1299340/proyecto _FIN, _PROCESO, _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 8249	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.88, meta_modificada:254.88)}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- DERECHOLOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, 8644GREGORIO MÉNDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ, lon:-93.95807884, lat:17.77233499}}	14-06-2018	28-06-2018	42,326.24	42,326.24	42,326.24	42,326.24	42,326.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-092-2018, contralista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1843202.88, importe_modificado:1843202. 88}}	{metas: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:254.88)}	(1306249/proyecto _FIN, _PROCESO, _INICIO)	En Ejecución	Validado avances



PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB181802 0117242	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	2,192,132.13	{M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192132.13, modificado:2197637.09)}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ejecutor L Calles - 29523	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	29523	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 0117352	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:325770.34)}	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Sellos Y Autos Limpiales Sa Hará En El Ejecutor L Bocas Segunda Sección El Zapotal - 29189	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	29189	N	0	0	50
2019	2	TAB181802 0118171	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,049,090.66	{M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049090.66, modificado:1054621.36)}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco De Mayo - 13467	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	33467	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 0118177	2016	33	1	4					Proyecto de inversión	650,134.53	{M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650134.53, modificado:657435.34)}	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Sellos Y Autos Limpiales En El Ejecutor L Calles Segunda Sección - 92994	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	92994	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 0118475	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	256,986.40	{M1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256986.4, modificado:258900.31)}	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Sellos Y Autos Limpiales En La Ramada Y Naranjo Segunda Sección - 95985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO TABASCO	95985	N	0	0	40



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB181802 295348	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	256,386.40	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256386.4, modificado:256386.4)}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN LA RAMA MACAYO Y VARIAS PRIMERA SECCION - 59575	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	59575	N	0	0	40
2019	2	TAB181802 305384	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	144,772.64	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144772.64, modificado:144772.64)}	CONSTRUCCION DE COLCHON FIRME UBICADO EN EL CENSO DE MAYO - 16060	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	165080	N	0	0	240
2019	2	TAB181802 01117323	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	155,889.33	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155889.33, modificado:155889.33)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ramada Primera Sección La Tab - 23768	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	23768	N	0	0	30
2019	2	TAB181802 01117247	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:486037.85)}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ejido La Esperanza - 69521	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69521	N	0	0	70
2019	2	TAB181802 01117750	2018	33	1	4					Proyecto de inversión	1,160,672.82	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160672.82, modificado:1160672.82)}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col. Los Naranjos Cd La Vena - 68709	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68709	N	0	0	50



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019



FOLIO	METAS	TIPO DE REFERENCIA	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB18030179 9348	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA- MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN RANCHERIA LOS NARANJOS 1A SECC, 86400MACAYO Y NARANJO TRA- TABASCO, SECCION, HUIMANGUILLO, TABASCO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE, lon:-93.35517852, lat:17.86050783}))	21-05-2018	29-06-2018	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-082-2018, contralista:Eduardo Ramirez Suarez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, CONVOCANTE: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, importe:256986.4 }))	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:8.0))	(1295348/proyecto _INICIO, 1295348/proyecto _FIN, 1295348/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 5384	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL- CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN COLONIA 5 DE MAYO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CINCO DE MAYO, lon:-93.38620072, lat:17.83003812}))	14-06-2018	28-06-2018	14,722.64	14,722.64	14,722.64	14,722.64	144,722.64	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-081-2018, contralista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, importe:1500892.0, importe_modificado:1500892. 9}))	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:871.0))	(1305384/proyecto _PROCESO, 1305384/proyecto _FIN, 1305384/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117323	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA- MACAYO PRIMERA SECCION LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN RANCHERIA PAREION 1A SECC, 86434 PAREION 1RA SECCION (LA ISLA), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, lon:- 93.38474554, lat:17.85062955}))	26-03-2018	03-04-2018	159,889.93	159,889.93	159,889.93	159,889.93	159,889.93	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-082-2018, contralista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, importe:181105.44, importe_modificado:158889.9 3}))	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:1.0))	(1255705/proyecto _INICIO, 1255705/proyecto _PROCESO, 1255705/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117347	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:385, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO LA ESPERANZA, 86417 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, LITROS AUTOIMPABLES SE HARA EN EL EJ, lon:-93.63221748, lat:17.91902727}))	03-05-2018	16-06-2018	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-082-2018, contralista:ANGELO DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, importe:486037.85, importe_modificado:))	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:1.0))	(1255729/proyecto _INICIO, 1255729/proyecto _PROCESO, 1255729/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117750	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CAMINO COL LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD DE LOS NARANJOS, HUIMANGUILLO TABASCO, LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION SE HARA EN LA COL LOS NARANJOS, lon:-94.03875618, lat:18.09114397}))	23-04-2018	22-05-2018	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-082-2018, contralista:CONDOMINIO S CONCOMISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, importe:1166947.0, importe_modificado:1166972. 82}))	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:2.0))	(1255732/proyecto _INICIO, 1255732/proyecto _PROCESO, 1255732/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL -	FUENTAS FINANCIERAS	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB181802 01117771	2018	33	I	4			Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	3,053,983.76	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053983.76, modificado:3100000.0)}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Pisos En Tramos Asfaltados Y Obras De Drenaje Menor - 29558	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29558	N	0	0	120
2019	2	TAB181802 01118170	2018	33	I	4			Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	160,610.18	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160610.18, modificado:165572.66)}	Reposición De Tubería De Drenaje Sanitario De Diferentes Diámetros Calle Zaragoza Entre Simón Sarlat Y Calle Lerdo De Tejada - 68732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68732	N	0	0	100
2019	2	TAB181802 01118212	2018	33	I	4			Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:486037.85)}	Construcción De Baños Completos De Biodegestor De Sescentos Litros Autolimpiables En El Poblado Primera Sección El Arroyito - 63574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63574	N	0	0	70
2019	2	TAB181802 01118476	2018	33	I	4			Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	285,109.70	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285109.7, modificado:29806.83)}	Construcción De Baños Completos De Biodegestor De Sescentos Litros Autolimpiables En La Ramada Y Naranjo Tercera Sección San Agustín - 96003	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96003	N	0	0	50
2019	2	TAB180301 258889	2018	33	I				Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	2,546,228.70	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546228.7, modificado:2553795.74)}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ZONA DE LA LIBERTAD - 72438	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72438	N	0	0	150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
		TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
TAB18180201 117771	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.95])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:414, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO CANELARIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO LA CANDELARIA, 86446 LA CANDELARIA, HUMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEDIO A FINOS EN TRAMOS ASFALTOS Y OS, lon:-93.8323892, lat:17.32151796})	12-04-2018	30-04-2018	3,093,727.84	3,093,727.84	3,093,727.84	3,093,727.84	3,093,727.84	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-017-2018-1, contratista:DISTRIBUIDORA VASSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3100000.0, importe_modificado:3893963. 75})	(1256153/proyecto _INICIO, 1256153/proyecto _FIN, 1256153/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 118176	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.5])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CALLE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE HUMANGUILLO Y CALLE SIMON SARLAT, CALLE LERDO DE TEJADA LA REPOSICION DE TUBERIA DE DRENAJE SANTAR, lon:-93.8336873, lat:17.82319516})	23-04-2018	02-05-2018	160,503.50	160,503.50	160,503.50	160,503.50	160,503.50	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-017-2018-1, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1657000.0, importe_modificado:160510.1 8})	(1256552/proyecto _PROCESO, 1256552/proyecto _INICIO, 1256552/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 118212	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:857, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO PEJELAGARTERO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCION (E ARROYITO), HUMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLET, lon:- 93.78525388, lat:18.02813439})	12-04-2018	25-05-2018	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-017-2018-1, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.85, importe_modificado:})	(1256594/proyecto _INICIO, 1256594/proyecto _FIN, 1256594/proyecto _PROCESO, 1256594/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 118476	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:9.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - ROL MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCION, 86406 MACAYO Y NARANJO JRA. SECCION (SAN AGUSTIN), HUMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETO, lon:-93.3467201, lat:17.3585989})	21-05-2018	29-06-2018	289,109.70	289,109.70	289,109.70	289,109.70	289,109.70	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-017-2018-1, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:290806.83, importe_modificado:289109.7 })	(1256889/proyecto _INICIO, 1256889/proyecto _PROCESO, 1256889/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB1818030129 8689	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0])	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN RANCHERIA LIBERTAD, 86400 LIBERTAD, HUMANGUILLO TABASCO, RECONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SE HARA EN LA RA LIBERTAD Non-93.41902317, lat:17.8233211})	07-05-2018	20-06-2018	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-017-2018-1, contratista:Gilberto López Santana, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2557795.74, importe_modificado:2546228. 7})	(1258889/proyecto _FIN, 1258889/proyecto _PROCESO, 1258889/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB180301 299326	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	326,129.13	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13))	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SESOS LITROS AUTOLAVABLES EN EL PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN GUADALUPE VICTOR - 95037	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95037	N	0	0	50
2019	2	TAB180301 299346	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,536,954.99	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536954.99, modificado:2536954.99))	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN EL EJ VIEJA GUADALUPE VICTOR - 95070	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95070	N	0	0	120
2019	2	TAB180301 328292	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	360,132.01	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360132.01, modificado:360132.01))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ VIEJA CENTRO CD LA VENTA - 266493	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266493	N	0	0	100
2019	2	TAB180301 328326	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	112,379.43	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112379.43, modificado:112379.43))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ VIEJA GASQUINER ESCUENA BENTO JUÁREZ COL OLMECA - 266898	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266898	N	0	0	50
2019	2	TAB180301 303944	2016	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2))	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCIÓN - 156017	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO O CONSTITUCION AL DE HUIMANGUILLO TABASCO	156017	N	0	0	30

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
TAB18030129 9338	{meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:426, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION DE DRENAJE SANITARIO EN INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, TABASCO DENTRE REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO DE UNO Y MEDIO A FI, lon:-94.3227584, lat:18.09271444}}	21-05-2018	19-06-2018	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-075-2018, contratista:Angel de Jesus GÓNGORA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:558744.4, importe_modificado:552258.2 8)}	{meta: (unidad_medid a:Piezas, avance:10.0)}	(1299338/proyecto _FIN, 1299338/proyecto _PROCESO, 1299338/proyecto _INICIO)	CARPETA _ FOTOS	En Ejecución	Validado avances	
TAB18030129 9346	{meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.94, meta_modificada:2.45)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- VIEJA GUARDIA AGRARISTA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO, TABASCO DENTRE REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO DE UNO Y MEDIO A FI, lon:-94.3227584, lat:17.77819851}}	21-05-2018	29-06-2018	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-079-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2536854.99, importe_modificado:2536854. 99}}	{meta: (unidad_medid a:Otros, avance:2.45)}	(1299346/proyecto _INICIO, 1299346/proyecto _PROCESO, 1299346/proyecto _FIN)		En Ejecución	Validado avances	
TAB18030132 8292	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modificada:14.5)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, TABASCO DENTRE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ COL CENTRO CD LA VENTA, lon:-94.04527428, lat:18.09830413}}	15-08-2018	29-08-2018	302,492.27	302,492.27	302,492.27	302,492.27	302,492.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-142-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:380132.01, importe_modificado:380132.0 1}}	{meta: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:14.5)}	(1328392/proyecto _INICIO, 1328392/proyecto _PROCESO, 1328392/proyecto _FIN)		En Ejecución	Validado avances	
TAB18030132 8336	{meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILOMETRO 10 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, TABASCO DENTRE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA GASOLINERA ESQUINA GENITO JUAREZ COL OLMECA, lon:-94.03974178, lat:18.08510851}}	15-08-2018	29-08-2018	112,379.19	112,379.19	112,379.19	112,379.19	112,379.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.4 3}}	{meta: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:4.0)}	(1328356/proyecto _INICIO, 1328356/proyecto _PROCESO, 1328356/proyecto _FIN)		En Ejecución	Validado avances	
TAB18030130 3944	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 1 INTERIOR SIN CIUDAD LA VENTA, TABASCO DENTRE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA GASOLINERA ESQUINA GENITO JUAREZ COL OLMECA, lon:-94.03974178, lat:18.08510851}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- 5334-145-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1594223.14, importe_modificado:1504223. 94}}	{meta: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:106.0)}	(1303344/proyecto _FIN, 1303344/proyecto _PROCESO, 1303344/proyecto _INICIO)		Terminado	Validado avances	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
2019	2	TAB171702 00890871	2018	33	1	5		46,866.54	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46866.64, modificado:32106.49))	Adquisición De Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-040	N	0	0	10		
2019	2	TAB171704 01048456	2018	33	1	5		29,232.00	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0))	Adquisición De Camaras De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-056	N	0	0	400		
2019	2	TAB171702 00891833	2018	33	1	5		44,286.48	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44286.48, modificado:49403.24))	Adquisición De Equipos De Computo.-	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-045	N	0	0	10		
2019	2	TAB171704 01048474	2018	33	1	5		2,552.00	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552.0, modificado:2552.0))	Adquisición De Bomba De Agua	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-010	N	0	0	10		
2019	2	TAB171704 01048460	2018	33	1	5		3,579.86	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579.86, modificado:3579.86))	Adquisición De Antena Para Camara De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-037	N	0	0	236		

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
TAB17170200 890871	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon: 93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
TAB17170401 048456	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon: 93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
TAB17170200 891833	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TRANSITO MUNICIPAL, lon: 93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	4,903.24	4,903.24	4,903.24	4,903.24	4,903.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
TAB17170401 048474	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon: 93.391388, lat:17.830277}}	28-02-2017	01-03-2017	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
TAB17170401 048460	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon: 93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - MODALIDAD	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - MODALIDAD	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL -	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB171704 01044468	2018	33	1	5					Adquisición	5,568.00	{f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0)}	Adquisición De Grabador Digital De 16 Canales De Alta Definición	27	Tabasco	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-002	N	0	0	24,884
2019	2	TAB171704 01044461	2017	33	1	5					Proyección inversión	2,760.80	{f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.8, modificado:2760.8)}	Adquisición De Bomba De Agua	27	Tabasco	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-053	N	0	0	154



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

8/10/01
LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO				AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
TAB17170401 048488	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:{cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon- 93.351388, lat:17.830277}}	01-02-2017	01-03-2018	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances					
TAB17170401 048451	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:{cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon- 93.351388, lat:17.830277}}	01-09-2017	01-09-2017	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Cancelado	Cancelación validada					



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB15020 1565330	2019	23	U	S3	Proyecto de inversión	3,471,376.17	(f11: {ciclo_recurso:201 g, ramo:23 modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FDE Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y SUBSIDIOS) CONVENIOS). monto:3471376.17. modificado:347137 6.17))	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y SUBSIDIOS) CONVENIOS). monto:3471376.17. modificado:347137 6.17))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080071	N	0	0	825
2019	2	TAB18180 201134586	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	600,000.00	(f11: {ciclo_recurso:201 g, ramo:23 modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FDE RALES Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y SUBSIDIOS) CONVENIOS). monto:600000.0. Ej. Pajlag. 2da. Sec. En El Mpio. De Huimanguillo. Tab.	Const. De Techumbre Met. A Des Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En El Est. Aquiles Sarden (Clave 274dp0478n) APORTACIONES, Y (Ubic. Ej. Pajlag. 2da. Sec.) En El ConVENIOS). monto:600000.0. Ej. Pajlag. 2da. Sec. En El Mpio. De Huimanguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0340080169	N	0	0	1,308
2015	2	TAB18180 201134587	2018	23	U	22	Proyecto de inversión	3,300,000.00	(f11: {ciclo_recurso:201 g, ramo:23 modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FDE RALES Y GUARNICIONES EN CALLE GREGORIO MENDEZ (ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y SUBSIDIOS) CONVENIOS). monto:3300000.0. Ej. Zapotal Sta. Section	Pavimentacion De Camino A Base De Gravel En Pro Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hermiguelo) En El Ej. Zapotal Sta. Section	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS			
TAB19020156530	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.0, meta_modificado:2391.0)]	1	[geo1: (cve_unidad:8, localidad:15, direccion:Chontalpa, Tab., México, lon:- 93.4787752, lat:17.6649793)]	03-06-2019	25-09-2019	3,477,376.12	3,465,353.13	0.00	0.00	0.00	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-J- 026-2019, contratista:LIBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CHONTALPA, monto: 3471376.15, importe_modificado:3466363.13) }	[meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2391.0) }	1565930/proyecto_FIN 1565930/proyecto_PR OCESO, 1565930/proyecto_FIN CIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB18020114586	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificado:1.0)]	1	[geo1: (cve_unidad:8, localidad:51, direccion:PEUELAGA RTERO DDA, SECCION, lon:- 93.844722, lat:18.049722)]	21-06-2018	01-07-2018	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	594,715.40	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233- 088-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHONTALPA, monto: 594715.40, importe_modificado:594715.40) }	[meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:1.0)]	{1273313/proyecto_FIN CIO, 1273313/proyecto_FIN 1273313/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18020114597	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.0, meta_modificado:5067.0)]	1	[geo1: (cve_unidad:8, localidad:608, direccion:EJ. ZAPOTAL STA. SECCION, lon:- 93.751388, lat:18.017777)]	21-06-2018	01-06-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233- 095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:500000.0, importe_modificado:594444.61)]	[meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:5067.0) }	{1273324/proyecto_FIN CIO, 1273324/proyecto_FIN 1273324/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos al Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201134590	23	U	22		Proyecto de inversión	600,000.00	(FT1: ciclo_recursos:201 ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0, De Huimanguillo 0))	Construcción De Techumbre A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Altamirano (Clave Y2746049251) En La Ra. Cebadal 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo 0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0340080 170	N	0	0	1,219			
2019	2	TAB18180 201134594	23	U	22		Proyecto de inversión	600,000.00	(FT1: ciclo_recursos:201 ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0, De Huimanguillo 0))	Const. De Techumbre Metal De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Cirreza (Clave Y2746049251) En La Ra. Cebadal 1ra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Huigullo, Tab. 0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0340080 171	N	0	0	409			
2019	2	TAB18180 201134596	23	U	22		Proyecto de inversión	4,000,000.00	(FT1: ciclo_recursos:201 ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0, C/Miguel Hgo.Y Cosilla 0))	Paviment De Calles A Base De Conc.Hidr.Banq. Y Guarn.De Conc.Dren.Sanit. Agua Política (En Libertad Entre Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C/Miguel Hgo.Y Cosilla 0))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0650080 172	N	0	0	27,344			
2019	2	TAB18180 201135565	23	U	93		Proyecto de inversión	540,595.03	(FT1: ciclo_recursos:201 ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03, 03))	Rehabilitación De Caminos Públicos Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0050080 433	N	0	0	30			

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
TAB18180201134590	(metat: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA VILLA FLORES 1RA, SECCION ION-93.420552, lat:17.814799))	21-06-2018	01-08-2018	594,369.89	594,369.89	594,369.89	594,369.89	594,369.89	(metat: (unidad_medida:Otros, meta:1.0))	(1273317)proyecto_FI CIO, 1273337)proyecto_FI CIO, 1273337)proyecto_PR OCECO	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134584	(metat: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA CAOANAL 1RA, SECCION ION-VICTORIA ION-93.420552, lat:17.867354))	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	(metat: (unidad_medida:Otros, meta:1.0))	(1273332)proyecto_FI CIO, 1273332)proyecto_FI CIO, 1273337)proyecto_PR OCECO	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134586	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1057.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA HUIMANGUILLO, lon:93.391388, lat:17.830277))	21-06-2018	01-08-2018	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0))	(1273332)proyecto_FI CIO, 1273332)proyecto_FI CIO, 1273337)proyecto_PR OCECO	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135565	(metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA EL CHAPO 1RA, SECCION ION-93.383055, lat:17.9275))	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	(metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:10.0))	(1274535)proyecto_P OCECO, 1274535)proyecto_FI CIO, 1274535)proyecto_FI CIO	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - MODALIDAD	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201136667	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 415	N	0	0	154			
2019	2	TAB18180 201136688	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 424	N	0	0	1,817			
2019	2	TAB18180 201136699	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 425	N	0	0	159			
2019	2	TAB18180 201137555	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 428	N	0	0	571			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB18180201136857	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta1:0, meta_modificada:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON ZDA. SECCION ALVARO OBREGON, lon:- 93.401944, lat:17.681944))	04-06-2018	01-06-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203126.52})	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0))	{1275658/proyecto_FIN 1275658/proyecto_PR OCESO, 1275658/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136888	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta1:0, meta_modificada:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:74, direccion:PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAPORMA), lon:- 93.324822, lat:18.0555))	04-06-2018	01-06-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24})	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0))	{1275887/proyecto_INI CIO, 1275887/proyecto_FIN 1275887/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136899	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta1:0, meta_modificada:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJ. PEJELAGARTERO ZDA. SECCION (NUEVA REFORMA), lon:- 93.324822, lat:18.17))	04-06-2018	01-06-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:220395.54})	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0))	{1275910/proyecto_P OCESO, 1275910/proyecto_INI CIO, 1275910/proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137155	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta1:0, meta_modificada:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:431, direccion:CD. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon:- 93.650803, lat:17.248899))	04-06-2018	01-06-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 112-2018, contratista:EDY ALVARO GARCIA DE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203003.56})	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0))	{1276184/proyecto_INI CIO, 1276184/proyecto_FIN OCESO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB18180 201137160	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.98	{(F1: ciclo_recursos:2018, monto:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1104181.98, modificado:1104181.98)}	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Le	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 430	N	0	0	220
2019	2	TAB18180 201137172	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	540,595.03	{(F1: ciclo_recursos:2018, monto:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03)}	Rehabilitación De Alumbrado Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 439	N	0	0	310
2019	2	TAB18180 201139544	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,599,205.94	{(F1: ciclo_recursos:2018, monto:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1599205.94, modificado:1599205.94)}	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Asfaltados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 125	N	0	0	1,009
2019	2	TAB18040 1485286	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,046,634.05	{(F1: ciclo_recursos:2018, monto:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1046634.05, modificado:1046634.05)}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANCALLETAS EN LA CALLE ENRIQUE GONZALEZ GUZMAN ENTRE LAS CALLES TORRES ALOR Y NUEVA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 560	N	0	0	531



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137160	(meta1: (unidad_medida:iluminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))	1	(cve_municipio:8, localidad:270, direccion:EJ JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon:93.548888, lat:17.537222))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 113-2018, contratista:EMELDA DEL ROSARIO GARCIA IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:220363.92, importe_modificado:220363.92)}	(meta1: (unidad_medida: iluminaria, avance:50.0))	{1276189/proyecto_P CIO, 1276189/proyecto_INI CIO, 1276189/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137172	(meta1: (unidad_medida:iluminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0))	1	(cve_municipio:8, localidad:146, direccion:EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRA SECCION Ioni- lat:17.442788))	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:243570.13, importe_modificado:237138.89)}	(meta1: (unidad_medida: iluminaria, avance:10.0))	{1276201/proyecto_INI CO, 1276201/proyecto_PR OCESO, 1276201/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139544	(meta1: (unidad_medida:Weros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3689.0))	1	(cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAOBANAL 1RA SECCION (MEZCALAPA), lon: 93.394641, lat:17.648576))	30-04-2018	01-07-2018	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 117-2018, contratista: contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1599285.84, importe_modificado:1592339.15)}	(meta1: (unidad_medida: años Cuadrados, avance:3689.0))	{1278794/proyecto_FI N, 1278794/proyecto_PR OCESO, 1278794/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495266	(meta1: (unidad_medida:Weros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:541.99))	1	(cve_municipio:8, localidad:39, direccion:Carretera Tab. Mexico lon: 94.0394524, lat:16.1034793))	12-12-2018	20-02-2019	1,012,278.70	1,012,278.70	1,012,278.70	1,012,278.70	1,012,278.70	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R- 171-2018, contratista: contratista:WILSON GARCIA GOMEZ convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1046634.85, importe_modificado:1012840.22)}	(meta1: (unidad_medida: años Cuadrados, avance:641.99))	{1495266/proyecto_FI N, 1495266/proyecto_INI CIO, 1495266/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB17170 401045712	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,468,111.57	(ff1): ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468111.57, modificado:446285 (2.71))	Pavimentación De Caminos A Veces De Asfalto En Frio Y Otra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 648	N	0	0	454
2019	2	TAB18180 201135572	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	540,595.03	(ff1): ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595 (0.3))	Rehabilitación De Caminos Públicos Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 434	N	0	0	100
2019	2	TAB18180 201135603	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1): ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:110418 (1.96))	Rehabilitación De Caminos Públicos Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 407	N	0	0	725
2019	2	TAB18180 401136522	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1): ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:110418 (1.96))	Rehabilitación De Caminos Públicos Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 413	N	0	0	238

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB17170401045712	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.26)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ ZDA SECCION, lon:- 93.83722, lat:17.851666)}	20-12-2017	01-03-2018	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.62	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W- 222-2017, contratista:TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.57, importe_modificado:4462652.71) }	{meta1: (unidad_medida: a:Kilometro, avance:1.26)}	{1181408}proyecto_INI COP {1181408}proyecto_PR OCESO, {1181408}proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135572	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:285, direccion:EJ. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-94.065, lat:17.881111)}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONSTRUCCIONES DE CONCRETO,MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.57, importe_modificado:2986257.54) }	{meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:10.0)}	{1274542}proyecto_P ROCESO, {1274542}proyecto_INI COP {1274542}proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135609	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. AURO ZANAGA IRA, SECCION, lon:- 93.844821, lat:17.956573)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.24	1,101,682.24	1,101,682.24	1,101,682.24	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203364.32, importe_modificado:2203364.48) }	{meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0)}	{1274579}proyecto_P ROCESO, {1274579}proyecto_INI COP {1274579}proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136628	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:176, direccion:EJ. AURO L. CALLES, lon:- 93.844821, lat:17.956573)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203364.32, importe_modificado:2203364.32) }	{meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0)}	{1275616}proyecto_INI COP {1275616}proyecto_PR OCESO, {1275616}proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB18180 201136827	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(f1): (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, tipo_recurso:FEDE, monto:1104181.96, modificado:1104181.96)	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050084 17	N	0	0	358
2018	2	TAB18180 201136795	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(f1): (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, tipo_recurso:FEDE, monto:1104181.96, modificado:1104181.96)	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 422	N	0	0	208
2019	2	TAB18180 201137157	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(f1): (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, tipo_recurso:FEDE, monto:1104181.96, modificado:1104181.96)	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 429	N	0	0	421
2019	2	TAB18180 201137172	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	540,595.03	(f1): (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, tipo_recurso:FEDE, monto:540595.03, modificado:540595.03)	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar (Ubic. Tembladera Y Tra. Sección)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 440	N	0	0	40

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE_FINANCERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB1818020113687	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	1	[geo: (cve_municipio:8, localidad:73, direccion:RA, PAREDON ZDA, SECCION, lon:-93.400555, lat:17.715833)]	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	(cfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION BASTRE CONCEPCION, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.00)	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	(1275678/proyecto_FIN, 1275678/proyecto_PR, 1275678/proyecto_INI, CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136796	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	1	[geo: (cve_municipio:8, localidad:33, direccion:EL TIERRA COLORADA ZDA, SECCION, lon:-93.550122, lat:17.828888)]	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	(cfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAQUE TORRES, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203363.32, importe_modificado:2203363.32)	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	(1275792/proyecto_FIN, 1275792/proyecto_PR, 1275792/proyecto_INI, CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137157	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	1	[geo: (cve_municipio:8, localidad:39, direccion:RA, PEDREGALITO IRA, SECCION, lon:-93.550122, lat:17.824226)]	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	(cfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROSARIO ZUÑIGA, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203363.32, importe_modificado:2203403.76)	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	(1276186/proyecto_FIN, 1276186/proyecto_PR, 1276186/proyecto_INI, CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137176	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)]	1	[geo: (cve_municipio:8, localidad:39, direccion:RA, TEMALACAL, SECCION, lon:-94.0275, lat:17.847777)]	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	(cfo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324570.19, importe_modificado:3237338.89)	[metat: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)]	(1276305/proyecto_P, 1276205/proyecto_INI, 1276205/proyecto_FIN, CIO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
al Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 _ CICLO DE RECURSO	FT1 _ RAMO	FT1 _ MODALIDAD	FT1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 20113723	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,655,583.53	(FT1: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655983.53, modificado:4655983.53))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Atlática En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0050080 453	N	0	0	99			
2019	2	TAB18180 1492517	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,997,611.89	(FT1: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997611.89, modificado:4997611.89))	PAVIMENTACION DE CALLE CON HERRILLAS Y BANQUETAS GUARNICIONES EN LA CALLE SIMON SARLAT	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0050080 568	N	0	0	14,918			
2019	2	TAB17770 401042429	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,406,157.00	(FT1: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406157.0, modificado:270084.283))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Atlática En Frio Y Otra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0050080 605	N	0	0	532			
2019	2	TAB18180 201132594	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Caminos Pavedidos Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0050080 403	N	0	0	654			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1818020113723	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(cve_municipio:8, localidad:527, direccion:COL, municipio:8, lat:17.821666))	04-06-2018	01-09-2018	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 131-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLLO, monto:4659561.53, importe_modificado:4659561.53) }	(meta1: (unidad_medida: a:(kilometro avance:1.0)) (1276374/proyecto_INI CIO, 1276374/proyecto_FIN OCESO) }		En Ejecución	Validado avances
TAB180601495317	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.6, meta_modificada:4466.6))	1	(cve_municipio:8, localidad:241, direccion:86400 Humangullo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8220441))	10-01-2019	01-04-2019	4,937,418.15	4,937,418.15	4,937,418.15	4,937,418.15	4,937,418.15	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 174-2018, contratista:CONSTRUCTORA MAYOR DE LA ZONA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLLO, monto:4897611.89, importe_modificado:4880334.38) }	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, avance:4466.6) (1495317/proyecto_P ROCESO, 1495317/proyecto_FIN OCESO, 1495317/proyecto_INI CIO, 1495317/proyecto_FIN OCESO) }		En Ejecución	Validado avances
TAB1817940104249	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:0.94))	1	(cve_municipio:8, localidad:241, direccion:86400 CHICACAN, lon:- 93.400555, lat:17.761944))	20-12-2017	01-03-2018	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 228-2017, contratista:ENRIQUE CARRAZALES OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLLO, monto:2406157, importe_modificado:2400442.63) }	(meta1: (unidad_medida: a:(kilometro, avance:0.94)) (1177649/proyecto_INI CIO, 1177649/proyecto_FIN OCESO, 1177649/proyecto_PR OCESO) }		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135594	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))	1	(cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COL, municipio:8, lat:18.001283))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGULLLO, monto:2299383.92, importe_modificado:2203146.24) }	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0)) (1274564/proyecto_INI CIO, 1274564/proyecto_PR OCESO, 1274564/proyecto_FIN OCESO) }		En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB18180 201137517	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,481.96	{ft1: {ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1104481.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 408	N	0	0	231
2019	2	TAB18180 201137517	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	270,297.62	{ft1: {ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:270297.62, modificado:270297.62}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 443	N	0	0	146
2019	2	TAB18180 201137517	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	3,272,079.87	{ft1: {ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:3270799.87, modificado:3270799.87}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Y Asfalto En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 400	N	0	0	154
2019	2	TAB18180 201137517	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,212,112.82	{ft1: {ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:4212112.82, modificado:4212112.82}}	Desazolve De Dren (Tuvai)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0060080 451	N	0	0	3,158



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB15180201135617	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta1:0, meta_modificada:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:287, direccion:POB_C-34 NARANJOS 4TA SECCION, lon:- 93.3675, lat:17.908333))	04-06-2018	01-06-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 102-2018, contratista:EMELDA DEL RIZQUIERO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208562.92, importe_modificado:2203403.76))	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0))	(1274589/proyecto_P CIO, 1274589/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB15180201137192	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta1:0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:287, direccion:EJ. EL CARMEN, lon:- 93.508333, lat:17.830272))	04-06-2018	01-06-2018	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783563.94, importe_modificado:1778957.73))	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:5.0))	(1276222/proyecto_P ROCESO, 1276222/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB15180201137217	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta1:0, meta_modificada:1.14))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:287, direccion:EJ. PAREDON ZDA, SECCION (ALVARO OBREGON), lon:- 93.454444, lat:17.891944))	04-06-2018	01-06-2018	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 128-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3272079.87, importe_modificado:3267075.94))	(meta1: (unidad_medida: a:Kilometro, avance:1.14))	(1276369/proyecto_INI CIO, 1276369/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB15180201137246	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:0, meta_modificada:42496.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:189, direccion:POB_C-34 (LICENCIADO BERNARDO JUAJAREZ GARCIA, lon:- 93.6025, lat:17.972222))	04-06-2018	01-06-2018	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 121-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4231212.82, importe_modificado:4206940.36))	(meta1: (unidad_medida: a:Metros Cuadrados, avance:42496.0)	(1276397/proyecto_P ROCESO, 1276397/proyecto_FIN CIO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB18180 201138578	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,082,098.32	(f11: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082098.32, modificado:1082098.32)	Rehabilitación De Alcantarillado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 431	N	0	0	673
2019	2	TAB18180 201138530	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,833,667.87	(f11: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833567.87, modificado:2833567.87)	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 082	N	0	0	524
2019	2	TAB18180 201135538	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	3,515,737.74	(f11: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515737.74, modificado:3515737.74)	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Trazos Asfaltados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 083	N	0	0	269
2019	2	TAB17770 401645741	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	3,066,315.75	(f11: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066315.75, modificado:3061135.07)	Pavimentación De Camino A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Jacinto Y Lopez	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 652	N	0	0	24,864



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
		TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB16180201138578	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:49.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:232, direccion:EL LA CEIBA ZDA. SECCION, lon:- 93.973692, lat:18.053598))	04-06-2018	01-06-2018	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	(cctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 114-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1082958.32, importe_modificado:1076994.09) }	(meta1: (unidad_medid a:Luminaria, avance:49.0))	(1277740/proyecto_INI CIO, 1277740/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB16180201138580	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.03))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:449, direccion:CHICOCACA N (AMPLIACION), lon:- 94.055666, lat:17.756113))	24-04-2018	01-06-2018	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	(cctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 045-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2835977.77, importe_modificado:2826196.88) }	(meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avance:1.03))	(1278780/proyecto_INI CIO, 1278780/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB16180201138588	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.35))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LA CEIBA RA, SECCION (RUIZ CORTINEZ), lon:- 94.066666, lat:18.032222))	24-04-2018	01-06-2018	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	(cctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 059-2018, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3515777.44, importe_modificado:3509223.53) }	(meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avance:1.26))	(1278780/proyecto_INI CIO, 1278780/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB17170601045744	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1812.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LA CEIBA RA, SECCION (RUIZ CORTINEZ), lon:- 93.991388, lat:17.830277))	20-12-2017	01-03-2018	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	(cctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W- 226-2017, contratista:JOSE MANUEL GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3061135.07, importe_modificado:3061135.07) }	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1812.0))	(1181442/proyecto_INI CIO, 1181442/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE
2019	2	TAB18180 101075521	2018	23	U	S3	Proyecto de inversión	69,988,433.61	(FT1: (ciclo_recurso:2018, modalid:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69,988,433.61, modificado:69,988,433.61, 2381E11))	Construcción Del Boulevard La Diferencia En Tramo Municipal Y En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	8
										Huimanguillo			
										Urbanización			
										Sin identificar			
										MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			
										K050080 915			
										N			
										0			
										0			
										27,344			
										BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201135599	2018	23	U	S3	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recurso:2018, modalid:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,104,181.96, modificado:1,104,181.96, 1.96))	Rehabilitación De Alumbado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8
										Huimanguillo			
										Urbanización			
										Sin identificar			
										MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			
										K050080 404			
										N			
										0			
										0			
										1,086			
										BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201136657	2018	23	U	S3	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recurso:2018, modalid:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,104,181.96, modificado:1,104,181.96, 1.96))	Rehabilitación De Alumbado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8
										Huimanguillo			
										Urbanización			
										Sin identificar			
										MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			
										K050080 414			
										N			
										0			
										0			
										199			
										BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201136676	2018	23	U	S3	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recurso:2018, modalid:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,104,181.96, modificado:1,104,181.96, 1.96))	Rehabilitación De Alumbado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8
										Huimanguillo			
										Urbanización			
										Sin identificar			
										MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			
										K050080 416			
										N			
										0			
										0			
										111			
										BENEFICIARIOS			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201075521	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2730.2))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835743))	14-12-2017	01-07-2018	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-205-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7.067, importe_modificado:6.99884338 1E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.2))	(1212923 proyecto_FI N, 1212923 proyecto_PR 1212923 proyecto_FIN 1212923 proyecto_PR OCESO, 1212923 proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135599	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:97, direccion:EL TRES BOCAS 1RA SECCION (EL PORVENIR), lon:-93.874439, lat:17.8323143))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24))	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0))	(1275659 proyecto_FI 1275659 proyecto_PR OCESO, 1275659 proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136657	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:203, direccion:1RA SECCION (EL PORVENIR), lon:-93.38649, lat:17.7397053))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,582.12	1,101,582.12	1,101,582.12	1,101,582.12	1,101,582.12	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32))	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0))	(1275647 proyecto_INI CIO, 1275647 proyecto_PR OCESO, 1275647 proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136676	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:465, direccion:1RA SECCION (LA ISLA), lon:-93.384444, lat:17.7344443))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203126.52))	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0))	(1275667 proyecto_FI ROCESO, 1275667 proyecto_INI CIO, 1275667 proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201136789	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 420	N	0	0	463			
2019	2	TAB18180 201136822	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 408	N	0	0	455			
2019	2	TAB18180 201137190	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	540,595.03	(FT1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.15))	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Solar (Unic. Tembladera 2da. Sección (Gerbaio Rosado))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0050080 442	N	0	0	40			
2019	2	TAB18180 201137342	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,473,507.22	(FT1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473507.22, modificado:4473507.22))	Desazolve Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO O DE HUIMANGUILLO	K0260080 445	N	0	0	3,738			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
TAB18180201136789	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RA LA ARENA ZDA, SECCION, lon: 93.581595, lat:17.481297})}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,560.70	1,101,560.70	1,101,560.70	1,101,560.70	1,101,560.70	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208353.52, importe_modificado:2203321.43})}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	(127574)proyecto_P ROCESO, 127574/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136922	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EL GOLFITO, lon: 93.851944, lat:17.790555})}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAIRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1258353.52, importe_modificado:2203046.48})}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:50.0)}	(1275934)proyecto_INI CIO, 1275934/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137190	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA LA TENBLADERA PASO VIEJO, lon: 94.0275, lat:17.847777})}	04-06-2018	01-08-2018	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:177857.73, importe_modificado:177857.73})}	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:10.0)}	(1276220)proyecto_P ROCESO, 1276220/proyecto_FIN CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137342	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:43176.0)}	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:POB. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), lon: 93.508611, lat:17.330833})}	04-06-2018	01-08-2018	4,468,521.86	4,468,521.86	4,468,521.86	4,468,521.86	4,468,521.86	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-121-2018, contratista:JUAN MANUEL RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4473507.22, importe_modificado:4468521.86})}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43176.0)}}}	(1276393)proyecto_INI CIO, 1276393/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB16180 201137344	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,421,228.34	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDESARROLLO, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS), monto:4421228.34, modificado:4421228.34}}	Desazolve Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 438	N	0	0	3,917
2019	2	TAB16180 201137313	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	3,497,382.03	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDESARROLLO, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS), monto:3497382.03, modificado:3497382.03}}	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 080	N	0	0	690
2019	2	TAB16040 1452002	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,159,968.79	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDESARROLLO, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS), monto:2159968.79, modificado:2159968.79}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 567	N	0	0	2,735
2019	2	TAB17170 401045718	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	3,505,795.67	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, tipo_recurso:FEDESARROLLO, SUBSIDIOS, Y CONVENIOS), monto:3505795.67, modificado:3505795.67}}	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 643	N	0	0	439

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16180201137344	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:42274.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB.C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), lon:-93.501388, lat:17.968333))	04-06-2018	01-08-2018	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	(ccto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 122-2018,contratista:EMELDA DEL ROSARIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:442128.34, importe_modificado:4416282.1))	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:42274.0))	(1276335)proyecto_P ROCESO, 1276335)proyecto_FIN 1276335)proyecto_INI C/O)	En Ejecución	Validado avances
TAB1618020113515	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:27, direccion:FRANCISC O J. SANTAMARIA 1RA. SECCION, lon:- 93.520844, lat:17.822065))	27-04-2018	01-07-2018	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	(ccto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 058-2018,contratista:OSACR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3487382.03, importe_modificado:3488322.65))	(meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avance:1.0))	(1276764)proyecto_P ROCESO, 1276764)proyecto_FIN 1276764)proyecto_INI C/O)	En Ejecución	Validado avances
TAB16040495302	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2106.0, meta_modificada:2106.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3918106, lat:17.8220441))	10-01-2019	15-03-2019	2,154,133.73	2,154,133.73	2,154,133.73	2,154,133.73	2,154,133.73	(ccto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R- 173-2018,contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO DE convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2159888.79, importe_modificado:2154137.75))	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2106.0))	(1485302)proyecto_INI C/O, 1485302)proyecto_PR OCESO, 1485302)proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
TAB1710401045718	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:52, direccion:COL MANUEL SANCHEZ WARMOL, lon:-93.725, lat:17.756111))	20-12-2017	01-03-2018	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	(ccto1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W- 223-2017,contratista:LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3505785.87, importe_modificado:3500438.75))	(meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avance:1.0))	(1181415)proyecto_FIN C/O, 1181415)proyecto_INI C/O, 1181415)proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio. Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERÍODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 _ CICLO DE RECURSO	FT1 _ RAMO	FT1 _ MODALIDAD	FT2 _ CICLO DE RECURSO	FT2 _ RAMO	FT2 _ MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB1770 401045728	93	23	U	93		Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	3,775,201.94	(FT1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONALES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775201.94, modificado:377001.631))	Pavimentación De Camino A Merca De Atila En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 651	N	0	0	679
2019	2	TAB18180 201135628	93	23	U	93		Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONALES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 411	N	0	0	887
2019	2	TAB18180 201135658	93	23	U	93		Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONALES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 418	N	0	0	895
2019	2	TAB18180 201136712	93	23	U	93		Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FT1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERACIONALES, RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 419	N	0	0	298



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB11710401045728	{meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EL ZANAPA IRA, SECCION:lon:- 93.844821, lat:17.956578))}	20-12-2017	01-03-2018	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 225-2017, contratista:JUAN MANUEL GARCIA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3775201.94, importe_modificado:3770016.91}) }	{(meta:1: (unidad_medid a:Kilometro, avances:1.0)}) {1181427/proyecto_INI 1181427/proyecto_PR OCESO, 1181427/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances	
TAB18180201135628	{(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:8, localidad:174, direccion:EL OSTITAN 2DA. SECCION:lon:- 93.475976, lat:17.773059))}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208383.92, importe_modificado:2203146.24}) }	{(meta:1: (unidad_medid a:Luminaria, avances:50.0)}) {1274600/proyecto_P 1274600/proyecto_FIN CIO)}	En Ejecución	Validado avances	
TAB18180201136698	{(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:8, localidad:174, direccion:RA, PAREDON 3RA. SECCION:lon:- 93.475976, lat:17.693623))}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0)}) }	{(meta:1: (unidad_medid a:Luminaria, avances:50.0)}) {1275680/proyecto_P 1275680/proyecto_INI CIO, 1275680/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances	
TAB18180201136712	{(meta:1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:8, localidad:174, direccion:LA ASENA IRA, SECCION:lon:- 93.562222, lat:17.493611))}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208383.92, importe_modificado:2203321.4)}) }	{(meta:1: (unidad_medid a:Luminaria, avances:50.0)}) {1275704/proyecto_P 1275704/proyecto_INI CIO, 1275704/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ft1 - CICLO DE RECURSO	ft1 - RAMO	ft1 - MODALIDAD	ft2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA -	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB18180 201137150	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ft1: ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96)	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 426	N	0	0	346	
2019	2	TAB18180 201137165	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	216,238.06	(ft1: ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06)	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 444	N	0	0	318	
2019	2	TAB18180 201137169	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	540,595.03	(ft1: ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03)	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Tecnología Solar (Ubic. Rancho Alegre)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 438	N	0	0	567	
2019	2	TAB18180 201137311	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	5,060,174.92	(ft1: ciclo_recurso:2018, modalidad:U, ramo:23, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060174.92, modificado:5060174.92)	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, De Guarniciones En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 398	N	0	0	8,821	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB18180201137150	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:380, direccion:CD LA VENTA, lat:17.84444, lon:93.61444, lat:17.844111))}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203355.64))}	{meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:50.0)}	(1276179/proyecto_INI CIO, 1276179/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137165	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:4.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:380, direccion:CD LA VENTA, lat:17.84444, lon:93.61444, lat:17.844111))}	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1743595.76, importe_modificado:1776857.73))}	{meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:4.0)}	(1276184/proyecto_INI CIO, 1276184/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137169	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CD LA ECONOMIA, lon:93.61444, lat:17.82777))}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243595.76, importe_modificado:3237338.89))}	{meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:10.0)}	(1276188/proyecto_P OCESO, 1276188/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137311	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2297.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD LA VENTA, lon:94.045, lat:18.098889))}	04-06-2018	01-09-2018	2,054,956.76	5,054,956.76	5,054,956.76	5,054,956.76	5,054,956.76	{(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-126-2018, contratista:MITLA, CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5060174.92, importe_modificado:5055175.24))}	{meta1: (unidad_medida: a:Metros Cuadrados, avance:2297.0)}	(1276361/proyecto_P OCESO, 1276361/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - MODALIDAD	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB18160 201137325	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	3,584,766.26	(FI1: ciclo_recurso:201 8, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENIOS), monto:3584766.26, modificado:3584766.26}}	Desazolve De Oren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO	K0550080 446	N	0	0	27,344
2019	2	TAB18160 1435281	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,476,407.98	(FI1: ciclo_recurso:201 8, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENIOS), monto:2476407.98, modificado:2476407.98}}	RECARPETEO DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALENTE CON GRAVA DE 3/4 A P-64+2 DE CMS DE ESPESOR EN LA AV. RAFAEL MATEZ DE ESCOBAR DE LA CD. DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO	K0550080 551	N	0	0	1,985
2019	2	TAB17160 101075664	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,822,847.00	(FI1: ciclo_recurso:201 8, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENIOS), monto:2822847.0, modificado:2822847.0}}	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO	K0550080 085	N	0	0	767
2019	2	TAB18160 201136608	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(FI1: ciclo_recurso:201 8, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS) CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPALIDAD DE HUIMANGUILLO	K0550080 421	N	0	0	267



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TPO. - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
TAB1818020113725	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2400.0], meta_modificada: 2400.0)	1	(geo: [cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: CD. HUMANGUILLO, lon: -93.391388, lat: 17.830277])	04-06-2018	01-08-2018	3,579,818.96	3,579,818.96	3,579,818.96	3,579,818.96	3,579,818.96	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3400.0], meta_modificada: 3400.0)	(127537/proyecto_INI, CIO, 127537/proyecto_FIN, 127537/proyecto_PR, OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18040495281	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2274.3], meta_modificada: 2274.3)	1	(geo: [cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 86400 Humanguillo, Tab., lon: -93.381106, lat: 17.832041])	12-12-2018	17-03-2019	2,453,428.90	2,453,428.90	2,453,428.90	2,453,428.90	2,453,428.90	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 149528.1], meta_modificada: 149528.1)	(149528/proyecto_INI, CIO, 149528/proyecto_FIN, 149528/proyecto_PR, OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB17180101075664	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1360.0], meta_modificada: 1360.0)	1	(geo: [cve_municipio: 8, localidad: 185, direccion: RIAO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCION (CHINAL), lon: -93.390555, lat: 17.3275])	23-03-2018	01-07-2018	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1360.0], meta_modificada: 1360.0)	(1213082/proyecto_INI, CIO, 1213082/proyecto_FIN, 1213082/proyecto_PR, OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136808	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 50.0], meta_modificada: 50.0)	1	(geo: [cve_municipio: 8, localidad: 332, direccion: 2203632 VINAIGRE TORRES, COLOPADA 3RA. SECCION, lon: -93.677777, lat: 17.464477])	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 50.0], meta_modificada: 50.0)	(1275807/proyecto_INI, CIO, 1275807/proyecto_FIN, 1275807/proyecto_PR, OCESO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ft1 _ CICLO DE RECURSO	ft1 _ RAMO	ft1 _ MODALIDAD	ft1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	74818180 201135872	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alcantarillado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 423	N	0	0	1,402
2019	2	74818180 201137154	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alcantarillado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 427	N	0	0	653
2019	2	7481770 401045706	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,498,734.30	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:2498734.3, modificado:2493708.47))	Pavimentación De Cammino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 647	N	0	0	972
2019	2	74818180 201135604	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96))	Rehabilitación De Alcantarillado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 405	N	0	0	1,009



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019



FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
				FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB1818020113872	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geot: (cve_municipio:8, localidad:172, direccion:RA PASO DE LA MINA ZOA, SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203363.32, importe_modificado:2203363.32) }	{meta1: (unidad_medida: Luminaria, avance:50.0)}	{1275879proyecto_FI 1275879proyecto_PR OCESO, CIC) }	En Ejecución	FLUJO
TAB18180201137154	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geot: (cve_municipio:8, localidad:607, direccion:RA PASO DE LA MINA ZOA, SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 112-2018, contratista:EDY CONCEPCION SASTRE convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203363.32, importe_modificado:2203363.32) }	{meta1: (unidad_medida: Luminaria, avance:50.0)}	{1276183proyecto_P 1276183proyecto_PR OCESO, CIC) }	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401045706	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geot: (cve_municipio:8, localidad:160, direccion:RA PASO DE LA MINA ZOA, SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777)}	26-12-2017	01-03-2018	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 221-2017, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2498734.3, importe_modificado:2498734.3) }	{meta1: (unidad_medida: Luminaria, avance:1.0)}	{1181400proyecto_INI 1181400proyecto_FIN OCESO) }	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135604	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0)}	1	{geot: (cve_municipio:8, localidad:12, direccion:EJ. CAOBANAL TRA. SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777)}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203363.32, importe_modificado:2203363.32) }	{meta1: (unidad_medida: Luminaria, avance:50.0)}	{1274574proyecto_P 1274574proyecto_PR OCESO, CIC) }	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT0 - GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB18180 201135640	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:201 8, modalidad:U, ramo:23, progr_pres:33, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:110418 1.96})	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPI O DE HUMANG UILLO	K0050080 412	N	0	0	409
2019	2	TAB18180 201136919	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(ff1: {ciclo_recurso:201 8, modalidad:U, ramo:23, progr_pres:33, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:110418 1.96})	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPI O DE HUMANG UILLO	K0050080 406	N	0	0	1,219
2019	2	TAB18180 201137310	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	5,636,467.43	(ff1: {ciclo_recurso:201 8, modalidad:U, ramo:23, progr_pres:33, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5636467.43, modificado:563646 7.43})	Pavimentación De Calle Con concreto, Bloques Y Guardrail En La Calle 1	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPI O DE HUMANG UILLO	K0050080 397	N	0	0	3,680
2019	2	TAB18180 201137321	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,386,510.66	(ff1: {ciclo_recurso:201 8, modalidad:U, ramo:23, progr_pres:33, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4386510.66, modificado:438651 0.66})	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Balsa De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPI O DE HUMANG UILLO	K0080080 402	N	0	0	212



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
		TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB18180201135640	(metat: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0})	1	{cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA, CACABANAL, IRA, SECCION (LA VINOCA), lon: 93.405602, lat:17.667334}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctot:1: {tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:220835332, importe_modificado:2203146.24}}	(metat: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0})	{1274612/proyecto_P OCSO, 1274612/proyecto_INI CIO, 1274612/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135919	(metat: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0})	1	{cve_municipio:8, localidad:100, direccion:YULA SECCION (LA VINOCA), lon: 93.420852, lat:17.814788}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,582.16	1,101,582.16	1,101,582.16	1,101,582.16	1,101,582.16	{ctot:1: {tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:220835332, importe_modificado:2203384.32}}	(metat: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0})	{1275930/proyecto_FI N, 1275930/proyecto_PR CIO, 1275930/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137310	(metat: {unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3281.3})	1	{cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB, C-41 (LICENCIADO IGNACIO GUTIERREZ MADRAZO), lon: 93.837222, lat:17.823653}	04-06-2018	01-08-2018	5,631,329.19	5,631,329.19	5,631,329.19	5,631,329.19	5,631,329.19	{ctot:1: {tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-125-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5836467.43, importe_modificado:5631456.19}}	(metat: {unidad_medida:Cuadrados, avance:3281.3})	{1276360/proyecto_INI CIO, 1276360/proyecto_FIN CIO, 1276360/proyecto_PR CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137321	(metat: {unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.02})	1	{cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB, C-41 (LICENCIADO IGNACIO GUTIERREZ MADRAZO), lon: 93.837222, lat:17.823653}	04-06-2018	01-08-2018	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	{ctot:1: {tipo: obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-049-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2361590.88, importe_modificado:2361590.88}}	(metat: {unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:1.02})	{1276372/proyecto_INI CIO, 1276372/proyecto_FIN CIO, 1276372/proyecto_PR CIO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - MODALIDAD	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 201137339	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	4,389,459.38	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389459.38, modificado:483945.938))	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080 447	N	0	0	3,680			
2019	2	TAB18180 201135455	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	591,025.59	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591025.59, modificado:591025.59))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080 356	N	0	0	225			
2019	2	TAB18180 201135522	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	2,926,479.35	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926479.35, modificado:292647.935))	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080 081	N	0	0	205			
2019	2	TAB18180 201135623	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	1,104,181.96	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:110418.196))	Rehabilitación De Alcantarilla Publica Tecnología Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 410	N	0	0	473			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB1180201137339	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:46145.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon:-93.448055, lat:17.923055))	04-06-2018	01-08-2018	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	(c1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-119-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4834575.84, importe_modificado:4834575.87))	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:46145.0,))	{1276390/proyecto_P ROCESO, 1276390/proyecto_FIN 1276390/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB1180201139485	(meta1: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:41, direccion:EL ZAPATA KILOMETRO 4), lon:-93.492777, lat:17.838277))	18-06-2018	01-08-2018	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	(c1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-140-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:588182.14, importe_modificado:576737.39))	(meta1: (unidad_medid a:Oros, avance:1.0))	{1278744/proyecto_INI CIO, 1278744/proyecto_PR OCESO, 1278744/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB1180201135522	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:424, direccion:EL COMPLEJO, lon:-93.492777, lat:17.803055))	24-04-2018	01-08-2018	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	(c1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-103-2018, contratista:DANIEL TERRESONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2926475.35, importe_modificado:2919496.67))	(meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avance:1.0))	{1278771/proyecto_FI N, 1278771/proyecto_PR OCESO, 1278771/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB1180201135623	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:116, direccion:EJ. OSTIYAN IBA, SECCION, lon:-93.413611, lat:17.76))	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	(c1ot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76))	(meta1: (unidad_medid a:Luminaria, avance:50.0))	{1274585/proyecto_P OCESO, 1274585/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO
NOMBRE													
ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 445	N	0	0	1,326		
27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 389	N	0	0	4,154		
27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 401	N	0	0	347		
27	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080 448	N	0	0	3,854		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
TAB18180201137167	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION, lon:- 93.381565, lat:17.869284)}	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783863.94, importe_modificado:177857.73) }	{meta1: (unidad_medid a:Luminaria, avances:4.0)}	{1276156/proyecto_FI N. 1276156/proyecto_QI CIO, 1276156/proyecto_PR OCESO}	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137314	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.1)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:24, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION, lon:- 93.385884, lat:17.378922)}	04-06-2018	01-09-2018	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 127-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3048843.35, importe_modificado:3044840.23) }	{meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avances:1.1)}	{1276386/proyecto_P ROCESO, 1276386/proyecto_FIN 1276386/proyecto_QI CIO}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137319	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.54)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:220, direccion:EJ. BLASILLO 4TA. SECCION, lon:- 93.34166, lat:18.087777)}	04-06-2018	01-09-2018	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 129-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:383846.24, importe_modificado:3833950.15) }	{meta1: (unidad_medid a:Kilometro, avances:1.54)}	{1276370/proyecto_P ROCESO, 1276370/proyecto_FIN 1276370/proyecto_QI CIO}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137341	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:41000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:107, direccion:POB. C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), lon:-93.454166, lat:17.968055)}	04-06-2018	01-08-2018	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 120-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4316670.58, importe_modificado:4311703.13) }	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avances:41000.0)) }	{1276392/proyecto_FI N. 1276392/proyecto_PR OCESO, 1276392/proyecto_QI CIO}		En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	tt1 _ CICLO DE RECURSO	tt1 _ RAMO	tt1 _ MODALIDAD	tt2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
2019	2	TAB18180 20113748	23	U	93		Proyecto de inversión	4,152,555.40	(ff1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152555.4, modificado:415255.4))	Desarrollo De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0280080 452	N	0	0	246		
2019	2	TAB18180 201139550	23	U	93		Proyecto de inversión	3,300,000.00	(ff1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:330000.0))	Pavimentación De Carretera A Base Mezcla Asfáltica En Frío Y Obras De Drenaje Menor (Urbanización, Hormigero) En El Ej. Zapotal 5ta. Sección	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080 173	N	0	0	908		
2019	2	TAB18170 401045726	23	U	93		Proyecto de inversión	3,771,536.29	(ff1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3771836.29, modificado:378664.023))	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 650	N	0	0	24,864		
2019	2	TAB18180 201135881	23	U	93		Proyecto de inversión	540,595.03	(ff1: (ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03))	Rehabilitación De Acueducto Público Y Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 438	N	0	0	930		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TAB18180201137348	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:39442.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:327, direccion:EJ. EL SUSPRO, lon:- 93.751388, lat:17.94215)}	04-06-2018	01-08-2018	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 124-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:41522554.44, importe_modificado:447744.65) }	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:39442.0)}	(1276399/proyecto_FI N. 1276399/proyecto_INI CIO, OCESO, OCESO) (1276399/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139550	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:608, direccion:ZAPOTAL 5TA. SECCION, lon:- 93.751388, lat:16.617777)}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J- 097-2018, contratista:EMELDA DEL ROSARIO ELAZQUEZ DEL ROSARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.0, importe_modificado:3295174.12) }	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:5067.0)}	(1278800/proyecto_FI N. 1278800/proyecto_PR OCESO, OCESO, OCESO) (1278800/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB171770401049736	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2525.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.751388, lat:17.94215)}	20-12-2017	01-03-2018	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W- 224-2017, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:37778356.0, importe_modificado:3766640.23) }	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2525.0)}	(1181437/proyecto_FI N. 1181437/proyecto_PR OCESO, OCESO, OCESO) (1181437/proyecto_INI CIO)	Terminado	Validado avances
TAB18180201135581	{meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:418, direccion:EJ. PASO DE LA MNA 16A, SECCION, lon:- 93.736111, lat:17.919722)}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X- 111-2018, contratista:JOSE ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:297327.67, importe_modificado:256237.54) }	{meta1: (unidad_medid a:Luminaria, avance:10.0) }	(1274455/proyecto_P OCESO, OCESO, OCESO) (1274455/proyecto_INI CIO, OCESO, OCESO) (1274455/proyecto_FIN OCESO)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 _ CICLO DE RECURSO	FT1 _ RAMO	FT1 _ MODALIDAD	FT1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	2	TAB18180 20113479	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	548,917.51	(FT1: (Ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548917.51, modificado:548917.51))	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0020080 393	N	0	0	1,926			
2019	2	TAB18180 20113561	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	810,892.55	(FT1: (Ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810892.55, modificado:810892.55))	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080 432	N	0	0	161			
2019	2	TAB17770 303961510	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(FT1: (Ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2486321.647))	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Rta. De La Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0060080 496	N	0	0	0			
2019	2	TAB17770 461041475	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	2,001,751.00	(FT1: (Ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001751.0, modificado:1973411.15))	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techeda En La Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" En El Ejido Aureo L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0340080 535	N	0	0	0			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	REGAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB11180201139479	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geot: (eve_municipio:8, localidad:18, direccion:DESECHO 1RA SECCION, lon:- 93.381585, lat:17.862294))	18-06-2018	01-08-2018	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	(citol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-533R- 139-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1175018.32, importe_modificado:1170865.91))	(meta1: (unidad_medida: a:Otros, avance:1.0))	(1278726/proyecto_FIN N. 1278726/proyecto_PR OCESO, 1278726/proyecto_INI CIO)	ESTATUS	FLUJO
TAB11180201135561	(meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:15.0))	1	(geot: (eve_municipio:8, localidad:250, direccion:ED, AQUILES SERDAN 2DA SECCION (LA AZUCENTA), lon:- 94.10689, lat:16.182741))	04-06-2018	01-08-2018	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	(citol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-533X- 115-2018, contratista:EDY ASUNION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973273.67, importe_modificado:2968297.54))	(meta1: (unidad_medida: a:Luminaria, avance:15.0))	(1274531/proyecto_FIN N. 1274531/proyecto_PR OCESO, 1274531/proyecto_INI CIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB11710300961510	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0))	1	(geot: (eve_municipio:8, localidad:71, direccion:CAMINO SIN NOMBRE (0 000), 17.53777;-93.545979)) (eve_municipio:8, localidad:800, direccion:CAMINO SIN NOMBRE (0 800), 17.52919;- 93.547952), lon:- 93.390769, lat:17.835174))	13-09-2017	01-11-2017	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	(citol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis Peralta Ramon, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43))	(meta1: (unidad_medida: a:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1095274/proyecto_FIN CIO, 1095274/proyecto_FIN CIO, 1095274/proyecto_PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB11710401041475	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0))	1	(geot: (eve_municipio:8, localidad:176, direccion:(17.554289; -93.461438), lon:- 93.390769, lat:17.835174))	11-12-2017	01-12-2017	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	(citol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis Peralta Ramon, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43))	(meta1: (unidad_medida: a:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1176555/proyecto_P OCESO, 1176555/proyecto_INI CIO, 1176555/proyecto_FIN CIO)	Cancelado	Cancelación validada



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB17170 300562510	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, progr_pres:128, progr_pres:FEDE RALES,CONVENIOS, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1971621.49)}	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Localidad De Guadalupe (Victoria)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080513	N	0	0	0	0
2019	2	TAB17170 300561580	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	3,880,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, progr_pres:128, progr_pres:FEDE RALES,CONVENIOS, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:3880000.0, modificado:3832238.43)}	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Localidad De Guadalupe (Victoria)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080498	N	0	0	0	0
2019	2	TAB17170 300561097	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, progr_pres:128, progr_pres:FEDE RALES,CONVENIOS, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2467302.47)}	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Col. Jose Narciso Rovirosa 5589766 - 5349	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080502	N	0	0	0	0
2019	2	TAB17170 300563808	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2018, modalidad:U, progr_pres:128, progr_pres:FEDE RALES,CONVENIOS, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2951021.07)}	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Concreto Adalicio En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En El Poblado De Guadalupe (Victoria) 5590850 - 5381	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080487	N	0	0	0	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS
TAB17170300962510	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(cve_municipio:8, localidad:261, direccion:CALLE GARDENIAS (0 000); 93.603058) CALLE GARDENIAS (0 355); 17.628797; - 93.663725) (CALLE AZULENAS (0 000); 17.628065; - 93.663725) (CALLE AZULENAS (0 000); 17.628065; - 93.663725))	01-01-2017	01-12-2017	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	(ctot1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contralista:Luis Pirata Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43})	(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300961580	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CALLE GARDENIAS (0 000); 93.702343) (TERMINA SIN NOMBRE (0 355); 17.601031; - 93.708548) (CALLE GARDENIAS (0 000); 17.601031; - 93.708548) (CALLE GARDENIAS (0 000); 17.601031; - 93.708548))	11-08-2017	01-11-2017	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	(ctot1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contralista:Luis Pirata Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43})	(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300961097	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CALLE GARDENIAS (0 000); 93.488451) CALLE GARDENIAS (0 355); 17.601031; - 93.603453) (CALLE GARDENIAS (0 000); 17.601031; - 93.603453))	21-08-2017	01-11-2017	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	(ctot1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contralista:Luis Pirata Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43})	(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963808	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CALLE 6 (0 000); 17.857066; - 93.488451) (CALLE 6 (0 300); 17.850076; - 93.488451) (CALLE 1 (0 300); 17.854228; - 93.488677) (CALLE 1 (0 193.55); 17.854228; -93.487116) (CALLE 7 (0 400); 17.855286; -	18-08-2017	01-11-2017	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	(ctot1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contralista:Luis Pirata Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANQUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43})	(meta1: [unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0])	Cancelado	Cancelación validada

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB17170 300961503	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:246613 0.911}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Los Rios- 559486 - 5368	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 505	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300961332	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:345714 7.833}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Rafael Escobar- 5590486 5356	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 501	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300961504	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	1,988,249.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1988249.0, modificado:197008 6.143}}	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guanal, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340 modificado:197008 6.143}	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 514	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300962877	2018	23	U	128	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, Y SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:207092 2.543}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y En El Ej. Los Rios- 559486 - 5358 modificado:207092 2.543}	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K080080 438	N	0	0	0	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

FOLIO	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
			GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
TAB17170300951589	{meta1: (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:480, direccion:CAMINO 0000, 17.890753, - 93.386055) (CAMINO SIN NOMBRE (0 998), 17.887445, - 93.377301), lon:- 93.390769, lat:17.835174)}	21-08-2017	01-11-2017	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	{meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(1095353/proyecto_INI CIO, 1095353/proyecto_FIN OCESO) 1095353/proyecto_PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300953332	{meta1: (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:154, direccion:CAMINO SIN NOMBRE (0 000), 17.716248, - 93.395112) (CAMINO SIN NOMBRE (1 479.50), 17.722448, - 93.387451), lon:- 93.390769, lat:17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	{meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(1097096/proyecto_INI CIO, 1097096/proyecto_FIN OCESO) 1097096/proyecto_PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300951504	{meta1: (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:133, direccion:CAMINO SIN NOMBRE (0 836.70), 17.795543, - 93.413964) (CAMINO SIN NOMBRE (0 000), 17.820232, - 93.420232), lon:- 93.390769, lat:17.835174)}	25-09-2017	01-12-2017	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	{meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(1095268/proyecto_INI CIO, 1095268/proyecto_FIN OCESO) 1095268/proyecto_PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300952877	{meta1: (Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:154, direccion:CAMINO SIN NOMBRE (0 836.70), 17.795543, - 93.413964) (CAMINO SIN NOMBRE (0 000), 17.820232, - 93.420232), lon:- 93.390769, lat:17.835174)}	18-08-2017	01-11-2017	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	{meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	(1096641/proyecto_INI N, 1096641/proyecto_PR OCESO) 1096641/proyecto_PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ft1 _ CICLO DE RECURSO	ft1 _ RAMO	ft1 _ MODALIDAD	ft1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB17170 300563376	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	841,063.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:841063.0, modificado:825358.96))	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla De La Col. Alta Y Omega De La Ra, Río Seco Y Montaña 2da, Sección - 5129978 - 2536 modificado:825358.96))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080 288	N	0	0	0
2019	2	TAB17170 461041122	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	2,803,698.66	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:2803698.66, modificado:276690.8,57))	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Pob. C "El Centro" De "Juarez" García - 5129239 modificado:276690.8,57))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080 614	N	0	0	0
2019	2	TAB17170 300555305	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	1,632,131.50	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:1632131.5, modificado:160793.4,15))	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutiérrez y Calle Carretera Federal) De Huimanguillo - 5590251 - 5353 modificado:160793.4,15))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080 495	N	0	0	0
2019	2	TAB17170 300957438	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	6,669,418.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:6669418.0, modificado:698627.8,75))	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle "El Centro" De Huimanguillo - 5130204 - 2639 modificado:698627.8,75))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080 266	N	0	0	0



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS		
TAB1717030983378	{meta1: (unidad_medida:Merros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:84, direccion:(CALLE BOGAMBILLA (0 000); 93.386103) (CALLE BOGAMBILLA (0 053); 17.978328; 93.386017) (CALLE AZUCENA (0 000); 17.978391; 93.386017) (CALLE AZUCENA (0 050))}	01-01-2017	01-12-2017	825,398.96	825,398.96	825,398.86	825,398.26	825,398.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1097142}proyecto_P ROCESO, 1097142/proyecto_INI CO, 1097142/proyecto_FIN }	Cancelado	
TAB17170401041122	{meta1: (unidad_medida:Merros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:109, direccion:(CALLE 3, INICIA (0 000); 17.97074; -93.598424) (CALLE 3, TERMINA 17.97074; -93.60658), lon: 93.390769, lat: 17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1176202}proyecto_INI CO, 1176202/proyecto_FIN PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB1717030983305	{meta1: (unidad_medida:Merros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1000); direccion:(0 000); 17.832392; 93.386188) ((0 186.091; 17.83475; - 93.397969, lon: 93.390769, lat: 17.835174)}	01-01-2017	01-12-2017	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis convocante:MUNICIPIO DE Peralta Ramón, HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1093089}proyecto_INI CO, 1093089/proyecto_FIN PR OCESO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB1717030957438	{meta1: (unidad_medida:Merros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(CALLE LERDO DE TEAJADA (0 000); 17.83889; 93.331271) (CALLE LERDO DE TEAJADA (0 906 06); 17.8423; 93.33224); lon: 93.390769, lat: 17.835174)}	11-08-2017	01-10-2017	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis convocante:MUNICIPIO DE Peralta Ramón, HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1091202}proyecto_F ROCESO, 1091202/proyecto_FIN PR OCES)	Cancelado	Cancelación validada



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ft1 _ CICLO DE RECURSO	ft1 _ RAMO	ft1 _ MODALIDAD	ft1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB17170 300555186	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	2,633,412.00	(ft1) ciclo_recuso:201 8, ramo:23 modalidad:U, progr_pres:132, tipo_recuso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633412.0, modificado:25692 6.77)}	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas En Las Calles Mercedes Ganas, Col. Centro, En Cd. La Venta - 5127766 - 2534	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 269	N	0	0	0
2019	2	TAB17170 300555284	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	4,000,000.00	(ft1) ciclo_recuso:201 8, ramo:23 modalidad:U, progr_pres:132, tipo_recuso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:394987 5.11)}	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas, Y Drenaje Sanitario De Hidráulica Y En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd. La Venta	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 270	N	0	0	0
2019	2	TAB17170 300555873	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	2,155,427.00	(ft1) ciclo_recuso:201 8, ramo:23, Asfáltica En Frio, Banquetas, Guarniciones, Drenaje Sanitario De Agua En Calle En Segunda, Tercera Y Transversal De La Convivencia De La Cd. De Huigüillo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 492	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300555874	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	5,000,000.00	(ft1) ciclo_recuso:201 8, ramo:23, Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F Y G, El Poblado (C-1, Francisco Villa) - 5130046 - 2337 7.37)}	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 267	N	0	0	0	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS
TAB1717030095673	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:8, localidad:38, direccion:(CALLE MERCEDDES, GAMAS (0 000): 18.09866; 94.00436) (CALLE MERCEDDES GAMAS (0 243): 18.09866; 94.04359), lon: -93.390769; lat:17.835743))	01-01-2017	01-12-2017	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	(cctot:1(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis Parrila Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43))	(meta:1: Unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0))	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1717030095674	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:8, localidad:38, direccion:(CALLE ASCANIO (0 000): 18.100977; 94.043971) (CALLE MANUEL MORA ASCANIO (0 150): 18.098674; 94.043971) (CALLE NARCISO MENDOZA (0 000): 18.100138;- 93.390769))	01-01-2017	01-12-2017	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	(cctot:1(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis Parrila Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43))	(meta:1: Unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0))		CANCELADO	CANCELACIÓN válida
TAB1717030095673	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:8, localidad:31, direccion:(TRAMO 1 (0 000): INICIA; 17.828656; 93.386353) (TRAMO 1 (0 397.05) TERMINA; 17.829714; 93.386356) (TRAMO 2 (0 000): INICIA; 17.828656; 93.385389) (TRAMO 2 (0 988.30) TERMINA; 17.828656; 93.385389))	01-01-2017	01-12-2017	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	(cctot:1(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis Parrila Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43))	(meta:1: Unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0))		CANCELADO	CANCELACIÓN válida
TAB1717030095674	(meta:1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:8, localidad:107, direccion:(CALLE F (0 000): 17.96556; 93.450661) (CALLE F (0 360): 17.965611;- 93.450661) (CALLE E (0 000): 17.964576; 93.450649) (CALLE F (0 360): 17.964576; 93.447302), lon: -93.390769))	01-01-2017	01-10-2017	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	(cctot:1(tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista:Luis Parrila Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43))	(meta:1: Unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0))		CANCELADO	CANCELACIÓN válida



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III _ CICLO DE RECURSO	III _ RAMO	III _ MODALIDAD	III _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB17170 300963173	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recursos:FEDE, RALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:147732 (8.33)}	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frío En El Municipio De Huimanguillo 5130327 - 2540	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 430	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300557667	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	4,393,240.07	(FI: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recursos:FEDE, RALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:4393240.07, modificado:433891 (9.25)}	Pav A Base De Conc Hídr, Baño Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Y C M En El Entre Ign Gtz Y N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Ci Los Ang De La Ci Huillo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 433	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300557939	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(FI: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recursos:FEDE, RALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:256083 (9.06)}	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas, Guarniciones, Red Hidráulica Y Alumbrado Público En Calle De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo 5137440 - 2624	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 454	N	0	0	0	
2019	2	TAB17170 300963713	2018	23	U	132	Proyecto de inversión	738,011.00	(FI: ciclo_recursos:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recursos:FEDE, RALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS), monto:738011.0, modificado:744579 (8.33)}	Rehabilitación De Centro Deportivo Fraymijan En La Cd. Huimanguillo 5130138 - 2538	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2538	N	0	0	0	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - MODALIDAD	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA -	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB1770 30956137	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	1,170,927.57	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170927.57, modificado:115209.3,07)}	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Col. Los Finales De La Cd. Huimanguillo - 5601674 - 5476	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 271	N	0	0	0
2019	2	TAB18040 1495349	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	6,869,989.06	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869989.06, modificado:686998.9,06)}	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS AL MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0160080 566	N	0	0	3,676



LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOVERNMENT OF TABASCO
FEBRERO 2012 - 2011

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300861937	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(CALLE GROSELLA (O 000); 17.811824; 93.396333) CASTAÑA (O 000); 17.811017; 93.396569) CASTAÑA (O 04475); 17.811017; 93.396401) (CALLE GROSELLA (O 100);	01-01-2017	01-12-2017	152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	{cto1: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:HU-CO-5334- 144-2018, contratista: Parata Ramon, convocatoria:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43)]	[meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	{1095701/proyecto_INI CIO, 1095701/proyecto_FIN CANCELO, 1095701/proyecto_PR OCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB18040485349	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:8, localidad:11, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:- 93.3916106, lat:17.8320441)]	06-12-2018	31-03-2019	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	{cto1: (tipo: obra-Obra, numero_contrato:HU-CO-5237- 170-2018, contratista:EDIFICADORA ASERTA, S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8869389.96, importe_modificado:8861125.96) }	[meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:1.0)]	{1495349/proyecto_INI CIO, 1495349/proyecto_FIN CANCELO, 1495349/proyecto_PR OCESO, 1495349/proyecto_FIN CANCELO}	En Ejecución	Validado avances

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-005-FORTAMUN


SEGUNDO TRIMESTRE 2019




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del indicador	Nombre del indicador
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Índice de Dependencia Financiera
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas




 LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION


 LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial. Los porcentajes se reportan al ejercicio del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	0.3		0.3		0.3	100	Validado
1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial. Los porcentajes se reportan al ejercicio del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50		50		45	90	Validado
1005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		96	96	Validado

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145310	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS



LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no clasificado en el Catálogo FAS 2016, pero que sea complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, salud, vivienda, cultura, deporte, recreación, saneamiento) que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de Proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.8		12.8		0	N/D	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	31.4		31.4		5.8	18.47	Validado



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: MD+WKPYMBx5teww0WZ0UL61Ysmh981WxhNBTwwkOM1a+xiqT5IF9ecUKnuxlbpRgPBvawD1QGozk8nCGORKqbHzvMXVcEVGmjfc3ELjynG9FD3dzPCH+14kR/8N8nd/5akYMKG4JEwLgegfPRg8roG0tQq5LLmh41et4HGpEKbTgmVnR7C1uLmlGkkQxv12SSXa87nNVhWddtJaKlb3g0o1nSjDK825O+4yl5m1oiLgC7ZzGCKf2aXhLzxtwveCLH+qb1PdGz+1Fk1ztemQ+rhksag2IEYGKQ3gCSubivZVsX4mB56L6d+e9m6qK11Tf8QuWPWhFJDHB5sAzTWfQHA==