


**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANAMIENTO**  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA)  
LOCALIDADES URBANAS  
REPORTE DE AVANCE 2021  
(PESOS)

HOJA 1 DE 4

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUINDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROACUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021  
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	DIC	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador							
				Clave de Inecj (9 Digits)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada					
1/2021U271	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	31/12/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Autorizado	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	1	
2/2021U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270500060	TACOTALPA	POBLADO TAPIJULAPA	IT	2021	31/12/2021	581,060.44	325,393.85	0.00	0.00	Autorizado	581,060.44	325,393.85	255,666.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
														Licitado														
3/2021U2717	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN EN VILLA TEPETTÁN PARA LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IRA ETAPA)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/12/2021	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	Autorizado	41,749,540.01	41,749,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	0
														Licitado														
4/2021U2718	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETTÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/12/2021	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	Autorizado	90,083,501.92	90,083,501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	1
														Licitado														
5/2021U2719	CEAS	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE 17,300 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 24" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE TEPETTÁN, A LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) (500 LPS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/12/2021	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	Autorizado	21,508,288.25	21,508,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1	0
														Licitado														




SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 LOCALIDADES URBANAS  
 REPORTE DE AVANCE 2021  
 (PESOS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada										Metas por indicador							
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpaj.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada									
6/2021U2720	CEAS	ACUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/12/2021	6,556,386.53	2,950,373.94	0.00	0.00	6,556,386.53	2,950,373.94	3,606,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA / EQUIPO	1	1			
7/2021U2721	CEAS	ACUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA (250 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/12/2021	42,868,855.69	19,848,280.18	0.00	0.00	42,868,855.69	19,848,280.18	23,020,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0		
8/2021U2730	CEAS	ACUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 10 L.P.S. PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARALISO, TABASCO (IBERA, ETAPA)	PARALISO	PUERTO CEIBA	IT	2021	31/12/2021	4,820,037.60	2,802,054.20	0.00	0.00	4,820,037.60	2,802,054.20	2,017,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO / LINEA DE CONDUCCION	1	0		
9/2021U2731	CEAS	ACUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS. QUE INCLUYE: OBRA EXTERIOR, CASITA DE VIGILANCIA, CUARTO DE HERRAMIENTA, MEDIDOR DE HERRAMIENTA, FILTRO Y BODEGA, EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (IBERA, ETAPA)	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2021	31/12/2021	23,399,619.82	23,399,619.82	0.00	0.00	23,399,619.82	23,399,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0		
<b>TOTAL</b>									<b>203,847,632.84</b>	<b>202,917,052.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,067,290.26</b>	<b>202,917,052.17</b>	<b>29,150,238.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Nota:  
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
Suma	232,067,290.26	229,741,893.31	159,781,827.69	127,985,247.53	
Federal	202,917,052.17	200,643,876.66	142,528,762.85	117,754,617.47	
Estatal	29,150,238.09	29,098,016.65	17,253,064.84	10,230,630.06	

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. FELIPE IRINEO PÉREZ  
 DIRECTOR LOCAL TABASCO

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	20	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador									
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
8/2021U274	CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZACORTA, CIUDAD DE CARDENAS, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/12/2021	5,363,453.18	2,225,022.94	0.00	0.00	Autorizado	5,363,453.18	2,225,022.94	3,138,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.1	0.1		
10/2021U277	CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LINEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FOND, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO	CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/12/2021	3,953,997.69	1,779,298.96	0.00	0.00	Autorizado	3,953,997.69	1,779,298.96	2,174,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	1	
9/2021U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A, DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	CARDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/12/2021	1,091,430.28	545,715.14	0.00	0.00	Autorizado	1,091,430.28	545,715.14	545,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1
<b>TOTAL</b>									10,408,881.15	4,550,037.04	0.00	0.00	Autorizado	10,408,881.15	4,550,037.04	5,858,844.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Situación de la Obra		Autorizado		Licitado		Contratado		Físico		Financiero	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,201,004.93	4,466,853.06	5,734,151.87	0.00
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,201,004.93	4,466,853.06	5,734,151.87	0.00
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,201,004.93	4,466,853.06	5,734,151.87	0.00
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,408,881.15	4,550,037.04	10,201,004.93	4,466,853.06	5,734,151.87	0.00

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

  
**ARMANDO RABALÚA HERRERA**  
DIRECTOR GENERAL

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

  
**ING. FELIPE RINCÓN PÉREZ**  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa\*

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
LOCALIDADES URBANAS  
REPORTE DE AVANCE 2021  
(PESOS)

HOJA 4 DE 4

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO PROAGUA NÚM.-27-01/2021 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	DIC	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior			Inversión Autorizada							Metas por indicador						
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C.	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
11/2021U278	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	NACAJUCA	POMOCA	IT	2021	31/12/2021	4,634,410.68	2,317,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634,410.68	2,317,205.34	2,317,205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0		
12/2021U2726	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "CUANAJAY" (75 LPS), DE LA CIUDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. (2DA. ETAPA).	PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	31/12/2021	7,745,481.70	3,872,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745,481.70	3,872,740.85	3,872,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0
<b>TOTAL</b>									<b>12,379,892.38</b>	<b>6,189,946.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,379,892.38</b>	<b>6,189,946.19</b>	<b>6,189,946.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL		SUPERVISIÓN TÉCNICA		TOTAL PROAGUA 2020	
Autorizado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	0.00	0.00
Licitado	1,102,130.00	551,065.00	551,065.00	0.00	0.00
Contratado	626,285.65	313,252.83	313,252.82	0.00	0.00
Financiero	626,285.65	313,252.83	313,032.82	0.00	0.00
Autorizado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.61	0.00	0.00
Licitado	2,782,580.00	1,391,190.00	1,391,190.00	0.00	0.00
Contratado	2,750,175.21	1,375,087.60	1,375,087.61	0.00	0.00
Físico	1,990,184.37	994,954.69	994,954.69	0.00	0.00
Financiero	1,990,184.37	994,954.69	994,954.69	0.00	0.00
Autorizado	258,708,569.00	215,583,188.00	43,125,381.00	0.00	0.00
Licitado	258,740,573.79	215,599,290.40	43,141,283.39	0.00	0.00
Contratado	256,382,972.05	213,310,012.49	43,072,959.56	0.00	0.00
Físico	180,235,114.28	152,100,975.12	28,134,139.16	0.00	0.00
Financiero	145,774,398.26	126,015,515.94	19,758,882.32	0.00	0.00

**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
  
ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
  
ING. FELIPE IPIÑEO PÉREZ  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"