









REPORTE DE AVANCE 2022  
(PESOS)

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCION: PRIMER MODIFICATORIO PROACUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022  
DIRECCION LOCAL TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)


FECHA DE ELABORACION:			
DIA	MES	ANO	
30	JULIO	2022	

ID ACCION (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador									
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Oro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada						
12/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN DE CUNDUACÁN, TABASCO. (TERA. DE 3 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	30/07/2022	16,677,818.00	8,137,107.40	0.00	0.00	16,677,818.00	8,137,107.40	8,540,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0	
13/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2022	30/07/2022	593,262.00	296,631.00	500,000.00	250,000.00	593,262.00	296,631.00	296,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	5	0
<b>TOTAL</b>									<b>451,984,651.00</b>	<b>424,053,567.53</b>	<b>23,921,749.17</b>	<b>22,337,934.24</b>	<b>451,984,651.00</b>	<b>424,053,567.53</b>	<b>27,931,283.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

  
ARQ. ARMANDO PABILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

  
LIC. FRANCISCO ZEBADILLA ACTA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA



ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCION: PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NUM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022  
DIRECCION LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACION:			
DIA	MES	ANO	
30	JULIO	2022	

ID ACCION (SISA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripcion de la Obra/Subseccion	Clave de Ined (9 Digos)	Localizacion		Situacion de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Avance	Inversión Autorizada								Metas por indicador					
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Acreditada					
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	270030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	30/07/2022	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	270130006	NACAJUCA	EJIDO EL CEDRO	IT	2022	30/07/2022	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	270130017	NACAJUCA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	30/07/2022	600,000.00	200,040.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	200,040.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	270030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	30/07/2022	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
<b>TOTAL</b>										<b>3,300,000.00</b>	<b>1,450,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>1,450,040.00</b>	<b>1,849,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
CONTINUACION, CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

CONTRALORIA SOCIAL	
Autorizado	2,612,411.74
Licitado	2,612,411.74
Contratado	2,612,411.74
Fisico	0.00
Financiero	0.00

SUPERVISION TECNICA	
Autorizado	6,321,686.00
Licitado	6,321,686.00
Contratado	2,103,726.00
Fisico	0.00
Financiero	0.00

TOTAL PROAGUA 2022	
Autorizado	464,218,748.74
Licitado	431,771,036.74
Contratado	54,770,872.96
Fisico	411,562.90
Financiero	0.00

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
LIC. FRANCISCO ZEPEDA ALTA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA  
COMISION NACIONAL DEL AGUA