

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCION: PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022
DIRECCION LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HORA 1 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MAYO	2022

ID ACCIÓN (SISA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador						
				Clave de INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mppl.	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 10 LPS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO. (2DA. DE 2 ETAPAS)	270140006	PARAIISO	VILLA PUERTO CEIBA	IT	2022	31/05/2022	2,683,960.00	1,341,980.00	3,183,329.17	1,849,514.24	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	2,683,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,341,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,341,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EQUIPO	1	0		
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCION, QUE ABASTECERA LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE LA CD DE PARAIISO, DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO	270140001	PARAIISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/05/2022	1,200,000.00	500,040.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	500,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00	500,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PROYECTO	1	0		
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXION A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO VITRIFICADO, ARREGLO MECANICO, CLORACION, DOSIFICACION, LECHE DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA. ETAPA DE 2)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/05/2022	255,041,347.00	255,041,347.00	20,238,420.00	20,238,420.00	Contratado Fisico Financiero	255,041,347.00 0.00 0.00	255,041,347.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	PLANTA	1	0
	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION DE TANQUE DE 1,000 M3 DE CAPACIDAD, MATERIAL DE VIDRIO SILICA FUSIONADO AL ACERO CON *EGDE COATING * Y FUSIONADO FINAL INTERNO BLANCO DE DIOXIDO DE TITANIO INORGANICO, CON SUS PERNOS Y DE MAS ACCESORIOS PARA SU CONSTRUCCION, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/05/2022	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	Contratado Fisico Financiero	17,000,000.00 0.00 0.00	17,000,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	TANQUE	1	0
	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION DE 18,390 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/05/2022	89,523,526.00	89,523,526.00	0.00	0.00	Autorizado Licitado Contratado Fisico Financiero	89,523,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00	89,523,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	KM	18.39	0



ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCION : PRIMER MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	MAYO	2022	


HOJA 3 DE 4

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador									
				Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN DE 125 A 250 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (TERA. DE 3 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/05/2022	16,677,818.00	8,137,107.40	0.00	0.00	Autorizado	16,677,818.00	8,137,107.40	8,540,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0	
	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2022	31/05/2022	593,262.00	296,631.00	500,000.00	250,000.00	Autorizado	593,262.00	296,631.00	296,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	5	0
TOTAL									451,984,651.00	424,053,567.53	23,921,749.17	22,337,934.24	451,984,651.00	424,053,567.53	27,931,283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro
Autorizado	451,984,651.00	424,053,567.53	27,931,283.47	0.00	0.00	0.00
Licitado	1,793,262.00	796,671.00	996,591.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA

HIG. FRANCISCO ZEBARDO ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO PROACUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD ELECTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

H03A 4 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	MAYO	2022

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Clave de INECI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador										
					Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.L.C	Otro	Nombre de Indicador	Programada	Alcanzada								
CEAS	ALCANTARRILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	270030015	CENTLA	VILLA CUAUHTÉMOC	IT	2022	31/05/2022	700,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Autorizado	700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0			
CEAS	ALCANTARRILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	270130006	NACAJUCA	EJIDO EL CEDRO	IT	2022	31/05/2022	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
CEAS	ALCANTARRILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	270130017	NACAJUCA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	31/05/2022	600,000.00	200,040.00	0.00	0.00	Autorizado	600,000.00	200,040.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
CEAS	ALCANTARRILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	270030015	CENTLA	VILLA CUAUHTÉMOC	IT	2022	31/05/2022	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Autorizado	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0
TOTAL										3,300,000.00	1,450,040.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,300,000.00	1,450,040.00	1,849,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del aparato

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CONTRALORIA SOCIAL

Autorizado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Autorizado	6,321,686.00	3,160,843.00	3,160,843.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROACUA 2022

Autorizado	464,218,748.74	429,970,456.40	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00
Licitado	7,809,399.74	3,704,779.87	4,104,619.87	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

LIC. FRANCISCO ZEBADILLA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA