

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS		OBSERVACIONES	
		CONAGUA	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	ESTADO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Contestadas	Terminadas	Contestadas	Terminadas		Contestadas
RECURSOS FEDERALIZADOS PROAGUA APARTADO RURAL 2020 A) ORGANIZADOR "COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																	
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4.092 ML DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO . SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN Y CERCA PERIMETRAL). EN LA RANCHERÍA EL MINCO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	1,896,487.03	30.00%	1,441,149.81	22.80%	1	0	1	0	470	0	CONTRATA 20/09/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA/ ADECUACIÓN DEL MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF. DE 12/10/2020.
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø. POZO PROFUNDO. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 140. TOMAS DOMICILIARIAS. CASETA DE INSPECCIÓN. TANQUE ELEVADO DE 35 M Y CERCA PERIMETRAL) EN LA RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (EL CHINAL) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,653,629.28	1,994,498.27	4,653,629.28	1,994,498.27	0.00	4,520,862.73	68.00%	2,782,700.43	41.86%	1	0	1	0	787	0	CONTRATA 20/09/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA/ ADECUACIÓN SEGUN ANEXO MODIF. DE 12/10/2020.
CEAS-PROAGUA-RUR-005/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIOGESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1ERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2,540,664.00	1,088,856.00	1,999,727.59	857,025.11	0.00	0.00	9.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	552	0	CONTRATA 30/09/2020 / INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-006/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA DE SERIE 20 (6" DE 696 ML, 8" DE 2,874 ML, 12" DE 2,178 ML.). LÍNEA DE PRESIÓN DE RD-26 (4" DE 3,324 ML Y 6" DE 1,095 ML) 58 POZOS DE VISITA Y CÁRCAMO DE 3 M DE Ø. EN EL EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,518,745.00	1,936,605.00	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00%	1	0	1	0	511	0	CONTRATA 07/10/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN LA RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	233,184.85	155,456.57	0.00	0.00	7.40%	0.00	0.00%	1	0	1	0	1,918	0	CONTRATA 30/09/2020 / INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, DEL POBLADO CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	240,000.00	160,000.00	232,573.54	155,049.02	0.00	0.00	7.80%	0.00	0.00%	1	0	1	0	752	0	CONTRATA 30/09/2020 / INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CRISOFORO CHIÑAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF. APARRIAL NUM. 07/2020 DE FECHA 12/10/2020
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	PRIMER ANEXO MODIF. APARRIAL NUM. 07/2020 DE FECHA 12/10/2020
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	343,777.46	375,876.00	343,777.46	375,876.00	0.00	198,624.35	27.60%	0.00	0.00%							ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	34,408.00	34,408.00	34,408.00	34,408.00	0.00	18,993.22	27.60%	0.00	0.00%							ADMINISTRACIÓN



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR ESTADO: TABASCO FECHA DE LABORACION: 31/10/2020

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES		
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	N° DE OBRAS	PERSONAS BENEFICIARIAS			
N° DE CONTRATO																
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					ADMINISTRACION	
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					ADMINISTRACION	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	S U B T O T A L	378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	217,617.57	27.60%	0.00	0.00%	6	0	6	0	4,990
	TOTAL	17,716,560.14	8,126,730.30	0.00	16,329,085.80	7,357,279.01	0.00	6,634,967.33	28.01%	4,223,850.24	17.83%	6	0	6	0	0


De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2020 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 Vo. Bp.


 ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE,
 DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 INFORMO


 ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
 ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO