

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		M E T A S		PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCALIDADES		
Nº DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas
RECURSOS FEDERALIZADOS															
PROAGUA APARTADO RURAL 2021															
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO"															
CEAS-PROAGUA-004/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,731 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 120 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL) EN ALACAN (MANANTINERO), MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO														
CEAS-PROAGUA-005/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 1,874 ML DE TUBERIA PVC, POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA, 66 TOMAS DOMICILIARIAS, CASITA DE INSPECCION, TANQUE ELEVADO Y CERCA PERIMETRAL) EN COLIMA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (IRA, ETAPA)	2,686,086.00	1,790,724.00	0.00	2,417,373.53	1,611,582.35	0.00	2,014,477.94	50.00%	1,159,938.91	28.79%	1	0	1	0
CEAS-PROAGUA-009/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION, PLANTA PROFUNDO, Y RED DE DISTRIBUCION EN EL EJIDO CORREOR EL PORON - FRANCISCO J. SANTA MARIA (CACO) - JALAPA, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	800,000.00	200,000.00	0.00	727,272.73	181,818.18	0.00	345,454.55	38.00%	220,648.59	24.27%	1	0	1	0
CEAS-PROAGUA-015/2021	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (GEMEJO), EQUIPAMIENTO Y ARREGLO MECANICO, EN LA RANCHERIA AGUILAS SERDAN, MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	1,964,583.00	1,309,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	0	0	0	0
CEAS-PROAGUA-001/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,945 ML, LINEA DE PRESION DE 3" Y 4" DE Ø (1,254 ML) 70 POZOS DE VISITA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN CEIBA 2DA, SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	5,603,346.00	5,603,346.00	0.00	4,905,580.51	4,905,580.51	0.00	7,260,259.15	74.00%	4,472,217.74	45.58%	1	0	1	0
CEAS-PROAGUA-002/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERIA SERIE 20 (3,000 ML, LINEA DE PRESION DE 3" DE Ø (85 ML) 202, POZOS DE VISITA, CARGAMO DE 3 M DE Ø Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, EN ZUNU Y PATASTAL, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO (IRA, ETAPA).	5,400,548.00	5,400,548.00	0.00	5,094,731.00	5,094,731.99	0.00	6,521,256.95	64.00%	2,369,803.74	23.28%	1	0	1	0
CEAS-PROAGUA-010/2021	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO VICTOR FERNANDEZ TABASCO	656,158.00	1,531,035.00	0.00	616,574.41	1,438,673.65	0.00	780,994.26	38.00%	0.00	0%	1	0	1	0
CEAS-PROAGUA-012/2021	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL POBLADO XOLOTAN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	330,000.00	270,000.00	0.00	317,765.24	259,989.75	0.00	456,426.44	79.00%	140,321.34	24.29%	1	0	1	0
CEAS-PROAGUA-008/2021	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA, CHICHONAL IRA, SECCION, BENEFICIANDO A LAS RANCHERIAS CHICHONAL 2DA. Y 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	500,000.00	500,000.00	0.00	459,545.46	459,545.45	0.00	707,700.00	77.00%	306,334.83	33.33%	1	0	3	0
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	701,840.00	0.00	701,840.00	50%	49,993.18	3.56%				

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 30/09/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES			PERSONAS BENEFICIARIAS
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas
	ADMINISTRACION (CEAS)	507,008.00	507,008.00	0.00	507,008.00	507,008.00	0.00	50%	56,495.80	5.57%							
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
	SECUREMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.0%							
	SUBTOTAL	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	1,208,848.00	1,208,848.00	0.00	50.00%	106,488.98	4.40%							
	TOTAL	24,805,301.00	21,584,711.00	0.00	21,290,812.29	18,856,183.47	0.00	48.93%	9,115,046.97	22.70%							

De acuerdo al numeral IX.3 del Anexo de Elección PROAGUA 2021 y al Manual de Operación "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 VA BR
 ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 INFORMO
 ARQ. ARMANDO RADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO