



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MILLERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TA B19 040 169 290 3	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,048,438.00	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104843 8.0, modificado:10 48438.0}}	EDQ72 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR1056M Remanentes Fam 2018.	27	Tab asco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ72	S	67	57	0	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:3.0, meta_mo dificada:3 .0}}	1	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:2 22, direccion:Vi llahermosa, Tab., México, lon:- 92.947506 1, lat:17.9894 56}}	02-09-2019	30-11-2019	1,005,870.07	1,005,870.07	951,771.55	951,771.55	951,771.55	Sin contr atos nuev os en el trime stre	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, avance:3. 0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TA B19 030 156 949 7	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	625,202.00	{f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625202 0, modificado:62 5202.0}}	EDQ82 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0557J Remanentes Fam 2018.	27	Tab asco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ82	S	126	87	0	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:2.0, meta_mo dificada:2 .0}}	1	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:2 64, direccion:Vi llahermosa, Tab., México, lon:- 92.947506 1, lat:17.9894 56}}	02-09-2019	30-11-2019	609,998.24	609,998.24	586,880.41	586,880.41	586,880.41	Sin contr atos nuev os en el trime stre	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, avance:2. 0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	I	TA B19 030 156 946 3	2018	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,869,811.00	{(f1: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1869811.0, modificado: 1869811.0})}	EDQ77 - Subestación Eléctrica de 112.5 Kva. Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Fernando Beltrán Bastar, con clave 27DPR1884A, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ77	S	227	223	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 264, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat: 17.989456}}}	02-09-2019	30-11-2019	1,841,320.12	1,841,320.12	1,612,120.12	1,612,120.12	1,612,120.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	I	TA B19 030 156 951 4	2018	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	800,892.48	{(f1: {ciclo_recursos: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 800892.48, modificado: 779434.96})}	EDQ84 - Reconstrucción y remodelación de los Edificios B, C, D y Obra Exterior en la Escuela Primaria Profr. José Hernández León, con clave 27DPR1092R, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ84	S	83	112	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat: 17.989456}}}	02-09-2019	30-11-2019	779,434.96	779,434.96	779,434.96	779,434.96	779,434.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BÁSICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																				DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	111_CICLO DE RECURSO	111_RAMO	111_MODALIDAD	111_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112_CICLO DE RECURSO	112_RAMO	112_MODALIDAD	112_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TA B19 030 156 950 5	2018	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	733,807.00	{(111: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733807.0, modificado:720749.57})	EDQ83 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria 15 de Septiembre, con clave 27DPR1914E Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ83	5	121	131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:284, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	720,749.57	720,749.57	720,749.57	720,749.57	720,749.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TA B19 030 156 946 1	2018	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,559,908.00	{(111: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559908.0, modificado:1559908.0})	EDQ76 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Francisco Magaña Izquierdo, con clave 27ETV02360, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ESQ76	8	79	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:6690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02-09-2019	30-11-2019	1,539,674.44	1,539,674.44	1,463,057.30	1,463,057.30	1,453,067.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																				DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TT1_CICLO DE RECURSO	TT1_RAMO	TT1_MODALIDAD	TT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TT2_CICLO DE RECURSO	TT2_RAMO	TT2_MODALIDAD	TT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TA B19 030 156 945 7	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	3,792,141.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3792141.0, modificado: 3792141.0})}	EDQ75 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Guillermo Prieto, con clave 27ETV0237N. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ75	S	76	77	0	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 28, direccion: Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111934, lat: 17.7192799})}	02-09-2019	30-11-2019	3,752,420.13	3,752,420.13	3,578,795.79	3,578,795.79	3,578,795.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TA B19 030 156 947 0	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	3,381,790.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3381790.0, modificado: 3381790.0})}	EDQ78 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B y C), en el Jardín de Niños María Montessori, con clave 27EJN0065W. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ78	S	67	53	0	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 11.0, meta_modificada: 8.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 135, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: -92.5936096, lat: 17.7607017})}	02-09-2019	31-12-2019	3,381,790.00	3,381,790.00	2,146,328.13	2,146,328.13	2,146,328.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

clar 43.

K

12



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																										DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TA 819 030 156 945 2	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,010.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1086010.0, modificado: 1049785.94}}	EDQ73 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena José Vasconcelos, con clave 27DPB0115D Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ73	S	11	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 209, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: -92.5936096, lat: 17.7607017}}	02-09-2019	30-11-2019	1,049,785.94	1,049,785.94	1,049,785.94	1,049,785.94	1,049,785.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TA 819 030 156 947 4	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	2,543,060.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2543060.0, modificado: 2543060.0}}	EDQ79 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Telesecundaria Ignacio Aldama, con clave 27ETV0239L Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	48	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 107, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: -92.5936096, lat: 17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,528,034.08	2,528,034.08	1,626,676.63	1,626,676.63	1,626,676.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

clm kb

f

EB



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE CURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE CURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	1	TAB190301569487	2018	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,361,164.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2361164.0, modificado: 2361164.0}}	EDQ80 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños 10 de Mayo, con clave 27DJN0108E. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de educación	EDQ80	8	9	19	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 25, direccion: Macuspana, Tabasco, México, lon: -92.5936095, lat: 17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,323,734.12	2,323,734.12	2,164,285.69	2,164,285.69	2,164,285.69	2,164,285.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301569455	2018	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,023,472.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1023472.0, modificado: 1023472.0}}	EDQ74 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Gabriel Leyva, con clave 27DPR0741X. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		8	186	211	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 6, direccion: Nacajuca, Tabasco, México, lon: -93.0150692, lat: 18.1697426}}	02-09-2019	30-11-2019	1,009,835.56	1,009,835.56	901,291.23	901,291.23	901,291.23	901,291.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																				DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TA B19 030 156 949 2	2018	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,638,097.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638097.0, modificado:2638097.0})	EDO81 - Subestación Eléctrica de 150 Kva, y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B), en el Jardín de Niños Encarnación Becerra de Madrazo, con clave 27EJN0029R. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ81	8	124	111	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}}	02-09-2019	30-11-2019	2,611,231.20	2,611,231.20	2,430,596.95	2,430,596.95	2,430,596.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DR. EGILIO CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE S.T.I.F.E.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																								DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190301569644	2019	33	1	7	-	-	-	-	Adquisición	10,795,875.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.0795875E7, modificado: 1.0795875E7}}	EDQ94 - Adquisición de Equipamiento para los espacios educativos del Fam Básico 2019. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ94	S	6,194	6,618	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 670.6, meta_modificada: 6706.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	01-10-2019	31-10-2019	10,576,689.34	10,576,689.34	4,230,675.74	4,230,675.74	4,230,675.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 6706.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201558879	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de Inversión	5,060,980.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5060980.0, modificado: 5060980.0}}	EDQ32 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Primaria Zapata Vive, con clave 27DPR0051K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ32	S	152	172	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 23, direccion: Balancán, 86930 Balancán, Tab., México, lon: -91.5417464, lat: 17.797188}}	01-07-2019	30-11-2019	4,338,670.79	4,338,670.79	4,131,501.12	4,131,501.12	4,131,501.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB190201559888	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	7,449,410.00	{#1: [ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449410.0, modificado:7449410.0]}	EDQ29 - Construcción de Siete Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación, Dirección en Estructura U-3C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior, en la escuela Primaria Centenario de la H. Cárdenas, con clave 27DPR09371. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ29	S	152	154	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	02-05-2019	30-11-2019	6,576,399.22	6,576,399.22	5,670,004.38	5,670,004.38	5,670,004.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560093	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,637,132.00	{#1: [ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637132.0, modificado:2477247.17]}	EDQ49 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (incluye Demolición), en la escuela Primaria Vicente Guerrero, con clave 27DPR12486. Fam Básico	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ49	S	47	73	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:9, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	01-09-2019	31-12-2019	2,477,247.17	2,477,247.17	2,477,247.17	2,477,247.17	2,477,247.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

clase 43

4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201569769	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	386,110.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 386110.0, modificado: 382033.06}}	EDQ11 - Construcción de Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 27DJN0390T, Fam Básico 2019	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ11	8	33	44	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 29, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 19.0012057}}	02-05-2019	31-07-2019	382,033.06	382,033.06	382,033.06	382,033.06	382,033.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201569017	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	5,760,998.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5760998.0, modificado: 5760998.0}}	EDQ34 - Construcción de Seis Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Secundaria Lio. Tomás Garrido Canabal, con clave 27EES0012A, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Cenilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ34	8	159	160	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 61, direccion: Cenilla Tabasco, lon: -92.652187, lat: 19.530111}}	01-06-2019	30-11-2019	5,027,726.04	5,027,726.04	4,892,965.05	4,892,965.05	4,892,965.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

claro

A

Handwritten signature

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190301569795	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,537,128.52	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1537128.52, modificado: 1537128.52}}	EDR05 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios B, D y F), en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con clave 27DPR1168Q. Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR05	S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 18, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	1,474,373.44	1,474,373.44	908,435.14	908,435.14	908,435.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301569640	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	2,028,153.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2028153.0, modificado: 2028153.0}}	EDQ93 - Subestación Eléctrica de 75 KVA, Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, en la Escuela Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldivar con clave 27ETV0028H. Fam Básico	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ93	S	141	151	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 31, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	1,984,037.51	1,984,037.51	1,918,228.69	1,918,228.69	1,918,228.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB190201560039	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,856,760.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2856760.0, modificado: 2855151.0}}	EDQ43 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 25, con clave 27DML0025V, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ43	S	29	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 6, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	02-05-2019	30-09-2019	2,855,151.00	2,855,151.00	2,855,151.00	2,855,151.00	2,855,151.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560099	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,011.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1086011.0, modificado: 1031682.18}}	EDQ51 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niño Justo Sierra Méndez, con clave 27EJN0093S, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ51	S	106	142	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	02-05-2019	31-07-2019	1,031,682.18	1,031,682.18	1,031,682.18	1,031,682.18	1,031,682.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560424	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,355,044.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1355044.0, modificado: 1313141.36}}	EDQ88 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Manuel Sánchez Mármol, con clave 27DPB0108U, Romanentos	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ88	S	21	31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 253, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	01-08-2019	31-10-2019	1,313,141.36	1,313,141.36	1,313,141.36	1,313,141.36	1,313,141.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020**

class



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ MODALIDAD	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ MODALIDAD	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
2020	1	TAB190201560030	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	8,258,021.00	{f1: {folio_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8258021.0, modificado: 8258021.0}}	EDQ39 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual, Biblioteca, Administración, Anexos en Estructura U-20 y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Secundaria Justo Sierra, con clave 27DES0010D. Fam Básico	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ39	S	460	491	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {ave_municipio: 4, localidad: 176, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	30-11-2019	8,258,020.99	8,258,020.99	7,159,535.21	7,159,535.21	7,159,535.21	7,159,535.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560019	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	650,716.00	{f1: {folio_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 650716.0, modificado: 650716.0}}	DQ35 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Porfirio González Romero, con clave 27DPR1175Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ35	S	199	224	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {ave_municipio: 4, localidad: 65, direccion: Villahermosa Tab., lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-10-2019	31-12-2019	619,625.45	619,625.45	491,271.27	491,271.27	491,271.27	491,271.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190201559774	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,086,011.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1086011.0, modificado: 1086006.4})	EDQ12 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Ninive Castro Ríos, con clave 27DJN0718F. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ12	8	99	121	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,006.40	1,086,006.40	1,086,006.40	1,086,006.40	1,086,006.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559805	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,086,011.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1086011.0, modificado: 1043513.26})	EDQ17 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria El Jimbal, con clave 27DPR0162P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ17	8	63	81	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 32, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-08-2019	1,043,513.26	1,043,513.26	1,043,513.26	1,043,513.26	1,043,513.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - AFROSADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190201559844	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	2,285,069.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2285069.0, modificado: 2173116.78}}	EDQ23 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Elsa Córdova Morán, con clave 27DPR2078E. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ23	8	86	74	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 168, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	2,173,116.78	2,173,116.78	2,173,116.78	2,173,116.78	2,173,116.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559778	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	912,248.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 912248.0, modificado: 903120.33}}	EDQ14 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Borda Perimetral y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Nelly Maritza Castro Gaspar, con clave 27DJN0741G. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ14	8	57	62	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 214, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	903,120.33	903,120.33	903,120.33	903,120.33	903,120.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE CURSO		F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE CURSO		F21_RAMO	F21_MODALIDAD	F21_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
2020	1	TAB19020 1559786	2019	33	I	7							Proyecto de inversión	1,072,803.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072803 .0, modificado:961 569.55}}	EDQ16 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, con clave 27OPR0098E. Fam Básico 2019.	27	Tab asco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ16	S	93	87	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_mo dificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_muni cipio:4, localidad:8 9, direccion: Villahermo sa, Tab., México, lon:- 92.947506 1, lat:17.989 456}}	02-05-2019	31-07-2019	961,569.55	961,569.55	961,569.55	961,569.55	961,569.55	Sin contr atos nuev os en el trime stre	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, avance:3. 0}}		Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1560108	2019	33	I	7							Proyecto de inversión	1,517,185.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517165 .0, modificado:142 9287.45}}	EDQ53 - Subestación Eléctrica de 50 KVA y Alimentadores Eléctricos a los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jorge Fausto Calles Broca, con clave 27DJN1282Z. Fam Básico 2019.	27	Tab asco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ53	S	133	142	0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_mo dificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_muni cipio:4, localidad:1 , direccion: Villahermo sa, Tab., México, lon:- 92.947506 1, lat:17.989 456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,429,287.45	1,429,287.45	1,429,287.45	1,429,287.45	1,429,287.45	Sin contr atos nuev os en el trime stre	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, avance:9. 0}}		Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201559821	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,107,290.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1107290.0, modificado: 1056250.73}}	EDQ20 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Graciela Pintado de Madrazo, con clave 27DPR0913Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ20	S	95	87	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 291, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,055,250.73	1,055,250.73	1,055,250.73	1,055,250.73	1,055,250.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559903	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,908,938.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2908938.0, modificado: 2743676.19}}	EDQ33 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B), en la escuela Telesecundaria Rosendo Taracena Padrón, con clave 27ETV0232S. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ33	S	69	85	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 76, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	01-08-2019	30-11-2019	2,743,676.19	2,743,676.19	2,743,676.19	2,743,676.19	2,743,676.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos**

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190201560430	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,126,272.99	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1126272.99, modificado: 1113602.07})	EDQ89 - Subestación Eléctrica de 150 KVA y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Alfonso Caparoso, con clave 27DPR0126K. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ89	S	286	265	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	01-08-2019	31-10-2019	1,113,602.07	1,113,602.07	1,113,602.07	1,113,602.07	1,113,602.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559803	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,912,148.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1912148.0, modificado: 1842478.66})	EDQ18 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Corra de Malla y Obra Exterior, en la escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista, con clave 27DPR0263N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ18	S	215	191	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 174, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,842,478.66	1,842,478.66	1,842,478.66	1,842,478.66	1,842,478.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																										DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_ CICLO DE RECURSO			#1_ RAMO	#1_ MODALIDAD	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO			#2_ RAMO	#2_ MODALIDAD	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB190201569838	2019	33	I	7								Proyecto de inversión	533,004.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 533004.0, modificado: 513038.34}}	EDQ22 - Construcción de Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Casimiro Luciano Rodríguez, con clave 27DPR2002P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ22	S	38	33	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 91, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	513,038.34	513,038.34	513,038.34	513,038.34	513,038.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190301569521	2019	33	I	7								Proyecto de inversión	2,390,521.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2390521.0, modificado: 2390521.0}}	EDQ91 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural 24 de Febrero, con clave 27DUN0360Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ91	S	90	99	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 34, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	2,310,734.78	2,310,734.78	2,271,703.87	2,271,703.87	2,271,703.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

clav 43.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190101515108	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	86,303,471.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8.6303471E7, modificado: 9.507863401E7}}	EDN04 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN04	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Centro, Tab., México, lon: -92.9344412, lat: 17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	76,406,054.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560027	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,377,135.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2377135.0, modificado: 2377135.0}}	EDQ38 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Rosario María Gutiérrez Eskildsen, con clave 27ETV0136P. Fam Básico	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ38	S	55	53	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 3, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	01-08-2019	30-11-2019	2,281,737.26	2,281,737.26	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

charts.

A

12

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190301569516	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	5,265,511.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5265511.0, modificado: 5265511.0}}	EDQ90 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y Obra Exterior (1ra. Etapa), en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0327H. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ90	S	85	89	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 48, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-09-2019	31-12-2019	5,195,280.14	5,195,280.14	5,134,322.84	5,134,322.84	5,134,322.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559744	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	585,387.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 585387.0, modificado: 575123.39}}	EDQ07 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños 24 de Febrero, con clave 27DJN0232D. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ07	S	65	63	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 25, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-05-2019	31-07-2019	575,123.39	575,123.39	575,123.39	575,123.39	575,123.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201558863	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,066,011.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1066011.0, modificado: 1064412.2}}	EDQ28 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Mario Trujillo García, con clave 27ETV0489D. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ28	S	51	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 133, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,064,412.20	1,064,412.20	1,064,412.20	1,064,412.20	1,064,412.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																								DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
2020	1	TAB190201560025	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,424,667.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2424667.0, modificado: 2320011.51}}	EDQ37 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior (incluye Demolición), en el Jardín de Niños Luz María Serradell, con clave 27DJN0259K. Fam Básico	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ37	8	30	46	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	2,320,011.51	2,320,011.51	2,320,011.51	2,320,011.51	2,320,011.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560077	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,237,267.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1237267.0, modificado: 1180966.31}}	EDQ45 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Banda Perimetral y Obra Exterior, en el Jardín de Niños María Rosa Salazar Cárdenas, con clave 27DJN1187O. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ45	8	42	32	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 8, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-05-2019	31-07-2019	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559776	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	943,984.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 943984.0, modificado: 883467.66}}	Q13 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 27DJN0728M. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ13	8	109	109	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 2, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	883,467.66	883,467.66	883,467.66	883,467.66	883,467.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																										DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO		#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190201560041	2019	33	1	7						Proyecto de inversión	1,896,564.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1896564.0, modificado: 1895171.17}}	EDQ44 - Construcción de Un Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio E), en la escuela Telesecundaria Benito Juárez, con clave 27ETV0053G. Fam Básico	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ44	S	106	114	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 36, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,895,171.17	1,895,171.17	1,895,171.17	1,895,171.17	1,895,171.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560423	2019	33	1	7						Proyecto de inversión	1,823,300.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1823300.0, modificado: 1823300.0}}	EDQ87 - Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Regino Hernández Llergo, con clave 27DPR2023B. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ87	S	69	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 138, direccion: 6690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	1,779,280.79	1,779,280.79	1,110,035.78	1,110,035.78	1,110,035.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

claritas

A

B



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	1	TAB19030 1569793	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,069,344.28	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2069344.28, modificado: 2069344.28}}	EDR04 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Melchor Ocampo, con clave 27DPR0366.J. Remanentes 2019 Fam	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR04	S	76	86	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 26, direccion: 86890 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	02-09-2019	31-12-2019	1,966,253.63	1,966,253.63	1,070,261.66	1,070,261.66	1,070,261.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1560413	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	4,063,906.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4063906.0, modificado: 4015798.71}}	EDQ85 - Construcción de Taller de Alimentos, Carpintería, Artesanías en Estructura U-1C, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 19, con clave 27DML0017M. Remanentes	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ85	S	38	41	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86890 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	01-08-2019	29-11-2019	4,015,798.71	4,015,798.71	4,015,798.71	4,015,798.71	4,015,798.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																								DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	1º_CICLO DE RECURSO	1º_RAMO	1º_MODALIDAD	1º_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2º_CICLO DE RECURSO	2º_RAMO	2º_MODALIDAD	2º_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201569845	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,018,192.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1018192.0, modificado: 988725.75})}	EDQ24 - Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio F), en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez, con clave 27EJN0082M. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ24	S	37	31	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 62, direccion: 86690, Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	02-05-2019	31-07-2019	988,725.75	988,725.75	988,725.75	988,725.75	988,725.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560095	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	4,613,469.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4613469.0, modificado: 4483158.19})}	EDQ50 - Reconstrucción y Remodelación del Edificio B, Barde Perimetral y Obra Exterior (1ra. Etapa), en la escuela Primaria Adán Pérez Rodríguez, con clave 27DPR0348U. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ50	S	273	259	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86690, Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	01-07-2019	30-11-2019	4,483,158.19	4,483,158.19	4,483,158.19	4,483,158.19	4,483,158.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560417	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	712,923.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 712923.0, modificado: 627168.28})}	EDQ86 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Arquimidez Castillo Romero, con clave 27DJN0577X. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ86	S	48	37	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 28, direccion: 86690, Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	627,168.28	627,168.28	627,168.28	627,168.28	627,168.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190301569783	2019	33	1	7				Proyecto de inversión	849,861.38	{f1f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 849861.38, modificado: 849861.38}}	EDR03	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR03	8	112	125	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 63, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	828,972.82	828,972.82	686,901.37	686,901.37	686,901.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301569815	2019	33	1	7				Proyecto de inversión	1,086,527.00	{f1f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1086527.00, modificado: 1086527.00}}	EDR09 - Construcción de Dirección de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Hermenegildo Galeana, con clave 27OPR0493F, Fam Básico 2019	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR09	8	209	209	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	02-09-2019	30-11-2019	1,048,483.97	1,048,483.97	1,001,694.37	1,001,694.37	1,001,694.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560035	2019	33	1	7				Proyecto de inversión	3,817,095.00	{f1f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3817095.00, modificado: 3817095.00}}	EDQ41 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 11, con clave 27DML0009D, Fam. Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ41	8	16	27	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	01-08-2019	31-12-2019	3,730,090.95	3,730,090.95	3,663,032.89	3,663,032.89	3,663,032.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190201559823	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	675,726.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 675726.0, modificado: 651280.57})}	EDQ21 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Francisco I. Madero, con clave 27DPR1752J, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDQ21	6	47	53	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 254, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	02-05-2019	31-07-2019	651,280.57	651,280.57	651,280.57	651,280.57	651,280.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560114	2019	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,152,807.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1152807.0, modificado: 1118976.62})}	EDQ54 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Carmen Cadena de Buendía, con clave 27EJN0425R, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDQ54	5	41	44	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 53, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	01-09-2019	31-12-2019	1,118,976.62	1,118,976.62	1,118,976.62	1,118,976.62	1,118,976.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190201559782	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,037,054.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1037054.0, modificado: 1037054.0}}	EDQ15 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Beatriz Eugenia Herrera Cárdenas, con clave 27DJN07482, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ15	8	15	17	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 4, direccion: Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111934, lat: 17.7192799}}	02-05-2019	31-08-2019	1,008,081.76	1,008,081.76	937,641.69	937,641.69	937,641.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559749	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	2,446,968.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2446968.0, modificado: 2446968.0}}	EDQ08 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, con clave 27DJN0323V, Fam Básico	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ08	8	118	126	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 3, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -93.070142, lat: 18.1747989}}	01-08-2019	30-11-2019	2,304,261.76	2,304,261.76	2,224,518.69	2,224,518.69	2,224,518.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#11_RAMO	#11_MODALIDAD	#11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12_CICLO DE RECURSO	#12_RAMO	#12_MODALIDAD	#12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190301569770	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,893,437.28	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1893437.28, modificado: 1893437.28})}	EDR01 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Reconstrucción de Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Venustiano Carranza, con clave 27DJN0328Q. Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDR01	S	68	61	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{(geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -93.070142, lat: 18.1747989})}	02-09-2019	31-12-2019	1,805,440.46	1,805,440.46	1,240,350.07	1,240,350.07	1,240,350.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559649	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	623,727.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 623727.0, modificado: 605026.78})}	EDQ25 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (incluye Demolición), en el Jardín de Niños José del Carmen Pérez Alejandro, con clave 27EJN0252Q. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDQ25	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{(geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -93.070142, lat: 18.1747989})}	02-05-2019	31-07-2019	605,026.78	605,026.78	605,026.78	605,026.78	605,026.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO`	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201559753	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	585,365.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585365.0, modificado:559045.2}}	EDQ09 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", con clave 27DJN0324U. Fam Básico 2019	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ09	S	107	127	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	559,045.20	559,045.20	559,045.20	559,045.20	559,045.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560033	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	744,622.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744622.0, modificado:711793.84}}	EDQ40 - Subestación Eléctrica Monofásica de 25 Kva Tipo Pedestal y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Guadalupe Victoria, con clave 27DJN127IM. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ40	S	19	13	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	711,793.84	711,793.84	711,793.84	711,793.84	711,793.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	11_CICLO DE RECURSO		111_RAMO	111_MODALIDAD	111_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12_CICLO DE RECURSO		121_RAMO	121_MODALIDAD	121_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190201559875	2019	33	1	7							Proyecto de inversión	2,334,609.00	{fif: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2334609.0, modificado: 2290555.62}}	EDQ31 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica 20, José Vasconcelos, con clave 27DST0020C. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ31	S	90	115	0	{meta1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: Jonuta, Tab., México, lon: -92.1364314, lat: 18.0910825}}	01-06-2019	30-09-2019	2,290,555.62	2,290,555.62	2,290,555.62	2,290,555.62	2,290,555.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559871	2019	33	1	7							Proyecto de inversión	4,753,938.00	{fif: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4753938.0, modificado: 4753938.0}}	EDQ30 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Taller de Dibujo, Biblioteca y Obra Exterior en Estructura U-2C. (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Secundaria Técnica 19, con clave 27DST0019N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ30	S	321	337	0	{meta1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 12, localidad: 91, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: -92.5936096, lat: 17.7607017}}	01-06-2019	30-11-2019	4,753,937.62	4,753,937.62	4,271,146.50	4,271,146.50	4,271,146.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	DESCRIPTIVAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB190201559585	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	570,012.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 570012.0, modificado: 546928.27})}	EDQ03 - Construcción de un aula de 6:00x8:00 mts. y Obra Exterior, en el Jardín de niños Indígena Profa. Estefanía Castañeda Nuñez, con clave 27DCC00201, Fam Básico 2019	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ03	8	31	29	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 165, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: -92.5936096, lat: 17.7607017}}	02-05-2019	31-07-2019	546,928.27	546,928.27	546,928.27	546,928.27	546,928.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201558729	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	850,306.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 850306.0, modificado: 833583.43})}	EDQ04 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Cerca de Malla y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Marcos Enrique Boerra, con clave 27DES0035M, Fam Básico 2019	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ04	8	146	164	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 135, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: -92.5936096, lat: 17.7607017}}	02-05-2019	31-07-2019	833,583.43	833,583.43	833,583.43	833,583.43	833,583.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201569736	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	3,390,722.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3390722.0, modificado: 3380722.0}}	EDQ06 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Subestación Eléctrica de 150 KVA Tipo Pedestal y Obra Exterior, en la escuela Primaria Alberto Vargas Hernández, con clave 27EPR00390. Fam Básico	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ06	8	40	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 8, direccion: Nacajuca, Tab., México, lon: -93.0150692, lat: 18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	3,173,770.10	3,173,770.10	3,077,252.19	3,077,252.19	3,077,252.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201558759	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	497,869.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 497869.0, modificado: 481159.74}}	EDQ10 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Concepción Nelly García Canepa, con clave 27DJN0341K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ10	8	70	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 5, direccion: Nacajuca, Tab., México, lon: -93.0150692, lat: 18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	481,159.74	481,159.74	481,159.74	481,159.74	481,159.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																										DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB190201560090	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	3,739,328.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3739328.0, modificado: 3739328.0}}	EDQ48 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-1C y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica Francisco I. Madero, con clave 27EST0001N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ48	S	240	299	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Paraiso, Tab., México, lon: -93.212716, lat: 18.4006144}}	01-09-2019	31-12-2019	3,520,685.70	3,520,685.70	1,787,310.27	1,787,310.27	1,787,310.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201559858	2019	33	I	7	.	.	.	.	Proyecto de inversión	1,020,396.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1020396.0, modificado: 939114.09}}	EDQ27 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria 5 de Febrero, con clave 27ETV0252F. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ27	S	92	116	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 3, direccion: Paraiso, Tab., México, lon: -93.212716, lat: 18.4006144}}	02-05-2019	31-08-2019	939,114.09	939,114.09	939,114.09	939,114.09	939,114.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

clan 73.

K

12



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201560104	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	3,333,655.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3333655.0, modificado: 3333654.63}}	EDQ52 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D, E), en la escuela Primaria Gregorio Méndez M, con clave 27OPR063SL. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ52	S	110	132	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 41, direccion: Tacotalpa, Tab., México, lon: -92.8265503, lat: 17.5969832}}	01-08-2019	31-12-2019	3,333,654.63	3,333,654.63	3,333,654.63	3,333,654.63	3,333,654.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}	-	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560082	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,817,243.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1817243.0, modificado: 1775398.48}}	EDQ46 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio C), en la escuela Telesecundaria Gral. Ignacio Zaragoza, con clave 27ETV0078P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ46	S	58	74	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 56, direccion: Tacotalpa, Tab., México, lon: -92.8265503, lat: 17.5969832}}	02-05-2019	31-08-2019	1,775,398.48	1,775,398.48	1,775,398.48	1,775,398.48	1,775,398.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}	-	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION	
2020	1	TAB190301569776	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,526,932.68	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1526932.68, modificado: 1526932.68}}	EDR02 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior Incluye Demolición del Edificio B), en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda Núñez, con clave 27DJN1059T. Remanentes 2019 Fam	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR02	5	30	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 79, direccion: Teapa, Tab., México, lon: -92.9500547, lat: 17.5671054}}	02-09-2019	31-12-2019	1,526,914.21	1,526,914.21	1,391,043.16	1,391,043.16	1,391,043.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560037	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	676,402.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 676402.0, modificado: 652351.28}}	EDQ42 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Emma Olguín Hermida, con clave 27DJN0260N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ42	5	45	38	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 28, direccion: Teapa, Tab., México, lon: -92.9500547, lat: 17.5671054}}	02-05-2019	31-07-2019	652,351.28	652,351.28	652,351.28	652,351.28	652,351.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201559733	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	650,716.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 650716.0, modificado: 628530.78}}	EDQ05 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Esperanza Iris, con clave 27DJN0003K, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ05	8	85	97	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: Teapa, Tab., México, lon: -92.9500647, lat: 17.5671054}}	02-05-2019	31-07-2019	628,530.78	628,530.78	628,530.78	628,530.78	628,530.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560021	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	3,248,068.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3248069.0, modificado: 3248068.17}}	EDQ36 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D y F), en la escuela Primaria Jaime Nuno, con clave 27DPR0896Z, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ36	8	23	29	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 6, direccion: Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250264, lat: 17.472643}}	01-09-2019	31-12-2019	3,248,068.17	3,248,068.17	3,248,068.17	3,248,068.17	3,248,068.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

dan 43

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB190201559814	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,642,379.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1642379.0, modificado: 1588853.13})	EDQ19 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B, E), en la escuela Primaria Prof. Ernesto Priant, con clave 27DPR0312F, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ19	5	87	90	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{(geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 80, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2218864, lat: 18.261158})	02-05-2019	31-08-2019	1,588,853.13	1,588,853.13	1,588,853.13	1,588,853.13	1,588,853.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0})		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ECLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE N.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	1	TAB19 01015 15102	2019	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	93,504,211.82	{f1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.350421182E7, modificado:5.94 }}	EDN03 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN03	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 62644	2019	33	1	8	-	-	-	-	Adquisición	825,545.00	{f1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825545.0, modificado:822376.99}}	EDQ61 - Adquisición de Mobiliario, Equipo de Computo y Aire Acondicionado para el subsistema del Cobatab. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ61	S	986	1,096	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	822,376.99	822,376.99	822,376.99	822,376.99	822,376.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:429.0}}	-	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 01015 15112	2019	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	5,697,331.20	{f1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697331.2, modificado:8683620.0}}	EDN05 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Media Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN05	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	6,653,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO			#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO			#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISOR
2020	1	TAB19 03015 69808	2019	33	I	8	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	793,628.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793628.8 7, modificado:7936 28.87}}	EDR07 - Reconstrucci ón y Remodelació n del Servicio Sanitario a Circulación (Edificio A) y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, con clave 27ETC0006H - Remanentes 2019 Fam Media	27	Tab asc o	2	Cárden as	Proyect o de Inversió n de Infraest ructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDR07	S	207	243	0	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:3.0, meta_mo dificada:3 .0}}	1	{geo1: {ave_mu nicipio:2, localidad :42, direccion :Heróica Cárdena s, Tab., México, lon:- 93.3732 339, lat:18.00 12067}}	02-09-2019	31-12-2019	769,650.21	769,650.21	230,895.06	230,895.06	230,895.06	Sin contr atos nuev os en el trime stre	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, avance:3. 0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2020	1	TAB19 02015 60268	2019	33	I	8	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	16,142,596.01	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.614259 601E7, modificado:1.61 4259601E7}}	EDQ68 - Construcción de la Tercera Etapa del Campo de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Agropecuaria s de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025 E. Fam Superior 2019.	27	Tab asc o	2	Cárden as	Proyect o de Inversió n de Infraest ructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDQ68	S	2,061	2,167	0	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:13. 0, meta_mo dificada:1 3.0}}	1	{geo1: {ave_mu nicipio:2, localidad :62, direccion :Heróica Cárdena s, Tab., México, lon:- 93.3732 339, lat:18.00 12067}}	01-07-2019	30-11-2019	15,999,948.01	15,999,948.01	10,232,103.18	10,232,103.18	10,232,103.18	Sin contr atos nuev os en el trime stre	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, avance:13 .0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ MODALIDAD	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ MODALIDAD	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS_GLOBALES_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
2020	1	TAB19 02015 60398	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	3,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3099 061.27}}	EDQ69 - Mantenimiento y Rehabilitación del Laboratorio Multidisciplinario de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025 E. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ69	S	2,061	2,167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tabasco, México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-07-2019	30-11-2019	3,099,061.27	3,099,061.27	3,099,061.27	3,099,061.27	3,099,061.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 60143	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	1,427,128.00	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427128.0, modificado:1368 815.86}}	EDO57 - Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 41, con clave 27ECB0045U E. Fam Media Superior 2019	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ57	S	313	345	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Heroica Cárdenas, Tabasco, México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-06-2019	31-10-2019	1,368,815.86	1,368,815.86	1,368,815.86	1,368,815.86	1,368,815.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCE S FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB19 02015 60230	2019	33	I	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	25,000,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}}	EDQ64 - Terminación de la Unidad Académica y Obra Exterior, en la División Académica de Ciencias Económicas y Administrativas (Ciudad Universitaria del Conocimiento) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ64	S	2,622	2,141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-07-2019	30-11-2019	25,000,000.00	25,000,000.00	21,191,252.37	21,191,252.37	21,191,252.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 60250	2019	33	I	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	4,347,160.99	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347160.99, modificado:4347160.99}}	EDQ66 - Trabajos Complementarios en el Auditorio del Centro Emprendedor en la Ciudad Universitaria del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ66	S	2,622	2,141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-07-2019	29-11-2019	4,347,086.95	4,347,086.95	3,947,658.71	3,947,658.71	3,947,658.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	TAB19 02015 60194	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	2,759,214.00	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759214.0, modificado:2759214.0}}	EDQ60 - Construcción de 4 Aulas Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta, Escalera y Obra Exterior, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Cielo, con clave 27ETC0019L, Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ60	S	130	159	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	31-12-2019	2,759,211.50	2,759,211.50	2,693,411.61	2,693,411.61	2,693,411.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 60131	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	700,064.00	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700064.0, modificado:700064.0}}	EDQ56 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachillerías Pantel Núm. 33, con clave 27ECB0036 M. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ56	S	232	260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-06-2019	30-09-2019	671,536.98	671,536.98	314,948.33	314,948.33	314,948.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO		#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO		#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190201560257	2019	33	I	8							Proyecto de inversión	2,378,432.57	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378432.57, modificado:2378432.57}}	EDQ67 - Construcción de la Segunda Etapa del Edificio Académico Tipo II en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27EIU0003D, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ67	S	148	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-10-2019	31-12-2019	2,294,259.81	2,294,259.81	2,253,035.28	2,253,035.28	2,253,035.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560403	2019	33	I	8							Adquisición	4,000,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	EDQ70 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres de la Universidad Politécnica del Centro, con clave 27MSU0035L, Fam Superior 2019	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ70	S	253	1,062	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	29-11-2019	3,999,100.00	3,999,100.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Clave 13

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_MODALIDAD	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_MODALIDAD	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB19 02015 62655	2019	33	I	8					Adquisición	594,528.00	{(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594528.0, modificado:593780.0})}	EDQ62 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Talleres y Laboratorios para el subsistema del Cecyte. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ62	S	3,949	4,885	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {ovemunicipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	593,780.00	593,780.00	593,780.00	593,780.00	593,780.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:64.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 60126	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	859,051.00	{(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859051.0, modificado:795753.04})}	EDQ55 - Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-1C y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Num. 26, con clave 27ECB00340. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ55	S	339	361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {ovemunicipio:4, localidad:152, direccion:Villahermosa, Tab.méxico, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-06-2019	30-09-2019	795,753.04	795,753.04	795,753.04	795,753.04	795,753.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 62682	2019	33	I	8					Adquisición	1,800,000.00	{(f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799879.2})}	EDQ63 - Adquisición de Equipo de Computo para el subsistema del Cecyte. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ63	S	1,230	820	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {ovemunicipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	1,799,879.20	1,799,879.20	1,799,879.20	1,799,879.20	1,799,879.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos**

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE CURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE CURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	ELERJIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB19 02015 60164	2019	33	1	8					Adquisición	626,780.00	{#f1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626780.0 , 27ECB0033P , Fam Media Superior 2019, modificado:6267 48.0}}	EDQ58 - Suministro y colocación de 120 Butacas con Paleta Abatible para Auditorio, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 30, con clave monto:626780.0 , 27ECB0033P , Fam Media Superior 2019, modificado:6267 48.0}}	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ58	S	675	703	0	{meta1: {unidad_medida:M obiliario y equipo, meta:120.0, meta_modificada:1 20.0}}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad :1, direccion :Villahermosa, Tab., México, lon:- 92.9475 061, lat:17.98 9456}}	01-11-2019	30-11-2019	626,748.00	626,748.00	626,748.00	626,748.00	626,748.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:M obiliario y equipo, avances:12 0.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 01015 15117	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	59,435,016.18	{#f1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.943501 618E7, modificado:6.99 30932E7}}	EDN06 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2 .0}}	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad :1, direccion :Centro, Tab., México, lon:- 92.9344 412, lat:17.99 15076}}	01-06-2019	31-12-2019	61,716,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avances:0. 0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 03015 69765	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	4,624,760.00	{#f1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4624760.0, modificado:4624 760.0}}	EDQ98 - Construcción de Laboratorio de Gastronomía para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave monto:4624760.0, 27MSU0001 V, Remanentes 2019 Fam Superior.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ98	S	1,572	2,130	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1 .0}}	1	{geo1: {ove_municipio:5, localidad :83, direccion :Comalcalco, Tab., México, lon:- 93.2216 864, lat:18.26 1156}}	02-09-2019	31-12-2019	4,446,592.43	4,446,592.43	2,170,960.32	2,170,960.32	2,170,960.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1. 0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	ESERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	TAB19 02015 60180	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	715,174.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715174.00, modificado:633570.26}}	EDQ59 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 42, con clave modificada:633570.26}}	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ59	S	203	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-06-2019	30-09-2019	633,570.26	633,570.26	633,570.26	633,570.26	633,570.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 03015 69768	2019	33	1	8					Adquisición	3,590,161.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590161.00, modificado:3590161.00}}	EDQ99 - Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave modificada:3590161.00 V. Remanentes 2019 Fam	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ99	S	1,572	2,130	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-11-2019	30-11-2019	3,525,484.27	3,525,484.27	1,410,193.71	1,410,193.71	1,410,193.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 02015 60407	2019	33	1	8					Adquisición	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.00, modificado:3000000.00}}	EDQ71 - Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con clave modificada:3000000.00 B. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ71	S	419	429	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	02-09-2019	30-09-2019	2,986,989.41	2,986,989.41	896,096.82	896,096.82	896,096.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:329.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190301569647	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	EDQ95 - Construcción de Techumbre y Reconstrucción y Remodelación del Laboratorio Pesado de Concreto de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con clave 27MSU0025 B, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ95	5	419	429	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {ov_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	02-09-2019	30-11-2019	2,427,062.85	2,427,062.85	2,278,748.62	2,278,748.62	2,278,748.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301569761	2019	33	1	8					Adquisición	740,100.49	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740100.49, modificado:739892.06}}	EDQ96 - Adquisición de Equipo Diverso para la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con clave 27MSU0025 B, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ96	5	419	429	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {ov_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	01-11-2019	30-11-2019	739,892.06	739,892.06	739,892.06	739,892.06	739,892.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																							DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB19 03015 69801	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	1,106,558.41	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106558.41, modificado:1106558.41}}	EDR06 - Construcción de Dos aulas Didácticas de 2 E.E., Planta Alta y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Zapotal", con clave 27ETC0010U	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		8	337	423	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	1,095,247.21	1,095,247.21	1,022,344.33	1,022,344.33	1,022,344.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 03015 69809	2019	33	1	8					Adquisición	130,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129809.03}}	EDR08 - Adquisición de Equipamiento para Dos Aulas Didácticas, para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Zapotal", con clave 27ETC0010U	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR08	8	337	423	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-11-2019	30-11-2019	129,809.03	129,809.03	129,809.03	129,809.03	129,809.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:102.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO		#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB19 02015 60235	2019	33	I	8						Proyecto de inversión	1,800,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	EDQ65 - Terminación del Edificio para Biblioteca, Centro de Cómputo y Obra Exterior, en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU0002C. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ65	S	584	369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	03-06-2019	30-09-2019	1,696,729.08	1,696,729.08	1,627,545.69	1,627,545.69	1,627,545.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19 03015 69762	2019	33	I	8						Adquisición	20,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007.7, modificado:2007.7}}	EDQ97 - Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Politécnica del Golfo de México, con clave 27MSU0017 W. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ97	S	608	733	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-11-2019	30-11-2019	19,995,416.35	19,995,416.35	694,566.54	694,566.54	694,566.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. EUGENIA CORNELIO LANDERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Primer Trimestre 2020

RAMO 11 2019
CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	1	TAB190301573928	2019	11	U	31					Adquisición	678,470.06	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 11, modalidad: U, prog_pres: 31, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 678470.06, modificado: 651083.17}}	EDN66 - Equipamientos en los Centros de Atención Infantil incorporados al Programa Expansión de la Educación tricial	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDN66	S	194	212	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 406.0, meta_modificada: 406.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	25-09-2019	31-12-2019	651,083.17	651,083.17	651,083.17	651,083.17	651,083.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 406.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


DRA. CLARA LUZ LAMOYI BOCANEGRA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


DRA. EGLÁ CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M.A.P. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN