

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	TAB200401878281	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	208,659.46	{(f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 208659.46, modificado: 22360.51})}	7000155 EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000155	N	0	0	0	239	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0})}	TAB200401878281	1	{(geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 74, direccion: Balancán, Tab., México, lon: -91.5366001, lat: 17.8094405})}	26-10-2020	31-12-2020	22,360.51	22,360.51	22,360.51	22,360.51	22,360.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878475	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	1,157,148.74	{(f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1157148.74, modificado: 1088470.29})}	7000130 CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000130	N	0	0	0	239	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0})}	TAB200401878475	1	{(geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 74, direccion: Balancán, Tab., México, lon: -91.5366001, lat: 17.8094405})}	26-10-2020	31-12-2020	1,088,470.29	1,088,470.29	1,088,470.29	1,088,470.29	1,088,470.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878051	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	1,130,659.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1130659.0, modificado: 0.0})}	7000149 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y J EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. EN LA CD. DE CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO, UBICADA EN CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000149	N	0	0	2,188	{(meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0})}	TAB200401878051	1	{(geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 18.0012067})}	26-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 3.0})}		Cancelado	Cancelación validada	{(obs1: {observación: ESTE PROYECTO SE CANCELA CON SU NUMERO DE FOLIO TAB200401878051 YA QUE ES UN PROYECTO REMANENTE Y ESTABA MAL CLASIFICADO. SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EN EL AVANCE YA QUE TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs2: {observación: ESTE PROYECTO SE CANCELA CON SU NUMERO DE FOLIO TAB200401878051 YA QUE ES UN PROYECTO REMANENTE Y ESTABA MAL CLASIFICADO. SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EN EL AVANCE YA QUE TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE (2), trimestre: 1.0, usuario: reynapalsazarc, fecha: 2021-04-14})}	{(obs1: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs2: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs3: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs4: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14})}	

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

2 DE 8

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
 AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	TAB200401878249	2020	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	21,859.53	(F1: (ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21859.53, modificado: 21859.53))	7000154 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022.J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000154	N	0	0	735	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	TAB200401878249	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 6, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156)}	26-10-2020	31-12-2020	21,859.53	21,859.53	21,859.53	21,859.53	21,859.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878410	2020	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	874,670.07	(F1: (ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 874670.07, modificado: 874670.07))	7000127 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T.CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000127	N	0	0	1,148	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)}	TAB200401878410	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156)}	26-10-2020	31-12-2020	818,989.07	818,989.07	818,989.07	818,989.07	818,989.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878458	2020	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	254,740.72	(F1: (ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 254740.72, modificado: 254740.72))	7000129 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022.J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000129	N	0	0	735	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	TAB200401878458	1	{geo1: (cve_municipio: 5, localidad: 6, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156)}	26-10-2020	31-12-2020	246,126.16	246,126.16	246,126.16	246,126.16	246,126.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	TAB210101888780	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	20,880.00	{f1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20880.00, modificado: 20880.00}}	7000184 Equipamiento De Tres Aulas Didácticas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Plantel No. 21, Con Clave 27et0021z, Ubicado Oriente Sta. Sec. (Los Muletos), Comacalco, Tabasco. Complemento.	27	Tabasco	5	Comacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000184	S	48	42	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	TAB210101888780	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 91, direccion: Comacalco, Tab., México, lon.: -93.2216864, lat: 18.261156}}	23-12-2020	26-02-2021	20,149.20	20,149.20	20,149.20	20,149.20	20,149.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB210101888132	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	21,859.53	{f1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21859.53, modificado: 21859.53}}	07000152 Equipamiento De Un Aula Didáctica Para El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 3, Con Clave 27etcb0005t, Cd. De Comacalco Del Mpio. Comacalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000152	S	628	520	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB210101888132	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comacalco, Tab., México, lon.: -93.2216864, lat: 18.261156}}	07-09-2020	31-03-2021	21,859.53	21,859.53	21,859.53	21,859.53	21,859.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878218	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	21,859.53	{f1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21859.53, modificado: 0.0}}	7000152 EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T, CD. DE COMACALCO DEL MPIO. COMACALCO, TABASCO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000152	N	0	0	1,148	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401878218	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comacalco, Tab., México, lon.: -93.2216864, lat: 18.261156}}	26-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		Cancelado	Cancelación válida	{obs1: {observación ESTE PROYECTO SE CANCELA CON EL FOLIO TAB200401878218 YA QUE ESTABA CAPTURADO MAL EL MUNICIPIO, SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EL AVANCE FISICO, TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE Y NO DA LA OPCION DE PONER 0, SE LE DIO NUEVAMENTE DE ALTA PARA DARLE SEGUIMIENTO CON EL FOLIO TAB210101888132., trimestre: 1.0, usuario: reynapssalazarc, fecha: 2021-04-15}}	{obs1: {observación BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs2: {observación BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs3: {observación BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}, obs4: {observación BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2021-04-14}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVAN ES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
2021	1	TAB200401878238	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	43,719.06	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 43719.06, modificado: 43719.05}}	7000153 EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q, CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000153	N	0	0	1,080	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	TAB200401878238	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	26-10-2020	31-12-2020	43,719.05	43,719.05	43,719.05	43,719.05	43,719.05	43,719.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878425	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	1,625,500.29	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1625500.29, modificado: 1570523.2}}	7000128 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q, CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000128	N	0	0	1,080	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	TAB200401878425	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 1, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.281156}}	26-10-2020	31-12-2020	1,570,523.20	1,570,523.20	1,570,523.20	1,570,523.20	1,570,523.20	1,570,523.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB210101888751	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	41,644.00	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41644.0, modificado: 41644.0}}	7000182 Equipamiento De Un Aula Didáctica Para El Telebachillerato No. 5, Con Clave 27eth0005d Ubicada En Tierra Nueva 3ra. Sección, Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000182	S	83	83	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB210101888751	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 36, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	23-12-2020	26-02-2021	25,276.40	25,276.40	25,276.40	25,276.40	25,276.40	25,276.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2021	1	TAB200401878069	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	874,670.07	{(f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 874670.07, modificado: 0.0})}	7000150 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-20 PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 15, CON CLAVE 27ECB0017Y, LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000150	N	0	0	1,173	{(meta1: {unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0})}	TAB200401878069	1	{(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441})}	26-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Mts Cuadrados, avance: 2.0})}		Cancelado	Cancelación validada	{(obs1: {observación: ESTE PROYECTO SE CANCELA CON SU NUMERO DE FOLIO TAB200401878069 YA QUE ES UN PROYECTO REMANENTE Y ESTABA MAL CLASIFICADO SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EN EL AVANCE FISICO YA QUE TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE, trimestre: 1.0, usuario: reynapalazarc, fecha: 2021-04-15})}	{(obs1: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2021-04-14}, obs2: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2021-04-14}, obs3: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2021-04-14}, obs4: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2021-04-14})}
2021	1	TAB200401878327	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	616,344.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 616344.0, modificado: 607837.03})}	7000097 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH00050. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2020	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000097	N	0	0	167	{(meta1: {unidad_medida: Mts Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0})}	TAB200401878327	1	{(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 96, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441})}	26-10-2020	31-12-2020	607,837.03	607,837.03	607,837.03	607,837.03	607,837.03	607,837.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Mts Cuadrados, avance: 2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB210101888754	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	20,880.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20880.0, modificado: 20880.0})}	7000183 Equipamiento De Tres Aulas Didácticas Para El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Plantel No. 17, Con Clave 27etc0017n. Ubicado En Francisco J. Santamaría (Cacrao), Jalapa, Tabasco. Complemento.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000183	S	109	50	0	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0})}	TAB210101888754	1	{(geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 13, direccion: Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111934, lat: 17.7192799})}	23-12-2020	26-02-2021	20,419.20	20,149.20	20,149.20	20,149.20	20,149.20	20,149.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 3.0})}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	TAB200401878352	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	2,208,654.00	{f1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2208654.0, modificado: 2208653.58}}	7000098 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U-2C (PLANTA ALTA) Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UB. EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.FAM MEDIA SUP 2020	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000098	N	0	0	159	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	TAB200401878352	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 13, direccion: Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111934, lat: 17.7192799}}	26-10-2020	31-12-2020	2,208,653.58	2,208,653.58	2,208,653.58	2,208,653.58	2,208,653.58	2,208,653.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878126	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	21,864.79	{f1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21864.79, modificado: 0.0}}	7000151 Adquisición de Mobiliario y Equipo	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000151	N	0	0	1,313	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401878126	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: Jonuta, Tab., México, lon: -92.1364314, lat: 18.0910825}}	26-10-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 1.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación: ESTE NUMERO SE CANCELA CON SU NUMERO DE FOLIO TAB200401878126 YA QUE ES UN PROYECTO REMANENTE Y ESTABA MAL CLASIFICADO SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EL AV. FISICO YA QUE TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE., trimestre: 1.0, usuario: reynapalazarc, fecha: 2021-04-15}}	{obs1: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2021-04-14}, obs2: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2021-04-14}, obs3: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2021-04-14}, obs4: {observación: BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 1.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2021-04-14}}

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																												DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	TAB200401878299	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	21,859.53	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21859.53, modificado: 21859.53}}	7000156 EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE TABASCO.	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000156	N	0	0	870	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401878299	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Paraíso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat: 18.4006144}}	26-10-2020	31-12-2020	21,859.53	21,859.53	21,859.53	21,859.53	21,859.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401878488	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	874,670.07	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 874670.07, modificado: 874670.07}}	7000131 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE TABASCO.	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000131	N	0	0	870	{meta1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Paraíso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat: 18.4006144}}	TAB200401878488	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Paraíso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat: 18.4006144}}	26-10-2020	31-12-2020	826,092.04	826,092.04	826,092.04	826,092.04	826,092.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ECLA GORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																												DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2021	1	TAB200401881020	2020	33	1	8					Adquisición	8,824,501.52	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8824501.52, modificado:8538410.68}}	7000137 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU00236. EN LA CD. DE BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000137	N	0	0	2,070	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881020	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Balancán, Tab., México, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	23-01-2021	23-01-2021	8,538,410.68	8,538,410.68	8,538,410.68	8,538,410.68	8,538,410.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2021	1	TAB210101888151	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	2,502,830.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502830.0, modificado:2502830.0}}	07000111 Mantenimiento y Rehabilitación General de la Infraestructura existente en el Campus Universitario 1., en la Universidad Juárez Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000111	S	199	862	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB210101888151	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Hacienda Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012162}}	07-09-2020	31-03-2021	2,418,731.15	2,418,731.15	2,418,731.15	2,418,731.15	2,418,731.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2021	1	TAB200401880993	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	18,603,228.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8603228E7, modificado:1.86030464E7}}	7000135 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL SUSTENTABLE DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UPOCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000135	N	0	0	1,061	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880993	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Hacienda Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	26-10-2020	15-01-2021	18,603,040.54	18,603,040.54	18,603,040.54	18,603,040.54	18,603,040.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	1	TAB200401880862	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	2,120,404.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120404.0, modificado:2120403.5}}	7000134 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27E1U0003D. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000134	N	0	0	0	218	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880862	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Frontonera, Tab., México, lon:-92.648056, lat:18.5333932}}	20-10-2020	15-01-2021	2,120,403.50	2,120,403.50	2,120,403.50	2,120,403.50	2,120,403.50	2,120,403.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880272	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	6,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6482669.88}}	7000103 TRABAJOS COMPLEM. E INST. ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDF. CENTRO EMPRENDEDOR Y UNIDAD ACAD. DEL CAMPUS MULTIDISC. CD. UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UJAT CON CLAVE 27MSU2251X. UB. DOS MONTES, CENTRO. TAB. FAM SUP. 2020	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000103	N	0	0	4,699	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880272	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.947506, lat:17.989456}}	07-09-2020	30-12-2020	6,482,669.88	6,482,669.88	6,482,669.88	6,482,669.88	6,482,669.88	6,482,669.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB200401880290	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:392625.56}}	7000108 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCT. DE 900 KVA. EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU1968J. UBICADA EN LA HUASTECA IRA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000108	N	0	0	1,392	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880290	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.947506, lat:17.989456}}	07-09-2020	30-12-2020	392,625.56	392,625.56	392,625.56	392,625.56	392,625.56	392,625.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	1	TAB200401880297	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:393225.42}}	7000109	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000109	N	0	0	1,925	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880297	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	07-09-2020	30-12-2020	393,225.42	393,225.42	393,225.42	393,225.42	393,225.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401881730	2020	33	I	8					Adquisición	271,211.96	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271211.96, modificado:250560.0}}	7000186	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000186	N	0	0	990	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881730	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	23-12-2020	15-01-2021	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB210101888169	2020	33	I	8					Adquisición	5,754,282.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5754282.0, modificado:5754282.0}}	07000160	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000160	S	###	###	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB210101888169	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	23-12-2020	26-02-2021	5,443,806.10	5,443,806.10	5,443,806.10	5,443,806.10	5,443,806.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021



4

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																										DETALLE_PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	1	TAB200401880319	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	2,502,830.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502830.0, modificado:0.0}}	7000111 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 1 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU00025E, UBICADA EN PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000111	N	0	0	0	1,061	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880319	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	07-09-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA CON EL FOLIO TAB200401880319 YA QUE SE CAPTURÓ MAL EL MUNICIPIO, SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EL AVANCE FISICO, TIENE AVANCE DEL 4TO. TRIMESTRE Y NO DA LA OPCIÓN DE PONER 0, SE LE DIO NUEVAMENTE DE ALTA PARA DARLE SEGUIMIENTO CON EL NUMERO DE FOLIO TAB210101888151, trimestre:1.0, usuario:reynapalazaro, fecha:2021-04-15}}	{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}}
2021	1	TAB210101888138	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	4,396,888.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396888.0, modificado:4396888.0}}	07000104 Conclusión del Edificio para Laboratorio en Geofísica y Químico Farmacológico Biológico y Obra Exl, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ciencias Básicas, con clave 27MSU2253V.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000104	S	833	913	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB210101888138	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:8 6690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	07-09-2020	31-03-2021	4,396,415.83	4,396,415.83	4,396,415.83	4,396,415.83	4,396,415.83	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Valido / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	1	TAB200401880286	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	7,638,707.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7638707.0, modificado:7638701.57}}	7000106 CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA DAIA DE LA UJAT. CON CLAVE: 27USU2252W. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000106	N	0	0	0	3,397	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	TAB200401880286	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:8 6690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	23-09-2020	30-12-2020	7,638,701.57	7,638,701.57	7,638,701.57	7,638,701.57	7,638,701.57	7,638,701.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880372	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	1,989,991.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989991.0, modificado:1989400.0}}	7000114 EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000114	N	0	0	0	3,397	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880372	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:8 6690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	23-12-2020	14-01-2021	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00	1,989,400.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880306	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	5,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5493987.55}}	7000110 SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000110	N	0	0	0	3,397	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880306	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:8 6690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	07-09-2020	30-12-2020	5,493,987.55	5,493,987.55	5,493,987.55	5,493,987.55	5,493,987.55	5,493,987.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2021	1	TAB200401881540	2020	33	1	8					Adquisición	8,639,104.63	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8639104.63, modificado:0.0}}	7000159 ADQUISICION DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA CON CLAVE 27MSU0028B	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000159	N	0	0	0	296	{meta1: {unidad_medicina: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881540	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	23-12-2020	15-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medicina: Equipamiento, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA CON EL FOLIO NUMERO TAB200401881540 POR ERROR DE CAPTURA, SE PUSO TODO EN 0, EXCEPTO EN EL AVANCE FISICO POR QUE YA TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE Y NO TE DA OPCION DE PONER 0, SE LE DIO DE ALTA NUEVAMENTE PARA DARLE SEGUIMIENTO CON EL FOLIO TAB210101888159, trimestre:1.0, usuario:reynapsoazarc, fecha:2021-04-15}}		{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh e, fecha:2021-04-14}}
2021	1	TAB210101888159	2020	33	1	8					Adquisición	8,639,104.63	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8639104.63, modificado:8639104.63}}	07000159 Adquisición De Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnológica Del Usamacinta, Con Clave 27msu0028b. Ubicado En El Municipio De Emiliano Zapata. Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000159	S	138	158	0	{meta1: {unidad_medicina: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB210101888159	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	23-12-2020	26-02-2021	8,543,347.38	8,543,347.38	8,543,347.38	8,543,347.38	8,543,347.38	8,543,347.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medicina: Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validad o/ Registrado avance s	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	TAB200401881602	2020	33	1	8					Adquisición	1,316,827.42	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316827.42, modificado:1180683.04}}	7000162 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CON CLAVE 27MSU0056Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000162	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medicina: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881602	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	23-12-2020	15-01-2021	1,180,683.04	1,180,683.04	1,180,683.04	1,180,683.04	1,180,683.04	1,180,683.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medicina: Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones		

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401881005	2020	33	1	8					Adquisición	2,877,141.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877141.0, modificado:2839063.69}}	7000136	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000136	N	0	0	1,250	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881005	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:86400, Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	23-12-2020	15-01-2021	2,839,063.69	2,839,063.69	2,839,063.69	2,839,063.69	2,839,063.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880837	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	3,360,587.40	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360587.4, modificado:3359622.09}}	7000132	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000132	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	TAB200401880837	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400, Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	20-10-2020	15-01-2021	3,359,622.09	3,359,622.09	3,359,622.09	3,359,622.09	3,359,622.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880282	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	2,624,546.00	{#1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624546.0, modificado:2617162.36}}	7000105	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000105	N	0	0	3,397	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880282	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	09-09-2020	30-12-2020	2,617,162.36	2,617,162.36	2,617,162.36	2,617,162.36	2,617,162.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																														DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
2021	1	TAB20040 1881620	2020	33	1	8	-	-	-	-	Adquisición	2,365,265.75	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365265.75, modificado:2121450 76)}	7000163 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (EXPLORACION PETROLERA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A EN LERGO DE TEJERA 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspna	Programa de Inversión de Adquisición es	Educación	Sin identific ar	Secretar ia de Educaci ón	7000163	N	0	0	0	1,162	{meta1: (unidad_m edida:Equip amiento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	TAB20040 1881620	1	{geo1: (ove_munic ipio:12, localidad:6 9, direccion:M acuspana, Tab., México, lon:- 92.593609 6, lat:17.7607 017)}	23-12-2020	15-01-2021	2,121,450.76	2,121,450.76	2,121,450.76	2,121,450.76	2,121,450.76	2,121,450.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB20040 1881712	2020	33	1	8	-	-	-	-	Adquisición	1,686,985.90	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686985.9, modificado:1252695 6)}	7000185 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO EN EL CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA CON CLAVE 270120018 EN BENITO JUAREZ MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspna	Programa de Inversión de Adquisición es	Educación	Sin identific ar	Secretar ia de Educaci ón	7000185	N	0	0	0	1	{meta1: (unidad_m edida:Mobil iario y equipo, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	TAB20040 1881712	1	{geo1: (ove_munic ipio:12, localidad:1 8, direccion:M acuspana, Tab., México, lon:- 92.593609 6, lat:17.7607 017)}	23-12-2020	15-01-2021	1,252,695.60	1,252,695.60	1,252,695.60	1,252,695.60	1,252,695.60	1,252,695.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Mobil iario y equipo, avance:1.0)}		Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB20040 1881190	2020	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,205,199.22	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205199.22, modificado:1150682 58)}	7000112 INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES (VOX Y DATOS) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MACUSPANA DE LA UJAT, CON CLAVE 270120018. UBICADA EN BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	27	Tabasco	12	Macuspna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific ar	Secretar ia de Educaci ón	7000112	N	0	0	0	1	{meta1: (unidad_m edida:Mobil iario y equipo, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	TAB20040 1881190	1	{geo1: (ove_munic ipio:12, localidad:2 10, direccion:M acuspana, Tab., México, lon:- 92.593609 6, lat:17.7607 017)}	07-09-2020	15-01-2021	1,150,682.58	1,150,682.58	1,150,682.58	1,150,682.58	1,150,682.58	1,150,682.58	1,150,682.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Mobil iario y equipo, avance:1.0)}		Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																													DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
2021	1	TAB200401880846	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	14,788,504.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4788504E7, modificado:1.47884999E7}}	7000133 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU00490. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUICA, TABASCO.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000133	N	0	0	1,195	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401880846	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	26-10-2020	15-01-2021	14,788,499.90	14,788,499.90	14,788,499.90	14,788,499.90	14,788,499.90	14,788,499.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401881504	2020	33	1	8					Proyecto de inversión	8,625,540.45	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625540.45, modificado:8263916.16}}	7000157 CONSTRUCCION DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE PARAISO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO EN MONTE ADENTRO PARAISO	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000157	N	0	0	1	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881504	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006443}}	14-12-2020	15-01-2021	8,263,916.16	8,263,916.16	8,263,916.16	8,263,916.16	8,263,916.16	8,263,916.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401881583	2020	33	1	8					Adquisición	4,933,266.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933266.41, modificado:4598599.83}}	7000161 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SUEÑOS DE ORO DE TENOSIQUE EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000161	N	0	0	530	{meta1: {unidad_m edida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881583	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.4726443}}	23-12-2020	15-01-2021	4,598,599.83	4,598,599.83	4,598,599.83	4,598,599.83	4,598,599.83	4,598,599.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones


DRA. ESLI CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_ CICLO DE RECURSO	F1_ RAMO	F1_ MODALIDAD	F1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_ CICLO DE RECURSO	F2_ RAMO	F2_ MODALIDAD	F2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _GLOBAL_ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	POBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
2021	1	TAB21010 1688739	2020	33	1	7	-	-	-	-	Adquisición	2,704,159.23	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704159.23, modificado:2704159.23)}	7000180 Adquisición de Equipamiento Educativo para 52 Plantales en 12 municipios (Nivel Básico 2020) en el Estado de Tabasco, Alcanos Estatal	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000180	N	0	0	52	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	TAB210101688739	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.889456)}	23-12-2020	31-03-2021	2,651,783.30	2,651,783.30	2,651,783.30	2,651,783.30	2,651,783.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB20040 1882282	2020	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	434,212.86	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434212.86, modificado:426753.82)}	7000181 RDECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODETON CLAVE 27DJN1178G EN AZUCENA 7MA SECC. EL LECHUGA Cárdenas	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000181	N	0	0	27	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	TAB200401882282	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:141, direccion:Hacienda Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	21-12-2020	15-01-2021	426,753.82	426,753.82	426,753.82	426,753.82	426,753.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB20040 1880140	2020	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	3,793,347.00	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793347.0, modificado:3791595.09)}	7000119 CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DPR0862I, POBLADO C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. DE Cárdenas, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000119	N	0	0	384	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	TAB200401880140	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Hacienda Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	16-10-2020	30-12-2020	3,791,595.09	3,791,595.09	3,791,595.09	3,791,595.09	3,791,595.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	1	TAB200401880193	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	3,535,109.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535109.0, modificado:3399142.02})}	7000125 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A, B, C) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA TELESEC. POLICARPO MÉNDEZ DE LA CRUZ, CLAVE 27ETV0091J, SANTUARIO 2DA. SECC. MPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000125	N	0	0	0	214	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0})}	TAB200401880193	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067})}	21-10-2020	30-12-2020	3,399,142.02	3,399,142.02	3,399,142.02	3,399,142.02	3,399,142.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401881831	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	559,117.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559117.0, modificado:54248571})}	7000164 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MA DE LA PAZ SANCHEZ OLAN, CON CLAVE 27DJN0009E DE CÁRDENAS TABASCO	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	74000164	N	0	0	0	214	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	TAB200401881831	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067})}	10-12-2020	15-01-2021	542,485.71	542,485.71	542,485.71	542,485.71	542,485.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880144	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	5,495,814.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495814.0, modificado:5485769.01})}	7000120 CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS A, C) (1RA. ETAPA) EN LA PRIM. LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUAREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TAB	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000120	N	0	0	0	358	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0})}	TAB200401880144	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067})}	16-10-2020	30-12-2020	5,495,769.01	5,495,769.01	5,495,769.01	5,495,769.01	5,495,769.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401881863	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	6,403,682.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6403682.0, modificado:592932.128})}	7000165 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS B,D,E,G Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TECNICA 44 CON CLAVE 27DST0004L DE VICENTE GUERRERO CENTLA	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000165	N	0	0	415	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0 })}	TAB2001401881863	1	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932})}	10-12-2020	15-01-2021	5,929,321.29	5,929,321.29	5,929,321.29	5,929,321.29	5,929,321.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880177	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	4,483,063.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4483063.0, modificado:429001.041})}	7000124 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27EES0024F. FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000124	N	0	0	215	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0 })}	TAB2001401880177	1	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932})}	16-10-2020	30-12-2020	4,290,010.41	4,290,010.41	4,290,010.41	4,290,010.41	4,290,010.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2021	1	TAB200401881934	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	9,182,260.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9182260.0, modificado:0.0}}	7000168	CONSTRUCCION DE 11 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 CON CLAVE 27DST0002N DE BENITO JUAEZ MACUSPANA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000168	N	0	0	113	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	TAB200401881934	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	10-12-2020	15-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO CON FOLIO TAB200401881934 YA QUE HUBO ERROR DE CAPTURA SE VA TODO EN 0, EXCEPTO AVANCE FISICO POR QUE NO DA LA OPCION PARA PONER 0, SE LE DIO DE ALTA PARA DARLE SEGUIMIENTO CON EL NUMERO DE FOLIO TAB210101888119, trimestre:1.0, usuario:reynapalazas, fecha:2021-04-15}}	{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2021-04-14}}
2021	1	TAB200401882200	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	3,289,658.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289658.0, modificado:3089307.39}}	7000175	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDEI III MARTHA ELENA BOCANEGRA PEDRERO CON CLAVE 27DD10068L DE VILLAHERMOSA CENTRO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000175	N	0	0	105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	TAB200401882200	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	14-12-2020	15-01-2021	3,089,307.39	3,089,307.39	3,089,307.39	3,089,307.39	3,089,307.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB200401881989	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	2,891,254.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891254.0, modificado:2702106.48}}	7000170	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C, INCLUYE OBRAS DIVERSAS JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO CON LA CLAVE 27EJN0438V DEL FRACCIONAMIENTO OCUILTAPOTLAN CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000170	N	0	0	206	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	TAB200401881989	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:251, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	10-12-2020	15-01-2021	2,702,106.48	2,702,106.48	2,702,106.48	2,702,106.48	2,702,106.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	1	TAB200401879811	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	2,502,667.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502667.0, modificado:2478226.86})}	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYENDO MURO DE CONTENCIÓN), EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSINA RICARDEZ GONZÁLEZ, CON CLAVE 27DJN0655K, UBICADA EN TUMBULUSHAL, CENTRO, TABASCO, FAM BÁSICO 2020.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000061	N	0	0	0	226	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	TAB200401879811	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Viñahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456})}	07-08-2020	16-12-2020	2,478,226.86	2,478,226.86	2,478,226.86	2,478,226.86	2,478,226.86	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401881955	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	10,774,265.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0774295E7, modificado:1.020285102E7})}	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U-2C SUBESTACION DE 75 KVA BANDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F) EN JARDIN DE NIÑOS GRACIELAPINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27EJN0158L DE DOS MONTES CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000169	N	0	0	0	113	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0})}	TAB200401881955	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Viñahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456})}	10-12-2020	15-01-2021	10,202,851.02	10,202,851.02	10,202,851.02	10,202,851.02	10,202,851.02	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION	
2021	1	TAB200401881887	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	1,523,408.07	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523408.07, modificado:1450426.82}}	7000166 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL EN EL EDIFICIO B INCLUYE OBRAS DIVERSAS EN LA ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC CON LA CLAVE 27ETV0362L EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000166	N	0	0	0	170	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TAB200401881887	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.986456}}	10-12-2020	15-01-2021	1,450,426.82	1,450,426.82	1,450,426.82	1,450,426.82	1,450,426.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB210101888130	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	8,909,621.22	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609621.22, modificado:8609821.22}}	07000173 Construcción de 9 Aulas, Laboratorio de Usos Múltiples, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Demolición de los Edif. B,C,E) en la Sec. Tec. Carlos Pellicer Cámara, CCT 27DST0005K Playas del Rosario (Subteniente García) Mpio. Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000173	S	334	344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	TAB210101888130	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	14-12-2020	31-03-2021	8,178,447.18	8,178,447.18	8,178,447.18	8,178,447.18	8,178,447.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB200401879900	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	6,108,167.04	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6108177.0, modificado:6108167.04}}	7000066 CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERNANDEO BELTRAN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1884A UBICADA EN PARRILLA II,CENTRO,TAB	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000066	N	0	0	0	411	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	TAB200401879900	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	07-08-2020	30-12-2020	6,108,167.04	6,108,167.04	6,108,167.04	6,108,167.04	6,108,167.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISOR	
2021	1	TAB200401882261	2020	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	581,639.29	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581639.29, modificado:559905.85})}	7000179 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y MANO DE OBRA EN GREGORIO MENDEZ MACAÑA CON CLAVE 27DPR2070M DE MACULTEPEC CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000179	N	0	0	0	421	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	TAB200401882261	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456})}	14-12-2020	15-01-2021	559,905.85	559,905.85	559,905.85	559,905.85	559,905.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401879849	2020	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,187,476.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187476.0, modificado:1169015.61})}	7000063 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ISABEL DÍAZ DE BARTLETT, CON CLAVE 27DJN028T. UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000063	N	0	0	0	268	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	TAB200401879849	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456})}	07-08-2020	30-12-2020	1,169,015.61	1,169,015.61	1,169,015.61	1,169,015.61	1,169,015.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401882243	2020	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,899,631.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899631.0, modificado:2709850.6})}	7000178 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS B Y D (INCLUYE DEMOLICION DEL EDIFICIO E) INCLUYE OBRAS DIVERSAS EN LA ESCUELA ROSAURA TORRES CASTRO VDA. DE VALENZUELA CON CLAVE 27DJN0069T DE VILLAHERMOSA CENTRO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000178	N	0	0	0	180	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	TAB200401882243	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456})}	14-12-2020	15-01-2021	2,709,850.60	2,709,850.60	2,709,850.60	2,709,850.60	2,709,850.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401880171	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	2,601,687.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601687.0, modificado:250143.85})}	7000123 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., DIRECCIÓN, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA, CON CLAVE 27DPR0327H, ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000123	N	0	0	185	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0})}	TAB200401880171	1	{(geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156})}	16-10-2020	30-12-2020	2,501,438.56	2,501,438.56	2,501,438.56	2,501,438.56	2,501,438.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401879947	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	3,828,162.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828162.0, modificado:370087.48})}	7000067 CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXT. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, D, E.) EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CON CLAVE 27DPR0358A, UBICADA EN CARLOS GREENE	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000067	N	0	0	115	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0})}	TAB200401879947	1	{(geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156})}	07-08-2020	30-12-2020	3,700,874.87	3,700,874.87	3,700,874.87	3,700,874.87	3,700,874.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	UT_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401880111	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	5,060,425.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060425.0, modificado:465815.3.26})}	7000118 CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) (1RA. ETAPA) EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, CLAVE 27DJN0100M. EN LA CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000118	N	0	0	218	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:7.0 })}	TAB2001401880111	1	{(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156})}	16-10-2020	30-12-2020	4,658,153.26	4,658,153.26	4,658,153.26	4,658,153.26	4,658,153.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB200401679852	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	467,205.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467205.0, modificado:444846.51})}	7000064 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS ERNESTINA MONTES, CON CLAVE 27EJN1846G. UBICADA EN SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCIÓN (EL CHUZO), COMALCALCO, TABASCO. FAMILIAR BASICO 2020	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000064	N	0	0	55	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2.0 })}	TAB2001401879852	1	{(geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156})}	07-08-2020	17-12-2020	444,846.51	444,846.51	444,846.51	444,846.51	444,846.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_MODALIDAD	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_MODALIDAD	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	1	TAB200401880162	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	4,149,006.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149006.0, modificado:0.0}}	7000122 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, CON CLAVE 27DPR0348U. EN LA CD. DE CUNDUACÁN, MPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	4149006.0	N	0	0	501	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	TAB2001401880162	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	16-10-2020	30-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA CON EL FOLIO TAB200401880162 YA QUE ESTAB CLASIFICADO MAL, SE VA TODO EN 0 EXCEPTO EN EL AVANCE FISICO, TENIA AVANCE DESDE EL 4TO. TRIMESTRE Y NO TE DA LA OPCIÓN DE PONER 0, SE LE DIO NUEVAMENTE DE ALTA PARA DARLE SEGUIMIENTO CON EL FOLIO TAB210101888125, trimestre:1.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2021-04-15}}	{obs1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2021-04-14}}
2021	1	TAB210101888125	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	4,149,006.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149006.0, modificado:4149006.0}}	07000122 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, D, Subestación Eléctrica De 150 Kva Y Obra Exterior (incluye Obras Diversas) En La Primaria Adán Pérez Rodríguez, Con Clave 27dpr0348u. En La Cd. De Cunduacán, Mpio De Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000122	S	254	247	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	TAB210101888125	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	16-10-2020	31-03-2021	3,970,252.99	3,970,252.99	3,970,252.99	3,970,252.99	3,970,252.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB200401879969	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	1,007,380.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007380.0, modificado:957623.77}}	7000068 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO G), EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0373T. UBICADA EN MARÍN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000068	N	0	0	155	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	TAB2001401879969	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	07-08-2020	30-12-2020	957,623.77	957,623.77	957,623.77	957,623.77	957,623.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401879982	2020	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,109,244.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A.B), EN ESCUELA PRIMARIA UNIFICACIÓN, CON CLAVE 27DPR0418Z, UBICADA EN PAREDÓN 3RA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TAB. FAM BÁSICO	7000069	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000069	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}}	TAB200401879982	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	07-08-2020	30-11-2020	1,089,001.93	1,089,001.93	1,089,001.93	1,089,001.93	1,089,001.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880040	2020	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	917,019.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917019.0, modificado:901567.19}}	7000073	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000073	N	0	0	179	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}}	TAB200401880040	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	07-08-2020	30-11-2020	901,567.19	901,567.19	901,567.19	901,567.19	901,567.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880201	2020	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	4,318,623.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318623.0, modificado:411297.203}}	7000126	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000126	N	0	0	355	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}}	TAB200401880201	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	21-10-2020	30-12-2020	4,112,972.03	4,112,972.03	4,112,972.03	4,112,972.03	4,112,972.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORAL	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401879874	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	1,768,108.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768108.0, modificado:176515.01}}	7000065 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS.SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C) EN EL CENTRO RURAL INFANTIL, CON CLAVE 27EJN0271E. UBICADA EN TEQUILA, JALAPA, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000065	N	0	0	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3.0}}	TAB200401879874	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	07-08-2020	17-12-2020	1,755,155.01	1,755,155.01	1,755,155.01	1,755,155.01	1,755,155.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401881916	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	930,180.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930180.0, modificado:882544.09}}	7000167 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO P PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN JALPA DE MENDEZ SAN LORENZO EN LA ESCUELA CESAR ALEJANDRO BAUTISTA CON CLAVE 27OPR2071L	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000167	N	0	0	134	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:2.0}}	TAB200401881916	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	10-12-2020	15-01-2021	882,544.09	882,544.09	882,544.09	882,544.09	882,544.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401882226	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	1,006,979.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006979.0, modificado:922286.16}}	7000177 CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JEAN PIAGET CON CLAVE 27DCC01330 EN SAN JUAN BAUTISTA MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000177	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2.0}}	TAB200401882226	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:239, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5836096, lat:17.7607017}}	14-12-2020	15-01-2021	922,286.16	922,286.16	922,286.16	922,286.16	922,286.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																				DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	U_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	TAB200401880033	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	1,226,892.00	(F1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226892.0, modificado:119803.8.11})	7000072 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TEPETITÁN, CON CLAVE 27EES0054Z, UBICADA EN TEPETITÁN, MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000072	N	0	0	136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	TAB200401880033	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	07-08-2020	30-11-2020	1,199,038.11	1,199,038.11	1,199,038.11	1,199,038.11	1,199,038.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB210101888119	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	9,182,260.00	(F1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9182260.0, modificado:9182260.0})	07000168 Construcción de 11 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica de 225 Kva y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Secundaria Técnica 2 con clave 27DST0002N. Benito Juárez (San Carlos), Mpio. de Macuspana, Tabasco	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000168	S	396	394	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	TAB210101888119	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	10-12-2020	31-03-2021	8,737,736.31	8,737,736.31	8,737,736.31	8,737,736.31	8,737,736.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																												FAM BASICO 2020 AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021																		
MODULO: DESTINO DEL GASTO																																														
ENTIDAD: TABASCO																																														
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021																																														
DETALLE_PROYECTO																												DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	1	TAB200401879997	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	2,422,621.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422621.0, modificado:2380344.27})}	7000070 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MANUEL GIL Y SÁENZ, CON CLAVE 27DPB135R, UBICADA EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MAC	27	Tabasco	12	Macuspána	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000070	N	0	0	82	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:6.0})}	TAB200401879997	1	{(geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Macuspána, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017})}	07-08-2020	17-12-2020	2,380,344.27	2,380,344.27	2,380,344.27	2,380,344.27	2,380,344.27	2,380,344.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401882030	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	2,979,410.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979410.0, modificado:2220437.63})}	7000171 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA SOR HUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 27DCC0002W DE GUATALPA NACAJUCA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000171	N	0	0	131	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:5.0})}	TAB200401882030	1	{(geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426})}	14-12-2020	15-01-2021	2,220,437.63	2,220,437.63	2,220,437.63	2,220,437.63	2,220,437.63	2,220,437.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	1	TAB200401682213	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	6,541,044.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6541044.0, modificado:611319.571}}	7000176 CONSTRUCCION DE 9 AULAS SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) EN LA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 270PR0810C EN TACOTALPA	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000176	N	0	0	379	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	TAB200401682213	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	14-12-2020	15-01-2021	6,113,195.71	6,113,195.71	6,113,195.71	6,113,195.71	6,113,195.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	TAB200401880015	2020	33	I	7					Proyecto de inversión	3,016,739.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016739.0, modificado:299745.602}}	7000071 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS. RECONSTRUCCION Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO A. LANZ CASALS, CON CLAVE 270PR1207B. UBICADA EN TACOTALPA, TABASCO FAM BASICO 2020	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000071	N	0	0	226	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	TAB200401880015	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	07-08-2020	30-12-2020	2,997,456.02	2,997,456.02	2,997,456.02	2,997,456.02	2,997,456.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO												DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1 _ CICLO DE RECURSO	H1 _ RAMO	H1 _ MODALIDAD	H1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 _ CICLO DE RECURSO	H2 _ RAMO	H2 _ MODALIDAD	H2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2021	1	TAB20040 1880093	2020	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	5,894,021.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5894021.0, modificado:5816290.83})}	7000075 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 24, CON CLAVE 27DST0024Z. UBICADA EN TAPIULALPA, TACOTALPA, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000075	N	0	0	217	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:60})}	TAB200 4018800 93	1	{(geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tabasco, México, lon:-92.8265503, lat:17.5989832})}	17-08-2020	17-12-2020	5,816,290.83	5,816,290.83	5,816,290.83	5,816,290.83	5,816,290.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	TAB20040 1880087	2020	33	I	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,623,429.00	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623429.0, modificado:2611156.55})}	7000074 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, CON CLAVE 27DST0023Z. UBICADA EN OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000074	N	0	0	192	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0})}	TAB200 4018800 87	1	{(geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tabasco, México, lon:-92.8265503, lat:17.5989832})}	07-08-2020	15-11-2020	2,611,156.55	2,611,156.55	2,611,156.55	2,611,156.55	2,611,156.55	2,611,156.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO 2020
AL CORTE 31 DE MARZO DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO_DE_RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	F2_CICLO_DE_RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2021	1	TAB200401882077	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	8,609,621.22	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609621.22, modificado:8609621.22)}	7000173	CONSTRUCCION DE 9 AULAS LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS B,C,E) EN LA CARLOS PELLICER CAMARA CON CLAVE 27DS10005K PLAYAS DEL ROSARIO CENTRO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000173	N	0	0	0	678	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0))}	TAB200401882077	1	{(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643))}	14-12-2020	15-01-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0))}		Cancelado	Cancelación validada	{(obs1: (observación:ESTE PROYECTO SE CANCELÓ CON NUMERO DE FOLIO TAB200401882077 YA QUE SE CAPTURÓ MAL EL MUNICIPIO, TODO SE VA EN 0, EXCEPTO EL AVANCE FISICO YA QUE TIENE AVANCE DEL 4TO TRIMESTRE Y NO SE DA LA OPCION DE PONER 0, SE LE DIO DE ALTA PARA DARLE SEGUIMIENTO CON EL NUMERO DE FOLIO TAB210101888130, trimestre:1.0, usuario:reynapalsalazar, fecha:2021-04-15))}	{(obs1: (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapnegrohe, fecha:2021-04-14), obs2: (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapnegrohe, fecha:2021-04-14), obs3: (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapnegrohe, fecha:2021-04-14), obs4: (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:yulianapnegrohe, fecha:2021-04-14))}
2021	1	TAB200401882185	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	2,747,428.00	{(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747428.0, modificado:2592408.9))}	7000174	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 7 CON CLAVE 27DM10005H DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000174	N	0	0	0	55	{(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))}	TAB200401882185	1	{(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643))}	14-12-2020	15-01-2021	2,592,408.90	2,592,408.90	2,592,408.90	2,592,408.90	2,592,408.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL S.I.E.E.