

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB 1904 0169 2903	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,048,438.00	{f1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048438.0, modificado:1048438.0}}	EDQ72 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR1056M. Romanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ72	8	67	57	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:22 2, direccion:Vill ahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	1,005,870.07	1,005,870.07	951,771.55	951,771.55	951,771.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9463	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,869,811.00	{f1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869811.0, modificado:1869811.0}}	EDQ77 - Subestación Eléctrica de 112.5 Kva. Alimentadores de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Beltrán Bastar, con clave 27DPR1884A. Romanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ77	8	227	223	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:26 4, direccion:Vill ahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	1,841,320.12	1,841,320.12	1,612,120.18	1,612,120.18	1,612,120.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	2	TAB 1903 0156 9497	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	625,202.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625202.0, modificado:625202.0}}	EDQ82 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0557J. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ82	S	126	87	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 264, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	609,998.24	609,998.24	586,880.41	586,880.41	586,880.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1903 0156 9461	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,559,908.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559908.0, modificado:1559908.0}}	EDQ76 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Francisco Magaña Izquierdo, con clave 27ETV02360. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	8	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ESQ76	S	79	91	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 22, direccion: 8690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	02-09-2019	30-11-2019	1,539,674.44	1,539,674.44	1,453,057.30	1,453,057.30	1,453,057.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoghe, fecha: 2020-07-19}}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9457	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,792,141.00	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792141.0, modificado:3792141.0})}	EDQ75 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Telessecundaria Guillermo Prieto, con clave 27ETV0237N. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ75	S	76	77	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	02-09-2019	30-11-2019	3,752,420.13	3,752,420.13	3,578,795.79	3,578,795.79	3,578,795.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1903 0156 9470	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,381,790.00	{(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381790.0, modificado:3381790.0})}	EDQ78 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B y C), en el Jardín de Niños María Montessori, con clave 27EJN006SW. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ78	S	67	53	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	3,381,790.00	3,381,790.00	2,146,328.13	2,146,328.13	2,146,328.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2020-07-19}}}

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	CONPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2020	2	TAB 1903 0156 9474	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,543,060.00	{#1: {ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543060.0, modificado:2543060.0}}	EDQ79 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Telesecundaria Ignacio Aldama, con clave 27ETV0239L. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		8	48	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,528,034.08	2,528,034.08	1,626,676.63	1,626,676.63	1,626,676.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1903 0156 9487	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,361,164.00	{#1: {ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361164.0, modificado:2361164.0}}	EDQ80 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños 10 de Mayo, con clave 27DJN0108E. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de educación	EDQ80	8	9	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,323,734.12	2,323,734.12	2,164,285.69	2,164,285.69	2,164,285.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2020-07-19}}}

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2018
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9455	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,023,472.00	{(f1: {ciclo_recurso:2 018,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023472.0, modificado:1023472.0})}	EDQ74 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Gabriel Leyva, con clave 27DPR0741X. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	186	211	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:Na-cajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697429})}	02-09-2019	30-11-2019	1,009,835.56	1,009,835.56	901,291.23	901,291.23	901,291.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19})}
2020	2	TAB 1903 0156 9492	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,636,097.00	{(f1: {ciclo_recurso:2 018,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638097.0, modificado:2638097.0})}	EDQ81 - Subestación Eléctrica de 150 Kva, y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B), en el Jardín de Niños Encarnación Becerra de Madrazo, con clave 27EJN0029R. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ81	S	124	111	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643})}	02-09-2019	30-11-2019	2,611,231.20	2,611,231.20	2,430,596.95	2,430,596.95	2,430,596.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{(obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19})}

M.P. EGDA CORNELIO LANDERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERÍODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9844	2019	33	1	7					Adquisición	10,795,876.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.079587567, modificado: 1.079587567}}	EDQ94 - Adquisición de Equipamiento para los espacios educativos del Fam Básico 2019. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ94	S	6,194	6,618	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 6705.0, meta_modificada: 6706.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	01-10-2019	31-10-2019	10,576,689.34	10,576,689.34	4,230,675.74	4,230,675.74	4,230,675.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 6706.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB 1902 0155 9879	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	5,060,980.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5.0609800, modificado: 5.0609800}}	EDQ32 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 5.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Primaria Zapata Vive, con clave 27DPR0051K, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ32	S	152	172	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 70, meta_modificada: 70}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 23, direccion: Balancán, 86930 Balancán, Tab., México, lon: -91.5417464, lat: 17.797188}}	01-07-2019	30-11-2019	4,338,670.79	4,338,670.79	4,131,501.12	4,131,501.12	4,131,501.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 70}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	2	TAB 1902 0155 9868	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	7,449,410.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7.4494100, modificado: 7.4494100}}	EDQ29 - Construcción de Siete Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación, Dirección en Estructura U-3C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior, en la escuela Primaria Centenario de la H. Cárdenas, con clave 27DPR00971, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ29	S	152	154	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 120, meta_modificada: 120}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 18.0012067}}	02-05-2019	30-11-2019	6,576,399.22	6,576,399.22	5,670,004.38	5,670,004.38	5,670,004.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 120}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_MODALIDAD	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB 1902 0156 0017	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	5,760,998.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5760998.0, modificado: 5760998.0}}	EDQ34 - Construcción de Seis Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Secundaria Lic. Tomás Garrido Canabal, con clave 27EES0012A. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ34	S	159	160	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 61, direccion: Centla Tabasco, lon: -92.952187, lat: 18.533111}}	01-06-2019	30-11-2019	5,027,726.04	5,027,726.04	4,892,965.05	4,892,965.05	4,892,965.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9795	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,537,128.52	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1537128.52, modificado: 1537128.52}}	EDR05 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios B, D y F), en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con clave 27DPR1188Q. Romanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR05	S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 18, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	1,474,373.44	1,474,373.44	908,435.14	908,435.14	908,435.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9640	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,028,153.00	{f11: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2028153.0, modificado: 2028153.0}}	EDQ93 - Subestación Eléctrica de 75 KVA, Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, en la Escuela Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldivar con clave 27ETV0028H. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ93	S	141	151	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 31, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	1,984,037.51	1,984,037.51	1,918,228.69	1,918,228.69	1,918,228.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																													AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S... FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	2	TAB 1902 0156 0019	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	650,716.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 650716.0, modificado: 650716.0}}	DQ35 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Porfirio González Romero, con clave 27DPR11752, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ35	5	199	224	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 65, direccion: Villahermosa Tab., lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-10-2019	31-12-2019	619,625.45	619,625.45	491,271.27	491,271.27	491,271.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1902 0156 0030	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	8,258,021.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8258021.0, modificado: 8258021.0}}	EDQ39 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual, Biblioteca, Administración, Anexos en Estructura U-2C y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Secundaria Justo Sierra, con clave 27DES0010D, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ39	5	460	491	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 176, direccion: Villahermosa Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	30-11-2019	8,258,020.99	8,258,020.99	7,159,535.21	7,159,535.21	7,159,535.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs5: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs6: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs7: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs8: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1902 0156 0087	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,564,061.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1564061.0, modificado: 1564061.0}}	EDQ47 - Construcción de Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Roberto Virgilio de la Cruz, con clave 27DPR2093X, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ47	5	89	96	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 146, direccion: Villahermosa Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,519,445.89	1,519,445.89	1,241,783.89	1,241,783.89	1,241,783.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

PAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S _ FISICOS	FOTO s	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	_ POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9637	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	6,955,130.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6955130.0, modificado: 6955130.0}}	EDQ92 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior en el CENDI 1 Lucia de los Santos de la Cruz, con clave 270D10002P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ92	S	61	52	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	6,653,782.24	6,653,782.24	4,044,107.75	4,044,107.75	4,044,107.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9521	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,390,521.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2390521.0, modificado: 2390521.0}}	EDQ91 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural 24 de Febrero, con clave 27D1N0360Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ91	S	90	99	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio: 34, localidad: 34, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	2,310,734.78	2,310,734.78	2,271,703.87	2,271,703.87	2,271,703.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}	-	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observacion: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observacion: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observacion: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoe, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1901 0151 5108	2019	33	1	7	-	-	-	-	Proyecto de inversión	86,303,471.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 86303471.0, modificado: 1.04160081E8}}	EDN04 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN04	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Centro, Tab., México, lon: -92.9344412, lat: 17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	104,160,081.00	104,160,081.00	104,160,081.00	104,160,081.00	104,160,081.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}	-	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO						AVANCE S FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	TAB 1902 0156 0027	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	2,377,135.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2377135.0, modificado: 2265939.55}}	EDQ38 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Rosario María Gutiérrez Eskildsen, con clave 27ETV0136P, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ38	8	56	53	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 31, direccion: Comacalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	01-08-2019	30-11-2019	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1903 0156 9516	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	5,265,511.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5265511.0, modificado: 5265511.0}}	EDQ90 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA, y Obra Exterior (Tra. Elapa), en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0327H, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ90	8	86	89	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 48, direccion: Comacalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261159}}	02-08-2019	31-12-2019	5,195,280.14	5,195,280.14	5,134,322.84	5,134,322.84	5,134,322.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1902 0156 0423	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,823,300.00	{f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1823300.0, modificado: 1823300.0}}	EDQ87 - Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Regino Hernández Llargo, con clave 27DPR2023B, Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ87	8	69	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 5, localidad: 138, direccion: 86890 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	1,779,280.79	1,779,280.79	1,110,035.78	1,110,035.78	1,110,035.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: Tabasco PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019 CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9793	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	2,069,344.28	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2069344.28, modificado: 2069344.28}}	EDR04 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (incluye Demolición), en la escuela Primaria Melchor Ocampo, con clave 27DPR0366J, Remanentes 2019 Fam Básico	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR04	S	76	86	0	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 6, localidad: 26, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544)}	02-09-2019	31-12-2019	1,966,253.63	1,966,253.63	1,070,261.66	1,070,261.66	1,070,261.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9783	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	849,661.38	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 849661.38, modificado: 849661.38}}	EDR03	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR03	S	112	125	0	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 8, localidad: 63, direccion: 66400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441)}	02-09-2019	31-12-2019	828,972.82	828,972.82	686,901.37	686,901.37	686,901.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9815	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,086,527.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1086527.0, modificado: 1086527.0}}	EDR08 - Construcción de Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Hermenegildo Galeana, con clave 27DPR0493F, Fam Básico 2019	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR09	S	209	209	0	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441)}	02-09-2019	30-11-2019	1,048,483.97	1,048,483.97	1,001,694.37	1,001,694.37	1,001,694.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BÁSICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	TAB 1902 0156 0035	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	3,817,095.00	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3817095.0, modificado: 3817095.0}}	EDQ41 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 11, con clave 27DML0009D. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ41	S	16	27	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 30, meta_modificada: 30}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441}}	01-08-2019	31-12-2019	3,730,090.95	3,730,090.95	3,663,032.89	3,663,032.89	3,663,032.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1902 0155 9782	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,037,054.00	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1037054.0, modificado: 1037054.0}}	EDQ15 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Beatriz Eugenia Herrera Cárdenas, con clave 27DJNQ748Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ15	S	15	17	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 40, meta_modificada: 40}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 44, direccion: Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111934, lat: 17.7192799}}	02-05-2019	31-08-2019	1,008,081.76	1,008,081.76	937,641.69	937,641.69	937,641.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs5: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs6: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs7: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs8: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1902 0155 9749	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	2,446,968.00	{f11: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2446968.0, modificado: 2446968.0}}	EDQ08 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, con clave 27DJNQ323V. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ08	S	118	126	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 70, meta_modificada: 70}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 36, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -93.070142, lat: 18.1747969}}	01-08-2019	30-11-2019	2,304,261.76	2,304,261.76	2,224,518.69	2,224,518.69	2,224,518.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs5: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs6: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs7: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs8: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2020-07-19}}

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD - RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO - RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9770	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,893,437.28	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1893437.28, modificado: 1893437.28}}	EDR01 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 6.30 mts, Reconstrucción de Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Venustiano Carranza, con clave 27DJN0328Q, Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	10	Jaipa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR01	8	68	61	0	{meta1: {unidad_medida: Metro a Cuadros, meta: 5.0, modificado: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 15, direccion: Jaipa de Méndez, Tab., México, lon: 93.070142, lat: 18.1747888}}	02-09-2019	31-12-2019	1,805,440.46	1,805,440.46	1,240,350.07	1,240,350.07	1,240,350.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1902 0155 9871	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	4,753,938.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4753938.00, modificado: 4753938.00}}	EDQ30 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Taller de Dibujo, Biblioteca y Obra Exterior en Estructura U-20, (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Secundaria Técnica 19, con clave 27DS10019N, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ30	8	321	337	0	{meta1: {unidad_medida: Metro a Cuadros, meta: 7.0, modificado: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 91, direccion: Macuspana, Tab., México, lon: 92.5936096, lat: 17.7607017}}	01-06-2019	30-11-2019	4,753,937.62	4,753,937.62	4,271,146.50	4,271,146.50	4,271,146.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs5: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs6: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs7: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs8: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1902 0155 9738	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	3,380,722.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3380722.00, modificado: 3380722.00}}	EDQ06 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Subestación Eléctrica de 150 KVA Tipo Pedestal y Obra Exterior, en la escuela Primaria Alberto Vargas Hernández, con clave 27EPR0039Q, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ06	8	40	50	0	{meta1: {unidad_medida: Metro a Cuadros, meta: 6.0, modificado: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 88, direccion: Nacajuca, Tab., México, lon: 93.0150992, lat: 18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	3,173,770.10	3,173,770.10	3,077,252.19	3,077,252.19	3,077,252.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs5: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs6: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs7: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs8: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM BASICO 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																													AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTO S	ESTA TUS	FLU JO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	2	TAB 1902 0156 0090	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	3,739,328.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3739328.0, modificado: 3739328.0}}	EDQ48 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-1C y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica Francisco I. Madero, con clave 27EST0001N. Fam Básica 2019.	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ48	8	240	299	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 11, direccion: Paraíso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat: 18.4906144}}	01-09-2019	31-12-2019	3,520,685.70	3,520,685.70	1,787,310.27	1,787,310.27	1,787,310.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yllanapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yllanapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yllanapriegoh, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yllanapriegoh, fecha: 2020-07-19}}
2020	2	TAB 1903 0156 9776	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,526,932.68	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1526932.68, modificado: 1526932.68}}	EDR02 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior Incluye Demolición del Edificio B), en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda Nuñez, con clave 27DJN1059T. Remanentes 2019 Fam Básica.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR02	8	30	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 79, direccion: Teapa, Tab., México, lon: -92.9500847, lat: 17.5671054}}	02-09-2019	31-12-2019	1,526,914.21	1,526,914.21	1,391,043.16	1,391,043.16	1,391,043.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DIANA ECLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE A.T.I.F.E.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																													AVANCE_FINANCERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_MODALIDAD	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_MODALIDAD	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	2	TAB 1901 0151 5102	2019	33	1	8					Proyecto de inversion	93,504,211.82	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9.350421182E7, modificado: 0.0}}}	EDN03 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN03	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 2.0, meta_modificada: 0.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: 'Centro, Tab., México', lon: -92.9344412, lat: 17.9915076}}}	03-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avances: 0.0}}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación: 'SE CANCELA ESTE PROYECTO YA QUE ES UN PROYECTO BOLSA, trimestre: 2.0, usuario: reyna psalazaro, fecha: 2020-07-16}}}	Sin observaciones
2020	2	TAB 1901 0151 5112	2019	33	1	8					Proyecto de inversion	5,697,331.20	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5697331.2, modificado: 8683617.0}}}	EDN05 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Media Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN05	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: 'Centro, Tab., México', lon: -92.9344412, lat: 17.9915076}}}	03-12-2019	31-12-2019	8,683,617.00	8,683,617.00	8,683,617.00	8,683,617.00	8,683,617.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 2.0}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1902 0156 0268	2019	33	1	8					Proyecto de inversion	16,142,596.01	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.614259601E7, modificado: 1.614259601E7}}}	EDQ68 - Construcción de la Tercera Etapa del Campo de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Agropecuarias de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E Fam Superior 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ68	S	2,061	2,167	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 13.0, meta_modificada: 13.0}}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 62, direccion: 'Heroica Cárdenas, Tab., México', lon: -93.3732339, lat: 18.0012067}}}	01-07-2019	30-11-2019	15,999,948.01	15,999,948.01	10,232,103.18	10,232,103.18	10,232,103.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 13.0}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINING	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9908	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	793,628.87	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 793628.87, modificado: 793628.87}}	REDR07 - Reconstrucción y Remodelación del Servicio Sanitario a Circulación (Edificio A) y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, con clave 27ETC0006H. Remanentes 2019 Fam Media Superior.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	EDR07	S	207	243	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, modificado: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 42, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732335, lat: 18.0012067}}	02-09-2019	31-12-2019	769,650.21	769,650.21	230,895.06	230,895.06	230,895.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1902 0156 0250	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	4,347,160.99	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4347160.99, modificado: 4347160.99}}	EDQ66 - Trabajos Complementarios en el Auditorio del Centro Emprendedor en la Ciudad Universitaria del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave monto: 4347160.99, modificado: 4347160.99}}	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	EDQ66	S	2,622	2,141	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 178.0, modificado: 178.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 66, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	01-07-2019	29-11-2019	4,347,086.95	4,347,086.95	3,947,658.71	3,947,658.71	3,947,658.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 17.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1902 0156 0194	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	2,759,214.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F, EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2759214.0, modificado: 2759214.0}}	EDQ60 - Construcción de 4 Aulas Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta, Escalera y Obra Exterior, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Cielo, con clave monto: 2759214.0, modificado: 2759214.0}}	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	EDQ60	S	130	159	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, modificado: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 174, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	01-08-2019	31-12-2019	2,759,211.50	2,759,211.50	2,693,411.61	2,693,411.61	2,693,411.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianapriegoa, fecha: 2020-07-19}}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																						AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ MODALIDAD	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ MODALIDAD	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2020	2	TAB 1902 0156 0230	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	25,000,000.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}}	ED064 - Terminación de la Unidad Académica y Obra Exterior, en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (Ciudad Universitaria del Conocimiento) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED064	S	2,622	2,141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0}, meta_modificada:82.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:88, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-07-2019	30-11-2019	25,000,000.00	25,000,000.00	21,191,252.37	21,191,252.37	21,191,252.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}}
2020	2	TAB 1902 0156 0131	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	700,064.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700064.0, modificado:700064.0}}	ED056 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Pantel Núm. 33, con clave 27ECB0036M, Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED056	S	232	260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-06-2019	30-09-2019	671,536.98	671,536.98	314,948.33	314,948.33	314,948.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs2: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs3: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}, obs4: {observación:VERIFICAR FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:yulianapriegoghe, fecha:2020-07-19}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	2	TAB 1902 0156 0257	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	2,378,432.57	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2378432.57, modificado: 2378432.57}}	EDQ67 - Construcción de la Segunda Etapa del Edificio 1 del Edificio Académico Tipo II en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27E1U0003D. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ67	S	148	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475081, lat: 17.989456}}	01-10-2019	31-12-2019	2,294,289.81	2,294,259.81	2,253,035.28	2,253,035.28	2,253,035.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 20.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1902 0156 0403	2019	33	1	8					Adquisición	4,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4000000.0, modificado: 4000000.0}}	EDQ70 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres de la Universidad Politécnica del Centro, con clave 27MSU00035L. Fam Superior 2019	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ70	S	253	1,062	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 174, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475081, lat: 17.989456}}	01-08-2019	29-11-2019	3,999,100.00	3,999,100.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1901 0151 5117	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	59,435,016.18	{#1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 59435016.18, modificado: 59435016.18}}	EDN06 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Centro, Tab., México, lon: -92.9344412, lat: 17.9815076}}	01-08-2019	31-12-2019	69,930,938.00	69,930,938.00	69,930,938.00	69,930,938.00	69,930,938.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECORSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECORSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9765	2019	33	1	8					Proyecto de Inversión	4,624,760.00	{f1: (ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462476 0.0, modificado:462 4760.0)}	EDQ98 - Construcción de Laboratorio de Gastronomía para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU0001V. Remanentes 2019 Fam Superior.	27	Tabasco	5	Comalcal co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ98	S	1,572	2,130	0	{meta1: (unidad _medid a: Metro s Cuadras dos, meta:1, 0, meta_ modifio ada:1.0)}	1	{geo1: (ove_muni cipio:5, localidad: 83, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon:- 93.22168 64, lat:18.261 156)}	02-09-2019	31-12-2019	4,446,592.43	4,446,592.43	2,170,960.32	2,170,960.32	2,170,960.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida: Metro s Cuadrados , avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9768	2019	33	1	8					Adquisición	3,590,161.00	{f1: (ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359016 1.0, modificado:359 0161.0)}	EDQ99 - Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU0001V. Remanentes 2019 Fam Superior.	27	Tabasco	5	Comalcal co	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ99	S	1,572	2,130	0	{meta1: (unidad _medid a: Equipa miento , meta:1 93.0, meta_ modifio ada:19 3.0)}	1	{geo1: (ove_muni cipio:5, localidad: 49, direccion: Comalcalco, Tab., México, lon:- 93.22168 64, lat:18.261 156)}	01-11-2019	30-11-2019	3,525,484.27	3,525,484.27	1,410,193.71	1,410,193.71	1,410,193.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida: Equi pamiento, avance:19 3.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1903 0156 9647	2019	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,500,000.00	{f1: (ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000 0.0, modificado:250 0000.0)}	EDQ95 - Construcción de Techumbre y Reconstrucción y Remodelación del Laboratorio Pesado de Concreto de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con clave 27MSU0028B. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ95	S	419	429	0	{meta1: (unidad _medid a: Metro s Cuadras dos, meta:2, 0, meta_ modifio ada:2.0)}	1	{geo1: (ove_muni cipio:7, localidad: 1, direccion: Emiliano Zapata, Tab., México, lon:- 91.77666 7, lat:17.795 556)}	02-09-2019	30-11-2019	2,427,062.85	2,427,062.85	2,278,748.62	2,278,748.62	2,278,748.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida: Metro s Cuadrados , avance:2.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020


FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	TAB 1902 0158 0407	2019	33	1	8					Adquisición	3,000,000.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3000000.0, modificado: 300000.0})}	EDQ71 - Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Tecnológica del Usumacinta, con clave 27MSU0028B. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ71	S	419	429	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 329.0, meta_modificada: 329.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.776697, lat: 17.795556}}	02-09-2019	30-09-2019	2,986,989.41	2,986,989.41	896,096.82	896,096.82	896,096.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 329.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}}
2020	2	TAB 1903 0156 9801	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	1,105,558.41	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1106558.41, modificado: 1106558.41})}	EDR06 - Construcción de Dos aulas Didácticas de 2 E.E., Planta Alta y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Zapotal", con clave 27ETC0010U. Remanentes 2019 Fam Media Superior.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	337	423	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 30, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 63, direccion: 66400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.3918109, lat: 17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	1,095,247.21	1,095,247.21	1,022,344.33	1,022,344.33	1,022,344.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	2	TAB 1902 0156 0235	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	1,800,000.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1800000.0, modificado: 180000.0})}	EDQ65 - Terminación del Edificio para Biblioteca, Centro de Cómputo y Obra Exterior, en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU0062C. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ65	S	584	369	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 21.0, meta_modificada: 21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 51, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -93.070142, lat: 18.1747989}}	03-06-2019	30-09-2019	1,696,729.08	1,696,729.08	1,627,545.69	1,627,545.69	1,627,545.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 21.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs2: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs3: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}, obs4: {observación: VERIFICAR FINANCIERO, trimestre: 2.0, usuario: yulianaprieghe, fecha: 2020-07-19}}}

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2020

FAM MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2019
CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2020

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO					AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD - RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2020	2	TAB 1903 0156 9762	2019	33	1	8					Adquisición	20,000,000.00	{#f1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:F EDERALES {APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto:2.0E7, modificado:2.0 E7}}	EDQ97 - Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad del Politécnica del Golfo de México, con clave 27MSU0017W. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de Inversión de Adquisicion es	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDQ97	S	608	733	0	{meta1: {unidad_med ida:Equip amiento meta:2 91.0, meta_ modific ada:29 1.0}}	1	{geo1: {cve_muni cipio:14, localidad: 39, direccion: Paraiso, Tab., México, lon:- 93.21271 62, lat:18.400 8144}}	01-11-2019	30-11-2019	19,996,416.35	19,996,416.35	694,566.54	694,566.54	694,566.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Equ ipamiento, avance:29 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observaciones


DRA. ELSA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.