

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM BÁSICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICADOR	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECUADRO	CONFIRMETIVO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	4	TAB200401880140	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	3753347	{R1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3753347.0, modificado: 3753347.0}}	7000119 CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (1RA ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DP08620, POBLADO C-20 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000119	N	0	0	384	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	TAB200401880140	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 61, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3722339, lat: 18.0012067}}	18/10/2020	30/12/2020	3,793,347.00	3,763,347.00	3,647,449.02	2,303,128.93	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.00}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401882282	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	434212.86	{R1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 434212.86, modificado: 434212.86}}	7000151 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JAME TORRES BODETON CLAVE 27DPH1780 EN AZUCENA 7MA SECC. EL LECHUGA CÁRDENAS	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000151	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	TAB200401882282	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 141, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3752339, lat: 18.0012067}}	21/12/2020	15/01/2021	434,212.86	426,754.26	426,754.26	128,020.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.00}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880193	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	3635109	{R1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3635109.0, modificado: 3635109.0}}	7000125 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICION DE LOS EDIF. A, B, C) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA TELESEC. POLICARPO MENEZ DE LA CRUZ, CLAVE 27ETV0091, SANTUARIO 2DA. SECC. MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000125	N	0	0	214	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	TAB200401880193	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 85, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3722339, lat: 18.0012067}}	21/10/2020	30/12/2020	3,535,169.00	3,398,143.50	3,398,143.50	2,726,700.84	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.00}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880144	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	5456814	{R1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5456814.0, modificado: 5456814.0}}	7000120 CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DE EDIFICIOS A, C) (1RA ETAPA) EN LA PRIM. LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 27DP0860V, POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TAB.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000120	N	0	0	358	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	TAB200401880144	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 117, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3722339, lat: 18.0012067}}	18/10/2020	30/12/2020	5,486,814.00	5,486,772.19	5,234,714.95	3,747,373.18	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.00}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401881831	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	559117	{R1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 559117.0, modificado: 559117.0}}	7000164 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 600 M2S Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE MARGARITA DE LA PAZ SANCHEZ OLAN, CON CLAVE 27DMM000E DE CÁRDENAS TABASCO	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000164	N	0	0	214	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401881831	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3722339, lat: 18.0012067}}	10/12/2020	15/01/2021	559,117.00	542,835.05	542,835.05	162,949.62	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.00}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM BASICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE_PROYECTO														DETALLE_PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO DE EJECUCION	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2020	4	TAB200401881963	2020	33	1	7					Proyecto de Inversión	6403862	{#1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6403862.0, modificado:6403862.0}}	7000165 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS B,C,D,E,Y OBRAS EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TECNICA 44 CON CLAVE 27010004L DE VICENTE GUERRERO CENTLA	27	Tabasco	3	Centla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaria de Educación	7000165	N	0	0	415	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	TAB200401881963	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6405586, lat:18.5333832}}	10/12/2020	15/01/2021	6,403,682.00	5,929,335.19	5,929,335.19	1,778,800.56	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401881977	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	4483093	{#1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4483093.0, modificado:4483093.0}}	7000124 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUC. CARLOS A MADRUGA, CON CLAVE 27030204F, FRANCISCO I. MADERO, MPO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	3	Centla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaria de Educación	7000124	N	0	0	215	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	TAB200401881977	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6405586, lat:18.5333832}}	16/10/2020	30/12/2020	4,483,063.00	4,290,012.48	4,290,012.48	3,948,836.56	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401881934	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	9182290	{#1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9182290.0, modificado:9182290.0}}	7000168 CONSTRUCCION DE 11 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA, Y OBRAS EXTERIOR (DEMOLICION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 CON CLAVE 27050002N DE BENITO JUÁZ MACUSPANA	27	Tabasco	4	Centro		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaria de Educación	7000168	N	0	0	113	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	TAB200401881934	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5530556, lat:17.7607017}}	10/12/2020	15/01/2021	9,182,260.00	8,737,741.28	8,737,741.28	2,821,322.38	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401881965	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	10774296	{#1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10774296.7, modificado:10774296.7}}	7000169 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA 12-2C SUBESTACION DE 75 KVA BARRA PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIOR (DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,) EN JARDIN DE NIÑOS GRACIELAPINATADO DE MADRAGO CON CLAVE 27EJ01018M DE DOS MONTES CENTRO	27	Tabasco	4	Centro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaria de Educación	7000169	N	0	0	113	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	TAB200401881965	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989496}}	10/12/2020	15/01/2021	10,774,296.00	10,203,090.31	10,203,090.31	3,060,919.09	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401881989	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	2891254	{#1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891254.0, modificado:2891254.0}}	7000170 RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C, INCLUYE OBRAS DIVERSAS JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADRUGA CON LA CLAVE 27EJ0003V DEL FRACCIONAMIENTO OCUALTAPOTLAN CENTRO	27	Tabasco	4	Centro		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaria de Educación	7000170	N	0	0	205	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	TAB200401881989	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:251, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989496}}	10/12/2020	15/01/2021	2,891,254.00	2,702,106.54	2,702,106.54	810,631.95	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM BASICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



FAM BASICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020




FAM BÁSICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM BASICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO										DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
			F1_CICLO_DE_RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO_DE_RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	HOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA				MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	CONFRONTADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES CAPTURA
2020	4	TAB20040187999	2020	33	1	7				Proyecto de inversión	1007380	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007380.0, modificado:1007380.0]	7000068 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DEL EDIFICIO G), EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO CON CLAVE 2708080701, UBICADA EN MARIN, CUMMAMCAM, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000068	N	0	0	155	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	TAB20040187999	1	[geo:1 (cve_municipio:6, localidad:36, direccion:66500 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712468, lat:18.0721544)]	07/08/2020	30/12/2020	1,007,380.00	998,850.30	998,850.30	443,216.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040187998	2020	33	1	7				Proyecto de inversión	1109244	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109244.0, modificado:1109244.0]	7000069 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6'00X8'00 MTS, SERV SANIT RURAL Y OBRA EXTERIOR(INCLUYE DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A,B) EN ESCUELA PRIMARIA UNIFICACIÓN CON CLAVE 27080804182,UBICADA EN PAREDÓN 3RA SECCIÓN, HUMANAGULLO TAB. FAM BASICO	27	Tabasco	8	Humanagullo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000069	N	0	0	27	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	TAB20040187998	1	[geo:1 (cve_municipio:8, localidad:174, direccion:96400 Humanagullo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat:18.8329344)]	07/08/2020	30/11/2020	1,108,244.00	1,106,102.20	1,105,102.20	1,051,136.34	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040188040	2020	33	1	7				Proyecto de inversión	917019	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917019.0, modificado:917019.0]	7000073 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6'00 X 8'00 MTS., Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, CON CLAVE 2708080604M, UBICADA EN TECOMINOACAL, HUMANAGULLO, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	8	Humanagullo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000073	N	0	0	179	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	TAB20040188004	1	[geo:1 (cve_municipio:8, localidad:91, direccion:86400 Humanagullo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat:17.8320441)]	07/08/2020	30/11/2020	917,019.00	901,567.35	901,567.35	896,145.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040188020	2020	33	1	7				Proyecto de inversión	4318623	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318623.0, modificado:4318623.0]	7000125 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE 2708080142, EN LA CD JALAPA, MUNI DE JALAPA, TABASCO	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000125	N	0	0	355	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	TAB20040188020	1	[geo:1 (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111894, lat:17.7192789)]	21/10/2020	30/12/2020	4,318,823.00	4,112,974.30	4,112,974.30	3,810,052.81	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040187987	2020	33	1	7				Proyecto de inversión	1708108	[F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708108.0, modificado:1708108.0]	7000066 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6'00X8'00 MTS.SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A,B,C), EN EL CENTRO RURAL INFANTIL, CON CLAVE 2708080701, UBICADA EN TIOQUILA, JALAPA, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000066	N	0	0	17	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	TAB20040187987	1	[geo:1 (cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Jalapa, Tab., México, lon: -92.8111894, lat:17.7192789)]	07/09/2020	17/12/2020	1,768,108.00	1,756,151.37	1,756,151.37	1,765,151.01	1,765,151.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM BASICO 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

✓

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM BASICO 2020

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
			IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJECUCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	TAB200401882213	2020	33	1	7			Proyecto de inversión	6541044	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6541044.0, modificado:6541044.0)]	7000176 CONSTRUCCION DE 9 AULAS SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUIR DEMOLICION) EN LA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 270PR0810C EN TACOTALPA	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000176	N	0	0	379	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	TAB200401882213	1	[geo1 (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265503, lat:17.5668932)]	14/12/2020	15/01/2021	6,541,044.00	6,113,196.17	6,113,196.17	1,833,998.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880015	2020	33	1	7			Proyecto de inversión	3016739	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016739.0, modificado:3016739.0)]	7000071 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 8,008.00 MTS, RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A.B.C. Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO A. LANZ CASALS, CON CLAVE 270PR1827B, UBICADA EN TACOTALPA, TABASCO FAM BASICO 2020	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000071	N	0	0	226	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	TAB200401880015	1	[geo1 (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265503, lat:17.5668932)]	07/06/2020	30/12/2020	3,016,739.00	2,997,456.22	2,997,456.22	2,997,456.02	2,997,456.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880063	2020	33	1	7			Proyecto de inversión	5894021	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5894021.0, modificado:5894021.0)]	7000075 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 24, CON CLAVE 270ST002AZ, UBICADA EN TAPALUPA, TACOTALPA, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	16	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000075	N	0	0	217	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0)]	TAB200401880093	1	[geo1 (cve_municipio:16, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265503, lat:17.5668932)]	17/08/2020	17/12/2020	4,894,021.00	4,818,291.38	4,818,291.38	4,818,290.83	4,818,290.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880087	2020	33	1	7			Proyecto de inversión	2623429	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623429.0, modificado:2623429.0)]	7000074 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, CON CLAVE 270ST002CZ, UBICADA EN OXOLUTÁN, TACOTALPA, TABASCO. FAM BASICO 2020	27	Tabasco	16	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000074	N	0	0	192	[meta1 (unidad_medida: E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	TAB200401880087	1	[geo1 (cve_municipio:16, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265503, lat:17.5668932)]	07/06/2020	15/11/2020	2,623,429.00	2,611,156.67	2,611,156.67	2,588,033.64	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: E quipamiento, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401882185	2020	33	1	7			Proyecto de inversión	2747428	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747428.0, modificado:2747428.0)]	7000174 SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM.7 CON CLAVE 270M.0005H DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000174	N	0	0	55	[meta1 (unidad_medida: E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	TAB200401882185	1	[geo1 (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4253284, lat:17.4726433)]	14/12/2020	15/01/2021	2,747,428.00	2,592,581.99	2,592,581.99	777,774.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: E quipamiento, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPETA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	TAB200401862077	2020	33	1	7					Proyecto de inversión	8609621.22	[(f11: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 'prog', linea: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8609621.22, modificado: 8609621.22})]	7000173 CONSTRUCCION DE 9 AULAS LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS B.C.U.S EN LA CARLOS PELICCIOTI CAMARA CON CLAVE Z705T0009K PLAYAS DEL ROSARIO CENTRO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin infraestructura	Secretaría de Educación	7000173	N	0	0	678	[meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada: 12.0]]	TAB200401862077	1	[geo:1, [pve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Tenosique, Tab., México, lat: -91.425264, lat: 17.472643]]	14/12/2020	15/01/2021	8,809,621.22	8,178,447.56	8,178,447.56	2,463,534.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DRA. EDLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL S.I.F.E.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE PROYECTO																											DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - MODALIDAD	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - MODALIDAD	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMATA - PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	4	TAB2004011876478	2020	33	I	8	-	-	-	Proyecto de Inversión	1157148.74	[R1]: [ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1157148.74, modificado 1157148.74]	7000130 CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE ZTEC80025G; EL TRIUNFO, MPDO. DE BALANCÁN, TABASCO.	27	Tabasco	1	Balandín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000130	N	0	0	230	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)]	TAB2004011876478	I	[geo1: (cve_municipio: 1, localidad 74, dirección Balandín, Tab., México, loc-91 5366001, lat 17.8094405)]	26/10/2020	31/12/2020	1,157,148.74	1,091,659.52	1,091,659.52	327,497.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401876281	2020	33	I	8	-	-	-	Proyecto de Inversión	208659.46	[R1]: [ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 208659.46, modificado 208659.46]	7000156 EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE ZTEC80025G; EL TRIUNFO, MPDO. DE BALANCÁN, TABASCO	27	Tabasco	1	Balandín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000156	N	0	0	238	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	TAB2004011876281	I	[geo1: (cve_municipio: 1, localidad 74, dirección Balandín, Tab., México, loc-91 5366001, lat 17.8094405)]	26/10/2020	31/12/2020	28,057.46	22,360.51	22,360.51	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance 0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401876051	2020	33	I	8	-	-	-	Proyecto de Inversión	1130659	[R1]: [ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1130659.0, modificado 1130659.0]	7000149 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 39, CON CLAVE ZTEC80038K; EN LA CD. DE CÁRDENAS, MPDO. DE CÁRDENAS, TABASCO, UBICADA EN CÁRDENAS, MPDO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000149	N	0	0	218.8	[meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta 3.0, meta_modificada 3.0)]	TAB2004011876051	I	[geo1: (cve_municipio: 2, localidad 1, dirección Huacá Cartesias, Tab., México, loc-93 3732339, lat 18.0012677)]	25/10/2020	31/12/2020	1,130,659.00	1,130,659.00	1,068,702.67	1,063,246.25	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance 2.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401876028	2020	33	I	8	-	-	-	Proyecto de Inversión	1640193.39	[R1]: [ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1640193.39, modificado 1640193.39]	7000143 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F Y G EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 2, CON CLAVE ZTEC80002H; EN LA CD. DE VILAHERMOSA, MPDO. CENTRO, TABASCO, UBICADA EN CENTRO, MPDO. DE CENTRO, TABASCO.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000143	N	0	0	190.3	[meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta 4.0, meta_modificada 4.0)]	TAB2004011876028	I	[geo1: (cve_municipio: 4, localidad 1, dirección Villahermosa, Tab., México, loc-92.9475061, lat 17.969456)]	26/10/2020	31/12/2020	1,640,193.39	1,618,447.47	1,618,447.47	1,578,382.63	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance 3.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401876373	2020	33	I	8	-	-	-	Proyecto de Inversión	2563524.53	[R1]: [ciclo_recurso_2020, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2563524.53, modificado 2563524.53]	7000099 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTILO PLANTA ALTA, ESCALERA Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍF. Y TECNOLÓGICOS, CLIENTE Y TEC. PLANTEL NO. 21, CON CLAVE ZTET00021Z, U.S. ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MILANOS), COMALCALCO, TAB. FAM. MEDIA SURP. 2020.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000099	N	0	0	90	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)]	TAB2004011876373	I	[geo1: (cve_municipio: 5, localidad 51, dirección Comalcalco, Tab., México, loc-93.2218664, lat 18.281156)]	26/10/2020	31/12/2020	2,563,524.53	2,477,034.83	2,477,034.83	1,283,030.73	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 3.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación nombre del proyecto, trimestre 4.0, usuario pulianapriagohe, fecha 2021-01-14), obs2: (observación nombre del proyecto, trimestre 4.0, usuario pulianapriagohe, fecha 2021-01-14)]

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

23

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM MEDIA SUPERIOR 2020

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	TAB200401/876218	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	21859.53	[IT1: (ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 21859.53, modificado 21859.53)]	7000152 EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 3, CON CLAVE 27ECB000017 CO DE COMALCALCO DEL MUNO COMALCALCO, TABASCO	27	Tabasco	8	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000152	N	0	0	114	[meta1: (unidad_medida E: equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	TAB200401/876218	1	[geo1: (cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., México, lon -93.2216964, lat 16.261156)]	26/10/2020	31/12/2020	21,859.53	21,859.53	21,859.53	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida E: equipamiento, avance 0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/876069	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	874670.07	[IT1: (ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 874670.07, modificado 874670.07)]	7000150 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 15, CON CLAVE 27ECB0017 LA VENTA, MUNO DE HUMANGULLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000150	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)]	TAB200401/876069	1	[geo1: (cve_municipio 8, localidad 58, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon -93.3918106, lat 17.8320441)]	26/10/2020	31/12/2020	874,670.07	836,534.45	836,534.45	454,747.71	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/876327	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	616344	[IT1: (ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 616344.0, modificado 616344.0)]	7000097 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH00050, UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCION, HUMANGULLO, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR 2020	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000097	N	0	0	167	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)]	TAB200401/876327	1	[geo1: (cve_municipio 8, localidad 96, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon -93.3918106, lat 17.8320441)]	26/10/2020	31/12/2020	616,344.00	600,265.86	600,265.86	589,060.64	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/876362	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	220864	[IT1: (ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 220864.0, modificado 220864.0)]	7000088 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST U-2C (PLANTA ALTA) Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N UB EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (GACA), JALAPA, TABASCO FAM MEDIA SUP 2020	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000088	N	0	0	159	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)]	TAB200401/876362	1	[geo1: (cve_municipio 9, localidad 13, direccion Jalapa, Tab., México, lon -92.8111834, lat 17.7192799)]	29/10/2020	31/12/2020	2,208,654.00	2,208,654.00	2,170,325.37	2,190,754.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 3.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/876126	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	21864.79	[IT1: (ciclo_recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 21864.79, modificado 21864.79)]	7000151 Adquisición de Mobiliario y Equipo	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000151	N	0	0	131	[meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	TAB200401/876126	1	[geo1: (cve_municipio 11, localidad 1, direccion Jonuta, Tab., México, lon -92.1364314, lat 18.0010625)]	26/10/2020	31/12/2020	21,864.79	21,864.79	21,864.79	21,864.79	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance 1.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM MEDIA SUPERIOR 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CICLO	SEMESTRE	FOLIO	1 ^{er} CICLO DE RECORSO	1 ^{er} RAMO	1 ^{er} MODALIDAD	1 ^{er} PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2 ^{do} CICLO DE RECORSO	2 ^{do} RAMO	2 ^{do} MODALIDAD	2 ^{do} PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DESENGARDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	4	TAB20040187299	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	21859.53	{1:1 [pido_recursa:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursa:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21859.53, modificado:21859.53]}	7000156 EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 34, CON CLAVE 27E5C803Z/L, CO. DE PARAISO, MPIO. DE PARAISO, TABASCO	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000156	N	0	0	870	{meta:1 [unidad_medida:E quipamiento, meta:1 0, meta_modificada:1 0]}	TAB20040187299	I	{pro:1 [pro_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraíso, Tab., México, lat.: 93.2127162, lon:18.4006144]}	26/10/2020	31/12/2020	21,859.53	21,859.53	21,859.53	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 [unidad_medida:E quipamiento, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040187488	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	874670.07	{1:1 [pido_recursa:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursa:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874670.07, modificado:874670.07]}	7000131 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA A CIROCUACION EN ESTRUCTURA U-10 PRIMER NIVEL Y OBRERA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 34, CON CLAVE 27E5C803Z/L, CO. DE PARAISO MPIO. DE PARAISO, TABASCO	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000131	N	0	0	870	{meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2 0, meta_modificada:2 0]}	TAB20040187488	I	{pro:1 [pro_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraíso, Tab., México, lat.: 93.2127162, lon:18.4006144]}	26/10/2020	31/12/2020	874,670.07	845,091.85	845,091.85	318,723.69	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ECLA CORNELIO LANDERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM SUPERIOR 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO													DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
			IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERANDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	TAB200401881020	2020	33	I	8			Adquisición	8824501.52	{IF1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8824501.52, modificado: 8824501.52}}	7000137 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE Z7MSU0022G, EN LA CD. DE BALANCÁN, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000137	N	0	0	207	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401881020	I	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Balancán, Tab., México, lon: -91.5366001, lat: 17.6094465}}	23/01/2021	23/01/2021	6,624,501.52	6,638,410.58	8,638,410.65	749,647.25	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880983	2020	33	I	8			Proyecto de inversión	18603228	{IF1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.8603228E7, modificado: 1.8603228E7}}	7000138 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL SUSTENTABLE DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UPGH, CON CLAVE Z7MSU0025E, PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000138	N	0	0	105	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401880983	I	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 62, direccion: Horaca Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 18.0012067}}	26/10/2020	15/01/2021	16,603,228.00	18,603,227.97	16,306,197.98	9,953,719.67	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880062	2020	33	I	8			Proyecto de inversión	2120404	{IF1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2120404.0, modificado: 2120404.0}}	7000134 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE Z7MSU0025D, VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000134	N	0	0	218	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401880062	I	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 61, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6490598, lat: 18.5333932}}	20/10/2020	15/01/2021	2,120,404.00	2,120,403.77	2,014,100.46	1,518,433.05	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880272	2020	33	I	8			Proyecto de inversión	6500000	{IF1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6500000.0, modificado: 6500000.0}}	7000103 TRABAJOS COMPLEJOS E INST. ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL IJF, CENTRO EMPRENDEDOR Y UNIDAD ACAD. DEL CAMPUS MULTIDIS. CO. UNIVERSITARIA DEL CONDOMINIO DE LA UJAT CON CLAVE Z7MSU2251X, UB. DOS MONTES, CENTRO, TAB. FAM SUP. 2020	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000103	N	0	0	409	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401880272	I	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 86, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.588466}}	07/09/2020	30/12/2020	6,500,000.00	6,498,695.92	6,260,056.46	6,191,597.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401880290	2020	33	I	8			Proyecto de inversión	400000	{IF1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 400000.0, modificado: 400000.0}}	7000108 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCT. DE 500KVA, EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT, CON CLAVE Z7MSU0022H EN LA HUASTECA 1RA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000108	N	0	0	139	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401880290	I	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.588466}}	07/09/2020	30/12/2020	400,000.00	392,625.56	392,625.56	392,625.56	392,625.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401861730	2020	33	I	8			Adquisición	271211.96	{IF1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 271211.96, modificado: 271211.96}}	7000186 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROYECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO CON CLAVE Z7MSU0022H EN PARRILLA 2 CENTRO VILLAHERMOSA	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000186	N	0	0	990	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401861730	I	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 264, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.588466}}	23/12/2020	15/01/2021	271,211.96	250,560.00	250,560.00	250,280.00	250,280.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

EAM SUPERIOR 2020

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM SUPERIOR 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE_PROYECTO																											DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RAMO	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICADOR	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2020	4	TAB200401680306	2020	33	I	8					Proyecto de Inversión	6600000	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6500000.0, modificado: 6600000.0}}	7000110 SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 271802260W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000110	N	0	0	339	{meta1: {unidad_medida: E (equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}}	TAB200401680306	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86590 Cunduacán, Tab., México, lat: 17.12449, lat: 18.0721544}}	07/09/2020	30/12/2020	5,500,000.00	5,500,000.00	5,268,095.22	3,946,044.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E (equipamiento, avance: 1.0)}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401681540	2020	33	I	8					Adquisición	6038104.63	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6038104.63, modificado: 6038104.63}}	7000159 ADQUISICIÓN DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA CON CLAVE 27MSAU020B	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000159	N	0	0	296	{meta1: {unidad_medida: E (equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}}	TAB200401681540	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Emiliano Zapata, Tab., México, lat: 91.760625, lat: 17.7409147}}	23/12/2020	15/01/2021	6,639,104.63	6,553,347.38	8,553,347.38	3,311,459.99	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E (equipamiento, avance: 0.0)}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401681006	2020	33	I	8					Adquisición	2877141	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2877141.0, modificado: 2877141.0}}	7000136 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSAU007P, LA VENTA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000136	N	0	0	126	{meta1: {unidad_medida: Computadores, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401681006	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: 86400 Humanguillo, Tab., México, lat: 93.3818106, lat: 17.6320441}}	23/12/2020	15/01/2021	2,877,141.00	2,839,063.69	2,839,063.69	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Computadores, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401681972	2020	33	I	8					Adquisición	1318627.42	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1318627.42, modificado: 1318627.42}}	7000162 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO CON CLAVE 27MSAU006Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUMANGUILLO	27	Tabasco	8	Humanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000162	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida: E (equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}}	TAB200401681972	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 86400 Humanguillo, Tab., México, lat: 93.3818106, lat: 17.6320441}}	23/12/2020	15/01/2021	1,318,627.42	1,180,683.04	1,180,683.04	967,112.24	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E (equipamiento, avance: 0.0)}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401680537	2020	33	I	8					Proyecto de inversión	3360587.4	{f1: {ciclo_recurso: 2020, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3360587.4, modificado: 3360587.4}}	7000132 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ANEXO DE LABORATORIO, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUMANGUILLO, CON CLAVE 27MSAU006Y EN LA CD. DE HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000132	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	TAB200401680537	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: 86400 Humanguillo, Tab., México, lat: 93.3818106, lat: 17.6320441}}	20/10/2020	15/01/2021	3,360,587.40	3,360,587.40	3,182,958.00	1,916,528.67	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM SUPERIOR 2020
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
				IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	TAB200401/800282	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	2624546	{IF1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2624546.0, modificado: 2624546.0}}	7000105 INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIF. DE BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO Y O. EXT. EN EL INVO. CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO DE JALPA DE MENDEZ DE LA UAT, CLAVE 270500020C, AS. EN RIVERA ALTA, JALPA DE MENDEZ, FAM SUP 2020	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000106	N	0	0	3387	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401/880282	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 51, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: 83.070142, lat: 18.1747989}}	06/09/2020	30/12/2020	2,624,646.00	2,621,267.96		2,558,793.09	2,258,351.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, avances: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/881190	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	1205199.22	{IF1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1205199.22, modificado: 1205199.22}}	7000112 INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES (VOX Y DATOS) EN EL CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA DE MACUSPANA DE LA UAT, CON CLAVE 270120016, UBICADA EN BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO FAM SUPERIOR 2020	27	Tabasco	12	Macuspán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000112	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401/881119	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 210, direccion: Macuspán, Tab., México, lon: 92.5936096, lat: 17.7607017}}	07/09/2020	15/01/2021	1,205,199.22	1,158,671.21		1,158,671.21	1,141,202.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avances: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/881712	2020	33	1	8			Adquisición	1686985.9	{IF1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1686985.9, modificado: 1686985.9}}	7000165 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO EN EL CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA CON CLAVE 270300101, EN BENITO JUAREZ MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspán	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000165	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401/881712	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 18, direccion: Macuspán, Tab., México, lon: 92.5936096, lat: 17.7607017}}	23/12/2020	15/01/2021	1,686,985.90	1,262,695.60		1,262,695.60	545,561.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avances: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/881620	2020	33	1	8			Adquisición	2365265.75	{IF1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2365265.75, modificado: 2365265.75}}	7000163 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (EXPLORACION PETROLERA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27060012A EN LERIGO DE TEJERA 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	27	Tabasco	12	Macuspán	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000163	N	0	0	1192	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401/881620	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 69, direccion: Macuspán, Tab., México, lon: 92.5936096, lat: 17.7607017}}	23/12/2020	15/01/2021	2,365,265.75	2,121,450.78		2,121,450.78	109,692.59	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento, avances: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB200401/800846	2020	33	1	8			Proyecto de inversión	14786504	{IF1: {ciclo_recursos: 2020, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 14786504.7, modificado: 14786504.7}}	7000133 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACUÍFERA DEPARTAMENTAL TIPO BASTION EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHIQUITALPA, CON CLAVE 270600000, RIVERA ALTA, MUN. DE NACAUIKA, TABASCO.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000133	N	0	0	1195	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	TAB200401/800846	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 72, direccion: Nacajuca, Tab., México, lon: 93.0150682, lat: 18.1697426}}	26/10/2020	15/01/2021	14,786,504.00	14,788,504.00		12,487,007.34	6,808,238.89	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avances: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

FAM SUPERIOR 2020 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLE_PROYECTO															DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	POTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO_DE_RECURSO	R1_RANGO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO_DE_RECURSO	R2_RANGO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	TAB20040181504	2020	33	1	8	-	-	-	-	Proyecto de inversión	8625540.45	[R1: (ciclo_recurso:2020, rango:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625540.45, modificado:8625540.45)]	7000157 CONSTRUCCION DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE PARAISO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO EN MONTE ADENTRO PARAISO	27	Tabasco	14	Paraíso	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000157	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	TAB20040181504	1	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Paraíso, Tab., México, lat:19.2127162, lon:101.4006144)]	14/12/2020	15/01/2021	8,625,540.45	8,280,720.90	8,280,720.90	2,464,216.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040181583	2020	33	1	8	-	-	-	-	Adquisición	4533266.41	[R1: (ciclo_recurso:2020, rango:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533266.41, modificado:4533266.41)]	7000161 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SUEROS DE ORO DE TENOSIQUE EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESQUERICANA CON CLAVE 27MSU0034M	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000161	N	0	0	530	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	TAB20040181583	1	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lat:21.4250264, lon:101.472643)]	23/12/2020	15/01/2021	4,933,266.41	4,568,599.83	4,568,599.83	920,624.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	TAB20040181566	2020	33	1	8	-	-	-	-	Adquisición	5754282	[R1: (ciclo_recurso:2020, rango:33, modalidad:1, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5754282.0, modificado:5754282.0)]	7000160 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ELECTRONICA Y DE INFORMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CON CLAVE 27MSU0001	27	Tabasco	6	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	5754282.00	N	0	0	340.8	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	TAB20040181566	1	[geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lat:19.2216966, lon:101.261116)]	23/12/2020	15/01/2021	5,764,282.00	5,443,806.10	5,443,806.10	436,334.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ROSA CORNELIO LANDERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDUARDO FLORES PÉREZ DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.