

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APORADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
										TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_FINANCIERA	NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS										CARPETA_FOTOS									
2020	1	TAB15150-20050977	Proyecto de Inversión 8	1,890,000.00	(FI: ciclo_recurso 2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1653194.45)	Mantenimiento De Camino En El Ej. Civil y Ej. Francisco I. Madero 1ra. Secc. Mpio. De Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07712	N	0	0	46302 [meta: [unidad_medida: Kilometro, meta:1.0, meta_modificada :1.0]]	1 [geo: [ve_municipio:15, localidad:22, direccion:, lon:-92.826284, lat:17.591793]]	23/06/15		1,653,194.45	1,653,194.45	485,689.48	485,689.48	485,689.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Kilometro, avance:0.0]]		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB15160-40082286	Proyecto de Inversión 6	1,850,000.00	(FI: ciclo_recurso 2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1598805.62)	Pavimentación Asfáltica De Carretera Tramo: Ra. Chiplinár 1ra. Secc. - Ra. Chiplinár 4ta. Secc., En La Ra. Chiplinár 1ra. Secc. Del Mpio. De Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07733	N	0	0	0 [meta: [unidad_medida: Kilometro, meta:1.0, meta_modificada :1.0]]	1 [geo: [ve_municipio:9, localidad:74, direccion:, lon:-92.78111, lat:17.796666]]	01/02/16		1,598,805.62	1,598,805.62	1,548,258.71	1,548,258.71	1,548,258.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Kilometro, avance:0.0]]		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB15150-20051005	Proyecto de Inversión 0	2,162,484.77	(FI: ciclo_recurso 2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162484.77, modificado:2162484.99)	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Ubicado En Anillo Periférico, En La Cd. De Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07726	N	0	0	56740 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]]	1 [geo: [ve_municipio:1, localidad:683, direccion:, lon:-91.533846, lat:17.800395]]	22/06/15		2,162,248.90	2,162,248.90	995,151.72	995,151.72	995,151.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB15150-20050976	Proyecto de Inversión 0	9,173,587.11	(FI: ciclo_recurso 2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9173587.11, modificado:5603882.56)	Construcción De Mercado Público En Del Transporte En La Ciudad De Tacotalpa, Tabasco. (2da Etapa)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07721	N	0	0	46302 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]]	1 [geo: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-92.826284, lat:17.591793]]	23/06/15		5,863,882.56	5,863,882.56	4,861,308.92	4,861,308.92	4,861,308.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB16160-10062612	Proyecto de Inversión 5	2,330,365.90	(FI: ciclo_recurso 2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330365.9, modificado:2185644.34)	Construcción De Puente De Concreto Tipo Cajón, En El Km. 2.400 Del Camino: R/A Reyes Hernández 2da. Sección, Comcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07872	N	0	0	5100 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :1.0]]	1 [geo: [ve_municipio:5, localidad:58, direccion:, lon:-93.255833, lat:18.236944]]	01/02/16		2,285,644.34	2,285,644.34	1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB19010-1514424	Proyecto de Inversión	83,917,333.00	(FI: ciclo_recurso 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83917333.7, modificado:0.0)	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Ejercicio 2018)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07028	S	1,137,845	1,100,758	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada :0.0]]	1 [geo: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon:-92.947506, lat:17.989456]]	02/12/19	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(1514424)/proyecto_INICIO	Cancelado	Cancelación validada	(obs: [observación:Proyecto cancelado, usuario juanmichaveira, fecha:2020-04-12])	(obs: [observación bajar metas modificadas a cero, trimestre 1.0, usuario juanmichaveira, fecha:2020-04-12])				
2020	1	TAB19030-1568540	Proyecto de Inversión	211,863.84	(FI: ciclo_recurso 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211863.84, modificado:203224.33)	OTE21 - Sustitución de aluminado exterior en diversas áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Rodolfo Nieto Padilla", del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer y del Hospital Regional de Alta Especialidad "Custavo A. Ruizosa Pérez", en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07021	S	178,577	175,000	0 [meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada :200.0]]	1 [geo: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 1303, Tamulte de las Barrancas, 85100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9343199, lat:17.97546748]]	23/09/19	06/11/19	203,224.30	203,224.30	203,224.30	203,224.30	203,224.30	(esto: [tipo:obra/Obra, numero_contrato:CO-OTE21-126/19, contratista:JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGAÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:203224.3, importe_modificado:203224.3])	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0]]	(1568540)/proyecto_FIN, 1568540/proyecto_INICIO, 1568540/proyecto_PROCESO, 1568540/proyecto_FIN, 1568540/proyecto_INICIO	(1568540)/proyecto_FIN, 1568540/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2020	1	TAB19030-1568576	Proyecto de Inversión	382,521.32	(FI: ciclo_recurso 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382521.32, modificado:359920.38)	OTE22-Sustitución de aluminado exterior de la ciudad deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin Identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	07022	S	178,577	175,000	0 [meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada :361.0]]	1 [geo: [ve_municipio:4, localidad:1, direccion: 85190, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9436414, lat:17.97642676]]	23/09/19	06/11/19	359,920.38	359,920.38	359,920.38	359,920.38	359,920.38	(esto: [tipo:obra/Obra, numero_contrato:CO-OTE22-112/19, contratista:ISAMAR LOPEZ TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:359920.38, importe_modificado:359920.38])	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:361.0]]	(1568576)/proyecto_FIN, 1568576/proyecto_INICIO, 1568576/proyecto_PROCESO, 1568576/proyecto_FIN, 1568576/proyecto_INICIO	(1568576)/proyecto_FIN, 1568576/proyecto_INICIO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APORADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
											TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	JEFE AUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances
2020	1	TAB19030 1568389	Proyecto de inversión	415,060.40	[1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415060.4, modificado:394631.91]	OTES3 - Sustitución de luminarias de la Unidad Deportiva El Torero y de la Unidad Deportiva 1no. de mayo, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTES3	5	178,577	175,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0]]	1 [geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Valedrom o Cd Deportiva 10, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94559121, lat:17.97624307]]	04/11/19	18/12/19	394,631.91	394,631.91	394,631.91	394,631.91	394,631.91	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTES3-137/19, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:394631.91, importe_modificado:394631.91]]	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:251.0]]	[1568389/proyecto_INICIO, 1568389/proyecto_FIN, 1568389/proyecto_INICIO, 1568389/proyecto_PROCESO, 1568389/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568435	Proyecto de inversión	425,324.50	[1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425324.5, modificado:399807.9]]	OTES0 - Sustitución de luminarias en las áreas exteriores de los Centros asistenciales del DHI, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTES0	5	178,577	175,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0]]	1 [geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Dr. Luis Arturo Zavaleta de los Santos, El Recreo, 86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9225107, lat:18.0138787], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cda. Ramon Mendoza Herrera, El Recreo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9227124, lat:18.01745598]]	04/11/19	18/12/19	399,807.90	399,807.90	399,807.90	399,807.90	399,807.90	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTES0-136/19, contratista:GRUPO ARIU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:399807.9, importe_modificado:399807.9]]	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:835.0]]	[1568435/proyecto_FIN, 1568435/proyecto_INICIO, 1568435/proyecto_PROCESO, 1568435/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1561402	Proyecto de inversión	79,999,991.95	[1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79999991.95, modificado:7998917567]	OTD73 - Rehabilitación y mantenimiento correctivo de la Planta Portabilizadora	27	Tabasco	13	Nacajura	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD73	5	241,918	235,926	0	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1 [geol: [cve_municipio:13, localidad:2, direccion:EL MANCADO, Tabasco, México, lon:-92.98565341, lat:18.12048413]]	01/08/19	31/12/19	79,989,175.00	79,989,175.00	79,989,175.00	79,989,175.00	79,989,175.00	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-AS-RAM-23-009/2019, contratista:CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6.656317953 E7, importe_modificado:6.656317953E7]]	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0]]	[1561402/proyecto_PROCESO, 1561402/proyecto_FIN, 1561402/proyecto_INICIO, 1561402/proyecto_PROCESO, 1561402/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568411	Proyecto de inversión	215,245.30	[1]: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215245.3, modificado:202276.65]]	OTES2 - Rehabilitación de red eléctrica para el alumbrado en áreas exteriores del Hospital Regional de Alta Especialidad del Hilo	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTES2	5	178,577	175,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	1 [geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tenochtitlan 204, Centro, 86020 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92338252, lat:18.01384466], geo2: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Gregorio Méndez Magaña 2002, Atasta de Serra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95296192, lat:17.97667578]]	04/11/19	18/12/19	202,276.65	202,276.65	202,276.65	202,276.65	202,276.65	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTES2-145/19, contratista:AG SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:202276.65, importe_modificado:202276.65]]	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0]]	[1568411/proyecto_INICIO, 1568411/proyecto_PROCESO, 1568411/proyecto_FIN, 1568411/proyecto_PROCESO, 1568411/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19040 1577462	Proyecto de inversión	4,560,500.42	[1]: [ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560500.42, modificado:4076702.27]]	OTE73 - Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (HORESTE), ubicado en la Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE73	5	5,348	5,200	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1 [geol: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838]]	02/01/20	30/04/20	4,076,702.27	4,076,702.27	0.00	0.00	0.00	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE73-164/19, contratista:DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4076702.27, importe_modificado:4076702.27]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19040 1577464	Proyecto de inversión	12,719,198.88	[1]: [ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12719198.88, modificado:9560324.16]]	OTE75 - Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (CONCENTRADOR TABSCOB), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE75	5	9,450	9,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1 [geol: [cve_municipio:4, localidad:186, direccion:1A MANANGA II, lon:-92.919416, lat:17.987838]]	02/01/20	30/04/20	9,560,324.16	9,560,324.16	4,323,991.43	4,323,991.43	4,323,991.43	[titulo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE75-160/19, contratista:CONSTRUCCION PRISCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9560324.16, importe_modificado:9560324.16]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.78]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORRADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2020	1	1AB190401577472	Proyecto de Inversión	5,829,754.08	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5829754.08, modificado:0.0])	OTET8- Instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cámaros Noroeste, Manga II, OCOM, Pólvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET8	5	235,058	218,231	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Alfonso Vireni Saldivar 1106, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., lon: 92.919416, lat:17.987838]}	02/12/19	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	{nota1: [observación: bajar metas modificadas a cero, trimestre:1.0, usuario:sumchavezra, fecha:2020-08-12]}
2020	1	1AB190401577461	Proyecto de Inversión	21,871,056.38	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21871056387, modificado:1.99841910917])	OTET2-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (MALLICÓN) antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET2	5	8,295	5,531	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO DELEGACIONAL CUATRO, lon: 92.919416, lat:17.987838]}	01/01/20	29/04/20	19,984,191.09	19,984,191.09	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTET2-158/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTO MR. S.A DE CV., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.99841910917, importe_modificado:1.99841910917]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.122]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577465	Proyecto de Inversión	5,695,524.46	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695524.46, modificado:4534121.68])	OTET6-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (COMA), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET6	5	110,000	120,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, lon:92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	4,534,121.68	4,534,121.68	929,322.32	929,322.32	929,322.32	{ciclo1: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTET6-165/19, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4534121.68, importe_modificado:4534121.68]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.57]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577477	Proyecto de Inversión	163,613,650.41	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.63613650416, modificado:1.29488833918])	OTET8-Suministro e instalación de equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cámaros Noroeste, Manga II, Ocom, Pólvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET8	5	3,581	3,500	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Carlos A. Madrazo 687 Centro Delegación Cuatro 86077 Villahermosa, Tab., lon: 92.919416, lat:17.987838]}	30/12/19	26/06/20	129,488,833.90	129,488,833.90	38,846,650.17	38,846,650.17	38,846,650.17	{ciclo1: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTET8-159/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6753402.32, importe_modificado:6753402.32]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577451	Proyecto de Inversión	7,893,670.57	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893670.57, modificado:6753402.32])	OTET1-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (LA MANGA II), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET1	5	3,581	3,500	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANGA 2DA. SECCION, lon: 92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	6,753,402.32	6,753,402.32	780,977.20	780,977.20	780,977.20	{ciclo1: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTET1-166/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6753402.32, importe_modificado:6753402.32]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577463	Proyecto de Inversión	10,968,544.52	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0968544527, modificado:9044689.39])	OTET4-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (LA PÓLVORA), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET4	5	68,934	66,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:OCOM, PERIFERICO CARLOS PELICKER CAMARA, lon:92.919416, lat:17.987838]}	01/01/20	29/04/20	9,044,689.39	9,044,689.39	558,468.25	558,468.25	558,468.25	{ciclo1: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTET4-159/19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DADCO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9044689.39, importe_modificado:9044689.39]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.25]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577470	Proyecto de Inversión	14,231,306.35	(ITI: [ciclo_recurso 2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4231306347, modificado:1.1522565927])	OTET7-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo (GAVIOTAS NORTE), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET7	5	9,450	9,000	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vireni Saldivar 1106, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., lon: 92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	30/04/20	11,522,565.92	11,522,565.92	1,201,183.43	1,201,183.43	1,201,183.43	{ciclo1: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTET7-161/19, contratista:GRUPO LUIS MORALES DAMAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.1522565927, importe_modificado:1.1522565927]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.53]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
										TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA	NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS												CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION							
2020	1	TAB190401577478	Proyecto de Inversión	10,812,948.53	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081294853E7, y modificado:1.075805137E7}]	OTEB1-Telemetría de los equipos para la Rehabilitación Electromecánica de los Cámaras: Noreste, Manga II, CCOM, Polvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEB1	5	3,581	3,500	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}]	1	[geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Etapa B6068 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}]	28/12/19	24/06/20	10,768,651.37	10,768,651.37	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB190401577480	Proyecto de Inversión	1,464,194.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.464194E6, modificado:1.464194E6}]	OTEB3-Arqueología subacuática para localización de pieza arqueológica hundida en el siglo XIX, en el río Grigahua, estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEB3	5	235,058	218,231	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Malecón Carlos A. Madrazo B., Centro Delegación Tres, 86077 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}]	02/12/19	30/05/20	1,464,194.00	1,464,194.00	1,177,671.00	1,177,671.00	1,177,671.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.41}]		En Ejecución	Validado avances	[obs: {observación:Se autorizó modificación de nombre de proyecto, quedando como: Proyecto de Arqueología subacuática en el Estado de Tabasco, trimestre 1.0, usuario jnelberez p, fecha:2020-04-04}]	Sin observaciones	Sin observaciones			
2020	1	TAB190401577475	Proyecto de Inversión	5,756,418.64	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.75641864E6, modificado:4.21422256E6}]	OTET9-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación Electromecánica de los Cámaras: Noreste, Manga II, CCOM, Polvora, Malecón, Gaviotas Norte y Concentrador Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET9	5	235,058	218,231	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Estación de Bombeo Ccom, Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}]	02/01/20	28/08/20	4,234,222.56	4,234,222.56	978,438.40	978,438.40	978,438.40	[ctio: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTET9-162/19, contratista:DESARROLLO INGENIERIA EN OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4.23422256E6, importe_modificado:4.23422256E6}]	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.34}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB190401577479	Proyecto de Inversión	98,715,011.67	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.871501167E7, modificado:9.72232658E7}]	OTEB2-Proyecto de Intervención Urbana Integral del Río Grigahua en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEB2	5	235,058	218,231	0	[meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}]	02/01/20	16/12/20	97,222,326.58	97,222,326.58	20,908,527.80	20,908,527.80	20,908,527.80	[ctio: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CS-OTEB2-163/19, contratista:PSM LIMITED, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9.72232658E7, importe_modificado:9.72232658E7}]	[meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:0.29}]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB190301571557	Proyecto de Inversión	774,159.39	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774159.39, modificado:733821.00}]	OTEG0-Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del cámaras "CCOM", de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEG0	5	130,000	120,000	0	[meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 216, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9218048, lat:18.0031641}]	16/10/19	31/10/19	719,823.00	719,823.00	719,823.00	719,823.00	719,823.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB190301571506	Proyecto de Inversión	545,786.24	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545786.24, modificado:521609.21}]	OTET5-Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cámaras (LA MANGA II), de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTET5	5	3,581	3,498	0	[meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	1	[geo: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle Ejido Torno Largo 100, La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90777206, lat:18.0031641}]	16/10/19	31/10/19	521,609.21	521,609.21	521,609.21	521,609.21	521,609.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB190401577486	Proyecto de Inversión	2,976,461.81	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.97646181E6, modificado:2.88407553E6}]	OTEB4-Conservación periódica en tramos aislados del camino E.C. Villahermosa - Escárrega) km 101 - Jonuta, tramo: del km 0+000 al km 41+000, municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	21	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEB4	5	16,699	16,812	0	[meta: {unidad_medida: Kilómetro, meta:41.0, meta_modificada:41.0}]	1	[geo: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:E.C. Villahermosa - Escárrega) km 101 - Jonuta, tramo: del km 0+000 al km 41+000, municipio de Jonuta, Tabasco., lon:-92.118729, lat:18.0007060}]	02/01/20	15/02/20	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	2,884,075.52	[ctio: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTEB4-168/19, contratista:DRAGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.88407553E6, importe_modificado:2.88407553E6}]	[meta: {unidad_medida: Kilómetro, avance:41.0}]	[{1577486/proyecto o_PROCESO, 1577486/proyecto o_FIN, 1577486/proyecto o_INICIO, 1577486/proyecto o_FIN, 1577486/proyecto o_PROCESO}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2020	1	TAB190201560954	Proyecto de Inversión	1,791,881.10	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7918811E6, modificado:1.7918811E6}]	OTD64-Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto alfabico de la Rta. Chichonal 2a. Sección, sector 3, del km 0+000 al km 0+800, ubicado en el municipio de Jalpa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD64	5	341	330	0	[meta: {unidad_medida: Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}]	1	[geo: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:Mexico 185 24, Belén, Tab., México, lon:-92.67568588, lat:17.77304512}]	05/08/19	19/09/19	1,791,881.10	1,791,881.10	1,791,881.10	1,791,881.10	1,791,881.10	[ctio: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CO-OTD64-56/19, contratista:CARQUIN A DE LA CRUZ DÍAZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.58615657E6, importe_modificado:1.791881.1E6}]	[meta: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.8}]	[{1560954/proyecto o_PROCESO, 1560954/proyecto o_INICIO, 1560954/proyecto o_PROCESO, 1560954/proyecto o_INICIO, 1560954/proyecto o_FIN}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APORCADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION			
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					ERIGIDO	PAGADO	CONTRATOS
2020	1	TAB19020	Proyecto de inversión	1,656,239.43	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656239.43, modificado:1606397.91])	OTD88-Desarrollo, rastro, curteos, resaque de grava de revestimiento de 1 1/2" a fines económicamente, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD88	5	235	220	0 [meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:8.65, meta_modificada:3.65]]	1 [geo: [ove_municipio:9, localidad:29, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.81425953, lat:17.86632039]]	15/08/19	30/09/19	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	1,606,397.91	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD88-05/19, contratista:CONSTRUCIONES WESSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1610289.25, importe_modificado:1606397.91])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:3.65])	(1561719/proyeto o_FIN, 1561719/proyeto o_INICIO, 1561719/proyeto o_PROCESO, 1561719/proyeto o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19040	Proyecto de inversión	6,196,977.36	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196977.36, modificado:5920309.17])	OTB89- Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal (rama Tuxtla Zeta Sec. hacia San Isidro 2da. Sec.) tramo del km. 0+000 al km. 1+400, poblado Tuxtla Zeta Sec. Del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTB89	5	1,521	1,300	0 [meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4]]	1 [geo: [ove_municipio:13, localidad:33, direccion:Ignacio Ramirez 180, Tabasco, México, lon:-93.0093956, lat:18.20489272]]	02/01/20	01/03/20	5,920,309.17	5,920,309.17	5,920,309.17	5,920,309.17	5,920,309.17	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTB89-172/19, contratista:TERRAVIA S. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6079159.78, importe_modificado:6079159.78])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:3.4])	(1691250/proyeto o_INICIO, 1691250/proyeto o_FIN, 1691250/proyeto o_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020	Proyecto de inversión	1,106,701.60	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106701.6, modificado:1033768.2])	OTD83- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guardamontes y banquetas en calle Henequillo Ochoa, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD83	5	1,985	1,900	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0]]	1 [geo: [ove_municipio:6, localidad:32, direccion:Reticulado Garcia, Libertad, Tab., México, lon:-93.36502896, lat:18.18144998]]	15/08/19	30/09/19	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	1,033,768.20	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD83-60/19, contratista:CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1033768.2, importe_modificado:1033768.2])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:840.0])	(1561602/proyeto o_PROCESO, 1561602/proyeto o_INICIO, 1561602/proyeto o_PROCESO, 1561602/proyeto o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020	Proyecto de inversión	1,212,227.78	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212227.78, modificado:1212227.78])	OTD85- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guardamontes y banquetas en calle Andrés Gómez Vázquez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD85	5	1,985	1,900	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0]]	1 [geo: [ove_municipio:6, localidad:32, direccion:Andrés Gómez Vázquez, Libertad, Tab., México, lon:-93.3684361, lat:18.18179655]]	15/08/19	30/09/19	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	1,212,227.78	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD85-42/19, contratista:CORPORATIVO NHEMIAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1111985.01, importe_modificado:1212227.78])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:918.0])	(1561630/proyeto o_PROCESO, 1561630/proyeto o_INICIO, 1561630/proyeto o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020	Proyecto de inversión	2,170,976.05	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170976.05, modificado:2063233.49])	OTE13- Construcción de pavimento asfáltico y ampliación de la red de agua potable en la privada de Gregorio Méndez, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE13	5	500	500	0 [meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0]]	1 [geo: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle de Gregorio Méndez 182, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.02230624, lat:18.16503819]]	09/09/19	07/11/19	2,082,323.49	2,082,323.49	2,082,323.49	2,082,323.49	2,082,323.49	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE13-87/19, contratista:AZPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2108506.46, importe_modificado:2108506.46])	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:349.0])	(1562319/proyeto o_INICIO, 1562319/proyeto o_PROCESO, 1562319/proyeto o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030	Proyecto de inversión	9,848,215.40	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9848215.4, modificado:8508171.01])	OTE26- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino El Palo Mulato Viejo, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE26	5	330	310	0 [meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:2.06, meta_modificada:2.06]]	1 [geo: [ove_municipio:8, localidad:63, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.76779556, lat:18.01526307]]	23/09/19	06/12/19	8,508,171.01	8,508,171.01	8,508,171.01	8,508,171.01	8,508,171.01	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE26-107/19, contratista:CONSTRUCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERSH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8513392.16, importe_modificado:8513392.16])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.06])	(1568618/proyeto o_INICIO, 1568618/proyeto o_PROCESO, 1568618/proyeto o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030	Proyecto de inversión	7,146,792.06	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7146792.06, modificado:6447895.91])	OTE32- Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino Rastrea Lim Naranjos 3ra sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE32	5	100	96	0 [meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.94, meta_modificada:1.94]]	1 [geo: [ove_municipio:8, localidad:194, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.44009399, lat:17.75116248]]	21/10/19	19/12/19	6,447,895.91	6,447,895.91	6,447,895.91	6,447,895.91	6,447,895.91	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE32-113/19, contratista:CODE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6447895.91, importe_modificado:6447895.91])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:1.94])	(1568710/proyeto o_INICIO, 1568710/proyeto o_PROCESO, 1568710/proyeto o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

REPORTO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO O	NOMBRE	ID_ENTIDAD AD_RESP ORGÁNICA	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO				POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GLOBO EXPERIENCIA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO										DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	CARPETA_FOTOS						
2020	1	TAB19030 1569574	Proyecto de inversión	10,747,415.15	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.074741515157, modificado:8876863.87])	OT64- Reconstrucción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical; tramo km 16+790 al km 19+640 del camino Samaria - Zavala y del km 0+000 al km 0+480 tramo sector Los Sánchez, Ranchería Pitápan y Cacao 3ra.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE44	5	997	900	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:3.33, meta_modificada:3.33])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:151, direccion:Centro, Tab., México, lon:-93.07067871, lat:17.98034555])		04/11/19	31/12/19	8,876,863.87	8,876,863.87	8,876,863.87	8,876,863.87	8,876,863.87	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE44-140/19, contratista:CONSTRU DPA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9309125.16, importe_modificado:9309125.16])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:3.33])	(1569574/proyeto, io_INICIO, 1569574/proyeto, o_PROCESO, 1569574/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1569653	Proyecto de inversión	31,088,124.48	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.10881244887, modificado:2.7016715887])	OT67- Conservación periódica del Camino E.C. (Villahermosa-Teapa)- Playas del Rosario-Ocosingo, tramo: del km 0+000 al 22+400, ubicado en el municipio de Centro y Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		5	8,610	8,500	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:22.4, meta_modificada:22.4])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:166, direccion:México 195, Playas del Rosario, 86288 Playas del Rosario, Tab., México, lon:-92.92373657, lat:17.87046576])		28/10/19	31/12/19	27,016,715.88	27,016,715.88	27,016,715.88	27,016,715.88	27,016,715.88	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE67-156/19, contratista:CONSTRU CTORA FLUMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.7016715887, importe_modificado:2.7016715887])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:22.4])	(1569653/proyeto, io_INICIO, 1569653/proyeto, o_PROCESO, 1569653/proyeto, o_FIN, 1569653/proyeto, o_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19040 1577455	Proyecto de inversión	9,839,307.69	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9839307.69, modificado:7424778.65])	OT65- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Azucena 2a. sección - Encruzada 3a. sección, del km. 0+000 al km. 2+700, en el ej. Azucena 4a sección, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE65	5	2,751	2,800	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7])	1 (geo: [cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Azucena 2a. sección, lon:-93.376856, lat:17.98643])		11/11/19	08/02/20	7,424,778.65	7,424,778.65	7,424,778.65	7,424,778.65	7,424,778.65	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT65-157/19, contratista:NAPOLÉON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7424778.65, importe_modificado:7424778.65])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.7])	(1577455/proyeto, io_PROCESO, 1577455/proyeto, o_INICIO, 1577455/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1560412	Proyecto de inversión	33,910,889.78	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339108897867, modificado:2.871443992E+53])	OTD9- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino Zapatero - Jonuta, del km. 48+000 al km. 53+900, ubicado en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD49	5	15,440	15,127	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9])	1 (geo: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Carri Cd Pemex-Jonuta, Sacrificio, Tab., México, lon:-92.14439992, lat:18.0846452])		01/08/19	31/12/19	28,714,436.92	28,714,436.92	28,714,436.92	28,714,436.92	28,714,436.92	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD49-36/19, contratista:DESARROLADORA C.W. S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON NAPOLÉON, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.636480673E7, importe_modificado:74714316777])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:5.9])	(1560412/proyeto, io_PROCESO, 1560412/proyeto, o_INICIO, 1560412/proyeto, o_PROCESO, 1560412/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1560933	Proyecto de inversión	3,305,788.59	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305788.59, modificado:2862340.84])	OTD61-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino de la Ranchería Miramar, Villa SUBSIDIOS Y CONVENIOS), Tamulté de las Sabanas, del km. 0+000 al km. 0+561 y del km. 0+581 al km.0+655, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD63	5	1,441	1,300	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.75884287, lat:18.13726598])		05/08/19	04/10/19	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	2,862,340.84	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD63-42/19, contratista:CONSTRU DPA, S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3011973.63, importe_modificado:2862340.84])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.65])	(1560933/proyeto, io_PROCESO, 1560933/proyeto, o_INICIO, 1560933/proyeto, o_PROCESO, 1560933/proyeto, o_FIN, 1560933/proyeto, o_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1561417	Proyecto de inversión	4,186,819.03	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186819.03, modificado:3313809.99])	OTD78- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Rectitulo García del km 0+000 al km 0+625, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD78	5	1,985	1,900	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0])	1 (geo: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Resstituto García, Libertad, Tab., México, lon:-93.37042093, lat:18.18151114])		15/08/19	15/10/19	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	3,313,809.99	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD78-66/19, contratista:CARP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A.DE.C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3328539.36, importe_modificado:3328539.36])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3150.0])	(1561417/proyeto, io_PROCESO, 1561417/proyeto, o_INICIO, 1561417/proyeto, o_PROCESO, 1561417/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1561748	Proyecto de inversión	4,256,652.60	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256652.60, modificado:3632678.46])	OTD89-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino Atsapa - Ra. Chipilear 2da. sec. - Ra. Chipilear 2da. sec. en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD89	5	332	310	0 (meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.95, meta_modificada:0.95])	1 (geo: [cve_municipio:9, localidad:11, direccion:3ra seccion, Chipilnar, Tab., México, lon:-92.76855489, lat:17.78246431])		15/08/19	15/10/19	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	3,632,678.46	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD89-70/19, contratista:EDIFICADORA CAMINERA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3637999.99, importe_modificado:3637999.99])	(meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.95])	(1561748/proyeto, io_PROCESO, 1561748/proyeto, o_INICIO, 1561748/proyeto, o_PROCESO, 1561748/proyeto, o_INICIO, 1561748/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										POBLACION_BENEFICIARIA				AVANCE_FINANCERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION					
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_FINANCIADORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIADOS	CARPETA_FOTOS	
2020	1	1AB190201562329	Proyecto de inversión	7,940,243.09	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7940243.09, modificado:680938.55])	OT616- Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal de la Ica, San José Pajamal, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT616	5		500	500	0 [meta: {unidad_medida: Kilómetros, meta:1.62, meta_modificada:1.62}]	1 [geo: {ve_municipio:13, localidad:46, direccion:Unamed Road, Tab., México, lon: -93.0065061, lat:18.23416113}]	1	09/09/19	07/12/19	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	6,690,938.55	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT616-106719, contralista:GRUPO ARGENT S.A.DE.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:680938.55, importe_modificado:680938.55])	[meta: {unidad_medida: Kilómetros, avance:1.62}]	(1562329/proyecto_PROCESO, 1562329/proyecto_NICIO, 1562329/proyecto_PROCESO, 1562329/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190301568436	Proyecto de inversión	2,502,469.90	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502469.9, modificado:277477.88])	OT649- Construcción de pavimento con concreto asfáltico, guarniciones y banquetas de las calles San Rafael, Pescadores y Ballenas del poblado Maestrupe, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OT649	5		1,204	1,100	0 [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2634.0, meta_modificada:2634.0}]	1 [geo: {ve_municipio:13, localidad:18, direccion:San Rafael, Tabasco, México, lon: -93.00865604, lat:18.20456658}]	1	04/11/19	31/12/19	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	2,774,777.88	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT649-143719, contralista:CONSTRUCCIONES WESE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2774779.18, importe_modificado:680938.55])	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2634.0}]	(1568436/proyecto_NICIO, 1568436/proyecto_PROCESO, 1568436/proyecto_NICIO, 1568436/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190301568613	Proyecto de inversión	29,926,270.24	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29926270.24, modificado:2.6970961117])	OT625- Rehabilitación y ampliación de Boulevard Otto Wolber Peralt, tramo del km 1+833.34 al km 1+823.34, Col San Francisco, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OT625	5		20,958	20,500	0 [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14850.0, meta_modificada:14850.0}]	1 [geo: {ve_municipio:5, localidad:1, direccion:86130 CO, San Francisco, 86130 Comalcalco, Tab., México, lon: -93.22649091, lat:18.27222461}]	1	16/09/19	31/12/19	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	26,970,961.11	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT625-106719, contralista:GRUPO ATIRUM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2.6970961117, importe_modificado:2.6970961117])	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14850.0}]	(1568613/proyecto_NICIO, 1568613/proyecto_PROCESO, 1568613/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577490	Proyecto de inversión	16,397,616.27	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16397616.27, modificado:963057.53])	OT685- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical en el Libramiento Nacajuca - Ica de Méndez, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OT685	5		100,467	97,955	0 [meta: {unidad_medida: Kilómetros, meta:4.45, meta_modificada:4.45}]	1 [geo: {ve_municipio:13, localidad:1, direccion:CENTRO, NACAULCA, lon: -93.020043, lat:18.1688577}]	1	02/01/20	01/03/20	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	9,830,657.53	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT685-171719, contralista:GRUPO PSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9830657.53, importe_modificado:9830657.53])	[meta: {unidad_medida: Kilómetros, avance:4.45}]	(1577490/proyecto_NICIO, 1577490/proyecto_PROCESO, 1577490/proyecto_NICIO, 1577490/proyecto_PROCESO, 1577490/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190401577501	Proyecto de inversión	6,884,942.72	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884942.72, modificado:6776746.58])	OT688- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamientos en carretera Paraiso-Las Flores-Tupico-Barra de Paniones), tramo: del km 0+000 al km 0+400, municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OT688	5		339	353	0 [meta: {unidad_medida: Kilómetros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}]	1 [geo: {ve_municipio:14, localidad:20, direccion:El Guano Solo (El Coquito) a la Ranchería La Unión 3ra Sección, municipio de Paraiso, Tabasco, lon: -93.214237, lat:18.395377}]	1	02/01/20	16/03/20	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	6,776,746.58	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT688-169719, contralista:CONSTRUCCIONES ELVIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6776746.58, importe_modificado:6776746.58])	[meta: {unidad_medida: Kilómetros, avance:2.3}]	(1577501/proyecto_NICIO, 1577501/proyecto_PROCESO, 1577501/proyecto_NICIO, 1577501/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190201560905	Proyecto de inversión	17,104,225.96	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710422596.7, modificado:1.9338674637])	OT661- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, en la Prolongación del Periférico Molina Montes del municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT661	5		112,006	107,557	0 [meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}]	1 [geo: {ve_municipio:2, localidad:1, direccion:Periférico Molina Montes LC, El Raje 2a Sección, Huicla Cárdenas, Tab., México, lon: -93.35439205, lat:18.0022339}]	1	05/06/19	11/12/19	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	16,933,867.43	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT661-38719, contralista:TABASCO CAM, S.A. DE C.V. IN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CORPORATIVO EDRAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.9338674637, importe_modificado:1.9338674637])	[meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3300.0}]	(1560905/proyecto_NICIO, 1560905/proyecto_PROCESO, 1560905/proyecto_PROCESO, 1560905/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	1AB190201561699	Proyecto de inversión	1,062,888.48	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062888.48, modificado:919973.3])	OT687- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Román Hernández del km 0+000 al km 0+403 y calle José A. Gómez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT687	5		1,985	1,900	0 [meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}]	1 [geo: {ve_municipio:6, localidad:12, direccion:Román Hernández, Tab., México, lon: -93.36850047, lat:18.18272412}]	1	15/06/19	30/09/19	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	919,973.30	(foto: [tipo_abra:Obra, numero_contrato:CO-OT687-94719, contralista:DET. PNE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1012109.47, importe_modificado:919973.3])	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:798.0}]	(1561699/proyecto_NICIO, 1561699/proyecto_PROCESO, 1561699/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
									MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_CENTRO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERUCCADO	PAGADO						CONTRATOS
2020	1	TAB190201562262	Proyecto de inversión	387,399.88	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387399.88, modificado:373270.25)	OTE07- Rehabilitación de alumbrado en arbolitos y vialidades de la Unidad Deportiva Olimpia XXI y alumbrado en estacionamiento y áreas verdes del Museo Interactivo Papagayo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4 Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE07	5	183,856	169,721	0	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1616.6, meta_modificada :1616.6]	1 [geo]: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Bicentenario, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96978474, lat:18.00683532]	09/09/19	08/10/19	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	373,270.25	[titulo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE07-06/19, contratista:CONSTRUCTORIA E INMOBILIARIA ATICA S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:373270.25, importe_modificado:373,270.25]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1562262, avance:1616.6]	(1562262/proyecto, INICIO, 1562262/proyecto, PROCESO, 1562262/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562304	Proyecto de inversión	4,204,054.67	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204054.67, modificado:3444774.28)	OTE10- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Ignacio Zaragoza tramo: calle Independencia - calle Ignacio Rayón, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco	3 Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTE10	5	10,569	10,500	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3125.08, meta_modificada :3125.08]	1 [geo]: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 208, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64502287, lat:18.53127306]	09/09/19	07/11/19	3,444,774.28	3,444,774.28	3,444,774.28	3,444,774.28	3,444,774.28	[titulo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE10-06/19, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S.DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3444774.28, importe_modificado:3444774.28]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3125.08]	(1562304/proyecto, INICIO, 1562304/proyecto, PROCESO, 1562304/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568825	Proyecto de inversión	13,345,089.87	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13345089.87, modificado:1.128198663 E7)	OTE27 - Construcción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje menor y señalamiento en camino Ejeo Samaria, municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	8 Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE27	5	52	48	0	[meta]: [unidad_medida: Kilometros, meta:3.66, meta_modificada :3.66]	1 [geo]: [cve_municipio:8, localidad:527, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.71887207, lat:17.73822294]	23/09/19	06/12/19	11,281,986.63	11,281,986.63	11,281,986.63	11,281,986.63	11,281,986.63	[titulo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE27-108/19, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.194637371 E7, importe_modificado:1.194637371 E7]	[meta]: [unidad_medida: Kilómetro, avance:3.66]	(1568825/proyecto, INICIO, 1568825/proyecto, PROCESO, 1568825/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568823	Proyecto de inversión	1,571,407.58	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571407.58, modificado:1531200.0)	OTE38- Proyecto ejecutivo para la construcción del paso superior vehicular en la carretera Bosques de Saloya sobre el boulevard Bicentenario (incluye retornos), Bosques de Saloya, Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	13 Nacajuca	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE38	5	1,171,592	1,223,680	0	[meta]: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada :1.0]	1 [geo]: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bicentenario 2000, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96030045, lat:18.00391714]	01/10/19	31/12/19	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	[titulo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-OTE38-125/19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1531200.0, importe_modificado:1531200.0]	[meta]: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0]	(1568823/proyecto, INICIO, 1568823/proyecto, PROCESO, 1568823/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301569629	Proyecto de inversión	20,820,342.36	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082034236E7, modificado:1.559290581E7)	OTE45- Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino R/A, Calzada 1a y 2a Sección, del km. 1+000 al km. 6+000, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE45	5	1,200	1,150	0	[meta]: [unidad_medida: Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada :5.8]	1 [geo]: [cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Carretera a Calzada, Tabasco, México, lon:-93.33984375, lat:18.02248653]	28/10/19	31/12/19	15,592,905.81	15,592,905.81	15,592,905.81	15,592,905.81	15,592,905.81	[titulo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE45-147/19, contratista:ESCUDER O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.568397973 E7, importe_modificado:1.568397973 E7]	[meta]: [unidad_medida: Kilómetro, avance:5.8]	(1569629/proyecto, INICIO, 1569629/proyecto, PROCESO, 1569629/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560385	Proyecto de inversión	12,094,171.36	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209417136E7, modificado:1.129065903E7)	OTD46- Construcción de terracería, pavimento de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y señalamiento horizontal en las calles Gabriel Leyva y Aquiles Serdán de la Villa Sánchez Magallanes del Municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	2 Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD46	5	3,613	3,300	0	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2374.0, meta_modificada :2374.0]	1 [geo]: [cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Daniel Leyva, Puerto Ciel Andres Sanchez Magallanes, Villa Sánchez Magallanes, Tab., México, lon:-93.87001991, lat:18.29264243]	01/08/19	31/12/19	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	11,290,659.03	[titulo]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD46-37/19, contratista:CONSTRUCTORIA Y EDIFICADORA MATA, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.167005727 E7, importe_modificado:1.129065903E7]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2374.0]	(1560385/proyecto, INICIO, 1560385/proyecto, PROCESO, 1560385/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	PUNTO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS				
2020	1	TAB190201560405	Proyecto de inversión	56,692,225.67	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.669222567E7, modificado:3.998778629E7])	OTD4.- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino Zapatero - Jonuta, del km. 48+000, ubicado en el municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD48	5	15,440	15,327	0	[meta1: [unidad_medida: kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Zapatero - Jonuta, Tabasco, México, lon:-92.1577835, lat:18.02542481]]	01/08/19	31/12/19	39,987,786.29	39,987,786.29	39,987,786.29	39,987,786.29	39,987,786.29	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD48-31/19, contralista:CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A.DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4.376184491E7, importe_modificado:4.376184491E7]]	[meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:7.0]]	(1560405/proyecto_INICIO, 1560405/proyecto_PROCESO, 1560405/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561695	Proyecto de inversión	1,482,622.37	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48262237E6, modificado:3.16945897])	OTD8.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Román Hernández, del km 0+260 al km 0+415, del poblado Libertad, en el municipio de Cuicatlan, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD86	5	1,985	1,900	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Román Hernández, Libertad, Tabasco, México, lon:-93.36829126, lat:18.18241833]]	15/08/19	30/09/19	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	1,369,458.97	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD86-93/19, contralista:KMEX ESPECALISTAS, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.41212583, importe_modificado:1.36945897]]	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:1050.0]]	(1561695/proyecto_INICIO, 1561695/proyecto_PROCESO, 1561695/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568702	Proyecto de inversión	6,705,342.49	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6705342.49, modificado:5.16031204])	OTE30.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles 5 de mayo, Velázquez, D. Carón, V. Olán, J. Ceja y sin nombre del poblado Once de Febrero 1ra sección, en el municipio de Cuicatlan, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE30	5	4,000	4,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:111.3]]	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Calle 5 de Mayo, 11 de Febrero, 86680 Once de Febrero, Tab., México, lon:-93.32177699, lat:18.10241459]]	21/10/19	19/12/19	5,160,312.04	5,160,312.04	5,160,312.04	5,160,312.04	5,160,312.04	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE30-11/19, contralista:MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5.16031204, importe_modificado:5.16031204]]	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:111.3]]	(1568702/proyecto_PROCESO, 1568702/proyecto_INICIO, 1568702/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568703	Proyecto de inversión	9,900,444.27	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900444.27, modificado:7035853.59])	OTE31.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles 5 de mayo, Velázquez y Costilla del poblado Once de Febrero 1ra sección, en el municipio de Cuicatlan, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE31	5	4,000	4,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 11 de Febrero, 86680 Once de Febrero 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.3231107, lat:18.10100460]]	21/10/19	19/12/19	7,035,853.59	7,035,853.59	7,035,853.59	7,035,853.59	7,035,853.59	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE31-12/19, contralista:CONSTRUCTORA VERAGUZZMAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7035853.59, importe_modificado:7035853.59]]	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1153.0]]	(1568703/proyecto_INICIO, 1568703/proyecto_PROCESO, 1568703/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568715	Proyecto de inversión	5,955,879.12	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5955879.12, modificado:5901845.39])	OTE33.- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino km 0+000 al km 0+500 y del km 1+440 al km 2+480, como El Pulpio - Vicente Guerrero en Ejido El Pulpio, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE33	5	181	170	0	[meta1: [unidad_medida: kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:53, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.35582275, lat:18.35890121]]	21/10/19	19/12/19	5,901,845.39	5,901,845.39	5,901,845.39	5,901,845.39	5,901,845.39	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE33-10/19, contralista:OPCION SURREST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5901845.39, importe_modificado:5901845.39]]	[meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.0]]	(1568715/proyecto_INICIO, 1568715/proyecto_PROCESO, 1568715/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568787	Proyecto de inversión	3,142,995.17	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142995.17, modificado:3116502.84])	OTE37.- Proyecto ejecutivo para la construcción del paso superior vehicular en el Periférico Carlos Pellicer Cámara sobre la prolongación de Paseo Usumacinta (incluye retornos), en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE37	5	1,171,592	1,223,680	0	[meta1: [unidad_medida: kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 174, El Espeso II, 86109 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95560529, lat:18.0023764]]	01/10/19	31/12/19	3,116,502.84	3,116,502.84	3,116,502.84	3,116,502.84	3,116,502.84	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE37-124/19, contralista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.11650284, importe_modificado:3.11650284]]	[meta1: [unidad_medida: kilómetro, avance:1.0]]	(1568787/proyecto_INICIO, 1568787/proyecto_PROCESO, 1568787/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301569653	Proyecto de inversión	2,438,974.00	(FI: [ciclo_recursos:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438974.0, modificado:1909390.88])	OTE46.- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino E.C. (Bosque de Saloya - Anacleto Canabal 3ra. Sección) - Ej. Cuicatlan, del km. 0+000 al km. 0+621, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE46	5	500	482	0	[meta1: [unidad_medida: kilómetro, meta:6.82, meta_modificada:6.82]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:35, direccion:cuicatlan, Anacleto Canabal 3ra Secc, Tab., México, lon:-92.98311141, lat:17.99293783]]	04/11/19	01/12/19	1,960,300.88	1,960,300.88	1,960,300.88	1,960,300.88	1,960,300.88	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE46-142/19, contralista:GRUPO ALPRIZ DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2080335.9, importe_modificado:2080335.9]]	[meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:6.82]]	(1569653/proyecto_INICIO, 1569653/proyecto_PROCESO, 1569653/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORTACIONES	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTADORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	ERRODO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOTOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2020	1	TAB190401577457	Proyecto de inversión	5,336,395.71	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336395.71, modificado:5223169.71)	OT057-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino a Universidad "Politécnica del Golfo", municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT057	5	516	500	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada:1.57))	1	(geo1: (ove_municipio:14, localidad:39, direccion:Carretera Federal Malpas - El Belkise, Km. 171 Monte Adentro, 85600 Paraiso, Tab., lon:-92.214237, lat:18.39277))	29/11/19	28/12/19	5,223,169.71	5,223,169.71	5,223,169.71	5,223,169.71	5,223,169.71	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT067-150719, contralista:FC CONSTRUCCIÓN Y PROVEEDURÍA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5223169.71, importe_modificado:5223169.71))	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.57))	(1577457/proyeto, io_INICIO, 1577457/proyeto, o_PROCESO, 1577457/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560421	Proyecto de inversión	6,994,609.32	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994609.32, modificado:6338067.47)	OTD50-Contrucción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en camino "Ranchería José Colono" Municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD50	5	516	505	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.62, meta_modificada:2.62))	1	(geo1: (ove_municipio:12, localidad:64, direccion:Rua Jose Colono, Tabasco, México, lon:-92.47218132, lat:17.93529545))	01/08/19	30/11/19	6,338,067.47	6,338,067.47	6,338,067.47	6,338,067.47	6,338,067.47	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD50-30019, contralista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6338067.47, importe_modificado:6338067.47))	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:2.62))	(1560421/proyeto, io_INICIO, 1560421/proyeto, o_PROCESO, 1560421/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561422	Proyecto de inversión	4,338,948.42	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4338948.42, modificado:3188124.92)	OTD79-Contrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Resolute García del km 0+525 al km 0+975, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD79	5	1,985	1,900	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0))	1	(geo1: (ove_municipio:6, localidad:32, direccion:Instituto García, Libertad, Tab., México, lon:-93.36761534, lat:18.18299934))	15/08/19	15/10/19	3,988,124.92	3,988,124.92	3,988,124.92	3,988,124.92	3,988,124.92	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD79-6719, contralista:TECNOLÓGICAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3745900.47, importe_modificado:4338948.42))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2700.0))	(1561422/proyeto, io_INICIO, 1561422/proyeto, o_PROCESO, 1561422/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561483	Proyecto de inversión	3,612,725.68	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612725.68, modificado:3118528.07)	OTD81-Contrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Edilberto Méndez, del poblado Libertad, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD81	5	1,985	1,900	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0))	1	(geo1: (ove_municipio:6, localidad:32, direccion:Edilberto Méndez, Libertad, Tab., México, lon:-93.36797476, lat:18.18188829))	15/08/19	15/10/19	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	3,118,528.07	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD81-7819, contralista:CARROT, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3118528.07, importe_modificado:3118528.07))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2562.0))	(1561483/proyeto, io_INICIO, 1561483/proyeto, o_PROCESO, 1561483/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561759	Proyecto de inversión	7,076,640.71	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076640.71, modificado:5499276.88)	OTD90-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino Ra. San Juan de Alto 1ra. Sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	9	Jalapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD90	5	369	360	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4))	1	(geo1: (ove_municipio:9, localidad:25, direccion:Villahermosa-Chetumal 122, Tabasco, México, lon:-92.2272474, lat:17.81725788))	15/08/19	15/10/19	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	5,899,276.48	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTD90-71719, contralista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6318508.31, importe_modificado:6318508.31))	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.4))	(1561759/proyeto, io_INICIO, 1561759/proyeto, o_PROCESO, 1561759/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562295	Proyecto de inversión	4,291,692.10	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4291692.1, modificado:3766618.24)	OT08-Contrucción de terracerías, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del camino El Alambardo del km 0+000 al km 1+200 en la Ranchería El Alambardo del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT08	5	474	430	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2))	1	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:252, direccion:Unamed Road, Tamahé, El Alambardo, Tab., México, lon:-92.79224396, lat:18.15857499))	09/09/19	07/11/19	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	3,766,618.24	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT08-9619, contralista:CONSTRUCTORA VERVILL S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3766618.24, importe_modificado:3766618.24))	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.2))	(1562295/proyeto, io_INICIO, 1562295/proyeto, o_PROCESO, 1562295/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562307	Proyecto de inversión	8,692,185.31	(FI: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8692385.31, modificado:8122066.83)	OTE11-Contrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical en camino Ranchería Otra Banda 2da. sección, municipio de Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE11	5	367	348	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.45, meta_modificada:2.45))	1	(geo1: (ove_municipio:8, localidad:61, direccion:Carretera, Otra Banda 2da Sección, Tab., México, lon:-93.38481393, lat:17.78755688))	09/09/19	07/12/19	8,122,066.83	8,122,066.83	8,122,066.83	8,122,066.83	8,122,066.83	(titol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE11-9919, contralista:HERA CS S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:8122066.83, importe_modificado:8122066.83))	(meta1: (unidad_medida: Kilómetro, avance:2.45))	(1562307/proyeto, io_INICIO, 1562307/proyeto, o_PROCESO, 1562307/proyeto, o_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO O	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO								FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRORDO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	TAB190201562324	Proyecto de inversión	3,504,435.70	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504435.7, modificado:2536413.51])	OTE14- Construcción de pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias de la calle Gabriela Mistral del ejido Lomitas, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE14	5	359	350	0 (meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0])	1 (geo1: [cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle Gabriela Mistral 1400, Lomitas, Tab., México, lon:-92.96339035, lat:18.06049667])	09/09/19	07/11/19	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51	2,536,413.51		2,536,413.51	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE14-76/19, contratista:CAP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3426278.78, importe_modificado:2536413.51])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:275.0])	(1562324/proyecto_INICIO, 1562324/proyecto_FIN, 1562324/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568724	Proyecto de inversión	2,169,413.86	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169413.86, modificado:2018351.5])	OTE34- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en calle San Pedro, km 0+000 al km 0+878.60, tramo al CECYTE, en Villa Jalpa, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE34	5	2,400	2,400	0 (meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:878.6, meta_modificada:878.6])	1 (geo1: [cve_municipio:10, localidad:21, direccion:San Pedro, Jalpa de Méndez Centro, Jalpa, Tab., México, lon:-93.04733276, lat:18.14733678])	21/10/19	19/12/19	2,016,351.50	2,016,351.50	2,016,351.50	2,016,351.50	2,016,351.50		2,016,351.50	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE34-128/19, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS, AGENCIA DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2052071.31, importe_modificado:2052071.31])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:878.6])	(1568724/proyecto_INICIO, 1568724/proyecto_PROCESO, 1568724/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568783	Proyecto de inversión	7,217,087.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7217087.0, modificado:6017869.84])	OTE36- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle a la Ra, Corralillo tramo Alvaro 0+000 al nuevo arroyo 0+601 del Fracc. Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE36	5	5,786	5,500	0 (meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0])	1 (geo1: [cve_municipio:13, localidad:26, direccion:Av Paseo del Corralillo 110, Fraccionamiento Pomoca, Saloya 2da, Tab., México, lon:-92.93766869, lat:18.05045447])	21/10/19	19/12/19	6,017,869.84	6,017,869.84	6,017,869.84	6,017,869.84	6,017,869.84		6,017,869.84	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE36-117/19, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6017869.84, importe_modificado:6017869.84])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:685.0])	(1568783/proyecto_INICIO, 1568783/proyecto_PROCESO, 1568783/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190401697881	Proyecto de inversión	10,264,417.05	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102644170567, modificado:8778298.77])	OTE24- Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino principal del poblado Quimín Anaur, tramo: arcabuzero de panga a calle principal Ignacio Zaragoza, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE24	5	755	750	0 (meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:2.66, meta_modificada:2.66])	1 (geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:0+named(Road, Tabasco, México, lon:-92.55638123, lat:18.33041046)])	23/09/19	06/12/19	8,778,298.77	8,778,298.77	8,778,298.77	8,778,298.77	8,778,298.77		8,778,298.77	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE24-105/19, contratista:GRUPO OHNNOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9340038.87, importe_modificado:9340038.87])	(meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.66])	(1697881/proyecto_INICIO, 1697881/proyecto_FIN, 1697881/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562314	Proyecto de inversión	905,014.91	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905014.91, modificado:867354.53])	OTE12- Construcción de pavimento asfáltico y ampliación de drenaje sanitario en cerrada la Granja del sector Aparceros, del fraccionamiento Bosques de Saloya del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE12	5	4,487	4,113	0 (meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0])	1 (geo1: [cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Arriate, Lomitas, Tab., México, lon:-92.96733856, lat:18.03046604])	09/09/19	23/10/19	867,354.53	867,354.53	867,354.53	867,354.53	867,354.53		867,354.53	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTE12-54/19, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:879545.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:130.0])	(1562314/proyecto_INICIO, 1562314/proyecto_PROCESO, 1562314/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560926	Proyecto de inversión	2,594,906.79	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594906.79, modificado:2236185.54])	OTD62- Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical, acceso al Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, calle Ejido Torro Largo, Col. La Manga, del km. 0+000 al km. 0+620, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD62	5	925	900	0 (meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.62, meta_modificada:0.62])	1 (geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Torro Largo 265, La Manga I Etapa, 80608 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90416738, lat:17.99848879])	05/08/19	04/09/19	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54	2,236,185.54		2,236,185.54	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTD62-41/19, contratista:AURORA APUICHE PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2244212.19, importe_modificado:2236185.54])	(meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.62])	(1560926/proyecto_INICIO, 1560926/proyecto_PROCESO, 1560926/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561605	Proyecto de inversión	1,211,590.87	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211590.87, modificado:1201494.3])	OTD84- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Miguel Torres Rodríguez, del poblado Libertad, en el municipio de Conduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Conduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD84	5	1,985	1,900	0 (meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0])	1 (geo1: [cve_municipio:6, localidad:32, direccion:Miguel Torres Ricardo num 5, Libertad, Tab., México, lon:-93.36660147, lat:18.18159269])	15/08/19	30/09/19	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30	1,201,494.30		1,201,494.30	(ctio1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-OTD84-81/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CELTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1089711.23, importe_modificado:1201494.3])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:918.0])	(1561605/proyecto_INICIO, 1561605/proyecto_PROCESO, 1561605/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION												INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO								EJERCIDO
2020	1	TAB19020 1562302	Proyecto de Inversión	3,103,045.07	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103045.07, modificado:2746497.3])	OT09.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Felipe I Sierra entre calle Mariana Escobedo, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT09	5	10,569	10,500	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0]]	1 [geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Justo Sierra 108, Centro, 88750 Frontera, Tab., México, lon: -92.64594555, lat:18.54199459]]	09/09/19	07/11/19	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	2,746,497.30	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OT09-88719, contratista:EDIFICA INGENIEROS S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2748215.53, importe_modificado:2746497.3]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2340.0]]	[1562302/proyecto_INICIO, 1562302/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1562327	Proyecto de Inversión	2,680,468.34	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680468.34, modificado:2673081.15])	OTE15.- Construcción de pavimento asfáltico del circuito del peñón, Tapoztzingo, municipio de Naranja, Tabasco.	27	Tabasco	13	Naranja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE15	5	380	370	0 [meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0]]	1 [geo: [cve_municipio:13, localidad:63, direccion:Calle Gregorio Méndez, Tabasco, México, lon: -91.030834, lat:18.2009535]]	09/09/19	07/11/19	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	2,673,081.15	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE15-89/19, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2556531.44, importe_modificado:2678432.34]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:580.0]]	[1562327/proyecto_INICIO, 1562327/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568598	Proyecto de Inversión	31,725,316.36	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31725316367, modificado:3.0080598117])	OTE48.- Rehabilitación de la Planta potabilizadora El Bayo, municipio de Macapana, Tabasco.	27	Tabasco	12	Macapana	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE48	5	78,132	75,000	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	1 [geo: [cve_municipio:12, localidad:163, direccion:Carr Cd Pemex-Jonutia, Tabasco, México, lon: -92.33270645, lat:17.97595732]]	28/10/19	31/12/19	30,080,859.81	30,080,859.81	30,080,859.81	30,080,859.81	30,080,859.81	30,080,859.81	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-AS-RAMO 23-027/2019, contratista:GRUPO SISTEM, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3.0080598117]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1568598/proyecto_INICIO, 1568598/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568779	Proyecto de Inversión	3,345,146.42	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345586.42, modificado:3017186.39])	OTE35.- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical en caminos, tramo: los Méndez y tramo: los Ruiz, en la Ra Vicente Guerrero Ira, Sección, municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE35	5	1,273	1,250	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.64, meta_modificada:1.64]]	1 [geo: [cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -91.08166504, lat:18.18238775]]	21/10/19	19/12/19	3,017,186.39	3,017,186.39	3,017,186.39	3,017,186.39	3,017,186.39	3,017,186.39	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE35-129/19, contratista:GRUPO CARMIN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3017186.39, importe_modificado:3017186.39]]	[meta: [unidad_medida: Kilómetros, avance:1.64]]	[1568779/proyecto_INICIO, 1568779/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19040 1577456	Proyecto de Inversión	308,332.11	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308332.11, modificado:296755.02])	OTE66.- Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público en el entronque de Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara y Avenida México, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE66	5	178,577	175,000	0 [meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0]]	1 [geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av México & Perif. Carlos Pellicer Cámara, km: 92.919416, lat:17.987838]]	02/12/19	31/12/19	296,755.02	296,755.02	296,755.02	296,755.02	296,755.02	296,755.02	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OTE66-146/19, contratista:JOSE AGUILERA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:296755.02, importe_modificado:296755.02]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:80.0]]	[1577456/proyecto_INICIO, 1577456/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1560758	Proyecto de Inversión	2,529,886.53	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:13, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529886.53, modificado:2093577.71])	OT054.- Pavimentación de concreto hidráulico de las calles: Miguel Hidalgo de la Col. Pueblo Unido y Guapape de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT054	5	2,577	2,500	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3002.94, meta_modificada:3002.94]]	1 [geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 234, Pueblo Unido Primera Am., 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42920971, lat:17.45583762]]	22/07/19	22/10/19	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	2,093,577.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3002.94]]	[1560758/proyecto_INICIO, 1560758/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1561836	Proyecto de Inversión	2,206,150.63	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206150.63, modificado:2014165.96])	OT093.- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guanal en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cdt. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OT093	5	6,530	6,500	0 [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1596.56, meta_modificada:1596.56]]	1 [geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Guanal AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 80930 Balancán, Tab., México, lon: -91.54149771, lat:17.81170124]]	12/08/19	16/10/19	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	2,014,165.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1596.56]]	[1561836/proyecto_INICIO, 1561836/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				PAGADO	CONTRATOS	FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA												NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO	ERRODO	AVANCES_FISICOS			CARPETA_FOTOS					
2020	1	TAB190201562226	Proyecto de inversión	4,715,282.39	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4715282.39, modificado:4422994.95])	OTD97.-Construcción de Alberque de Fumas en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA", municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD97	5	328,740	311,619	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada:429.93]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-92.80352137, lat:18.00791687]]	12/08/19	09/12/19	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	4,422,994.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:429.93]]	[1562226/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190201562239	Proyecto de inversión	1,550,000.01	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.01, modificado:1502633.52])	OTE02.-Construcción de techumbre en plaza cívica en la Esc. Sec. Fed. Tomás Garrido Canabal, Huimanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE02	5	318	310	0	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Zamudio 23, Pueblo Nuevo, 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.39038081, lat:17.997853]]	10/08/19	16/11/19	1,502,633.52	1,502,633.52	1,502,633.52	1,502,633.52	1,502,633.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0]]	[1562239/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190301568828	Proyecto de inversión	827,465.68	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827465.68, modificado:795904.83])	OTE39.- Construcción de techumbre en plaza cívica en el Jardín de Niños Benito Juárez García, Villa Puerto Ceiba, Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE39	5	98	80	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Puerto Ceiba, Paraiso, Tab., México, lon:-92.2027617, lat:18.405578]]	14/10/19	12/12/19	795,904.83	795,904.83	795,904.83	795,904.83	795,904.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1568828/proyecto_FIN, 1568828/proyecto_FIN, 1568828/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190401577494	Proyecto de inversión	2,650,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2300720.0])	OTB6.-Adecuación y actualización del Proyecto ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial sobre la Avenida Adolfo Ruiz Cortines entreque con las Avenidas Universidad y José Pagés Llergo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTB6	5	341,200	323,429	0	[meta1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines entreque con las Avenidas Universidad y José Pagés Llergo, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco., lon:-92.919416, lat:17.997853]]	4/8/20	31/12/19	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	2,600,720.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Estudio de preinversión, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190201560063	Proyecto de inversión	1,705,470.13	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705470.13, modificado:1490157.0])	OTD31.-Construcción de techumbre y plataforma de concreto en plaza cívica en el Centro de Atención Múltiple No. 4, Col. Atascita, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD31	5	38	35	0	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1908, Atascita de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9431918, lat:17.98386612]]	01/06/19	31/08/19	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	1,490,357.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0]]	[1540003/proyecto_FIN, 1540003/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190201560213	Proyecto de inversión	1,106,053.54	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106053.54, modificado:938907.79])	OTD43.-Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Urb. Fed. Gregorio Méndez Magaña, Poblado Ovelatan, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD43	5	110	132	0	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, México, lon:-92.75555134, lat:17.37390365]]	15/07/19	14/10/19	938,907.79	938,907.79	938,907.79	938,907.79	938,907.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0]]	[1560213/proyecto_FIN, 1560213/proyecto_FIN, 1560213/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190201560767	Proyecto de inversión	1,756,538.31	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756538.31, modificado:1385776.55])	OTD55.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: II de la Col. Pueblo Unido y Tacotalpa de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD55	5	3,215	3,100	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2047.92, meta_modificada:2047.92]]	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 8 57, Pueblo Unido Primera Amp, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42683864, lat:17.997853]]	22/07/19	22/10/19	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	1,585,776.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2047.92]]	[1560767/proyecto_FIN, 1560767/proyecto_FIN, 1560767/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB190201562237	Proyecto de inversión	4,999,669.05	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999669.05, modificado:4822324.94])	OTE01.-Rehabilitación de las áreas de tratamiento de mecanoterapia, electroterapia y estimulación del "Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco" (C.R.E.E.) Primera etapa, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE01	5	178,000	175,577	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara 20, Casa Blanca 2da Secc, 86600 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90320158, lat:18.01681389]]	19/08/19	16/11/19	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	4,922,324.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2275.0]]	[1562237/proyecto_FIN, 1562237/proyecto_FIN, 1562237/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GLORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2020	1	TAB19040 1577454	Proyecto de inversión	231,434.60	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231434.6, modificado:216476.29]]	OT64.- Rehabilitación de espejo de agua de la Biblioteca Pública "José María Pino Suárez", Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OT64	5	178,577	175,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara 107, Zona CICOM, 86000 Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838]]	02/12/19	31/12/19	216,476.29	216,476.29	216,476.29	216,476.29	216,476.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0]]	[1577454/proyeto o_PROCESO, 1577454/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1563062	Proyecto de inversión	1,543,971.05	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541971.05, modificado:1350304.47]]	OTD71.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 46 de la Col. Cocoyol y 55 de la Col. Trinchera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD71	5	2,507	2,200	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1816.92, meta_modificada:1816.92]]	1	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 46 39, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42116308, lat:17.47924642]]	15/07/19	15/10/19	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	1,350,304.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1816.92]]	[1561062/proyeto o_INICIO, 1561062/proyeto o_PROCESO, 1561062/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1561763	Proyecto de inversión	12,036,374.79	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12036374.79, modificado:8599309.94]]	OTD91.- Construcción de pavimento asfáltico en camino rural cabecera municipal - Ra. La Ida en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD91	5	550	550	0	[meta1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:4.58, meta_modificada:4.58]]	1	[geo1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-91.93223495, lat:17.75563487]]	15/08/19	15/11/19	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	8,599,309.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Kilómetros, avance:4.58]]	[1561763/proyeto o_PROCESO, 1561763/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1562243	Proyecto de inversión	1,715,043.13	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715043.13, modificado:1531425.03]]	OTE03.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Luis Donaldo Colosio, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE03	5	13,792	12,756	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.980299, lat:17.59367138]]	19/08/19	17/10/19	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	1,531,425.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:242.0]]	[1562243/proyeto o_PROCESO, 1562243/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19020 1562257	Proyecto de inversión	2,046,182.49	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046182.49, modificado:1746505.51]]	OTE06.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Enríque Dupeyron y Maximiliano Méndez, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE06	5	13,792	12,756	0	[meta1: [unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:278.04, meta_modificada:278.04]]	1	[geo1: [cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Calle Maximiliano Méndez, Tabasco, México, lon:-92.980299, lat:17.59361234]]	19/08/19	17/10/19	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	1,746,505.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:278.04]]	[1562257/proyeto o_PROCESO, 1562257/proyeto o_FIN, 1562257/proyeto o_PROCESO, 1562257/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568345	Proyecto de inversión	1,330,926.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330926.0, modificado:1297981.64]]	OTE19.- Construcción del crematorio en el sector del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE19	5	333,629	331,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:149.35, meta_modificada:149.35]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. 27 de Febrero 1799, Alameda de Sierra, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94345617, lat:17.983612]]	09/09/19	07/11/19	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	1,297,981.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:149.35]]	[1568345/proyeto o_PROCESO, 1568345/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568437	Proyecto de inversión	1,574,860.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574860.0, modificado:152556.6]]	OTE20.-Rehabilitación de campo de Fútbol 7 y reparación de red eléctrica e iluminación, ubicado en la Unidad Deportiva de la Ciudad de Tacotalpa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE20	5	4,100	3,828	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3930.46, meta_modificada:3930.46]]	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:27 de Febrero 38, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.82488108, lat:17.59545087]]	09/09/19	07/12/19	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	1,525,556.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3930.46]]	[1568437/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19030 1568847	Proyecto de inversión	976,954.32	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976954.32, modificado:944013.45]]	OTE40.- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Coronel Lino Merino, Col. Centro, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE40	5	179	170	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Clemente Figueroa 16, Centro, 86870 Centro, Tab., México, lon:-92.82516003, lat:17.59048053]]	14/10/19	12/12/19	944,013.45	944,013.45	944,013.45	944,013.45	944,013.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1568847/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB19040 1577453	Proyecto de inversión	433,957.44	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433957.44, modificado:414076.62]]	OTE63.- Rehabilitación de losa del Centro Cinematográfico del Sureste, en la zona CICOM, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE63	5	178,577	175,000	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 134, Reforma, Villahermosa, Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838]]	02/12/19	31/12/19	414,076.62	414,076.62	414,076.62	414,076.62	414,076.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:720.0]]	[1577453/proyeto o_INICIO, 1577453/proyeto o_PROCESO, 1577453/proyeto o_FIN, 1577453/proyeto o_PROCESO, 1577453/proyeto o_FIN, 1577453/proyeto o_PROCESO, 1577453/proyeto o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAB190201560782	Proyecto de Inversión	1,484,964.53	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1216104.63])	OTD56-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Guayacán de la Col. Luis Gómez Z. y Adolfo López Mateos de la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD56	5	2,082	1,500	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1789.54, meta_modificada:1789.54])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guayacán 100, Luis Gómez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.424831735, lat:17.46431711])	22/07/19	22/10/19	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	1,216,104.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1789.54])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1216104.63])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201563074	Proyecto de Inversión	1,855,732.35	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855732.35, modificado:1667495.22])	OTD68-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Noche Buena de la Col. Belén, 52 de la Col. Benito Juárez y Tomas Ramirez J. de la Col. Magisterial, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD68	5	2,837	2,600	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2847.08, meta_modificada:2847.08])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Tomas R. LB, Magisterial, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.41617802, lat:17.47272731])	08/07/19	08/10/19	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	1,667,495.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2847.08])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855732.35, modificado:1667495.22])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201563085	Proyecto de Inversión	7,718,527.93	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718527.93, modificado:7111110.4])	OTD92- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Laguna El Papáral, Laguna El Tigre y Laguna El Yomel en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancón de Dominguez, del municipio de Balancón, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD92	5	6,530	6,500	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6093.83, meta_modificada:6093.83])	1	(geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna El Papáral MANZANA SIN CLUBADANOS, Carlos A. Madrazo Becerra, 86930 Balancón, Tab., México, lon: -91.54158354, lat:17.81094535])	15/08/19	09/11/19	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	7,111,110.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6093.83])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718527.93, modificado:7111110.4])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568310	Proyecto de Inversión	5,689,062.13	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5689062.13, modificado:5689062.13])	OTE17- Trabajos complementarios para el Nuevo Mercado José María Pino Suárez, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE17	5	333,628	331,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28162.24, meta_modificada:28162.24])	1	(geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Constitución 1106, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9338124, lat:17.9690721])	09/09/19	22/10/19	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	5,689,062.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28162.24])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5689062.13, modificado:5689062.13])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190401577452	Proyecto de Inversión	133,850.70	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133850.7, modificado:123454.23])	OTE62- Rehabilitación del drenaje sanitario en el Museo de Historia Natural	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE62	5	178,577	175,000	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0])	1	(geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JOSE NARCISO ROVIERA, lon: -92.919436, lat:17.907838])	02/12/19	31/12/19	123,454.23	123,454.23	123,454.23	123,454.23	123,454.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133850.7, modificado:123454.23])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190401577458	Proyecto de Inversión	700,444.52	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700444.52, modificado:587948.1])	OTE68- Construcción de techumbre en la Esc. Prim. Rural Estatal Francisco I. Madero, Ra Calada 1ra. Sección Norte, Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE68	5	146	145	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALZADA 1RA SECCION NORTE A, lon: -93.375856, lat:17.58943])	01/11/19	31/12/19	587,948.10	587,948.10	587,948.10	587,948.10	587,948.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700444.52, modificado:587948.1])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190401577460	Proyecto de Inversión	1,359,847.88	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259847.88, modificado:1198966.83])	OTE70- Construcción de Techumbre en plaza cívica Boca de San Antonio, Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE70	5	158	150	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [cve_municipio:11, localidad:7, direccion:POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO, lon: -92.138729, lat:18.090706])	02/12/19	31/12/19	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	1,198,966.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259847.88, modificado:1198966.83])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560109	Proyecto de Inversión	1,348,905.71	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348905.71, modificado:1044110.7])	OTD39- Construcción de Techumbre en plaza cívica Telescondaria Santiago Aguilar L., Pub. Teoluita 1ra. Sección, Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD39	5	99	90	0	(meta: [unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Unnamed Road, Tab., México, lon: -91.01759243, lat:18.25138154])	03/06/19	31/08/19	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	1,044,110.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348905.71, modificado:1044110.7])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561003	Proyecto de Inversión	1,715,160.22	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1578746.5])	OTD67-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 15 de la Col. Cocoyol, Lluvia de Oro de la Col. Belén y 31 de la Col. Benito Juárez, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD67	5	4,016	3,600	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2655.12, meta_modificada:2655.12])	1	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 15 209, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42487525, lat:17.47995252])	08/07/19	08/10/19	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	1,578,746.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2655.12])	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1578746.5])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
											Tipo_Programa_Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Financiativa	OTD	Numero_Proyecto	Poblacion_Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo_Geografica	Coordenadas	Fecha_Inicio	Fecha_Termino	Recaudado	Comprometido			Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_Financiados	Carpeta_Fotos
2020	1	TAB190201561070	Proyecto de Inversión	1,743,879.16	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743879.16, modificado:1538940.05}}	OTD72-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles 37 de la Col. Centro, Graciel de la Col. Coliseo y Nicolás Bravo de la Col. Héroes de Nacoari, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD72	5	3,081	3,090	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2022.08, meta_modificada:2022.08}}	1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 14, Centro, 88900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41809833, lat:17.47379191}}	15/07/19	15/10/19	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	1,538,940.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2022.08}}	{cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 14, Centro, 88900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41809833, lat:17.47379191}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561912	Proyecto de Inversión	1,179,206.13	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179206.13, modificado:1137958.02}}	OTD95- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Laguna el Guinar en la colonia Carlos A. Madrazo de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD95	5	6,530	6,500	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1002.86, meta_modificada:1002.86}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna el Guinar, AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 80930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54027482, lat:17.8133862}}	12/08/19	10/10/19	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	1,137,958.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1002.86}}	{cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Laguna el Guinar, AREA VERDE, Carlos A. Madrazo Becerra, 80930 Balancán, Tab., México, lon:-91.54027482, lat:17.8133862}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562248	Proyecto de Inversión	1,992,236.99	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992236.99, modificado:1693579.25}}	OTE04- Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tomas Garrido Canabal, de la colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE04	5	13,792	12,756	0 {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:171.1, meta_modificada:171.1}}	1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98038423, lat:17.59372229}}	19/08/19	17/10/19	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	1,693,579.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:171.1}}	{cve_municipio:16, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98038423, lat:17.59372229}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568790	Proyecto de Inversión	1,271,276.01	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127376.01, modificado:1219317.4}}	OTE29 - Construcción de parque recreativo de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE29	5	332,629	332,000	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velodrom o Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94216871, lat:17.97473271}}	14/10/19	12/12/19	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	1,219,317.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:640.0}}	{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velodrom o Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94216871, lat:17.97473271}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190401577499	Proyecto de Inversión	1,771,395.37	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771395.37, modificado:1503722.50}}	OTE87-Mantenimiento general, reposición de terraplén de acceso de puente tubular km. 0+050 y protección marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. (Villahermosa - Teapa km 33+000) - Mariano Pedrero, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE87	5	473	460	0 {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:km. 0+050 y protección marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. (Villahermosa - Teapa km 33+000) - Mariano Pedrero, municipio de Teapa, Tabasco, lon:-92.952994, lat:17.548284}}	30/12/19	31/12/19	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	1,503,722.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0}}	{cve_municipio:16, localidad:25, direccion:km. 0+050 y protección marginal del camino km. 0+150, ubicado en el camino E.C. (Villahermosa - Teapa km 33+000) - Mariano Pedrero, municipio de Teapa, Tabasco, lon:-92.952994, lat:17.548284}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301588555	Proyecto de Inversión	646,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646700.0, modificado:624946.92}}	OTE42- Construcción de estructura metálica y techado en cancha comunitaria, Ra. Ignacio Albende 2da. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE42	5	492	480	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98883915, lat:17.55288156}}	14/10/19	12/12/19	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	624,946.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{cve_municipio:16, localidad:30, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.98883915, lat:17.55288156}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación corregir modificado, trimestre:1.0, usuario: fulmchavera, fecha:2020-04-12], obs2: [observación corregir modificado, trimestre:2.0, usuario: fulmchavera, fecha:2020-04-12], obs3: [observación corregir modificado, trimestre:1.0, usuario: fulmchavera, fecha:2020-04-12], obs4: [observación corregir modificado, trimestre:1.0, usuario: fulmchavera, fecha:2020-04-12]}
2020	1	TAB190201580055	Proyecto de Inversión	964,064.75	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964064.75, modificado:722399.68}}	OTD29- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Amulfo Giorgani Gurría, Col. Casa Blanca, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD29	5	129	120	0 {meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Mezcalapa 222A, Casa Blanca 3ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91195631, lat:18.00230498}}	03/06/19	31/08/19	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	722,399.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rio Mezcalapa 222A, Casa Blanca 3ra Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91195631, lat:18.00230498}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560068	Proyecto de Inversión	2,211,527.18	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211527.18, modificado:1988691.07}}	OTD32- Construcción de techumbre en plaza cívica de la Esc. Prim. Manuel Bartlett Bautista, Fracc. Villa el Cielo, 3ra Tumbucubul, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD32	5	205	201	0 {meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Marte, Tabasco, México, lon:-92.92957306, lat:17.81358071}}	03/06/19	31/08/19	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	1,988,691.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Calle Marte, Tabasco, México, lon:-92.92957306, lat:17.81358071}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
										TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA	LINEA_DE_CREDITO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ERROR_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALES			CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2020	1	TAB190201560072	Proyecto de inversión	1,737,214.42	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737214.42, modificado:1505780.21}}	OTD33.- Construcción de la techumbre en plaza cívica del Plantel 30 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Col. Gavetas Norte, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD33	5		763	650	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Municipal 136, Triunfo la Manga I, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.916377356, lat:17.98105983}}	03/06/19	31/08/19	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	1,505,780.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{1560072/proyecto_INICIO, 1560072/proyecto_PROCESO, 1560072/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560742	Proyecto de inversión	1,985,884.78	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985884.78, modificado:1519283.04}}	OTD52.- Pavimentación con concreto hidráulico de las calles 51 de la Col. La Trinchera y Bugambillas de la Col. Belén, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD52	5		1,568	1,550	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2317.24, meta_modificada:2317.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 51 29a, Magisterial, La Trinchera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41695738, lat:17.47597029}}	15/07/19	15/10/19	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	1,519,283.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2317.24}}	{1560742/proyecto_INICIO, 1560742/proyecto_PROCESO, 1560742/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560810	Proyecto de inversión	1,705,249.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705249.0, modificado:1438286.36}}	OTD58.- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Aljadores de la Col. Obvera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD58	5		539	510	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1995.92, meta_modificada:1995.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Aljadores 3, Obvera, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.40958667, lat:17.47597029}}	22/07/19	22/10/19	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	1,438,286.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1995.92}}	{1560810/proyecto_INICIO, 1560810/proyecto_PROCESO, 1560810/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562234	Proyecto de inversión	1,684,586.24	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684586.24, modificado:1684586.24}}	OTD99.- Sustitución de acometida eléctrica y remodelación de 2 módulos sanitarios en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco en la Col. Deportiva, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD99	5		340	340	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:167.81, meta_modificada:167.81}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Circuito Deportivo, Primerio de Mayo, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94381022, lat:17.97639654}}	12/08/19	09/11/19	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	1,684,586.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:167.81}}	{1562234/proyecto_INICIO, 1562234/proyecto_PROCESO, 1562234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568322	Proyecto de inversión	9,100,000.00	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:9024613.79}}	OTE18.- Rehabilitación de la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE18	5		333,629	331,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3857.9, meta_modificada:3857.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Veldidrom o Cd Deportiva 14, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94167782, lat:17.97424544}}	09/09/19	07/12/19	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	9,024,613.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3857.9}}	{1568322/proyecto_INICIO, 1568322/proyecto_PROCESO, 1568322/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568694	Proyecto de inversión	4,349,967.69	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349967.69, modificado:4127314.75}}	OTE28.- Construcción de techumbre en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE28	5		332,629	332,000	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Circuito Deportivo 1010A, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94133186, lat:17.97593691}}	14/10/19	12/12/19	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	4,127,314.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2520.0}}	{1568694/proyecto_INICIO, 1568694/proyecto_PROCESO, 1568694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190401577459	Proyecto de inversión	1,308,922.32	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309922.32, modificado:1110410.42}}	OTE69.- Construcción de techumbre en el EMSAD No. 18, Ra. Boca de Chilapa 3ra. Sección, Centla, Tabasco.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE69	5		82	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:EMSAD No. 18, Ra. Boca de Chilapa 3ra. Sección, Centla, Tabasco, lon:-92.852187, lat:18.530111}}	01/11/19	31/12/19	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	1,110,410.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1577459/proyecto_INICIO, 1577459/proyecto_PROCESO, 1577459/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560086	Proyecto de inversión	1,639,847.55	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639847.55, modificado:1279867.7}}	OTD34.- Construcción de techumbre en plaza cívica Eze. Prim. Rural José María Morelos y Pavón, Rta. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD34	5		50	40	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Av. los Pinos 24, Medellín y Piqua 3ra Sec, Tab., México, lon:-92.88149714, lat:18.00670267}}	03/06/19	31/08/19	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	1,279,867.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{1560086/proyecto_INICIO, 1560086/proyecto_PROCESO, 1560086/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560444	Proyecto de inversión	1,856,822.93	{FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856822.93, modificado:1681234.74}}	OTD51.- Construcción de techumbre y plataforma de concreto en el CECYTE No. 8, en el Barrio de Tecomajaca, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD51	5		285	250	0	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Cic. Francisco Trujillo 113, Tecomajaca, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.95991421, lat:17.54606873}}	15/07/19	14/10/19	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	1,681,234.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0}}	{1560444/proyecto_INICIO, 1560444/proyecto_PROCESO, 1560444/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRÁMITE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AF ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTID AD_RESP ONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
										MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	OTD53	NUMERO_P ROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GIGOR REFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRODO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES_FISICO S	CARPETA_FOTOS
2020	1	TAB190201560749	Proyecto de inversión	2,111,964.88	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111964.88, modificado:1391370.77])	OTD53.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Pomona de la Col. San Juan, 1, 3 y 10 de la Col. Pueblo Unido, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD53	5	1,353	1,300	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2451.64, meta_modificada: -2451.64]}	1 {geo1: [ve_municipio:17, localidad:166, direccion:Pomona, San Juan, 88900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-92.42920971, lat:17.45338467]}	15/07/19	15/10/19	1,991,370.77	1,991,370.77	1,991,170.77	1,991,170.77	1,991,370.77	1,991,370.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2451.64]}	{1560749/proyeto, to_INICIO, 1560749/proyeto, o_PROCESO, 1560749/proyeto, o_INICIO, 1560749/proyeto, o_PROCESO, 1560749/proyeto, o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560789	Proyecto de inversión	1,776,067.42	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776067.42, modificado:16131914.22])	OTD57.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Guacacaste de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD57	5	1,224	1,200	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2204.96, meta_modificada: -2204.96]}	1 {geo1: [ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guacamaste 12, Luis Gómez Zepeda, 89900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42446756, lat:17.46834747]}	22/07/19	22/10/19	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	1,631,914.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2204.96]}	{1560789/proyeto, to_PROCESO, 1560789/proyeto, o_INICIO, 1560789/proyeto, o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201560976	Proyecto de inversión	1,748,932.46	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748932.46, modificado:1368808.03])	OTD66.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 11, 48 y 40 de la Col. Cocoyol, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD66	5	1,331	1,250	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3153.44, meta_modificada: -3153.44]}	1 {geo1: [ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 40 110, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42335176, lat:17.47813097]}	08/07/19	08/10/19	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	1,368,808.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3153.44]}	{1560976/proyeto, to_PROCESO, 1560976/proyeto, o_INICIO, 1560976/proyeto, o_PROCESO, 1560976/proyeto, o_INICIO, 1560976/proyeto, o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201561037	Proyecto de inversión	1,469,577.67	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469577.67, modificado:1123359.25])	OTD69.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Clavel y Tulipán de la Col. Coloso, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD69	5	400	315	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada: -2370.0]}	1 {geo1: [ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Clavel, Luis Donaldo Colosio Muñeta, 80804 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.43094778, lat:17.45876815]}	08/07/19	08/10/19	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	1,223,259.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2170.0]}	{1561037/proyeto, to_INICIO, 1561037/proyeto, o_PROCESO, 1561037/proyeto, o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190201562228	Proyecto de inversión	6,875,657.27	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875657.27, modificado:3743800.63])	OTD98.-Construcción de Albergue de Jaguares en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMMAL), municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD98	5	328,740	311,619	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:429.93, meta_modificada: -429.93]}	1 {geo1: [ve_municipio:4, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-92.80044079, lat:18.00726386]}	12/08/19	09/12/19	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	3,743,800.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:429.93]}	{1562228/proyeto, to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB190301568869	Proyecto de inversión	948,880.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948880.00, modificado:893548.24])	OTE41.- Construcción de plataforma de concreto y techumbre en plaza cívica de la Esc. Primaria Chapultepec, Col. Chapultepec, Pa. Ignacio Allende 1ra. Sección, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTE41	5	50	50	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: -1.0]}	1 {geo1: [ve_municipio:16, localidad:11, direccion:México 195, Teapa, Tab., México, lon:-92.99137115, lat:17.55860988]}	14/10/19	12/12/19	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	893,548.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{1568869/proyeto, to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200001700006	Proyecto de inversión	5,476,105.00	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476105.00, modificado:5476105.00])	14000102.-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical en el Libramiento Nacajuca - Jalpa de Méndez del Km 2+950 al Km 4+475, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000102	5	100,467	97,955	0 {meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1525.0, meta_modificada: -1525.0]}	1 {geo1: [ve_municipio:13, localidad:1, direccion:Libramiento 2013, Centro, 80220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.01124096, lat:18.18161307]}	02/05/20	30/06/20	5,476,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0]}	{1700006/proyeto, to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200001699843	Proyecto de inversión	3,618,152.37	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618152.37, modificado:3618152.37])	14000108.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la Calle Constitución entre Calle Vicente Riva Palacio - Calle Felipe J. Serra, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000108	5	11,690	11,105	0 {meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1957.0, meta_modificada: -1957.0]}	1 {geo1: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Constitución 511, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64838999, lat:18.53980253]}	01/05/20	31/07/20	3,618,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1699843/proyeto, to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200001699995	Proyecto de inversión	4,367,237.91	(FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4367237.91, modificado:4367237.91])	14000099.-Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal 2da. Etapa (Urano Teolula 1era. hacia San Isidro 2da.) del Pobl. Tecoluta 2da. Sec. del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000099	5	1,417	1,404	0 {meta1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:0.93, meta_modificada: -0.93]}	1 {geo1: [ve_municipio:13, localidad:51, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.01966094, lat:18.24577745]}	15/04/20	15/07/20	4,367,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0]}	{1699995/proyeto, to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

PRIMER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2020	1	TAB200101699841	Proyecto de inversión	13,080,801.34	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.308080134E7, modificado:1.308080134E7})}	14000106.- Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, camino Auzena 6ta. Sección - Santuario 4ta. Sección, del Km. 0+000 al km. 2+740, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000106	5	155	154	0 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.74, meta_modificada:2.74}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.61510132, lat:18.22935134}}	01/05/20	15/07/20	13,080,801.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.61510132, lat:18.22935134})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699955	Proyecto de inversión	2,221,421.40	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2214214E6, modificado:2.2214214E6})}	14000101.- Construcción de Pavimento Asfáltico Calle el Puñón, Poblado Soyatoco, del municipio de Jalpa de Méndez.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000101	5	2,039	2,007	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3816.0, meta_modificada:3816.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:27 de Febrero, Jalpa de Méndez Centro, Soyatoco, Tab., México, lon:-93.06641009, lat:18.20827636}}	01/05/20	30/06/20	2,221,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:27 de Febrero, Jalpa de Méndez Centro, Soyatoco, Tab., México, lon:-93.06641009, lat:18.20827636})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699975	Proyecto de inversión	17,410,270.40	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74102704E7, modificado:1.74102704E7})}	14000100.- Construcción de pavimento con concreto asfáltico, E.C. C6 Permes - San Fernando del municipio de Macuspana, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000100	5	8,027	2,795	0 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.87, meta_modificada:2.87}}	1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Benito Juárez - Tepetitán, Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.50368118, lat:17.83423443}}	02/05/20	31/06/20	17,410,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Benito Juárez - Tepetitán, Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.50368118, lat:17.83423443})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101700001	Proyecto de inversión	8,105,095.01	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.10509501E6, modificado:8.10509501E6})}	14000092.- Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calles diversas del Fracc. Nacajuca 1, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000092	5	5,803	5,486	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5768.0, meta_modificada:5768.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 1 9, Nacajuca, B6220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.01382661, lat:18.16400858}}	01/05/20	31/07/20	8,105,095.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 1 9, Nacajuca, B6220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.01382661, lat:18.16400858})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699845	Proyecto de inversión	17,560,032.94	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.756003294E7, modificado:1.756003294E7})}	14000105.- Reconstrucción de pavimento asfáltico, obra de drenaje, señalamiento horizontal y vertical en vía Periférica en la ciudad de Huamantla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000105	5	14,202	13,142	0 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66}}	1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Los Milagros 40, Los Angeles, B6400 Huamantla, Tab., México, lon:-93.39359744, lat:17.84866999}}	01/05/20	31/07/20	17,560,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Los Milagros 40, Los Angeles, B6400 Huamantla, Tab., México, lon:-93.39359744, lat:17.84866999})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699842	Proyecto de inversión	6,883,446.44	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.88344644E6, modificado:6.88344644E6})}	14000107.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Vicente Guerrero, tramo: calle Herreruela - calle Ignacio Galeana - calle Ignacio Mejía, en la Cd. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000107	5	11,690	11,105	0 {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4172.0, meta_modificada:4172.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Vicente Guerrero 2, Uslas García, B6750 Frontera, Tab., México, lon:-92.54154672, lat:18.52734641}}	01/05/20	31/07/20	6,883,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Vicente Guerrero 2, Uslas García, B6750 Frontera, Tab., México, lon:-92.54154672, lat:18.52734641})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699951	Proyecto de inversión	8,068,044.92	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.06804492E6, modificado:8.06804492E6})}	14000110.- Construcción de camino con concreto asfáltico tramo el Juncal, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000110	5	187	192	0 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3.11, meta_modificada:3.11}}	1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.13607355, lat:18.10735025}}	01/05/20	30/06/20	8,068,044.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.13607355, lat:18.10735025})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699844	Proyecto de inversión	11,639,016.33	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163901633E7, modificado:1.163901633E7})}	14000104.- Construcción de pavimento asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical en camino El Sándalo, Poblado Miguel Hidalgo, Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000104	5	2,670	2,727	0 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:3194.0, meta_modificada:3194.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:Unamed Road, Miguel Hidalgo, Tab., México, lon:-93.31418037, lat:18.2564763}}	01/05/20	31/07/20	11,639,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:Unamed Road, Miguel Hidalgo, Tab., México, lon:-93.31418037, lat:18.2564763})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699846	Proyecto de inversión	5,469,307.66	{(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.46930766E6, modificado:5.46930766E6})}	14000109.- Reconstrucción de pavimento asfáltico tramo Don Guellio La Manja, Pa. Benito Juárez, Sección, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000109	5	579	553	0 {meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32}}	1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.17406178, lat:18.17375396}}	01/04/20	31/05/20	5,469,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{(img1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.17406178, lat:18.17375396})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CDO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MORTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				FOTOS		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES									
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	1	TAB20010169959	Proyecto de inversión	15,095,792.03	(f11: {cdo: reuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.509579203E7, modificado:1.509579203E7})	14000098.- Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje pluvial en la calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, del municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000098	5	14,699	14,812	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8470.0, meta_modificada:8470.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 103, Jonuta 2000, 88780 Jonuta, Tab., México, lon:-92.14243054, lat:18.09390943}}	02/05/20	31/08/20	15,095,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{f69959}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB200101699836	Proyecto de inversión	389,774.40	(f11: {cdo: reuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389774.4, modificado:389774.4})	14000087.- Reforzamiento estructural de espacios en las oficinas de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000087	5	328,740	311,619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Velódrom o Cd Deportiva 1002, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94269643, lat:17.97353359}}	01/05/20	30/05/20	389,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB200101699826	Proyecto de inversión	2,297,467.95	(f11: {cdo: reuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297467.95, modificado:2297467.95})	14000085.- Construcción de techumbres para exposición en el Stand Ganadero del Parque Tabasco "Dora María". Feria 2020.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000085	5	1,137,845	1,100,758	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Bicentenario 2000, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.96566486, lat:18.00846744}}	16/03/20	15/05/20	2,297,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obj1: {observación:La Unidad de medida es Construcción estructuras y techumbres medicadas, trimestre:1.0, usuario:joelperez p, fecha:2020-04-15}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAB200101699827	Proyecto de inversión	572,588.67	(f11: {cdo: reuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572588.67, modificado:572588.67})	14000090.- Construcción de crucero para personas con discapacidad sobre la avenida General Gregorio Méndez Magaña por la Unidad de Medicina Familiar de Centro del ISSST, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000090	5	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sitio Garante 120, Cuadrante B, Jose Colono, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94205336, lat:17.98654992}}	01/04/20	30/04/20	572,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB200101699832	Proyecto de inversión	1,157,101.41	(f11: {cdo: reuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157101.41, modificado:1157101.41})	14000088.- Obras complementarias en la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000088	5	328,740	311,619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94257641, lat:17.9757027}}	01/05/20	30/05/20	1,157,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAB200101699834	Proyecto de inversión	1,156,966.99	(f11: {cdo: reuso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156966.99, modificado:1156966.99})	14000089.- Obras complementarias en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000089	5	328,740	311,619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ciruito Deportivo 2010, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94205265, lat:17.97440614}}	01/05/20	30/05/20	1,156,966.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS
PÚBLICAS

MAPP. BEATRIZ ANDREA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP