




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

23 DE NOVIEMBRE DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Estimador: Tabasco

Abstract

March 10, 2010

2019

SUBCLASIFICACION: Sin Identificar

TIPO _ GEORREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES CAPTURISTA: Sin observaciones

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtendidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

01/01/2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



SUBCLASIFICACIÓN: Sin identificar
TPO: GEOPREFERENCIA 1
OBSERVACIONES: CAPTURISTAS Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES				
FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FOLIO	GEOPREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ES	REVISIÓN							
7	2019	33	1	4	Proy	\$ 1,190,244.02	(Rt) Gasto Incurrido 2019, financiado por recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSALES, monto: 1750444.02, modificado: 1750444.02)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILA EN EL EJIDO LA LUCHA, CUNDUACÁN, TABASCO - 86499	Proy	8499	\$ 8499	115	115	0	190	190	190	15-06-2019	15-07-2019	\$ 1,140,865.91	\$ 347,851.29	\$ 1,140,865.91	\$ 1,140,865.91	\$ 1,140,865.91	(Contr) (Rt) Gasto Incurrido 2019, financiado por recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSALES, monto: 1750444.02, modificado: 1750444.02)	15412	En Proceso	En Proceso	En Proceso							
8	2019	33	1	4	Proy	\$ 350,000.00	(Rt) Gasto Incurrido 2019, financiado por recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSALES, monto: 350000.00, modificado: 350000.00)	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA COSMA EN LA ESCUELA PRIMARIA TEODORO MARIN TORRES - 86306	Proy	86306	\$ 86306	250	250	0	190	190	190	15-06-2019	15-07-2019	\$ 347,851.29	\$ 347,851.29	\$ 347,851.29	\$ 347,851.29	\$ 347,851.29	(Contr) (Rt) Gasto Incurrido 2019, financiado por recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSALES, monto: 350000.00, modificado: 350000.00)	15412	En Proceso	En Proceso	En Proceso							
9	2019	33	1	4	Proy	\$ 175,534.50	(Rt) Gasto Incurrido 2019, financiado por recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSALES, monto: 175534.50, modificado: 175534.50)	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN VIVIENDA BASE CUNDUACÁN, TABASCO - 29145	Proy	29145	\$ 29145	30	30	0	190	190	190	15-06-2019	15-06-2019	\$ 175,534.50	\$ 175,534.50	\$ 175,534.50	\$ 175,534.50	\$ 175,534.50	(Contr) (Rt) Gasto Incurrido 2019, financiado por recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENSALES, monto: 175534.50, modificado: 175534.50)	15412	En Proceso	En Proceso	En Proceso							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

00000000000000000000000000000000

ENTIDAD: IADASCO

Municipio: Cunduacán

HCLD: 2019

SUBCLASIFICACION: Sin identificar
TPO _ GEOREFERENCIA: 1
OBSERVACIONES _ CAPTURISTA: Sin observaciones

[illegible]



CUNDUACÁN
Colonia de Indígenas Cuna de Sumbat y Nahuas
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SUBCLASIFICACION: Sin identificar
TPO _ GEOREFERENCIA: 1
OBSERVACIONES _ CAPTURISTA: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
C.C.O.: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]



4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduscan

CLO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio de

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ CAPTURISTA: Sin observaciones

ETALLE PROYECTO

[illegible]

24/12/2019



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

Función: Caudatario

01/10/2019 09:30:10

January 2019

1. **Introduction**

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES CAPTURISTA: Sin observaciones

CONFIDENTIAL AND UNCLASSIFIED

DETALLE PROYECTO

[illegible]



PO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES_ CAPTURISTA: Sin observaciones

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Programa	Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gober nación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de seguridad pública	Subsidios en materia de seguridad pública			Municipal	1- Gasto por compra de útiles y equipos menores de oficina	211 - Material	\$ -	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Va lid ad o	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gober nación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de seguridad pública	Subsidios en materia de seguridad pública			Municipal	1- Gasto por compra de útiles de impresión y reproducción	212 - Material	\$ -	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Va lid ad o	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gober nación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	Programa de seguridad pública	Subsidios en materia de seguridad pública			Municipal	1- Gasto por compra de uniformes	271 - Vestuario y uniformes	\$ -	\$ 3,230,727.80	\$ 3,230,727.80	\$ 3,230,727.80	\$ 3,230,727.80	\$ 3,230,727.80	\$ 3,230,727.80	\$ 3,230,727.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Va lid ad o	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Específico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	0007	Subsidios en materia de seguridad pública	Programa	Clave				Mu 1 -	282 -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	0007	Subsidios en materia de seguridad pública	Programa	Clave				Mu 1 -	283 -	\$ -	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	0007	Subsidios en materia de seguridad pública	Programa	Clave				Mu 1 -	334 -	\$ -	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 262,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERÍODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	7	Subsidios en materia de seguridad pública	7	Subsidios en materia de seguridad pública			Municipio Cunduacán	1 - Gasto corriente	336 - Servicio de apoyo administrativo, traducción, interpretación, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	7	Subsidios en materia de seguridad pública	7	Subsidios en materia de seguridad pública			Municipio Cunduacán	1 - Gasto corriente	339 - Servicio profesional, científico, técnico e integrados	\$ -	\$ 1,482,000.00	\$ 1,482,000.00	\$ 1,380,500.04	\$ 1,200,800.03	\$ 1,200,800.03	\$ 1,200,800.03	\$ 1,200,800.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.



Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrar	Dependencia Ejecutiva	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública					Mu. 2 - Gasto de inversión en equipo de oficina y de tecnología de la información	515 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública					Mu. 2 - Gasto de inversión en equipo de oficina y de tecnología de la información	541 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública					Mu. 2 - Gasto de inversión en equipo de oficina y de tecnología de la información	551 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Subsidios en materia de seguridad pública					Mu. 2 - Gasto de inversión en equipo de oficina y de tecnología de la información	554 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Especifico	Rendimiento	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios Económicos	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U09 3	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				Municipalidad	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 420,106.22	\$ 420,106.22	\$ 374,719.08	\$ 374,719.08	\$ 374,719.08	\$ 374,719.08	374,719.08 Sin Cont. Pro yectos		N/A	N/A	Val. Liquidado	
FEDER ALES (APOR TACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios Económicos	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U09 3	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				Municipalidad	1 - Gasto corriente	247 - Artículo metálico para la construcción	\$ -	\$ 262,503.36	\$ 262,503.36	\$ 174,299.70	\$ 174,299.70	\$ 174,299.70	\$ 174,299.70	174,299.70 Sin Cont. Pro yectos		N/A	N/A	Val. Liquidado	
FEDER ALES (APOR TACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios Económicos	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U09 3	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				Municipalidad	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -	\$ 750,236.03	\$ 750,236.03	\$ 725,765.60	\$ 725,765.60	\$ 725,765.60	\$ 725,765.60	725,765.60 Sin Cont. Pro yectos		N/A	N/A	Val. Liquidado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo para Convenciones	Remanente Financiero	Reasignación	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U09 3	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos				Mu. 2 - Inicial Gasto de Inversión Industrial, construcción de obras de urbanización	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización		\$ -	\$ 1,488,454.94	\$ 1,488,454.94	\$ 1,480,153.83	\$ 1,101,153.83	\$ 1,101,153.83	\$ 1,101,153.83	-	Sin Contratos y Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U09 3	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos				Mu. 2 - Inicial Gasto de Inversión Industrial, construcción de obras de urbanización	625 - Construcción de vías de comunicación		\$ -	\$ 4,123,440.98	\$ 4,123,440.98	\$ 1,230,590.29	\$ -	\$ -	\$ -	-	Sin Contratos y Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	U09 3	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos				Mu. 1 - Inicial Gasto de Inversión Industrial, construcción de obras de urbanización	799 - Otras erogaciones especiales		\$ 4,000,000.00	\$ 3,221,005.38	\$ 3,221,005.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Sin Contratos y Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	INCLUYE RENDIMIENTOS o FINANCIEROS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	U99 Sin Programa	Programa Convento	Especifico	Rendimiento Financiero	Religioso	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 Salarios para entidades federales y económicas municipales	23	Fondo para entidades federales y económicas municipales	3	Programa	Programa	Programa	\$ 553.51	\$ -	1- Sin Especificar	1- Gasto corriente	211- Material	\$ -	\$ -	\$ 138,772.54	\$ 6,305,010.40	\$ 4,612,209.43	\$ 4,612,209.43	\$ 4,612,209.43			N/A	12,809,322.00		
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 donaciones para las entidades federales y municipales	33	Fondo para donaciones para las entidades federales y municipales	33	Fondo	Fondo	Fondo	\$ -	\$ -	1- Sin Especificar	1- Gasto corriente	211- Material	\$ -	\$ -	\$ 138,772.54	\$ 6,305,010.40	\$ 4,612,209.43	\$ 4,612,209.43	\$ 4,612,209.43			N/A	12,809,322.00		
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 donaciones para las entidades federales y municipales	33	Fondo para donaciones para las entidades federales y municipales	33	Fondo	Fondo	Fondo	\$ -	\$ -	1- Sin Especificar	1- Gasto corriente	211- Material	\$ -	\$ -	\$ 138,772.54	\$ 6,305,010.40	\$ 4,612,209.43	\$ 4,612,209.43	\$ 4,612,209.43			N/A	12,809,322.00		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recursos: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Rendimiento Financiero	Reasignación	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capitula)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Gasto corriente	214 - Material	\$ -	\$ -	\$ 20,810.40	\$ 10,950.40	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 870.00	Cont. Proyectos	N/A	N/A	Va lid ad o	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Gasto corriente	240 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	Cont. Proyectos	N/A	N/A	Va lid ad o	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$ -	\$ 4,282.72	\$ 4,282.72	\$ 3,328.88	\$ 3,328.88	\$ 3,328.88	\$ 3,328.88	\$ 3,328.88	Cont. Proyectos	N/A	N/A	Va lid ad o	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER APORTAS ALES (APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Gasto corriente de mantenimiento de equipo de transporte	296 - Relación de acciones de menor importancia de equipo de transporte	\$ -	\$ 279,919.80	\$ 279,919.80	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	N/A	N/A	Va lidado	
FEDER APORTAS ALES (APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Gasto corriente de mantenimiento de equipo de transporte	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 1,050,080.14	\$ 1,050,080.14	\$ 843,862.88	\$ 494,206.40	\$ 494,206.40	\$ 494,206.40	N/A	N/A	Va lidado	
FEDER APORTAS ALES (APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1 - Gasto corriente de mantenimiento de equipo de transporte	336 - Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopias e impresión	\$ -	\$ 227,916.80	\$ 227,916.80	\$ 1,716.80	\$ 1,716.80	\$ 1,716.80	\$ 1,716.80	N/A	N/A	Va lidado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave Programa	Programa	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mu 2 - Ejercicio de Inversión Cuantitativa	523 - Gastos de Inversión Cuantitativa	\$	\$	\$ 29,493.00	\$ 29,493.00	\$ 29,493.00	\$ 29,493.00	\$ 29,493.00	\$ 29,493.00	\$ 29,493.00	Proyectos	N/A	Válido	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mu 2 - Ejercicio de Inversión Cuantitativa	621 - Edificación de Inversión Cuantitativa	\$	\$	\$ 48,443,889.42	\$ 40,907,988.59	\$ 38,009,544.26	\$ 14,345,280.19	\$ 13,890,466.57	\$ 13,890,466.57	\$ 13,890,466.57	Proyectos	N/A	Válido	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mu 2 - Ejercicio de Inversión Cuantitativa	622 - Edificación de Inversión Cuantitativa	\$	\$	\$ 14,020,071.33	\$ 14,020,071.33	\$ 11,803,585.42	\$ 6,715,602.26	\$ 6,715,602.26	\$ 6,715,602.26	\$ 6,715,602.26	Proyectos	N/A	Válido	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Específico	Rendimiento	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER APORTACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo	Específico			Mu 1 - 790 - Otros gastos corrientes especiales		\$ 77,129,486.00	\$ 2,811,433.77	\$ 802,583.60	\$	\$	\$	\$	- Sin Contratos	- Sin Proyectos	N/A	N/A	Val SE lid INCLUYE ad N o PRODUCTOS FINANCIEROS	
FEDER APORTACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo	Específico			Mu 1 - 853 - Otros gastos corrientes especiales		\$	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	- Sin Contratos	- Sin Proyectos	N/A	N/A	Val SE lid INCLUYE ad o	
FEDER APORTACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo	Específico			- Sin Especificar	Total del Programa a Presupuesto	\$ 77,129,486.00	\$ 98,250,086.60	\$ 86,705,316.60	\$ 70,100,672.41	\$ 37,782,905.61	\$ 37,108,111.99	\$ 37,085,191.99	N/A			\$ 85,902,732.00		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDER ALES (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN					Municipios	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 19,064,672.40	\$ 19,064,672.40	\$ 17,000,000.00	\$ 19,064,672.40	\$ 14,222,437.62	\$ 14,222,437.62	\$ 14,222,437.62	\$ 14,222,437.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
FEDER ALES (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN					Municipios	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 1,451,327.60	\$ 2,001,327.60	\$ 2,001,327.60	\$ 2,001,327.60	\$ 1,067,811.57	\$ 1,067,811.57	\$ 1,067,811.57	\$ 1,067,811.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	
FEDER ALES (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN					Municipios	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicio efectivo prestados	\$ 3,222,157.92	\$ 3,222,157.92	\$ 3,222,157.92	\$ 3,222,157.92	\$ 2,454,038.47	\$ 2,454,038.47	\$ 2,449,902.03	\$ 2,449,902.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Válido	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 Comisiones Federales para Entidades Convenzionadas y Municipios	33	FORTAM 1005 UN	1005	FORTAMUN				Municipal	1 - Gasto corriente de nómina	132 - Primas de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año	\$ 13,784,251.54	\$ 13,624,251.54	\$ 500,000.00	\$ 13,624,251.54	\$ 383,201.10	\$ 383,201.10	\$ 383,201.10	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 Comisiones Federales para Entidades Convenzionadas y Municipios	33	FORTAM 1005 UN	1005	FORTAMUN				Municipal	1 - Gasto corriente de nómina	134 - Compensaciones	\$ 10,196,203.59	\$ 10,196,203.59	\$ 5,000,000.00	\$ 10,196,203.59	\$ 4,768,128.89	\$ 4,768,128.89	\$ 4,768,128.89	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 Comisiones Federales para Entidades Convenzionadas y Municipios	33	FORTAM 1005 UN	1005	FORTAMUN				Municipal	1 - Gasto corriente de nómina	141 - Apoyos de seguridad social	\$ 5,012,369.71	\$ 5,012,369.71	\$ 4,396,438.74	\$ 5,012,369.71	\$ 3,720,858.82	\$ 3,720,858.82	\$ 3,720,858.82	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature: *cy rulo*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio - Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegración Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 UN	FORTAM 1005 UN		FORTAMUN		Municipal Gasto corriente de Cuantía Indefinida	144 - Aportaciones para seguros		\$ 200,000.00	\$ 443,805.07	\$ 443,805.07	\$ 443,805.07	\$ 443,805.07	\$ 443,805.07	\$ 443,805.07	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 UN	FORTAM 1005 UN		FORTAMUN		Municipal Gasto corriente de Cuantía Indefinida	152 - Ingresos por contribuciones		\$ -	\$ 68,870.52	\$ 68,870.52	\$ 68,870.52	\$ 68,870.52	\$ 68,870.52	\$ 68,870.52	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 UN	FORTAM 1005 UN		FORTAMUN		Municipal Gasto corriente de Cuantía Indefinida	154 - Prestaciones contractuales		\$ 4,480,531.28	\$ 5,911,368.65	\$ 5,911,368.65	\$ 5,911,368.65	\$ 4,734,245.79	\$ 4,734,245.79	\$ 4,734,245.79	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Transferencia	Religioso	Financiero	Reintegración	Clasificación	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Cont. Proyección	Proyectos Sin Cont. Proyección	Pagado SHCP	Pagado Ef.	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUESD IOS Y CONVE NIOS)	Aporta 33 condes Feder ales para SUESD IOS y CONVE NIOS	33 UN	FORTAM 1005 UN	1005 UN	FORTAMUN						Ma 1 - 159 - Gasto preste de nte onas sociales y económic	159 - Gasto preste de nte onas sociales y económic	\$ 6,827,458.47	\$ 6,827,458.47	\$ 6,827,458.47	\$ 8,827,458.47	\$ 4,698,480.00	\$ 4,698,480.00	\$ 4,698,480.00	Sin Cont. Proyección	Sin Cont. Proyección	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUESD IOS Y CONVE NIOS)	Aporta 33 condes Feder ales para SUESD IOS y CONVE NIOS	33 UN	FORTAM 1005 UN	1005 UN	FORTAMUN						Ma 1 - 161 - Gasto preste de nte onas de carácter laboral, económica y de seguridad social	161 - Gasto preste de nte onas de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,591,337.91	\$ 1,024,537.91	\$ -	\$ 1,024,537.91	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Cont. Proyección	Sin Cont. Proyección	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUESD IOS Y CONVE NIOS)	Aporta 33 condes Feder ales para SUESD IOS y CONVE NIOS	33 UN	FORTAM 1005 UN	1005 UN	FORTAMUN						Ma 1 - 171 - Gasto preste de nte onas de carácter laboral, económica y de seguridad social	171 - Gasto preste de nte onas de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 8,854,138.60	\$ 8,790,265.08	\$ 8,790,265.08	\$ 8,790,265.08	\$ 7,687,916.87	\$ 7,687,916.87	\$ 7,687,916.87	Sin Cont. Proyección	Sin Cont. Proyección	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio	Especifico	Rendimiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	Programa de Apoyo a la Infraestructura Municipal	1005	Programa de Apoyo a la Infraestructura Municipal	FORTAMUN					Materiales de consumo	211 - Materiales de consumo	\$ 78,000.00	\$ 75,428.52	\$ 75,428.52	\$ 54,408.84	\$ 54,408.84	\$ 54,408.84	\$ 54,408.84	Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	Programa de Apoyo a la Infraestructura Municipal	1005	Programa de Apoyo a la Infraestructura Municipal	FORTAMUN					Materiales de consumo	212 - Materiales de consumo	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIONES) SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	Programa de Apoyo a la Infraestructura Municipal	1005	Programa de Apoyo a la Infraestructura Municipal	FORTAMUN					Materiales de consumo	214 - Materiales de consumo	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Suplen del Sub

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Conventio -	Rendimiento Financiero	Relintegro Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado Ef.	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes a las Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			Municipio Cunduacán	215 - Gasto Material	215 - Gasto Material	\$ 7,000.00	\$ 15,786.00	\$ 15,786.00	\$ 8,236.00	\$ 8,236.00	\$ 8,236.00	\$ 8,236.00	\$ 8,236.00	Cont. Pro ratios yectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes a las Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			Municipio Cunduacán	216 - Gasto Material	216 - Gasto Material	\$ 25,000.00	\$ 44,697.10	\$ 44,697.10	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	Cont. Pro ratios yectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes a las Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			Municipio Cunduacán	254 - Gasto Material	254 - Gasto Material	\$ -	\$ 19,870.77	\$ 19,870.77	\$ 19,839.91	\$ 19,839.91	\$ 19,839.91	\$ 19,839.91	\$ 19,839.91	Cont. Pro ratios yectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convencio -	Especifico	Rendimiento Financiero	Relatigro	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (AFOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33	33	FORTAM UN	1005	FORTAMUN						Mu 1 - Gasto corriente	259 - Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados	\$ -	\$ -	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	2,312.00 Sin Cont	Proyectos	N/A	N/A	Valido	
FEDER ALES (AFOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33	33	FORTAM UN	1005	FORTAMUN						Mu 1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ 2,784.00	\$ 2,784.00	\$ 2,784.00	\$ 2,784.00	\$ 2,784.00	\$ 1,392.00	1,392.00 Sin Cont	Proyectos	N/A	N/A	Valido	
FEDER ALES (AFOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33	33	FORTAM UN	1005	FORTAMUN						Mu 1 - Gasto corriente	281 - Combustibles, lubricantes y activos	\$ 1,650,000.00	\$ 3,688,160.00	\$ 3,688,160.00	\$ 3,029,591.06	\$ 3,029,591.06	\$ 3,029,591.06	\$ 2,679,591.06	2,679,591.06 Sin Cont	Proyectos	N/A	N/A	Valido		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERÍODO: Tercer Trimestre 2019



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipos de Recursos	Descripción Rango	Clave Rango	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio - Especifico	Financiamiento	Retiro	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	UN	FORTAM 1005	FORTAMUN		Financiamiento		Municipio Cunduacán	291 - Herramientas menores	\$ -	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 930.00	\$ 930.00	N/A	930.00 Sin Contratos	N/A	N/A	Valido	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	UN	FORTAM 1005	FORTAMUN		Financiamiento		Municipio Cunduacán	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	\$ -	\$ 3,616.42	\$ 3,616.42	\$ 3,616.42	\$ 3,616.42	\$ 3,616.42	N/A	3,616.42 Sin Contratos	N/A	N/A	Valido	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	UN	FORTAM 1005	FORTAMUN		Financiamiento		Municipio Cunduacán	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ 37,723.20	\$ 37,723.20	\$ 37,723.20	\$ 37,723.20	\$ 37,723.20	N/A	37,723.20 Sin Contratos	N/A	N/A	Valido	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
																								ESTATUS	Observaciones
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005	FORTAMUN				Municipalidad	1 - Gasto corriente de rutina	298 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 546,000.00	\$ 430,583.72	\$ 430,583.72	\$ 167,296.80	\$ 167,296.80	\$ 151,537.56	\$ 151,537.56	\$ 151,537.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005	FORTAMUN				Municipalidad	1 - Gasto corriente de rutina	311 - Energía eléctrica	\$ -	\$ 1,965,821.51	\$ 1,965,821.51	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAM UN	1005	FORTAMUN				Municipalidad	1 - Gasto corriente de rutina	314 - Telefonía tradicional	\$ 20,088.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDER ALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33 UN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN					Municipios	Municipios	318 - Servicio postal y telegraficos	\$	\$	\$ 5,000.00	\$ 2,117.81	\$ 2,117.81	\$ 2,117.81	\$ 2,117.81	\$ 2,117.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33 UN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN					Municipios	Municipios	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$	\$ 148,240.00	\$ 148,240.00	\$ 148,240.00	\$ 82,120.00	\$ 82,120.00	\$ 82,120.00	\$ 82,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33 UN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN					Municipios	Municipios	331 - Servicios legales, contabilidad, auditoria y relaciones	\$	\$ 500,000.00	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Electoral: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Programa	Reintegración	Dependencia	Flujo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO ALES NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos a las actividades de los Municipios	33	FORTAM UN	1005 FORTAMUN				Municipios	Municipios	334 - Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ 286,000.00	\$ 286,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO ALES NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos a las actividades de los Municipios	33	FORTAM UN	1005 FORTAMUN				Municipios	Municipios	335 - Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ 1,308.24	\$ 1,301.52	\$ 1,301.52	\$ 1,301.52	\$ 473.28	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
FEDER ALES (APOR TACIO ALES NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos a las actividades de los Municipios	33	FORTAM UN	1005 FORTAMUN				Municipios	Municipios	336 - Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ -	\$ -	\$ 386,928.00	\$ 386,928.00	\$ 386,928.00	\$ 386,928.00	\$ 322,928.00	\$ -	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Observaciones	ESTATUS	Pagado EF	Pagado SHCP	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Referencia	Rendimiento	Financiero	Programa	Programa	Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Aporta
	Validado	N/A	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$ 787,541.41	\$ 787,541.41	\$ 787,541.41	\$ 787,541.41	\$ 789,419.89	\$ 789,419.89	\$ 450,000.00	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1 - Gasto corriente de Cu	1 - Gasto corriente de Cu			FORTAMUN	1005	UN	33	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Municipios)	
	Validado	N/A	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$ 150,073.98	\$ 150,073.98	\$ 150,073.98	\$ 150,073.98	\$ 169,896.73	\$ 169,896.73	\$ 130,000.00	335 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1 - Gasto corriente de Cu	1 - Gasto corriente de Cu			FORTAMUN	1005	UN	33	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Municipios)	
	Validado	N/A	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$ 17,748.00	\$ 17,748.00	\$ 21,948.00	\$ 21,948.00	\$ 21,948.00	\$ 21,948.00	\$ -	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1 - Gasto corriente de Cu	1 - Gasto corriente de Cu			FORTAMUN	1005	UN	33	FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Municipios)	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recursos: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio -	Reintegración	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 dones Feder ales para Enida des Feder alivas y Municipios	33 UN	FORTAM UN	1005	FORTAMUN				Mu 1 - nci Gasto pio corre de nta Cu ndu aca n...	371 - Pasajes aéreos		\$ 25,000.00	\$ 61,170.50	\$ 61,170.50	\$ 41,960.00	\$ 41,960.00	\$ 41,960.00	\$ 41,960.00	\$ 41,960.00	Sin Cont ratos y ect os	N/A	N/A	Va lid ad o	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 dones Feder ales para Enida des Feder alivas y Municipios	33 UN	FORTAM UN	1005	FORTAMUN				Mu 1 - nci Gasto pio corre de nta Cu ndu aca n...	375 - Viáticos en el país		\$ 25,000.00	\$ 45,919.73	\$ 45,919.73	\$ 26,506.90	\$ 26,506.90	\$ 26,506.90	\$ 26,506.90	\$ 26,506.90	Sin Cont ratos y ect os	N/A	N/A	Va lid ad o	
FEDER ALES (APOR TACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aporta 33 dones Feder ales para Enida des Feder alivas y Municipios	33 UN	FORTAM UN	1005	FORTAMUN				Mu 1 - nci Gasto pio corre de nta Cu ndu aca n...	382 - Gastos de orden social y cultural		\$ 20,000.00	\$ 5,408.23	\$ 5,408.23	\$ 5,083.89	\$ 5,083.89	\$ 5,083.89	\$ 5,083.89	\$ 5,083.89	Sin Cont ratos y ect os	N/A	N/A	Va lid ad o	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave	Programa	Fondo	Programa	Reintegración	Uso de Recursos	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagos SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
FEDER ALES (APOR TACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	392 - Impuesto sobre el patrimonio	\$ 30,000.00	\$ 20,207.00	\$ 20,207.00	\$ 20,207.00	\$ 20,207.00	\$ 20,207.00	\$ 20,207.00	\$ 20,207.00	0	N/A	N/A	Observaciones
FEDER ALES (APOR TACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	394 - Impuesto sobre el patrimonio	\$ -	\$ 2,947,378.49	\$ 2,947,378.49	\$ 2,947,378.49	\$ 2,947,378.49	\$ 2,947,378.49	\$ 2,947,378.49	\$ 2,947,378.49	0	N/A	N/A	Observaciones
FEDER ALES (APOR TACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	441 - Ayudas sociales a personas	\$ -	\$ 611,958.93	\$ 611,958.93	\$ 611,958.93	\$ 611,958.93	\$ 611,958.93	\$ 611,958.93	\$ 611,958.93	0	N/A	N/A	Observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.




Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente
2019	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto o A	1005	FORTA 2 - Desarrollo Social MUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	141531	Índice de Ejercicio al respecto de Recursos aprobados de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial * 100	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial * 100	$\frac{\text{Gasto ejercido al respecto de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial}} \times 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Ascendente	75		75		60.4	60.53	Validado
2019	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto o A	1005	FORTA 2 - Desarrollo Social MUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	143214	Presupuesto de avance en las metas	Mide el avance prometido en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\frac{\text{Presupuesto de avance}}{\text{Presupuesto total}} \times 100$	$\frac{\text{Presupuesto de avance en las metas}}{\text{Presupuesto total}} \times 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Ascendente	75		75		60.4	60.53	Validado



DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.
LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ.

PRESIDENTE MUNICIPAL.
C. NYDIA NARANJO COBIÁN.



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN,
TABASCO.



MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del indicador	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	100 - 4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo y Vivienda y Rollos de Aportaciones Regionales para la Infraestructura Social	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones Regionales para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	$\frac{\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} \times 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Descendente	0.5	0.5			1.5	33.33	Valida	
2019	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	100 - 4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo y Vivienda y Rollos de Aportaciones Regionales para la Infraestructura Social	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones Regionales para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	$\frac{\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} \times 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	34.8	34.8			82.1	235.92	Valida	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN,
TABASCO.



MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del indicador	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente
2019	3	Tabasco	Cunduacán	43 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	4 -	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo y crecimiento de las Sociedades para la Infraestructura Social	2 - Vivienda y servicios básicos	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos complementarios en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos registrados en la MIDS al trimestre consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Eficacia	Descendente	5.5				11.4	48.25	Valuada

PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. NYDIA NARANJO COBIÁN.



DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,
LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ.



Sistema de Evaluación del Desempeño

**CUNDUACÁN***Atenas de Tabasco Cuna de Hombres Ilustres*

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

6 - Cunduacán



FAIS

Entidad
Federativa
27 - TABASCO
Municipio
6 - Cunduacán
Programa
Evaluado
FAIS
Año de la
Evaluación
2018

Tipo de Evaluación	Costo (\$)
Específicas del desempeño	300,000.00
Fuente de Financiamiento	Modalidad de Contratación
Contraparte nacional	Invitación a cuando menos tres personas
Evaluador	
Tecnología Social para el Desarrollo S.A. DE C.V.	
Coordinador de la Evaluación	

Unidad de Evaluación del Desempeño del Municipio de Cunduacán
Objetivos de la Evaluación

Objetivo general: Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2018 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el municipio de Cunduacán. Objetivos Específicos: ¿ Evaluar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales. ¿ Evaluar si con ello se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional. ¿ Evaluar si el recurso se invirtió en áreas correctamente focalizadas. ¿ Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional. ¿ Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM para el ejercicio fiscal 2018, Cunduacán, Tabasco. Las evaluaciones desarrolladas en los últimos años para el uso y destino de los recursos del FISM son un ejercicio para el cumplimiento de los mandatos constitucionales, especialmente al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se enfatiza que todos los recursos económicos dispuestos por la federación a los estados y municipios deben ser



administrados de manera eficaz, eficiente, con honradez y transparencia para el logro de los objetivos a los que fueron destinados. Esta evaluación contempla los siguientes objetivos: Objetivo general: Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2018 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el municipio de Cunduacán. Objetivos Específicos: ¿ Evaluar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales. ¿ Evaluar si con ello se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional. ¿ Evaluar si el recurso se invirtió en áreas correctamente focalizadas. ¿ Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional. ¿ Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales. Metodología de la evaluación Para evaluar el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se consideró lo establecido en el numeral décimo sexto de los "Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal", en el cual se detallan los tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo y entre los cuales se encuentra el tipo "Evaluación específica" definida en el apartado "I" inciso "e" de dicho numeral. Con base en ello, se determinó en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 del municipio, el desarrollo de una evaluación específica del uso y destino de los recursos del FISM para el año fiscal 2018, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente. Asimismo, dicho ejercicio se realizó considerando los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para el año 2018, particularmente en su título segundo, numeral 2.1, que especifica la población objetivo, y el Inciso B del apartado 2.3, que hace referencia a la localización geográfica para la operación de los recursos. Es importante mencionar que a pesar de existir un marco normativo muy marcado para la operación de estos recursos, donde se especifican entre otras reglas, los montos de inversión (mínimos y máximos) e instrumentos de apoyo para la planeación municipal, existe una dificultad para medir la pobreza e identificar las carencias con precisión con la información oficial disponible. En relación con las competencias de los municipios de atender los servicios básicos y la calidad y espacios de las viviendas de sus habitantes, TECSO realizó una estimación de la necesidad de inversión para el combate a las carencias. Si el municipio erradicara las carencias sociales en las que invirtió en 2018, necesitaría un monto de \$ 1, 051, 399, 755.26, lo que equivale a 14 años del presupuesto modificado exclusivo para obras en 2018, es decir, los \$ 73,235,876.34. Además dicha estimación realizada, se hizo considerando únicamente las carencias sociales presentes, sin tomar en cuenta el costo del mantenimiento de las obras. Por su parte, en cuanto al análisis de los resultados de la inversión se tiene lo siguiente; la diferencia entre el presupuesto comprometido y ejercido implicó la caída de 23 obras, es decir se tenían planeadas 150 obras con el presupuesto comprometido y al final solo se realizaron 127 con el presupuesto ejercido. Las obras no ejercidas correspondieron a proyectos de vivienda.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_EvaluaciónFISM2018_CUNDUACAN.docx	Resumen Ejecutivo de la Evaluación del FISM2018, Cunduacán, Tabasco.
Evaluación integral	Evaluación FISM Cunduacan 2018 Cunduacán.pdf	Evaluación específica del FISM 2018
Anexos	Formato de Difusión_FISM2018_Cunduacán..pdf	Formato de Difusión

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NYDIA NARANJO COBIÁN



DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ



No.- 2263



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
	TOTAL	489,771,546.00	606,355,723.56	510,741,093.10	344,248,235.71	340,439,422.83	335,877,209.75
02	CONVENIOS	2,119,727.00	2,310,939.90	2,264,013.05	1,393,663.59	1,393,663.59	1,393,663.59
04	RAMO 04. GOBERNACION	12,484,198.00	10,394,972.00	6,955,150.03	6,385,198.09	6,385,198.09	6,109,198.09
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,000,000.00	20,910,877.11	14,606,565.51	12,914,477.68	12,914,477.68	12,914,477.68
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	160,595,504.00	203,547,984.14	173,561,671.44	104,411,453.09	103,366,574.45	102,702,703.59
60	PARTICIPACIONES	282,572,117.00	314,245,712.00	278,704,194.60	186,677,434.99	184,253,058.61	180,983,353.76
66	INGRESOS DE GESTIÓN	28,000,000.00	54,945,238.41	34,649,498.47	32,466,008.27	32,126,450.41	31,773,813.04

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DE ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA NO. 22 DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINÁRIA DE FECHA 30/07/2019, ACTA NO. 23 DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/08/2019, ACTA NO. 25 DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINÁRIA DE FECHA 30/08/2019, ACTA NO. 27 DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINÁRIA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ACTA NO. 28 DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINÁRIA DE FECHA 30/09/2019.



C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



C. NYDIA NARANJO COBIÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
TOTAL				489,771,546.00	606,355,723.56	510,741,093.10	344,248,235.71	340,439,422.83	335,877,209.75
01			PRESIDENCIA	3,043,700.25	3,061,934.25	3,000,016.02	1,285,075.39	1,277,091.08	1,254,481.00
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,043,700.25	3,061,934.25	3,000,016.02	1,285,075.39	1,277,091.08	1,254,481.00
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,811,519.90	40,211,140.02	39,667,484.31	23,808,010.08	23,771,717.88	23,265,619.34
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	750,000.00	559,020.55	254,399.34	246,735.34	246,735.34	230,185.35
		K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	1,832,909.44	1,832,909.44	1,826,719.68	1,826,719.68	1,826,719.68
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	39,061,519.90	37,819,210.03	37,580,175.53	21,734,555.06	21,698,262.86	21,208,714.31
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	115,969,178.23	36,845,403.12	14,521,670.74	9,263,155.49	9,263,155.49	9,113,277.55
		E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	14,984,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	250,000.00	250,000.00	94,060.50	94,060.50	94,060.50	94,060.50
		K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	81,129,466.00	5,888,156.43	25,530.95	25,530.95	25,530.95	25,530.95
		P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	19,605,514.23	30,707,246.69	14,402,079.29	9,143,564.04	9,143,564.04	8,993,686.10
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,100,807.97	6,405,807.97	6,234,224.89	3,521,898.55	3,521,163.54	3,440,548.22
		K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	105,000.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00
		P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	7,100,807.97	6,300,807.97	6,166,712.89	3,521,898.55	3,521,163.54	3,440,548.22
05			CONTRALORIA MUNICIPAL	6,691,503.46	6,524,503.46	6,491,113.05	3,474,888.42	3,456,888.42	3,368,324.15
		O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	6,691,503.46	6,524,503.46	6,491,113.05	3,474,888.42	3,456,888.42	3,368,324.15
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,235,502.15	15,026,662.60	13,874,065.33	11,445,817.36	11,405,817.36	11,313,410.19
		E053	SERVICIOS A RASTROS	925,732.63	836,386.86	786,148.63	427,953.75	427,953.75	425,631.57
		E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		F001	DESARROLLO AGRÍCOLA	550,000.00	4,990,000.00	3,985,729.12	3,985,729.12	3,950,729.12	3,950,729.12
		F005	DESARROLLO ACUÍCOLA	0.00	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55
		F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	510,500.00	552,666.27	466,068.33	465,498.28	465,498.28	462,018.28
		K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	3,315,909.00	3,307,999.00	3,307,999.00	3,307,999.00	3,307,999.00
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,219,269.52	5,240,607.92	5,237,027.70	3,167,544.66	3,162,544.66	3,075,939.67
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,201,854.76	9,537,441.36	9,384,522.35	7,176,959.83	7,176,151.31	6,996,199.04
		F008	APOYO TURÍSTICO	3,000,000.00	3,875,081.60	3,853,772.00	3,759,081.20	3,758,272.68	3,636,356.68
		F013	APOYO AL EMPLEO	0.00	1,615,005.00	1,614,356.04	1,364,464.20	1,364,464.20	1,364,464.20
		M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,201,854.76	4,047,354.76	3,916,394.31	2,053,414.43	2,053,414.43	1,995,378.16
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	60,205,299.75	209,930,657.62	172,956,935.76	110,257,632.75	109,059,712.30	108,023,619.47
		E002	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82
		E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	34,183,014.71	35,323,691.40	33,811,666.10	22,021,349.60	21,705,776.60	21,174,160.07
		E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,951,188.13	7,240,086.96	6,902,949.75	5,549,880.55	5,504,396.65	5,419,502.42
		E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	250,000.00	556,038.00	553,921.14	554,485.17	553,921.14	537,528.14
		F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	10,713,896.49	10,687,342.21	8,518,923.55	8,397,665.47	8,397,665.47
		K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,259,094.56	2,138,967.47	1,706,278.33	1,706,278.33	1,706,278.33
		K004	ELECTRIFICACIÓN	0.00	8,787,413.31	6,028,615.78	4,311,974.25	4,311,974.25	4,311,080.72



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K005			URBANIZACIÓN	0.00	28,483,535.78	17,949,655.18	16,687,423.23	16,687,423.23	16,687,423.23
K037			INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	20,317,783.02	16,154,266.55	9,290,208.24	9,290,208.24	9,290,208.24
K038			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	5,152,450.09	5,131,426.19	1,848,317.28	1,848,317.28	1,848,317.28
K039			INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	63,164,968.05	47,599,245.57	21,694,140.70	21,160,605.16	21,160,605.16
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,821,096.91	24,385,001.98	22,852,181.84	14,927,953.87	14,746,447.97	14,344,154.43
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	32,169,467.48	32,765,931.66	31,255,924.20	19,424,629.91	19,388,404.63	18,687,550.16
E054			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	3,407,758.56	3,453,403.11	3,453,351.39	2,059,793.60	2,056,006.20	2,000,238.23
F029			APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	250,000.00	173,065.00	144,250.57	144,250.57	144,250.57	144,250.57
F030			APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	6,361,600.19	7,524,116.77	6,573,534.00	4,607,059.44	4,604,182.64	4,305,036.36
F031			APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	975,000.00	898,994.21	504,877.98	417,765.05	405,912.17	405,912.17
K038			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	375,798.83	375,798.83	375,798.83	375,798.83	375,798.83
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	50,460.00	49,787.20	49,787.20	49,787.20	49,787.20
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,175,108.73	20,290,093.74	20,154,324.23	11,770,175.22	11,752,467.02	11,406,526.80
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	93,851,295.29	104,595,180.56	81,335,787.02	69,423,185.90	67,366,553.81	66,960,995.08
E050			SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	40,721,929.69	39,480,684.20	25,865,976.00	25,865,976.00	24,320,489.00	24,320,489.00
F027			ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	4,220,220.63	0.00	0.00	0.00	0.00
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	150,000.00	5,581,361.86	5,472,513.04	5,296,613.04	5,296,613.04	5,296,613.04
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	52,979,365.60	55,312,913.87	49,997,297.98	38,260,596.86	37,749,451.77	37,343,893.04
11			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	75,871,120.16	93,981,198.40	88,677,038.36	58,139,279.79	57,830,563.41	56,981,509.11
E046			SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	75,871,120.16	86,085,547.86	83,918,039.42	53,380,280.85	53,071,564.47	52,222,510.17
K028			INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,895,650.54	4,758,998.94	4,758,998.94	4,758,998.94	4,758,998.94
12			DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,714,644.84	9,175,138.88	8,185,229.17	4,648,520.56	4,585,519.72	4,585,129.89
E019			VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,714,644.84	6,916,698.25	6,536,788.54	3,000,079.93	2,937,079.09	2,936,689.26
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	2,258,440.63	1,648,440.63	1,648,440.63	1,648,440.63	1,648,440.63
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,009,478.76	10,545,857.25	8,406,096.49	6,422,555.96	6,405,058.16	6,327,904.62
L002			RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	4,527,378.49	3,675,726.38	3,675,726.38	3,658,228.58	3,611,615.38
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,009,478.76	6,018,478.76	4,730,370.11	2,746,829.58	2,746,829.58	2,716,289.24
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,000,008.16	3,685,008.16	3,198,518.50	1,787,975.37	1,787,975.37	1,747,201.71
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,000,008.16	3,685,008.16	3,198,518.50	1,787,975.37	1,787,975.37	1,747,201.71
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,894,378.85	1,894,593.09	1,820,017.25	748,631.21	748,631.21	729,754.05
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,894,378.85	1,894,593.09	1,820,017.25	748,631.21	748,631.21	729,754.05
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,682,082.38	1,727,601.03	1,694,391.39	863,866.70	858,866.70	833,093.50
K042			FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	25,518.65	25,518.65	25,518.65	25,518.65	25,518.65
M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,682,082.38	1,702,082.38	1,668,872.74	838,348.05	833,348.05	807,574.85
18			COORDINACIÓN DEL DIF	21,319,703.61	20,441,664.13	20,038,058.27	12,556,152.44	12,536,152.44	12,248,592.67



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.




Formato PT-1

Clave U.R.	Prog. Pptario	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,900,000.00	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	19,419,703.61	18,660,999.08	18,257,393.22	10,775,487.39	10,755,487.39	10,467,927.62

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DE ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA NO. 22 DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/07/2019, ACTA NO. 23 DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/08/2019, ACTA NO. 25 DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/08/2019, ACTA NO. 27 DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ACTA NO. 28 DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/09/2019.




L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN




C. NYDIA NARANJO COBIÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE



Formato PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

Tipo Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
	TOTAL	489,771,546.00	606,355,723.56	510,741,093.10	344,248,235.71	340,439,422.83	335,877,209.75
	GASTO CORRIENTE	489,621,546.00	447,562,278.76	387,576,461.27	262,804,755.89	259,650,736.63	255,089,417.08
1000	SERVICIOS PERSONALES	294,536,241.22	295,725,198.79	295,673,346.84	176,067,293.22	176,067,293.22	172,673,848.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,246,600.00	33,017,253.09	23,548,269.40	21,495,191.21	19,911,742.07	19,761,031.20
3000	SERVICIOS PERSONALES	69,858,817.70	78,811,097.60	56,190,286.18	53,337,562.29	51,766,992.17	50,775,078.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,150,000.00	13,399,051.37	7,269,480.71	7,009,631.15	7,009,631.15	6,984,381.16
5000	BIENES MUEBLE, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	2,975,078.14	2,975,078.14	2,975,078.02	2,975,078.02	2,975,078.02
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	100,829,887.08	21,714,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00
GASTO		150,000.00	158,793,444.80	123,164,631.83	81,443,479.82	80,788,686.20	80,787,792.67
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	474,802.40	474,802.40	446,000.00	446,000.00	446,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,041,255.07	1,792,071.13	1,792,071.13	1,792,071.13	1,792,071.13
5000	BIENES MUEBLE, INMUEBLES E	150,000.00	26,057,149.53	21,303,754.07	19,201,812.31	19,201,812.31	19,201,812.31
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	130,220,237.80	99,594,004.23	60,003,596.38	59,348,802.76	59,347,909.23

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DE ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA NO. 22 DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/07/2019, ACTA NO. 23 DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/08/2019, ACTA NO. 25 DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/08/2019, ACTA NO. 27 DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ACTA NO. 28 DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/09/2019.



L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



C. NYDIA NARANJO COBIÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
			TOTAL	3,043,700.25	3,061,934.25	3,000,016.02	1,285,075.39	1,277,091.08	1,254,481.00
01			PRESIDENCIA	3,043,700.25	3,061,934.25	3,000,016.02	1,285,075.39	1,277,091.08	1,254,481.00
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,043,700.25	3,061,934.25	3,000,016.02	1,285,075.39	1,277,091.08	1,254,481.00
		M001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,043,700.25	3,061,934.25	3,000,016.02	1,285,075.39	1,277,091.08	1,254,481.00
			TOTAL	750,000.00	559,020.55	254,399.34	246,735.34	246,735.34	230,185.35
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750,000.00	559,020.55	254,399.34	246,735.34	246,735.34	230,185.35
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	750,000.00	559,020.55	254,399.34	246,735.34	246,735.34	230,185.35
		F001-PRO	ATENCIÓN A LA DEMANDA	750,000.00	559,020.55	254,399.34	246,735.34	246,735.34	230,185.35
			TOTAL	0.00	1,832,909.44	1,832,909.44	1,826,719.68	1,826,719.68	1,826,719.68
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,832,909.44	1,832,909.44	1,826,719.68	1,826,719.68	1,826,719.68
	K042		FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	1,832,909.44	1,832,909.44	1,826,719.68	1,826,719.68	1,826,719.68
		K020-PRO-	ADQUISICION DE AMBULANCIA NIVEL II	0.00	1,296,819.68	1,296,819.68	1,296,819.68	1,296,819.68	1,296,819.68
		K052-HM	ADQUISICION DE 01 CAMIONETA 4 X 4 PARA PROTECCION CIVIL.	0.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00	529,900.00
		K064-PAR	ADQUISICION DE GPS GARMIN ETREX 20X NAVEGADOR	0.00	6,189.76	6,189.76	0.00	0.00	0.00
		K070-PRO	ADQUISICION DE 01 VEHICULO DE 1.2L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K075-PAR	ADQUISICION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA 6.5 HP HP2X2 (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	39,061,519.90	37,819,210.03	37,580,175.53	21,734,555.06	21,698,262.86	21,208,714.31
02			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,061,519.90	37,819,210.03	37,580,175.53	21,734,555.06	21,698,262.86	21,208,714.31
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	39,061,519.90	37,819,210.03	37,580,175.53	21,734,555.06	21,698,262.86	21,208,714.31
		M002-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,602,490.57	17,699,917.39	17,682,732.03	10,406,253.99	10,388,461.79	10,250,057.16
		M012-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.1	6,248,791.69	6,133,791.69	6,039,242.89	3,549,811.96	3,549,811.96	3,452,956.48
		M013-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL No.2.	2,960,694.33	2,963,694.33	2,898,174.33	1,490,536.22	1,490,536.22	1,438,982.62
		M014-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.	10,032,283.51	9,792,342.82	9,742,988.98	5,717,834.23	5,699,334.23	5,509,094.15
		M015-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS	1,217,259.80	1,229,463.80	1,217,037.30	570,118.66	570,118.66	557,623.90
			TOTAL	14,984,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	14,984,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	14,984,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E006-FIV	APORTACIÓN PARA EL CONVENIO FORTASEG 2019	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E026-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FORTASEG.	12,484,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	250,000.00	250,000.00	94,060.50	94,060.50	94,060.50	94,060.50
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	250,000.00	250,000.00	94,060.50	94,060.50	94,060.50	94,060.50
	F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	250,000.00	250,000.00	94,060.50	94,060.50	94,060.50	94,060.50
		F002-PRO	APOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA CUBRIR SUS OBLIGACIONES FISCALES.	250,000.00	250,000.00	94,060.50	94,060.50	94,060.50	94,060.50



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
			F025-PRO APOYO SOCIAL COMO INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	81,129,466.00	5,888,156.43	25,530.95	25,530.95	25,530.95	25,530.95
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	81,129,466.00	5,888,156.43	25,530.95	25,530.95	25,530.95	25,530.95
	K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	81,129,466.00	5,888,156.43	25,530.95	25,530.95	25,530.95	25,530.95
		K001-FIII	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		2,608,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		K003	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K008-PRO-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (R.P. REM 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K015-PRO-	ADQUISICIÓN DE GPS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN), CORDINACION DE REGLAMENTOS	0.00	25,530.95	25,530.95	25,530.95	25,530.95	25,530.95
		K030-FIII-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII)	0.00	33,647.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		K031-HT	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HT 2018)	0.00	5,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		K032-HM	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HM 2018)	0.00	2,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		K033-HT	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HT)	0.00	151,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		K034-HM	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HM)	0.00	3,061,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K036-HM-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K047-FISE	APORTACION AL CONVENIO FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K495-FISE	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	19,605,514.23	30,707,246.69	14,402,079.29	9,143,564.04	9,143,564.04	8,993,686.10
03			DIRECCIÓN DE FINANZAS	19,605,514.23	30,707,246.69	14,402,079.29	9,143,564.04	9,143,564.04	8,993,686.10
	P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	19,605,514.23	30,707,246.69	14,402,079.29	9,143,564.04	9,143,564.04	8,993,686.10
		P001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.	11,886,726.23	11,767,602.23	10,331,321.89	6,713,258.68	6,713,258.68	6,615,133.87
		P002-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO.	2,362,442.12	2,442,442.12	2,442,442.12	1,254,990.37	1,254,990.37	1,213,956.11
		P003-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE REGLAMENTOS	820,845.88	920,845.88	857,851.28	404,850.99	404,850.99	394,132.12
		P005-PRO	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,535,500.00	1,715,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		P006-RP-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (R.P. REM)	0.00	7,415,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		P007-RP-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (R.P. REM-I)	0.00	2,278,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		P008-PAR	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (PAR)	0.00	3,167,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		P009-PRO	COMISIONES SOBRE EL CONVENIO DE COORDINACION PREDIAL	0.00	1,000,000.00	770,464.00	770,464.00	770,464.00	770,464.00
			TOTAL	7,100,807.97	6,405,807.97	6,234,224.89	3,521,898.55	3,521,163.54	3,440,548.22
04			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,100,807.97	6,405,807.97	6,234,224.89	3,521,898.55	3,521,163.54	3,440,548.22
	K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	105,000.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00
		K063-PAR	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO SERVIDOR Y MONITOR CON ENTRADA HDMI	0.00	105,000.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
P010			ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	7,100,807.97	6,300,807.97	6,166,712.89	3,521,898.55	3,521,163.54	3,440,548.22
		P004-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.	7,100,807.97	6,300,807.97	6,166,712.89	3,521,898.55	3,521,163.54	3,440,548.22
			TOTAL	6,691,503.46	6,524,503.46	6,491,113.05	3,474,888.42	3,456,888.42	3,368,324.15
05			CONTRALORIA MUNICIPAL	6,691,503.46	6,524,503.46	6,491,113.05	3,474,888.42	3,456,888.42	3,368,324.15
		O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	6,691,503.46	6,524,503.46	6,491,113.05	3,474,888.42	3,456,888.42	3,368,324.15
		O001-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	6,191,503.46	6,224,503.46	6,191,113.05	3,324,888.42	3,306,888.42	3,218,324.15
		O002-FIV	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO.	500,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
			TOTAL	925,732.63	836,386.86	786,148.63	427,953.75	427,953.75	425,631.57
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	925,732.63	836,386.86	786,148.63	427,953.75	427,953.75	425,631.57
		E053	SERVICIOS A RASTROS	925,732.63	836,386.86	786,148.63	427,953.75	427,953.75	425,631.57
		E004-PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.	796,732.63	810,232.63	786,148.63	427,953.75	427,953.75	425,631.57
		E013-PRO	OPERACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	129,000.00	26,154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		E054	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		F003-PRO	CHAPEO DE CAMPOS DEPORTIVOS.	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
			TOTAL	550,000.00	4,990,000.00	3,985,729.12	3,985,729.12	3,950,729.12	3,950,729.12
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	550,000.00	4,990,000.00	3,985,729.12	3,985,729.12	3,950,729.12	3,950,729.12
		F001	DESARROLLO AGRÍCOLA	550,000.00	4,990,000.00	3,985,729.12	3,985,729.12	3,950,729.12	3,950,729.12
		F015-PRO	MECANIZACIÓN AGRÍCOLA	550,000.00	390,000.00	268,307.32	268,307.32	233,307.32	233,307.32
		F023-PAR	DOTACION DE INSUMOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS	0.00	4,000,000.00	3,417,701.00	3,417,701.00	3,417,701.00	3,417,701.00
		F028-PRO	APOYO SOCIAL PARA EL SECTOR CAMPESINO (ROLLO DE ALAMBRE O BOMBAS ASPERSORAS)	0.00	600,000.00	299,720.80	299,720.80	299,720.80	299,720.80
			TOTAL	0.00	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55
		F005	DESARROLLO ACUÍCOLA	0.00	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55
		F024-PRO	ELABORACION DE JAULAS	0.00	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55	41,092.55
			TOTAL	510,500.00	3,868,575.27	3,774,067.33	3,773,497.28	3,773,497.28	3,770,017.28
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	510,500.00	3,868,575.27	3,774,067.33	3,773,497.28	3,773,497.28	3,770,017.28
		F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	510,500.00	552,666.27	466,068.33	465,498.28	465,498.28	462,018.28
		F004-PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL RANCHO MUNICIPAL (PRODUCCIÓN DE ESPECIES ACUÍCOLAS, FORESTALES Y PECUARIAS)	410,500.00	452,666.27	379,345.08	379,345.08	379,345.08	375,865.08
		F014-PRO	OPERACIÓN DEL VIVERO	100,000.00	100,000.00	86,723.25	86,153.20	86,153.20	86,153.20
		K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	3,315,909.00	3,307,999.00	3,307,999.00	3,307,999.00	3,307,999.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
		Pptario.							
			K022- ADQUISICIÓN DE TRACTORES E	0.00	2,615,909.00	2,615,909.00	2,615,909.00	2,615,909.00	2,615,909.00
			PRO- IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						
			K059- ADQUISICION 01 TRACTOR AGRICOLA	0.00	700,000.00	692,090.00	692,090.00	692,090.00	692,090.00
			PRO DOBLE TRACCION						
			TOTAL	5,219,269.52	5,240,607.92	5,237,027.70	3,167,544.66	3,162,544.66	3,075,939.67
06			DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,219,269.52	5,240,607.92	5,237,027.70	3,167,544.66	3,162,544.66	3,075,939.67
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,219,269.52	5,240,607.92	5,237,027.70	3,167,544.66	3,162,544.66	3,075,939.67
			M003- GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN	5,219,269.52	5,240,607.92	5,237,027.70	3,167,544.66	3,162,544.66	3,075,939.67
			PAR DE DESARROLLO MUNICIPAL.						
			TOTAL	3,000,000.00	3,875,081.60	3,853,772.00	3,759,081.20	3,758,272.68	3,636,356.68
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,000,000.00	3,875,081.60	3,853,772.00	3,759,081.20	3,758,272.68	3,636,356.68
	F008		APOYO TURÍSTICO	3,000,000.00	3,875,081.60	3,853,772.00	3,759,081.20	3,758,272.68	3,636,356.68
			F016- FERIA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,619,342.66	1,619,342.66	1,619,342.66	1,619,342.66	1,619,342.66
			PRO						
			F017- FERIA ESTATAL	1,500,000.00	1,755,738.94	1,755,738.94	1,755,738.94	1,755,738.94	1,755,738.94
			PRO						
			F030- FERIA GASTRONOMICA 2019	0.00	500,000.00	478,690.40	383,999.60	383,191.08	261,275.08
			PAR						
			F033- PISTA DE HIELO NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRO						
			TOTAL	0.00	1,615,005.00	1,614,356.04	1,364,464.20	1,364,464.20	1,364,464.20
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,615,005.00	1,614,356.04	1,364,464.20	1,364,464.20	1,364,464.20
	F013		APOYO AL EMPLEO	0.00	1,615,005.00	1,614,356.04	1,364,464.20	1,364,464.20	1,364,464.20
			F020- FOMENTO AL EMPLEO MEDIANTE CURSOS	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
			PRO- TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN						
			F022- FOMENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	0.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00	13,005.00
			PRO- MEDIANTE DOTACIÓN DE PRODUCTOS						
			AVÍCOLAS						
			F026- APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DEL	0.00	1,500,000.00	1,499,351.04	1,249,459.20	1,249,459.20	1,249,459.20
			PAR BIENESTAR FAMILIAR (CEMENTO)						
			F034- APOYO AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PRO- FAMILIAR 2DA ETAPA						
			TOTAL	4,201,854.76	4,047,354.76	3,916,394.31	2,053,414.43	2,053,414.43	1,995,378.16
07			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,201,854.76	4,047,354.76	3,916,394.31	2,053,414.43	2,053,414.43	1,995,378.16
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,201,854.76	4,047,354.76	3,916,394.31	2,053,414.43	2,053,414.43	1,995,378.16
			M004- GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE	4,201,854.76	4,047,354.76	3,916,394.31	2,053,414.43	2,053,414.43	1,995,378.16
			PAR FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.						
			TOTAL	0.00	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82
			TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
	E002		SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82	2,584,423.82
			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO						
			EN AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA,						
			ESQUINA CON CARRETERA A COL. ADOLFO						
			RUIZ CORTINEZ (MORELITOS) (REFRENDO						
			DEL PROYECTO OP209-HM/2018).						
		K138-		0.00	1,083,125.57	1,083,125.57	1,083,125.57	1,083,125.57	1,083,125.57
		HM-							
			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO						
			EN AVENIDA PEDRO MENDEZ MAGAÑA,						
			ESQUINA CON AV. DOMINGO COLIN						
			(REFRENDO DEL PROYECTO OP210-						
			HM/2018).						
		K139-		0.00	1,501,298.25	1,501,298.25	1,501,298.25	1,501,298.25	1,501,298.25
		HM-							
			TOTAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
	E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.						



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
			E041- PRO COMPRAS DE 100 BANCAS TRADICIONALES DE 1.70 MTS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	38,384,202.84	93,363,756.50	78,073,117.63	59,350,314.68	58,867,435.67	58,233,636.38
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	38,384,202.84	93,363,756.50	78,073,117.63	59,350,314.68	58,867,435.67	58,233,636.38
	E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES	34,183,014.71	35,323,691.40	33,811,666.10	22,021,349.60	21,705,776.60	21,174,160.07
		E008- PAR	GASTO DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO.	25,084,773.37	26,057,955.06	25,779,807.99	16,920,484.90	16,628,633.90	16,226,101.25
		E010- PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO.	2,174,577.93	2,174,577.93	1,569,802.85	1,033,824.11	1,010,102.11	984,194.97
		E011- PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAMINOS.	5,238,663.41	5,238,663.41	5,164,859.51	2,853,005.24	2,853,005.24	2,749,828.50
		E014- PRO	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	320,000.00	245,000.00	123,699.10	123,699.10	123,699.10	123,699.10
		E015- PRO	PINTURA EN GUARNICIONES	150,000.00	161,935.00	160,390.20	160,390.20	160,390.20	160,390.20
		E017- PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL.	1,215,000.00	1,445,560.00	1,013,106.45	929,946.05	929,946.05	929,946.05
	E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,951,188.13	7,240,086.96	6,902,949.75	5,549,880.55	5,504,396.65	5,419,502.42
		E005- PAR	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	3,751,188.13	3,751,130.89	3,419,619.44	2,136,448.57	2,095,640.31	2,022,349.56
		E016- PRO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	200,000.00	272,909.69	267,283.93	197,385.60	192,709.96	181,106.48
		K136- HT-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED EN DIVERSAS COMUNIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (REFRENDO DEL PROYECTO OP207-HT/2018.	0.00	2,529,310.42	2,529,310.42	2,529,310.42	2,529,310.42	2,529,310.42
		K137- HM-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN DIVERSAS COMUNIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (REFRENDO DEL PROYECTO OP208-HM/2018.	0.00	686,735.96	686,735.96	686,735.96	686,735.96	686,735.96
	E054		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	250,000.00	556,038.00	553,921.14	554,485.17	553,921.14	537,526.14
		E018- PRO	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS.	250,000.00	556,038.00	553,921.14	554,485.17	553,921.14	537,526.14
	F015		APOYO A LA VIVIENDA	0.00	10,713,896.49	10,687,342.21	8,518,923.55	8,397,665.47	8,397,665.47
		K142- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K143- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K144- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K145- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K146- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K147- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K148- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
		K149- FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R.	Prog. Pptario.						
K150-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
K151-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
K152-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
K153-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	263,940.08	263,940.08	263,940.08	263,940.08	263,940.08
K154-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05	175,960.05
K155-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K156-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K157-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K158-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K159-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K160-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K161-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K162-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78	175,842.78
K163-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K164-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K165-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K166-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K167-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K168-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K169-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K170-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	175,503.24	175,503.24	175,503.24
K171-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M.	0.00	176,534.60	175,503.24	172,566.94	172,566.94	172,566.94
K172-FIII	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K273-FIII	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA (SECTOR).	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave		Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R	Prog. Pptario.							
		K274-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K275-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	78,020.00	77,667.68	0.00	0.00	0.00
		K276-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84
		K277-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84
		K278-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68
		K279-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84
		K280-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84
		K281-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68
		K282-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68
		K283-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68
		K284-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68	77,667.68
		K285-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84	38,833.84
		K286-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K287-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K288-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K289-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K290-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K291-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K292-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	78,020.00	77,667.68	0.00	0.00	0.00
		K293-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	78,020.00	77,667.68	0.00	0.00	0.00
		K294-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,833.84	0.00	0.00	0.00
		K295-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	78,020.00	77,667.68	0.00	0.00	0.00
		K296-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,779.73	38,779.73	38,779.73	38,779.73
		K297-FIII CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA.	0.00	39,010.00	38,779.73	38,779.73	38,779.73	38,779.73
		K298-FIII REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	1,169,972.73	1,165,849.93	830,370.49	830,370.49	830,370.49
		K299-FIII REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	1,436,935.04	1,431,877.82	1,409,851.49	1,409,851.49	1,409,851.49
		K340-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	175,938.82	0.00	0.00	0.00
		K341-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
		K342-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
		K343-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
		K344-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	175,938.82	0.00	0.00	0.00
		K345-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	86,612.91	86,612.91



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
		Pptario.							
			K346-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10M.	0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
			K347-FIII CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M.	0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
K002			INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL TULAR DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			K496-FISE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL TULAR DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,259,094.56	2,138,967.47	1,706,278.33	1,706,278.33	1,706,278.33
			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	341,326.24	338,890.64	338,889.22	338,889.22	338,889.22
			K355-HM REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	699,806.84	678,813.64	604,411.36	604,411.36	604,411.36
			K356-HM REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMBRES ILUSTRES	0.00	1,127,128.70	1,121,263.19	762,977.75	762,977.75	762,977.75
			K490-PRO REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	90,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00
K004			ELECTRIFICACIÓN	0.00	8,787,413.31	6,028,615.78	4,311,974.25	4,311,974.25	4,311,080.72
			K101-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (REFRENDO DEL PROYECTO OP146-FIII-FISM/2018).	0.00	435,179.73	435,179.73	435,179.73	435,179.73	435,179.73
			K102-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (REFRENDO DEL PROYECTO OP147-FIII-FISM/2018).	0.00	101,276.66	101,276.66	101,276.66	101,276.66	101,276.66
			K103-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (ENTRADA LA COLMENA) (REFRENDO DEL PROYECTO OP148-FIII-FISM/2018).	0.00	135,897.48	135,897.48	135,897.48	135,897.48	135,897.48
			K104-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (COL. LA PLAYITA) (REFRENDO DEL PROYECTO OP149-FIII-FISM/2018).	0.00	64,216.35	64,216.35	64,216.35	64,216.35	64,216.35
			K105-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (REFRENDO DEL PROYECTO OP150-FIII-FISM/2018).	0.00	582,383.56	582,383.56	582,383.56	582,383.56	582,383.56
			K106-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (REFRENDO DEL PROYECTO OP151-FIII-FISM/2018).	0.00	565,830.06	565,830.06	565,830.06	565,830.06	565,254.44
			K107-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (REFRENDO DEL PROYECTO OP152-FIII-FISM/2018).	0.00	1,702,469.37	1,702,469.37	1,702,469.37	1,702,469.37	1,702,469.37
			K108-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (REFRENDO DEL PROYECTO OP179-FIII-FISM/2018).	0.00	481,381.35	481,381.35	481,381.35	481,381.35	481,247.57
			K109-FIII AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (REFRENDO DEL PROYECTO OP180-FIII-FISM/2018).	0.00	243,339.69	243,339.69	243,339.69	243,339.69	243,155.56
			K135-FIII AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido al	Devengado al	Ejercido al 30	Pagado al 30 de
U.R. Prog. Descripción	Aprobado	Modificado al	30 de Septiembre	30 de Septiembre	de Septiembre	de Septiembre 2019
Pptario.		30 de Septiembre	2019	2019	2019	2019
K304-FIII	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	200,629.29	0.00	0.00	0.00
K350-FIII	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PLAYITA)	0.00	1,727,525.43	1,716,641.53	0.00	0.00
K389-FIII	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,263,564.16	0.00	0.00	0.00
K390-FIII	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,283,720.18	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACIÓN	0.00	28,483,535.78	17,949,655.18	16,687,423.23	16,687,423.23
K131-HT-	BACHEO EMERGENTE CARRETERA RA. HUACAPA Y AMESTOY - E.J. TULIPAN. (REFRENDO DEL PROYECTO OP144-HT-2018).	0.00	726,035.27	726,035.27	726,035.27	726,035.27
K132-HT-	BACHEO EMERGENTE CARRETERA MONUMENTO TABSCOOB (CD. CUNDUACAN-SAMARIA) (REFRENDO DEL PROYECTO OP145-HT-2018).	0.00	398,280.64	398,280.64	398,280.64	398,280.64
K140-PRO	AMPLIACIÓN DE AVENIDA RUÍZ DE LA PEÑA CARRIL DERECHO.	0.00	195,148.50	154,268.54	154,268.54	154,268.54
K175-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS. (E.J. EL PALMAR)	0.00	2,506,793.35	2,506,793.35	2,506,793.35	2,506,793.35
K176-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	575,197.37	573,688.05	573,687.99	573,687.99
K178-FIII	REHABILITACION DE CAMINOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS. (ENTRADA EL CHIFLON Y ENTRADA EL LECHUGAL)	0.00	1,698,177.37	1,698,177.37	1,698,177.37	1,698,177.37
K179-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS. (COL. LAS PALMAS)	0.00	1,112,093.21	1,112,093.21	1,112,093.21	1,112,093.21
K180-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	228,348.39	228,348.39	228,348.39	228,348.39
K181-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	177,678.68	177,678.68	177,678.68	177,678.68
K182-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS. (E.J. SAN PEDRO)	0.00	1,892,612.92	1,892,612.92	1,892,525.72	1,892,525.72
K183-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS. (LAS CRUCES, SECTOR LOS TIQUET)	0.00	597,123.61	597,123.61	597,123.61	597,123.61
K184-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	1,028,738.31	1,028,738.31	1,028,738.31	1,028,738.31
K185-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	610,927.77	608,446.73	608,446.73	608,446.73
K186-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	490,167.24	490,167.24	490,167.24	490,167.24
K187-FIII	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.	0.00	484,321.83	484,321.83	484,321.83	484,321.83
K238-FIII	REHABILITACION DE CAMINOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	0.00	260,669.48	259,969.11	257,223.11	257,223.11
K245-HT	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL CENTRO INTEGRADOR GREGORIO MENDEZ PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2018)	0.00	737,543.83	737,543.83	737,543.83	737,543.83



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Pptario.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K246-HM			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL CENTRO INTEGRADOR CUMUAPA 1RA. PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (2018)		0.00	631,309.70	629,610.59	629,610.59	629,610.59	629,610.59
K247-HM			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL CENTRO INTEGRADOR YOLOXOCHTL 2DA. PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL		0.00	739,534.22	737,543.83	737,543.83	737,543.83	737,543.83
K301-HT			REPOSICION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD		0.00	1,013,440.19	879,849.39	853,049.39	853,049.39	853,049.39
K303-FIII			REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (BARRIO POBRE)		0.00	765,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00
K349-HT			BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN.		0.00	822,238.43	797,768.00	795,765.60	795,765.60	795,765.60
K383-HT			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO: ENTRONQUE AV. PEDRO MENDEZ-HUAPACAL 2DA. SECC.		0.00	1,235,215.56	1,230,596.29	0.00	0.00	0.00
K384-HT			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO: ENTRONQUE CARRET. LIBERTAD-CARRET. COMALCALCO-CARDENAS		0.00	394,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00
K385-HT			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO: ENTRONQUE CARRET. LIBERTAD-CARRET. COMALCALCO-CARDENAS		0.00	415,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00
K412-HT			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO: ENTRONQUE CARRET. LIBERTAD-CARRET. COMALCALCO-CARDENAS		0.00	2,077,803.02	0.00	0.00	0.00	0.00
K413-FIII			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO SANTA ELENA - EJ. MIAHUATLAN (SAN GREGORIO)		0.00	1,144,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
K414-FIII			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO CASA BLANCA - EJ. MONTERREY		0.00	2,662,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00
K415-FIII			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO TRAMO RIO SECO 1RA SECC - EJ. TIERRA Y LIBERTAD - COL. AMPLIACION LA PLAYITA		0.00	1,994,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00
K416-PAR			REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS		0.00	248,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00
K489-PRO			REHABILITACION MEDIANTE REVESTIMIENTO DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS, Y BACHEO DE LAS CALLES DE LA COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL Y COLONIA OBRERA		0.00	617,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00
K503-RP-			REHABILITACION DE CAMINO EN PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMO CARRETERA RA. LA PIEDRA 1RA. - RA. LA PIEDRA 3RA. SECCION.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K504-RP-			REHABILITACION DE CAMINO EN PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN TRAMO CARRETERA RA. MARIN - EJ. LAGUNA DE CUCUYULAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL		0.00	20,317,783.02	16,154,266.55	9,290,208.24	9,290,208.24	9,290,208.24
08			DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	20,317,783.02	16,154,266.55	9,290,208.24	9,290,208.24	9,290,208.24



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido al	Devengado al	Ejercido al 30	Pagado al 30 de
U.R. Prog. Descripción	Aprobado	Modificado al	30 de Septiembre	30 de Septiembre	de Septiembre	de Septiembre 2019
Pptario.		Septiembre	2019	2019	2019	
K037	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN	0.00	20,317,783.02	16,154,266.55	9,290,208.24	9,290,208.24
K133-PRO-	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL (REFRENDO DE PROYECTO OP204-PRO).	0.00	609,101.51	609,101.51	609,101.51	609,101.51
K192-FISE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ EN EL POB. LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,200,000.00	1,196,018.00	246,067.81	246,067.81
K194-FISE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ULDARIO CANTO PINO EN EL E.J. LA CHONITA DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN.	0.00	1,200,000.00	1,195,220.92	370,788.05	370,788.05
K233-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ISAIAS DE DIOS VEITES EN EL E.J. LIBERTAD 3RA. SECCION (MONTE GRANDE) DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	1,153,279.16	1,149,386.67	1,149,229.73	1,149,229.73
K234-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN EL E.J. LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	1,150,244.02	1,147,243.90	1,146,865.91	1,146,865.91
K235-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS EN EL E.J. MORELOS PIEDRA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	1,043,045.45	1,039,625.77	1,039,603.05	1,039,603.05
K236-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA RA. CUCUYULAPA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	0.00	1,043,045.45	1,038,038.81	1,038,012.16	1,038,012.16
K239-FIII	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	0.00	350,000.00	347,855.13	347,849.78	347,849.78
K240-FIII	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL LUNA GARCIA	0.00	350,000.00	347,855.13	347,851.00	347,851.00
K241-FIII	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MARIN TORRES	0.00	350,000.00	347,855.13	347,851.29	347,851.29
K348-FIII	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. DE DIOS TORRES	0.00	350,000.00	346,785.16	346,785.16	346,785.16
K352-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA	0.00	1,272,336.72	1,267,382.20	380,202.79	380,202.79
K353-PAR	REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ VALENZUELA, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CUNDUACAN	0.00	628,266.51	624,369.47	0.00	0.00
K380-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" EN EL E.J. FELIPE CARRILLO PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,188,547.61	1,184,821.01	0.00	0.00
K381-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ	0.00	1,200,000.00	1,196,531.90	0.00	0.00
K382-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA ROSENDO TARACENA PADRON	0.00	1,200,000.00	1,196,175.84	0.00	0.00
K404-FISE	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K192-FISE.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO RAMÍREZ LOPEZ" EN EL POB. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
K405-FISE	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K193-FISE.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA RA. LA PIEDRA 2DA. SECCION.	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K406-FISE			APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K194-FISE.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ULDÁRICO CANTO PINO" EN EL E.J. LA CHONITA, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
K407-FISE			APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO K195-FISE.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN EL POB. AMADO GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
K409-FIII			CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARQUIMIDES GUZMAN MARIN"	0.00	980,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00
K410-FIII			CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. MADRAZO EN EL EJIDO MARIN	0.00	1,189,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00
K411-PAR			CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMORES PRESENTA VALDOS", EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	0.00	1,229,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00
K417-PAR			CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K418-PAR			CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN J.N. "LIC. BENITO JUAREZ GARCIA", EN LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA	0.00	360,703.23	0.00	0.00	0.00	0.00
K493-PRO			CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K497-PAR			CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K498-PAR			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSENDO TARACENA PADRON" EN LA RA. MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K499-PRO			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "TULIPAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K500-PAR			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K501-FIII			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSENDO TARACENA PADRON"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K502-PAR			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	5,152,450.09	5,131,426.19	1,848,317.28	1,848,317.28	1,848,317.28
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,152,450.09	5,131,426.19	1,848,317.28	1,848,317.28	1,848,317.28
	K038		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	5,152,450.09	5,131,426.19	1,848,317.28	1,848,317.28	1,848,317.28
		K141-PRO-	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AL PALACIO DE LOS DEPORTES EL CHONTAL CARA EXTERIOR.	0.00	102,012.50	102,012.50	102,012.50	102,012.50	102,012.50
		K193-FISE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA RA. LA PIEDRA 2DA. SECCIÓN.	0.00	1,200,000.00	1,194,874.30	256,018.09	256,018.09	256,018.09
		K195-FISE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EL POB. AMADO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,200,000.00	1,195,346.23	270,551.66	270,551.66	270,551.66
		K300-PAR	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	1,450,437.59	1,445,164.39	648,383.64	648,383.64	648,383.64
		K351-FIII	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DR. JOSE EDUARDO DE CARDENAS EN EL POB. CULICO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	0.00	1,200,000.00	1,194,028.77	571,351.39	571,351.39	571,351.39
			TOTAL	0.00	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave	U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K039			INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16	562,274.16
		K134-PAR-	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CASINO SOCIAL. (REFRENDO DEL PROYECTO OP205-PAR-2018).	0.00	333,371.39	333,371.39	333,371.39	333,371.39	333,371.39
		K135-PAR-	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE CENTRAL. (REFRENDO DEL PROYECTO OP206-PAR-2018).	0.00	228,902.77	228,902.77	228,902.77	228,902.77	228,902.77
		K305-PAR	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, DRENAJE SANITARIO Y PINTURA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	0.00	57,466,206.85	41,908,373.52	16,646,508.29	16,112,972.75	16,112,972.75
08			DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	57,466,206.85	41,908,373.52	16,646,508.29	16,112,972.75	16,112,972.75
	K042		FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	57,466,206.85	41,908,373.52	16,646,508.29	16,112,972.75	16,112,972.75
		K014-PRO-	ADQUISICIÓN DE GPS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN), EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	17,020.63	17,020.63	17,020.63	17,020.63	17,020.63
		K025-FISM	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (FISM)	0.00	460,549.00	287,924.76	106,384.76	106,384.76	106,384.76
		K035-HT-	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (HT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K060-PAR	ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO HIDRAULICO GRUA ARTICULADA	0.00	1,700,000.00	1,670,800.00	0.00	0.00	0.00
		K061-PAR	ADQUISICION DE 02 CAMIONETAS CHASIS CABINA CON REDILA METALICA REFORZADA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K071-PRO	ADQUISICION DE 02 PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA DE 6 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K072-PAR	ADQUISICION DE GENERADORA 7500W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K073-PAR	ADQUISICION DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA 6.5 HP HP2X2 (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K110-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP181-FIII-FISM/2018).	0.00	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04
		K111-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP182-FIII-FISM/2018).	0.00	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04
		K112-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP183-FIII-FISM/2018).	0.00	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04
		K113-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP184-FIII-FISM/2018).	0.00	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04
		K114-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP185-FIII-FISM/2018).	0.00	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04
		K115-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP187-FIII-FISM/2018).	0.00	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04	182,026.04
		K116-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP186-FIII-FISM/2018).	0.00	181,362.52	181,362.52	181,362.52	181,362.52	181,362.52
		K117-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP188-FIII-FISM/2018).	0.00	235,771.27	235,771.27	235,771.27	235,771.27	235,771.27
		K118-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP189-FIII-FISM/2018).	0.00	145,090.02	145,090.02	145,090.02	145,090.02	145,090.02
		K119-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP190-FIII-FISM/2018).	0.00	181,362.52	181,362.52	181,362.52	181,362.52	181,362.52



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R.	Prog. Pptario.						
K120-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP191-FIII-FISM/2018).	0.00	181,362.52	181,362.52	181,362.52	181,362.52	181,362.52
K121-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP192-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K122-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP193-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K123-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP194-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K124-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP195-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K125-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP196-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K126-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP197-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K127-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP198-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K128-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP199-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K129-FIII-	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA (REFRENDO DEL PROYECTO OP200-FIII-FISM/2018).	0.00	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57	74,622.57
K130-FIII-	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO (REFRENDO DEL PROYECTO OP018-FIII-FISM/2018).	0.00	473,825.18	473,825.18	473,825.18	473,825.18	473,825.18
K173-RP-	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ORNAMENTALES URBANA EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN	0.00	106,858.50	106,858.50	106,858.50	106,858.50	106,858.50
K174-RP-	REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS	0.00	366,383.46	366,383.46	366,383.34	366,383.34	366,383.34
K177-PAR	COLOCACION DE PISO DE LA CASA DEL PUEBLO	0.00	560,886.15	387,159.84	383,159.12	383,159.12	383,159.12
K188-RP-	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO SOCIAL	0.00	615,463.51	615,463.51	615,463.51	615,463.51	615,463.51
K189-RP-	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO SOCIAL	0.00	873,665.44	873,665.44	873,665.44	873,665.44	873,665.44
K190-RP-	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO SOCIAL	0.00	582,254.34	582,254.34	582,254.34	582,254.34	582,254.34
K191-RP-	MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO SOCIAL	0.00	1,060,483.21	1,060,483.21	1,035,417.48	1,035,417.48	1,035,417.48
K196-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K197-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K198-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K199-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K201-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K202-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K203-FIII	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K204-FIII			CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K205-FIII			CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K219-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,051.02	86,415.36	86,415.36	86,415.36
K237-PAR			MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO SOCIAL	0.00	593,070.14	593,070.14	593,070.14	593,070.14	593,070.14
K242-			PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	1,809,772.00	1,805,422.39	1,415,170.46	1,415,170.46	1,415,170.46
K243-PAR			MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO	0.00	834,698.96	834,698.96	834,698.96	834,698.96	834,698.96
K244-PAR			MANTENIMIENTO GENERAL DE CASINO	0.00	1,020,634.17	1,017,503.78	928,225.86	928,225.86	928,225.86
K249-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K250-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K251-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K252-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K253-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K254-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K255-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K256-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K257-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K258-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	39,010.00	38,816.27	37,151.55	37,151.55	37,151.55
K259-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	0.00	0.00	0.00
K260-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	0.00	0.00	0.00
K261-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	0.00	0.00	0.00
K262-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46	77,559.46
K263-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	74,303.10	74,303.10	74,303.10
K264-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	74,303.10	74,303.10	74,303.10
K265-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	74,303.10	74,303.10	74,303.10
K266-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	74,303.10	74,303.10	74,303.10
K267-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	39,010.00	38,816.27	36,861.31	36,861.31	36,861.31
K268-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	53,927.80	53,927.80	53,927.80
K269-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	0.00	0.00	0.00
K270-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	0.00	0.00	0.00
K271-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	74,303.10	74,303.10	74,303.10
K272-FIII			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA	0.00	78,020.00	77,632.54	74,303.10	74,303.10	74,303.10
K302-PAR			COLOCACION DEL PISO DE LA NAVE DEL PARQUE DE FERIA	0.00	680,378.85	589,256.14	589,256.14	589,256.14	589,256.14
K306-PAR			CONSTRUCCION DE ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES	0.00	867,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00
K307-PAR			REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (U.B.R.)	0.00	165,932.01	99,300.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Pptario.	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K308-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
K309-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K310-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (TIERRA Y LIBERTAD)		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K311-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (LA PLAYITA)		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K312-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K313-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (LA CEIBA)		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K314-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (LA CANDELARIA)		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K315-FIII			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	841,461.18	838,482.13	0.00	0.00	0.00
K316-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
K317-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	264,801.90	264,240.40	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K318-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (TULIPAN)		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	25,983.87	25,983.87
K319-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	87,880.27	0.00	0.00	0.00
K320-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (SANTA ELENA)		0.00	88,267.30	87,880.27	0.00	0.00	0.00
K321-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
K322-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	87,880.27	0.00	0.00	0.00
K323-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	87,969.41	0.00	0.00	0.00
K324-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	87,969.41	0.00	0.00	0.00
K325-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	175,760.53	0.00	0.00	0.00
K326-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (CRISOL)		0.00	88,267.30	87,969.41	0.00	0.00	0.00
K327-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	88,080.13	34,645.16	34,645.16	34,645.16
K328-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (EL CARMEN)		0.00	88,267.30	88,080.13	34,645.16	10,393.55	10,393.55
K329-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	176,534.60	176,160.27	86,612.91	86,612.91	86,612.91
K330-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	88,080.13	34,645.16	10,393.55	10,393.55
K331-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M		0.00	88,267.30	87,969.41	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R. Prog. Pptario.							
K332-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	176,534.60	175,938.82	0.00	0.00	0.00
K333-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	176,534.60	175,938.82	0.00	0.00	0.00
K334-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (SECTOR)	0.00	88,267.30	87,969.41	0.00	0.00	0.00
K335-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M (EL CHINCHORRO)	0.00	88,267.30	87,880.27	0.00	0.00	0.00
K336-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	176,534.60	175,938.82	0.00	0.00	0.00
K337-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	264,801.90	263,908.24	0.00	0.00	0.00
K338-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	176,534.60	175,938.82	0.00	0.00	0.00
K339-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM DE 6.10 M	0.00	88,267.30	87,969.41	0.00	0.00	0.00
K357-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	838,994.60	837,377.26	0.00	0.00	0.00
K358-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	629,245.95	627,704.91	0.00	0.00	0.00
K359-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	629,245.95	627,704.91	0.00	0.00	0.00
K360-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LA PLAYITA)	0.00	629,245.95	628,032.94	0.00	0.00	0.00
K361-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	629,245.95	627,753.35	0.00	0.00	0.00
K362-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LA CEIBA)	0.00	419,497.30	418,502.25	0.00	0.00	0.00
K363-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LA CANDELARIA)	0.00	419,497.30	418,502.25	0.00	0.00	0.00
K364-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	838,994.60	836,474.43	0.00	0.00	0.00
K365-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (COL. LAS PALMAS)	0.00	419,497.30	418,237.22	0.00	0.00	0.00
K366-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (BARRIO POBRE)	0.00	419,497.30	417,490.54	209,490.92	209,490.92	209,490.92
K367-FIII	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (LIBERTAD 6A. LOS MARTINEZ)	0.00	419,497.30	417,490.54	417,490.54	417,490.54	417,490.54
K368-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,079,938.80	1,077,185.89	0.00	0.00	0.00
K369-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA	0.00	809,954.10	807,889.44	0.00	0.00	0.00
K370-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	809,954.10	807,062.40	0.00	0.00	0.00
K371-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (LA PLAYITA)	0.00	809,954.10	807,062.40	0.00	0.00	0.00
K372-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA	0.00	809,954.10	808,013.63	0.00	0.00	0.00
K373-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (LA CEIBA)	0.00	539,969.40	538,675.72	0.00	0.00	0.00
K374-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (LA CANDELARIA)	0.00	539,969.40	538,972.48	431,659.94	431,659.94	431,659.94
K375-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA	0.00	1,079,938.80	1,077,944.96	677,786.49	677,786.49	677,786.49
K376-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (LAS PALMAS)	0.00	539,969.40	538,501.66	0.00	0.00	0.00
K377-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (BARRIO POBRE)	0.00	539,969.40	538,501.66	0.00	0.00	0.00
K378-FIII	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA (LIBERTAD 6A. LOS MARTINEZ)	0.00	539,969.40	538,501.66	0.00	0.00	0.00
K379-PAR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS MARGINADAS	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
K386-PAR			REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL AREA DE ESPERA Y LOSA DE CONCRETO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	639,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00
K387-PAR			SUMINISTRO Y COLOCACION DEL PAFON DE LA NAVE DEL PARQUE LA FERIA	0.00	773,520.36	770,015.14	0.00	0.00	0.00
K388-PAR			REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LA CASA DEL PUEBLO	0.00	962,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
K391-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	0.00	731,339.00	728,940.01	0.00	0.00	0.00
K392-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	0.00	548,504.25	546,705.01	0.00	0.00	0.00
K393-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	548,504.25	546,496.72	0.00	0.00	0.00
K394-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (LA PLAYITA)	0.00	548,504.25	546,496.72	0.00	0.00	0.00
K395-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	0.00	548,504.25	546,747.79	0.00	0.00	0.00
K396-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (LA CEIBA)	0.00	365,669.50	364,498.58	0.00	0.00	0.00
K397-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (LA CANDELARIA)	0.00	365,669.50	364,498.58	0.00	0.00	0.00
K398-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	0.00	731,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K399-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (COL. LAS PALMAS)	0.00	365,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00
K400-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO (BARRIO POBRE)	0.00	365,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00
K401-FIII			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	0.00	365,669.50	363,435.57	0.00	0.00	0.00
K402-PRO			MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ATENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K403-PAR			COLOCACION Y SUMINISTRO DE DIVISION EN LA NAVE DEL PARQUE DE FERIA	0.00	190,000.00	186,020.00	186,020.00	186,020.00	186,020.00
K408-PAR			COLOCACION Y SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE ALUMINIO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ATENAS	0.00	496,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
K419-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	132,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00
K420-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K421-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K422-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K423-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	199,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00
K424-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	331,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
K425-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K426-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K427-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K428-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	199,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00
K429-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	176,970.24	0.00	0.00	0.00	0.00
K430-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K431-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K432-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K433-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K434-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
K435-FIII			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave		Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R	Prog. Pptario:							
		K436- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	110,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		K437- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	309,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		K438- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		K439- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	110,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		K440- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		K441- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		K442- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		K443- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		K444- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	221,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		K445- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	199,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		K446- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K447- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	109,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K448- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	187,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K449- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	124,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K450- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K451- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	109,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K452- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K453- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K454- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K455- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K456- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K457- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K458- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K459- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K460- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K461- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K462- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K463- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K464- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K465- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K466- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K467- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K468- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K469- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	93,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K470- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K471- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN						
	FIII	VIVIENDA	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave:		Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R.	Prog. Pptario:							
		K472- FIII	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K473- FIII	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K474- FIII	0.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K475- FIII	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K476- FIII	0.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K477- FIII	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K478- FIII	0.00	54,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K479- FIII	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K480- FIII	0.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K481- FIII	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K482- FIII	0.00	85,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K483- FIII	0.00	132,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K484- FIII	0.00	62,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K485- FIII	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K486- FIII	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K487- FIII	0.00	85,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K488- FIII	0.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA						
		K491- PRO	0.00	322,569.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCION DE BANCAS PERIMETRALES PARA TECHUMBRE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO						
		K492- PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA ATENAS						
		TOTAL	0.00	5,698,761.20	5,690,872.05	5,047,632.41	5,047,632.41	5,047,632.41
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,698,761.20	5,690,872.05	5,047,632.41	5,047,632.41	5,047,632.41
	K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	5,698,761.20	5,690,872.05	5,047,632.41	5,047,632.41	5,047,632.41
		K004- PRO-	0.00	1,815,000.00	1,815,000.00	1,815,000.00	1,815,000.00	1,815,000.00
		ADQUISICIÓN DE UN RECOLECTOR DE BASURA						
		K200- FIII	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
		CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DD 3.05M						
		K206- FIII	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						
		K207- FIII	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						
		K208- FIII	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						
		K209- FIII	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						
		K210- FIII	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						
		K211- FIII	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						
		K212- FIII	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M						



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R. Prog. Pptario.							
K213-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
K214-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,096.37	86,431.37	86,431.37	86,431.37
K215-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,096.37	34,572.55	34,572.55	34,572.55
K216-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	86,415.36	86,415.36	86,415.36
K217-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
K218-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,096.37	86,431.37	86,431.37	86,431.37
K220-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,051.02	86,415.36	86,415.36	86,415.36
K221-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	86,415.36	86,415.36	86,415.36
K222-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,051.02	86,415.36	86,415.36	86,415.36
K223-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	86,415.36	86,415.36	86,415.36
K224-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	172,830.72	172,830.72	172,830.72
K225-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	172,830.72	172,830.72	172,830.72
K226-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	172,830.72	172,830.72	172,830.72
K227-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,102.04	172,830.72	172,830.72	172,830.72
K228-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
K229-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,096.37	86,431.37	86,431.37	86,431.37
K230-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,192.75	172,862.74	172,862.74	172,862.74
K231-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	88,267.30	88,132.10	86,475.27	86,475.27	86,475.27
K232-FIII	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM DE 3.05 M	0.00	176,534.60	176,264.20	86,475.27	86,475.27	86,475.27
	TOTAL	21,821,096.91	24,385,001.98	22,852,181.84	14,927,953.87	14,746,447.97	14,344,154.43
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,821,096.91	24,385,001.98	22,852,181.84	14,927,953.87	14,746,447.97	14,344,154.43
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,821,096.91	24,385,001.98	22,852,181.84	14,927,953.87	14,746,447.97	14,344,154.43
M005-PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	21,821,096.91	21,483,939.25	21,122,745.35	13,687,014.26	13,506,378.36	13,147,004.82
M025-PRO-	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HERRERÍA Y BARANDAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	0.00	95,064.94	95,064.94	95,064.94	95,064.94	95,064.94
M026-PRO-	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA.	0.00	235,952.33	235,952.33	235,952.33	235,952.33	235,952.33



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
		Pptario.							
			M027- PRO MANTENIMIENTO AL TOBOGAN INFANTIL DEL PARQUE CENTRAL	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00
			M028- FISM GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	0.00	2,440,234.00	1,268,607.76	780,110.88	779,240.88	736,320.88
			M029- PRO- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA 2A ETAPA	0.00	104,291.46	104,291.46	104,291.46	104,291.46	104,291.46
			TOTAL	3,407,758.56	3,453,403.11	3,453,351.39	2,059,793.60	2,056,006.20	2,000,238.23
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,407,758.56	3,453,403.11	3,453,351.39	2,059,793.60	2,056,006.20	2,000,238.23
	E054		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS	3,407,758.56	3,453,403.11	3,453,351.39	2,059,793.60	2,056,006.20	2,000,238.23
		E012- PAR	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	3,407,758.56	3,453,403.11	3,453,351.39	2,059,793.60	2,056,006.20	2,000,238.23
			TOTAL	250,000.00	173,065.00	144,250.57	144,250.57	144,250.57	144,250.57
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	250,000.00	173,065.00	144,250.57	144,250.57	144,250.57	144,250.57
	F029		APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	250,000.00	173,065.00	144,250.57	144,250.57	144,250.57	144,250.57
		F012- PRO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	250,000.00	173,065.00	144,250.57	144,250.57	144,250.57	144,250.57
			TOTAL	6,361,600.19	7,524,116.77	6,573,534.00	4,607,059.44	4,604,182.64	4,305,036.36
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,361,600.19	7,524,116.77	6,573,534.00	4,607,059.44	4,604,182.64	4,305,036.36
	F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	6,361,600.19	7,524,116.77	6,573,534.00	4,607,059.44	4,604,182.64	4,305,036.36
		E009- PAR	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS	3,861,600.19	3,871,600.19	3,871,600.19	2,022,708.41	2,022,708.41	1,954,581.03
		F005- PRO	CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL	400,000.00	376,782.59	376,782.59	376,782.59	376,782.59	376,782.59
		F008- PRO	FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO.	600,000.00	500,655.90	500,655.90	500,655.90	500,655.90	500,655.90
		F013- PRO	FIESTAS DECEMBRINAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		F019- PRO	CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE CUNDUACÁN	1,000,000.00	1,825,078.09	1,824,495.32	1,706,912.54	1,704,035.74	1,463,016.84
		F032- PRO	REPRESENTACION DE LA BATALLA DE JAHUACTAL	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	975,000.00	1,325,253.04	930,464.01	843,351.08	831,498.20	831,498.20
09			DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	975,000.00	1,325,253.04	930,464.01	843,351.08	831,498.20	831,498.20
	F031		APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	975,000.00	898,994.21	504,877.98	417,765.05	405,912.17	405,912.17
		F009- PRO	GASTO DE OPERACIÓN DE LA ALBERCA.	420,000.00	420,000.00	277,220.14	209,568.94	209,568.94	209,568.94
		F010- PRO	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA.	105,000.00	106,836.44	42,926.16	42,926.16	40,121.28	40,121.28
		F011- PRO	APOYO AL DEPORTE	450,000.00	350,962.77	163,536.68	144,074.95	135,026.95	135,026.95
		F021- PRO	SUMINISTRO DE ALBERCAS PARA EL CENTRO DE COVIVENCIA INFANTIL	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00
	K038		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	375,798.83	375,798.83	375,798.83	375,798.83	375,798.83
		E020- PRO-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN PARA EL PARQUE DE FERIA	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
		K005- PRO-	ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO PÚBLICO	0.00	298,889.89	298,889.89	298,889.89	298,889.89	298,889.89
		K007- PRO-	ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFLABLES PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K017- PRO-	ADQUISICIÓN DE PODADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	21,777.00	21,777.00	21,777.00	21,777.00	21,777.00
		K019- PRO	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA.	0.00	3,131.94	3,131.94	3,131.94	3,131.94	3,131.94
	K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	50,460.00	49,787.20	49,787.20	49,787.20	49,787.20



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido al	Devengado al	Ejercido al 30	Pagado al 30 de
U.R. Prog. Descripción	Aprobado	Modificado al	30 de Septiembre	30 de Septiembre	de Septiembre	Septiembre 2019
Pptario.		30 de Septiembre	2019	2019	2019	
K038- PRO-	ADQUISICION DE MARIMBA GRANDE	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00
K051- PAR	TRADICIONAL 5/8" Y 1/2					
K074- PAR	ADQUISICION DE 04 EXTRACTORES DE AIRE INDUSTRIAL DE 20"	0.00	14,500.00	13,827.20	13,827.20	13,827.20
K074- PAR	ADQUISICION DE MEZCLADORA MOD. M616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	21,175,108.73	20,290,093.74	20,154,324.23	11,770,175.22	11,752,467.02
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,175,108.73	20,290,093.74	20,154,324.23	11,770,175.22	11,752,467.02
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	21,175,108.73	20,290,093.74	20,154,324.23	11,770,175.22	11,752,467.02
M006- PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN (DECUR)	5,891,362.59	5,821,347.60	5,731,392.17	3,037,095.27	3,019,387.07
M016- PAR	GASTO DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	8,454,943.55	7,784,943.55	7,739,129.47	4,807,865.44	4,807,865.44
M017- PAR	GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	6,828,802.59	6,683,802.59	6,683,802.59	3,925,214.51	3,925,214.51
	TOTAL	40,721,929.69	39,480,684.20	25,865,976.00	25,865,976.00	24,320,489.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	40,721,929.69	39,480,684.20	25,865,976.00	25,865,976.00	24,320,489.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	40,721,929.69	39,480,684.20	25,865,976.00	25,865,976.00	24,320,489.00
E007- PAR	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,721,929.69	36,658,521.69	24,218,949.00	24,218,949.00	22,673,462.00
E022- PRO-	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	856,541.00	856,541.00	856,541.00	856,541.00
E025- FIV	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FIV)	0.00	1,965,621.51	790,486.00	790,486.00	790,486.00
	TOTAL	0.00	4,220,220.63	0.00	0.00	0.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,220,220.63	0.00	0.00	0.00
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0.00	4,220,220.63	0.00	0.00	0.00
F031- PAR	APOYO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR EL IMPACTO FISCAL, PARA LAS MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	4,220,220.63	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	150,000.00	5,581,361.86	5,472,513.04	5,296,613.04	5,296,613.04
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	5,581,361.86	5,472,513.04	5,296,613.04	5,296,613.04
K042	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	150,000.00	5,581,361.86	5,472,513.04	5,296,613.04	5,296,613.04
K002- PRO	ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	241,206.60	241,181.16	241,181.16	241,181.16
K010- PRO-	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00
K018- PRO-	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO SEMINUEVO RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021- PRO	ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	27,924.30	27,924.30	27,924.30
K023- PRO-	ADQUICISION DE MINISPLIT, PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO ATENAS	0.00	65,999.94	65,999.94	65,999.94	65,999.94
K027- PRO-	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	191,335.32	185,998.03	185,998.03	185,998.03
K028- PRO-	ADQUISICIÓN DE NEBULIZADOR	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
K029- PRO-	ADQUISICION DE 03 VEHICULOS TIPO TRIMOTO, PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	414,120.00	414,120.00	414,120.00	414,120.00
K045- PAR	ADQUISICION DE 01 ROMPEDOR DE 2 TIEMPOS	0.00	11,000.00	10,494.53	10,494.53	10,494.53
K046- PAR	ADQUISICION DE PLACA COMPACTADORA	0.00	37,000.00	36,511.00	36,511.00	36,511.00
K048- PAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON 09 CAMARAS	0.00	130,000.00	125,651.25	125,651.25	125,651.25



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Clave	U.R	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
		Pptario.							
			K054- PAR ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	100,000.00	75,034.83	75,034.83	75,034.83	75,034.83
			K058- PAR ADQUISICION DE 02 RECOLECTORES DE BASURA	0.00	3,900,000.00	3,857,998.00	3,857,998.00	3,857,998.00	3,857,998.00
			K062- PAR ADQUISICION DE 01 VEHICULO DE 1.2L	0.00	185,000.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00
			K069- PRO ADQUISICION DE 02 CAMARAS DOMO IP DE 4 MP (INCLUYE INSTALACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	52,979,365.60	55,312,913.87	49,997,297.98	38,260,596.86	37,749,451.77	37,343,893.04
10			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	52,979,365.60	55,312,913.87	49,997,297.98	38,260,596.86	37,749,451.77	37,343,893.04
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	52,979,365.60	55,312,913.87	49,997,297.98	38,260,596.86	37,749,451.77	37,343,893.04
			M007- PAR GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	43,064,365.60	48,825,313.87	46,420,274.58	36,431,774.66	36,205,218.08	35,858,609.35
			M022- PRO GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,265,000.00	5,642,600.00	2,975,911.61	1,227,710.41	1,033,328.70	976,488.70
			M023- PRO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	650,000.00	845,000.00	601,111.79	601,111.79	510,904.99	508,794.99
			TOTAL	75,871,120.16	93,981,198.40	88,677,038.36	58,139,279.79	57,830,563.41	56,981,509.11
11			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	75,871,120.16	93,981,198.40	88,677,038.36	58,139,279.79	57,830,563.41	56,981,509.11
	E046		SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	75,871,120.16	86,085,547.86	83,918,039.42	53,380,280.85	53,071,564.47	52,222,510.17
			E001- FIV GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	75,871,120.16	77,460,662.58	76,371,553.77	46,355,495.38	46,046,779.00	45,473,724.70
			E023- FIV PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV)	0.00	568,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			E027- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR (PROYECTO)	0.00	900,000.00	898,500.04	718,800.03	718,800.03	718,800.03
			E028- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR (SEGUIMIENTO Y EVALUACION)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			E029- (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00
			E030- COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
			E031- EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
			E032- FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS)	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00
			E033- EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO (MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION)	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			E034- FIV GASTO DE OPERACION DEL CONVENIO FORTASEG 2019 (COPARTICIPACIONES)	0.00	48,000.00	23,763.71	23,763.71	23,763.71	23,763.71
			E035- FIV PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES (COPARTICIPACIONES)	0.00	2,030,994.40	2,030,994.30	2,030,994.13	2,030,994.13	2,030,994.13
			E036- MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y ARMA LARGA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			E037- VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,263,700.00	3,230,727.60	3,230,727.60	3,230,727.60	3,230,727.60
			E038- CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			E039- FIV COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
			E040- FIV EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
	K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,895,650.54	4,758,998.94	4,758,998.94	4,758,998.94	4,758,998.94
			K006- PRO ADQUISICIÓN DE TANQUE PARA PIPA	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00
			K011- PRO ADQUISICIÓN DE PATRULLAS	0.00	1,129,611.00	1,129,611.00	1,129,611.00	1,129,611.00	1,129,611.00
			K013- PRO ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y GPS (INCLUYE	0.00	467,205.70	467,205.70	467,205.70	467,205.70	467,205.70



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
U.R	Prog. Pptario.						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN), EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						
	K026- FIV ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	0.00	18,000.00	17,797.69	17,797.69	17,797.69	17,797.69
	K037- FIV ADQUISICION DE 12 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	0.00	139,988.29	139,988.29	139,988.29	139,988.29	139,988.29
	K039- ADQUISICION DE 02 PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO-CAMIONETA PICK (PROXIMIDAD)	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K040- ADQUISICION DE ARMAS CORTAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K041- ADQUISICION DE ARMAS LARGAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K042- TERMINAL DIGITAL PORTATIL Y MOVIL (RADIOS)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K043- FIV ADQUISICION DE DRONE	0.00	53,580.40	53,580.40	53,580.40	53,580.40	53,580.40
	K044- FIV ADQUISICION DE 40 CAMARAS DE SEGURIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	0.00	2,850,000.00	2,723,550.71	2,723,550.71	2,723,550.71	2,723,550.71
	K049- FIV ADQUISICION DE 01 DETECTOR DE METAL PORTATIL	0.00	5,768.45	5,768.45	5,768.45	5,768.45	5,768.45
	K050- FIV SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 CAMARAS DE VIDEOGRABADOR CON 03 CAMARAS EXTERIOR	0.00	111,296.70	111,296.70	111,296.70	111,296.70	111,296.70
	K067- FIV ADQUISICION DE DRONE MAVIC 2	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K068- FIV ADQUISICION DE 60 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO (INCLUYE INSTALACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K076- FIV ADQUISICION DE VPS DE 1500 VA/1350W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	6,714,644.84	9,175,138.88	8,185,229.17	4,648,520.56	4,585,519.72	4,585,129.89
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,714,644.84	9,175,138.88	8,185,229.17	4,648,520.56	4,585,519.72	4,585,129.89
	E019 VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,714,644.84	6,916,698.25	6,536,788.54	3,000,079.93	2,937,079.09	2,936,689.26
	E002- FIV GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,594,917.84	4,605,758.35	4,272,775.49	1,606,416.34	1,543,415.50	1,543,025.67
	E003- GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,119,727.00	2,237,476.00	2,204,843.05	1,334,493.59	1,334,493.59	1,334,493.59
	E021- TTO- PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES TRANSITO CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	E024- TTO- GASTO DE OPERACION DE TRANSITO CONVENIO REMANENTE (2018)	0.00	73,463.90	59,170.00	59,170.00	59,170.00	59,170.00
	K042 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	2,258,440.63	1,648,440.63	1,648,440.63	1,648,440.63	1,648,440.63
	K012- PRO- ADQUISICIÓN DE GRUA	0.00	1,136,520.00	1,136,520.00	1,136,520.00	1,136,520.00	1,136,520.00
	K016- PRO- ADQUISICIÓN DE GPS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN), DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,020.63	17,020.63	17,020.63	17,020.63	17,020.63
	K024- FIV ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K053- FIV ADQUISICION DE CAMIONETA RAM 1500 ST PICK UP 4X2 REGULAR CAB	0.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00
	K065- FIV ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP 4X2 REGULAR CAB	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K066- FIV ADQUISICION DE MOTOCICLETA 125 Z	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	4,527,378.49	3,675,726.38	3,675,726.38	3,658,228.58	3,611,615.38
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	4,527,378.49	3,675,726.38	3,675,726.38	3,658,228.58	3,611,615.38
	L002 RESPONSABILIDADES, RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	4,527,378.49	3,675,726.38	3,675,726.38	3,658,228.58	3,611,615.38
	L003- PRO- EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,000,000.00	149,149.96	149,149.96	149,149.96	149,149.96



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog. Pptario.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
			L004-FIV- EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
			L005-FIV- EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	2,947,378.49	2,946,576.42	2,946,576.42	2,929,078.62	2,882,465.42
			TOTAL	12,585,948.15	13,325,681.04	11,443,297.25	6,147,302.86	6,142,302.86	6,026,338.50
13			DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,009,478.76	6,018,478.76	4,730,370.11	2,746,829.58	2,746,829.58	2,716,289.24
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,009,478.76	6,018,478.76	4,730,370.11	2,746,829.58	2,746,829.58	2,716,289.24
			L001-PAR- EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL EXP.301/2004 RELACIONADO CON JUICIO DE AMPARO 577/2018.	300,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
			L002-PAR- EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,700,000.00	1,700,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
			M008-PAR- GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,009,478.76	4,018,478.76	3,930,370.11	1,946,829.58	1,946,829.58	1,916,289.24
14			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,000,008.16	3,685,008.16	3,198,518.50	1,787,975.37	1,787,975.37	1,747,201.71
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,000,008.16	3,685,008.16	3,198,518.50	1,787,975.37	1,787,975.37	1,747,201.71
			F027-PRO- APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR (DESPENSAS)	0.00	700,000.00	354,565.19	354,565.20	354,565.20	349,925.20
			M009-PAR- GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	3,000,008.16	2,985,008.16	2,843,953.31	1,433,410.17	1,433,410.17	1,397,276.51
15			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,894,378.85	1,894,593.09	1,820,017.25	748,631.21	748,631.21	729,754.05
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,894,378.85	1,894,593.09	1,820,017.25	748,631.21	748,631.21	729,754.05
			M010-PAR- GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.	1,894,378.85	1,894,593.09	1,820,017.25	748,631.21	748,631.21	729,754.05
16			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,682,082.38	1,727,601.03	1,694,391.39	863,866.70	858,866.70	833,093.50
	K042		FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS	0.00	25,518.65	25,518.65	25,518.65	25,518.65	25,518.65
			K055-PAR- ADQUISICION DE ACCO PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPIE	0.00	3,670.24	3,670.24	3,670.24	3,670.24	3,670.24
			K056-PAR- ADQUISICION DE EQUIPO GPS (GARMIN) MAP 64S PORTATIL	0.00	11,639.90	11,639.90	11,639.90	11,639.90	11,639.90
			K057-PAR- ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON POWERLITE S39	0.00	10,208.51	10,208.51	10,208.51	10,208.51	10,208.51
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,682,082.38	1,702,082.38	1,668,872.74	838,348.05	833,348.05	807,574.85
			M011-PAR- GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	1,682,082.38	1,702,082.38	1,668,872.74	838,348.05	833,348.05	807,574.85
			TOTAL	1,900,000.00	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05
18			COORDINACIÓN DEL DIF	1,900,000.00	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05
	F030		APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,900,000.00	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05	1,780,665.05
			F006-PRO- FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO	400,000.00	44,103.20	44,103.20	44,103.20	44,103.20	44,103.20
			F007-PRO- FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	500,000.00	475,796.29	475,796.29	475,796.29	475,796.29	475,796.29
			F018-PRO- FESTEJO DEL DÍA DE REYES	1,000,000.00	876,574.75	876,574.75	876,574.75	876,574.75	876,574.75
			F029-PRO- FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	0.00	384,190.81	384,190.81	384,190.81	384,190.81	384,190.81
			TOTAL	19,419,703.61	18,660,999.08	18,257,393.22	10,775,487.39	10,755,487.39	10,467,927.62
18			COORDINACIÓN DEL DIF	19,419,703.61	18,660,999.08	18,257,393.22	10,775,487.39	10,755,487.39	10,467,927.62
	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	19,419,703.61	18,660,999.08	18,257,393.22	10,775,487.39	10,755,487.39	10,467,927.62
			M018-PAR- GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL.	8,523,212.41	7,823,870.85	7,762,182.34	4,962,573.98	4,942,573.98	4,821,010.19



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
CORRESPONDIENTE AL: 3ER. TRIMESTRE 2019.



Formato PT-1

Clave	U.R.	Prog.	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre	Comprometido al 30 de Septiembre 2019	Devengado al 30 de Septiembre 2019	Ejercido al 30 de Septiembre 2019	Pagado al 30 de Septiembre 2019
	Pptario.								
M019-PAR			GASTO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR) (DIF)	3,929,690.21	3,939,666.28	3,855,487.03	1,958,879.26	1,958,879.26	1,899,779.22
M020-PAR			GASTO DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. (DIF)	2,861,085.97	2,866,085.97	2,866,085.97	1,526,358.96	1,526,358.96	1,476,004.12
M021-PAR			GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	3,685,715.02	3,611,375.98	3,464,950.38	2,063,786.39	2,063,786.39	2,007,245.29
M024-PRO			GASTO DE OPERACIÓN DEL CENDI MUNICIPAL.	420,000.00	420,000.00	308,687.50	263,888.80	263,888.80	263,888.80

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIÓDICO OFICIAL DE ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO D, 7971 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2019, Y ACTAS DE CABILDO DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA NO. 22 DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/07/2019, ACTA NO. 23 DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/08/2019, ACTA NO. 25 DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/08/2019, ACTA NO. 27 DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ACTA NO. 28 DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/09/2019.




L.C.P. JUAN MOISÉS ARIAS REE

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



C. NYDIA NARANJO COBIÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: oDSawELcF1NwB0bQFWEQyOeUHVZeISbpNS2wnapd6GZuYI+4v2D6hHunvqS0OcfyTI6+8Q+D2V80EoGqnA5ku9mPdp9RzODf2mpZZUNYKFKLMmRJJu5HAU72m7ewS/pLtVpj6zslZfwC2ta6Tjpd41mHU3KljBGvl+FLTtHBx8B1DhX42DhvSC7SIEzB5sM+zW0Z3ZHEuP9fUda40HCmiXh2HIB6bJ2wDfPrJ6L7IP/nPwPIEyoC9Pb+I+bislgcEHtn8tLvuy87S8XpylWUSixE7ESG1Sq/adkdpLxaOJlrU+w19q/4zoz6Q8BZ300N/Kd8rITJr+LCHUicz216Cg==