



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

27 DE NOVIEMBRE DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 2271

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB150201 59130	04	U	7	Adquisición	150,000.00	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:15000.0))	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO.	Proyecto de Inversión de Adquisición de	Transportes y validados	A0017	0	0	37,591	(meta:1: (unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, lat:18.261156), geo2: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez, México, lat:18.261156, lon:93.21254398, lat:18.26807046))	(geo:1: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Comitancal, Tab., México, lat:18.261156), geo2: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez, México, lat:18.261156, lon:93.21254398, lat:18.26807046))	15-04-2019	15-05-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB150201 529754	33	I	4	Proyecto de inversión	864,892.48	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864892.48, modificado:86226.64))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 3882	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38882	30	30	0	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:30.0, lat:18.261156), geo2: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Comitancal, Tab., México, lat:18.261156, lon:93.21254398, lat:18.26807046))	(geo:1: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Comitancal, Tab., México, lat:18.261156, lon:93.21254398, lat:18.26807046))	27-02-2019	27-05-2019	862,266.64	862,266.64	862,266.64	862,266.64	862,266.64	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB150201 536955	33	I	4	Proyecto de inversión	43,066.61	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43066.61, modificado:3950.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN PATASTAL PRIMERA - 8117	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	81187	17	17	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:17.0, lat:18.261156), geo2: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Comitancal, Tab., México, lat:18.261156, lon:93.21254398, lat:18.26807046))	(geo:1: (cdo_municipio:5, localidad:1, direccion:Comitancal, Tab., México, lat:18.261156, lon:93.21254398, lat:18.26807046))	30-07-2019	31-08-2019	39,550.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	3	743150201539182	33	1	4	Proyecto de Inversión	83,599.83 (H1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jnes 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 83599.83, modificado: 77550.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GUAYO PRIMERA - 81991	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros Proyectos	81991	33	33	0	(meta: (unidad_medida: Oros, meta: 33.0, meta_modificada: 33.0))	(H1: (cdo. municipio 5, localidad 28, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ECOTUTILLA POR LA CARRETERA CHICHICAPA A LA ZONA DEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM CRUCE EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS, longitud 4205006, lat: 18.2895459))	30-01-2019	31-08-2019	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	77,550.00	(H1: (cdo. municipio 5, localidad 28, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ECOTUTILLA POR LA CARRETERA CHICHICAPA A LA ZONA DEL HIDALGO RECORREMOS 4.59 KM CRUCE EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS, longitud 4205006, lat: 18.2895459))	(meta: (unidad_medida: Oros, meta: 33.0, meta_modificada: 33.0))	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	743150201542116	33	1	4	Proyecto de Inversión	50,666.80 (H1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jnes 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50666.8, modificado: 47000.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GUAYO PRIMERA - 86892	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Otros Proyectos	86892	20	20	0	(meta: (unidad_medida: Oros, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0))	(H1: (cdo. municipio 5, localidad 28, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ECOTUTILLA POR LA CARRETERA CHICHICAPA A LA ZONA DEL HIDALGO RECORREMOS 6.30 KM CRUCE EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS, longitud 4205006, lat: 18.2895459))	30-01-2019	31-08-2019	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	(H1: (cdo. municipio 5, localidad 28, direccion: RANCHERIA EL GUAYO 1A SECC (SAN JOSE), 86630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ECOTUTILLA POR LA CARRETERA CHICHICAPA A LA ZONA DEL HIDALGO RECORREMOS 6.30 KM CRUCE EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS, longitud 4205006, lat: 18.2895459))	(meta: (unidad_medida: Oros, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0))	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	743150201543594	33	1	4	Proyecto de Inversión	432,469.74 (H1: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jnes 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 432469.74, modificado: 43428.87))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SEGUNDA MANGLITO - 89469	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	89469	15	15	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0))	(H1: (cdo. municipio 5, localidad 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 96640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, longitud 313805246, lat: 18.23754123))	29-04-2019	27-06-2019	430,428.87	430,428.87	430,428.87	430,428.87	430,428.87	(H1: (cdo. municipio 5, localidad 3, direccion: RANCHERIA ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 96640 ALDAMA 2DA SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, longitud 313805246, lat: 18.23754123))	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0))	En Ejecucion	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	3	TA5190201-54692	33	1	4	Proyecto de inversión	576,866.33	HT (cabo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 576,866.33, modificado 57,248.29))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 90042	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	90042	10	10	0	0 (relati: (unidad, med) de Vivienda, meta 20.0, meta_modificada 20.0)	0901 (cabo municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, km- 93.13346981, lat 18.23471918))	0901 (cabo municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, km- 93.13346981, lat 18.23471918))	23-04-2019	06-06-2019	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	572,481.29	0901 (cabo municipio 5, localidad 17, direccion EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 550 Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, km- 93.13346981, lat 18.23471918))	En Ejecucion	Validado avances	FLUJO
2019	3	TA5190201-54698	33	1	4	Proyecto de inversión	46,866.61	HT (cabo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 46,866.61, modificado 43,475.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ORIENTE SEXTA 66007	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66007	19	19	0	0 (relati: (unidad, med) de Otros, meta 18.5, meta_modificada 18.5))	0901 (cabo municipio 5, localidad 19, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CAJALAN, 6.70 KM SEGUIMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.243281, lat 18.1702763))	0901 (cabo municipio 5, localidad 19, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CAJALAN, 6.70 KM SEGUIMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.243281, lat 18.1702763))	30-01-2019	31-08-2019	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	0901 (cabo municipio 5, localidad 19, direccion RANCHERIA ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), 86658 ORIENTE 6TA SECCION (LOS MULATOS), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CAJALAN, 6.70 KM SEGUIMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.243281, lat 18.1702763))	En Ejecucion	Validado avances	FLUJO
2019	3	TA5190201-54692	33	1	4	Proyecto de inversión	37,999.56	HT (cabo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37,999.56, modificado 35,250.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN GREGORIO MENDEZ CUARTA - 67799	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67799	15	15	0	0 (relati: (unidad, med) de Otros, meta 15.0, meta_modificada 15.0))	0901 (cabo municipio 5, localidad 19, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION (EL SANTAGO), 86652 GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION (EL SANTAGO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE DE VIENTO, 15.0 KM SEGUIMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.2664273, lat 18.2823124))	0901 (cabo municipio 5, localidad 19, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION (EL SANTAGO), 86652 GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION (EL SANTAGO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE DE VIENTO, 15.0 KM SEGUIMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.2664273, lat 18.2823124))	30-01-2019	31-08-2019	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0901 (cabo municipio 5, localidad 19, direccion RANCHERIA GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION (EL SANTAGO), 86652 GREGORIO MENDEZ CUARTA SECCION (EL SANTAGO), COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE DE VIENTO, 15.0 KM SEGUIMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.2664273, lat 18.2823124))	En Ejecucion	Validado avances	FLUJO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TA8192021 151346	Proyecto de inversión	4	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	2,381,801.18	HT (uso recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2381801.18, modificado: 2377958.71)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COQUEZA EN FRIO CAMINO ENTRADA DE LA COMUNIDAD GREGORIO MENDEZ TERCERA - 103270	Proyecto de inversión	Transportes y vialidades	103270	450	450	0	(meta: 1, unidad: med da Obra, meta 1.0, meta modifica da 1.0)	(geo: fwe_municipio, localidad: 27, direccion: PANCHIERA GARGANTA DE GREGORIO MENDEZ 3A SECC. 8890, colonia: PANCHIERA GREGORIO MENDEZ 3A SECC. 8890, zona: SECC. 8890, municipio: TABASCO, estado: TABASCO, pais: MEXICO, lat: 18.23577394, lon: -91.6252347)	10-05-2019	08-09-2019	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,577,958.71	2,229,305.58	(foto: 1, tipo: obra, numero contrato: MC 00007SMR330032, monto: 2377958.75, importe_modificado: 2377958.75)	(meta: 1, unidad: med da Obra, meta 1.0, meta modifica da 1.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TA8192021 150607	Proyecto de inversión	4	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	605,459.64	HT (uso recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 605459.64, modificado: 604148.99)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA 40772	Proyecto de inversión	Vivienda	40772	21	21	0	(meta: 1, unidad: med da Vivienda, meta 21.0, meta modifica da 21.0)	(geo: fwe_municipio, localidad: 59, direccion: PANCHIERA SARGENTO LOPEZ 21.0, zona: 21.0, municipio: TABASCO, estado: TABASCO, pais: MEXICO, lat: 18.23577394, lon: -91.6252347)	25-02-2019	10-05-2019	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	604,148.99	(foto: 1, tipo: obra, numero contrato: MC 00007SMR330033, monto: 604148.99, importe_modificado: 604148.99)	(meta: 1, unidad: med da Vivienda, meta 21.0, meta modifica da 21.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TA8192021 151257	Proyecto de inversión	4	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	570,666.31	HT (uso recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 570666.31, modificado: 550372.58)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONA TOMAS GARRIDO - 43120	Proyecto de inversión	Vivienda	43120	20	20	0	(meta: 1, unidad: med da Vivienda, meta 20.0, meta modifica da 20.0)	(geo: fwe_municipio, localidad: 59, direccion: COLONA TOMAS GARRIDO 86300, zona: 86300, municipio: TABASCO, estado: TABASCO, pais: MEXICO, lat: 18.23577394, lon: -91.6252347)	25-02-2019	10-05-2019	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	550,372.58	(foto: 1, tipo: obra, numero contrato: MC 00007SMR330034, monto: 570666.31, importe_modificado: 550372.58)	(meta: 1, unidad: med da Vivienda, meta 20.0, meta modifica da 20.0)	En Ejecución	Validado avances



6



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201541903	33	1	4	Proyecto de inversión	18,999.98	(HT: [cbo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.98, modificado:17625.0])	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CHAMPA DE CUPILCO - 86383	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Obras Proyectos	86383	7	7	0	(meta:1: [unidad_med:da Otros, meta:7.5, meta_modificada:7.5])	([prest: [cve_municipio:5, localidad:100, direccion:EJIDO CHAMPA DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y EN LA ENTRADA DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA EN EL PARQUE DE CUPILCO DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 1 KM RECTO Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.13128312, lat:18.22794644])	30-01-2019	31-08-2019	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	([cbo:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05 9-2019, contrato:COCHILT (CONTRATO DE MANEJO Y CUIDADO DEL COMUNITARIO MUNICIPIO DE COMALCALCO, PRO DE COMALCALCO, COMALCALCO, monto:284930.0, importe_modificado:284930.0)])	(meta:1: [unidad_med:daOtros, avance:7.5])	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201544256	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	(HT: [cbo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288333.17, modificado:286240.65])	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO - 90076	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	90076	10	10	0	(meta:1: [unidad_med:daVivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	([prest: [cve_municipio:5, localidad:17, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A VILLAHERMOSA RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y DOBLAMOS 450 METROS Y AHI SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-93.13448888, lat:18.23467333])	23-04-2019	06-06-2019	286,240.65	286,240.65	286,240.65	286,240.65	286,240.65	([cbo:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC ODOO/SMR33042 a, /19/020, contrato:CAP TERRADERAS Y CAMINUS, S.A DE C.V., comunitario MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:863881.11, importe_modificado: 963881.11)])	(meta:1: [unidad_med:daViviera, avance:10.0])	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE PROGRAMA	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
																				RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS		
2019	3	TAB190201 54504	33	1	4	Proyecto de inversión	73,466.57	(R1: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog 33, mod 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 73466.57, modificado 08/15/01))	PROYECTO DE INVERSIÓN DE AGRICULTURA EN SARGENTO LOPEZ TERCERA INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 68046	Otros Proyectos	Agua y saneamiento	68046	28	28	0	(meta: (unidad, medida, de otros, meta 29.0, meta modificada de 29.0))	(log: (cdo, municipio, 5, localidad 68, direccion RANCHERIA SARGENTO LOPEZ, 3RA SECCION (SAN JORGE), 68954 SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION (SAN JORGE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ RECORREMOS 3.50 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, ton- 93.2838017, lat 18.21362658))	30-01-2019	31-08-2019	68,150.00	68,150.00	68,150.00	68,150.00	(meta: (unidad, medida, de otros, meta 29.0, meta modificada de 29.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 54502	33	1	4	Proyecto de inversión	929,704.13	(R1: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog 33, mod 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 929704.13, modificado 02/07/04.13))	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VENTISIEETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97525	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	97525	650	650	0	(meta: (unidad, medida, de otros, meta 30.0, meta modificada de 426.95))	(log: (cdo, municipio, 5, localidad 73, direccion RANCHERIA CHICHICAPA, 68570 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, ton- 93.1876727, lat 18.20192671))	10-06-2019	08-08-2019	929,704.13	929,704.13	929,704.13	725,170.00	(meta: (unidad, medida, de otros, meta 30.0, meta modificada de 426.95))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 59191	33	1	4	Proyecto de inversión	598,100.71	(R1: (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog 33, mod 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 598100.71, modificado 59815.76))	TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FISCAL EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN ARROYO HONDO SEGUNDA - 104816	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	104816	135	135	0	(meta: (unidad, medida, de otros, meta 1.0, meta modificada de 1.0))	(log: (cdo, municipio, 5, localidad 73, direccion RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 7.57 KM Y LLEGAMOS AL CRUERO DOBLAMOS A LA DERECHA, A ton- 93.41742483, lat 18.22346581))	28-04-2019	12-06-2019	598,915.76	598,915.76	598,915.76	598,915.76	(meta: (unidad, medida, de otros, meta 1.0, meta modificada de 1.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FINANCIEROS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	3	745152201 529329	33	1	4	Proyecto de inversión	858,889.94	(H) (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 858,889.94, modificado 458889.94)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA - 37881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	37881	30	32	0	(met:1, unidad_medi da:Vivienda, meta:30.0, meta_modifica da:30.0)	(g01) (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:VILLA ALDAMA, 86840 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ ALLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO RECORREMOS 6 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: - 93.34321163, lat:18.24026786)	04-03-2019	01-05-2019	858,889.94	858,889.94	858,889.94	858,889.94	858,889.94	858,889.94	(met:1, unidad_medi da:Otro, meta:1, meta_modifica da:Vivienda, a avance:30.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	745152201 531453	33	1	4	Proyecto de inversión	5,061.66	(H) (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5,061.66, modificado 4700.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE CHICUZOTTE - 79276	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79276	2	2	0	(met:1, unidad_medi da:Otro, meta:2.0, meta_modifica da:2.0)	(g01) (cve_municipio:5, localidad:19, direccion:JDO CHICUZOTTE, 86643 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE IGNACIO ZARAGOZA ATA POR LA CARRETERA QUE VIENE DE ZAROTAL DOBLAMOS HACIA LA DERECHA, RECORREMOS 7.26 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA, lon: - 93.29386524, lat:18.40356533)	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cdo:1, tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05 4-2019, monto:4,700.00, importe_modificado: 4,700.00, avance:2.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	745152201 539167	33	1	4	Proyecto de inversión	53,199.93	(H) (cdo, recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 53,199.93, modificado 45950.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE GALEANA - 82662	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82662	21	21	0	(met:1, unidad_medi da:Otro, meta:21.0, meta_modifica da:21.0)	(g01) (cve_municipio:5, localidad:29, direccion:RANCHERO HERMENEGILDO GALEANA, 69630 GALEANA, HERMENEGILDO GALEANA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE RECORREMOS 4.99 KM LLEGANDO AL CRUCERO EN Y DOBLAMOS A LA DERECHA Y ALLEGAMOS AL CRUCERO TOMAM, lon: - 93.44896504, lat:18.20368292)	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	(cdo:1, tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05 8-2019, monto:49,350.00, importe_modificado: 49,350.00, avance:21.0)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201 539318	33	1	4	Proyecto de inversión	10,133.32	(H): (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 10'133.32, modificado 9400.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARO CARDENAS TERCERA - 82259	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82259	4	4	0	(met: (unidad, meta 4.0, meta, modifica da 4.0))	(geo: f. (cdo. municipio 5, localidad 56, direccion RANCHERIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION, 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE LAZARO CARDENAS TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A LAZARO CARDENAS RECORREMOS 9 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, loc: 93.41846907, lat: 18.32561965))	30-01-2019	31-08-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	(cdo: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:05 8-2019, contratista: JUAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 202100.0, importe_modificado: 202100.0))	(met: (unidad, meta 4.0, meta, modifica da 4.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 539799	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.86	(H): (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5066.86, modificado 4700.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA QUINTA - 82544	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82544	2	2	0	(met: (unidad, meta 2.0, meta, modifica da 2.0))	(geo: f. (cdo. municipio 5, localidad 72, direccion RANCHERIA ARENA 5A SECCION, 86600 ARENA 5TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ARENA 1RA RECORREMOS 2.80 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, ENCONTRAMOS UN CRUCEO, DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2 KM MAS, D. loc: 93.41882787, lat: 18.17637934))	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cdo: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:05 1-2019, contratista: NEFERITI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 331'950.0, importe_modificado: 331'950.0))	(met: (unidad, meta 2.0, meta, modifica da 2.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										ESTATUS	FOLIO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FOLIO
2019	3	TAB190201-542034	33	1	4	Proyecto de inversión	66133.22	(R1: (solo recurso 2019, rango 33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85133.22, modificado:79900.0))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AGRICULTURA EN PASO CUPILCO - 86593	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86593	34	34	0	(meta1: (unidad_medida:Obras, meta:34.0, meta_modificadas:40.0))	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:71, direccion:RANCHERIA PASO DE CUPILCO, 86670 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.1 KM DAMOS VUELTA A LA CARRETERA A LOS RECORREMOS 5.1 KM Y SEQUIMOS 1.3 KM Y AN SE ENCUENTRA LA UBICA loc- 93.1211718, lat:18.2615559))	30-01-2019	31-05-2019	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	(meta1: (tipo_obra:Servicio, unidad_medida:Obras, numero_contratos:1, avance:34.0, 2019, 19/02/21, GARCIA ACOSTA, comocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:284350.0, importe_modificado: 284350.0))	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	TAB190201-542976	33	1	4	Proyecto de inversión	432,495.74	(R1: (solo recurso 2019, rango 33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432495.74, modificado:431727.33))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUARTA CARRETERA AL GOLPE DE CRUZO - 86591	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86591	15	15	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificadas:15.0))	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:71, direccion:RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION EL MARQUITO, 86640 PASO DE CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARR, loc- 93.338453942, lat:18.23547532))	21-05-2019	19-07-2019	431,727.33	431,727.33	431,727.33	431,727.33	347,171.00	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:1, avance:15.0, 2019, 19/02/21, GARCIA ACOSTA, comocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1265182.08, importe_modificado: 1365182.06))	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	TAB190201-544028	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	(R1: (solo recurso 2019, rango 33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1142951.13))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 90176	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90176	20	20	0	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificadas:40.0))	(geo1: (eve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA JESUS CARRANZA, 86670 JESUS CARRANZA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 KM, DAMOS VUELTA A LA CARRETERA A LOS RECORREMOS 3.41 KM, SEQUIMOS 1.3 KM Y ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD, loc- 93.16628427, lat:18.2365859))	23-04-2019	21-05-2019	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	1,142,951.13	(meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:1, avance:40.0, 2019, 19/02/21, GARCIA ACOSTA, comocante:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:1728514.74, importe_modificado: 1728514.74))	En Ejecución	Validado avances	





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						ESTATUS FISICOS		FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201-547601	33	1	4	Proyecto de Inversión	78,533.23 (ff: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 78533.23, modificado 72850.0))	MECANIZACIÓN AGRICOLA EN VILLA CARLOS GREENE - 6808	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	6808	6908	31	31	0	(meta: 0) (unidad: med. de Oros, meta 31.0, meta modificada 31.0))	(geo: 1, fev. municipio 5, localidad 12, dirección VILLA CARLOS GREENE Y LA SECC, 06860 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE ARROYO MONDO TRÁ EN EL CRUCERO DOBLAMOS A LA IZQUIERDA RECORREMOS 1.47 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE AVANZAMOS 550 METROS, DOBL. Izn- 93.44747196, lat: 18.2324306))	30-01-2019	31-08-2019	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00	(cdo: 1, tipo: obra Servicios, numero contrato 05 2-2019, monto 72850.0, comprobante FRANCIS CO QUE ASISTE AL PROYECTO, comprobante MUNICIPIO DE COMALCALCO, COMALCALCO, monto 287275.0, importe modificado: 287275.0);	(meta: 1, (unidad: med. de metros lineales, meta 31.0, meta modificada 31.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201-554600	33	1	4	Proyecto de Inversión	2,024,485.01 (ff: (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2024485.01, modificado 2022509.61))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PROLONGACION DE JOSE MARIA DE SUAREZ Y CARLOS GREENE EN VILLA ALDAMA - 111027	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	111027	111027	323	322	0	(meta: 1, (unidad: med. de metros lineales, meta 323, meta modificada 323.0))	(geo: 1, fev. municipio 5, localidad 2, dirección VILLA ALDAMA, 68640 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE MARIA PINO SUAREZ Y PROLONGACION CORDOVA ITILAN, PROLONGACION CARLOS GREENE SALIENDO DE COMALCALCO AVANZAMOS 4.96 KM, LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y, TOMAMOS EL CARRE, Izn- 93.34579774, lat: 18.24558314))	12-06-2019	10-08-2019	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	2,022,509.61	1,718,032.29	(cdo: 1, tipo: obra Odra, numero contrato 05 2-2019, monto 2022509.61, comprobante GUAYACAN DE CURE, S.A. DE C.V., comprobante MUNICIPIO DE COMALCALCO, COMALCALCO, monto 2022509.61, importe modificado: 2022509.61);	(meta: 1, (unidad: med. de metros lineales, meta 323, meta modificada 323.0))	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	3	7AB150201537658	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.56 (Rt: (cdo. recurso:2019, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30399.56, modificado:26300.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA - 79567	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79567	12	12	0	0	0 (meta:1, (cdo. municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS 1RA RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.37806126, lat:18.3658659))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(meta:1, (cdo. municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA SECCION, 86643 JOSE MARIA PINO SUAREZ ZDA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS 1RA RECORREMOS RECTO 2.25 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.37806126, lat:18.3658659))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	7AB150201539185	33	1	4	Proyecto de inversión	43,006.81 (Rt: (cdo. recurso:2019, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43006.81, modificado:39550.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN GUAYO SEGUNDA - 82027	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82027	17	17	0	0	0 (meta:1, (cdo. municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO ZA SECC, 86630 GUAYO ZDA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 4.43 KM M, lon:-93.4618515, lat:18.2986044))	30-01-2019	31-08-2019	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	(meta:1, (cdo. municipio:5, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL GUAYO ZA SECC, 86630 GUAYO ZDA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, DOBLAMOS A LA DERECHA Y RECORREMOS 4.43 KM M, lon:-93.4618515, lat:18.2986044))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	7AB150201539312	33	1	4	Proyecto de inversión	20,286.64 (Rt: (cdo. recurso:2019, rango:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20286.64, modificado:18600.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN LAZAROS CARDENAS SEGUNDA - 82249	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82249	8	8	0	0	0 (meta:1, (cdo. municipio:5, localidad:82, direccion:RANCHERIA LAZAROS CARDENAS RETIRO, 86930 LAZAROS CARDENAS ZDA SECCION (EL PROYECTO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, lon:-93.47465077, lat:18.3230633))	30-01-2019	31-08-2019	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	(meta:1, (cdo. municipio:5, localidad:82, direccion:RANCHERIA LAZAROS CARDENAS RETIRO, 86930 LAZAROS CARDENAS ZDA SECCION (EL PROYECTO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALUENDO DE TECOLITILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO, RECORREMOS 4.59 KM, LLEGANDO AL CRUCERO EN Y, lon:-93.47465077, lat:18.3230633))	En Ejecución	Validado avances

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB150201-539760	33	1	4	Proyecto de Inversión	60,789.92 (R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60789.92, modificado:56400.0))	MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ARENA SEGUNDA - 82636	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82636	24	24	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0))	(punto:1: (cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2da SECC, 86660 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 8.1 KM A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 METROS GIRAMOS, lon:-93.39244253, lat:18.18553286))	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	(punto:1: (cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2da SECC, 86660 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 8.1 KM A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 METROS GIRAMOS, lon:-93.39244253, lat:18.18553286))	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:331350.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB150201-540266	33	1	4	Proyecto de Inversión	15,193.36 (R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15193.36, modificado:14100.0))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN POBLADO CUPILCO - 86658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86556	6	6	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	(punto:1: (cve_municipio:5, localidad:17, direccion:PUERTO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON RECORREMOS 8.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-93.3904715, lat:18.23636831))	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(punto:1: (cve_municipio:5, localidad:17, direccion:PUERTO CUPILCO, 86670 CUPILCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE CHICHICAPA CON RECORREMOS 8.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon:-93.3904715, lat:18.23636831))	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB150201-543919	33	1	4	Proyecto de Inversión	864,669.49 (R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864669.49, modificado:86957.73))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA SEGUNDA - 89451	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	89451	15	15	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	(punto:1: (cve_municipio:5, localidad:3, direccion:RANCHERIA ALDAMA 2da SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86840 ALDAMA 2da SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.39086053, lat:18.23753104))	29-04-2019	27-06-2019	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	860,857.73	(punto:1: (cve_municipio:5, localidad:3, direccion:RANCHERIA ALDAMA 2da SECCION (FERNANDO SEGOVIA), 86840 ALDAMA 2da SECCION (FERNANDO SEGOVIA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ALDAMA POR LA CALLE 27 DE FEBRERO RECORREMOS RECTO 2.83 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon:-93.39086053, lat:18.23753104))	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:1295795.38))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
																				RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	3	TAB190201 54548	33	1	4	Proyecto de inversión	3,113,996.09 (R1: (ddo, recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3113996.09, modificado: 310656.67))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91903	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	91903	54	54	0	(meta: (unidad_med: da:Vivienda, meta: 108.0, meta_modificada: 110.0))	(geot: (geo_municipio: 5, localidad: 30, direccion: CALLE LEONARDO ROVIERA WILDE CIUDAD TECOLUTILLA, 86540 COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO CALLE FRANCISCO ANTER MINA CALLE FRANCISCO BURELO PERALTA SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECURRE, km- 93.33810776, lat: 19.28627953))	22-04-2019	20-07-2019		3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	3,108,656.67	(meta: (unidad_med: da:Vivienda, meta: 110.0, meta_modificada: 110.0)) [tipo: obra, numero_contrato: MC 00007SMR33040 a, /19011, contratista: HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 462592.04, modificado: 462592.04]]	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 54552	33	1	4	Proyecto de inversión	518,999.68 (R1: (ddo, recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 518999.68, modificado: 524140.15))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPIQUILLO - 92012	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	92012	16	16	0	(meta: (unidad_med: da:Vivienda, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0))	(geot: (geo_municipio: 5, localidad: 30, direccion: CALLE TUPIQUILLO, 86540 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECURREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECURREMOS 10.40 KM MAS SALENDO DE COMALCALCO, km- 93.33810776, lat: 19.28627953))	21-05-2019	19-07-2019		524,140.15	524,140.15	524,140.15	465,200.00	(meta: (unidad_med: da:Vivienda, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0)) [tipo: obra, numero_contrato: MC 00007SMR33047 a, /19027, contratista: FEDERICA CORONADO DE LA CRUZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1554218.46, modificado: 1554218.46]]	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 54752	33	1	4	Proyecto de inversión	41,799.95 (R1: (ddo, recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41799.95, modificado: 36173.03))	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ - 69049	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69049	16	16	0	(meta: (unidad_med: da:Otras, meta: 16.5, meta_modificada: 16.5))	(geot: (geo_municipio: 5, localidad: 30, direccion: RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ 86500 IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALENDO DE VILLA RECURREMOS RECTO 2.80 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECURREMOS 2.05 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, km- 93.39983612, lat: 19.24812833))	30-01-2019	31-08-2019		38,775.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00	(meta: (unidad_med: da:Otras, meta: 16.5, meta_modificada: 16.5)) [tipo: obra, numero_contrato: 05 2-2019, contratista: FRANCISCO GIL ARCE, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 2912735.0, modificado: 2912735.0]]	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201 549425	33	1	4	Proyecto de inversión	2,506,849.50	(H) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 206649.50, modificado 250648.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIMA DE TOMÁS GARRIDO (ra Social - 98154	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	98154	250	250	0	(meta: 1) (unidad: med. da. Metros Cuadrados, meta 1825.38, 36320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PELEJAGARTO Y CALLE JAGUAR, C/ CALLE JAGUAR, SALIENTE DE LA GLORITA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM. DOBLAMOS A LA DERECHA, loc- 93.23708131, lat 18.28794553)	(geo: 1 (cdo. municipio 5, localidad 30, direccion COLONIA TOMAS GARRIDO, meta 1825.38, 36320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PELEJAGARTO Y CALLE JAGUAR, C/ CALLE JAGUAR, SALIENTE DE LA GLORITA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM. DOBLAMOS A LA DERECHA, loc- 93.23708131, lat 18.28794553))	25-04-2019	23-06-2019	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	2,504,648.33	(ipo: obra, obra, numero contrato MC 00007SMR33044, avance 182 5.89)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	TAB190201 551554	33	1	4	Proyecto de inversión	2,886,164.34	(H) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2986164.34, modificado 2862593.07)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE POTAL SEGUNDA - 103985	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	103985	384	384	0	(meta: 1) (unidad: med. da. Otros, meta 8, meta modificado da 0.8)	(geo: 1 (cdo. municipio 5, localidad 30, direccion RANCHERIA ZAPOTAL ZAR SECCION, 8662 ZAPOTAL ZAR SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA POR LA CARRITERA LAS ROSAS AVANZAMOS 8.14 KM. DOBLAMOS A LA DERECHA AV, loc- 93.26619423, lat 18.31487629))	10-08-2019	08-08-2019	2,882,593.07	2,882,593.07	2,882,593.07	2,882,593.07	2,306,297.55	(ipo: obra, obra, numero contrato MC 00007SMR33053, avance 0.8)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	TAB190201 552550	33	1	4	Proyecto de inversión	570,383.26	(H) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 570383.26, modificado 567699.42)	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ EN IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ - 107331	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	107331	102	102	0	(meta: 1) (unidad: med. da. Otros, meta 1.0, meta modificado da 1.0)	(geo: 1 (cdo. municipio 5, localidad 30, direccion RANCHERIA IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA RECORREMOS RECTO 2.90 KM DOBLAMOS A LA DERECHA RECORREMOS 2.05 KM MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, loc- 93.3967759, lat 18.24711058))	29-04-2019	12-06-2019	567,699.42	567,699.42	567,699.42	567,699.42	567,699.42	(ipo: obra, obra, numero contrato MC 00007SMR33046, avance 1.0)	En Ejecución	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		FLUJO	
																				RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		AVANCES FISICOS
2019	3	TAB150201 53654	33	1	4	Proyecto de inversión	5,066.66	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066.66, modificado:4700.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN REYES HERNANDEZ SEGUNDA - 79454	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79454	2	2	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta2:0, meta_modificada:2.0))	(geo1: (ciclo_municipio:5, localidad:58, direccion:RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, 86955 REYES HERNANDEZ 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ AVANZAMOS 2.6 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA EN LA ENTRADA DEL RET, lon: 93.25884053, lat:18.243496))	30-01-2019	31-08-2019	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	(cbo1: (tipo_servicios: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:05 7-2019, contratista:JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, conocame:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:2761.00, importe_modificado:2761.00))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB150201 53764	33	1	4	Proyecto de inversión	40,532.28	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40533.28, modificado:37600.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN TRANSITO TULAR - 79586	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	79586	16	16	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta2:16.0, meta_modificada:16.0))	(geo1: (ciclo_municipio:5, localidad:57, direccion:RANCHERIA TRANSITO TULAR, 86943 TRANSITO TULAR, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TECUTILLA POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO AVANZAMOS 4.23 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 8.21 KM AL LLEGAR AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL camino a los cerros, lon: 93.41155595, lat:18.3552671))	31-01-2019	31-08-2019	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	(cbo1: (tipo_servicios: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:05 4-2019, contratista:JOSE ERNESTO CASTILLO SANCHEZ, conocame:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:16.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB150201 53951	33	1	4	Proyecto de inversión	60,759.92	(R1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60759.92, modificado:56400.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARENA PRIMERA - 82702	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82702	24	24	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta2:24.0, meta_modificada:24.0))	(geo1: (ciclo_municipio:5, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARENA TRA SECCION, 86680 ARENA TRA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE VILLA ADAMIA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.6 KM AHÍ ESTA LA UBICACION, lon: 93.35300352, lat:18.20760381))	30-01-2019	31-08-2019	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	(cbo1: (tipo_servicios: (unidad_medida:Otros, numero_contrato:05 1-2019, contratista:NEPERITI RAMOS, conocame:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:331350.0, importe_modificado:331350.0))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:24.0))	En Ejecución	Validado avances

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	3	TAB150201 539602	33	1	4	Proyecto de inversión	7,590,695.33	(IFI) (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7590695.33, modificado: 7590695.00))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLONIA SUR ALDAMA - 83000	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	83000	3	3	0	(meta:1, (unidad, meta, modificado da.3.0))	(geo:1, (cve_municipio:5, localidad:75, direccion:COLONIA SUR ALDAMA, 86640 SUR ALDAMA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA ANTON HERDES ALDAMA 1.1 KM, COLONIA A LA DERECHA AVANZAMOS 300 METROS MAS Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, len: 93.3512802, lat:18.22845912))	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	(ipo: obra, numero contrato: 05 1-2019, contratista: NEFERITI PEREGRINO RAMOS, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 331350.0, importe modificado: 331350.0))	(meta:1, (unidad, meta, modificado da.3.0))	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB150201 543942	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.33	(IFI) (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576666.33, modificado: 575144.67))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TERCERA HUAPACALITO - 86478	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86478	10	10	0	(meta:1, (unidad, meta, modificado da.20.0))	(geo:1, (cve_municipio:5, localidad:70, direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 1.1 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIM, len: 93.367567, lat:18.22814532))	15-04-2019	29-05-2019	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	575,144.67	(ipo: obra, numero contrato: MO ODOOTSMR533031 a, /19003, contratista: ANGEL SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 86217.01, importe modificado: 86217.01))	(meta:1, (unidad, meta, modificado da.20.0))	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB150201 543950	33	1	4	Proyecto de inversión	288,333.17	(IFI) (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 288333.17, modificado: 287572.34))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TERCERA HUAPACALITO - 86506	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	86506	10	10	0	(meta:1, (unidad, meta, modificado da.10.0))	(geo:1, (cve_municipio:5, localidad:70, direccion:RANCHERIA ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO), 86640 ALDAMA 3RA SECCION HUAPACALITO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION AL SUR POR LA CALLE LAZARO CARDENAS 1.1 KM GIRAMOS A LA DERECHA Y SEGUIM, len: 93.367563, lat:18.22814724))	15-04-2019	29-06-2019	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	287,572.34	(ipo: obra, numero contrato: MO ODOOTSMR533031 a, /19003, contratista: ANGEL SANCHEZ, convocante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 86217.01, importe modificado: 86217.01))	(meta:1, (unidad, meta, modificado da.10.0))	En Ejecucion	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FINANCIEROS	
2019	3	TAB190201 54064	33	1	4	Proyecto de inversión	576,666.31	(H) (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576663.01, modificado:374652.47)	MELORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 88783	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	88783	20	20	0	(meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo: (cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARENA 2A SECC. 88660 ARENA 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA DE VILLAS, DIRECCION ALAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 51 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GRAMOS A LA izquierda, 33.38003864, lat:18.18468322))	15-04-2019	13-06-2019	574,552.47	574,552.47	574,552.47	574,552.47	477,84.00	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 00007SMR3032 /19008, contratista:ANGEL MONTERO SANCHEZ, concocena:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:127846.72, importe_modificado:127846.72))	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:20.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 54443	33	1	4	Proyecto de inversión	15,193.98	(H) (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15193.98, modificado:14100.0))	APOYO A LA MECANIZACION DE LA SIEMBRA DE CHICHICAPA - 88725	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	88725	6	6	0	(meta: (unidad_medida:Obras, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	(geo: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:VIA A CHICHICAPA, CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lat:18.25406263))	30-01-2019	31-03-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(tipo_obra:Servicios, numero_contrato:04-2019, importe:14100.00, contratista:CAROLINA MAGANA YANES, concocena:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:29775.0, importe_modificado:29775.0))	(meta: (unidad_medida:Obras, avance:6.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 54498	33	1	4	Proyecto de inversión	1,556,899.05	(H) (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155689.05, modificado:155428.34))	MEDORAMIENTO DE VIVIENDA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 91915	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	91915	54	54	0	(meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0))	(geo: (cve_municipio:5, localidad:66, direccion:CALLE LEANDRO ROMEROA WIDE CIUDAD TECOLUTILLA, 8840 COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE FRANCISCO BURELO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL NOROCCIDENTE, lat:18.2880427))	22-04-2019	20-07-2019	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	1,554,328.34	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC 00007SMR3040 /19011, contratista:HEBER VALENZA RIVERA, concocena:MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto:462892.04, importe_modificado:462892.04))	(meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:55.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAS190201-54745	33	1	4	Proyecto de inversión	30,389.96	(f1) (cdo. recursos 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres.4, fpo. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30389.96, modificado 28200.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE - SEGUNDA - 67935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67935	12	12	0	(meta:1 (unidad, medida:Otras, meta:12.0, meta modif da:12.0))	(fpo:1, fpo_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA OCCIDENTE JA SECC, meta modif da:12.0))	31-08-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(cdo:1 (fpo:obra Servicios, contrato:05, monto:28200.0, modificado:28200.0))	(meta:1 (unidad, medida:Otras, avance:12.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAS190201-54745	33	1	4	Proyecto de inversión	29,133.30	(f1) (cdo. recursos 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres.4, fpo. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 29133.3, modificado 27025.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA - SEGUNDA - 88731	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	88731	11	11	0	(meta:1 (unidad, medida:Otras, meta:11.5, meta modif da:11.5))	(fpo:1, fpo_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION, 88830 modif da:11.5))	31-08-2019	31-08-2019	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	27,025.00	(cdo:1 (fpo:obra Servicios, contrato:05, monto:27025.0, modificado:27025.0))	(meta:1 (unidad, medida:Otras, avance:11.5))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAS190201-54752	33	1	4	Proyecto de inversión	48,133.27	(f1) (cdo. recursos 2019, ramo 33, modalidad, prog. pres.4, fpo. recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48133.27, modificado 44650.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN EMILIANO ZAPATA - SEGUNDA - 88805	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	88805	19	19	0	(meta:1 (unidad, medida:Otras, meta:19.0, meta modif da:19.0))	(fpo:1, fpo_municipio:5, localidad:18, direccion:PUERTO COCOTITAL 88645 modif da:19.0))	31-08-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	(cdo:1 (fpo:obra Servicios, contrato:05, monto:44650.0, modificado:44650.0))	(meta:1 (unidad, medida:Otras, avance:19.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO
																				RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	3	148190201-52525	33	1	4	Proyecto de inversión	73,165.40	(H) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 73165.4, modificado: 73165.4)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA Y VEINISIETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPÁ - 97701	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	97701	650	650	0	(meta 1: (unidad medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta modificada: 390.0))	(Spot: (cve_municipio: 5, direccion: VILLA CHICHICAPÁ, 86670 CHICHICAPÁ, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE Y CALLE SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPÁ, CHICHICAPÁ, TABASCO) RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73, (km: 93.18475585, lat: 18.2822146))	10-06-2019	08-08-2019	73,165.40	73,165.40	73,165.40	73,165.40	(Spot: (cve_municipio: 5, direccion: VILLA CHICHICAPÁ, 86670 CHICHICAPÁ, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE Y CALLE SALENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPÁ, CHICHICAPÁ, TABASCO) RECORREMOS 2.00 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA AVANZAMOS 73, (km: 93.18475585, lat: 18.2822146))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	148190201-525460	33	1	4	Proyecto de inversión	1,728,588.95	(H) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1728588.95, modificado: 174881.09))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEXTA SECCION - 38184	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38184	30	30	0	(meta 1: (unidad medida: Viviendas, meta: 30.0, meta modificada: 30.0))	(Spot: (cve_municipio: 5, direccion: RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86660 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, (km: 93.3941319, lat: 18.16188))	02-03-2019	30-05-2019	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	1,714,881.09	(Spot: (cve_municipio: 5, direccion: RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86660 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, (km: 93.3941319, lat: 18.16188))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	148190201-525523	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.48	(H) (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 864999.48, modificado: 87440.55))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEXTA SECCION - 38255	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38255	30	30	0	(meta 1: (unidad medida: Viviendas, meta: 30.0, meta modificada: 30.0))	(Spot: (cve_municipio: 5, direccion: RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86660 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, (km: 93.3941319, lat: 18.16188))	02-03-2019	30-05-2019	857,440.55	857,440.55	857,440.55	857,440.55	(Spot: (cve_municipio: 5, direccion: RANCHERIA ARENA 6A SECCION (RIO MUERTO), 86660 ARENA 6TA SECCION (LA BOLSA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 9.1 KM GRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y, (km: 93.3941319, lat: 18.16188))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS		FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTA_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	RIESGOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	748190201 529753	33	1	4	Proyecto de inversión	1,729,698.95	(ft: ctdo. recurso 2019, progra 33, modalidad 1, tipo recurso 4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1729698.95, modificador: 174991.293)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMILIANO ZAPATA PRIMERA - 38653	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38653	30	30	0	(meta: 1, (unidad, medida: Vivienda, meta: 60.0, da: 60.0))	(geo: fove municipio: 5, localidad: 21, direccion: RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, 86630 EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS DE RANCHO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION AL GOLPE Y RECORREMOS 4.5 KM AHÍ GIRAMOS A LA IZQUIERDA, lon: 93.39901545, lat: 19.2840679)	27-02-2019	27-05-2019	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	1,724,591.29	(geo: 1, (tipo: obra civil, numero_contrato: MC-00007/SMR/3300154, /19009), contratista: CONSTR UCTORA MALUMA, S.A. DE C.V., importe: 1729698.95, monto: 2591354.84, importe_modificado: 2591354.84)	(meta: 1, (unidad, medida: Vivienda, meta: 60.0, da: 60.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	748190201 529757	33	1	4	Proyecto de inversión	1,729,698.95	(ft: ctdo. recurso 2019, progra 33, modalidad 1, tipo recurso 4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1729698.95, modificador: 1710311.793)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAPÁ - 38650	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38650	30	30	0	(meta: 1, (unidad, medida: Vivienda, meta: 60.0, da: 60.0))	(geo: 1, (ove municipio: 5, localidad: 20, direccion: VILLA CHICHICAPÁ, 86670 CHICHICAPÁ, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENDEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACION, lon: 93.16276947, lat: 19.2672179)	25-02-2019	25-05-2019	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	1,710,311.79	(geo: 1, (tipo: obra civil, numero_contrato: MC-00007/SMR/3300215, /19015, contratista: TABASC O CASA, S.A. DE C.V., convocado: H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, importe: 1729698.95, monto: 2592480.6, importe_modificado: 2592480.6)	(meta: 1, (unidad, medida: Vivienda, meta: 60.0, da: 60.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	748190201 530300	33	1	4	Proyecto de inversión	1,210,999.27	(ft: ctdo. recurso 2019, progra 33, modalidad 1, tipo recurso 4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1210999.27, modificador: 1296297.971)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA - 40097	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	40097	21	21	0	(meta: 1, (unidad, medida: Vivienda, meta: 42.0, da: 21.0))	(geo: 1, (ove municipio: 5, localidad: 59, direccion: RANCHERIA SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, 86654 SARGENTO LOPEZ 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y 120 METROS, lon: 93.27675919, lat: 19.21123083))	25-02-2019	10-05-2019	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	1,208,297.97	(geo: 1, (tipo: obra civil, numero_contrato: MC-00007/SMR/3300315, /19031, contratista: PROYEC TOS, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., importe: 1210999.27, monto: 1814561.53, importe_modificado: 1814561.53)	(meta: 1, (unidad, medida: Vivienda, meta: 21.0, da: 21.0))	En Ejecución	Validado avances

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUPADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	148190201 536248	33	1	4	Proyecto de inversión	30,399.96	(H): (dato recurso 2019, ramo 33, modificaci, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 30399.96, modificado: 25300.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CIUDAD TECOLUTILLA - 78293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78293	12	12	0	(meta: 1, (unidad med: da Otros, meta: 12.0, meta, modificado: da 12.0))	(geot: (geo_municipio: 5, localidad: 66, direccion: CIUDAD TECOLUTILLA, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 3.10 KM Y LLEGAMOS A CRUCEO EN Y TOMAS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 7.65 KM MAS Y ENCONTRAMOS L. lon: -93.32502353, lat: 18.28310193))	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(dato: 1, (tipo: Otros Servicios, numero_contrato: 05, monto: 27619.7099, contrafactos: OSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, comecante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 276125.00, importe_modificado: 276125.00))	(meta: 1, (unidad med: da Otros, meta: 12.0, meta, modificado: da 12.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	148190201 536828	33	1	4	Proyecto de inversión	48,133.27	(H): (dato recurso 2019, ramo 33, modificaci, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48133.27, modificado: 44650.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN MIGUEL HIDALGO SEGUNDA - 78425	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78425	19	19	0	(meta: 1, (unidad med: da Otros, meta: 19.0, meta, modificado: da 19.0))	(geot: (geo_municipio: 5, localidad: 42, direccion: RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNADEZ 2.04 RECORREMOS 3.00 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A DERECHA RECORREMOS 3.86 KM DOBLAMOS A LA IZQUI, lon: -93.31072963, lat: 18.24651579))	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	(dato: 1, (tipo: Otros Servicios, numero_contrato: 05, monto: 77099.7099, contrafactos: OSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, comecante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 276125.00, importe_modificado: 276125.00))	(meta: 1, (unidad med: da Otros, meta: 19.0, meta, modificado: da 19.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	148190201 536209	33	1	4	Proyecto de inversión	7,559.99	(H): (dato recurso 2019, ramo 33, modificaci, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7559.99, modificado: 7050.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAZARDO CARDENAS PRIMERA - 82078	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	82078	3	3	0	(meta: 1, (unidad med: da Otros, meta: 3.0, meta, modificado: da 3.0))	(geot: (geo_municipio: 5, localidad: 40, direccion: RANCHERIA LAZARDO CARDENAS 1A SECC, 66620 LAZARDO CARDENAS 1RA SECCION, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA AL GOLPE VA A LAZARDO CARDENAS RECORREMOS 7.46 KM Y LLEGAMOS A NUESTRA UBICACION, lon: -93.43848674, lat: 18.32159193))	30-01-2019	31-08-2019	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	(dato: 1, (tipo: Otros Servicios, numero_contrato: 05, monto: 92019.7099, contrafactos: LIAN ANTONIO ALEJANDRO CORDOVA, comecante: MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 202100.00, importe_modificado: 202100.00))	(meta: 1, (unidad med: da Otros, meta: 3.0, meta, modificado: da 3.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO:: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		ESTATUS		FOLIO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FOLIO	
2019	3	TABI50201 540001	33	I	4	Proyecto de inversión	39,285.62	(f) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.62, modificado:36425.0)	APOYO A LA MECANIZACION EMILIANO ZAPATA CUPULCO - 86527	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	86527	15	15	0	[meta]: [unidad_medida] sa.Otros, meta:15.5, meta_modificada:15.5))	(geo: [cve_municipio:5, localidad:17, direccion:El IDO EMILIANO ZAPATA CUPULCO, 86570 CUPULCO, COMACALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A JALPA DE MEXICO, RECORREMOS 7.9 KM DAMOS VUELTA A LA DERECHA Y SEGUIMOS 560 Y AHÍ SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon:-93.12735338, lat:18.22937293])	30-01-2019	31-05-2019	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	(cbo): [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MC 0000TSMR33045, fecha_vigencia:15/04/2019, contratas:XOCHILT GARCIA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE COMACALCO, monto:284580.0, importe_modificado:284580.0])	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	TABI50201 54954	33	I	4	Proyecto de inversión	884,559.45	(f) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564959.45, modificado:36454.65))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDAMA CUARTA NARANJITO - 89511	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	89511	15	15	0	[meta]: [unidad_medida] da Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	(geo: [cve_municipio:5, localidad:71, direccion:RANCHERIA ALDAMA 4TA SECCION (E.L. NARANJITO), 89540 ALDAMA 4TA SECCION (EL NARANJITO), COMACALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCE ROJO EN EL CARR. km.-93.33859485, lat:18.23569695])	21-05-2019	19-07-2019	863,454.65	863,454.65	863,454.65	863,454.65	704,884.00	(cbo): [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 0000TSMR33047, fecha_vigencia:15/04/2019, contratas:FEDERICO CORDOVA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COMACALCO, monto:1265182.08, importe_modificado:1265182.08])	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	TABI50201 54316	33	I	4	Proyecto de inversión	576,666.31	(f) (cdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres-4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576666.31, modificado:57475.58))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JESUS CARRANZA - 50185	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	50185	20	20	0	[meta]: [unidad_medida] da Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	(geo: [cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA JESUS CARRANZA, 50185 JESUS CARRANZA, COMACALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORREMOS 3.41 KM, DOBLAMOS A LA DERECHA, SEGUIMOS 316 METROS Y ENCONTRAMOS LA COMUNIDAD, lon:-93.18510762, lat:18.23659597])	23-04-2019	21-06-2019	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	571,475.56	(cbo): [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC 0000TSMR33043, fecha_vigencia:19/02/2019, contratas:C&P Contratas y Caminos, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMACALCO, monto:172851474, importe_modificado:172851474])	En Ejecución	Validado avances	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
2019	3	TA6192021 546845	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	HT (solo recurso 2019, tipo recurso 33, modalidad, tipo recurso 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN COLOMA EL LIMON - 67317	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67317	6	6	0	0 (meta1, meta2, meta3, meta4, meta5, meta6, meta7, meta8, meta9, meta10, meta11, meta12, meta13, meta14, meta15, meta16, meta17, meta18, meta19, meta20, meta21, meta22, meta23, meta24, meta25, meta26, meta27, meta28, meta29, meta30, meta31, meta32, meta33, meta34, meta35, meta36, meta37, meta38, meta39, meta40, meta41, meta42, meta43, meta44, meta45, meta46, meta47, meta48, meta49, meta50, meta51, meta52, meta53, meta54, meta55, meta56, meta57, meta58, meta59, meta60, meta61, meta62, meta63, meta64, meta65, meta66, meta67, meta68, meta69, meta70, meta71, meta72, meta73, meta74, meta75, meta76, meta77, meta78, meta79, meta80, meta81, meta82, meta83, meta84, meta85, meta86, meta87, meta88, meta89, meta90, meta91, meta92, meta93, meta94, meta95, meta96, meta97, meta98, meta99, meta100, meta101, meta102, meta103, meta104, meta105, meta106, meta107, meta108, meta109, meta110, meta111, meta112, meta113, meta114, meta115, meta116, meta117, meta118, meta119, meta120, meta121, meta122, meta123, meta124, meta125, meta126, meta127, meta128, meta129, meta130, meta131, meta132, meta133, meta134, meta135, meta136, meta137, meta138, meta139, meta140, meta141, meta142, meta143, meta144, meta145, meta146, meta147, meta148, meta149, meta150, meta151, meta152, meta153, meta154, meta155, meta156, meta157, meta158, meta159, meta160, meta161, meta162, meta163, meta164, meta165, meta166, meta167, meta168, meta169, meta170, meta171, meta172, meta173, meta174, meta175, meta176, meta177, meta178, meta179, meta180, meta181, meta182, meta183, meta184, meta185, meta186, meta187, meta188, meta189, meta190, meta191, meta192, meta193, meta194, meta195, meta196, meta197, meta198, meta199, meta200, meta201, meta202, meta203, meta204, meta205, meta206, meta207, meta208, meta209, meta210, meta211, meta212, meta213, meta214, meta215, meta216, meta217, meta218, meta219, meta220, meta221, meta222, meta223, meta224, meta225, meta226, meta227, meta228, meta229, meta230, meta231, meta232, meta233, meta234, meta235, meta236, meta237, meta238, meta239, meta240, meta241, meta242, meta243, meta244, meta245, meta246, meta247, meta248, meta249, meta250, meta251, meta252, meta253, meta254, meta255, meta256, meta257, meta258, meta259, meta260, meta261, meta262, meta263, meta264, meta265, meta266, meta267, meta268, meta269, meta270, meta271, meta272, meta273, meta274, meta275, meta276, meta277, meta278, meta279, meta280, meta281, meta282, meta283, meta284, meta285, meta286, meta287, meta288, meta289, meta290, meta291, meta292, meta293, meta294, meta295, meta296, meta297, meta298, meta299, meta300, meta301, meta302, meta303, meta304, meta305, meta306, meta307, meta308, meta309, meta310, meta311, meta312, meta313, meta314, meta315, meta316, meta317, meta318, meta319, meta320, meta321, meta322, meta323, meta324, meta325, meta326, meta327, meta328, meta329, meta330, meta331, meta332, meta333, meta334, meta335, meta336, meta337, meta338, meta339, meta340, meta341, meta342, meta343, meta344, meta345, meta346, meta347, meta348, meta349, meta350, meta351, meta352, meta353, meta354, meta355, meta356, meta357, meta358, meta359, meta360, meta361, meta362, meta363, meta364, meta365, meta366, meta367, meta368, meta369, meta370, meta371, meta372, meta373, meta374, meta375, meta376, meta377, meta378, meta379, meta380, meta381, meta382, meta383, meta384, meta385, meta386, meta387, meta388, meta389, meta390, meta391, meta392, meta393, meta394, meta395, meta396, meta397, meta398, meta399, meta400, meta401, meta402, meta403, meta404, meta405, meta406, meta407, meta408, meta409, meta410, meta411, meta412, meta413, meta414, meta415, meta416, meta417, meta418, meta419, meta420, meta421, meta422, meta423, meta424, meta425, meta426, meta427, meta428, meta429, meta430, meta431, meta432, meta433, meta434, meta435, meta436, meta437, meta438, meta439, meta440, meta441, meta442, meta443, meta444, meta445, meta446, meta447, meta448, meta449, meta450, meta451, meta452, meta453, meta454, meta455, meta456, meta457, meta458, meta459, meta460, meta461, meta462, meta463, meta464, meta465, meta466, meta467, meta468, meta469, meta470, meta471, meta472, meta473, meta474, meta475, meta476, meta477, meta478, meta479, meta480, meta481, meta482, meta483, meta484, meta485, meta486, meta487, meta488, meta489, meta490, meta491, meta492, meta493, meta494, meta495, meta496, meta497, meta498, meta499, meta500, meta501, meta502, meta503, meta504, meta505, meta506, meta507, meta508, meta509, meta510, meta511, meta512, meta513, meta514, meta515, meta516, meta517, meta518, meta519, meta520, meta521, meta522, meta523, meta524, meta525, meta526, meta527, meta528, meta529, meta530, meta531, meta532, meta533, meta534, meta535, meta536, meta537, meta538, meta539, meta540, meta541, meta542, meta543, meta544, meta545, meta546, meta547, meta548, meta549, meta550, meta551, meta552, meta553, meta554, meta555, meta556, meta557, meta558, meta559, meta560, meta561, meta562, meta563, meta564, meta565, meta566, meta567, meta568, meta569, meta570, meta571, meta572, meta573, meta574, meta575, meta576, meta577, meta578, meta579, meta580, meta581, meta582, meta583, meta584, meta585, meta586, meta587, meta588, meta589, meta590, meta591, meta592, meta593, meta594, meta595, meta596, meta597, meta598, meta599, meta600, meta601, meta602, meta603, meta604, meta605, meta606, meta607, meta608, meta609, meta610, meta611, meta612, meta613, meta614, meta615, meta616, meta617, meta618, meta619, meta620, meta621, meta622, meta623, meta624, meta625, meta626, meta627, meta628, meta629, meta630, meta631, meta632, meta633, meta634, meta635, meta636, meta637, meta638, meta639, meta640, meta641, meta642, meta643, meta644, meta645, meta646, meta647, meta648, meta649, meta650, meta651, meta652, meta653, meta654, meta655, meta656, meta657, meta658, meta659, meta660, meta661, meta662, meta663, meta664, meta665, meta666, meta667, meta668, meta669, meta670, meta671, meta672, meta673, meta674, meta675, meta676, meta677, meta678, meta679, meta680, meta681, meta682, meta683, meta684, meta685, meta686, meta687, meta688, meta689, meta690, meta691, meta692, meta693, meta694, meta695, meta696, meta697, meta698, meta699, meta700, meta701, meta702, meta703, meta704, meta705, meta706, meta707, meta708, meta709, meta710, meta711, meta712, meta713, meta714, meta715, meta716, meta717, meta718, meta719, meta720, meta721, meta722, meta723, meta724, meta725, meta726, meta727, meta728, meta729, meta730, meta731, meta732, meta733, meta734, meta735, meta736, meta737, meta738, meta739, meta740, meta741, meta742, meta743, meta744, meta745, meta746, meta747, meta748, meta749, meta750, meta751, meta752, meta753, meta754, meta755, meta756, meta757, meta758, meta759, meta760, meta761, meta762, meta763, meta764, meta765, meta766, meta767, meta768, meta769, meta770, meta771, meta772, meta773, meta774, meta775, meta776, meta777, meta778, meta779, meta780, meta781, meta782, meta783, meta784, meta785, meta786, meta787, meta788, meta789, meta790, meta791, meta792, meta793, meta794, meta795, meta796, meta797, meta798, meta799, meta800, meta801, meta802, meta803, meta804, meta805, meta806, meta807, meta808, meta809, meta810, meta811, meta812, meta813, meta814, meta815, meta816, meta817, meta818, meta819, meta820, meta821, meta822, meta823, meta824, meta825, meta826, meta827, meta828, meta829, meta830, meta831, meta832, meta833, meta834, meta835, meta836, meta837, meta838, meta839, meta840, meta841, meta842, meta843, meta844, meta845, meta846, meta847, meta848, meta849, meta850, meta851, meta852, meta853, meta854, meta855, meta856, meta857, meta858, meta859, meta860, meta861, meta862, meta863, meta864, meta865, meta866, meta867, meta868, meta869, meta870, meta871, meta872, meta873, meta874, meta875, meta876, meta877, meta878, meta879, meta880, meta881, meta882, meta883, meta884, meta885, meta886, meta887, meta888, meta889, meta890, meta891, meta892, meta893, meta894, meta895, meta896, meta897, meta898, meta899, meta900, meta901, meta902, meta903, meta904, meta905, meta906, meta907, meta908, meta909, meta910, meta911, meta912, meta913, meta914, meta915, meta916, meta917, meta918, meta919, meta920, meta921, meta922, meta923, meta924, meta925, meta926, meta927, meta928, meta929, meta930, meta931, meta932, meta933, meta934, meta935, meta936, meta937, meta938, meta939, meta940, meta941, meta942, meta943, meta944, meta945, meta946, meta947, meta948, meta949, meta950, meta951, meta952, meta953, meta954, meta955, meta956, meta957, meta958, meta959, meta960, meta961, meta962, meta963, meta964, meta965, meta966, meta967, meta968, meta969, meta970, meta971, meta972, meta973, meta974, meta975, meta976, meta977, meta978, meta979, meta980, meta981, meta982, meta983, meta984, meta985, meta986, meta987, meta988, meta989, meta990, meta991, meta992, meta993, meta994, meta995, meta996, meta997, meta998, meta999, meta1000, meta1001, meta1002, meta1003, meta1004, meta1005, meta1006, meta1007, meta1008, meta1009, meta1010, meta1011, meta1012, meta1013, meta1014, meta1015, meta1016, meta1017, meta1018, meta1019, meta1020, meta1021, meta1022, meta1023, meta1024, meta1025, meta1026, meta1027, meta1028, meta1029, meta1030, meta1031, meta1032, meta1033, meta1034, meta1035, meta1036, meta1037, meta1038, meta1039, meta1040, meta1041, meta1042, meta1043, meta1044, meta1045, meta1046, meta1047, meta1048, meta1049, meta1050, meta1051, meta1052, meta1053, meta1054, meta1055, meta1056, meta1057, meta1058, meta1059, meta1060, meta1061, meta1062, meta1063, meta1064, meta1065, meta1066, meta1067, meta1068, meta1069, meta1070, meta1071, meta1072, meta1073, meta1074, meta1075, meta1076, meta1077, meta1078, meta1079, meta1080, meta1081, meta1082, meta1083, meta1084, meta1085, meta1086, meta1087, meta1088, meta1089, meta1090, meta1091, meta1092, meta1093, meta1094, meta1095, meta1096, meta1097, meta1098, meta1099, meta1100, meta1101, meta1102, meta1103, meta1104, meta1105, meta1106, meta1107, meta1108, meta1109, meta1110, meta1111, meta1112, meta1113, meta1114, meta1115, meta1116, meta1117, meta1118, meta1119, meta1120, meta1121, meta1122, meta1123, meta1124, meta1125, meta1126, meta1127, meta1128, meta1129, meta1130, meta1131, meta1132, meta1133, meta1134, meta1135, meta1136, meta1137, meta1138, meta1139, meta1140, meta1141, meta1142, meta1143, meta1144, meta1145, meta1146, meta1147, meta1148, meta1149, meta1150, meta1151, meta1152, meta1153, meta1154, meta1155, meta1156, meta1157, meta1158, meta1159, meta1160, meta1161, meta1162, meta1163, meta1164, meta1165, meta1166, meta1167, meta1168, meta1169, meta1170, meta1171, meta1172, meta1173, meta1174, meta1175, meta1176, meta1177, meta1178, meta1179, meta1180, meta1181, meta1182, meta1183, meta1184, meta1185, meta1186, meta1187, meta1188, meta1189, meta1190, meta1191, meta1192, meta1193, meta1194, meta1195, meta1196, meta1197, meta1198, meta1199, meta1200, meta1201, meta1202, meta1203, meta1204, meta1205, meta1206, meta1207, meta1208, meta1209, meta1210, meta1211, meta1212, meta1213, meta1214, meta1215, meta1216, meta1217, meta1218, meta1219, meta1220, meta1221, meta1222, meta1223, meta1224, meta1225, meta1226, meta1227, meta1228, meta1229, meta1230, meta1231, meta1232, meta1233, meta1234, meta1235, meta1236, meta1237, meta1238, meta1239, meta1240, meta1241, meta1242, meta1243, meta1244, meta1245, meta1246, meta1247, meta1248, meta1249, meta1250, meta1251, meta1252, meta1253, meta1254, meta1255, meta1256, meta1257, meta1258, meta1259, meta1260, meta1261, meta1262, meta1263, meta1264, meta1265, meta1266, meta1267, meta1268, meta1269, meta1270, meta1271, meta1272, meta1273, meta1274, meta1275, meta1276, meta1277, meta1278, meta1279, meta1280, meta1281, meta1282, meta1283, meta1284, meta1285, meta1286, meta1287, meta1288, meta1289, meta1290, meta1291, meta1292, meta1293, meta1294, meta1295, meta1296, meta1297, meta1298, meta1299, meta1300, meta1301, meta1302, meta1303, meta1304, meta1305, meta1306, meta1307, meta1308, meta1309, meta1310, meta1311, meta1312, meta1313, meta1314, meta1315, meta1316, meta1317, meta1318, meta1319, meta1320, meta1321, meta1322, meta1323, meta1324, meta1325, meta1326, meta1327, meta1328, meta1329, meta1330, meta1331, meta1332, meta1333, meta1334, meta1335, meta1336, meta1337, meta1338, meta1339, meta1340, meta1341, meta1342, meta1343, meta1344, meta1345, meta1346, meta1347, meta1348, meta1349, meta1350, meta1351, meta1352, meta1353, meta1354, meta1355, meta1356, meta1357, meta1358, meta1359, meta1360, meta1361, meta1362, meta1363, meta1364, meta1365, meta1366, meta1367, meta1368, meta1369, meta1370, meta1371, meta1372, meta1373, meta1374, meta1375, meta1376, meta1377, meta1378, meta1379, meta1380, meta1381, meta1382, meta1383, meta1384, meta1385, meta1386, meta1387, meta1388, meta1389, meta1390, meta1391, meta1392, meta1393, meta1394, meta1395, meta1396, meta1397, meta1398, meta1399, meta1400, meta1401, meta1402, meta1403, meta1404, meta1405, meta1406, meta1407, meta1408, meta1409, meta1410, meta1411, meta1412, meta1413, meta1414, meta1415, meta1416, meta1417, meta1418, meta1419, meta1420, meta1421, meta1422, meta1423, meta1424, meta1425, meta1426, meta1427, meta1428, meta1429, meta1430, meta1431, meta1432, meta1433, meta1434, meta1435, meta1436, meta1437, meta1438, meta1439, meta1440, meta1441, meta1442, meta1443, meta1444, meta1445, meta1446, meta1447, meta1448, meta1449, meta1450, meta1451, meta1452, meta1453, meta1454, meta1455, meta1456, meta1457, meta1458, meta1459, meta1460, meta1461, meta1462, meta1463, meta1464, meta1465, meta1466, meta1467, meta1468, meta1469, meta1470, meta1471, meta1472, meta1473, meta1474, meta1475, meta1476, meta1477, meta1478, meta1479, meta1480, meta1481, meta1482, meta1483, meta1484, meta1485, meta1486, meta1487, meta1488, meta1489, meta1490, meta1491, meta1492, meta1493, meta1494, meta1495, meta1496, meta1497, meta1498, meta1499, meta1500, meta1501, meta1502, meta1503, meta1504, meta1505, meta1506, meta1507, meta1508, meta1509, meta1510, meta1511, meta1512, meta1513, meta1514, meta1515, meta1516, meta1517, meta1518, meta1519, meta1520, meta1521, meta1522, meta1523, meta1524, meta1525, meta1526, meta1527, meta1528, meta1529, meta1530, meta1531, meta1532, meta1533, meta1534, meta1535, meta1536, meta1537, meta1538, meta1539, meta1540, meta1541, meta1542, meta1543, meta1544, meta1545, meta1546, meta1547, meta1548, meta1549, meta1550, meta1551, meta1552, meta1553, meta1554, meta1555, meta1556, meta1557, meta1558, meta1559, meta1560, meta1561, meta1562, meta1563, meta1564, meta1565, meta1566, meta1567, meta1568, meta1569, meta1570, meta1571, meta1572, meta1573, meta1574, meta1575, meta1576, meta1577, meta1578, meta1579, meta1580, meta1581, meta1582, meta1583, meta1584, meta1585, meta1586, meta1587, meta1588, meta1589, meta1590, meta1591, meta1592, meta1593, meta1594, meta1595, meta1596, meta1597, meta1598, meta1599, meta1600, meta1601, meta1602, meta1603, meta1604, meta1605, meta1606, meta1607, meta1608, meta1609, meta1610, meta1611, meta1612, meta1613, meta1614, meta1615, meta1616, meta1617, meta1618, meta1619, meta1620, meta1621, meta1622, meta1623, meta1624, meta1625, meta1626, meta1627, meta1628, meta1629, meta1630, meta1631, meta1632, meta1633, meta1634, meta1635, meta1636, meta1637, meta1638, meta1639, meta1640, meta1641, meta1642, meta1643, meta1644, meta1645, meta1646, meta1647, meta1648, meta1649, meta1650, meta1651, meta1652, meta1653, meta1654, meta1655, meta1656, meta1657, meta1658, meta1659, meta1660, meta1661, meta1662, meta1663, meta1664, meta1665, meta1666, meta1667, meta1668, meta1669, meta1670, meta1671, meta1672, meta1673, meta1674, meta1675, meta1676, meta1677, meta1678, meta1679, meta1680, meta1681, meta1682, meta1683, meta1684, meta1685, meta1686, meta1687, meta1688, meta1689, meta1690, meta1691, meta1692, meta1693, meta1694, meta1695, meta1696, meta1697, meta1698, meta1699, meta1700, meta1701, meta1702, meta1703, meta1704, meta1705, meta1706, meta1707, meta1708, meta1709, meta1710, meta1711, meta1712, meta1713, meta1714, meta1715, meta1716, meta1717, meta1718, meta1719, meta1720, meta1721, meta1722, meta1723, meta1724, meta1725, meta1726, meta1727, meta1728, meta1729, meta1730, meta1731, meta1732, meta1733, meta1734, meta1735, meta1736, meta1737, meta1738, meta1739, meta1740, meta1741, meta1742, meta1743, meta1744, meta1745, meta1746, meta1747, meta1748, meta1749, meta1750, meta1751, meta1752, meta1753, meta1754, meta1755, meta1756, meta1757, meta1758, meta1759, meta1760, meta1761, meta1762, meta1763, meta1764, meta1765, meta1766, meta1767, meta1768, meta1769, meta1770, meta1771, meta1772, meta1773, meta1774, meta1775, meta1776, meta1777, meta1778, meta1779, meta1780, meta1781, meta1782, meta1783, meta1784, meta1785, meta1786, meta1787, meta1788, meta1789, meta1790, meta1791, meta1792, meta1793, meta1794, meta1795, meta1796, meta1797, meta1798, meta1799, meta1800, meta1801, meta1802, meta1803, meta1804, meta1805, meta1806, meta1807, meta1808, meta1809, meta1810, meta1811, meta1812, meta1813, meta1814, meta1815, meta1816, meta1817, meta1818, meta1819, meta1820, meta1821, meta1822, meta1823, meta1824, meta1825, meta1826, meta1827, meta1828, meta1829, meta1830, meta1831, meta1832, meta1833, meta1834, meta1835, meta1836, meta1837, meta1838, meta1839, meta1840, meta1841, meta1842, meta1843, meta1844, meta1845, meta1846, meta1847, meta1848, meta1849, meta1850, meta1851, meta1852, meta1853, meta1854, meta1855, meta1856, meta1857, meta1858, meta1859, meta1860, meta1861, meta1862, meta1863, meta1864, meta1865, meta1866, meta1867, meta1868, meta1869, meta1870, meta1871, meta1872, meta1873, meta1874, meta1875, meta1876, meta1877, meta1878, meta1879, meta1880, meta1881, meta1882, meta1883, meta1884, meta1885, meta1886, meta1887, meta1888, meta1889, meta1890, meta1891, meta1892, meta1893, meta1894, meta1895, meta1896, meta1897, meta1898, meta1899, meta1900, meta1901, meta1902, meta1903, meta1904, meta1905, meta1906, meta1907, meta1908, meta1909, meta1910, meta1911, meta1912, meta1913, meta1914, meta1915, meta1916, meta1917, meta1918, meta1919, meta1920, meta1921, meta1922, meta1923, meta1924, meta1925, meta1926, meta1927, meta1928, meta1929, meta1930, meta1931, meta1932, meta1933, meta1934, meta1935, meta1936, meta1937, meta1938, meta1939, meta1940, meta1941, meta1942, meta1943, meta1944, meta1945, meta1946, meta1947, meta1948, meta1949, meta1950, meta1951, meta1952, meta1953, meta1954, meta1955, meta1956, meta1957, meta1958, meta1959, meta1960, meta1961, meta1962, meta1963, meta1964, meta1965, meta1966, meta1967, meta1968, meta1969, meta1970, meta1971, meta1972, meta1973, meta1974, meta1975, meta1976, meta1977, meta1978, meta1979, meta1980, meta1981, meta1982, meta1983, meta1984, meta1985, meta1986, meta1987, meta1988, meta1989, meta1990, meta1991, meta1992, meta1993, meta1994, meta1995, meta1996, meta1997, meta1998, meta1999, meta2000, meta2001, meta2002, meta2003, meta2004, meta2005, meta2006, meta2007, meta2008, meta2009, meta2010, meta2011, meta2012, meta2013, meta2014, meta2015, meta2016, meta2017, meta2018, meta2019, meta2020, meta2021, meta2022, meta2023, meta2024, meta2025, meta2026, meta2027, meta2028, meta2029, meta2030, meta2031, meta2032, meta2033, meta2034, meta2035, meta2036, meta2037, meta2038, meta2039, meta2040, meta2041, meta2042, meta2043, meta2044, meta2045, meta2046, meta2047, meta2048, meta2049, meta2050, meta2051, meta2052, meta2053, meta2054, meta2055, meta2056, meta2057, meta2058, meta2059, meta2060, meta2061, meta2062, meta2063, meta2064, meta2065, meta2066, meta2067, meta2068, meta2069, meta2070, meta2071, meta2072, meta2073, meta2074, meta2075, meta2076, meta2077, meta2078, meta2079, meta2080, meta2081, meta2082, meta2083, meta2084, meta2085, meta2086, meta2087, meta2088, meta2089, meta2090, meta2091, meta2092, meta2093, meta2094, meta2095, meta2096, meta2097, meta2098, meta2099, meta2100, meta2101, meta2102, meta2103, meta2104, meta2105, meta2106, meta2107, meta2108, meta2109, meta2110, meta2111, meta2112, meta2113, meta2114, meta2115, meta2116, meta2117, meta2118, meta2119, meta2120, meta2121, meta2122, meta2123, meta2124, meta2125, meta2126, meta2127, meta2128, meta2129, meta2130, meta2131, meta2132, meta2133, meta2134, meta2135, meta2136, meta2137, meta2138, meta2139, meta2140, meta2141, meta2142, meta2143, meta2144, meta2145, meta2146, meta2147, meta2148, meta2149, meta2150, meta2151, meta2152, meta2153, meta2154, meta2155, meta2156, meta2157, meta2158, meta2159										



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS_FISICOS		ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	743190201 551777	33	1	4	Proyecto de inversión	1,223,486.71	(f1) (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, lipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1223486.71, modificado 1219692.92)	CONSTRUCCION DE UNA BARRIDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISMAEL FLORES MAGANA EN LEON ZARATE PRIMERA - 104400	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	104400	126	126	0	(meta: 1, (unidad: meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	(lipo: 1, (gdo. municipio 5, localidad 41, direccion RANCHERIA LEON ZARATE 1RA SECCION, 86640 LEON ZARATE 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR LA CARRETERA DE MENIEZ HERNANDEZ A VILLA ALDAMA, RECORREMOS 8.32 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lipo: 93.30458753, lat: 18.22889654))	22-04-2019	20-06-2019	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	1,219,892.62	(lipo: 1, (gdo. obra, numero_contrato MC 00007SMR330039, 11/05/2007, CONTRATISTA DIAZ ALVAREZ DIAZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 1221614.43, modificado: 1221614.43))	(meta: 1, (unidad: meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	743190201 529804	33	1	4	Proyecto de inversión	864,999.48	(f1) (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, lipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 864999.48, modificado 855155.91)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHICHICAPPA - 38820	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	38820	30	30	0	(meta: 1, (unidad: meta 30.0, meta 30.0, meta 30.0, meta 30.0))	(lipo: 1, (gdo. municipio 5, localidad 20, direccion VILLA CHICHICAPPA, 86670 CHICHICAPPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO POR LA CARRETERA DE COMALCALCO A JALPA DE MENIEZ RECORREMOS 3.4 KM Y AHÍ SE ENCONTRA LA UBICACION, lipo: 93.18287204, lat: 18.26723143))	25-02-2019	25-04-2019	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	855,155.90	(lipo: 1, (gdo. obra, numero_contrato MC 00007SMR330002 a, 1/19/015, CONTRATISTA TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, monto 2592450.6, modificado: 2592450.6))	(meta: 1, (unidad: meta 30.0, meta 30.0, meta 30.0, meta 30.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	743190201 535940	33	1	4	Proyecto de inversión	68,359.91	(f1) (gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, lipo. recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 68359.91, modificado 63450.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN CENTRO TULAR SEGUNDA - 78574	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	78574	27	27	0	(meta: 1, (unidad: meta 27.0, meta 27.0, meta 27.0, meta 27.0))	(lipo: 1, (gdo. municipio 5, localidad 15, direccion RANCHERIA CENTRO TULAR 2DA SECCION, 86643 CENTRO TULAR 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 4.30 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 4.74 KM MAS Y ENCONTRAMOS, lipo: 93.36551204, lat: 18.32455867))	30-01-2019	31-05-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	(lipo: 1, (gdo. obra, numero_contrato 05 4-2019, CONTRATISTA JOSE ERVEY CASTILLO SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, modificado: 216200.0))	(meta: 1, (unidad: meta 27.0, meta 27.0, meta 27.0, meta 27.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB190201-541987	33	1	4	Proyecto de inversión	53,189.93	(R1: Glosa recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 53199.93, modificado: 49350.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN NOVILLERO - 86505	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	86505	21	21	0	(meta: 1) (unidad, med: da Otros, meta: 21.0, meta, modificado: da 21.0)	(R01: Glosa municipio 5, localidad 50, dirección: RANCHERIA NOVILLERO 4A SECCION, 86570 NOVILLERO 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA CON DIRECCION A LA PA DE MENDEZ RECORREMOS 6.3 KM DAMAS VUELTA A LA ZQUIERDA Y SEGUIMOS 500 METROS GRAMOS A LA DE. loc.: 93.11022893, lat: 18.24418017)	30-01-2019	31-08-2019	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	(clat: 1) (tipo: Otros, numero contrato: 05-2019, contrato: XCHILIT GARCIA ACOSTA, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 284350.0, importe, modificado: 284350.0)	(meta: 1) (unidad, med: da Otros, avance: 21.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201-545386	33	1	4	Proyecto de inversión	15,199.98	(R1: Glosa recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15199.98, modificado: 14100.0)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN ORIENTE TERCERA - 65997	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	65997	6	6	0	(meta: 1) (unidad, med: da Otros, meta: 6.0, meta, modificado: da 6.0)	(R01: Glosa municipio 5, localidad 49, dirección: RANCHERIA ORIENTE 4TA SECCION, 86558 ORIENTE 4TA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA VIA CORTA A VILLAHERMOSA RECORREMOS 5.93 KM DOBLAMOS A LA ZQUIERDA Y ENCONTRAMOS LA CARRETERA, loc.: 93.082828, lat: 18.19841067)	30-01-2019	31-08-2019	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	(clat: 1) (tipo: Otros, numero contrato: 04-2019, contrato: CAROLIN A MAGANA YANES, comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 297275.0, importe, modificado: 297275.0)	(meta: 1) (unidad, med: da Otros, avance: 6.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201-546238	33	1	4	Proyecto de inversión	1,869,469.54	(R1: Glosa recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1889465.54, modificado: 1887837.45)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRO DEL CAMINO EN PASO LA CANCELARIA - 30284	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	30284	3095	3095	0	(meta: 1) (unidad, med: da Otros, meta: 528.8, meta, modificado: da 528.8)	(R01: Glosa municipio 5, localidad 52, dirección: RANCHERIA ORIENTE 4TA SECCION (TRIPA CIEGA), 86558 ORIENTE 4TA SECCION (TRIPA CIEGA), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CARDENAS RECORREMOS 6.38 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 13.71 metros, 0000355, lat: 18.2073465)	22-04-2019	28-05-2019	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	1,887,823.45	(clat: 1) (tipo: Otros, numero contrato: 00003553008, contrato: TERRAVI AS S.A. DE C.V., comocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto: 1887837.97, importe, modificado: 1887837.97)	(meta: 1) (unidad, med: da Otros, avance: 528.8)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	
2019	3	TAB190201 54879	33	1	4	Proyecto de inversión	68,399.91	(H) Gasto recurso 2019, ramo 33, modalidad prog. pres-4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 68399.91, modificado: 63450.00	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN OCCIDENTE CUARTA - 67974	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	67974	27	27	0	(meta: 1) (unidad: media 27.0, meta modificada: 27.0)	(pro: 1) (se: municipio, 5, localidad: 138, direccion: RANCHERIA OCCIDENTE 4A, SECCION, 86650 OCCIDENTE 4TA, SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO RECORREMOS 1.40 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, AVANZAMOS 1.45 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, RECORREMOS 1.25 KM MAS Y EN TOTAL 93.23391423, lat: 18.30109774))	30-01-2019	31-05-2019	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	(meta: 1) (unidad: media 27.0, meta modificada: 27.0)	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201 55351	33	1	4	Proyecto de inversión	3,078,163.43	(H) Gasto recurso 2019, ramo 33, modalidad prog. pres-4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3078163.43, modificado: 3078163.43	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAGARTERA - 108641	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	108641	118	118	0	(meta: 1) (unidad: media 59.0, meta modificada: 59.0)	(pro: 1) (se: municipio, 5, localidad: 33, direccion: RANCHERIA LAGARTERA, 66670 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE CHICHICAPA RECORREMOS 5.34 KM POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 5.34 KM Y EN TOTAL 93.1377104, lat: 18.2446261633))	18-05-2019	15-09-2019	2,768,057.00	3,075,619.38	1,925,613.73	1,414,945.30	(meta: 1) (unidad: media 36.5, meta modificada: 36.5)	En Ejecucion	Validado avances
2019	3	TAB190201 531216	33	1	4	Proyecto de inversión	1,153,332.63	(H) Gasto recurso 2019, ramo 33, modalidad prog. pres-4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1153332.63, modificado: 110745.17)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 42914	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	42914	20	20	0	(meta: 1) (unidad: media 40.0, meta modificada: 40.0)	(pro: 1) (se: municipio, 5, localidad: 1, direccion: COLONIA TOMAS GARRIDO DESPUES DE LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE Y ENSEGUIDA ENCRUCIAMOS LA CARRETERA 93.23274628, lat: 18.26876135))	25-02-2019	10-05-2019	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	1,100,745.17	(meta: 1) (unidad: media 40.0, meta modificada: 40.0)	En Ejecucion	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	3	TAB190201 539840	33	1	4	Proyecto de inversión	30,389.96	(F) (solo recurso 2019, monto 30,389.96, modificado 28200.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PUEBLO MIGUEL HIDALGO - 7841	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	7841	12	12	0	(meta: 12, meta 12.0, meta modificada 12.0)	(geo: 1, geo municipio 5, localidad 42, direccion PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 86640 MIGUEL HIDALGO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y , SALIMOS DE COMALCALCO POR LA CARRETERA 204 EN DIRECCION CESTE CARRETERA REYES HERNANDEZ COMALCALCO-EL GOLPE RECORREMOS 4.4 KM Y EN LA Y DOBLAMOS A la izquierda 93.3559705, lat 18.25015723)	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(tipo: otros Servicios, numero contrato 05 7-2019, contrato JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 278125.0, importe modificado 278125.00)	(meta: 1, meta 12.0, meta 12.0, avance 12.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 539867	33	1	4	Proyecto de inversión	88,666.55	(F) (solo recurso 2019, monto 88,666.55, modificado 87250.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SARGENTO LOPEZ PRIMERA 78473	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	78473	35	35	0	(meta: 35, meta 35.0, meta modificada 35.0)	(geo: 1, geo municipio 5, localidad 36, direccion SARGENTO LOPEZ PRIMERA 78473, SARGENTO LOPEZ PRIMERA 78473, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y , SALIMOS POR LA CARRETERA COMALCALCO A ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y Y TOMAMOS EL CARREL IZQUIERDO, 93.2916284, lat 18.2683318)	30-01-2019	31-08-2019	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	(tipo: otros Servicios, numero contrato 05 7-2019, contrato JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 278125.0, importe modificado 278125.00)	(meta: 1, meta 35.0, meta 35.0, avance 35.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 539824	33	1	4	Proyecto de inversión	30,389.96	(F) (solo recurso 2019, monto 30,389.96, modificado 28200.00)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN PINO SUAREZ PRIMERA - 78925	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	78925	12	12	0	(meta: 12, meta 12.0, meta modificada 12.0)	(geo: 1, geo municipio 5, localidad 36, direccion PINO SUAREZ PRIMERA - 78925, MARIA PINO SUAREZ PRIMERA - 78925, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y , SALIMOS POR LA CARRETERA RECORREMOS 1.4 KM Y SEGUIMOS RECTO 2.7 KM HACIA SARGENTO LOPEZ PRIMERA 93.3882827, lat 18.35046553)	30-01-2019	31-08-2019	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	(tipo: otros Servicios, numero contrato 05 7-2019, contrato JOSE DEL CARMEN CORDOVA IZQUIERDO, convocante MUNICIPIO DE COMALCALCO, monto 216200.0, importe modificado 216200.00)	(meta: 1, meta 12.0, meta 12.0, avance 12.0)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	3	TAB150201543966	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.63 (R1: (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1149104.93))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA SEGUNDA - 89624	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	89624	20	20	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0), meta_modificada:40.0)	Geot. (ove_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA AREMA 2A SECC. 86860 AREMA 2DA. SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA EN DIRECCION A LAS ARENAS POR EL SURESTE RECORREMOS 5.1 KM GIRAMOS LEVEMENTE A LA DERECHA Y SEGUIMOS 450 MTS GIRAMOS A LA IZQUIERDA 92.36356074 lat:18.18310959))	15-04-2019	13-06-2019	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	1,149,104.93	998,828.00	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0), meta_modificada:40.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB15020154822	33	1	4	Proyecto de Inversión	1,153,332.63 (R1: (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_linea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153332.63, modificado:1151618.07))	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VILLA CARLOS GREENE - 90888	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90888	20	20	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0), meta_modificada:40.0)	Geot. (ove_municipio:5, localidad:12, direccion:VILLA CARLOS GREENE 1A SECC. 86860 VILLA CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS RECTO 7.89 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL DE LA DERECHA, RECOR. IZQUIERDA 132.36356074 lat:18.22646933))	29-04-2019	27-06-2019	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	1,151,818.07	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0), meta_modificada:40.0)	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		
2019	3	7AS192021-54455	33	1	4	Proyecto de inversión	576,696.31	(1) (lado recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 576696.31, modificado: 576966.04)	MEDORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPICUILLO - 91944	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	90933	20	20	0	(meta: (unidad, medida, meta, modifica da:20.0))	(geo:1 (lote, manzanas,5, direccion: VILLA CARLOS GREENE 1A SECC, 96600 CARLOS GREENE, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE 1A SECC, 7.68 KM ENCONTRAMOS UN CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL IZQUIERDO, RECO, lon: 93.45313102, lat:18.22545527))	28-04-2019	27-06-2019	575,939.04	575,939.04	575,939.04	575,939.04	575,939.04	(dato: (tipo, obra, obra, numero contrato,Me dias/vienta, importe, modificado: 172727.11))	(meta: (unidad, medida, meta, modifica da:20.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	7AS192021-54432	33	1	4	Proyecto de inversión	12,895.05	(1) (lado recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12895.05, modificado: 11750.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN SUR TERCERA - 66095	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	66095	5	5	0	(meta: (unidad, medida, meta, modifica da:5.0))	(geo:1 (lote, manzanas,5, localidad:84, direccion: RANCHERIA SUR 3A SECC (EL ZAPOTE), 66657 SUR 3RA SECC (EL ZAPOTE), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO, RECORREMOS 8.84 KM ENCONTRAMOS LA UBICACIÓN, lon: 93.26988636, lat:18.1854393))	30-01-2019	31-08-2019	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	(dato: (tipo, obra, obra, numero contrato,Me dias/vienta, importe, modificado: 29775.0))	(meta: (unidad, medida, meta, modifica da:5.0))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	7AS192021-54520	33	1	4	Proyecto de inversión	1,037,999.37	(1) (lado recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1037999.37, modificado: 1046280.3)	MEDORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLONIA TUPICUILLO - 91944	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	91944	18	18	0	(meta: (unidad, medida, meta, modifica da:36.0))	(geo:1 (lote, manzanas,5, localidad:114, direccion: COLONIA TUPICUILLO 86640 TUPICUILLO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 5.10 KM Y LLEGAMOS AL CRUCERO EN Y TOMAMOS EL CARRIL DERECHO RECORREMOS 10.40 KM MAS SALIENDO DE , lon: 93.34528592, lat:18.26602769))	21-05-2019	19-07-2019	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	1,048,280.30	888,269.00	(dato: (tipo, obra, obra, numero contrato,Me dias/vienta, importe, modificado: 1554218.46))	(meta: (unidad, medida, meta, modifica da:36.0))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERÍODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	745190201-54550	33	1	4	Proyecto de inversión	281,139.83	(H) (solo recurso 2019, tipo recurso 33, modalidad, prog_pres_4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281139.83, modificado:28950.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN LAGARTERA - 66457	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	66457	111	111	0	(metas: [unidad_medida:33, da:13, metas:54.0, meta:modificada:111.0])	(geol: [ew_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA SECCION, 66660 CARLOS GREENE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE CHICHICAPA RECORREMOS 5.30 KM POR LA CARRETERA A JALPA DE MENDEZ DOBLAMOS A LA DERECHA Y ENCONTRAMOS LA CARRETERA A LAGARTERA, km-53.134/9188, lat:18.24423518])	30-01-2019	31-08-2019	250,850.00	250,850.00	250,850.00	250,850.00	(total: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:04, monto:250850.0, importe:250850.0, modificado:28950.0])	(metas: [unidad_medida:33, da:13, metas:54.0, meta:modificada:111.0])	En Ejecución	Validado avances
2019	3	745190201-54530	33	1	4	Proyecto de inversión	138,799.82	(H) (solo recurso 2019, tipo recurso 33, modalidad, prog_pres_4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138799.82, modificado:12590.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE SEGUNDA - 67289	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	67289	54	54	0	(metas: [unidad_medida:33, da:13, metas:54.0, meta:modificada:34.0])	(geol: [ew_municipio:5, localidad:13, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 2DA SECCION, 66660 CARLOS GREENE 2DA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 1.37 KM DOBLAMOS A LA DERECHA AVANZAMOS 2.11 KM MAS Y ENCONTRA, km-83.4450/1545, lat:18.20386348])	30-01-2019	31-08-2019	126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	(total: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:04, monto:126900.0, importe:126900.0, modificado:185075.0])	(metas: [unidad_medida:33, da:13, metas:54.0, meta:modificada:34.0])	En Ejecución	Validado avances
2019	3	745190201-54287	33	1	4	Proyecto de inversión	48,133.27	(H) (solo recurso 2019, tipo recurso 33, modalidad, prog_pres_4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48133.27, modificado:44650.0)	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN CARLOS GREENE TERCERA - 68711	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	68711	19	19	0	(metas: [unidad_medida:33, da:13, metas:19.0, meta:modificada:19.0])	(geol: [ew_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA CARLOS GREENE 3A SECCION, 66630 CARLOS GREENE 3RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y , SALIENDO DE ARROYO HONDO 1RA EN EL CRUCERO DOBLAMOS RECORREMOS 1.47 KM POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE, AVANZA, km-83.4450/1545, lat:18.24507594])	30-01-2019	31-08-2019	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	(total: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:05, monto:44650.0, importe:44650.0, modificado:23775.0])	(metas: [unidad_medida:33, da:13, metas:19.0, meta:modificada:19.0])	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201-54096	33	1	4	Proyecto de inversión	189,733.11	(FT: (sdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189733.11, modificado:15450.0))	APOYO A LA MECANIZACION AGRICOLA EN ARROYO HONDO TERCERA - 69955	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	69955	67	67	0	(meta:1: (sdo_municipio:5, localidad:3, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ADAMA CARRETERA A CARLOS CRENE RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA CRUCERO DOBLAJOS LA ZQUIERDA RECORRENDOS 1.48, lon:33.4344809, lat:18.17283915))	(sdo:1: (sdo_municipio:5, localidad:3, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ADAMA CARRETERA A CARLOS CRENE RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA CRUCERO DOBLAJOS LA ZQUIERDA RECORRENDOS 1.48, lon:33.4344809, lat:18.17283915))	30-01-2019	31-08-2019	157,450.00	157,450.00	157,450.00	157,450.00	(sdo:1: (sdo_municipio:5, localidad:3, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ADAMA CARRETERA A CARLOS CRENE RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA CRUCERO DOBLAJOS LA ZQUIERDA RECORRENDOS 1.48, lon:33.4344809, lat:18.17283915))	(meta:1: (sdo_municipio:5, localidad:3, direccion: RANCHERIA ARROYO HONDO 3A SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE ADAMA CARRETERA A CARLOS CRENE RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA CRUCERO DOBLAJOS LA ZQUIERDA RECORRENDOS 1.48, lon:33.4344809, lat:18.17283915))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201-54017	33	1	4	Proyecto de inversión	4,487,130.47	(FT: (sdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487130.47, modificado:3799301.13))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARISTA Y VENTISIEETE DE OCTUBRE DE CHICHICAPA - 97375	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	97375	650	650	0	(meta:1: (sdo_municipio:5, localidad:28, direccion: VILLA CHICHICAPA, 68670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA LA ZQUIERDA AVANZANDOS 73, lon:33.1807881, lat:18.26201903))	(sdo:1: (sdo_municipio:5, localidad:28, direccion: VILLA CHICHICAPA, 68670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA LA ZQUIERDA AVANZANDOS 73, lon:33.1807881, lat:18.26201903))	10-05-2019	08-09-2019	3,799,301.13	3,799,301.13	3,799,301.13	3,799,301.13	(sdo:1: (sdo_municipio:5, localidad:28, direccion: VILLA CHICHICAPA, 68670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA LA ZQUIERDA AVANZANDOS 73, lon:33.1807881, lat:18.26201903))	(meta:1: (sdo_municipio:5, localidad:28, direccion: VILLA CHICHICAPA, 68670 CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ARISTA, CALLE GUADALUPE LAZARO SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A CHICHICAPA RECORRENDOS 2.00 KM SALIENDO DE LA COLONIA LA ZQUIERDA AVANZANDOS 73, lon:33.1807881, lat:18.26201903))	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201-54527	33	1	4	Proyecto de inversión	9,051,565.51	(FT: (sdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9051565.51, modificado:9795518.09))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO ROVIRGA WADE DE TEOCUTILLA - 97904	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	97904	1,750	1,750	0	(meta:1: (sdo_municipio:5, localidad:66, direccion: VILLA TEOCUTILLA, 68640 TEOCUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENCENZ CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, lon:33.3585584, lat:18.2846676))	(sdo:1: (sdo_municipio:5, localidad:66, direccion: VILLA TEOCUTILLA, 68640 TEOCUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENCENZ CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, lon:33.3585584, lat:18.2846676))	13-04-2019	11-06-2019	9,795,518.09	9,795,518.09	9,795,518.09	9,501,682.00	(sdo:1: (sdo_municipio:5, localidad:66, direccion: VILLA TEOCUTILLA, 68640 TEOCUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENCENZ CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, lon:33.3585584, lat:18.2846676))	(meta:1: (sdo_municipio:5, localidad:66, direccion: VILLA TEOCUTILLA, 68640 TEOCUTILLA, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE GREGORIO MENCENZ CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO SALIENDO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, lon:33.3585584, lat:18.2846676))	En Ejecución	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	HOMBRES	MUEJERES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	TAB190201 540359	33	1	4	Proyecto de inversión	337,947.39	(R) (Gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. linea 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 337,947.39, modificado: 406,145.55)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LENDRO WOLDE WOLDE, TECOLUTILLA - 98012	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agu y saneamiento	98012	1,750	1,750	0	(meta: (unidad, medida) da Metros lineales, meta: 948.0, meta, modificada: 948.0))	(geo:1, (ave, municipio, localidad:66, direccion: CALLE FRANCISCO PERALTA BURELO, SALIENDO DE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AL GOLPE RECORREMOS 2.13 KM GIRAM, lon: 93.3835947, lat: 18.2856522))	13-04-2019	11-06-2019	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 552025	33	1	4	Proyecto de inversión	574,629.26	(R) (Gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. linea 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 574,629.26, modificado: 573,220.59)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS EN GUAYO PRIMERA - 1105107	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	1105107	1,35	1,35	0	(meta: (unidad, medida) da Oros, meta: 1.0, meta, modificada: 1.0))	(geo:1, (ave, municipio, localidad:28, direccion: RANCHO-EREA EL GUAYO 1A SECC SAN JOSE, 69630 GUAYO 1RA SECCION, COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE TABASCO ENTRE Y, PROGRESO TULAZOZA CARRETERA QUE VA A AZUARO CARPENS RECORREMOS 4.42 KM LLEGAMOS A UN CRUCERO EN Y TOMAMOS EL lon: 93.41927514, lat: 18.25927593))	10-05-2019	08-08-2019	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	En Ejecución	Validado avances
2019	3	TAB190201 539874	33	1	4	Proyecto de inversión	7,599.99	(R) (Gdo. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. linea 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7,599.99, modificado: 58750.00)	APOYO A LA MECANIZACIÓN AGRICOLA EN VILLA ALDAMA - 83017	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otras Proyectos	83017	3	3	0	(meta: (unidad, medida) da Oros, meta: 3.0, meta, modificada: 42.25.0))	(geo:1, (ave, municipio, localidad:2, direccion: VILLA ALDAMA, 69640 COMALCALCO TABASCO ENTRE Y, SALIENDO DE COMALCALCO POR LA CARRETERA A REYES HERNANDEZ ENCONTRAMOS EL CRUCERO EN Y, TOMAMOS EL CARRIL COMARCADO ANIZAMOS 8 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, lon: 93.35148183, lat: 18.233847963))	30-01-2019	31-05-2019	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

CICLO	TIEMPO	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3	145192201-55697	33	1	4	Proyecto de inversión	488,763.71	(f1: (cdo, recurso:2019, tipo_recurso:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488763.71, modificado:616551.75))	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS LUZ MARIA SERRADELL EN PRIMERA - 104975	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	104975	45	45	0	(meta:1: (unidad_medida:Otras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO TRA SECCION GUACIMO), 66660 ARROYO HONDO TRA SECCION GUACIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.55 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc:93.38004513, lat:18.22702871))	15-04-2019	29-05-2019	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	618,658.75	(cbo:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC ODOOTM/R333033 avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2019	3	145192201-55697	33	1	4	Proyecto de inversión	118,619.48	(f1: (cdo, recurso:2019, tipo_recurso:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118619.48, modificado:118619.48))	CONSTRUCCION DE FRONTAL EN EL JARDIN DE NINOS LUZ MARIA SERRADELL - 105038	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	105038	45	45	0	(meta:1: (unidad_medida:Otras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:5, localidad:8, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO TRA SECCION GUACIMO), 66660 ARROYO HONDO TRA SECCION GUACIMO), COMALCALCO TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE VILLA ALDAMA POR LA CARRETERA A CARLOS GREENE RECORREMOS 4.55 KM Y ENCONTRAMOS LA UBICACION, loc:93.38004513, lat:18.22702871))	15-04-2019	29-05-2019	118,619.48	118,619.48	118,619.48	118,619.48	118,619.48	(cbo:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MC ODOOTM/R333033 avance:1.0))	Terminado	Validado avances



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FINANCIEROS		ESTATUS		FLUJO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	3	TAB159101/515072	33	1	4	Proyecto de inversión	278,996.47	HT (gdo. recurso 2019, rango 33, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 278996.47, modificado 278996.47)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA EN COLONIA TOMAS GARRIDO - 86194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	86194	250	250	0	1 (reali- unidad, medi- da Métrics líneales, mela 229.0, mela, modifi- da 229.0))	9901 (sew, municipio 5, localidad 1, direccion COLONIA TOMAS GARRIDO, 86320 COMALCALCO, COMALCALCO TABASCO ENTRE CALLE PELELAGARTO Y CALLE JAGUAR, CALLE JAGUAR Y SALEADO DE LA GLORIETA DE COMALCALCO RUMBO A LA COLONIA GUSTAVO DELA FUENTE AVANZAMOS 1.87 KM DOBLAMOS A LA DERECHA, lon- 93.23705592, lat 18.28759249))	25-04-2019	23-06-2019	278,996.47	278,996.47	278,996.47	278,996.47	278,996.47	1 (reali- unidad, me- trics, modifi- da Métrics líneales, mela 229.0, mela, modifi- da 229.0))	Terminado	Validado análisis
2019	3	TAB159101/515072	33	1	5	Adquisición	33,278.66	HT (gdo. recurso 2019, rango 33, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 33278.66, modificado 21,108.08))	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Programa de Inversión de Adquisición de Equipos	Seguridad	ADU11	0	0	37 (reali- unidad, medi- da Compu- trics, mela 2.0, Tab, México, lon- 93.2216964, mela, modifi- da 2.0))	9901 (sew, municipio 5, localidad 1, direccion Comitalco, Tab, México, lon- 93.2216964, mela, modifi- lat 18.281156))	08-07-2019	15-04-2019	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	1 (reali- unidad, me- trics, modifi- da Compu- trics, mela 2.0, adquisi- análisis 2.0))	En Ejecución	Validado análisis

LC. ADRIANA GANA MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Especifico - Convenio	Financiamiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipo menor de oficina	228,500.00	228,500.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	256 - Fibras ópticas, cables, hilos, hilados y derivados	16,755.12	16,755.12	16,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	4,229,724.40	4,229,724.40	4,229,724.40	4,229,724.40	4,229,724.40	4,229,724.40	4,229,724.40	4,229,724.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	277 - Prendas de seguridad y protección personal	2,187,492.26	2,187,492.26	2,187,492.26	873,630.80	873,630.80	873,630.80	873,630.80	873,630.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	339,493.20	339,493.20	339,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	2,618,500.00	1,399,250.00	1,399,250.00	1,399,250.00	1,399,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, educativo, científico y tecnológico	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,872,500.00	1,872,500.00	1,872,500.00	1,872,500.00	1,434,000.00	1,434,000.00	1,434,000.00	1,434,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Programa Fortaseg				2 - Gasto de inversión	546 - Otros equipos de transporte	150,445.29	150,445.29	150,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Tabasco	Comunicado	Programa presupuestario			FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	445.26	0.00		Total del Programa Presupuestario	11,710,995.00	11,711,410.26	11,711,410.26	9,894,355.20	7,888,605.20	7,888,605.20	7,888,605.20	7,888,605.20			11,710,995.00		
Tabasco	Comunicado	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios					1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base y personal eventual	874,577.08	874,577.08	874,577.08	874,577.08	804,116.84	804,116.84	804,116.84	804,116.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

2





MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Financiamiento	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)
Tabasco	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	132 - Primas de acciones, bonos, dividendos y gratificación de fin de año	224,747.84	271,444.68	271,444.68	271,444.68	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	604,825.64	541,114.51	541,114.51	541,114.51	348,891.20	348,891.20	348,891.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	118,200.74	134,648.18	134,648.18	123,840.02	116,597.57	116,597.57	116,597.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado
Tabasco	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	32,387.82	63,987.82	63,987.82	63,770.72	57,600.00	57,600.00	57,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	237 - Producto de curso, pel. plástico y hule adquiridos como materia prima	8,776.28	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	6,497.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	241 - Productos mineros no metálicos	1,829,502.28	2,233,900.45	2,233,900.45	2,231,262.29	2,231,262.29	2,229,512.28	2,229,512.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	932,960.96	1,112,891.54	1,112,891.54	992,460.36	992,460.36	980,435.57	980,435.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	Provisiones Salariales y Económicas	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	33,682.33	14,038.67	14,038.67	12,720.33	12,720.33	12,720.33	12,720.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Partida	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Financiero	Retén	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comentario de	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observación	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	4,038,247.69	4,038,247.69	2,192,479.02	2,192,479.02	2,192,479.02	2,192,479.02	2,192,479.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	207 - Artículos de oficina para la contabilidad	0.00	387,214.24	387,214.24	385,908.85	385,908.85	385,908.85	385,908.85	385,908.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	245 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	964,885.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	4,864.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	455,190.70	479,626.79	479,626.79	479,626.79	479,626.79	479,626.79	479,626.79	479,626.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	574,666.73	981,742.45	981,742.45	806,947.59	806,947.59	806,947.59	806,947.59	806,947.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	19,493.39	24,287.81	24,287.81	24,287.81	24,287.81	20,592.78	20,592.78	19,039.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	51,058.80	48,905.76	48,905.76	45,905.86	45,905.86	45,905.86	45,905.86	45,905.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
abasco	Comitacabo	abasco	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			1 - Gasto corriente	299 - Relaciones accesorias menores otros bienes muebles	0.00	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	24,956.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	



1



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Descripción	Clave Programa	Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1 - Gasto corriente	331 - Gas corriente	0.00	598.79	598.79	513.60	513.60	513.60	513.60	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,301,013.20	2,447,308.40	2,447,308.40	1,566,000.00	1,566,000.00	1,512,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	4,730,720.00	2,664,411.53	2,664,411.53	2,269,095.33	2,269,095.33	2,269,095.33	2,269,095.33	595,175.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2 - Gasto de inversión	563 - Maquinaria y equipo de construcción	163,611.77	33,611.77	33,611.77	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2 - Gasto de inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	66,120.00	33,120.00	33,120.00	28,652.29	28,652.29	28,652.29	28,652.29	28,652.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2 - Gasto de inversión	567 - Herramientas y maquinaria herramienta	69,504.39	252,504.39	252,504.39	246,962.27	246,962.27	246,962.27	246,962.27	246,962.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	193,275.58	193,275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Ramo	Programa Específico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales		0.00	229.58	229.58	0.00	0.00	12,843,819.29	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	229.58	13,000,000.00	16,915,737.58	16,915,737.58	13,281,932.04	0.00	12,730,786.61	12,643,819.29	16,915,598.00	10,600,150.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros insumos e herramientas		2,603,040.00	2,603,040.00	1,656,460.00	2,603,040.00	1,677,360.00	1,556,480.00	1,556,480.00	1,656,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		204,541.60	314,541.60	158,827.20	158,827.20	158,827.20	158,827.20	158,827.20	158,827.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1 - Gasto corriente	431 - Subsidios a la producción		3,800,000.00	4,300,000.00	3,955,684.00	4,010,900.00	3,976,834.00	3,976,834.00	3,956,684.00	3,955,684.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional		70,481,940.29	70,578,901.28	64,617,526.08	68,632,206.65	68,172,248.46	68,172,248.46	68,172,248.46	64,617,526.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional		17,084,446.63	23,860,484.33	21,462,435.69	10,476,762.59	8,366,115.48	8,366,115.48	8,366,115.48	7,740,838.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones		28,298,019.31	27,847,823.42	25,063,041.07	23,298,256.60	6,493,497.62	6,493,497.62	6,493,497.62	5,197,843.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización		18,205,846.97	22,205,123.13	19,884,610.81	17,877,520.78	17,877,520.78	17,877,520.78	17,877,520.78	16,479,927.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERÍODO: Tercer Trimestre 2019

Municipio	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo - Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Pérezegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004				2 - Gasto en Inversión	615- Construcción de vías de comunicación	7,865,469.54	15,075,310.11	13,567,779.09	8,579,637.05	7,148,375.23	7,148,375.23	6,416,349.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004				2 - Gasto en Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	141,040.92	140,189.81	141,040.92	141,040.92	141,040.92	140,189.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004				1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	22,416,627.46	4,059,369.49	3,290,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	31,719.26	0.00		Total del Programa Presupuestario	170,993,935.00	171,015,654.26	153,917,265.26	136,178,424.79	114,011,619.69	113,959,559.69	106,395,266.87				153,985,546.00	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base personal permanente	26,016,116.66	30,016,116.66	21,512,087.49	26,016,116.66	21,317,189.44	21,317,189.44	21,317,189.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base personal eventual	7,516,186.00	7,516,186.00	6,674,662.11	7,516,186.00	6,674,662.11	6,674,662.11	6,674,662.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	2,450,000.00	2,450,000.00	1,837,500.00	2,450,000.00	1,820,911.82	1,820,911.82	1,820,911.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, indemnización, participación de fin de año	15,377,816.00	15,377,816.00	9,433,363.50	15,377,816.00	559,577.31	559,577.31	559,577.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
Tabasco Comisariato	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	10,545,000.00	10,545,000.00	7,988,750.00	10,545,000.00	7,483,552.85	7,483,552.85	7,483,552.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	

2



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capítulo)		
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	8,591,666.68	8,591,666.68	6,443,750.01	8,591,666.68	6,453,422.36	6,453,422.36	6,103,897.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado			
	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,700,000.00	1,702,000.00	1,276,500.00	893,017.00	892,367.00		892,367.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado			
	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	10,572,433.34	10,572,433.34	9,187,006.15	10,572,433.34	9,187,006.15		9,187,006.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado			
	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,110,416.68	1,110,416.68	832,812.51	1,110,416.68	0.00	0.00	0.00		0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	2,283,926.00	2,283,926.00	1,712,946.00	2,283,926.00	0.00	0.00	0.00		0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	20,226,584.00	20,226,584.00	15,169,938.00	20,226,584.00	15,153,069.96	15,153,069.96	15,153,069.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado			
	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	54,220.40	5,332.02	3,996.01	5,332.02	5,332.02		5,332.02	2,320.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Tabasco	Comitancillo	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	216 - Material de imprenta	3,000.00	103,000.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio	Financiero	Retengro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)			
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005						1 - Gasto corriente	217 - Materiales y útiles de oficina	0.00	1,540.00	1,155.00	1,539.99	1,539.99	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o				
													1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,440.00	20,552.00	15,414.00	15,352.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
													1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	42,489.00	205,950.19	189,348.20	205,950.19	206,960.19	206,148.19	206,960.19	206,148.19	189,348.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
													1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	2,250.40	836.99	836.99	836.99	836.99	836.99	836.99	836.99	836.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005						1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	1,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o				
													1 - Gasto corriente	243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
													1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	6,461.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
													1 - Gasto corriente	245 - Vitrío y productos de vidrio	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	1005					1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	15,600.00	15,965.30	15,965.30	15,965.30	15,965.30	15,965.30	15,965.30	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o				



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco Comitalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	267 - Artículos médicos para la construcción	7,228.73	22,936.05	19,202.03	22,936.05	22,936.05	22,936.05	18,698.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,700.52	116,197.22	82,147.91	116,197.22	116,197.22	116,197.22	70,515.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	13,000.00	3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28	3,750.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	255 - Fibras sintéticas, jales, plásticos y derivados	24,024.03	23,577.96	23,577.96	23,577.96	23,577.96	23,577.96	23,577.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comitalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	3,796.20	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,655,575.24	8,004,275.24	6,065,638.71	6,419,347.36	6,406,317.36	6,404,517.36	6,065,638.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformas	2,605,404.00	568,760.00	127,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	240,000.00	123,865.49	92,921.61	123,864.58	123,864.58	123,864.58	87,768.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o		
Tabasco Comitalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005			1 - Gasto corriente	273 - Artículos deportivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Programa	Programa Específico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Metrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	274- Productos básicos	0.00	1,995.06	1,995.06	1,995.06	1,995.06	1,995.06	1,995.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	291- Herramientas menores	75,507.31	106,777.82	87,103.78	106,777.82	106,777.82	106,777.82	106,777.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	294- Relaciones y asientos menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	87,412.05	224,879.68	206,018.10	224,879.68	224,879.68	224,879.68	206,018.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	296- Relaciones y asientos menores de equipo de transporte	1,307,756.50	1,419,068.38	1,184,316.26	1,261,241.26	1,269,363.81	1,269,363.81	1,166,229.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	299- Relaciones y asientos menores otros bienes muebles	5,000.00	522.00	391.50	522.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	311- Energía eléctrica	0.00	7,363,668.00	7,293,107.00	7,293,107.00	7,293,107.00	7,293,107.00	7,293,107.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	312- Gas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	317- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalicato		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005					1- Gasto corriente	318- Servicios postales y telefónicos	1,500.00	1,757.31	1,757.31	1,757.31	1,757.31	1,757.31	1,757.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

PERIODO: tercer trimestre 2019														Observación en Capital												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Ramo	Programa	Clave Programas	Fondo Convento - Específico	Refundimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observación	
Tabasco Comisariato		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de inmuebles, otros edificios, mobiliario y paramentos		0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	329 - Otros arrendamientos		0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación		600,000.00	392,800.00	240,100.00	349,400.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	335 - Servicios de capacitación científico y desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o
Tabasco Comisariato		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, mecanografiado e impresión		33,015.20	99,348.20	96,494.60	99,348.20	99,348.20	97,445.90	96,494.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales		900,000.00	987,363.09	987,363.09	987,363.09	987,363.09	987,363.09	987,363.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras		15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	
		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o
Tabasco Comisariato		Parida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33 FORTAMUN	1005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005				1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativo		40,306.00	38,293.60	35,471.00	35,474.00	35,474.00	36,474.00	32,574.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validad o	



2



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Especifico	Remanente Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido de	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturas)	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	360,000.00	313,635.21	205,226.40	183,071.17	183,071.17	183,071.17	183,071.17	176,408.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,451,039.77	1,087,557.68	810,698.26	844,495.64	832,885.34	832,885.34	832,885.34	787,981.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,000.00	4,994.96	3,904.56	4,994.96	4,994.96	4,994.96	3,904.56	3,904.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	67,000.00	80,366.79	65,742.91	80,366.79	65,742.91	65,742.91	65,742.91	65,742.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	104,000.00	61,721.00	24,290.75	61,721.00	18,564.71	18,564.71	18,564.71	18,564.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	36,377.00	38,602.00	39,377.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	38,602.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco	Comalcalco	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005				1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo	Convenio	Rendimiento	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						1 - Gasto corriente	438 - Subsidio a la vivienda	0.00	304,369.65	304,369.65	304,369.65	304,369.65	304,369.65	304,369.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						2 - Gasto de inversión	615 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,278.66	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						2 - Gasto de inversión	532 - Instrumentación de laboratorio	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	91,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						2 - Gasto de inversión	555 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	91,358.70	91,358.70	91,358.70	91,358.70	91,358.70	91,358.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						2 - Gasto de inversión	567 - Herramientas y maquinaria	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						1 - Gasto corriente	789 - Otros programas especiales	12,311,590.92	2,860,528.65	287,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005						1 - Gasto corriente	553 - Otros convenios	2,800,000.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	2,342,193.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Tabasco Comalcalco		Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005							Total del Programa Presupuestario		137,554,017.00	137,564,786.55	103,176,284.56	126,965,127.31	90,680,416.83	90,685,921.45	86,771,723.17			103,165,515.00	



LC. ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2019




Ciclo	Periodo	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fuente	
2019	3	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	14799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no contemplado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión		Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
2019	3	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145336	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión		Eficacia	Descendente	46.1		46.1		58.3	0.82	Validado
2019	3	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión		Eficacia	Ascendente	15.4		15.4		41.7	536.84	Validado
2019	3	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión		Eficacia	Ascendente	1.9		1.9		1.8	77.14	Validado
2019	3	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\text{Índice} = \frac{\text{Número de programas, obras o acciones}}{\text{Número de metas correspondientes}} \times 100$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de los programas, obras o acciones) * 100	Compromiso	Trimestral	Porcentaje	Estratégico		Eficacia	Ascendente	22		22		26.1	89	Validado



LC. ADRIAN MACARRA MARTINEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: kd9rrnCzaiZKqkUZO2iebFAqyvedf4GQrDNUNS5Jq+NMK9ax/kGBxFUd7VSrmlRd+QqCP8fJCoSw3ps7oSdPG2TVCyUTOpzVySebcy1DhuLiZ3MVyePuJJCq3IAXPMrJNhjBZFvpQHvWXPuz0F5xnCTLxihhYFMeZt8Qb1krPsu1afeMOLnzsBK1xLUF60IYGbIOF74mUizFD4i420Wt8ToD0jLQmg6Q9XU+dshnnXAtWHYrsKotRjUM1yQloJ2p43FPTpG0HrHXV3oErNskPHioLw/WhT8BKgktgG+8+uiEXv8s96UBY5LZRisgPux4Cwfb9gZczxujqiDHUdT
Kvw==