




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

29 DE FEBRERO DE 2020



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No. 2835

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Unimultinaria Cundinamarca

Municipio: Conduacan

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cuicatlan.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

El 11.10. Validado avances

SUBCATEGORIAS: Sin identificar

TIPPO GARDREFENGL: 1

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1



DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCERO											
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION PROYECTO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA
04	U	7	A	Presupuestaria	\$ 1,809,772.00	(fnt: ciclo_recurso:2019, ramo4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERAL IES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809772.0, modificado:1803922.13)	K242-FORTASEG- PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	Prog S K24 S 5,000 5,500	ram sg 2- a de un FO lver d RTA SE sion d G	0	[meta1 : (unidad localida:1, direccion:200Q-26 Ciudadacn, Tabasco, lon: 93.1743, lat:8.065383)]	[meta1 : (unidad localida:1, direccion:200Q-26 Ciudadacn, Tabasco, lon: 93.1743, lat:8.065383)]	(cioc1: [tipo_obra:Obra-EI-YK242-FORTSEG-ad_NICO,JE IVAN DE DIOS TORRES-MUNICIPIO DE CUINDUACAN, monto:1809722.0, avon ESO, n importe modificado:1805422.39])	01-09-2019	29-09-2019	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones
04	U	7	A	Adm	\$ 1,664,999.96	(fnt: ciclo_recurso:2019, ramo4, modalidad:U, sic prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERAL IES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664999.96, modificado:1664999.96)	K038-FORTASEG- ADQUISICION DE 02 PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA DE CALZAMIENTO-CAMIONETA PICK UP	Prog S K03 N 0 0	ram sg 9- a de un FO lver d RTA SE sion d G	0	[meta1 : (unidad localida:1, direccion:Francisco Madero 222, Centro, 86690 Cuindacan, Tab. Mexico, lon: 93.1823857, lat:18.0623123)]	[meta1 : (unidad localida:1, direccion:Francisco Madero 222, Centro, 86690 Cuindacan, Tab. Mexico, lon: 93.1823857, lat:18.0623123)]	(cioc1: [tipo_obra:Adquisicion de vehiculo], numero_contrato:CSD AY1022019, contrato:TABASCO SUBSECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, PROC CONOCER AL MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ca:2, 16860 monto:1664999.96, importe modificado:1664999.96)	29-10-2019	18-11-2019	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones
04	U	7	A	Adm	\$ 669,743.40	(fnt: ciclo_recurso:2019, ramo4, modalidad:U, sic prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERAL IES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669743.4, modificado:669743.4)	K042-FORTASEG- ADQUISICION DE 5 TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO) TETRAPOL Y 5 SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES MOVIL (RADIO)	Prog S N 0 0	ram sg a de un lver d RTA SE sion d G	0	[meta1 : (unidad localida:1, direccion:Sin nombre No. 19 240, Centro, 86690 Cuindacan, Tab. Mexico, lon: 93.1819152, lat:18.05970106)]	[meta1 : (unidad localida:1, direccion:Sin nombre No. 19 240, Centro, 86690 Cuindacan, Tab. Mexico, lon: 93.1819152, lat:18.05970106)]	(cioc1: [numero_contrato:CSD AY1062019, numero_contrato:JESUS SAENZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ca:1, 3690 monto:669743.4, importe modificado:669743.4])	14-11-2019	29-11-2019	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones	(met at: [3]pro ter observaciones

Copy



CUNDUACÁN
Asamblea de Gobierno *Barra de San Sebastián*
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduracán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]



CUNDUACÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunducán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA.1

III.9 - OPORTUNIDAD	REVISIÓN: Sin observaciones
III.9.1 - Oportunidad	
III.9.1.1 - Oportunidad	
III.9.1.2 - Oportunidad	
III.9.1.3 - Oportunidad	
III.9.1.4 - Oportunidad	
III.9.1.5 - Oportunidad	
III.9.1.6 - Oportunidad	
III.9.1.7 - Oportunidad	
III.9.1.8 - Oportunidad	
III.9.1.9 - Oportunidad	
III.9.1.10 - Oportunidad	
III.9.1.11 - Oportunidad	
III.9.1.12 - Oportunidad	
III.9.1.13 - Oportunidad	
III.9.1.14 - Oportunidad	
III.9.1.15 - Oportunidad	
III.9.1.16 - Oportunidad	
III.9.1.17 - Oportunidad	
III.9.1.18 - Oportunidad	
III.9.1.19 - Oportunidad	
III.9.1.20 - Oportunidad	
III.9.1.21 - Oportunidad	
III.9.1.22 - Oportunidad	
III.9.1.23 - Oportunidad	
III.9.1.24 - Oportunidad	
III.9.1.25 - Oportunidad	
III.9.1.26 - Oportunidad	
III.9.1.27 - Oportunidad	
III.9.1.28 - Oportunidad	
III.9.1.29 - Oportunidad	
III.9.1.30 - Oportunidad	
III.9.1.31 - Oportunidad	
III.9.1.32 - Oportunidad	
III.9.1.33 - Oportunidad	
III.9.1.34 - Oportunidad	
III.9.1.35 - Oportunidad	
III.9.1.36 - Oportunidad	
III.9.1.37 - Oportunidad	
III.9.1.38 - Oportunidad	
III.9.1.39 - Oportunidad	
III.9.1.40 - Oportunidad	
III.9.1.41 - Oportunidad	
III.9.1.42 - Oportunidad	
III.9.1.43 - Oportunidad	
III.9.1.44 - Oportunidad	
III.9.1.45 - Oportunidad	
III.9.1.46 - Oportunidad	
III.9.1.47 - Oportunidad	
III.9.1.48 - Oportunidad	
III.9.1.49 - Oportunidad	
III.9.1.50 - Oportunidad	
III.9.1.51 - Oportunidad	
III.9.1.52 - Oportunidad	
III.9.1.53 - Oportunidad	
III.9.1.54 - Oportunidad	
III.9.1.55 - Oportunidad	
III.9.1.56 - Oportunidad	
III.9.1.57 - Oportunidad	
III.9.1.58 - Oportunidad	
III.9.1.59 - Oportunidad	
III.9.1.60 - Oportunidad	
III.9.1.61 - Oportunidad	
III.9.1.62 - Oportunidad	
III.9.1.63 - Oportunidad	
III.9.1.64 - Oportunidad	
III.9.1.65 - Oportunidad	
III.9.1.66 - Oportunidad	
III.9.1.67 - Oportunidad	
III.9.1.68 - Oportunidad	
III.9.1.69 - Oportunidad	
III.9.1.70 - Oportunidad	
III.9.1.71 - Oportunidad	
III.9.1.72 - Oportunidad	
III.9.1.73 - Oportunidad	
III.9.1.74 - Oportunidad	
III.9.1.75 - Oportunidad	
III.9.1.76 - Oportunidad	
III.9.1.77 - Oportunidad	
III.9.1.78 - Oportunidad	
III.9.1.79 - Oportunidad	
III.9.1.80 - Oportunidad	
III.9.1.81 - Oportunidad	
III.9.1.82 - Oportunidad	
III.9.1.83 - Oportunidad	
III.9.1.84 - Oportunidad	
III.9.1.85 - Oportunidad	
III.9.1.86 - Oportunidad	
III.9.1.87 - Oportunidad	
III.9.1.88 - Oportunidad	
III.9.1.89 - Oportunidad	
III.9.1.90 - Oportunidad	
III.9.1.91 - Oportunidad	
III.9.1.92 - Oportunidad	
III.9.1.93 - Oportunidad	
III.9.1.94 - Oportunidad	
III.9.1.95 - Oportunidad	
III.9.1.96 - Oportunidad	
III.9.1.97 - Oportunidad	
III.9.1.98 - Oportunidad	
III.9.1.99 - Oportunidad	
III.9.1.100 - Oportunidad	

El UJO: Validado avances

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCERO				
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMAS	CLASIFICACION PROYECTO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISC OB				
23	A	U 93	Pr	oy	\$ 542,546.46	(fnt: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recursos:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54456.58, importe_modificado:542546.46)	K518-HM.- MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	Prog Ur ram ba de ni HM inver za sion ci de on de Min teni mien to	Proy Ur K51 N 0 0	126,416	{meta1 : {localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc 146 Centro, 66690 Ciudadadn, rab, México, lon- lida Loc 93.18191528, lat:18.06492352} meta:1 {d_med idas:Me tros, meta:1 173.0, mende_ modifi ada:1. 0}}	{geo:1 {ove_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc 146 Centro, 66690 Ciudadadn, rab, México, lon- lida Loc 93.18191528, lat:18.06492352}	11-12-2019	30-12-2019	\$ 542,546.46	\$ 542,546.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	(dato1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K518-HM-2019, contratista:MERLIN MAGANA MAGANA, convocante:MUNICIP O DE CUJUQUACAN, ote, monto:54456.58, importe_modificado:54 2546.46})	[met 16944 E Sin a.: 18pro n [und veto] IE ad_ NCO] je medi c				
23	A	U 93	Pr	oy	\$ 361,324.72	(fnt: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recursos:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361324.72, modificado:361324.72)	K520-HM.- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHOS EN TRAMO: CARRETERA VIA CORTA-HUAPACAL 1RA SECC.	Proy Ur ecto ba de ni HM inver za sion ci de on Infra ectr uctu ra Soci al	Proy Ur K52 N 0 0	422	430	{meta1 : {localidad:25, municipio:8, localidad:25, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon- lida Me tros, meta:1 173.0, mende_ modifi ada:1. 73.0}}	{geo:1 {ove_municipio:8, localidad:25, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon- lida Me tros, meta:1 173.0, mende_ modifi ada:1. 73.0}}	11-12-2019	30-12-2019	\$ 361,324.72	\$ 361,324.72	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	(dato1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E16-K520-HM-2019, contratista:JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CUJUQUACAN, ote, monto:362834.47, importe_modificado:36 1324.72})	[met 16944 E Sin a.: 18pro n [und veto] IE ad_ NCO] je medi c			
23	A	U 93	Pr	oy	\$ 797,951.62	(fnt: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recursos:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797951.62, modificado:797951.62)	K528-HM.- REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHOS EN EL EJ. LIBERTAD 3RA SECCION (MONTE GRANDE)	Proy Ur ecto ba de ni HIT inver za sion ci de on Infra ectr uctu ra Soci al	Proy Ur K52 N 0 0	3,532	3,532	{meta1 : {localidad:27, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon- lida Me tros, meta:5 14.0, mende_ modifi ada:51 4.0}}	{geo:1 {ove_municipio:8, localidad:27, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon- lida Me tros, meta:5 14.0, mende_ modifi ada:51 4.0}}	02-01-2020	21-01-2020	\$ 796,771.17	\$ 796,771.17	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	(dato1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-E24-K528-HT-2019, contratista:CARLOS RAMIREZ ALAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUJUQUACAN, ote, monto:797951.62, importe_modificado:79 6771.17})	[met 16958 E Sin a.: 18pro n [und veto] IE ad_ NCO] je medi c			

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales
Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



CUNDUACÁN
Cabecera del Estado de Tabasco
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO					OBSERVACIONES				
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	SIN									
T 23	U 93	U 93	U 93	Pr \$ 1,282,079.90	(11: solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282079.9, modificado:1282079.9)	K521-HT.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO MEDIANTE BACHOS Y RIEGO DE SELLO Y RIEGO DE CONVENIOS.	Proy_Ur_K521 de ba 1- HT	Proy_Ur_K521 de ba 1- HT	0	0	550	[meta: [unidad: [																						

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales
Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES								
23	U	93	Pr	oy	\$ 724,809.73	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, 12 SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724809.73, modificado:724809.73)	K512-HT- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 12 A FINOS	Proy Uf K512-HT- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 12 A FINOS	Uf K512-HT- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 12 A FINOS	1,882	2,182	0	(meta1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, 12 SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:80.0, modificado:724809.73, meta:80.0, modificado:724809.73)	(geo1: (cdo_municipio:8, localidad:23, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lat:93.13247881, lat:18.1380264))	06-12-2019	20-12-2019	\$ 724,809.73	\$ 721,999.95	\$ -	\$ -	\$ -	(cdo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-E15-K512-HT-2019, contrato:TEKNOMA TRIC, construcciones:CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENDUACAN, monto:724809.73, importe_modificado:72 0))	(net: (19943) E Sin observaciones)	(net: (19943) E Sin observaciones)	ESTATUS	OBSERVACIONES								
23	U	93	Pr	oy	\$ 207,131.35	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, 12 A FINOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207131.35, modificado:207131.35)	K513-HT- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 12 A FINOS	Proy Uf K513-HT- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 12 A FINOS	Uf K513-HT- RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 12 A FINOS	0	0	3,739	(meta1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, 12 A FINOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:300.0, modificado:207131.35, meta:300.0, modificado:207131.35)	(geo1: (cdo_municipio:8, localidad:23, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lat:93.1407655, lat:18.0897280))	06-12-2019	20-12-2019	\$ 207,131.35	\$ 205,993.95	\$ -	\$ -	\$ -	(cdo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-E15-K512-K513-HT-2019, contrato:TEKNOMA TRIC, construcciones:CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENDUACAN, monto:207131.35, importe_modificado:20 893.95))	(net: (19944) E Sin observaciones)	(net: (19944) E Sin observaciones)	ESTATUS	OBSERVACIONES								
23	U	93	Pr	oy	\$ 385,142.64	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, 12 A FINOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385142.64, modificado:385142.64)	K384-HT- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO DE ASPHALTO MEDIANTE EL SISTEMA DE BLOQUE Y REGO DE BELLO	Proy Uf K384-HT- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO DE ASPHALTO MEDIANTE EL SISTEMA DE BLOQUE Y REGO DE BELLO	Uf K384-HT- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO DE ASPHALTO MEDIANTE EL SISTEMA DE BLOQUE Y REGO DE BELLO	340	320	0	(meta1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, 12 A FINOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:900.0, modificado:385142.64, meta:900.0, modificado:385142.64)	(geo1: (cdo_municipio:8, localidad:23, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lat:93.29805591, lat:18.19412072))	22-10-2019	20-11-2019	\$ 385,142.64	\$ 385,142.64	\$ 385,142.64	\$ 385,142.64	\$ 385,142.64	(cdo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-E13-K384-HT-2019, contrato:COMBARDI NI Y GUZMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENDUACAN, monto:394863.32, importe_modificado:38 5142.64))	(net: (19942) E Sin observaciones)	(net: (19942) E Sin observaciones)	ESTATUS	OBSERVACIONES								

[Handwritten signature]



CUNDUACÁN
Comunidad de Estudios Cívicos de Jóvenes de México
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Ciudad Juárez

DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO											
RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS
23	U	53	Pr	\$	1,230,223.50	{fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230223.5, modificado:1230223.5}}	K338-HT.- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO	Proy Ur	K38 S	330	350	{meta1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230223.5, modificado:1230223.5}}	{geo1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230223.5, modificado:1230223.5}}	11-09-2019	10-10-2019	\$ 1,230,223.50	\$ 1,230,223.50	\$ 1,230,223.50	\$ 1,230,223.50	{ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230223.5, modificado:1230223.5}	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS
23	U	53	Pr	\$	338,889.22	{fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338889.22, modificado:338889.22}}	K338-HM.- REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN ENTRE CALLE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ	Proy Ur	K35 S	5,000	5,000	{meta1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338889.22, modificado:338889.22}}	{geo1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338889.22, modificado:338889.22}}	16-09-2019	30-08-2019	\$ 338,889.22	\$ 338,889.22	\$ 338,889.22	\$ 338,889.22	{ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338889.22, modificado:338889.22}	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS
23	U	53	Pr	\$	399,291.48	{fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.48, modificado:399291.48}}	K338-HT.- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y RIEGO DE SELLO	Proy Ur	K38 S	250	330	{meta1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.48, modificado:399291.48}}	{geo1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.48, modificado:399291.48}}	10-09-2019	09-10-2019	\$ 399,291.48	\$ 399,291.48	\$ 399,291.48	\$ 399,291.48	{ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399291.48, modificado:399291.48}	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar
TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN:	Sin observaciones

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

GOVERNMENT OF CANADA

Municipio: Cunduacan

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS				OBSERVACIONES_CAPTURESTAS			
RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	STATUS	SIN OBSERVACIONES									
23	U 93	Pr	\$ 182,117.97	(R1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:182117.97, modificado:182117.97))	K519-HM.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DOMINGO COLIN	Proy UP de eco bas de ni	K51 N	0	0	126.416	(meta:1 (unidad_d_medida:1, meta:7, meta:0, meta_modificado:0))	(geo:1 (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México lon: -93.18191326, lat:18.04433274))	06-12-2019	15-12-2019	\$ 182,117.97	\$ 182,117.97	\$ 182,117.97	\$ 182,117.97	\$ 182,117.97		(met:16844 (unidades:1, tipo:obra:Obra, numero_contrato:CU-ET-74318-CONSTRU DE C.V. DE CLV, monto:182117.97, modificado:182117.97))	(met:16844 (unidades:1, tipo:obra:Obra, numero_contrato:CU-ET-74318-CONSTRU DE C.V. DE CLV, monto:182117.97, modificado:182117.97))	16844	16844	Sin observaciones									
23	U 93	A	\$ 529,900.00	(R1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:529900.0, modificado:529900.0))	K032-HM.- ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 CABINA REGULAR	Proy ram reg 2-Inv de ad un	K05 N	0	0	6.200	(meta:1 (unidad_d_medida:1, meta:1, meta:0, meta_modificado:0))	(geo:1 (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México lon: -93.19015503, lat:18.0838118))	15-01-2020	15-01-2020	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00		(met:16861 (unidades:1, tipo:obra:Adquisicion numero_contrato:CSD A/0722019, monto:529900.0, modificado:529900.0))	(met:16861 (unidades:1, tipo:obra:Adquisicion numero_contrato:CSD A/0722019, monto:529900.0, modificado:529900.0))	16861	16861	Sin observaciones									
23	U 93	Pr	\$ 1,121,172.39	(R1: (cdo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:1121172.39, modificado:1121172.39))	K356-HM.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AV. HOMBRES ILUSTRES	Proy UP de eco bas de ni	K05 N	6,000	7,000	0	(meta:1 (unidad_d_medida:1, meta:1, meta:0, meta_modificado:0))	(geo:1 (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unamed Road, Tabasco, México lon: -93.17367254, lat:18.0673469))	19-08-2019	17-09-2019	\$ 1,121,172.39	\$ 1,121,172.39	\$ 1,121,172.39	\$ 1,121,172.39	\$ 1,121,172.39		(met:16841 (unidades:1, tipo:obra:Obra, numero_contrato:CU-ET-74318-CONSTRU DE C.V. DE CLV, monto:1121172.39, modificado:1121172.39))	(met:16841 (unidades:1, tipo:obra:Obra, numero_contrato:CU-ET-74318-CONSTRU DE C.V. DE CLV, monto:1121172.39, modificado:1121172.39))	16841	16841	Sin observaciones									

lydäs

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunducacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipios

[illegible]

copy

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduracán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOGRAFICA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN:	Sin observaciones



CUNDUACÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO													
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMATICO	CLASIFICACION PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURISTAS
33	1	4	Pr	\$ 221,212.80	(f)1: (cedo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos:FEDERAL ES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221212.8, modificado:221212.8)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN VIVIENDA - 18571	Proy VI de inversión de infraestructura Social	185 S de en da	30	0	{meta1 : {ges1 : {ove_municipio: localidat:71, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUINAPA IRA SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800, MAHUATLAN IRA SECCION TABASCO ENTRE Y POR LA ENTRADA DEL PUENTE SAMARIA POR LA PLATA, lon: 83.14755575, lat: 18.01340718}}	{meta1 : {ges1 : {ove_municipio: localidat:71, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUINAPA IRA SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800, MAHUATLAN IRA SECCION TABASCO ENTRE Y POR LA ENTRADA DEL PUENTE SAMARIA POR LA PLATA, lon: 83.14755575, lat: 18.01340718}}	{ges1 : {ove_municipio: localidat:71, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUINAPA IRA SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800, MAHUATLAN IRA SECCION TABASCO ENTRE Y POR LA ENTRADA DEL PUENTE SAMARIA POR LA PLATA, lon: 83.14755575, lat: 18.01340718}}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	{ctr1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-433-Fill-2019K431, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, monto:221212.8, importe_modificado:220794.54}}	{met : {at: {unio_yeto: E N, yero: E med_ PROC je ad_ ESO, c daO 18183 tros, 73jpro cl concenat:MUNICIP O DE CUINDUACAN, avan yeto: J d monto:221212.8, importe_modificado:220794.54}}	{met : {at: {unio_yeto: E N, yero: E med_ PROC je ad_ ESO, c daO 18183 tros, 73jpro cl concenat:MUNICIP O DE CUINDUACAN, avan yeto: J d monto:221212.8, importe_modificado:220794.54}}	E Sin observaciones
33	1	4	Pr	\$ 221,212.80	(f)1: (cedo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos:FEDERAL ES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221212.8, modificado:221212.8)	CONSTRUCCION DETECHO FRME EN VIVIENDA - 18570	Proy VI de inversión de infraestructura Social	185 S de en da	30	0	{meta1 : {ges1 : {ove_municipio: localidat:52, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON EL EJIDO MARIN KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA 36690 PLATANO IRA SECCION CUINDUCAN modifc TABASCO ENTRE Y PRINCIPAL POR LA ESCUELA PRI, lon:-93.19114697, lat:17.99777894}}	{meta1 : {ges1 : {ove_municipio: localidat:52, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON EL EJIDO MARIN KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA 36690 PLATANO IRA SECCION CUINDUCAN modifc TABASCO ENTRE Y PRINCIPAL POR LA ESCUELA PRI, lon:-93.19114697, lat:17.99777894}}	{ges1 : {ove_municipio: localidat:52, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON EL EJIDO MARIN KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA 36690 PLATANO IRA SECCION CUINDUCAN modifc TABASCO ENTRE Y PRINCIPAL POR LA ESCUELA PRI, lon:-93.19114697, lat:17.99777894}}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 105,779.54	\$ 105,779.54	\$ 105,779.54	\$ 105,779.54	{ctr1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-99-433-Fill-2019K434, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, monto:221212.8, importe_modificado:220794.54}}	{met : {at: {unio_yeto: E N, yero: E med_ PROC je ad_ NICO, c daO 84jpro tros, yeto: cl concenat:MUNICIP O DE CUINDUACAN, avan PROC ce:4, ESO} n monto:221212.8, importe_modificado:220794.54}}	{met : {at: {unio_yeto: E N, yero: E med_ PROC je ad_ NICO, c daO 84jpro tros, yeto: cl concenat:MUNICIP O DE CUINDUACAN, avan PROC ce:4, ESO} n monto:221212.8, importe_modificado:220794.54}}	E Sin observaciones
33	1	4	Pr	\$ 221,212.80	(f)1: (cedo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recursos:FEDERAL ES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221212.8, modificado:221212.8)	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN VIVIENDA - 18591	Proy VI de inversión de infraestructura Social	185 S de en da	30	0	{meta1 : {ges1 : {ove_municipio: localidat:74, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUINAPA Y ANIMSTOY LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA 36690 MAHUATLAN IRA SECCION CUINDUCAN TABASCO ENTRE Y POR LA ESCUELA PRI, lon:-93.25207286, lat:18.03971549}}	{meta1 : {ges1 : {ove_municipio: localidat:74, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUINAPA Y ANIMSTOY LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA 36690 MAHUATLAN IRA SECCION CUINDUCAN TABASCO ENTRE Y POR LA ESCUELA PRI, lon:-93.25207286, lat:18.03971549}}	{ges1 : {ove_municipio: localidat:74, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUINAPA Y ANIMSTOY LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA 36690 MAHUATLAN IRA SECCION CUINDUCAN TABASCO ENTRE Y POR LA ESCUELA PRI, lon:-93.25207286, lat:18.03971549}}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 86,673.11	\$ 86,673.11	\$ 86,673.11	\$ 86,673.11	{ctr1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-433-Fill-2019K440, contratista:CESAR BRITO SURIANO, monto:221212.8, importe_modificado:220752.2}}	{met : {at: {unio_yeto: E N, yero: E med_ PROC je ad_ ESO, c daO 16184 tros, 73jpro cl concenat:MUNICIP O DE CUINDUACAN, avan yeto: J d monto:221212.8, importe_modificado:220752.2}}	{met : {at: {unio_yeto: E N, yero: E med_ PROC je ad_ ESO, c daO 16184 tros, 73jpro cl concenat:MUNICIP O DE CUINDUACAN, avan yeto: J d monto:221212.8, importe_modificado:220752.2}}	E Sin observaciones



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCE
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN:	Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
CICLO DE CURSO: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán


CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

№	№	№
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367		

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO																
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AFIANZAS FISICAS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
33	4	Pr	5	132,727.68	(fpi: celo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: pro_gres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132727.68, modificado:132727.68}	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN VIVIENDA - 185415	Proy VI 185 S cto vi 415	de en liver da	no de sion de intra de estr uctu ra Soci al	18	18	0	[meta] [geo]: (ove municipio:6, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON PLATANO Y CACAO TRA SECC. CENTRO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800 RANCHERIA, 86680 PLATANO SECCION CUANDUACAN TABASCO ENTRE Y SOBRE EL BORDO DEL MARGEN DE lon:-83.20846773, lat:17.99230321)}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 35,259.85	\$ 35,259.85	\$ 35,259.85	\$ 35,259.85	\$ 35,259.85	(dato:1 [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CU- 88-4410-Fill-2019, contralista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, medi NICOI # convocante:MUNICIPI O DE CUANDUACAN, tro, vedo ci mo:1189304.56, aven PROC d importe_modificado:11 85904.55})	[met at: 16pro n [unid vedo E ad_NICOI # med ESO, da O 16pro c tro, vedo ci da O 16183 tro, 33pro cl aven vedo d ce:3, ESO) n 0]}	16183	E Sin	n observaciones	
33	4	Pr	5	221,212.80	(fpi: celo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: pro_gres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221212.8, modificado:221212.8}	CONSTRUCCION DETECHO FRME EN VIVIENDA - 185527	Proy VI 185 S cto vi 527	de en liver da	no de sion de intra de estr uctu ra Soci al	30	30	0	[meta] [geo]: (ove municipio:6, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON PLATANO Y CACAO ZDA CENTRO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EL JO 86890 SAN ELJO modific CUANDUACAN TABASCO ada:10 ENTRE Y . POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA DELEGACION MUNI, lon:- 93.1139882, lat:17.87323438)}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	(dato:1 [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CU- 89-R33-Fill- 2019/K425, contralista:ALFREDO LOPEZ LEON, medi ESO, da O 16183 tro, 33pro cl aven vedo d ce:6, NICOI) n importe_modificado:22 0794.54])	[met at: 33pro n [unid vedo E ad_PROC med ESO, da O 16183 tro, 33pro cl aven vedo d ce:6, NICOI) n 0]}	16183	E Sin	n observaciones	
33	4	Pr	5	221,212.80	(fpi: celo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: pro_gres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES/APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221212.8, modificado:221212.8}	CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN VIVIENDA - 185772	Proy VI 185 S cto vi 772	de en liver da	no de sion de intra de estr uctu ra Soci al	30	30	0	[meta] [geo]: (ove municipio:6, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON CUMUAPA 3RA. SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 2 + 0.0, 500 RANCHERIA, 86680 CUMUAPA ZDA SECCION, modific CUANDUACAN TABASCO ada:10 ENTRE Y . ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL, MULA H 186, lon:-93.08799186, lat:17.96406002)}	15-11-2019	30-11-2019	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	\$ 158,669.31	(dato:1 [ipo_obra:Obra, numero_contrato:CU- 89-R33-Fill- 2019/K435, contralista:ALFREDO LOPEZ LEON, medi ESO, da O 16183 tro, 33pro cl aven vedo d ce:7, NICOI) n importe_modificado:22 0794.54])	[met at: 89pro n [unid vedo E ad_PROC med ESO, da O 16183 tro, 33pro cl aven vedo d ce:7, NICOI) n 0]}	16183	E Sin	n observaciones	

berpas



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _REVISION: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										CAPTURISTA	OBSERVACIONES					
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RESERVACIONES
T 33	1	4	Pr	\$ 199,091.52	{(f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:199091.52; modificado:199091.52})}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA - 19501	Proy VI edo vi de en linder de sion de infra estra uctu ra Social	195 S 501	501	27	27	0	{(meta1 {geo1 {ove_municipio:6, localidad:116, d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO d_med LIMITES DE LAGUNA DE CUCUYULAPA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 2 + 200 COLONIA, 86690 MARIO BARQUETA GARCIA, modifio CUNDUACAN TABASCO asda:9 ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA DELEGACION, lon-92.2366177, lat:17.9545941})}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	{(cdo1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-18-R33-Fill, año:2019, ad_ PROC 2019K423, contralista:ALFREDO LOPEZ LEON, cdo16183, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, tross, 28pro d avan yecto:6 monto:199091.52, cas:5, NICIO n importe_modificado:19 0715.05})}	{(net {16183 E Sin at: 28pro n observaciones				
T 33	1	4	Pr	\$ 1,038,079.51	{(f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1038079.51; modificado:1038079.51})}	REHABILITACION DE CAMINOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO A UN MEDIO A FINOS - 46374	Proy Tr edo an de sp linder ot de y de infra estra uctu ra de Social	463 S 74	74	1,760	1,760	0	{(meta1 {geo1 {ove_municipio:6, localidad:26, d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO d_med LIMITES CON EL EJIDO ida:OT BENITO JUAREZ DE JALPA DE MEN - LIMITES CON HUIMANGO 3RA SECCION KILOMETRO 1 + 500 modifio RANCHERIA, 86690 ada:14 HUIMANGO CUNDUACAN 23.0}) TABASCO ENTRE Y , DE LA IGLESIA DE ESQUIPULA HA, lon-93.17382188, lat:18.14391888})}	01-05-2019	30-05-2019	\$ 1,028,738.31	\$ 1,028,738.31	\$ 1,028,738.31	\$ 1,028,738.31	\$ 1,028,738.31	{(cdo1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-13-K184-Fill-2019, ad_ NICIO le contralista:CONSTRU CTORA Y SERVICIO medi 15323 AZTLAN S.A DE C.V, dco 98pro u convocante:MUNICIPIO de CUNDUACAN, tross, yecto:6 avan PROC 6 monto:1038079.51, cas:1 ESO, n importe_modificado:10 423, 15325 31048.15})}	{(net {15323 E Sin at: 98pro n observaciones				
T 33	1	4	Pr	\$ 1,263,563.13	{(f1: {cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1263563.13; modificado:1263563.13})}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 179223	Proy Ur edo ba de ni linder ot de y de infra estra uctu ra de Social	179 S 238	238	230	230	0	{(meta1 {geo1 {ove_municipio:6, localidad:10, d_med MUNICIPAL LIBRE O TRAMO d_med LIMITES CON GREGORIO MENDEZ - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 E.I.D.O, 86890 CEIBA IRA SECCION modifio (JAHUAETAL) CUNDUACAN ada:24 TABASCO ENTRE Y , POR LA PALAPA DE LA SECCION 48 POR LA IGLE, lon-93.11319161, lat:18.05297574})}	15-10-2019	15-11-2019	\$ 688,173.46	\$ 688,173.46	\$ 688,173.46	\$ 688,173.46	\$ 688,173.46	{(cdo1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-18-R384-Fill-2019, ad_ PROC 2019K423, contralista:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, tross, 28pro u convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, tross, 98pro d avan yecto:6 monto:1263563.13, cas:1 NICIO n importe_modificado:12 59608.98})}	{(net {16717 E Sin at: 98pro n observaciones				

[illegible]



CUNDUACÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Ciudad Juárez

PRINCIPAL: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cuahuacán

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

FLUJO: Validado avances

REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MONTO_GLOBAL_APROBADO										FUENTES FINANCIERAS										NOMBRE	TIPO	PROGRAMA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	S	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	PESUPUESTARI	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	TIPO	PROGRAMA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	S	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
33	A	4	Ac			\$ 1,050,089.14 (FTE: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: pro_gres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105089.14, modificado:843862.88])	12505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 51019	CH 510 IN	19	0	0	0	0	[meta1: (unidad d_med ida.Vo hiculos meta:1 .0, meta_ modifi ada:7 0)]	[geo1:(ove municipio localidat: direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon- tido: 93.1743, lat:18.653583)]	01-02-2019	31-12-2019	\$ 843,862.88	\$ 843,862.88	\$ 843,862.88	\$ 843,862.88	\$ 843,862.88	[ciclo1: tipo_obra:Arrendamie ntos, numero_contrato:CSD A023/2019, contralista:JET VAN C.V., TABASCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIP O DE CUINDUACAN, monto:843862.88, importe_modificado:84 3862.88]]	[met (15361 at: 46/pro n observaciones ad_NICO, medi 15361 da.V 46/pro u ehic yecto cl idas, FIN, o UAs, FIN, n avan 15361 ca:7, 46/pro yecto PROC ESO)]	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

24/10



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

LUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
El presente informe de auditoría ha sido elaborado en conformidad con los procedimientos de auditoría aplicables en Colombia, de acuerdo con las normas de la Federación de Entidades Auditadoras de Colombia (FEAC) y las normas de la International Federation of Accountants (IFAC). El presente informe de auditoría ha sido elaborado en conformidad con los procedimientos de auditoría aplicables en Colombia, de acuerdo con las normas de la Federación de Entidades Auditadoras de Colombia (FEAC) y las normas de la International Federation of Accountants (IFAC).	

[illegible]

DETALLE PROYECTO

AVANCE FINANCIERO

[illegible]

Zyklus



CUNDUACÁN
Aldeanilla del Tíndaro (Cuzco de la Selva, Amazonas, Perú)
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
El presente informe de auditoría fue elaborado de acuerdo a los procedimientos de auditoría aplicados en el mes de mayo del 2014, en el marco de la auditoría de gestión de la Unidad Ejecutiva de Planeación y Desarrollo, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el marco de la Ley de Planeación y el Programa de Trabajo de la Unidad Ejecutiva de Planeación y Desarrollo, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. El presente informe de auditoría fue elaborado de acuerdo a los procedimientos de auditoría aplicados en el mes de mayo del 2014, en el marco de la auditoría de gestión de la Unidad Ejecutiva de Planeación y Desarrollo, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el marco de la Ley de Planeación y el Programa de Trabajo de la Unidad Ejecutiva de Planeación y Desarrollo, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Commission: Communication

Municipio: Cundulacan

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]



CUNDUACÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CIÇÃO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

1128,257)	importe_modificado:33
-----------	-----------------------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
---------------	-----------------------------

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Summary: Conclusion

MUNICIPIO: CUNDUACAN
CICLO DE REGISTRO: 2010

CICLO DE RECURSO: 2019

DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO													
MODALIDAD	RAMO	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISCOS	AVANCES FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
33	1	4	Pr	\$ 39,009.60	(f1): (cdo. recurso 2019, ramo:33, modalidad, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39009.6, modificado:39009.6)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 185632	Proy VI, acto vi, de en, inver da, sion de, infra, estr, uctu, ra Soci al	Proy VI, 186 S, acto vi, 652	15	15	0	(metas) (geo: (leve, municipio:5, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON YOLOXOCHITL - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 2 + 500 EJIDO 86890 MIAHUATLAN (SAN GREGORIO), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y, POR LA DELEGACION MUNICIPAL Y POR LA IGLESIA, lon: 93.26256164, lat:18.05242969))	01-11-2019	30-11-2019	\$ 24,019.44	\$ 24,019.44	\$ 24,019.44	\$ 24,019.44	\$ 24,019.44	\$ 24,019.44	\$ 24,019.44	(cat:01: (lpo. obra:Obr, numero_contrato:CU-85-R33-Fil-2019/K486, contratas:PROSOLA R TABASCO, ENERGIA Y SUNISTRO, SOCIEDAD CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ces:1 monto:39010.0, importe_modificado:38 875.6))	(met 16189) (unid 80pro n	ESTATUS	1	Observaciones
33	1	4	Pr	\$ 38,267.50	(f1): (cdo. recurso 2019, ramo:33, modalidad, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.5, modificado:88267.5)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTO ALUM - 80701	Proy VI, acto vi, de en, inver da, sion de, infra, estr, uctu, ra Soci al	Proy VI, 807 S, acto vi, 011	24	24	0	(metas) (geo: (leve, municipio:5, localidad:116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA PIEDRA 2DA, SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 + 800 EJIDO, 86890 HUMANGO, RA, SECCION (LA ESPERANZA), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIM, lon:93.20001377, lat:18.4359707))	01-05-2019	15-07-2019	\$ 88,096.36	\$ 88,096.36	\$ 88,096.36	\$ 88,096.36	\$ 88,096.36	\$ 88,096.36	\$ 88,096.36	(cat:01: (lpo. obra:Obr, numero_contrato:CU-21-R33-Fil-2019/K229- Fill, contratas:CARLOS DE JESUS CASTRO VERA, convocante:MUNICIPIO O DE CUNDUACAN, ces:5, 16064 monto:88267.3, importe_modificado:88 096.37))	(met 16064) (unid 24pro n	ESTATUS	1	Observaciones
33	1	4	Pr	\$ 221,212.80	(f1): (cdo. recurso 2019, ramo:33, modalidad, prog.pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221212.8, modificado:221212.8)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA - 185493	Proy VI, acto vi, de en, inver da, sion de, infra, estr, uctu, ra Soci al	Proy VI, 165 S, acto vi, 493	30	30	0	(metas) (geo: (leve, municipio:5, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES DE LA RA, MARIN Y COLIMA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 EJIDO, 86890 MARIN, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL POR LA IGLESIA CATOLICA Y POR LA IGLESIA, lon:93.1722553, lat:17.99784624))	15-10-2019	30-11-2019	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	\$ 141,039.39	(cat:01: (lpo. obra:Obr, numero_contrato:CU-89-R33-Fil-2019/K422, contratas:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO O DE CUNDUACAN, ces:5, 16064 monto:221212.8, importe_modificado:22 0794.34))	(met 16183) (unid 25pro n	ESTATUS	1	Observaciones



CUNDUACÁN
Comunidad de Indígenas Cuzco de Guzmanes, Acatlán
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
El presente informe de auditoría se basa en la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada, la cual es responsable de la veracidad y exactitud de la misma. El auditor no es responsable de la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada.	

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Ministerio: Comercio

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
El presente informe de auditoría se basa en la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada, la cual es responsable de la veracidad y exactitud de la misma. El auditor no es responsable de la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada.	

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACIÓN: Sin Identificar

TIPO: GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES: REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	
T. 33	1	4	Pr	\$ 78,019.20	(H): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y (APORTACIONES, CONVENIOS), monto:78019.2, modificado:78019.2)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 188675	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	188 S 675	30	30	0	(meta) 1 (lugar) 1 (municipio) 26 (dirección) CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O RAMO LIMITES CON PECHUCALCO IRA - LIMITES DE LA CUADRA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO, 88690	01-11-2019	30-11-2019	\$ 72,058.31	\$ 72,058.31	\$ 72,058.31	\$ 72,058.31	\$ 72,058.31	(dato) 1 (lugar) 1 (municipio) 26 (dirección) CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O RAMO LIMITES CON PECHUCALCO IRA - LIMITES DE LA CUADRA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO, 88690	16188 E Sin	17777 E Sin	ESTATUS	Observaciones	
A	B1	oy	\$ 175,270.24	(H): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y (APORTACIONES, CONVENIOS), monto:175270.24, modificado:175270.24)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 188675	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	188 S 693	24	24	0	(meta) 1 (lugar) 1 (municipio) 26 (dirección) CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O RAMO LIMITES CON EL POB. GREGORIO MENDEZ - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0 COLONIA, 88690 SANTA ISABEL, CUNDAJUCAN TABASCO	15-10-2019	30-11-2019	\$ 70,243.24	\$ 70,243.24	\$ 70,243.24	\$ 70,243.24	\$ 70,243.24	\$ 70,243.24	\$ 70,243.24	(dato) 1 (lugar) 1 (municipio) 26 (dirección) CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O RAMO LIMITES CON EL POB. GREGORIO MENDEZ - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0 COLONIA, 88690 SANTA ISABEL, CUNDAJUCAN TABASCO	16188 E Sin	17777 E Sin	ESTATUS	Observaciones
B1	40	oy	\$ 39,009.60	(H): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y (APORTACIONES, CONVENIOS), monto:39009.6, modificado:39009.6)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 188003	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	188 S 1003	15	15	0	(meta) 1 (lugar) 1 (municipio) 26 (dirección) CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O RAMO LIMITES CON MUHATLAN 3RA. SECCION - LIMITES DE LA CUADRA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 300 RANCHERA, 88690 MUHATLAN 3RA. SECCION, CUNDAJUCAN TABASCO	01-11-2019	30-11-2019	\$ 24,019.43	\$ 24,019.43	\$ 24,019.43	\$ 24,019.43	\$ 24,019.43	\$ 24,019.43	\$ 24,019.43	(dato) 1 (lugar) 1 (municipio) 26 (dirección) CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O RAMO LIMITES CON MUHATLAN 3RA. SECCION, CUNDAJUCAN TABASCO	16188 E Sin	17777 E Sin	ESTATUS	Observaciones

[illegible]

24



CUNDUACÁN
Municipalidad Distrital
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
El presente informe de auditoría se basa en la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada, la cual es responsable de la veracidad y exactitud de la misma. El auditor no es responsable de la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada.	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

24/10



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales

Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISION: Sin observaciones

FLUJO: Validado avances

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES - CAPTURISTA									
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	Observaciones		
T 33	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
A	B1	90	40	16	18	75	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169750										Proy VI 169 S 750										176,160.27 \$									



CUNDUACÁN
 Gobierno Municipal
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

LUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE CURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECUBSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin Identificar
TIPO _ GEOREFERENCIA: 1
OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Municipio: Cundahuacán
CICLO DE RECURSO: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										OBSERVACIONES									
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES				
T 33	1	4	Pr	\$ 546,504.16	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546504.16, modificado:546496.15))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 180323	Proy VI de en dación de infra estra uctu ra Soci al	Proy VI de en dación de infra estra uctu ra Soci al	180 S 323	45	0	(meta1 (unida d_med ida.Vivi enda, meta1: 50.0, meta2: 600 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 8690 ONCE DE FEBRERO IRA SECCION, modifio CUNDUAHACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA DELEGACION, lon: 93.33519553, lat:18.10672599))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL POB ONCE DE FEBRERO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 50.0 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 8690 ONCE DE FEBRERO IRA SECCION, modifio CUNDUAHACÁN TABASCO ENTRE Y, POR LA DELEGACION, lon: 93.33519553, lat:18.10672599))	15-10-2019	15-11-2019	\$ 546,496.15	\$ 546,496.15	\$ 546,496.15	\$ 546,496.15	\$ 546,496.15	(cdo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-53-R33-Fill-2019K383, contralista:EDIFICADO RA Y CONSTRUCTORA YAEI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUAHACÁN, monto:546504.25, modificado:546496.15))	(met 1: 1673, a: 18690, in: NCIQ))	(met 1: 1673, a: 18690, in: NCIQ))	T Sin	observaciones				
T 33	1	4	Pr	\$ 731,338.99	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731338.99, modificado:729254.02))	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS - 180337	Proy VI de en dación de infra estra uctu ra Soci al	Proy VI de en dación de infra estra uctu ra Soci al	180 S 737	60	0	(meta1 (unida d_med ida.Vivi enda, meta2: 0.0, meta3: 8690 LIBERTAD, CUNDUAHACÁN TABASCO ENTRE Y, modifio SOBRE LA CARRETERA PRIMARIA Y POR LA, lon: 93.36953229, lat:18.18050469))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL EJIDO EL TULAR KILOMETRO 1 + 700 PUEBLO, 0.0, 8690 LIBERTAD, CUNDUAHACÁN TABASCO ENTRE Y, modifio SOBRE LA CARRETERA PRIMARIA Y POR LA, lon: 93.36953229, lat:18.18050469))	15-10-2019	15-11-2019	\$ 729,254.02	\$ 729,254.02	\$ 729,254.02	\$ 729,254.02	\$ 729,254.02	(cdo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-2019K388, contralista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUAHACÁN, monto:731338.0, modificado:729254.02))	(met 1: 1674, a: 7890, in: NCIQ))	(met 1: 1674, a: 7890, in: NCIQ))	T Sin	observaciones				
T 33	1	4	Pr	\$ 78,019.20	(f1: (cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78019.20, modificado:77632.53))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 125690	Proy VI de en dación de infra estra uctu ra Soci al	Proy VI de en dación de infra estra uctu ra Soci al	125 S 690	30	0	(meta1 (unida d_med ida.Me tres Cuadr ados, meta3: 20.0, meta4: 18020.0, modifio EL PARQUE CENTRAL POR LA ADA32 ESCUELA PR ion:83.1451546, lat:18.10262388))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL POB. PECHUACALCO IRA. SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 700 PUEBLO, 20.0, SECCION CUNDUAHACÁN TABASCO ENTRE Y, modifio EL PARQUE CENTRAL POR LA ADA32 ESCUELA PR ion:83.1451546, lat:18.10262388))	01-07-2019	15-09-2019	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	(cdo1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-2019K286, contralista:PROYECT OS OBRAS Y SUMINISTRO DEL SUPLENTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUAHACÁN, monto:78020.0, modificado:77632.53))	(met 1: 16565, a: 5790, in: NCIQ))	(met 1: 16565, a: 5790, in: NCIQ))	T Sin	observaciones				

[illegible]



CUNDUACÁN
Municipio del Departamento de Boyacá
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN: Sin observaciones
El presente informe de auditoría se basa en la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada, la cual es responsable de la veracidad y exactitud de la misma. El auditor no es responsable de la información proporcionada por la gerencia de la entidad auditada.	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE CURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO									
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAM	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISCOS	ESTATUS	OBSERVACIONES								
T 33	4	4	4	4	\$ 365,669.55	(f)1. (g)1. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 365669.55, modificado: 364627.02)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANOS - 180750	Proy. Vi. de en inv. da	Proy. Vi. de en inv. da	180 S 750	30	30	0	(meta 1: (g)1. (ove. municipio 6, localidad 32, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DE LIBERTAD STA ENDA, SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0.0, 800 COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR MODIFICADO: 364627.02) 83.37323718, lat: 18.1776952)	(g)1. (ove. municipio 6, localidad 32, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DE LIBERTAD STA ENDA, SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0.0, 800 COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR MODIFICADO: 364627.02) 83.37323718, lat: 18.1776952)	15-10-2019	15-11-2019	\$ 364,627.02	\$ 364,627.02	\$ 364,627.02	\$ 364,627.02	\$ 364,627.02	(g)1. (ove. municipio 6, localidad 32, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DE LIBERTAD STA ENDA, SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0.0, 800 COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR MODIFICADO: 364627.02) 83.37323718, lat: 18.1776952)	(net) 16174 T Sin observaciones	(net) 16174 T Sin observaciones	(net) 16174 T Sin observaciones	(net) 16174 T Sin observaciones							
A 81	90	40	40	40	\$ 1,444,212.78	(f)1. (g)1. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 1442127.8, modificado: 1138717.43)	REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO Y REGO DE BELLO TRAMO SANTA GREGORIO - 184840	Proy. Vi. de en inv. da	Proy. Vi. de en inv. da	184 S 840	230	258	0	(meta 1: (g)1. (ove. municipio 6, localidad 88, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO ENTRE LOS LIMITES DE LA RA Y TOLOCOCHITL ZDA. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0.0, 800 COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR MODIFICADO: 1138717.43) 83.37323718, lat: 18.1776952)	(g)1. (ove. municipio 6, localidad 88, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO ENTRE LOS LIMITES DE LA RA Y TOLOCOCHITL ZDA. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0.0, 800 COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR MODIFICADO: 1138717.43) 83.37323718, lat: 18.1776952)	15-10-2019	30-11-2019	\$ 1,138,717.43	\$ 1,138,717.43	\$ 1,138,717.43	\$ 1,138,717.43	\$ 1,138,717.43	(g)1. (ove. municipio 6, localidad 88, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO ENTRE LOS LIMITES DE LA RA Y TOLOCOCHITL ZDA. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0.0, 800 COLONIA LAS PALMAS, 86690 LIBERTAD, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR MODIFICADO: 1138717.43) 83.37323718, lat: 18.1776952)	(net) 16182 T Sin observaciones	(net) 16182 T Sin observaciones	(net) 16182 T Sin observaciones	(net) 16182 T Sin observaciones							
T 33	4	4	4	4	\$ 39,009.60	(f)1. (g)1. recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 39009.6, modificado: 3863.77)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 186721	Proy. Vi. de en inv. da	Proy. Vi. de en inv. da	186 S 721	15	15	0	(meta 1: (g)1. (ove. municipio 6, localidad 35, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON PLATANAL Y CACAO ZDA CENTRO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 EJIDO, 86690 SAN ELIGIO, TABASCO ENTRE Y POR LA MODIFICADO: 3863.77) 83.11397643, lat: 17.97523943)	(g)1. (ove. municipio 6, localidad 35, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON PLATANAL Y CACAO ZDA CENTRO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 EJIDO, 86690 SAN ELIGIO, TABASCO ENTRE Y POR LA MODIFICADO: 3863.77) 83.11397643, lat: 17.97523943)	01-11-2019	30-11-2019	\$ 38,863.77	\$ 38,863.77	\$ 38,863.77	\$ 38,863.77	\$ 38,863.77	(g)1. (ove. municipio 6, localidad 35, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON PLATANAL Y CACAO ZDA CENTRO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 EJIDO, 86690 SAN ELIGIO, TABASCO ENTRE Y POR LA MODIFICADO: 3863.77) 83.11397643, lat: 17.97523943)	(net) 16186 T Sin observaciones	(net) 16186 T Sin observaciones	(net) 16186 T Sin observaciones	(net) 16186 T Sin observaciones							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

with

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO									
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES									
T 33	1	4	Pr	\$ 88,267.50	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.5, modificado:88080.13)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA DENTRO ALUM - 170544	Proy VI de de Inver da sión de Infra estra uctu ra Social	Proy VI de de Inver da sión de Infra estra uctu ra Social	170	15	15	0	(meta:1, geo:1, dire:carretera, localid:133, d_med: MUNICIPIO LIBRE O TRAMO LIMITES CON IGNACIO ZARAGOSA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800 ELIJO, 86989 EL PROGRESO, CUNDUACÁN LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:93.34430883, lat:18.17035558}	01-10-2019	30-10-2019	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	(cbo:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-44-R33-Fil-2019/K327, contratista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convoca:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:88267.3, modificado:88080.13)	(met at: 62pro m	(met at: 62pro m	T Sin										
T 33	1	4	Pr	\$ 88,267.50	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.5, modificado:88080.13)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA DENTRO ALUM - 170559	Proy VI de de Inver da sión de Infra estra uctu ra Social	Proy VI de de Inver da sión de Infra estra uctu ra Social	170	15	15	0	(meta:1, geo:1, dire:carretera, localid:133, d_med: MUNICIPIO LIBRE O TRAMO LIMITES CON EL POB. TULIPAN - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 RANCHERIA, 86989 RIO SECO IRA SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y SECTOR EL CARMEN CERCA DEL INGENIO SANTA ROSA, lon:93.28415391, lat:18.05575256}	01-10-2019	30-10-2019	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	(cbo:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-44-R33-Fil-2019/K328, contratista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convoca:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:88267.3, modificado:88080.13)	(met at: 66pro m	(met at: 66pro m	T Sin										
T 33	1	4	Pr	\$ 88,267.50	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.5, modificado:87989.41)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA DENTRO ALUM - 171251	Proy VI de de Inver da sión de Infra estra uctu ra Social	Proy VI de de Inver da sión de Infra estra uctu ra Social	171	15	15	0	(meta:1, geo:1, dire:carretera, localid:235, d_med: MUNICIPIO LIBRE O TRAMO LIMITES CON HUAPACAL 2DA DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 700 RANCHERIA, 86980 HUAPACAL 1RA SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y EN EL SECTOR DE HUAPACAL 1A SECC POR EL SISTEMA, lon:93.157151307, lat:18.06970272}	01-10-2019	30-10-2019	\$ 87,989.41	\$ 87,989.41	\$ 87,989.41	\$ 87,989.41	\$ 87,989.41	(cbo:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-47-R33-Fil-2019/K334, contratista:HIMALAYA CONSORCIO Y COMERCIALIZADOR A.S.A. DE C.V., convoca:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:88267.3, modificado:87989.41)	(met at: 62pro m	(met at: 62pro m	T Sin										



CUNDUACÁN
Escuela de Gobierno Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES

REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO															
Tipo	Ramo	Modalidad	Categoría	Monto Global Aprobado	Fuentes Financiamiento	NOMBRE	Tipo	Clasificación	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	GOREFERENCIA S	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
33	1	4	Pr	\$ 809,954.06	{(f1: {gelo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: proy_pres-4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80954.06, modificado:805480.01})}	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA - 178075	Proy VI de en sion de infra estra ra Social	Proy VI 178 S de en sion de infra estra ra Social	45	45	0	{(meta1 {geo: {ove_municipio:3, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DEL POB ONCE DE FEBRERO -LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 0 COLONIA LA PLAYITA, 86690 5.0, ONCE DE FEBRERO IRA, modifio SECCION CUNDUACUAN adas:15 TABASCO ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:83.34090357, lat:18.09851978})}	01-10-2019	15-11-2019	\$ 805,480.01	\$ 805,480.01	\$ 805,480.01	\$ 805,480.01	\$ 805,480.01	\$ 805,480.01	\$ 805,480.01	(dato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-50-R33-Fill-2019K371, contraista-CARLOS CAMPOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUJUNDUACAN, avan monto:80954.1, importe_modificado:80 7552.4})	[met at: {53pro er observaciones NICO, da O 53pro d troz, yedo o avan FIN, cat:1 16170 yedo, PROC ESO}]	16170 Sin	er observaciones
33	1	4	Pr	\$ 765,728.96	{(f1: {gelo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: proy_pres-4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765728.96, modificado:762895.15})}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 / 12 - 184111	Proy Tr de en sion de infra estra ra Social	Proy Tr 184 S de en sion de infra estra ra Social	425	450	0	{(meta1 {geo: {ove_municipio:3, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DEL EJIDO EL TULAR KILOMETRO 1 + 500 COLONIA 150.0, COL BARRIO POBRE, 86690 LIBERTAD, CUNDUACUAN modifio TABASCO ENTRE Y DEL adas:1 ENTRONQUE EJIDO EL TULAR PASANDO LOS LIM, lon: 93.35390337, lat:18.17075968})}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 762,895.15	\$ 762,895.15	\$ 762,895.15	\$ 762,895.15	\$ 762,895.15	\$ 762,895.15	\$ 762,895.15	(dato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-77-K303-Fill-2019, contraista-OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUJUNDUACAN, avan PROOC monto:765728.96, cat:1 ESO, importe_modificado:76 150, 16181 2855.16})	[met at: {52pro er observaciones NICO, da O 22pro d troz, yedo o avan PROOC cat:1 ESO, importe_modificado:76 150, 16181 2855.16})]	16181 Sin	er observaciones
33	1	4	Pr	\$ 39,009.60	{(f1: {gelo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: proy_pres-4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39009.6, modificado:38779.84})}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 187886	Proy VI de en sion de infra estra ra Social	Proy VI 187 S de en sion de infra estra ra Social	15	15	0	{(meta1 {geo: {ove_municipio:3, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUJUNAPA 2DA. trs SECCION - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 2 + ados, 700 EJIDO, 86690 FELIPE GALVAN, CUNDUACUAN meta:1 TABASCO ENTRE Y POR 60.0, TABASCO ENTRE Y POR modifie LA ESCUELA PRIMARIA POR adas:16 lon:-85.09786226, lat:18.00519167})}	01-11-2019	30-11-2019	\$ 38,779.84	\$ 38,779.84	\$ 38,779.84	\$ 38,779.84	\$ 38,779.84	\$ 38,779.84	\$ 38,779.84	(dato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-81-R33-Fill-2019K473, contraista-CARLOS IVIAN VELAZQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUJUNDUACAN, drad monto:39010.0, importe_modificado:38 779.84})	[met at: {52pro er observaciones NICO, da M 52pro d troz yedo, J o Cua NICO, convocate:MUNICIPI O DE CUJUNDUACAN, 16188 drad monto:39010.0, importe_modificado:38 779.84})]	16188 Sin	er observaciones

nykio



CUNDUACÁN
Escudo de Armas: Plaza de San Juan Bautista
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO													
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS - GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	S	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	
33	A	oy	Presupuestaria	\$ 78,019.20	(H): (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres4, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78019.2, modificado:77632.53)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 12681	Proy VI de costo vi da en sión de infra estructu ra Social	Proy VI 126 S 30 30 0	de en sión de infra estructu ra Social	881	30	30	0	[meta] : (geo) : (ove_municipio) : localidat:32; [unidad d_med idad.Me tros Cuadr ados, meta:3 20.0, meta: modifi ada:32 0.0);	Georeferenciación	01-07-2019	15-08-2019	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	(dato 1: (ipo_obra,Otra, numero_contrato:CU-35-433-Fill-2019K265, contratista:PROYECT OS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE CUENDACAN, monto:78020.0, yeto, importe_modificado:77 632.54))	Avances físicos	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Se observaron trabajos de construcción de piso firme en vivienda.
33	A	oy	Presupuestaria	\$ 176,535.00	(H): (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres4, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:17624.2)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA DENTRO ALUM. - 78200	Proy VI de costo vi da en sión de infra estructu ra Social	Proy VI 782 S 30 30 0	de en sión de infra estructu ra Social	782 00	30	30	0	[meta] : (geo) : (ove_municipio) : localidat:8; [unidad d_med idad.Otrs os, meta:1 0.0, meta: modifi ada:10 0.0);	Georeferenciación	01-06-2019	15-07-2019	\$ 176,264.20	\$ 176,264.20	\$ 176,264.20	\$ 176,264.20	(dato 1: (ipo_obra,Otra, numero_contrato:CU-20-433-Fill-2019K198-RAMIREZ PEREZ, contratista: OSCAR RAMIREZ PEREZ, convoca: MUNICIPIO DE CUENDACAN, monto:176534.6, yeto, importe_modificado:17 6264.2))	Avances físicos	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Se observaron trabajos de construcción de techo firme en vivienda.
33	A	oy	Presupuestaria	\$ 176,535.00	(H): (código_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres4, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:176102.04)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA DENTRO ALUM. - 79371	Proy VI de costo vi da en sión de infra estructu ra Social	Proy VI 793 S 30 30 0	de en sión de infra estructu ra Social	793 71	30	30	0	[meta] : (geo) : (ove_municipio) : localidat:13; [unidad d_med idad.Otrs os, meta:1 0.0, meta: modifi ada:10 0.0);	Georeferenciación	01-06-2019	15-07-2019	\$ 176,102.04	\$ 176,102.04	\$ 176,102.04	\$ 176,102.04	(dato 1: (ipo_obra,Otra, numero_contrato:CU-22-433-Fill-2019K216, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convoca: MUNICIPIO DE CUENDACAN, monto:176534.3, yeto, importe_modificado:17 6102.04))	Avances físicos	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Se observaron trabajos de construcción de techo firme en vivienda.

Ray Davis

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
CICLO DE RECURSO: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



CUNDUACÁN
Ayuntamiento Constitucional
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar
TIPO: GEOREFERENCIA: 1
OBSERVACIONES: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES							
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FISICA	ESTATUS	SIN
T 33	1	4	Pr	\$ 841,461.19	(f1): solo recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841461.19, modificado:811660.65		AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 167946	Proy VI de Inver da	Proy VI de Inver da	167 S 946	220	230	0	(meta:1 {ova_municipio:6, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POR EL EJIDO TERRA Y LIBERTAD - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 2+ 9.0, 200 PUEBLO, 86890 ONCE DE FEBRERO IRA SECCION, modif: CUNDUACAN TABASCO, ada:19 ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARDENAS CO, lon: 93.32796508, lat:18.10031641})	02-10-2019	30-10-2019	\$ 811,060.65	\$ 811,060.65	\$ 811,060.65	\$ 811,060.65	\$ 811,060.65	(cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-43-R33-Fill, 2019K316, contraista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAB, S.A DE C.V., da:0 051pro convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16152 importe_modificado:8482.13})	(net: 16152 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-43-R33-Fill, 2019K316, contraista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAB, S.A DE C.V., da:0 051pro convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16152 importe_modificado:8482.13})	(net: 16152 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-43-R33-Fill, 2019K316, contraista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAB, S.A DE C.V., da:0 051pro convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16152 importe_modificado:8482.13})	(net: 16152 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-43-R33-Fill, 2019K316, contraista:CORPORATIVO INDUSTRIAL CATAB, S.A DE C.V., da:0 051pro convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16152 importe_modificado:8482.13})	Sin	
A 31	90	ec	to	\$ 176,535.00	(f1): solo recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:175760.53		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169514	Proy VI de Inver da	Proy VI de Inver da	169 S 914	30	30	0	(meta:1 {ova_municipio:6, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA RA, YOLOXOCHTLI IRA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1+700 0.0, RANCHERIA, 86890 modif: YOLOXOCHTLI IRA SECCION, ada:10 CUNDUACAN TABASCO, entre Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA, lon:93.29848622, lat:18.07220623})	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	(cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill, 2019K316, contraista:ANTONIO EZEQUEL LANDERO LOPEZ, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:175760.53})	(net: 16155 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill, 2019K316, contraista:ANTONIO EZEQUEL LANDERO LOPEZ, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:175760.53})	(net: 16155 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill, 2019K316, contraista:ANTONIO EZEQUEL LANDERO LOPEZ, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:175760.53})	(net: 16155 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill, 2019K316, contraista:ANTONIO EZEQUEL LANDERO LOPEZ, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:175760.53})	Sin	
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(f1): solo recurso 2019, ramo:33, modalidad: prog_gres4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:176160.27		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 169514	Proy VI de Inver da	Proy VI de Inver da	169 S 961	30	30	0	(meta:1 {ova_municipio:6, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL POB CARLOS ROVIEROSA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1+700 PUEBLO EJIDO TULIPAN, modif: 86890 CARLOS ROVIEROSA, ada:10 TABASCO ENTRE Y , POR LA DELEGACION MUNICIPAL, lon: 93.29628901, lat:18.18418522})	01-10-2019	30-10-2019	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	(cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-44-R33-Fill, 2019K318, contraista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CALINOS, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:176160.27})	(net: 16155 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-44-R33-Fill, 2019K318, contraista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CALINOS, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:176160.27})	(net: 16155 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-44-R33-Fill, 2019K318, contraista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CALINOS, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:176160.27})	(net: 16155 {cota:1 {tipo_obra:Ctra, numero_contrato:CU-44-R33-Fill, 2019K318, contraista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CALINOS, convicantes:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ce:1 16155 importe_modificado:176160.27})	Sin	

Handwritten signature



CUNDUACÁN
Escuela de la Triloma. Curso de Jóvenes Líderes
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO														
RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
33	1	4	Pr	\$ 176,635.00 (fnt: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:176160.27)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 177100	Proy VI 171 S	700 de en 171 da	30	30	0	(meta1 (unidad d_med municipal libre o tramo limites con buena ventura, limites de la comunidad kilometro 0 + 700 EJIDO 86690 SANTO TOMAS, CUANDUACÁN modifio TABASCO ENTRE Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL POR LA CASA EJIDAL Y POR LA IGLES, lon:-93.2873525, lat:18.12065023))	(geo1:(ove_municipio8, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON BUENA VENTURA, LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 + 700 EJIDO 86690 SANTO TOMAS, CUANDUACÁN modifio TABASCO ENTRE Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL POR LA CASA EJIDAL Y POR LA IGLES, lon:-93.2873525, lat:18.12065023))	01-10-2019	30-10-2019	\$ 176,660.27	\$ 176,660.27	\$ 176,660.27	\$ 176,660.27	\$ 176,660.27	\$ 176,660.27	(ciclo1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-44-933-Fill-2019K341, id_NICIO, in:med1 18159 a:0 de CUANDUACAN, convoca: MUNICIPIO DE CUANDUACAN, monto:176534.6, importe_modificado:176160.27))	(met at: \$33pro er observaciones	16159 T Sin	
33	1	4	Pr	\$ 419,497.16 (fnt: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419497.16, modificado:41832.29)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 175195	Proy VI 172 S	195 de en 172 da	30	30	0	(meta1 (unidad d_med municipal libre o tramo limites con humango la vivienda, limites de la comunidad kilometro 0 + 800 RANCHERIA LA CEBEA, modifio CUANDUACAN TABASCO ENTRE Y POR LA IGLESIA CATHOLICA POR LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-93.15609860, lat:18.15323860))	(geo1:(ove_municipio8, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON HUMANGO LA VIVIENDA, LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 + 800 RANCHERIA LA CEBEA, modifio CUANDUACAN TABASCO ENTRE Y POR LA IGLESIA CATHOLICA POR LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-93.15609860, lat:18.15323860))	15-10-2019	15-11-2019	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	(ciclo1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-59-R33-Fill-2019K352, id_NICIO, in:med1 16166 a:0 DE CUANDUACAN, convoca: MUNICIPIO DE CUANDUACAN, monto:419497.3, importe_modificado:418502.25))	(met at: \$33pro er observaciones	16166 T Sin	
33	1	4	Pr	\$ 365,669.55 (fnt: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365669.55, modificado:364498.57)	CONSTRUCCION PARA CUARTOS PARA BANOS - 150574	Proy VI 180 S	674 de en 180 da	30	30	0	(meta1 (unidad d_med municipal libre o tramo limites con los pechicalco - limites de la comunidad kilometro 1 + 700 RANCHERIA LA CANDELARIA, 86690 modifio HUMANGO, CUANDUACAN ENTRE Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL SOBRE LA CARRETER, lon:-93.16735195, lat:18.1594219))	(geo1:(ove_municipio8, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON LOS PECHICALCO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 700 RANCHERIA LA CANDELARIA, 86690 modifio HUMANGO, CUANDUACAN ENTRE Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL SOBRE LA CARRETER, lon:-93.16735195, lat:18.1594219))	15-10-2019	15-11-2019	\$ 364,498.57	\$ 364,498.57	\$ 364,498.57	\$ 364,498.57	\$ 364,498.57	\$ 364,498.57	(ciclo1:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-73-R33-Fill-2019K359, id_NICIO, in:med1 18174 a:0 DE CUANDUACAN, convoca: MUNICIPIO DE CUANDUACAN, monto:365669.5, importe_modificado:364498.57))	(met at: \$60pro er observaciones	16174 T Sin	

20/10/2019



CUNDUACÁN
Alcaldía de Cundulaca *Barrio de San Juan de los Rios*
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Administrative Committee

Municipio: Cundahuac

CICLO DE RECURSO: 2019

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO																																																																																																																																																																																																																																																																														
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMACION	CLASIFICACION PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																															
33	1	4	Pr	\$ 39,009.60	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35009.6, modificado:38833.44))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 158479	Proy VI 158 de en lín de lín de infra estr uctu ra Soci al	PROYECTO Poblacion	15	15	0	(meta1 (geo1:(ove_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-06-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(dato1:(tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-35-R33-Fill-2019K237, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO DE PROYECTOS, LOMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:39010.0, importe_modificado:38833.84))	(meta1:(ave_municipio6, localidad:4, (unidad direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL EJIDO CEBRA IRA, SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86890 ANTA Y CULICO (SANTA RITA), meta:1 CUNDUACAN TABASCO 60.0, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR EL JARDIN DE NIÑOS LA ESCUELA, localidad:18, 93.1100489, lat:18.079711987) 0.0))	15-

reg dno



CUNDUACÁN
Municipalidad del Tumbes - Tumbes
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES_ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO																
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	AVANCES FISCOS	AVANCES FISCOS	
33	1	4	PH	\$ 629,245.73	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629245.73, modificado:627753.34))	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 175038	Proy VI de en	Proy VI 175 S de en	45	45	0	(meta1: (geo: (ove_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LÍMITES CON HUMAGO LA CANDELARIA - LÍMITES DE LA COMUNIDAD KILÓMETRO 1 + 5.0, 300 RANCHERIA, 86690 HUMANGO CUINDACUÁN modificado:627753.34))	01-10-2019	30-10-2019	\$ 627,753.34	\$ 627,753.34	\$ 627,753.34	\$ 627,753.34	\$ 627,753.34	\$ 627,753.34	\$ 627,753.34	numero_contrato:CU-59-433-Fili-2019K381, contralista-MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA, convocante-MUNICIPIO DE CUINDACUÁN, monto:629245.95, importe_modificado:62 753.35)	(met a: 86pro er observaciones	16165	16165	16165
33	1	4	PH	\$ 809,954.06	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809954.06, modificado:806522.39))	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA - 177991	Proy VI de en	Proy VI 177 S de en	45	45	0	(meta1: (geo: (ove_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO POR EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - LÍMITES DE LA COMUNIDAD KILÓMETRO 1 + 5.0, 200 PUEBLO, 86690 ONCE DE FEBRERO IRA SECCIÓN, CUINDACUÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA DELEGACIÓN MUNICIPAL POR LA IG.L km-53.32467423, lat:18.10134121))	01-10-2019	15-11-2019	\$ 806,322.39	\$ 806,322.39	\$ 806,322.39	\$ 806,322.39	\$ 806,322.39	\$ 806,322.39	\$ 806,322.39	numero_contrato:CU-57-433-Fili-2019K389, contralista-SEBASTIA N LOPEZ RAMOS, convocante-MUNICIPIO DE CUINDACUÁN, monto:809954.1, importe_modificado:80 7889.44)	(met a: 46pro er observaciones	16170	16170	16170
33	1	4	PH	\$ 539,960.38	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539960.38, modificado:538501.66))	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 175298	Proy VI de en	Proy VI 178 S de en	30	30	0	(meta1: (geo: (ove_municipio:6, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LÍMITES CON EL EJ. EL TULAR - LÍMITES DE LA COMUNIDAD KILÓMETRO 1 - 500 PUEBLO LIBERTAD 6TA. SECCION LOS MARTINEZ 86690 LIBERTAD, CUINDACUÁN TABASCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL HACI. enc. 93.34624542, lat:18.1696759))	01-10-2019	15-11-2019	\$ 538,501.66	\$ 538,501.66	\$ 538,501.66	\$ 538,501.66	\$ 538,501.66	\$ 538,501.66	\$ 538,501.66	numero_contrato:CU-53-433-Fili-2019K378, contralista-KHMX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V, convocante-MUNICIPIO DE CUINDACUÁN, monto:539969.4, importe_modificado:53 8501.66)	(met a: 85pro er observaciones	16170	16170	16170

My Dad



CUNDUACÁN
del Estado de Yucatán
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
CICLO DE RECURSO: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

[illegible]

only



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
CALLE 140, 300, VEREDAS, CUNDUACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

2/2/20



CUNDUACÁN
Municipio del Estado de Chiapas
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
CICLO DE CURSO: 2019
Dependencia Electora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduracán

MUNICIPIO: CUMACACÁN
CICLO DE RECURSOS: 2010

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO CUADRUACÁN

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO																																																																														
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES CARPETA FOTOS	AVANCES FOTOS																																																																
33	1	4	Pr	\$ 78.019.20	(f)1: (ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78019.2, modificado:77559.46)	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA -125072	Proy VI de en	125 de en	30	30	0	(meta:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	01-07-2019	15-08-2019	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:32 DE lon-33.28650451, lat:18.16849237)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LIMITES DE Cuadr LA COMUNIDAD KILOMETRO 0 ados, + 700 RANCHERIA, 86690 meta:3 JOSE MARIA MORELOS Y 20.0, PAVON (MORELITOS), meta CUNDUACAN TABASCO modifi: ENTRE Y , POR LA IGLESIA ada:32 lon-33.18830954, lat:18.04984507)	(met:1) (geo:1) (ove: municipio:6, localidad:72, unidad direcc:CONCARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO d_idaMe LIMITES CON EL EJIDO PINO de SIUAPEZ - LIMITES DE LA Cuadr COMUNIDAD KILOMETRO 1 + meta:3 500 EJIDO, 86690 ados, MONTERREY, CUANDUACAN meta:3 TABASCO ENTRE Y , POR 20.0, LA CALLE PRINCIPAL EN LA modifi: ESCUELA PRIMARIA POR LA ada:3

copy

[illegible]



CUNDUACÁN

GOVERNOMUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

27/10/20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
CICLO DE CURSO: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

regius

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES_REVISION: Sin observaciones

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	RAMO	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES									
T 33	1	4	Pr	\$ 78,019.20	(f)1: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 78,019.2, modificado: 78,019.2)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 126010	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	126 S 010	30	30	0	(meta) (geo1: (ove_municipio: 6, localidad: 47, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DEL POB. HUIMANGO 1RA SECC. - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO. 86980 meta: 3 PECHUCCO, CUNDUACÁN 20.0, TABASCO ENTRE Y . POR LA MODIFICACION BIBLIOTECA PUBLICA Y / lon: 93.186425, lat: 18.09196467; 0.0);	01-07-2019	15-08-2019	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	\$ 77,632.53	numero_contrato:CU-2019K33-Fill-201												

Handwritten signature



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES **REVISIÓN:** Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										AVANCES FISICOS - CARPETA FOTOS			OBSERVACIONES - CAPTURISTA		
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS - CARPETA FOTOS	ESTATUS	Sin observaciones
33	1	4	Pr	oy	\$ 88,267.50	(fnt: cdo_recursos2019, ramo33, modalidat, prog_pres4, tipo_recursosFEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.5, modificado:88080.13)}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM. - 175832	Proy VI 170	582	15	15	0	(metas1: {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CARRETERA municipal LIBRE 01 TRAMO ENTRE EL POB HUMANGO Y EL POB. GULICO TRA - LIMITES DE LA COMUNIDAD, kilometro 1 + 200 COLONIA ESPERANZA, modificado:88267.5, monto:88267.5, modificado:88080.13}}, lon:-83.16844536, lat:18.05463533})	01-10-2019	30-10-2019	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	\$ 88,080.13	(cdo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-2019K333-Fil-contratista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convoca: MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ce:5, ESO, monto:88267.3, importe_modificado:88080.13})	(metas1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-2019K333-Fil-contratista:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convoca: MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ce:5, ESO, monto:88267.3, importe_modificado:88080.13})	161566	71pro yecto, 1 NCI01	T Sin observaciones
33	1	4	Pr	oy	\$ 88,267.50	(fnt: cdo_recursos2019, ramo33, modalidat, prog_pres4, tipo_recursosFEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.3, modificado:87969.41)}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM. - 171534	Proy VI 171	534	15	15	0	(metas1: {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CARRETERA municipal LIBRE 01 TRAMO ENTRE EL POB HUMANGO Y EL POB. GULICO TRA - LIMITES DE LA COMUNIDAD, kilometro 1 + 800 COLONIA ESPERANZA, modificado:88267.3, monto:88267.3, modificado:87969.41}}, lon:-83.16844536, lat:18.05463533})	01-10-2019	30-10-2019	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	(cdo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-2019K333-Fil-contratista:HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y COMERCIALIZADOR A, S.A DE CV., convoca: MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ce:5, ESO, monto:88267.3, importe_modificado:87969.41})	(metas1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-2019K333-Fil-contratista:HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y COMERCIALIZADOR A, S.A DE CV., convoca: MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ce:5, ESO, monto:88267.3, importe_modificado:87969.41})	161559	21pro yecto, 1 NCI01	T Sin observaciones
33	1	4	Pr	oy	\$ 419,497.16	(fnt: cdo_recursos2019, ramo33, modalidat, prog_pres4, tipo_recursosFEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419497.16, modificado:417490.54)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 176676	Proy VI 176	676	30	30	0	(metas1: {geo1: {cve_municipio:5, direccion:CARRETERA municipal LIBRE 01 TRAMO ENTRE EL TULAR - LIMITES DE LA COMUNIDAD, kilometro 1 + 500 PUEBLO LIBERTAD 6TA SECCION LOS MARTINEZ, 66690 LIBERTAD, modificado:419497.16, monto:419497.16, modificado:417490.54}}, lon:-83.34748797, lat:18.05962717})	01-10-2019	30-10-2019	\$ 417,480.54	\$ 417,480.54	\$ 417,480.54	\$ 417,480.54	\$ 417,480.54	(cdo1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-51933-Fil-contratista:OBRAS Y SUMINISTRO JOYCA, S.A DE CV., convoca: MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ce:1, ESO, monto:419497.3, importe_modificado:417490.54})	(metas1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CU-51933-Fil-contratista:OBRAS Y SUMINISTRO JOYCA, S.A DE CV., convoca: MUNICIPIO DE CUINDUACAN, ce:1, ESO, monto:419497.3, importe_modificado:417490.54})	161569	55pro yecto, 1 NCI01	T Sin observaciones



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

[illegible]

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduraju

MUNICIPIO. CUNDUACAN
ANEXO DE RECIBOS. 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales

Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco
Municipio: Cunduacán
CICLO DE RECURSO: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

SUBCLASIFICACION: Sin identificar
TIPO_GEOREFERENCIA: 1
OBSERVACIONES_REVISIÓN: Sin observaciones

FLUJO: Validado avances

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FOTOS	ESTATUS	SIN_observaciones
33	1	4	Pr	\$ 1,200,000.00	(H): (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA AGUSTIN YANEZ EN EL POB. GREGORIO MENDEZ DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO. - 178996	Proy E de ca inver da	178 S 996	178 S 996	125	125	0	0	(meta:1) (Geo:1 (ove_municipio:6, localidad:23)) (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)	(Geo:1 (ove_municipio:6, localidad:23)) (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)	01-10-2019	15-11-2019	\$ 1,196,348.34	\$ 1,196,348.34	\$ 1,196,348.34	\$ 1,196,348.34	\$ 1,196,348.34	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196348.34)
33	1	4	Pr	\$ 48,811.52	(H): (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 186731	Proy Vi de en inver da	186 S 731	186 S 731	18	18	0	0	(meta:1) (Geo:1 (ove_municipio:6, localidad:12)) (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)	(Geo:1 (ove_municipio:6, localidad:12)) (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)	01-11-2019	30-11-2019	\$ 46,535.81	\$ 46,535.81	\$ 46,535.81	\$ 46,535.81	\$ 46,535.81	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48811.52, modificado:46535.81)
33	1	4	Pr	\$ 117,028.80	(H): (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 186744	Proy Vi de en inver da	186 S 744	186 S 744	45	45	0	0	(meta:1) (Geo:1 (ove_municipio:6, localidad:67)) (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)	(Geo:1 (ove_municipio:6, localidad:67)) (Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)	01-11-2019	30-11-2019	\$ 116,591.31	\$ 116,591.31	\$ 116,591.31	\$ 116,591.31	\$ 116,591.31	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)	(Gdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117028.8, modificado:116591.31)

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

SUBCATEGORIAS: Sin identificar

TIPN GENREERENCIA.1

TIPO _ GEOREFERENCIA:	OBSERVACIONES	REVISIÓN:	Sin observaciones

FLUJO: Validado avances




CUNDUACÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO																
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OSERVACIONES
33	4	4	4	4	\$ 419,497.16	{(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419497.16, modificado:418502.25)}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 176468	Proy VI 176 S de en lver da	Proy VI 176 S de en lver da	30	30	0	{(meta1: { geo1: { ove_municipio:5, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON EL PARQUE INDUSTRIAL - LIMITES DE LA COMUNIDAD, KILOMETRO 0 + meta:1 800 RANCHERIA LA CANDELARIA, 86690 modifio HUIMANGO, CUQUANCAN meta:2 TABASCO ENTRE Y POR LA ESCUELA TELE SECUNDARIAS Y POR LA, linc-93.16853213, lat:18.12665328}	01-10-2019	30-10-2019	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	\$ 418,502.25	(dato1: { tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-59-433-Fill-2019K363, contraista:MGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA, ven 34pro da, yedo 0 conviente:MUNICIPIO DE CUQUANCAN, aven FIN, monto:419497.16, importe_modificado:418502.25}	16168	34pro er	16168	
33	4	4	4	4	\$ 1,079,933.75	{(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079933.75, modificado:1077864.91)}	CONSTRUCCION DE MUJO PRIME EN VIVIENDAS - 178210	Proy VI 178 S de en lver da	Proy VI 178 S de en lver da	60	60	0	{(meta1: { geo1: { ove_municipio:5, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LIBERTAD LAS PALMAS - LIMITES DE LA COMUNIDAD, KILOMETRO 0 + meta:2 800 PUEBLO, 86690 modifio TABASCO ENTRE Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL Y POR LA IGLESIA CATOLICA DE linc-93.38946093, lat:18.18054546}	01-10-2019	15-11-2019	\$ 1,077,864.91	\$ 1,077,864.91	\$ 1,077,864.91	\$ 1,077,864.91	\$ 1,077,864.91	\$ 1,077,864.91	(dato1: { tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-55-433-Fill-2019K375, contraista:CONSTRU CTORA Y COMERCIALIZADOR A MUSA S.A DE C.V., ca:2 16170 conviente:MUNICIPIO DE CUQUANCAN, yedo, monto:1079933.8, importe_modificado:1077844.96}	16170	72pro er	16170	
33	4	4	4	4	\$ 980,263.36	{(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980263.36, modificado:97634.26)}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ARQUIMEDES GUZMAN MARIN - 184546	Proy E 184 S de ca lver da	Proy E 184 S de ca lver da	171	171	0	{(meta1: { geo1: { ove_municipio:5, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL, CUOTA 0 TRAMO LIMITES CON HUACAPA Y ANESTOY - LIMITES DE LA COMUNIDAD, KILOMETRO 1 + meta:1 800 EIDO, 86690 modifio CUQUANCAN (EL NOTE), meta:2 TABASCO ENTRE Y POR EL HOTEL RANCHERIA EL HOTEL RANCHERIA (linc-93.23662562, lat:18.0356453)}	15-10-2019	30-11-2019	\$ 976,094.26	\$ 976,094.26	\$ 976,094.26	\$ 976,094.26	\$ 976,094.26	\$ 976,094.26	(dato1: { tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-90-448-Fill-2019, contraista:CONSTRU CTORA Y COMERCIALIZADOR A MUSA S.A DE C.V., conviente:MUNICIPIO DE CUQUANCAN, aven FIN, monto:980263.36, importe_modificado:97634.26}	16181	80pro er	16181	

22/10/20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACIÓN: Sin identificar
TIPO: GEORREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES: REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MONTO GLOBAL APROBADO				FUENTES FINANCIAMIENTO				NOMBRE				TIPO PROGRAMA				PROYECTO				MUJERES		HOMBRES		BENEFICIARIOS		METAS		GEORREFERENCIAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		CARPETA FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1	4	Pr	33	1

Suplicio

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO															
FOLIO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	PROGRAMA	CLASIFICACION	PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FOTOS	AVANCES NICO
33	1	4	Pr	\$	38,009.60	1	CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VIVIENDA - 166389	Proy VI de en lner da	Proy VI 166 S 15 15 0	15	15	0	[meta1] [geo1] [ove municipio,6, localidat:21]	01-10-2019	30-10-2019	\$ 38,833.84									

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales
Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACIÓN: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES_REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO										OBSERVACIONES			
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	SIN OBSERVACIONES													
T 33	1	4	Pr	\$ 88,267.50	(ff: ciclo_recurso:2019, rango_33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88267.5, modificado:87969.41)	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 170289	Proy Vi edo vi de en inver da	170	15	15	0	(meta:1 (geo:1 (cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA RA LOS CEDROS - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILÓMETRO 2 + 0, 200 EJIDO, 8690 DOS CEIBAS, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR EL BORDO DERECHO DEL RIO SAMARIA POR LA IGLESIA ADVENT (lon:93.0360475, lat:18.04139876)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	\$ 87,969.41	(cbo:1 (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-47-R33-Fill-2019K326, contrasta:HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTO Y COMERCIALIZADOR A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:87969.41)	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin														
A	81	50	ec						289			(unidad d_med ida Or meta:5																										
90	40	de	to									os, meta:5																										
16	15	in	ve									.0, modifio																										
15	15	in	ve									ada:5																										
60	60	ra	rs									0)																										
7	7	ón	ón																																			
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(ff: ciclo_recurso:2019, rango_33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:175938.82)	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 171208	Proy Vi edo vi de en inver da	171	30	30	0	(meta:1 (geo:1 (cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA MORELOS, 8690 ADOLFO RUZ CORTES (MORELOS), 10 EJIDO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR LA ESCU, (lon:93.17597544, lat:18.03928469)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	(cbo:1 (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-47-R33-Fill-2019K332, contrasta:HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTO Y COMERCIALIZADOR A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:175938.82)	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin														
A	81	50	ec						206			(unidad d_med ida Or meta:1																										
90	40	de	to									.0, modifio																										
16	15	in	ve									ada:10																										
15	15	in	ve									.0)																										
65	65	ra	rs																																			
4	4	ón	ón																																			
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(ff: ciclo_recurso:2019, rango_33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:175760.53)	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM - 171118	Proy Vi edo vi de en inver da	171	30	30	0	(meta:1 (geo:1 (cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO, 8690 LAGUNA DE CUCUYUAPA, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE Y POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA LA DELEGACION MUNICIPAL Y POR LA (lon:93.21251332, lat:17.96509102)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	(cbo:1 (ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill-2019K342, contrasta:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado:175760.53)	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin	(met (16158 T Sin														
A	81	50	ec						716			(unidad d_med ida Or meta:1																										
90	40	de	to									.0, modifio																										
16	15	in	ve									ada:10																										
15	15	in	ve									.0)																										
85	85	ra	rs																																			
8	8	ón	ón																																			

Agüis



CUNDUACÁN
Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Artes y Oficios
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduaacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

[illegible]

copy



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

Observaciones	Revisión: Sin observaciones

[illegible]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO: GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES: REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO															
MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	POBLACION PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
T. 33	1	4	Pr	\$ 39,009.50	(f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL] SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39009.6, modificado:38833.84)	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM - 79528	Proy VI de en línea	156	831	15	15	0	[meta] [geo1: [cve_municipio:6, localidad:73], direccion:CARRETERA D. MED. MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606]	19-09-2019	15-10-2019	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	\$ 38,833.84	(cdo1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL] SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.0, modificado:38833.84)	(met: [16678] [cve_municipio:6, localidad:73], direccion:CARRETERA D. MED. MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])	(met: [16678] [cve_municipio:6, localidad:73], direccion:CARRETERA D. MED. MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])		Sin observaciones
T. 33	1	4	Pr	\$ 89,267.50	(f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL] SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89267.5, modificado:89051.02)	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM - 79528	Proy VI de en línea	795	28	24	24	0	[meta] [geo1: [cve_municipio:6, localidad:73], direccion:CARRETERA D. MED. MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606]	01-06-2019	15-07-2019	\$ 88,051.02	\$ 88,051.02	\$ 88,051.02	\$ 88,051.02	\$ 88,051.02	(cdo1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL] SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89267.3, modificado:88051.02)	(met: [16683] [cve_municipio:6, localidad:73], direccion:CARRETERA D. MED. MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])	(met: [16683] [cve_municipio:6, localidad:73], direccion:CARRETERA D. MED. MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])		Sin observaciones
T. 33	1	4	Pr	\$ 89,267.50	(f1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL] SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89267.5, modificado:70304.21)	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM - 171320	Proy VI de en línea	171	320	15	15	0	[meta] [geo1: [cve_municipio:6, localidad:68], direccion:CARRETERA D. MED. ESTATAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])	01-10-2019	30-10-2019	\$ 70,304.21	\$ 70,304.21	\$ 70,304.21	\$ 70,304.21	\$ 70,304.21	(cdo1: [cdo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL] SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89267.3, modificado:70304.21)	(met: [16158] [cve_municipio:6, localidad:68], direccion:CARRETERA D. MED. ESTATAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])	(met: [16158] [cve_municipio:6, localidad:68], direccion:CARRETERA D. MED. ESTATAL LIBRE O TRAMO DE LA COMUNIDAD ENTRE LOS CEBROS, CUNDUAHUACÁN, TABASCO, ENTRE Y SALIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LAS VIVIENDAS D. [lon-93.05503019, lat-18.05512606])		Sin observaciones

regias



CUNDUACÁN
Municipalidad de Cundubato, Cuna de Misioneros Misioneros
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

My kids

rejoice



CUNDUACÁN
2da. etapa del "Proyecto Ciudad del Milenio" del 2011-2013
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

regies



CUNDUACÁN
colaboración de Indígenas, Campesinos y Mestizos
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunducacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

[illegible]

My lips

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundinamarca

MUNICIPIO: CUNDACAN
ANEXOS A DE RECUBRO: 2010

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES	REVISIÓN:	Sin observaciones

FLUJO: Validado avances

[illegible]

Lydia



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO													
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO _ APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
T 33	1	4	Pr	\$ 88,267.50	(H: (cdo_recurso2019, ramo33, modalidad, tipo_recurso:FEDERAL, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82267.5, modificado:86051.02))	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN VIVIENDA A BASE DE MADERA CUNDUAACÁN, ZINTRO ALUM - 7904	Proy VI	795 S 04	795 S 04	24	24	0	(meta1 (geo1: (cve_municipio6, localidad:11, (unidad_direccional:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO DE LA CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TR													

Región



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACIÓN: Sin identificar

TIPO: GEORREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES: REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

DETALLE_PROYECTO																										
AVANCE_FINANCERO																										
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(fondo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:176160.27)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA, ZINTRO ALUM. - 169465	Proy Vi	169 S	465	30	30	0	(meta:1, unidad:1, local:1, direccion:44, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON E.J. TERRA Y LIBERTAD - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1+0.0, 300 PUEBLO, 86690 ONCE DE FEBRERO TRA SECCION, modificado:176535.0, modificado:176160.27)	(geo:1, ove_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON E.J. TERRA Y LIBERTAD - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1+0.0, 300 PUEBLO, 86690 ONCE DE FEBRERO TRA SECCION, modificado:176535.0, modificado:176160.27)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	(cedo:1, tipo:obra,obra, numero_contrato:CU-44-R33-Fill-2019K309, contralistas:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convoca:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:176534.6, importe_modificado:176160.27)	(met:16152, at:1, tipo:er, observaciones)	(met:16152, at:1, tipo:er, observaciones)	(met:16152, at:1, tipo:er, observaciones)	
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(fondo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:176160.27)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA, ZINTRO ALUM. - 169073	Proy Vi	169 S	073	30	30	0	(meta:1, unidad:1, local:1, direccion:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON HUMANGO LA CANELARIA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1+0.0, 200 RANCHERIA, 86690 HUMANGO CUNDUACAN, modificado:176535.0, modificado:176160.27)	(geo:1, ove_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON HUMANGO LA CANELARIA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1+0.0, 200 RANCHERIA, 86690 HUMANGO CUNDUACAN, modificado:176535.0, modificado:176160.27)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	\$ 176,160.27	(cedo:1, tipo:obra,obra, numero_contrato:CU-44-R33-Fill-2019K312, contralistas:CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS, convoca:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:176534.6, importe_modificado:176160.27)	(met:16153, at:1, tipo:er, observaciones)	(met:16153, at:1, tipo:er, observaciones)	(met:16153, at:1, tipo:er, observaciones)	
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(fondo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERAL, ES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:175760.53)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA, ZINTRO ALUM. - 170246	Proy Vi	170 S	246	30	30	0	(meta:1, unidad:1, local:1, direccion:36, direccion:CAMINO TRAMO LIMITES CON EL EJIDO LA ISLA - LIMITES DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 800+0.0, CUNDUACAN TABASCO, modificado:176535.0, modificado:175760.53)	(geo:1, ove_municipio:6, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LIMITES CON EL EJIDO LA ISLA - LIMITES DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILOMETRO 800+0.0, CUNDUACAN TABASCO, modificado:176535.0, modificado:175760.53)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	(cedo:1, tipo:obra,obra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill-2019K325, contralistas:ANTONIO EZEQUIEL LANDERO LOPEZ, convoca:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:176534.6, importe_modificado:175760.53)	(met:16156, at:1, tipo:er, observaciones)	(met:16156, at:1, tipo:er, observaciones)	(met:16156, at:1, tipo:er, observaciones)	

Reglas

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO												
MONTO_GLOBAL	AFRABADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	AVIA_NCES	
CATEGORIA	MODALIDAD	RAMO	FOLIO	PR	TI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	FI	
176,532.00	176,532.00	176,532.00	TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA ZINTRO ALUM. - 171689	Proy VI	171 S	30	30	0	[meta] 1 (geo: [cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON LA ISLA, lado de la comunidad, meta: 1.0, 8690 COLIMA, CUNDUACAN, meta: TABASCO ENTRE Y, POR MODIFICAR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR MODIFICAR LA DELEGACION MUNICIPAL, meta: 1.0] lat:18.0163222)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	(detalle: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-48-R33-Fili-2019K347, monto:176532.0, importe_modificado:175760.53])	[met at: 12]pro er observaciones	12pro er observaciones	12pro er observaciones
633,245.73	633,245.73	633,245.73	CUARTOS DORMITORIOS - 173223	Proy VII	173 S	45	45	0	[meta] 1 (geo: [cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES CON POB. ONCE DE FEBRERO - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 5.0, 200 EUIDO TIERRA Y, POR MODIFICAR TABASCO ENTRE Y, POR EL MODIFICAR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR EL MODIFICAR LA DELEGACION MUNICIPAL, meta: 1.0] lat:18.01729665)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 627,690.67	\$ 627,690.67	\$ 627,690.67	\$ 627,690.67	\$ 627,690.67	\$ 627,690.67	\$ 627,690.67	(detalle: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-55-R33-Fili-2019K359, monto:632457.3, importe_modificado:627690.67])	[met at: 54]pro er observaciones	54pro er observaciones	54pro er observaciones
419,497.16	419,497.16	419,497.16	CUARTOS DORMITORIOS - 176850	Proy VI	176 S	30	30	0	[meta] 1 (geo: [cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CARRETERA d_med MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIMITES DEL POB. LIBERTAD, meta: 1.0, KILOMETRO 0 - 700 PUEBLO COL. BARRIO POBRE, meta: 1.0, COL. BARRIO POBRE, meta: 1.0, TABASCO ENTRE Y, POR MODIFICAR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR EL MODIFICAR LA DELEGACION MUNICIPAL, meta: 1.0] lat:18.16245178)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 417,490.54	\$ 417,490.54	\$ 417,490.54	\$ 417,490.54	\$ 417,490.54	\$ 417,490.54	\$ 417,490.54	(detalle: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-2019K585, monto:419497.16, importe_modificado:417490.54])	[met at: 61]pro er observaciones	61pro er observaciones	61pro er observaciones

Y. K. S.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO _ GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										ESTATUS					OBSERVACIONES				
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	CATEGORIA	MONTA_GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	POBLACION PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	STATUS	AVANCES FISICOS	FOTOS	STATUS	OBSERVACIONES
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(ff): (código recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:175938.82)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA DINTRO ALUM - 171803	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	171 S 803	30	30	0	(meta:1 (unidad d.medida) de infraestructura social, límites de la comunidad, 0.0, 86690 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . POR EL EJIDO Y POR EL CENTRO DE SALUD Y POR EL CENTRO DE SALUD, lon:33.06966653, lat:18.07779063)	(geo:1 (cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD, 0.0, 86690 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . POR EL EJIDO Y POR EL CENTRO DE SALUD Y POR EL CENTRO DE SALUD, lon:33.06966653, lat:18.07779063)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	\$ 175,938.82	(datos: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-47-R33-Fill, monto:176534.6, modificado:175938.82)	(met: (16159 (unidad d.medida) de infraestructura social, 77pro er observaciones)						
A B1 90 40 16 15 97 7	ec	to	de	in	ve	sal	ón																						
T 33	1	4	Pr	\$ 176,535.00	(ff): (código recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176535.0, modificado:175938.82)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA DINTRO ALUM - 171803	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	171 S 898	30	30	0	(meta:1 (unidad d.medida) de infraestructura social, límites de la comunidad, 0.0, 86690 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . POR EL EJIDO Y POR EL CENTRO DE SALUD Y POR EL CENTRO DE SALUD, lon:33.06966653, lat:18.07779063)	(geo:1 (cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON CUMAPA JRA, SECCION - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 200 EJIDO, 86690 FELIPE GALVAN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y . POR EL EJIDO Y POR EL CENTRO DE SALUD Y POR EL CENTRO DE SALUD, lon:33.06966653, lat:18.0679422)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	\$ 175,760.53	(datos: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-48-R33-Fill, monto:176534.6, modificado:175938.82)	(met: (16159 (unidad d.medida) de infraestructura social, 77pro er observaciones)						
A B1 90 40 16 16 15 99 5	ec	to	de	in	ve	sal	ón																						
T 33	1	4	Pr	\$ 629,245.73	(ff): (código recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629245.73, modificado:627680.67)	CUARTOS DORMITORIOS - 173158	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	173 S 158	45	45	0	(meta:1 (unidad d.medida) de infraestructura social, límites de la comunidad, 5.0, 86690 ONCE DE FEBRERO, LAS GLESA CATHOLICA POR L, lon:93.32470303, lat:16.10130042)	(geo:1 (cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON EL EJIDO DE LA COMUNIDAD - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO, 86690 ONCE DE FEBRERO, LAS GLESA CATHOLICA POR L, lon:93.32470303, lat:16.10130042)	01-10-2019	30-10-2019	\$ 627,680.67	\$ 627,680.67	\$ 627,680.67	\$ 627,680.67	\$ 627,680.67	(datos: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-43pro er observaciones)	(met: (16162 (unidad d.medida) de infraestructura social, 43pro er observaciones)						
A B1 90 40 16 16 16 24 3	ec	to	de	in	ve	sal	ón																						

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO: GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES: REVISIÓN: Sin observaciones

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE CURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RAMO		MODALIDAD		CATEGORIA		MONTO_GLOBAL		FINANCIAMIENTO		NOMBRE		TIPO_PROGRAMA		CLASIFICACION		MUNJERES		HOMBRES		BENEFICIARIOS		METAS		GEOREFERENCIA		FECHA_INICIO		FECHA_TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		CARPETA		ESTATUS		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
T 33	1	4	Pr	oy	\$ 419,497.16	(ft: (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERAL) ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 419497.16, modificado: 93647.43)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 176609	Proy VI de inversión de infraestructura Social	Proy VI de inversión de infraestructura Social	176 S 609	30	30	0	(meta: 1) (geo: 1: (ove_municipio: 6, localidad: 32, d_med: 1) (unida: 1) (direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES CON LIBERTAD STA - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 800 PUEBLO, 0.0, 00000 LIBERTAD, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y POR LA DELEGACION MUNICIPAL LIBERTAD 1 POR LA, lat: 93.3926895, lat: 17.1767776))	01-10-2019	30-10-2019	\$ 836,474.43	\$ 836,474.43	\$ 836,474.43	\$ 836,474.43	\$ 836,474.43	(cto: 1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CU-52-R33-Fill, 2019/K384, contraista: JC CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto: 328894.6, importe_modificado: 83 647.43))	(met: 1) (16168 T Sin observaciones	(met: 1) (16168 T Sin observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones	ESTATUS	Observaciones

my kis

[illegible]

My dear



CUNDUACÁN
El corazón del Sur de Veracruz
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO_GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES _ REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cunduacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

[illegible]

20/15



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUAHUACÁN, TABASCO.

FLUJO: Validado avances

SUBCLASIFICACION: Sin identificar

TIPO: GEOREFERENCIA: 1

OBSERVACIONES: REVISIÓN: Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

ENTIDAD: Tabasco

Municipio: Cundahuacán

CICLO DE RECURSO: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cundahuacán.

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO														
FOLIO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO	CLASIFICACION	PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISCOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
T 33	1	4	Pr	oy	\$	78,019.20	(ft: solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78019.2, modificado:77559.46)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 124708	Proy VI de en inver da	125 S 708	30	30	0	(meta:1 (geo:1 (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DEL EJIDO SANTO TOMAS - LIMITES DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + ados, 200 EJIDO, 86690 meta:3 BUENAVENTURA, 20.0, CUNDUAHUACAN TABASCO meta ENTRE Y, POR LA IGLESIA catolica POR EL as:32 ENTRONQUE DE MANTILLA Y 0.0)	01-07-2019	15-08-2019	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	numero_contrato:CU-34-R33-Fill-2019K248, contratista:CARLOS RAMIREZ, IVAN VELAZQUEZ, RAMIREZ, O DE CUNDUAHUACAN, monto:78020.0, importe_modificado:77559.46)	(met:1 (6562) at: 89pro er observaciones ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16562 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16562 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16562 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16562 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	
T 33	1	4	Pr	oy	\$	78,019.20	(ft: solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78019.2, modificado:77559.46)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 125024	Proy VI de en inver da	125 S 704	30	30	0	(meta:1 (geo:1 (cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DE FELIPE CARRILLO PUERTO SAN ELIPITO - CUADRILLO DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 - 500 EJIDO, 86690 LA CHONTA, 20.0, CUNDUAHUACAN TABASCO meta ENTRE Y, POR LA IGLESIA catolica POR EL as:32 LA ESCUELA, lon-93.23372176, lat:18.17134013)	01-07-2019	15-08-2019	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	\$ 77,559.46	numero_contrato:CU-34-R33-Fill-2019K255, contratista:CARLOS RAMIREZ, IVAN VELAZQUEZ, RAMIREZ, O DE CUNDUAHUACAN, monto:78020.0, importe_modificado:77559.46)	(met:1 (6563) at: 57pro er observaciones ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77559.46)	
T 33	1	4	Pr	oy	\$	78,019.20	(ft: solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78019.2, modificado:77140.28)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA - 125177	Proy VI de en inver da	125 S 177	30	30	0	(meta:1 (geo:1 (cve_municipio:6, localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO LIMITES DE FELIPE CARRILLO PUERTO SAN ELIPITO - CUADRILLO DE LA COMUNIDAD KILOMETRO 1 + 500 EJIDO, 86690 LA CHONTA, 20.0, CUNDUAHUACAN TABASCO meta ENTRE Y, POR LA IGLESIA catolica POR EL as:32 ADVENTI, lon-93.15724318, lat:18.0412756)	01-07-2019	15-08-2019	\$ 77,140.28	\$ 77,140.28	\$ 77,140.28	\$ 77,140.28	\$ 77,140.28	numero_contrato:CU-34-R33-Fill-2019K261, contratista:CARLOS RAMIREZ, IVAN VELAZQUEZ, RAMIREZ, O DE CUNDUAHUACAN, monto:78020.0, importe_modificado:77140.28)	(met:1 (6563) at: 89pro er observaciones ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77140.28)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77140.28)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77140.28)	ad, yecto, m PROC in medi ESO, a daM 16563 otros 89pro o Cua yecto, J O DE CUNDUAHUACAN, NCO, importe_modificado:77140.28)	

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.



ESTATUS: Validado

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobe mación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- 211 - Gas Materiales, útiles y equipo menor es de oficina	\$ -	\$ 27,731.12	\$ 27,731.12	\$ 27,731.12	\$ 27,731.12	\$ 27,731.12	\$ 27,731.12	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobe mación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- 212 - Gas Materiales y útiles de Cuente de Impresión y reproducción	\$ -	\$ 2,483.89	\$ 2,483.89	\$ 2,483.89	\$ 2,483.89	\$ 2,483.89	\$ 2,483.89	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobe mación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- 271 - Vestuario y uniforme Cuente de mes de la oficina	\$ -	\$ 3,230,727.60	\$ 3,230,727.60	\$ 3,230,727.60	\$ 3,230,727.60	\$ 3,230,727.60	\$ 3,230,727.60	Sin Contratos	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Recurso	Descripción	Ramo	Clave	Programa	Clave	Programa	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobierno municipal	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007				M 1 - 282 - 1 - 283 -	1 - 282 - 1 - 283 -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobierno municipal	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007				M 1 - 283 -	1 - 283 -	\$ -	\$ -	\$ 216,340.00	\$ 216,340.00	\$ 216,340.00	\$ 216,340.00	\$ 216,340.00	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobierno municipal	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007				M 1 - 334 -	1 - 334 -	\$ -	\$ -	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	\$ 538,500.00	Sin Contratos	Sin Contratos	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunducán.


ESTATUS: Validado



FEDE Gobiernos Locales	Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave	Programa	Rendimiento	Reintegrado	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Gobiernos Locales	04	Subsidios en materia de seguridad pública	Subsidios en materia de seguridad pública	U007				M 1 - 338 -	1 - 338 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	- Sin Si	- Sin Si	N/A	N/A	
FEDE Gobiernos Locales	04	Subsidios en materia de seguridad pública	Subsidios en materia de seguridad pública	U007				M 1 - 339 -	339 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	- Sin Si	- Sin Si	N/A	N/A	
FEDE Gobiernos Locales	04	Subsidios en materia de seguridad pública	Subsidios en materia de seguridad pública	U007				M 2 - 515 -	515 -	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	- Sin Si	- Sin Si	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019
Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.



ESTATUS: Validado

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobiern o	04	Subsid ios en materi a de seguri dad pública	U007			M. 2- 541 - uni Gas Verhou	2- 541 - uni Gas Verhou		\$ -	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	\$ 1,664,999.96	Sin Si ntr Pr alo oy ecti os	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobiern o	04	Subsid ios en materi a de seguri dad pública	U007			M. 2- 551 - uni Gas Equipo	2- 551 - uni Gas Equipo		\$ -	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Si ntr Pr alo oy ecti os	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobiern o	04	Subsid ios en materi a de seguri dad pública	U007			M. 2- 564 - uni Gas Sistem	2- 564 - uni Gas Sistem		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Si ntr Pr alo oy ecti os	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.



ESTATUS: Validado

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			M 2 -	565 -	Equipos de comunicación y telefonía municipal	\$ -	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	\$ 669,743.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			M 2 -	622 -	Edificios de inversión municipal	\$ -	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	\$ 1,803,922.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			M 1 -	799 -	Otros erogaciones especiales	\$ 12,484,198.00	\$ 120,888.94	\$ 120,888.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	El importe aprobado corresponde a la Ley de Ingresos aprobada del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019. Se incluyen productos financieros

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Dependencia	Partida Gasto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Provisión de Rales Salariales Económicas y Con Venios	23	FEIEF	R080	\$ 857.08		Si	Total del Progra ma Presup uestari o	\$ 12,484,198.00	\$ 10,395,829.08	\$ 10,395,829.08	\$ 10,248,940.14	\$ 9,634,940.14	\$ 9,634,940.14	\$ 9,634,940.14		N/A	\$ 10,394,972.00	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Provisión de Rales Salariales Económicas y Con Venios	23	FEIEF	R080	\$ -		Si	Total del Progra ma Presup uestari o	\$ -	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00		N/A	N/A	
FEDE RALE S (APO RTAC IONE S, SUBS IDIOS Y CON VENI OS)	Provisión de Rales Salariales Económicas y Con Venios	23	FEIEF	R080	\$ -		Si	Total del Progra ma Presup uestari o	\$ -	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00	\$ 8,116,299.00		N/A	\$ 8,116,299.00	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Descripción de Recurso	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Provinsiones para el pago de Salarios (APO Salarios RTAC Salarios Económicos y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para el pago de Salarios federales y Económicos y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	U093			M 1 - 122 - un Gas Suelo cip to s base io corrial Cu ente person nd ua eventu cá n		\$ -	\$ 278,800.00	\$ 278,800.00	\$ 278,800.00	\$ 278,800.00	\$ 278,800.00	\$ 278,800.00	Sin Sin Co n ntr Pr alo oy ect os	N/A	N/A	
FEDE Provinsiones para el pago de Salarios (APO Salarios RTAC Salarios Económicos y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para el pago de Salarios federales y Económicos y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	U093			M 1 - 241 - un Gas Produc cip to los lo corri minera Cu ente les no nd ua metalic os		\$ -	\$ 217,380.03	\$ 217,380.03	\$ 217,380.03	\$ 207,536.03	\$ 207,536.03	\$ 207,536.03	Sin Sin Co n ntr Pr alo oy ect os	N/A	N/A	
FEDE Provinsiones para el pago de Salarios (APO Salarios RTAC Salarios Económicos y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	Fondo para el pago de Salarios federales y Económicos y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	U093			M 1 - 242 - un Gas Cemen cip to lo y lo corri produc Cu ente los de nd ua concre to cá n		\$ -	\$ 1,746,848.28	\$ 1,746,848.28	\$ 1,746,848.28	\$ 1,746,848.28	\$ 1,746,848.28	\$ 1,746,848.28	Sin Sin Co n ntr Pr alo oy ect os	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado

[illegible]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE RALE S	Provisión de Salarios (APO) RTAC	23	Fondo para la entidad federal y municipal	U093			M 1 - 256 - un Gas Fibras	1 - 256 - un Gas Fibras		\$ -	\$ 518,805.94	\$ 518,805.94	\$ 518,805.94	\$ 518,805.94	\$ 518,805.94	\$ 518,805.94	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE RALE S	Provisión de Salarios (APO) RTAC	23	Fondo para la entidad federal y municipal	U093			M 2 - 541 - un Gas Fibras	2 - 541 - un Gas Fibras		\$ -	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	\$ 529,900.00	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE RALE S	Provisión de Salarios (APO) RTAC	23	Fondo para la entidad federal y municipal	U093			M 2 - 622 - un Gas Fibras	2 - 622 - un Gas Fibras		\$ -	\$ 542,545.46	\$ 542,545.46	\$ 542,545.46	\$ 542,545.46	\$ 542,545.46	\$ 542,545.46	Sin Contratos	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Descripción Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia	Partida Tipo de Gasto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación RALE Aportación S (APO Federales RTAC Aportación IONE Aportación S SUBSIDIOS Federales Y Aportación CONSIDERACIÓN VENI Muni OS) Aportación	33	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004			M 1 - 212 - Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	212 - Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	\$ -	\$ 113,141.18	\$ 113,141.18	\$ 113,141.18	\$ 113,141.18	\$ 113,141.18	\$ 113,141.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE Aportación S (APO Federales RTAC Aportación IONE Aportación S SUBSIDIOS Federales Y Aportación CONSIDERACIÓN VENI Muni OS) Aportación	33	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004			M 1 - 214 - Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	214 - Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	\$ -	\$ 10,087.89	\$ 10,087.89	\$ 10,087.89	\$ 10,087.89	\$ 10,087.89	\$ 10,087.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE Aportación S (APO Federales RTAC Aportación IONE Aportación S SUBSIDIOS Federales Y Aportación CONSIDERACIÓN VENI Muni OS) Aportación	33	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004			M 1 - 246 - Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	246 - Municipal de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	\$ -	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	\$ 1,020.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave Programa	Programa	Clave Programa	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación	FEDE Aportación	FEDE Aportación	33	FAIS Municipal	1004			M. 1 - 291 - Herramientas de cómputo de menor costo	\$ -	\$ 3,326.88	\$ 3,326.88	\$ 3,326.88	\$ 3,326.88	\$ 3,326.88	\$ 3,326.88	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE Aportación	FEDE Aportación	FEDE Aportación	33	FAIS Municipal	1004			M. 1 - 293 - Refacciones y mantenimiento de menor costo	\$ -	\$ 11,703.24	\$ 11,703.24	\$ 11,703.24	\$ 11,703.24	\$ 11,703.24	\$ 11,703.24	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE Aportación	FEDE Aportación	FEDE Aportación	33	FAIS Municipal	1004			M. 1 - 296 - Refacciones y mantenimiento de menor costo	\$ -	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	\$ 5,168.82	Sin Contratos	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019


Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportaciones Federales para el Desarrollo (APOFEDER)	33	FAIS	Municipio de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			M. 2 - Gas Edificación de inversión	621 - Edificación de inversión		\$ -	\$ 48,159,297.78	\$ 48,159,297.78	\$ 48,159,297.78	\$ 45,401,502.46	\$ 45,401,502.46	\$ 45,401,502.46	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE Aportaciones Federales para el Desarrollo (APOFEDER)	33	FAIS	Municipio de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			M. 2 - Gas Edificación de inversión	622 - Edificación de inversión		\$ -	\$ 14,245,523.68	\$ 14,245,523.68	\$ 14,245,523.68	\$ 14,245,523.68	\$ 14,245,523.68	\$ 14,245,523.68	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE Aportaciones Federales para el Desarrollo (APOFEDER)	33	FAIS	Municipio de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			M. 2 - Gas Edificación de inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		\$ -	\$ 5,264,908.09	\$ 5,264,908.09	\$ 5,264,908.09	\$ 4,147,396.28	\$ 4,147,396.28	\$ 4,147,396.28	Sin Contratos	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.



ESTATUS: Válido

Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Clave Ramo	Programa	Rendimiento Financiero	Reintegro	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	1004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales			M 2 - 625 - un Gas Construcción de carreteras de inversión en comunica	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportación	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	1004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales			M 2 - 629 - un Gas Trabajo de acabados en construcción de edificios y otros trabajos especiales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportación	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales	1004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales			M 1 - 799 - un Gas Otras erogaciones de ente especiales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	SE INCLUYEN PRODUCTOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]



CUNDUACÁN
Alcaldía de Cundacán - Calle de Héroes 201
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

FEDE Aportación S (APO) Federales para Entidad SUBSIDIOS Federales del CON y Muni cipios	Clave Ramo 33	Descripción Programa FAIS Municipales Demarcación para Entidades Territoriales del Distrito Federal	Clave Programa 1004	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
						M - 1 - 893 -	1 - Gas Otros	\$ -	\$ 4,520,000.00	\$ 4,520,000.00	\$ 4,520,000.00	\$ 4,520,000.00	\$ 4,520,000.00	\$ 4,520,000.00	Si	N/A	N/A		
				\$ 940,691,779	\$ -	Si	Total del Progra ma Presupuestario	\$ 77,129,466.00	\$ 96,388,174.79	\$ 96,388,174.79	\$ 96,178,123.72	\$ 88,276,233.02	\$ 88,276,233.02	\$ 88,276,233.02			N/A	\$ 95,447,483.00	
						M - 1 - 113 -	1 - Sueldo base de personal para personal permanente	\$ 19,064,672.40	\$ 19,051,436.58	\$ 19,051,436.58	\$ 19,051,436.58	\$ 19,051,436.58	\$ 19,051,436.58	\$ 19,051,436.58	Si	N/A	N/A		

my dear

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Clave Ramo	Descripción	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Rendimiento	Financiero	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación	FEDE Aportación	33	FORT AMUN	1005				M 1 - 152 - un Gas indem		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Co n	N/A	N/A	
RALE acción	RALE acción							cup lo nizado									Co n			
S es	S es							lo corries									Pr			
(APO Federales	(APO Federales							de ente									Pr			
RTAC rales	RTAC rales							Cu nd									Pr			
IONE para	IONE para							nd									Pr			
S, Enid	S, Enid							ua									Pr			
SUBS ades	SUBS ades							cl									Pr			
IDIOS Federales	IDIOS Federales							n									Pr			
Y rativa	Y rativa																Pr			
CON s y	CON s y																Pr			
VENI Muni	VENI Muni																Pr			
OS) cipios	OS) cipios																Pr			
FEDE Aportación	FEDE Aportación	33	FORT AMUN	1005				M 1 - 154 - Presta		\$ 4,480,331.28	\$ 5,640,380.69	\$ 5,640,380.69	\$ 5,640,380.69	\$ 5,640,380.69	\$ 5,640,380.69	\$ 5,640,380.69	Sin Co n	N/A	N/A	
RALE acción	RALE acción							cup lo ciones									Co n			
S es	S es							lo corries									Pr			
(APO Federales	(APO Federales							de ente									Pr			
RTAC rales	RTAC rales							Cu nd									Pr			
IONE para	IONE para							nd									Pr			
S, Enid	S, Enid							ua									Pr			
SUBS ades	SUBS ades							cl									Pr			
IDIOS Federales	IDIOS Federales							n									Pr			
Y rativa	Y rativa																Pr			
CON s y	CON s y																Pr			
VENI Muni	VENI Muni																Pr			
OS) cipios	OS) cipios																Pr			
FEDE Aportación	FEDE Aportación	33	FORT AMUN	1005				M 1 - 159 - Presta		\$ 6,827,455.47	\$ 6,612,444.77	\$ 6,612,444.77	\$ 6,612,444.77	\$ 6,612,444.77	\$ 6,612,444.77	\$ 6,612,444.77	Sin Co n	N/A	N/A	
RALE acción	RALE acción							cup lo presta									Co n			
S es	S es							lo corries									Pr			
(APO Federales	(APO Federales							de ente									Pr			
RTAC rales	RTAC rales							Cu nd									Pr			
IONE para	IONE para							nd									Pr			
S, Enid	S, Enid							ua									Pr			
SUBS ades	SUBS ades							cl									Pr			
IDIOS Federales	IDIOS Federales							n									Pr			
Y rativa	Y rativa																Pr			
CON s y	CON s y																Pr			
VENI Muni	VENI Muni																Pr			
OS) cipios	OS) cipios																Pr			

Capit

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad:	Tabasco
Municipio:	Cunduacán
Ciclo de Recurso:	2019
Dependencia Ejecutora:	Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Clave Ramo	Descripción	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Rendimiento	Financiero	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación RALE	FEDE Aportación RALE	33	005	005				M 1 - 161 -	1 - 161 -	\$ 2,991,337.91	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE	FEDE Aportación RALE	33	005	005				M 1 - 171 -	1 - 171 -	\$ 8,854,139.60	\$ 9,920,012.48	\$ 9,920,012.48	\$ 9,920,012.48	\$ 9,920,012.48	\$ 9,920,012.48	\$ 9,920,012.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE	FEDE Aportación RALE	33	005	005				M 1 - 211 -	1 - 211 -	\$ 78,000.00	\$ 54,408.64	\$ 54,408.64	\$ 54,408.64	\$ 54,408.64	\$ 54,408.64	\$ 54,408.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Descripción Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento	Financiero	Reintegrado	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación S APO Federales RTAC para Enidad SUBSIDIOS Federales Y CON y VENI Municipios	33	FORT AMUN	1005				M 1 - 212 - un Gas Mater cip to ales y io corrilles de ente de Cu impres nd y ua reprod ca ucción u	212 - Mater ales y corrilles de ente de impres ión y reproducción	\$ 6,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	Sin Si	N/A	N/A	N/A	
FEDE Aportación S APO Federales RTAC para Enidad SUBSIDIOS Federales Y CON y VENI Municipios	33	FORT AMUN	1005				M 1 - 214 - un Gas Mater cip to ales io corrilles y de ente equipo Cu nd menor ua es de ca tes de Fed tecnol er ogias de la inform ación y comuni cación es	214 - Mater ales corrilles y de ente equipo menor es de tecnol ogias de la inform ación y comuni cación es	\$ 3,500.00	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	\$ 8,350.84	Sin Si	N/A	N/A	N/A	
FEDE Aportación S APO Federales RTAC para Enidad SUBSIDIOS Federales Y CON y VENI Municipios	33	FORT AMUN	1005				M 1 - 215 - un Gas Mater cip to al io corrilles de ente de Cu nd inform ua adac ca u	215 - Mater al corrilles de ente de inform ación digital	\$ 7,000.00	\$ 14,845.10	\$ 14,845.10	\$ 14,845.10	\$ 14,845.10	\$ 14,845.10	\$ 14,845.10	Sin Si	N/A	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019


Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportales (APO Federales para Entidades Federales y Municipales)	33	FORT AMUN	1005			M	1 - 216 - Material de compra de equipo de limpieza de entera	216 - Material de compra de equipo de limpieza de entera	\$ 25,000.00	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	\$ 31,962.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportales (APO Federales para Entidades Federales y Municipales)	33	FORT AMUN	1005			M	1 - 254 - Material de compra de equipo de acceso de enteros y suministros médicos	254 - Material de compra de equipo de acceso de enteros y suministros médicos	\$ -	\$ 32,977.20	\$ 32,977.20	\$ 32,977.20	\$ 32,977.20	\$ 32,977.20	\$ 32,977.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	
FEDE Aportales (APO Federales para Entidades Federales y Municipales)	33	FORT AMUN	1005			M	1 - 256 - Fibras sintéticas, cordeles, hules, plásticos y derivados	256 - Fibras sintéticas, cordeles, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	\$ 2,312.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Descripción Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Dependencia Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación RALE acción es (APO Federales RTAC para IONE para S. Enlde SUBS adas DIOS Federales Y Retativa CON s y VENI Muni OS) cipios	33	FORT AMUN	1005			M 1 - 296 - unil Gas cip lo it comi de ente Cu nd na de equipo ca de transp orte	\$ 546,000.00	\$ 342,120.44	\$ 342,120.44	\$ 342,120.44	\$ 342,120.44	\$ 342,120.44	\$ 342,120.44	\$ 342,120.44	Sin Si Co n ntr Pr ato oy lect s os	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE acción es (APO Federales RTAC para IONE para S. Enlde SUBS adas DIOS Federales Y Retativa CON s y VENI Muni OS) cipios	33	FORT AMUN	1005			M 1 - 311 - unil Gas cip lo a io comi de ente Cu nd na de equipo ca de transp orte	\$ -	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	\$ 790,486.00	Sin Si Co n ntr Pr ato oy lect s os	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE acción es (APO Federales RTAC para IONE para S. Enlde SUBS adas DIOS Federales Y Retativa CON s y VENI Muni OS) cipios	33	FORT AMUN	1005			M 1 - 314 - unil Gas cip lo nla io comi de ente Cu nd na de equipo ca de transp orte	\$ 20,088.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Si Co n ntr Pr ato oy lect s os	N/A	N/A	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Observaciones (Capturas)	Pagado EF	Pagado SHCP	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Dependencia	Reintegrado	Rendimiento Financiero	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo
	N/A	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	3,055.25 \$	3,055.25 \$	3,055.25 \$	3,055.25 \$	3,055.25 \$	3,055.25 \$	- \$	318 - Servicios de correo postal y telefónicos	M 1 - un Gas			1005	FORT AMUN	33	FEDE APO RTAC S. ENTIDAD SUBSIDIOS Y CONVENIOS
	N/A	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	148,240.00 \$	148,240.00 \$	148,240.00 \$	148,240.00 \$	148,240.00 \$	148,240.00 \$	- \$	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	M 1 - un Gas			1005	FORT AMUN	33	FEDE APO RTAC S. ENTIDAD SUBSIDIOS Y CONVENIOS
	N/A	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	306,000.00 \$	306,000.00 \$	306,000.00 \$	306,000.00 \$	306,000.00 \$	306,000.00 \$	500,000.00 \$	331 - Servicios legales, contabilidad, auditoría y relacionados	M 1 - un Gas			1005	FORT AMUN	33	FEDE APO RTAC S. ENTIDAD SUBSIDIOS Y CONVENIOS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco

Municipio: Cunduacán

Ciclo de Recurso: 2019

Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado




Tipo de Recurso		Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto		Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE APORTACIONES	RALE	APO RTAC IONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORT AMUN	1005			M	1 - 345 -	Seguro de bienes de patrimonio	\$ 450,000.00	\$ 833,857.61	\$ 833,857.61	\$ 833,857.61	\$ 833,857.61	\$ 833,857.61	\$ 833,857.61	Sin Contratos	N/A	N/A	
																		Con Proyectos			
																		Con Proyectos			
FEDE APORTACIONES	RALE	APO RTAC IONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORT AMUN	1005			M	1 - 355 -	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 130,000.00	\$ 184,466.91	\$ 184,466.91	\$ 184,466.91	\$ 184,466.91	\$ 184,466.91	\$ 184,466.91	Sin Contratos	N/A	N/A	
																		Con Proyectos			
																		Con Proyectos			
FEDE APORTACIONES	RALE	APO RTAC IONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	33	FORT AMUN	1005			M	1 - 357 -	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramienta	\$ -	\$ 21,648.00	\$ 21,648.00	\$ 21,648.00	\$ 21,648.00	\$ 21,648.00	\$ 21,648.00	Sin Contratos	N/A	N/A	
																		Con Proyectos			
																		Con Proyectos			

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019
Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación RALE acciones (APO Federales RTAC) para el SUBSIDIO a las Entidades Federales y Municipales (VENI copios)	33	FORT AMUN	1005			Municipio Cunduacán	1 - 371 - Gastos de viaje y de transporte aéreo de entidades federales y municipales	371 - Gastos de viaje y de transporte aéreo de entidades federales y municipales	\$ 25,000.00	\$ 46,233.00	\$ 46,233.00	\$ 46,233.00	\$ 46,233.00	\$ 46,233.00	\$ 46,233.00	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE acciones (APO Federales RTAC) para el SUBSIDIO a las Entidades Federales y Municipales (VENI copios)	33	FORT AMUN	1005			Municipio Cunduacán	1 - 375 - Gastos de viaje y de transporte aéreo de entidades federales y municipales	375 - Gastos de viaje y de transporte aéreo de entidades federales y municipales	\$ 25,000.00	\$ 27,620.90	\$ 27,620.90	\$ 27,620.90	\$ 27,620.90	\$ 27,620.90	\$ 27,620.90	Sin Contratos	N/A	N/A	
FEDE Aportación RALE acciones (APO Federales RTAC) para el SUBSIDIO a las Entidades Federales y Municipales (VENI copios)	33	FORT AMUN	1005			Municipio Cunduacán	1 - 382 - Gastos de viaje y de transporte aéreo de entidades federales y municipales	382 - Gastos de viaje y de transporte aéreo de entidades federales y municipales	\$ 20,000.00	\$ 83,235.81	\$ 83,235.81	\$ 83,235.81	\$ 83,235.81	\$ 83,235.81	\$ 83,235.81	Sin Contratos	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Entidad: Tabasco
Municipio: Cunduacán
Ciclo de Recurso: 2019
Dependencia Ejecutora: Municipio Cunduacán.

ESTATUS: Validado



Clave Ramo	Descripción	Clave Ramo	Descripción	Clave Programa	Programa	Rendimiento	Financiero	Reintegración	Dependencia	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	Observaciones (Capturas)
FEDE Aportación RALE Aportación RTAC R																						

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo y Servicios Comunitarios	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Descendente	1		1		1.49254	67		
2019	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo y Servicios Comunitarios	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfico	Descendente	10.90		10.90		15.9204	68.47		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.



MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004 - FAIS Municipales del Distrito Federal	2 - Programa de Desarrollo Social y Servicios Comunitarios	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geográfica	Ascendente	88.1	88.10	133.83085	151.91	Válido				



PRESIDENTE MUNICIPAL.
E. NYDIA NARANJO COBIAN.



DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.
LCP. JUAN MOISES ARIAS BLÉ.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.





Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Sistema de Seguimiento de los Recursos

Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	
2019	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 - Agricultura, Ganan	416 - Desarrollo Rural	1005 - FORTAMUN DF	2 - De Vivienda y Desarrollo Urbano	2 - Vivienda y Desarrollo Urbano	7 - Desempeño de los servicios públicos	7 - Desempeño de los servicios públicos	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Indicador de Ejercicio	1005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Acción	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Valida
2019	4	4	Tabasco	Cunduacán	33 - Agricultura, Ganan	416 - Desarrollo Rural	1005 - FORTAMUN DF	2 - De Vivienda y Desarrollo Urbano	2 - Vivienda y Desarrollo Urbano	7 - Desempeño de los servicios públicos	7 - Desempeño de los servicios públicos	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance de acciones	1005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i programas) / Promedio de las metas programadas porcentuales de i programas)* 100	Comparación	Trimestral	Porcentaje	Estadístico	Eficacia	Ascendente	100		100		100		100	Valida

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.

LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ.

s del
 Distrito
 Federal

Muni upue
 cipio sto A
 s

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TAMPASCO
 2016-2021
 PRESIDEN MUNICIPAL
 S. NYDIA NARANJO COBIAN.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño



CUNDUACÁN

Atenas de Tabasco Cuna de Hombres Ilustres

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

6 - Cunduacán



FAIS

Entidad
Federativa
27 - TABASCO
Municipio
6 - Cunduacán
Programa
Evaluado
FAIS
Año de la
Evaluación
2018

Tipo de Evaluación	Costo (\$)
Específicas del desempeño	300,000.00
Fuente de Financiamiento	Modalidad de Contratación
Contraparte nacional	Invitación a cuando menos tres personas
Evaluador	
Tecnología Social para el Desarrollo S.A. DE C.V.	
Coordinador de la Evaluación	

Unidad de Evaluación del Desempeño del Municipio de Cunduacán
Objetivos de la Evaluación

Objetivo general: Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2018 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el municipio de Cunduacán. Objetivos Específicos: ¿ Evaluar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales. ¿ Evaluar si con ello se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional. ¿ Evaluar si el recurso se invirtió en áreas correctamente focalizadas. ¿ Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional. ¿ Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Resumen Ejecutivo Evaluación específica de uso y destino de los recursos del FISM para el ejercicio fiscal 2018, Cunduacán, Tabasco. Las evaluaciones desarrolladas en los últimos años para el uso y destino de los recursos del FISM son un ejercicio para el cumplimiento de los mandatos constitucionales, especialmente al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se enfatiza que todos los recursos económicos dispuestos por la federación a los estados y municipios deben ser

[Firma manuscrita]

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

administrados de manera eficaz, eficiente, con honradez y transparencia para el logro de los objetivos a los que fueron destinados. Esta evaluación contempla los siguientes objetivos: **Objetivo general:** Determinar la contribución de las obras realizadas con recursos del FISM durante el ejercicio fiscal 2018 sobre la situación de la pobreza multidimensional en el municipio de Cunduacán. **Objetivos Específicos:** ¿ Evaluar si la inversión de los recursos está orientada a atender las carencias sociales. ¿ Evaluar si con ello se estima que se contribuye a los objetivos estratégicos de la política pública en materia de reducción de algunos aspectos de la pobreza multidimensional. ¿ Evaluar si el recurso se invirtió en áreas correctamente focalizadas. ¿ Medir la mejora en el destino de la inversión pública hacia la pobreza multidimensional. ¿ Estimar la disminución de las vulnerabilidades sociales.

Metodología de la evaluación Para evaluar el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se consideró lo establecido en el numeral décimo sexto de los "Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal", en el cual se detallan los tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo y entre los cuales se encuentra el tipo "Evaluación específica" definida en el apartado "I" inciso "e" de dicho numeral. Con base en ello, se determinó en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 del municipio, el desarrollo de una evaluación específica del uso y destino de los recursos del FISM para el año fiscal 2018, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente. Asimismo, dicho ejercicio se realizó considerando los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para el año 2018, particularmente en su título segundo, numeral 2.1, que especifica la población objetivo, y el Inciso B del apartado 2.3, que hace referencia a la localización geográfica para la operación de los recursos. Es importante mencionar que a pesar de existir un marco normativo muy marcado para la operación de estos recursos, donde se especifican entre otras reglas, los montos de inversión (mínimos y máximos) e instrumentos de apoyo para la planeación municipal, existe una dificultad para medir la pobreza e identificar las carencias con precisión con la información oficial disponible. En relación con las competencias de los municipios de atender los servicios básicos y la calidad y espacios de las viviendas de sus habitantes, TECSO realizó una estimación de la necesidad de inversión para el combate a las carencias. Si el municipio erradicara las carencias sociales en las que invirtió en 2018, necesitaría un monto de \$ 1, 051, 399,755.26, lo que equivale a 14 años del presupuesto modificado exclusivo para obras en 2018, es decir, los \$ 73,235,876.34. Además dicha estimación realizada, se hizo considerando únicamente las carencias sociales presentes, sin tomar en cuenta el costo del mantenimiento de las obras. Por su parte, en cuanto al análisis de los resultados de la inversión se tiene lo siguiente; la diferencia entre el presupuesto comprometido y ejercido implicó la caída de 23 obras, es decir se tenían planeadas 150 obras con el presupuesto comprometido y al final solo se realizaron 127 con el presupuesto ejercido. Las obras no ejercidas correspondieron a proyectos de vivienda.

SHCPSECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación


Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_EvaluaciónFISM2018_CUNDUACAN.docx	Resumen Ejecutivo de la Evaluación del FISM2018, Cunduacán, Tabasco.
Evaluación integral	Evaluación FISM Cunduacan 2018 Cunduacán.pdf	Evaluación específica del FISM 2018
Anexos	Formato de Difusión_FISM2018_Cunduacán..pdf	Formato de Difusión

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Firma]
C. NYDIA NARANJO COBIÁN



DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
[Firma]
LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: VJZK9dCbSRlo6c+ttR72yFYtFE1KfdaD8COit3WUH9+XkUNnlJru0NCTJaK0jNrtYnGpLFn0WyQeWRDCe9cKXSbzk9z41bdbkg5zVg+o2M97UT3MkfG6ZkBOUEjq3N4D2LDreRWKVwClb0kLxQ1+u0FuNBlx2hE4Xlzc1KUpGd1w5EML51kgV9q/TcUi6eb+Jk9rbHJZMdoqltc2yc4l7VPr0v6VtVGLqsSnarwF5EayLz0pBAQgldmc02Kton0cMX9kK5CjfghtD/Vlpy0MJzCQvLznaGFU3Cu8OacpW9nSWbcwRL948C9ARQ7m1wkhXoHrVaUmFHO1ciyJDgWVg==