



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

23 DE FEBRERO DE 2022

PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 6131



CENTLA
CENTRO DE ESTADÍSTICA FINANCIERA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FEIEF	Descripción Programa	Clave Programa	FEIEF	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reíntegro
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica		2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica		2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica		2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	FEIEF		Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	334,258.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	Ajuste definitivo 2020 Feief
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	311 - Energía eléctrica	0.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	1,599,169.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	799 - Otras erogaciones corrientes especiales	0.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	991 - ADEFAS	0.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	Ajuste definitivo 2020 Feief



CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FEIEF	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF		R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		U083	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		U083	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		U083	Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		



CENTLA

Municipio de Centla

Estado de Tabasco

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	1,983,579.00	1,983,579.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00			N/A	1,983,579.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente y productos de	241 - Productos minerales no corrientes metálicos	0.00	539,268.71	539,268.71	539,268.71	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente y productos de	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	549,991.50	549,991.50	549,991.50	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente y productos de	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	3,408,835.49	3,408,835.49	3,408,835.49	410,654.96	410,654.96	410,654.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021													
Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para construcción	0.00	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	27,248.40	27,248.40	27,248.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	270,213.95	270,213.95	270,213.95	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	12,523,769.71	12,523,769.71	12,523,769.71	7,784,339.33	7,784,339.33	7,784,339.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	307,515.52	307,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	22,970,993.00	22,970,993.00	22,663,477.48	11,186,104.82	11,186,104.82	11,186,104.82			N/A	22,970,993.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	648,351.71	648,351.71	648,351.71	648,351.71	648,351.71	648,351.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

CENTLA
CENTRO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrato
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		

2



CENTLA

Municipio de Centla

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	113,756.59	113,756.59	113,756.59	113,756.59	113,756.59	113,756.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	325 - Atendimiento de equipo de transporte	0.00	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	3,124,264.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	969,999.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no de habitación	31,208,978.92	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	36,305,013.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,714,795.73	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	17,269,904.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	65,333,225.16	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	69,387,473.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1,252,070.72	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	1,844,769.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	35,062,105.47	663,855.20	663,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

Handwritten signature and date: 23/02/2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	0.00	8,243,788.46	8,243,788.46	8,243,788.46	8,243,788.46	8,243,788.46	8,243,788.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	138,571,176.00	138,571,176.00	138,571,176.00	137,907,320.80	137,907,320.80	137,907,320.80	137,907,320.80			N/A	138,571,176.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	17,562,008.00	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	16,306,352.81	16,181,220.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,680,000.00	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,573.65	1,461,106.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Partida generica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		



Handwritten signature and a checkmark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, gratificación de fin de año	10,939,790.00	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	9,743,395.67	8,942,549.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	2,919,000.00	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	3,526,816.21	3,402,416.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	4,626,006.00	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	4,298,434.08	4,296,008.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	1,146,698.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		



[Handwritten signature]



CENTLA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	226,467.13	512,520.51	512,520.51	512,520.51	512,520.51	512,520.51	512,520.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	10,651,913.87	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	9,324,425.25	9,316,920.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,588,700.00	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,994.37	3,310,098.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	11,477,463.04	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	10,053,619.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA

MUNICIPIO DE CENTLA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	41,833.13	41,833.13	41,833.13	41,833.13	41,833.13	41,833.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,000.00	5,979.41	5,979.41	5,979.41	5,979.41	5,979.41	5,979.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	215 - Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	216 - Material de limpieza	12,000.00	25,395.76	25,395.76	25,395.76	25,395.76	25,395.76	25,395.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente para personas físicas	221 - Productos alimenticios	14,640.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	151,264.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente para personas físicas	247 - Artículos metálicos para construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente para personas físicas	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente para personas físicas	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,566,650.00	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	3,080,109.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

2

0

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2,022,620.00	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	6,912,185.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	18,000.00	15,805.98	15,805.98	15,805.98	15,805.98	15,805.98	15,805.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	318 - Servicios postales y telegráficos	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1- Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	62,640.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	51,272.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrato
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,000,000.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00	109,620.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,000,000.00	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55	975,985.55 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Entidad	Municipio	Partida generica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	500,000.00	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88	4,664.88 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	110,000.00	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05	229,291.05 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05	1,270.05 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	51,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	1,600.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021												
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB21040056513	2021 23	U	72 - MODALIDAD	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72 - CICLO DE RECURSO	72 - RAMO	72 - MODALIDAD	72 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	448,161.16	(f) - (ciclo recurso 2021, ramo 23, tipo recurso U, prog pres 83, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 448161.16, modificado 411747.65)	OP0122 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO: CALLE VICENTE GUERRERO	27	Tabasco	Tabasco	3	Cerilia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Se identifica	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0122	N	0	0	3,589	Presupuesto de la Federación, Ingresos locales, meta 18.0, meta modificada 18.0)
2021	4	TAB210400565495	2021 23	U	93	71 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	71 - CICLO DE RECURSO	71 - RAMO	71 - MODALIDAD	71 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	1,581,245.29	(f) - (ciclo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 83, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1691947.29, modificado 167321.93)	OP0189 - OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL (RECONSTRUCCION EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	Tabasco	3	Cerilia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Se identifica	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0189	N	0	0	22,795	Presupuesto de la Federación, Ingresos locales, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2021	4	TAB210400565610	2021 23	U	93	71 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	71 - CICLO DE RECURSO	71 - RAMO	71 - MODALIDAD	71 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	1,581,245.61	(f) - (ciclo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 83, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1691245.61, modificado 169280.11)	OP0181 - INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLE HONORIO DE LA FUENTE, CALLE DON DE CARLOS, MADRUGA, CALLE CARRETERA VILLAHERRIOSA, CD. DEL CARMEN Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE JUAN DE GUALA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	Tabasco	3	Cerilia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Se identifica	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0181	N	0	0	22,795	Presupuesto de la Federación, Ingresos locales, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2021	4	TAB210400565656	2021 23	U	93	71 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	71 - CICLO DE RECURSO	71 - RAMO	71 - MODALIDAD	71 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	364,008.17	(f) - (ciclo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 83, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 364008.17, modificado 360107.02)	OP0182 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	Tabasco	3	Cerilia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Se identifica	MUNICIPIO DE CENTLA	OP0182	N	0	0	22,795	Presupuesto de la Federación, Ingresos locales, meta 325.0, meta modificada 325.0)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021													
DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTURISTA	REVISION
TAB210301945113	1	[Geo1 (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Vila cuauhtemoc, lon -92.652187, lat 18.530111)]	19-04-2021	18-05-2021	411,747.85	411,747.85	411,747.85	411,747.85	411,747.85	[Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:OPG 122-2021, contratista:COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTLA]	[meta1: [unidad_medida:Mez los lineales, avance:18.0]]	[194513]proyecto_P N, 194513]proyecto_P ROCESO, 194513]proyecto_IN CIO)	Sin observaciones
TAB210402058495	1	[Geo1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontiera, Tab, México, lon -92.6460586, lat 18.533832)]	16-12-2021	29-01-2022	1,675,021.93	1,675,021.93	0.00	0.00	0.00	[Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:OPG 180-2021, contratista:SERVICIO S AGREGADOS EN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTLA]	[meta1: [unidad_medida:Equi pamiento, avance:0.9]]	[2058495]proyecto_P N, 2058495]proyecto_IN CIO)	Sin observaciones
TAB210402058510	1	[Geo1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontiera, Tab, México, lon -92.6460586, lat 18.533832)]	16-12-2021	29-01-2022	1,669,288.11	1,669,288.11	0.00	0.00	0.00	[Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:OPG 181-2021, contratista:DPG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTLA, monto:1669288.11, importe_modificado:1	[meta1: [unidad_medida:Equi pamiento, avance:0.25]]	[2058510]proyecto_P N, 2058510]proyecto_IN CIO, 2058510]proyecto_P ROCESO)	Sin observaciones
TAB210402058556	1	[Geo1 (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontiera, Tab, México, lon -92.6460586, lat 18.533832)]	16-12-2021	29-01-2022	380,107.02	380,107.02	0.00	0.00	0.00	[Tipo_Obra_Obra, numero_contrato:OPG 182-2021, contratista:URBABAN IZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE CENTLA, monto:380107.02,	[meta1: [unidad_medida:Mez los Cuadrados, avance:150.0]]	[2058556]proyecto_P N, 2058556]proyecto_P ROCESO)	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE - PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TABLA 3 RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	Poblacion beneficiada	MUJERES	HOMBRES	0	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402039469	2021_23		#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión de infraestructura Social	1,057,054.00	(IFI) - (ciclo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog.jres 3), tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1057054.0, modificado 1035813.32)	OPR178 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON SANCHEZ, ENTRE CALLE BARRERILLO Y CALLE GUERRERO, CALLE DE FRONTERA.	27	Tabla 3 socio	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	OPR178	N	0	0	0	22,795	Unidad medida de Métricas Cuadrados, m² 574.05, meta modificado actúa 574.05)
2021	4	TAB210402017509	2021_33		#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión de infraestructura Social	5,750,864.45	(IFI) - (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.jres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3450518.67, modificado 0 U), IT2 (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2300345.78,	OPR157 - 05000168 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA LAS PORFIRIAS DEL KM 0+000 ALT KM 2477.60 - 168795	27	Tabla 3 socio	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	168795	S	117	119	0	Unidad medida de Métricas Cuadrados, m² 10388.0, meta modificado actúa 10388.0)	
2021	4	TAB210402016891	2021_33		#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión de infraestructura Social	4,936,174.19	(IFI) - (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.jres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2961704.51, modificado 0 U), IT2 (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1971469.68,	OPR158 - 05000168 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJEL FAISAN (CAMINO PRINCIPAL) - 204979	27	Tabla 3 socio	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	204979	S	103	103	0	Unidad medida de Métricas Cuadrados, m² 8157.0, meta modificado actúa 8157.0)	
2021	4	TAB210402016810	2021_33		#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión de infraestructura Social	4,916,789.76	(IFI) - (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.jres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2710073.86, modificado 0 U), IT2 (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog.jres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2268715.9,	OPR159 - 05000169 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RAE LIMON (VICENTE GUERRERO) DEL KM 0+000 AL KM 1+424 - 205165	27	Tabla 3 socio	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	205165	S	147	164	0	Unidad medida de Métricas Cuadrados, m² 10701.0, meta modificado actúa 10701.0)	

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MUNICIPIO DE CENTLA																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
 CENTLA COMITÉ EJECUTIVO DE TRANSFERENCIAS																
DETALLE PROYECTO																
TPO. - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR	
TAB210402059469	(geo1: {ove municipio 3, localidad 1, direccion Simon Saltillo 310, Centro, 86750 Frontera, Tab., Mexico, lat: 92.64457226, lon: -101.18.5323204})	16-12-2021	29-01-2022	1,035,013.32	1,035,013.32	0.00	0.00	0.00	(cbo1: {tipo: obra, numero contrato: OPN 176-2021, contratista: SERVICIO S Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROYAN SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1035013.32, Sin contrato nuevos en el trimestre	(med1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, avance: 220.0})	(2058469)proyecto_P (ICIO, ROCESO, CUBIERTOS, 2058469)proyecto_P (ROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402017509	(geo1: {ove municipio 3, localidad 87, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA LAS PORFIAS, 86762 LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION SIMON SARLAT Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD	30-08-2021	28-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(cbo1: {tipo: obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-063-OPN1532021, contratista: RUMKAR SOLUCIONES SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 421896.13, Sin contrato nuevos en el trimestre	(med1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0})	(2017509)proyecto_P (ICIO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402016591	(geo1: {ove municipio 3, localidad 112, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO EL FAISAN, 86753 EL FAISAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO CIUDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180	30-08-2021	08-10-2021	1,974,469.68	1,974,469.68	1,974,469.68	1,974,469.68	1,974,469.68	(cbo1: {tipo: obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-064-OPN1532021, contratista: RUMKAR SOLUCIONES SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 421896.13, Sin contrato nuevos en el trimestre	(med1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, avance: 8157.0})	(2016591)proyecto_P (ICIO, ROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: {observación: darle seguimiento, trimestre: 4.0, usuario: luancivarez, fecha: 2022-01-19})	
TAB210402018810	(geo1: {ove municipio 3, localidad 75, direccion CAMINO TRAMO EL LIMON - VILLA VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined - undefined, RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, 86762 EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO),	30-08-2021	30-10-2021	1,846,715.90	1,846,715.90	1,846,715.90	1,846,715.90	1,846,715.90	(cbo1: {tipo: obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-064-OPN15402021, contratista: CONSTRU CTURA COMERCIALIZADOR A SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS (DIFU	(med1: {unidad: medida: Metros Cuadrados, avance: 10101.0})	(2018810)proyecto_P (ICIO, ROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	(obs1: {observación: darle seguimiento, trimestre: 4.0, usuario: luancivarez, fecha: 2022-01-19})	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TA8210402043366	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	5,305,942.74	(11) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3183386.64, modificado 0.0). 112 (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 212257.1).	OP0171 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 2, TRAMO EL JABONCILLO - 315989	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	315989	S	99	97	0	(meta 1: [unidad med de Metros lineales, meta 1300.0, meta modific ada 1300.0])
2021	4	TA8210101833160	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	361,074.40	(11) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 391074.4, modificado 391074.4)	OP0001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO CALLE QUINTIN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS - 3033	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	3033	S	4,048	4,140	0	(meta 1: [unidad med de Metros lineales, meta 990.0, meta modific ada 990.0])	
2021	4	TA8210201922560	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	2,569,241.41	(11) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2569241.41, modificado 2569243.02)	OP0120 - REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ - CALLE REFORMA - 45703	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	45703	S	4,140	4,048	0	(meta 1: [unidad med de Metros lineales, meta 285.0, meta modific ada 285.0])	
2021	4	TA8210402012366	2021	33	I	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	357,010.14	(11) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 357010.14, modificado 357010.14)	OP0005 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 27KPR0123X - 20942	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	20942	S	24	22	0	(meta 1: [unidad med de Metros lineales, meta 1.0, meta modific ada 1.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MUNICIPIO DE CENTLA																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
																
DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21040204396	1	(geo1 [ove municipio 3, localidad 4, direccion CAMINO TRAMO EL JABONCILLO - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ, 86762 BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA	01-10-2021	14-11-2021	2,122,257.10	2,122,257.10	2,122,257.10	2,122,257.10	2,122,257.10	(tipo: obra Obra, numero, contrato CO-DOOTSM-33-032-OP0120/2021, contratista COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO	(meta1: (unidad, medida Metros lineales, avance:1300.0))	2043360/proyecto, P (C/O, 2043360/proyecto, P ROCESO, 2043360/proyecto, FI N)	2043360/proyecto, P (C/O, 2043360/proyecto, P ROCESO, 2043360/proyecto, FI N)	Valido	Sin observaciones	(des1 [observación darle seguimiento, trimestre 4.0, usuario luanchavez, fecha 2022-01-19])
TAB21010183160	1	(geo1 [ove municipio 3, localidad 61, direccion CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS,	15-02-2021	16-03-2021	387,505.76	387,505.76	387,505.76	387,505.76	387,505.76	(tipo: obra Obra, numero, contrato CO-DOOTSM-33-01-OP0007/2021, contratista ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO	(meta1: (unidad, medida Metros lineales, avance:690.0))	1863160/proyecto, P (C/O, 1863160/proyecto, P ROCESO, 1863160/proyecto, FI N)	1863160/proyecto, P (C/O, 1863160/proyecto, P ROCESO, 1863160/proyecto, FI N)	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020192250	1	(geo1 [ove municipio 3, localidad 61, direccion CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y CALLE REFORMA, CALLE NIROS	19-04-2021	17-06-2021	2,582,243.02	2,582,243.02	2,582,243.02	2,582,243.02	2,582,243.02	(tipo: obra Obra, numero, contrato CO-DOOTSM-33-024-OP0120/2021, contratista CONSTRU CTURA COMERCIALIZADOR A SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU	(meta1: (unidad, medida Metros lineales, avance:285.0))	1922560/proyecto, P (C/O, 1922560/proyecto, P ROCESO, 1922560/proyecto, FI N)	1922560/proyecto, P (C/O, 1922560/proyecto, P ROCESO, 1922560/proyecto, FI N)	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201236	1	(geo1 [ove municipio 3, localidad 79, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, 86768 EL TRIUNFO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ Y CARRETERA JALAPITA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA COAD. DEL CARMEN	15-02-2021	31-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad, medida Aula, avance:0.0))	2012360/proyecto, P (C/O)	2012360/proyecto, P (C/O)	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and checkmark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
AB210402012372	1 [geot1: Eje municipal 3, localidad 6, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMON SARLAT 86762 SAN JOSE DE SIMON SARLAT (EL COCO) CENTILA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y CARRETERA SIMON SARLAT, CARRETERA	15-02-2021	31-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[finclat1: (unidad medida Metros Cuadrados, avance 0 0f)]	(2012372)proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AB210402012728	1 [geot1: Eje municipal 3, localidad 6, direccion RANCHERIA BUENA VISTA, 86760 TABASCO ENTRE CARRETERA BUENA VISTA Y CARRETERA DE LA RANCHERIA BUENAVISTA TRAMO INDEPENDENCIA Y GRUAYVA HACIA CABR	01-04-2021	07-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[finclat1: (unidad medida Metros Cuadrados, avance 0 0f)]	(2012728)proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AB210402014948	1 [geot1: Eje municipal 3, localidad 334, direccion CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SECTOR IGNACIO ALLENDE, 86760 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CENTILA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y POR	12-07-2021	21-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[finclat1: (unidad medida Piazas, avance 0 0f)]	(2014948)proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AB210402014951	1 [geot1: Eje municipal 3, localidad 50, direccion CALLE RIBERA ALTA 2DA, SECCION SALSIPIQUES RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA, SECCION SALSIPIQUES, 86756 RIBERA ALTA 2DA, SECCION SALSIPIQUES, CENTILA TABASCO ENTRE CALLE RIBERA ALTA 2DA	12-07-2021	21-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[finclat1: (unidad medida Piazas, avance 0 0f)]	(2014951)proyecto_IN (CIO)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones





CENTLA
Municipio de Centla, Tabasco

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402014963	2021 33	1	4	4					Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1,846,915.92	(R1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1846915.92, modificado 1846915.92)	OP0141.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA COMUNIDAD - 142021	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142021	305	335	0	[meta]: (unidad: media de Cuadrados, media 100.0, media modificado a la 100.0)	
2021	4	TAB210402015577	2021 33	1	4	4					Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1,046,972.91	(R1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1046972.91, modificado 1046972.91)	OP0145.- CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL - 155006	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	155006	1,534	1,510	0	[meta]: (unidad: media de Metros Cuadrados, media 100.0, media modificado a la 100.0)	
2021	4	TAB210402018720	2021 33	1	4	4					Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	2,582,196.52	(R1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2582196.52, modificado 2582196.52)	OP0051.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALENTE, DE LA CALLE PASO SAN ROMAN, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 206440	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	206440	49	45	0	[meta]: (unidad: media de Kilómetros lineal, media 1.0, media modificado a la 1.0)	
2021	4	TAB210402040353	2021 33	1	4	4					Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	1,064,713.57	(R1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1064713.57, modificado 1064713.57)	OP0173.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES TRAMO CALLE GREGORIO MENDOZA CALLE CARLOS A. MADRAZO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 304242	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	304242	11,690	11,105	0	[meta]: (unidad: media de Metros Cuadrados, media 900.0, media modificado a la 900.0)	

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
DETALLE PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2021	4	TAB21020197408	2021 33	1	4	4	Proyecto de inversión	344,458.25	[M1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 344458.25, modificado 341865.46]	OP0008 - REPARACION DE DRENAJE SANITARIO (FUNDIMIENTO) EN LA CALLE MEJIA ESQUINA CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO GONZALEZ - 31383	27	Tabasco	Tabasco	Centla
2021	4	TAB21020197408	2021 33	1	4	4	Proyecto de inversión	6,580,733.92	[M1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6580733.92, modificado 6580733.92]	OP0012 - CONSTRUCCION DE LA UNDA DEPORTIVA - 41121	27	Tabasco	Tabasco	Centla
2021	4	TAB210301975127	2021 33	1	4	4	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[M1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 3500000.0]	OP0040 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE QUINTIN ARAUZ - 128204	27	Tabasco	Tabasco	Centla
2021	4	TAB210402012682	2021 33	1	4	4	Proyecto de inversión	832,452.32	[M1: ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 832452.32, modificado 832452.32]	OP0041 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE C.T. 27EPR0041A - 41923	27	Tabasco	Tabasco	Centla

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MUNICIPIO DE CENTLA														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: DESTINO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
DETALLE PROYECTO														
AVANCE FINANCIERO														
AVANCES FISICOS														
FOTOS														
ESTATUS														
FLUJO														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														
OBSERVACIONES														

Handwritten signature and date.



CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T1 - MODALIDAD	T1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - MODALIDAD	T2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	Población beneficiada	Mujeres	Hombres	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402012685	2021	33	I	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión de infraestructura Social	469,795.21	(FI) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 469,795.21, modificado 469,795.21)	OP0113 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 42123	27	Tabla 3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unidad con	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	42123	5	57	51	0	[meta]: {unidad_med da Pieses, meta 52.0; meta modifi ada 52.0j}
2021	4	TAB210402015561	2021	33	I	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión de infraestructura Social	263,485.07	(FI) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 263,485.07, modificado 263,485.07)	OP0111 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 154739	27	Tabla 3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unidad con	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	154739	5	30	29	0	[meta]: {unidad_med da Pieses, meta 30.0; meta modifi ada 30.0j}
2021	4	TAB210402015566	2021	33	I	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión de infraestructura Social	724,126.89	(FI) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 724,126.89, modificado 724,126.89j)	OP0112 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 154782	27	Tabla 3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unidad con	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	154782	5	91	90	0	[meta]: {unidad_med da Pieses, meta 75.0; meta modifi ada 75.0j}
2021	4	TAB210402015623	2021	33	I	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión de infraestructura Social	362,107.19	(FI) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 362,107.19, modificado 362,107.19j)	OP0042 - CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 43 DEL POB. SIMÓN SARLATI - 156116	27	Tabla 3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H Ayuntamiento de Centla	156116	5	115	272	0	[meta]: {unidad_med da Metros lineales, meta 101.0; meta modifi ada 101.0j}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																			
																			
DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	Valida de avances	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
TAB210402012885	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 257, direccion RANCHERIA KILOMETRO 18, 86762 KILOMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA RANCHERIA KILOMETRO 18 Y RANCHERIA KILOMETRO 18 POR CARR COSTERA DEL GOLFO	15-03-2021	24-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Pz/as, avance 0.0)}	(2012685)proyecto IN ICIO	En Ejecución	Valida de avances	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones			
TAB210402015561	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 245, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR INDEPENDENCIA Y GRUJALVA HACIA CARR COSTERA DEL GOLFO EJIDO VILLAHERMOSA	15-03-2021	24-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Pz/as, avance 0.0)}	(2015561)proyecto IN ICIO	En Ejecución	Valida de avances	OBSERVACIONES	Sin observaciones			
TAB210402015566	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 91, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, 86768 MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN	15-03-2021	24-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Pz/as, avance 0.0)}	(2015566)proyecto IN ICIO	En Ejecución	Valida de avances	OBSERVACIONES	Sin observaciones			
TAB210402015623	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 56, direccion CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 LA	09-08-2021	07-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0)}	(2015623)proyecto IN ICIO	En Ejecución	Valida de avances	OBSERVACIONES	Sin observaciones			

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#1 - PRESUPUESTARIO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402016719	2021 33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	342,026.72	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 342,026.72, modificado 342,026.72)	OP0160 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES - 1778/9	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	1778/9	S	11,690	11,105	0	(metas: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 370.0, meta_modificada: 370.0])
2021	4	TAB210402020412	2021 33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	421,888.73	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 421,888.73, modificado 421,888.73)	OP0153 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MITRO ALFONSO CAPARROSO, CLAVE: C.C.T. 270PR1179W - 227336	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	227336	S	412	398	0	(metas: [unidad_medida: Comedores, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	4	TAB210402026682	2021 33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,229,617.70	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,229,617.70, modificado 2,229,617.70)	OP0123 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA CALLE MARIA MORELOS TRAMO: VENUSTIANO CARRANZA CALLE FRANCISCO I MADERO - 251705	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251705	S	1,534	1,510	0	(metas: [unidad_medida: Kilómetros lineales, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	4	TAB210402040618	2021 33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,358,762.10	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,358,762.10, modificado 2,358,762.10)	OP0175 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA CALLE S DE MAYO, TRAMO: CALLE JUAN ESCUTIA-CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 305545	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	305545	S	4,140	4,048	0	(metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2473.0, meta_modificada: 2473.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO														
DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402016719	1	[geo1 (ove_municipio 3, localidad 1, direccion CALLE LIC. BENITO JUAREZ, GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVERA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ, MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUAREZ GARCIA SOBRE LA	09-08-2021	23-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Metros lineales, avance 0 0)]	(2016719)proyecto IN (ICIO)	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402020412	1	[geo1 (ove_municipio 3, localidad 15, direccion CALLE PRINCIPAL VILLA CUAUHTEMOC, 86762 CUAUHTEMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HONORATO JIMENEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CARR. COSTERA DEL	09-08-2021	15-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Com edos(es), avance 0 0)]	(2020412)proyecto IN (ICIO)	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402026682	1	[geo1 (ove_municipio 3, localidad 56, direccion CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO	17-05-2021	15-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Metros lineal, avance 0 0)]	(2026682)proyecto IN (ICIO)	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402040818	1	[geo1 (ove_municipio 3, localidad 61, direccion CALLE 5 DE MAYO VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	02-12-2021	21-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0 0)]	(2040818)proyecto IN (ICIO)	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

 CENTLA MUNICIPIO DE TABASCO ESTADO DE TABASCO														
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
DETALLE PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTA APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE
2021	4	TAB210301915178	2021 33	1	4				Proyecto de inversión	834,519.11	(f1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 834,519.11, modificado 834,519.11)	OP0036 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO - 128525	27	Tabasco
													RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO
													RESPONSABLE PROYECTO	RESPONSABLE PROYECTO
													CLASIFICACION	CLASIFICACION
													SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
													INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA
													NUMERO - PROYECTO	NUMERO - PROYECTO
													POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
													MUJERES	MUJERES
													HOMBRES	HOMBRES
													BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS
													METAS	METAS
2021	4	TAB210402012535	2021 33	1	4				Proyecto de inversión	511,778.07	(f1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 511,778.07, modificado 511,778.07)	OP0007 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MENDEZ MAGANA CLAVE 27DIN0029C - 30568	27	Tabasco
													RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO
													RESPONSABLE PROYECTO	RESPONSABLE PROYECTO
													CLASIFICACION	CLASIFICACION
													SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
													INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA
													NUMERO - PROYECTO	NUMERO - PROYECTO
													POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
													MUJERES	MUJERES
													HOMBRES	HOMBRES
													BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS
													METAS	METAS
2021	4	TAB210402012676	2021 33	1	4				Proyecto de inversión	853,776.89	(f1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 853,776.89, modificado 853,776.89)	OP0016 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 27DPR020TV - 41321	27	Tabasco
													RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO
													RESPONSABLE PROYECTO	RESPONSABLE PROYECTO
													CLASIFICACION	CLASIFICACION
													SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
													INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA
													NUMERO - PROYECTO	NUMERO - PROYECTO
													POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
													MUJERES	MUJERES
													HOMBRES	HOMBRES
													BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS
													METAS	METAS
2021	4	TAB210402013591	2021 33	1	4				Proyecto de inversión	2,649,931.18	(f1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,649,931.18, modificado 2,649,931.18)	OP0026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN PRO. EN CAMINO EL MARAÑUAL - 91139	27	Tabasco
													RESPONSABLE MUNICIPIO	RESPONSABLE MUNICIPIO
													RESPONSABLE PROYECTO	RESPONSABLE PROYECTO
													CLASIFICACION	CLASIFICACION
													SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
													INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA
													NUMERO - PROYECTO	NUMERO - PROYECTO
													POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
													MUJERES	MUJERES
													HOMBRES	HOMBRES
													BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS
													METAS	METAS

Handwritten signature and initials.

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUTOS	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1	AB0210301975178 [geot1: [Eve municipio 3, localidad 61, direccion CALLE NIÑOS HERCILES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y SE ENCIENTRA A 30.3 KILOMETROS EN	12-07-2021	25-08-2021	834,519.11	828,492.59	828,492.59	828,492.59	828,492.59	[clon1: [tipo obra Obra número contrato CO-DOOTSM 33 0465 OP0036/2021, contratista ANA MARIA HERNANDEZ MAY, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 834519.11.	[meta1] [unidad: medida Píez (avance 1.0)]	(19/5178)proyecto_INICIO	19/5178proyecto_PROCESO	Sin observaciones
1	AB0210402012535 [geot1: [Eve municipio 3, localidad 128, direccion CALLE PRINCIPAL PANCHERA LEANDRO RIVEROSSA WADE 1RA SECC. 0000 LEANDRO RIVEROSSA WADE 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA PICO DE ORO Y . POR JOSE MARIA	15-02-2021	31-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] [unidad: medida Metros Cuadrados, avance 0.0]]	(2012535)proyecto_INICIO	En Ejecución	Sin observaciones
1	AB0210402012676 [geot1: [Eve municipio 3, localidad 52, direccion CALLE PRINCIPAL PANCHERA SIMON SANCHEZ, 86761 POR SAN JOSE DE SAN CARLOS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA Y CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA TABASQUILLO	12-04-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] [unidad: medida Metros Cuadrados, avance 0.0]]	(2012676)proyecto_INICIO	En Ejecución	Sin observaciones
1	AB0210402013591 [geot1: [Eve municipio 3, localidad 279, direccion CALLE CAMINO EL NARANJAL PANCHERA SAN JOSE DEL CARMEN, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL NOROCCIDENTAL Y CARRETERA DEL SURESTE, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA DEL												



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA

Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	#2 - MODALIDAD	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402013739		2021 33	I	4		Proyecto de inversión	493,501.55	(F1: [ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 498061.55, modificado 498061.55])	OP028 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LAS BLANCAS MARIPOSAS. CLAVE: 27DC0012SC - 98222	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	98222	S	83	80	0	(meta: 1: [unidad, medida Aulas, meta 1 0, meta 1 0, meta 1 0])
2021	4	TAB210402014737		2021 33	I	4		Proyecto de inversión	386,462.16	(F1: [ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 389462.16, modificado 389462.16])	OP0125 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 133197	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	133197	S	74	71	0	(meta: 1: [unidad, medida Piezas, meta 32 0, meta 32 0, meta 32 0])
2021	4	TAB210402014967		2021 33	I	4		Proyecto de inversión	4,683,854.70	(F1: [ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4683854.7, modificado 4683854.7])	OP0143 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 142159	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142159	S	4,140	4,048	0	(meta: 1: [unidad, medida Metros Cuadrados, meta 5000 0, meta 5000 0, meta 5000 0])
2021	4	TAB210402015186		2021 33	I	4		Proyecto de inversión	5,300,000.00	(F1: [ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5300000.0, modificado 5300000.0])	OP0146 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO: CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 147574	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	147574	S	4,140	4,048	0	(meta: 1: [unidad, medida Metros lineales, meta 580 0, meta 580 0, meta 580 0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210402013739	1	(geo1: (cve_municipio 3, localidad 280), direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO FRANCISCO VILLA GUANO SOLO, 86788 FRANCISCO VILLA (GUANO SOLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFOVILLAHERMOSA CDMO. DEL	14-06-2021	26-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad medida Aua, avance 0.0))	(2013739)proyecto IN (CIC)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014737	1	(geo1: (cve_municipio 3, localidad 23), direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA ESCOBAS CHILAPA ESCOBA, 86759 ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFOVILLAHERMOSA CDMO. DEL CARMEN	17-05-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad medida Pizas, avance 0.0))	(2014737)proyecto IN (CIC)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014987	1	(geo1: (cve_municipio 3, localidad 61), direccion CALLE POB VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y CARR COSTERA DEL	12-07-2021	09-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad medida Mtr os Cuadrados, avance 0.0))	(2014987)proyecto IN (CIC)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015186	1	(geo1: (cve_municipio 3, localidad 61), direccion CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARR VENTURA DE	03-08-2021	11-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad medida Mtr os lineales, avance 0.0))	(2015186)proyecto IN (CIC)	En Ejecución	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.



CENTLA

COMITÉ EJECUTIVO DEL TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T1 - MODALIDAD	T1 - PROGRAMA	T2 - CICLO DE RECURSO	T2 - RAMO	T2 - MODALIDAD	T2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402015637	2021 33	1	4	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	754,288.00	(F1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 754288.00, modificado 754288.00)	OP0044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA CONSTRUCCION EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS, CLAVE 27DC03073Q - 156383	27	Tabasco	Centla	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Educativo Sin	Identificación	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156383	S	113	110	0 (meta 1: (unidad medida Metros Cuadrados, meta 200.0, meta modificado cada 200.0))
2021	4	TAB210402016725	2021 33	1	4	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	2,884,672.72	(F1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2884672.72, modificado 2884672.72)	OP0161 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUC BENTO JUÁREZ GARCIA, TRAMO CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - 177952	27	Tabasco	Centla	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificación	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	177952	S	11,690	11,105	0 (meta 1: (unidad medida Metros lineales, meta 270.0, meta modificado cada 370.0))
2021	4	TAB210402022257	2021 33	1	4	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	3,600,000.00	(F1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3600000.0, modificado 3600000.0)	OP0014 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCION TRAMO: CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE PROGRESO - 236073	27	Tabasco	Centla	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Identificación	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	236073	S	11,690	11,105	0 (meta 1: (unidad medida Metros lineales, meta 280.0, meta modificado cada 280.0))
2021	4	TAB210402030760	2021 33	1	4	4	-	-	-	-	Acción	999,999.99	(F1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 999999.99, modificado 999999.99)	33801 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 265603	27	Tabasco	Centla	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Identificación	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	265603	N	0	0	0 (meta 1: (unidad medida SERVICIO (S), meta 1.0, meta modificado cada 1.0))

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
																
DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21040201637	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:241, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN COLOMIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80788 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTRO TABASCO ENTRE Y, CARR COSTERA DEL GOLFO TITIAHERRIOSA, 11.1 KM DEL CARMEN MEXICO 180 0 Y	09-08-2021	22-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(201637/proyecto,INICIO)	Ejecucion	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201678	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIC BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETIMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, 11.1 KM PARREITO JUAREZ GARCIA SOBRELA	09-08-2021	17-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(201678/proyecto,INICIO)	Ejecucion	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040202357	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA EL GUINAL, 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PROGRESO, A 1.9 KM TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CALLE	12-04-2021	10-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(202257/proyecto,INICIO)	Ejecucion	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040203070	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km: 32.652187, lat:16.530111}]	01-01-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:SERVICIOS, avance:0.0)]	(203070/proyecto,INICIO)	Ejecucion	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402040633	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura	1,601,402.46	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1601402.46, modificado 1601402.46)	OP0176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTOS GUERRA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 305661	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	305661	\$	11,690	11,105	0	(metas med da metros cuadrados, meta 1154.0, meta modific ada 1154.0)
2021	4	TAB210402040779	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura	2,638,119.95	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2628119.95, modificado 2628119.95)	OP0177 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO, TRAMO CALLE IGNACIO ZAPAGOZA - CALLE JUAN DE GRUALVA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 305569	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	305569	\$	11,690	11,105	0	(metas med da metros cuadrados, meta 2463.0, meta modific ada 2463.0)
2021	4	TAB210201912678	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura	6,450,000.00	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6450000.0, modificado 6424221.68)	OP0004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO, TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE CUAUHTEMOC - 20634	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE CENTLA	20634	\$	11,690	11,105	0	(metas med da kilometro lineal, meta 0.56, meta modific ada 0.56)
2021	4	TAB210201921066	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura	3,223,835.08	(F1) ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3223835.08, modificado 3223835.08)	OP0015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MEINDEZ, TRAMO RIVA PALAZO - FELIPE J. SERRA - 41183	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE CENTLA	41183	\$	11,690	11,105	0	(metas med da metros cuadrados, meta 2357.0, meta modific ada 2357.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																															
MUNICIPIO DE CENTLA																															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																															
MODULO: DESTINO DEL GASTO																															
ENTIDAD: TABASCO																															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																															
DETALLE PROYECTO																															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2021	4	TAB210201821156	2021 33	1	4	4	4	4	Proyecto de inversión	3,600,000.00	(FI) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3600000.0, modificado 3600000.0)	OP0114 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCION TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CALLE PROGRESO - 41426	27	Tabasco	Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41426	\$	11,690	11,105	0	0	0	(meta:1) [unidad med da K.kilometro lineal meta 1 0, meta modificado ada 1 0)]
2021	4	TAB210402012731	2021 33	1	4	4	4	4	Proyecto de inversión	378,634.59	(FI) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 378634.59, modificado 378634.59)	OP0118 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 45514	27	Tabasco	Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	45514	\$	43	41	0	0	0	(meta:1) [unidad med da K.kilometro lineal meta 43 0, meta modificado ada 43 0)]
2021	4	TAB210402012767	2021 33	1	4	4	4	4	Proyecto de inversión	2,265,721.44	(FI) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2265721.44, modificado 2265721.44)	OP0053 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL - 47244	27	Tabasco	Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	47244	\$	140	139	0	0	0	(meta:1) [unidad med da M2 Cuadrado meta 4000 0, meta modificado ada 4000 0)]
2021	4	TAB210402013563	2021 33	1	4	4	4	4	Proyecto de inversión	3,461,160.46	(FI) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3461160.46, modificado 3461160.46)	OP0020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN PRO. DEL CAMINO RURAL - 90362	27	Tabasco	Centla	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	90362	\$	80	61	0	0	0	(meta:1) [unidad med da M2 Cuadrado meta 6252 0, meta modificado ada 6252 0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA
Municipio de Centla, Tabasco

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402013756	2021	33	1	4	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	562,766.07	(f) (f) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 562,766.07, modificado 562,766.07)	OP0030 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN, CLAVE: 27DCC0029F - 98876	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	98876	5	102	101	0	(meta: 1 (unidad medida: Meters Cuadrados, meta 181.0, meta modificado 181.0))
2021	4	TAB210402014449	2021	33	1	4	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	380,800.07	(f) (f) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 380,800.07, modificado 380,800.07)	OP0037 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 27ETV0441Y - 121583	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	121583	5	73	70	0	(meta: 1 (unidad medida: Aulas, meta 1.0, meta modificado 1.0))
2021	4	TAB210402014847	2021	33	1	4	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	561,503.56	(f) (f) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 561,503.56, modificado 561,503.56)	OP0128 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 138019	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	138019	5	61	60	0	(meta: 1 (unidad medida: Piezas, meta 60.0, meta modificado 60.0))
2021	4	TAB210402014958	2021	33	1	4	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	388,750.13	(f) (f) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 388,750.13, modificado 388,750.13)	OP0140 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALENA, TRAMO: IGNACIO ZARAGOZA - CALLE MELOHOR OCAÑO - 141877	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	141877	5	11,690	11,105	0	(meta: 1 (unidad medida: Meters Cuadrados, meta 175.0, meta modificado 175.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
																
DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402013756	1	(geo1: [ve municipio 3, localidad 81, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO LA PIMENTA, 86768 LA PIMENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y. POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDD. DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE	14-06-2021	28-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, avance 0.0]}	(2013756) proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014449	1	(geo1: [ve municipio 3, localidad 114, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO EJIDO FRONTERITA, 86753 FRONTERITA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y. POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDD. DEL CARMEN MEXICO 180 LA LOCALIDAD SE	12-07-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad, medida Adu, avance 0.0]}	(2014449) proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014847	1	(geo1: [ve municipio 3, localidad 242, direccion CALLE PRINCIPAL SIN COLONIA LAZARO CARDENAS, 86768 LAZARO CARDENAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y. POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDD. DEL CARMEN MEXICO 180 O Y	17-05-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad, medida Piez, avance 0.0]}	(2014847) proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014858	1	(geo1: [ve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO	12-07-2021	10-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad, medida Metros Cuadrados, avance 0.0]}	(2014858) proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.



CENTLA
Municipio de Centla, Tabasco

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB2/040201/665	2021	33	1	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	1,311,807.59	(f) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1311807.59, modificado 1311807.59)	OP0142 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES TECHADA, CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA RUFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CLAVE 27ETV000T - 142130	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	142130	5	28	27	0	(meta: 1 unidad, meta de Canchas), meta 1.0, meta modificado a 1.0)	
2021	4	TAB2/040201/517	2021	33	1	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	549,776.73	(f) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 549776.73, modificado 549776.73)	OP0148 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA - 158945	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	158945	5	44	46	0	(meta: 1 unidad, meta de Centro), meta 1.0, meta modificado a 1.0)	
2021	4	TAB2/040201/652	2021	33	1	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	417,498.95	(f) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 417498.95, modificado 417498.95)	OP0149 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE 27ELT802T - 155992	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	155992	5	83	79	0	(meta: 1 unidad, meta de aula, meta 1.0, meta modificado a 1.0)	
2021	4	TAB2/040201/673	2021	33	1	4	-	-	-	-	-	Proyecto de inversión	388,518.43	(f) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 388518.43, modificado 388518.43)	OP0170 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PANON, ESQUINA CALLE CONSTITUCION - 207085	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	207085	5	320	300	0	(meta: 1 unidad, meta de drenaje, meta 198.0, meta modificado a 198.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION							
TAB210402014905	1	[geo1: (cve: municipio 3, localidad 37, direccion CALLE RANCHERIA JALAPITA RANCHERIA JALAPITA, 86761 JALAPITA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JALAPITA Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIDRO DEL CARMEN MEXICO 180	12-07-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida Carc (mlg), avance 0.0)]	(2014905)proyecto IN (CIO)	Sin observaciones	Sin observaciones							
TAB210402015171	1	[geo1: (cve: municipio 3, localidad 152, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, 86763 SAN JUANITO DE TRES BRAZOS, CENTLA TABASCO ENTRE Y. POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO	03-05-2021	01-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida Cent (cfs) de salud, avance 0.0)]	(2015171)proyecto IN (CIO)	Sin observaciones	Sin observaciones							
TAB210402018652	1	[geo1: (cve: municipio 3, localidad 17, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA CHICHICASTLE 1RA SECCION, 86756 CHICHICASTLE 1RA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y. FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO	13-05-2021	27-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida Aula, avance 0.0)]	(2018652)proyecto IN (CIO)	Sin observaciones	Sin observaciones							
TAB210402018763	1	[geo1: (cve: municipio 3, localidad 1, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y DIRIGETE A OESTE POR JUAN ALDAMA HACIA BENTO JUAREZ GARCIA A	01-09-2021	20-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad: medida Mtr los Cuadrados, avance 0.0)]	(2018763)proyecto IN (CIO)	Sin observaciones	Sin observaciones							

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA

MUNICIPIO DE CENTLA

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB21040202564	2021 33	1	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	534,739.07	(ft) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 534,739.07, modificado 534,739.07)	OP0019 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE C C T 27000051E - 251199	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251199	S	206	201	0 (meta 1: [unidad medida: Cuadrados, meta 200 0, meta modificado 200 0])
2021	4	TAB21040203240	2021 33	1	4	4	4	4	4	4	Acción	272,727.14	(ft) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 272,727.14, modificado 272,727.14)	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 315577	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	315577	N	0	0	0 (meta 1: [unidad medida: Vehículos, meta 1 0, meta modificado 1 0])
2021	4	TAB21020193494	2021 33	1	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	1,600,000.00	(ft) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,600,000.00, modificado 1,600,000.00)	OP0023 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO TRAMO: ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE PEDRO C. COLORADO - 87595	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	87595	S	11,690	11,105	0 (meta 1: [unidad medida: Metros lineales, meta 140 0, meta modificado 140 0])
2021	4	TAB210301975847	2021 33	1	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	3,400,000.00	(ft) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3,400,000.00, modificado 3,400,000.00)	OP0013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO EN LA JOSE MARIA MORELOS TRAMO: VENUSTIANO CARRANZA- CALLE FRANCISCO I. MADERO - 131166	27	Tabasco	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	131166	S	1,534	1,510	0 (meta 1: [unidad medida: kilómetros línea, meta 0 93, meta modificado 0 93])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MUNICIPIO DE CENTLA															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: DESTINO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021															
 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO															
DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO = GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB21040202694	1	(geo1 [cve municipio 3, localidad 56, direccion CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, POR CARR COSTERA DEL GOLFO	12-04-2021	28-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta 1: [unidad_medida Metr os Cuadrados, avance 0.0])	(202694/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040243240	1	(geo1 [cve municipio 3, localidad 1, direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon -92.652187, lat 18.530111])	06-09-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta 1: [unidad_medida Vehi culos, avance 0.0])	(2043240/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21020103494	1	(geo1 [cve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE EUSEBIO CASTILLO COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES Y CALLE PEDRO C COLORADO, TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CALLE	10-05-2021	23-06-2021	1,600,000.00	1,586,919.99	1,586,919.99	1,586,919.99	1,586,919.99	(cto1: [tipo obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-33-028-OP0023/2021, centralista CONSTRU CTURA COMERCIALIZADOR A SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU	(meta 1: [unidad_medida Metr os lineales, avance 140.0])	(1934644/proyecto_INICIO, 1934944/proyecto_FI N, 1934944/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210301075847	1	(geo1 [cve municipio 3, localidad 56, direccion CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LO PUEDES ENCONTRAR A 27.1	17-05-2021	15-07-2021	2,229,617.70	2,229,617.70	2,229,617.70	2,229,617.70	2,229,617.70	(cto1: [tipo obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-33-033-OP0123/2021, centralista GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 3400000.0, importe_modificado:3	(meta 1: [unidad_medida Kilo metro lineal, avance 0.83])	(1975847/proyecto_INICIO, 1975847/proyecto_FI N, 1975847/proyecto_P ROCESO)	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECORSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECORSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402013498	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura Social	388,867.88	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog.jne 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 388867.88, modificado 388867.88)	OP021- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 2YNPR028TG - 87090	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE CENTLA	87090	5	63	58	0	(meta: fundam. med da Piesas Cuadrados, meta 200.0, meta modif ada 200.0j)
2021	4	TAB210402014723	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura Social	681,535.96	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog.jne 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 681535.96, modificado 681535.96j)	OP0126- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 133908	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE CENTLA	133908	5	91	89	0	(meta: fundam. med da Piesas, meta 75.0, meta modif ada 75.0j)
2021	4	TAB210402014844	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura Social	538,529.15	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog.jne 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 538529.15, modificado 538529.15j)	OP0126- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 133930	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE CENTLA	133930	5	50	51	0	(meta: fundam. med da Piesas, meta 58.0, meta modif ada 58.0j)
2021	4	TAB210402014917	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión en infraestructura Social	277,514.34	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog.jne 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 277514.34, modificado 277514.34j)	OP0127- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. EL GUANAL - H4059	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE CENTLA	140059	5	11,690	11,105	0	(meta: fundam. med da Piesas, meta 22.0, meta modif ada 22.0j)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7AB210402013488	(geo)1: (cve_municipio 3, localidad 40), direccion CALLE FRONTERA ENTRE CALLE HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 86759 TABASCO ENTRE Y POR CARRETERA COSTERA DEL GOLFO VILLAHERROSA CIUDAD DEL CARMEN	10-05-2021	08-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta)1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0 0)	(2013488)proyecto_III (CIC)	En Ejecución	Válida de avance	Sin observaciones	
7AB210402014723	(geo)1: (cve_municipio 3, localidad 8), direccion CALLE PRINCIPAL SIN ENLDO CARLOS ROVIRIOSA IFA SECCION 86732 CARLOS ROVIRIOSA IFA SECCION CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA AGORDIO MENEZSE POR CARRETERA GREGORIO MENEZSE ENCIENTRA	17-05-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta)1: (unidad_medida Piazas, avance 0 0)	(2014723)proyecto_III (CIC)	En Ejecución	Válida de avance	Sin observaciones	
7AB210402014844	(geo)1: (cve_municipio 3, localidad 26), direccion CALLE PRINCIPAL SAN RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE CARRILLO 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLO), CENTLA TABASCO ENTRE Y POR CARRETERA COSTERA DEL GOLFO VILLAHERROSA	17-05-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta)1: (unidad_medida Piazas, avance 0 0)	(2014844)proyecto_III (CIC)	En Ejecución	Válida de avance	Sin observaciones	
7AB210402014917	(geo)1: (cve_municipio 3, localidad 1), direccion CALLE PEDRO COLOREADO COLONA COL ELL GUINAL 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDRES SANCHEZ 15 KM DE FORTALEZA	17-05-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta)1: (unidad_medida Piazas, avance 0 0)	(2014917)proyecto_III (CIC)	En Ejecución	Válida de avance	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA

Comisión Ejecutiva de Normas y Vigilancia

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTA_GLOBAL	CUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB210402015719	2021_33									Proyección de inversión	5,757,481.77	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5,757,481.77, modificado 5,757,481.77)	OP0152 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROL DE BENITO JUAREZ, TRAMO 0-000 AL 616.70 - 156801	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156801	S	11,690	11,105	0	(meta: 11,105 unidades de metros cuadrados, meta modificado 4532.00)
2021	4	TAB210402016117	2021_33									Proyección de inversión	143,861.02	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 143,861.02, modificado 143,861.02)	OP0154 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MELCHOR XOMPO ENTRE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO - CALLE GREGORIO MENDEZ MAGALLANES - 189119	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	169119	S	11,690	11,105	0	(meta: 11,105 unidades de metros lineales, meta 50.00 unidades de metros lineales, meta modificado 50.00)
2021	4	TAB210402016129	2021_33									Proyección de inversión	3,580,000.00	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3,580,000.00, modificado 3,580,000.00)	OP0162 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MELCHOR XOMPO Y LA CALLE AGUSTIN SANCHEZ MAGALLANES - 189330	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	189330	S	11,690	11,105	0	(meta: 11,105 unidades de metros cuadrados, meta 2520.00 unidades de metros cuadrados, meta modificado 2520.00)
2021	4	TAB210402016036	2021_33									Proyección de inversión	2,748,251.94	(#1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,748,251.94, modificado 2,748,251.94)	OP0048 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CONSCRITO ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 159818	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	159818	S	61	60	0	(meta: 11,105 unidades de metros cuadrados, meta 2738.00 unidades de metros cuadrados, meta modificado 2738.00)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402015719	1	[Geo1] (ve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE PROL DE BENITO JUAREZ COLONIA GRIJALVA I, 88750 FRONTERA CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE NAVAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA BATALLON QUINTA ZONA NAVAL AUN	09-08-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Metr os Cuadrados, avance 0 0)}	(2015719/proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida do avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402016117	1	[Geo1] (ve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE MELCHOR OCAIMPO COLONIA JACOBO NAZAR, 88750 FRONTERA CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, A 1.5 KM POR JUAN ALDAMA E IGNACIO ZARAGOZA DE LA	09-08-2021	28-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Metr os lineales, avance 0 0)}	(2016117/proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida do avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402016129	1	[Geo1] (ve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE BENITO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 88750 FRONTERA CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENITO JUAREZ GARCIA SOBRE LA	16-08-2021	24-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Metr os Cuadrados, avance 0 0)}	(2016129/proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida do avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018036	1	[Geo1] (ve municipio 3, direccion CALLE CONSCRIPTO PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 88754 FRANCISCO I, MADERO, CENTLA, TABASCO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, POR CARR	13-09-2021	01-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Metr os Cuadrados, avance 0 0)}	(2018036/proyecto IN (CIO)	En Ejecucion	Valida do avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - MODALIDAD	FF1 - PROGRAMA	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - MODALIDAD	FF2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TA8210201920291	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	270,337.48	(FF1: ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 270,337.48, modificado 270,337.48)	OP0010 - REPARACION DE DRENAJE SANITARIO (FUNDAMENTO EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO - 36566	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	36566	S	11,690	11,105	0 (meta: 1 (unidad, medida: Metros cúbicos, meta 120.0, meta modificada 120.0))	
2021	4	TA8210201923423	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	433,537.80	(FF1: ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 433,537.80, modificado 433,537.80)	OP0110 - REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL - 47450	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA	47450	S	11,690	11,105	0 (meta: 1 (unidad, medida: Piezas, meta 10.0, meta modificada 10.0))	
2021	4	TA8210402012543	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	917,249.68	(FF1: ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 917,249.68, modificado 917,249.68)	OP0008 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSPORTANTE - 31084	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	31084	S	125	119	0 (meta: 1 (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta 364.0, meta modificada 364.0))	
2021	4	TA8210402013589	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	1,525,940.44	(FF1: ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,525,940.44, modificado 1,525,940.44)	OP0024 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 91085	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91085	S	109	107	0 (meta: 1 (unidad, medida: Canchas), meta 1.0, meta modificada 1.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MUNICIPIO DE CENTLA																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210201920291	1	[Geo1] (cve municipio 3, localidad 1, direccion PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO INTERIOR 86750 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y	15-02-2021	16-03-2021	270,337.48	267,836.16	267,836.16	267,836.16	267,836.16	(tipo obra, numero contrato CO-DOOTSM-33-008-OP010/2021, contratista GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA,	(met: unidad_medida Metros cubicos, avance: 120.00)	(192029/proyecto, INICIO, 192029/proyecto, FIN, 192029/proyecto, PROCESO)	En Ejecucion	Valida avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201923423	1	[Geo1] (cve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RIVAS PALACIOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ESTEBAN SAMBERINO	22-02-2021	23-03-2021	430,906.00	430,906.00	430,906.00	430,906.00	430,906.00	(tipo obra, numero contrato CO-DOOTSM-33-008-OP010/2021, contratista CONSTRUCTURA COMERCIALIZADOR A SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFUSION	(met: unidad_medida Piezas, avance: 10.00)	(192342/proyecto, INICIO, 192342/proyecto, FIN, 192342/proyecto, PROCESO)	En Ejecucion	Valida avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012543	1	[Geo1] (cve municipio 3, localidad 38, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CARRETERA VILLA IGNACIO ALLENDE, POR CARR COSTERA DEL	15-02-2021	31-03-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met: unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 0.00)	(2012543/proyecto, INICIO)	En Ejecucion	Valida avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013589	1	[Geo1] (cve municipio 3, localidad 45, direccion CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO CIDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA CDAD.	10-05-2021	23-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(met: unidad_medida Canchales, avance: 0.00)	(2013589/proyecto, INICIO)	En Ejecucion	Valida avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	W1 - CICLO DE RECURSO	W1 - RAMO	W1 - MODALIDAD	W1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	W2 - CICLO DE RECURSO	W2 - RAMO	W2 - MODALIDAD	W2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402013590	2021 - 33	W1 - RAMO	W1 - MODALIDAD	W1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	W2 - CICLO DE RECURSO	W2 - RAMO	W2 - MODALIDAD	W2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	2,866,005.02	[F1: (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2866005.02, modificado 2866005.02)]	OP0025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, DE LA CALLE REVOLUCION - 91105	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91105	5	142	166	0	[metas: (unidad_medida, numero metas 1 0, meta modificado, metas 1 0)]
2021	4	TAB210402015293	2021 - 33	W1 - RAMO	W1 - MODALIDAD	W1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	W2 - CICLO DE RECURSO	W2 - RAMO	W2 - MODALIDAD	W2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	176,103.31	[F1: (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 176103.31, modificado 176103.31)]	OP0130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 149596	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	149596	5	26	36	0	[metas: (unidad_medida, metas 20 0, meta modificado, metas 20 0)]
2021	4	TAB210402015713	2021 - 33	W1 - RAMO	W1 - MODALIDAD	W1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	W2 - CICLO DE RECURSO	W2 - RAMO	W2 - MODALIDAD	W2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	631,294.34	[F1: (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 631294.34, modificado 631294.34)]	OP0147 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA - 158645	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	158645	5	233	240	0	[metas: (unidad_medida, metas 1 0, meta modificado, metas 1 0)]
2021	4	TAB210402026649	2021 - 33	W1 - RAMO	W1 - MODALIDAD	W1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	W2 - CICLO DE RECURSO	W2 - RAMO	W2 - MODALIDAD	W2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[F1: (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres_4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3500000.0, modificado 3500000.0)]	OP0040 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENILIANO ZAPATA TRAMO: CALLE REFORMA - CALLE QUINTIN ARALAZ - 251597	27	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251597	5	4,141	4,048	0	[metas: (unidad_medida, metas 220 0, meta modificado, metas 220 0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
FOLIO	TPO. - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
TAB210402013590	1	(Geo1: (cve municipio 3, localidad 292, direccion CALLE PRINCIPAL SIN COLONIA COLONIA REVOLUCION, 86750 TABASCO ENTRE TABASCO ENTRE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD.	14-06-2021	02-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta1: (unidad_medida (kilometro lineal, avance 0.0))	2013590proyecto INICIO)	En Ejecución	Valida avance	Sin observaciones	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402015293	1	(Geo1: (cve municipio 3, localidad 73, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA EL GUATOPE, 86753 EL GUATOPE, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO EL GUATOPE Y, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN	17-05-2021	26-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta1: (unidad_medida Piezas, avance 0.0))	2015293proyecto INICIO)	En Ejecución	Valida avance	Sin observaciones		
TAB210402015713	1	(Geo1: (cve municipio 3, localidad 238, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA BOCA DE PANTOJA, 86756 BOCA DE PANTOJA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR FRONTERA T. C. JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE MORFIN LA LOCALIDAD DE	03-08-2021	07-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta1: (unidad_medida Centro de salud, avance 0.0))	2015713proyecto INICIO)	En Ejecución	Valida avance	Sin observaciones		
TAB210402026649	1	(Geo1: (cve municipio 3, localidad 61, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTIN APAUZ, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA	12-07-2021	09-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 0.0))	2026649proyecto INICIO)	En Ejecución	Valida avance	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	4	TAB21040203212	2021 33	1	4	4	-	-	Proyecto de inversión	5,325,976.83	(f1) (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5325976.83, modificado 5325976.83)	OP0172. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLÁN RAMO: CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE CARLOS A. MAGALLÁN EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 299333	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	299333	S	11,060	11,105	0	(meta): [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 4031.0, meta, modificado: 4031.0]
2021	4	TAB210402041453	2021 33	1	4	4	-	-	Acción	2,857,452.70	(f1) (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2857452.7, modificado 2857452.7)	32905 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 309138	27	Tabasco	3	Centla		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	309138	N	0	0	0	(meta): [unidad, medida: Vehículos, meta: 1.0, meta, modificado: 1.0]
2021	4	TAB210402043247	2021 33	1	4	4	-	-	Acción	194,084.24	(f1) (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 194084.24, modificado 194084.24)	32905 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 315588	27	Tabasco	3	Centla		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	315588	N	0	0	0	(meta): [unidad, medida: Vehículos, meta: 1.0, meta, modificado: 1.0]
2021	4	TAB210402049116	2021 33	1	4	4	-	-	Proyecto de inversión	1,864,042.43	(f1) (ciclo, recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1864042.43, modificado 1864042.43)	OP0179. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO SAN PEDRO RAMO: CALLE PROLONGACIÓN (INICIO RAYÓN - CALLE RÍO GRUJALVA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA. - 338379	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	338379	S	11,060	11,105	0	(meta): [unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 1655.0, meta, modificado: 1655.0]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
														
DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402039212	1	[Geo1: (cve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES COLONIA EL GUANAL 80750) FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE FELIPE JUSTO	02-12-2021	21-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[Med1: (unidad_medida Metr os Cuadrados, avance 0.0)]	[2039212/proyecto INICIO]	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402041453	1	[Geo1: (cve municipio 3, localidad 1, direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon -92.652187, lat 18.530111)]	04-02-2021	04-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[Med1: (unidad_medida Vehi culos, avance 0.0)]	[2041453/proyecto INICIO]	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402043247	1	[Geo1: (cve municipio 3, localidad 1, direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon -92.652187, lat 18.530111)]	03-11-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[Med1: (unidad_medida Vehi culos, avance 0.0)]	[2043247/proyecto INICIO]	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402048116	1	[Geo1: (cve municipio 3, localidad 1, direccion CALLE SAN PEDRO SECTOR 0181, 88750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GRUJALVA Y CALLE IGNACIO RAYON, SOBRE LA LA TIENDA DE NOMBRE LE PETITE FAYE BOUTIQUE A UN COSTADO DE LA LAGUNA FONHAPU	16-12-2021	27-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[Med1: (unidad_medida Metr os Cuadrados, avance 0.0)]	[2048116/proyecto INICIO]	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

 CENTLA COMISIÓN EJECUTIVA DE TRANSACCIONES DE TABASCO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
DETALLE PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL
2021	4	TAB21030196557	2021	33	1	4	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	534,739.07
FINANCIAMIENTO														
(FTE) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 534,739.07, modificado 534,739.07)														
NOMBRE														
OP0019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA LUIS DONADO COLDSO MURRIETA CLAVE C.C.T. 270C0051E- 8951														
ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE
Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Tabasco
ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla	Centla
TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION
Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación
SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA	INSTITUCION EJECUTORA
MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA	MUNICIPIO DE CENTLA
NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO	NUMERO PROYECTO
8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951	8951
POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES	MUJERES
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES	HOMBRES
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))	0 (meta: 1 (unidad medida de Pazas, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0))

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			ESTATUS					
FOLIO	TPO. - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS				
TAB210301966557	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:56, direccion: CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ROVIROSA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 27.1 KILOMETROS	12-04-2021	28-05-2021	534,739.07	529,404.89	529,404.89	529,404.89	529,404.89	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:56, direccion: CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ROVIROSA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 27.1 KILOMETROS	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])	(1966557/proyecto_INICIO, 1966557/proyecto_FI, 1966557/proyecto_P, 1966557/proyecto_P, ROCCSO)	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB210402012663	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:245, direccion: INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.8 KM DE	15-03-2021	28-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Mezcos lineales, avance:0.0])	(2012663/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402012773	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:253, direccion: RANCHERIA NIÑOS HEROES, 86762 NIÑOS HEROES, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA NIÑOS HEROES Y CARRETERA SECTOR 2, RA NIÑOS HEROES CAMINO AL	15-03-2021	13-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Mezcos lineales, avance:0.0])	(2012773/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013628	1	(Geo1: {ove_municipio:3, localidad:45, direccion: CALLE PRINCIPAL SIN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO CIUDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA CIUDAD	14-06-2021	28-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Sanitarios, avance:0.0])	(2013628/proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021														
DETALLE PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	TOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	4	TAB21040201443	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	389,535.18	(F1) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 389,535.18, modificado 389,535.18)	OP0035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO CALLE CONSTITUCIÓN - CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 121411
2021	4	TAB210402015264	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	352,218.22	(F1) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 352,218.22, modificado 352,218.22)	OP0129 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 149574
2021	4	TAB210402029621	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	84,519.11	(F1) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 84,519.11, modificado 84,519.11)	OP0036 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 25 EN VILLA VICENTE, GUERRERO - 251488
2021	4	TAB21040207369	2021	33	1	4					Proyecto de inversión	2,997,954.73	(F1) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,997,954.73, modificado 2,997,954.73)	OP0003 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA - 20353

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TPO. - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION			
TAB210402014443	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:331, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLONIA CAPARRISO, 86762 CAPARRISO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE	12-07-2021	10-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[media1: (unidad: media Mier os Cuadrados, avance: 0.0)]	(2014443)proyecto IN ICIO	En Ejecucion	Valida do avin ces	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB210402015284	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y. POR INDEPENDENCIA Y GRUAYIA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO	17-05-2021	28-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[media1: (unidad: media Piez as, avance: 0.0)]	(2015284)proyecto IN ICIO	En Ejecucion	Valida do avin ces	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB210402028621	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS HERODES VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO	12-07-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[media1: (unidad: media Mier os Cuadrados, avance: 0.0)]	(2028621)proyecto IN ICIO	En Ejecucion	Valida do avin ces	Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB210402012380	1	[geo1: {eve_municipio:3, localidad:251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, 86760 CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO ENTRE Y. CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRADA KILOMETRO 18 LA	15-02-2021	15-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[media1: (unidad: media Mier os Cuadrados, avance: 0.0)]	(2012380)proyecto IN ICIO	En Ejecucion	Valida do avin ces	Sin observaciones	Sin observaciones			

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLFO	T1 - CICLO DE RECURSO	T1 - RAMO	T1 - MODALIDAD	T1 - PROGRAMA	T2 - PRESUPUESTARIO	T2 - RAMO	T2 - MODALIDAD	T2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB21042012678	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de Inversión	1,535,119.34	(f1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1635419.34, modificado 1635419.34))	OP0017: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ, CLAVE 27DR0511L - 41472	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41472	5	42	39	0	(metas: [unidad: med de Metro Cuadrados, meta 150.0, meta modif adic 750.0])	
2021	4	TAB21042012680	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de Inversión	388,886.94	(f1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 388886.94, modificado 388886.94))	OP0018: CONSTRUCCIÓN DE DESMUNICADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCÓN, CLAVE 27DPR11860 - 41800	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41800	5	53	50	0	(metas: [unidad: med de Metro Cuadrados, meta 10.0, meta modif adic 1.0])	
2021	4	TAB21042012754	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de Inversión	844,455.28	(f1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 844455.28, modificado 844455.28))	OP0017: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIM BILINGUE MARIO AGUILERA LORANTES, CLAVE 27DPR00763 - 46592	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	46592	5	41	40	0	(metas: [unidad: med de Metro Cuadrados, meta 330.0, meta modif adic 263.0])	
2021	4	TAB21042013562	2021	33	1	4	-	-	-	-	Proyecto de Inversión	930,857.13	(f1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 930857.13, modificado 930857.13))	OP0027: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCÓN CLAVE 27DPR00838 - 91185	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91185	5	21	19	0	(metas: [unidad: med de Metro Cuadrados, meta 270.0, meta modif adic 270.0])	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL - APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB710402013749	2021_33	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Proyecto de inversión	256,847.57	(#1) {fondo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 238,847.57, modificado 238,847.57)}	OP0029.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE: 27DUN11001.- 98690	27 Tabla 3	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	98690	S	63	61	0	{meta 1: (unidad medida) meta 9) meta 10, meta modificada 1 g)}
2021	4	TAB710402013840	2021_33	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - MODALIDAD	Proyecto de inversión	1,105,150.83	(#1) {fondo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1105150.83, modificado 1105150.83)}	OP0032.- CONSTRUCCIÓN DE TRES ALIATAS DIAZ VILLAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2, CLAVE CCT: 27ETN00020.- 166436	27 Tabla 3	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	106436	S	85	80	0	{meta 1: (unidad medida) meta 30, meta modificada 3 g)}
2021	4	TAB710402014658	2021_33	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - MODALIDAD	Proyecto de inversión	634,328.94	(#1) {fondo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 624,928.94, modificado 624,928.94)}	OP0034.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE 27EJN0660.- 136679	27 Tabla 3	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	136679	S	81	79	0	{meta 1: (unidad medida) meta Cuadrados, meta 1500.0, meta modificada 1500 g)}
2021	4	TAB710402014640	2021_33	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - MODALIDAD	Proyecto de inversión	538,327.34	(#1) {fondo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 538,327.34, modificado 538,327.34)}	OP0137.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.- 141359	27 Tabla 3	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Entidad Responsable	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	141359	S	4,140	4,048	0	{meta 1: (unidad medida) meta 80, meta 80.0, meta modificada 80 g)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021


CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402013749	1	(geot1 (cve municipio 3, localidad 279, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN, 86765 SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA TABASCO ENTRE Y . POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CDAD. DEL CARMEN MEXICO 180	14-06-2021	13-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad: medida Com edores), avance 0.0)	(2013749)proyecto_IN ICIO)	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402013840	1	(geot1 (cve municipio 3, localidad 45, direccion CALLE PRINCIPAL SN EJIDO NUEVO CENTLA, 86752 NUEVO CENTLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y . POR CARR. COSTERA DEL GOLFOCDAD DEL CARMEN VILLAHERMOSA CDAD. VILLAHERMOSA CDAD.	14-07-2021	12-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad: medida Aula, avance 0.0)	(2013840)proyecto_IN ICIO)	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014656	1	(geot1 (cve municipio 3, localidad 17, direccion CALLE PRINCIPAL SIN RANCHERIA CHICHICASTELE IRA SECCION, 86756 CHICHICASTELE IRA SECCION, CENTLA TABASCO ENTRE Y . POR FRONTERA T. C.	12-07-2021	25-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad: medida Metr os Cuadrados, avance 0.0)	(2014656)proyecto_IN ICIO)	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402014940	1	(geot1 (cve municipio 3, localidad 61, direccion CALLE VILLA VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VILLA VICENTE GUERRERO Y . TOMA JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-07-2021	21-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad: medida Plaz as, avance 0.0)	(2014940)proyecto_IN ICIO)	En Ejecucion	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMAS	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402017987	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	679,329.42	[R1. ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679,329.42, modificado 680,329.42)]	OP0046 - MEJORAMIENTO DELA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 195491	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	195491	\$	150	147	0	[meta 1: {unidad, medida Piezas, meta 75 0, meta modificado 75 0}]
2021	4	TAB210402018017	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	547,508.57	[R1. ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 547,508.57, modificado 547,508.57)]	OP0047 - MEJORAMIENTO DELA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 195670	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	195670	\$	65	61	0	[meta 1: {unidad, medida Piezas, meta 57 0, meta modificado 57 0}]
2021	4	TAB210402018737	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	339,381.57	[R1. ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 339,381.57, modificado 339,381.57)]	OP0169 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ESQUINA CALLE IGNACIO ALLENDE - 206669	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	206669	\$	11,690	11,105	0	[meta 1: {unidad, medida Meters Cuadrados, meta 163 0, meta modificado 163 0}]
2021	4	TAB210402040506	2021	33	I	4					Proyecto de Inversión	4,486,262.04	[R1. ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4,486,262.04, modificado 4,486,262.04)]	OP0174 - PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE EDUARDES NOTARIO, ENTRE LAS CALLES NICOLAS TOACHE - CALLE SOTERO HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 304937	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	304937	\$	53	48	0	[meta 1: {unidad, medida Meters Cuadrados, meta 6400 0, meta modificado 6400 0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
																
DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB210402017997	1	(geot: [eve_municipio 3, localidad 25, direccion CALLE PRINCIPAL SAN RANCHERIA LA ESTRELLA 80752 LA ESTRELLA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y , POR CARR COSTERA DEL GOLFO CIDAD DEL CARMEN	13-09-2021	22-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad medida Piezas, avance 0.0)]	(2017997/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018017	1	(geot: [eve_municipio 3, localidad 43, direccion CALLE PRINCIPAL SAN RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 80704 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENTLA TABASCO ENTRE Y , POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIDAD	13-09-2021	22-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad medida Piezas, avance 0.0)]	(2018017/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402018737	1	(geot: [eve_municipio 3, localidad 1, direccion CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO, 80750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDET Y , DIRIGETE AL NORTE POR BENTO JUAREZ GARCIA HACIA JUAN ALDAMA, A	01-09-2021	20-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad medida Metros Cuadrados, avance 0.0)]	(2018737/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402040506	1	(geot: [eve_municipio 3, localidad 62, direccion CALLE EDUVIGES NOTARIO COLONIA LA VICTORIA, 80752 LA VICTORIA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SOTERO HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS TOACHE, CALLE EPILIANO GOMEZ POR CARR COSTERA DEL	02-12-2021	21-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad medida Metros Cuadrados, avance 0.0)]	(2040506/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]




CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	4	TAB210402014835	MT: (ciclo recurso 2021, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal mun Programa Municipal, monto 312679.3, modificado 312679.3), R2: (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 309817.37, modificado 309817.37))	OP0136.-REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 141177	27	Talcahuano	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	INSTITUCION EJECUTORA	141177	POBLACION BENEFICIADA	28	25	0	(meta 1 (unidad medicada Píezas, meta 34 0, meta modificado ad 34 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																
DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
7AB210402014625	TIPO: Cose municipio 3, Localidad 298 direccion CALLE LEANDRO ROVROSA WADE IRA SECCION RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 86761 LEANDRO ROVROSA WADE IRA SECCION CENTLA PASADIZO ENTRE CALLE LEANDRO ROVROSA	12-07-2021	21-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad medida Piez as, avance 0.00)	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	Válida Ejecución avances	Sin observaciones		
														OBSERVACIONES - CAPTURISTA OBSERVACIONES - REVISION		




LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024



MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024



PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024



MUNICIPIO DE CENTLA 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	158776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos

 CENTLA MUNICIPIO DE VERACRUZ													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MÓDULO: INDICADORES ENTIDAD: TABASCO PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021													
Programa	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación
004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. El proyecto no considerado en el Catálogo como proyecto de Gastos Indirectos o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre anterior + proyectos registrados en la MIDS al trimestre actual) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	22 22222	Justificación	Detalle	0	ND
004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre anterior + proyectos registrados en la MIDS al trimestre actual) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	27 40741	Justificación	Detalle	60.3356	45.35
004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre anterior + proyectos registrados en la MIDS al trimestre actual) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50 37037	Justificación	Detalle	39.59044	76.54
005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (emortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública (maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (no refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	Justificación	Detalle	100	100
005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación propia. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, rústicas y otros impuestos, así como, otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministeriales del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.07262	Justificación	Detalle	3.27911	Lo recaudado se aproxima a \$3.7 lo programado, sin embargo, se considera como factor de incidencia de una menor recaudación alcanzada, la problemática económica provocada en el Municipio por el SARS Cov-2.
005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.56418	Justificación	Detalle	100	Otras causas

2

4



CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Programa 1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2021	4	4	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Programa 1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167398	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo	Dimensión del indicador	Avance	Meta programada	Justificación	Detalle	Justificación	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Ejemplo
0005	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México x 100	Composicional	Anual	Porcentaje	Gratificación	Eficacia	Avance	100	Justificación	Detalle	Justificación	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%) <td>Ejemplo</td>	Ejemplo
0005	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible de año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior en la Ciudad de México, expresado en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro criterio que no sea el de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	[(Ingresos disponibles municipales o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año actual - Ingresos disponibles municipales o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año anterior) / Ingresos disponibles municipales o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año anterior] x 100	Proporcional	Anual	Porcentaje	Extrínseco	Eficiencia	Avance	16 615.17	Justificación	Detalle	Justificación	Meta modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el periodo	Justificación	Detalle	Avance (%) <td>Ejemplo</td>	Ejemplo



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: NBSvYodRWrxGypVAm6vqEYDRru7LCglHXOPS3AmUHKOX7EVlp1I4QZAKGrvySXJKi0EoUYHn4W+i7VkaHqjOFbEVb40JBqCgx+IXW/lpnaNW/9CJE+W6QWNVqVCaYgMTWfAMFU7xD4ynz6QU9an/k7xUUUAuK9PDU4uKvJkIKHuObczXZ/3Kje/0F36ZCOcFMPd3dlwewGk3G0ent5o+Hanp7grRdPtRPhv0cpCvyvyRVjKqVGvSvDt7x7lww8XQtWNMal0V0CSD3zG6Zf2LTHaoGE+z0urWRejyq0QOSQG7H6OA59Z5DAcLrOGInMsF7Tbml8l5q5r90Z+ADz+i5A==