




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

2 DE FEBRERO DE 2019



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Mobilizado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg. Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB161 6040082 6589-	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Magisterial De La Ciudad De Paraíso, Tabasco (Inversión)	KAL60	Paraíso	Urbano	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$3,500,988.99	\$3,500,988.99	\$3,500,988.99	\$3,500,988.99	\$3,500,988.99	\$3,500,988.99	\$3,500,988.99	100.00		Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB161 6040082 6595	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av. Del Palso Y El Morro (Inversión)	KAL67	Paraíso	Urbano	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$7,274,330.27	\$7,274,330.27	\$7,274,330.27	\$7,274,330.27	\$7,274,330.27	\$7,274,330.27	\$7,274,330.27	100.00		Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB161 6040082 6597	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarderías Y Banquetas En La Calle En La Calle Cristóbal Colon De La Ciudad De Paraíso, Tabasco (Inversión)	KAL68	Paraíso	Urbano	Subsidio	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$5,545,360.00	\$5,545,360.00	\$5,545,360.00	\$5,545,360.00	\$5,545,360.00	\$5,545,360.00	\$5,545,360.00	100.00		Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

[Handwritten signatures and initials]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		Institución Ejecutora:	MUNICIPIO DE PARAISO	NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Ejercicio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg. Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones	
TAB161 6040082 6600	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Andres Manuel Lopez Obrador (Inversión)	KAL69	Paraíso	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones e Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017		\$1,274,775.00	\$1,274,775.00	\$1,274,775.00	\$1,274,775.00	\$1,274,775.00	\$1,274,775.00	\$1,274,775.00	100.00		Metros Cuadrados	25,106	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro	
TAB161 6040082 6609	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Reforma De La Ciudad De Paraíso, Tabasco (Inversión)	KAL70	Quintán Arzú	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones e Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017		\$1,678,876.00	\$1,678,876.00	\$1,678,875.99	\$1,678,875.99	\$1,678,875.99	\$1,678,875.99	\$1,678,875.99	\$1,678,875.99	100.00		Metros Cuadrados	5,178	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB161 6040082 6610	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle De La Colonia Magisterial (Inversión)	KAL71	Paraíso	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones e Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017		\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	\$2,793,130.86	100.00		Metros Cuadrados	25,106	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro

Infomes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo	Programa Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recabudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Faltas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB1816040076677	Construcción De La Casa De La Cultura	2542785	Paraíso	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisión de Salarios y Económicos	Cultura y Turismo	Terminado	2017		\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	100.00		Otros	25,188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB17170200871239	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Don Ismael - 06749	06249	Paraíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$346,065.12	\$346,065.12	\$346,065.12	\$346,065.12	\$346,065.12	\$346,065.12	\$346,065.12	100.00	\$0.00	Otros	25,106	100.00	100.00	Financiera; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro; SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
TAB17170200871240	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leopoldo Perez - 07893	07893	Quintán Aratz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2017		\$1,174,768.67	\$1,174,768.67	\$1,174,768.67	\$1,174,768.67	\$1,174,768.67	\$1,174,768.67	\$1,174,768.67	100.00	\$0.00	Metros lineales	5,168	100.00	100.00	Financiera; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro; SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA; Para el siguiente nivel.

[Handwritten signatures]



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Dirección Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAISO	NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Conyugal	Programa y Fondo Conyugal Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Requisitos	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170200871241	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Leopoldo Perez - 07498	07498	Quintón Aráuz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$114,133.49	\$114,133.49	\$114,133.49	\$114,133.49	\$114,133.49	\$114,133.49	\$114,133.49	100.00	\$0.00	Mejoras locales	5,168	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200871242	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Templo Pan Y Vida - 06030	06030	Quintón Aráuz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$620,149.16	\$620,149.16	\$620,149.16	\$620,149.16	\$620,149.16	\$620,149.16	\$620,149.16	100.00	\$0.00	Otros	5,168	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200871243	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Gatos - 06106	06106	Magdalena (Francisco o l. Mañero 3ra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$231,537.09	\$231,537.09	\$231,537.09	\$231,537.09	\$231,537.09	\$231,537.09	\$231,537.09	100.00	\$0.00	Otros	1,136	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

[Handwritten signatures]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO
2018



Definitivo 2017

Entidad		Municipio		Institución Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyugal	Programa Fondo Conyugal Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegros	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170200871244	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada El Fozito - 86130	86130	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales	1 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$1,352,088.35	\$1,352,088.35	\$1,352,088.35	\$1,352,088.35	\$1,352,088.35	\$1,352,088.35	\$1,352,088.35	100.00	\$0.00	Otros	1,931	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871728	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Cerrada De Carrizal - 86132	86132	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales	1 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$265,487.01	\$265,487.01	\$265,487.01	\$265,487.01	\$265,487.01	\$265,487.01	\$265,487.01	100.00	\$0.00	Otros	2,688	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871729	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Al Panteón Y La Y Grilega - 86217	86217	Jose Maria Moctes y Pavón (El Bellote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales	1 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$797,490.09	\$797,490.09	\$797,490.09	\$797,490.09	\$797,490.09	\$797,490.09	\$797,490.09	100.00	\$0.00	Otros	1,918	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		Institución Ejecutora:		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg. (p)	Unidad de Medida	Poblado	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171774	Construcción de Pavimento Asfáltico En Fila En Camino Los Hernandez 06280	86280	Libertad 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y Viabilidad	Terminado	2017	\$1,366,632.37	\$1,366,632.37	\$1,366,632.37	\$1,366,632.37	\$1,366,632.37	\$1,366,632.37	\$1,366,632.37	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	1,741	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB171775	Construcción de Techado De Niños Aurora Mendez Hernandez 75212	75212	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$429,809.98	\$429,809.98	\$429,809.98	\$429,809.98	\$429,809.98	\$429,809.98	\$429,809.98	100.00	\$0.00	Otros	2,716	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB171776	Construcción de Techado En Jardín De Niños Pascual Lopez Lopez 75170	75170	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$566,054.47	\$566,054.47	\$566,054.47	\$566,054.47	\$566,054.47	\$566,054.47	\$566,054.47	100.00	\$0.00	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

[Handwritten signatures and initials]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Fondo	Programa Convenio	Fondo Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurap	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Repleg	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
--------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	------	------------------	---------	---------------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	--------	------------------	-----------	--------------	--------------------	---------------

TAB171 7020087 1777	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja	86268	Oriente Ira. Sección	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$1,009,849.57	\$1,009,849.57	\$1,009,849.57	\$1,009,849.57	\$1,009,849.57	\$1,009,849.57	\$1,009,849.57	100.00	\$0.00	Otros	1,988	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SEMANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
---------------------------	--	-------	----------------------	-------	------------------	---	---	--------------	-----------	------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--

TAB171 7020087 1778	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja	86195	Potreros Ira. Sección	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$637,507.31	\$637,507.31	\$637,507.31	\$637,507.31	\$637,507.31	\$637,507.31	\$637,507.31	100.00	\$0.00	Otros	1,212	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SEMANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
---------------------------	--	-------	-----------------------	-------	------------------	---	---	--------------	-----------	------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--

[Handwritten signatures]



Entidad Tabasco		Municipio Paraíso		Institución Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especial	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Emitido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Relación Avance	Relación	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170200892363	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Mecocan Villa Puerto Celba, Paraíso Tabasco (Inversión)	KAL73	Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$5,976,315.79	\$5,976,315.79	\$5,976,315.79	\$5,976,315.79	\$5,976,315.79	\$5,976,315.79	\$5,976,315.79	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Etica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200892360	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Coll Sanchez (Entre Calle Pescadores Y 27 De Febrero) De Villa Puerto Celba, Paraíso Tabasco (Inversión)	KAL74	Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$4,980,240.44	\$4,980,240.44	\$4,980,240.44	\$4,980,240.44	\$4,980,240.44	\$4,980,240.44	\$4,980,240.44	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Etica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad Tabasco		Municipio Paraíso		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millón)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg.	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7020089 2395	Agua Potable y Drenaje En Callejones De La Calle 5 De Mayo, Paraíso, Tabasco (Inversión 2)	KAL76	Paraíso	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017			\$1,087,455.63	\$1,087,455.63	\$1,087,455.63	\$1,087,455.63	\$1,087,455.63	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / RALCA: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7020089 2414	Pavimentación Calle Melchor Ocampo (Inversión 2)	KAL76	Paraíso	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017			\$3,975,072.98	\$3,975,072.98	\$3,975,072.98	\$3,975,072.98	\$3,975,072.98	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / RALCA: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		Municipio de: PARAIISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																		
Ciclo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo de Convenio Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relig. Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7020089 2680	Pavimentación Integral Concreto Hidráulico En Calle 1 De La Colonia Los Cocos A	KAF51	Paraiso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios y Económicos	Urbanización	Terminado	2017	\$1,437,277.80	\$1,437,277.80	\$1,437,277.80	\$1,437,277.80	\$1,437,277.80	\$1,437,277.80	\$1,437,277.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% / Ffca: proyecto terminado al 100% / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7020089 2904	Pavimentación Integral Concreto Hidráulico En Calle 3 De La Colonia Los Cocos A	KAF52	Paraiso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios y Económicos	Urbanización	Terminado	2017	\$659,973.02	\$659,973.02	\$659,973.02	\$659,973.02	\$659,973.02	\$659,973.02	\$659,973.02	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% / Ffca: proyecto terminado al 100% / Registro: se manda a validar proyecto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7020089 2929	Pavimentación Integral Concreto Hidráulico En Calle Cocos De La Colonia Los Cocos A	KAF53	Paraiso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios y Económicos	Urbanización	Terminado	2017	\$953,682.20	\$953,682.20	\$953,682.20	\$953,682.20	\$953,682.20	\$953,682.20	\$953,682.20	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% / Ffca: proyecto terminado al 100% / Registro: se manda a validar proyecto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad, Tabasco		Municipio Paraiso		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTIÓN DE PROYECTOS																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especial	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Repliegue	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170200892943	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Palma Seca De La Colonia Los Cocos A	KAF54	Paraiso	Urbano	Subsidio A	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$645,510.12	\$645,510.12	\$645,510.12	\$645,510.12	\$645,510.12	\$645,510.12	\$645,510.12	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera; proyecto terminado al 100% / Fisica: proyecto terminado al 100% / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA; Para el siguiente nivel,
TAB17170200892958	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle Palma Seca De La Colonia Los Cocos A	KAF55	Paraiso	Urbano	Subsidio A	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$1,148,604.34	\$1,148,604.34	\$1,148,604.34	\$1,148,604.34	\$1,148,604.34	\$1,148,604.34	\$1,148,604.34	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera; PROYECTOR TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO AL 100% - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
TAB17170200892990	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle 2 Du La Colonia Los Cocos 2	KAF56	Paraiso	Urbano	Subsidio A	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$697,934.63	\$697,934.63	\$697,934.63	\$697,934.63	\$697,934.63	\$697,934.63	\$697,934.63	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO AL 100% - SISTEMA; Para el siguiente nivel.

[Handwritten signatures]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Paríiso	Institución Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAÍISO	NIVEL: GESTIÓN DE PROYECTOS																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa Ejecido Convenio Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relejos Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170200893044	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico en Calle Camino Viejo De La Colonia Los Cocos A	KAF57	Paríiso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios Económicos	Urbanización	Terminado	2017	\$5,958,038.20	\$5,958,038.20	\$5,958,038.20	\$5,958,038.20	\$5,958,038.20	\$5,958,038.20	\$5,958,038.20	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,190	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893053	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle 1 De La Colonia Los Cocos B	KAF58	Paríiso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios Económicos	Urbanización	Terminado	2017	\$2,444,105.31	\$2,444,105.31	\$2,444,105.31	\$2,444,105.31	\$2,444,105.31	\$2,444,105.31	\$2,444,105.31	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% / Física: proyecto terminado al 100% / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893115	Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Calle 2 De La Colonia Los Cocos B	KAF59	Paríiso	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones y Salarios Económicos	Urbanización	Terminado	2017	\$576,614.86	\$576,614.86	\$576,614.86	\$576,614.86	\$576,614.86	\$576,614.86	\$576,614.86	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad Tabasco		Municipio Paraiso		Institución Ejecutora MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional Especifico	Rango	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Recurso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7020089 3123	Pavimentación Integral Concreto Hidráulico En Calle 3 De La Colonia Los Cocos B	KAF60	Paraiso	Urbano	Subsidio	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23: Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	\$2,032,049.50	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB171 7020089 3129	Pavimentación Integral Concreto Hidráulico En Calle 4 De La Colonia Los Cocos B	KAF61	Paraiso	Urbano	Subsidio	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23: Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$471,843.77	\$471,843.77	\$471,843.77	\$471,843.77	\$471,843.77	\$471,843.77	\$471,843.77	\$471,843.77	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB171 7020089 3135	Pavimentación Integral Concreto Hidráulico En Calle 5 De La Colonia Los Cocos B	KAF62	Paraiso	Urbano	Subsidio	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23: Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$495,820.83	\$495,820.83	\$495,820.83	\$495,820.83	\$495,820.83	\$495,820.83	\$495,820.83	\$495,820.83	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO AL TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Entidad: Tabasco Municipio: Paríso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especial	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanza	Reinteg. Avanza	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170200893974	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal) Equipamiento De Personal Policial	ADFS1	Paríso	Urbano	Subsidio	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	Seguridad	Terminado	2017	\$130,319.97	\$130,319.97	\$130,319.97	\$130,319.97	\$130,319.97	\$130,319.97	\$150,319.97	100.00	\$0.00	Piezas	25,166	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 06,128.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Física: SE REINTEGRO 06,128.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO AL 100%, SE REINTEGRO 06,128.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469 - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.

[Handwritten signatures and initials]



Entidad	Municipio	Institución Ejecutora	Municipio de	Nivel: Gestión de Proyectos	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de la Fuente	Programa Fondo Conyugal Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Disembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegros	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB171	Paraíso	U007	Paraíso	NIVEL: GESTION DE PROYECTOS	7020033	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición (Institución al)	ADFS2	Paraíso	Urbano	Subsidio	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	Seguridad	Terminado	2017	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00	\$0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Fisica: SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO AL 100%, SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB171	Paraíso	U007	Paraíso	NIVEL: GESTION DE PROYECTOS	7020033	Red Nacional De Radiocomunicación	ADFS3	Paraíso	Urbano	Subsidio	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	4. Gobernación	Seguridad	Terminado	2017	\$129,998.88	\$129,998.88	\$129,998.88	\$129,998.88	\$129,998.88	\$129,998.88	\$129,998.88	\$129,998.88	100.00	\$0.00	Equipamiento	25,180	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Fisica: SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO AL 100%, SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relevos	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB17170200894001	Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	ADFS4	Paraiso	Urbano	Subsidio	U007 Subsidio a la materia de seguridad pública		4-Gobernación	Seguridad	Terminado	2017	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	100.00	\$0.00	Equipamiento		25,186	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Fisca: SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469, PROYECTO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO AL 100% SE REINTEGRO 06,120.56, LINEA DE CAPT. 0018AADG763644 934469 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TAB17170200897741	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje En Calle Compañon En El Municipio De Paraiso, Tabasco - 4894493	KAL79	Paraiso	Urbano	Subsidio	U128 Proyecto de desarrollo Regional		23-Provisiones y Salarios Urbanización y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	\$4,921,126.25	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados		25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Rtino	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Relinquo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170260980222	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarnición de Y Banquetas, En Calle Francisco Trujillo Guita En El Municipio De Paraiso, Tabasco - 4858795	KALB0	Paraiso	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Otros Proyecto	Terminado	2017	\$4,896,044.50	\$4,896,044.50	\$4,896,044.50	\$4,896,044.50	\$4,896,044.50	\$4,896,044.50	\$4,896,044.50	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200901848	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Guarnición de Y Banquetas En La Calle Augusto Hernández Oliva En Villa Puerto Celba Paraiso Tabasco - 4858375	KAL77	Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23- Provisiones y Salarios y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$5,724,078.88	\$5,724,078.88	\$5,724,078.88	\$5,724,078.88	\$5,724,078.88	\$5,724,078.88	\$5,724,078.88	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad		Municipio		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo	Programa Fondo Concepto Específico	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millarsos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg To	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumul. ado	Observaciones
TAB171 7030634 2657	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Cerrada De Reforma Frente Al Auto Zone - 188126	188126	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$334,857.16	\$334,857.16	\$334,857.16	\$334,857.16	\$334,857.16	\$334,857.16	\$334,857.16	100.00	\$0.00	Otros	25,188	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7030094 2658	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle Cuarta Cerrada El Borrego - 183392	183392	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$403,511.10	\$403,511.10	\$403,511.10	\$403,511.10	\$403,511.10	\$403,511.10	\$403,511.10	100.00	\$0.00	Otros	25,188	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7030094 2659	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Cerrada Juan Santos - 185622	185622	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$380,014.60	\$380,014.60	\$380,014.60	\$380,014.60	\$380,014.60	\$380,014.60	\$380,014.60	100.00	\$0.00	Otros	25,188	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO
2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

PROGRAMA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PARAISO

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Arbitrio	Tipo de Recurso	Programa a Fondo	Programa Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Refinanc.	Unidad de Medida	Población	Avance (Anual)	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 703094 2660	105475	Paraíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$1,024,755.42	\$1,024,755.42	\$1,024,755.42	\$1,024,755.42	\$1,024,755.42	\$1,024,755.42	\$1,024,755.42	100.00	\$0.00	Otros	25,188	100.00	100.00	Financiera; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 703094 2661	105053	Cuzco Solo (El Coquillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$888,909.94	\$888,909.94	\$888,909.94	\$888,909.94	\$888,909.94	\$888,909.94	\$888,909.94	100.00	\$0.00	Otros	692	100.00	100.00	Financiera; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 703094 2662	191132	Mocetzuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$457,006.71	\$457,006.71	\$457,006.71	\$457,006.71	\$457,006.71	\$457,006.71	\$457,006.71	100.00	\$0.00	Otros	883	100.00	100.00	Financiera; PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad	Municipio	Institución Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAISO	NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																				
Objeto del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa y Fondo Convencional	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170300942663	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Los Hernandez - 185728	185720	Mocluza 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$610,069.19	\$610,069.19	\$610,069.19	\$610,069.19	\$610,069.19	\$610,069.19	\$610,069.19	100.00	\$0.00	Otros	893	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942664	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Los Isabeles - 189705	189705	Nicolás Brayo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$353,299.15	\$353,299.15	\$353,299.15	\$353,299.15	\$353,299.15	\$353,299.15	\$353,299.15	100.00	\$0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942665	Construcción De Teclumbre En Jardín De Niños Enrique Rabsamen - 190980	190980	Mopje Adentro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$491,703.31	\$491,703.31	\$491,703.31	\$491,703.31	\$491,703.31	\$491,703.31	\$491,703.31	100.00	\$0.00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

[Handwritten signature and initials]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO
2018



Definitivo 2017

Entidad	Municipio	Institución Ejecutora	Municipio de Paraíso	NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo	Programa Fondo Convenio Especial	Programa	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinvo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170300342666	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada Les Arbolitos Y Los Tachos - 187744	187744	Penjamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$52,320.95	\$52,320.95	\$52,320.95	\$52,320.95	\$52,320.95	\$52,320.95	\$52,320.95	100.00	\$0.00	Otros	1,053	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942667	Construcción De Aula En Jardín De Niños Ms Primeros Pasos - 190201	190201	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$30,930.51	\$30,930.51	\$30,930.51	\$30,930.51	\$30,930.51	\$30,930.51	\$30,930.51	100.00	\$0.00	Otros	269	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942668	Construcción De Baños En Jardín De Niños Ms Primeros Pasos - 190759	190759	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$160,229.53	\$160,229.53	\$160,229.53	\$160,229.53	\$160,229.53	\$160,229.53	\$160,229.53	100.00	\$0.00	Piezas	268	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Entidad		Municipio		Institución		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Programa Fondo Convergencia Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg. to	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7030094 2669	Construcción De Barda Perimetral En Centro Rural Infan III - 184614	184614	Palcatina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	Terminado	2017	\$456,290.52	\$456,290.52	\$456,290.52	\$456,290.52	\$456,290.52	\$456,290.52	\$456,290.52	100.00	\$0.00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7030084 2670	Construcción De Techumbre Rural Infan III - 184444	184444	Palcatina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	Terminado	2017	\$451,818.31	\$451,818.31	\$451,818.31	\$451,818.31	\$451,818.31	\$451,818.31	\$451,818.31	100.00	\$0.00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7030094 2671	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada Don Miguel Marquez Sección Tanque - 188805	188805	Chiltepac (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	Terminado	2017	\$372,893.55	\$372,893.55	\$372,893.55	\$372,893.55	\$372,893.55	\$372,893.55	\$372,893.55	100.00	\$0.00	Otros	1,218	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

[Handwritten signature]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambllo	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Común	Programa Fondo Especial	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg (o)	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Cumulado	Observaciones	
TAB17170300943213	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada El Embudo Segunda Etapa - 185335	185335	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$420,272.51	\$420,272.51	\$420,272.51	\$420,272.51	\$420,272.51	\$420,272.51	\$420,272.51	100.00	\$0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300943214	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada El Viento Fresco - 186342	186342	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$462,462.26	\$462,462.26	\$462,462.26	\$462,462.26	\$462,462.26	\$462,462.26	\$462,462.26	\$462,462.26	100.00	\$0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943215	Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido Aquiles Serdán De Paraiso Tabasco - 190029	190029	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2017		\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	\$2,889,498.81	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,046	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Refinanciamiento	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado	Observaciones
<p style="text-align: center;">Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS</p>																								
YAB171 7030094 3218	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Primera Cerrada La Montaña - 189459	189459	Puerto Celba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$347,252.97	\$347,252.97	\$347,252.97	\$347,252.97	\$347,252.97	\$347,252.97	\$347,252.97	100.00	\$0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YAB171 7030094 3217	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Rastro La Montaña - 189684	189684	Puerto Celba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$984,819.19	\$984,819.19	\$984,819.19	\$984,819.19	\$984,819.19	\$984,819.19	\$984,819.19	100.00	\$0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YAB171 7030094 3218	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Jose Manuel Barjau Pérez - 189183	189183	Puerto Celba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$603,119.83	\$603,119.83	\$603,119.83	\$603,119.83	\$603,119.83	\$603,119.83	\$603,119.83	100.00	\$0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad Tabasco Municipio Paraíso Institución Ejecutora MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Común	Programa Fondo Conyunto Específico	Rango	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg. (o)	Unidad de Medida	Población	Avance Anterior	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7030094 3219	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada Por Rancho.	180782	Puerto Celba (Carizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$379,139.93	\$379,139.93	\$379,139.93	\$379,139.93	\$379,139.93	\$379,139.93	\$379,139.93	100.00	\$0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB171 7030094 3220	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Manzanilla Ejido Puerto Cabe Carizal - 185316	185316	Puerto Celba (Carizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$290,089.45	\$290,089.45	\$290,089.45	\$290,089.45	\$290,089.45	\$290,089.45	\$290,089.45	\$290,089.45	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,686	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7030094 3221	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Entrada Al Puerto Chiltepec Muelle - 189451	189451	Chiltepec (Puerto Chiltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$326,572.63	\$326,572.63	\$326,572.63	\$326,572.63	\$326,572.63	\$326,572.63	\$326,572.63	\$326,572.63	100.00	\$0.00	Otros	752	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad		Municipio		Institución Ejecutora	MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Revisión	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB17170300943222	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rinconada En La Ranchería Las Flores Primera Sección - 185125	185125	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$271,406.87	\$271,406.87	\$271,406.87	\$271,406.87	\$271,406.87	\$271,406.87	\$271,406.87	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,119	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943223	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entradas De La Iglesia Sagrado Corazon - 187840	187840	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$787,751.55	\$787,751.55	\$787,751.55	\$787,751.55	\$787,751.55	\$787,751.55	\$787,751.55	100.00	\$0.00	Otros	1,573	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943224	Construcción De Techumbre En Escuelas Primaria Icabel Cortes De Magaña - 184140	184140	Barra de Tuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017	\$530,971.42	\$530,971.42	\$530,971.42	\$530,971.42	\$530,971.42	\$530,971.42	\$530,971.42	100.00	\$0.00	Otros	478	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

[Handwritten signature and initials]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad Tabasco		Municipio Paraiso		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo del Proyecto	Programa	Fondo	Programa	Fondo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Acumulado	Observaciones
TAB17170300943225	Construcción De Baranda Perimetral En Escuela Primaria Isabel Carlos De Magaña - 184368	184368	Barra de Tupilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales	1 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	Terminado	2017		\$408,568.60	\$408,568.60	\$408,568.60	\$408,568.60	\$408,568.60	\$408,568.60	\$408,568.60	100.00	\$0.00	Otros	479	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAB17170300943226	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Los Poños - 189577	189577	Libertad Ira. Sección (El Chivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales	1 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$431,996.45	\$431,996.45	\$431,996.45	\$431,996.45	\$431,996.45	\$431,996.45	\$431,996.45	100.00	\$0.00	Otros	2,502	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAB17170300943265	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Los Avaios - 189608	189608	Libertad Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales	1 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$585,276.21	\$585,276.21	\$585,276.21	\$585,276.21	\$585,276.21	\$585,276.21	\$585,276.21	100.00	\$0.00	Otros	1,141	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Relativo Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7039039 7241	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Guardarríos Y Banqueas En La Calle 8 De Octubre En Villa Puerto Celba Paraíso Tabasco - 4090630 - 1104		Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23- Provisiones y Económicas	Otros Proyecto	Terminado	2017	\$3,490,900.00	\$3,490,900.00	\$3,490,900.00	\$3,490,900.00	\$3,490,500.00	\$3,490,900.00	\$3,490,900.00	100.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO-AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO-AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO-AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7039096 2604	Recarpeleo Con Mezcla Asfáltica En Calle Principal En Libertad Ira Sección En El Municipio De Paraíso, Tabasco - 4090074 - 1100		Libertad Ira Sección (El Chivero)	Rural	Subsidios	U120 Proyecto de Desarrollo Regional	23- Provisiones y Económicas	Otros Proyecto	Terminado	2017	\$2,335,160.61	\$2,335,160.61	\$2,335,160.61	\$2,335,160.61	\$2,335,160.61	\$2,335,160.61	\$2,335,160.61	100.00	Metros Cuadrados	2,502	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO-AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO-AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO-AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad Tabasco Municipio Paraiso Ejecutora MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Utilidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
--------------------	---------------------	--------------------	-----------	--------	-----------------	------------------------------------	------	------------------	---------	---------------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	-----------	--------------------	-----------	--------------	--------------------	---------------

TAB17170300903489	Infraestructura Vial En Municipio De Paraiso, Tab (Constr De Pavimento Hld, Drenaje, Agua Potable, Alumbrado y Banquetas En Calle Prof Alejandro Rodriguez Rocher Y Coccoleros De Paraiso Tabasco.)	KAL88	Paraiso	Urbano	Subsidio	U128 Proyecto de Desarrollo Regional	23- Provisione s Salarios y Económicas	Otros Proyecto	Terminado	2017	\$5,662,874.02	\$5,662,874.02	\$5,662,874.02	\$5,662,874.02	\$5,662,874.02	\$5,662,874.02	\$5,662,874.02	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-------------------	---	-------	---------	--------	----------	--------------------------------------	--	----------------	-----------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	------------------	--------	--------	--------	---

TAB1717040102591	Ampliacion A La Red De Alumbrado Publico En La Cdad Los Abuelos -	258505	Paraiso	Urbano	Aportacion Federal	004 FAIS Municipa l y de las Demarcaciones Federales Yentitulos del Distrito Federal	33- Aportacion es Federales para Entidades Federales y Municipios	Urbanizacion	Terminado	2017	\$181,747.42	\$181,747.42	\$181,747.42	\$181,747.42	\$181,747.42	\$181,747.42	\$181,747.42	100.00	\$0.00	Otros	2,716	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
------------------	---	--------	---------	--------	--------------------	--	---	--------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	---

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		Municipalidad Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAÍSO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Programa Proyecto	Título de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recabudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rehago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7040102 5912	Ampliación De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Gallegos - 255144	255144	Nicolás Bravo 3ra. Sección	Rural	Aportación y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$245,061.39	\$245,061.39	\$245,061.39	\$245,061.39	\$245,061.39	\$245,061.39	\$245,061.39	100.00	\$0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAD171 7040102 5914	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Rancharía La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraíso Tabasco - 256747	256747	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportación y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,222,018.92	\$2,222,018.92	\$2,222,018.92	\$2,222,018.92	\$2,222,018.92	\$2,222,018.92	\$2,222,018.92	100.00	\$0.00	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040102 5915	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Ejido El Horniguero - 203232	203232	Otíentla (Horniguero)	Rural	Aportación y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$1,310,280.86	\$1,310,280.86	\$1,310,280.86	\$1,310,280.86	\$1,310,280.86	\$1,310,280.86	\$1,310,280.86	100.00	\$0.00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

[Handwritten signatures and initials]



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Húmero de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa a Fondo Conyuntivo	Programa Fondo Especializado	Ramo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo / Recursos	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinfecto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 0658	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Calle Progreso -	256311	Puerto Celba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$737,089.58	\$737,089.58	\$737,089.58	\$737,089.58	\$737,089.58	\$737,089.58	\$737,089.58	100.00	\$0.00	Otros	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAB171 6859	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En Calle Augusto Hernández Olive -	256271	Puerto Celba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$409,162.04	\$409,162.04	\$409,162.04	\$409,162.04	\$409,162.04	\$409,162.04	\$409,162.04	100.00	\$0.00	Otros	1,316	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TAB171 6960	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Entrada Los Palma San Sebastián -	256192	Los Flores Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017		\$333,971.88	\$333,971.88	\$333,971.88	\$333,971.88	\$333,971.88	\$333,971.88	\$333,971.88	100.00	\$0.00	Otros	1,096	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Entidad		Municipio		Institución Ejecutora		Municipio de		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ante	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Nombre	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7040102 5963	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Don Isaac Domínguez - 254777	254777	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$448,921.30	\$448,921.30	\$448,921.30	\$448,921.30	\$448,921.30	\$448,921.30	\$448,921.30	100.00	\$0.00	Otros	2,722	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040102 5964	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Don Marcelo Javier - 255018	255018	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$281,946.68	\$281,946.68	\$281,946.68	\$281,946.68	\$281,946.68	\$281,946.68	\$281,946.68	100.00	\$0.00	Otros	2,722	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040102 5965	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada La Bugambilla - 256112	256112	Mocleuzo Seco	Rural	Apoyos Federales	1004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$234,975.19	\$234,975.19	\$234,975.19	\$234,975.19	\$234,975.19	\$234,975.19	\$234,975.19	100.00	\$0.00	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Fondo	Programa	Ítem	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegros	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB07170401026966	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entradas Mercad Real - 256362	256362	Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1904 FAIS Municipalidad	Programa 35- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	Terminado	2017	\$949,406.08	\$949,406.08	\$949,406.08	\$949,406.08	\$949,406.08	\$949,406.08	\$949,406.08	100.00	\$0.00	Otros	1,988	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB07170401050296	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Rta. Las Flores 2da. Sección Del Municipio De Paraíso, Tabasco, Paríaco Tab (Inversión 3)	KAL81	Las Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Programa 23- Provisiónes Salariales y Económicas	Deporte	Terminado	2017	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	\$2,279,347.14	100.00	\$0.00	Otros	1,931	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad Tabasco		Municipio Paraíso		Justificación Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Objetivo	Avance Actual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7040105 0928	Sección Del Municipio De Paraíso Tabasco, Paraíso Tab (Inversión)	KALB2	Moclozuma 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U135, Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales Y Económicas	Reporte	Terminado	2017	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	\$2,292,183.75	100.00	0.00	Otros	063	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040105 0383	Sección Del Municipio De Paraíso Tabasco, Paraíso Tab (Inversión)	KALB3	Nicolás Bravo 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U135, Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales Y Económicas	Reporte	Terminado	2017	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	\$2,290,422.53	100.00	0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Recursos	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Revolto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7040105 0302	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Ría, Potrerillos Del Municipio De Paraíso Tabasco, Paraíso Tab (Inversión 3)	KAL84	Potrillios Rural	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	Terminado	2017	\$2,291,119.88	\$2,291,119.88	\$2,291,119.88	\$2,291,119.88	\$2,291,119.88	\$2,291,119.88	\$2,291,119.88	100.00	\$0.00	Otros	1,212	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040105 0403	Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Ría, La Unión 2da. Sección Del Municipio De Paraíso Tabasco, Paraíso Tab (Inversión 3)	KAL85	La Unión 2da. Sección Rural	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	Terminado	2017	\$2,279,730.25	\$2,279,730.25	\$2,279,730.25	\$2,279,730.25	\$2,279,730.25	\$2,279,730.25	\$2,279,730.25	100.00	\$0.00	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040105 0422	Construcción De Pavimento Hidráulico 1ra. Etapa De La Calle S De Mayo De Villa Puerto Celba, Paraíso Tabasco (Inversión 3)	KAL88	Puerto Celba Urbano	Urbano	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$3,948,472.87	\$3,948,472.87	\$3,948,472.87	\$3,948,472.87	\$3,948,472.87	\$3,948,472.87	\$3,948,472.87	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,789	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Entidad: Tabasco Municipio: Paraiso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

AVANCE FISICO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Ejecutar	Fondo	Programa Específico	Plan	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinvo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
--------------------	---------------------	--------------------	-----------	--------	-----------------	---------------------	-------	---------------------	------	------------------	---------	---------------	----------	------------	-------------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	--------	------------------	-----------	--------------	--------------------	---------------

TAB171 7040105 0440	Construcción de Pavimento Hidráulico, Drenaje, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas En Las Calles Del Velodromo De La Unidad Deportiva De Paraiso (Inversión 5)	KAL89	Paraiso	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017		\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	\$7,922,361.60	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	25,166	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	-------	---------	--------	-----------	---	---	--------------	-----------	------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	------------------	--------	--------	--------	---

TAB171 7040105 0452	Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rod de Agua Potable En La Calle 27 De Febrero Villa Puerto Celba, Paraiso Tabasco (Inversión 5)	KAL90	Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017		\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	\$4,809,763.15	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	-------	--------------	--------	-----------	---	---	--------------	-----------	------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	------------------	-------	--------	--------	---

Infomes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio Especial	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanza	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
--------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------	-----------------	------------------------------------	------	------------------	---------	---------------	----------	------------	-----------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	-----------	------------------	-----------	--------------	------------------	---------------

TAB17170401050461	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guardarríos, Banquetas, Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Torno Largo De Villa Puerto Celba, Paraíso Tab (Inversión)	KAL91	Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,367.42	\$1,000,367.42	\$1,000,367.42	\$1,000,367.42	\$1,000,367.42	\$1,000,367.42	\$1,000,367.42	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-------------------	--	-------	--------------	--------	-----------	---	---	--------------	-----------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	------------------	-------	--------	--------	---



Entidad		Municipio		Institución Educativa		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyugal	Programa Fondo Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificación	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171 7040105 0479	Construcción De Pavimento Asfalto En Carretera El Escorbano (Entre Tramo De Carretera A Dos Bocas A Carretera Las Flores 1ra. Sección) Del Municipio De Paraíso Tabasco (Inversión 5)	KAL92	Escorbano	Rural	Subsidio	U135, Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23. Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$3,737,012.37	\$3,737,012.37	\$3,737,012.37	\$3,737,012.37	\$3,737,012.37	\$3,737,012.37	\$3,737,012.37	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,162	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SEMANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171 7040105 0493	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre De Villa Puerto Calix, Paraíso Tabasco (Inversión 5)	KAL93	Puerto Calix	Urbano	Subsidio	U135, Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23. Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$6,259,379.75	\$6,259,379.75	\$6,259,379.75	\$6,259,379.75	\$6,259,379.75	\$6,259,379.75	\$6,259,379.75	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisca: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SEMANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO 2018



Definitivo 2017

Entidad: Tabasco Municipio: Paraíso Institución Ejecutora: MUNICIPIO DE PARAISO NIVEL: GESTION DE PROYECTOS

AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD DE TABASCO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rcaudado (Alistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado	Observaciones
--------------------	---------------------	--------------------	-----------	--------	-----------------	----------	-------	------	------------------	---------	---------------	----------	------------	----------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	----------	------------------	-----------	--------------	-------------	---------------

TAB171 7040105 0701	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarnición de Y Banquetas, De Calle 5 De Mayo Villa Puerto Celba, Paraíso Tabasco	ICAL07	Puerto Celba	Urbano	Subsidios	U022	Fondo para Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$3,998,000.30	\$3,998,000.30	\$3,998,000.30	\$3,998,000.30	\$3,998,000.30	\$3,998,000.30	\$3,998,000.30	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: SE RENTEGRO 1,011.70, BNET0100100110 0001535639 SANTANDER PROYECTO AL 100% / Flajca: SE RENTEGRO 1,011.70, BNET0100100110 0001535639 SANTANDER PROYECTO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE RENTEGRO 1,011.70, BNET0100100110 0001535639 SANTANDER-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	--------	--------------	--------	-----------	------	---------------------	---	--------------	-----------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	------------------	-------	--------	--------	--

TAB171 7040105 2402	Suministro E Instalación De Transformadores De Diferentes Capacidades En Diferentes Localidades Del Municipio De Paraíso Tabasco (Terrestre)	ISM52	Paraíso	Urbano	Subsidios	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyecto	Terminado	2017	\$946,723.34	\$946,723.34	\$946,723.34	\$946,723.34	\$946,723.34	\$946,723.34	\$946,723.34	100.00	\$0.00	Piezas	25,196	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	-------	---------	--------	-----------	------	--	---	----------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

[Handwritten signatures]




Entidad Tabasco		Municipio Paraíso		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especial	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Despejado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Antel.	Avance Acumulad.	Observaciones
TAB171 7040105 2400	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Marco (El Coquillo) Zda. Elapa, Paraíso, Tabasco (Marlinda 2017)	KAM55	Paraíso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades u federalizadas y municipales productores de hidrocarburos		23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$1,356,132.75	\$1,356,132.75	\$1,356,132.75	\$1,356,132.75	\$1,356,132.75	\$1,356,132.75	\$1,356,132.75	100.00	\$0.00	Metros lineales	25,100	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TAB171 7040105 2543	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carrada De Tulpanes Elis Colonia (El Coquillo) Paraíso, Tabasco (Terrestre 2017)	KAM56	Paraíso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades u federalizadas y municipales productores de hidrocarburos		23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	Terminado	2017	\$377,830.25	\$377,830.25	\$377,830.25	\$377,830.25	\$377,830.25	\$377,830.25	\$377,830.25	100.00	\$0.00	Metros lineales	25,100	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

[Handwritten signature]



Entidad		Municipio		Institución Ejecutora		MUNICIPIO DE PARAISO		NIVEL: GESTION DE PROYECTOS																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo	Programa Fondo Gubernativo Especifico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relig. (Miles)	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB171	Capacidad Diferenciales Locales Del Municipio De Paraiso, Tabasco 2da, Etapa (Marítima)	7040105	Paraiso	Urbano	Subsidios	U093: Fondo para actividades federativas y municipales	23. Provisiones y Salarios Económicos	23. Provisiones y Salarios Económicos	Otros Proyecto Terminado	2017		\$1,010,519.45	\$1,010,519.45	\$1,010,519.45	\$1,010,519.45	\$1,010,519.45	\$1,010,519.45	\$1,010,519.45	100.00	\$0.00	Piezas	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.


ING. RAMIRO LÓPEZ CONTRERAS
PRIMER CONCEJAL

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018
TABASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL


T.C.F. JUANITA PEREGRINO AVALOS
DIRECTORA DE PROGRAMACION

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018
TABASCO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACION

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO, TABASCO
2018



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																	
Tabasco		Paraiso																			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SIOP	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, ..				211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEJORES DE OFICINA	1 - GASTO CORRIENTE	\$ 3,800.00	\$ 3,809.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, ..				212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1 - GASTO CORRIENTE	\$ 3,800.00	\$ 3,657.24	\$ 3,657.24	\$ 3,657.24	\$ 3,657.24	\$ 3,657.24	\$ 3,657.24	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, ..				271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1 - GASTO CORRIENTE	\$ 2,772,000.00	\$ 2,771,995.39	\$ 2,771,995.39	\$ 2,771,995.39	\$ 2,771,995.39	\$ 2,771,995.39	\$ 2,771,995.39	N/A
1.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, ..				283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1 - GASTO CORRIENTE	\$ 1,671,000.00	\$ 1,669,699.98	\$ 1,669,699.98	\$ 1,669,699.98	\$ 1,669,699.98	\$ 1,669,699.98	\$ 1,669,699.98	N/A
1.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, ..				334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1 - GASTO CORRIENTE	\$ 1,941,000.00	\$ 1,940,000.00	\$ 1,940,000.00	\$ 1,940,000.00	\$ 1,940,000.00	\$ 1,940,000.00	\$ 1,940,000.00	N/A
1.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, ..				335 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1 - GASTO CORRIENTE	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	N/A



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																	
Tabasco		Paraíso																			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recalificado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 1,332,400.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,332,400.00	N/A	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 50,000.00	\$ 49,999.98	\$ 49,999.98	\$ 49,999.98	\$ 49,999.98	\$ 49,999.98	\$ 49,999.98	\$ 49,999.98	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 180,000.00	\$ 130,319.97	\$ 130,319.97	\$ 130,319.97	\$ 130,319.97	\$ 130,319.97	\$ 130,319.97	\$ 130,319.97	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 130,000.00	\$ 129,998.88	\$ 129,998.88	\$ 129,998.88	\$ 129,998.88	\$ 129,998.88	\$ 129,998.88	\$ 129,998.88	N/A



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		NIVEL: FINANCIERO																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Rama	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comyeno Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Pliego	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Molstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,...			2.- GASTO DE INVERSIÓN	666 - EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 93,900.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,...			1.- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 23,497,206.13	\$ 23,497,206.13	\$ 23,497,206.13	\$ 23,497,206.13	\$ 23,497,206.13	\$ 23,497,206.13	\$ 23,497,206.13	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	FORTALECIMIENTO AMBIENTAL EN ENTIDADES FEDERATIVAS	U032	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,...			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 213.07	\$ 213.07	\$ 213.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,...			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 1,011.70	\$ 1,011.70	\$ 1,011.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,...			2.- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,...			1.- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A

[Handwritten signature]



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		NIVEL: FINANCIERO																	
Estado	Municipio	Clave	Clave	Clave	Clave	Programa	Dependencia	Rendimiento	Reintegración	Tipos de	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos	Observaciones	
Registro	Recurso	Recurso	Descripción	Descripción	Descripción	Fondo	de Ejecución	Financiero	Programa	de Gasto	Partida			(Millado)					SHGP		
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO;1		2 - GASTO DE INVERSIÓN	524 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66		N/A	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO;7		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 392,251.90	\$ 392,251.90	\$ 392,251.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		N/A	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO;7		2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ 1,733,963.00	\$ 1,733,963.00	\$ 1,733,963.00	\$ 1,733,963.00	\$ 1,733,963.00	\$ 1,733,963.00	\$ 1,733,963.00		N/A	
1.-PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO;7		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ 1,957,242.79	\$ 1,957,242.79	\$ 1,957,242.79	\$ 1,957,242.79	\$ 1,957,242.79	\$ 1,957,242.79	\$ 1,957,242.79		N/A	



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																
Tabasco		Paraíso																		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recalculado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 37,937.00	\$ 37,937.00	\$ 37,937.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 29,030,193.12	\$ 29,030,193.12	\$ 29,030,193.12	\$ 29,030,193.12	\$ 29,030,193.12	\$ 29,030,193.12	\$ 29,030,193.12	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 302,627.24	\$ 302,627.24	\$ 302,627.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO			2- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 11,432,803.55	\$ 11,432,803.55	\$ 11,432,803.55	\$ 11,432,803.55	\$ 11,432,803.55	\$ 11,432,803.55	\$ 11,432,803.55	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIO S-1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 44,576,442.00	\$ 44,576,442.00	\$ 44,576,442.00	\$ 44,576,442.00	\$ 44,576,442.00	\$ 44,576,442.00	\$ 44,576,442.00	N/A

en ↓



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		NIVEL: FINANCIERO																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Requiere Registro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCR	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGAIONES ESPECIALES	\$ 440,202.05	\$ 440,202.05	\$ 440,202.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 4,815,287.09	\$ 4,815,287.09	\$ 4,815,287.09	\$ 4,815,287.09	\$ 4,815,287.09	\$ 4,815,287.09	\$ 4,815,287.09	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ 21,152,965.32	\$ 21,162,965.32	\$ 21,152,965.32	\$ 21,152,965.32	\$ 21,152,965.32	\$ 21,152,965.32	\$ 21,152,965.32	\$ 21,152,965.32	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		2 - GASTO DE INVERSION	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 7,385,711.54	\$ 7,385,711.54	\$ 7,385,711.54	\$ 7,385,711.54	7385711.54	\$ 7,385,711.54	\$ 7,385,711.54	N/A	

Handwritten signature/initials



Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	NIVEL: FINANCIERO																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo de Desarrollo Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SITOP
2.-PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 18,782,586.56	\$ 18,782,586.56	\$ 18,782,586.56	\$ 18,782,586.56	\$ 18,782,586.56	\$ 18,782,586.56	\$ 18,782,586.56	N/A
2.-PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2.-PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 1,536,445.07	\$ 1,536,445.07	\$ 1,536,445.07	\$ 1,536,445.07	\$ 1,536,445.07	\$ 1,536,445.07	\$ 1,536,445.07	N/A
2.-PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 6,632,501.22	\$ 6,632,501.22	\$ 6,632,501.22	\$ 6,632,501.22	\$ 6,632,501.22	\$ 6,632,501.22	\$ 6,632,501.22	N/A
2.-PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A

en!



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																
Tabasco		Paraíso																		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Coavenlo Especial	Dependencia Ejecutora	Reintegración Financiera	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Racaudado (Mils/rad)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHOR	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$ 3,042,858.14	\$ 3,042,858.14	\$ 3,042,858.14	\$ 3,042,858.14	\$ 3,042,858.14	\$ 3,042,858.14	\$ 3,042,858.14	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,968,701.40	\$ 3,968,701.40	\$ 3,968,701.40	\$ 3,968,701.40	\$ 3,968,701.40	\$ 3,968,701.40	\$ 3,968,701.40	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,		1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 461,416.47	\$ 461,416.47	\$ 461,416.47	\$ 461,416.47	\$ 461,416.47	\$ 461,416.47	\$ 461,416.47	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 4,088,850.36	\$ 4,088,850.36	\$ 4,088,850.36	\$ 4,088,850.36	\$ 4,088,850.36	\$ 4,088,850.36	\$ 4,088,850.36	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,351,964.90	\$ 1,351,964.90	\$ 1,351,964.90	\$ 1,351,964.90	\$ 1,351,964.90	\$ 1,351,964.90	\$ 1,351,964.90	N/A	

Handwritten signature or initials.



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																	
Tabasco		Paraiso																			
				PARTIDA													AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Multado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Pagado SITCP	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	ES - 2	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	\$ 2,647,070.53	\$ 2,647,070.53	\$ 2,647,070.53	\$ 2,647,070.53	\$ 2,647,070.53	\$ 2,647,070.53	\$ 2,647,070.53	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	ES - 2	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 299,405.74	\$ 299,405.74	\$ 299,405.74	\$ 299,405.74	\$ 299,405.74	\$ 299,405.74	\$ 299,405.74	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	ES - 2	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 38,439.15	\$ 38,439.15	\$ 38,439.15	\$ 38,439.15	\$ 38,439.15	\$ 38,439.15	\$ 38,439.15	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	ES - 2	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 2,621.60	\$ 2,621.60	\$ 2,621.60	\$ 2,621.60	\$ 2,621.60	\$ 2,621.60	\$ 2,621.60	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	ES - 2	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	\$ 104,342.00	N/A

Handwritten signature or initials.



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		NIVEL: FINANCIERO																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conyento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recalcado (Ninguno)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2- PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2- PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 814,501.20	\$ 814,501.20	\$ 814,501.20	\$ 814,501.20	\$ 814,501.20	\$ 814,501.20	\$ 814,501.20	N/A
2- PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 7,630.48	\$ 7,630.48	\$ 7,630.48	\$ 7,630.48	\$ 7,630.48	\$ 7,630.48	\$ 7,630.48	N/A
2- PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 2,008.01	\$ 2,008.01	\$ 2,008.01	\$ 2,008.01	\$ 2,008.01	\$ 2,008.01	\$ 2,008.01	N/A
2- PARTIDA	2017		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 3,410.75	\$ 3,410.75	\$ 3,410.75	\$ 3,410.75	\$ 3,410.75	\$ 3,410.75	\$ 3,410.75	N/A

Handwritten signature or initials.



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		NIVEL: FINANCIERO																	
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rám	Clave Rám	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Malsurado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	246-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 8,710.44	\$ 8,710.44	\$ 8,710.44	\$ 8,710.44	\$ 8,710.44	\$ 8,710.44	\$ 8,710.44	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	247-ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,568.58	\$ 2,568.58	\$ 2,568.58	\$ 2,568.58	\$ 2,568.58	\$ 2,568.58	\$ 2,568.58	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	248-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 38,255.41	\$ 38,255.41	\$ 38,255.41	\$ 38,255.41	\$ 38,255.41	\$ 38,255.41	\$ 38,255.41	N/A	
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	249-OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	\$ 69,444.58	N/A
2.-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	261-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	\$ 2,943,560.88	N/A

an f



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraiso		NIVEL: FINANCIERO																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional Especifico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Repliego	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 950,292.30	\$ 950,292.30	\$ 950,292.30	\$ 950,292.30	\$ 950,292.30	\$ 950,292.30	\$ 950,292.30	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 30,328.20	\$ 30,328.20	\$ 30,328.20	\$ 30,328.20	\$ 30,328.20	\$ 30,328.20	\$ 30,328.20	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	283- PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$ 515,483.70	\$ 515,483.70	\$ 515,483.70	\$ 515,483.70	\$ 515,483.70	\$ 515,483.70	\$ 515,483.70	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	291- HERRAMIENTAS MENORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES ES-2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	292- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,913.44	\$ 2,913.44	\$ 2,913.44	\$ 2,913.44	\$ 2,913.44	\$ 2,913.44	\$ 2,913.44	N/A

Handwritten signature or initials.



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																	
Tabasco		Paraíso																			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 300,700.00	\$ 300,700.00	\$ 300,700.00	\$ 301,700.00	\$ 300,700.00	\$ 300,700.00	\$ 300,700.00	\$ 300,700.00	N/A
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	N/A
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00	N/A
2- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A




Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																	
Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla	Tabla	Subtabla		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Fono	Clave Rama	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Religioso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	334-SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	345-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 21,901.00	\$ 21,901.00	\$ 21,901.00	\$ 21,901.00	\$ 21,901.00	\$ 21,901.00	\$ 21,901.00	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	352-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	\$ 10,579.20	N/A	
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1-GASTO CORRIENTE	353-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A

ent



Entidad: Tabasco		Municipio: Paraíso		NIVEL: FINANCIERO																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO DE CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 307,237.15	\$ 307,237.15	\$ 307,237.15	\$ 307,237.15	\$ 307,237.15	\$ 307,237.15	\$ 307,237.15	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO DE CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	\$ 6,959.00	\$ 6,959.00	\$ 6,959.00	\$ 6,959.00	\$ 6,959.00	\$ 6,959.00	\$ 6,959.00	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO DE CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 21,484.00	\$ 21,484.00	\$ 21,484.00	\$ 21,484.00	\$ 21,484.00	\$ 21,484.00	\$ 21,484.00	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO DE CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 519,519.83	\$ 519,519.83	\$ 519,519.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A
2-PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE PARAISO,			1 - GASTO DE CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$ 1,730,851.03	\$ 1,730,851.03	\$ 1,730,851.03	\$ 1,730,851.03	\$ 1,730,851.03	\$ 1,730,851.03	\$ 1,730,851.03	N/A




Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																
Tabasco		Paraíso																		
				PARTIDA																
				NIVEL FINANCIERO																
				SUBPROGRAMA																
				PROGRAMA																
				DEPENDENCIA																
				RENTAS																
				REINTEGRACIONES																
				TIPO DE GASTO																
				PARTIDA																
				APROBADO																
				MODIFICADO																
				RECAUDADO (Miles de pesos)																
				COMPROMETIDO																
				DEREGISTRADO																
				EJERCIDO																
				PAGADO																
				PAGADO SICEP																
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio-Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Pagado SICEP
2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, T			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	N/A
2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, T			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	N/A
2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, T			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 2,999.90	\$ 2,999.90	\$ 2,999.90	\$ 2,999.90	\$ 2,999.90	\$ 2,999.90	\$ 2,999.90	N/A
2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, T			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	N/A
2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, T			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	N/A


Handwritten signature and initials.



Entidad		Municipio		NIVEL: FINANCIERO																	
Tabasco		Paraiso																			
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Religioso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SIICP	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, TAB.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	N/A	
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, TAB.			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	N/A
2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	5010	CONVENIO INMUJERES	MUNICIPIO DE PARAISO, TAB.			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A


 ING. RAMIRO LÓPEZ CONTRERAS
 PRIMER CONCEJAL

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018
 TABASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 L.C.P. ESTEBAN DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018
 TABASCO
 DIRECCION DE FINANZAS



NIVEL: TOTAL VALIDADOS

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Dependencia	MUNICIPIO DE PARAISO, T.																	
Estado	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Rubro	Descripción	Programa	Descripción	Programa Especial	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto	Partidas Generales	Aprobado	Modificado	Requisito Mitigado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagos	Avance	Observaciones		
Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales		\$ 66.46	\$ 0.00			\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30	\$ 3,998,988.30				
Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	47	Entidades no Sectorizadas	S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	CONVENIO INMUJERES	\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 199,999.80	\$ 199,999.80	\$ 199,999.80	\$ 199,999.80				
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública		\$ 30,813.00	\$ 80,128.66			\$ 10,000,000.00	\$ 9,913,871.44	\$ 9,913,871.44	\$ 9,913,871.44	\$ 9,913,871.44	\$ 9,913,871.44	\$ 9,913,871.44				
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		\$ 3,541.66	\$ 0.00			\$ 56,311,872.79	\$ 56,311,872.79	\$ 56,311,872.79	\$ 56,009,245.55	\$ 56,009,245.55	\$ 56,009,245.55	\$ 56,009,245.55				
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		\$ 55,066.89	\$ 100,462.73			\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66	\$ 17,521,454.66				
Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U005	FORTAMUN		\$ 10,447.80	\$ 0.00			\$ 51,359,350.00	\$ 51,359,350.00	\$ 51,359,350.00	\$ 50,839,830.17	\$ 50,839,830.17	\$ 50,839,830.17	\$ 50,839,830.17				
Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	10	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U032	Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 23,497,500.00	\$ 23,497,500.00	\$ 23,497,500.00	\$ 23,497,286.13	\$ 23,497,286.13	\$ 23,497,286.13	\$ 23,497,286.13				

en

NIVEL: TOTAL VALIDADOS

Entidad		Municipio		Programa		Descripción		Ejercicio		Partidas		Avance (Financiero)		Avance (Fiscales)		Observaciones	
Estado	Municipio	Programa	Subprograma	Programa	Descripción	Recurso	Programa	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos											
Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U129	Proyectos de Desarrollo Regional											
Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal											

ING. RAMIRO LÓPEZ CONTRERAS
PRIMER CONCEJAL



T.C.F. JUANITA-PERÉGRINO AVALOS
DIRECTORA DE PROGRAMACION





Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fila	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Denominación del Indicador	Méa programada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Tabasco	Paraíso	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuestación	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO SE REALIZARON OTROS PROYECTOS
Tabasco	Paraíso	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuestación	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	22.22	22.22	100	SOLO EL 22.22 PORCIENTO SE UTILIZO EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Tabasco	Paraíso	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programación y Presupuestación	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	77.78	77.78	100	SE UTILIZO EL 77.78% PARA PROYECTOS DIRECTOS


ING. RAMIRO LÓPEZ CONTRERAS
PRIMER CONCEJAL




T.C.F. JUANITA PEREGRINO AVALOS
DIRECTORA DE PROGRAMACION






Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Objetivo	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Tabasco	Paraíso	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$\frac{(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión})}{(\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}) * 100}$	Fila	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	INDICADOR AL 100%
Tabasco	Paraíso	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	$\frac{(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})}{100}$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.56	1.56	100	INDICADOR DE ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA
Tabasco	Paraíso	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	$\frac{(\text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I})}{100}$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	99.99	99.99	INDICADOR AL 99.99%
Tabasco	Paraíso	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejercicio de Recursos	$\frac{(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100}$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	99.98	99.98	NO SE REALIZÓ MODIFICACIÓN EN ESTE INDICADOR

ING. RAMIRO LÓPEZ CONTRERAS
PRIMER CONCEJAL



T.C.F. JUANITA PEREGRINO AVALOS
DIRECTORA DE PROGRAMACION
DIRECCION DE PROGRAMACION





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: hLb8uVUhx6QyWhi8lgV508lsHSq4h1yopt+KnLkICJ5CvoM4aPd4cFm9qoLGYLI+vYuG4/hNyNv
INNzvLOKPIQ3qDXFuaMCw2nsNzHb2/4vZc6r8mMbwsibhwGsnht5g2aQRi0of/deY9Xo9QwAthuLDB5Z8qG5u2C
QrpNP4IEKQE6e9hxKCpoVKTglijzBLhnBw66P9WGfjLHu/s1YxkuCXNXp6+eATaxdrK2r2DYqQ9e5Kuxk4HPf76hi
9ksvgVI/ch65UCIDao135RrtkX4t0Qtskre0nT/WFNa1OulhEqoSgBjaKLSerlhQXKU8z2AsMoSU9gSQW4JDAmvl6w

==