



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

8 DE JUNIO DE 2022



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 6806

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022													
Entidad	Municipio	Partida generica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla			2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto de Material eléctrico y electrónico	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	4,959,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto de materiales y artículos de construcción y reparación	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	437,494.81	437,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto de Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	835,200.00	1,044,000.00	1,044,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/12/21
Municipio de Centla	2 - Gasto de construcción de obras de inversión urbanización	614 - División de terrenos y construcción de obras de inversión urbanización	0.00	3,637,969.42	2,867,294.19	487,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/12/21



CENTLA

Presupuesto de Gastos

2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Relingro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CENTLA

Municipio de Centla

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contables	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	759 - Otras erogaciones especiales	21,314,650.65	12,070,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contabilizados	0.00 Sin Contabilizados	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Sin Especificar	Tota del Programa Presupuestario		22,149,650.65	22,149,650.65	4,346,789.00	661,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contabilizados	0.00 Sin Contabilizados	N/A	4,346,789.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,640,840.00	1,620,520.00	1,620,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contabilizados	0.00 Sin Contabilizados	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	892,734.58	892,724.40	892,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contabilizados	0.00 Sin Contabilizados	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MUNICIPIO DE CENTLA												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022												
Entidad	Municipio	Partida generica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	3,070,865.35	1,995,872.35	1,995,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A
													ESTATUS
													N/A
													Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	10,971,700.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	58,104,695.50	13,098,915.08	13,098,915.08	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	14,523,418.74	14,164,039.45	14,164,039.45	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CENTLA
 PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Centla	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contables	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	799 - Otras erogaciones especiales	161,233,275.00	106,966,719.05	27,088,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Controles	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 25/1/2021
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		161,233,275.00	196,200,774.00	58,860,234.00	31,772,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	58,860,234.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	113 - Sueldos base al personal permanente	16,680,000.00	16,680,000.00	5,498,344.39	16,680,000.00	4,045,215.35	4,045,215.35	2,123,357.19	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 25/1/2021
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,524,000.00	1,524,000.00	251,688.50	1,524,000.00	378,078.50	378,078.50	251,688.50	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 25/1/2021

 CENTLA CENTRO DE ESTADÍSTICA FINANCIERA INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022											
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CENTLA
CENTRO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE CENTLA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, gratificación de fin de año	9,675,871.00	9,675,871.00	0.00	9,675,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	12,936,000.00	12,936,000.00	1,928,332.76	12,936,000.00	3,143,533.01	3,143,533.01	1,928,332.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	5,040,000.00	5,040,000.00	659,028.87	5,040,000.00	1,051,755.97	1,051,755.97	659,028.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,378,000.00	1,378,000.00	1,362,968.50	1,378,000.00	1,362,968.50	1,362,968.50	1,362,968.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21

 CENTLA Municipio de Centla INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022												
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
UNIDAD DE CENTLA
SISTEMA DE MONITORIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MUNICIPIO DE CENTLA															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	8,469,565.00	8,469,565.00	2,487,215.00	8,469,565.00	2,541,035.00	2,541,035.00	2,487,215.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3,492,384.00	3,492,384.00	561,164.63	843,228.11	842,844.11	842,844.11	561,164.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	660,000.00	660,000.00	99,768.41	660,000.00	149,354.00	149,354.00	99,768.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21

X

✓



CENTLA
Centro de Estudios y Noticias de Tabasco

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida generica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrato
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,200.00	48,566.86	0.00	40,136.39	40,136.39	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Validado
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	6,000.00	0.00	3,527.13	3,527.13	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Validado
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Validado
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	25,000.00	25,000.00	0.00	15,074.97	15,074.97	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A Validado
Observaciones (Captura)													
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/1/21													
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/1/21													
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/1/21													
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/1/21													



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	221 - Productos alimenticios para personas	1,25,000.00	26,570.12	0.00	5,307.00	5,307.00	5,307.00	0.00	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,690.00	1,689.31	1,689.31	1,689.31	1,689.31	1,689.31	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	2,432,000.00	2,432,000.00	488,485.28	736,485.28	736,485.28	736,485.28	488,485.28	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	271 - Vestuario y uniformes	6,457,000.00	6,034,174.00	5,259,000.00	4,283,829.13	4,283,829.13	4,283,829.13	4,283,829.13	Sin Contratos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21



CENTLA
CENTRO DE REGISTRO DE TRANSFERENCIAS
LÍNEA DE AYUDA FINANCIERA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

X

✓

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS:
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controles	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	265,000.00	262,809.60	262,809.60	262,809.60	262,809.60	262,809.60	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A
													Observaciones (Captura)
													PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	1,032,000.00	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	1,029,611.36	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A
													PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	296 - Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000.00	165,424.00	14,358.92	22,362.92	22,362.92	22,362.92	14,358.92	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A
													PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente e	311 - Energía eléctrica	9,474,486.00	8,888,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Controles	Sin Proyectos	N/A	N/A
													PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21



18 de 34

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida generica	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Clave Ramo	Clave Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: PUEBLA
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA Municipio de Centla Puebla													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	20,400.00	20,400.00	4,112.65	4,112.65	4,112.65	4,112.65	4,112.65	4,112.65 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21													
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	52,200.00	93,776.00	16,356.00	93,776.00	41,576.00	41,576.00	16,356.00	16,356.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21													
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, litografía, fotocopiado e impresión	0.00	72,687.92	29,013.92	29,013.92	29,013.92	29,013.92	29,013.92	29,013.92 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21													
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	337 - Servicios de protección y seguridad	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A
PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21													

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla			

X

→

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/12/21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 CENTLA CENTRO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022												
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	148,000.00	74,276.00	18,246.80	19,754.80	19,754.80	19,754.80	18,246.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/1/2021
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/1/2021
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/1/2021
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	66,745.10	63,049.10	64,169.10	64,169.10	64,169.10	63,049.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO 1 29/1/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CENTLA
CENTRO DE ESTADÍSTICA FINANCIERA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida generica	Ciclo de Recurso	Tipos de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinagro
Tabasco	Centla	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Centla	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Economicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora		Tipo de Gasto		Parcha		Aprobado		Modificado		Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devengado		Ejecido		Pagado		Pagado SHCP		Pagado EF		ESTATUS		Observaciones (Captura)	
		1 - Gasto corriente		799 - Otras erogaciones especiales		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		N/A		N/A		N/A Validado		PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL 2022 EDICION 8276 SUPLEMENTO I 29/1/2021	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario		80,378,906.00		80,368,975.00		20,092,244.00		63,996,323.67		20,092,244.00		20,033,505.51		15,743,265.93		N/A		20,092,244.00		N/A Validado					
Municipio de Centla		1 - Gasto corriente e identificación de bienes y personas		218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		0.00		334,258.00		334,258.00		334,258.00		334,258.00		334,258.00		Sin Contr Proyectados		N/A		N/A Validado				Ajuste definitivo 2020 Felel	
Municipio de Centla		1 - Gasto corriente		311 - Energía eléctrica		0.00		1,599,169.00		1,599,169.00		1,599,169.00		1,599,169.00		1,599,169.00		Sin Contr Proyectados		N/A		N/A Validado					

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MUNICIPIO DE CENTLA												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centla	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	346,558.00	346,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	0.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00	42,208.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	Ajuste definitivo 2020 Feid
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		0.00	2,322,193.00	2,322,193.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00	1,975,635.00		N/A	376,466.00		
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71	539,268.71 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MUNICIPIO DE CENTLA
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			
Tabasco	Centla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla			



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	549,991.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	3,626,450.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para construcción	0.00	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	2,407,535.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	112,776.23	112,776.23	112,776.23	112,776.23	112,776.23	112,776.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	






CENTLA
CENTRO DE REGISTRO DE TRANSFERENCIAS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		
Tabasco	Centla			2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla		

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión en	556 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	270,213.95	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión en	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	2,019,547.10	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión en	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	14,636,991.35	14,636,991.35	12,306,154.91	12,306,154.91	12,306,154.91	12,306,154.91	12,306,154.91	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centla	2 - Gasto de Inversión en	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	944,315.03	Sin Contratos	N/A	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO DE REGISTRO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022


Entidad	Tabasco	Municipio	Centla	Tipo de Registro	2021	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
	Tabasco		Centla		Programa presupuestario										
							FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Municipio de Centla	0.00	0.00



[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Centrales altos	Proyectos Sin Proy ectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centla	1 - Gasto corriente	759 - Otras erogaciones corrientes especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		0.00	25,107,090.00	25,107,090.00	22,776,253.56	22,776,253.56	22,776,253.56	22,776,253.56			N/A	4,127,822.00		



LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL.APROBADO	MONTO_GLOBAL.MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	74821040255408	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos				500,000.00	500,000.00	(F1) (solo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 3), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500000.0, modificado 500000.0)	OP022- MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	MUNICIPIO O DE CENTLA	OP022	N	0	0	22,795	(meta) 1,000 unidades de obra, meta 400.0, modificado 400 (9)
2022	1	74821040255460	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos				1,057,054.00	1,031,031.21	(F1) (solo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 3), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1057054.0, modificado 1031031.21)	OP078- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	MUNICIPIO O DE CENTLA	OP078	N	0	0	22,795	(meta) 1,000 unidades de obra, meta 574.0, modificado 566 (6)
2022	1	74821040255465	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos				1,691,947.29	1,675,021.92	(F1) (solo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 3), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1691947.29, modificado 1675021.92)	OP080- OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	MUNICIPIO O DE CENTLA	OP080	N	0	0	22,795	(meta) 1,000 unidades de obra, meta 1.0, modificado 1 (9)
2022	1	74821040255510	Proyecto de inversión	23- Provisiones para Salarios y Económicas	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos	U03-Fondo para el desarrollo de las entidades federativas y municipales productores de hidrocarburos				1,691,246.61	1,655,655.43	(F1) (solo recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog pres 3), (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1691246.61, modificado 1655655.43)	OP081- INSTALACION DE RED DE AGUAS CALIENTES EN LA CALLE MAN DE ORO, CALLE MADRO, CALLE CARRETERA VILLANUEVA, CD. DEL CARMEN Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO - CALLE JUAN DE GUAYABA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA	27	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	MUNICIPIO O DE CENTLA	OP081	N	0	0	22,795	(meta) 1,000 unidades de obra, meta 1.0, modificado 1 (9)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISOR
TAB2010026408	1	[geo1] (vve municipio 3, localidad 1, direccion San Juan 310, Centla, 87500, Tabasco, México, lat: 18.5330117)	22-03-2022	20-05-2022	500,000.00	487,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00 (dato 1: tipo obra, numero contrato OP0178-2021, contratista AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1035013.32, importe modificado 500000.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 85.0))	2054689/proyecto_PRO, 2054689/proyecto_INICIO, 2054689/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402058469	1	[geo1] (vve municipio 3, localidad 1, direccion San Juan 310, Centla, 87500, Tabasco, México, lat: 18.5330117)	16-12-2021	29-01-2022	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21 (dato 1: tipo obra, numero contrato OP0178-2021, contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS RIVERO, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1035013.32, importe modificado 1037054.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 566.49))	2054689/proyecto_PRO, 2054689/proyecto_INICIO, 2054689/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402058465	1	[geo1] (vve municipio 3, localidad 1, direccion San Juan 310, Centla, 87500, Tabasco, México, lat: 18.5330117)	16-12-2021	29-01-2022	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21 (dato 1: tipo obra, numero contrato OP0178-2021, contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS RIVERO, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1035013.32, importe modificado 1037054.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 566.49))	2054689/proyecto_PRO, 2054689/proyecto_INICIO, 2054689/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402058510	1	[geo1] (vve municipio 3, localidad 1, direccion San Juan 310, Centla, 87500, Tabasco, México, lat: 18.5330117)	16-12-2021	29-01-2022	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21	1,031,031.21 (dato 1: tipo obra, numero contrato OP0178-2021, contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS RIVERO, convenio MUNICIPIO DE CENTLA, monto 1035013.32, importe modificado 1037054.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 566.49))	2054689/proyecto_PRO, 2054689/proyecto_INICIO, 2054689/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTN_GLOBAL_APROBADO	MONTN_GLOBAL_MODIFICADO	CUENTAS FINANCIARIAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	I	TAB21460256556	Proyecto de inversión	23- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1003-FASIS Entidades	L003-Fondo para el Desarrollo Urbano, Social y Económico	2021	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FASIS Entidades	394,608.17	390,107.02	(R1: ciclo recurso 2021, monto 23, modalidad U, prog pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 394608.17, modificado 390107.02)	OPR012 - MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	Go. del Estado de Tabasco	Inversión de infraestructura Social	Ayuntamiento de Minatitlán	Si se identifica la actividad en el catálogo de actividades económicas	SECRETARÍA DE ODE CENILA	OPR012	0	22,795	0	22,795	[meta1: meta1_mediada Me traba, meta1_120, meta1_modificada 3 25 U]
2022	I	TAB21462017569	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1003-FASIS Entidades	L003-FASIS Entidades	2021	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FASIS Entidades	5,150,864.45	2,300,345.78	(R1: ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad U, prog pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 500018.67, modificado 0.0, R2: ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad U, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 200045.78, modificado 200045.78)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MANCIPPIO DE CENTLA EN LAS CALLES DE LOS CARLOS DE LAZARDO DEL MARQUEZ AL KM 2+077.80 - 188795	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	Go. del Estado de Tabasco	Inversión de infraestructura Social	Tramite Se otorga identidad car de las	SI SE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD EN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA	188795	5	117	119	0	[meta1: meta1_mediada Me traba, meta1_120, meta1_modificada 1 1338 U]
2022	I	TAB210101883160	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FASIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	L004-FASIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2021	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FASIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	391,074.40	391,074.40	(R1: ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad U, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 391074.40, modificado 391074.40)	OPR001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ TRAMO CALLE CONVENIO 200345.78, MASANO NATAMOROS - 3033	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	Go. del Estado de Tabasco	Inversión de infraestructura Social	Ayuntamiento de Masano Natamoros	SI SE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD EN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	MUNICIPAL 3033 O DE CENTLA	3033	5	4,048	4,140	0	[meta1: meta1_mediada Me traba, meta1_120, meta1_modificada 6 90 U]
2022	I	TAB210201820291	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FASIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	L004-FASIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2021	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FASIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	270,337.48	267,838.10	(R1: ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad U, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 270337.48, modificado 267838.10)	OPR010 - REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (MUNICIPIO) EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ ZARAGOZA SOLANA CALLE EUSEBIO CASTILLO - 36566	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	GO. DEL ESTADO DE TABASCO	Go. del Estado de Tabasco	Inversión de infraestructura Social	Ayuntamiento de San Juan de los Caballeros	SI SE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD EN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	MUNICIPAL 36566 O DE CENTLA	36566	5	11,690	11,105	0	[meta1: meta1_mediada Me traba, meta1_120, meta1_modificada 1 20 U]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
OLIO	TIPO, GEORREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TAB21040201759	[geo1] [ow municipio 3, localidad 1, direccion CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO LAS PORFAS, 86762 LAS PORFAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION SIMON SANTIAY, POR CARR COSTERA DEL CAMUENÉ, MUNICIPIO DE CENTLA, estado 2910702, reporte, modificado 354603.17]	15-12-2021	29-01-2022	300,107.02	300,107.02	300,107.02	300,107.02	300,107.02	[det1] [ipo, obra civil, numero contrato CO.DOOTSM-33-008-OP01002021, contratista GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, conectada MUNICIPIO DE CENTLA, estado 2910702, reporte, modificado 354603.17]	(met1) [unidad medida: Metros lineales, avance 325.00] 2025555proyecto FIN	CARPETA, FOTOS	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201759	[geo1] [ow municipio 3, localidad 07, direccion CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO LAS PORFAS, 86762 LAS PORFAS, CENTLA TABASCO ENTRE PROLONGACION SIMON SANTIAY, POR CARR COSTERA DEL CAMUENÉ, MUNICIPIO DE CENTLA, estado 2910702, reporte, modificado 354603.17]	30-08-2021	28-10-2021	2,300,345.78	2,300,345.78	2,300,345.78	2,300,345.78	2,300,345.78	[det1] [ipo, obra civil, numero contrato CO.DOOTSM-33-008-OP01002021, contratista DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, conectada MUNICIPIO DE CENTLA, estado 2910702, reporte, modificado 354603.17]	(met1) [unidad medida: Metros cuadrados de construcción, avance 10388.90] 2017595proyecto PRO		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201833160	[geo1] [ow municipio 3, localidad 01, direccion CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE ANAIZ, CARRETERA FRONTERA VILLAHERMOSA ENTRANDO POR EL ENT, km 92.88171473, km 18.38109694]	15-02-2021	16-03-2021	391,074.40	391,074.40	391,074.40	391,074.40	391,074.40	[det1] [ipo, obra civil, numero contrato CO.DOOTSM-33-01-OP001002021, contratista ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, conectada MUNICIPIO DE CENTLA, estado 2910702, reporte, modificado 354603.17]	(met1) [unidad medida: Metros lineales, avance 680.00] 1883160proyecto PRO		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21040201833160	[geo1] [ow municipio 3, localidad 1, direccion PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CALLE EUSEBIO CASTILLO INTERIOR 86750 CIUDAD VILLAHERMOSA ENTRE CALLE ALVARO OREGON Y CALLE MELCHOR OCAÑO, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA km 92.83866591, km 18.53364813]	15-02-2021	16-03-2021	267,836.16	267,836.16	267,836.16	267,836.16	267,836.16	[det1] [ipo, obra civil, numero contrato CO.DOOTSM-33-008-OP01002021, contratista GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, conectada MUNICIPIO DE CENTLA, estado 2910702, reporte, modificado 354603.17]	(met1) [unidad medida: Metros cuadrados, avance 128.00] 1832029proyecto FIN		Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUSCRIPTACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	748210201921030	Proyecto de inversión	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	2021	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	6,580,733.92	6,581,071.31	(FI) (ciclo recuento 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6580733.92, modificados 6581071.31)	OP0012 - CONSTRUCCION DE LA LINDA REPORTIVA - 41121	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización y desarrollo car	Urbanización y desarrollo car	MUNICIPIO DE CENTLA	41121	9	1,714	1,694	0	(meta 1: (entidad, metas Cuatro Cuadrantes, meta 2397 (0, meta modificada 1 0))
2022	1	748210201921066	Proyecto de inversión	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	2021	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,223,935.08	3,199,840.71	(FI) (ciclo recuento 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3223935.08, modificados 3199840.71)	OP0015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PARA LAS CALLES DE LOS RIOS GREGORIO MENDEZ, RAMO RIVA PALACIO - FELIPE J. SERRA - 41183	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización y desarrollo car	Urbanización y desarrollo car	MUNICIPIO DE CENTLA	41183	0	11,680	11,105	0	(meta 1: (entidad, metas Tres Cuadrantes, meta 2397 (0, meta modificada 2 357 (0))
2022	1	748210201922423	Proyecto de inversión	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	2021	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	423,537.80	420,966.00	(FI) (ciclo recuento 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 423537.8, modificados 420966 (0))	OP0110 - REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL DIF MUNICIPAL - 47450	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización y desarrollo car	Urbanización y desarrollo car	MUNICIPIO DE CENTLA	47450	0	11,690	11,105	0	(meta 1: (entidad, metas Tres Cuadrantes, meta 140 (0, meta modificada 1 0 0))
2022	1	748210201934644	Proyecto de inversión	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	2021	33-	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,600,000.00	1,586,919.99	(FI) (ciclo recuento 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1600000.00, modificados 1586919.99)	OP0023 - REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO RAMO ANDRES SANCHEZ MORALES - 87595 C. COLONADO - 87595	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento car	Agua y saneamiento car	MUNICIPIO DE CENTLA	87595	0	11,690	11,105	0	(meta 1: (entidad, metas Tres Cuadrantes, meta 140 (0, meta modificada 1 40 0))



1

[illegible]

6 de 48



DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA - GLOBAL - APROBADO	MONTA - GLOBAL - MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE
2022	1	146210402012360	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	2,997,564.73	2,982,669.09	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, subprograma 1, subproyecto 1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2997564.73, modificado 2982669.09	OP0003 - CONSTRUCCIÓN DE GUARICÓN Y BANQUETA - 20352	27 Tabla 3
2022	1	146210402012366	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	357,010.14	354,775.24	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, subprograma 1, subproyecto 1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 357010.14, modificado 354775.24	OP0005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA COMARTE CLAVE 27H9U023X - 20842	27 Tabla 3
2022	1	146210402012372	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	542,650.61	536,070.39	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, subprograma 1, subproyecto 1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 542650.61, modificado 536070.39	OP0006 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CENTRO PREESCOLAR NERY MAY LUCIANO CLAVE 27DCC0109E, SECTOR EL COCO - 27504	27 Tabla 3
2022	1	146210402012535	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	511,778.07	507,718.63	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, subprograma 1, subproyecto 1) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 511778.07, modificado 507718.63	OP0007 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MEJÍEZ MAGAÑA CLAVE 20N0029C - 30568	27 Tabla 3

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



X

1



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTU	OBSERVACIONES, REVISI
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTU	OBSERVACIONES, REVISI
1	ABE104002012360 [geo1] (ver municipio 3, localidad 251, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, CENITA CONSTANCIA Y VEREDA 86700 CONSTANCIA Y VEREDA, CENITA TABASCO ENTRE Y - CARRETERA FRONTERA VILLAMEROSA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE, ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CARRETERA M. lin. 92.82555555, lin. 18.43310544)	15-02-2021	15-04-2021	2,982,959.09	2,982,959.09	2,982,959.09	2,982,959.09	(geo1) [tipo: obra civil, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-000-OP0005/2021, contraataca EL VIRA BAEZA SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE CENITA, monto: 2997154.73, reporte_modificado: 300000.0]	(finan1: [unidad: media CIO, monto: 2997154.73, avance: 2000.00] CENSO)	(2012360) proyecto, IN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1	ABE104002012368 [geo1] (ver municipio 3, localidad 78, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, CENITA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y CARRETERA JALAPITA, POR COMANDO EN JEFE, ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.39754688) DE LA CARRETERA M. lin. 92.82555555, lin. 18.39754688)	15-02-2021	31-03-2021	354,775.24	354,775.24	354,775.24	354,775.24	(geo1) [tipo: obra civil, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-01-OP0005/2021, contraataca CONSORCIO DOMAGUI S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENITA, monto: 357775.24, reporte_modificado: 357010.14]	(finan1: [unidad: media CIO, monto: 357775.24, avance: 1.00] CENSO)	(2012368) proyecto, IN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1	ABE104002012372 [geo1] (ver municipio 3, localidad 335, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, CENITA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y CARRETERA JALAPITA, POR COMANDO EN JEFE, ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.39754688) DE LA CARRETERA M. lin. 92.82555555, lin. 18.39754688)	15-02-2021	31-03-2021	536,670.39	536,670.39	536,670.39	536,670.39	(geo1) [tipo: obra civil, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-002-OP0005/2021, contraataca GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENITA, monto: 538318.64, reporte_modificado: 540559.61]	(finan1: [unidad: media CIO, monto: 538318.64, avance: 150.00] CENSO)	(2012372) proyecto, IN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1	ABE104002012375 [geo1] (ver municipio 3, localidad 258, direccion CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRIUNFO, CENITA TABASCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA Y CARRETERA JALAPITA, POR COMANDO EN JEFE, ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 18.39754688) DE LA CARRETERA M. lin. 92.82555555, lin. 18.39754688)	15-02-2021	31-03-2021	507,718.63	507,718.63	507,718.63	507,718.63	(geo1) [tipo: obra civil, numero_contrato: CO-DOOTSM-33-006-OP0007/2021, contraataca CONSORCIO DOMAGUI S A DE C V, convocante MUNICIPIO DE CENITA, monto: 507718.63, reporte_modificado: 511718.07]	(finan1: [unidad: media CIO, monto: 507718.63, avance: 150.00] CENSO)	(2012375) proyecto, IN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



4

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT1 - CICLO DE RECURSO	MT1 - RAMO	MT1 - PROGRAMA	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE
2022	1	7AB210402012543	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT2 - PROGRAMA	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	917,248.68	887,864.15	(R1) (dado recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 917,248.68, modificado 807,864.15)	OP008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE - 31084
2022	1	7AB210402012563	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT2 - PROGRAMA	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	1,252,070.72	1,243,310.42	(R1) (dado recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,252,070.72, modificado 1,243,310.42)	OP011 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL PANTEON - 40179
2022	1	7AB210402012678	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT2 - PROGRAMA	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	853,776.89	846,797.97	(R1) (dado recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 853,776.89, modificado 846,797.97)	OP016 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 27DP0207V - 41321
2022	1	7AB210402012678	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT2 - PROGRAMA	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	1,035,419.34	1,021,874.64	(R1) (dado recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,035,419.34, modificado 1,021,874.64)	OP017 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENTO JÁREZ, CLAVE 27DB151L - 41472



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENEGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
1	[geo1] (ve municipio 3, localidad 38) direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA DE ALLENDE, POR CARRETERA DEL GOLFO VILAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 km, 92 8246696, lat: 18.46852972)	15-02-2021	31-03-2021	607,864.15	607,864.15	607,864.15	607,864.15	607,864.15	007-OP0002021, contratista MARTHA ALICAMEJIOZA JUAREZ CONCEPCION MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 377268.00, importe modificado: 120000.00)	[foto1] Unidad: medida Metros Cuadrados 2012543proyecto FIN 2012543proyecto PRO avance 364.00 CESO)		Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1] (ve municipio 3, localidad 245, direccion: INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EDUO LIBERTAD DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE DE LA CARRETERA MUNICIPAL HACIENDASE UN RECORRIDO APROX. DE, km., 92 89588448, lat: 18.53129073)	15-03-2021	28-04-2021	1,243,310.42	1,243,310.42	1,243,310.42	1,243,310.42	1,243,310.42	014-OP001102021, contratista: SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A DE C.V. (ve municipio 3, localidad 245, direccion: INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO UN RECORRIDO APROX. DE, km., 92 89588448, lat: 18.53129073) importe modificado: 145000.00)	[foto1] Unidad: medida Metros lineales 2012693proyecto FIN 2012693proyecto PRO avance 420.00 CESO)		Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1] (ve municipio 3, localidad 52, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMON SARLAT, 86782 SAN JOSE DE SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA CARRETERA DE ALLENDE, ENTRADA MANAGUENITA A LA LOCALIDAD LOCALIDAD DE ENCIENTA A UNA DISTANCIA DE 36.6 KM DE LA, km., 92 76057148, lat: 18.35200322)	12-04-2021	26-05-2021	846,797.97	846,797.97	846,797.97	846,797.97	846,797.97	019-OP00162021, contratista: CORPORATIVO MARK S.A DE C.V., CONCEPCION MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 145000.00, importe modificado: 87000.00)	[foto1] Unidad: medida Metros Cuadrados 2012576proyecto FIN 2012576proyecto PRO avance 275.00 CESO)		Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
1	[geo1] (ve municipio 3, localidad 21, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHILAPA ITRA, SECCION MARGEN IZQUIERDA 86759 CHILAPA ITRA, SECCION MARGEN IZQUIERDA 86759 CHILAPA ITRA, ENTRE Y CARRETERA FRONTERA VILAHERMOSA ENTRADA FAMILIA DE LAS SABANAS LA LOCALIDAD SE ENC, km., 92 68611821, lat: 18.27160372)	12-04-2021	31-05-2021	1,621,874.64	1,621,874.64	1,621,874.64	1,621,874.64	1,621,874.64	020-OP001702021, contratista: CONSTRUCTORA LUMA S.A DE C.V., CONCEPCION MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 135419.34, importe modificado: 100000.00)	[foto1] Unidad: medida Metros Cuadrados 2012678proyecto FIN 2012678proyecto PRO avance 750.00 CESO)		Terminado	Validado avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022


GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CENTLA

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	M3 - GLOBAL APROBADO	M3 - GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	7AB210462012880	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de Infraestructura y Mantenimiento	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	358,006.94	376,006.07	(FT) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 358,006.94, modificado 376,006.07)	OP0018 - CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 270P1186Q, 41800	27 Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Identificación de car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41800	53	53	0	(unidad medida: Co modos (m), meta: 1.0, meta modificada: 1.0)	
2022	1	7AB210462012882	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de Infraestructura y Mantenimiento	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	932,462.32	925,948.61	(FT) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 932,462.32, modificado 925,948.61)	OP0041 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD, CLAVE C.T. 27EP0041A - 41823	27 Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Identificación de car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	41823	58	58	0	(unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 296.0, meta modificada: 296.0)	
2022	1	7AB210462012885	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de Infraestructura y Mantenimiento	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	459,795.21	459,795.21	(FT) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 459,795.21, modificado 459,795.21)	OP0113 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 42123	27 Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Identificación de car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	42123	57	57	0	(unidad medida: Pies Cuadrados, meta: 52.0, meta modificada: 52.0)	
2022	1	7AB210462012723	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo de Infraestructura y Mantenimiento	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	601,459.18	601,459.18	(FT) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 601,459.18, modificado 601,459.18)	OP0114 - REHABILITACION DE CAMINO AL SECTOR 2 - 45132	27 Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación	Identificación de car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	45132	89	89	0	(unidad medida: Metros lineales, meta: 370.0, meta modificada: 370.0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022													
DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	COLO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA	PREPUESTARIO	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2022	1	746219402012728	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo Social y Municipalidades	004-FAIS	104-FAIS	104,312.16	104,312.16	104,312.16	OTR117 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIOR DE LA CALLE PRINCIPAL - 45313	OPR117 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIOR DE LA CALLE PRINCIPAL - 45313	27	Tabla 3
2022	1	746219402012731	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo Social y Municipalidades	004-FAIS	104-FAIS	378,634.59	378,634.59	378,634.59	OTR118 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 45314	OPR118 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 45314	27	Tabla 3
2022	1	746219402012754	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo Social y Municipalidades	004-FAIS	104-FAIS	844,455.28	844,455.28	844,455.28	OTR121 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOGUARDANTE PARA EL CENTRO DE COMERCIO MARO AGUIERA ORANTES, CLAVE 27DPB60765 - 46592	OPR121 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOGUARDANTE PARA EL CENTRO DE COMERCIO MARO AGUIERA ORANTES, CLAVE 27DPB60765 - 46592	27	Tabla 3
2022	1	746219402012767	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Desarrollo Social y Municipalidades	004-FAIS	104-FAIS	2,271,527.56	2,271,527.56	2,271,527.56	OTR003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL - 47244	OPR003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL - 47244	27	Tabla 3



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO DESTINO DEL GASTO ENTIDAD TABASCO PERIODO PRIMER TRIMESTRE 2022															
DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
ASE10402012728	1	[geo1] [ver municipio] 3, localidad 6, BUENAVISTA TIEMPO VERDE VISTA 86767 BURENA MESA CENTRO AL NOROCCIDENTE ENTRE CARRETERA BUENA VISTA Y CARRETERA DE LA RANCHERIA BUENAVISTA TRAMO INDEPENDENCIA Y GRUAVAL HACIA CARR COSTERA DEL GOLFO LUGO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CAMBIE, lat: 92.97289728, lon: 19.26681979]	01-04-2021	07-04-2021	104,312.16	104,312.16	104,312.16	104,312.16	104,312.16	(cdo) 1 tipo obra Odra, numero contrato CO-D00TSM-33-016-CPT1170Z021, monto 104,312.16 pesos, S.A.D.E.C.V. con comanenta MUNICIPIO DE CENTLA, monto 104,312.16 reporto modificado 120000.0)	(finis1) (unidad medida metros cuadrados avance 1.0)	CARPETA_FOTOS	Terminado o en proceso	Validado o no	Sin observaciones
ASE10402012731	1	[geo1] [ver municipio] 3, localidad 83, PICO DE GOLF CENTLA TABASCO ENTRE Y TOMA INDEPENDENCIA Y GRUAVAL HACIA CARR COSTERA DEL GOLFO LUGO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CAMBIE, lat: 92.9829191, lon: 19.45081419]	12-04-2021	21-04-2021	378,634.59	378,634.59	378,634.59	378,634.59	378,634.59	(cdo) 1 tipo obra Odra, numero contrato CO-D00TSM-33-022-CPT1182Z021, monto 378,634.59 pesos, S.A.D.E.C.V. CONSTRUCCION DE TUBOS DE COMANENTA MUNICIPIO DE CENTLA, monto 378,634.59 reporto modificado 40000.0)	(finis1) (unidad medida metros cuadrados avance 4.0)	CARPETA_FOTOS	Terminado o en proceso	Validado o no	Sin observaciones
ASE10402012754	1	[geo1] [ver municipio] 3, localidad 74, DOMICILIO CONCEPCION RANCHERIA JOMULCA 86768 LA MONTANA CENTLA TABASCO ENTRE CALLE RANCHERIA LA MONTANA Y RA LA MONTANA CALLE PRINCIPAL POR CNR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CAMBIE, lat: 92.9339619, lon: 19.45181119]	19-04-2021	07-06-2021	844,455.28	844,455.28	844,455.28	844,455.28	844,455.28	(cdo) 1 tipo obra Odra, numero contrato CO-D00TSM-33-025-CPT1201Z021, monto 844,455.28 pesos, SANCHEZ conmanenta MUNICIPIO DE CENTLA, monto 844,437.84 reporto modificado 900000.0)	(finis1) (unidad medida metros cuadrados avance 281.0)	CARPETA_FOTOS	Terminado o en proceso	Validado o no	Sin observaciones
ASE10402012787	1	[geo1] [ver municipio] 3, localidad 29, PUERTO SAN JUAN CENTLA TABASCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN JUAN POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CAMBIE, lat: 92.940228, lon: 19.44016507]	15-03-2021	28-04-2021	2,271,537.56	2,271,537.56	2,271,537.56	2,271,537.56	2,271,537.56	(cdo) 1 tipo obra Odra, numero contrato CO-D00TSM-33-016-CPT1170Z021, monto 2,271,537.56 pesos, S.A.D.E.C.V. conmanenta MUNICIPIO DE CENTLA, monto 2,285,721.44 reporto modificado 250000.0)	(finis1) (unidad medida metros cuadrados avance 6000.0)	CARPETA_FOTOS	Terminado o en proceso	Validado o no	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB21042013488	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	388,867.88	418,019.20	(F1, Gelo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES, monto 388867.88, CONVENIOS, monto 388867.88, modificado 118019.20)	OP021 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA, PARA EL CALLEJÓN DEL ZINIROZOTG - 87096	27 Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO	87096	5	63	59	0	0	0	0	(meta 1: (unidad medida: metros cuadrados, meta 200.0, modificado 2 (0.0))
2022	1	TAB21042013583	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	3,461,180.46	3,436,470.05	(F1, Gelo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES, monto 3461180.46, CONVENIOS, monto 3461180.46, modificado 3436470.05)	OP020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA DE CEMENTO PARA EL CALLEJÓN DEL CAMINO REAL - 90592	27 Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO	90302	3	60	61	0	0	0	0	(meta 1: (unidad medida: metros cuadrados, meta 250.0, modificado 6 (250.0))
2022	1	TAB21042013589	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	1,525,540.44	1,518,833.67	(F1, Gelo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES, monto 1525540.44, CONVENIOS, monto 1525540.44, modificado 1518833.67)	OP024 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 91085	27 Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO	91085	3	109	107	9	9	9	9	(meta 1: (unidad medida: Canchales, meta 10, modificado 1 (0))
2022	1	TAB21042013580	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Descentralización	1004-FAS Municipal y de Descentralización	2,866,005.02	2,846,310.15	(F1, Gelo, recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES, monto 2866005.02, CONVENIOS, monto 2866005.02, modificado 2846310.15)	OP025 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL CALLEJÓN DEL CALLE REVOLUCION - 91195	27 Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO	91105	3	142	166	0	0	0	0	(meta 1: (unidad medida: Km cuadrados, meta 10, modificado 1 (02))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

 CENTLA GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO																DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISIA											
ABT/0402013468	1	[geo1 (ver municipio 3, localidad 40), direccion: CALLE PRINCIPAL SAN CECILIA, MUNICIPIO DE TABASCO, ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 189 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7 km.- 92.69912516, lat: 18.2122122]	10-05-2021	08-06-2021	416,019.20	416,019.20	416,019.20	416,019.20	416,019.20	[cbo1 (ipo: obra Odra, numero contrato: CO-0007SM-33-102-COPRO, monto: 348887.88, concepto: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 348887.88, importe modificado: 600000.00)]	[meta1: (unidad: media metros cuadrados, avance: 200.0)]	(201346)proyecto, JN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
ABT/0402013583	1	[geo1 (ver municipio 3, localidad 185), direccion: CALLE PRINCIPAL SAN CECILIA, MUNICIPIO DE TABASCO, ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 189 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7 km.- 92.79911688, lat: 18.342591353]	10-05-2021	28-06-2021	3,436,470.05	3,436,470.05	3,436,470.05	3,436,470.05	3,436,470.05	[cbo1 (ipo: obra Odra, numero contrato: CO-0007SM-33-102-COPRO, monto: 348887.88, concepto: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 348887.88, importe modificado: 3600000.00)]	[meta1: (unidad: media metros cuadrados, avance: 8252.0)]	(201358)proyecto, JN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
ABT/0402013589	1	[geo1 (ver municipio 3, localidad 45), direccion: CALLE PRINCIPAL SAN CECILIA, MUNICIPIO DE TABASCO, ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 189 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7 km.- 92.325668, lat: 18.02202753]	10-05-2021	23-06-2021	1,518,633.67	1,518,633.67	1,518,633.67	1,518,633.67	1,518,633.67	[cbo1 (ipo: obra Odra, numero contrato: CO-0007SM-33-102-COPRO, monto: 1700000.00, concepto: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 1700000.00, importe modificado: 1700000.00)]	[meta1: (unidad: media metros cuadrados, avance: 110)]	(201358)proyecto, JN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
ABT/0402013590	1	[geo1 (ver municipio 3, localidad 392), direccion: CALLE PRINCIPAL SAN CECILIA, MUNICIPIO DE TABASCO, ENTRE Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 189 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7 km.- 92.69912516, lat: 18.2122122]	14-06-2021	02-08-2021	2,846,310.15	2,846,310.15	2,846,310.15	2,846,310.15	2,846,310.15	[cbo1 (ipo: obra Odra, numero contrato: CO-0007SM-33-102-COPRO, monto: 2866005.02, concepto: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 2866005.02, importe modificado: 3000000.00)]	[meta1: (unidad: media metros cuadrados, avance: 102)]	(201359)proyecto, JN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											



①

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022


CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID. ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	74821040201581	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,649,931.18	2,631,588.07	FI (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 2,649,931.18, modificado 2,631,588.07	OP026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN CAMINO EL NARANJAL - 91139	27	Tabla 3	Tabla 3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frío	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91139	5	264	255	0	(Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta 3492.0, meta modificada 3492.0)
2022	1	74821040201582	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	930,857.13	922,521.18	FI (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 930,857.13, modificado 922,521.18	OP027 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOGRUANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BUNALE JOSÉ ACTIS - JIMÉNEZ FALCÓN CLAVE 270P000830 - 91185	27	Tabla 3	Tabla 3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción de Techado con Sistema de Cubierta Auto-gruante	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	91185	5	21	19	0	(Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta 270.0, meta modificada 270.0)
2022	1	74821040201379	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	459,501.55	455,598.63	FI (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 459,501.55, modificado 455,598.63	OP028 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO PREESCOLAR DE LAS MARIPOSAS CLAVE 270C01250 - 98222	27	Tabla 3	Tabla 3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción de Aula Didáctica	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	98222	5	83	80	0	(Unidad, medida: Aulas, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2022	1	748210402013749	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	238,847.57	234,782.00	FI (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 238,847.57, modificado 234,782.00	OP029 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO PREESCOLAR DE LAS MARIPOSAS CLAVE 270M11001 - 98980	27	Tabla 3	Tabla 3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción de Comedor Escolar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	98980	5	63	61	0	(Unidad, medida: Comedores, meta 1.0, meta modificada 1.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2012

[illegible]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402013756	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	558,443.42 (R1: solo recurso 2021, ramo 33, modalidad: prog_pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 552766.87, modificado 558443.42)	558,443.42	562,766.07	OP030 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESCOLSEN, CLAVE 270C0628 - 98876	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Sin identificar	AYUNTA MIENTO DE CENTLA	98876	5	102	101	0 (meta) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 181.0, meta modificada: 181.0)	
2022	1	TAB210402013828	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355,175.83 (R1: solo recurso 2021, ramo 33, modalidad: prog_pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 353375.74, modificado 351719.83)	355,175.83	353,375.74	OP031 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 2 CLAVE CTT 27ET10002U - 106683	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Sin identificar	AYUNTA MIENTO DE CENTLA	106683	5	85	80	0 (meta) (unidad medida: Salvo (s) meta: 1.0, meta modificada: 1.0)	
2022	1	TAB210402013840	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,099,143.81 (R1: solo recurso 2021, ramo 33, modalidad: prog_pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1105150.83, modificado 1099143.81)	1,099,143.81	1,105,150.83	OP032 - CONSTRUCCION DE TRES ALAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 2 CLAVE CCT 27ET10002U - 106436	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Sin identificar	AYUNTA MIENTO DE CENTLA	106436	5	85	80	0 (meta) (unidad medida: Alas, meta: 3.0, meta modificada: 3.0)	
2022	1	TAB210402014443	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	387,561.67 (R1: solo recurso 2021, ramo 33, modalidad: prog_pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 389535.18, modificado 387561.67)	387,561.67	389,535.18	OP035 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE (BARRIO) ZARAGOZA - 121411	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y comunicaciones	Sin identificar	AYUNTA MIENTO DE CENTLA	121411	5	90	89	0 (meta) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 630.0, meta modificada: 630.0)	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402014448	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	390,860.07	387,863.91	01- (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 390,860.07, modificado 387,863.91)	OP0037 - CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS HEREDEROS CLAVE 21ET104411 - 121563	27	Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CENTLA	121563	121563	73	70	0 (meta), (unidad medida: Personas beneficiarias, meta modificada 1 0)	
2022	1	TAB210402014656	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	624,206.94	623,302.42	01- (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 624,206.94, modificado 623,302.42)	OP0034 - CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA, CLAVE 21ET10686U - 130679	27	Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CENTLA	130679	130679	81	79	0 (meta), (unidad medida: Metros cuadrados, meta modificada 1 500.0)	
2022	1	TAB210402014723	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	661,535.96	661,535.96	01- (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 661,535.96, modificado 661,535.96)	OP0124 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 13266	27	Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificación	SECRETARÍA DE URBANISMO DE CENTLA	13266	13266	91	89	0 (meta), (unidad medida: Personas beneficiarias, meta modificada 1 5 0)	
2022	1	TAB210402014737	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	359,462.16	359,462.16	01- (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 359,462.16, modificado 359,462.16)	OP0125 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 133197	27	Tabla 3	Ciudad de México	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificación	SECRETARÍA DE URBANISMO DE CENTLA	133197	133197	74	71	0 (meta), (unidad medida: Personas beneficiarias, meta modificada 1 2 0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

1



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT1 - CICLO DE RECURSO	MT1 - RAMO	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA	MONTTO. GLOBAL. APROB.	MONTTO. GLOBAL. MODIFI.	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	7AB210402014644	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	528,529.15	528,529.15	(R1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 528,529.15, modificado 528,529.15)	OP0126 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALAMBRAO PUBLICO - 13930	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano, Sin zonación, Identificar	H Ayuntamiento de Centla	13930	50	51	0	(metas) (unidad medida: P, tasa, meta 50.0, meta modificada 56.0)		
2022	1	7AB210402014647	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	561,503.56	561,503.56	(R1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 561,503.56, modificado 561,503.56)	OP0126 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALAMBRAO PUBLICO - 139019	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano, Sin zonación, Identificar	H Ayuntamiento de Centla	139019	61	60	0	(metas) (unidad medida: P, tasa, meta 60.0, meta modificada 60.0)		
2022	1	7AB210402014617	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	277,514.34	277,514.34	(R1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 277,514.34, modificado 277,514.34)	OP0127 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALAMBRAO PUBLICO EN LA COL. EL GUINAL - 14059	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano, Sin zonación, Identificar	H Ayuntamiento de Centla	14059	11,890	11,105	0	(metas) (unidad medida: P, tasa, meta 22.0, meta modificada 22.0)		
2022	1	7AB210402014640	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	528,327.34	528,327.34	(R1) (ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 528,327.34, modificado 528,327.34)	OP0137 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALAMBRAO PUBLICO - 141359	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano, Sin zonación, Identificar	H Ayuntamiento de Centla	141359	4,140	4,048	0	(metas) (unidad medida: P, tasa, meta 60.0, meta modificada 60.0)		

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CENTLA



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT1 - CICLO DE RECURSO	MT1 - RAMO	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2 - RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB21042014605	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2 - RAMO	1,311,607.59	1,311,607.59	MT1 (solo recurso 2021, monto 33, modalidad 1, prog pres 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1311607.59, modificado 1311607.59)	OP0142 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE USOS MULTIPLES PARA LA COMUNIDAD, CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA RUFO DOMINGUEZ PEREZ, CLAVE:21ET10081 - 142130	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana, con saneamiento	Si, identidad car	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	142130	28	27	0 (meta 1: (unidad medida Caezas, mod 40.0, metas modificadas 1 a 0))	
2022	1	TAB21042014607	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2 - RAMO	4,693,864.70	4,693,864.70	MT1 (solo recurso 2021, monto 33, modalidad 1, prog pres 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 4693864.7, modificado 4693864.7)	OP0142 - REHABILITACION DE LA LINDA DEPORTIVA	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana, con saneamiento	Si, identidad car	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	142130	4,140	4,046	0 (meta 1: (unidad medida Metros Cuadrados, metas 3000.0, metas modificadas 1 a 0))	
2022	1	TAB21042015186	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2 - RAMO	5,300,000.00	4,888,332.16	MT1 (solo recurso 2021, monto 33, modalidad 1, prog pres 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 5300000.0, modificado 4883321.6)	OP0129 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE LA CALLE CARANZA A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 147574	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Si, identidad car	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	147574	4,140	4,046	0 (meta 1: (unidad medida Metros lineales, metas 530.0, metas modificadas 5 a 80.0))	
2022	1	TAB21042015284	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT2 - RAMO	352,218.22	352,218.22	MT1 (solo recurso 2021, monto 33, modalidad 1, prog pres 4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 352218.22, modificado 352218.22)	OP0129 - REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 146514	Tabla 3	Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana, con saneamiento	Si, identidad car	H AYUNTAMIENTO DE CENILA	146514	168	161	0 (meta 1: (unidad medida Pormetros cuadrados, metas 40.0, metas modificadas 4 a 0.0))	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

~~2~~

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ANEXO C. DETALLE DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022


GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	748210402015293	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	176,103.31	176,103.31	(FI) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 176,103.31, modificado 176,103.31)	OP0130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 146986	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización car	Identificación car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	146986	S	28	36	0 (meta: 1, unidad medida: P, escala: meta 20.0, meta modificada 2 0.0)	
2022	1	748210402015561	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	263,485.07	263,485.07	(FI) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 263,485.07, modificado 263,485.07)	OP0111 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 154739	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización car	Identificación car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	154739	S	30	29	0 (meta: 1, unidad medida: P, escala: meta 30.0, meta modificada 3 0.0)	
2022	1	748210402015566	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	724,126.69	724,126.69	(FI) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 724,126.69, modificado 724,126.69)	OP0112 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 154782	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización car	Identificación car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	154782	S	91	90	0 (meta: 1, unidad medida: P, escala: meta 75.0, meta modificada 7 5.0)	
2022	1	748210402015577	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1,046,972.91	1,046,972.91	(FI) (cdo. recurso 2021, memo 33, modalidad 1, prog. 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1,046,972.91, modificado 1,046,972.91)	OP0146 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN EL PARQUE CENTRAL - 155066	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización car	Identificación car	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	155066	S	1,534	1,510	0 (meta: 1, unidad medida: Me, escala: meta 100.0, meta modificada 1 00.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MUNICIPIO DE CENTLA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022															
															
DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISI		
TIPO, GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AGUERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISI
TAB210402015593	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:73, direccion: CALLE PRINCIPAL, SAN RANCHERIA EL GUATOPÉ, 86753 EL GUATOPÉ, CENTLA TABASCO ENTRE CAMINO DEL GUATOPÉ Y POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA C. L. 92 83953193, lat: 18 41378609]	17-02-2021	26-05-2021	176,103.31	176,103.31	176,103.31	176,103.31	176,103.31	([det1: [ipo_dona_Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-031-OP0130/2021, contratista:SUSANA VALENDELA GONZALEZ, concepto:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2005500.00, importe_modificado:177779.34, importe_modificado:250000.00])	([meta1: [unidad_medida: Pzetas, avance:20.00])	(201523)/proyecto FIN, CO, 2015232/proyecto FIN, 2015232/proyecto PRO (CESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015561	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:245, direccion: CALLE PRINCIPAL, SAN ELDADO DE ALLENDE, 86753 LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA C. L. 92 83953193, lat: 18 41378609]	15-02-2021	24-03-2021	263,465.07	263,465.07	263,465.07	263,465.07	263,465.07	([det1: [ipo_dona_Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-013-OP0117/2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, concepto:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2005500.00, importe_modificado:300000.00])	([meta1: [unidad_medida: Pzetas, avance:30.00])	(201556)/proyecto FIN, CO, 2015562/proyecto FIN, 2015562/proyecto PRO (CESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015566	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:91, direccion: CALLE PRINCIPAL, SAN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO ZONA SECCION 86768 MIGUEL HIDALGO ZONA SECCION CENTLA TABASCO ENTRE Y CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA C. L. 92 83953193, lat: 18 40341769]	15-03-2021	24-03-2021	724,126.69	724,126.69	724,126.69	724,126.69	724,126.69	([det1: [ipo_dona_Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-013-OP0117/2021, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, concepto:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2005500.00, importe_modificado:300000.00])	([meta1: [unidad_medida: Pzetas, avance:75.00])	(201557)/proyecto FIN, CO, 2015566/proyecto FIN, 2015566/proyecto PRO (CESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402015577	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:56, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SIMON SARLAT, 86762 SIMON SARLAT, TABASCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO MADERO, POR CARR INDEPENDENCIA Y GRUAVIA HACIA CARR COSTERA DEL GOLFO ELADO VILLAHERMOSA C. L. 92 83953193, lat: 18 41011468]	12-07-2021	25-08-2021	1,046,972.91	1,046,972.91	1,046,972.91	1,046,972.91	1,046,972.91	([det1: [ipo_dona_Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-084-OP0145/2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO RENANDEZ GARCIA, concepto:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1055600.00, importe_modificado:1200000.00])	([meta1: [unidad_medida: Cuadrados, avance:100.00])	(201577)/proyecto FIN, CO, 2015772/proyecto FIN, 2015772/proyecto PRO (CESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	RT - RAMO	RT - PROGRAMA	RT - PRESUPUESTARIO	RT - CICLO DE RECURSO	RT - RAMO	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB214602015623	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	302,107.19	302,690.97	811 (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. ges. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 302,690.97), modificado 306,990.97)	OP042 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES NO 43 DEL P.O.B. SIMÓN BOLÍVAR - 156116	27 Tabla 3	Cuota	27 Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156116	S	115	272	6 (total:1 (unidad medida Me tros Cuadrados, meta 101.0, metas modificadas 1 01.0))		
2022	1	TAB214602015637	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	754,289.06	749,246.84	811 (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. ges. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 754,289.06, modificado 749,246.84)	OP044 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON SISTEMA DE DRENAJE PARA LA PROTECCIÓN EN CENTRO PREESCOLAR INDIGENA BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS, CLAVE 77DC0077Q - 156093	27 Tabla 3	Cuota	27 Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Edificación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156353	S	113	110	6 (total:1 (unidad medida Me tros Cuadrados, meta modificada 1 08.0))		
2022	1	TAB214602015713	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	631,254.34	531,689.96	811 (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. ges. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 631,254.34, modificado 531,689.97)	OP047 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA - 156845	27 Tabla 3	Cuota	27 Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156845	S	233	240	6 (total:1 (unidad medida Co nteñido de salud, meta 1.0, metas modificadas 1 0))		
2022	1	TAB214602015717	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios	004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	546,776.73	809,016.97	811 (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. ges. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 546,776.73, modificado 809,016.97)	OP048 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA - 156845	27 Tabla 3	Cuota	27 Tabla 3	Cuota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	156845	S	44	46	6 (total:1 (unidad medida Co nteñido de salud, meta 1.0, metas modificadas 1 0))		



[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	PRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPAL RESPONSABLE	TABLA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	1	TAB210402016119	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	5,713,563.53	5,713,563.53	(FI) (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 5,713,563.53)	OP0102 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL DE BENTO JUAREZ, TRAMO V-600 AL 616.79 - 158691	27	Toba 3	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	158691	9	11,690	11,105	0 (meta: 1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 532.0, meta modificada: 281.0)	
2022	1	TAB210402016117	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	143,801.02	143,801.02	(FI) (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 143,801.02)	OP0104 - REHABILITACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE MELCHOR OCHOA ENTRE LA CALLE VICENTE RIVERA Y CALLE GREGORIO MENEZ MAGANA - 169119	27	Toba 3	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	169119	5	11,690	11,105	0 (meta: 1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 50.0, meta modificada: 0.0)	
2022	1	TAB210402016129	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	3,500,000.00	3,450,418.88	(FI) (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 3,500,000.00)	OP0102 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE RIVERA Y CALLE GREGORIO MENEZ MAGANA - 169119	27	Toba 3	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	169119	5	11,690	11,105	0 (meta: 1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 520.0, meta modificada: 2)
2022	1	TAB210402016119	Proyecto de inversión	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 - FAS	1004 - FAS	342,028.72	342,028.72	(FI) (Gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 342,028.72)	OP0100 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE RIVERA Y CALLE GREGORIO MENEZ MAGANA - 177819	27	Toba 3	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	Co	177819	5	11,690	11,105	0 (meta: 1) (unidad medida: Metros Cuadrados, meta: 370.0, meta modificada: 370.0)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTADOS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES	
1	[pro1] (ove municipio.3, localidad.1, AMBIEZ direccion:CALE MELCHOR OCHOA COLONIA GRUVALA 1, 86769 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALE NAVAL Y CALE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OTRA SE ENCUENTRA POR LA BATALLON GUINIA ZONA NAVAL SAN COSTA DEL RIO, len: 92.6592597, lat:18.52386953)	09-09-2021	15-09-2021	5,713,563.53	5,713,563.53	5,713,563.53	5,713,563.53	5,713,563.53	(pro1) [pro1] obra obra, numero_contrato:CO-0001SM-33-079-OP01620201, CONTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 3500000.0, importe_modificado: 3500000.0)	(pro1)1: Unidad medidas: CO, 201611/proyecto: FIN, 201611/proyecto: PRO, avance: 4261.00) (CESQ)		Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[pro1] (ove municipio.3, localidad.1, direccion:CALE MELCHOR OCHOA COLONIA JACOBINO NAJAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALE MARIANO ESCOBEDO Y CALE ALDAMA E INICIO ZARAGOZA DE LA CARCERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA, len: 92.6401413, lat:18.53347629)	09-09-2021	28-09-2021	143,861.02	143,861.02	143,861.02	143,861.02	143,861.02	(pro1) [pro1] obra obra, numero_contrato:CO-0001SM-33-064-OP01542021, CONTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 145250.0, importe_modificado: 175000.0)	(pro1)1: Unidad medidas: CO, 201611/proyecto: FIN, 201611/proyecto: PRO, avance: 50.00) (CESQ)		Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[pro1] (ove municipio.3, localidad.1, direccion:CALE BENTO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE RIVA PALACIO Y CALE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENTO JUAREZ GARCIA SOBRE LA QUE SERIA SAN JUANES TAUO, len: 92.6541899, lat:18.53362591)	16-09-2021	24-09-2021	3,460,418.86	3,460,418.86	3,460,418.86	3,460,418.86	3,460,418.86	(pro1) [pro1] obra obra, numero_contrato:CO-0001SM-33-079-OP01620201, CONTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 3500000.0, importe_modificado: 3500000.0)	(pro1)1: Unidad medidas: CO, 201612/proyecto: FIN, 201612/proyecto: PRO, avance: 2330.00) (CESQ)		Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[pro1] (ove municipio.3, localidad.1, direccion:CALE BENTO JUAREZ GARCIA SECTOR CETMAR, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, A 1 KM POR BENTO JUAREZ GARCIA SOBRE LA QUE SERIA SAN JUANES TAUO, len: 92.6541899, lat:18.53362591)	09-09-2021	23-09-2021	342,026.72	342,026.72	342,026.72	342,026.72	342,026.72	(pro1) [pro1] obra obra, numero_contrato:CO-0001SM-33-064-OP01542021, CONTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 350000.0, importe_modificado: 350000.0)	(pro1)1: Unidad medidas: CO, 201611/proyecto: FIN, 201611/proyecto: PRO, avance: 370.00) (CESQ)		Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	



h

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE
2022	1	74821040201676	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					2,884,672.72	2,884,672.72	OT1 (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 2884672.72, modificado: 2884672.72	OP0181 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, CORONA TRAMADO, CALLE ANDRÉS SANCHEZ, CALLE ANDRÉS SANCHEZ, MAGALLANES - 17762
2022	1	74821040201797	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					678,329.42	678,329.42	OT1 (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 678329.42, modificado: 678329.42	OP046 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 195481
2022	1	74821040201817	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					547,598.57	545,890.92	OT1 (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 547598.57, modificado: 545890.92	OP047 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 195610
2022	1	74821040201836	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones a las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					2,746,251.94	2,558,461.55	OT1 (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 2746251.94, modificado: 2558461.55	OP048 - PAVIMENTACIÓN ASPALTICA DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 195818

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
482104020181726	1	[pro] [pro municipio] 3, localidad 1, seccion CALLE PRINCIPAL, EN RANCHO GARCIA SECTOR CENTAR, 86719, FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VIENTE RIVA PALAZO Y CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALANES, A 1 KM POR BENTO JIMENEZ GARCIA SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN PABLO, km. 92.6595966, lat. 18.53872997]	09-08-2021	17-09-2021	2,884,672.72	2,884,672.72	2,884,672.72	2,884,672.72	2,884,672.72	[det]1 [pro] obra Obra, numero contrato CO-0007SM-33-2018/09/proyecto FIN, monto avance 310 0], CONTRATAS CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DEUS A DE C.V, conlocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 2914789.07, reporte_modificado 3500000.0]	[met]1 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]2 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]3 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]4 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]5 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]6 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]7 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]8 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]9 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]10 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]11 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]12 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]13 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]14 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]15 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]16 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]17 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]18 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]19 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]20 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]21 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]22 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]23 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]24 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]25 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]26 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]27 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]28 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]29 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]30 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]31 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]32 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]33 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]34 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]35 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]36 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]37 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]38 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]39 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]40 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]41 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]42 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]43 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]44 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]45 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]46 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]47 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]48 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]49 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]50 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]51 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]52 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]53 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]54 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]55 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]56 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]57 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]58 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]59 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]60 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]61 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]62 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]63 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]64 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]65 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]66 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]67 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]68 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]69 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]70 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]71 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]72 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]73 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]74 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]75 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]76 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]77 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]78 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]79 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]80 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]81 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]82 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]83 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]84 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]85 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]86 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]87 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]88 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]89 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]90 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]91 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]92 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]93 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]94 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]95 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]96 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]97 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]98 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]99 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]100 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]101 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]102 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]103 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]104 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]105 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]106 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]107 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]108 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]109 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]110 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]111 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]112 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]113 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]114 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]115 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]116 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]117 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]118 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]119 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]120 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]121 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]122 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]123 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]124 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]125 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]126 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]127 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]128 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]129 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]130 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]131 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]132 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]133 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]134 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]135 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]136 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]137 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]138 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]139 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]140 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]141 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]142 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]143 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]144 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]145 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]146 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]147 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]148 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]149 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]150 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]151 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]152 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]153 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]154 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]155 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]156 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]157 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]158 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]159 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]160 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]161 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]162 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]163 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]164 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]165 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]166 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]167 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]168 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]169 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]170 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]171 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]172 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]173 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]174 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]175 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]176 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]177 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]178 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]179 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]180 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]181 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]182 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]183 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]184 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]185 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]186 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]187 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]188 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]189 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]190 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]191 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]192 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]193 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]194 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]195 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]196 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]197 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]198 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]199 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]200 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]201 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]202 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]203 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]204 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]205 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]206 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]207 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]208 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]209 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]210 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]211 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]212 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]213 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]214 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]215 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]216 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]217 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]218 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]219 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]220 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]221 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]222 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]223 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]224 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]225 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]226 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]227 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]228 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]229 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]230 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]231 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]232 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]233 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]234 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]235 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]236 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]237 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]238 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]239 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]240 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]241 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]242 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]243 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]244 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]245 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]246 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]247 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]248 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]249 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]250 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]251 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]252 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]253 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]254 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]255 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]256 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]257 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]258 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]259 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]260 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]261 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]262 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]263 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]264 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]265 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]266 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]267 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]268 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]269 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]270 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]271 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]272 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]273 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]274 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]275 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]276 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]277 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]278 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]279 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]280 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]281 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]282 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]283 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]284 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]285 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]286 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]287 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]288 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]289 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]290 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]291 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]292 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]293 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]294 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]295 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]296 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]297 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]298 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]299 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]300 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]301 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]302 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]303 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]304 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]305 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]306 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]307 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]308 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]309 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]310 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]311 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]312 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]313 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]314 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]315 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]316 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]317 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]318 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]319 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]320 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]321 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]322 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]323 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]324 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]325 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]326 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]327 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]328 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]329 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]330 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]331 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]332 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]333 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]334 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]335 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]336 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]337 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]338 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]339 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]340 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]341 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]342 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]343 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]344 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]345 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]346 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]347 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]348 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]349 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]350 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]351 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]352 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]353 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]354 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]355 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]356 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]357 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]358 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]359 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]360 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]361 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]362 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]363 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]364 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]365 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]366 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]367 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]368 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]369 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]370 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]371 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]372 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]373 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]374 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]375 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]376 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]377 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]378 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]379 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]380 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]381 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]382 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]383 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]384 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]385 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]386 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]387 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]388 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]389 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]390 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]391 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]392 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]393 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]394 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]395 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]396 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]397 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]398 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]399 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]400 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]401 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]402 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]403 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]404 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]405 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]406 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]407 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]408 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]409 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]410 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]411 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]412 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]413 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]414 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]415 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]416 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]417 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]418 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]419 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]420 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]421 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]422 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]423 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]424 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]425 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]426 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]427 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]428 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]429 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]430 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]431 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]432 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]433 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]434 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]435 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]436 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]437 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]438 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]439 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]440 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]441 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]442 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]443 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]444 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]445 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]446 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]447 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]448 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]449 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]450 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]451 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]452 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]453 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]454 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]455 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]456 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]457 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]458 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]459 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]460 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]461 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]462 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]463 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]464 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]465 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]466 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]467 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]468 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]469 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]470 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]471 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]472 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]473 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]474 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]475 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]476 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]477 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]478 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]479 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]480 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]481 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]482 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]483 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]484 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]485 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]486 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]487 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]488 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]489 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]490 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]491 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]492 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]493 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]494 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]495 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]496 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]497 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]498 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]499 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]500 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]501 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]502 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]503 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]504 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]505 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]506 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]507 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]508 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]509 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]510 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]511 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]512 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]513 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]514 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]515 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]516 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]517 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]518 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]519 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]520 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]521 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]522 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]523 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]524 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]525 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]526 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]527 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]528 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]529 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]530 [unidad_medida] [pro] avance 310 0], [met]531 [unidad_medida] [pro					



1

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE
2022	1	1748210402018602	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2021	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	477,468.95	458,700.55	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, APORTACIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 477,468.95, modificado 458,700.55)	OP0049 - CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA EN EL UNIA DE NIÑOS PIEDRA BLANCA CLAVE 21LA10202 - 185992
2022	1	1748210402018720	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2021	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2,562,196.52	2,539,181.57	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, APORTACIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 2,562,196.52, modificado 2,539,181.57)	OP0051 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE PASO SAN ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 206440
2022	1	1748210402018737	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2021	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	330,381.57	335,864.14	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, APORTACIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 330,381.57, modificado 335,864.14)	OP0169 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASO SAN ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 206669
2022	1	1748210402018763	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2021	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	384,518.43	394,540.15	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, APORTACIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS), monto 384,518.43, modificado 394,540.15)	OP0170 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASO SAN ROMÁN DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO - 207865

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTU	OBSERVACIONES REVISI
1	[geo1: {ave, municipio, 3, localidad 17}, direccion: CALLE PRINCIPAL, SAN RANCHERIA DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE TABASCO, CHICHASTE IRA, SECCION CENTLA TABASCO ENTRE Y, FRONTERAT C JALAPA JONUTA TABASCO FRONTERA MARICHE DE NORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon: -92.4012971, lat: 19.30391152]	13-09-2021	27-10-2021	456,700.55	456,700.55	456,700.55	456,700.55	456,700.55	[geo1: {tipo, obra, obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-075-CPO1602021, contrato: CONTRATO REYES GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 477 668.95, importe modificado 500000.00}]	[meta1: {unidad_medida: CO, 2018/05/proyecto FIN, avance: 100}, {meta2: {unidad_medida: CO, 2018/05/proyecto PRO, avance: 100}}]	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[geo1: {ave, municipio, 3, localidad 85}, direccion: CALLE PRINCIPAL, SAN COLOMA SAN ROMAN, 16/73 SAN ROMAN, CENTLA TABASCO ENTRE Y, POR CARR. COSTERA DEL GOLFO VILLANERGA CIUDAD DEL CARMEN MEXICO 180 O 181, FRONTERA MARICHE DE NORFIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon: -92.46158059, lat: 19.51579803]	01-09-2021	20-09-2021	2,539,181.57	2,539,181.57	2,539,181.57	2,539,181.57	2,539,181.57	[geo1: {tipo, obra, obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-074-CPO0517021, contrato: CONTRATO ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 2502 146.52, importe modificado 2600000.00}]	[meta1: {unidad_medida: CO, 2018/05/proyecto FIN, avance: 100}, {meta2: {unidad_medida: CO, 2018/05/proyecto PRO, avance: 100}}]	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[geo1: {ave, municipio, 3, localidad 1}, direccion: CALLE HERMOSILLO GALEANA CIUDAD FRONTERA CENTRO 86750 FRONTERA CENTLA TABASCO ENTRE AL NORTE POR BENITO LARREZ GARCIA HACIA JUAN ALDAMA A 900 M A LA VUELTA DE LA FISCALIA DEL ESTADO, lon: -92.6400781, lat: 18.53586427]	01-09-2021	20-09-2021	335,984.14	335,984.14	335,984.14	335,984.14	335,984.14	[geo1: {tipo, obra, obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-075-CPO1602021, contrato: CONTRATO CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SERVICIOS Y AGRICOLAS DIFUS A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 339381.57, importe modificado 450000.00}]	[meta1: {unidad_medida: M2, 2018/05/proyecto FIN, avance: 183.00}, {meta2: {unidad_medida: CO, 2018/05/proyecto PRO, avance: 100}}]	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
1	[geo1: {ave, municipio, 3, localidad 1}, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PRAXON CIUDAD FRONTERA CENTRO 86750 CALLE CONSTITUCION Y DRIGETE AL GESTE POR JUAN ALDAMA HACIA BENITO JUAREZ GARCIA A 1 KM A MEDIA CUADRA DE LA FERRIETARIA MENDI, lon: -92.64649121, lat: 18.535188540]	01-09-2021	20-09-2021	394,540.15	394,540.15	394,540.15	394,540.15	394,540.15	[geo1: {tipo, obra, obra, numero contrato: CO-DOOTSM-33-075-CPO1702021, contrato: CONTRATO CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA SERVICIOS Y AGRICOLAS DIFUS A DE C.V. convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 396518.46, importe modificado 430000.00}]	[meta1: {unidad_medida: M2, 2018/05/proyecto FIN, avance: 155.00}, {meta2: {unidad_medida: CO, 2018/05/proyecto PRO, avance: 100}}]	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022


CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA	TIPO DE PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	74821462020412	Proyecto de inversión	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS	Programa de Desarrollo Municipal y de Demarcaciones Territoriales	1004-FAS	421,868.73	419,007.38	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, recursos federales) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 421,868.73 modificado 419,007.35)	OP0143 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA CALLE DE LOS ALFONSO CAPARRUCO CLAVE C.C.T. 270PH1179W - 22738	GOB. TAB.	27	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transp Sin	Educa Sin	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	22738	9	412	398	9 (meta: (entidad, media Cu (modif(ea), meta 1.0, meta modificado 1.0))	
2022	1	74821462020257	Proyecto de inversión	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS	Programa de Desarrollo Municipal y de Demarcaciones Territoriales	1004-FAS	3,000,000.00	3,570,214.07	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, recursos federales) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 3,000,000.00 modificado 3,570,214.07)	OP0114 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS ALFONSO CAPARRUCO CLAVE C.C.T. 270PH1179W - 226873	GOB. TAB.	27	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transp Sin	Educa Sin	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	236873	9	11,880	11,105	9 (meta: (entidad, media Me (modif(ea), meta 1.0, meta modificado 1.0))	
2022	1	74821462020564	Proyecto de inversión	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS	Programa de Desarrollo Municipal y de Demarcaciones Territoriales	1004-FAS	534,728.07	529,404.88	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, recursos federales) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 534,728.07 modificado 529,404.88)	OP0019 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA CALLE DE LOS ALFONSO CAPARRUCO CLAVE C.C.T. 270CC0091E - 251199	GOB. TAB.	27	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educa Sin	Educa Sin	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251199	9	205	201	9 (meta: (entidad, media Me (modif(ea), meta 1.0, meta modificado 1.0))	
2022	1	74821462020621	Proyecto de inversión	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS	Programa de Desarrollo Municipal y de Demarcaciones Territoriales	1004-FAS	834,519.11	828,452.59	(FI) (solo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. area 4, recursos federales) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 834,519.11 modificado 828,452.59)	OP0034 - CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN LA CALLE DE LOS ALFONSO CAPARRUCO CLAVE C.C.T. 270CC0091E - 251199	GOB. TAB.	27	Centla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educa Sin	Educa Sin	H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251199	9	40	40	9 (meta: (entidad, media Me (modif(ea), meta 1.0, meta modificado 1.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENITLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CENITLA GOBIERNO MUNICIPAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVAS	OBSERVACIONES_REVISI														
TAB21040200412	1	[geo1] (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL, VILLA DE GUERRERO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, CARRETERA 180 Y COMALCALC, km: 32.35492174, lat:19.40860693)	08-08-2021	15-09-2021	418,097.35	418,097.35	418,097.35	418,097.35	418,097.35	[dato1] (ipo:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, concepto:MANTENIMIENTO DE LA C.V. DE CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, concepto:MANTENIMIENTO DE CENITLA, monto:421898.73, importe_modificado:435000.00)	(meta1: (unidad_medida: Corredor(km), 2020412/proyecto_FIN, 2020412/proyecto_PRO, 2020412/proyecto_CES03))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones														
TAB21040200237	1	[geo1] (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES TANQUEZ MAGALLANES Y CALLE PROGRESO, A 19 KM TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CALLE JUAN ALDAMA ESQUINA BENITO JUAREZ CERCA DE LA CARR COSTERA DEL GOLFO, lat:19.43362139, lon:101.63362139)	12-04-2021	10-06-2021	3,570,214.07	3,570,214.07	3,570,214.07	3,570,214.07	3,570,214.07	[dato1] (ipo:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, concepto:MANTENIMIENTO DE LA CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, concepto:MANTENIMIENTO DE CENITLA, monto:3600000.0, importe_modificado:3750000.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, 2022357/proyecto_FIN, 2022357/proyecto_PRO, 2022357/proyecto_CES03))		Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones														
TAB21040200554	1	[geo1] (cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PUEBLO SANJOSE, ENTRE CALLE MONTELO ALTO, CENITLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO IMABERO, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, CARRETERA 180 LA CARR COSTERA DEL GOLFO, lat:19.34431877, lon:101.63362139)	12-04-2021	26-05-2021	529,404.89	529,404.89	529,404.89	529,404.89	529,404.89	[dato1] (ipo:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, concepto:MANTENIMIENTO DE LA CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, concepto:MANTENIMIENTO DE CENITLA, monto:534739.07, importe_modificado:550000.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, 2020554/proyecto_FIN, 2020554/proyecto_PRO, 2020554/proyecto_CES03))		Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones														
TAB21040200621	1	[geo1] (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL, VILLA DE GUERRERO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO, 8061 VICENTE GUERRERO, CENITLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, CARRETERA 180 Y COMALCALC, km: 32.35492174, lat:19.40860693)	12-07-2021	25-08-2021	828,492.59	828,492.59	828,492.59	828,492.59	828,492.59	[dato1] (ipo:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, numero_contrato:CO-0007SM-33-187-CP001462021, concepto:MANTENIMIENTO DE LA CARR COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, concepto:MANTENIMIENTO DE CENITLA, monto:834519.11, importe_modificado:900000.00)	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, 2020621/proyecto_FIN, 2020621/proyecto_PRO, 2020621/proyecto_CES03))		Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones														

DETALLE PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MONT - GLOBAL APROB	MONT - GLOBAL MODIFI	FUENTES FINANCIAMIENT	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONS	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIAD	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB21040203649	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	3,500,000.00	3,474,839.35	MT1 (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS (monto 3500000.0, modificado 3474839.35)	OP040 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO CALLE REFORMA - CALLE QUINTA AGUILA - 251597	27 Tabla 3	3	Cuella	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251597	S	4,141	4,048	8 (meta 1: (unidad medida Metros lineales, meta 220.0, meta modificada 2 220.0))	
2022	1	TAB21040203682	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	2,229,617.70	2,229,614.70	MT1 (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS (monto 2229617.7, modificado 2229614.7)	OP103 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRONTERA JOSE MARIA MORELOS TRAMO CALLE FRANCISCO MADRERO - CALLE FRANCISCO MADRERO - 251705	27 Tabla 3	3	Cuella	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Transporte y vías	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	251705	S	1,534	1,530	8 (meta 1: (unidad medida Kilómetros lineal, meta 1.0, meta modificada 1 0))	
2022	1	TAB21040203760	Acción	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	969,999.60	969,999.60	MT1 (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS (monto 969999.6, modificado 969999.6)	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 269800	27 Tabla 3	3	Cuella		AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	269800	N	0	0	8 (meta 1: (unidad medida Kilómetros lineal, meta 1.0, meta modificada 1 0))	
2022	1	TAB210402039212	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	5,325,976.83	5,272,748.65	MT1 (gdo. recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4, tipo recurso FEDERALES) APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS (monto 5325976.83, modificado 5272748.65)	OP172 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES SAN AGUSTIN TRAMO CALLE GREGORIO MENDEZ CALLE CARLOS A MADRAZO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 299333	27 Tabla 3	3	Cuella	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Transporte y vías	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	299333	S	11,690	11,105	9 (meta 1: (unidad medida Metros Cuadrados, meta 4031.0, meta modificada 3 961.12))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISOR	
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Valor de avance	Sin observaciones
AB21040226649	1 [geot1: [ave municipio:3, localidad:61, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMON SARLAT, 87612 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN DE LOS RIOS, 87612 SIMON SARLAT, COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA, 18181A LOCALIDAD, lat: 18.34231873]]	12-07-2021	09-09-2021	3,474,839.35	3,474,839.35	3,474,839.35	3,474,839.35	3,474,839.35	[[otro1: [tipo: Otros, numero contrato: CO-DOOTSM-33-2020682proyecto FIN, monto: 3500000.0, concepto: CONTRATA ESURAS TABASCO GOMEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 3500000.0, importe modificado 3500000.0]]	([met1: (unidad_medida: Kilometro, avance: 229.0)])	(2020682proyecto FIN, CO-DOOTSM-33-2020682proyecto FIN, importe modificado 3500000.00, CESO)	Terminado	Valor de avance	Sin observaciones
AB21040226682	1 [geot1: [ave municipio:3, localidad:56, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SIMON SARLAT, 87612 SIMON SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN DE LOS RIOS, 87612 SIMON SARLAT, COSTERA DEL GOLFO VILLAHERMOSA, 18181A LOCALIDAD, lat: 18.34231873]]	17-05-2021	15-07-2021	2,229,644.70	2,229,644.70	2,229,644.70	2,229,644.70	2,229,644.70	[[otro1: [tipo: Otros, numero contrato: CO-DOOTSM-33-2020682proyecto FIN, monto: 3500000.0, concepto: CONTRATA GABRIEL RETES GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 3500000.0, importe modificado 3500000.0]]	([met1: (unidad_medida: Kilometro, avance: 1.0)])	(2020682proyecto FIN, CO-DOOTSM-33-2020682proyecto FIN, importe modificado 3500000.00, CESO)	Terminado	Valor de avance	Sin observaciones
AB21040230760	1 [geot1: [ave municipio:3, localidad:1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lat: 18.6521817, lat: 18.5301111]]	01-01-2021	30-09-2021	969,999.80	969,999.80	969,999.80	969,999.80	969,999.80	[[otro1: [tipo: Otros, numero contrato: PSP, MCT0194-01-2021, contratista LMS ALFONSO HERNANDEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 55000.0, importe modificado 55000.0]]	([met1: (unidad_medida: SERVICIOS), avance: 1.0)])	(2020760proyecto FIN, CO-DOOTSM-33-2020760proyecto FIN, importe modificado 55000.00, CESO)	Terminado	Valor de avance	Sin observaciones
AB21040239212	1 [geot1: [ave municipio:3, localidad:1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lat: 18.6521817, lat: 18.5301111]]	02-12-2021	21-12-2021	5,272,740.65	5,272,740.65	5,272,740.65	5,272,740.65	5,272,740.65	[[otro1: [tipo: Otros, numero contrato: CO-DOOTSM-33-2020682proyecto FIN, monto: 5400000.0, concepto: CONTRATA EFCAZA, S.A DE C.V, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto 532976.83, importe modificado 5400000.0]]	([met1: (unidad_medida: Metros cuadrados, avance: 386.12)])	(2020612proyecto FIN, CO-DOOTSM-33-2020612proyecto FIN, importe modificado 5400000.00, CESO)	Terminado	Valor de avance	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	TODOS	CATEGORIA	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	M2 PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402040033	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1,004,713.97	1,054,918.56	(R1) (solo recurso 2021, anno 33, modalidad, prog. pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1044713.97, modificando 1054918.56)	OPR171 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BARRICADAS EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES TRAMO CALLE GREGORIO MÉNDEZ CALLE CARLOS A. MARRAZO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 304942	Tabasco	Tabasco	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Acceso a la Información Pública	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLAN	304942	9	11,690	11,105	9	(Instit. 1 (Unidad, medida Me tros Cuadrados, meta 6498.0, meta modificada 8 24.22)	
2022	1	TAB210402040036	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	4,402,262.04	4,371,208.48	(R1) (solo recurso 2021, anno 33, modalidad, prog. pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 446262.04, modificando 431208.48)	OPR174 - PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE EDWINES NOTARIO, ENTRE LAS CALLES NICOLAS TOUCHÉ - CALLE SOTOHERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 304937	Tabasco	Tabasco	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Acceso a la Información Pública	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLAN	304937	9	53	46	9	(Instit. 1 (Unidad, medida Me tros Cuadrados, meta 6498.0, meta modificada 8 468.0)	
2022	1	TAB210402040618	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2,359,762.10	2,012,788.07	(R1) (solo recurso 2021, anno 33, modalidad, prog. pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2012788.07, modificando 2359762.10)	OPR175 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN HOGA EN LA CALLE SUE MARY TRAMO DE LA CALLE SOTOHERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 305545	Tabasco	Tabasco	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Acceso a la Información Pública	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLAN	305545	5	4,140	4,048	6	(Instit. 1 (Unidad, medida Me tros Cuadrados, meta 2473.0, meta modificada 2 473.0)	
2022	1	TAB210402040033	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1,601,402.46	1,585,503.58	(R1) (solo recurso 2021, anno 33, modalidad, prog. pre 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1601402.46, modificando 1585503.58)	OPR176 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE SOTOHERNÁNDEZ, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MIRAM - CALLE LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 305681	Tabasco	Tabasco	Cuicatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Acceso a la Información Pública	H. AYUNTAMIENTO DE CUICATLAN	305681	9	11,690	11,105	0	(Instit. 1 (Unidad, medida Me tros Cuadrados, meta 1154.0, meta modificada 1 157.39)	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022



CENTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES
AS/114/02/46/53	1	[geo1: [geo_municipio: 3, localidad: 1, colonia: COLONIA LA VICTORIA, calle: MAGALANES COLONIA EL GUMAL, 68750 FRONTERA, CENITA TABASCO ENTRE PERIFERICO CARLOS ALBERTO MAGUAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ CALZADA FELIPE JUSTO SIERRA, AUN COSTA DEL AUTO HOTEL FRONTERA EN LA ESQUINA, lat: 18.4451232, lon: 10.34534199]	02-12-2021	21-12-2021	1,054,018.56	1,054,018.56	1,054,018.56	1,054,018.56	1,054,018.56	[cto: 1, tipo: obra civil, numero contrato CO-D00TSM-33-077-CR117-20207, S.A DE C.V. CONSTRUCTORA TABASQUEÑO DE CENITA, monto: 104713.57, reporte modificado: 1150000.00]	[metr1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 624.27)]	CARPETA_FOTOS	Terminado	FLUJO	Sin observaciones
AS/114/02/46/56	1	[geo1: [geo_municipio: 3, localidad: 02, colonia: COLONIA LA VICTORIA, calle: COLONIA LA VICTORIA, 68750 FRONTERA, CENITA TABASCO ENTRE CALLE OTEROO HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS TONCHE, calle: ERLIANO GOMEZ POR CARR COSTERA DEL GOLFO CIAD, DEL CARMEN VALLEHERMOSA/VALLEHERMOSA CO, lat: 18.6327467, lon: 10.351546199]	02-12-2021	21-12-2021	4,371,209.68	4,371,209.68	4,371,209.68	4,371,209.68	4,371,209.68	[cto: 1, tipo: obra civil, numero contrato CO-D00TSM-33-078-CR117-20207, S.A DE C.V. CONSTRUCTORA TABASQUEÑO DE CENITA, monto: 4371209.68, reporte modificado: 4450000.00]	[metr1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 4468.9)]		Terminado	FLUJO	Sin observaciones
AS/114/02/46/18	1	[geo1: [geo_municipio: 3, localidad: 01, colonia: COLONIA LA VICTORIA, calle: GUERRERO, 68750 FRONTERA, CENITA TABASCO ENTRE CALLE ALAN ESCUTIA Y CALLE MIRIAMO MATAGOROS, calle: ADOLFO LOPEZ MATEOS POR CARR COSTERA DEL GOLFO VALLEHERMOSA CIAD, DEL CARMEN VALLEHERMOSA CO, lat: 18.4216294, lon: 10.36869299]	02-12-2021	21-12-2021	2,012,789.07	2,012,789.07	2,012,789.07	2,012,789.07	2,012,789.07	[cto: 1, tipo: obra civil, numero contrato CO-D00TSM-33-078-CR117-20207, S.A DE C.V. CONSTRUCTORA TABASQUEÑO DE CENITA, monto: 2349762.1, reporte modificado: 2450000.00]	[metr1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 2473.9)]		Terminado	FLUJO	Sin observaciones
AS/114/02/46/33	1	[geo1: [geo_municipio: 3, localidad: 1, colonia: COLONIA LA VICTORIA, calle: SECTOR 177, 68750 FRONTERA, CENITA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MNA Y CALLE (RMACO) RAYON, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL AREA DE FODAMENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTOS, lat: 18.4453252, lon: 10.35361725]	02-12-2021	21-12-2021	1,595,503.58	1,595,503.58	1,595,503.58	1,595,503.58	1,595,503.58	[cto: 1, tipo: obra civil, numero contrato CO-D00TSM-33-078-CR117-20207, S.A DE C.V. CONSTRUCTORA TABASQUEÑO DE CENITA, monto: 1601402.46, reporte modificado: 1650000.00]	[metr1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, monto: 1157.79)]		Terminado	FLUJO	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB219402040719	Proyecto de inversión	33- Aportaciones a federados para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - PRESUPUESTARIO	2,628,119.95	2,628,268.03	(FT: (solo recurso 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2628119.95, modificado 2606268.03))	OP0177 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO, TRAMO CALLE DE LA CRUZ DEL CAMINO AL JARDIN DE GRUAYIA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 306509	27 Tab 3	Tab 3	Cantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO DE CENILLA	306509	5	11,090	11,105	0	(meta 1, unidades de obra, meta 2483.0, meta modificada 2 482.98)
2022	1	TAB219402041453	Acción	33- Aportaciones a federados para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PRESUPUESTARIO	2,657,452.70	2,657,452.70	(FT: (solo recurso 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2657452.7, modificado 2657452.7))	32055 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 309139	27 Tab 3	Tab 3	Cantla	Proyectos	Otros Proyectos	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO DE CENILLA	309139	N	0	0	0	(meta1 unidades de vehículos, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2022	1	TAB219402043240	Acción	33- Aportaciones a federados para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PRESUPUESTARIO	272,727.14	272,727.14	(FT: (solo recurso 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 272727.14, modificado 272727.14))	32055 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 315377	27 Tab 3	Tab 3	Cantla	Proyectos	Otros Proyectos	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO DE CENILLA	315377	N	0	0	0	(meta1 unidades de vehículos, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2022	1	TAB219402043247	Acción	33- Aportaciones a federados para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PRESUPUESTARIO	194,084.24	194,084.24	(FT: (solo recurso 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 194084.24, modificado 194084.24))	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 315588	27 Tab 3	Tab 3	Cantla	Proyectos	Otros Proyectos	Sin Identificar	H AYUNTA MIENTO DE CENILLA	315588	N	0	0	0	(meta1 unidades de vehículos, meta 1.0, meta modificada 1.0)



1



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISIION	
TPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISIION
1	(geo1, (ave municipio 3, localidad 1, direccion: 177, 80760 FRONTERA, CANTON AMANSCO, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GRUVALVA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA- LA AREA DE RODAMIENTO DE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SIN TRABAJAR, SIN EL CANTON DEL, SIN 92, 46691655, lat 18, 52655128))	02-12-2021	21-12-2021	2,606,268.00	2,606,268.00	2,606,268.00	2,606,268.00	2,606,268.00	(caso 1, (tipo: obra Arrendamiento, numero_contrato: CO-DOOT-5M-31-2021, contratista: JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR, comitea MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 260159.95, importe modificado: 2650200.00))	(unidad medida: Vehículos, avance 1.0)	(204077)proyecto, INI, CO, 204077)proyecto, FIN, 204077)proyecto, PRO, 204077)proyecto, PRO, avance 262.38 (CESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1, (ave municipio 3, localidad 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.652187, lat: 18.530111))	04-02-2021	04-09-2021	2,657,452.70	2,657,452.70	2,657,452.70	2,657,452.70	2,657,452.70	(caso 1, (tipo: obra Arrendamiento, numero_contrato: AR-MCT-135-004-2021, contratista: JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR, comitea MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 2651452.7, importe modificado: 2700560.00))	(unidad medida: Vehículos, avance 10.0)	(2041453)proyecto, INI, 2041453)proyecto, FIN, 2041453)proyecto, PRO, 2041453)proyecto, PRO, avance 10.0) (CESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1, (ave municipio 3, localidad 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.652187, lat: 18.530111))	06-09-2021	30-09-2021	272,727.14	272,727.14	272,727.14	272,727.14	272,727.14	(caso 1, (tipo: obra Arrendamiento, numero_contrato: AR-MCT-135-004-2021, contratista: JOSE LUIS LOPEZ AGUILAR, comitea MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 272727.14, importe modificado: 28000.00))	(unidad medida: Vehículos, avance 1.0)	(2043240)proyecto, INI, CO, 2043240)proyecto, PRO, 2043240)proyecto, PRO, avance 1.0) (CESO, 2043240)proyecto, FIN))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
1	(geo1, (ave municipio 3, localidad 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -92.652187, lat: 18.530111))	03-11-2021	31-12-2021	194,084.24	194,084.24	194,084.24	194,084.24	194,084.24	(caso 1, (tipo: obra Arrendamiento, numero_contrato: AR-MCT-135-031-2021, contratista: AR ESTETICA AUTOMOVILES Y SERVICIOS C.V., AUTOMOVILES Y SERVICIOS C.V., comitea MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 194084.27, importe modificado: 230000.00))	(unidad medida: Vehículos, avance 3.0)	(2043251)proyecto, FIN, 2043251)proyecto, PRO, 2043251)proyecto, PRO, avance 3.0) (CESO))	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO
2022	1	7482140204916	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcación Territoriales del Distrito Federal	1,864,042.43	1,844,723.26	(FI, ciclo recurso 2021, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1864042.43, modificado 1844723.26)	OP0178 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO CALLE PROLONGACION INDAGADO POR LA CALLE DE CORTADILLA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 338378	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
2022	1	74821402014935	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipales y de las Entidades Federativas y Municipios	622,468.67	309,817.37	(FI, ciclo recurso 2021, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal para Programa Municipal, monto 312679.37, modificado 0.00, 87, modificado 309817.37, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 309817.37, modificado 309817.37)	OP0136 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - 141177	Tabasco	Tabasco	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

[illegible]

PROF. RICARDO HERNANDEZ CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



 LIC. ROMÁN SALAS LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

GOVERNMENT OF TABASCO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARY OF ECONOMY

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CENTLA

GOVERNMENT OF CENTLA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARY OF ECONOMY

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MUNICIPIO DE CENTLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	1	1	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2022	1	1	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2022	1	1	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2022	1	1	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	1	1	Tabasco	Centla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

✓

✓

✓

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MUNICIPIO DE CENTLA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Justificación	Detalle	Meta	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
0004	Permite conocer el número de proyectos (Proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Individuales y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo FAIS 2016 puede ser considerado como Proyecto especial como directa o complementario puede considerarse como Proyecto especial	(Sumatoria de los proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Individuales y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS al cierre del trimestre correspondiente/Sumatoria de los proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
0004	Permite conocer el número de proyectos (Proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Individuales y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo FAIS 2016 puede ser considerado como Proyecto especial como directa o complementario puede considerarse como Proyecto especial	(Sumatoria de los proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Individuales y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS al cierre del trimestre correspondiente/Sumatoria de los proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	71.42857			71.42857			71.42857			100	Validado
0004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de los proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	28.57143			28.57143			28.57143			100	Validado
0005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado
0005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado




Prof. Ricardo Hernández Cornelio
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LC. LUISA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PRESIDENCIA



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: N0bxedhRx87my38d3cs8A1DACSETfMVD0Tpb6QG5N/HhvMO6YW1sfIGRDbJhgloAWDHnU0uYCfaT31jidixLFDdtAU2iXv3bgPKXTV9nYwTqaX+kgKksJQs5WgDz3sghpOFUpRbk+9AETQH4NagfC28Lq2vchu+ZK38RzAXYVfUanDRou6B19gMBonPzEznYbY76mG9CA2GSeBbudQW8vjVyOR+i0S86Ku6rB2dd4rdWnQ21LxNdSqypDunjv+P0zXNRL426pl8CvSfdU9uM6b+vqNSdSyyi7PCAyqyQGILFH3one3pPdbBAb5RmlRWLEuqv5Nj4bT/iAkLlnbLRtg==