




# PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA  
Secretario de Gobierno

5 DE ENERO DE 2019




PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha  
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo  
Haciendo la Diferencia  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## NIVEL FINANCIERO

## SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Segundo Trimestre 2018

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convencional Específico	Programa Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS -1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,399.04	0	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS -1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	28.73	2,399.04	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		4,700,000.00	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	N/A


C.P. JONAS TOPEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo o Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pago SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	245.71	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		12,532,224.00	12,532,224.00	8,772,556.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**		1- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**		1- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**		1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO O UNIFORMES	2,938,324.00	2,938,324.00	1,431,879.20	0	0	0	0	0	N/A





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



5 DE ENERO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Segundo Trimestre 2018

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS															PARTIDA			AVANCES FINANCIEROS			OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convencional Específico	Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrante	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**				1- GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**				1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.60	4,515,751.80	4,515,751.80	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**				1- GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,631,822.40	2,631,822.40	1,378,600.00	1,378,600.00	1,378,600.00	1,378,600.00	1,378,600.00	1,378,600.00	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**				1- GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES							
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrante	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,571,175.00	1,571,175.00	571,175.00	0	0	0	0	0	N/A

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Programa	Clave Programa	Programa Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018.*			2.-GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,800,000.00	1,800,000.00	171,000.00	171,000.00	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018.*			2.-GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00	1,993,925.90	1,993,925.90	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018.*			2.-GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00	3,300,000.00	1,475,074.10	1,475,074.10	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U022	SIN IDENTIFICAR		43.28	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,100,000.00	9,100,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2017.			2.-GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	109,672,379.59	109,672,379.59	109,672,379.59	109,672,379.59	54,804,166.10	54,804,166.10	54,804,166.10	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDAD DES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2017.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,327,620.41	20,327,620.41	20,327,620.41	20,216,596.11	19,919,573.26	19,919,573.26	19,919,573.26	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDAD DES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	1,866.67			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	129,888,975.70	74,723,739.36	74,723,739.36	74,723,739.36	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	116,369.46	0	0	0	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	8,383,411.78	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,748,415.87	9,748,415.77	9,748,415.77	9,748,415.77	9,748,415.87	9,748,415.77	9,748,415.77	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio Específico	Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*				2.-GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	30,094,122.89	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	2,053.00	116,369.56			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48,342,326.00	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.54	48,225,950.44	48,225,950.44	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018				1.-GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	827,041.01	724,594.91	724,594.91	724,594.91	724,594.91	724,594.91	724,594.91	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.-PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018				2.-GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	37,292,367.08	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	3,346.00	102,446.10		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,054,500.00	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	138,247.13	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	252.35	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	18,111,524.32	N/A

*[Handwritten signatures]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programa y Presupuesto													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61	20,414,342.61		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2- GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10	7,480,683.10		N/A
Tabasco	Huimanguillo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	3,940.00	137,994.78		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	46,144,797.16	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38		N/A
Tabasco	Huimanguillo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018	43.28	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9,100,000.00	9,100,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0	0	0		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,800,000.00	1,800,000.00	171,000.00	171,000.00	0	0	0		N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00	1,993,925.90	1,993,925.90	0	0	0		N/A





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas y Subprogramas													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00	3,300,000.00	1,475,074.10	1,475,074.10	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	1,485.08	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,837,746.45	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,965,587.39	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	50,696,642.35	50,696,642.35	50,696,642.35	50,593,824.06	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Descripción Programa	Clave Programa	Programa	Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018				2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,303,357.65	19,303,357.65	19,303,357.65	19,278,334.98	0	0	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?	49.08	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	10,105,727.37	10,105,727.37	4,892,603.99	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?				2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,156,727.08	2,156,727.08	2,156,727.08	2,156,727.08	0	0	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programa y Subprograma													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Programa	Clave de Subprograma	Programa Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA A	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	MUNICIPIO	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-20187		2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,398,241.35	6,398,241.35	6,398,241.35	6,398,241.35	3,532,971.27	3,532,971.27	3,532,971.27	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PARTIDA A	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	MUNICIPIO	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-20187		2- GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	6,572,756.10	1,359,632.72	N/A

C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016-2018

ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					Observaciones					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convencional Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Huimanguillo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	348,814.94	0	1	325 - TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	145,859,176.00	145,859,176.00	87,515,508.00	87,515,508.00	55,855,794.01	55,855,794.01	47,429,397.18	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,305,452.40	1,305,452.40	1,305,452.40	1,305,452.40	559,479.60	559,479.60	186,493.20	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,200,000.00	2,200,000.00	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870,322.87	870,322.87	372,994.50	372,994.50	372,994.50	372,994.50	248,663.00	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financie ro	Reint egro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMARC ACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1 - GAST O CORR IENTE	799 - OTRAS EROGACION ES ESPECIALES	27,053,216.45	27,053,216.45	27,053,216.45	27,053,216.45	0	0	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMARC ACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			2 - GAST O DE INVER SIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACION AL	39,776,316.42	39,776,316.42	14,258,152.73	14,258,152.73	14,258,152.73	14,258,152.73	12,110,051.83	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	33	FAIS MUNICIP AL Y DE LAS DEMARC ACIONES TERRITO RIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			2 - GAST O DE INVER SIÓN	623 - CONSTRUCC IÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI ENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICID AD Y TELECOMUN ICACIONES	58,935,506.09	58,935,506.09	36,129,220.16	36,129,220.16	33,343,219.66	33,343,219.66	28,247,363.84	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Ciclo de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clave Ramo	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio- Espec ifico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPALES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,074,824.24	1,074,824.24	1,074,524.24	1,074,524.24	0	0	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPALES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	14,643,537.53	14,643,537.53	6,771,710.80	6,771,710.80	6,771,710.80	6,771,710.80	6,086,568.59	N/A
Taba sco	Huima nguillo	1- PRO GRAMA PRE SUP UES TARIO	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	29,855.03	0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	113,770,868.00	113,770,868.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	55,650,540.29	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,228,236.80	20,228,236.80	8,997,824.89	8,997,824.89	8,997,824.89	8,997,824.89	8,997,824.89	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regr istro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recu rso	Descri pción Ramo	Clav e Ramo	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espe cífico	Depen dencia Ejecu tiva	Rendimie nto Financie ro	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,440,684.00	1,440,684.00	626,595.41	626,595.41	626,595.41	626,595.41	626,595.41	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,314,576.00	1,314,576.00	673,206.90	673,206.90	673,206.90	673,206.90	673,206.90	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,233,371.00	15,233,371.00	490,748.54	490,748.54	490,748.54	490,748.54	490,748.54	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2.- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	33,680,712.00	33,680,712.00	18,692,817.64	18,692,817.64	18,692,817.64	18,692,817.64	18,692,817.64	N/A





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA					AVANCE FINANCIERO				OBSE RVACI ONES	
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Recu rso	Tipo de Recu rso	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP	
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERALES - FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	141- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,431,960.00	4,431,960.00	586,173.10	586,173.10	586,173.10	586,173.10	586,173.10	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERALES - FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	144- APORTACIONES PARA SEGUROS	1,064,165.26	1,064,165.26	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERALES - FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	152- INDEMNIZACIONES	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERALES - FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	154- PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,615,548.00	3,615,548.00	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	2,743,788.26	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES					
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Recur so	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio Espec ífico	Depen dencia Ejecu tiva	Rendimie nto Financie ro	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORT ACION ES FEDERA LES - 2	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	159 - OTRAS PRESTACIO NES SOCIALES Y ECONÓMICA S	2,561,112.00	2,561,112.00	801,214.97	801,214.97	801,214.97	801,214.97	801,214.97	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORT ACION ES FEDERA LES - 2	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	171 - ESTÍMULOS	2,673,749.67	2,673,749.67	2,540,833.99	2,540,833.99	2,540,833.99	2,540,833.99	2,540,833.99	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORT ACION ES FEDERA LES - 2	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	211 - MATERIALES , ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93,259.36	93,259.36	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORT ACION ES FEDERA LES - 2	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC IÓN	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestales										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACIONES					
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ramo	Descri pción Program a	Progr ama Clave Program a	Fondo Conve nicio Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMATICA DIGITAL	17,400.00	17,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	43,384.04	43,384.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	15,488.00	15,488.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES					
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ram o	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,992.00	11,992.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,482.72	24,482.72	106.72	106.72	106.72	106.72	106.72	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	2018	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						RESERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1-GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,792.00	18,792.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	8,792.00	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1-GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS BÁSICOS	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1-GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-PARTIDA	2018	2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1-GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,560,200.00	5,560,200.00	3,070,450.60	3,070,450.60	3,070,450.60	3,070,450.60	3,070,450.60	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Distribución de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACIONES					
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Rámo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecu tora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,261,760.00	1,261,760.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00	17,260.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	238,448.00	238,448.00	8,448.00	8,448.00	8,448.00	8,448.00	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA FEDERACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0	N/A





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Entidad		Municipio		Tipo de Registro		Ciclo de Recurso		Tipo de Recurso		Descripción de Programa		Resquestarios		PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSE RVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programa	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convencional Específico	Dependencia Ejecutiva	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SH CP	
Tabasco	Huimanguillo	2-PAR	2018	FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-PAR	2018	FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,957.12	24,957.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-PAR	2018	FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	641,469.98	641,469.98	622,140.07	622,140.07	622,140.07	622,140.07	537,472.98	N/A	
Tabasco	Huimanguillo	2-PAR	2018	FEDERALES - 2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTOS CORRIENTES	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	15,891,280.93	15,891,280.93	13,734,416.93	13,734,416.93	13,734,416.93	13,734,416.93	13,734,416.93	N/A	





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clave Ramo	Descri pción Programa	Clave Programa	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ifico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,392.00	59,392.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	35,728.00	24,128.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	372,360.00	372,360.00	344,520.00	344,520.00	344,520.00	344,520.00	344,520.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	503,615.62	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,871.20	84,871.20	84,871.20	84,871.20	84,871.20	84,871.20	34,359.20	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programa Presupuestario													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Cláv e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pág ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACION ES FEDER ALES PARA FEDER ACION ES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	355 - REPARACI ÓN Y MANTENIM IENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR TE	127,801.79	127,801.79	127,801.79	127,801.79	127,801.79	127,801.79	95,578.79	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACION ES FEDER ALES PARA FEDER ACION ES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA S Y ACTIVIDADE S GUBERNAM ENTALES	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,793.00	7,792.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018	APORT ACION ES FEDER ALES - 2	APORT ACION ES FEDER ALES PARA FEDER ACION ES PARA ENTIDA DES FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			1- GAST O CORR IENTE	371 - PASAJES CORR AÉREOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES		
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Recur so	Tipo de Recur so	Descri pción Rám o	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Program a	Progr ama Fondo Conve nio Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	9,673.51	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	0	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	67,128.00	67,128.00	67,128.00	67,128.00	67,128.00	67,128.00	1,636.00	N/A
Tabasco	Huimanguillo	2- PAR TIDA	2018	2	APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	173,728.00	173,728.00	150,718.60	150,718.60	150,718.60	150,718.60	0	N/A

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestales										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSE RVACI ONES				
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Cicl o de Recur so	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clave Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Conve nio Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			1- GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,159,051.15	1,159,051.15	9,051.15	9,051.15	9,051.15	9,051.15	0	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2- GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2- GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*			2- GASTO DE INVERSIÓN	521 - APARATOS AUDIOVISUALES	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	N/A



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSE RVACI ONES					
Enti dad	Munic ipio	Tipo de Regi stro	Ciclo de Rec urso	Tipo de Recur so	Descri pción Ramo	Clav e Ram o	Descri pción Program a	Clave Progr ama	Progr ama Fondo Conve nio - Espec ífico	Depen dencia Ejecut ora	Rendimie nto Financier o	Reint egro	Tipo de Gast o	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Pag ado SH- CP
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORT ACION ES FEDER ALES - 2 FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			2 - 523 - GAST O DE INVER SION	523 - CÁMARAS O DE FOTOGRAFÍ CAS Y DE VIDEO	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	N/A
Taba sco	Huima nguillo	2- PAR TIDA	2018		APORT ACION ES FEDER ALES - 2 FEDERA TIVAS Y MUNICI PIOS	33	FORTAM UN	1005	SIN IDENTI FICAR	MUNICI PIO DE HUIMA NGUILL O 02- 2018*			2 - GAST O DE INVER SION	565 - EQUIPO DE COMUNICACI ÓN Y TELECOMUN ICACIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	N/A



C.B. JONAS LOPEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.



INFORME DE RECURSOS A

## NIVEL TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO


SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Fondos				Avance Financiero				Avance	Observaciones	
										Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido			Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	3,940.00	137,994.78	46,144,797.16	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38	46,006,802.38		
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018	3,346.00	102,446.10	40,054,500.00	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90	39,952,053.90		

  
 C.P. JONAS LÓPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018..	43.28	0	9,100,000.00	9,100,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0	0	0	


  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Avance Financiero							Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	U012	Prevención y gestión integral de residuos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018	28.73	2,399.04	4,700,000.00	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96	4,697,600.96		

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Avance	Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado			Ejercido	Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	348,814.94	0	145,859,176.00	145,859,176.00	87,515,508.00	87,515,508.00	55,855,794.01	55,855,794.01	47,429,397.18		


  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018


  
 ING. ALFREDO TOBRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Fondos				Avance Financiero				Observaciones			
									Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	4	Gobernación	U007	Subsidios en materia de seguridad pública	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	245.71			12,532,224.00	12,532,224.00	8,772,556.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	5,894,351.80	

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**TRIENIO 2016-2018**


  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Avance Financiero					Observaciones		
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	29,855.03	0	113,770,868.00	113,770,868.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	56,885,436.00	55,650,540.29	

  
 C.P. JONAS LÓPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad Municipal	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Fondos				Avance Financiero					Observaciones
										Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Tabasco	Huimanguillo	Valida observaciones	2017	1- SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018*	2,053.00	116,369.56	48,342,320.00	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.44	48,225,950.54	48,225,950.44	48,225,950.44	

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**TRIENIO 2016-2018**


  
 ING. ALFREDO TORRUCO CÁNO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Fondos					Avance Financiero				Observaciones	
										Rendimiento Financiero	Reintegros	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Avance
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2017.	1,866.67	0	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	129,886,975.70	74,723,739.36	74,723,739.36	74,723,739.36		
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	3-CONVENIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018**	1,485.00	0	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,837,746.45	0	0	0		
Tabasco	Huimanguillo	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO 02-2018?	49.08	0	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	15,127,724.53	10,105,727.37	10,105,727.37	4,892,603.99		

  
 C.P. JONÁS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

NIVEL PROYECTOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



Huimanguillo  
Haciendo la Diferencia en  
el Ayuntamiento Constitucional  
2016 - 2018

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1717 0200 8908 53	Adquisición De Aire Acondicionado Mini Split	AD-027	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0200 8908 71	Adquisición De Equipos De Computo	AD-040	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	46,868.64	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0200 8918 33	Adquisición De Equipos De Computo.	AD-045	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	44,286.48	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 51	Adquisición De Bomba De Agua	AD-053	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	100	0	Piezas	154	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 56	Adquisición De Camaras De Vigilancia	AD-056	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	100	0	Piezas	400	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1717 0401 0484 60	Adquisición De Antena Para Camara De Vigilancia	AD-057	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	100	0	Piezas	236	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 68	Adquisición De Grabador Digital De 16 Canales De Alta Definición	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	100	0	Piezas	24,864	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0484 74	Adquisición De Bomba De Agua	AD-010	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	100	0	Piezas	10	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0685 94	Adquisición De Videograbor	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100	0	Piezas	179,285	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0592 70	Adquisición De Monitor	AD-003	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	100	0	Piezas	179,285	0	100	Financiera : / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones							
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado	
TAB 1818 0101 0693 75	Adquisición De Disco Duro Interno De 2 Tb	AD-004	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 1818 0101 0693 03	Adquisición De Camaras De Seguridad	AD-006	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	179,285.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	100	0	Piezas	179,285	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0693 20	Adquisición De Grabador Digital De 8 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-008	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0693 37	Adquisición De Swich De 24 Puertos Para Equipos De Computo	AD-009	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0101 0693 70	Adquisición De Grabador Digital De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-005	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 18

Información General del Proyecto															Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambiente	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 1818 0201 1341 38	Adquisición De Equipo De Aire Acondicionado Mini Split	AD-022	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	100	0	Piezas	20	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1341 45	Adquisición De Grabador De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-023	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	100	0	Piezas	413	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1341 49	Adquisición De Kit De Barra De Luces Para Patrulla Ah-141	AD-024	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTA MUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100	0	Piezas	27,344	0	100	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Relintegro	Unidad de Medición	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 1717 0300 9602 22	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Col. Cuilahuac De La Ra. Río Seco Y Montaña 2da. Sección. - 5590784 - 5360	K00500	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9610 97	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Col. Jose Narciso Rovirosa - 5589765 - 5349	K00800	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9615 04	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guanaj, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340	K03500	Tabasco	Huimanguillo	El Guanaj	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,998,249.00	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

*[Handwritten signature and initials]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 11


Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Esta Ejecución	Ciclo Recurso	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relintegro		Unidad de Medición	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB 0300 9615 10	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La RA. Pedregalito Tera Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	K00800 80496	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito	Rural	Subsidios	U128 23- Fondos de Desarrollo Regional	Provisión de Salarios y Honorarios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 0300 9615 80	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En El Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda)) - 5590562 - 5357	K00500 80499	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortes Rueda)	Rural	Subsidios	U128 23- Proyectos de Desarrollo Regional	Provisión de Salarios y Honorarios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,860,000.00	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 0300 9615 89	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Los Naranjos - 5591466 - 5368	K00800 80505	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Subsidios	U128 23- Proyectos de Desarrollo Regional	Provisión de Salarios y Honorarios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

20





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018


Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medición		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 0300 9628 77	K00800 80498	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da Sección	Rural	Subsidios	U128 23-Proyectos de Desarrollo Regional	Provisiones de Salarios y Economías	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,100,000.00	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 0300 9629 10	K00800 80513	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U128 23-Proyectos de Desarrollo Regional	Provisiones de Salarios y Economías	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 0300 9633 32	K00800 80501	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Subsidios	U128 23-Proyectos de Desarrollo Regional	Provisiones de Salarios y Economías	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


Handwritten signature and initials

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB 1717 0306 9638 08	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Concreto Asfáltico En Frio En El Pob. Ocuapan-5590850-5361	K00500 80497	Tabasco	Huimanguillo	Ocuapan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones de Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 0401 0414 75	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techada En La Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" En El Ejido Aureo L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588679	K03400 80535	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones de Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,001,751.00	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

  
 CP. JONAS LÓPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 ING. ALFREDO-TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Lo	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%		Reint	Unid	Pobla	Ava	Avan
ve	del	ero	ad	cipio	alidad	to	de	ama	tuci	de	ta	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nance	nce	
del	Pro	de	Pro	ecto			Recurs	Fondo	Ramo	Ejec	Proy	Proy	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do				Avance	egro	Medi	ción	An	Acu	
Pro	yecto	yecto	yecto	ecto			os	Conve	no	utor	ecto	cto	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do				Avance	egro	da	ción	An	Acu	
yecto	ecto	ecto	ecto	ecto			os	no	no	a	no	no	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do				Avance	egro	da	ción	An	Acu	
TAB 171 704 010 423 88	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidraulico	K0050 08065 3	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	2,950,478.06	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	100	0	Metros Cuadrados	5,695	0.00	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 424 13	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08061 1	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriá	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AGUANILLO	En Ejecución	2018	672,689.49	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	100	0	Otros	3,384	0	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 424 29	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080 08065 5	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TRANSPORTES Y VIADUCTOS	En Ejecución	2018	2,406,157.00	2,700,842.63	2,700,842.63	2,700,842.63	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	89	0	Kilómetros	532	0	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%		Reint	Unid	Pobla	Ava	Avan
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tuci	de	tus	Recur			(Ministrado)	do				Ava	egro	ad	ción	nance	ce	Obs
del	Pro	de					Recurs	Fondo	Ramo	Ejec	Proy	so								nc		de	An	An	er	er
Pro	yecto	Proy					o	Conve		utor	ecto											Medi	ual	Acu	Acu	vac
yecto	cto	ecto						nio		a												da	Actual	mul	do	io
TAB 171 704 010 424 56	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension	K0040 08065 6	Tabasco	Huimanguillo	Maca y Naranjo 1ra Sección Rural		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,462,701.30	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	100	0	Luminaria	301	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 454 80	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led Ubic. Col. Los Frutales	K0050 08063 3	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección Rural		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100	0	Luminaria	548	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 454 92	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led Col. Walter Herrera Ramirez	K0050 08063 4	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección Rural		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100	0	Luminaria	548	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Ciclo	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid	Avan	%			
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tucl	de	Recur	Presupuesto	do	do	do	do	Avance	egro	ad	nce	Avan			
Pro	Proyecto	de					Recurs	Fondo	ón	Proy	so	(Ministrado)	do						Medi	Pobl	Acu			
yec		Proy					o	Conve	Ejec	ecto									da	ción	mul			
to		ecto						nio	utor											do	do			
TAB 704 010 455 03	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08063 5	Tabasco	Huimanguillo	El Deschacho Sección (Playa)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100	0	Luminaria	350	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 704 010 455 17	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Electricista	K0050 08063 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100	0	Luminaria	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 704 010 455 27	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led Ej. Abejónal	K0050 08063 7	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña, Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100	0	Luminaria	686	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General de Proyecto															Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid		Pobla	Ava	Avan
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nce	ce	
Pro	Proyecto	de					Recurs	Fondo	Ramo	ón	Presu										de		Acu		
yecto		Proy					o	Conve	Conve	Proy	rs										Medi		mul		
to		ecto						no	no	ecto											da		do		


TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08063	Tabasco	Huimanguillo	Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100	0	Luminaria	825	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
---------	-------------------------------------	-------------	---------	--------------	----------------------	-------	-----------	---	---	---------------------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	---	-----------	-----	---	-----	---

TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08063	Tabasco	Huimanguillo	Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100	0	Luminaria	843	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
---------	-------------------------------------	-------------	---------	--------------	----------------------	-------	-----------	---	---	---------------------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	---	-----------	-----	---	-----	---

TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08064	Tabasco	Huimanguillo	Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
---------	-------------------------------------	-------------	---------	--------------	----------------------	-------	-----------	---	---	---------------------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	---	-----------	-----	---	-----	---



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%		Reint	Unid	Pobla	Avan	%
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	ución	de	Est	Recur	Recu		(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nce	Avan	
del	Proyecto	de					Recurs	Fondo	ón	Proy	us	so	Presupuesto		(Ministrado)							de		ce	do	
Pro	yecto	Proy					o	Conve	Ramo	ector	o	so										Medi	An	Acu		
yecto	ecto	ecto						nio		a												da	ual	mula		
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Publico	K0050 08064	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidiarios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	832	0	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Publico	K0050 08062	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidiarios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	4,400,000.64	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	100	0	Luminaria	24,864	0	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Publico	K0050 08062	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidiarios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	100	0	Luminaria	1,200	0	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.



## MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 171 704 010 455 94	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Col. El Torito	K0050 08062 5	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 04	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Ej. Huimanguillo	K0050 08062 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100	0	Luminaria	453	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171 704 010 456 13	Rehabilitación De Alumbrado Público a Led Col. Pueblo Nuevo	K0050 08062 7	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100	0	Luminaria	1,500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Ciclo	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid	Pobla	Avan	%	Obser	
ve	del	ero	ad	cipio	alidad	to	de	ama	luci	de	Recu	(Ministrado)	do				Ava	ad	ción	nce	Avan	vacio		
del	Pro	de					Recurs	Fondo	ón	Proy	so						nce	de		ce	nes			
Pro	yec	Pro					o	Conve	Ejec	ecto								Medi		Acu				
to	yecto	yecto						nio	utor								ntegro	da	mul	do				
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K005008062	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanos	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100	0	Luminaria	400	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigueinte nivel.
704	Rehabilitación De Alumbrado Público	K005008062	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanos	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	100	0	Luminaria	1,300	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigueinte nivel.
010	Rehabilitación De Alumbrado Público	K005008063	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanos	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigueinte nivel.
456	Tecnología Led Col. Los Angeles																							
19																								
33	Rehabilitación De Alumbrado Público	K005008063	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanos	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigueinte nivel.
43	Rehabilitación De Alumbrado Público	K005008063	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbanos	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigueinte nivel.

5 DE ENERO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

55

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Progr	Insti	Tip	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid		Pobla	Ava	Avan	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	ama	tu	o	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	de	ción	ñe	ce		
del	Pro	de				de	Fondo	Ramo	de	Presu										Medi		An	Acu		
Pro	yecto	Proy				Recurs	Conve	Con	Proy	Presu										da		ual	mula		
to		ecto				o	nio	utor	ecto	rs												do			
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08006	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	1,500	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
704	Tecnología Led Col. Avenida La Juventud	31																							
010																									
456																									
57																									
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08063	Tabasco	Huimanguillo	Mastero	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100	0	Luminaria	246	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
704																									
010																									
456																									
69																									
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08064	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña	Rural	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	893	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
704																									
010																									
456																									
78																									

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto															Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
Cla	Nombre	Número	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo	Programa	Institución	Tipo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reintegro	Unidad		Población	Avance	%
ve	del	de	ad	cipio	idad	to	de	Fondo	Ramo	de	Recurso	Recu		(Ministrado)	do				Avance		de		Avance		
Pro	Proyecto	Proyecto					Recursos	Convencio	Ejecutor	Proyecto	Recu										Medida		Actual	Multado	
yecto								no	al		so														
TAB 171	Rehabilitación De Alumbrado Público	080503	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100	0	Luminaria	2,049	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigue nte nivel.
TAB 171	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla En Frio Y Obra Complementaria	K00804	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	2018	3,000,000.00	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,698,106.53	2,698,106.53	90	0	Kilómetro	230	0	90	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigue nte nivel.
TAB 171	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K00805	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Díaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	2018	3,000,000.00	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	100	0	Kilómetro	117	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal sigue nte nivel.

## MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Rejnt		Unid	Pobla	Ava	%	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	tus	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	n	Avan		
del	Pro	de	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	
Pro	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	yecto	
yecto	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	
TAB 171	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	Ejecución	2018	2,498,734.30	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	100	0	Kilómetro	972	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	Ejecución	2018	4,468,111.57	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	100	0	Kilómetro	454	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 171	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sánchez Mármol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	Ejecución	2018	3,505,795.67	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	100	0	Kilómetro	439	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint		Unid	Pobla	Ava	Avan		
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	lo	de	ama	luci	de	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nce	culo			
del	Pro	de					Recurs	Fondo	ón	Proy	rsu										de	Av	Acu				
Pro	yec	Pro					os	Conve	Exe	cto											Medi	nci	mu				
yecto	ecto	yecto						nio	cut	Est											da	an	lido				
TAB 171 704 010 457 28	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08065 1	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,775,201.94	3,770,016.91	3,770,016.91	3,770,016.91	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	100	0	Kilómetros	679	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 33	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Call Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Av. Adelfo Cadenas)	K0050 08064 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,114,000.00	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	100	0	Metros Cuadrados	24,964	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 457 36	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	K0050 08065 0	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,771,836.29	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,386.82	3,766,386.82	3,766,386.82	100	0	Metros Cuadrados	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint		Unid	Póbla	Ava	Avan	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	luci	de	ta	Recur	Modificado	Modificado	(Ministrado)	do				Ava	egro	ad	ción	nce	ce		
del	Pro	de	ad	cipio	lidad	to	de	Conve	ón	Proy	Recu	so	Modificado	Modificado	(Ministrado)	do				ance		de	An	Acu	mul		
Pro	yec	Pro	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	no	a	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	ecto	Med	ual	do	do		
yecto	to	yecto	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	to	da	do	do	do	do		
TAB 171	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Jacinto Lopez	08065	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	3,066,315.75	3,061,135.07	3,061,135.07	3,061,135.07	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	100	0	Metros Cuadrados	24,864	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 171	Construcción Del Boulevard Hacienda La Diferencia En Tramo Municipal En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	08061	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	15,121,234.70	15,121,234.70	15,121,234.70	22	0	Metros lineales	27,344	0	25	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 171	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	08008	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco Y Montaña	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	2,822,847.00	2,822,847.00	2,822,847.00	2,817,245.30	2,192,856.37	2,192,856.37	2,192,856.37	78	0	Metros lineales	787	0	78	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Locali	Ambi	Tipo	Progr	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%		Reint	Unid	Pobla	Ava	Avan	%
ve	del	ero	ad	cipio	dad	to	de	ama	ución	de	tus	Recur			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad de	ción	nce	ce		
del	Proyecto	de					Recurs	Conve	Ramo	de		so										Medi	An	Acu			
yecto		Proyecto					o	nio	Conve	tor												da	ual	ual	mla		
to										o														do			
TAB 181 802 011 355 61	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Solar	K0050 08043 2	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 2da Sección (Azucenita)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	810,892.55	810,892.55	810,892.55	809,535.70	0	0	0	0	Luminaria	161	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 355 65	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Solar	K0050 08043 3	Tabasco	Huimanguillo	El Chapo 1ra Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0	0	0	0	Luminaria	30	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 355 72	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Solar	K0050 08043 4	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriá	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0	0	0	0	Luminaria	100	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Locali	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Est	Ciclo	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado		%	Reint	Unid	Pobl	Ava	Avan
ve	del	ero	ad	cipio	idad	to	de	ama	tu	de	ado	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	egro	de	ación	ance	Acu		
del	Proyecto	de	ad	cipio	idad	to	de	ama	tu	de	ado	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	egro	de	ación	ance	Acu		
Pro	yecto	Proyecto	ad	cipio	idad	to	de	ama	tu	de	ado	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	egro	de	ación	ance	Acu		
yecto	Proyecto	Proyecto	ad	cipio	idad	to	de	ama	tu	de	ado	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	egro	de	ación	ance	Acu		
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08043 6	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0	0	0	0	0	Luminaria	930	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0080 08043 7	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,621,785.10	1,621,785.10	1,621,785.10	1,618,669.45	0	0	0	0	0	Luminaria	661	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08040 3	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	654	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Déven	Ejercido	Pagado	%	Reint		Unid	Pobla	Ava	Avan
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	ción	de	tus	Recu			(Ministrado)	do	gado			Avance	egro	ad de	n	nce	ce	
Pro	Proyecto	Proy	cto				Recurs	Fondo	Ramo	Ejec	Proy	rs										Medi	ción	An	Acu	
yec	cto	ecto					o	Conve	U093	U093	U093	2018										da		ual	mula	
to								ntos	U093	U093	U093														do	
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08040 4	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Convenios	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	Luminaria	1,086	0	0	Financiera / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08040 5	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Rural	Convenios	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	Luminaria	1,009	0	0	Financiera / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08040 7	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Convenios	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.95	1,104,181.96	1,101,523.24	0	0	0	0	Luminaria	725	0	0	Financiera / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 356 17	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnológico a Led	K0050 08040 8	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	0	Luminaria	231	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 356 23	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnológico a Led	K0050 08041 0	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	0	Luminaria	473	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 356 28	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnológico a Led	K0050 08041 1	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	887	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 366 40	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnológica Led	K0050 08041 2	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal Tra. Sección (La Victoria)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	409	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 28	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnológica Led	K0050 08041 3	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calle	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	238	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 57	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnológica Led	K0050 08041 4	Tabasco	Huimanguillo	Paredón Tra. Sección (El Porvenir)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	199	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 366 67	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08041 5	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Álvaro Obregón)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,563.26	0	0	0	0	0	Luminaria	154	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 76	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08041 6	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,563.26	0	0	0	0	0	Luminaria	111	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 366 87	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08417	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,681.00	0	0	0	0	0	Luminaria	368	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

PERIODICO OFICIAL

5 DE ENERO DE 2019



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 366 98	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08041 8	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 3ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,661.00	0	0	0	0	0	Luminaria	805	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 367 12	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08041 9	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,660.70	0	0	0	0	0	Luminaria	296	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 367 89	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnológica Led	K0050 08042 0	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,660.70	0	0	0	0	0	Luminaria	463	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Cla ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Esta tus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
TAB 181 802 011 367	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led	K0050 08042 2	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,687.96	0	0	0	0	0	Luminaria	208	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 368	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led	K0050 08042 1	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,687.96	0	0	0	0	0	Luminaria	267	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 368	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnología Led	K0050 08042 3	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrialt)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Salarios y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	1,402	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones											
Cla	ve	del	Pro	yec	to	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	802	011	368	88	K0050 08042	4	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0	0	0	0	0	Luminaria	1,817	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALIDAR / Registro:
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	802	011	368	99	K0050 08042	5	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,697.82	0	0	0	0	0	Luminaria	159	0	100	Financiera: / Física: SE MAND A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	802	011	369	19	K0050 08040	6	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0	0	0	0	0	Luminaria	1,219	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones							
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Est	Ciclo	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado		%	Reint	Unid	Pobla	Ava	Avan	%
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	lo	de	ama	tu	de	Est	Re	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	egro	ad	ción	ance	ce	Avan		
Pro	Proyecto	de					Recurs	Fondo	ción	Proy	us	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto
yec	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto	cto
to																												
TAB 181 802 011 369 22	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08040 8	Tabasco	Huimanguillo	El Guanajuato	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,523.24	0	0	0	0	0	Luminaria	455	0	0		Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro:
TAB 181 802 011 371 50	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 6	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alem Valdéz	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,697.82	0	0	0	0	0	Luminaria	346	0	0		Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 54	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Led	K0050 08042 7	Tabasco	Huimanguillo	Pejetero (Nuevo Progreso)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,501.78	0	0	0	0	0	Luminaria	653	0	0		Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	ReInt		Unid	Pobla	Ava	%
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	luci	de	Recu			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	n	Avan	
del	Pro	de					Recur	Fondo	ón	Proy	so				do						de	nc	ce		
Pro	yecto	Proy	ecto				so	Conve	Exe	ecto											Medi	An	Acu		
yecto		ecto						ntos	cuta												da	ual	mula	do	
TAB 181 802 011 371	Rehabilitación De Alumbrado Público a Le	K0050 08042 8	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez Sección Rural	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales 23- Provisiónes Salariales y municipales productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,501.78	0	0	0	0	Luminaria	571	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371	Rehabilitación De Alumbrado Público a Le	K0050 08042 9	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección Rural	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales 23- Provisiónes Salariales y municipales productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	Luminaria	421	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371	Rehabilitación De Alumbrado Público a Le	K0050 08043 0	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez Sección Rural	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales 23- Provisiónes Salariales y municipales productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0	0	0	0	Luminaria	220	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 371 65	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar	K0050 08044 4	Tabasco	Huimanguillo	2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	216,238.06	216,238.06	216,238.06	215,631.24	0	0	0	0	0	0	Luminaria	318	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar / SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 67	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar	K0050 08044 5	Tabasco	Huimanguillo	1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	216,238.06	216,238.06	216,238.06	215,631.24	0	0	0	0	0	0	Luminaria	1,926	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar / SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 69	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar (Urb. Sector Rancho Alegre)	K0050 08043 8	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0	0	0	0	0	0	Luminaria	567	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registrar / Registrar:

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Cla-ve del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 371 72	Rehabilitación De Alumbrado Público a Solar	K0050 08043	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Díaz Ordaz 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0	0	0	0	0	Luminaria	310	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 76	Rehabilitación De Alumbrado Público a Solar (Ubic. Temblader a 1ra. Sección)	K0050 08044	Tabasco	Huimanguillo	Temb lader a (Paso Viejo)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0	0	0	0	0	Luminaria	40	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 371 90	Rehabilitación De Alumbrado Público a Solar (Ubic. Temblader a 2da. Sección (Gerbaio Rosaldo))	K0050 08044 2	Tabasco	Huimanguillo	Temb lader a (Paso Viejo)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.15	540,595.15	539,078.10	0	0	0	0	0	Luminaria	40	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%		Reint	Unid	Pobla	Ava	%
ve	del	ero	ad-	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	tus	Re			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nce	Avan	vacio
del	Proyecto	de	ad-	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	tus	Re			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nce	Avan	vacio
yec	to	Proyecto	ad-	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	tus	Re			(Ministrado)	do				Avance	egro	ad	ción	nce	Avan	vacio
to																										
TAB 181 802 011 371 92	Rehabilitación De Alumbrado Público Tecnología Solar	K0050 08044 3	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	270,297.52	270,297.52	270,297.52	269,539.05	0	0	0	0	0	Luminaria	146	0	0	Financiera / Física: SE MANO A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 10	Pavimentación De Calle Concreto Hífraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	K0050 08039 7	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbanos	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	5,636,467.43	5,636,467.43	5,636,467.43	5,631,450.19	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	3,680	0	0	Financiera / Física: SE MANO A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 11	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venta	K0050 08038 8	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbanos	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbana	En Ejecución	2018	5,060,174.92	5,060,174.92	5,060,174.92	5,055,179.24	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	8,821	0	0	Financiera / Física: SE MANO A A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
																							Unidad de Medida	Población	% Avance		
TAB 181 802 011 373 14	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla En Frio Y Obra De Drenaje Menor (Ubic. Sector La Loma).	K0080 08039 9	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Convencional	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	3,049,843.35	3,049,843.35	3,049,843.35	3,044,840.20	0	0	0	0	0	Kilómetro	4,154	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 17	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K0080 08040 0	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Álvarez Obregón)	Rural	Convencional	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	3,272,079.87	3,272,079.87	3,272,079.87	3,267,079.94	0	0	0	0	0	Kilómetro	154	0	0	Financiera: / Fisica: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 19	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K0080 08040 1	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 4ta. Sección	Rural	Convencional	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	3,938,940.24	3,938,940.24	3,938,940.24	3,933,950.15	0	0	0	0	0	Kilómetro	347	0	100	Financiera: / Fisica: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

5 DE ENERO DE 2019

PERIODICO OFICIAL

75

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 373 21	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K0080 08040 2	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	4,386,510.66	4,386,510.66	4,386,510.66	4,381,514.44	0	0	0	0	0	Kilómetros	212	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 23	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08045 3	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	4,655,983.53	4,655,983.53	4,655,983.53	4,650,950.25	0	0	0	0	0	Kilómetros	99	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 25	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08044 6	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23. Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua saneamiento	En Ejecución	2018	3,584,766.26	3,584,766.26	3,584,766.26	3,579,819.37	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	27,344	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto															Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint		Unid	Pobla	Ava	Avan	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	ta	Re			(Ministrado)	do				A	egro	ad	ción	n	ce		
del	Pro	de					Re	Fondo	ción	Pro		cu								va		de	-An	Acu			
Pro	yecto	Pro					cur	Conve	Ejec	yecto		so								nc		Medi	ual	mula			
yecto	to	yecto					so	nio	utor	cto										ance		da		do			
TAB	Desazolve	K0260	Tabasco	Huimanguillo	Carlos A. Madrazo	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,389,459.38	4,839,459.38	4,839,459.38	4,834,575.87	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,680	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
181	De Dren	08044																									
802	Fluvial	7																									
011																											
373																											
39																											
TAB	Desazolve	K0260	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Villa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,316,670.58	4,421,228.34	4,421,228.34	4,416,282.10	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,854	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
181	De Dren	08044																									
802	Fluvial	8																									
011																											
373																											
41																											
TAB	Desazolve	K0260	Tabasco	Huimanguillo	Ernesto Colorado	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,473,507.22	4,473,507.22	4,473,507.22	4,468,521.89	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,738	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
181	De Dren	08044																									
802	Fluvial	9																									
011																											
373																											
42																											



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
TAB 181 802 011 373 44	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08045 0	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurriá	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipales productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI DE Y AGUA HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,421,228.34	4,421,228.34	4,421,228.34	4,416,282.10	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,917	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 46	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08045 1	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez García	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipales productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI DE Y AGUA HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,212,112.82	4,212,112.82	4,212,112.82	4,206,940.38	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	3,158	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 181 802 011 373 48	Desazolve De Dren Fluvial	K0260 08045 2	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipales productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI DE Y AGUA HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,152,255.40	4,152,255.40	4,152,255.40	4,147,744.65	0	0	0	0	0	Metros cúbicos	245	0	0	Financiera: / Física: SE MAND A A VALID AR / Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

18

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones									
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Recu	Presupuesto	Modificado	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido		Pagado	%	Reint	Unid	Pobla	Ava	Avan	%	
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	lo	de	ama	lución	de	Est	Recu	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do	do	do	do	do	Avance	egro	ad	ción	nance	ce	Avan		
Pro	Proyecto	Proyecto	ad	cipio	lidad	lo	de	ama	lución	de	Est	Recu	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do	do	do	do	do	Avance	egro	ad	ción	nance	ce	Avan		
yec	Proyecto	Proyecto	ad	cipio	lidad	lo	de	ama	lución	de	Est	Recu	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do	do	do	do	do	Avance	egro	ad	ción	nance	ce	Avan		
lo	Proyecto	Proyecto	ad	cipio	lidad	lo	de	ama	lución	de	Est	Recu	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	do	do	do	do	do	Avance	egro	ad	ción	nance	ce	Avan		
TAB 181	Rehabilitación De Alumbrado Público	K0050 08043	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Rural	Convencios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,082,098.32	1,082,098.32	1,076,994.09	0	0	0	0	0	0	Luminaria	673	0	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08039	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	548,917.51	548,917.51	548,917.51	0	0	0	0	0	0	Otros	1,926	0	0	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.
TAB 181	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K0020 08039	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	626,100.81	626,100.81	626,100.81	0	0	0	0	0	0	Otros	1,402	0	0	0	0	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Poblacional	% Avance Acumulado		
TAB 181 802 011 395 22	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08008 1	Tabasco	Huimanguillo	El Compelejo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales, municipales y productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI DE Y HUIJANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,926,479.35	2,926,479.35	2,926,479.35	2,919,496.67	0.00	0.00	0.00	0	0	Kilómetro	206	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 395 30	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor	K0080 08008 2	Tabasco	Huimanguillo	Chicacán (Ampliación)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales, municipales y productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI DE Y HUIJANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,833,567.87	2,833,567.87	2,833,567.87	2,826,190.08	2,826,171.03	2,826,171.03	0.00	100	0	Kilómetro	524	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 395 38	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	K0080 08008 3	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba (Ruiz Cortines)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales, municipales y productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNI CIPI DE Y HUIJANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,515,737.74	3,515,737.74	3,515,737.74	3,509,223.53	1,359,632.72	1,359,632.72	1,359,632.72	39	0	Kilómetro	269	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
Cla	Nombre	Núm	Entid	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progr	Insti	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuesto	Recaudado	Comprometi	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid		Pobla	Ava	Avan		
ve	del	ero	ad	cipio	lidad	to	de	ama	tu	de	tus	Recu	Modificado	(Ministrado)	do				Ava	egro	ad	ción	n	ce			
del	Proyecto	de					Recurs	Fondo	ción	Proy		rsu							nce		de		Actual	Acu			
Pro		Proy					o	Conve	Ejec	ecto											Medi		m	mula			
yec		ecto						nio	utor												da		do				
to									a																		
TAB 181 802 011 394 89	Rehabilitación De Sistema De Agua Potale	K0020 08039 6	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohite 3ra. Sección (Kilómetro 32)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	390,683.17	390,683.17	390,683.17	0	0	0	0	0	Otros	273	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 394 95	Rehabilitación De Sistema De Agua Potale	K0020 08039 6	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Kilómetro 4)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	591,025.59	591,025.59	591,025.59	0	0	0	0	0	Otros	225	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 395 15	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio	K0080 08008 0	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santa María 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,497,382.03	3,497,382.03	3,497,382.03	3,488,822.66	1,001,850.17	1,001,850.17	0.00	29	0	Kilómetro	690	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 102

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones							
															Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB 181	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	08080	Tabasco	Huimanguillo	Caobana. Sección (Mezcala)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	1,599,205.94	1,599,205.94	1,599,205.94	1,592,339.15	1,385,102.18	1,385,102.18	0	87	0	Metros Cuadrados	1,009	0	100	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel.	
TAB 181	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubicación: Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal Sta. Sección	08080	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal Sta. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicación	En Ejecución	2018	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,295,174.12	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	908	0	0	Financiera: / Física: SE MANDAA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel.

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Total: 15

Información General del Proyecto																	Avance Físico									
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1717 0300 9569 73	K005 0080 492	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,155,427.00	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9569 74	K005 0080 267	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Fracisco Villa)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,000,000.00	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9570 52	K008 0080 491	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrijoja	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,962,671.00	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasado al siguiente nivel.



Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Subsidio								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población Anual
TAB 1717 0300 9574 38	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lerdo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	X005 0080 266	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,669,418.00	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.	
TAB 1717 0300 9578 39	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	X005 0080 494	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9578 67	Pav A Base De Conc Hidr, Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Cl. Los Ang De La Cd Hguillo	X005 0080 493	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,393,240.07	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	100	0	Metros Cuadrados	0	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 15

Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 1717 0300 9582 84	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La Venta	K005 0080 270	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,000,000.00	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDADA VALIDA R OBRA TERMINADA / Registro : SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9591 86	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hco., Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, En Cd. La Venta - 5129786 - 2534	K005 0080 269	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,633,412.00	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDADA VALIDA R OBRA TERMINADA / Registro : SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 1717 0300 9593 05	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutierrez Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	K005 0080 495	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,632,131.50	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	100	0	Metros Cuadrados	0	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDADA VALIDA R OBRA TERMINADA / Registro : SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

Total: 15

Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Regurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB 1717 0300 9619 37	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Col. Los Frutales De La Cd. Huimanguillo - 5601674 - 5476	K005 0080 271	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,170,927.57	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	100	0	Metros Cuadrados	0	100	
TAB 1717 0300 9631 73	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfaltica En Frio En El Pobl. Mecatepec - 5130327 - 2540	K005 0080 490	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	100	0	Metros Cuadrados	0	100	
TAB 0300 9633 78	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfaltica En Frio De La Col. Alfa Y Omega De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5129978 - 2536	K005 0080 268	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco Y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	841,063.00	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	100	0	Metros Cuadrados	0	100	

Total: 15

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudación (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	Avance Acumulado
TAB 1717 0300 9637 13	Rehabilitación De Centro Deportivo Comunitario Framboyan En La Cd. De Huimanguillo - 5130138 - 2538	2538	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	738,011.00	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / Registro SISTEM A: Pasal siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / OBRA CONCLUIDA / Registro SISTEM A: Pasal siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / OBRA CONCLUIDA / Registro SISTEM A: Pasal siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0411 22	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Pob. C-34 (Lic. Benito Juarez Garcia) - 5129239	K005 0080 614	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,803,698.86	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / OBRA CONCLUIDA / Registro SISTEM A: Pasal siguiente nivel. Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / OBRA CONCLUIDA / Registro SISTEM A: Pasal siguiente nivel.
TAB 1717 0401 0411 23	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Ampliación De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Av. Periferico De La Ra. Rio Seco Y Montana 2da. Seccion - 5130393	K005 0080 537	Tabasco	Huimanguillo	Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	100	0	Metros Cuadrados		0	100	Financiera: / Física: SE MANDAR / VALIDAR / OBRA CONCLUIDA / Registro SISTEM A: Pasal siguiente nivel.

  
**P. JONAS LOPEZ SOSA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE HUIMANGUILLO, TABASCO**  
**TRIENIO 2016-2018**

  
**ING. ALFREDO TORRUCO ZANO**  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 5

Información General del Proyecto																	Avance Financiero				Avance Físico				
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 1818 0201 1345 86	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 274dpr0478n) (Ubic. E). Pejelag. 2da. Sec. En El Ej. Pejelag. 2da. Sec. En El Mpio. De Hguillo. Tab.	K03400 80169	Tabasco	Huimanguillo	Pejelag. 2da. Sección Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,715.40	0	0	0	0	Otros	1,308	0	0	Financiera: Física: SE MANDATA VALIDA R/ Registro
TAB 1818 0201 1345 90	Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	K03400 80170	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,366.89	0	0	0	0	Otros	1,219	0	0	Financiera: Física: SE MANDATA VALIDA R/ Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.
TAB 1818 0201 1345 94	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave 27dpr1881d) En La Ra. Caobanal 1ra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo. Tab.	K03400 80171	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria) Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	594,444.61	0	0	0	0	Otros	409	0	0	Financiera: Física: SE MANDATA VALIDA R/ Registro: SISTEMA: Pasal siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 5

Información General del Proyecto															Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 0201 1345 96	Pavimentación de Cables a Base de Conc. Hidráulica y Guarnición de Conc. Drenaje y Agua Potable en Cd. de Higuillo (En C. Libertad Entre Av. Rafael Méndez de Escobar y C. Benito Jerez y En C. Miguel Higuero y Costilla)	K00500 80172	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,993,909.58	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	27,344	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.
TAB 0201 1345 97	Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Construcción de Obras de Drenaje Menor (Ubicación: Entrada por El Hormiguero) en El Ej. Zapotal 5ta. Sección	K00800 80173	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 5ta. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbano	En Ejecución	2018	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,295,174.12	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	908	0	0	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANÓ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			% Observaciones					
Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
TAB 171 704 010 264 77	279406	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO TAMIE NTO CONS DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,895,218.93	870,322.87	372,994.50	372,994.50	372,994.50	248,663.00	42.86	0	Otros	0	100	43	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 171 704 010 264 78	279394	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO TAMIE NTO CONS DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,700,000.00	2,200,000.00	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	25.91	0	Otros	0	100	25	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 36	29415	Tabasco	Huimanguillo	Ostitán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO TAMIE NTO CONS DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,288,672.59	2,294,880.25	2,288,672.59	1,963,882.91	1,963,882.91	1,963,882.91	85.58	0	Otros	120	100	86	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 37	71833	Tabasco	Huimanguillo	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO TAMIE NTO CONS DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	0	0	0	0	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 172 38	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paso De La Mina Segunda Seccion Barrial - 89450	89450	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	295,802.44	295,802.44	163,037.48	60.86	0	Piezas	72	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 39	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Segunda Seccion - 29789	29789	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	162,400.46	162,400.46	162,400.46	50.79	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 40	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Tercera Seccion - 29794	29794	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	162,400.46	162,400.46	162,400.46	50.79	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 41	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aureo L Caltes - 28928	28928	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	154,524.18	100.00	0	Otros	30	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto																	Avance Físico			Observaciones							
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 172 42	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Aureo L Calles - 29523	29523	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbana	En Ejecución	2018	2,192,132.13	2,197,637.09	2,197,637.09	2,192,132.13	1,892,638.49	1,892,638.49	1,892,638.49	86.12	0	Otros	100	100	86	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 43	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiable En El Ej Ignacio Allende - 88955	88955	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	115,957.60	115,957.60	115,957.60	72.94	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 44	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zanapa Primera Sección - 95541	95541	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	112,111.45	112,111.45	112,111.45	17.20	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 79	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Miguel Y Costilla Ubc Ej N C P Bto Juárez - 29663	29663	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	100.00	0	Otros	70	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto															Avance Financiero				Avance Físico								
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 181 802 011 172 95	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Segunda Sección Otates - 69705	69705	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federal para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 96	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Tercera Sección - 95949	95949	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federal para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	325,825.79	325,825.79	325,825.79	325,825.79	56,042.04	56,042.04	56,042.04	17.20	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 172 97	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paredon Primera Sección El Porvenir - 64421	64421	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federal para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	83,695.86	83,695.86	83,695.86	26.07	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 23	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Perdon Primera Sección La Isla - 29768	29768	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 1ra. Sección (La Isla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Federal para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	159,889.93	161,105.44	161,105.44	159,889.93	81,200.23	81,200.23	81,200.23	50.40	0	Otros	30	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PERIODICO OFICIAL

5 DE ENERO DE 2019

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 181 802 011 173 24	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Lucha - 73476	73476	Tabasco	Huimanguilo	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	160,117.35	160,586.86	160,586.86	160,117.35	0	0	0	0	0	Piezas	30	100	100	Financiera / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 26	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Enriquez Cano - 64081	64081	Tabasco	Huimanguilo	Enriquez Cano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	97,368.54	97,368.54	97,368.54	60.38	0	Piezas	30	100	100	Financiera / Física: BANOS / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 26	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Emiliano Zapata Kilometro Cuatro - 64102	64102	Tabasco	Huimanguilo	Emiliano Zapata (Kitó metro 4)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	292,105.64	292,105.64	292,105.64	60.38	0	Piezas	76	100	100	Financiera / Física: baños / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 43	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasino Cuarna Sección - 63593	63593	Tabasco	Huimanguilo	Blasino Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIENTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	324,025.24	328,479.64	328,479.64	324,025.24	291,688.61	291,688.61	291,688.61	68.80	0	Piezas	50	100	100	Financiera / Física: SE MANDA VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto															Avance Financiero		Avance Físico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Ayanace Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 181 802 011 173 44	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Segunda Seccion - 71903	71903	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	141,163.28	141,163.28	0	35.97	0	Piezas	60	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 45	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Francisco J Mujica - 89335	89335	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Mujica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	249,134.59	249,134.59	249,134.59	38.30	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 46	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutierrez Cuarta Seccion - 29236	29236	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutierrez 4ta. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,012.62	163,818.91	163,818.91	162,012.62	155,661.27	155,661.27	155,661.27	95.02	0	Otros	30	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 47	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Esperanza - 69521	69521	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	437,351.96	437,351.96	437,351.96	89.98	0	Piezas	70	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
TAB 181 802 011 173 49	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Primera Seccion Ruiz Cortines - 71859	71859	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección (Ruiz Cortines)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	152,926.88	152,926.88	0	35.97	0	Piezas	60	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 50	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 69537	69537	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	291,567.97	291,567.97	291,567.97	89.98	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 51	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Tercera Seccion - 92802	92802	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	124,208.74	124,208.74	124,208.74	38.39	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 52	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Se Hará En El Ej Tres Bocas Segunda Seccion El Zapotal - 29189	29189	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	325,770.34	325,770.34	324,025.24	311,322.54	311,322.54	311,322.54	95.57	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relintegro	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Acumulado	% Avance	Observaciones	
																											Avance Financiero
TAB 181 802 011 173 53	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Licenciado Antonio Zamora Arrijoja - 73327	73327	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrijoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIEN TONTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	194,231.33	194,231.33	194,231.33	61.23	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 54	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Miguel Aleman Valdez - 29626	29626	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Aleman Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIEN TONTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,987,180.65	1,993,193.90	1,993,193.90	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	99.70	0	Otros	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 55	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Primera Seccion - 95823	95823	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIEN TONTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	651,651.58	655,962.14	655,962.14	651,651.58	112,084.07	112,084.07	112,084.07	17.09	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 56	Construcción De Baños Completos Con Bioldgestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Sección Chichonal - 29548	29548	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero Sección (Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIEN TONTO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	327,594.44	327,594.44	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	98.91	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Segundo Trimestre 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población Anual	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 181 802 011 173 57	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Pejelagartero Segunda Seccion - 29469	29469	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbano	En Ejecución	2018	3,294,380.94	3,299,527.04	3,294,380.94	2,752,585.62	2,752,585.62	2,752,585.62	83.42	0	Otros	100	100	85	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 58	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autoimpiables En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 64435	64435	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	83,695.86	83,695.86	83,695.86	26.07	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 59	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 29856	29856	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbano	En Ejecución	2018	4,757,875.44	4,762,875.73	4,757,875.44	3,223,622.60	3,223,622.60	3,223,622.60	67.68	0	Otros	150	100	70	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 60	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autoimpiables En El Ej Samaria - 64407	64407	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	160,496.38	160,496.38	160,496.38	41,847.93	41,847.93	41,847.93	26.07	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto															Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 181 802 011 173 61	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Palmira - 29016	29016	Tabasco	Huimanguilo	Palмира	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,751.06	326,237.01	326,237.01	321,751.06	321,751.06	321,751.06	309,048.36	98.62	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 62	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obra De Drenaje Menor - 94433	94433	Tabasco	Huimanguilo	Gustavo Diaz Ordaz 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	1,789,124.96	1,794,452.64	1,794,452.64	1,789,124.96	504,337.14	504,337.14	0.00	28.11	0	Otros	150	100	100	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 63	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Nueva Cuarta Sección - 69472	69472	Tabasco	Huimanguilo	Tierra Nueva a 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	100.00	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 64	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Chicoacan Primera Sección - 95779	95779	Tabasco	Huimanguilo	Chicoacán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Fisica: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 181 802 011 173 65	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Nuevo Progreso - 29589	29589	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivenda	En Ejecución	2018	486,037.85	494,599.87	494,599.87	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	98.27	0	Otros	70	100	100	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 66	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Zapotal Quinta Seccion - 92774	92774	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivenda	En Ejecución	2018	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	273,874.38	273,874.38	273,874.38	42.13	0	Piezas	100	100	100	Financiera / Física: Baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 67	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Tierra Colorada Cuarta Seccion - 88961	88961	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivenda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	115,957.60	115,957.60	115,957.60	72.94	0	Piezas	30	100	100	Financiera / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 173 68	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregalillo Primera Seccion Vicente Guerrero - 29726	29726	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivenda	En Ejecución	2018	483,990.92	487,115.09	487,115.09	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	99.36	0	Otros	70	100	100	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
Cla	Nombre del	Núm	Enti	Muni	Loca	Ámbi	Tipo	Progra	Ramo	Instit	Tipo	Esia	Ciclo	Presupuest	Modificado	Recaudado	Comprome	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint		Unid	Pobla	Avan	%	
ve	Pro	ero	dad	cipio	alidad	to	de	ma		ución	de		so	o		(Ministrado)	tido				Avance	egro	ad de	ción	ce	Avance		
del	yecto	de					Recur	Fondo		Ejecu	Proye										Acu		Medi	Anua	Acu			
Pro	yecto	Proy					so	Conve		tor	cto										mul		da	l	mul			
yecto		ecto						nto													do							
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregal Moctezuma Primera Seccion - 29752	29752	Tabasco	Huimanguilo	Pedregal Moctezuma Tra. Sección Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,660.61	325,134.31	325,134.31	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	99.24	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Plataforma - 64272	64272	Tabasco	Huimanguilo	Pejelagartero Sección (Plataforma) Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	649,566.82	649,566.82	649,566.82	649,566.82	167,391.71	167,391.71	167,391.71	25.77	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col La Vencedora - 69012	69012	Tabasco	Huimanguilo	La Vencedora Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,259,816.35	2,265,699.25	2,265,699.25	2,258,718.91	0	0	0	0	0	0	Otros	200	100	40	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col La Vencedora - 64371	64371	Tabasco	Huimanguilo	La Vencedora Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,391.71	162,391.71	162,391.71	162,391.71	41,847.93	41,847.93	41,847.93	25.77	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipalidad	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Esta	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
TAB 181 802 011 177 41	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pico De Oro Primera Seccion - 92752	92752	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	124,208.74	124,208.74	124,208.74	39.12	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 42	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej El Puente - 29686	29686	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.88	321,286.59	321,286.59	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	99.91	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 43	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Rio Seco Y Montaña Primera Seccion - 20945	20945	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 1ra Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,751.06	321,890.26	321,890.26	321,751.06	321,751.06	321,751.06	309,048.36	99.96	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 44	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Utic Genaro Vazquez Primera Seccion - 92098	92098	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIÉ NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	97,440.28	97,440.28	0	30.47	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
Cla	Nombre del Proyecto	Núm	Enti	Munij	Loca	Ámbi	Tipo	Progra	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuest	Modificado	Recaudado	Comprome	Devengado	Ejercido	Pagado	%		Reint	Unid	Pobla	Avan	Ava	%	
ve	Pro	ero	dad	cipio	lidad	to	de	ma	ución	de	tus	Recur	o		(Ministrado)	tido				Avanc	egro	ad de	ción	ce	nce			
del	yecto	de					Recur	Fondo	Ramo	Ejecu	Proye	so								e		Medi	Anua	Acu				
Pro	cto	Proy					so	Conve		to	cto											da	l	mul				
yecto		ecto						nió															ado					
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros	92087	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apertaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMI NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	97,440.28	97,440.28	0	30.47	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 802	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros	89562	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apertaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMI NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,012.56	163,176.50	163,176.50	162,012.56	98,600.82	98,600.82	54,345.83	60.43	0	Piezas	26	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 011	Autolimpiables Udic Sector La Loma En La Ra Rio Seco Y Montaña Segunda - 92087																											
TAB 177	Autolimpiables Udic Sector La Loma En La Ra Rio Seco Y Montaña Segunda - 92087																											
TAB 46	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros	92848	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apertaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMI NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	124,208.74	124,208.74	124,208.74	38.39	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 47	Autolimpiables En El Ej Tres Bocas Primera Seccion - 92848																											
TAB 48	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros	92666	Tabasco	Huimanguillo	La Venta 0	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Apertaciones para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMI NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	209,930.54	209,930.54	209,930.54	32.14	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 177	Autolimpiables En Ca La Venta - 92666																											



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico								
Cla	Nombre del Proyecto	Núm	Enti	Mun	Loca	Ambi	Tipo	Progra	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuest	Recaudado	Compre	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid	Avan	Avan	Observa		
ve	Pro	ero	dad	icipio	lidad	to	de	ma	Ejecu	de	tus	Recur	o	Modificado	(Ministrado)	mittedo	Ejercido	Ejercido	Avance	egro	ad de	ce	nce	ciones		
del	yec	de					Recur	Fon	tora	Proye		so							e		Medi	Anua	Acu			
to	to	Proyecto					so	Conve	tora	cto											da	l	mul			
								nio	tora													l	ado			
TAB	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Cól Olmeca De Cd La Venta - 68725	68725	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	1,156,556.69	1,162,636.19	1,162,636.19	1,156,556.59	1,156,556.59	999,795.93	99.48	0	Otros	100	100	99	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Cól Los Naranjos Cd La Venta - 68709	68709	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	1,160,672.82	1,166,047.00	1,166,047.00	1,160,672.82	1,160,672.82	817,492.14	99.54	0	Otros	50	100	99	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Ej J N Rovirosa De Cd La Venta - 68990	68990	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbani zación	En Ejecución	2018	907,153.60	910,341.44	910,341.44	907,153.60	907,153.60	496,320.48	99.65	0	Otros	60	100	99	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 63701	63701	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivien da	En Ejecución	2018	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	347,297.32	100.00	0	Piezas	60	100	100	Financiera / Física: BANCOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Presupuestario	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 181 802 011 177 54	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Poblado C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 29764	29764	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION URBANA	En Ejecución	En Ejecución	2018	3,881,245.18	3,886,172.84	3,886,172.84	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.10	3,881,245.18	99.87	0	Otros	100	100	100	Financiera / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 56	Mejora De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Poblado C Treinta Y Dos Licenciado Francisco Trujillo Gurria - 92550	92550	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	II AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION URBANA	En Ejecución	En Ejecución	2018	2,499,105.87	2,504,536.35	2,504,536.35	2,499,105.87	453,914.59	453,914.59	453,914.59	18.12	0	Otros	150	100	90	Financiera / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 57	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Poblado C Treinta Y Dos Licenciado Francisco Trujillo Gurria - 29345	29345	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION VIVIENDA	En Ejecución	En Ejecución	2018	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	347,698.35	347,698.35	89.93	0	Otros	60	100	100	Financiera / Fisica: baños / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 59	Mejora De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Poblado C Treinta Y Cuatro Licenciado Benito Juarez Garcia - 72455	72455	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juarez Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDACION URBANA	En Ejecución	En Ejecución	2018	2,281,610.75	2,288,493.84	2,288,493.84	2,281,610.75	955,622.94	955,622.94	584,192.67	41.76	0	Otros	120	100	90	Financiera / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA : Pasa al siguiente nivel.

*[Handwritten signature and initials]*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	Avance Físico	
																											Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 61	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 33530	33530	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H TAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,330,045.00	2,335,261.86	2,335,261.86	2,330,045.00	918,488.06	918,488.06	918,488.06	39.33	0	Otros	120	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 62	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Litros Auto Limpiables En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 29285	29285	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H TAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	376,673.22	376,673.22	89.93	0	Otros	60	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 64	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 67932	67932	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H TAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,271,871.88	3,278,475.30	3,278,475.30	3,271,871.88	2,603,506.89	2,603,506.89	763,456.58	79.41	0	Otros	100	100	80	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 65	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Litros Autolimpiables En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 64038	64038	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H TAMIENTO CONSOLIDACION DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	376,238.76	100.00	0	Piezas	66	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
Cla	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB 181 802 011 177 66	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Rta Ostitan Segunda Sección - 73533	73533	Tabasco	Huimanguillo	Ostitan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	TAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	0	0	0	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.	
TAB 181 802 011 177 67	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Benito Juarez Primera Sección - 88966	88966	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	TAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	164,882.23	164,882.23	164,882.23	33.92	0	Piezas	80	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 68	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Marcelino Inorueta De La Fuente - 64147	64147	Tabasco	Huimanguillo	Marcelino Inorueta de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	TAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	194,737.08	194,737.08	194,737.08	60.38	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 69	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Gregorio Mendez - 95718	95718	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	TAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0.00	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Esta	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB 181 802 011 177 70	Completos Con Biodigestor De Siscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aquiles Serdan Primera Seccion - 92693	92693	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	39,363.27	39,363.27	39,363.27	24.11	0	Piezas	30	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 177 71	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obras De Drenaje Menor - 29958	29958	Tabasco	Huimanguillo	Lacandaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	3,093,963.76	3,100,000.00	3,100,000.00	3,093,963.76	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	99.80	0	Otros	120	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 70	Reposición De Tubería De Sanitario De Diferentes Diámetros Calle Zaragoza Entre Siñon Sarlat Y Calle Lerdo De Tejada - 68732	68732	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	160,610.18	165,572.66	165,572.66	160,610.18	160,603.50	160,603.50	160,603.50	97.00	0	Metros lineales	100	100	97	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 71	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco De Mayo - 33467	33467	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUN TAMIE NTO CONS TITUC IONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,049,050.66	1,054,621.38	1,054,621.38	1,049,050.66	384,269.44	384,269.44	384,269.44	36.44	0	Otros	100	100	37	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
Cla	Nombre del	Núm	Enti	Mun	Loca	Ambi	Tipo	Progra	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuest	Recaudado	Comprom	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Reint	Unid	Pobla	Avan	%	Observa		
ve	Proyecto	ero	dad	icipio	lidad	to	de	ma	ución	de	tus	Recur	o	(Ministrado)	etido				Avance	egro	ad de	ción	ce	Avan	aciones		
del	Proyecto	de					Recur	Fondo	Ramo	de		so									Medi		Anua	nce			
Pro		Proy					so	Conve		Proye											da	l	Açu				
yec		ecto						no		cto												l	mul				
to																						ado					
TAB 181 802 011 181 72	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Sector Los Silos - 73596	73596	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	91,017.14	91,017.14	91,017.14	57.25	0	Piezas	36	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 73	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Manuel Andrade Diaz - 73550	73550	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	91,017.14	91,017.14	91,017.14	57.25	0	Piezas	36	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 74	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Francisco Sarabia - 95808	95808	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0.00	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 75	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Fines En Tranos Aislados En La Col Francisco Sarabia - 29041	29041	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	2,993,204.56	3,000,000.00	300,000.00	2,993,204.56	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	99.76	0	Otros	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: / Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

12-1-18

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipalidad	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Físico		Observaciones
																									Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB 181 802 011 181 76	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Guita Y González Segunda Sección - 29701	29701	Tabasco	Huimanguillo	Güira y González 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSORTIAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	481,489.32	487,032.61	487,032.61	481,489.32	481,489.32	481,489.32	481,489.32	98.86	0	Otros	70	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 77	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Huapacal Primera Sección - 92994	92994	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSORTIAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	650,134.53	657,435.34	657,435.34	650,134.53	390,292.90	390,292.90	217,451.51	59.37	0	Piezas	100	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 181 78	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutierrez Tercera Sección - 29251	29251	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutierrez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSORTIAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.24	325,770.34	325,770.34	324,025.24	311,322.54	311,322.54	31,322.54	95.57	0	Otros	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181 802 011 182 12	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Sección El Arroyito - 63574	63574	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (El Arroyito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II AYUNTAMIENTO CONSORTIAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	437,535.92	437,535.92	437,532.92	90.02	0	Piezas	70	100	100	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
Cla	Nombre del	Núm	Enti	Muni	Loca	Ambi	Tipo	Progra	Instit	Tipo	Esta	Ciclo	Presupuest	Modificado	Recaudado	Comprome	Devengado	Ejercido	Pagado		%	Reint	Unid	Potla	Avan	%	
ve	Proyecto	ero	dad	ciplo	lidad	to	de	ma	ución	de	lus	Recur	o		(Ministrado)	tido				Avanc	egro	ad de	ción	ce	Avan		
del		de					Recur	Fondo	Ramo	Ejecu	Proye	so								e		da	Anua	nce			
Pro		Proy					so	Conve		toria	cto											l	Acu				
yec		ecto						njo															mul				
to																							ado				
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De 181 Seiscientos 011 Litros	89012	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	109,921.48	109,921.48	109,921.48	33.92	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS7 Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De 181 Seiscientos 011 Litros	95985	Tabasco	Huimanguillo	Macaoyo y Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	256,986.40	250,900.31	250,900.31	256,986.40	95,075.69	95,075.69	0.00	36.72	0	Piezas	40	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB 181	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De 181 Seiscientos 011 Litros	96003	Tabasco	Huimanguillo	Macaoyo y Naranjo 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	289,109.70	290,806.83	290,806.83	289,109.70	110,921.64	110,921.64	0.00	38.14	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 88

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	Avance Físico	
																												Financiera	Física
TAB 181 802 011 185 61	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Selscientos Litros Autolimpiables En La Ra Los Naranjos Segunda Sección - 95749	95749	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos Zda. Sección	Rural	Apertaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	H AYUN TAMIEN TO CONS TITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	96,552.14	30.01	0	Piezas	50	100	100	Financiera: / Física: BANOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

  
 C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018

  
 ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-005-FORTAMUN

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Financiero										Indicadores				Meta y Avance al periodo	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------------------	--

Respon- sabilid ad del Regi- stro del Aven- ce	Enti- dad Federati- va del Muni- cipio	Ramo	Unidad	Progra- ma Presupue- stario	Nombre del Programa Presupue- stario	Fin	Función	Subfun- ción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuenc- ia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensi- ón del Indicador	Meta	Realiza- do en el Período	Avance (%)	Justifi- cación
--	--	------	--------	-----------------------------	--------------------------------------	-----	---------	--------------	-------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------------	-----------------

Muni- cipio	Tabas- co	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	80.4		N/A	
-------------	-----------	--------------	---	--	---------------	-----------------------	---	-------------------------	---	--	---	-----	-------	------------	-------------	----------	------	--	-----	--

Muni- cipio	Tabas- co	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A.	1005 FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	2.9	3.16	108.97	
-------------	-----------	--------------	---	--	---------------	-----------------------	---	-------------------------	---	----------------------------------	--	-----------	-----------	------	-------------	----------	-----	------	--------	--





# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO



INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa														Indicador			Meta y Avance al periodo				
Respon- sable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupues- tario	Fin	Función	Subfun- ción	Actividad Institucio- nal	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuen- cia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensi- ón del Indicador	Meta	Realiza- ción en el Periodo	Avance (%)	Justifi- cación

Muni- cipio	Tabas- co	Huiman- guillo	33 - Aportaci- ones Federati- vas para Entidad es Federati- vas y Municipi- os	416 - Dirección General de Programa- ción y Presupue- sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio- nes Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrol- lo Regional	5 - Fondo de Aportacion es para la Infraestruct ura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondient e/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondient e)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaj e	Gestión	Eficaciá	0	0	N/A	
----------------	--------------	-------------------	---	--	------	---	--------------------------	---	------------------------------------	---	--	--	-----------	------------	----------------	---------	----------	---	---	-----	--

Muni- cipio	Tabas- co	Huiman- guillo	33 - Aportaci- ones Federati- vas para Entidad es Federati- vas y Municipi- os	416 - Dirección General de Programa- ción y Presupue- sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio- nes Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrol- lo Regional	5 - Fondo de Aportacion es para la Infraestruct ura Social	Porcentaje de proyectos Complementar ios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementari- os registrados en la MIDS al trimestre correspondient e/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondient e)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaj e	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
----------------	--------------	-------------------	---	--	------	---	--------------------------	---	------------------------------------	---	---	---	-----------	------------	----------------	---------	----------	---	---	-----	--

*[Handwritten signature and mark]*

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al periodo						
Respon- sabilid- e del Regis- tro del Avance	Enti- dad Fede- rativa del Avance	Munici- pio	Ramo	Unidad	Progra- ma Presu- pues- tario	Nombre del Programa Presupues- tario	Fin	Función	Subfun- ción	Actividad Institucio- nal	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuenc- ia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensi- ón del Indicador	Meta programa	Realizad- o en el Periodo	Avance (%)	Justifi- cación

Muni- cipio	Tabas- co	Huiman- guillo	33 - Aportaci- ones Federale- s para Entidad- es Federati- vas y Municipi- os	416 - Dirección General de Programa- ción y Presupue- sto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcacio- nes Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportacion- es para la Infraestruct- ura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondient- e/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondient- e)*100	Actividad	Trimestral	Porcenta- je	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	
----------------	--------------	-------------------	---	--	------	---	--------------------------	---	-------------------------------	---	---	--	-----------	------------	-----------------	---------	----------	---	---	-----	--

  
C.P. JONÁS LOPEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2015-2018

  
ING. ALFREDO TORRUOCO CANO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018



Huimanguillo  
Haciendo la Diferencia  
H. Ayuntamiento Constitucional  
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

I-005-FORTAMUN

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00	Municipal
27-TABASCO						100.00	50.00	50.00	100.00	8 - Huimanguillo
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	2.90	2.90	3.16	108.97	Municipal
27-TABASCO						2.90	2.90	3.16	108.97	8 - Huimanguillo
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.08	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO						88.08			N/A	8 - Huimanguillo
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
27-TABASCO						100.00	100.00	100.00	100.00	8 - Huimanguillo

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas:  
 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
 Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice en el Ejercicio de Recursos  
 8 - Huimanguillo

Índice de Dependencia Financiera  
 8 - Huimanguillo

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  
 8 - Huimanguillo

Porcentaje de avance en las metas  
 8 - Huimanguillo



C.P. JONAS LOPEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
 TRIENIO 2016-2018



ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

# FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO



MATRIZ DE INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales y	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Clasificación Funcional Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.32	1.62	2.44	150.62 Municipal
27-TABASCO						7.32	1.62	2.44	150.62 - Huimanguillo
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.24	34.15	13.01	38.10 Municipal
27-TABASCO						90.24	34.15	13.01	38.10 - Huimanguillo
Actividad		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.44	0.00	0.00	N/A Municipal
27-TABASCO						2.44	0.00	0.00	N/A - Huimanguillo
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 8 - Huimanguillo Se ejecuto 1 obra mas de las planeadas para este segundo trimestre 2018, en total 3 obras ejecutadas al 100%.Lo anterior, por un error de calculo en la programación de la meta planeada.									
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 8 - Huimanguillo Fallaron 26 obras de las programadas para este trimestre. Lo anterior debido a que la documentación comprobatoria de dichas obras se encuentra en tramite.									
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 8 - Huimanguillo									

C.P. JONÁS LÓPEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ALFREDO TORRUCO CANO  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: DzBKWyo4vxmu/FXomJZ0woj5v+Q9O7VMT6ohVt6dOEUmPgD5FJ9duuMeIrEhpkFwyDqvE4/xU25CuY9rut64vrz1hmnz1M7v3I5dc0H3+8WuNmyYK2CI07VbEeEGoVd2jlyqS8dJyBNp7Y4I7DmYwJ0c9vQF54j7MWxcltGT0DtGzx7Q0nS325hhAGjU5rvpoe0ouTrfG8zVshG9tKBwFPrrL2KyjGPxXvLFR5bx3/3kfNkPWyljdexxEOm6zIW/n9NGNf43gB1lwKP79x98kW34GhSkq4/EA8H09og/nTnDVJNpP06cA+4TKzN2uQQqDgHOWKW8FkkuSnbqEFA==