



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

15 DE NOVIEMBRE DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 10326



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

TERCER TRIMESTRE 2023

villahermosa.gob.mx



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

villahermosa.gob.mx



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Programación Presupuestaria A	1004	FAG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	171220	Porcentaje de usos proyectos registrados en la MEDS
2023	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Programación Presupuestaria A	1004	FAG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	152023	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MEDS
2023	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Programación Presupuestaria A	1004	FAG Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181487	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MEDS
2023	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Programación Presupuestaria A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	161721	Índice en el Ejercicio de Recursos

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Finjo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROOIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos en la MDS para su ejecución durante el año, se realiza considerando el proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	0	0	0	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39,70588	51,66567	PROYECTO S AUN EN ETAPA DE LICITACIONES	51,66567	76,85	PROYECTO S AUN EN ETAPA DE LICITACIONES	76,85	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	30,88235	48,33333	PROYECTO S AUN EN ETAPA DE LICITACIONES	48,33333	156,51	PROYECTO S AUN EN ETAPA DE LICITACIONES	156,51	Validado
1005	Del monto anual asignado al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	65,87013	66,01375		66,01375	100,22		100,22	Validado



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: INDICADORES																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																											
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador													
2023	3	3	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México													

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Plazo
0005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acendinent e	75			75			75			100	Valiados

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A. DANIEL CUBERO CABRALES

~~DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN~~

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES

ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ

ENLACE RESPONSABLE DE SRFT





CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MT. CICLO DE RECURSO	MT. RAMO	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D. ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMAS PROYECTOS	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB20000206479	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	ED05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6,292,688.15	8,292,688.15	RTT (Ciclo, recurso 2023, prog_jrns 3, modalidad E, monto 1103552.22, modificado 1103552.22)	Reconstrucción de concreto asfáltico en calle con microcarpa de 4 cm, bacheo con mezcla asfáltica en Av. General Zaragoza y en la calle 10 de Mayo, entre la calle 10 de Mayo y la calle 11 de Mayo, en la zona de la planta Carizal Tierra Colorada, Colima José María Pina Suárez (Tramé asfaltado)	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Sin clasificación	Municipio de Centro	K0514	178,122	161,038	0	0 (meta:1 (unidades_medidas) Meta: Cuadras, meta:1844.5, meta_modificada: 11044.5)	
2023	3	TAB20000206475	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	ED05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,790,000.34	1,790,000.34	RTT (Ciclo, recurso 2023, prog_jrns 3, modalidad E, monto 1790000.34, modificado 1790000.34)	Rehabilitación de pavimento asfáltico en Centro, Llanada Villahermosa, asentamiento Avenida General Augusto Roa Barrón y Avenida Cuernavaca, entre la calle 10 de Mayo y la calle 11 de Mayo, Colima 115, De Mayo	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Sin clasificación	Municipio de Centro	K0515	178,122	161,038	0	0 (meta:1 (unidades_medidas) Meta: Cuadras, meta:2095.5, meta_modificada: 2025.0)	
2023	3	TAB20000206476	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	ED05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,103,602.20	1,103,602.20	RTT (Ciclo, recurso 2023, prog_jrns 3, modalidad E, monto 1103602.20, modificado 1103602.20)	Reconstrucción de pavimento asfáltico en Centro, Llanada Villahermosa, asentamiento Avenida General Augusto Roa Barrón y Avenida Cuernavaca, entre la calle 10 de Mayo y la calle 11 de Mayo, Colima 115, De Mayo	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Sin clasificación	Municipio de Centro	K0516	178,122	161,038	0	0 (meta:1 (unidades_medidas) Meta: Cuadras, meta:2095.5, meta_modificada: 2025.0)	
2023	3	TAB20000206477	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	ED05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	352,150.46	352,150.46	RTT (Ciclo, recurso 2023, prog_jrns 3, modalidad E, monto 352150.46, modificado 352150.46)	Reconstrucción de pavimento asfáltico en Centro, Llanada Villahermosa, asentamiento Avenida General Augusto Roa Barrón y Avenida Cuernavaca, entre la calle 10 de Mayo y la calle 11 de Mayo, Colima 115, De Mayo	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Sin clasificación	Municipio de Centro	K0517	178,122	161,038	0	0 (meta:1 (unidades_medidas) Meta: Cuadras, meta:600.0, meta_modificada: 600.0)	
2023	3	TAB20000206478	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	ED05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	423,553.25	423,553.25	RTT (Ciclo, recurso 2023, prog_jrns 3, modalidad E, monto 423553.25, modificado 423553.25)	Reconstrucción de pavimento asfáltico en Centro, Llanada Villahermosa, asentamiento Avenida General Augusto Roa Barrón y Avenida Cuernavaca, entre la calle 10 de Mayo y la calle 11 de Mayo, Colima 115, De Mayo	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Sin clasificación	Municipio de Centro	K0518	178,122	161,038	0	0 (meta:1 (unidades_medidas) Meta: Cuadras, meta:2100.0, meta_modificada: 2100.0)	
2023	3	TAB20000206479	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	ED05- Infraestructura de carreteras y caminos y transporte a (CAP-UE)	MT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,006,477.82	1,006,477.82	RTT (Ciclo, recurso 2023, prog_jrns 3, modalidad E, monto 1006477.82, modificado 1006477.82)	Reconstrucción de concreto asfáltico en Centro, Llanada Villahermosa, asentamiento Avenida General Augusto Roa Barrón y Avenida Cuernavaca, entre la calle 10 de Mayo y la calle 11 de Mayo, Colima 115, De Mayo	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	0	Sin clasificación	Municipio de Centro	K0519	178,122	161,038	0	0 (meta:1 (unidades_medidas) Meta: Cuadras, meta:2100.0, meta_modificada: 2100.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EFERCIDO	PAGADO				OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2030228478	1	Geo1: (Eva_municipio4, localidat1, direccionAV RAMON MENDOZA, JOSE MARIA PHOSLUAREZ, lat:18.0242659) Geo2: (Eva_municipio4, localidat1, direccionAV LAS PALMAS, JOSE MARIA PHOSLUAREZ, lat:18.0242659)	04-07-2023	01-09-2023	8,262,686.15	8,262,686.12	8,262,686.12	8,262,686.12	8,262,686.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18944.5))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB2030228478	1	Geo1: (Eva_municipio4, localidat1, direccionAvenida General Augusto Cesar Sardinio entre Avenida Quinlan Arauz y Avenida Sardinio, lat:18.01487219) Geo2: (Eva_municipio4, localidat1, direccionAvenida General Augusto Cesar Sardinio entre Avenida Quinlan Arauz y Avenida Sardinio, lat:18.01487219)	04-07-2023	02-08-2023	1,790,930.94	1,790,930.94	1,790,930.94	1,790,930.94	1,790,930.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3223.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB2030228478	1	Geo1: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle La Venta entre Av. Paseo Tabasco y caseta del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219) Geo2: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle La Venta entre Av. Paseo Tabasco y caseta del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219)	04-07-2023	02-08-2023	1,103,652.52	1,103,652.52	1,103,652.52	1,103,652.52	1,103,652.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3223.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB2030228478	1	Geo1: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle Yachilán entre calle La Venta y calle Camatalco del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219) Geo2: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle Yachilán entre calle La Venta y calle Camatalco del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219)	04-07-2023	02-08-2023	252,150.46	252,150.46	252,150.46	252,150.46	252,150.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:680.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB2030228478	1	Geo1: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle Yachilán entre calle La Venta y calle Camatalco del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219) Geo2: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle Yachilán entre calle La Venta y calle Camatalco del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219)	04-07-2023	02-08-2023	423,553.25	423,553.25	423,553.25	423,553.25	423,553.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1248.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB2030228478	1	Geo1: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle Yachilán entre calle La Venta y calle Camatalco del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219) Geo2: (Eva_municipio4, localidat1, direccionCalle Yachilán entre calle La Venta y calle Camatalco del Fraccionamiento Campestre Colonia Tabasco 2000, lat:18.01487219)	04-07-2023	02-08-2023	1,050,462.75	1,050,462.75	1,050,462.75	1,050,462.75	1,050,462.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Meta1: (Unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2100.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	7A82200226940	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	9,520,596.51	9,520,596.51	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 9,520,596.51, modificado 9,520,596.51)	Reconstrucción de concreto asfáltico en la zona de la comunidad de la Cruz, en el municipio de Centro, Tabasco. Frente a la Calle Constitución, Col. Nuevo, Col. Industrial, modificado 9,520,596.51)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin	Municipio de Centro	40252	178,122	161,858	0	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 9,520,596.51, modificado 9,520,596.51)	
2023	3	7A82200226941	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	3,181,624.54	3,181,624.54	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 3,181,624.54, modificado 3,181,624.54)	Construcción de pavimento de concreto asfáltico, gabiotes y banquetas, en la zona de la comunidad de la Cruz, en el municipio de Centro, Tabasco. Frente a la Calle Constitución, Col. Nuevo, Col. Industrial, modificado 3,181,624.54)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin	Municipio de Centro	40251	178,122	161,858	0	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 3,181,624.54, modificado 3,181,624.54)	
2023	3	7A82200226942	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	4,760,264.38	4,760,264.38	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 4,760,264.38, modificado 4,760,264.38)	Reconstrucción de concreto asfáltico en la zona de la comunidad de la Cruz, en el municipio de Centro, Tabasco. Frente a la Calle Constitución, Col. Nuevo, Col. Industrial, modificado 4,760,264.38)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin	Municipio de Centro	40252	178,122	161,858	0	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 4,760,264.38, modificado 4,760,264.38)	
2023	3	7A82200226943	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	5,632,751.56	5,632,751.56	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 5,632,751.56, modificado 5,632,751.56)	CONSTRUCCION DE PISO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO, LOCALIDAD ESTANCIA - 214119	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin	Municipio de Centro	21418	9	127	155	0	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 5,632,751.56, modificado 5,632,751.56)
2023	3	7A82200226940	Proyecto de Inversión	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	05- Infraestructura y servicios básicos (Comunidades y zonas rurales)	6,630,073.16	6,630,073.16	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 6,630,073.16, modificado 6,630,073.16)	CONSTRUCCION DE PISO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO, LOCALIDAD ESTANCIA - 214266	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin	Municipio de Centro	214266	5	816	788	0	(FTE: 6040, recurso 2023, monto 6,630,073.16, modificado 6,630,073.16)



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: DESTINO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
TA0220002209460	1 [gen1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre 0, Km. 1.54, 2020, lin-32.80720566, lat:18.02003833]]	16-07-2023	17-08-2023	9,520,858.91	9,520,858.91	9,520,858.91	9,520,384.34	Se contrataron nuevos en el trimestre	AVANCES_FISICOS	En Ejecución	Validado / Recibido avances	Sin observaciones
TA0220002209461	1 [gen1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre 0, Km. 1.54, 2020, lin-32.80720566, lat:18.02003833]]	12-07-2023	17-08-2023	3,181,824.54	3,398,672.72	0.00	0.00	Se contrataron nuevos en el trimestre	AVANCES_FISICOS	En Ejecución	Validado / Recibido avances	Sin observaciones
TA0220002209462	1 [gen1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre 0, Km. 1.54, 2020, lin-32.80720566, lat:18.02003833]]	16-07-2023	16-08-2023	4,760,264.38	4,760,264.38	3,398,672.72	3,279,197.45	Se contrataron nuevos en el trimestre	AVANCES_FISICOS	En Ejecución	Validado / Recibido avances	Sin observaciones
TA0220002209463	1 [gen1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre 0, Km. 1.54, 2020, lin-32.80720566, lat:18.02003833]]	16-07-2023	17-08-2023	5,814,143.13	6,43,794.32	6,43,794.32	6,42,860.72	Se contrataron nuevos en el trimestre	AVANCES_FISICOS	En Ejecución	Validado / Recibido avances	Sin observaciones
TA0220002209460	1 [gen1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre 0, Km. 1.54, 2020, lin-32.80720566, lat:18.02003833]]	16-07-2023	18-11-2023	6,016,051.74	1,696,686.09	1,696,686.09	1,690,871.75	Se contrataron nuevos en el trimestre	AVANCES_FISICOS	En Ejecución	Validado / Recibido avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																											
MODULO: DESTINO DEL GASTO																											
ENTIDAD: TABASCO																											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																											
DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB203002269218	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30,677,262.52	30,677,262.52	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0677262527, modificado:3.0677262527))	Construcción de obra de toma (separación) para 4,000 LPS en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Otra Electromedica)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0582	5	179,122	161,938	0	(meta:1: (unidad_medida:lineales, meta:1.0, modificado a:1.0))
2023	3	TAB203002269241	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59,028,831.74	59,028,831.74	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.90293174E7, modificado:5.90293174E7))	Construcción del acueducto Usumacinta para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 1 (Av. Profr. Carlos Palerm Cámara-Av. Profr. 27 de febrero km. 0+000 - km. 1+100)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0577	5	179,122	161,938	0	(meta:1: (unidad_medida:lineales, meta:2238.0, modificado a:2238.0))
2023	3	TAB203002269242	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31,445,954.35	31,445,954.35	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1445954357, modificado:3.1445954357))	Construcción del acueducto Usumacinta para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 2 (Av. Profr. Carlos Palerm Cámara-Av. Profr. 27 de febrero a Av. Ruiz Cortines km. 1+100 - km. 1+980)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0578	5	179,122	161,938	0	(meta:1: (unidad_medida:lineales, meta:1744.7, modificado a:1744.7))
2023	3	TAB203002269243	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	50,804,960.63	50,804,960.63	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0804960367, modificado:5.0804960367))	Construcción del acueducto Usumacinta para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 3 (Av. Ruiz Cortines a Av. 27 de febrero km. 1+980 - km. 3+420)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0579	5	179,122	161,938	0	(meta:1: (unidad_medida:lineales, meta:2799.24, modificado a:2799.24))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																	
MODULO: DESTINO DEL GASTO																	
ENTIDAD: TABASCO																	
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																	
DETALLE_PROYECTO																	
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
					RECUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS				OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB230302268718	1	(geo1: {cva_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, lon:-92.5952079, lat:18.0026752})	28-09-2023	30-12-2023	25,911,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratar nuevos en el trimestre	(med1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302268941	1	(geo1: {cva_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara-Av. Prol. 27 de febrero Centro, lon:-92.5963095, lat:18.01475})	01-08-2023	30-12-2023	59,029,831.74	53,155,740.98	4,356,146.92	4,356,146.92	4,337,370.42	Sin contratar nuevos en e trimestre	(med1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.22})			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302268942	1	(geo1: {cva_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Prol. 27 de febrero a Av. Ruiz de Alarcón, lon:-92.5936955, lat:18.01475})	01-08-2023	30-12-2023	31,445,954.35	30,287,984.44	4,599,922.67	4,599,922.67	4,493,085.16	Sin contratar nuevos en e trimestre	(med1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.52})			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302268943	1	(geo1: {cva_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara-Av. Prol. 27 de febrero, lon:-92.5963095, lat:18.01475})	01-08-2023	30-12-2023	50,894,960.03	46,401,404.73	3,756,687.20	3,756,687.20	3,720,590.79	Sin contratar nuevos en el trimestre	(med1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.84})			En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	748202022269248	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	507-Agua para el Desarrollo y Tratamiento	-	-	465,995.95	459,996.95	(PI: 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales, prog_gm7-A, 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales, monto:409996.95, modificado:409996.95)	Supervisión técnica de las obras de construcción y mantenimiento de la Planta de Tratamiento (PROYAMA) 2023	Tabasco	27	Tabasco	4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin servicios	Municipio de Centro	40078	178,122	178,122	161,596	0 (Presupuesto, metas: 10, meta modificada: 10)	
2023	3	748202022269248	Proyecto de inversión	25-Prevención de riesgos y desastres	1009-Agua para entornos habitacionales y actividades económicas hidroestructuras	-	-	76,500,000.00	76,500,000.00	(PI: 25-Prevención de riesgos y desastres, prog_gm5-2, 25-Prevención de riesgos y desastres, monto:76500000.00, modificado:76500000.00)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA RUA DE LOS CARRETEROS EN LA SECCIÓN DE LA CIUDAD DE VILLAHERRA, TABASCO	Tabasco	27	Tabasco	4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin servicios	Municipio de Centro	40083	5,192	5,192	4,869	0 (Presupuesto, metas: 4000.0, meta modificada: 4000.0)	
2023	3	748202022269247	Proyecto de inversión	25-Prevención de riesgos y desastres	1009-Agua para entornos habitacionales y actividades económicas hidroestructuras	-	-	1,274,832.86	1,269,581.27	(PI: 25-Prevención de riesgos y desastres, prog_gm5-2, 25-Prevención de riesgos y desastres, monto:1274832.86, modificado:1269581.27)	REPARACIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN POR FUMOS, DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERRA	Tabasco	27	Tabasco	4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin servicios	Municipio de Centro	40433	178,122	178,122	161,596	0 (Presupuesto, metas: 1000.0, meta modificada: 1000.0)	
2023	3	748202022269227	Proyecto de inversión	25-Prevención de riesgos y desastres	1009-Agua para entornos habitacionales y actividades económicas hidroestructuras	-	-	8,567,872.46	8,567,872.46	(PI: 25-Prevención de riesgos y desastres, prog_gm5-2, 25-Prevención de riesgos y desastres, monto:8567872.46, modificado:8567872.46)	REPOSICIÓN DE REJILLAS PLUVIALES, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	27	Tabasco	4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin servicios	Municipio de Centro	40434	178,122	178,122	161,596	0 (Presupuesto, metas: 1000.0, meta modificada: 1000.0)	
2023	3	748202022269247	Proyecto de inversión	25-Prevención de riesgos y desastres	1009-Agua para entornos habitacionales y actividades económicas hidroestructuras	-	-	4,703,818.87	4,682,528.16	(PI: 25-Prevención de riesgos y desastres, prog_gm5-2, 25-Prevención de riesgos y desastres, monto:4703818.87, modificado:4682528.16)	REVISIÓN DE TAPAS DE PODOS DE VENTA PARA ALCANTARILLADO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	Tabasco	27	Tabasco	4	Centro de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin servicios	Municipio de Centro	40435	178,122	178,122	161,596	0 (Presupuesto, metas: 1000.0, meta modificada: 1000.0)	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D. ENTIDAD RESPONSABLE	D. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA823020226701	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos Económicos	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	42,034,377	419,566,781	RTE: (ciclo_nuevo=2023, ramo=23, modalidad_U, prog_pra=50, tipo_recurso=FEDERALES) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 42048777, modificado: 11896186)	RECARGUE DE GRABA DE REVISTAMENTO EN SECTORES DE BUENA VISTA RIO NUEVO SRA. KINDEK 0307 MA BUENA VISTA RIO NUEVO SRA. SECCION	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Sin identificar	Municipio de Centro	K0437	5	3,258	3,184	0	[meta]: [unidad_medida: Cuadrantes, metas: 1548.0, meta_modificada: 1548.0]
2023	3	TA823020226723	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos Económicos	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	8,101,687.82	8,027,346.77	RTE: (ciclo_nuevo=2023, ramo=23, modalidad_U, prog_pra=50, tipo_recurso=FEDERALES) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8101687.82, modificado: 8027346.77)	RECARGUE DE GRABA DE MADRALZO, CALLE JOSEFA ORTIZ E ZAPATA, BENTO JUAREZ, ALVARO MARTINEZ, CARLOS A. GARCIA, NINGOS HERONES MAGALANES, NEZAHUALCOYOTL, FDO. VILLA, SA. XTACUMITIAN HA SECCION	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Co Sinificar	Municipio de Centro	K0438	6	3,258	3,092	0	[meta]: [unidad_medida: Cuadrantes, metas: 2009.6, meta_modificada: 2009.6]
2023	3	TA823020226745	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos Económicos	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	5,077,794.10	5,070,140.86	RTE: (ciclo_nuevo=2023, ramo=23, modalidad_U, tipo_recurso=FEDERALES) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5077794.10, modificado: 5070140.86)	RECARGUE DE GRABA DE REVISTAMENTO EN SECTORES DE LA SECCION LA LUPE LA TAZARANA, SECTOR EL TORE, SAN JUANAS, SECTOR EL CAYE, SECTOR JANDINES, SALISBEEDES	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguar y Manantamientos	Un Sinificar	Municipio de Centro	K0439	5	3,220	3,132	0	[meta]: [unidad_medida: Cuadrantes, metas: 1460.3, meta_modificada: 1460.3]
2023	3	TA823020226642	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos Económicos	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	UD93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	8,856,188.82	8,856,188.82	RTE: (ciclo_nuevo=2023, ramo=23, modalidad_U, prog_pra=50, tipo_recurso=FEDERALES) (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8856188.82, modificado: 8856188.82)	Mantenimiento albanos y/o Modulos en termino actuales, en Av. Pases Tabasco, Nuevo Ingenio, los Rios, Paseo de las Américas, Los Rios, Paseo de las Américas, el Arroyo y José Ma. Pino Suárez, de Villahermosa, Tab.	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Un Sinificar	Municipio de Centro	K0556	5	178,122	161,038	0	[meta]: [unidad_medida: Cuadrantes, metas: 11550.0, meta_modificada: 11550.0]

DETALLE_PROYECTO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO; DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

[illegible]

20

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	41 - CICLO DE RECURSO	41 - RAMO	41 - PROGRAMA	42 - CICLO DE RECURSO	42 - RAMO	42 - PROGRAMA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA8230302267621	Proyecto de inversión	23- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Subsidios y Convenios Económicos Hidrocarburos	41 - RAMO	41 - PROGRAMA	42 - CICLO DE RECURSO	42 - RAMO	42 - PROGRAMA	2,057,818.39	2,057,818.39	(R1: (Ciclo_Ingreso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_proyecto:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057818.39) modificado:2057818.39)	Rehabilitación del almorzador público en Centro, Localidad Ciudad de Villahermosa, Asentamiento diversas colonias de la ciudad	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura urbana Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K043	5	178,122	161,538	0	(meta1: Unidad_medida: Luminaria, meta:233.0, meta_modificada:233.0)
2023	3	TA8230302267622	Proyecto de inversión	23- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Subsidios y Convenios Económicos Hidrocarburos	41 - RAMO	41 - PROGRAMA	42 - CICLO DE RECURSO	42 - RAMO	42 - PROGRAMA	1,478,142.46	1,478,142.46	(R1: (Ciclo_Ingreso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_proyecto:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478142.46) modificado:1478142.46)	Rehabilitación del almorzador público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento fraccionamiento multi 80 y Nuevo Imagen	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura urbana Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K043	5	178,122	161,538	0	(meta1: Unidad_medida: Luminaria, meta:10, meta_modificada:135.0)
2023	3	TA8230302267623	Proyecto de inversión	23- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Subsidios y Convenios Económicos Hidrocarburos	41 - RAMO	41 - PROGRAMA	42 - CICLO DE RECURSO	42 - RAMO	42 - PROGRAMA	19,625,384.51	19,625,384.51	(R1: (Ciclo_Ingreso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_proyecto:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962538451.7) modificado:1962538451.7)	Construcción de sistema de bombeo de agua en Aldea de Sarra, Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura urbana Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K045	5	178,122	161,538	0	(meta1: Unidad_medida: Camarín, meta:10, meta_modificada:10)
2023	3	TA8230302267624	Proyecto de inversión	23- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Subsidios y Convenios Económicos Hidrocarburos	41 - RAMO	41 - PROGRAMA	42 - CICLO DE RECURSO	42 - RAMO	42 - PROGRAMA	4,963,900.68	4,963,900.68	(R1: (Ciclo_Ingreso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_proyecto:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963900.68) modificado:4963900.68)	Rehabilitación de puente peatonal, Rta. Astán Sta Sección (Palmital), del municipio de Centro, Tabasco	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura urbana Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0527	5	321	345	0	(meta1: Unidad_medida: Cuadrantes, meta:174.08, meta_modificada:174.08)

10

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO				AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	DEUDA	COMPROMETIDO	DEVENADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISION
POLO	[geot1] [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lin=82.86754, lat=17.88075], geot2 [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lin=82.86713, lat=18.07186], geot3 [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=PERIFERICO, lin=82.8278306, lat=18.0900719]	27-04-2023	05-08-2023	2,657,142.36	2,560,020.02	2,560,020.02	2,560,020.02	[geot1] [vow_dona_Ciudad, numero_contrato=CO-0465-18F2023, contratista=JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, municipio=CIUDAD DE GUAYMAS, monto=200000.02, importe_modificado=200000.02]	[vow1] [unidad_medida=Luminares a, area=100.0]	[201702]proyecto_INICI O, [201702]proyecto_PROO (E6)	En Ejecucion	Validado / Registrado	En observaciones	[geot1] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot2] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot3] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot4] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot5] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16]
POLO	[geot1] [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=FRANCOCHAMUTZ MULTI-BE, lin=82.86676, lat=18.02469], geot2 [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=FRANCOCHAMUTZ MULTI-BE, lin=82.86676, lat=18.02469], geot3 [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=FRANCOCHAMUTZ MULTI-BE, lin=82.86676, lat=18.02469]	27-04-2023	05-08-2023	1,478,142.46	1,468,046.12	1,414,136.88	1,408,544.26	[geot1] [vow_dona_Ciudad, numero_contrato=CO-0465-18F2023, contratista=CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., municipio=CIUDAD DE GUAYMAS, monto=148846.12, importe_modificado=148846.12]	[vow1] [unidad_medida=Luminares a, area=150.0]	[201702]proyecto_INICI O, [201702]proyecto_PROO (E6), [201702]proyecto_PROO (E6), [201702]proyecto_PROO (E6)	En Ejecucion	Validado / Registrado	En observaciones	[geot1] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot2] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot3] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot4] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot5] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16]
POLO	[geot1] [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=CD. EL CENTRO, lin=82.84721, lat=18.02669], [geot2] [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=CD. EL CENTRO, lin=82.84721, lat=18.02669], [geot3] [vow_municipio=4, localidad=1, direccion=CD. EL CENTRO, lin=82.84721, lat=18.02669]	09-07-2023	31-10-2023	19,672,364.51	19,625,364.51	10,036,333.19	10,016,187.77	[geot1] [vow_dona_Ciudad, numero_contrato=CO-0465-18F2023, contratista=CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., municipio=CIUDAD DE GUAYMAS, monto=19625364.51, importe_modificado=19625364.51]	[vow1] [unidad_medida=Luminares a, area=9.78]	[201702]proyecto_INICI O, [201702]proyecto_PROO (E6), [201702]proyecto_PROO (E6)	En Ejecucion	Validado / Registrado	En observaciones	[geot1] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot2] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot3] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot4] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot5] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16]
POLO	[geot1] [vow_municipio=4, localidad=298, direccion=AZULAN STA. RECCON, lin=82.84544, lat=18.126723]	04-01-2022	02-09-2023	4,961,000.00	4,960,000.00	3,702,183.30	3,702,183.30	[geot1] [vow_dona_Ciudad, numero_contrato=CO-0527-09F2023, contratista=CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., municipio=CIUDAD DE GUAYMAS, monto=496000.00, importe_modificado=496000.00]	[vow1] [unidad_medida=Luminares a, area=14.00]	[201702]proyecto_INICI O, [201702]proyecto_PROO (E6), [201702]proyecto_PROO (E6)	En Ejecucion	Validado / Registrado	En observaciones	[geot1] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot2] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot3] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot4] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16], [geot5] [observacion, trimestre=3.0, usuario=JuanCarrizosa, fecha=2023-10-16]

W. J. P.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MI_CICLO_DE_RECURSO	MI_RAMO	MI_PROGRAMA	MI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MI_RAMO_PRESUPUESTARIO	M2_PROGRAMA	M2_RAMO	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	M2_RAMO_PRESUPUESTARIO	M2_CICLO_DE_RECURSO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA82000207625	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	2,467,662.08	2,467,662.08	2,467,662.08	RTT (Ciclo, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246662.08, modificado:246662.08)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle 1ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0028	95	1,568	1,674	0 (meta 1: Meta Cuadrados, meta 1381.0, meta modificada a 1201.03)						
2023	3	TA82000207626	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	1,891,492.35	1,891,492.35	1,891,492.35	RTT (Ciclo, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891492.35, modificado:1891492.35)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle 1ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0029	5	1,568	1,674	0 (meta 1: Meta Cuadrados, meta 1502.0, meta modificada a 1355.03)						
2023	3	TA82000207627	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	4,657,284.99	4,657,284.99	4,657,284.99	RTT (Ciclo, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657284.99, modificado:4657284.99)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle 1ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0030	9	1,507	1,776	0 (meta 1: Meta Cuadrados, meta 1885.0, meta modificada a 4590.03)						
2023	3	TA82000207628	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Salud y Económicas hidrocarburos	2,105,544.98	2,105,544.98	2,105,544.98	RTT (Ciclo, recurso 2023, ramo 23, modalidad U, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105544.98, modificado:2105544.98)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle 1ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0031	6	773	754	0 (meta 1: Meta Cuadrados, meta 960.0, meta modificada a 590.03)						

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
7AB20302267628	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	10-07-2023	08-12-2023	2,468,682.68	2,468,682.68	1,826,190.25	1,629,190.25	(procat: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	En Ejecucion	Valores / Registrados	En observaciones	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]
7AB20302267628	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	10-07-2023	22-06-2023	1,897,492.35	1,897,492.35	1,256,667.67	1,248,444.22	(procat: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	En Ejecucion	Valores / Registrados	En observaciones	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]
7AB20302267627	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	03-07-2023	17-06-2023	4,657,584.69	4,657,584.69	2,561,303.34	2,560,315.25	(procat: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	En Ejecucion	Valores / Registrados	En observaciones	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]
7AB20302267628	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	04-07-2023	18-06-2023	2,106,844.88	2,106,844.79	2,106,844.79	2,101,834.03	(procat: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]	En Ejecucion	Valores / Registrados	En observaciones	[geot: { "pro_municipio": 4, "localidad": 1, "direccion": "CALLE EL TINTO RA BUENA VISTA 14A SECC. IM-52-759419, IM-18-1466403", "lat": 19.455203, "lon": -92.759419, "alt": 1466.403 }]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	Nº - CICLO DE RECURSO	RAMO	Nº - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Nº - CICLO DE RECURSO	RAMO	Nº - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D. ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA8230302267628	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,450,000.00	1,450,000.00	RTT (Ciclo, recursos 2023, monto 1450000.00, modificaciones 0.00)	Construcción de puente sobre calle Cedeo, Sta. La Palma, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0502	9	800	705	0 (meta: 1000 unidades, Cuadrantes: 104.0, meta_modificada a 104.0)
2023	3	TA8230302267630	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,780,371.44	1,780,371.44	RTT (Ciclo, recursos 2023, monto 1780371.44, modificaciones 0.00)	Rehabilitación integral de puentes peatonales, Cde. Gordo, Sta. Minerva, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0503	5	686	713	0 (meta: 1000 unidades, Cuadrantes: 112.16, meta_modificada a 112.16)
2023	3	TA8230302267631	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,476,386.05	5,476,386.05	RTT (Ciclo, recursos 2023, monto 5476386.05, modificaciones 0.00)	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle en camino principal, (Primera Etapa), del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0504	9	5,100	4,000	0 (meta: 1000 unidades, Cuadrantes: 24, meta_modificada a 10566.24)
2023	3	TA8230302267632	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y municipios a Salarios productivos de Economía hidrocarburos	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8,100,707.00	8,100,707.00	RTT (Ciclo, recursos 2023, monto 8100707.00, modificaciones 0.00)	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle en camino principal (Primera Etapa), de la Sta. Santa Catalina (Primera Etapa), del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0505	5	137	150	0 (meta: 1000 unidades, Cuadrantes: 1000.0, meta_modificada a 1000.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MODIFICACIONES	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA8230302267833	Proyecto de inversión	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	6,857,365.23	6,857,365.23	(R1) (G00 recurso 2023, prog. pres. 33, subpro. 150, recurso FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6857365.23, modificado 6857365.23)	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en las calles de las colonias: Minerva, Mina, Rodan Ferner, Papas, Lugo y calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Chaparral, 1to de Mayo, y calles de colonias Norm, de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0237	178,122	161,500	0	0	0	0 (previ.) (unidad medida: metros cuadrados, meta 11550.0, meta modificada a 11550.0)
2023	3	TA8230302267854	Proyecto de inversión	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	8,798,295.28	8,798,295.28	(R1) (G00 recurso 2023, prog. pres. 33, subpro. 150, recurso FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8798295.28, modificado 8798295.28)	Manzanillo asfáltico y/o hidráulico en las calles de las colonias: Minerva, Mina, Rodan Ferner, Papas, Lugo y calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Chaparral, 1to de Mayo, y calles de colonias Norm, de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0338	178,122	161,500	0	0	0	0 (previ.) (unidad medida: metros cuadrados, meta 11550.0, meta modificada a 11550.0)
2023	3	TA8230302267855	Proyecto de inversión	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	6,880,687.17	6,880,687.17	(R1) (G00 recurso 2023, prog. pres. 33, subpro. 150, recurso FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6880687.17, modificado 6880687.17)	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en las calles de las colonias: Minerva, Mina, Rodan Ferner, Papas, Lugo y calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Chaparral, 1to de Mayo, y calles de colonias Norm, de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0540	178,122	161,500	0	0	0	0 (previ.) (unidad medida: metros cuadrados, meta 11550.0, meta modificada a 11550.0)
2023	3	TA8230302267856	Proyecto de inversión	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- Provisions para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	23- U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de bienes y servicios	2,872,798.31	2,872,798.31	(R1) (G00 recurso 2023, prog. pres. 33, subpro. 150, recurso FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2872798.31, modificado 2872798.31)	Reconstrucción de pavimento asfáltico, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en calle Circuito Nor de la Piedad, Col. José Martí Pro Quetz, Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0541	178,122	161,500	0	0	0	0 (previ.) (unidad medida: metros cuadrados, meta 3866.4, meta modificada a 3866.4)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO							FOTOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TA020000207935	3	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	14-07-2023	01-05-2023	6,851,188.29	8,251,259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	CONTRATOS, FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]
TA020000207934	3	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	15-07-2023	08-05-2023	6,799,308.28	8,799,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	CONTRATOS, FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]
TA020000207935	3	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	01-08-2023	10-08-2023	8,880,887.17	6,880,887.17	1,822,315.08	1,822,315.08	1,844,330.96	1,844,330.96	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	CONTRATOS, FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]
TA020000207936	1	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	04-07-2023	18-08-2023	2,872,798.31	2,872,798.31	2,872,798.31	2,872,798.31	2,872,798.31	2,872,798.31	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]	CONTRATOS, FOTOS	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	[pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935], [pm_municipio4, localidad1, direccion DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lat: -92.02410131, lon: 18.02775935]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECT	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA032000207037	Proyecto de Inversión	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	215 688.74	215 688.74	(F1: (Ciclo, recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prop:000,33), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215688.74, modificado:215688.74)	Rehabilitación del alumbrado público en el Centro, Localidad Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	10542	9	176,122	161,098	0	(meta:1 unidades, meta:25 D, meta_modificada:25 D)
2023	3	TA032000207038	Proyecto de Inversión	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	385,271.75	385,271.75	(F1: (Ciclo, recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prop:000,33), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385271.75, modificado:385271.75)	Rehabilitación del alumbrado público en el Centro, Localidad Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	10543	9	176,122	161,098	0	(meta:1 unidades, meta:45 D, meta_modificada:45 D)
2023	3	TA032000207039	Proyecto de Inversión	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	762,482.07	762,482.07	(F1: (Ciclo, recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prop:000,33), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762482.07, modificado:762482.07)	Rehabilitación del alumbrado público en el Centro, Localidad Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Municipio de Centro	10545	5	176,122	161,098	0	(meta:1 unidades, meta:50 D, meta_modificada:50 D)
2023	3	TA032000207040	Proyecto de Inversión	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Honorarios a funcionarios	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	UR03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	224,924.11	224,924.11	(F1: (Ciclo, recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prop:000,33), tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224924.11, modificado:224924.11)	Rehabilitación del alumbrado público en el Centro, Localidad Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	10547	6	176,122	161,098	0	(meta:1 unidades, meta:25 D, meta_modificada:25 D)

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

[illegible]

4

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
2023	3	TA8230302271085	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
2023	3	TA8230302271085	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
2023	3	TA8230302271086	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
2023	3	TA8230302271087	Proyecto de inversión	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	22- Provisiones para entidades federativas y Salarios y Salarios para productores de Economía hidrocarburos	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030226716	1	[geot: {\"type\": \"municipio\", \"id\": 4, \"localidad\": 1, \"direccion\": \"FRACCIONAMIENTO BLANCAS DE AGUA\", \"lat\": 17.924711596, \"lon\": 92.8411596, \"lat17.98441943}]]	02-09-2023	30-09-2023	2,350,658.93	2,350,658.93	1,201,603.30	1,201,603.30	1,196,423.98	[contr: {\"tipo\": \"obra civil\", \"numero\": \"contrato CO-00544-1057/2023\", \"cometido\": \"CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.\", \"convocatoria\": \"MUNICIPIO DE CENTRO\", \"importe\": 2350658.93, \"importe_modificado\": 2350658.93}]]	[meta: {\"unidad_medida\": \"Luminaria\", \"avances\": 187.0}]]	[2268716/proyecto_PROCESO, 2268716/proyecto_FIN, 2268716/proyecto_INICI, 2268716/proyecto_FIN]	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271065	1	[geot: {\"type\": \"municipio\", \"id\": 4, \"localidad\": 65, \"direccion\": \"FRACCIONAMIENTO ESTRELLA DE BUDIAVISTA ETAPA II\", \"lat\": 17.9952799, \"lon\": 92.019972, \"lat17.9952799}]]	17-07-2023	30-10-2023	1,725,034.58	1,725,034.58	1,725,034.58	1,725,034.58	1,717,883.40	[contr: {\"tipo\": \"obra civil\", \"numero\": \"contrato CO-00544-1039/2023\", \"cometido\": \"CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.\", \"convocatoria\": \"MUNICIPIO DE CENTRO\", \"importe\": 1725034.58, \"importe_modificado\": 1725034.58}]]	[meta: {\"unidad_medida\": \"Luminaria\", \"avances\": 179.0}]]	[2271085/proyecto_INICI, 2271085/proyecto_FIN, 2271086/proyecto_PROCESO, 2271085/proyecto_FIN, 2271086/proyecto_PROCESO]	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271086	1	[geot: {\"type\": \"municipio\", \"id\": 4, \"localidad\": 102, \"direccion\": \"RANCHERIA GUINEDA TBA SECCION\", \"lat\": 17.9569811, \"lon\": 92.0747416, \"lat17.9569811}]]	01-07-2023	30-11-2023	1,142,563.77	1,142,563.77	474,443.16	474,443.16	472,998.15	[contr: {\"tipo\": \"obra civil\", \"numero\": \"contrato CO-00544-1039/2023\", \"cometido\": \"CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.\", \"convocatoria\": \"MUNICIPIO DE CENTRO\", \"importe\": 1142563.77, \"importe_modificado\": 1142563.77}]]	[meta: {\"unidad_medida\": \"Luminaria\", \"avances\": 113.0}]]	[2271086/proyecto_PROCESO, 2271086/proyecto_FIN, 2271086/proyecto_PROCESO, 2271086/proyecto_INICI, 2271086/proyecto_INICI]	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302271087	1	[geot: {\"type\": \"municipio\", \"id\": 4, \"localidad\": 158, \"direccion\": \"RANCHERIA RIO TINTO SEGUNDA SECCION\", \"lat\": 17.9092221, \"lon\": 92.031638, \"lat17.9092221}]]	01-07-2023	30-11-2023	574,679.66	574,679.66	340,424.92	340,424.92	347,319.79	[contr: {\"tipo\": \"obra civil\", \"numero\": \"contrato CO-00544-1077/2023\", \"cometido\": \"CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.\", \"convocatoria\": \"MUNICIPIO DE CENTRO\", \"importe\": 574679.66, \"importe_modificado\": 574679.66}]]	[meta: {\"unidad_medida\": \"Luminaria\", \"avances\": 60.0}]]	[2271087/proyecto_INICI, 2271087/proyecto_FIN, 2271087/proyecto_PROCESO, 2271087/proyecto_PROCESO, 2271087/proyecto_INICI]	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT0_GLOBAL_APROBADO	MONT0_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	EMPLEADO MUNICIPAL RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB263032271068	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,036,736.17	1,036,736.17	(f1: (solo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036736.17, modificado:1036736.17))	Rehabilitación de alumbrado público en la zona de la Sección del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0547	536	482	0	(meta:1, unidad_medida:Lumina, meta:106.0, meta_modificado a:106.0)	
2023	3	TAB263032271069	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,427,642.82	5,427,642.82	(f1: (solo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5427642.82, modificado:5427642.82))	Aplicación del alumbrado público en la carretera Villahermosa- Frontera Cd de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0549	178,122	161,938	0	(meta:1, unidad_medida:Lumina, meta:34.0, meta_modificado a:34.0)	
2023	3	TAB263032271090	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	701,084.77	701,084.77	(f1: (solo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701084.77, modificado:701084.77))	Rehabilitación del alumbrado público en la ranchería Río Tinto 1ra Sección del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0550	518	502	0	(meta:1, unidad_medida:Lumina, meta:106.0, meta_modificado a:70.0)	
2023	3	TAB263032271091	Proyecto de inversión	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisión de Salarios y Económic	U000-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,327,460.34	1,327,460.34	(f1: (solo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327460.34, modificado:1327460.34))	Rehabilitación del alumbrado público en la Colonia Pinarco Elías cáñes (Curameo) del municipio de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0551	178,122	161,938	0	(meta:1, unidad_medida:Lumina, meta:134.0, meta_modificado a:134.0)	

Handwritten signature: *W. J. ...*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
ALB23030227006	[geot: (vva_municipio:4, localidad:103, direccion:RANCHERIA BUINED 2DA SECCION, lat:-92.001516, lon:17.037077)]	01-07-2023	30-11-2023	1,030,736.17	1,030,736.17	440,554.36	438,653.42	[contr: (vva_direc:0406, numero_compras:CO-00247, importe:10470202, direccion:EL SURESTE, S.A. DE C.V., concesionario:MUNICIPIO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:100736.17, importe_modificado:1208736.17)]	[metri:1 (unidad_medida:Luminal a, avance:100.0)]	CAPETA_FOTOS	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
ALB23030227008	[geot: (vva_municipio:4, localidad:1 direccion:CONGRESO COLONIAS DE LA CIUDAD, lat:-92.918177, lon:18.077678), geot: (vva_municipio:5, localidad:1 direccion:CONGRESO COLONIAS DE LA CIUDAD, lat:-92.86784, lon:17.886078), geot: (vva_municipio:4, localidad:1 direccion:CONGRESO COLONIAS DE LA CIUDAD, lat:-92.869132, lon:18.001066)]	01-06-2023	25-12-2023	5,397,642.92	4,878,340.92	86,898.69	86,538.61	[contr: (vva_direc:0406, numero_compras:CO-00248, importe:5397642.92, direccion:DE TAMAULISCO, S.A. DE C.V., concesionario:MUNICIPIO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4873008.92, importe_modificado:4973008.00)]	[metri:1 (unidad_medida:Luminal a, avance:11.86)]		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
ALB23030227000	[geot: (vva_municipio:4, localidad:127, direccion:RANCHO LERIA RD TITO PRIMERA SECCION, lat:-92.061111, lon:17.889222)]	01-01-2023	30-11-2023	701,004.77	700,987.37	387,948.28	356,254.06	[contr: (vva_direc:0406, numero_compras:CO-00250, importe:701004.77, direccion:SERVICIOS DE CONSTRUCCION A Y COMERCIALIZADORA DE CONSTRUCCIONES, S. DE CV, concesionario:MUNICIPIO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:701004.77, importe_modificado:701004.77)]	[metri:1 (unidad_medida:Luminal a, avance:75.4)]		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
ALB23030227001	[geot: (vva_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PUJAWCO LILAS CALLES(COAHUILA), lat:-20.029108, lon:117.886078)]	11-07-2023	14-09-2023	1,327,460.34	1,327,460.34	1,317,333.78	1,314,581.64	[contr: (vva_direc:0406, numero_compras:CO-00281, importe:1327460.34, direccion:CONGRESO COLONIAS DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1327460.34, importe_modificado:1327460.34)]	[metri:1 (unidad_medida:Luminal a, avance:134.0)]		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL, APROBADO	MONTOS GLOBAL, MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA8230302271092	Proyecto de inversión	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2023	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	813,015.86	813,015.86	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813015.86, modificado:813015.86))	Rehabilitación del alumbrado público en el Ejido de la Ra. Buena Vista Rio Nuevo 1 Sección, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0552	5	3,233	3,122	0	(meta: 1, unidad_medida: Luminaria, meta:84.0, meta_modificada:84.0)
2023	3	TA8230302271093	Proyecto de inversión	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2023	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	9,821,874.26	9,821,874.26	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9821874.26, modificado:9821874.26))	Ampliación del alumbrado público en distribuidor vial la Pijua, Col. Casa Blanca 1 Sección, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0553	5	178,122	161,538	0	(meta: 1, unidad_medida: Luminaria, meta:59.0, meta_modificada:59.0)
2023	3	TA8230302271094	Proyecto de inversión	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2023	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	10,678,916.50	10,678,916.50	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10678916.50, modificado:10678916.50))	Mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo a presión con mezcla en caliente en diversas colonias y sectores de Ciudad de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	5	178,122	161,538	0	(meta: 1, unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0)
2023	3	TA8230302271095	Proyecto de inversión	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2023	22- Proveedor de bienes y servicios	U003-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	4,296,965.22	4,296,965.22	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4296965.22, modificado:4296965.22))	Rehabilitación de calles en atención a la Ley de Obras Públicas y Construcción de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0558	5	178,122	161,538	0	(meta: 1, unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:5588.0, meta_modificada:5588.0)

W
D

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO	1	(geot1: fwe_municipio4, localidad85, direccion:DISTRIBUIDOR VAL LA PIGUA COLONIA CASA BLANCA, km-92.50957, lat:17.555579)	17-07-2023	14-09-2023	813,015.86	813,015.86	813,015.86	813,015.86	809,553.83	(contr1: fwe_obra Obra, numero_contrato:CD-40555, fecha_inicio:07/07/2023, contratista:OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA ETAPA I, km-92.518672, importe_modificado:813015.86)	(meta1: [Unidad_medida:Luminal a, avance:84.0])	Z271092/proyecto_INICI O, Z271092/proyecto_PROG ESO, Z271092/proyecto_FIN, Z271092/proyecto_PROC ESO, Z271092/proyecto_FIN, Z271092/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
A/B230302271093	1	(geot1: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DISTRIBUIDOR VAL LA PIGUA COLONIA CASA BLANCA, km-92.50957, lat:17.549559)	01-06-2023	20-12-2023	9,821,874.26	8,538,097.82	758,327.62	758,327.62	755,575.18	(contr1: fwe_obra Obra, numero_contrato:CO-K0553, fecha_inicio:04/27/2023, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ SANCHEZ, convocaante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:8636097.82)	(meta1: [Unidad_medida:Luminal a, avance:4.13])	Z271093/proyecto_INICI O,	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
A/B230302271094	1	(geot1: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, km-92.51817, lat:18.077879), geot2: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, km-92.567584, lat:17.589078), geot3: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, km-92.580132, lat:18.001989)	03-07-2023	31-12-2023	10,878,916.50	10,878,916.50	1,657,001.70	1,657,001.70	1,549,359.46	(contr1: fwe_obra Obra, numero_contrato:CO-K0555, fecha_inicio:08/07/2023, contratista:PAQUERA RIO PUMATAN S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:10678916567)	(meta1: [Unidad_medida:Maetros Cuadrados, avance:6725.0])	Z271094/proyecto_INICI O, Z271094/proyecto_PROG ESO, Z271094/proyecto_FIN, Z271094/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
A/B230302271095	1	(geot1: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, km-92.51817, lat:18.077879), geot2: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, km-92.567584, lat:17.589078), geot3: fwe_municipio4, localidad1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, km-92.580132, lat:18.001989)	03-07-2023	31-12-2023	4,296,946.23	4,296,865.23	1,266,840.59	1,266,840.59	1,262,381.21	(contr1: fwe_obra Obra, numero_contrato:CD-K0556, fecha_inicio:08/07/2023, contratista:ALFREDO VILLASENOR NEGRETTE, convocaante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:4266965.23)	(meta1: [Unidad_medida:Maetros Cuadrados, avance:3126.4])	Z271095/proyecto_INICI O, Z271095/proyecto_PROG ESO, Z271095/proyecto_FIN, Z271095/proyecto_PROC ESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

10

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	MZ PRESUPUESTARIO	MONTTO GLOBAL APROBADO	MONTTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	3	TAB23030221056	Proyecto de Inversión	23-	Provisión de servicios básicos para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos y Economía	U093-Fondo de Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas	2023	23-	Presupuesto	3,527,841.82	3,527,841.82	(R1: (ciclo_recurso:2023, rano:23, modalidad:U, prog_pra:39)FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527841.82, modificado:3527841.82)	Mantenimiento en diversas calles, banquetas y guarderías del Centro Histórico de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0558	178,122	161,838	0	(meta:1 Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:18076.05, meta_modificada:18076.05, a.1.0)		
2023	3	TAB23030221097	Proyecto de Inversión	23-	Provisión de servicios básicos para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos y Economía	U093-Fondo de Desarrollo Municipal y de las Entidades Federativas	2023	23-	Presupuesto	3,277,310.23	3,277,310.23	(R1: (ciclo_recurso:2023, rano:23, modalidad:U, prog_pra:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277310.23, modificado:3277310.23)	Rehabilitación integral en banquetas, banquetas y guarderías del Centro Histórico de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0558	178,122	161,838	0	(meta:1 Unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:2160.71, meta_modificada:2160.71, a.2160.71)		
2023	3	TAB230302215478	Acción	33-	Aportación de recursos para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	2023	33-	Presupuesto	1,260,000.00	1,260,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2023, rano:33, modalidad:U, prog_pra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.00, modificado:1260000.00)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20551	27	Tabasco	4	Centro	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centro	20951	N	0	0	0	(meta:1 Unidad, medida: SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0, a.1.0)	
2023	3	TAB230302215479	Acción	33-	Aportación de recursos para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	2023	33-	Presupuesto	360,000.00	360,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2023, rano:33, modalidad:U, prog_pra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.00, modificado:360000.00)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 20552	27	Tabasco	4	Centro	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Centro	20952	N	0	0	0	0	(meta:1 Unidad, medida: Materiales, meta:1.0, meta_modificada:1.0, a.1.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
HOJA	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302211056	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.91817, lat:18.07769}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.90794, lat:17.98078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.89012, lat:18.00106}}	03-07-2023	31-12-2023	3,527,841.82	3,527,841.82	1,754,305.54	1,754,305.54	1,746,743.88	{cve1: {ipo_dire:Otra, numero_contrato:CO-K0559-CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convoca:CONVOCATORIA DE CENTRO MUNICIPAL, importe_modificado:3927541.82}}	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12699.03]	(2271056/proyecto_INICI ESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302211057	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.91817, lat:18.07769}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.90794, lat:17.98078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.89012, lat:18.00106}}	03-07-2023	15-12-2023	3,277,310.23	3,277,310.23	1,439,864.50	1,439,864.50	1,438,048.89	{cve1: {ipo_dire:Otra, numero_contrato:CO-K0559-CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convoca:CONVOCATORIA DE CENTRO MUNICIPAL, importe_modificado:3277310.23}}	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.29]	(2271057/proyecto_INICI ESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302215478	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.91946, lat:17.98789}}	01-04-2023	31-10-2023	1,360,000.00	1,360,000.00	720,000.00	690,000.00	677,088.05	{cve1: {ipo_dire:Servicio, numero_contrato:OBR-QS-CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convoca:CONVOCATORIA DE CENTRO MUNICIPAL, importe_modificado:210000.0}}	[meta1: Unidad_medida:SERVICIO, avance:0.89]	(2215478/proyecto_INICI ESO)	En Ejecución	Validado avances	{cve1: {observación:hombres beneficiarios 44448, mujeres beneficiarias 493911, trimestre:3.0, observación:manutención, fecha:2023-10-04}}	Sin observaciones
TAB230302215479	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.91946, lat:17.98789}}	01-04-2023	31-12-2023	360,000.00	360,000.00	291,026.09	160,331.72	159,769.87	{cve1: {ipo_dire:Adquisiciones, numero_contrato:PEDIDO DE OFERTA, convoca:CONVOCATORIA DE COMERCIALES GOSA, convoca:MUNICIPIO DE CENTRO, importe_modificado:93469.22}}	[meta1: Unidad_medida:Plazas, avance:0.44]	(2215479/proyecto_INICI ESO)	En Ejecución	Validado avances	{cve1: {observación:hombres beneficiarios 34448, mujeres 493911, trimestre:3.0, observación:manutención, fecha:2023-10-04}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA820202215480	Audición	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	3,166,800.00	3,166,800.00	RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: progr_prea:4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166800.0, modificado:3166800.0)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 20253	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identifica	Municipio de Centro	23023	N	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida - Vehículo, meta:1.0, meta_modificada a:1.0)
2023	3	TA820202215778	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	6,175,027.42	6,175,027.42	RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: progr_prea:4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6175027.42, modificado:6175027.42)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO CALLE SIETE COLONIA CASA BLANCA 2DA - 20189	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identifica	Municipio de Centro	22768	S	11,941	10,993	0	0 (meta:1, unidad_medida - Meters cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada a:1785.5)
2023	3	TA820202215928	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1,008,596.78	1,002,296.67	RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: progr_prea:4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008596.78, modificado:1002296.67)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO CALLE SIETE COLONIA CASA BLANCA 2DA - 20189	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identifica	Municipio de Centro	23169	S	178,122	161,938	0	0 (meta:1, unidad_medida - Meters Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada a:714.0)
2023	3	TA820202215900	Proyecto de inversión	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación Federal para Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Aportación Municipal y de Territoriales del Distrito Federal y Municipios	1,727,150.31	2,333,316.09	RF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: progr_prea:4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727150.31, modificado:2333316.09)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ SECTOR PYASUR Y PEMEX - 25448	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identifica	Municipio de Centro	23448	S	889	796	0	0 (meta:1, unidad_medida - Luminaria, meta:215.0, meta_modificada a:215.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB20202215907	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1,023,201.26	1,017,613.29	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modificado:1, monto:1,023,201.26, modificado:1017613.29))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO CALLE CINCO, COLONIA CAJA BLANCA ZDA, SECCION 23471	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	22471	5	1,105	354	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada a:1800.0))		
2023	3	TAB20202215908	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	209,273.20	206,342.50	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modificado:1, monto:209,273.20, modificado:206342.5))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO CALLE CINCO, COLONIA CASA BLANCA ZDA, SECCION 23730	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	22730	5	176,122	161,938	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada a:80.0))		
2023	3	TAB20202215909	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	482,307.73	477,320.11	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modificado:1, monto:482,307.73, modificado:477320.11))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO CALLE CINCO, COLONIA CASA BLANCA ZDA - 23801	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	23801	5	176,122	161,938	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada a:328.0))		
2023	3	TAB20202216023	Proyecto de inversión	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	33- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1,407,786.13	1,407,786.13	(R1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modificado:1, monto:1,407,786.13, modificado:1407786.13))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES LOCALIDAD VILLAHERROSA, ASENTAMIENTO CALLE SIETE, COLONIA CAJA BLANCA ZDA - 23975	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	23975	5	176,122	161,938	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada a:308.0))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_PROYECTO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTIVIS	OBSERVACIONES_REVISION
POLO	FAI25000211467	11-05-2023	09-05-2023	1,017,613.26	1,017,613.26	1,017,613.26	1,017,613.26	1,017,613.26	(1)001: 0100_0000_Obra, numero_contrato: CO-40056-2023, nombre_empresa: CONTRASTES GRUPO OBRAMES S.A. DE C.V., direccion: MUNICIPIO DE CALI, calle: 1017618 59, monto: 1017618 59, importe_modificado: 1217818 59 (1)	(meta:1) [entidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1880.8]	(2115007)proyecto_INI, (2115007)proyecto_FIN, (2115007)proyecto_PROC, (2115007)proyecto_EBO, (2115007)proyecto_EBO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	FAI25000211586	01-06-2023	10-05-2023	200,188.18	200,188.18	200,188.18	200,188.18	199,595.69	(1)001: 0100_0000_Obra, numero_contrato: CO-40057-2023, nombre_empresa: CONTRASTES GRUPO OBRAMES Y MINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., direccion: MUNICIPIO DE CALI, calle: 1017618 59, monto: 200242.5, importe_modificado: 200242.5 (1)	(meta:1) [entidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 80.3]	(2115006)proyecto_INI, (2115006)proyecto_FIN, (2115006)proyecto_PROC, (2115006)proyecto_EBO, (2115006)proyecto_EBO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	FAI25000211586	01-06-2023	14-07-2023	435,621.18	477,203.11	435,621.18	435,621.18	430,379.33	(1)001: 0100_0000_Obra, numero_contrato: CO-40058-2023, nombre_empresa: CONTRASTES PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., direccion: MUNICIPIO DE CALI, calle: 1017618 59, monto: 435621.18, importe_modificado: 477203.11 (1)	(meta:1) [entidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 228.2]	(2115006)proyecto_INI, (2115006)proyecto_FIN, (2115006)proyecto_PROC, (2115006)proyecto_EBO, (2115006)proyecto_EBO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	FAI25000211623	01-06-2023	26-07-2023	600,718.31	602,718.31	456,693.11	456,693.11	457,321.44	(1)001: 0100_0000_Obra, numero_contrato: CO-40059-2023, nombre_empresa: CONTRASTES SANCRA GAMALE BRITO, direccion: MUNICIPIO DE CALI, calle: 1017618 59, monto: 602718.31, importe_modificado: 520718.31 (1)	(meta:1) [entidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 208.2]	(2116023)proyecto_INI, (2116023)proyecto_FIN, (2116023)proyecto_PROC, (2116023)proyecto_EBO, (2116023)proyecto_EBO	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	CÓDIGO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT0_GLOBAL_APROBADO	MONT0_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	PRIMESTR	7462920221-0035	Proyecto de inversión	33-Aportación de recursos federales para la atención de las necesidades de los habitantes en las entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas	-	-	-	1,105,888.86	0	(RT) (Glos. recursos 2023, monto 33, modificación: prog_pres_4, menos 140.0, meta modificada a 140.0)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD PUERTO NUEVO DE LAS RACES, VILLAHERRERA, SECCIÓN ASANTAMIENTO CAMINO DE LA VILLA - 24034	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24035	3	3,034	3,029	0 (meta: 140.0, meta modificada a 140.0)	
2023		7462920221-6034	Proyecto de inversión	33-Aportación de recursos federales para la atención de las necesidades de los habitantes en las entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas	-	-	-	2,645,982.00	2,645,982.00	(RT) (Glos. recursos 2023, monto 33, modificación: prog_pres_4, menos 346,000.00, meta modificada a 346,000.00)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD PUERTO NUEVO DE LAS RACES, VILLAHERRERA, SECCIÓN ASANTAMIENTO CAMINO DE LA VILLA - 24044	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24044	3	600	500	0 (meta: 346,000.00, meta modificada a 346,000.00)	
2023		7462920221-6037	Proyecto de inversión	33-Aportación de recursos federales para la atención de las necesidades de los habitantes en las entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas	-	-	-	1,325,665.98	1,325,665.98	(RT) (Glos. recursos 2023, monto 33, modificación: prog_pres_4, menos 133,665.98, meta modificada a 133,665.98)	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERRERA, SECCIÓN PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE LOS CAJONES MARQUEZANA - 24035	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24033	3	719	669	0 (meta: 133,665.98, meta modificada a 133,665.98)	
2023		7462920221-0084	Proyecto de inversión	33-Aportación de recursos federales para la atención de las necesidades de los habitantes en las entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas	-	-	-	3,327,687.86	3,327,687.92	(RT) (Glos. recursos 2023, monto 33, modificación: prog_pres_4, menos 133,665.98, meta modificada a 133,665.98)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CENTRO, LOCALIDAD EN ESTANQUERIA 1RA, SECCIÓN ASANTAMIENTO CAMINO DE LA VILLA - 24035	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Centro	22035	5	129	126	0 (meta: 133,665.98, meta modificada a 133,665.98)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

[illegible]

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO	CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB202302240903	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	463,535.85	463,535.85	(R1: (dicte_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463535.85, modificado:463535.85)	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VALLA OCCULTAPOTLAN, MUNICIPIO DE OQUILTZAPOTLAN, LOMAS DE OQUILTZAPOTLAN, CALLE C - 23431	Tabasco	27	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	22431	5	9,277	8,655	0	(meta1: medida: -Lumina, meta:1900.0, meta_modificada: a:1600.0)
2023	3	TAB202302240905	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	3,654,034.75	3,776,690.05	(R1: (dicte_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654034.75, modificado:3776690.05)	REHABILITACION DE DRENAJE GUAPINDI, ASIENTAMIENTO CALLE LUIS ANTONIO ZURITA - 22594	Tabasco	27	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	22594	5	547	546	0	(meta1: medida: -Lumina, meta:313.0, meta_modificada: a:313.0)
2023	3	TAB202302240910	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	1,448,762.65	1,448,762.65	(R1: (dicte_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448762.65, modificado:1448762.65)	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD SA. BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA, DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA - 23839	Tabasco	27	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23839	5	520	510	0	(meta1: medida: -Lumina, meta:208.0, meta_modificada: a:208.0)
2023	3	TAB202302240912	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	Programa de Inversión y de las Entidades Federativas y Municipios	1,011,879.51	1,011,879.51	(R1: (dicte_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pre:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011879.51, modificado:1011879.51)	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA LA MANSA 2DA, SECCION EL JOBAL, ASIENTAMIENTO DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA - 23595	Tabasco	27	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23595	5	265	216	0	(meta1: medida: -Lumina, meta:111.0, meta_modificada: a:111.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
AB230302240903	1	02-06-2023	15-05-2023	463,535.85	463,535.85	236,888.48	236,888.48	235,459.97	(plan:1 tipo:obra.Obra, numero_contrato:CO-04047-104E/2022 CARLOS CAMPOS PEREZ, comocante:MUNICIPIO DE TABASCO, monto:1724646.33)	(plan:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0))	2240303/proyecto_INCI O, 2240305/proyecto_PROC ESO, 2240306/proyecto_FIN C, 2240303/proyecto_INCI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AB230302240905	1	17-04-2023	17-07-2023	3,776,690.05	3,776,690.05	3,776,690.05	3,776,690.05	3,776,690.05	(plan:1 tipo:obra.Obra, numero_contrato:CO-04046-104E/2022, comocante:PROYECTOS Y OBRAS DE LA ZONA RURAL C.V, comocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3776990.13)	(plan:1 (unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0))	2240305/proyecto_INCI O, 2240305/proyecto_PROC ESO, 2240306/proyecto_FIN C, 2240305/proyecto_INCI O, 2240305/proyecto_FIN C	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AB230302240910	1	13-06-2023	11-05-2023	1,448,792.95	1,448,792.95	928,407.03	928,407.03	928,407.03	(plan:1 tipo:obra.Obra, numero_contrato:CO-04046-104E/2022, comocante:CARLOS CAMPOS PEREZ, comocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1441798.86)	(plan:1 (unidad_medida:Lineal a, avance:253.3))	2240310/proyecto_INCI O, 2240310/proyecto_PROC ESO, 2240310/proyecto_INCI O, 2240310/proyecto_FIN C	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AB230302240912	1	19-06-2023	11-05-2023	1,007,035.40	1,007,035.40	894,260.95	894,134.11	881,834.11	(plan:1 tipo:obra.Obra, numero_contrato:CO-04043-104E/2022, comocante:CARLOS CAMPOS PEREZ, comocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1007035.4)	(plan:1 (unidad_medida:Lineal a, avance:111.0))	2240312/proyecto_PROC ESO, 2240312/proyecto_FIN C, 2240312/proyecto_INCI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE PROGRAMAS	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302240514	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1,742,995.33	1,742,995.33	(R1: Gasto recurso 2023, monto: 1,742,995.33, modificado: 1,742,995.33)	REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA RIO VIEJO TRAFICANTES EN EL CENTRO, SECCIONES DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA - 24017	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24017	5	660	640	0 (meta: 1 Unidad, medida Cuadrados, meta: 253.0, meta modificad a:253.07)	
2023	3	TAB230302240523	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	2,658,135.79	2,656,864.95	(R1: Gasto recurso 2023, monto: 2,658,135.79, modificado: 2,656,864.95)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ESTANUELA TRAFICANTES EN EL CENTRO, SECCIONES DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA SECTOR EL BAJO - 24189	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	24189	5	125	123	0 (meta: 1 Unidad, medida Cuadrados, meta: 2580.0, meta modificad a:2580.07)	
2023	3	TAB230302240524	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	3,058,625.19	3,094,610.59	(R1: Gasto recurso 2023, monto: 3,058,625.19, modificado: 3,094,610.59)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETAS EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA SECC. ASENTAMIENTO CALLE INSURGENTES, COL. CARLOS A MUÑOZ - 24185	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Centro	24185	5	728	595	0 (meta: 1 Unidad, medida Cuadrados, meta: 2580.0, meta modificad a:1115.189)	
2023	3	TAB230302240482	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades del Distrito Federal y Municipios	3,714,199.92	3,714,199.92	(R1: Gasto recurso 2023, monto: 3,714,199.92, modificado: 3,714,199.92)	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CARLOS PELLICER CÁMARA EN CENTRO, SECCIONES DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA SECTOR EL BAJO - 12543	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Centro	12543	5	470	427	0 (meta: 1 Unidad, medida Cuadrados, meta: 232.85, meta modificad a:232.857)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CICLO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	FI - PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA	MONT_O_GLOBA_L_AFIRMOAD	MONT_O_GLOBA_L_MODIFICAD	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	CI	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CI	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECT	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	1A0230000244362	Proyecto de inversión	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	004-FAL	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	1,405,843.26	1,405,843.26	FI - (Situación 2023, mes 33, modalidad prog_poa-4, monto: 1,405,843.26, modificado 148843.26)	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FLEBION LEON GUTIERREZ ESCALÓN EN CENTRO, MAYOR ASENTAMIENTO CALLE MAYOR ISIDORO LARA BARRILETA - 129819	27	Tabasco	4	Centro	0	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	Educación	0	Municipio de Centro	125819	3	5,231	4,805	0	0 (previ: metas, meta 566.41, meta 566.41, meta 566.41)
2023	3	1A0230000243588	Recurso de inversión	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	004-FAL	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	4,000,000.00	4,000,000.00	FI - (Situación 2023, mes 33, modalidad prog_poa-4, monto: 4,000,000.00, modificado 4000000.00)	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROSARIO MARÍA GUTIERREZ ESCALÓN EN CENTRO, SECCIÓN ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL - 129822	27	Tabasco	4	Centro	0	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	Educación	0	Municipio de Centro	125822	5	379	379	0	0 (previ: metas, meta 42.20, meta 42.20, meta 42.20)
2023	3	1A0230000244248	Proyecto de inversión	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	004-FAL	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	1,300,000.00	1,300,000.00	FI - (Situación 2023, mes 33, modalidad prog_poa-4, monto: 1,300,000.00, modificado 1300000.00)	SEÑALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO LOCALIDAD ATLÁN IVA SECCIÓN, ZONA LA MANSA 1 - 130024	27	Tabasco	4	Centro	0	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	Educación	0	Municipio de Centro	130024	5	9,277	8,055	0	0 (previ: metas, meta 269.0, meta 269.0, meta 269.0)
2023	3	1A0230000244797	Proyecto de inversión	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	004-FAL	35- Aportación Federal para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAL	004-FAL	1,373,535.53	1,373,535.53	FI - (Situación 2023, mes 33, modalidad prog_poa-4, monto: 1,373,535.53, modificado 1373535.53)	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN CENTRO, LOCALIDAD ATLÁN IVA SECCIÓN, ASENTAMIENTO BMD 38 - 130045	27	Tabasco	4	Centro	0	Proyecto de inversión de infraestructura social	0	Educación	0	Municipio de Centro	130045	8	341	335	0	0 (previ: metas, meta 54, meta 54, meta 54)

[Handwritten signature]

DETALLE_PROYECTO														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	7AB23030224698	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	2023	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	1,250,000.00	1,250,000.00	(R1: Gobi. recurso 2023, monto 33, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1250000.0, modificado 1250000.0)	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN CENTRO, LOCALIDAD RA EL MANZANO, ASIENTAMIENTO PARQUE INFANTIL, SECCION - 133758	27
2023	3	7AB23030224699	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	2023	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	530,000.00	530,000.00	(R1: Gobi. recurso 2023, monto 33, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 530000.0, modificado 530000.0)	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN CENTRO, LOCALIDAD RA EL MANZANO, ASIENTAMIENTO PARQUE INFANTIL, SECCION - 133592	27
2023	3	7AB230302246023	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	2023	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	652,834.59	652,834.59	(R1: Gobi. recurso 2023, monto 33, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 652834.59, modificado 652834.59)	REHABILITACION INTEGRAL DE PARQUE INFANTIL EN CENTRO, LOCALIDAD RA EL MANZANO, ASIENTAMIENTO PARQUE INFANTIL, SECCION - 133688	27
2023	3	7AB230302246024	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	2023	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de Desarrollo Urbano	799,231.76	799,231.76	(R1: Gobi. recurso 2023, monto 33, modalidad, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 799231.76, modificado 799231.76)	REHABILITACION INTEGRAL DE PARQUE INFANTIL EN CENTRO, LOCALIDAD RA EL MANZANO, ASIENTAMIENTO PARQUE INFANTIL, SECCION - 133758	27

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023																
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302244989	1	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TORO LARGO TERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA GAVOTAS SUR EL CEDRAL, 86960 (GAVOTAS SUR EL CEDRAL) CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.89167646, lat:17.94660333]	04-09-2023	03-10-2023	1,239,256.84	1,239,256.84	0.00	0.00	0.00	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TORO LARGO TERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA GAVOTAS SUR EL CEDRAL, 86960 (GAVOTAS SUR EL CEDRAL) CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.89167646, lat:17.94660333]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2246923/proyecto_INCI O)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302244989	1	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TORO LARGO TERA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA GAVOTAS SUR EL CEDRAL, 86960 (GAVOTAS SUR EL CEDRAL) CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.89167646, lat:17.94660333]	01-10-2023	30-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2246923/proyecto_INCI O)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302245023	1	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 COLONIA EL MANZANO, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (EL MANZANO MARGEN DERECHO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.91262865, lat:17.95720169)]	24-08-2023	07-10-2023	648,673.33	648,673.33	422,847.53	422,847.53	420,395.06	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 COLONIA EL MANZANO, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (EL MANZANO MARGEN DERECHO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.91262865, lat:17.95720169)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.35]]	(2246923/proyecto_INCI O, 2246923/proyecto_PROG ESOT, 2246923/proyecto_INCI O)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302245024	1	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:286, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 COLONIA EL MANZANO, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (EL MANZANO MARGEN DERECHO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.91262865, lat:17.95720169)]	24-08-2023	07-10-2023	789,563.38	789,563.38	575,614.78	575,614.78	572,141.24	[Spot: [sew_municipio:4, localidad:286, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - EL MANZANO MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 COLONIA EL MANZANO, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (EL MANZANO MARGEN DERECHO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO VI, len:-92.91262865, lat:17.95720169)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2812.5]]	(2246923/proyecto_INCI O, 2246923/proyecto_PROG ESOT)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA8230302245108	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS	Demarcación de las entidades federativas y municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	758,456.35	758,456.35	(ft: ciclo_recurso:2023, monto:758456.35, modificado:758456.35)	REHABILITACION INTEGRAL DE PARQUE PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD LA GUANAJA, ASENTAMIENTO PARQUE CENTRAL - 134381	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación r	Sin identificación	Municipio de Centro	134381	9	3,389	3,083	0	(meta:1: -Mejoras Cuadradas, meta:2128.0, meta:modificado a:2128.0)
2023	3	TA8230302245178	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS	Demarcación de las entidades federativas y municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	867,840.59	867,840.59	(ft: ciclo_recurso:2023, monto:867840.59, modificado:867840.59)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VALLE MACUTEPEC, ASENTAMIENTO CALLE DEL PRONTO, LOCALIDAD LA GUANAJA, ASENTAMIENTO PARQUE CENTRAL - 135068	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación r	Sin identificación	Municipio de Centro	135068	9	6,122	5,726	0	(meta:1: -Mejoras Cuadradas, meta:2812.0, meta:modificado a:2812.0)
2023	3	TA8230302245265	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS	Demarcación de las entidades federativas y municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	692,618.33	692,618.33	(ft: ciclo_recurso:2023, monto:692618.33, modificado:692618.33)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD LA GUANAJA, ASENTAMIENTO PARQUE CENTRAL - 135063	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación r	Sin identificación	Municipio de Centro	135063	5	2,305	2,194	0	(meta:1: -Mejoras Cuadradas, meta:143.0, meta:modificado a:143.0)
2023	3	TA8230302245267	Proyecto de inversión	33- Aportación de recursos federales para el desarrollo de las entidades federativas y municipios	004-FAIS	Demarcación de las entidades federativas y municipios	MT - CICLO DE RECURSO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,032,983.51	1,032,983.51	(ft: ciclo_recurso:2023, monto:1032983.51, modificado:1032983.51)	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD LA GUANAJA, ASENTAMIENTO CALLE JOSE MARIA MORELOS - 135068	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación r	Sin identificación	Municipio de Centro	135068	5	1,412	1,328	0	(meta:1: -Mejoras Cuadradas, meta:143.0, meta:modificado a:143.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB202302245128	1	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:146, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	08-09-2023	06-10-2023	750,207.46	750,207.46	0.00	0.00	0.00	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:146, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	[real1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, area:0.00]	2245128proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB202302245178	1	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:176, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	02-09-2023	15-09-2023	851,483.17	851,483.17	202,278.15	202,278.15	202,278.15	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:176, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	[real1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, area:874.860]	2245178proyecto_PROG	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB202302245285	1	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:87, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	04-09-2023	03-10-2023	665,706.83	665,706.83	0.00	0.00	0.00	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:87, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	[real1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, area:0.00]	2245285proyecto_INICI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB202302245287	1	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:286, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	03-05-2023	30-09-2023	1,017,835.03	1,017,835.03	162,296.27	162,296.27	162,296.27	[geo1: [geo_municipio:4, localidad:286, direccion:CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA - GUAYNABO, km 0.500, CENTRO DE GUAYNABO, TABASCO, C.P. 91000, HERNANDEZ Y CALLE NESTOR PEREZ DUENAS, CALLE LUCIA GONZALES, CAMINO TIEMPO VILLAFRANCA, km 0.500, CENTRO EN LA CALLE EL CAMINERO EN LA RANCHERIA GUAYNABO, km 0.500, km 17.3230946]	[real1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, area:22.860]	2245287proyecto_PROG	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA820302245270	Proyecto de inversión	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	Democratización y Participación Ciudadana	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	3,251,454.20	3,251,454.20	(MT: Gasto Nuevo 2023, remoc3, modificado, prog_pre-4, monto-3114068.81, modificado 185444.15)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CENTRO LOCALIDAD COLONIA GUAYABAL, SECCION 185444.15	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	135647	5	179	176	0	(meta:1 unidades medidas de construcción, meta-4950.0, modificado a:4200.0)
2023	3	TA820302245272	Proyecto de inversión	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	Democratización y Participación Ciudadana	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	1,462,444.15	1,462,444.15	(MT: Gasto Nuevo 2023, remoc3, modificado, prog_pre-4, monto-3114068.81, modificado 185444.15)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD DOCTO ZAPOTLAN - 135647	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	135647	5	170	170	0	(meta:1 unidades medidas de construcción, meta-4950.0, modificado a:1820.0)
2023	3	TA820302245274	Proyecto de inversión	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	Democratización y Participación Ciudadana	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	3,114,068.81	3,114,068.81	(MT: Gasto Nuevo 2023, remoc3, modificado, prog_pre-4, monto-3114068.81, modificado 3114068.81)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA ANACLETO CANAVAL ZDA, SECCION - 135653	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	135653	5	170	170	0	(meta:1 unidades medidas de construcción, meta-4950.0, modificado a:4050.0)
2023	3	TA820302245275	Proyecto de inversión	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	Democratización y Participación Ciudadana	33- Aportación del Gobierno Federal a Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS	5,841,210.88	5,841,210.88	(MT: Gasto Nuevo 2023, remoc3, modificado, prog_pre-4, monto-5841210.88, modificado 5841210.88)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN BUBIA VISTA 1RA. SECCION - 135655	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	135655	5	305	300	0	(meta:1 unidades medidas de construcción, meta-7260.0, modificado a:7200.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONT_O - GLOBAL_APROBADO	MONT_O - GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECT	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA020002245392	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de Entidades Federales para el Desarrollo de los Municipios	1004-AUS	Demarcación Municipal y de Entidades Federales	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,010,322.06	2,010,322.06	(R1: (ciclo_recurso:2023, periodo:3, modalidad:1, prog_gres:4, monto:2010322.06, modificado:2010322.06))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD BUENA VISTA 2DA SECCIÓN - 156695	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	155958	9	143	142	0	(meta:1, medida:1, meta_modificada:1, meta_modificado:1, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)
2023	3	TA020002250521	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de Entidades Federales para el Desarrollo de los Municipios	1004-AUS	Demarcación Municipal y de Entidades Federales	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,703,602.01	2,703,602.01	(R1: (ciclo_recurso:2023, periodo:3, modalidad:1, prog_gres:4, monto:2703602.01, modificado:2703602.01))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD TABOLTE DE LAS SABANAS - 105562	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	186582	3	155	150	0	(meta:1, medida:1, meta_modificada:1, meta_modificado:1, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)
2023	3	TA020002250556	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de Entidades Federales para el Desarrollo de los Municipios	1004-AUS	Demarcación Municipal y de Entidades Federales	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,251,454.20	3,251,454.20	(R1: (ciclo_recurso:2023, periodo:3, modalidad:1, prog_gres:4, monto:3251454.2, modificado:3251454.2))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RA ANCIETO - 169726	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	169726	3	180	179	0	(meta:1, medida:1, meta_modificada:1, meta_modificado:1, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0)
2023	3	TA020002250700	Proyecto de inversión	33- Aportación Municipal y de Entidades Federales para el Desarrollo de los Municipios	1004-AUS	Demarcación Municipal y de Entidades Federales	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,094,498.06	0,094,498.06	(R1: (ciclo_recurso:2023, periodo:3, modalidad:1, prog_gres:4, monto:94498.06, modificado:94498.06))	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA RQ NUEVO TRA SECCIÓN - 157812	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	187812	5	360	360	0	(meta:1, medida:1, meta_modificada:1, meta_modificado:1, meta:8040.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	PAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302245362	1	[geo1: {cva_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA BUENA VISTA SDA, SECCION, 86250 BUENA VISTA SDA, SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSAS CALLES DE LOCA, lat:92.75472473, lon:18.15023711}]	09-10-2023	07-11-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00]	(2245362/proyecto_INICI O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302250521	1	[geo1: {cva_municipio:4, localidad:143, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA TAMULITE DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AGUSTIN BELTRAN LA OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSAS CALLES DE LOCA, lon:92.7462441, lat:18.16090511}]	21-09-2023	20-10-2023	2,709,219.25	2,709,219.25	0.00	0.00	0.00	[cto1: {Rta: {Obra:Obra, numero_contrato:CO-408593-161E/2023, contratista:CONSTRUCTOR A A I DEL SUERESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, importe:2709219.25, importe_modificado:2709219.25}]	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00]	(2250521/proyecto_INICI O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302250558	1	[geo1: {cva_municipio:4, localidad:261, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA ANICETO, 86250 ANICETO, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE LA Y GREGA, CALLE SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSAS CALLES DE LOCALIDAD RA, ANICETO ENTRE ELLAS, lon:92.78762273, lat:18.15564378}]	07-10-2023	07-11-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00]	(2250558/proyecto_INICI O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302250760	1	[geo1: {cva_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE LA LUPE RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO TRA, SECCION, 86250 BUENA VISTA RIO NUEVO TRA, SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CALEROTOMA COLONI, HOMBRE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSAS CALLES DE LOCA, lat:92.7468176, lon:17.89221459}]	01-10-2023	30-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00]	(2250760/proyecto_INICI O)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADA	MONTA_GLOBAL_MODIFICADA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAU202303250768	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la atención de las necesidades de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,777,678.18	5,777,678.18	RI (1) (solo recurso 2023, monto 5,777,678.18, modificado 5,777,678.18)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD VILLA LUIS DEL PEREZ - 167629	27	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	167629	5	370	37	0	(meta: 370.0, meta modificada a 370.0)
2023	3	TAU202303250770	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la atención de las necesidades de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	274,770.78	274,770.78	RI (1) (solo recurso 2023, monto 274,770.78, modificado 274,770.78)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD VILLA PARRILLA - 167632	27	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	167632	5	15	15	0	(meta: 15.0, meta modificada a 15.0)
2023	3	TAU202303250772	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la atención de las necesidades de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	915,902.59	915,902.59	RI (1) (solo recurso 2023, monto 915,902.59, modificado 915,902.59)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD PARRILLA 1 - 167635	27	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	167635	5	50	50	0	(meta: 50.0, meta modificada a 120.0)
2023	3	TAU202303250774	Proyecto de Inversión	33- Aportación de recursos para la atención de las necesidades de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	RI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,174,840.54	5,019,000.05	RI (1) (solo recurso 2023, monto 5,174,840.54, modificado 5,019,000.05)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN CENTRO LOCALIDAD PLAYAS DEL ROSARIO SUBTIENTE GARCIA - 167637	27	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	167637	5	285	280	0	(meta: 285.0, meta modificada a 2750.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO	CI_CICLO DE RECURSO
2023	3	7/623030226945	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios
2023	3	7/623030226946	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios
2023	3	7/623030226946	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios
2023	3	7/623030226946	Proyecto de inversión	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aprobación de recursos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

[illegible]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
POLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302235713	1	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:QUE ES PROMI EL MUNICIPIO, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	01-07-2023	31-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Computadora, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANEO, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESOR, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Plaza, avance:0.0}]	2225713/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:QUE ES PROMI EL MUNICIPIO, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	(geo1: {observacion: Trimestre 3.0, usuario:Juanthawaz, fecha:2023-10-19})
TAB230302232188	1	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	21-04-2023	21-07-2023	1,411,014.16	1,411,014.16	1,411,014.16	1,411,014.16	1,411,014.16	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:SIMON BRSENDO PEREZ, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE CENTRO, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.00}], [meta2: {unidad_medida:ESCANEO, avance:123.00}], [meta3: {unidad_medida:IMPRESOR, avance:123.00}], [meta4: {unidad_medida:Plaza, avance:0.00}]	222188/proyecto_INICIO 222188/proyecto_PROCESO 222188/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302232261	2	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:SIMON SARLAT, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	17-04-2023	17-07-2023	3,275,804.91	3,275,804.91	3,275,804.91	3,275,804.91	3,275,804.91	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CO-ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CO-ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.40}], [meta2: {unidad_medida:ESCANEO, avance:499.40}], [meta3: {unidad_medida:IMPRESOR, avance:499.40}], [meta4: {unidad_medida:Plaza, avance:0.00}]	222281/proyecto_INICIO 222281/proyecto_PROCESO 222281/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302232766	1	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:SIMON SARLAT, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	19-09-2023	19-09-2023	4,275,364.73	4,275,364.73	4,275,364.73	4,275,364.73	4,275,364.73	[geo1: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CO-ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}, geo2: {vve_municipio:4, localidad:1, direccion:CO-ROSALES, lat:17.991891, lon:92.521378}], [lat:17.991891, lon:92.521378]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1147.20}], [meta2: {unidad_medida:ESCANEO, avance:1147.20}], [meta3: {unidad_medida:IMPRESOR, avance:1147.20}], [meta4: {unidad_medida:Plaza, avance:0.00}], [meta5: {unidad_medida:Plaza, avance:0.00}]	222766/proyecto_PROCESO 222766/proyecto_INICIO 222766/proyecto_PROCESO 222766/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE CICLO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	1A5200000226775	Proyecto de inversión	33- Operación de programas federales	33- Operación de programas federales	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	2,202,995.96	2,202,995.96	PR1: (2023, recurso 2023, monto 2202995.96, modificado 2202995.96)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LOCALIDAD VILAHUAY, ASIENTAMIENTO CALLE ROSALES Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA CENTRO	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unificación	Unificación	Unificación	Municipio de Centro	10454	5	178,122	161,530	0	(meta 1: 178,122, meta 2: 161,530, meta 3: 178,122, meta 4: 161,530, meta 5: 178,122, meta 6: 161,530, meta 7: 178,122, meta 8: 161,530, meta 9: 178,122, meta 10: 161,530)
2023	3	1A5200000226771	Proyecto de inversión	32- Operación de programas federales para el desarrollo de las comunidades indígenas y Municipios	32- Operación de programas federales para el desarrollo de las comunidades indígenas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	3,301,303.11	3,301,303.11	PR1: (2023, recurso 2023, monto 3301303.11, modificado 3301303.11)	Rehabilitación de drenaje sanitario en Camón, Localidad Villahermosa, Asentamiento Camón Centro, calle Rosales, calle Simón Bolívar	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unificación	Unificación	Unificación	Municipio de Centro	10479	9	2,140	1,847	0	(meta 1: 2,140, meta 2: 1,847, meta 3: 2,140, meta 4: 1,847, meta 5: 2,140, meta 6: 1,847, meta 7: 2,140, meta 8: 1,847, meta 9: 2,140, meta 10: 1,847)
2023	3	1A5200000226748	Proyecto de inversión	33- Operación de programas federales para el desarrollo de las comunidades indígenas y Municipios	33- Operación de programas federales para el desarrollo de las comunidades indígenas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1,413,064.58	1,413,064.58	PR1: (2023, recurso 2023, monto 1413064.58, modificado 1413064.58)	Rehabilitación de pavimento asfáltico en Camón, Localidad Villahermosa, Asentamiento Camón Centro, calle Rosales, calle Simón Bolívar, calle Alameda	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unificación	Unificación	Unificación	Municipio de Centro	10480	3	178,122	161,530	0	(meta 1: 178,122, meta 2: 161,530, meta 3: 178,122, meta 4: 161,530, meta 5: 178,122, meta 6: 161,530, meta 7: 178,122, meta 8: 161,530, meta 9: 178,122, meta 10: 161,530)
2023	3	1A5200000226747	Proyecto de inversión	32- Operación de programas federales para el desarrollo de las comunidades indígenas y Municipios	32- Operación de programas federales para el desarrollo de las comunidades indígenas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	1,407,785.13	1,407,785.13	PR1: (2023, recurso 2023, monto 1407785.13, modificado 1407785.13)	Rehabilitación de alumbrado público en Camón, Localidad Villahermosa, Asentamiento Camón Centro, calle Rosales, calle Simón Bolívar, calle Alameda	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Unificación	Unificación	Unificación	Municipio de Centro	10482	3	178,122	161,530	0	(meta 1: 178,122, meta 2: 161,530, meta 3: 178,122, meta 4: 161,530, meta 5: 178,122, meta 6: 161,530, meta 7: 178,122, meta 8: 161,530, meta 9: 178,122, meta 10: 161,530)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
COLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ACORDADO	PAGADO	CONTRATOS				OBSERVACIONES_CAPTURIS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302206779	1	[pnt] [lva_municipio4_bancomer1: direccion:SIMON SARRAT, km-02.02119226, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo2: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo3: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974]	19-05-2023	17-05-2023	3,301,303.11	2,220,939.49	2,220,939.49	2,220,939.49	2,210,346.46	[pnt1: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:127.74%] [pnt2: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:127.74%] [pnt3: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:127.74%]	2232777/proyecto_1/PROC O 2232777/proyecto_1/PROC E10/ 2232777/proyecto_1/PROC O)	En Ejecucion	Flujo avances	En observaciones	En observaciones
TAB230302206777	1	[pnt] [lva_municipio4_bancomer1: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo2: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo3: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974]	17-04-2023	17-07-2023	3,301,303.11	3,301,303.11	3,275,804.81	3,275,804.81	3,275,804.81	[pnt1: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:497.4%] [pnt2: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:497.4%] [pnt3: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:497.4%]		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	En observaciones	En observaciones
TAB230302206748	1	[pnt] [lva_municipio4_bancomer1: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo2: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo3: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974]	05-09-2023	04-07-2023	1,413,094.59	1,413,094.59	1,413,094.59	1,413,094.59	1,413,094.59	[pnt1: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:322.4%] [pnt2: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:322.4%] [pnt3: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:322.4%]		Terminado	Validado / Registrado avances	En observaciones	En observaciones
TAB230302206747	1	[pnt] [lva_municipio4_bancomer1: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo2: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974, geo3: direccion:CARRETERA FEDERAL, km-02.01100974, lat=17.9971, lon=92.01100974]	03-09-2023	30-09-2023	1,407,796.13	1,403,056.13	1,171,617.29	1,171,617.29	1,167,558.60	[pnt1: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:122.0%] [pnt2: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:122.0%] [pnt3: Unidad_medida:Metros Cuadrados Avance:122.0%]		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	En observaciones	En observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	VOLU	CATEGORIA	FT - CICLO DE RECURSO	FT - RAMO	FT - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	MONTA GLOBAL AFICAD	MONTA GLOBAL MODIFICAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	7AB230302268471	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	1,412,380.20	1,412,380.20	(FT: (Gasto, recurso 2023, prog_pres-5, modificado 1,412,380.20, monto 1,412,380.20, modificado 1412380.20))	Rehabilitación de casas de vivienda de seguridad pública de la Colonia Central, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificación	Municipio de Centro	K0059	5	178,122	161,038	0	(meta: 1 (unidad_medida: Cuadrados, meta: 78.0, meta_modificada a 78.0))
2023	3	7AB230302268472	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	1,643,164.79	1,643,164.79	(FT: (Gasto, recurso 2023, prog_pres-5, modificado 1,643,164.79, monto 1,643,164.79, modificado 1643164.79))	Rehabilitación de casas de vivienda de seguridad pública de la Colonia Fray Benito, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificación	Municipio de Centro	K0059	6	178,122	161,038	0	(meta: 1 (unidad_medida: Cuadrados, meta: 78.0, meta_modificada a 78.0))
2023	3	7AB230302268473	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	1,251,230.91	1,251,230.91	(FT: (Gasto, recurso 2023, prog_pres-5, modificado 1,251,230.91, monto 1,251,230.91, modificado 1251230.91))	Rehabilitación de casas de vivienda de seguridad pública de la Colonia del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificación	Municipio de Centro	K0040	5	3,205	3,089	0	(meta: 1 (unidad_medida: Cuadrados, meta: 37.0, meta_modificada a 37.0))
2023	3	7AB230302268474	Proyecto de Inversión	33- Aportación de Recursos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	1,154,880.50	1,154,880.50	(FT: (Gasto, recurso 2023, prog_pres-5, modificado 1,154,880.50, monto 1,154,880.50, modificado 1154880.50))	Rehabilitación de casas de vivienda de seguridad pública de la Colonia de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificación	Municipio de Centro	K0041	8	178,122	161,038	0	(meta: 1 (unidad_medida: Cuadrados, meta: 78.0, meta_modificada a 78.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
ID	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB0200020847	1	[geot: (c=pa_municipio & b=caid=1, direccion=COLONIA CARPITAL, lat=92.9648589, lon=17.9199319)]	09-09-2023	17-11-2023	1,412,961.20	1,412,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	[meta1: (unidad_medida=Matras Cuadrados, avance=76.92)]	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB0200020847	1	[geot: (c=pa_municipio & b=caid=1, direccion=COLONIA CARPITAL, lat=92.9648589, lon=17.9199319)]	22-09-2023	17-11-2023	1,643,164.79	1,643,164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	[meta1: (unidad_medida=Matras Cuadrados, avance=76.92)]		En Ejecución	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB0200020847	1	[geot: (c=pa_municipio & b=caid=1, direccion=COLONIA CARPITAL, lat=92.9648589, lon=17.9199319)]	02-09-2023	17-11-2023	1,221,230.81	1,221,230.81	234,221.69	234,221.69	233,807.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida=Matras Cuadrados, avance=76.92)]		En Ejecución	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB0200020847	1	[geot: (c=pa_municipio & b=caid=1, direccion=COLONIA CARPITAL, lat=92.9648589, lon=17.9199319)]	02-09-2023	17-11-2023	1,154,088.68	1,154,088.68	264,321.62	264,321.62	265,925.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida=Matras Cuadrados, avance=76.92)]		En Ejecución	Validado / Registrado avance	Sin observaciones	Sin observaciones

10

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT - CICLO DE RECURSO	RT - RAMO	RT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBALES_APROBADO	MONTOS_GLOBALES_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TA8290202223488	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	717,585.48	717,546.17	(F1: FOLIO_RECUSO:2022, RAMO:23, MODIFICADO:U, tipo_RECUSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717585.48, modificado:717546.17)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA CASA BLANCA TRA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	U023	Sin identificar	Municipio de Centro	X0423	5	178,122	161,538	0	(meta:1: Unidad_Medida: Mtro, meta:3:Q, meta_modificada:0)
2023	3	TA8290202223488	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	5,478,576.13	5,240,054.20	(F1: FOLIO_RECUSO:2022, RAMO:23, MODIFICADO:U, prog_pyme:39, tipo_RECUSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479676.13, modificado:39,6004.23)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILAHERMOSA, ASENTAMIENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS PROLONGACIÓN DE AVENIDA 27 DE FEBRERO	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	U0408	Sin identificar	Municipio de Centro	X0408	5	1,072	714	0	(meta:1: Unidad_Medida: Mtro, meta:3:Q, meta_modificada:322.0)
2023	3	TA8290202223487	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	543,913.72	543,884.67	(F1: FOLIO_RECUSO:2022, RAMO:23, MODIFICADO:U, prog_pyme:39, tipo_RECUSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543913.72, modificado:543884.67)	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 3.5 CMS. BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE COBA ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE, COLONIA TABASCO 2000	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	U0415	Sin identificar	Municipio de Centro	X0415	5	178,122	161,937	0	(meta:1: Unidad_Medida: Mtro, meta:3:Q, meta_modificada:1780.0)
2023	3	TA8290202223484	Proyecto de Inversión	23- Provisiones para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de Económico y Hidrocarburos	2,650,757.98	2,650,912.08	(F1: FOLIO_RECUSO:2022, RAMO:23, MODIFICADO:U, tipo_RECUSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650912.08, modificado:2650912.08)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CENTRO, LOCALIDAD VILAHERMOSA, ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO ENTRE GLORETA DEL ATLETA Y FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVESOS, COLONIA ATASTA DE SERVA	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	U0418	Sin identificar	Municipio de Centro	X0418	5	178,122	161,938	0	(meta:1: Unidad_Medida: Mtro, meta:3:Q, meta_modificada:1696.7, meta_modificada:1696.7)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	PAGADO					OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAU22020222448	2 (geo1: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo2: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo3: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo4: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo5: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253])	08-05-2023	01-07-2023	717,546.17	717,546.17	717,546.17	717,546.17	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0]), (meta2: [unidad_medida:Piezas, avance:0])	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAU22020222546	2 (geo1: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo2: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo3: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo4: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253], geo5: [vve_municipio4, localidad1, direccionPROLONGACION DE AVENIDA 27 DE FEBRERO, lin:17.8664253])	27-04-2023	04-06-2023	5,240,094.20	5,240,094.20	5,240,094.20	5,240,094.20	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0]), (meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAU23020222587	2 (geo1: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo2: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo3: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo4: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo5: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254])	11-05-2023	09-05-2023	543,894.67	543,894.67	543,894.67	543,894.67	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0]), (meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAU23020223254	1 (geo1: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo2: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo3: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo4: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254], geo5: [vve_municipio4, localidad1, direccionCALLE COBA, lin:20.3405026, lat:18.0070254])	27-04-2023	26-05-2023	2,650,912.05	2,650,912.05	2,650,912.05	2,650,912.05	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6884.7]), (meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6884.7])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE PROYECTO

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MI - CICLO DE RECURSO	MI - RAMO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB210101865219	Proyecto de Inversión	MI - CICLO DE RECURSO	MI - RAMO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,777,337.44	3,777,337.44	(F1: (640, recurso 2021, ramo 23, modalidad U, PROYECTOS FEDERALES (APORTACIONES, RECURSOS FEDERALES, monto 3777337.44, modificado 3777337.44)	K0222 Rehabilitación de estación de bombeo Valse Verde, Colonia Gaviotas Sur, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de interés Social	Aqua y saneamiento	En Identifica	Rehabilitación de estación de bombeo Valse Verde, Colonia Gaviotas Sur, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	0 #####	(Inici: (inici_medio, meta 1.0, meta_modificad a 1.0)
2023	3	TAB210101866577	Proyecto de Inversión	MI - CICLO DE RECURSO	MI - RAMO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21,256,236.56	21,256,236.56	(F1: (640, recurso 2021, ramo 23, modalidad U, PROYECTOS FEDERALES (APORTACIONES, RECURSOS FEDERALES, monto 21256236.56, modificado 21256236.56)	K0308 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Valse Verde, Colonia Gaviotas Sur, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de interés Social	Aqua y saneamiento	En Identifica	MUNICIPIO DE CENTRO	K0308	N	0	0	0 #####	(Inici: (inici_medio, meta 1.0, meta_modificad a 2.0)



villahermosa.gob.mx





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programas Fondo Convenio - Específicos	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	E003	CAPUPE	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	814 - División de servicios y prestación de obras de urbanización	0.00	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	19,768,178.50	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	237 - Productos de consumo, para plástico y materiales como material prima	0.00	146,154,093.80	146,154,093.90	117,652,087.50	98,237,808.99	43,389,877.85	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	258 - Otros productos químicos	0.00	96,501.00	96,501.00	70,465.36	70,465.36	70,465.36	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	502 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	52,833,387.38	52,833,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	569 - Equipos de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	0.00	49,884,016.50	49,884,016.50	268,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	619 - Construcción de obras para el mantenimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	204,264,184.10	204,264,184.10	244,306,431.20	32,754,037.76	32,754,037.76	32,612,886.88	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validez	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Partido político	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centro	Partido Acción Nacional	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
	Centro	Partido Acción Nacional	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
	Centro	Partido Acción Nacional	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
	Centro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partido Acción Nacional	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Sanitarias y Económicas	23	FEIEP	RG00	FEIEP	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partido Acción Nacional	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Sanitarias y Económicas	23	FEIEP	RG00	FEIEP	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partido Acción Nacional	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Sanitarias y Económicas	23	FEIEP	RG00	FEIEP	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	023 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y telecomunicaciones	0.00	184,875,433.20	184,875,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	029 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	4,493,999.96	4,493,999.96	4,493,298.26	650,395.16	648,274.84	417,684.02	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	709 - Otros erogaciones especiales	0.00	1,359,646.27	1,353,642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	MINISTRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 735,684,000.09 Y RNE POR \$ 1,614,797.78. LINEA DE CAPTURA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE. RECALCULADA 25/09/2023 CON NUMERO DE REFERENCIA 62523292 \$164456681395
San Eusebio		Total del Programa Presupuestario	0.00	734,069,202.31	734,069,202.31	566,613,382.31	131,666,366.27	76,760,456.81	33,030,360.58			N/A	734,069,202.31		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	209 - Otros productos químicos	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	569 - Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,557.16	39,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A	

Handwritten signature: *[Illegible]*

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FEIEF	Descripción Programa	Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrar
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF			R000	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF			R000	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF			R000	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF			R000	FEIEF	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF			R000	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades fedetrativas y municipios productores de hidrocarburos		U003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23		Fondo para entidades fedetrativas y municipios productores de hidrocarburos		U003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS														
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO														
ENTIDAD: TABASCO														
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023														
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	5,815,971.55	5,815,971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	27,304,158.12	27,304,158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	3,240,372.12	3,240,372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones específicas	0.00	9,145,920.05	9,145,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Validez	
Sin Especificar	Todos del Programa Presupuestado		0.00	50,993,979.00	50,993,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00		N/A	50,993,979.00		
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	78,240,516.38	78,240,516.38	78,240,516.38	15,329,688.97	15,329,688.97	15,329,688.97	15,329,688.97 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	30,900,765.99	30,900,765.99	30,900,614.56	18,246,098.84	18,246,098.84	18,246,098.84	18,246,098.84 Sin Contratos	N/A	N/A	N/A Validez	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica presupuestaria	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0002	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro	0.00
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0002	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023.															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	86,850,505.32	86,850,505.32	86,850,505.32	74,072,096.11	73,607,244.23	70,597,721.04	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	193,991,787.69	193,991,787.69	193,991,787.69	107,666,884.02	107,262,032.14	104,594,846.06	0.00	0.00	N/A	150,397,787.69	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	281,026.09	180,331.72	159,728.87	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	328 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	3,195,800.00	3,195,800.00	3,195,846.86	2,111,097.92	2,111,097.92	2,111,097.92	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	329 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y otros relacionados	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,060,000.00	720,000.00	690,000.00	677,098.09	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	615 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	3,334,039.64	3,334,039.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Entidad	Municipio	Partida gubénica	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Especifico - Programa Fondo Convento	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida gubénica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Partida gubénica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Partida gubénica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Partida gubénica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Partida gubénica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro			
Tabasco	Centro	Partida gubénica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Programa presupuestario	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Sin Especificar	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrar
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	0.00	0.00		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023													
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Controles	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF
Sin Ejecución		Total del Programa Presupuestario	210,562,334.00	210,562,334.00	189,857,097.00	74,887,146.97	97,237,361.32	36,975,046.11	36,975,022.10	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	189,857,097.00
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	607,473.51	507,473.51	507,473.51	506,037.72	506,037.72	478,064.62	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	8,976,647.26	8,976,647.26	8,976,647.26	8,976,647.26	8,976,647.26	8,308,028.37	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	132 - Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	101,206.80	101,206.80	101,206.80	101,206.80	101,206.80	101,206.80	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0.00	137,578.80	137,578.80	137,578.80	137,578.80	137,578.80	129,435.28	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0.00	1,295,676.96	1,295,676.96	1,295,676.96	1,295,676.96	1,295,676.96	1,153,454.38	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	N/A
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	0.00	261,950.00	261,950.00	261,950.00	261,950.00	261,950.00	261,950.00	Control Sin Control Proyecto	Control Sin Control Proyecto	N/A	N/A



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipos de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0025	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0025	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0025	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0025	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0025	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0025	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cuernavaca	1 - Gasto corriente	159 - Otros prestaciones sociales y económicas	0.00	5,971,946.45	5,971,946.45	5,971,946.45	5,964,378.82	5,964,378.82	5,633,178.12	Sin Centralizar	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cuernavaca	1 - Gasto corriente	216 - Material de imprenta	0.00	188,951.70	188,951.70	188,951.70	188,951.70	188,951.70	188,951.70	Sin Centralizar	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cuernavaca	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	487,258.81	487,258.81	487,258.81	323,120.32	323,120.32	323,120.32	Sin Centralizar	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cuernavaca	1 - Gasto corriente	227 - Productos de explotación agropecuaria y hilería adquiridos como materia prima	0.00	5,866,501.54	5,866,501.54	5,245,523.74	3,740,836.05	3,307,663.18	3,307,663.18	Sin Centralizar	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cuernavaca	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	10,335,395.08	10,335,395.08	10,335,395.08	10,335,395.08	10,228,471.52	10,228,471.52	Sin Centralizar	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cuernavaca	1 - Gasto corriente	262 - Cerveza y productos de coctelería	0.00	3,050,071.90	3,050,071.90	3,031,307.34	2,336,731.26	2,153,774.53	2,183,774.93	Sin Centralizar	Sin Proyecto	N/A	N/A	Validado	

2



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	243 - Cal. yno y productos de yeso	0.00	612.00	812.00	792.44	804.16	604.18	604.16	Sin Centralizar	Sin Centralizar	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	144,376.77	144,775.77	135,130.66	71,782.72	67,275.08	67,275.08	Sin Centralizar	Sin Centralizar	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	47,390.00	47,350.00	46,166.84	36,478.32	36,478.32	36,478.32	Sin Centralizar	Sin Centralizar	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	12,301,084.04	8,616,838.13	8,616,838.13	8,616,838.13	8,616,838.12	8,616,838.06	Sin Centralizar	Sin Centralizar	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,078,882.86	3,084,108.74	3,084,108.74	3,084,108.74	3,084,108.74	3,084,108.68	Sin Centralizar	Sin Centralizar	N/A	N/A	N/A	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	248 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	4,138,091.08	3,397,246.48	3,397,246.48	3,397,246.48	3,397,246.48	3,397,246.48	Sin Centralizar	Sin Centralizar	N/A	N/A	N/A	

W

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Fecha genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Específico - Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Periodo genérico	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
	Centro	Periodo genérico	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
	Centro	Periodo genérico	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
	Centro	Periodo genérico	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
	Centro	Periodo genérico	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
	Centro	Periodo genérico	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	231 - Bienes corrientes químicos básicos	0.00	215,114.74	215,114.74	217,463.46	193,744.94	193,744.94	193,744.94	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	239 - Otros productos químicos	0.00	37,860,705.75	30,459,625.58	30,459,625.58	38,459,625.58	26,604,121.19	26,604,121.19	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivo	0.00	11,682,378.38	3,769,893.12	3,769,893.12	3,762,897.78	3,762,897.78	3,762,897.78	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	89,384.48	89,384.48	80,298.13	59,244.13	55,648.13	55,648.13	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	301,354.77	301,354.77	138,151.87	103,856.78	100,446.38	100,446.38	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	1,489,465.81	1,400,462.81	1,038,447.27	844,224.33	830,095.70	830,492.25	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	N/A	N/A Validad	

W
D

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	Reintegrar
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 258 - Rubricaciones y accesorios menores 10195 Bienes muebles		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 311 - Energía eléctrica		0.00	265,308,000.00	195,703,977.30	195,703,977.30	195,703,977.30	195,675,607.70	194,476,143.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 325 - Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	11,011,200.00	7,068,614.75	7,068,614.75	7,068,614.75	7,068,614.75	4,000,002.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros bienes muebles, herramientas		0.00	16,088,320.00	16,088,320.00	16,016,826.58	10,823,741.50	10,823,741.50	9,350,814.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y suministros relacionados		0.00	5,807,658.32	5,807,658.32	5,726,032.72	1,580,744.35	1,580,744.35	1,580,744.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	27,927,756.76	27,927,756.76	27,927,756.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	tipo de Registro	Ciclo de Recurso	tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS															
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO															
ENTIDAD: TABASCO															
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023															
Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captiva)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 327 - Instalación, mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	35,895,000.00	35,895,000.00	22,977,016.38	22,977,016.38	25,189,990.29	25,189,990.29	25,189,990.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 392 - Impuestos y derechos	0.00	20,030,415.00	20,030,415.00	19,500,321.00	19,500,321.00	19,500,321.00	19,500,321.00	19,500,321.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente 482 - Donativos a entidades federales	0.00	1,995,392.32	1,995,392.32	1,995,392.32	1,995,392.32	1,995,392.32	1,995,392.32	1,995,392.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión 512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	97,862.00	97,862.00	97,862.00	97,460.23	97,460.23	70,749.97	70,749.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS											
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO											
ENTIDAD: TABASCO											
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	Reintegrado
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	
Tabasco	Centro	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FORTAMUN	005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Pérdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión 567 - Maquinaria e Inversión	0.00	3,447,273.00	3,447,273.00	3,447,273.00	164,620.24	164,620.24	164,620.24	164,620.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión 569 - Otros equipos de Inversión	0.00	1,197,000.00	1,197,000.00	1,197,000.00	177,838.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión 597 - Licencias e Informativas e Inversión	0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión 612 - Edificación no habitacional	0.00	2,567,870.79	2,567,870.79	2,567,870.79	264,521.63	264,521.63	264,521.63	264,521.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	13,178,443.61	4,712,368.87	4,712,368.87	4,686,818.07	4,686,818.07	4,686,818.07	4,686,818.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		N/A Validez	
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	24,277,651.22	9,312,444.53	9,312,444.53	5,546,822.50	5,546,822.50	5,546,822.50	5,546,822.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		N/A Validez	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Pérdida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	STATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de Inversión	822 - Edificación no habitacional	0.00	3,404,350.66	2,864,415.66	2,864,415.66	284,221.09	284,221.09	282,807.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	791 - Contingencias por fenómenos naturales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	807,317,854.00	3,099,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	4,736,124.06	3,075,194.00	3,075,194.00	3,075,194.00	3,075,194.00	3,075,194.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	27,538,287.62	18,328,236.30	18,328,236.30	18,328,236.30	18,328,236.30	18,328,236.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validad o	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	RolIntegro
Tabasco	Cuicatlan	Póliza general	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	PORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Cuicatlan	0.00	0.00
Tabasco	Cuicatlan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	PORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00




CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2021-2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TR


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Comprometidos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1.- Gasto corriente	941 - Gastos de la Unidad Ejecutora Interna	0.00	187,606.80	187,606.80	187,606.80	187,606.80	187,606.80	187,606.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validada	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestado	607,347,804.00	607,347,804.00	435,310,853.00	445,102,230.79	465,025,488.14	400,933,072.88	394,438,256.69			N/A	465,510,853.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.A. DANIEL CUBERO CABRALES

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES

ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: jKXcow09NHc5u3x1hKV6l8bltrQCBNqYxjVbVCHmcUVoQ0Oquiwl+mEpmejVz+hKFefT22DYfP
TLmFBz2dwY7Cln7nhiiFaxXcDi+KH7pOfUo75uvs92c3VmcBEUC0v5/WM2yUKnDCoMHVzfCul9ZTF3ddW4DeL+a
F+9ev+KiVe8h8aXk61JDM4F3NGpx+sEzPJdcO8gyTRDnCWJqBpJ/u0GmWkuYuK3FDGFW1FwdlOU2UE7wM2r
ORbvadsIXQiwZL1PiUZInjtlFW0zeymzw7ZRjrTGdMQRauMhst9Lg4hJLWh51paz/VnA8RLeDvG4hNk5gTZ2sHipv
fKcNLWjaA==