




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

27 DE FEBRERO DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 535



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**REPORTES SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS MODULOS:
DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO DEL
GASTO E INDICADORES FAIS Y
FORTAMUN
CUARTO TRIMESTRE
2018**

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	AN. CICLO DE RECURSO	RT. RAMO	RT. MODALIDAD	RT. PROGRAMA PRESUPUESTARI	RT. CICLO DE RECURSO	RT. RAMO	RT. MODALIDAD	RT. PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB1801801055803	2018	04	U	7					Proyecto de Inversión	35,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0))	K0011.-Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) "Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información (Base De Datos)" "Unidad De Protección Y Respaldo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0011	N	0	0	83,356	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB1801801055807	2018	04	U	7					Proyecto de Inversión	82,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0))	K0009.-Red Nacional De Radiocomunicación "Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica"Red Nacional De Radiocomunicación "Terminal Digital Movil	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0009	N	0	0	83,356	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB1801801055808	2018	04	U	7					Proyecto de Inversión	70,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0))	K0010.-Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) "Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura Del Sistema Nacional De Información (Base De Datos)" "Routeador" (Fonatesg)	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0010	N	0	0	83,356	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB1801801055808	2018	04	U	7					Proyecto de Inversión	195,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0))	K0008.-Red Nacional De Radiocomunicación "Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica"Red Nacional De Radiocomunicación "Terminal Digital Portat	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0008	N	0	0	83,356	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0))
TAB1801801055804	2018	04	U	7					Proyecto de Inversión	750,439.90	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750439.9, modificado:750439.9))	K0007.-Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia (Institucional) "Equipamiento Institucional" "Pick Up Doble Cabina Equipad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	K0007	N	0	0	83,356	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB180301392974	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	893,051.89	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893051.89, modificado:893051.89))	K0165.-CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLE LA PIÑA, COLONIA SAN MARCOS "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	N	0	0	2,281	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:546.0))	
TAB180301392121	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	297,586.24	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297586.24, modificado:297586.23))	K0184.-CONSTRUCCION DE IRA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ARGAÑO ZENTELLA" CON CLAVE SEP: 270P9576 DE LA RANCHERIA EL RIO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	Otros proyectos de Inversión	Educación	N	0	0	2,566	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0))	
TAB180301392190	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	993,250.66	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993250.66, modificado:994589.82))	K0180.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DEL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) CON CLAVE SEP: 27ECT0003K "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	N	0	0	2,915	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.59, meta_modificada:665.59))	
TAB180301392201	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	992,549.75	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992549.75, modificado:993888.91))	K187.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TERESA VERA (TRAMO DELEGACION) "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	N	0	0	2,915	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.29, meta_modificada:678.29))	
TAB180301393012	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	993,517.26	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993517.26, modificado:993517.26))	K0189.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO SAN JUAN DIEGO) "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	N	0	0	2,523	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:358.0))	
TAB180301392069	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,183,783.65	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183783.65, modificado:2183890.02))	K0168.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	N	0	0	15,695	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0))	
TAB180301392137	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,360,426.80	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360426.80, modificado:2360426.07))	K0186.-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA ENSEÑADA DEL POBLADO AYAPA. "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	N	0	0	1,132	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0))	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018

FOURO	M. RECURSO	TI. PLANO	TI. MODALIDAD	TI. PROGRAMATICO	TI. SUBPROGRAMA	TI. PROYECTO	TI. SUBPROYECTO	TI. MODALIDAD	TI. PROGRAMATICO	TI. SUBPROGRAMA	TI. PROYECTO	TI. SUBPROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	TIPO
TAB180301035563	2018	04	U	7	7	7	7	7	7	7	7	7	01-12-2018	01-12-2018	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	FLUJO
TAB181001035567	2018	04	U	7	7	7	7	7	7	7	7	7	23-06-2018	01-12-2018	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	FLUJO
TAB181001035568	2018	04	U	7	7	7	7	7	7	7	7	7	23-06-2018	01-12-2018	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	En Ejecución	FLUJO
TAB181001035568	2018	04	U	7	7	7	7	7	7	7	7	7	01-12-2018	01-12-2018	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:5.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:5.0))	En Ejecución	FLUJO
TAB181001035584	2018	04	U	7	7	7	7	7	7	7	7	7	29-06-2018	01-12-2018	745,000.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	En Ejecución	FLUJO
TAB180301035594	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	15-08-2018	15-08-2018	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	893,040.21	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:540.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:540.0))	En Ejecución	FLUJO	
TAB180301035612	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23-08-2018	23-08-2018	297,500.23	297,500.23	297,500.23	297,500.23	297,500.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:114.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:114.0))	En Ejecución	FLUJO
TAB180301035616	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	07-09-2018	07-09-2018	994,509.82	994,509.82	994,509.82	994,509.82	994,509.82	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:689.59))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:689.59))	Terminado	FLUJO	
TAB180301035620	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	11-08-2018	30-08-2018	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	993,888.91	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:678.29))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:678.29))	Terminado	FLUJO	
TAB180301035612	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	09-09-2018	09-09-2018	993,517.26	993,517.26	993,517.26	993,517.26	993,517.26	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:350.9))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:350.9))	Terminado	FLUJO	
TAB180301035605	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	09-07-2018	25-08-2018	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	2,183,890.02	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:125.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:125.0))	Terminado	FLUJO	
TAB180301035617	2018	23	U	22	22	22	22	22	22	22	22	22	11-08-2018	30-08-2018	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	2,360,426.07	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:815.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:815.0))	En Ejecución	FLUJO	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTAR	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTAR	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO PROYECTO - PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB180301392972	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,350,819.87	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350819.87, modificado:2345463.23])	K0185-CONSTRUCCION DE 800 METROS DE CAMINO VECINAL TRAMO EL MANGUITO DE LA RANCHERIA BENITO JUAREZ IRA SECC "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	1,132	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0)]
TAB180301392940	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,100,234.92	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100234.92, modificado:1100234.92])	K0167-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE EL MANGO COL. ENSENADA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	2,201	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0)]
TAB180301392950	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	2,183,090.02	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183090.02, modificado:2183090.02])	K0168-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE ALLENDE BARRIO SANTA ANA "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	15,695	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0)]
TAB180301392066	2018	23	U	22					Proyecto de Inversión	1,702,498.25	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702498.25, modificado:1704023.79])	K0166-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUJA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2018"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	15,695	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.59, meta_modificada:988.59)]
TAB180301393424	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,164,314.00	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164314.0, modificado:2164314.0])	K0180-PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (2018)"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	211	[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:682.5, meta_modificada:682.5)]
TAB180301393440	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	371,893.52	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371893.52, modificado:371893.52])	K0191-CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE SANTA ISABEL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	4,800	[meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
TAB180301393396	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	700,441.50	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700441.5, modificado:700441.5])	K0192-REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL PARQUE CENTRAL "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2018)"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	15,965	[meta:1: (unidad_medida:1.0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
TAB18180201133972	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,297,700.00	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297700.0, modificado:2285306.09])	K0163-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Calle Principal Camino Camino Ixcia Ra. La Cruz (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0163	N	0	0	4,800	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0)]
TAB18180201134055	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	4,495,500.00	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495500.0, modificado:4475701.35])	K0158-Pavimentacion A Base De Mezcla Asfaltica En Calle En Entrada Al Panteon (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0158	N	0	0	1,475	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1475.0)]
TAB18180201133952	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	3,096,900.00	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096900.0, modificado:3076323.47])	K0160-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Calle (Tramo El Tintal)(Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0160	N	0	0	1,750	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1250.0)]
TAB18180201133591	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,947,050.00	(#1: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947050.0, modificado:2947050.0])	K0161-Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Calle (Ramo 23"Fortalecimiento Financiero Para La Inversion 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0161	N	0	0	541	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0)]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018

Table with 16 columns: FOLIO, ANEXO, CICLO DE RECURSO, RAMO, MODALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTAL, CICLO DE RECURSO, RAMO, MODALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTAL, TIPO DE EJERCICIO, GEOREFERENCIA, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVEDADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUID.

f

16

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARI	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - MODALIDAD	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTOS - GLOBAL - AFIRMACIO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB180301391837	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	4,970,347.63	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970347.63, modificado:4970347.63})	K0157-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA DEL BARRIO SAN LUIS (RAMO 23 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1, 2018")	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	15,695	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.02, meta_modificada:2256.02}}
TAB18180201134017	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,247,750.00	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247750.0, modificado:2247750.0})	K0159-Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calle En Entrada Los Lopez May(Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0159	N	0	0	900	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:982.0}}
TAB18180201133930	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,662,335.00	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662335.0, modificado:2662335.0})	K0162-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleño (Tramo Elpanteón) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0162	N	0	0	1,132	{meta:1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:646.0}}
TAB18180201133911	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,232,765.00	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232765.0, modificado:2232765.0})	K0164-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calleño (Tramo Entradagregorio Méndez Y Entrada El Arenal) Del Barrio La Candelaria (Ramo 23"Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0164	N	0	0	63,356	{meta:1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:869.0}}
TAB180301391934	2018	23	U	135					Proyecto de Inversión	2,992,314.75	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992314.75, modificado:2992314.75})	K0195.PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CAJENTE EN TRAMO CARMEN OJUELA Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2, 2018"	Otros proyectos de Inversión	Urbanización		N	0	0	1,559	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
TAB180401436136	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	338,217.18	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338217.18, modificado:338217.18})	REHABILITACION DE TECHADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS INCLUYE INTERESES DOS MIL DIECIOCHO - 349276	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	349276	S	18	17	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}
TAB180401436677	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	3,457,256.26	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457256.26, modificado:3457256.26})	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 351972	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	351972	S	1,473	1,442	0	{meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}
TAB180401436684	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	3,182,433.60	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182433.6, modificado:3182433.6})	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE - 352024	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	352024	S	482	490	0	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
TAB180301315119	2018	33	I	4					Proyecto de Inversión	2,551,559.99	(H1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551559.99, modificado:2551559.99})	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 212651	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	212651	N	0	0	1,861	{meta:1: {unidad_medida:Otros, meta:50.8, meta_modificada:50.8}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M2_BANCO	M3_MODALIDAD	M4_PROGRAMA PRESUPUESTARI	M5_CICLO DE RECURSO	M6_BANCO	M7_MODALIDAD	M8_PROGRAMA PRESUPUESTARI	M9_TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB180301391837	2018	23	U	135					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}		22-06-2018	04-09-2018	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	4,970,257.63	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E5-K0157(Ffi-1)-2018, contratista:GILBERTO GROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:4995000.0, importe_modificado:4967132.63}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2256.02}}	{1391837/proyecto_INICIO, 1391837/proyecto_FIN, 1391837/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030201134017	2018	23	U	135					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:, lon:-93.044336, lat:18.174556}}		18-06-2018	01-07-2018	2,234,026.01	2,234,026.01	2,234,026.01	2,234,026.01	2,234,026.01	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0159(Ffi-1)-2018, contratista:CONSTRUCTORA FUNA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2247750.0, importe_modificado:2247750.0,}}	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.0}}	{1272674/proyecto_FIN, 1272674/proyecto_INICIO, 1272674/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030201133930	2018	23	U	135					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:, lon:93.175150, lat:18.164058}}		18-06-2018	01-07-2018	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	2,649,657.23	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0162(Ffi-1)-2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2662335.0, importe_modificado:2646532.23}}	{meta:1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:646.0}}	{1272574/proyecto_FIN, 1272574/proyecto_INICIO, 1272574/proyecto_PROCESO, 1272574/proyecto_FIN, 1272574/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030201133911	2018	23	U	135					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:, lon:93.062597, lat:18.176848}}		18-06-2018	01-07-2018	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	2,224,103.06	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-E8-K0164(Ffi-1)-2018, contratista:JOHIELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2232765.0, importe_modificado:2220978.06}}	{meta:1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:966.0}}	{1272554/proyecto_PROCESO, 1272554/proyecto_INICIO, 1272554/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301391934	2018	23	U	135					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Jalpa de Méndez, lon:-93.062597, lat:18.176848}}		13-09-2018	17-09-2018	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	2,992,314.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1391934/proyecto_INICIO, 1391934/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401436136	2018	33	I	4					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DEL, lon:-93.1089991, lat:18.22256902}}		19-11-2018	28-12-2018	330,217.10	335,250.57	278,050.57	278,050.57	278,050.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1436136/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401436677	2018	33	I	4					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:EJE VIAL IQUINUAPA PUEBLO IQUINUAPA, 86209 IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA HUAPACAL 1A, LA, lon:-93.1089991, lat:18.22256902}}		01-09-2018	30-11-2018	3,454,327.85	3,454,327.85	3,454,327.85	3,454,327.85	3,452,337.23	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FI8-K0179-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3477452.0, importe_modificado:3477452.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}	{1436677/proyecto_INICIO, 1436677/proyecto_FIN, 1436677/proyecto_PROCESO, 1436677/proyecto_FIN, 1436677/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401436684	2018	33	I	4					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:EJE VIAL EL NOVILLERO EJIDO EL NOVILLERO, 86214 EL NOVILLERO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA SOYATACO Y CARRETERA MECOACAN, CARRETERA SAN LORENZO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL NOVILLERO PASANDO SOYATACO Y MECOACAN CE, lon:93.0908253, lat:18.24908574}}		01-09-2018	30-11-2018	3,182,433.60	3,182,433.60	3,182,433.60	3,182,433.60	3,177,879.13	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FI8-K0183-2018, contratista:ABRAHAM HERRÁNDEZ GARFAS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1436684/proyecto_FIN, 1436684/proyecto_PROCESO, 1436684/proyecto_FIN, 1436684/proyecto_PROCESO, 1436684/proyecto_INICIO, 1436684/proyecto_FIN, 1436684/proyecto_INICIO, 1436684/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301315119	2018	33	I	4					1	{geo: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:EJE HERMENEGILDO GALEANA 2A SECCION RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2A SECC, 86208HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA HERMENEGLDO GALEANA 1A, CARRETERA IQUINUAPA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.13199536, lat:18.17048796}}		18-08-2018	26-09-2018	2,551,559.99	2,551,559.99	2,551,559.99	2,551,559.99	2,550,035.99	{cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FI8-K0179-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTE JO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2571314.6, importe_modificado:2551559.99}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1315119/proyecto_INICIO, 1315119/proyecto_PROCESO, 1315119/proyecto_INICIO, 1315119/proyecto_FIN, 1315119/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	AN. CICLO DE RECURSO	HT. RAMO	HT. MODALIDAD	HT. PROGRAMA PRESUPUESTARI	HT. CICLO DE RECURSO	HT. RAMO	HT. MODALIDAD	HT. PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB180301300209	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	3,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE - 141068	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	141068	N	0	0	972	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
TAB180401435105	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,511,686.39	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511686.39, modificado:1511686.39}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 344988	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	344988	S	579	553	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}
TAB180301318435	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	356,617.64	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356617.64, modificado:356617.64}}	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE VEINTE DE OCHO PULGADA DE DIAMETRO - 224362	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	224362	N	0	0	1,433	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.2, meta_modificada:1.0}}
TAB180301319254	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,549,446.28	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549446.28, modificado:2549446.28}}	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 226767	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	226767	N	0	0	1,750	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}
TAB180301319251	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	735,374.99	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735374.99, modificado:735374.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS FILDA SANDOVAL VALENZUELA - 226300	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	226300	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
TAB180301320260	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	201,312.93	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201312.93, modificado:201312.93}}	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE VEINTE DE DIEZ PULGADA DE DIAMETRO - 229806	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	229806	N	0	0	211	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:170.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. MODALIDAD	M. PROGRAMA PRESUPUESTARI	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. MODALIDAD	M. PROGRAMA PRESUPUESTARI	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
													RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TAB180301300209	2018	33	1	4					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:06, direccion:EJE VIAL NOVILLERO EJIDO EL NOVILLERO, 0521EL NOVILLERO, JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRECARRTERA SOYATACO Y CARRETERA MECOACAN, CARRETERA SAN LORENZO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL NOVILLERO PASANDO SOYATACO Y MECOACAN CERCA DE SAN LORENZO Y , lon:-93.0912044, lat:18.24922830}}	09-08-2018	22-09-2018	3,182,433.60	3,182,433.60	3,182,433.60	3,182,433.60	3,177,879.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIIR-0193-2018, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARNIAS, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}}	Sin avances en el trimestre	{1300209/proyecto_PROCESO, 1300209/proyecto_INICIO, 1300209/proyecto_PROCESO, 1300209/proyecto_INICIO, 1300209/proyecto_PROCESO, 1300209/proyecto_INICIO}		Cancelado	Cancelación validada
TAB180401435105	2018	33	1	4					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:04, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ 1A RANCHERIA BENITO JUÁREZ 1A SECC. 05208 BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A, CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE LOCALIZA DESPUES DEL , lon:-93.17527004, lat:18.16556228}}	01-10-2018	31-10-2018	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1435185/proyecto_PROCESO, 1435185/proyecto_INICIO, 1435185/proyecto_FIN, 1435185/proyecto_PROCESO}		Terminado	Validado avances
TAB180301318435	2018	33	1	4					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:EJE VIAL EJIDO IQUINUAPA EJIDO EL CLAVO, 06209IQUINUAPA (EL CLAVO), JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA IQUINUAPA, CARRETERA HUAPACAL 1A. LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO IQUINUAPA EL CLAVO ADELANTE DEL POBLADO IQUINUAPA P, lon:-93.12471711, lat:18.19338922}}	02-07-2018	26-07-2018	356,617.64	356,617.64	356,617.64	356,617.64	356,617.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1310435/proyecto_PROCESO, 1310435/proyecto_INICIO, 1310435/proyecto_PROCESO, 1310435/proyecto_FIN, 1310435/proyecto_INICIO, 1310435/proyecto_PROCESO, 1310435/proyecto_FIN}		Terminado	Validado avances
TAB180301319354	2018	33	1	4					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJE VIAL HUAPACAL 2A, SECCION PUNTA BRAVA RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECCION (PUNTA BRAVA), 05200HUAPACAL 2DA SECCION (PUNTA BRAVA), JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRE CARRETERA IQUINUAPA Y CARRETERA HUAPACAL 1A, CARRETERA BENITO JUAREZ 2A. LA OBRA SE , lon:-93.17356674, lat:18.19894507}}	09-07-2018	06-09-2018	2,549,446.20	2,549,446.20	2,549,446.20	2,549,446.20	2,549,446.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIIR-0193-2018, contratista:CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2566667.4, importe_modificado:2549446.20}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}	{1319354/proyecto_PROCESO, 1319354/proyecto_FIN, 1319354/proyecto_INICIO, 1319354/proyecto_PROCESO, 1319354/proyecto_FIN, 1319354/proyecto_INICIO}		Terminado	Validado avances
TAB180301319251	2018	33	1	4					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:06, direccion:EJE VIAL EL CARMEN LA ENSENADA AYAPA COLONIA LA ENSENADA, 06209EL CARMEN LA ENSENADA, JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRECARRTERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CHIPILCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CARMEN LA ENSENADA DEL PO, lon:-93.0713464, lat:18.25006932}}	11-06-2018	10-07-2018	735,374.99	735,374.99	735,374.99	735,374.99	735,374.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FIIR-0193-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:735374.99, importe_modificado:730839.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1319251/proyecto_INICIO, 1319251/proyecto_FIN, 1319251/proyecto_PROCESO, 1319251/proyecto_FIN, 1319251/proyecto_PROCESO}		Terminado	Validado avances
TAB180301320260	2018	33	1	4					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:01, direccion:EJE VIAL NADOR CORNELIO ALVAREZ EJIDO NADOR CORNELIO ALVAREZ, 06207NADOR CORNELIO ALVAREZ, JALPA DE MENDEZ TABASCOENTRECARRTERA AMATITAN Y CARRETERA CHACALAPA 1A, CARRETERA SAN HIPOLITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NADOR CORNELIO PASANDO AM, lon:-93.11424013, lat:18.14005497}}	06-08-2018	25-08-2018	201,312.93	201,312.93	201,312.93	201,312.93	201,312.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}	{1320260/proyecto_FIN, 1320260/proyecto_INICIO, 1320260/proyecto_FIN, 1320260/proyecto_PROCESO}		Terminado	Validado avances



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018

FOLIO	#_CI-CICLO DE	#_RAMO	#1_ MODALIDAD	#1_ PROGRAMA	#2_ CICLO DE	#2_ RAMO	#2_ MODALIDAD	#2_ PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB180301315161	2018	33	4	4					Proyecto de inversión	1,443,789.52	(R1; fidei. recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog. pres-A, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443789.52, modificado:1443789.52)	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212823	Proyecto de Inversión -de Infraestructura Social	Urbanización	212823	0	0	0	1,110	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0))
TAB180301315144	2018	33	4	4					Proyecto de inversión	706,134.71	(R1; fidei. recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog. pres-A, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706134.71, modificado:706134.71)	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212782	Proyecto de Inversión -de Infraestructura Social	Urbanización	212782	0	0	0	15,695	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0))
TAB180301316390	2018	33	4	4					Proyecto de inversión	472,841.99	(R1; fidei. recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog. pres-A, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472841.99, modificado:472841.99)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DOS PULGADA DE DIAMETRO - 24234	Proyecto de Inversión -de Infraestructura Social	Agua	24234	0	0	0	351	(meta1: (unidad_medida:litros, meta_modificada:1377.5))
TAB180301316371	2018	33	4	4					Proyecto de inversión	770,936.04	(R1; fidei. recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog. pres-A, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770936.04, modificado:770936.04)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES COLONIA BONANZA - 201060	Proyecto de Inversión -de Infraestructura Social	Agua	201060	0	0	0	1,433	(meta1: (unidad_medida:litros, meta_modificada:1404.0))
TAB180301315171	2018	33	4	4					Proyecto de inversión	1,360,457.52	(R1; fidei. recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog. pres-A, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360457.52, modificado:1360457.52)	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 212718	Proyecto de Inversión -de Infraestructura Social	Urbanización	212718	0	0	0	2,459	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0))
TAB180301316373	2018	33	4	4					Proyecto de inversión	286,145.13	(R1; fidei. recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog. pres-A, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286145.13, modificado:286145.13)	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 223980	Proyecto de Inversión -de Infraestructura Social	Urbanización	223980	0	0	0	2,566	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0))

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	Folio	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
																		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO
TAB180301315161	2018	33	1	4														15-08-2018	13-09-2018	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:24.0))	{1315161 proyecto_PROCESO, 1315161 proyecto_INICIO, 1315161 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301315144	2018	33	1	4														13-08-2018	11-09-2018	706,134.71	706,134.71	706,134.71	706,134.71	706,134.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:12.0))	{1315144 proyecto_INICIO, 1315144 proyecto_FIN, 1315144 proyecto_PROCESO, 1315144 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301318398	2018	33	1	4														13-07-2018	01-08-2018	472,841.50	472,841.50	472,841.50	472,841.50	472,841.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1377.5))	{1318398 proyecto_PROCESO, 1318398 proyecto_INICIO, 1318398 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301313121	2018	33	1	4														16-07-2018	04-08-2018	770,596.04	770,596.04	770,596.04	770,596.04	770,596.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1484.0))	{1313121 proyecto_INICIO, 1313121 proyecto_PROCESO, 1313121 proyecto_FIN, 1313121 proyecto_INICIO, 1313121 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301315131	2018	33	1	4														11-08-2018	09-09-2018	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:29.0))	{1315131 proyecto_INICIO, 1315131 proyecto_FIN, 1315131 proyecto_PROCESO, 1315131 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301318323	2018	33	1	4														13-08-2018	11-09-2018	286,145.13	286,145.13	286,145.13	286,145.13	286,145.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:4.0))	{1318323 proyecto_INICIO, 1318323 proyecto_FIN, 1318323 proyecto_PROCESO, 1318323 proyecto_INICIO, 1318323 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2010



FOLIO	RI_CICLO DE RECURSO	RI_RAMO	RI_MODALIDAD	RI_PROGRAMA PRESUPUESTARI	RI_CICLO DE RECURSO	RI_RAMO	RI_MODALIDAD	RI_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB100301310605	2010	33	1	4					Proyecto de inversión	301,074.90	(R1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301074.90, modificado:301074.90})	CONSTRUCCIÓN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE SEIS X OCHO MTS EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 225039	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	225039	N	0	0	0	474	{meta1: {unidad_medida:Ctros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
TAB100301319451	2010	33	1	4					Proyecto de inversión	407,172.90	(R1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407172.90, modificado:407172.90})	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE SEIS POR OCHO MTS EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 227007	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	227007	N	0	0	0	474	{meta1: {unidad_medida:Ctros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
TAB100301319390	2010	33	1	4					Proyecto de inversión	1,041,003.60	(R1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041003.6, modificado:1041003.6})	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 226933	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	226933	N	0	0	0	1,150	{meta1: {unidad_medida:Ctros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}
TAB100301320274	2010	33	1	4					Proyecto de inversión	1,552,525.14	(R1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552525.14, modificado:1552525.14})	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON CAJONIA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GENERAL VICENTE GUERRERO - 229055	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	229055	N	0	0	0	979	{meta1: {unidad_medida:Ctros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
TAB100301319214	2010	33	1	4					Proyecto de inversión	497,930.67	(R1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497930.67, modificado:497930.67})	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA REINALDA TARACENA HERNANDEZ - 226233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	226233	N	0	0	0	474	{meta1: {unidad_medida:Fobzas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARI	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARI	TIPO DE REFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
TAB180301318685	2018	33	1	4					1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A EL GUANO RANCHERA REFORMA 3RA SECC, 86216REFORMA 3RA SECCION (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOCENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07319503, lat:18.30903553))	02-06-2018	01-07-2018	381,074.98	381,074.98	381,074.98	381,074.98	381,074.98	{ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FI-R0150-2018, contratista:Servicios y Construcciones de la Chontalpa, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:381075.41, importe_modificado:381072.33)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1318685 proyecto_PROCESO, 1318685 proyecto_INICIO, 1318685 proyecto_PROCESO, 1318685 proyecto_FIN, 1318685 proyecto_INICIO, 1318685 proyecto_PROCESO, 1318685 proyecto_INICIO, 1318685 proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
TAB180301319451	2018	33	1	4					1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A EL GUANO RANCHERA REFORMA 3RA SECC, 86216REFORMA 3RA SECCION (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOCENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07307702, lat:18.30903553))	13-07-2018	26-08-2018	407,172.98	407,172.98	407,172.98	407,172.98	407,172.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1319451 proyecto_INICIO, 1319451 proyecto_FIN, 1319451 proyecto_PROCESO, 1319451 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances
TAB180301319398	2018	33	1	4					1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:7, direccion:EJE VIAL BOQUIAPA PUEBLO BOQUIAPA, 85789BOQUIAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOCENTRE CARRETERA CHIACALAPA 1A. Y CARRETERA HERMENEGLDO GALEANA 2A, CARRETERA BENITO JUAREZ 3A LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO BOQUIAPA PASANDO CHIACALAPA 1A. Y GALEANA 2, lon:-93.14300522, lat:18.15933469))	15-08-2018	13-09-2018	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:17.0)}	{1319398 proyecto_INICIO, 1319398 proyecto_FIN, 1319398 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
TAB180301320274	2018	33	1	4					1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:34, direccion:EJE VIAL SANTA LUCIA EJIDO SANTA LUCIA, 86201SANTA LUCIA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCOCENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA NABOR CORNELIO ALVAREZ, CARRETERA SAN HIPOLITO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD A AMATITAN PASANDO EL EJ, lon:-93.10991075, lat:18.10727317))	11-06-2018	09-08-2018	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	{ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FI-R0144-2018, contratista:Elizabeth Guzmán Gutiérrez, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1552525.14, importe_modificado:1570750.86)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1320274 proyecto_PROCESO, 1320274 proyecto_FIN, 1320274 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances
TAB180301319214	2018	33	1	4					1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJE VIAL REFORMA 3A EL GUANO RANCHERA REFORMA 3RA SECC, 86216REFORMA 3RA SECCION (EL GUANO), JALPA DE MÉNDEZ TABASCOCENTRE CARRETERA MECOACAN SAN LORENZO Y CARRETERA EL RECREO, CARRETERA CAMPO PETROLERO MECOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. RE, lon:-93.07301264, lat:18.3091985))	02-06-2018	01-07-2018	497,930.67	497,930.67	497,930.67	497,930.67	497,930.67	{ciclo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-FI-R0151-2018, contratista:Construopa, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:486454.1, importe_modificado:498463.77)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{1319214 proyecto_PROCESO, 1319214 proyecto_FIN, 1319214 proyecto_INICIO, 1319214 proyecto_PROCESO, 1319214 proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	FE_CICLO DE RECURSO	FE_RAMO	FE_MODALIDAD	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARI	FE_CICLO DE RECURSO	FE_RAMO	FE_MODALIDAD	FE_PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MORTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB100401435203	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	713,607.11	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713897.11, modificado:713897.11}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES - 345041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	345041	570	535	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1379.0, meta_modificada:1401.1}}	
TAB100301370210	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	783,050.84	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783050.84, modificado:783050.84}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE TRES PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES - 229620	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	229620	0	0	5,640	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1677.8}}	
TAB10180201117330	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	1,427,641.42	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427641.42, modificado:1427641.42}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Colonia San Antonio - 73965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	73965	0	0	5,640	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
TAB10180201117702	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	2,604,080.21	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604080.21, modificado:2604080.21}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas - 106474	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	106474	0	0	1,105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
TAB10180201117700	2018	33	1	4					Proyecto de Inversión	4,344,085.36	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4344085.36, modificado:4344085.36}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica - 73757	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	73757	0	0	775	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018

FOLIO	Nº. CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R2 - MODALIDAD	R3 - PROGRAMA PRESUPUESTARI	R4 - CICLO DE RECURSO	R5 - RAMO	R6 - MODALIDAD	R7 - PROGRAMA PRESUPUESTARI	R8 - TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA - INICIO	FECHA - TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA - FOTOS	ESTATUS	FLUJO
														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB100401435203	2018	33	1	4						1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJE VIAL GREGORIO MENDEZ RANCHERIA GREGORIO MENDEZ, 86209 GREGORIO MENDEZ, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA PUEBLO VIEJO, CARRETERA IQUINIAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RA. GREGORIO MENDEZ DESPUES DEL PD. Ion:-93.10109725, lat:10.19604739}}	01-10-2018	31-10-2018	713,007.11	713,007.11	713,007.11	713,007.11	713,007.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1401.1}}	{1435203/proyecto_INICIO, 1435203/proyecto_FIN, 1435203/proyecto_PROCESO, 1435203/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB100301320210	2018	33	1	4						1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO AYAPA PASANDO AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DEL POBLADO CUPILCO, Ion:-93.11062653, lat:10.22623766}}	09-06-2018	28-06-2018	703,050.04	703,050.04	703,050.04	703,050.04	703,050.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1637.8}}	{1320210/proyecto_FIN, 1320210/proyecto_INICIO, 1320210/proyecto_PROCESO, 1320210/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB10100201117330	2018	33	1	4						1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJE VIAL POBLADO AYAPA PUEBLO AYAPA, 86209 AYAPA, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA CUPILCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO AYAPA DE LA CIUDAD HACIA AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ANTES DE LLEGAR, Ion:-93.11328728, lat:10.22803119}}	05-03-2018	19-03-2018	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	{c1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IM-FIH-R0136-2018, contratista:Ruben Villegas Bautista, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:1420431.04, importe_modificado:1427641.42}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1255712/proyecto_INICIO, 1255712/proyecto_FIN, 1255712/proyecto_PROCESO, 1255712/proyecto_FIN, 1255712/proyecto_PROCESO, 1255712/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB10100201117782	2018	33	1	4						1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJE VIAL PUEBLO VIEJO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 86209 PUEBLO VIEJO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA GREGORIO MENDEZ, CARRETERA SOYATACO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CIUDAD HACIA AMATITAN Y GREGORIO MENDEZ ENTRADA DEL DEPOSITO, Ion:-93.10116027, lat:10.19497873}}	16-04-2018	14-06-2018	2,604,808.21	2,604,808.21	2,604,808.21	2,604,808.21	2,604,808.21	{c1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IM-FIH-R0134-2018, contratista:Grupo ALPRIZE de Mexico, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:2514539.96, importe_modificado:2604808.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0}}	{1256164/proyecto_INICIO, 1256164/proyecto_FIN, 1256164/proyecto_PROCESO, 1256164/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB10100201117708	2018	33	1	4						1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:EJE VIAL SAN HIPOLITO EJIDO SAN HIPOLITO, 86207 SAN HIPOLITO, JALPA DE MÉNDEZ TABASCO ENTRE CARRETERA AMATITAN Y CARRETERA NABOR CORNELIO ALVAREZ, CARRETERA CULICO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SAN HIPOLITO PASANDO AMATITAN Y NABOR CORNELIO ALVAR, Ion:-93.1236124, lat:10.11908533}}	02-04-2018	01-05-2018	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	{c1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IM-FIH-R0133-2018, contratista:Ángel María Márquez Hernández, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:2933327.24, importe_modificado:4344085.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256170/proyecto_INICIO, 1256170/proyecto_PROCESO, 1256170/proyecto_FIN, 1256170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	AN. CICLO DE RECURSO	FI. RAMO	FI. MODALIDAD	FI. PROGRAMA PRESUPUESTARI	TI. CICLO DE RECURSO	TI. RAMO	TI. MODALIDAD	TI. PROGRAMA PRESUPUESTARI	CATEGORIA	MONTO GLOBAL -APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB160301318543	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	482,238.23	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482238.23, modificado:482238.23])	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA AURELIANO BARJAU HERNANDEZ 224697	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	224697	0	0	0	2,281	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:154.88, meta_modificada:154.88])
TAB17170401051920	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	609,966.40	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609966.4, modificado:604366.47])	K0217-Rehabilitación De Alumbrado Publico En Av Periférico (Fondo PIENT Y Mplos Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0217	0	0	0	15,695	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0])
TAB17170401046604	2017	23	U	128					Proyecto de inversión	1,978,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1956603.8])	K0191-Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En La Ranchería El Río. De Jalpa De Méndez, En El Estado De Tabasco. (Ramo 23 "Proyecto De Desarrollo Regional 2017")	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0191	0	0	0	793	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:815.0])
TAB17170401046155	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	999,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:986590.97])	K0187-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo El Panleón Pob. Amatlan, Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5)2017") 23	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0187	0	0	0	298	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.0])
TAB17170401046308	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	2,497,500.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2484448.3])	K0189-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Ra. Tomas Garrido (El Mangal), Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5) 2017"	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0189	0	0	0	390	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:978.5])
TAB17170401040231	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	1,498,500.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1474882.2])	K0188-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo San José Pob. Iquinnapa, Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5) 2017"	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0188	0	0	0	2,915	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:512.0])
TAB17170401040257	2017	23	U	135					Proyecto de inversión	3,996,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3962738.19])	K0190-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En La Colonia En RA. Nueva Adentro Zda. Secc. Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5) 2017"	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	K0190	0	0	0	793	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1488.0])
TAB1717020080277	2017	48	E	11					Proyecto de inversión	3,614,274.20	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, Upo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3614274.2, modificado:3609549.94])	K0032-Programa Cultural Digital Itinerante De Desarrollo Infantil Y Juvenil. ("Ramo 23" Fondo De Cultura)	Otros proyectos de Inversión	Educación	K0032	0	0	0	83,356	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
JALPA de Méndez
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021
 LIC. ESTEBAN CABRERA CONTRERAS
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
 Gobierno de unidad con esperanza para todos
 D.H. PROGRAMACIÓN

LIC. JESÚS SELYÁN GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


NOTA: La versión original se encuentra publicada en el portal de transparencia de este H. Ayuntamiento: transparencia.infosemendez.aob.mx/articulo78/fraccion7-participaciones-federales

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



FOLIO	HT_CICLO DE RECURSO	RH_RANG	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARI	IT_CICLO DE RECURSO	IT_RANG	IT_MODALIDAD	IT_PROGRAMA PRESUPUESTARI	IT_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB180301318543	2018	33	I	4					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:EJE VIAL POBLADO MECOACAN PUEBLO MECOACAN, 06216MECOACAN, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCOENTRECARRTERA SOYATACO Y CARRETERA AYAPA, CARRETERA LA TRINIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO MECOACAN PASANDO SOYATACO CERCA DEL POBLADO AYAPA Y DE LA RA LA lon:-93.08264749,	01-06-2018	30-06-2018	482,238.23	482,238.23	482,238.23	482,238.23	482,238.23	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-FI-R0145-2018, contratista:Servicios y Construcciones de la Chontalpa, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Jalpa de Méndez, monto:470704.84, importe_modificado:462404.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:154.80}}	{1318543/proyecto_FIN, 1318543/proyecto_INICIO, 1318543/proyecto_PROCESO, 1318543/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401051920	2017	23	U	93					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:lon:-93.171944, lat:18.197222}}	08-01-2018	01-02-2018	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-75-HERDIOC-R0217-2017, contratista:CONSTRUIDA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:684570.16, importe_modificado:684306.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:68.0}}	{1188437/proyecto_INICIO, 1188437/proyecto_PROCESO, 1188437/proyecto_INICIO, 1188437/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401046684	2017	23	U	128					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:lon:-93.059722, lat:18.148688}}	01-01-2018	01-01-2018	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	1,958,683.80	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-E52-PORS-R0191-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMO, TECNOLOGÍA DE PATENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1958683.8, importe_modificado:1958683.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:815.0}}	{1182557/proyecto_INICIO, 1182557/proyecto_FIN, 1182557/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401048165	2017	23	U	135					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:lon:-93.089333, lat:18.17}}	03-01-2018	01-01-2018	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-E50-R0187-FFI-5)2017, contratista:CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:306508.97, importe_modificado:306508.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:339.8}}	{1184267/proyecto_FIN, 1184267/proyecto_PROCESO, 1184267/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401046308	2017	23	U	135					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:lon:-93.077425, lat:18.181568}}	03-01-2018	01-01-2018	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-E48-R0189-FFI-5)2017, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:2484448.3, importe_modificado:2484448.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:378.5}}	{1184429/proyecto_PROCESO, 1184429/proyecto_FIN, 1184429/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401040231	2017	23	U	135					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:lon:-93.120555, lat:18.195833}}	03-01-2018	01-01-2018	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-E51-FFS-R0188-2017, contratista:GRUPO ALPRIZE DE MÉRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:1479926.61, importe_modificado:1474802.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:512.0}}	{1184344/proyecto_PROCESO, 1184344/proyecto_INICIO, 1184344/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401048257	2017	23	U	135					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:lon:-93.022958, lat:18.074788}}	03-01-2018	01-01-2018	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	{ctlo: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:JM-E48-R0189-FFI-5)2017, contratista:CORPORATIVO VARGO SA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, monto:3962738.19, importe_modificado:3962738.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1400.0}}	{1184373/proyecto_FIN, 1184373/proyecto_PROCESO, 1184373/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB1717020880277	2017	48	E	11					1	{geot: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:lon:-93.062597, lat:18.176940}}	18-05-2017	01-06-2017	3,609,549.94	3,609,549.94	3,609,549.94	3,609,549.94	3,609,549.94	Sin contratos nuevos en el bimestre	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este Ayuntamiento: transparencia.tlaxiudadmendez.gob.mx/articulo78/fraccion7-participaciones_federales

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DENGGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformas	0.00	5,256,414.95	5,256,414.95	5,256,414.95	5,256,414.95	5,256,414.95	5,256,414.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	740,544.00	740,544.00	740,544.00	740,544.00	740,544.00	740,544.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	298 - Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	1,521,000.00	1,521,000.00	1,521,000.00	1,521,000.00	1,521,000.00	1,521,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			2- Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			2- Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	749,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			2- Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007			1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	10,000,000.00	23,052.06	23,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El techo financiero aprobado fue de \$10,000,000
Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	1,174.82	0.00		Total del Programa Presupuestado	10,000,000.00	10,206,911.00	10,206,911.00	10,183,858.94	10,183,858.94	10,183,858.94	10,183,858.94			N/A	10,206,911.00		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	297,588.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	13,737,085.91	13,737,085.91	13,737,085.91	13,737,074.23	13,737,074.23	13,737,074.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	102,493.86	102,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El techo financiero aprobado fue de \$14'137,168.00. Incluye pago del uno almillar.
Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	59.04	0.00		Total del Programa Presupuestario	0.00	14,137,168.00	14,137,168.00	14,034,674.14	14,034,662.46	14,034,662.46	14,034,662.46			N/A	14,137,168.00		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	57,939.30	57,939.30	57,939.30	57,939.30	57,939.30	57,939.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	654,492.15	654,492.15	177,340.80	177,340.80	177,340.80	177,340.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	158,470.50	158,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	1,139.70	1,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	REVENIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	1,150,847.92	1,150,847.92	1,041,370.01	1,041,370.01	1,041,370.01	1,041,370.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,275.32	30,275.32	6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	160,784.40	160,784.40	100,930.64	100,930.64	100,930.64	100,930.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,039.20	4,039.20	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	217,516.49	217,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	0.00	749,264.39	749,264.39	367,616.92	367,616.92	367,616.92	367,616.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			2 - Gasto de inversión	424 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	700,441.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	2,536,207.52	2,536,207.52	2,536,207.52	2,536,207.52	2,536,207.52	2,536,207.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	2,613,405.39	356,413.44	356,413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El techo financiero aprobado fue de \$6'822,182.23 se incluye máximo y terrestre
Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	2,613,405.39	6,822,182.23	6,822,182.23	5,021,401.09	4,985,051.09	4,985,051.09	4,985,051.09			N/A	6,822,182.23		

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMATA	RENTAMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECLAMADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENCIONADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135			2 - Gasto de Inversión	825 - Construcción de vías de comunicación	0.00	27,840,824.74	27,840,824.74	27,840,824.74	27,840,824.74	27,840,824.74	27,840,824.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	28,000,000.00	159,175.26	159,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El hecho financiero aprobado fue de \$28,000,000.00. Incluye pago del 1 al cuillar
Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	27,840,824.74	27,840,824.74	27,840,824.74	27,840,824.74			N/A	28,000,000.00		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	97,869.19	97,869.19	97,869.19	97,869.19	97,869.19	97,869.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	0.00	176,493.49	176,493.49	176,493.09	176,493.09	176,493.09	176,493.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,042.00	3,042.00	3,041.29	3,041.29	3,041.29	3,041.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	647.34	647.34	647.34	647.34	647.34	647.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	2,965.16	2,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	5,980,163.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCION RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCION PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	REQUIMIENTO FINANCIERO	RENTGROSO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (INSTRUMENTADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.29	1,903,986.20	1,903,986.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	624 - División de lotes y construcción de obras de urbanización	0.00	27,439,893.29	27,439,893.29	27,439,993.29	27,439,893.29	27,439,893.29	27,431,824.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	6,202,117.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	26,669,505.00	2,928.41	2,928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El techo financiero aprobado \$41,867,306.00, se generaron ínteres por la cantidad de \$ 4,956.49 de los cuales se programó la cantidad de \$3,537.61 para el proyecto F0029 Rehabilitación de techados para mejoramiento de viviendas
Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4,558.49	0.00		Total del Programa Presupuestario	26,669,505.00	41,867,306.00	41,867,306.00	41,861,411.32	41,864,211.32	41,864,211.32	41,726,142.23			N/A	41,867,306.00		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos o sueldo al personal permanente	17,113,529.60	18,861,198.85	18,861,198.85	18,861,193.85	18,861,198.85	18,861,198.85	18,334,697.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	El techo financiero aprobado fue de \$ 52,571,470.00
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	131 - Pólizas por años de servicios efectivos prestados	1,895,002.00	2,133,519.75	2,133,519.75	2,133,519.75	2,133,519.75	2,133,519.75	2,132,659.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	132 - Pólizas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,274,026.61	9,143,605.13	9,143,605.13	9,143,605.13	9,143,605.13	9,143,605.13	9,143,605.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	4,329,835.38	4,250,070.42	4,250,070.42	4,250,070.42	4,250,070.42	4,250,070.42	4,228,220.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	4,709,517.70	4,900,136.19	4,900,136.19	4,900,136.19	4,900,136.19	4,900,136.19	4,884,479.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO BHP	PAGADO EF	ESTATUS	OBSERVACIONES (CAPTURA)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	475,000.00	474,490.82	474,490.82	474,490.82	474,490.82	474,490.82	474,490.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,527,328.00	6,202,545.40	6,202,545.40	6,202,545.40	6,202,545.40	6,202,545.40	6,194,888.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	159 - Obras prestaciones sociales y económicas	3,084,155.64	3,005,223.43	3,005,223.43	3,005,223.43	3,005,223.43	3,005,223.43	2,958,155.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,681,412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	171 - Estímulos	1,299,711.60	2,138,047.02	2,138,047.02	2,138,047.02	2,138,047.02	2,138,047.02	2,137,929.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	12,922.40	12,922.40	12,922.40	12,922.40	12,922.40	12,922.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	981,917.38	981,917.38	981,917.38	981,917.38	981,917.38	981,917.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	151,080.54	151,080.54	151,080.54	151,080.54	151,080.54	151,080.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1- Gasto corriente	314 - Telefonía adicional	22,000.00	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA	REVENIMIENTO FINANCIERO	REINTEGRO	TIPO DE GASTO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	PROYECTOS	PAGADO SHCP	PAGADO EF	STATUS	OBSERVACIONES (CAPTURAS)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	0.00	213,920.69	213,920.69	213,920.69	213,920.69	213,920.69	213,920.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	39,316.36	39,316.36	39,316.36	39,316.36	39,316.36	39,316.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	372 - Pasajes turísticos	0.00	13,765.33	13,765.33	13,765.33	13,765.33	13,765.33	13,765.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	0.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	31,133.55	31,133.55	31,133.55	31,133.55	31,133.55	31,133.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	812.70	812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	3,146.46	0.00		Total del Programa Presupuestario	48,411,519.00	52,578,470.00	52,578,470.00	52,577,657.30	52,577,657.30	52,577,657.30	51,967,945.35			N/A	52,578,470.00		

LIC. AURA BEATRIZ CABRERA CONTRERAS

 DIRECTORA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

 Gobierno de unidad con esperanza para todos!

 DIR. PROGRAMACIÓN

LIC. JESUS SELVÁN GARCÍA

 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento: transparencia.jalpademendez.gob.mx/articulo78/fraccion7-participaciones federales



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES FAIS Y FORTAMUN
 ENTIDAD: JALISCO - MÉXICO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018

RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA DEL PRESUPUESTARIO	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	TIPO	DIMENSION DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACION	HETA MODIFICADA	JUSTIFICACION	REALIZADO EN EL PERIODO	AVANCE (%)	VALIDADO					
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004 - FAIS Municipal de Desarrollo Social	004 - FAIS Municipal de Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	131316	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios para ser consultada en el Catálogo FAIS 2018, todo proyecto incluido en el Catálogo como directo o complementario puede consultarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año) / (Sumatoria de proyectos complementarios para ser consultados en el Catálogo FAIS 2018) * 100	Porcentaje	Trimestral	Trimestral	Actividad	Gasolina	Eficacia	Descendente	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado				
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004 - FAIS Municipal de Desarrollo Social	004 - FAIS Municipal de Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	131316	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios para ser consultada en el Catálogo FAIS 2018, todo proyecto incluido en el Catálogo como directo o complementario puede consultarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año) / (Sumatoria de proyectos complementarios para ser consultados en el Catálogo FAIS 2018) * 100	Porcentaje	Trimestral	Trimestral	Actividad	Gasolina	Eficacia	Descendente	32.40	32.40	37.18	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado				
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004 - FAIS Municipal de Desarrollo Social	004 - FAIS Municipal de Desarrollo Social	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	131316	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios para ser consultada en el Catálogo FAIS 2018, todo proyecto incluido en el Catálogo como directo o complementario puede consultarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS para su ejecución durante el año) / (Sumatoria de proyectos complementarios para ser consultados en el Catálogo FAIS 2018) * 100	Porcentaje	Trimestral	Trimestral	Actividad	Gasolina	Eficacia	Ascendente	67.60	67.60	63.90	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado				
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005 - FORTAMUN	005 - FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	134226	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Índice de Aplicación	Anual	Anual	Fin	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado	
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005 - FORTAMUN	005 - FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	134226	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Índice de Aplicación	Anual	Anual	Fin	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005 - FORTAMUN	005 - FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	134226	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Índice de Aplicación	Anual	Anual	Fin	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005 - FORTAMUN	005 - FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	134226	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Índice de Aplicación	Anual	Anual	Fin	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado
31 - Apoyos a Federaciones, Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1005 - FORTAMUN	005 - FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Demarcaciones Municipales del Distrito Federal	134226	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	México la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de acuerdo con el plan que representa ingresos beneficios para la población, basados en la equidad de reparto en el gasto para los diversos municipios del Distrito Federal. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicios de la salud, remediación más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; inasistencias, mobiliarios, parámetros, inasistencias y políticas (a referir a los cuadros pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Índice de Aplicación	Anual	Anual	Fin	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Validado


[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES FAIS Y FORTAMUN
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2018



RAMO	UNIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	GRUPO FUNCIONAL	FUNCION	SUBFUNCION	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	UNIDAD DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSION DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	JUSTIFICACION	META MODIFICADA	JUSTIFICACION	REALIZADO EN EL PERIODO	AVANCE (%)	FLUJO
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	136791	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: In= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } I) / (\text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } I) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00		100.00		4.88	4.88	Validado



NOTA: La versión original se encuentra publicada en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento: transparencia.jalpademendez.gob.mx/articulo7#fraccion7-participaciones_federales



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: VdVobbRI54OZamygA0wS7lqIFGQ7aFzONP4YqWtHhTmXprJ640A2qq4YMV7XYCbv1Jklf0OJ NIEbKQAvtG/UT5megZB1GnmuShH3hDtqAhnxGzwlh0UAhj+RCkCPLkDW4AipT8Wmq9+IZMwjopKt1uneYJxN6J TwKXFe2w2r0tzhxEN0F49EyajHPrqYmcGXPaldL+4RWtKxNYfHEE6gSVhHTO6NpLdgNiAf0Hh5Udc7zjli6z8QA+N+Yd+k8MV+Z7h/q4HisAw7eKDeuFml92RT0K5PfX2jDtQhPiKwqU5ANJ6bbaDEWvl54Bi8oZUhoOt9xRwqJwqR/f FNVyfrXA==