



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

9 DE MARZO DE 2019



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB18180201142951	2018	Proyecto de inversión	150,000.00	Adquisición De Seis Computadoras De Escritorio Para La Dirección De Seguridad Pública	AD0020	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142902	2018	Proyecto de inversión	272,000.00	Adquisición De Ocho Terminal Digital Portatil (Radio) Para La Dirección De Seguridad Pública	AD0017	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:272000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142960	2018	Proyecto de inversión	12,000.00	Adquisición De Seis Software Para La Dirección De Seguridad Pública	AD0021	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142918	2018	Proyecto de inversión	225,000.00	Adquisición De Tres Terminal Digital Movil (Radio) Para La Dirección De Seguridad Pública	AD0019	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142911	2018	Proyecto de inversión	92,000.00	Adquisición De Terminal Digital De Escritorio Radio Base Para La Dirección De Seguridad Pública	AD0018	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:92000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142968	2018	Proyecto de inversión	24,000.00	Adquisición De Seis Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups)	AD0022	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CA *[Handwritten signature]*


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA
TAB18180201142882	2018	Proyecto de inversión	2,250,000.00	Adquisicion De 3 Vehiculos Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balzamiento	AD0016	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	04	U	7	Otros proyectos de inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142136	2018	Proyecto de inversión	2,001,090.00	Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Principal De La Col. Lazaro Cardenas, Centla	OP0150	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001090.0, modificado:2001090.0}}	23	U	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142141	2018	Proyecto de inversión	2,150,000.00	Construccion De Techo Y Andador IRa. Etapa), En El Instituto Tecnologico De Centla (Itsc), En La Ciudad De Frontera En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0149	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}	23	U	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142126	2018	Proyecto de inversión	3,542,953.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Alcantarillado Sanitario, Red De Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez, Tramo Cuauhtemoc- Calle Riva Palacio, Ciudad De	OP0152	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542953.0, modificado:3542953.0}}	23	U	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180101067636	2018	Proyecto de inversión	880,059.89	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	OP0121	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880059.89, modificado:880059.89}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB18180101067641	2018	Proyecto de inversión	2,095,842.28	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	OP0122	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095842.28, modificado:2095842.28}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1 RAMO	ff1 MODALIDAD	ff1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401501227	2018	Proyecto de inversión	1,218,129.33	Reposición de Terraplén de acceso mantenimiento general. Camino: Buena Vista-Los Idolos, km 0+900, Ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco.	JE804	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218129.33, modificado:1218129.33}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
TAB180401499881	2018	Proyecto de inversión	196,678.93	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0171	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196678.93, modificado:196678.93}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB00180201142244	2018	Proyecto de inversión	1,301,000.00	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Cipriano Cornelio (1ra Etapa) En El Ejido Carlos Rovirosa 1ra Sección, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0141	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301000.0, modificado:1301000.0}}	23	U	93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142069	2018	Proyecto de inversión	545,839.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina , Col Centro, De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla	OP0156	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545839.24, modificado:545839.24}}	23	U	93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401499867	2018	Proyecto de inversión	397,926.63	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA	OP0169	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397926.63, modificado:397926.63}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1 RAMO	ff1 MODALIDAD	ff1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401499851	2018	Proyecto de inversión	1,280,249.87	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0166	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280249.87, modificado:1280249.87}}	23	U	93	Otros proyectos de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401499865	2018	Proyecto de inversión	322,960.19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	OP0172	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322960.19, modificado:322960.19}}	23	U	93	Otros proyectos de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401499798	2018	Proyecto de inversión	442,228.29	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	OP0159	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442228.29, modificado:442228.29}}	23	U	93	Otros Programas de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401499858	2018	Proyecto de inversión	612,990.07	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA	OP0168	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612990.07, modificado:612990.07}}	23	U	93	Otros proyectos de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP - 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180401499876	2018	Proyecto de inversión	519,789.89	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	OP0170	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519789.89, modificado:519789.89}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301392215	2018	Proyecto de inversión	874,685.08	OP0157.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE HONORATO JIMENEZ-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ELE STADOD E TABASCO. LOCALIDAD: 0015.- VILLA CUAUHEMOC, CENTLA, TABASCO	OP0157	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874685.08, modificado:874685.08}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401499890	2018	Proyecto de inversión	583,987.11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO	OP0173	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583987.11, modificado:583987.11}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142105	2018	Proyecto de inversión	4,632,013.14	Construcción Del Parque Lineal Jose María Pino Suarez 1ra Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0144	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4632013.14, modificado:4699133.89}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CR *gus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB18180201142123	2018	Proyecto de inversión	9,975,987.35	Construccion De La Unidad Deportiva 1ra Etapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0143	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975987.35, modificado:9975987.35}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142083	2018	Proyecto de inversión	3,543,018.00	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0145	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543018.0, modificado:3543018.0}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB18180201142119	2018	Proyecto de inversión	1,526,002.00	Techado De Cancha Comunitaria En Simon Sarlat, Centla, Tabasco	OP0146	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526002.0, modificado:1526002.0}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401429531	2018	Proyecto de inversión	370,079.95	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ TRAMO CALLE CUAUHTEMOC CALLE RIVAPALACIO - 316468	316468	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370079.95, modificado:370079.95}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP *2/10*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1 RAMO	ff1 MODALIDAD	ff1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB00180201117838	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100162	100162	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212996.88, modificado:212976.0}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB00180201117868	2018	Proyecto de inversión	62,640.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 94466	94466	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301299410	2018	Proyecto de inversión	425,993.76	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100406	100406	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425993.76, modificado:425952.0}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP - *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180301299404	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100187	100187	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212996.88, modificado:212996.88}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401475321	2018	Proyecto de inversión	366,049.82	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421511	421511	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366049.82, modificado:366049.82}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401475477	2018	Proyecto de inversión	959,375.63	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421683	421683	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959375.63, modificado:959375.63}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401460725	2018	Proyecto de inversión	277,949.47	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 405413	405413	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277949.47, modificado:277949.47}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401479787	2018	Proyecto de inversión	2,694,077.46	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION - 425568	425568	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694077.46, modificado:2658469.25}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401460941	2018	Proyecto de inversión	671,631.52	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 405729	405729	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671631.52, modificado:575709.07}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401461057	2018	Proyecto de inversión	388,419.63	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO - 405888	405888	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388419.63, modificado:390777.77}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180401461117	2018	Proyecto de inversión	2,213,053.37	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ 405945	405945	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213053.37, modificado:2214520.36}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401461283	2018	Proyecto de inversión	760,157.38	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA BENITO JUAREZ - 406137	406137	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760157.38, modificado:760157.38}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401461460	2018	Proyecto de inversión	1,635,269.30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA CHICOZAPOTE PRIMERA SECCIÓN - 406384	406384	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635269.3, modificado:1636780.94}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401476443	2018	Proyecto de inversión	1,283,216.25	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422565	422565	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283216.25, modificado:1285283.61}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP *efus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180401480473	2018	Proyecto de inversión	459,953.79	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA RANCHERÍA SIMÓN SARLAT - 426339	426339	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459953.79, modificado:461178.3}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301344201	2018	Proyecto de inversión	374,572.97	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM URB FED VENERANDA GARCIA LUCIANO - 299575	299575	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374572.97, modificado:374572.97}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301344319	2018	Proyecto de inversión	498,685.37	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIM EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 299794	299794	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498685.37, modificado:498685.37}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP
 efu

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401461811	2018	Proyecto de Inversión	1,819,651.09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 406775	406775	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819651.09, modificado:1821381.73}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401461896	2018	Proyecto de Inversión	3,068,289.32	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA MONTAÑA - 406863	406863	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068289.32, modificado:3070570.58}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301345133	2018	Proyecto de Inversión	281,705.63	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 301209	301209	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281705.63, modificado:281705.63}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180301345194	2018	Proyecto de inversión	283,809.11	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL - 301311	301311	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283809.11, modificado:283809.11}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401462342	2018	Proyecto de inversión	425,715.27	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MAESTRO ISIDORO PEDRERO SUMOHANO - 407297	407297	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425715.27, modificado:425869.37}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401462385	2018	Proyecto de inversión	866,875.21	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 407337	407337	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866875.21, modificado:870608.71}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Copier y sus

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401462493	2018	Proyecto de inversión	4,143,031.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 407441	407441	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143031.37, modificado:4168184.2}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401485884	2018	Proyecto de inversión	404,018.31	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CONAFE - 434946	434946	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404018.31, modificado:404018.31}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB00180201117865	2018	Proyecto de inversión	709,989.60	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda Ejido Lazaro Cardenas El Guao - 100119	100119	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709989.6, modificado:709920.0}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Cpe. J. J. J.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180301299398	2018	Proyecto de inversión	1,135,983.36	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PANTOJITA - 99989	99989	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135983.36, modificado:1135872.0}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401479165	2018	Proyecto de inversión	87,332.78	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ - 424823	424823	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87332.78, modificado:87862.99}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401479194	2018	Proyecto de inversión	5,025,163.11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 424847	424847	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025163.11, modificado:4955875.29}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1 RAMO	ff1 MODALIDAD	ff1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401482878	2018	Proyecto de Inversión	685,715.76	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL IGNACIO ALLENDE - 428873	428873	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685715.76, modificado:685715.76}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301344518	2018	Proyecto de inversión	373,945.34	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM CLEOTILDE MALDONADO ROMERO - 300321	300321	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373945.34, modificado:373945.34}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301344387	2018	Proyecto de inversión	885,850.05	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM RUR FED EUSEBIO CASTILLO - 299932	299932	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885850.05, modificado:885850.05}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: *[Handwritten Signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB00180201117867	2018	Proyecto de inversión	1,064,984.40	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100228	100228	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064984.4, modificado:1064880.0}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB00180201118509	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 95572	95572	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93960.0, modificado:93960.0}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB00180201117798	2018	Proyecto de inversión	52,380.80	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola 76208	76208	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52380.8, modificado:52380.8}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CS - 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB00180201117866	2018	Proyecto de inversión	26,190.40	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola - 81867	81867	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26190.4, modificado:26190.4}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301345649	2018	Proyecto de inversión	241,565.31	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL MERCADO MORELOS EN LA CIUDAD DE FRONTERA - 302033	302033	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241565.31, modificado:241565.31}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301345473	2018	Proyecto de inversión	543,069.75	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET - 301732	301732	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543069.75, modificado:543069.75}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Cf *JL*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ffi RAMO	ffi MODALIDAD	ffi PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180301345063	2018	Proyecto de inversión	278,721.32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ - 301103	301103	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278721.32, modificado:278721.32}}}	33	1	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301345331	2018	Proyecto de inversión	1,325,214.24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 301491	301491	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325214.24, modificado:1325214.24}}}	33	1	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180301345511	2018	Proyecto de inversión	883,289.91	REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL - 301810	301810	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883289.91, modificado:883289.91}}}	33	1	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ffi_RAMO	ffi_MODALIDAD	ffi_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB00180201117839	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 96792	96792	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93960.0, modificado:93960.0}}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401471662	2018	Proyecto de inversión	209,892.12	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHEMOC - 417525	417525	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209892.12, modificado:211166.4}}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401472084	2018	Proyecto de inversión	957,731.86	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHEMOC - 418006	418006	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957731.86, modificado:963546.37}}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401476502	2018	Proyecto de inversión	263,402.85	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422607	422607	{{ffi: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263402.85, modificado:265002.0}}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ffi_RAMO	ffi_MODALIDAD	ffi_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401476564	2018	Proyecto de inversión	641,965.75	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422655	422655	{{ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641965.75, modificado:645863.18)}}	33	I	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401461543	2018	Proyecto de inversión	2,788,450.46	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA - 406488	406488	{{ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788450.46, modificado:2789328.46)}}	33	I	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401462413	2018	Proyecto de inversión	1,121,282.50	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA BIL MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 407362	407362	{{ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121282.5, modificado:1121375.24)}}	33	I	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401462445	2018	Proyecto de inversión	300,406.60	REHABILITACIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 407391	407391	{{ffi: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300406.6, modificado:301080.11)}}	33	I	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB180401479145	2018	Proyecto de inversión	188,422.68	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 424811	424811	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188422.68, modificado:188422.68}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401479287	2018	Proyecto de inversión	928,439.83	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO IGNACIO ZARAGOZA - 424954	424954	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928439.83, modificado:914989.96}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401479659	2018	Proyecto de inversión	1,301,417.90	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA VILLA VICENTE GUERRERO - 425404	425404	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301417.9, modificado:1283637.34}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401479729	2018	Proyecto de inversión	938,615.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GARCIA - 425494	425494	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938615.26, modificado:925906.01}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: Jus

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA
TAB00180201117837	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 97400	97400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93960.0, modificado:93960.0}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401429815	2018	Acción	1,999,939.76	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 317203	317203	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999939.76, modificado:1999939.76}}	33	1	4	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Cp: yuz

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1 RAMO	ff1 MODALIDAD	ff1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401463336	2018	Proyecto de inversión	26,182.80	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS EL GUAO - 408144	408144	{{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26182.8, modificado:26182.8}}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401479262	2018	Proyecto de inversión	630,552.07	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA DEPORTIVA - 424917	424917	{{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630552.07, modificado:630552.07}}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401461605	2018	Proyecto de inversión	837,262.38	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE - 406558	406558	{{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837262.38, modificado:837262.38}}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401484457	2018	Proyecto de inversión	751,954.92	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN CALLES DE FRONTERA - 432277	432277	{{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751954.92, modificado:821242.53}}}	33	1	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Cp: Jua

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401461711	2018	Proyecto de inversión	793,925.39	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO 406665	406665	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793925.39, modificado:793925.39}}	33	1	4	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401462058	2018	Proyecto de inversión	1,349,308.18	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA KILÓMETRO DIEZ Y OCHO 407008	407008	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349308.18, modificado:1349308.18}}	33	1	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401481317	2018	Proyecto de inversión	211,848.48	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL POBLADO SIMON SARLAT 427131	427131	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211848.48, modificado:211848.48}}	33	1	4	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP *[Signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB180401485094	2018	Proyecto de inversión	342,001.96	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NEZAHUALCOYOTL - 433482	433482	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342001.96, modificado:342001.96}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401460877	2018	Proyecto de inversión	840,737.19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HONORATO JIMENES - 405597	405597	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840737.19, modificado:840737.19}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401476658	2018	Proyecto de inversión	1,495,269.92	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 422724	422724	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495269.92, modificado:1495269.92}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Handwritten signatures and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA
TAB180401462121	2018	Proyecto de inversión	445,819.01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LEANDRO ROVIROSA WADE PRIMERA SECCIÓN - 407073	407073	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445819.01, modificado:445819.01}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB180401463458	2018	Proyecto de inversión	212,976.00	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RANCHERÍA ROMULO CACHON - 408268	408268	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212976.0, modificado:212976.0}}	33	I	4	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17180201142133	2017	Proyecto de inversión	1,199,108.83	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulco En La Calle Reforma, Tramo: Calle Jose María Pino Suarez - Calle 5 De Mayo En La Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado	OP0151	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199108.83, modificado:1199108.83}}	23	U	22	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170401051463	2017	Proyecto de inversión	4,147,156.39	Construccion Integral De La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina. Refrendo 2016 (Antes Op0159)	OP0006	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:76, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147156.39, modificado:4147156.39}}	23	U	76	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA

CP 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB17170401051455	2017	Proyecto de inversión	4,904,933.11	Construccion Integral De La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Gregorio Mendez - Calle Independencia. Referendo 2016 (Antes Op0158).	OP0005	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:76, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4904933.11, modificado:4904933.11}}	23	U	76	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA
TAB17170401046268	2017	Proyecto de inversión	774,780.99	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Col. Siglo Xxi)	OP0162	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774780.99, modificado:774940.47}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170401046018	2017	Proyecto de inversión	1,092,076.64	Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0158	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092076.64, modificado:1092076.64}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17180201141919	2017	Proyecto de inversión	528,745.15	Construccion De Drenaje Pluvial En La Col. Revolucion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0155	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528745.15, modificado:528745.15}}	23	U	93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17180201142043	2017	Proyecto de inversión	639,188.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulici, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aldama, A Un Costado Del Mercado Morelos, En La Ciudad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De T	OP0142	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639188.0, modificado:639188.0}}	23	U	93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB16170100848981	2017	Proyecto de inversión	610,652.61	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Referendo 2016 (Antes Op0162)	OP0009	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610652.61, modificado:606164.7}}	23	U	93	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17

GP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA
TAB16170100848975	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Ignacio Lopez Rayon Refrendo 2016 (Antes Op0160)	OP0007	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200153.9, modificado:1193612.4}}	23	U	93	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17
TAB16170100848977	2017	Proyecto de inversión	594,269.92	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo) Refrendo 2016 (Antes Op0161)	OP0008	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594269.92, modificado:591450.55}}	23	U	93	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17
TAB17170200885519	2017	Proyecto de inversión	1,672,150.76	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural De La Ra Niños Herores (1ra. Etapa), En El Municipio De Centla	OP0048	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672150.76, modificado:1666318.48}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170300963950	2017	Proyecto de inversión	1,095,110.56	Op0111:Construccion De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera.	OP0111	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095110.56, modificado:1095110.56}}	23	U	128	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO
TAB17170200891990	2017	Proyecto de inversión	1,191,285.24	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	OP0053	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191285.24, modificado:1188791.94}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200885525	2017	Proyecto de inversión	1,012,084.02	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Leandro Rovirosa Wade 2da Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0054	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012084.02, modificado:1006581.33}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP: *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB17170200891542	2017	Proyecto de inversión	4,849,787.18	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado I, Madero De Frontera Centla, Tabasco	OP0052	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849787.18, modificado:4849787.18}}	23	U	128	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200891156	2017	Proyecto de inversión	5,934,000.00	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	OP0056	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:5818790.35}}	23	U	128	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200885526	2017	Proyecto de inversión	910,795.81	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Roviroso Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad, Caparoso, En El Municipio De Centla.	OP0060	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910795.81, modificado:907101.47}}	23	U	128	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200892083	2017	Proyecto de inversión	702,506.01	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	OP0061	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702506.01, modificado:699760.14}}	23	U	128	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200885524	2017	Proyecto de inversión	2,967,000.00	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural El Limón, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0051	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2961109.0}}	23	U	128	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

CP - *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA
TAB17170200892156	2017	Proyecto de inversión	2,259,311.05	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña-Calle Ejido (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centla	OP0062	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259311.05, modificado:2256878.19}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200885521	2017	Proyecto de inversión	2,868,100.00	Construcción De Pavimento Asfáltico En El Camino Rural De La Ra. Cañaveral En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0049	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868100.0, modificado:2866002.06}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200885523	2017	Proyecto de inversión	2,382,749.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sanchez Magallanes De La Localidad De Frontera, 1ra Etapa, En El Municipio De Centla	OP0050	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382749.24, modificado:2379193.45}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA
TAB17170200892017	2017	Proyecto de inversión	5,708,630.74	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia	OP0055	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5708630.74, modificado:5613026.25}}	23	U	128	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO
TAB16170401051434	2017	Proyecto de inversión	1,919,460.82	Ampliación De Red Eléctrica, Cd. Caparoso, Refrendo 2016 (Antes Op0155).	OP0002	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919460.82, modificado:1927087.36}}	23	U	130	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuatri Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA
TAB16170401051443	2017	Proyecto de inversión	1,421,706.30	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0157).	OP0004	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421706.3, modificado:1421706.3}}	23	U	130	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB16170401051418	2017	Proyecto de inversión	17,725,930.87	Boulevard Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. Refrendo 2016 (Antes Op0100).	OP0001	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.772593087E7, modificado:1.772593987E7}}	23	U	130	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170300967219	2017	Proyecto de inversión	2,365,051.70	Construccion De Pavimento Asfaltico De Camino Rural	OP0128	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365051.7, modificado:2354901.56}}	23	U	132	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170200885512	2017	Proyecto de inversión	2,865,032.00	Construccion De Sobrecarpeta Asfaltica (En Caliente) Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865032.0, modificado:2842296.24}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170300967218	2017	Proyecto de inversión	1,702,695.80	Ampliacion De La Red Electrica	OP0127	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702695.8, modificado:1685964.78}}	23	U	135	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170300967217	2017	Proyecto de inversión	811,831.61	Construccion De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco J. Mina	OP0126	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811831.61, modificado:807100.61}}	23	U	135	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA

CP- 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
TAB17170300965724	2017	Proyecto de inversión	677,460.76	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0113	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677460.76, modificado:677460.93}}	23	U	135	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170200885510	2017	Proyecto de inversión	2,559,585.00	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Calle Constitucion - Calle Aquiles Serdan	OP0042	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559585.0, modificado:2558343.37}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170200885515	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitucion - Calle Andres Sanchez Marmol	OP0044	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200153.9, modificado:2923786.07}}	23	U	135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170300967216	2017	Proyecto de inversión	1,733,472.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Via De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	OP0129	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733472.24, modificado:1729799.97}}	23	U	135	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170300965737	2017	Proyecto de inversión	281,581.00	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Calle Fco. J. Mina Tramo: Calle Felipe, J Serra Calle Andres Sanchez Magallanes.	OP0112	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281581.0, modificado:281581.0}}	23	U	135	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA
TAB17170200888626	2017	Proyecto de inversión	1,103,297.18	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado, Refrendo 2016 (Antes Op0156)	OP0003	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103297.18, modificado:1108308.27}}	23	U	135	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTLA

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB18180201142951	2018	Proyecto de inversión	150,000.00	Adquisicion De Seis Computadoras De Escritorio Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0020	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-92.646944, lat:18.533611}}
TAB18180201142902	2018	Proyecto de inversión	272,000.00	Adquisicion De Ocho Terminal Digital Portatil (Radio) Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0017	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CENTLA, lon:92.646944, lat:18.533611}}
TAB18180201142960	2018	Proyecto de inversión	12,000.00	Adquisicion De Seis Software Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0021	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-92.646944, lat:18.533611}}
TAB18180201142918	2018	Proyecto de inversión	225,000.00	Adquisicion De Tres Terminal Digital Movit (Radio) Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0019	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-92.640833, lat:18.546111}}
TAB18180201142911	2018	Proyecto de inversión	92,000.00	Adquisicion De Terminal Digital De Escritorio Radio Base Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0018	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-92.646944, lat:18.533611}}
TAB18180201142968	2018	Proyecto de inversión	24,000.00	Adquisición De Seis Unidad De Proteccion Y Respatdo De Energia (Ups)	AD0022	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-92.646944, lat:18.533611}}

CP



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	IFI_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB18180201142882	2018	Proyecto de inversión	2,250,000.00	Adquisicion De 3 Vehiculos Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento	AD0016	N	0	0	21,060	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRONTERA, lon:-92.646944, lat:18.533611)}
TAB18180201142136	2018	Proyecto de inversión	2,001,090.00	Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Principal De La Col. Lazaro Cardenas, Centla	OP0150	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB18180201142141	2018	Proyecto de inversión	2,150,000.00	Construccion De Techado Y Andador (Ra. Etapa), En El Instituto Tecnologico De Centla (Itsce), En La Ciudad De Frontera En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0149	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB18180201142126	2018	Proyecto de inversión	3,542,953.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Alcantarillado, Sanitario, Red De Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez, Tramo Cuauhtemoc- Calle Riva Palacio, Ciudad De	OP0152	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB18180101067636	2018	Proyecto de inversión	860,059.89	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	OP0121	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EJIDO LA SABANA, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB18180101067641	2018	Proyecto de inversión	2,095,842.28	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	OP0122	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COL. EL BELLOTE, lon:-92.652187, lat:18.530111)}

CP- *[Handwritten Signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401501227	2018	Proyecto de inversión	1,218,129.33	Reposicion de Terraplén de acceso mantenimiento general, Camino: Buena Vista-Los Idolos, km 0+900, Ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco.	JE804	N	0	0	2,545	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:226, direccion:Calle Prol. Quintana Roo 300, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:-92.64770508, lat:18.53039822}}
TAB180401499881	2018	Proyecto de inversión	196,678.93	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0171	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}
TAB00180201142244	2018	Proyecto de inversión	1,301,000.00	Contruccion De Pavimento Asfáltico En La Calle Cipriano Cornelio (1ra Etapa) En El Ejido Carlos Rovirosa 1ra Sección, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0141	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB18180201142069	2018	Proyecto de inversión	545,839.24	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina , Col Centro, De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla	OP0156	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB180401499867	2018	Proyecto de inversión	397,926.63	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA	OP0169	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	3	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401499851	2018	Proyecto de inversión	1,280,249.87	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0166	N	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:82.55, meta_modificada:82.55)}	3	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo2: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo3: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932)}
TAB180401499865	2018	Proyecto de inversión	322,960.19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	OP0172	N	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	3	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo2: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo3: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932)}
TAB180401499798	2018	Proyecto de inversión	442,228.29	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	OP0159	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Poste, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	3	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo2: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo3: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932)}
TAB180401499858	2018	Proyecto de inversión	612,990.07	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO, CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA	OP0168	N	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:55.3, meta_modificada:55.3)}	3	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo2: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932), geo3: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932)}

Cp. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERÍODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401499876	2018	Proyecto de inversión	519,789.89	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO. CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	OP0170	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 37.7, meta_modificada: 37.7}}	3	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}, geo2: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}, geo3: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}
TAB180301392215	2018	Proyecto de inversión	874,685.08	OP0157- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO. CALLE HONORATO JIMENEZ- CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ELE STADOD E TABASCO. LOCALIDAD: 0015- VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	OP0157	N	0	0	3,589	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 74.0, meta_modificada: 74.0}}	3	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 15, direccion: HONORATO JIMENEZ, lon: -92.652187, lat: 18.530111}, geo2: {cve_municipio: 3, localidad: 15, direccion: CALLE HONORATO, lon: -92.652187, lat: 18.530111}, geo3: {cve_municipio: 3, localidad: 15, direccion: NICOLAS BRAVO, lon: -92.652187, lat: 18.530111}}
TAB180401499890	2018	Proyecto de inversión	583,987.11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO	OP0173	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 41.25, meta_modificada: 41.25}}	3	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}, geo2: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}, geo3: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932}}
TAB18180201142105	2018	Proyecto de inversión	4,632,013.14	Construccion Del Parque Lineal Jose Mañá Pino Suarez 1ra Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0144	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 0, direccion: ., lon: -92.652187, lat: 18.530111}}

CP: *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB18180201142123	2018	Proyecto de inversión	9,975,987.35	Construccion De La Unidad Deportiva tra Etapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0143	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon: 92.652187, lat:18.530111}}
TAB18180201142083	2018	Proyecto de inversión	3,543,018.00	Construccion Del Parque Lineal Jose María Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0145	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon: 92.652187, lat:18.530111}}
TAB18180201142119	2018	Proyecto de inversión	1,526,002.00	Techado De Cancha Comunitaria En Simon Sariat, Centla, Tabasco	OP0146	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:., lon: 92.809722, lat:18.343888}}
TAB180401429531	2018	Proyecto de inversión	370,079.95	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ TRAMO CALLE CUAUHEMOC CALLE RIVAPALACIO - 316468	316468	S	55	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA DE PESCADORES, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE RIVAPALACIOS, CALLE GREGORIO MENDEZ COL PESCADORES A 100 MTS DE LA CASA DEL DELEGADO MUNICIPAL ENTRANDO P. lon: 92.64413062, lat:18.53973757}}

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB00180201117838	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100162	100162	N	0	0	3	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CHILAPA - ROMULO CACHON PONCE KILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR 0 0 EJIDO , 00000 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, CENTLA TABASCO, CARRETERA VILLAHERMOSA- FRONTERA, CARRETERA VECINAL BUENA VISTA- CHILAPA, MARGEN DERECHO, lon:-92.66032127, lat:18.18336871)}
TAB00180201117868	2018	Proyecto de inversión	62,640.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 94466	94466	N	0	0	10	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:307, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CAÑAVERAL - ROMULO CACHON PONCE KILÓMETRO 60 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA , 00000 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CENTLA TABASCO, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA ENTRADA TAMULTE DE LAS SABANAS, lon:-92.41443143, lat:18.12130986)}
TAB180301299410	2018	Proyecto de inversión	425,993.76	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100406	100406	N	0	0	6	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA BOCA DE CHILAPA- LOS IDOLOS KILÓMETRO 60 + 100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHILAPA 2DA SECCIÓN, 86759CHILAPA 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCOENTREY, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA ENTRADA TAMULTE, MAR, lon:-92.67991415, lat:18.21919489)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180301299404	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100187.	100187	N	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA RIBERA ALTA 1RA-RANCHERIA RIBERA ALTA 2DAKILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SALSIPUEDES RIBERA ALTA, 86756RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCOENTREY,CARRETERA FRONTERA - JONUTA, lon:-92.49498973, lat:18.35720526}}
TAB180401475321	2018	Proyecto de inversión	366,049.82	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421511	421511	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:INTERIOR 0 SN VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.84633093, lat:18.38602383}}
TAB180401475477	2018	Proyecto de inversión	959,375.63	CONSTRUCCION DE CUARTO # ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421683	421683	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:INTERIOR 0 VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.84641676, lat:18.38553514}}
TAB180401460725	2018	Proyecto de inversión	277,949.47	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 405413	405413	S	45	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:333, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL VERGEL DE IGNACIO ALLENDE, 00000 EL VERGEL DE ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA RANCHERIA BENITO JUAREZ A VILLA IGNACIO ALLENDE, lon:-92.82749949, lat:18.42021323}}

CF *el ju*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401479787	2018	Proyecto de inversión	2,694,077.46	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION - 425568	425568	S	144	156	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:30.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:255, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BENITO JUAREZ - VILLA IGNACIO ALLENDE KILÓMETRO 0 + UND INTERIOR 0 SN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, 86764 MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0, lon:-92.84774624, lat:18.39527548)}
TAB180401460941	2018	Proyecto de inversión	671,631.52	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 405729	405729	S	145	138	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR 0 SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE PERIFÉRICO CARLOS ALBERTO MADRAZO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES CALLE QUE LLEVA AL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.64250066, lat:18.54573057)}
TAB180401461057	2018	Proyecto de inversión	388,419.63	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO CALLE JOSE MARÍA PINOSUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO - 405888	405888	S	25	23	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:97.5)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 0 SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE UBICADA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LA VILLA VICENTE GU, lon:-92.89716212, lat:18.39063275)}

CP *sp*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401461117	2018	Proyecto de inversión	2,213,053.37	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 405945	405945	S	58	51	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:INTERIOR 0 SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y COMUNIDAD UBICADA EN CARRETERA A CONSTANCIA Y VENECIA, lon:-92.81932165, lat:18.45151289)}
TAB180401461283	2018	Proyecto de inversión	760,157.38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA BENITO JUÁREZ - 406137	406137	S	60	71	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:11.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 86762 BENITO JUÁREZ, CENTLA TABASCO ENTRE Y RANCHERÍA UBICADA EN CARRETERA FRONTERA-VILLAHERMOSA KM 18.5, lon:-92.80368587, lat:18.41878704)}
TAB180401461460	2018	Proyecto de inversión	1,635,269.30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA CHICOZAPOTE PRIMERA SECCIÓN - 406384	406384	S	56	53	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:16, direccion:INTERIOR 0 SN RANCHERIA CHICOZAPOTE 1RA SECCIÓN, 86764 CHICOZAPOTE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y RANCHERIA UBICADA EN CARRETERA COL. AVARO OBREGON-VILLA IGNACIO ALLENDE, lon:-92.82712301, lat:18.38863588)}
TAB180401476443	2018	Proyecto de inversión	1,283,216.25	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422565	422565	S	40	40	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:INTERIOR 0 SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.89493053, lat:18.38953321)}

gf *gus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401480473	2018	Proyecto de inversión	459,953.79	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA RANCHERÍA SIMÓN SARLAT - 426339	426339	S	50	50	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:56, direccion:INTERIOR 0 SN PUEBLO SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA, lon: 92.80792447, lat:18.34352358))}
TAB180301344201	2018	Proyecto de inversión	374,572.97	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM URB FED VENERANDA GARCIA LUCIANO - 299575	299575	N	0	0	293	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA ULISES GARCIA, 86750FRONTERA, CENTLA TABASCOENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y,A TRES CUADRAS DE LOS CONDOMINIOS DE LA ARMADA FRENTE A UN TERRENO BALDIO, lon:-92.64056033, lat:18.52637033))}
TAB180301344319	2018	Proyecto de inversión	498,685.37	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA PRIM EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 299794	299794	N	0	0	33	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:124.43, meta_modificada:136.25))	1	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:237, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA-JONUTAKILÓMETRO 35 + 100 INTERIOR 0 EJIDO RIBERA ALTA SALSIPUEDES, 00000RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES), CENTLA TABASCOENTREY,LLEGANDO AL PUENTE SALSIPUEDES A 2 KM HACIA EL ARROYO DEL MARGEN IZQUIE, lon:-92.49431854, lat:18.35726554))}

Cf *ffus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401461811	2018	Proyecto de inversión	1,819,651.09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 406775	406775	S	64	61	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO VILLA VICENTE GUERRERO - COL. GOBERNADOR CRUZ KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR O SN RANCHERIA LA UNIÓN, 86761 LA UNIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO VILLA , lon:-92.88285505, lat:18.41106851}}
TAB180401461896	2018	Proyecto de inversión	3,068,289.32	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA MONTAÑA - 408863	406863	S	78	79	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO VILLA CUAUHEMOC - COSTERA PICO DE ORO KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR O SN RANCHERIA LA MONTAÑA, 86768 LA MONTAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO VILLA C, lon:-92.93849129, lat:18.42227978}}
TAB180301345133	2018	Proyecto de inversión	281,705.63	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 301209	301209	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:333, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O SIN NUMERO SECTOR EL VERGEL DE ALLENDE, 00000EL VERGEL DE ALLENDE, CENTLA TABASCOENTREY,CARRETERA SANTA CRUZ - PARAISO ENTRANDO POR EL CAMINO VECINAL DE IGNACIO ALLENDE A 5 KM, lon:-92.81936167, lat:18.41809087}}

Cf *Yuz*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180301345194	2018	Proyecto de inversión	283,809.11	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL 301311	301311	N	0	0	27	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:306, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA-JONUTAKILOMETRO 24 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA RIBERA ALTA 2DA. SECCION, 00000RIBERA ALTA 2DA SECCIÓN, CENTLA TABASCOENTREY.A UNOS PASOS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-92.49094121, lat:18.34340827)}
TAB180401462342	2018	Proyecto de inversión	425,715.27	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MAESTRO ISIDORO PEDRERO SUMOHANO - 407297	407297	S	81	92	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE QUINTIN ARAUZ, CALLE 5 DE MAYO ESCUELA UBICADA DETRÁS DEL MERCADO PUBLICO BENITO JUAREZ, lon:-92.89623944, lat:18.38909034)}
TAB180401462385	2018	Proyecto de inversión	866,875.21	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 407337	407337	S	42	36	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA VICENTE GUERRERO - COSTERA PICO DE ORO KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86764 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE Y LOCALIDAD LOCALIZADA EN CARRETERA MUNICIPAL LIBR, lon:-92.88148349, lat:18.40413018)}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401462493	2018	Proyecto de inversión	4,143,031.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 407441	407441	S	301	358	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.39, meta_modificada:1.39)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA VICENTE GUERRERO - COSTERA PICO DE ORO KILÓMETRO 5 + 0 INTERIOR 0 SN RANCHERIA LA PIMIENTA, 86768 LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO, lon:-92.8928781, lat:18.42736821)}
TAB180401485884	2018	Proyecto de inversión	404,018.31	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CONAFE - 434946	434946	S	40	36	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:323, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA - JONUTA KILÓMETRO 0 + UND INTERIOR 0 SN EJIDO LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA - JONUTA KILÓMETRO 0 UND, lon:-92.59498233, lat:18.38393886)}
TAB00180201117865	2018	Proyecto de inversión	709,989.60	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda Ejido Lazaro Cardenas El Guao - 100119	100119	N	0	0	10	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:228, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAZARO CARDENAS - EJIDO EL PORVENIR KILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR 0 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LAZARO CÁRDENAS (EL GUAO), CENTLA TABASCO, CARRETERA FRONTERA - JONUTA MARGEN DERECHO, lon:-92.36826197, lat:18.38403231)}

CP *Yus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180301299398	2018	Proyecto de inversión	1,135,983.36	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PANTOJITA - 99989	99989	N	0	0	16	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO QUINTIN ARAUZ-PANTOJITAKILOMETRO 50 + 100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA 00000QUINTIN ARAUZ, CENTLA TABASCOENTREY.CARRETERA FRONTERA - JONUTA, MARGEN IZQUIERDO., lon:-92.56669233, lat:18.32362778)}
TAB180401479165	2018	Proyecto de inversión	87,332.78	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ - 424823	424823	S	55	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 SN CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE RIVAPALACIO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA UBICADA EN EL CENTRO DE FRONTERA, lon:-92.65202434, lat:18.53747496)}
TAB180401479194	2018	Proyecto de inversión	5,025,163.11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 424847	424847	S	11,690	11,105	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4255.0, meta_modificada:4255.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GREGORIO MENDEZ LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA ESTATAL ALV, lon:-92.89576738, lat:18.3875581)}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401482878	2018	Proyecto de inversión	685,715.76	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL IGNACIO ALLENDE - 428873	428873	S	185	215	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 63.0, meta_modificada: 63.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 3, localidad: 35, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA IGNACIO ALLENDE - RANCHERIA CHICOZAPOTE KILÓMETRO 0 + UND INTERIOR 0 SN VILLA IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE Y . CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA IGNACIO, lon:-92.83889551, lat: 18.38675688)}
TAB180301344518	2018	Proyecto de inversión	373,945.34	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM CLEOTILDE MALDONADO ROMERO - 300321	300321	N	0	0	93	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 3, localidad: 53, direccion: INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA BARRA DE SAN PEDRO, 00000BARRA DE SAN PEDRO, CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA VILLAHERMOSA-CD. DEL CARMEN KM 95 A 5 DE CRUZAR EL PUENTE SAN PEDRO, lon:-92.47079518, lat: 18.64191761)}
TAB180301344387	2018	Proyecto de inversión	885,850.05	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM RUR FED EUSEBIO CASTILLO - 299932	299932	N	0	0	74	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 3, localidad: 23, direccion: INTERIOR 0 RANCHERIA ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), 86759ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA), CENTLA TABASCO ENTRE Y, ENTRANDO EN EL ENTRONQUE A TAMULTE DE LAS SABANAS HASTA LA CARRETERA HACIA CHILAPA A 25 KM SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE BOCA DE CHILAPA TRASLADARSE , lon:-92.70848571, lat: 18.19130513)}

Cp: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB00180201117867	2018	Proyecto de inversión	1,064,984.40	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100228	100228	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:264, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CAÑAVERALITO - JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 60 + 100 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CAÑAVERAL, 86768 CAÑAVERAL CORCOVADO, CENTLA TABASCO, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA, ENTRADA TAMULTE DE LAS SABANAS, M, lon:-92.40436009, lat:18.18653732}}
TAB00180201118509	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 95572	95572	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BOCA DE CHILAPA - TASAJERA KILÓMETRO 50 + 100 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA , 00000 TASAJERA, CENTLA TABASCO, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA, ENTRADA POR TAMULTE, MARGEN IZQUIERDO., lon:-92.41829429, lat:18.11589901}}
TAB00180201117798	2018	Proyecto de inversión	52,380.80	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agrícola 76208	76208	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO BUENA VISTA - LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA KILÓMETRO 15 + 100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BOCA DE CHILAPA, 86759 BOCA DE CHILAPA, CENTLA TABASCO, CARRETERA VILLAHERMOSA- CD. DEL CARMEN ENTRONQUE HACIA TAMULTE DE LAS SABANAS, lon:-92.67108474, lat:18.24635964}}

CP *Jua*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB00180201117866	2018	Proyecto de inversión	26,190.40	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola 81867	81867	N	0	0	10	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA - JONUTA KILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA EL PORVENIR, 86767 EL PORVENIR (DE QUINTÍN ARAUZ), CENTLA TABASCO, CARRETERA VILLAHERMOSA - CD DEL CARMEN, lon:-92.61819851, lat:18.39338746))
TAB180301345649	2018	Proyecto de inversión	241,565.31	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL MERCADO MORELOS EN LA CIUDAD DE FRONTERA - 302033	302033	N	0	0	22,794	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA FRONTERA CENTRO, 86753FRONTERA, CENTLA TABASCOCENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y A UN COSTADO DEL MERCADO PUBLICO, lon:-92.65353866, lat:18.52986437))
TAB180301345473	2018	Proyecto de inversión	543,069.75	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET - 301732	301732	N	0	0	49	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:211, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 SIN NUMERO COLONIA ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, 86753ARROYO POLO 2DA. SECCIÓN, CENTLA TABASCOENTREY,LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN MARGEN DERECHO, lon:-92.65028263, lat:18.51223352))

cf
 J

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180301345063	2018	Proyecto de inversión	278,721.32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ - 301103	301103	N	0	0	35	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO FRONTERA-JONUTAKILOMETRO 30 + 50 INTERIOR O RANCHERIA RIBERA ALTA 1A SECCIÓN, 86758RIBERA ALTA 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCOENTREY,SE LOCALIDA AL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA , lon:-92.54152574, lat:18.34226259)}
TAB180301345331	2018	Proyecto de inversión	1,325,214.24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 301491	301491	N	0	0	358	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O RANCHERIA LA PIMIENTA, 00000LA PIMIENTA, CENTLA TABASCOENTREY,CARRETERA GUERRERO- GOBERNADOR CRUZ KM 15 EN LA ENTRADA DE GREGORIO MENDEZ, lon:-92.8825775, lat:18.42967176)}
TAB180301345511	2018	Proyecto de inversión	883,289.91	REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL - 301810	301810	N	0	0	150	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR O SIN NUMERO RANCHERIA 00000MIXTECA 3RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCOENTREY,MIXTECA 3RA. SECCION CARRETERA A LOS IDOLOS ENTRANDO VIA MARITIMA POR EL ARROYO A 30 KM POR RIO, lon:-92.55684972, lat:18.09554725)}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB00180201117839	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 96792	96792	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHERIA HORMIGUERO - RANCHERIA ROMULO CACHON KILÓMETRO 60 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA . 00000 BOCA GRANDE 2DA. SECCIÓN (PAQUILLALITO), CENTLA TABASCO, CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA TABASCO. MARGEN (ZQUI, lon:-92.44422152, lat:18.15349348}}
TAB180401471662	2018	Proyecto de inversión	209,892.12	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHTÉMOC - 417525	417525	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , VIVIENDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA VILLA CUAUHTÉMOC, lon:-92.95710694, lat:18.40354535}}
TAB180401472084	2018	Proyecto de inversión	957,731.86	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHTÉMOC - 418006	418006	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:INTERIOR 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , VIVIENDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA VILLA CUAUHTÉMOC, lon:-92.95455031, lat:18.40179885}}
TAB180401476502	2018	Proyecto de inversión	263,402.85	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422607	422607	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:INTERIOR 0 SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.89874999, lat:18.38965538}}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401476564	2018	Proyecto de inversión	641,965.75	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422655	422655	S	70	70	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:INTERIOR 0 SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.89557426, lat:18.39372771)}
TAB180401461543	2018	Proyecto de inversión	2,788,450.46	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA - 406488	406488	S	53	48	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 86761 EMILIANO ZAPATA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , RANCHERIA UBICADA EN LA VILLA CUAUHEMOC, lon:-92.94900223, lat:18.43263687)}
TAB180401462413	2018	Proyecto de inversión	1,121,282.50	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA BIL MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 407362	407362	S	56	61	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:94, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA VICENTE GUERRERO - COSTERA PICO DE ORO KILOMETRO 3 + 0 INTERIOR 0 SN RANCHERIA GREGORIO MÉNDEZ, 86768 GREGORIO MÉNDEZ MACAÑA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL, lon:-92.88979326, lat:18.41731315)}
TAB180401462445	2018	Proyecto de inversión	300,406.60	REHABILITACIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 407391	407391	S	29	31	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 SN PUEBLO SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE ROVIROSA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SE LOCALIZA EN CARRETERA FRONTERA A VILLAHERMOSA, lon:-92.8089528, lat:18.34396148)}

Cp.: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401479145	2018	Proyecto de inversión	188,422.68	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 424811	424811	S	11,690	11,105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , COLONIA FRANCISCO VILLA DE FRONTERA, lon:-92.64449623, lat:18.54490158}}
TAB180401479287	2018	Proyecto de inversión	928,439.83	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO IGNACIO ZARAGOZA - 424954	424954	S	48	52	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:INTERIOR 0 SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 86761 IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.96080382, lat:18.40462936}}
TAB180401479659	2018	Proyecto de inversión	1,301,417.90	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA VILLA VICENTE GUERRERO - 425404	425404	S	78	72	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:INTERIOR 0 SN VILLA VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA ALVARO OBREGON A PARAISO, lon:-92.89394347, lat:18.38802642}}
TAB180401479729	2018	Proyecto de inversión	938,615.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GARCIA - 425494	425494	S	156	144	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:252, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CONS - COSTERA PICO DE ORO KILÓMETRO 0 + UND INTERIOR 0 SN COLONIA GARCIA, 00000 GARCÍA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CONS - COSTERA PICO DE ORO KILÓMETRO 0 UND, lon:-92.82349959, lat:18.43062245}}

Cp: *[Handwritten signature]*


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos:

MODULO: DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco


PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												TIPO _ GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
FOLIO	ff1 _CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS			
TAB00180201117837	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 97400	97400	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{(geot1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - ROMULO CACHON KILOMETRO 60 + 100 INTERIOR 0 RANCHERIA BOCA GRANDE, 86767 BOCA GRANDE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO, CARRETERA VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN ENTRADA VILLA TAMULTE DE LA SA, lon:-92.54108463, lat:18.15755991}}	
TAB180401429815	2018	Acción	1,999,939.76	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 317203	317203	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{(geot1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	

Cp: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERÍODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401463336	2018	Proyecto de inversión	26,182.80	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS EL GUAO - 408144	408144	S	22	18	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:228, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAZARO CARDENAS - EJIDO EL PORVENIR KILOMETRO 50 KILOMETRO 100 + UND INTERIOR 0 SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 86768 LÁZARO CÁRDENAS (EL GUAO), CENTLA TABASCO ENTRE Y CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAM, lon:-92.36796592, lat:18.3828203)}
TAB180401479262	2018	Proyecto de inversión	630,552.07	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA DEPORTIVA - 424917	424917	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 SN COLONIA DEPORTIVA, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN FRONTERA, lon:-92.6505223, lat:18.54272373)}
TAB180401461605	2018	Proyecto de inversión	837,262.38	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA FELIPE CARRILLO # PUERTO NORTE - 406558	406558	S	47	45	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO FRONTERA - VILLAHERMOSA KILOMETRO 122 + 0 INTERIOR 0 SN RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRE, lon:-92.6977874, lat:18.52689183)}
TAB180401484457	2018	Proyecto de inversión	751,954.92	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN CALLES DE FRONTERA - 432277	432277	S	11,690	11,105	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:110.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , FRONTERA CENTRO, lon:-92.64291615, lat:18.53055577)}

Op: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401461711	2018	Proyecto de inversión	793,925.39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO - 406665	406665	S	38	41	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO FRONTERA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR 0 SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 86753 FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO FRO, lon:-92.69715306, lat:18.50661884}}
TAB180401462058	2018	Proyecto de inversión	1,349,308.18	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA KILÓMETRO DIEZ Y OCHO - 407008	407008	S	46	48	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:257, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA - CONSTANCIA Y VENECIA KILÓMETRO 18 + 0 INTERIOR 0 SN RANCHERIA KILÓMETRO 18, 86762 KILÓMETRO 18, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FRONTERA , lon:-92.79188202, lat:18.44536432}}
TAB180401481317	2018	Proyecto de inversión	211,848.48	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL POBLADO SIMON SARLAT - 427131	427131	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:INTERIOR 0 SN PUEBLO SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT, 86762 SIMÓN SARLAT, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA FEDERAL FRONTERA VILLAHERMOSA, lon:92.80852529, lat:18.34254595}}

CP - JHS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO _ GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401485094	2018	Proyecto de inversión	342,001.96	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NEZAHUALCOYOTL 433482	433482	S	36	25	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:240, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ALVARO OBREGON - PARAISO KILÓMETRO 0 + UNO INTERIOR 0 SN RANCHERIA RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC, 86762 RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ALVARO OBREGON, lon:-92.9425143, lat:18.39880995}}
TAB180401460877	2018	Proyecto de inversión	840,737.19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HONORATO JIMENES - 405597	405597	S	101	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE HONORATO JIMENEZ INTERIOR 0 0 VILLA CUAUHTÉMOC, 86762 CUAUHTÉMOC, CENTLA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE UBICADA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LA VILLA CUAUHTÉMOC, lon:-92.95587267, lat:18.40108365}}
TAB180401478658	2018	Proyecto de inversión	1,495,269.92	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 422724	422724	S	11,690	22,795	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 SN CIUDAD FRONTERA CENTRO, 86750 FRONTERA, CENTLA TABASCO ENTRE Y , FRONTERA CENTRO, lon:-92.64443998, lat:18.52784984}}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF.	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB180401462121	2018	Proyecto de inversión	445,819.01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LEANDRO ROVIROSA WADE PRIMERA SECCIÓN - 407073	407073	S	25	23	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:298, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO VILLA VICENTE GUERRERO - COSTERA PICO DE ORO KILÓMETRO 4 + 0 INTERIOR 0 SN RANCHERIA , 00000 LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA. SECCIÓN, CENTLA TABASCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN CARRETERA MUNICIPAL L, lon:-92.87747104, lat:18.4255153)}
TAB180401463458	2018	Proyecto de inversión	212,976.00	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RANCHERÍA ROMULO CACHON - 408268	408268	S	7	5	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:227, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REVOLUCION - ARROLLO POLO 3RA KILOMETRO 60 KILOMETRO UND + UNDEFINED INTERIOR SN RANCHERIA RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), 88759 RÓMULO CACHÓN PONCE (HORMIGUERO), CENTLA TABASCO ENTRE Y , CARRET, lon:-92.5856055, lat:18.16221773)}
TAB17180201142133	2017	Proyecto de inversión	1,199,108.83	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Reforma, Tramo: Calle Jose Maria Pino Suarez - Calle 5 De Mayo En La Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado	OP0151	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170401051463	2017	Proyecto de inversión	4,147,156.39	Construccion Integral De La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina. Refrendo 2016 (Antes Op0159)	OP0006	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111)}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB17170401051455	2017	Proyecto de inversión	4,904,933.11	Construccion Integral De La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Gregorio Mendez - Calle Independencia. Refrendo 2016 (Antes Op0158).	OP0005	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170401046268	2017	Proyecto de inversión	774,780.99	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica (Col. Siglo Xxi)	OP0162	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170401046018	2017	Proyecto de inversión	1,092,076.64	Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0158	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17180201141919	2017	Proyecto de inversión	528,745.15	Construccion De Drenaje Pluvial En La Col. Revolución, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0155	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17180201142043	2017	Proyecto de inversión	639,188.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulici, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aldama, A Un Costado Del Mercado Morelos, En La Ciudad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De T	OP0142	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB16170100848981	2017	Proyecto de inversión	610,652.61	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Refrendo 2016 (Antes Op0162)	OP0009	N	0	0	22,975	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-92.640833, lat:18.546111}}

Cp. *[Handwritten Signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB16170100848975	2017	Proyecto de Inversión	1,200,153.90	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Ignacio Lopez Rayon Refrendo 2016 (Antes Op0160)	OP0007	N	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:308, direccion:juan de grijalva, lon:-92.640833, lat:18.546111)}
TAB16170100848977	2017	Proyecto de Inversión	594,269.92	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco Javler Mina (Lado izquierdo) Refrendo 2016 (Antes Op0161)	OP0008	N	0	0	22,695	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:308, direccion:JUAN DE GRIJALVA, lon:-92.640833, lat:18.546111)}
TAB17170200885519	2017	Proyecto de Inversión	1,672,150.76	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural De La Ra Niños Heroes (Tra. Etapa), En El Municipio De Centla	OP0048	N	0	0	3,408	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170300963950	2017	Proyecto de Inversión	1,095,110.56	Op0111:Construccion De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera	OP0111	N	0	0	1,685	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OOO4 RA BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB171702008891990	2017	Proyecto de Inversión	1,191,285.24	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	OP0053	N	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200885525	2017	Proyecto de Inversión	1,012,084.02	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Leandro Rovirosa Wade 2da Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0054	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111)}

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB17170200891542	2017	Proyecto de inversión	4,849,787.18	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado I. Madero De Frontera Centla, Tabasco	OP0052	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO FRANCISCO I. MADERO, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170200891156	2017	Proyecto de inversión	5,934,000.00	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	OP0056	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CD DE FRONTERA CENTLA, lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170200885526	2017	Proyecto de inversión	910,795.81	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banqueias En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad, Caparroso, En El Municipio De Centla.	OP0060	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170200892083	2017	Proyecto de inversión	702,506.01	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	OP0061	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion: CALLE IGNACIO MEJIA-CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA CD DE FRONTERA., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170200885524	2017	Proyecto de inversión	2,967,000.00	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural El Limón, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0051	N	0	0	311,000	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}


CP. *[Firma]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB17170200892156	2017	Proyecto de inversión	2,259,311.05	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña Calle Ejido (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centl	OP0062	N	0	0	22,795	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA-CALLE EJIDO (CARRETERA FEDERAL) EN LA CD DE FRONTERA CENTLA TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200885521	2017	Proyecto de inversión	2,868,100.00	Construcción De Pavimento Astaltico En El Camino Rural De La Ra. Cañaveral En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0049	N	0	0	279,000	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200885523	2017	Proyecto de inversión	2,382,749.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sanchez Magallanes De La Localidad De Frontera, 1ra Etapa, En El Municipio De Centla	OP0050	N	0	0	0	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:., lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200892017	2017	Proyecto de inversión	5,708,630.74	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia	OP0055	N	0	0	22,795	{meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB16170401051434	2017	Proyecto de inversión	1,919,460.82	Ampliación De Red Electrica, Col. Caparroso, Refrendo 2016 (Antes Op0155).	OP0002	N	0	0	0	{meta1:(unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1:(cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB16170401051443	2017	Proyecto de inversión	1,421,706.30	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0157).	OP0004	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0114- EJIDO FRONTERITA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB16170401051418	2017	Proyecto de inversión	17,725,930.87	Boulevard Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. Refrendo 2016 (Antes Op0100).	OP0001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:0001- CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO., lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170300967219	2017	Proyecto de inversión	2,365,051.70	Construccion De Pavimento Asfáltico De Camino Rural	OP0128	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CARLOS A. MADRAZO CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170200885512	2017	Proyecto de inversión	2,865,032.00	Construccion De Sobrecarpeta Asfáltica (En Caliente) Y Rehabilitacion, De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	N	0	0	22,795	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170300967218	2017	Proyecto de inversión	1,702,695.80	Amplificacion De La Red Eléctrica	OP0127	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL CARMEN, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111}}
TAB17170300967217	2017	Proyecto de inversión	811,831.61	Construccion De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco J. Mina	OP0126	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ- CALLE FRANCISCO J. MINA, lon:-92.652187, lat:18.530111}}

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	POB. BENF	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
TAB17170300965724	2017	Proyecto de inversión	677,460.76	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0113	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:001 CD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200885510	2017	Proyecto de inversión	2,559,565.00	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltero Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Calle Constitucion - Calle Aquiles Serdan	OP0042	N	0	0	3,408	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200885515	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltero Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitucion - Calle Andres Sanchez Marmol	OP0044	N	0	0	3,408	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170300967216	2017	Proyecto de inversión	1,733,472.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Vía De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	OP0129	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA PINO SUAREZ (GLORIETA MALINCHE), lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170300965737	2017	Proyecto de inversión	281,581.00	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Calle Fco. J. Mina Tramo: Calle Felipe. J. Serra Calle Andres Sanchez Magallanes	OP0112	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-92.652187, lat:18.530111)}
TAB17170200888626	2017	Proyecto de inversión	1,103,297.18	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0156)	OP0003	N	0	0	22,795	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EJIDO CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA TABASCO, lon:-92.652187, lat:18.530111)}

CP *Juez*


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB18180201142951	2018	Proyecto de inversión	150,000.00	Adquisicion De Seis Computadoras De Escritorio Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0020	29-06-2018	01-12-2018	144,000.03	144,000.03	144,000.03	144,000.03	144,000.03
TAB18180201142902	2018	Proyecto de inversión	272,000.00	Adquisicion De Ocho Terminal Digital Portatil (Radio) Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0017	29-06-2018	01-12-2018	257,807.68	257,807.68	257,807.68	257,807.68	257,807.68
TAB18180201142960	2018	Proyecto de inversión	12,000.00	Adquisicion De Seis Software Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0021	29-06-2018	01-12-2018	10,799.97	10,799.97	10,799.97	10,799.97	10,799.97
TAB18180201142918	2018	Proyecto de inversión	225,000.00	Adquisicion De Tres Terminal Digital Movil (Radio) Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0019	29-06-2018	01-12-2018	224,383.44	224,383.44	224,383.44	224,383.44	224,383.44
TAB18180201142911	2018	Proyecto de inversión	92,000.00	Adquisicion De Terminal Digital De Escritorio Radio Base Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0018	29-06-2018	01-12-2018	91,532.12	91,532.12	91,532.12	91,532.12	91,532.12
TAB18180201142968	2018	Proyecto de inversión	24,000.00	Adquisición De Seis Unidad De Proteccion Y Respaldo De Energia (Ups)	AD0022	29-06-2018	01-12-2018	22,799.99	22,799.99	22,799.99	22,799.99	22,799.99

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB18180201142862	2018	Proyecto de inversión	2,250,000.00	Adquisicion De 3 Vehiculos Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balizamiento	AD0016	29-06-2018	01-12-2018	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99
TAB18180201142136	2018	Proyecto de inversión	2,001,090.00	Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Principal De La Col. Lazaro Cardenas, Centla	OP0150	17-07-2018	01-08-2018	1,975,783.54	1,975,783.54	1,975,783.54	1,975,783.54	1,967,267.23
TAB18180201142141	2018	Proyecto de inversión	2,150,000.00	Construccion De Techado Y Andador (Ra. Etapa), En El Instituto Tecnologico De Centla (Itsc), En La Ciudad De Frontera En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0149	06-06-2018	01-08-2018	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,027,766.54
TAB18180201142126	2018	Proyecto de inversión	3,542,953.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Alcantarillado Sanitario, Red De Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez, Tramo Cuauhtemoc- Calle Riva Palacio, Ciudad De	OP0152	22-06-2018	01-08-2018	0.00	3,499,981.56	3,357,131.77	3,357,131.77	3,357,131.77
TAB18180101067636	2018	Proyecto de inversión	880,059.89	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	OP0121	02-05-2018	01-06-2018	875,380.94	875,380.94	875,380.94	875,380.94	873,852.36
TAB18180101067641	2018	Proyecto de inversión	2,095,842.28	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	OP0122	02-05-2018	17-06-2018	2,095,842.28	2,091,963.93	2,091,963.93	2,091,963.93	2,082,946.91

CP- 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO					
FOLIO	ffl _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	de	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401501227	2018	Proyecto de inversión	de	1,218,129.33	Reposición de Terrapién de acceso mantenimiento general, Camino: Buena Vista-Los Idolos, km 0+900, Ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco.	JE804	03-12-2018	12-12-2018	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15	1,203,929.15
TAB180401499881	2018	Proyecto de inversión	de	196,678.93	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0171	28-12-2018	21-01-2019	196,678.93	193,832.10	0.00	0.00	0.00
TAB00180201142244	2018	Proyecto de inversión	de	1,301,000.00	Contruccion De Pavimento Asfáltico En La Calle Cipriano Cornelio (1ra Etapa) En El Ejido Carlos Rovirosa 1ra. Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0141	07-07-2018	01-08-2018	1,297,120.85	1,297,120.85	1,297,120.85	1,297,120.85	1,291,529.81
TAB18180201142069	2018	Proyecto de inversión	de	545,839.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina , Col Centro, De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla	OP0156	18-07-2018	01-08-2018	541,854.78	534,975.85	534,975.85	534,975.85	532,669.92
TAB180401499867	2018	Proyecto de inversión	de	397,926.63	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA	OP0169	28-12-2018	31-01-2019	397,926.63	393,189.33	0.00	0.00	0.00

CP 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401499851	2018	Proyecto de inversión	1,260,249.87	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0166	27-12-2018	10-02-2019	1,280,249.87	1,260,993.83	0.00	0.00	0.00
TAB180401499885	2018	Proyecto de inversión	322,960.19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	OP0172	28-12-2018	11-01-2019	322,960.19	317,389.91	0.00	0.00	0.00
TAB180401499798	2018	Proyecto de inversión	442,228.29	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	OP0159	23-11-2018	19-12-2018	435,081.40	435,081.40	435,081.40	435,081.40	178,531.39
TAB180401499858	2018	Proyecto de inversión	612,990.07	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO. CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA	OP0168	28-12-2018	26-01-2019	612,990.07	604,388.43	0.00	0.00	0.00

Cp. J. J. J.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401499876	2018	Proyecto de inversión	519,789.89	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO. CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	OP0170	28-12-2018	31-01-2019	519,789.89	512,060.34	0.00	0.00	0.00
TAB180301392215	2018	Proyecto de inversión	874,685.08	OP0157 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE HONORATO JIMENEZ- CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ELE STADOD E TABASCO. LOCALIDAD: 0015.- VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO	OP0157	27-08-2018	10-09-2018	874,685.08	871,398.02	871,398.02	871,398.02	867,641.99
TAB180401499890	2018	Proyecto de inversión	583,987.11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO	OP0173	28-12-2018	26-01-2019	583,987.11	575,204.55	0.00	0.00	0.00
TAB18180201142105	2018	Proyecto de inversión	4,632,013.14	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 1ra. Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0144	17-07-2018	01-08-2018	4,699,133.89	4,699,133.89	4,699,133.89	4,699,133.89	4,678,879.02

CP... *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB18180201142123	2018	Proyecto de inversión	9,975,987.35	Construccion De La Unidad Deportiva 1ra Etapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0143	04-06-2018	01-08-2018	9,975,987.35	9,935,553.68	9,935,553.68	9,935,553.68	9,892,728.03
TAB18180201142083	2018	Proyecto de inversión	3,543,018.00	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0145	17-07-2018	01-08-2018	3,534,577.27	3,534,577.27	3,534,577.27	3,534,577.27	3,519,342.02
TAB18180201142119	2018	Proyecto de inversión	1,526,002.00	Techado De Cancha Comunitaria En Simon Sariat, Centla, Tabasco	OP0146	17-07-2018	01-07-2018	1,526,002.00	1,521,481.47	1,521,481.47	1,521,481.47	1,514,923.37
TAB180401429531	2018	Proyecto de inversión	370,079.95	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ TRAMO CALLE CUAUHTEMOC CALLE RIVAPALACIO - 316468	316468	12-06-2018	03-07-2018	366,760.41	366,760.41	366,760.41	366,760.41	364,547.20

Cp *ef*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB00180201117838	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100162	100162	19-03-2018	31-07-2018	212,976.00	212,976.00	212,976.00	212,976.00	212,976.00
TAB00180201117868	2018	Proyecto de inversión	62,640.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 94466	94466	15-03-2018	31-07-2018	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00
TAB180301299410	2018	Proyecto de inversión	425,993.76	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100406	100406	19-03-2018	31-07-2018	425,952.00	425,952.00	425,952.00	425,952.00	425,952.00

CP. 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180301299404	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100187	100187	19-03-2018	31-07-2018	212,976.00	212,976.00	212,976.00	212,976.00	212,976.00
TAB180401475321	2018	Proyecto de inversión	366,049.82	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421511	421511	26-04-2018	15-05-2018	369,049.82	369,049.82	369,049.82	369,049.82	366,822.80
TAB180401475477	2018	Proyecto de inversión	959,375.63	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421683	421683	02-05-2018	06-06-2018	965,200.12	965,200.12	965,200.12	965,200.12	959,375.63
TAB180401460725	2018	Proyecto de inversión	277,949.47	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 405413	405413	20-03-2018	03-05-2018	278,811.46	278,811.46	278,811.46	278,811.46	277,949.47

Cp *gus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401479787	2018	Proyecto de Inversión	2,694,077.46	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION - 425568	425568	13-11-2018	12-12-2018	2,658,469.25	2,658,469.25	2,658,469.25	2,658,469.25	1,555,093.91
TAB180401460941	2018	Proyecto de Inversión	671,631.52	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 405729	405729	11-06-2018	19-07-2018	675,709.07	675,709.07	675,709.07	675,709.07	671,631.52
TAB180401461057	2018	Proyecto de Inversión	388,419.63	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO - 405888	405888	14-06-2018	23-06-2018	390,777.77	390,777.77	390,777.77	390,777.77	388,419.63

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401461117	2018	Proyecto de inversión	2,213,053.37	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 405945	405945	21-03-2018	24-04-2018	2,214,520.36	2,214,520.36	2,214,520.36	2,214,520.36	2,213,053.37
TAB180401461283	2018	Proyecto de inversión	760,157.38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA BENITO JUAREZ - 406137	406137	20-03-2018	14-04-2018	760,157.38	760,157.38	760,157.38	760,157.38	760,157.38
TAB180401461460	2018	Proyecto de inversión	1,635,269.30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA CHICOZAPOTE PRIMERA SECCIÓN - 406384	406384	16-03-2018	17-04-2018	1,636,780.94	1,636,780.94	1,636,780.94	1,636,780.94	1,635,269.30
TAB180401476443	2018	Proyecto de inversión	1,283,216.25	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422565	422565	02-05-2018	18-06-2018	1,285,283.61	1,285,283.61	1,285,283.61	1,285,283.61	1,283,216.25

CP *Y...*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401480473	2018	Proyecto de inversión	459,953.79	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA RANCHERÍA SIMÓN SARLAT - 426339	426339	25-04-2018	20-05-2018	461,178.30	461,178.30	461,178.30	461,178.30	459,953.79
TAB180301344201	2018	Proyecto de inversión	374,572.97	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM URB FED VENERANDA GARCIA LUCIANO - 299575	299575	20-03-2018	18-05-2018	368,832.07	368,832.07	368,832.07	368,832.07	368,684.44
TAB180301344319	2018	Proyecto de inversión	498,685.37	CONSTRUCCION DE BARDÀ PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIM EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 299794	299794	20-03-2018	30-04-2018	494,133.49	494,133.49	494,133.49	494,133.49	494,133.49

CP 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401461811	2018	Proyecto de inversión	1,819,651.09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 406775	406775	20-03-2018	30-04-2018	1,821,381.73	1,821,381.73	1,821,381.73	1,821,381.73	1,819,651.09
TAB180401461896	2018	Proyecto de inversión	3,068,289.32	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA MONTAÑA - 406863	406863	16-03-2018	06-05-2018	3,070,570.58	3,070,570.58	3,070,570.58	3,070,570.58	3,068,289.32
TAB180301345133	2018	Proyecto de inversión	281,705.63	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 301209	301209	20-03-2018	03-05-2018	278,811.46	278,811.46	278,811.46	278,811.46	277,949.47

CF *Juro*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180301345194	2018	Proyecto de inversión	283,809.11	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL - 301311	301311	21-03-2018	04-05-2018	280,257.55	280,257.55	280,257.55	280,257.55	279,971.07
TAB180401462342	2018	Proyecto de inversión	425,715.27	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MAESTRO ISIDORO PEDRERO SUMOHANO - 407297	407297	21-03-2018	19-05-2018	425,869.37	425,869.37	425,869.37	425,869.37	425,715.27
TAB180401462385	2018	Proyecto de inversión	866,875.21	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 407337	407337	20-03-2018	06-06-2018	870,608.71	870,608.71	870,608.71	870,608.71	866,875.21

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401462493	2018	Proyecto de inversión	4,143,031.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 407441	407441	13-06-2018	11-08-2018	4,168,184.20	4,168,184.20	4,168,184.20	4,168,184.20	4,143,031.37
TAB180401485884	2018	Proyecto de inversión	404,018.31	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CONAFE - 434946	434946	13-11-2018	10-12-2018	404,018.31	401,744.15	401,744.15	401,744.15	399,319.83
TAB00180201117865	2018	Proyecto de inversión	709,989.60	Abastecimiento De Planlas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda Ejido Lazaro Cardenas El Guao - 100119	100119	19-03-2018	31-07-2018	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00

CP: *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO					
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	de	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180301299398	2018	Proyecto de inversión	de	1,135,983.36	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PANTOJITA - 99989	99989	19-03-2018	31-07-2018	1,135,872.00	1,135,872.00	1,135,872.00	1,135,872.00	1,135,872.00
TAB180401479165	2018	Proyecto de inversión	de	87,332.78	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ - 424823	424823	18-06-2018	21-06-2018	87,862.99	87,862.99	87,862.99	87,862.99	87,332.78
TAB180401479194	2018	Proyecto de inversión	de	5,025,163.11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 424847	424847	09-11-2018	18-12-2018	4,955,785.29	4,955,785.29	4,955,785.29	4,955,785.29	4,503,104.87

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401482878	2018	Proyecto de inversión	685,715.76	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL IGNACIO ALLENDE - 428873	428873	20-03-2018	18-05-2018	685,715.76	685,715.76	685,715.76	685,715.76	683,855.74
TAB180301344518	2018	Proyecto de inversión	373,945.34	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM CLEOTILDE MALDONADO ROMERO - 300321	300321	21-03-2018	04-05-2018	370,428.39	370,428.39	370,428.39	370,428.39	370,016.78
TAB180301344387	2018	Proyecto de inversión	885,850.05	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM RUR FED EUSEBIO CASTILLO - 299932	299932	20-03-2018	18-05-2018	880,198.62	880,198.62	880,198.62	880,198.62	879,956.80

CP *[Signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ffi _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB00180201117867	2018	Proyecto de inversión	1,064,984.40	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100228	100228	19-03-2018	31-07-2018	1,064,880.00	1,064,880.00	1,064,880.00	1,064,880.00	1,064,880.00
TAB00180201118509	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 95572	95572	15-03-2018	31-07-2018	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00
TAB00180201117798	2018	Proyecto de inversión	52,380.60	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola 76208	76208	20-03-2018	31-07-2018	52,365.60	52,365.60	52,365.60	52,365.60	52,365.60

CP *Yus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB00180201117866	2018	Proyecto de inversión	26,190.40	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola - 81867	81867	20-03-2018	31-05-2018	26,182.80	26,182.80	26,182.80	26,182.80	26,182.80
TAB180301345649	2018	Proyecto de inversión	241,565.31	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL MERCADO MORELOS EN LA CIUDAD DE FRONTERA - 302033	302033	12-06-2018	16-07-2018	230,218.95	230,218.95	230,218.95	230,218.95	228,829.69
TAB180301345473	2018	Proyecto de inversión	543,069.75	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET - 301732	301732	04-05-2018	17-06-2018	541,313.62	541,313.62	541,313.62	541,313.62	538,047.07

Cop. Jus

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180301345063	2018	Proyecto de inversión	278,721.32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ - 301103	301103	21-03-2018	04-05-2018	275,175.69	275,175.69	275,175.69	275,175.69	274,903.66
TAB180301345331	2018	Proyecto de inversión	1,325,214.24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 301491	301491	23-03-2018	21-05-2018	1,321,316.29	1,321,316.29	1,321,316.29	1,321,316.29	1,321,316.29
TAB180301345511	2018	Proyecto de inversión	883,789.91	REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL - 301810	301810	08-05-2018	21-06-2018	881,735.58	881,735.58	881,735.58	881,735.58	876,414.76

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB00180201117839	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 96792	96792	15-03-2018	31-07-2018	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00
TAB180401471662	2018	Proyecto de inversión	209,892.12	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHEMOC - 417525	417525	02-05-2018	21-05-2018	211,166.40	211,166.40	211,166.40	211,166.40	209,892.12
TAB180401472084	2018	Proyecto de inversión	957,731.86	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHEMOC - 418006	418006	07-05-2018	11-06-2018	963,546.37	963,546.37	963,546.37	963,546.37	957,731.86
TAB180401476502	2018	Proyecto de inversión	263,402.85	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422607	422607	04-05-2018	28-05-2018	265,002.00	265,002.00	265,002.00	265,002.00	263,402.85

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centa ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401476564	2018	Proyecto de inversión	641,965.75	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422655	422655	25-04-2018	29-05-2018	645,863.18	645,863.18	645,863.18	645,863.18	641,965.73
TAB180401461543	2018	Proyecto de inversión	2,788,450.46	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA DE LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA - 406488	406488	16-03-2018	07-05-2018	2,789,328.46	2,789,328.46	2,789,328.46	2,789,328.46	2,788,450.46
TAB180401462413	2018	Proyecto de inversión	1,121,282.50	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA BIL MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 407362	407362	20-03-2018	18-05-2018	1,121,375.24	1,121,375.24	1,121,375.24	1,121,375.24	1,121,282.50
TAB180401462445	2018	Proyecto de inversión	300,406.60	REHABILITACION DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 407391	407391	20-03-2018	03-05-2018	301,080.11	301,080.11	301,080.11	301,080.11	300,406.60

CP: *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO					
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	de	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401479145	2018	Proyecto inversión	de	188,422.68	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 424811	424811	19-06-2018	09-07-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAB180401479287	2018	Proyecto inversión	de	928,439.83	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO IGNACIO ZARAGOZA - 424954	424954	13-11-2018	07-12-2018	914,989.96	914,989.96	914,989.96	914,989.96	909,468.48
TAB180401479659	2018	Proyecto inversión	de	1,301,417.90	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA VILLA VICENTE GUERRERO - 425404	425404	13-11-2018	18-12-2018	1,283,637.34	1,283,637.34	1,283,637.34	1,283,637.34	537,916.27
TAB180401479729	2018	Proyecto inversión	de	938,615.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GARCIA - 425494	425494	13-11-2018	12-12-2018	925,906.01	925,906.01	925,906.01	925,906.01	507,976.32

CP - Jus

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB00180201117837	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 97400	97400	15-03-2018	31-07-2018	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00
TAB180401429815	2018	Acción	1,999,939.76	33901 SUBCONTRACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 317203	317203	01-03-2018	30-09-2018	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76

CPI *Yus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401463336	2018	Proyecto de inversión	26,182.80	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS EL GUAO - 408144	408144	20-03-2018	30-05-2018	26,182.80	26,182.80	26,182.80	26,182.80	26,182.80
TAB180401479262	2018	Proyecto de inversión	630,552.07	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA DEPORTIVA - 424917	424917	20-03-2018	16-04-2018	630,552.07	630,552.07	630,552.07	630,552.07	630,552.07
TAB180401461605	2018	Proyecto de inversión	837,262.38	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE - 406558	406558	20-03-2018	10-04-2018	837,262.38	837,262.38	837,262.38	837,262.38	837,262.38
TAB180401484457	2018	Proyecto de inversión	751,954.92	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN CALLES DE FRONTERA - 432277	432277	21-12-2018	31-12-2018	821,242.53	821,242.53	821,242.53	821,242.53	821,242.53

CR *Y*

Informe sobre el Ejercicio, Deslito, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401461711	2018	Proyecto de inversión	793,925.39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO - 406665	406665	20-03-2018	13-04-2018	793,925.39	793,925.39	793,925.39	793,925.39	793,925.39
TAB180401462058	2018	Proyecto de inversión	1,349,308.18	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA KILÓMETRO DIEZ Y OCHO - 407008	407008	20-03-2018	23-04-2018	1,349,308.18	1,349,308.18	1,349,308.18	1,349,308.18	1,349,308.18
TAB180401481317	2018	Proyecto de inversión	211,848.48	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL POBLADO SIMON SARLAT - 427131	427131	30-04-2018	19-05-2018	211,848.48	211,848.48	211,848.48	211,848.48	211,848.48

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401485094	2018	Proyecto de inversión	342,001.96	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NEZAHUALCOYOTL 433482	433482	20-03-2018	16-04-2018	342,001.96	342,001.96	342,001.96	342,001.96	342,001.96
TAB180401460877	2018	Proyecto de inversión	840,737.19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HONORATO JIMENES - 405597	405597	20-03-2018	18-04-2018	840,737.19	840,737.19	840,737.19	840,737.19	840,737.19
TAB180401476658	2018	Proyecto de inversión	1,495,269.92	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 422724	422724	20-03-2018	18-04-2018	1,495,269.92	1,495,269.92	1,495,269.92	1,495,269.92	1,495,269.92

CP: 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB180401462121	2018	Proyecto de inversión	445,819.01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LEANDRO ROVIROSA WADE PRIMERA SECCIÓN - 407073	407073	20-03-2018	03-04-2018	445,819.01	445,819.01	445,819.01	445,819.01	445,819.01
TAB180401463458	2018	Proyecto de inversión	212,976.00	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RANCHERÍA ROMULO CACHON - 408268	408268	19-03-2018	31-05-2018	212,976.00	212,976.00	212,976.00	212,976.00	212,976.00
TAB17180201142133	2017	Proyecto de inversión	1,199,108.83	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Reforma, Tramo: Calle Jose Maria Pino Suarez - Calle 5 De Mayo En La Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado	OP0151	22-06-2018	01-08-2018	1,181,234.97	1,181,234.97	1,181,234.97	1,181,234.97	1,176,143.45
TAB17170401051463	2017	Proyecto de inversión	4,147,156.39	Construccion Integral De La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina, Refrendo 2016 (Antes Op0159)	OP0006	23-01-2017		4,147,156.39	4,147,156.39	4,147,156.39	4,147,156.39	4,147,156.39

CP: JWS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO					
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	de	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB17170401051455	2017	Proyecto inversión	de	4,904,933.11	Construccion Integral De La Calle Cuahlemoc Tramo Calle Gregorio Mendez - Calle Independencia, Refrendo 2016 (Antes Op0158).	OP0005	09-01-2017		4,904,933.11	4,904,933.11	4,904,933.11	4,904,933.11	4,904,933.11
TAB17170401046268	2017	Proyecto inversión	de	774,780.99	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Col. Siglo Xxi)	OP0162	01-12-2017	01-12-2017	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47
TAB17170401046018	2017	Proyecto inversión	de	1,092,076.64	Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0158	04-12-2017	01-12-2017	316,594.10	316,594.10	316,594.10	316,594.10	315,229.47
TAB17180201141919	2017	Proyecto inversión	de	528,745.15	Construccion De Drenaje Pluvial En La Col. Revolucion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0155	16-07-2018	01-08-2018	579,126.93	579,126.93	579,126.93	579,125.93	576,630.69
TAB17180201142043	2017	Proyecto inversión	de	639,188.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulici, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aldama, A Un Costado Del Mercado Morelos, En La Ciudad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De T	OP0142	17-07-2018	01-08-2018	634,743.03	634,743.03	634,743.03	634,743.03	632,007.07
TAB16170100848981	2017	Proyecto inversión	de	610,652.61	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez- Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Refrendo 2016 (Antes Op0162)	OP0009	25-03-2017	01-03-2017	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70

CF. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB16170100848975	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Ignacio Lopez Rayon Refrendo 2016 (Antes Op0160)	OP0007	22-03-2017	01-03-2017	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40
TAB16170100848977	2017	Proyecto de inversión	594,269.92	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo) Refrendo 2016 (Antes Op0161)	OP0008	22-03-2017	01-03-2017	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55
TAB17170200885519	2017	Proyecto de inversión	1,672,150.76	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural De La Ra Niños Herores (1ra. Etapa), En El Municipio De Centla	OP0048	20-06-2017	01-07-2017	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48
TAB17170300963950	2017	Proyecto de inversión	1,095,110.56	Op0111:Construccion De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera.	OP0111	24-08-2017	01-10-2017	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56
TAB17170200891990	2017	Proyecto de inversión	1,191,285.24	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	OP0053	24-07-2017	01-08-2017	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94
TAB17170200885525	2017	Proyecto de inversión	1,012,084.02	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Leandro Roviroso Wade 2da Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0054	24-06-2017	01-08-2017	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33

CR. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB17170200891542	2017	Proyecto de inversión	4,849,787.18	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Del Poblado I. Madero De Frontera Centla, Tabasco	OP0052	03-07-2017	01-10-2017	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18
TAB17170200891156	2017	Proyecto de inversión	5,934,000.00	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	OP0056	10-07-2017	01-10-2017	5,818,790.25	5,818,790.25	5,818,790.25	5,818,790.25	5,818,790.25
TAB17170200885526	2017	Proyecto de inversión	910,795.81	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad, Caparoso, En El Municipio De Centla.	OP0060	26-06-2017	01-08-2017	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47
TAB17170200892083	2017	Proyecto de inversión	702,506.01	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejia-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	OP0061	22-07-2017	01-08-2017	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14
TAB17170200885524	2017	Proyecto de inversión	2,967,000.00	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural El Limon, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0051	23-06-2017	01-08-2017	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00

OP *Juan*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB17170200892156	2017	Proyecto de inversión	2,259,311.05	Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña-Calle Ejido (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centla	OP0062	22-07-2017	01-08-2017	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19
TAB17170200885521	2017	Proyecto de inversión	2,868,100.00	Construccion De Pavimento Asfáltico En El Camino Rural De La Ra. Cañaveral En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0049	21-06-2017	01-08-2017	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06
TAB17170200885523	2017	Proyecto de inversión	2,382,749.24	Construccion De Pavimentop De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sanchez Magallanes De La Localidad De Frontera, 1ra Etapa, En El Municipio De Centla	OP0050	23-06-2017	01-09-2017	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45
TAB17170200892017	2017	Proyecto de inversión	5,708,630.74	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia	OP0055	22-07-2017	01-08-2017	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25
TAB16170401051434	2017	Proyecto de inversión	1,919,460.82	Ampliacion De Red Electrica, Col. Caparoso. Refrendo 2016 (Antes Op0155).	OP0002	09-01-2017		1,919,338.34	1,919,338.34	1,919,338.34	1,919,338.34	1,919,338.34

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB16170401051443	2017	Proyecto de inversión	1,421,706.30	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0157).	OP0004	09-01-2017		1,421,706.30	1,421,706.30	1,421,706.30	1,421,706.30	1,421,706.30
TAB16170401051418	2017	Proyecto de inversión	17,725,930.87	Boulevard Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Centlla En El Estado De Tabasco. Refrendo 2016 (Antes Op0100).	OP0001	01-12-2016		17,725,930.87	17,725,930.87	17,725,930.87	17,725,930.87	17,725,930.87
TAB17170300967219	2017	Proyecto de inversión	2,365,051.70	Construccion De Pavimento Asfaltico De Camino Rural	OP0128	20-10-2017	03-12-2017	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56
TAB17170200885512	2017	Proyecto de inversión	2,865,032.00	Construccion De Sobrecarpeta Asfaltica (En Caliente) Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	16-05-2017	01-08-2017	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24
TAB17170300967218	2017	Proyecto de inversión	1,702,695.80	Amplicacion De La Red Electrica	OP0127	16-10-2017	01-11-2017	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87
TAB17170300967217	2017	Proyecto de inversión	811,831.61	Construccion De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco J. Mina	OP0126	24-10-2017	01-11-2017	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61

Cop: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB17170300965724	2017	Proyecto de inversión	677,460.76	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0113	09-08-2017	01-08-2017	677,460.93	677,460.93	677,460.93	677,460.93	677,460.93
TAB17170200885510	2017	Proyecto de inversión	2,559,585.00	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltero Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Calle Constitucion - Calle Aquiles Serdan	OP0042	16-05-2017	01-07-2017	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37
TAB17170200885515	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltero Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitucion - Calle Andres Sanchez Marmol	OP0044	16-05-2017	01-07-2017	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07
TAB17170300967216	2017	Proyecto de inversión	1,733,472.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Via De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	OP0129	16-10-2017	01-11-2017	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97
TAB17170300965737	2017	Proyecto de inversión	281,581.00	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Calle Fco. J. Mina Tramo: Calle Felipe, J. Serra Calle Andres Sanchez Magallanes.	OP0112	21-08-2017	01-09-2017	281,581.00	281,581.00	281,581.00	281,581.00	281,581.00

CP *2/10/19*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO				
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENG	EJERCIDO	PAGADO
TAB17170200888626	2017	Proyecto de inversión	1,103,297.18	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado. Refrendo 2018 (Antes Op0156)	OP0003	09-01-2017	01-02-2017	1,108,308.27	1,108,308.27	1,108,308.27	1,108,308.27	1,108,308.27

CP *efus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201142951	2018	Proyecto de inversión	150,000.00	Adquisición De Seis Computadoras De Escritorio Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0020	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:6.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142902	2018	Proyecto de inversión	272,000.00	Adquisición De Ocho Terminal Digital Portatil (Radio) Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0017	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:8.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142960	2018	Proyecto de inversión	12,000.00	Adquisición De Seis Software Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0021	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:6.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142918	2018	Proyecto de inversión	225,000.00	Adquisición De Tres Terminal Digital Movil (Radio) Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0019	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:3.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142911	2018	Proyecto de inversión	92,000.00	Adquisición De Terminal Digital De Escritorio Radio Base Para La Direccion De Seguridad Publica	AD0018	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142968	2018	Proyecto de inversión	24,000.00	Adquisición De Seis Unidad De Proteccion Y Respaldo De Energia (Ups)	AD0022	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:6.0))		En Ejecución	Validado avances

CP
 Jua

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201142882	2018	Proyecto de inversión	2,250,000.00	Adquisicion De 3 Vehiculos Pick Up Doble Cabina Equipada Como Patrulla Con Balzamiento	AD0016	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Vehiculos, avance:3.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142136	2018	Proyecto de inversión	2,001,090.00	Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Principal De La Col. Lazaro Cardenas, Centla	OP0150	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E9-2018-RAMO GENERAL 23-OP0150/2018, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2001090.0, importe_modificado:592735.06}}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1281735/proyecto_INICIO, 1281735/proyecto_FIN, 1281735/proyecto_PROCESO, 1281735/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142141	2018	Proyecto de inversión	2,150,000.00	Construccion De Techado Y Andador (Ra. Etapa), En El Intituto Tecnologico De Centla (Itsce), En La Ciudad De Frontera En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0149	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E6-2018-RAMO GENERAL 23-OP0149/2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2125042.51, importe_modificado:2150000.0}}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1281740/proyecto_FIN, 1281740/proyecto_INICIO, 1281740/proyecto_PROCESO, 1281740/proyecto_INICIO, 1281740/proyecto_PROCESO, 1281740/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142126	2018	Proyecto de inversión	3,542,953.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Alcantarillado Sanitario, Red De Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez, Tramo Cuauhtémoc- Calle Riva Palacio, Ciudad De	OP0152	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E8-2018-RAMO GENERAL 23-OP0152/2018, contratista:ROSARIO DEL CARMEN DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3499981.56, importe_modificado:3542953.0}}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1281724/proyecto_INICIO, 1281724/proyecto_FIN, 1281724/proyecto_PROCESO, 1281724/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180101067635	2018	Proyecto de inversión	880,059.89	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	OP0121	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E1-2018-HIDROCARBUROS-OP0121/2018, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:875418.08, importe_modificado:875380.94}}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1204661/proyecto_PROCESO, 1204661/proyecto_INICIO, 1204661/proyecto_FIN, 1204661/proyecto_PROCESO, 1204661/proyecto_FIN, 1204661/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180101067641	2018	Proyecto de inversión	2,095,842.28	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	OP0122	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E2-2018-HIDROCARBUROS-OP0122/2018, contratista:JEREMIAS DE DIOS BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2091963.99, importe_modificado:2095842.28}}	{meta1: (unidad_medida: Metros, avance:1.0)}	{1204667/proyecto_INICIO, 1204667/proyecto_PROCESO, 1204667/proyecto_FIN, 1204667/proyecto_INICIO, 1204667/proyecto_FIN, 1204667/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401501227	2018	Proyecto de inversión	1,218,129.33	Reposición de Terraplén de acceso mantenimiento general, Camino: Buena Vista-Los Ídolos, km 0+900, Ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco.	JE804	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:JE804-038/2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1218129.33, importe_modificado:1218129.33}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1501227/proyecto_INICIO, 1501227/proyecto_FIN, 1501227/proyecto_PROCESO, 1501227/proyecto_INICIO, 1501227/proyecto_PROCESO, 1501227/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180401499881	2018	Proyecto de inversión	196,678.93	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0171	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0171, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:193832.1, importe_modificado:196678.93}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.36}}	{1499881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB00180201142244	2018	Proyecto de inversión	1,301,000.00	Contruccion De Pavimento Asfáltico En La Calle Cipriano Cornelio (1ra Etapa) En El Ejido Carlos Rovirosa 1ra. Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0141	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:DOOTSM-IO-8227003993-E13-2018-HIDROCARBUROS-OP0141/2018, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1297120.85, importe_modificado:1301000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1281846/proyecto_INICIO, 1281846/proyecto_PROCESO, 1281846/proyecto_FIN, 1281846/proyecto_PROCESO, 1281846/proyecto_FIN, 1281846/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142069	2018	Proyecto de inversión	545,839.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina , Col Centro, De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla	OP0156	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO:DOOTSM-IO-827003993-E15-2018-HIDROCARBUROS-OP0156/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:541854.78, importe_modificado:545839.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281655/proyecto_INICIO, 1281655/proyecto_PROCESO, 1281655/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401499867	2018	Proyecto de inversión	397,926.63	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA	OP0169	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0169, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:393189.33, importe_modificado:397926.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2.5}}	{1499867/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CP. Juan

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401499851	2018	Proyecto de inversión	1,280,249.87	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	OP0166	{clto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0166, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1260993.83, importe_modificado:1280249.87)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:4.25)}	{1499851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180401499885	2018	Proyecto de inversión	322,960.19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	OP0172	{clto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0172, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:317389.91, importe_modificado:322960.19)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.2)}	{1499885/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180401499798	2018	Proyecto de inversión	442,228.29	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	OP0159	{clto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0159, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:435081.4, importe_modificado:435081.4)}	{meta1: (unidad_medida: Poste, avance:7.0)}	{1499798/proyecto_PROCESO, 1499798/proyecto_INICIO, 1499798/proyecto_PROCESO, 1499798/proyecto_INICIO, 1499798/proyecto_FIN, 1499798/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180401499858	2018	Proyecto de inversión	612,990.07	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA	OP0168	{clto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0168, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:604388.43, importe_modificado:612990.07)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:5.2)}	{1499858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

GP yms

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401499876	2018	Proyecto de inversión	519,789.89	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO. CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	OP0170	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0170, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:512060.34, importe_modificado:519789.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2.8}}	{1499876/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180301392215	2018	Proyecto de inversión	874,885.08	OP0157.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE HONORATO JIMENEZ-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA VILLA CUAUHEMOC, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN ELE STADOD E TABASCO. LOCALIDAD: 0015 - VILLA CUAUHEMOC, CENTLA, TABASCO	OP0157	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E17-2018-HIDROCARBUROS-OP0157/2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:871398.02, importe_modificado:874685.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:74.0}}	{1392215/proyecto_INICIO, 1392215/proyecto_FIN, 1392215/proyecto_PROCESO, 1392215/proyecto_INICIO, 1392215/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401499890	2018	Proyecto de inversión	583,987.11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO	OP0173	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0173, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:575204.55, importe_modificado:583987.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.82}}	{1499890/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB18180201142105	2018	Proyecto de inversión	4,632,013.14	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez Ira, Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0144	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E3-2018-RAMO GENERAL 23-OP0144/2018, contratista:REMEDILO LOPEZ CORONEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4632013.14, importe_modificado:4699133.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281694/proyecto_INICIO, 1281694/proyecto_FIN, 1281694/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP
 [Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201142123	2018	Proyecto de inversión	9,975,987.35	Construccion De La Unidad Deportiva 1ra Etapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0143	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E4-2018-RAMO GENERAL 23-OP0143/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:9935553.68, importe_modificado:9975987.35}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1281721/proyecto_INICIO, 1281721/proyecto_PROCESO, 1281721/proyecto_FIN, 1281721/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142083	2018	Proyecto de inversión	3,543,018.00	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0145	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E7-2018-RAMO GENERAL 23-OP0145/2018, contratista:REMEDIJO LOPEZ CORONEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3534577.27, importe_modificado:3543018.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1281669/proyecto_PROCESO, 1281669/proyecto_INICIO, 1281669/proyecto_FIN, 1281669/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201142119	2018	Proyecto de inversión	1,526,002.00	Techado De Cancha Comunitaria En Simon Sarlat, Centla, Tabasco	OP0146	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E5-2018-RAMO GENERAL 23-OP0146/2018, contratista:SANPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1521481.47, importe_modificado:1526002.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1281715/proyecto_INICIO, 1281715/proyecto_FIN, 1281715/proyecto_PROCESO, 1281715/proyecto_FIN, 1281715/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401429531	2018	Proyecto de inversión	370,079.95	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ TRAMO CALLE CUAUHTEMOC CALLE RIVAPALACIO - 316468	316468	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-056-0P014712018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:370079.95, importe_modificado:366760.41}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:117.0}}	{1429531/proyecto_FIN, 1429531/proyecto_INICIO, 1429531/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201117838	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100162	100162	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1256220/proyecto_INICIO, 1256220/proyecto_PROCESO, 1256220/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB00180201117868	2018	Proyecto de inversión	62,640.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 94466	94466	{tipo: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRAVENTA CV/MCT-039/2018, contralista:OMAR DANIEL MORALES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4384800.0, importe_modificado:4384800.0)}	{meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	{1256250/proyecto_FIN, 1256250/proyecto_PROCESO, 1256250/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301299410	2018	Proyecto de inversión	425,993.76	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100406	100406	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:6.0)}	{1299410/proyecto_INICIO, 1299410/proyecto_PROCESO, 1299410/proyecto_FIN, 1299410/proyecto_INICIO, 1299410/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301299404	2018	Proyecto de inversión	212,996.88	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 100187	100187	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:3.0)}	{1299404/proyecto_INICIO, 1299404/proyecto_FIN, 1299404/proyecto_PROCESO, 1299404/proyecto_INICIO, 1299404/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401475321	2018	Proyecto de inversión	366,049.82	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421511	421511	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-037-0P0050/2018, contratista:LAURA PATRICIAVELAZQUEZ PALMA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:370170.2, importe_modificado:369049.82)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:20.0)}	{1475321/proyecto_FIN, 1475321/proyecto_PROCESO, 1475321/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401475477	2018	Proyecto de inversión	959,375.63	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE - 421683	421683	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-039-0P0110/2018, contratista:VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:965985.9, importe_modificado:965200.12)}	{meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:15.0)}	{1475477/proyecto_INICIO, 1475477/proyecto_PROCESO, 1475477/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401460725	2018	Proyecto de inversión	277,949.47	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 405413	405413	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-020-OP0023/2018, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:281705.63, importe_modificado:280601.55)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1460725/proyecto_FIN, 1460725/proyecto_INICIO, 1460725/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP Juan

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401479787	2018	Proyecto de inversión	2,694,077.46	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCION - 425568	425568	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-068-0P0162/2018, contratista:DAVID NORIERO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2694077.46, importe_modificado:2658469.25}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:30.0}}	{1479787/proyecto_INICIO, 1479787/proyecto_FIN, 1479787/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401460941	2018	Proyecto de inversión	671,631.52	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 405729	405729	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-056-0P0139/2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:678349.68, importe_modificado:675709.07}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:117.0}}	{1460941/proyecto_PROCESO, 1460941/proyecto_FIN, 1460941/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401461057	2018	Proyecto de inversión	388,419.63	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO - 405888	405888	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-062-0P0154/2018, contratista:DIM LET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:393182.5, importe_modificado:390777.77}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:97.5}}	{1461057/proyecto_FIN, 1461057/proyecto_INICIO, 1461057/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401461117	2018	Proyecto de inversión	2,213,053.37	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ - 405945	405945	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-008-0P0013/2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2233056.78, importe_modificado:2216211.34}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:11.0}}	{1461117/proyecto_INICIO, 1461117/proyecto_FIN, 1461117/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401461283	2018	Proyecto de inversión	760,157.38	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA BENITO JUAREZ - 406137	406137	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-008-0P0010/2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL DAMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:769001.78, importe_modificado:761146.59}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:11.0}}	{1461283/proyecto_INICIO, 1461283/proyecto_FIN, 1461283/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401461460	2018	Proyecto de inversión	1,635,269.30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA CHICOZAPOTE PRIMERA SECCIÓN - 406384	406384	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-009-0P0003/2018, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1643095.21, importe_modificado:1637237.06}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:23.0}}	{1461460/proyecto_FIN, 1461460/proyecto_PROCESO, 1461460/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401476443	2018	Proyecto de inversión	1,283,216.25	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422565	422565	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-043-0P0118/2018, contratista:REMEDILO LO PEZ CORONEL, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1287981.2, importe_modificado:1285283.61}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:20.0}}	{1476443/proyecto_PROCESO, 1476443/proyecto_FIN, 1476443/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

CP *Juan*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO
FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	NOMBRE	NUMERO _ PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401480473	2018	Proyecto de inversión	459,953.79	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA RANCHERÍA SIMÓN SARLAT - 426339	426339	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-047-OP0071/2018, contratista:DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:462712.75, importe_modificado:461178.3}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:25.0}}	{1480473/proyecto_FIN, 1480473/proyecto_INICIO, 1480473/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301344201	2018	Proyecto de inversión	374,572.97	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIM URB FED VENERANDA GARCIA LUCIANO - 299575	299575	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-015-OP0014, contratista:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:374572.97, importe_modificado:368832.07}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1344201/proyecto_PROCESO, 1344201/proyecto_INICIO, 1344201/proyecto_PROCESO, 1344201/proyecto_INICIO, 1344201/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301344319	2018	Proyecto de inversión	498,685.37	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA PRIM EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 299794	299794	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-014-OP0015/2018, contratista:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:498685.37, importe_modificado:494133.49}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:136.25}}	{1344319/proyecto_PROCESO, 1344319/proyecto_INICIO, 1344319/proyecto_PROCESO, 1344319/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401461811	2018	Proyecto de inversión	1,819,651.09	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA LA UNIÓN - 406775	406775	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-013-0P0009/2018, contratista:VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1828565.25, importe_modificado:1821955.51}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:30.0}}	{1461811/proyecto_PROCESO, 1461811/proyecto_INICIO, 1461811/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401461896	2018	Proyecto de inversión	3,068,289.32	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA MONTAÑA - 406863	406863	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-010-0P0004/2018, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:3105987.6, importe_modificado:3070721.52}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:52.0}}	{1461896/proyecto_INICIO, 1461896/proyecto_FIN, 1461896/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301345133	2018	Proyecto de inversión	281,705.63	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO - 301209	301209	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-020-OP0023/2018, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:281705.63, importe_modificado:280601.55}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1345133/proyecto_PROCESO, 1345133/proyecto_INICIO, 1345133/proyecto_PROCESO, 1345133/proyecto_INICIO, 1345133/proyecto_PROCESO, 1345133/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Cp. 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301345194	2018	Proyecto de inversión	283,809.11	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL 301311	301311	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-022-OP0024/2018, contralista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:283809.11, importe_modificado:280257.55}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1345194/proyecto_PROCESO, 1345194/proyecto_FIN, 1345194/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401462342	2018	Proyecto de inversión	425,715.27	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MAESTRO ISIDORO PEDRERO SUMOHANO - 407297	407297	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-019-OP0025/2018, contralista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:443773.32, importe_modificado:439435.61}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1462342/proyecto_INICIO, 1462342/proyecto_FIN, 1462342/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401462385	2018	Proyecto de inversión	866,875.21	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 407337	407337	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-007-OP0020/2018, contralista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:826557.06, importe_modificado:821346.89}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1462385/proyecto_PROCESO, 1462385/proyecto_FIN, 1462385/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

CP. Juan

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401462493	2018	Proyecto de inversión	4,143,031.37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 407441	407441	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-057-0P0153/2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4173877.61, importe_modificado:4168184.2}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.39}}	{1462493/proyecto_FIN, 1462493/proyecto_PROCESO, 1462493/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401485884	2018	Proyecto de inversión	404,018.31	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CONAFE - 434946	434946	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-065-0P0160/2018, contratista:CONSTRUCTORA MALUMA, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:404018.31, importe_modificado:401744.15}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1485884/proyecto_PROCESO, 1485884/proyecto_INICIO, 1485884/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB00180201117865	2018	Proyecto de inversión	709,989.60	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda Ejido Lazaro Cardenas El Guac - 100119	100119	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1256247/proyecto_INICIO, 1256247/proyecto_PROCESO, 1256247/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	fft_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301299398	2018	Proyecto de inversión	1,135,983.36	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PANTOJITA - 99989	99989	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:16.0)}	{1299398/proyecto_PROCESO, 1299398/proyecto_FIN, 1299398/proyecto_INICIO, 1299398/proyecto_FIN, 1299398/proyecto_INICIO, 1299398/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401479165	2018	Proyecto de inversión	87,332.78	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ - 424823	424823	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:C0 - DOOTSMn33-058 OP0148/2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:89502.56, importe_modificado:87862.99)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:117.0)}	{1479165/proyecto_PROCESO, 1479165/proyecto_INICIO, 1479165/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401479194	2018	Proyecto de inversión	5,025,163.11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 424847	424847	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO - DOOTSM-33-064-OP0165/2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4625163.11, importe_modificado:4555875.29)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4255.0)}	{1479194/proyecto_INICIO, 1479194/proyecto_FIN, 1479194/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

UP
 Yera

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401482878	2018	Proyecto de inversión	685,715.76	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL IGNACIO ALLENDE - 428873	428873	{cto1: {lipoobra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-025-OP0016/2018, contratista:MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:689011.12, importe_modificado:685715.76}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:63.0}}	{1482878/proyecto_FIN, 1482878/proyecto_PROCESO, 1482878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301344518	2018	Proyecto de inversión	373,945.34	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM CLEOTILDE MALDONADO ROMERO - 300321	300321	{cto1: {lipoobra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-022-OP0021/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:373945.34, importe_modificado:370428.39}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1344518/proyecto_INICIO, 1344518/proyecto_PROCESO, 1344518/proyecto_INICIO, 1344518/proyecto_PROCESO, 1344518/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301344387	2018	Proyecto de inversión	885,850.05	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIM RUR FED EUSEBIO CASTILLO - 299932	299932	{cto1: {lipoobra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-016-OP0017/2018, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:885850.05, importe_modificado:880198.62}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1344387/proyecto_PROCESO, 1344387/proyecto_INICIO, 1344387/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP: *[Handwritten signature]*


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201117867	2018	Proyecto de inversión	1,064,984.40	Abaslecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energia Para Mejoramiento De Vivienda - 100228	100228	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1256249/proyecto_INICIO, 1256249/proyecto_PROCESO, 1256249/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB00180201118509	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 95572	95572	{cto1: {tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRAVENTA CV/MCT-039/2018, contratista:OMAR DANIEL MORALES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4384800.0, importe_modificado:4384800.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{1256891/proyecto_INICIO, 1256891/proyecto_PROCESO, 1256891/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB00180201117798	2018	Proyecto de inversión	52,380.80	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola 76208	76208	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1256180/proyecto_INICIO, 1256180/proyecto_FIN, 1256180/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP. Jua

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201117866	2018	Proyecto de inversión	26,190.40	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola 81867	81867	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1256248/proyecto_PROCESO, 1256248/proyecto_INICIO, 1256248/proyecto_PROCESO, 1256248/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301345649	2018	Proyecto de inversión	241,565.31	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA A UN COSTADO DEL MERCADO MORELOS EN LA CIUDAD DE FRONTERA - 302033	302033	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-056-OP0138/2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:241565.31, importe_modificado:237057.65}}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:47.0)}	{1345649/proyecto_INICIO, 1345649/proyecto_PROCESO, 1345649/proyecto_INICIO, 1345649/proyecto_PROCESO, 1345649/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301345473	2018	Proyecto de inversión	543,069.75	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET - 301732	301732	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:co-doolsm-33-044-op0119/2018, contratista:alfredo lopez leon, convocante:h AYUNTAMIENTO de centla, monto:543069.75, importe_modificado:541313.62}}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1345473/proyecto_INICIO, 1345473/proyecto_PROCESO, 1345473/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301345063	2018	Proyecto de inversión	278,721.32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NINOS CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ - 301103	301103	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-022-OP0022/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:278721.32, importe_modificado:275175.69}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1345063/proyecto_INICIO, 1345063/proyecto_PROCESO, 1345063/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301345331	2018	Proyecto de inversión	1,325,214.24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 301491	301491	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-017-OP0030/2018, contratista:OMAR ARTURO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:1325214.24, importe_modificado:1321316.29}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.5}}	{1345331/proyecto_INICIO, 1345331/proyecto_PROCESO, 1345331/proyecto_INICIO, 1345331/proyecto_PROCESO, 1345331/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301345511	2018	Proyecto de inversión	883,289.91	REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL - 301810	301810	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-046-OP0120/2018, contratista:OCTAVIO RENE MATIAS MOSQUEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENTLA, monto:883289.91, importe_modificado:881735.58}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:40.0}}	{1345511/proyecto_INICIO, 1345511/proyecto_PROCESO, 1345511/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201117839	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 96792	96792	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRAVENTA CVMCT:039/2018, contratista:OMAR DANIEL MORALES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4384800.0, importe_modificado:4384800.0}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}	{1256221/proyecto_INICIO, 1256221/proyecto_FIN, 1256221/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401471662	2018	Proyecto de inversión	209,892.12	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHTEMOC - 417525	417525	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-034-0P0082/2018, contratista:SOLEMPRE MEXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:212266.0, importe_modificado:211166.4}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:20.0}}	{1471662/proyecto_PROCESO, 1471662/proyecto_INICIO, 1471662/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401472084	2018	Proyecto de inversión	957,731.86	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VIVIENDAS DE LA VILLA CUAUHTEMOC - 418006	418006	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-040-0P0108/2018, contratista:VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:965985.9, importe_modificado:963546.37}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance:15.0}}	{1472084/proyecto_INICIO, 1472084/proyecto_FIN, 1472084/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401476502	2018	Proyecto de inversión	263,402.85	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO - 422607	422607	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-060-0P0105/2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:265332.5, importe_modificado:265002.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:25.0}}	{1476502/proyecto_INICIO, 1476502/proyecto_PROCESO, 1476502/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP
 J. J. J.


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401476564	2018	Proyecto de inversión	641,965.75	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA VILLA VICENTE GUERRERO -- 422655	422655	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-030-0P0074/2018, contratista:KMEX ESPECIALISTAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:647797.85, importe_modificado:645863.18}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:35.0}}	{1476564/proyecto_PROCESO, 1476564/proyecto_INICIO, 1476564/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401461543	2018	Proyecto de inversión	2,788,450.46	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA - 406488	406488	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-011-0POOOS/2018, contratista:PROYECTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2795212.92, importe_modificado:2789537.23}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:49.0}}	{1461543/proyecto_INICIO, 1461543/proyecto_FIN, 1461543/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401462413	2018	Proyecto de inversión	1,121,282.50	CONSTRUCCION DE TECHADO CON SISTEMA DE CUBIERTA ECONOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA BIL MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 407362	407362	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-007-0P0018/2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1126588.0, importe_modificado:1121375.24}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1462413/proyecto_INICIO, 1462413/proyecto_FIN, 1462413/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401462445	2018	Proyecto de inversión	300,406.60	REHABILITACIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 407391	407391	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-016-0P0019/2018, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:305785.69, importe_modificado:301080.11}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1462445/proyecto_INICIO, 1462445/proyecto_FIN, 1462445/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Cp *efus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401479145	2018	Proyecto de inversión	188,422.68	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA 424811	424811	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:256.0)}	{1479145/proyecto_PROCESO, 1479145/proyecto_INICIO, 1479145/proyecto_FIN, 1479145/proyecto_PROCESO, 1479145/proyecto_INICIO, 1479145/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401479287	2018	Proyecto de inversión	928,439.83	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO IGNACIO ZARAGOZA - 424954	424954	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-066-0P0163/2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:928439.83, importe_modificado:914989.98)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:12.0)}	{1479287/proyecto_PROCESO, 1479287/proyecto_FIN, 1479287/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401479659	2018	Proyecto de inversión	1,301,417.90	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA VILLA VICENTE GUERRERO - 425404	425404	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-069-0P0164/2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1301417.9, importe_modificado:1283637.34)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:20.0)}	{1479659/proyecto_FIN, 1479659/proyecto_PROCESO, 1479659/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401479729	2018	Proyecto de inversión	938,615.26	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GARCIA - 425494	425494	{ctlo1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-067-0P0161 /2018, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL OCEANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:938615.26, importe_modificado:925912.3)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:12.0)}	{1479729/proyecto_INICIO, 1479729/proyecto_PROCESO, 1479729/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP: 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201117837	2018	Proyecto de inversión	93,960.00	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 97400	97400	(cto1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COMPRAVENTA CV/MCT: 039/2018, contratista:OMAR DANIEL MORALES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4384800.0, importe_modificado:4384800.0))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:15.0))	(1256219/proyecto_INICIO, 1256219/proyecto_FIN, 1256219/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB180401429815	2018	Acción	1,999,939.76	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 317203	317203	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MCT349-005/2018, contratista:BENIGNO LASTRA LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:185590.72, importe_modificado:185590.72), cto2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MCT349-008/2018, contratista:YUVI DEL CARMEN VERGARA SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:225362.48, importe_modificado:225362.48), cto3: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MCT349-010/2018, contratista:GUADALUPE MÉNDEZ SILVAN., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:210308.0, importe_modificado:210308.0), cto4: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MCT349-007/2018, contratista:VICTOR MANUEL MÉNDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:225362.48, importe_modificado:225362.48), cto5: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MCT349-003/2018, contratista:SEBASTIAN ARIAS PÉREZ., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:185590.72,	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0))	(1429815/proyecto_FIN, 1429815/proyecto_INICIO, 1429815/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

Cp *Yus*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401463336	2018	Proyecto de inversión	26,182.80	IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL EJIDO LAZARO CÁRDENAS EL GUAO - 408144	408144	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:10.0}}	{1463336/proyecto_INICIO, 1463336/proyecto_FIN, 1463336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401479262	2018	Proyecto de inversión	630,552.07	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA DEPORTIVA - 424917	424917	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-012-0POOOS/2018, contratista:ADELAIDA SERRANO ESLAVA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634643.67, importe_modificado:631589.14}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:9.0}}	{1479262/proyecto_INICIO, 1479262/proyecto_FIN, 1479262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401461605	2018	Proyecto de inversión	837,262.38	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA FELIPE CARRILLO, PUERTO NORTE - 406558	406558	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-012-0P0007/2018, contratista:ADELAIDA SERRANO ESLAVA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:840717.52, importe_modificado:837677.47}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:11.0}}	{1461605/proyecto_INICIO, 1461605/proyecto_PROCESO, 1461605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401484457	2018	Proyecto de inversión	751,954.92	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN CALLES DE FRONTERA - 432277	432277	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV/MCT507-005/2018, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:727526.52, importe_modificado:724139.8}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:110.0}}	{1484457/proyecto_FIN, 1484457/proyecto_INICIO, 1484457/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401461711	2018	Proyecto de inversión	793,925.39	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO - 406665	406665	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-012-0P0006/2018, contratista:ADELAIDA SERRANO ESLAVA, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:814317.3, importe_modificado:795095.66}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:12.0}}	{1461711/proyecto_INICIO, 1461711/proyecto_FIN, 1461711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401462058	2018	Proyecto de inversión	1,349,308.18	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA KILOMETRO DIEZ Y OCHO - 407008	407008	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-008-0P0011/2018, contratista:GRUPO INDUSTRIAL DAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1361090.11, importe_modificado:1350341.85}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:17.0}}	{1462058/proyecto_INICIO, 1462058/proyecto_FIN, 1462058/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401481317	2018	Proyecto de inversión	211,848.48	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL POBLADO SIMON SARLAT - 427131	427131	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-033-0P0095/2018, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:212266.0, importe_modificado:211848.48}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:20.0}}	{1481317/proyecto_FIN, 1481317/proyecto_PROCESO, 1481317/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

CP 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401485094	2018	Proyecto de inversión	342,001.96	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NEZAHUALCOYOTL 433482	433482	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-019-0P0028/2018, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:355992.25, importe_modificado:350544.96}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1485094/proyecto_FIN, 1485094/proyecto_PROCESO, 1485094/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401460877	2018	Proyecto de inversión	840,737.19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HONORATO JIMENES - 405597	405597	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-018-0P0031/2018, contratista:JULIA GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:849149.03, importe_modificado:840737.19}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:90.0}}	{1460877/proyecto_INICIO, 1460877/proyecto_FIN, 1460877/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401476658	2018	Proyecto de inversión	1,495,269.92	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 422724	422724	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-005-0P0033/2018, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1495269.92}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:5.0}}	{1476658/proyecto_FIN, 1476658/proyecto_PROCESO, 1476658/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401462121	2018	Proyecto de inversión	445,819.01	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LEANDRO ROVIROSA WADE PRIMERA SECCIÓN - 407073	407073	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-33-013-OP0012/2018, contratista:VZN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:451750.88, importe_modificado:446599.54}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:7.0}}	{1462121/proyecto_FIN, 1462121/proyecto_PROCESO, 1462121/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180401463458	2018	Proyecto de inversión	212,976.00	ABASTECIMIENTO DE PLANTAS SOLARES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RANCHERÍA ROMULO CACHON - 408268	408268	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:3.0}}	{1463458/proyecto_INICIO, 1463458/proyecto_FIN, 1463458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17180201142133	2017	Proyecto de inversión	1,199,108.83	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Reforma, Tramo: Calle Jose Maria Pino Suarez - Calle 5 De Mayo En La Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado	OP0151	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E10-2018-RAMO GENERAL 23-OP0151/2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1181234.97, importe_modificado:1199108.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281732/proyecto_INICIO, 1281732/proyecto_PROCESO, 1281732/proyecto_FIN, 1281732/proyecto_PROCESO, 1281732/proyecto_FIN, 1281732/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401051463	2017	Proyecto de inversión	4,147,156.39	Construccion Integral De La Calle Juan De Grijalva Tramo Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina. Refrendo 2016 (Antes Op0159)	OP0006	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E42-2017-RAMO GENERAL 23-OP0159/2017, contratista:JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4147156.39, importe_modificado:4147156.39}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1187885/proyecto_INICIO, 1187885/proyecto_FIN, 1187885/proyecto_PROCESO, 1187885/proyecto_INICIO, 1187885/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	IFI_CICLO_DE_RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401051455	2017	Proyecto de inversión	4,904,933.11	Construccion Integral De La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Gregorio Mendez - Calle Independencia Refrendo 2016 (Antes Op0158).	OP0005	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E40-2017-RAMO GENERAL 23-OP0158/2016, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:4904933.11, importe_modificado:4904933.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1187876/proyecto_PROCESO, 1187876/proyecto_FIN, 1187876/proyecto_PROCESO, 1187876/proyecto_INICIO, 1187876/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401046268	2017	Proyecto de inversión	774,780.99	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Col. Siglo Xxi)	OP0162	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E31-2017-RAMO GENERAL 23-OP0162/2017, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:774/80.99, importe_modificado:774940.47}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{1182067/proyecto_PROCESO, 1182067/proyecto_INICIO, 1182067/proyecto_FIN, 1182067/proyecto_PROCESO, 1182067/proyecto_FIN, 1182067/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401046018	2017	Proyecto de inversión	1,092,076.64	Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0158	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E32-2017-RAMO GENERAL 23-OP0158/2017, contratista EDYPROCARB S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CENTLA, monto:380778.67, importe_modificado:678781.15}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1181776/proyecto_INICIO, 1181776/proyecto_PROCESO, 1181776/proyecto_FIN, 1181776/proyecto_INICIO, 1181776/proyecto_PROCESO, 1181776/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17180201141919	2017	Proyecto de inversión	528,745.15	Construccion De Drenaje Pluvial En La Col. Revolucion, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0155	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2018-HIDROCARBUROS-OP0155/2018, contratista CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:579126.93, importe_modificado:582745.15}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281490/proyecto_INICIO, 1281490/proyecto_PROCESO, 1281490/proyecto_FIN, 1281490/proyecto_PROCESO, 1281490/proyecto_FIN, 1281490/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17180201142043	2017	Proyecto de inversión	639,188.00	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulici, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Aldama, A Un Costado Del Mercado Morelos, En La Ciudad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De T	OP0142	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E11-2018-RAMO GENERAL 23-OP0142/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:634743.03, importe_modificado:639188.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1281628/proyecto_PROCESO, 1281628/proyecto_FIN, 1281628/proyecto_INICIO, 1281628/proyecto_FIN, 1281628/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB16170100848981	2017	Proyecto de inversión	610,652.61	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benilo Juarez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Refrendo 2016 (Antes Op0162)	OP0009	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E5-2017-RAMO GENERAL 23-OP0009/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:606164.7, importe_modificado:606164.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{957235/proyecto_INICIO, 957235/proyecto_FIN, 957235/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CP: 


Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ffi_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170100848975	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Ignacio Lopez Rayon Refrendo 2016 (Antes Op0160)	OP0007	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-RAMO GENERAL 23-OP0007/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELER, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1.1936124E8, importe_modificado:1193612.4)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{957227/proyecto_INICIO, 957227/proyecto_FIN, 957227/proyecto_INICIO, 957227/proyecto_PROCESO, 957227/proyecto_INICIO, 957227/proyecto_PROCESO, 957227/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB16170100848977	2017	Proyecto de inversión	594,269.92	Reconstruccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo) Refrendo 2016 (Antes Op0161)	OP0008	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E3-2017-RAMO GENERAL 23-OP0008/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELER, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:591450.55, importe_modificado:591450.55)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{957231/proyecto_PROCESO, 957231/proyecto_FIN, 957231/proyecto_INICIO, 957231/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885519	2017	Proyecto de inversión	1,672,150.76	Construccion De Pavimento Asfaltico Del Camino Rural De La Ra Niños Heroes (Tra. Etapa), En El Municipio De Centla	OP0048	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0048, contratista:CONORCIO ALBARASA TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1666318.48, importe_modificado:1666318.48)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{996088/proyecto_INICIO, 996088/proyecto_FIN, 996088/proyecto_PROCESO, 996088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300963950	2017	Proyecto de inversión	1,095,110.56	Op0111.Construccion De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera, µ	OP0111	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E23-2017-RAMO GENERAL 23-OP0111/2017, contratista:HUGO MUÑOZ COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1095110.56, importe_modificado:1095110.56)}	{meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)}	{1097751/proyecto_INICIO, 1097751/proyecto_PROCESO, 1097751/proyecto_FIN, 1097751/proyecto_INICIO, 1097751/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200891990	2017	Proyecto de inversión	1,191,285.24	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	OP0053	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E19-2017-RAMO GENERAL 23-OP0053/2017, contratista:NOHELI RIVERA MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1188791.94, importe_modificado:1188791.94)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1003316/proyecto_PROCESO, 1003316/proyecto_FIN, 1003316/proyecto_PROCESO, 1003316/proyecto_FIN, 1003316/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885525	2017	Proyecto de inversión	1,012,084.02	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Leandro Rovirosa Wade 2da Seccion, En El Municipio De Centla, En El Estarto De Tabasco	OP0054	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E14-2017-RAMO GENERAL 23-OP0054/2017, contratista JOSE ANTONIO SANTOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1006581.33, importe_modificado:1006581.33)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{996094/proyecto_INICIO, 996094/proyecto_PROCESO, 996094/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200891542	2017	Proyecto de inversión	4,849,707.18	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado I. Madero De Frontera Centla, Tabasco	OP0052	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E15-2017-RAMO GENERAL 23-OP0052/2017, contratista:DIANA LAURA LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:4849787.18, importe_modificado:4849787.18}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1002802/proyecto_PROCESO, 1002802/proyecto_INICIO, 1002802/proyecto_FIN, 1002802/proyecto_INICIO, 1002802/proyecto_FIN, 1002802/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200891156	2017	Proyecto de inversión	5,934,000.00	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	OP0056	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO827003993-E17-2017-RAMO GENERAL 23-OP0056/2017, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:5818790.35, importe_modificado:5818790.35}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{1002378/proyecto_PROCESO, 1002378/proyecto_INICIO, 1002378/proyecto_PROCESO, 1002378/proyecto_FIN, 1002378/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885526	2017	Proyecto de inversión	910,795.81	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad, Caparrosg, En El Municipio De Centla.	OP0060	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E16-2017-RAMO GENERAL 23-OP0060/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:907101.47, importe_modificado:907101.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996095/proyecto_INICIO, 996095/proyecto_PROCESO, 996095/proyecto_FIN, 996095/proyecto_PROCESO, 996095/proyecto_FIN, 996095/proyecto_PROCESO, 996095/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200892083	2017	Proyecto de inversión	702,506.01	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	OP0061	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017-RAMO GENERAL 23-OP0061/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:699760.14, importe_modificado:699760.14}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003416/proyecto_PROCESO, 1003416/proyecto_FIN, 1003416/proyecto_PROCESO, 1003416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885524	2017	Proyecto de inversión	2,967,000.00	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural El Limón, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0051	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E12-2017-RAMO GENERAL 23-OP0051/2017, contratista:JOSE LUIS RIVERA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2961109.0, importe_modificado:2961109.0}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0}}	{996093/proyecto_INICIO, 996093/proyecto_PROCESO, 996093/proyecto_INICIO, 996093/proyecto_FIN, 996093/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

UP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200892156	2017	Proyecto de inversión	2,259,311.05	Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña-Calle Ejido (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centl	OP0062	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E18-2017-RAMO GENERAL 23-OP0062/2017, contratista:VIRGILIA LUCAS FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2256878.19, importe_modificado:2256878.19}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003493/proyecto_INICIO, 1003493/proyecto_FIN, 1003493/proyecto_PROCESO, 1003493/proyecto_FIN, 1003493/proyecto_INICIO, 1003493/proyecto_PROCESO, 1003493/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885521	2017	Proyecto de inversión	2,868,100.00	Construccion De Pavimento Asfalterado En El Camino Rural De La Ra. Cañaveral En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0049	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP0049, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2866002.06, importe_modificado:2866002.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996090/proyecto_PROCESO, 996090/proyecto_INICIO, 996090/proyecto_FIN, 996090/proyecto_PROCESO, 996090/proyecto_FIN, 996090/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885523	2017	Proyecto de inversión	2,382,749.24	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sanchez Magallanes De La Localidad De Frontera, Tra Etapa, En El Municipio De Centla	OP0050	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:op0050, contratista:INGENIERIA RML S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2379193.45, importe_modificado:2379193.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996092/proyecto_INICIO, 996092/proyecto_FIN, 996092/proyecto_PROCESO, 996092/proyecto_FIN, 996092/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200892017	2017	Proyecto de inversión	5,708,630.74	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhlemoc Tramo: Calle Independencia	OP0055	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO827003993-E21-2017-RAMO GENERAL 23-OP0055/2017, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:5613026.25, importe_modificado:5613026.25}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1003344/proyecto_PROCESO, 1003344/proyecto_FIN, 1003344/proyecto_INICIO, 1003344/proyecto_PROCESO, 1003344/proyecto_INICIO, 1003344/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB16170401051434	2017	Proyecto de inversión	1,919,460.82	Ampliacion De Red Electrica, Col. Caparoso. Refrendo 2016 (Antes Op0155).	OP0002	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E37-2017-RAMO GENERAL 23-OP0002/2017, contratista:WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1919460.82, importe_modificado:1927087.36}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{1187855/proyecto_FIN, 1187855/proyecto_PROCESO, 1187855/proyecto_INICIO, 1187855/proyecto_PROCESO, 1187855/proyecto_FIN, 1187855/proyecto_INICIO, 1187855/proyecto_PROCESO, 1187855/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170401051443	2017	Proyecto de inversión	1,421,706.30	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado, Refrendo 2016 (Antes Op0157).	OP0004	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E39-2017-RAMO GENERAL 23-OP0004/2017, contratista:CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1421706.3, importe_modificado:1421706.3}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{1187864/proyecto_FIN, 1187864/proyecto_INICIO, 1187864/proyecto_PROCESO, 1187864/proyecto_INICIO, 1187864/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB16170401051418	2017	Proyecto de inversión	17,725,930.87	Boulevard Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. Refrendo 2016 (Antes Op0100).	OP0001	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E32-2016-RAMO23-OP0100/2016, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1.772593087E7, importe_modificado:1.772593086E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1187839/proyecto_INICIO, 1187839/proyecto_FIN, 1187839/proyecto_PROCESO, 1187839/proyecto_FIN, 1187839/proyecto_INICIO, 1187839/proyecto_PROCESO, 1187839/proyecto_FIN, 1187839/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300967219	2017	Proyecto de inversión	2,365,051.70	Construccion De Pavimento Asfaltico De Camino Rural	OP0128	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E26-2017-RAMO GENERAL 23-OP0128/2017, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:2354901.56, importe_modificado:2354901.56}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1101498/proyecto_FIN, 1101498/proyecto_INICIO, 1101498/proyecto_PROCESO, 1101498/proyecto_FIN, 1101498/proyecto_INICIO, 1101498/proyecto_PROCESO, 1101498/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200885512	2017	Proyecto de inversión	2,865,032.00	Construccion De Sobrecarpeta Asfaltica (En Caliente) Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E7-2017-RAMO GENERAL 23-OP0043, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2842296.24, importe_modificado:2842296.24}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996081/proyecto_INICIO, 996081/proyecto_PROCESO, 996081/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300967218	2017	Proyecto de inversión	1,702,695.80	Amplificacion De La Red Electrica	OP0127	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E27-2017-RAMO GENERAL 23-OP0127/2017, contratista:ERNESTO TRINIDAD CANDELERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1685964.78, importe_modificado:1685964.78}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{1101497/proyecto_PROCESO, 1101497/proyecto_FIN, 1101497/proyecto_PROCESO, 1101497/proyecto_INICIO, 1101497/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300967217	2017	Proyecto de inversión	811,831.61	Construccion De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Tramo: Calle Benito Juarez-Calle Francisco J. Mina	OP0126	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E28-2017-RAMO GENERAL 23-OP0126/2017, contratista:PROYECTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:807100.61, importe_modificado:807100.61}}	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, avance:1.0}}	{1101496/proyecto_FIN, 1101496/proyecto_PROCESO, 1101496/proyecto_INICIO, 1101496/proyecto_FIN, 1101496/proyecto_INICIO, 1101496/proyecto_PROCESO, 1101496/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300965724	2017	Proyecto de inversión	677,460.76	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0113	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E24-2017-RAMO GENERAL 23-OP0113/2017, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:677460.93, importe_modificado:677460.93}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1099765/proyecto_PROCESO, 1099765/proyecto_FIN, 1099765/proyecto_INICIO, 1099765/proyecto_PROCESO, 1099765/proyecto_FIN, 1099765/proyecto_INICIO, 1099765/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200865510	2017	Proyecto de inversión	2,559,585.00	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Calle Constitucion - Calle Aquiles Serdan	OP0042	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-LO-827003993-E6-2017-RAMO GENERAL 23-OP0042/2017, contratista:LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2558343.37, importe_modificado:2558343.37}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:1.0}}	{996079/proyecto_INICIO, 996079/proyecto_FIN, 996079/proyecto_PROCESO, 996079/proyecto_INICIO, 996079/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170200865515	2017	Proyecto de inversión	1,200,153.90	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitucion - Calle Andrés Sanchez Marmol	OP0044	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E8-2017-RAMO GENERAL 23-OP0044/2017, contratista:SEBASTIAN ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO, monto:2923786.07, importe_modificado:2923786.07}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{996084/proyecto_INICIO, 996084/proyecto_FIN, 996084/proyecto_PROCESO, 996084/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300967216	2017	Proyecto de inversión	1,733,472.24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Vía De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	OP0129	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E25-2017-RAMO GENERAL 23-OP0129/2017, contratista:ROSARIO DEL CARMEN DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1733472.24, importe_modificado:1729799.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1101495/proyecto_INICIO, 1101495/proyecto_PROCESO, 1101495/proyecto_INICIO, 1101495/proyecto_FIN, 1101495/proyecto_PROCESO, 1101495/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300965737	2017	Proyecto de inversión	281,581.00	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Fco. J. Mina Tramo: Calle Felipe J. Serra Calle Andrés Sanchez Magallanes	OP0112	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E22-2017-RAMO GENERAL 23-OP0112/2017, contratista:HUGO MUÑOZ COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:281581.0, importe_modificado:281581.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1099780/proyecto_INICIO, 1099780/proyecto_PROCESO, 1099780/proyecto_FIN, 1099780/proyecto_INICIO, 1099780/proyecto_FIN, 1099780/proyecto_PROCESO, 1099780/proyecto_FIN, 1099780/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

CP 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200888626	2017	Proyecto de inversión	1,103,297.18	Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0156)	OP0003	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-IO-827003993-E38-2017-RAMO GENERAL 23-OP0003/2017, contratista:CONOBRA CONSTRCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:1103297.17, importe_modificado:1108308.27}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	{999527/proyecto_PROCESO, 999527/proyecto_FIN, 999527/proyecto_INICIO, 999527/proyecto_PROCESO, 999527/proyecto_FIN, 999527/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

NOTA: LA INFORMACION DE LAS COLUMNAS QUE SE OMITIERON SE ENCUENTRA COMPLETA EN LA PAGINA WWW. CENTLA.GOB.MX DE ESTE AYUNTAMIENTO, YA QUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO ACEPTAN FORMATOS DEMASIADOS PEQUEÑOS

FORMULO



C.P. YADIRA JIMENEZ DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACION




DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

AUTORIZO



M.A. GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	6,517.44	6,517.44	6,517.44	6,517.44	6,517.44	6,517.44	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			212 - Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00	5,833.51	5,833.51	5,833.51	5,833.51	5,833.51	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			271 - Vestuario y uniformes	0.00	2,927,207.80	2,927,207.80	2,927,207.80	2,927,207.80	2,927,207.80	2,927,207.80	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			334 - Servicios de capacitación	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00	2,238,000.00	2,238,000.00	2,238,000.00	2,238,000.00	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	58,129.92	58,129.92	58,129.92	58,129.92	58,129.92	58,129.92	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,756,962.10	1,756,962.10	1,756,962.10	1,756,962.10	1,756,962.10	1,756,962.10	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	334,200.00	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	166,800.02	166,800.02	166,800.02	166,800.02	166,800.02	166,800.02	N/A
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA			541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99	2,249,984.99	N/A

CE
 J. J. J.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	N/A	
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	573,723.24	573,723.24	573,723.24	573,723.24	573,723.24	224,383.44	N/A	
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		591 - Software	0.00	10,799.97	10,799.97	10,799.97	10,799.97	10,799.97	10,799.97	N/A	
Partida genérica	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		799 - Otras erogaciones especiales	10,389,621.00	55,462.01	55,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Programa presupuestario	2018	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar		76.78	0.00	Total del Programa Presupuestario	10,389,621.00	10,389,621.00	10,389,621.00	10,334,158.99	10,334,158.99	10,334,158.99	9,978,965.68	10,389,621.00
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		612 - Edificación no habitacional	0.00	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,125,042.51	2,027,766.54	N/A	
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	6,514,150.28	6,514,150.28	6,514,150.28	6,514,150.28	6,514,150.28	6,486,072.05	N/A	
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		799 - Otras erogaciones especiales	0.00	253,959.04	253,959.04	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Programa presupuestario	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Sin Especificar		-40.51	0.00	Total del Programa Presupuestario	0.00	8,893,151.83	8,893,151.83	8,639,192.79	8,639,192.79	8,639,192.79	8,513,836.59	8,893,151.83
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	1,349,346.80	1,349,346.80	1,349,346.80	1,349,346.80	1,349,346.80	1,349,346.80	1,349,346.80	N/A

CP
 J. J. J.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Relut	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093				613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	5,365,107.64	5,365,107.64	5,307,583.44	1,450,524.95	1,450,524.95	1,444,272.68	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093				614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,218,515.23	3,218,515.23	3,218,515.23	3,218,515.23	3,218,515.23	2,949,967.66	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093				799 - Otras erogaciones especiales	14,721,124.67	4,788,155.00	4,788,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								
Programa presupuestario	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		4750.88	0.00	Total del Programa Presupuestario	14,721,124.67	14,721,124.67	14,721,124.67	9,875,445.47	6,018,386.98	6,018,386.98	5,743,587.14	14,721,124.67
									Sin Especificar								
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135				612 - Edificación no habitacional	0.00	19,690,746.31	19,690,746.31	19,690,746.31	19,690,746.31	19,690,746.31	19,605,872.44	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								
Partida genérica	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135				799 - Otras erogaciones especiales	0.00	53,394.93	53,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								
Programa presupuestario	2018	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135		0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario	0.00	19,744,141.24	19,744,141.24	19,690,746.31	19,690,746.31	19,690,746.31	19,605,872.44	19,744,141.24
									Sin Especificar								
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004				246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	821,242.53	821,242.53	821,242.53	821,242.53	821,242.53	0.00	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004				339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	0.00	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76	1,999,939.76	N/A
									MUNICIPIO DE CENTLA 4to								

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			441 - Ayudas sociales a personas	0.00	15,583,999.84	15,583,999.84	15,583,999.84	15,583,999.84	15,583,999.84	15,583,999.84	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			611 - Edificación habitacional	0.00	36,673,700.39	36,673,700.39	36,673,700.39	36,673,700.39	36,673,700.39	36,488,686.18	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			612 - Edificación no habitacional	0.00	8,376,902.20	8,376,902.20	8,376,902.20	8,376,902.20	8,376,902.20	8,151,338.71	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,276,902.92	4,276,902.92	4,276,902.92	4,276,902.92	4,276,902.92	4,265,190.61	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	27,088,484.33	27,088,484.33	27,088,484.33	27,088,484.33	27,088,484.33	20,312,447.01	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	6,371,236.07	6,371,236.07	6,371,236.07	6,371,236.07	6,371,236.07	6,340,762.42	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			799 - Otras erogaciones especiales	107,216,545.00	106,940.43	106,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	4to			853 - Otros convenios	0.00	5,917,196.53	5,917,196.53	5,917,196.53	5,917,196.53	5,917,196.53	5,917,196.53	N/A

CG
 M...

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Programa presupuestario	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	148,232.86	0.00	Total del Programa Presupuestario	107,216,545.00	107,216,545.00	107,216,545.00	107,109,604.57	107,109,604.57	107,109,604.57	99,059,561.06	107,216,545.00
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			113 - Sueldos base al personal permanente	12,700,000.00	13,721,476.02	13,721,476.02	13,721,476.02	13,721,476.02	13,721,476.02	12,205,041.04	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,010,000.00	1,065,548.97	1,065,548.97	1,065,548.97	1,065,548.97	1,065,548.97	1,019,833.62	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,435,500.00	8,600,565.96	8,600,565.96	8,600,565.96	8,600,565.96	8,600,565.96	6,859,018.07	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			134 - Compensaciones	12,715,000.00	15,858,756.47	15,858,756.47	15,858,756.47	15,858,756.47	15,858,756.47	15,200,532.95	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			141 - Aportaciones de seguridad social	3,350,000.00	3,617,249.31	3,617,249.31	3,617,249.31	3,617,249.31	3,617,249.31	2,865,073.48	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			144 - Aportaciones para seguros	470,000.00	341,044.00	341,044.00	341,044.00	341,044.00	341,044.00	341,044.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			152 - Indemnizaciones	2,490,000.00	2,694,430.48	2,694,430.48	2,694,430.48	2,694,430.48	2,694,430.48	2,578,913.08	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA 4to			154 - Prestaciones contractuales	6,102,300.00	7,924,226.95	7,924,226.95	7,924,226.95	7,924,226.95	7,924,226.95	7,891,116.95	N/A

CR

[Firma]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend.	Ejec.	Reud.	Financ.	Relint.	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	657.83	657.83	657.83	657.83	657.83	657.44	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	171 - Estímulos	1,411,600.00	1,517,486.02	1,517,486.02	1,517,486.02	1,517,486.02	1,491,194.11	N/A	
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	40,000.00	20,679.80	20,679.80	20,679.80	20,679.80	20,679.80	20,679.80	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	215 - Material impreso e información digital	5,000.00	4,323.09	4,323.09	4,323.09	4,323.09	4,323.09	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	216 - Material de limpieza	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	221 - Productos alimenticios para personas	10,000.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005						MUNICIPIO DE CENTLA	241 - Productos minerales no metálicos	2,198.34	2,159.95	2,159.95	2,159.95	2,159.95	2,159.95	0.00	N/A

CP. 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		246 - Material eléctrico y electrónico	5,000.00	4,434.98	4,434.98	4,434.98	4,434.98	4,434.98	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		247 - Artículos metálicos para la construcción	4,000.00	779.96	779.96	779.96	779.96	779.96	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	7,070.01	7,070.01	7,070.01	7,070.01	7,070.01	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100,000.00	2,227,550.55	2,227,550.55	2,227,550.55	2,227,550.55	2,227,550.55	2,227,550.55	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		271 - Vestuario y uniformes	652,604.50	10,169.81	10,169.81	10,169.81	10,169.81	10,169.81	10,169.81	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		273 - Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		291 - Herramientas menores	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A

CP: 

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec.	Reud. Financ.	Reint.	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	224,843.47	224,843.47	224,843.47	224,843.47	224,843.47	224,843.47	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	1,800.13	1,800.13	1,800.13	1,800.13	1,800.13	1,800.13	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		311 - Energía eléctrica	5,250,000.00	4,721,844.00	4,721,844.00	4,721,844.00	4,721,844.00	4,721,844.00	4,721,844.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		314 - Telefonía tradicional	42,000.00	24,381.97	24,381.97	24,381.97	24,381.97	24,381.97	22,738.77	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		318 - Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,969.20	7,969.20	7,969.20	7,969.20	7,969.20	7,969.20	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	N/A

CP: *[Handwritten signature]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec.	Rend. Financ.	Relat.	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		345 - Seguro de bienes patrimoniales	650,000.00	1,056,171.90	1,056,171.90	1,056,171.90	1,056,171.90	1,056,171.90	1,056,171.90	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA	4to		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300,000.00	315,721.06	315,721.06	315,721.06	315,721.06	315,721.06	315,368.42	N/A

CP. *[Firma]*

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	371 - Pasajes aéreos	20,000.00	36,061.27	36,061.27	36,061.27	36,061.27	36,061.27	36,061.27	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	372 - Pasajes terrestres	20,000.00	5,063.00	5,063.00	5,063.00	5,063.00	5,063.00	5,063.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	375 - Viáticos en el país	15,000.00	7,125.44	7,125.44	7,125.44	7,125.44	7,125.44	7,125.44	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	382 - Gastos de orden social y cultural	15,000.00	2,125.70	2,125.70	2,125.70	2,125.70	2,125.70	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	392 - Impuestos y derechos	20,000.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	396 - Otros gastos por responsabilidades	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Partida genérica	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	MUNICIPIO DE CENTLA		4to	799 - Otras erogaciones especiales	7,299,940.16	2,208,307.70	2,208,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
Programa presupuestario	2018	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar			Total del Programa Presupuestario	66,367,143.00	66,367,143.00	66,367,143.00	64,158,835.30	64,158,835.30	64,158,835.30	59,246,872.50	66,367,143.00
Partida genérica	2017	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	MUNICIPIO DE CENTLA		4to 2018	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	999,064.14	999,064.14	999,064.14	999,064.14	999,064.14	999,064.14	N/A

CP
 J. Luis

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 MUNICIPIO: Centla ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Prog.	Depend. Ejec	Rend. Financ	Reint	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF
Partida genérica	2017	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE CENTLA U093 4to 2018 17				613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,400,945.56	4,400,945.56	4,400,945.56	4,400,945.56	4,400,945.56	4,400,945.56	N/A
Partida genérica	2017	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE CENTLA U093 4to 2018 17				614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,409,511.85	3,409,511.85	3,409,511.85	3,409,511.85	3,409,511.85	3,407,983.27	N/A
Partida genérica	2017	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MUNICIPIO DE CENTLA U093 4to 2018 17				815 - Construcción de vías de comunicación	0.00	4,446,865.55	4,446,865.55	4,446,865.55	4,446,865.55	4,446,865.55	4,437,848.47	N/A

NOTA: LA INFORMACION DE LAS COLUMNAS QUE SE OMITIERON SE ENCUENTRA COMPLETA EN LA PAGINA WWW. CENTLA.GOB.MX DE ESTE AYUNTAMIENTO, YA QUE EXCELENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO ACEPTAN FORMATOS DEMASIADOS PEQUEÑOS

FORMULO

 C.P. YADIRA MÉNDEZ DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE PROGRAMACION



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

AUTORIZO

 M.A. GONZÁLEZ DE LA CRUZ IZQUIERDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1004	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
1004	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
1004	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

CP 

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional
I005	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
I005	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CR 

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO.

Prog. Pres	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1005	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1005	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

CR


INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
1004	133336	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
1004	132116	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
1004	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

CP: 

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
1005	134226	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$
1005	133651	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$

Handwritten signatures and initials

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
1005	132702	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$
1005	136791	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i =$ número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Met. Progra	Justif	Met. Mod	Justif	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1004	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	72.20		72.20		0.40	18050.00	Validado
1004	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.00		1.00		19.80	5.05	Validado
1004	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	23.70		23.70		80.20	338.40	Validado

Yus
ap

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRF1)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Met. Progra	Justif	Met. Mod	Justif	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00		100.00		92.60	92.60	Validado
1005	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.70		3.70		7.10	52.11	Validado

Yus *CP*

INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

CICLO: 2018

NIVEL: INDICADORES

CENTLA, TABASCO

Prog. Pres	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Met. Progra	Justif	Met. Mod	Justif	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
1005	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100.00		100.00		96.70	96.70	Validado
1005	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100.00		100.00		96.70	96.70	Validado

NOTA: LA INFORMACION DE LAS COLUMNAS QUE SE OMITIERON SE ENCUENTRA COMPLETA EN LA PAGINA WWW. CENTLA.GOB.MX DE ESTE AYUNTAMIENTO, YA QUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO ACEPTAN FORMATOS DEMASIADOS PEQUEÑOS

FORMULO



C.P. YADIRA JIMENEZ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE PROGRAMACION




DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL


AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



CHANTAL CRUZ IZQUIERDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: KxwpYmfD0YE7R6eObIPMNRzAn9zZtrZf0UmPYAyquZaiHxuCLxOUutykpOn4DBEUNVeX4jzjHTWLx2uZnN5InfwhjSVvAXvvcA7HYRRY4xKN0d0sFRZy39udvXliCRTjqAVAprGYMjb2cNw1MX9PHyUXC4TBLItV1i2QWVrppsXaqsB2pm9Nn86bVUtjhpXsDq56t5C9EFPAm7E1nT3Bq/oHn82R8v4ApLsfJZuyMhm+M8aNY187hmdPm0GrfhDOR1R4HICcp2rfEkqrW7d86xpLksrLptqGVJAUj1XsI54vBWzkmvHBeqq/NC88FGT0wodQkRRI5yOyL5ZTywm8iA==