




PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Secretario de Gobierno

28 DE AGOSTO DE 2024



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 12644

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT1_RAMO	RT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RT2_CICLO DE RECURSO	RT2_RAMO	RT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	2	7283362 02401308	Proyecto de inversión	23- Provisiones a Salarios y Económicas	UBS 3 Fondo para actividades recreativas y deportivas de hidrocarburos				4,283,911.58	4,433,311.46	(RT1: (ciclo, recurso)2024, ramo23, modificado.1, prog. para 80, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVERSIONES), monto433968.07, modificado-4617472.06)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HIMANQUILLO EN CALLE 19A, SECCION EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco		8	Himanguil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizac ión	Sh Licitac ar	Municipio de Himanguil	K00000 50100	5	1,300	1,400	0	(ciclo, met a)2024, met a50000, met a50000, met a50000, met a50000)
2024	2	7283362 02401407	Proyecto de inversión	23- Provisiones a Salarios y Económicas	UBS 3 Fondo para actividades recreativas y deportivas de hidrocarburos				4,339,651.07	4,433,655.07	(RT1: (ciclo, recurso)2024, ramo23, modificado.1, prog. para 80, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVERSIONES), monto433968.07, modificado-4617472.06)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HIMANQUILLO EN CALLE 19A, SECCION EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco		8	Himanguil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizac ión	Sh Licitac ar	Municipio de Himanguil	K00000 50100	5	600	750	0	(ciclo, met a)2024, met a50000, met a50000, met a50000, met a50000)
2024	2	7283362 02401410	Proyecto de inversión	23- Provisiones a Salarios y Económicas	UBS 3 Fondo para actividades recreativas y deportivas de hidrocarburos				4,517,022.58	4,617,072.06	(RT1: (ciclo, recurso)2024, ramo23, modificado.1, prog. para 80, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVERSIONES), monto4617472.06, modificado-4617472.06)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HIMANQUILLO EN CALLE 19A, SECCION EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco		8	Himanguil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizac ión	Sh Licitac ar	Municipio de Himanguil	K00000 50300	5	600	700	0	(ciclo, met a)2024, met a50000, met a50000, met a50000, met a50000)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB0603 2401326	1	(proy: [proy_municipio], localidad: 15, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400)	01-06-2024	15-07-2024	4,653,915.59	4,653,915.69	0.00	0.00	0.00	([proy: [proy_municipio], localidad: 15, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	([proy: [proy_municipio], localidad: 15, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	([proy: [proy_municipio], localidad: 15, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones observadas	Sin observaciones observadas
TAB0603 2401407	1	(proy: [proy_municipio], localidad: 42, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400)	01-06-2024	15-07-2024	4,835,655.07	4,835,655.07	0.00	0.00	0.00	([proy: [proy_municipio], localidad: 42, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	([proy: [proy_municipio], localidad: 42, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	([proy: [proy_municipio], localidad: 42, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones observadas	Sin observaciones observadas
TAB0603 2401415	1	(proy: [proy_municipio], localidad: 115, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400)	01-06-2024	15-07-2024	4,817,472.06	4,817,472.06	0.00	0.00	0.00	([proy: [proy_municipio], localidad: 115, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	([proy: [proy_municipio], localidad: 115, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	([proy: [proy_municipio], localidad: 115, direccion: [direccion], latitud: 16.440667, longitud: -92.337400]) MIRANDA, CONDOMINIO DE HUIMANGUILLO, MODULO 423311.65, Importe_medicado: 463980.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones observadas	Sin observaciones observadas

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24009 2401010	1	[proj]: [cve_municipio], localidad: 423, direccion: EL DESOLLO, C.P. 91000 (GUAYMA VIEJA), lat: 21.333333, lon: -93.333333, lat: 21.333333, lon: -93.333333	01-06-2024	15-07-2024	4,370,394.58	4,304,059.48	0.00	0.00	0.00	[proj]: [cve_municipio], localidad: 423, direccion: EL DESOLLO, C.P. 91000 (GUAYMA VIEJA), lat: 21.333333, lon: -93.333333, lat: 21.333333, lon: -93.333333	[2401010]proyecto, IN (Kio)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2401010	1	[proj]: [cve_municipio], localidad: 27, direccion: EL FRANCISCO J. SANTANARRA, lat: 20.333333, lon: -93.333333, lat: 20.333333, lon: -93.333333	01-06-2024	15-07-2024	4,033,112.19	4,034,148.63	0.00	0.00	0.00	[proj]: [cve_municipio], localidad: 27, direccion: EL FRANCISCO J. SANTANARRA, lat: 20.333333, lon: -93.333333, lat: 20.333333, lon: -93.333333	[2401010]proyecto, IN (Kio)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24010 2300009	1	[proj]: [cve_municipio], localidad: 15, direccion: EL DESOLLO, C.P. 91000 (GUAYMA VIEJA), lat: 21.333333, lon: -93.333333, lat: 21.333333, lon: -93.333333	02-01-2024	23-03-2024	3,573,048.29	3,534,004.29	0.00	3,533,004.29	3,533,004.29	[proj]: [cve_municipio], localidad: 15, direccion: EL DESOLLO, C.P. 91000 (GUAYMA VIEJA), lat: 21.333333, lon: -93.333333, lat: 21.333333, lon: -93.333333	[2300009]proyecto, IN (Kio)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIX JARDIERO AYLA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB0602 00373138	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Demarcación de las Territorias del Distrito Federal				6,618,254.08	6,618,254.08	(FT1) (Glos. recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. asist. municipal, modificado: 9418344.48)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO EN CIUDAD DE LOS ANGELES EN OBRERAS CALLES, SEGUNDA ETAPA - 88594	27	Tlaxcala	8	Humanaguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Humanaguillo	88594	8	130	122	0	(predet: m unidades de obra, modificado: 9418344.48)
2024	2	TAB0602 00373151	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Demarcación de las Territorias del Distrito Federal				1,138,948.21	1,138,948.21	(FT1) (Glos. recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. asist. municipal, modificado: 1124366.21, modificado: 123295.11)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO EN CIUDAD DE LOS ANGELES EN OBRERAS CALLES, SEGUNDA ETAPA - 92183	27	Tlaxcala	8	Humanaguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Humanaguillo	92183	8	80	72	0	(predet: m unidades de obra, modificado: 1124366.21, modificado: 123295.11)
2024	2	TAB0602 00373627	Proyecto de inversión	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Demarcación de las Territorias del Distrito Federal				4,652,335.95	4,652,335.95	(FT1) (Glos. recurso 2024, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. asist. municipal, modificado: 9418344.48)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO EN CIUDAD DE LOS ANGELES EN OBRERAS CALLES - 92283	27	Tlaxcala	8	Humanaguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Humanaguillo	92283	8	138	120	0	(predet: m unidades de obra, modificado: 9418344.48)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																
FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB54020 237119	1	(geot: {cve_municipio: huimanguillo, direccion: CALLE CERRADA LA CERRA COLONIA LOS ANGELES, 8460 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LA CERRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION, NIÑOS HERODE, loc: 93.34919721, lat: 17.24518442})	24-04-2024	22-06-2024	6,611,264.08	6,611,264.08	3,532,988.87	3,532,988.87	3,532,988.87	(info: {tipo_contrato: contrato de obra pública, numero_contrato: CO-453-2024-02-0247-1, contratista: JESUS DAVID GUERRERO, monto: 3,532,988.87 DE DOLARES ESTADUNIDENSES, monto_modificado: 3,532,988.87 DE DOLARES ESTADUNIDENSES, importe_modificado: 3,532,988.87 DE DOLARES ESTADUNIDENSES})	(meta: {unidad_med: Cuadrados, avance: 3800, 0})	(237119)proyecto_PR_KIO, 237119proyecto_PR_OCESO, 237119proyecto_PR_OCESO, 237119proyecto_PR_OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB54020 237432	1	(geot: {cve_municipio: huimanguillo, direccion: CALLE CERRADA LA CERRA COLONIA LOS ANGELES, 8460 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LA CERRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION, NIÑOS HERODE, loc: 93.34919721, lat: 17.24518442})	24-04-2024	07-06-2024	1,136,364.21	1,136,364.21	782,257.07	782,257.07	782,257.07	(info: {tipo_contrato: contrato de obra pública, numero_contrato: CO-453-2024-02-0247-1, contratista: JESUS DAVID GUERRERO, monto: 1,136,364.21 DE DOLARES ESTADUNIDENSES, monto_modificado: 1,136,364.21 DE DOLARES ESTADUNIDENSES, importe_modificado: 1,136,364.21 DE DOLARES ESTADUNIDENSES})	(meta: {unidad_med: Cuadrados, avance: 3800, 0})	(237432)proyecto_PR_KIO, 237432proyecto_PR_OCESO, 237432proyecto_PR_OCESO, 237432proyecto_PR_OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB54020 237432	1	(geot: {cve_municipio: huimanguillo, direccion: CALLE CERRADA LA CERRA COLONIA LOS ANGELES, 8460 HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LA CERRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION, NIÑOS HERODE, loc: 93.34919721, lat: 17.24518442})	24-04-2024	07-06-2024	4,651,323.85	4,651,323.85	4,233,467.38	4,233,467.38	0.00	(info: {tipo_contrato: contrato de obra pública, numero_contrato: CO-453-2024-02-0247-1, contratista: JESUS DAVID GUERRERO, monto: 4,651,323.85 DE DOLARES ESTADUNIDENSES, monto_modificado: 4,651,323.85 DE DOLARES ESTADUNIDENSES, importe_modificado: 4,651,323.85 DE DOLARES ESTADUNIDENSES})	(meta: {unidad_med: Cuadrados, avance: 3800, 0})	(237432)proyecto_PR_KIO, 237432proyecto_PR_OCESO, 237432proyecto_PR_OCESO, 237432proyecto_PR_OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB-603 02385918	Proyecto de inversión n	32.- Asignación de las Federales para el Desarrollo Municipal y Territoriales de los Estados y Municipios	004-F018 Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	2,994,359.43	2,994,359.43	2,994,359.43	(FTE) (Ciclo recurso:2024, anual(3), modalidad: prog_pres+4, tipo_recurso:FEDERALES Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES, monto:2994359.43, modificado:2994359.43)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO EN LA VENTA COLONA EL MAGUEL MINALGO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO - 12342	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin clasificar	Municipio de Humanguillo	123442	5	130	130	0	(metas: metas_1 en metas_2, metas_3, metas_4, metas_5, metas_6, metas_7, metas_8, metas_9, metas_10, metas_11, metas_12, metas_13, metas_14, metas_15, metas_16, metas_17, metas_18, metas_19, metas_20, metas_21, metas_22, metas_23, metas_24, metas_25, metas_26, metas_27, metas_28, metas_29, metas_30, metas_31, metas_32, metas_33, metas_34, metas_35, metas_36, metas_37, metas_38, metas_39, metas_40, metas_41, metas_42, metas_43, metas_44, metas_45, metas_46, metas_47, metas_48, metas_49, metas_50, metas_51, metas_52, metas_53, metas_54, metas_55, metas_56, metas_57, metas_58, metas_59, metas_60, metas_61, metas_62, metas_63, metas_64, metas_65, metas_66, metas_67, metas_68, metas_69, metas_70, metas_71, metas_72, metas_73, metas_74, metas_75, metas_76, metas_77, metas_78, metas_79, metas_80, metas_81, metas_82, metas_83, metas_84, metas_85, metas_86, metas_87, metas_88, metas_89, metas_90, metas_91, metas_92, metas_93, metas_94, metas_95, metas_96, metas_97, metas_98, metas_99, metas_100, metas_101, metas_102, metas_103, metas_104, metas_105, metas_106, metas_107, metas_108, metas_109, metas_110, metas_111, metas_112, metas_113, metas_114, metas_115, metas_116, metas_117, metas_118, metas_119, metas_120, metas_121, metas_122, metas_123, metas_124, metas_125, metas_126, metas_127, metas_128, metas_129, metas_130, metas_131, metas_132, metas_133, metas_134, metas_135, metas_136, metas_137, metas_138, metas_139, metas_140, metas_141, metas_142, metas_143, metas_144, metas_145, metas_146, metas_147, metas_148, metas_149, metas_150, metas_151, metas_152, metas_153, metas_154, metas_155, metas_156, metas_157, metas_158, metas_159, metas_160, metas_161, metas_162, metas_163, metas_164, metas_165, metas_166, metas_167, metas_168, metas_169, metas_170, metas_171, metas_172, metas_173, metas_174, metas_175, metas_176, metas_177, metas_178, metas_179, metas_180, metas_181, metas_182, metas_183, metas_184, metas_185, metas_186, metas_187, metas_188, metas_189, metas_190, metas_191, metas_192, metas_193, metas_194, metas_195, metas_196, metas_197, metas_198, metas_199, metas_200, metas_201, metas_202, metas_203, metas_204, metas_205, metas_206, metas_207, metas_208, metas_209, metas_210, metas_211, metas_212, metas_213, metas_214, metas_215, metas_216, metas_217, metas_218, metas_219, metas_220, metas_221, metas_222, metas_223, metas_224, metas_225, metas_226, metas_227, metas_228, metas_229, metas_230, metas_231, metas_232, metas_233, metas_234, metas_235, metas_236, metas_237, metas_238, metas_239, metas_240, metas_241, metas_242, metas_243, metas_244, metas_245, metas_246, metas_247, metas_248, metas_249, metas_250, metas_251, metas_252, metas_253, metas_254, metas_255, metas_256, metas_257, metas_258, metas_259, metas_260, metas_261, metas_262, metas_263, metas_264, metas_265, metas_266, metas_267, metas_268, metas_269, metas_270, metas_271, metas_272, metas_273, metas_274, metas_275, metas_276, metas_277, metas_278, metas_279, metas_280, metas_281, metas_282, metas_283, metas_284, metas_285, metas_286, metas_287, metas_288, metas_289, metas_290, metas_291, metas_292, metas_293, metas_294, metas_295, metas_296, metas_297, metas_298, metas_299, metas_300, metas_301, metas_302, metas_303, metas_304, metas_305, metas_306, metas_307, metas_308, metas_309, metas_310, metas_311, metas_312, metas_313, metas_314, metas_315, metas_316, metas_317, metas_318, metas_319, metas_320, metas_321, metas_322, metas_323, metas_324, metas_325, metas_326, metas_327, metas_328, metas_329, metas_330, metas_331, metas_332, metas_333, metas_334, metas_335, metas_336, metas_337, metas_338, metas_339, metas_340, metas_341, metas_342, metas_343, metas_344, metas_345, metas_346, metas_347, metas_348, metas_349, metas_350, metas_351, metas_352, metas_353, metas_354, metas_355, metas_356, metas_357, metas_358, metas_359, metas_360, metas_361, metas_362, metas_363, metas_364, metas_365, metas_366, metas_367, metas_368, metas_369, metas_370, metas_371, metas_372, metas_373, metas_374, metas_375, metas_376, metas_377, metas_378, metas_379, metas_380, metas_381, metas_382, metas_383, metas_384, metas_385, metas_386, metas_387, metas_388, metas_389, metas_390, metas_391, metas_392, metas_393, metas_394, metas_395, metas_396, metas_397, metas_398, metas_399, metas_400, metas_401, metas_402, metas_403, metas_404, metas_405, metas_406, metas_407, metas_408, metas_409, metas_410, metas_411, metas_412, metas_413, metas_414, metas_415, metas_416, metas_417, metas_418, metas_419, metas_420, metas_421, metas_422, metas_423, metas_424, metas_425, metas_426, metas_427, metas_428, metas_429, metas_430, metas_431, metas_432, metas_433, metas_434, metas_435, metas_436, metas_437, metas_438, metas_439, metas_440, metas_441, metas_442, metas_443, metas_444, metas_445, metas_446, metas_447, metas_448, metas_449, metas_450, metas_451, metas_452, metas_453, metas_454, metas_455, metas_456, metas_457, metas_458, metas_459, metas_460, metas_461, metas_462, metas_463, metas_464, metas_465, metas_466, metas_467, metas_468, metas_469, metas_470, metas_471, metas_472, metas_473, metas_474, metas_475, metas_476, metas_477, metas_478, metas_479, metas_480, metas_481, metas_482, metas_483, metas_484, metas_485, metas_486, metas_487, metas_488, metas_489, metas_490, metas_491, metas_492, metas_493, metas_494, metas_495, metas_496, metas_497, metas_498, metas_499, metas_500, metas_501, metas_502, metas_503, metas_504, metas_505, metas_506, metas_507, metas_508, metas_509, metas_510, metas_511, metas_512, metas_513, metas_514, metas_515, metas_516, metas_517, metas_518, metas_519, metas_520, metas_521, metas_522, metas_523, metas_524, metas_525, metas_526, metas_527, metas_528, metas_529, metas_530, metas_531, metas_532, metas_533, metas_534, metas_535, metas_536, metas_537, metas_538, metas_539, metas_540, metas_541, metas_542, metas_543, metas_544, metas_545, metas_546, metas_547, metas_548, metas_549, metas_550, metas_551, metas_552, metas_553, metas_554, metas_555, metas_556, metas_557, metas_558, metas_559, metas_560, metas_561, metas_562, metas_563, metas_564, metas_565, metas_566, metas_567, metas_568, metas_569, metas_570, metas_571, metas_572, metas_573, metas_574, metas_575, metas_576, metas_577, metas_578, metas_57



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024															
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24020 238595	1	(geo): (cve_municipio, localidad, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION DE MIGUEL RIVERA, CARRANZA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO, ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. PARAZO Y CALLE CALLE LA OBRA DE INGENIERIA, INC. \$1,380,016, lat:17.84389349)	23-02-2024	22-04-2024	2,096,258.53	2,096,258.53	2,096,258.53	2,096,258.53	2,096,258.53	(geo): (cve_municipio, localidad, numero, contrato:ALFREDO LOPEZ LEON, CARRANZA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO, mod:2916900.83, importe_mod:904218.63)	(meta): (unidad_med, inicio, fin, linea:Avances físicos avance:355.03)	23859595proyecto_INICIO, 23859595proyecto_FINAL, 23859595proyecto_OCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB24020 238595	1	(geo): (cve_municipio, localidad, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION DE MIGUEL RIVERA, CARRANZA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO, ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. PARAZO Y CALLE CALLE LA OBRA DE INGENIERIA, INC. \$1,380,016, lat:17.84389349)	23-02-2024	28-03-2024	904,449.59	904,449.59	904,449.59	904,449.59	904,449.59	(geo): (cve_municipio, localidad, numero, contrato:ALFREDO LOPEZ LEON, CARRANZA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO, mod:2916900.83, importe_mod:904218.63)	(meta): (unidad_med, inicio, fin, linea:Avances físicos avance:18.3)	23859595proyecto_INICIO, 23859595proyecto_FINAL, 23859595proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24020 2385211	1	(geo): (cve_municipio, localidad, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION DE MIGUEL RIVERA, CARRANZA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO, ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. PARAZO Y CALLE CALLE LA OBRA DE INGENIERIA, INC. \$1,380,016, lat:17.84389349)	23-02-2024	22-04-2024	2,997,070.91	2,997,070.91	2,997,070.91	2,997,070.91	2,997,070.91	(geo): (cve_municipio, localidad, numero, contrato:ALFREDO LOPEZ LEON, CARRANZA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, HUMANGUILLO, mod:2916900.83, importe_mod:904218.63)	(meta): (unidad_med, inicio, fin, linea:Avances físicos avance:355.03)	2385211proyecto_INICIO, 2385211proyecto_FINAL, 2385211proyecto_OCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	RT1 - CICLO DE RECURSO	RT1 - RAMO	RT1 - PROGRAMA	RT2 - CICLO DE RECURSO	RT2 - RAMO	RT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB2402 0238283	Proyecto de Inversión	33.- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	104.- FAS Municipal y de las Entidades Federativas	33.- Aportación de Recursos Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	814,654.84	814,654.84	(RT1) (delo, recursos federales, modalidad, prog_pres4, tipo_recursos_federales y aportaciones, subordinos y convenios, prog_estado, mun_fas municipal, monto:811054.84, modificado:811044.84)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO EN LA VENTA COLOMA RODRIGUEZ EN DIVERSAS CALLES - 14092	27	Tehuacan	8	Humanaguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento básico	Sin clasificar	Municipio de Humanaguillo	124782	5	160	163	0	(metas: (unidad_m, cantidad, metas, metas_2024, metas_2025, metas_mod, metas_mod, metas_2024, metas_2025, metas_2026, metas_2027, metas_2028, metas_2029, metas_2030, metas_2031, metas_2032, metas_2033, metas_2034, metas_2035, metas_2036, metas_2037, metas_2038, metas_2039, metas_2040, metas_2041, metas_2042, metas_2043, metas_2044, metas_2045, metas_2046, metas_2047, metas_2048, metas_2049, metas_2050, metas_2051, metas_2052, metas_2053, metas_2054, metas_2055, metas_2056, metas_2057, metas_2058, metas_2059, metas_2060, metas_2061, metas_2062, metas_2063, metas_2064, metas_2065, metas_2066, metas_2067, metas_2068, metas_2069, metas_2070, metas_2071, metas_2072, metas_2073, metas_2074, metas_2075, metas_2076, metas_2077, metas_2078, metas_2079, metas_2080, metas_2081, metas_2082, metas_2083, metas_2084, metas_2085, metas_2086, metas_2087, metas_2088, metas_2089, metas_2090, metas_2091, metas_2092, metas_2093, metas_2094, metas_2095, metas_2096, metas_2097, metas_2098, metas_2099, metas_2100, metas_2101, metas_2102, metas_2103, metas_2104, metas_2105, metas_2106, metas_2107, metas_2108, metas_2109, metas_2110, metas_2111, metas_2112, metas_2113, metas_2114, metas_2115, metas_2116, metas_2117, metas_2118, metas_2119, metas_2120, metas_2121, metas_2122, metas_2123, metas_2124, metas_2125, metas_2126, metas_2127, metas_2128, metas_2129, metas_2130, metas_2131, metas_2132, metas_2133, metas_2134, metas_2135, metas_2136, metas_2137, metas_2138, metas_2139, metas_2140, metas_2141, metas_2142, metas_2143, metas_2144, metas_2145, metas_2146, metas_2147, metas_2148, metas_2149, metas_2150, metas_2151, metas_2152, metas_2153, metas_2154, metas_2155, metas_2156, metas_2157, metas_2158, metas_2159, metas_2160, metas_2161, metas_2162, metas_2163, metas_2164, metas_2165, metas_2166, metas_2167, metas_2168, metas_2169, metas_2170, metas_2171, metas_2172, metas_2173, metas_2174, metas_2175, metas_2176, metas_2177, metas_2178, metas_2179, metas_2180, metas_2181, metas_2182, metas_2183, metas_2184, metas_2185, metas_2186, metas_2187, metas_2188, metas_2189, metas_2190, metas_2191, metas_2192, metas_2193, metas_2194, metas_2195, metas_2196, metas_2197, metas_2198, metas_2199, metas_2200, metas_2201, metas_2202, metas_2203, metas_2204, metas_2205, metas_2206, metas_2207, metas_2208, metas_2209, metas_2210, metas_2211, metas_2212, metas_2213, metas_2214, metas_2215, metas_2216, metas_2217, metas_2218, metas_2219, metas_2220, metas_2221, metas_2222, metas_2223, metas_2224, metas_2225, metas_2226, metas_2227, metas_2228, metas_2229, metas_2230, metas_2231, metas_2232, metas_2233, metas_2234, metas_2235, metas_2236, metas_2237, metas_2238, metas_2239, metas_2240, metas_2241, metas_2242, metas_2243, metas_2244, metas_2245, metas_2246, metas_2247, metas_2248, metas_2249, metas_2250, metas_2251, metas_2252, metas_2253, metas_2254, metas_2255, metas_2256, metas_2257, metas_2258, metas_2259, metas_2260, metas_2261, metas_2262, metas_2263, metas_2264, metas_2265, metas_2266, metas_2267, metas_2268, metas_2269, metas_2270, metas_2271, metas_2272, metas_2273, metas_2274, metas_2275, metas_2276, metas_2277, metas_2278, metas_2279, metas_2280, metas_2281, metas_2282, metas_2283, metas_2284, metas_2285, metas_2286, metas_2287, metas_2288, metas_2289, metas_2290, metas_2291, metas_2292, metas_2293, metas_2294, metas_2295, metas_2296, metas_2297, metas_2298, metas_2299, metas_2300, metas_2301, metas_2302, metas_2303, metas_2304, metas_2305, metas_2306, metas_2307, metas_2308, metas_2309, metas_2310, metas_2311, metas_2312, metas_2313, metas_2314, metas_2315, metas_2316, metas_2317, metas_2318, metas_2319, metas_2320, metas_2321, metas_2322, metas_2323, metas_2324, metas_2325, metas_2326, metas_2327, metas_2328, metas_2329, metas_2330, metas_2331, metas_2332, metas_2333, metas_2334, metas_2335, metas_2336, metas_2337, metas_2338, metas_2339, metas_2340, metas_2341, metas_2342, metas_2343, metas_2344, metas_2345, metas_2346, metas_2347, metas_2348, metas_2349, metas_2350, metas_2351, metas_2352, metas_2353, metas_2354, metas_2355, metas_2356, metas_2357, metas_2358, metas_2359, metas_2360, metas_2361, metas_2362, metas_2363, metas_2364, metas_2365, metas_2366, metas_2367, metas_2368, metas_2369, metas_2370, metas_2371, metas_2372, metas_2373, metas_2374, metas_2375, metas_2376, metas_2377, metas_2378, metas_2379, metas_2380, metas_2381, metas_2382, metas_2383, metas_2384, metas_2385, metas_2386, metas_2387, metas_2388, metas_2389, metas_2390, metas_2391, metas_2392, metas_2393, metas_2394, metas_2395, metas_2396, metas_2397, metas_2398, metas_2399, metas_2400, metas_2401, metas_2402, metas_2403, metas_2404, metas_2405, metas_2406, metas_2407, metas_2408, metas_2409, metas_2410, metas_2411, metas_2412, metas_2413, metas_2414, metas_2415, metas_2416, metas_2417, metas_2418, metas_2419, metas_2420, metas_2421, metas_2422, metas_2423, metas_2424, metas_2425, metas_2426, metas_2427, metas_2428, metas_2429, metas_2430, metas_2431, metas_2432, metas_2433, metas_2434, metas_2435, metas_2436, metas_2437, metas_2438, metas_2439, metas_2440, metas_2441, metas_2442, metas_2443, metas_2444, metas_2445, metas_2446, metas_2447, metas_2448, metas_2449, metas_2450, metas_2451, metas_2452, metas_2453, metas_2454, metas_2455, metas_2456, metas_2457, metas_2458, metas_2459, metas_2460, metas_2461, metas_2462, metas_2463, metas_2464, metas_2465, metas_2466, metas_2467, metas_2468, metas_2469, metas_2470, metas_2471, metas_2472, metas_2473, metas_2474, metas_2475, metas_2476, metas_2477, metas_2478, metas_2479, metas_2480, metas_2481, metas_2482, metas_2483, metas_2484, metas_2485, metas_2486, metas_2487, metas_2488, metas_2489, metas_2490, metas_2491, metas_2492, metas_2493, metas_2494, metas_2495, metas_2496, metas_2497, metas_2498, metas_2499, metas_2500, metas_2501, metas_2502, metas_25



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]

7



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MTI - CICLO DE RECURSO	MTI - RAMO	MTI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MTI - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB0607 0238944	Proyecto de inversión	2024	33- Aportación Municipal y de las Federadas para la Ejecución del Dividendo Federal	004 PAUS Municipal y de las Federadas para la Ejecución del Dividendo Federal	-	-	-	1,633,092.20	1,033,032.80	(FI) (Ciclo recurso 2024, remo33, modalidad prog_pres_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_anual_municipio=modificado(320515), modificado=132092.8))	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO EN LA CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 1313E	Tabasco	O	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huamanguillo	131321	8	108	167	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta_modificado=8.2))
2024	2	TAB0607 02389504	Proyecto de inversión	2024	33- Aportación Municipal y de las Federadas para la Ejecución del Dividendo Federal	004 PAUS Municipal y de las Federadas para la Ejecución del Dividendo Federal	-	-	-	2,054,890.33	2,655,880.33	(FI) (Ciclo recurso 2024, remo33, modalidad prog_pres_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_anual_municipio=modificado(368593), modificado=368593.33))	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y MUROS PERIMETRICOS DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO EN POBLADO LOS CERRILLOS EN LAS CALLES MARIANO ESCOBAR EN CALLES - 1487D	Tabasco	O	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Habitación	Sin Identificar	Municipio de Huamanguillo	148799	8	80	70	0	(metas: (unidad_medida: m2, meta_modificado=1775.1, modificado=75.1))
2024	2	TAB0607 02389771	Proyecto de inversión	2024	33- Aportación Municipal y de las Federadas para la Ejecución del Dividendo Federal	004 PAUS Municipal y de las Federadas para la Ejecución del Dividendo Federal	-	-	-	8,109,319.78	8,109,319.78	(FI) (Ciclo recurso 2024, remo33, modalidad prog_pres_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_anual_municipio=modificado(910318.79), modificado=910318.79))	REHABILITACION DE RED DE DRENALTE SANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO EN LOS FUERTALES EN DIVERSAS CALLES - 1478B	Tabasco	O	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huamanguillo	147888	8	130	138	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta_modificado=139.2, modificado=23.2))



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT1 - CICLO DE RECURSO	RT1 - RAMO	RT2 - CICLO DE RECURSO	RT2 - RAMO	RT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB-6803 0239662	Proyecto de inversión	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	R04-FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales Federales y Municipales	.	.	415,442.26	415,442.26	415,442.26	(FI) (ciclo, recurso:2024, semestral, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, estado, municipal, modificado:415442.26)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBIDA EN EL MUNICIPIO DE HUMANTLAN EN CIUDAD DE LOS PRINGALES EN DIVERSAS CALLES - 147293	27	Tehuacan	8	Huamantla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento básico	Sin identificar	Municipio de Huamantla	147293	8	80	78	0	[Entidad, unidad, actividad, metas:1125] Bienes, meta:1125 A, modificado:28.92 [Modificado: 28.92]
2024	2	TAB-6803 0239662	Proyecto de inversión	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	R04-FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales Federales y Municipales	.	.	481,393.75	481,393.75	481,393.75	(FI) (ciclo, recurso:2024, semestral, modificación, prog, estado, municipal, modificado:481393.75)	REHABILITACION DE RED DE DRENAL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANTLAN EN PASEO C.A.S GENERAL EMERSON AGUIRRE COLGANDO EN DIVERSAS CALLES - 151202	27	Tehuacan	8	Huamantla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento básico	Sin identificar	Municipio de Huamantla	151202	9	80	70	0	[Entidad, unidad, actividad, metas:67 A, modificado:28.92] Bienes, meta:67 A, modificado:28.92 [Modificado: 28.92]
2024	2	TAB-6803 0239662	Proyecto de inversión	Aportación Federal para Entidades Federativas y Municipios	R04-FMS Municipal y de las Dependencias Territoriales Federales y Municipales	.	.	2,543,695.32	2,543,695.32	2,543,695.32	(FI) (ciclo, recurso:2024, semestral, tipo, recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog, estado, municipal, modificado:2543695.32)	REHABILITACION DE RED DE DRENAL SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANTLAN EN LAS CALLES DE LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES - PRIMERA ETAPA - 152079	27	Tehuacan	8	Huamantla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento básico	Sin identificar	Municipio de Huamantla	152079	9	0	70	0	[Entidad, unidad, actividad, metas:239 A, modificado:9.23] Bienes, meta:239 A, modificado:9.23 [Modificado: 9.23]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT1 - CICLO DE RECURSO	MT1 - RAMO	MT2 - CICLO DE RECURSO	MT2 - RAMO	MT2 - PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB2024-02391776	Proyecto de Inversión	33- Apoyación Municipal y Federada para la Eliminación de la Pobreza y el Desarrollo Humano	1004-FAS Municipal y Federada para la Eliminación de la Pobreza y el Desarrollo Humano	-	-	-	428,775.54	428,775.54	(MT1: (Ciclo: recurso 2024, junio 23, modificación: prog. gres, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estado, modificado: 2024/07/11, 17)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES - PRIMERA ETAPA - 16006	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin sectorizar	Municipio de Huimanguillo	16006	6	80	70	0	(meta: (unidad de medida: beneficiarios, meta: 130, modificado: 2024/07/11, 17)
2024	2	TAB2024-02392044	Proyecto de Inversión	33- Apoyación Municipal y Federada para la Eliminación de la Pobreza y el Desarrollo Humano	1004-FAS Municipal y Federada para la Eliminación de la Pobreza y el Desarrollo Humano	-	-	-	2,677,775.54	2,677,775.54	(MT1: (Ciclo: recurso 2024, junio 23, modificación: prog. gres, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estado, modificado: 2024/07/11, 17)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES - SEGUNDA ETAPA - 16197	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin sectorizar	Municipio de Huimanguillo	16197	5	80	70	0	(meta: (unidad de medida: beneficiarios, meta: 130, modificado: 2024/07/11, 17)
2024	2	TAB2024-02392166	Proyecto de Inversión	33- Apoyación Municipal y Federada para la Eliminación de la Pobreza y el Desarrollo Humano	1004-FAS Municipal y Federada para la Eliminación de la Pobreza y el Desarrollo Humano	-	-	-	742,697.55	742,697.55	(MT1: (Ciclo: recurso 2024, junio 23, modificación: prog. gres, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estado, modificado: 2024/07/11, 17)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES - SEGUNDA ETAPA - 16006	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin sectorizar	Municipio de Huimanguillo	16006	5	80	70	0	(meta: (unidad de medida: beneficiarios, meta: 130, modificado: 2024/07/11, 17)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]

7



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB1402 0229571	Adquisición	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	.	.	.	240,000.00	240,000.00	(FT: (Ejido, Ingreso 2024, remoc31, modalidad: prog_prea-5, tipo_recurso=FEDERALES Y APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=240000, modificado=24000.0)	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OPERACION DE LAS OFERTANTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Asignaciones	Seguridad	Seguridad	Municipio de Huimanguillo	AD-002	0	120,000	70,000	0	(metas: (unidad_m: cada 100 personas, meta_30.9, meta_modificado: 30.9))
2024	2	TAB1402 0240017	Adquisición	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	.	.	.	16,843.00	16,843.00	(FT: (Ejido, Ingreso 2024, remoc31, tipo_recurso=FEDERALES Y APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=16843, modificado=16843.0)	ADQUISICION DE PROYECTOR	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Asignaciones	Seguridad	Seguridad	Municipio de Huimanguillo	AD-008	0	136	199	0	(metas: (unidad_m: cada 100 personas, meta_30.9, meta_modificado: 30.9))
2024	2	TAB1402 0240810	Adquisición	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	.	.	.	45,843.20	45,843.20	(FT: (Ejido, Ingreso 2024, remoc31, modalidad: prog_prea-5, tipo_recurso=FEDERALES Y APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=45843.2, modificado=45843.2)	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO RAIL SPLIT	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Asignaciones	Seguridad	Seguridad	Municipio de Huimanguillo	AD-009	0	159	239	0	(metas: (unidad_m: cada 100 personas, meta_30.9, meta_modificado: 30.9))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: DESTINO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024												
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	
TAB24023 2400110	1	(pref: (cve_municipio:3, localidad:1, direccionCD: HUIMANGUILLO, lon:93.8767, lat:17.83749))	01-01-2024	31-12-2024	240,000.00	126,186.00	126,788.00	126,788.00	126,788.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med: millones, avance:15.9))	OBSERVACIONES_CAPTURIST
												OBSERVACIONES_REVISION
TAB24023 2400110	1	(pref: (cve_municipio:3, localidad:1, direccionCD: HUIMANGUILLO, lon:93.8767, lat:17.83749))	01-01-2024	31-12-2024	16,964.08	16,964.00	16,998.80	16,964.00	16,994.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med: millones, avance:1.0))	
TAB24023 2400110	1	(pref: (cve_municipio:3, localidad:1, direccionCD: HUIMANGUILLO, lon:93.8767, lat:17.83749))	24-04-2024	19-06-2024	45,843.20	45,843.20	45,843.20	45,843.20	45,843.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med: millones, avance:4.0))	

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta: (unidad_medida) (avance:0.0))	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TABASCO 2000117	1	(geo: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, km-93.8767, lat:17.87748))	01-01-2024	31-12-2024	159,000.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00	(meta: (unidad_medida) (avance:0.0))		En Ejecucion	Validado y Registrado	Si observaciones observadas	Si observaciones observadas



[Signature]
C. FELIPE ENCINERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

[Signature]
LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	2,468,033.21	2,468,033.21	2,468,033.21	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	10,459,851.71	10,459,851.71	10,459,851.71	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	8,869,485.60	8,869,485.60	8,869,485.60	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	1,375.82	0.00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar			Total del Programa Presupuestario	0.00	21,797,370.52	21,797,370.52	21,796,994.70	0.00	0.00	0.00			N/A	21,795,994.70		



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,480,000.00	3,480,000.00	2,712,725.60	2,712,725.60	1,607,072.00	1,607,072.00	1,607,072.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	3,312,646.68	3,297,266.61	3,297,266.61	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	63,768,256.00	43,697,083.49	63,037,336.67	43,697,083.49	43,697,083.49	40,834,226.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	72,518,311.92	0.00	72,518,311.92	34,982,658.66	72,341,779.28	34,982,658.66	34,982,658.66	19,478,024.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	56,282,833.31	0.00	56,282,833.31	42,609,288.22	56,163,075.62	42,609,288.22	42,609,288.22	36,340,263.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	48,494,384.30	243,316,621.00	48,494,384.30	21,838,767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1,059,814.01	0.09
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar			Total del Programa Presupuestario	246,796,621.00	247,856,435.01	149,137,786.01	197,652,176.78	122,796,102.37	122,796,102.37	98,289,585.51			N/A	148,077,972.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente		55,641,938.00	55,641,938.00	25,670,440.61	55,641,938.00	25,670,440.61	25,670,440.61	25,670,440.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados		4,325,520.00	4,325,520.00	2,402,190.47	4,325,520.00	2,402,190.47	2,402,190.47	2,402,190.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		22,378,753.00	22,378,753.00	10,713,059.36	22,378,753.00	10,713,059.36	10,713,059.36	10,713,059.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,743,600.00	20,384,454.47	9,752,901.62	20,384,454.47	9,752,901.62	9,752,901.62	9,752,901.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	13,463,880.00	13,463,880.00	6,674,315.59	13,463,880.00	6,674,315.59	6,674,315.59	5,504,231.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	940,000.00	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,400,192.00	5,428,602.00	3,047,991.57	5,428,602.00	3,047,991.57	3,047,991.57	3,047,991.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,670,200.00	2,670,200.00	766,500.00	2,670,200.00	766,500.00	766,500.00	766,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Esfuerzos	5,693,248.00	5,693,248.00	4,871,169.65	5,693,248.00	4,871,169.65	4,871,169.65	4,871,169.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	492,000.00	492,000.00	149,724.47	149,724.47	149,724.47	149,724.47	149,724.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	30,000.00	37,466.00	26,169.60	26,169.60	26,169.60	26,169.60	26,169.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	156,000.00	156,000.00	150.80	150.80	150.80	150.80	150.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	264,000.00	296,926.74	226,559.52	290,452.32	226,559.52	226,559.52	72,773.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	14,400.00	14,400.00	5,933.69	5,933.69	5,933.69	5,933.69	5,168.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	56,400.00	56,400.00	44,490.34	44,490.34	44,490.34	44,490.34	18,546.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	12,000.00	1,580.57	1,580.57	1,580.57	1,580.57	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	93,000.00	2,977.07	2,977.07	2,977.07	2,977.07	343.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	269 - Otros productos químicos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	3,592,998.02	3,592,998.02	3,592,998.02	3,592,998.02	3,592,650.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia	Rendimiento	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	9,100,000.00	9,100,000.00	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	4,157,277.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	12,000.00	209.17	209.17	209.17	209.17	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	900,000.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	900,000.00	900,000.00	22,567.80	22,567.80	22,567.80	22,567.80	22,567.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,315,534.00	734,910.84	744,167.24	734,910.84	734,910.84	420,159.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	14,000,000.00	3,035,680.00	3,035,680.00	40,473.00	3,035,680.00	40,473.00	3,035,680.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	323,784.00	40,473.00	40,473.00	40,473.00	40,473.00	40,473.00	40,473.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	145,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	221,808.00	485,128.00	377,469.80	377,469.80	377,469.80	377,469.80	377,469.80	165,578.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	666,000.00	1,899,000.00	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,100.00	550,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	770,000.00	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	39,672.00	0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	114,000.00	114,000.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	63,046.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la Información	200,400.00	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	348,000.00	348,000.00	247,799.20	247,799.20	247,799.20	247,799.20	132,727.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	55,000.00	92,852.00	50,888.00	50,888.00	50,888.00	60,888.00	60,888.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	36,000.00	65,750.00	64,186.75	64,186.75	64,186.75	64,186.75	64,186.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	390,000.00	390,000.00	390,000.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	821 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	19,068,621.00	3,445,686.00	2,471,656.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	452,143.84	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar			Total del Programa Presupuestario	175,474,460.00	175,926,603.84	88,185,376.84	151,878,896.40	85,717,720.60	85,717,720.60	77,918,698.82			N/A	87,737,232.00		



C. FELIPE N. ESCOBERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	41.55844			41.55844			32.20339	Adecuado nos normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		129.05	Validado

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la WIDS

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre anterior) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	58.44166			58.44166			67.79661	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa Presupuestario		116.01	Validado



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1006	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento evaluable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semanal	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.79381			2.79381			2.48974	Menor demanda de bienes y servicios		113.12	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.40911			42.40911			48.84911	Mayor demanda de bienes y servicios		115.19	Validado

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos asignados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestra I	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras / El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras Incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestra I	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			N/D	Validado

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1006	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestra I	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestra I	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	0.22903			0.22903			0.08579			24.8	Validado

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestra I	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestra I	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	84,65519			84,59979			94,11084	Mayor demanda de bienes y servicios		111.26	Validado

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos de) FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa Presupuestal		100	Validado



O.C. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

No.- 12645

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO 2023



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP	MONTO_GLOBAL_MO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON-SABLE	ID_MUNICIPIO_RESPON-SABLE	MUNICIPIO_RESPON-SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC-IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB22030 2270610	Proyecto de Inversión	Provisiones de Salarios y Economías	23-	U993-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	5,170,707.52	5,170,707.52	(FT1: (ciclo, rescate(2023, remodela, modificaci, prog, pre-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto(517707.52), modificado(517707.52))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EN LA ZONA DE LA TIERNA CALABAZA, EN SEC. EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huamantla	K000000009	5	40	28	0	(metas: (unidad_me de(1, metros cuadrados, meta=2553.0, meta_modifi cada=2553.0))
2023	6	TAB22030 2270611	Proyecto de Inversión	Provisiones de Salarios y Economías	23-	U993-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	7,315,399.80	7,315,399.80	(FT1: (ciclo, rescate(2023, remodela, modificaci, prog, pre-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto(7315399.80), modificado(7315399.80))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EN LA ZONA DE LA TIERNA CALABAZA, EN SEC. EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificando	Municipio de Huamantla	K000000009	5	225	220	0	(metas: (unidad_me de(1, metros cuadrados, meta=2553.0, meta_modifi cada=2553.0))
2023	5	TAB22030 2270616	Proyecto de Inversión	Provisiones de Salarios y Economías	23-	U993-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,566,344.64	4,566,344.77	(FT1: (ciclo, rescate(2023, remodela, modificaci, prog, pre-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto(4566344.64), modificado(4566344.77))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EN LA ZONA DE LA TIERNA CALABAZA, EN SEC. EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huamantla	K000000009	5	40	107	0	(metas: (unidad_me de(1, metros cuadrados, meta=5000.0, meta_modifi cada=5000.0))
2023	5	TAB22030 2270616	Proyecto de Inversión	Provisiones de Salarios y Economías	23-	U993-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	-	-	-	4,741,714.26	4,741,714.80	(FT1: (ciclo, rescate(2023, remodela, modificaci, prog, pre-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto(4741714.26), modificado(4741714.80))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EN LA ZONA DE LA TIERNA CALABAZA, EN SEC. EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huamantla	K000000009	5	50	125	0	(metas: (unidad_me de(1, metros cuadrados, meta=5000.0, meta_modifi cada=5000.0))





MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB203022706 10	1	[geo]: (cve_municipio:4, localidad:190, direccion:VILLA SAN MANUEL, SECCION HUMANGUILLO, sec:4.28656, lat:17.86033)	21-07-2023	14-08-2023	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	(cve): (cve_obrera, numero_contrato:HU-CO-R23-323-052-2023*, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, comprobante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:5190273.04, importe_modificado:5190773.02)	(metr): (metr_medio:5000, avance:555.0)	(277640)proyecto_INICIO ESO, (277640)proyecto_PROOC ESO, (277640)proyecto_INICIO ESO, (277640)proyecto_PROOC ESO, (277640)proyecto_FINI ESO, (277640)proyecto_FINI ESO	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observa ciones
TAB203022706 21	1	[geo]: (cve_municipio:4, localidad:197, direccion:VILLA SAN MANUEL, SECCION HUMANGUILLO, sec:4.34472, lat:17.86278)	22-07-2023	15-08-2023	7,315,393.60	7,315,393.60	7,315,393.60	7,315,393.60	7,315,393.60	(cve): (cve_obrera, numero_contrato:HU-CO-R23-323-052-2023*, contratista:INFORMATICA CONSTRUCCION S.A DE C.V, comprobante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:733648.34, importe_modificado:733599.4)	(metr): (metr_medio:5000, avance:293.0)	(277041)proyecto_PROOC ESO, (277041)proyecto_INICIO ESO, (277041)proyecto_PROOC ESO, (277041)proyecto_FINI ESO, (277041)proyecto_FINI ESO	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observa ciones
TAB203022706 25	1	[geo]: (cve_municipio:4, localidad:198, direccion:AV. ATLAS, SECCION HUMANGUILLO, sec:4.33481, lat:17.86143)	23-07-2023	20-08-2023	4,662,736.77	4,662,736.77	4,662,736.77	4,662,736.77	4,662,736.77	(cve): (cve_obrera, numero_contrato:HU-CO-R23-323-052-2023*, contratista:COMERCIALIZADORA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SANICAR, S.A, comprobante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4660000.00, importe_modificado:4662736.77)	(metr): (metr_medio:5000, avance:4600.0)	(277640)proyecto_INICIO ESO, (277640)proyecto_PROOC ESO, (277640)proyecto_INICIO ESO, (277640)proyecto_PROOC ESO, (277640)proyecto_FINI ESO, (277640)proyecto_FINI ESO	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observa ciones
TAB203022706 46	1	[geo]: (cve_municipio:4, localidad:191, direccion:OTRA BANDA ZDA, SECCION, loc:4.33481, lat:17.86111)	21-07-2023	15-09-2023	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	(cve): (cve_obrera, numero_contrato:HU-CO-R23-323-052-2023*, contratista:LXZETH OARCIA MIRANDA, comprobante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4741714.19, importe_modificado:4741714.19)	(metr): (metr_medio:5000, avance:5000.0)	(277640)proyecto_INICIO ESO, (277640)proyecto_PROOC ESO, (277640)proyecto_INICIO ESO, (277640)proyecto_PROOC ESO, (277640)proyecto_FINI ESO, (277640)proyecto_FINI ESO	Validado avances	Sin observa ciones	Sin observa ciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 - CICLO DE RECURSO	f11 - RAMO	f11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 - CICLO DE RECURSO	f12 - RAMO	f12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	TABLA	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	6	TAD02040 2339478	Proyecto de inversión	23- Prioridades Salud y Económica	23- Prioridades Salud y Económica	UR93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			-	277,892.15	277,862.13	(FTI) (ciclo_iniciativa2023_ramo23_modificado1, prog_pres23_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777962.13, modificado:277962.13)	INTERCONEXION DE RED EXISTENTE EN LA ZONA DE DISTRIBUCION URBANA DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GUAYALITO, CARRILLO MARTINEZ GUSTAVO EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabla 0	8	HUMANAGUILLO	Inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Humanguillo	K004000019	8	344	509	8	[metas: (metas_me didasOtros, meta_LA, meta_OTROS, meta_medi ca:3320.0 cat:R1.62)]
2023	6	TAD02040 2339478	Proyecto de inversión	23- Prioridades Salud y Económica	23- Prioridades Salud y Económica	UR93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			-	3,842,644.82	3,942,644.82	(FTI) (ciclo_iniciativa2023_ramo23_modificado1, prog_pres23_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344844.82, modificado:344844.82)	MANTENIMIENTO DE RED EXISTENTE EN MEDIO VÍA Y ALTA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, ET.E.L. TRAMO CARRETERA DE LOS RIOS, ENTRE LAS AV. BIC. LOS RIOS Y DIVERSOS CAMINOS.	27	Tabla 0	8	HUMANAGUILLO	Inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Humanguillo	K004000015	8	116	140	0	[metas: (metas_me didasOtros, meta_LA, meta_OTROS, meta_medi ca:3320.0 cat:R1.62)]
2023	6	TAD02040 2339481	Proyecto de inversión	23- Prioridades Salud y Económica	23- Prioridades Salud y Económica	UR93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			-	3,992,230.79	3,992,230.79	(FTI) (ciclo_iniciativa2023_ramo23_modificado1, prog_pres23_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992230.79, modificado:3992230.79)	REMEDIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN HERRERIA Y MONTAÑA, EN CALLE DE LA LUNA Y CALLE DE LAS GALANIAS.	27	Tabla 0	8	HUMANAGUILLO	Inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Humanguillo	K004000010	8	140	249	0	[metas: (metas_me didasOtros, meta_LA, meta_OTROS, meta_medi ca:3320.0 cat:R1.62)]
2023	6	TAD02040 2339486	Proyecto de inversión	23- Prioridades Salud y Económica	23- Prioridades Salud y Económica	UR93-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			-	1,431,064.73	1,432,064.73	(FTI) (ciclo_iniciativa2023_ramo23_modificado1, prog_pres23_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432064.73, modificado:1432064.73)	REHABILITACION A BASE DE GRASA DE CALZADA DE LA ZONA FINAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN CALZADA DE LAS EMERSONS, ENTRE LAS CALZADAS JOSE MANTE (TORNEM	27	Tabla 0	8	HUMANAGUILLO	Inversión en infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Humanguillo	K004000019	8	150	249	0	[metas: (metas_me didasOtros, meta_LA, meta_OTROS, meta_medi ca:3320.0 cat:R1.62)]

7



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSER VACION ES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA OBSERVACIONES_RE
7AB2254023396 68	1	(pobl: (cve_municipio: 8, localidad: 28, direccion: CALLE DE LA VIGILANCIA, NO. 100, FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, SOC. 81.1371, lat: 17.7123))	01-12-2023	28-12-2023	277,982.13	277,982.13	277,982.13	277,982.13	277,982.13	(c101: (tipo_obra: OTRA, numero_contrato: RU-CO-R2-523-187-2023, contratista: MARI FERNANDA CUSTODIO GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto: 278481.83, Importa_modificado: 277982.13))	(metat: (unidad_medida: Horas, avance: 0))	(233846/proyecto_PFO CERO, 2338			

C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
2021-2024**



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB030 402293 80	1	{geo1: {env: municipio 8, localidad 1, direccion: AVENIDA LIBERTAD CIUDAD HUMANGUILLO, 6640 HUMANGUILLO, TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE IGNACIO CUTIERRA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LA AVENIDA WALTHER HERRERA, km: 83.2971446, lat: 17.8316039}}	01-06-2023	15-07-2023	3,434,775.79	3,434,775.79	3,434,775.79	3,434,775.79	3,434,775.79	(cfo1: {tipo: "obra", numero_contrato: "HU-CO-83335334-04-2023", contrato: "VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, COMISARIO DE HUMANGUILLO, monto: 3434775.79, importe_modificado: 3434775.79})	(meta1: {unidad: "metros cuadrados", avance: 2515.9})	CARPETA_FOTOS	TERMINADO	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB030 402298 46	1	{geo1: {env: municipio 8, localidad 1, direccion: CALLE PEDRO C. COLORADO HUMANGUILLO, TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SMOYON SAKAT, km: 83.3858877, lat: 17.8335803}}	01-07-2023	25-08-2023	10,073,275.38	10,073,275.38	10,073,275.38	10,073,275.38	10,073,275.38	(cfo1: {tipo: "obra", numero_contrato: "HU-CO-83335334-04-2023", contrato: "VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, COMISARIO DE HUMANGUILLO, monto: 3434775.79, importe_modificado: 3434775.79})	(meta1: {unidad: "metros cuadrados", avance: 7970.9})	CARPETA_FOTOS	TERMINADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
TAB030 402299 07	1	{geo1: {env: municipio 8, localidad 1, direccion: CALLE PEDRO C. COLORADO HUMANGUILLO, TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE SMOYON SAKAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SMOYON SAKAT, km: 83.3967838, lat: 17.8309773}}	16-06-2023	30-07-2023	3,036,014.11	3,036,014.11	3,036,014.11	3,036,014.11	3,036,014.11	(cfo1: {tipo: "obra", numero_contrato: "HU-CO-83335334-04-2023", contrato: "VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, COMISARIO DE HUMANGUILLO, monto: 3434775.79, importe_modificado: 3434775.79})	(meta1: {unidad: "metros cuadrados", avance: 2543.9})	CARPETA_FOTOS	TERMINADO	SIN OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A PROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_INVESTIGACION	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB2304 0228026 7	Proyecto de Inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 F405 Estudios	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 F405 Estudios	6,467,781.48	6,467,781.48	(ff1) (ciclo_recurso2023, recurso33, modalidad, prog_pres_3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto38904119), r2: (ciclo_recurso2023, recurso33, modalidad, prog_pres_4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto2337112.59, modificado389115.99))	REHABILITACION DE RED DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE HUMANANGILLO, CIUDAD DE HUMANANGILLO, COLOMBIA CENTRO, AVENIDA ROMERO ZARAGOZA - 239278	27	Tahaco	8	Humanangillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tratamiento de Aguas y saneamiento	Sistema de Tratamiento de Aguas y Saneamiento	239278	6	189	106	0	(metas: (metas_me dicativas metas-AT16.3 metas-AT16.4 metas-AT16.9 metas-AT16.10 metas-AT16.11 metas-AT16.12 metas-AT16.13 metas-AT16.14 metas-AT16.15 metas-AT16.16 metas-AT16.17 metas-AT16.18 metas-AT16.19 metas-AT16.20 metas-AT16.21 metas-AT16.22 metas-AT16.23 metas-AT16.24 metas-AT16.25 metas-AT16.26 metas-AT16.27 metas-AT16.28 metas-AT16.29 metas-AT16.30 metas-AT16.31 metas-AT16.32 metas-AT16.33 metas-AT16.34 metas-AT16.35 metas-AT16.36 metas-AT16.37 metas-AT16.38 metas-AT16.39 metas-AT16.40 metas-AT16.41 metas-AT16.42 metas-AT16.43 metas-AT16.44 metas-AT16.45 metas-AT16.46 metas-AT16.47 metas-AT16.48 metas-AT16.49 metas-AT16.50 metas-AT16.51 metas-AT16.52 metas-AT16.53 metas-AT16.54 metas-AT16.55 metas-AT16.56 metas-AT16.57 metas-AT16.58 metas-AT16.59 metas-AT16.60 metas-AT16.61 metas-AT16.62 metas-AT16.63 metas-AT16.64 metas-AT16.65 metas-AT16.66 metas-AT16.67 metas-AT16.68 metas-AT16.69 metas-AT16.70 metas-AT16.71 metas-AT16.72 metas-AT16.73 metas-AT16.74 metas-AT16.75 metas-AT16.76 metas-AT16.77 metas-AT16.78 metas-AT16.79 metas-AT16.80 metas-AT16.81 metas-AT16.82 metas-AT16.83 metas-AT16.84 metas-AT16.85 metas-AT16.86 metas-AT16.87 metas-AT16.88 metas-AT16.89 metas-AT16.90 metas-AT16.91 metas-AT16.92 metas-AT16.93 metas-AT16.94 metas-AT16.95 metas-AT16.96 metas-AT16.97 metas-AT16.98 metas-AT16.99 metas-AT16.100 metas-AT16.101 metas-AT16.102 metas-AT16.103 metas-AT16.104 metas-AT16.105 metas-AT16.106 metas-AT16.107 metas-AT16.108 metas-AT16.109 metas-AT16.110 metas-AT16.111 metas-AT16.112 metas-AT16.113 metas-AT16.114 metas-AT16.115 metas-AT16.116 metas-AT16.117 metas-AT16.118 metas-AT16.119 metas-AT16.120 metas-AT16.121 metas-AT16.122 metas-AT16.123 metas-AT16.124 metas-AT16.125 metas-AT16.126 metas-AT16.127 metas-AT16.128 metas-AT16.129 metas-AT16.130 metas-AT16.131 metas-AT16.132 metas-AT16.133 metas-AT16.134 metas-AT16.135 metas-AT16.136 metas-AT16.137 metas-AT16.138 metas-AT16.139 metas-AT16.140 metas-AT16.141 metas-AT16.142 metas-AT16.143 metas-AT16.144 metas-AT16.145 metas-AT16.146 metas-AT16.147 metas-AT16.148 metas-AT16.149 metas-AT16.150 metas-AT16.151 metas-AT16.152 metas-AT16.153 metas-AT16.154 metas-AT16.155 metas-AT16.156 metas-AT16.157 metas-AT16.158 metas-AT16.159 metas-AT16.160 metas-AT16.161 metas-AT16.162 metas-AT16.163 metas-AT16.164 metas-AT16.165 metas-AT16.166 metas-AT16.167 metas-AT16.168 metas-AT16.169 metas-AT16.170 metas-AT16.171 metas-AT16.172 metas-AT16.173 metas-AT16.174 metas-AT16.175 metas-AT16.176 metas-AT16.177 metas-AT16.178 metas-AT16.179 metas-AT16.180 metas-AT16.181 metas-AT16.182 metas-AT16.183 metas-AT16.184 metas-AT16.185 metas-AT16.186 metas-AT16.187 metas-AT16.188 metas-AT16.189 metas-AT16.190 metas-AT16.191 metas-AT16.192 metas-AT16.193 metas-AT16.194 metas-AT16.195 metas-AT16.196 metas-AT16.197 metas-AT16.198 metas-AT16.199 metas-AT16.200 metas-AT16.201 metas-AT16.202 metas-AT16.203 metas-AT16.204 metas-AT16.205 metas-AT16.206 metas-AT16.207 metas-AT16.208 metas-AT16.209 metas-AT16.210 metas-AT16.211 metas-AT16.212 metas-AT16.213 metas-AT16.214 metas-AT16.215 metas-AT16.216 metas-AT16.217 metas-AT16.218 metas-AT16.219 metas-AT16.220 metas-AT16.221 metas-AT16.222 metas-AT16.223 metas-AT16.224 metas-AT16.225 metas-AT16.226 metas-AT16.227 metas-AT16.228 metas-AT16.229 metas-AT16.230 metas-AT16.231 metas-AT16.232 metas-AT16.233 metas-AT16.234 metas-AT16.235 metas-AT16.236 metas-AT16.237 metas-AT16.238 metas-AT16.239 metas-AT16.240 metas-AT16.241 metas-AT16.242 metas-AT16.243 metas-AT16.244 metas-AT16.245 metas-AT16.246 metas-AT16.247 metas-AT16.248 metas-AT16.249 metas-AT16.250 metas-AT16.251 metas-AT16.252 metas-AT16.253 metas-AT16.254 metas-AT16.255 metas-AT16.256 metas-AT16.257 metas-AT16.258 metas-AT16.259 metas-AT16.260 metas-AT16.261 metas-AT16.262 metas-AT16.263 metas-AT16.264 metas-AT16.265 metas-AT16.266 metas-AT16.267 metas-AT16.268 metas-AT16.269 metas-AT16.270 metas-AT16.271 metas-AT16.272 metas-AT16.273 metas-AT16.274 metas-AT16.275 metas-AT16.276 metas-AT16.277 metas-AT16.278 metas-AT16.279 metas-AT16.280 metas-AT16.281 metas-AT16.282 metas-AT16.283 metas-AT16.284 metas-AT16.285 metas-AT16.286 metas-AT16.287 metas-AT16.288 metas-AT16.289 metas-AT16.290 metas-AT16.291 metas-AT16.292 metas-AT16.293 metas-AT16.294 metas-AT16.295 metas-AT16.296 metas-AT16.297 metas-AT16.298 metas-AT16.299 metas-AT16.300 metas-AT16.301 metas-AT16.302 metas-AT16.303 metas-AT16.304 metas-AT16.305 metas-AT16.306 metas-AT16.307 metas-AT16.308 metas-AT16.309 metas-AT16.310 metas-AT16.311 metas-AT16.312 metas-AT16.313 metas-AT16.314 metas-AT16.315 metas-AT16.316 metas-AT16.317 metas-AT16.318 metas-AT16.319 metas-AT16.320 metas-AT16.321 metas-AT16.322 metas-AT16.323 metas-AT16.324 metas-AT16.325 metas-AT16.326 metas-AT16.327 metas-AT16.328 metas-AT16.329 metas-AT16.330 metas-AT16.331 metas-AT16.332 metas-AT16.333 metas-AT16.334 metas-AT16.335 metas-AT16.336 metas-AT16.337 metas-AT16.338 metas-AT16.339 metas-AT16.340 metas-AT16.341 metas-AT16.342 metas-AT16.343 metas-AT16.344 metas-AT16.345 metas-AT16.346 metas-AT16.347 metas-AT16.348 metas-AT16.349 metas-AT16.350 metas-AT16.351 metas-AT16.352 metas-AT16.353 metas-AT16.354 metas-AT16.355 metas-AT16.356 metas-AT16.357 metas-AT16.358 metas-AT16.359 metas-AT16.360 metas-AT16.361 metas-AT16.362 metas-AT16.363 metas-AT16.364 metas-AT16.365 metas-AT16.366 metas-AT16.367 metas-AT16.368 metas-AT16.369 metas-AT16.370 metas-AT16.371 metas-AT16.372 metas-AT16.373 metas-AT16.374 metas-AT16.375 metas-AT16.376 metas-AT16.377 metas-AT16.378 metas-AT16.379 metas-AT16.380 metas-AT16.381 metas-AT16.382 metas-AT16.383 metas-AT16.384 metas-AT16.385 metas-AT16.386 metas-AT16.387 metas-AT16.





MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023														
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIAL	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB203 4022803 67	1	(geot: {ove_municipio: 4, localidad: 1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA Y CALLE SIMON BARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE E. INC- 93.39655395, INC17.83016832})	16-06-2023	14-08-2023	6,467,781.48	6,467,781.48	6,467,781.48	6,467,781.48	6,467,781.48	(criterio: {tipo: obra:Obra, numero_contrato: 814-CD-53335334-044-2023, contratista: CONTRASIS-CONSTRUCTORA MAYRA, S.A DE C.V., concepto: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE HUMANGUILLO, monto:6467781.48, importe_modificado:6467781.48})	(metas: (unidad_medida: metros cuadrados, avance: 0.00))	220608/proyecto_INICIO, 220608/proyecto_PROCESO, 220223/proyecto_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB203 4022803 68	1	(geot: {ove_municipio: 4, localidad: 682, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA Y CALLE SIMON BARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE EL INC- 93.39652713, INC17.83016844})	05-06-2023	18-06-2023	1,657,180.28	1,657,180.28	1,657,180.28	1,657,180.28	1,657,180.28	(criterio: {tipo: obra:Obra, numero_contrato: 814-CD-53335334-044-2023, contratista: COMERCIAL S.A DE C.V., concepto: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE HUMANGUILLO, monto:1657180.28, importe_modificado:1657180.28})	(metas: (unidad_medida: metros cuadrados, avance: 0.00))	220608/proyecto_INICIO, 220608/proyecto_PROCESO, 220332/proyecto_FIN, 220306/proyecto_FIN, 220306/proyecto_INICIO	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB203 4022803 32	1	(geot: {ove_municipio: 4, localidad: 1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA Y CALLE SIMON BARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE EL INC- 93.39655914, INC17.83016872})	05-06-2023	02-06-2023	951,306.88	951,306.88	951,306.88	951,306.88	951,306.88	(criterio: {tipo: obra:Obra, numero_contrato: 814-CD-53335334-044-2023, contratista: COMERCIAL S.A DE C.V., concepto: AUMENTO DE HUMANGUILLO, importe_modificado:951306.88})	(metas: (unidad_medida: metros cuadrados, avance: 0.00))	220608/proyecto_INICIO, 220608/proyecto_PROCESO, 220332/proyecto_INICIO, 220332/proyecto_PROCESO	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	6	TAB0286103	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10,882,830.57	10,882,830.57	(FT1) (Ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres, modificado: 683172.23, monto: 10,882,830.57, modificado: 683172.23)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON COQUE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CUIDADO CENTRO CALLE DEL CARRILLO GUTIERREZ - 30318	27	Tabasco	8	Humanitario	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	30318	8	333	222	8	(meta: (entidad_me obj_metas de: 8399.5 meta_2023: 8399.5 meta_modif: 8399.5))
2023	6	TAB0286210	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4,472,424.89	4,472,424.89	(FT1) (Ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres, modificado: 178899.52, monto: 4,472,424.89, modificado: 178899.52)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CUIDADO CENTRO CALLE GARCIA GUTIERREZ - 30378	27	Tabasco	8	Humanitario	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	30378	8	333	222	0	(meta: (entidad_me obj_metas de: 116.0 meta_2023: 116.0 meta_modif: 116.0))
2023	6	TAB0286211	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,493,584.07	8,493,584.07	(FT1) (Ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres, modificado: 357432.87, monto: 8,493,584.07, modificado: 357432.87)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CUIDADO CENTRO CALLE GARCIA GUTIERREZ - 30378	27	Tabasco	8	Humanitario	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	30378	8	333	222	0	(meta: (entidad_me obj_metas de: 116.0 meta_2023: 116.0 meta_modif: 116.0))
2023	6	TAB0286211	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,725,850.00	6,725,850.00	(FT1) (Ciclo, recurso 2023, ramo 33, modalidad, prog_pres, modificado: 873856.93, monto: 6,725,850.00, modificado: 873856.93)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE COQUE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CUIDADO CENTRO CALLE DEL CARRILLO GUTIERREZ - 30318	27	Tabasco	8	Humanitario	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	40203	8	189	106	8	(meta: (entidad_me obj_metas de: 1966.1 meta_2023: 1966.1 meta_modif: 1966.1))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	REVISION
TAB030 4022891 03	1	(geo: {env: municipio, localidad: direccion: CALLE IGNACIO GUTIERREZ, ciudad: HUMANGUILLO, estado: TABASCO, entre: AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, la obra se encuentra ubicada sobre LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ EN, longitud: 83.3461838, lat: 17.83348993})	01-07-2023	29-08-2023	10,882,530.57	10,882,530.57	10,882,530.57	10,882,530.57	10,882,530.57	(info: {tipo: obra civil, numero_contrato: 001-03334-0023, contrato: RAMON GUILLERMO LOPEZ, convencionado: HUMANGUILLO, monto: 10133333.77, importe_modificado: 1.088.934.97E+7})	(estado: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 84.00, avance_porcentaje: 9})	(238103)proyecto_INICIO, 238103)proyecto_PROCESO, 238103)proyecto_FIN, 238103)proyecto_FIN	Termino Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB030 4022892 18	1	(geo: {env: municipio, localidad: direccion: CALLE IGNACIO GUTIERREZ, ciudad: HUMANGUILLO, estado: TABASCO, entre: AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, la obra se encuentra ubicada sobre LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ EN, longitud: 83.3461838, lat: 17.83348993})	01-08-2023	30-08-2023	4,472,423.80	4,472,423.80	4,472,423.80	4,472,423.80	4,472,423.80	(info: {tipo: obra civil, numero_contrato: 001-03334-0023, contrato: MARIA PEREZ TORRES, convencionado: HUMANGUILLO, monto: 143777.44, importe_modificado: 4477432.8})	(estado: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 17.60, avance_porcentaje: 1})	(238118)proyecto_INICIO, 238118)proyecto_PROCESO, 238118)proyecto_FIN, 238118)proyecto_FIN	Termino Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB030 4022820 18	1	(geo: {env: municipio, localidad: direccion: CALLE IGNACIO GUTIERREZ, ciudad: HUMANGUILLO, estado: TABASCO, entre: AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, la obra se encuentra ubicada sobre LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE LAS AVES, longitud: 83.3461838, lat: 17.83348993})	05-05-2023	03-07-2023	8,893,884.87	8,893,884.87	8,893,884.87	8,893,884.87	8,893,884.87	(info: {tipo: obra civil, numero_contrato: 001-03334-0023, contrato: JEFERAZA, S.A. DE C.V., convencionado: HUMANGUILLO, monto: 800350.25, importe_modificado: 83354.67})	(estado: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 11.90, avance_porcentaje: 1})	(238118)proyecto_INICIO, 238118)proyecto_PROCESO, 238118)proyecto_FIN, 238118)proyecto_FIN	Termino Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB030 4022845 18	1	(geo: {env: municipio, localidad: direccion: CAMINO TRAMO 0+00 - 1+082 MANAGER DERECHO KILOMETRO 1+482, ciudad: HUMANGUILLO, estado: TABASCO, entre: AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, la obra se encuentra ubicada sobre LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE LAS AVES, longitud: 83.3461838, lat: 17.83348993})	11-04-2023	30-05-2023	6,725,850.90	6,725,850.90	6,725,850.90	6,725,850.90	6,725,850.90	(info: {tipo: obra civil, numero_contrato: 001-03334-0023, contrato: CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convencionado: HUMANGUILLO, monto: 873946.41, importe_modificado: 72580.93})	(estado: {unidad_medida: metros cuadrados, avance: 78.64, avance_porcentaje: 9})	(238118)proyecto_INICIO, 238118)proyecto_PROCESO, 238118)proyecto_FIN, 238118)proyecto_FIN	Termino Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS	
TAB230302241342	1	(geot: (vta. municipal), local: 132, direccion: CALLE SIN NOMBRE, COLONIA BENTO JUAREZ 1RA. SECCION, 84418 BENTO JUAREZ, HUMANGUILLO, TABASCO, C.P. 92400. NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO I.C.P. BENTO JUAREZ 1RA. SECCION EN DIVERSAS CAL, loc: 33.79032452, lat: 17.66330911)	17-04-2023	31-05-2023	4,830,971.37	4,830,971.37	4,830,971.37	4,830,971.37	4,830,971.37	4,830,971.37	(cat: (tipo: obra civil, numero_contrato: CO-033-5334-034-2023, contrato: ALFREDO LOPEZ LICON, COMISARÍA DE DE HUMANGUILLO, monto: 4832911.74, importe_modificado: 4832911.77)	(met: (unidad: med las metros cuadrados, avance: 100.00))	[24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN	Terminado de avance	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302241345	1	(geot: (vta. municipal), local: 25, direccion: CAMINO TRAMO 0+000 - 2+060, MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1+199, EJIDO GUSTAVO DIAZ CHIAZ, 84448 COLONIA INTERIOR DONDE EL CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 84448 LAS FLORES, HUMANGUILLO, TABASCO, C.P. 92400. NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO I.C.P. BENTO JUAREZ 1RA. SECCION EN DIVERSAS CAL, loc: 33.79032452, lat: 17.66330911)	11-04-2023	10-05-2023	6,784,628.47	6,784,628.47	6,784,628.47	6,784,628.47	6,784,628.47	6,784,628.47	(cat: (tipo: obra civil, numero_contrato: CO-033-5334-034-2023, contrato: ALFREDO LOPEZ LICON, COMISARÍA DE DE HUMANGUILLO, monto: 4832911.74, importe_modificado: 4832911.77)	(met: (unidad: med las metros cuadrados, avance: 100.00))	[24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN	Terminado de avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302241377	1	(geot: (vta. municipal), local: 188, direccion: CAMINO TRAMO 0+000 - 1+370, MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1+199, EJIDO GUSTAVO DIAZ CHIAZ, 84448 COLONIA INTERIOR DONDE EL CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 84448 LAS FLORES, HUMANGUILLO, TABASCO, C.P. 92400. NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO I.C.P. BENTO JUAREZ 1RA. SECCION EN DIVERSAS CAL, loc: 33.79032452, lat: 17.66330911)	11-04-2023	09-06-2023	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	(cat: (tipo: obra civil, numero_contrato: CO-033-5334-034-2023, contrato: ALFREDO LOPEZ LICON, COMISARÍA DE DE HUMANGUILLO, monto: 4832911.74, importe_modificado: 4832911.77)	(met: (unidad: med las metros cuadrados, avance: 100.00))	[24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN	Terminado de avance	Sin observaciones	(cat: (observaciones: verificar el avance de la obra, fecha: 2024-06-18), obs2: (observaciones: verificar el avance de la obra, fecha: 2024-06-18), obs3: (observaciones: verificar el avance de la obra, fecha: 2024-06-18), obs4: (observaciones: verificar el avance de la obra, fecha: 2024-06-18), obs5: (observaciones: verificar el avance de la obra, fecha: 2024-06-18))
TAB230302241388	1	(geot: (vta. municipal), local: 251, direccion: CAMINO TRAMO 0+000 - 1+370, MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1+199, EJIDO GUSTAVO DIAZ CHIAZ, 84448 COLONIA INTERIOR DONDE EL CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 84448 LAS FLORES, HUMANGUILLO, TABASCO, C.P. 92400. NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO I.C.P. BENTO JUAREZ 1RA. SECCION EN DIVERSAS CAL, loc: 33.79032452, lat: 17.66330911)	11-04-2023	09-06-2023	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	(cat: (tipo: obra civil, numero_contrato: CO-033-5334-034-2023, contrato: ALFREDO LOPEZ LICON, COMISARÍA DE DE HUMANGUILLO, monto: 4832911.74, importe_modificado: 4832911.77)	(met: (unidad: med las metros cuadrados, avance: 100.00))	[24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN, [24134]proyecto_INICIO, [24134]proyecto_FIN	Terminado de avance	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESII TADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_INNSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB3203 022414 4	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-F05 Municipal y de las Entidades Federativas	Demarcación de las Territorias del Distrito Federal	-	-	9,387,200.22	9,387,200.22	(ITE (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917947.4, modificado:9382200.22)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HORTALICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN LA CARRETERA FEDERAL, ENTRE LOS CARRETEROS Y EL CARRILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 46978	27	Tobasco	8	Huimán guillo	Proyecto de inversión de infraestructura para el desarrollo social	Transportes y comunicaciones	Sin clasificación	Municipio de Humanag uillo	41978	8	222	148	9	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917947.4, modificado:9382200.22)	
2023	6	TAB3203 022442 2	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-F05 Municipal y de las Entidades Federativas	Demarcación de las Territorias del Distrito Federal	-	-	5,179,487.40	5,179,487.40	(ITE (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517947.4, modificado:517947.4)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HORTALICO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN LA CARRETERA FEDERAL, ENTRE LOS CARRETEROS Y EL CARRILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 49993	27	Tobasco	8	Huimán guillo	Proyecto de inversión de infraestructura para el desarrollo social	Transportes y comunicaciones	Sin clasificación	Municipio de Humanag uillo	49803	8	123	82	0	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517947.4, modificado:517947.4)	
2023	6	TAB3203 022443 9	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-F05 Municipal y de las Entidades Federativas	Demarcación de las Territorias del Distrito Federal	-	-	1,053,778.06	1,053,778.06	(ITE (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053778.06, modificado:1053778.06)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN LA CARRETERA FEDERAL, ENTRE LOS CARRETEROS Y EL CARRILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 50389	27	Tobasco	8	Huimán guillo	Proyecto de inversión de infraestructura para el desarrollo social	Agua y saneamiento	Sin clasificación	Municipio de Humanag uillo	50389	8	67	38	0	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053778.06, modificado:1053778.06)	
2023	6	TAB3203 022443 3	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-F05 Municipal y de las Entidades Federativas	Demarcación de las Territorias del Distrito Federal	-	-	153,664.08	153,664.08	(ITE (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153664.08, modificado:153664.08)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN LA CARRETERA FEDERAL, ENTRE LOS CARRETEROS Y EL CARRILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 50937	27	Tobasco	8	Huimán guillo	Proyecto de inversión de infraestructura para el desarrollo social	Agua y saneamiento	Sin clasificación	Municipio de Humanag uillo	50937	8	67	38	0	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153664.08, modificado:153664.08)	
2023	5	TAB3203 022447 4	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-F05 Municipal y de las Entidades Federativas	Demarcación de las Territorias del Distrito Federal	-	-	692,539.38	692,539.38	(ITE (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692539.38, modificado:692539.38)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUMANAGUILLO, EN LA CARRETERA FEDERAL, ENTRE LOS CARRETEROS Y EL CARRILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 51746	27	Tobasco	8	Huimán guillo	Proyecto de inversión de infraestructura para el desarrollo social	Agua y saneamiento	Sin clasificación	Municipio de Humanag uillo	81746	8	542	301	0	(ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres, tipo_recurso:federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692539.38, modificado:692539.38)	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB030 302344 14	1	(geo: {eve_municipio: localidat:1, direccion: CALLE DEL OCHO Y CALLE DEL CINCO HUMANGUILLO, 86409 HUMANGUILLO, TABASCO, MEXICO, lat: 17.64, lon: -92.50137194, lat: 17.60273913})	17-04-2023	16-08-2023	9,387,200.22	9,387,200.22	9,387,200.22	9,387,200.22	9,387,200.22	(cfo: {ipo_obradora: HUMANGUILLO, contrato: CO-833-8334, contrato: PROVEEDORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES, importe: 9387200.22})	(metat: {unidad_med: metros, avance: 788.5})	(224144)proyecto_INICIO, (224144)proyecto_PROCESO, (224144)proyecto_FIN, (224144)proyecto_TERMINO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB030 302344 22	1	(geo: {eve_municipio: localidat:1, direccion: CALLE DEL OCHO Y CALLE DEL CINCO HUMANGUILLO, 86409 HUMANGUILLO, TABASCO, MEXICO, lat: 17.64, lon: -92.50137194, lat: 17.60273913})	17-04-2023	31-05-2023	5,179,887.40	5,179,887.40	5,179,887.40	5,179,887.40	5,179,887.40	(cfo: {ipo_obradora: HUMANGUILLO, contrato: CO-833-8334, contrato: CORPORATIVO COCO, importe: 5179887.40})	(metat: {unidad_med: metros, avance: 444.0})	(224142)proyecto_INICIO, (224142)proyecto_PROCESO, (224142)proyecto_FIN, (224142)proyecto_TERMINO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB030 302344 39	1	(geo: {eve_municipio: localidat:1, direccion: CALLE DEL OCHO Y CALLE DEL CINCO HUMANGUILLO, 86409 HUMANGUILLO, TABASCO, MEXICO, lat: 17.64, lon: -92.50137194, lat: 17.60273913})	11-04-2023	19-05-2023	1,053,778.06	1,053,778.06	1,053,778.06	1,053,778.06	1,053,778.06	(cfo: {ipo_obradora: HUMANGUILLO, contrato: CO-833-8334, contrato: DAVID GUERRA CRUZ, importe: 1053778.06})	(metat: {unidad_med: metros, avance: 183.6})	(224143)proyecto_INICIO, (224143)proyecto_PROCESO, (224143)proyecto_FIN, (224143)proyecto_TERMINO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB030 302344 53	1	(geo: {eve_municipio: localidat:1, direccion: AVENIDA AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA AVENIDA LIBERTAD, 86409 HUMANGUILLO, TABASCO, MEXICO, lat: 17.64, lon: -92.50137194, lat: 17.60273913})	11-04-2023	19-05-2023	135,864.05	135,864.05	135,864.05	135,864.05	135,864.05	(cfo: {ipo_obradora: HUMANGUILLO, contrato: CO-833-8334, contrato: HERNANDEZ LOPEZ, importe: 135864.05})	(metat: {unidad_med: metros, avance: 180.6})	(224143)proyecto_INICIO, (224143)proyecto_PROCESO, (224143)proyecto_FIN, (224143)proyecto_TERMINO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB030 302344 74	1	(geo: {eve_municipio: localidat:1, direccion: CALLE DEL OCHO Y CALLE DEL CINCO HUMANGUILLO, 86409 HUMANGUILLO, TABASCO, MEXICO, lat: 17.64, lon: -92.50137194, lat: 17.60273913})	11-04-2023	25-05-2023	682,839.39	682,839.39	682,839.39	682,839.39	682,839.39	(cfo: {ipo_obradora: HUMANGUILLO, contrato: CO-833-8334, contrato: CONTRATACIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., importe: 682839.39})	(metat: {unidad_med: metros, avance: 444.0})	(224144)proyecto_INICIO, (224144)proyecto_PROCESO, (224144)proyecto_FIN, (224144)proyecto_TERMINO	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



NEORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]

7



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB209 70	1	[geot: {cve_municipio: localid:4274, direccion:CAMINO TRAMO 04000 - 11549 MARGEN DERECHO KM.OTERO 8 + 999 EJIDO BLASILLO 1A SECCION, 84403 PICO DE ORO 1RA SECCION, 84403 HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CAMINO CAMINO A LA GUERRERA, km.- 93.5092475, lat:16.0031099}]	17-04-2023	31-05-2023	2,796,382.80	2,796,382.80	2,796,382.80	2,796,382.80	2,796,382.80	[cveot: {tipo_obs:Obs, numero_contrato:CU CO-R3-4334, numero_contrato:CU CO-R3-4334, fecha:2023, contristas:JOSE LUIS SANTOYO CORRIELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2804661.6, importe_modificado:2780382.80}]	[instal: {unidad_med: las-Metros Cuadrados, avance:180, 0}]	(22177)proyecto_INICIO, 22177proyecto_PROCESO, 22177proyecto_FIN, 22177proyecto_INICIO, 22177proyecto_PROCESO, 22177proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB209 85	1	[geot: {cve_municipio: localid:4274, direccion:CAMINO TRAMO 04000 - 04937 MARGEN DERECHO KM.OTERO 8 + 999 RANCHERIA BANDERITA PALEON 3DA SECCION, 84434 SAN ANTONIO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA GUERRERA, PASEO DE LOS ARBOLES KM. 6, km.- 93.3864391, lat:17.0270993}]	02-05-2023	16-06-2023	2,131,574.18	2,131,574.18	2,131,574.18	2,131,574.18	2,131,574.18	[cveot: {tipo_obs:Obs, numero_contrato:CU CO-R3-4334, numero_contrato:CU CO-R3-4334, fecha:2023, contristas:ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2131574.18, importe_modificado:2131574.18}]	[instal: {unidad_med: las-Metros Cuadrados, avance:2684, 0}]	(221188)proyecto_INICIO, 221188proyecto_PROCESO, 221188proyecto_FIN, 221188proyecto_INICIO, 221188proyecto_PROCESO, 221188proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB209 88	1	[geot: {cve_municipio: localid:4207, direccion:CAMINO TRAMO 04000 - 04937 MARGEN DERECHO KM.OTERO 8 + 999 EJIDO PALEON 3DA SECCION ALVARO OBERON, 84434 PARADON 2DA SECCION (ALVARO OBERON), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CAMINO CAMINO A LA GUERRERA, km.- 93.3812285, lat:17.0992153}]	02-05-2023	16-06-2023	4,578,481.16	4,578,481.16	4,578,481.16	4,578,481.16	4,578,481.16	[cveot: {tipo_obs:Obs, numero_contrato:CU CO-R3-4334, numero_contrato:CU CO-R3-4334, fecha:2023, contristas:CORPORATIVO TABASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:45333417.35, importe_modificado:4533417.35}]	[instal: {unidad_med: las-Metros Cuadrados, avance:3500, 0}]	(221188)proyecto_INICIO, 221188proyecto_PROCESO, 221188proyecto_FIN, 221188proyecto_INICIO, 221188proyecto_PROCESO, 221188proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB209 92	1	[geot: {cve_municipio: localid:4274, direccion:CAMINO TRAMO 04000 - 04937 MARGEN DERECHO KM.OTERO 8 + 999 EJIDO BLASILLO 1A SECCION, 84403 TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CAMINO CAMINO A LA GUERRERA, km.- 93.5092475, lat:16.0031099}]	02-05-2023	16-06-2023	5,631,478.01	5,631,478.01	5,631,478.01	5,631,478.01	5,631,478.01	[cveot: {tipo_obs:Obs, numero_contrato:CU CO-R3-4334, numero_contrato:CU CO-R3-4334, fecha:2023, contristas:ATENA HANCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:5631478.01, importe_modificado:5631478.01}]	[instal: {unidad_med: las-Metros Cuadrados, avance:3500, 0}]	(221189)proyecto_INICIO, 221189proyecto_PROCESO, 221189proyecto_FIN, 221189proyecto_INICIO, 221189proyecto_PROCESO, 221189proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIEN TO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYECT O	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TA02503 0224192 1	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				1,916,960.58	1,916,604.88	(FT: (Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181806.45, modificado:1918596.35))	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIO PULGADA A FINOS MEDIANTE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LAZAR POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE EN DIVERAS CALLES - 72194	27	Tabasco	8	Human grito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	72194	8	255	116	0	(metas: (cantidad_proyectos:1, cantidad_beneficiarios:1, metas:357, meta_modificada:1.02))
2023	5	TA02503 0224193 8	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				1,341,036.20	1,341,032.20	(FT: (Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141036.32, modificado:141036.32))	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIO PULGADA A FINOS MEDIANTE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LAZAR POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE EN DIVERAS CALLES - 74014	27	Tabasco	8	Human grito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	74014	0	79	80	0	(metas: (cantidad_proyectos:1, cantidad_beneficiarios:1, metas:357, meta_modificada:1.02))
2023	8	TA02503 0224194 6	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				2,001,127.13	2,001,127.13	(FT: (Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001127.13, modificado:2001127.13))	REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL HUIMANGUILLO, EN LAZAR POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE EN DIVERAS CALLES - 82079	27	Tabasco	8	Human grito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	82079	8	180	130	0	(metas: (cantidad_proyectos:1, cantidad_beneficiarios:1, metas:357, meta_modificada:1.02))
2023	5	TA02503 0224195 8	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	804-FAS Municipal y de las Demarcaciones de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal				3,330,164.48	3,330,164.48	(FT: (Ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jeres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330164.48, modificado:3330164.48))	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIO PULGADA A FINOS MEDIANTE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LAZAR POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE EN DIVERAS CALLES - 84348	27	Tabasco	8	Human grito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	84348	8	450	300	0	(metas: (cantidad_proyectos:1, cantidad_beneficiarios:1, metas:357, meta_modificada:1.02))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																					
FOLIO		TIPO_GEOREFERENCIAL		GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2023	5	TAB0203 024216 6	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	432,08.74	432,08.74	(FT1) (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43208.74, modificado:43208.74)	REHABILITACION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE HUMANILLO, EN LA CALLE DE LA AMERICA, EN LA CUA DRON HUMANILLO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA AVENIDA LIBERTAD - 84891	27	Tabasco	8	Humanilillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Humanilillo	64591	0	38	0	(meta:1, cantidad_me:1, meta:1000, meta_modif: cada:100.0)	
2023	5	TAB0203 024217 2	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	1,601,038.46	1,601,038.46	(FT1) (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601038.46, modificado:1601038.46)	REHABILITACION DE CARRETERAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUMANILLO, EN LA CALLE DE LA AMERICA, EN LA CUA DRON HUMANILLO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA AVENIDA LIBERTAD - 84891	27	Tabasco	8	Humanilillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Humanilillo	64658	0	120	0	(meta:1, cantidad_me:1, meta:1000, meta_modif: cada:100.0)	
2023	5	TAB0203 024218 4	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	1,471,400.88	1,471,400.88	(FT1) (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471400.88, modificado:1471400.88)	REHABILITACION DEL CARCAMIO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BANCHERIA RO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION UBIC. COLONIA LAZARO CARDENAS DEL NOO. - 48142	27	Tabasco	8	Humanilillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Humanilillo	65142	0	628	350	0	(meta:1, cantidad_me:1, meta:1000, meta_modif: cada:100.0)
2023	5	TAB0203 024219 8	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	2,055,214.46	2,055,214.46	(FT1) (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055214.46, modificado:2055214.46)	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE HUMANILLO, EN LA CALLE DE LA AMERICA, EN LA CUA DRON HUMANILLO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA AVENIDA LIBERTAD - 84891	27	Tabasco	8	Humanilillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Humanilillo	65277	0	750	600	0	(meta:1, cantidad_me:1, meta:1000, meta_modif: cada:100.0)





MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]

✓



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - RAMO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	6	TA82303 022421 7	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	104-FAS Municipal y del Distrito Federal	-	-	-	1,342,357.23	1,342,357.23	(FT) (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_jefe:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122206.07, modificado:124217.33)	REHABILITACION DE OMBRIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE LA RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA DIA SECCION, EN LAS CALLES DE LOS ANGELES - 124216	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	124216	5	189	190	0	(metas: (entidad_jefe: Tabasco, metas: 230.0, meta_modifi: cada:2307.23))
2023	6	TA82303 022422 2	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	104-FAS Municipal y del Distrito Federal	-	-	-	1,222,304.07	1,222,304.07	(FT) (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_jefe:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122206.07, modificado:122304.07)	REHABILITACION DE RED DE DRENALTE BANTINO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD HUIMANGUILLO, EN LAS CALLES DE LAS CALLES DE LA LUZ EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES - 122304	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	123845	8	57	38	0	(metas: (entidad_jefe: Tabasco, metas: 230.0, meta_modifi: cada:2307.23))
2023	6	TA82303 022487 6	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	104-FAS Municipal y del Distrito Federal	-	-	-	6,305,084.26	6,305,084.26	(FT) (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_jefe:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305084.26, modificado:6305084.26)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO CAOMANAL REA, SECCION DE LOS TITANOS PRINCIPAL EN TITANOS AJIADOS - 187890	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	187044	5	245	163	0	(metas: (entidad_jefe: Tabasco, metas: 230.0, meta_modifi: cada:2307.23))
2023	6	TA82303 022489 8	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	104-FAS Municipal y del Distrito Federal	-	-	-	6,415,844.06	6,415,844.06	(FT) (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_jefe:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6415844.06, modificado:6415844.06)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO CAOMANAL REA, SECCION DE LOS TITANOS PRINCIPAL EN TITANOS AJIADOS - 187890	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	187890	5	197	131	0	(metas: (entidad_jefe: Tabasco, metas: 230.0, meta_modifi: cada:2307.23))
2023	6	TA82303 022491 5	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2023	104-FAS Municipal y del Distrito Federal	-	-	-	6,488,974.10	6,488,974.10	(FT) (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_jefe:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6488974.10, modificado:6488974.10)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO CAOMANAL REA, SECCION DE LOS TITANOS PRINCIPAL EN TITANOS AJIADOS - 187890	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	187748	5	48	32	0	(metas: (entidad_jefe: Tabasco, metas: 230.0, meta_modifi: cada:2307.23))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
782329	1	(geot: {type: "Punto", localid: 484, direccion: "CALLE CALLE LAS VENTURAS BARRERIA RIO NEGRO Y MONTAÑA 200A, SECCION HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SAN JOSE Y CALLE CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BARRERIA RIO NEGRO, LOCALID: 484, MET: 14323894})	01-06-2023	10-07-2023	1,242,207.83	1,242,207.83	1,242,207.83	1,242,207.83	1,242,207.83	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "01-06-2023", fecha_termino": "10-07-2023", monto": "1242207.83", importe_modificado": "1242207.83"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "01-06-2023", fecha_termino": "10-07-2023", monto": "1242207.83", importe_modificado": "1242207.83"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "01-06-2023", fecha_termino": "10-07-2023", monto": "1242207.83", importe_modificado": "1242207.83"}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
782330	1	(geot: {type: "Punto", localid: 484, direccion: "CALLE CALLE LAS VENTURAS BARRERIA RIO NEGRO Y MONTAÑA 200A, SECCION HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SAN JOSE Y CALLE CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BARRERIA RIO NEGRO, LOCALID: 484, MET: 14323894})	22-06-2023	08-06-2023	1,222,206.07	1,222,206.07	1,222,206.07	1,222,206.07	1,222,206.07	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "22-06-2023", fecha_termino": "08-06-2023", monto": "1222206.07", importe_modificado": "1222206.07"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "22-06-2023", fecha_termino": "08-06-2023", monto": "1222206.07", importe_modificado": "1222206.07"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "22-06-2023", fecha_termino": "08-06-2023", monto": "1222206.07", importe_modificado": "1222206.07"}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
782331	1	(geot: {type: "Punto", localid: 479, direccion: "CAMINO TRAMO 1000 - 1434,19 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 563 HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO LATERAL SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA 1434,19 + 563, MET: 14323894})	10-07-2023	23-08-2023	6,305,088.26	6,305,088.26	6,305,088.26	6,305,088.26	6,305,088.26	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "10-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6305088.26", importe_modificado": "6305088.26"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "10-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6305088.26", importe_modificado": "6305088.26"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "10-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6305088.26", importe_modificado": "6305088.26"}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
782332	1	(geot: {type: "Punto", localid: 479, direccion: "CAMINO TRAMO 1000 - 1434,19 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 563 HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO LATERAL SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA 1434,19 + 563, MET: 14323894})	10-07-2023	23-08-2023	6,415,584.06	6,415,584.06	6,415,584.06	6,415,584.06	6,415,584.06	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "10-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6415584.06", importe_modificado": "6415584.06"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "10-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6415584.06", importe_modificado": "6415584.06"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "10-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6415584.06", importe_modificado": "6415584.06"}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
782333	1	(geot: {type: "Punto", localid: 479, direccion: "CAMINO TRAMO 1000 - 1434,19 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 563 HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO LATERAL SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA 1434,19 + 563, MET: 14323894})	04-07-2023	23-08-2023	6,485,974.10	6,485,974.10	6,485,974.10	6,485,974.10	6,485,974.10	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "04-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6485974.10", importe_modificado": "6485974.10"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "04-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6485974.10", importe_modificado": "6485974.10"}]	([id]: {type: "obra", numero_contrato: "IU-CO-813-4334", fecha_inicio": "04-07-2023", fecha_termino": "23-08-2023", monto": "6485974.10", importe_modificado": "6485974.10"}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA	FT1 - PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	6	TAB2503 022604	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	6,771,631.82	5,771,631.82	(FT1: (ciclo_recursos2023_ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto17771631.82, modificado8771631.82)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA BANCHEIRA VILLA LOBOS 15A SECCION EN DIVERSOS CAMINOS - 15097	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Movilidad	Sin Modificar	Municipio de Huimanguillo	15097	8	238	187	0	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta_recursos2023_ramo33, mod20234, modificado8771631.82, modificado17771631.82))
2023	6	TAB2503 022608	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	1,793,643.37	1,793,643.37	(FT1: (ciclo_recursos2023_ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1793643.37, modificado1793643.37)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CALLE LA VENTA, EN CALLE VERACRUZ - 16423	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Modificar	Municipio de Huimanguillo	16423	5	148	99	0	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, meta_recursos2023_ramo33, mod20234, modificado1793643.37, modificado1793643.37))
2023	5	TAB2503 022612	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	403,248.71	403,248.71	(FT1: (ciclo_recursos2023_ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto403248.71, modificado403248.71))	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CALLE VERACRUZ - 16760	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Modificar	Municipio de Huimanguillo	16760	5	148	99	0	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, meta_recursos2023_ramo33, mod20234, modificado403248.71, modificado403248.71))
2023	5	TAB2503 022616	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	1,140,777.83	1,140,777.83	(FT1: (ciclo_recursos2023_ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1140777.83, modificado1140777.83))	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN DIVERSAS CALLES - 16803	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Modificar	Municipio de Huimanguillo	16803	5	242	182	0	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, meta_recursos2023_ramo33, mod20234, modificado1140777.83, modificado1140777.83))
2023	6	TAB2503 022641	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	3,844,897.94	3,844,897.94	(FT1: (ciclo_recursos2023_ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3844897.94, modificado3844897.94))	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES UBICADAS EN LA ZONA URBANA DE LA VENTA - 16942	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Modificar	Municipio de Huimanguillo	16942	8	870	600	0	(meta1: (unidad_medida: metros lineales, meta_recursos2023_ramo33, mod20234, modificado3844897.94, modificado3844897.94))
2023	6	TAB2503 022688	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAB Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	-	-	2,443,368.84	2,443,368.84	(FT1: (ciclo_recursos2023_ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2443368.84, modificado2443368.84))	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN BUENOS CAMINOS DE LA SECCION EN CAMINO PRINCIPAL - 16417	27	Tabasco	Tabasco	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Movilidad	Sin Modificar	Municipio de Huimanguillo	16417	8	68	44	0	(meta1: (unidad_medida: metros cuadrados, meta_recursos2023_ramo33, mod20234, modificado2443368.84, modificado2443368.84))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023										AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES	
DETALLE_PROYECTO																
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAU039 3022490 45	1	(geot: {cve: 71m000004, localidad: 105, direccion: CAMINO TIAMBO 8+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 180 MANCHURIA VILLA FLORES IMA SECCION, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO HUMANAGUILLO TABASCO PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TORRE, loc: 834710023, loc: 834710023, loc: 834710023})	16-07-2023	23-08-2023	6,771,631.82	6,771,631.82	6,771,631.82	6,771,631.82	6,771,631.82	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 177.45}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 177.45})	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	214844proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO	Terminado	Valuado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB239 3022490 21	1	(geot: {cve: 71m000004, localidad: 105, direccion: CAMINO TIAMBO 8+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 180 MANCHURIA VILLA FLORES IMA SECCION, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO HUMANAGUILLO TABASCO PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TORRE, loc: 834710023, loc: 834710023, loc: 834710023})	01-07-2023	30-07-2023	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO	Terminado	Valuado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB239 3022490 23	1	(geot: {cve: 71m000004, localidad: 105, direccion: CAMINO TIAMBO 8+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 180 MANCHURIA VILLA FLORES IMA SECCION, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO HUMANAGUILLO TABASCO PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TORRE, loc: 834710023, loc: 834710023, loc: 834710023})	10-07-2023	30-07-2023	403,248.71	403,248.71	403,248.71	403,248.71	403,248.71	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO	Terminado	Valuado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB239 3022490 22	1	(geot: {cve: 71m000004, localidad: 105, direccion: CAMINO TIAMBO 8+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 180 MANCHURIA VILLA FLORES IMA SECCION, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO HUMANAGUILLO TABASCO PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TORRE, loc: 834710023, loc: 834710023, loc: 834710023})	01-07-2023	09-08-2023	1,140,777.53	1,140,777.53	1,140,777.53	1,140,777.53	1,140,777.53	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	214844proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO	Terminado	Valuado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB239 3022490 19	1	(geot: {cve: 71m000004, localidad: 105, direccion: CAMINO TIAMBO 8+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 180 MANCHURIA VILLA FLORES IMA SECCION, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO HUMANAGUILLO TABASCO PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TORRE, loc: 834710023, loc: 834710023, loc: 834710023})	01-07-2023	10-08-2023	3,844,893.84	3,844,893.84	3,844,893.84	3,844,893.84	3,844,893.84	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	214844proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO	Terminado	Valuado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB239 3022490 24	1	(geot: {cve: 71m000004, localidad: 105, direccion: CAMINO TIAMBO 8+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 180 MANCHURIA VILLA FLORES IMA SECCION, HUMANAGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO HUMANAGUILLO TABASCO PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TORRE, loc: 834710023, loc: 834710023, loc: 834710023})	21-07-2023	03-08-2023	2,843,308.54	2,843,308.54	2,843,308.54	2,843,308.54	2,843,308.54	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	(meta: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6}) (meta2: {unidad_med: "Metros", avance: 28.6})	2158834proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO, 224042proyecto_PROCESO, 224042proyecto_INICIO	Terminado	Valuado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB2303 025594 7	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	04-FAS Municipal y del Distrito Federal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	6,674,475.19	6,674,475.19	(FT1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6674475.19, modificado:6674475.19])	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL CAMBIO PRINCIPAL - 18423	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	18423	5	219	144	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta:1842.0 cada:1842.0))
2023	6	TAB2303 025594 3	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	04-FAS Municipal y del Distrito Federal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	6,595,336.44	6,595,336.44	(FT1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6595336.44, modificado:6595336.44])	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL CAMBIO PRINCIPAL - 18423	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	18423	5	155	90	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta:155.0 cada:155.0))
2023	6	TAB2303 025594 7	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	04-FAS Municipal y del Distrito Federal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	2,302,764.47	2,302,764.47	(FT1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302764.47, modificado:2302764.47])	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL CAMBIO PRINCIPAL - 17058	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	17058	5	46	32	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta:1705.8 cada:1705.8))
2023	6	TAB2303 025594 3	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	04-FAS Municipal y del Distrito Federal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	4,791,657.73	4,791,657.73	(FT1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791657.73, modificado:4791657.73])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL CAMBIO PRINCIPAL - 19038	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	19038	5	105	70	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta:935.0 cada:935.0))
2023	6	TAB2303 025594 3	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	04-FAS Municipal y del Distrito Federal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	2,937,753.77	2,937,753.77	(FT1 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937753.77, modificado:2937753.77])	REHABILITACION DE BARRIJAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL CAMBIO PRINCIPAL - 19423	27	Tabasco	6	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	19423	5	242	162	0	(metas: (unidad_medida: personas, meta:1942.0 cada:1942.0))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

PERIODO: GIERRE DEFINITIVO 2023																
DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230120235947	1	[Geot: (vive, humungullo, localización: 28, dirección: CAMINO TIAMCO 0400 - 1+230 MARGEN DERECHO DEL CANTO 1 + 189 MARGEN DERECHO DEL CANTO 1 + 189 EL SECCOR 1448 PUERBAMERITO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO MUNICIPAL Y LA OBRA, longitud: 33.7494191, latitud: 93.5294793)]	21-07-2023	03-03-2023	6,076,479.19	6,076,479.19	6,076,479.19	6,076,479.19	6,076,479.19	[Geot: (tipo, obra: Obra, número_contrato: CO-RI-3-5334, monto: 608-2023, contratista: FRANCISCO DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, importe_modificado: 6815479.13)]	(metat: (unidad, and: 2258467/proyecto_INICIO, 2258467/proyecto_INICIO, 2258467/proyecto_FIN, 2258467/proyecto_PROCESO))	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230120236153	1	[Geot: (vive, humungullo, localización: 28, dirección: CAMINO TIAMCO 0400 - 1+175 MARGEN DERECHO DEL CANTO 1 + 175 EL SECCOR 1448 PUERBAMERITO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO MUNICIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180, CAMINO CAMINO INT. HUMUNGULLO, longitud: 33.7494191, latitud: 93.5294793)]	21-07-2023	03-03-2023	6,083,336.44	6,083,336.44	6,083,336.44	6,083,336.44	6,083,336.44	[Geot: (tipo, obra: Obra, número_contrato: CO-RI-3-5334, monto: 608-2023, contratista: FRANCISCO RAMON BRUNERO PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, importe_modificado: 6815479.13)]	(metat: (unidad, and: 2258467/proyecto_INICIO, 2258467/proyecto_INICIO, 2258467/proyecto_FIN, 2258467/proyecto_PROCESO))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230120236277	1	[Geot: (vive, humungullo, localización: 28, dirección: CALLE CLINICA VELA LA VENTA, 8448 LA VENTA, HUMANGUILLO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y AVENIDA TORRES ALON Y CALLE MANUEL MORAN ARCAÑO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OQUEMA ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALON Y, longitud: 33.7494191, latitud: 93.5294793)]	21-07-2023	18-08-2023	2,305,764.47	2,305,764.47	2,305,764.47	2,305,764.47	2,305,764.47	[Geot: (tipo, obra: Obra, número_contrato: CO-RI-3-5334, monto: 608-2023, contratista: OMNIO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, importe_modificado: 2383784.47)]	(metat: (unidad, and: 2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_FIN, 2251177/proyecto_PROCESO))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230120236623	1	[Geot: (vive, humungullo, localización: 28, dirección: CALLE CALLE MAGISTERIAL, CIUDAD HUMANGUILLO, 84480 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y AVENIDA EL SECCOR 1448 PUERBAMERITO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO MUNICIPAL Y LA OBRA, longitud: 33.7494191, latitud: 93.5294793)]	05-08-2023	18-08-2023	4,791,657.73	4,791,657.73	4,791,657.73	4,791,657.73	4,791,657.73	[Geot: (tipo, obra: Obra, número_contrato: CO-RI-3-5334, monto: 608-2023, contratista: OMNIO ROJEL DE LA TORRE SANTILLAN, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, importe_modificado: 4791657.73)]	(metat: (unidad, and: 2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_FIN, 2251177/proyecto_PROCESO))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230120236873	1	[Geot: (vive, humungullo, localización: 28, dirección: CALLE GREGORIO MENIZ, MAGAÑA CIUDAD LA VENTA, 8448 LA VENTA, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA LA VENTA Y AVENIDA EL SECCOR 1448 PUERBAMERITO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO MUNICIPAL Y LA OBRA, longitud: 33.7494191, latitud: 93.5294793)]	05-08-2023	18-08-2023	2,937,753.77	2,937,753.77	2,937,753.77	2,937,753.77	2,937,753.77	[Geot: (tipo, obra: Obra, número_contrato: CO-RI-3-5334, monto: 608-2023, contratista: OMNIO ROJEL DE LA TORRE SANTILLAN, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, importe_modificado: 2937753.77)]	(metat: (unidad, and: 2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_INICIO, 2251177/proyecto_FIN, 2251177/proyecto_PROCESO))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1 - CICLO DE RECURSO	FF1 - RAMO	FF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 - CICLO DE RECURSO	FF2 - RAMO	FF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A PROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB3204 0227503 2	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Municipal	-	-	-	5,324,337.69	5,324,337.69	(FF1) (Ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_jres4, Eje_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto328337.69, modificado328337.69)	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y LUGAR TERNON EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA AV. CARRETERA FEDERAL NUEVA RUA, SECCION EN DIVERSAS CALLES - 28264	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28264	5	448	312	0	Instal: (unidad_poe descripción de la obra, meta, modifi cada: 2376.7)	
2023	5	TAB3204 0227933 7	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Municipal	-	-	-	5,410,178.18	5,410,178.18	(FF1) (Ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_jres4, Eje_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto5410178.18, modificado5410178.18)	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y LUGAR TERNON EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL CARRILLO EN DIVERSAS CALLES - 28279	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28279	5	492	248	0	Instal: (unidad_poe descripción de la obra, meta, modifi cada: 3346.0)	
2023	6	TAB3204 0228556 1	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Municipal	-	-	-	1,110,328.46	1,110,328.46	(FF1) (Ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_jres4, Eje_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1110328.46, modificado1110328.46)	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETRECO Y OTRA COMPLEMENTARIA EN LA AV. CARRETERA FEDERAL HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA JUA, SECCION EN CAMINO PRINCIPAL EN TONCOS AULADOS - 28274	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte de vehículos	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28654	5	155	150	0	Instal: (unidad_poe descripción de la obra, meta, modifi cada: 1.9)	
2023	6	TAB3204 0228562 0	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Municipal	-	-	-	3,260,842.60	3,260,842.60	(FF1) (Ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_jres4, Eje_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3260842.6, modificado3260842.6)	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE 15 CM DE MEDIO BURGADA AFUERA Y OTRAS DE DRENAJE MEJOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CAMINO PRINCIPAL - 28218	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte de vehículos	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28218	5	60	40	0	Instal: (unidad_poe descripción de la obra, meta, modifi cada: 2.2)	
2023	6	TAB3204 0228565 4	Proyecto de Inversión	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Municipal	1004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Municipal	-	-	-	6,174,210.04	6,174,210.04	(FF1) (Ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_jres4, Eje_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto6174210.04, modificado6174210.04)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA AV. CARRETERA FEDERAL HUIMANGUILLO, EN CAMINO PRINCIPAL - 28204	27	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte de vehículos	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28204	5	282	186	0	Instal: (unidad_poe descripción de la obra, meta, modifi cada: 1.69)	

27 de 60



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 - CICLO DE RECURSO	FI2 - RAMO	FI2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_APROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	6	TA02304 023886 4	Proyecto de Inversión	2023	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,179,687.40	5,179,687.40	(FI: (Ciclo_recurso:2023, ramo:31, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5179687.40, modificado:5179687.40)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. JUC. COLOMA LOS ANGELES - 28811	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	288527	0	133	83	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:3544.0, meta_modif: meta:3544.0, meta_modif: meta:3544.0))
2023	6	TA02304 023889 6	Proyecto de Inversión	2023	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	5,310,923.39	5,310,923.39	(FI: (Ciclo_recurso:2023, ramo:31, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310923.39, modificado:5310923.39)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. JUC. COLOMA LOS ANGELES - 28811	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	288512	0	210	140	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:3744.0, meta_modif: meta:3744.0, meta_modif: meta:3744.0))
2023	6	TA02304 023893 4	Proyecto de Inversión	2023	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,518,966.95	1,518,966.95	(FI: (Ciclo_recurso:2023, ramo:31, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518966.95, modificado:1518966.95)	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y 2 MEDIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA ZONA DE PRESIDENTE EN DIVERSAS CALLES - 28861	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	288451	0	255	170	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:1518.96695, meta_modif: meta:1518.96695, meta_modif: meta:1518.96695))
2023	6	TA02304 023897 2	Proyecto de Inversión	2023	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,541,030.20	1,541,030.20	(FI: (Ciclo_recurso:2023, ramo:31, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541030.20, modificado:1541030.20)	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y 2 MEDIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA ZONA DE PRESIDENTE EN DIVERSAS CALLES - 28861	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	288561	0	76	50	0	(meta: (unidad_medida:Personas, meta:1541.0302, meta_modif: meta:1541.0302, meta_modif: meta:1541.0302))

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB02304 022803 2	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3004-F03 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,303,646.72	2,303,646.72	(FT1: (Ciclo: recursos 2023, ramo: 33, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 2303646.72, modificado: 2303646.72)	REHABILITACION A BASE DE GRASA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y 2 CM. DE CUBA DE DRENADO EN LA CARRETERA FEDERAL DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA PRO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION DE HUIMANGUILLO, CALLES: URB. SECTOR GENARO VASQUEZ ROJAS 3DA. SECCION AMPLIACION - 28128	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28128	8	90	60	0	(metas: (entidad: tabasco, ciclo: 2023, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 1.35, modificado: 1.35)
2023	5	TAB02304 022803 5	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3004-F03 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,939,164.46	3,939,164.46	(FT1: (Ciclo: recursos 2023, ramo: 33, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 3939164.46, modificado: 3939164.46)	REHABILITACION A BASE DE GRASA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y 2 CM. DE CUBA DE DRENADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, CALLES: URB. LEON NUNO CHONTALPA - 28287	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28287	5	450	300	0	(metas: (entidad: tabasco, ciclo: 2023, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 3.57, modificado: 3.57)
2023	5	TAB02304 022844 5	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3004-F03 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				422,708.74	422,708.74	(FT1: (Ciclo: recursos 2023, ramo: 33, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 422708.74, modificado: 422708.74)	REHABILITACION DE BANQUETAS A BASE DE GRASA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y 2 CM. DE CUBA DE DRENADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLUMA CHONTALPA EN AVENIDA DEL ESTADO - 28436	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28436	5	37	38	0	(metas: (entidad: tabasco, ciclo: 2023, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 1.60, modificado: 1.60)
2023	5	TAB02304 022851 5	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3004-F03 Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,491,588.46	1,491,588.46	(FT1: (Ciclo: recursos 2023, ramo: 33, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 1491588.46, modificado: 1491588.46)	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHERIA PRO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION DE HUIMANGUILLO, CALLES: URB. SECTOR GENARO VASQUEZ ROJAS 3DA. SECCION AMPLIACION - 28128	Tabasco	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	28128	5	160	120	0	(metas: (entidad: tabasco, ciclo: 2023, modalidad: prog. prev. 4, tipo: recursos federales y aportaciones, subsectores y convenios), monto: 1.60, modificado: 1.60)

Handwritten signature and initials



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]

7



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	7623204 0228654	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,796,892.47	4,796,892.47	4,796,892.47	4,796,892.47	(FT1) (Ciclo, recursos 2023, enero-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4796892.47, modificado: 4796892.47)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA SECCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES CARINEROS - 291724	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	Municipio de Huimanguillo	291642	8	150	100	0	(metas: metas_1, metas_2, metas_3, metas_4, metas_5, metas_6, metas_7, metas_8, metas_9, metas_10, metas_11, metas_12, metas_13, metas_14, metas_15, metas_16, metas_17, metas_18, metas_19, metas_20, metas_21, metas_22, metas_23, metas_24, metas_25, metas_26, metas_27, metas_28, metas_29, metas_30, metas_31, metas_32, metas_33, metas_34, metas_35, metas_36, metas_37, metas_38, metas_39, metas_40, metas_41, metas_42, metas_43, metas_44, metas_45, metas_46, metas_47, metas_48, metas_49, metas_50, metas_51, metas_52, metas_53, metas_54, metas_55, metas_56, metas_57, metas_58, metas_59, metas_60, metas_61, metas_62, metas_63, metas_64, metas_65, metas_66, metas_67, metas_68, metas_69, metas_70, metas_71, metas_72, metas_73, metas_74, metas_75, metas_76, metas_77, metas_78, metas_79, metas_80, metas_81, metas_82, metas_83, metas_84, metas_85, metas_86, metas_87, metas_88, metas_89, metas_90, metas_91, metas_92, metas_93, metas_94, metas_95, metas_96, metas_97, metas_98, metas_99, metas_100)
2023	5	7623204 0228671	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,789,883.37	1,789,883.37	1,789,883.37	1,789,883.37	(FT1) (Ciclo, recursos 2023, enero-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1789883.37, modificado: 1789883.37)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA SECCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES CARINEROS - 291724	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	Municipio de Huimanguillo	291298	5	140	99	0	(metas: metas_1, metas_2, metas_3, metas_4, metas_5, metas_6, metas_7, metas_8, metas_9, metas_10, metas_11, metas_12, metas_13, metas_14, metas_15, metas_16, metas_17, metas_18, metas_19, metas_20, metas_21, metas_22, metas_23, metas_24, metas_25, metas_26, metas_27, metas_28, metas_29, metas_30, metas_31, metas_32, metas_33, metas_34, metas_35, metas_36, metas_37, metas_38, metas_39, metas_40, metas_41, metas_42, metas_43, metas_44, metas_45, metas_46, metas_47, metas_48, metas_49, metas_50, metas_51, metas_52, metas_53, metas_54, metas_55, metas_56, metas_57, metas_58, metas_59, metas_60, metas_61, metas_62, metas_63, metas_64, metas_65, metas_66, metas_67, metas_68, metas_69, metas_70, metas_71, metas_72, metas_73, metas_74, metas_75, metas_76, metas_77, metas_78, metas_79, metas_80, metas_81, metas_82, metas_83, metas_84, metas_85, metas_86, metas_87, metas_88, metas_89, metas_90, metas_91, metas_92, metas_93, metas_94, metas_95, metas_96, metas_97, metas_98, metas_99, metas_100)
2023	5	7623204 0228674	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,827,971.22	3,827,971.22	3,827,971.22	3,827,971.22	(FT1) (Ciclo, recursos 2023, enero-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3827971.22, modificado: 3827971.22)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA SECCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES CARINEROS - 291724	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	Municipio de Huimanguillo	291776	5	242	102	0	(metas: metas_1, metas_2, metas_3, metas_4, metas_5, metas_6, metas_7, metas_8, metas_9, metas_10, metas_11, metas_12, metas_13, metas_14, metas_15, metas_16, metas_17, metas_18, metas_19, metas_20, metas_21, metas_22, metas_23, metas_24, metas_25, metas_26, metas_27, metas_28, metas_29, metas_30, metas_31, metas_32, metas_33, metas_34, metas_35, metas_36, metas_37, metas_38, metas_39, metas_40, metas_41, metas_42, metas_43, metas_44, metas_45, metas_46, metas_47, metas_48, metas_49, metas_50, metas_51, metas_52, metas_53, metas_54, metas_55, metas_56, metas_57, metas_58, metas_59, metas_60, metas_61, metas_62, metas_63, metas_64, metas_65, metas_66, metas_67, metas_68, metas_69, metas_70, metas_71, metas_72, metas_73, metas_74, metas_75, metas_76, metas_77, metas_78, metas_79, metas_80, metas_81, metas_82, metas_83, metas_84, metas_85, metas_86, metas_87, metas_88, metas_89, metas_90, metas_91, metas_92, metas_93, metas_94, metas_95, metas_96, metas_97, metas_98, metas_99, metas_100)
2023	5	7623204 0228677	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	(FT1) (Ciclo, recursos 2023, enero-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3310176.00, modificado: 3310176.00)	325 Adecuación de Equipos de Protección - 290987	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	Municipio de Huimanguillo	290937	N	0	0	0	(metas: metas_1, metas_2, metas_3, metas_4, metas_5, metas_6, metas_7, metas_8, metas_9, metas_10, metas_11, metas_12, metas_13, metas_14, metas_15, metas_16, metas_17, metas_18, metas_19, metas_20, metas_21, metas_22, metas_23, metas_24, metas_25, metas_26, metas_27, metas_28, metas_29, metas_30, metas_31, metas_32, metas_33, metas_34, metas_35, metas_36, metas_37, metas_38, metas_39, metas_40, metas_41, metas_42, metas_43, metas_44, metas_45, metas_46, metas_47, metas_48, metas_49, metas_50, metas_51, metas_52, metas_53, metas_54, metas_55, metas_56, metas_57, metas_58, metas_59, metas_60, metas_61, metas_62, metas_63, metas_64, metas_65, metas_66, metas_67, metas_68, metas_69, metas_70, metas_71, metas_72, metas_73, metas_74, metas_75, metas_76, metas_77, metas_78, metas_79, metas_80, metas_81, metas_82, metas_83, metas_84, metas_85, metas_86, metas_87, metas_88, metas_89, metas_90, metas_91, metas_92, metas_93, metas_94, metas_95, metas_96, metas_97, metas_98, metas_99, metas_100)
2023	5	7623204 0228678	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Equilibrio y Desarrollo de los Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,353,179.44	5,353,179.44	5,353,179.44	5,353,179.44	(FT1) (Ciclo, recursos 2023, enero-33, tipo, recursos federales (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5353179.44, modificado: 5353179.44)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CEMENTO EN EL CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA SECCION DE LOS PRINCIPALES SECTORES CARINEROS - 291724	27	Tabasco	8	Humanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Comunicaciones	Municipio de Huimanguillo	290565	5	300	200	0	(metas: metas_1, metas_2, metas_3, metas_4, metas_5, metas_6, metas_7, metas_8, metas_9, metas_10, metas_11, metas_12, metas_13, metas_14, metas_15, metas_16, metas_17, metas_18, metas_19, metas_20, metas_21, metas_22, metas_23, metas_24, metas_25, metas_26, metas_27, metas_28, metas_29, metas_30, metas_31, metas_32, metas_33, metas_34, metas_35, metas_36, metas_37, metas_38, metas_39, metas_40, metas_41, metas_42, metas_43, metas_44, metas_45, metas_46, metas_47, metas_48, metas_49, metas_50, metas_51, metas_52, metas_53, metas_54, metas_55, metas_56, metas_57, metas_58, metas_59, metas_60, metas_61, metas_62, metas_63, metas_64, metas_65, metas_66, metas_67, metas_68, metas_69, metas_70, metas_71, metas_72, metas_73, metas_74, metas_75, metas_76, metas_77, metas_78, metas_79, metas_80, metas_81, metas_82, metas_83, metas_84, metas_85, metas_86, metas_87, metas_88, metas_89, metas_90, metas_91, metas_92, metas_93, metas_94, metas_95, metas_96, metas_97, metas_98, metas_99, metas_100)

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]

Handwritten signature/initials.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO DE	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA	FF2_CICLO DE	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_A	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RES	MUNICIPIO_RESPON	NSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	6	7183204 022807 1	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	11,663,353.27	11,663,353.27	(FF1: Gasto_recurso2023, ramo:33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186338327.4, modificado:186338327.4)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LAS CALLES: COLONIAS DIVERSAS CALLES: JIRC-COLONIAS DE MAYO - 30494	27	Tabasco	8	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	300146	8	810	8	880	0	Meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 1171.9, meta_modificada: 10494.6)
2023	8	7183204 022807 1	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	2,388,040.84	2,388,040.84	(FF1: Gasto_recurso2023, ramo:33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388040.84, modificado:2388040.84)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LAS CALLES: COLONIAS DIVERSAS CALLES: VEDACRUZ - 302465	27	Tabasco	8	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	303653	8	148	99	0	Meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 1171.9, meta_modificada: 1171.9)	
2023	5	7183204 022807 8	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	6,546,882.34	6,546,882.34	(FF1: Gasto_recurso2023, ramo:33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6546882.34, modificado:6546882.34)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE MEJOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LAS CALLES: COLONIAS DIVERSAS CALLES: DIVERSAS CALLES - 303919	27	Tabasco	8	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	303939	8	148	99	0	Meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 2243.0, meta_modificada: 2243.0)	
2023	5	7183204 022807 8	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	1,342,618.75	1,342,618.75	(FF1: Gasto_recurso2023, ramo:33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342618.75, modificado:1342618.75)	MANTENIMIENTO DE RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LAS CALLES: COLONIAS DIVERSAS CALLES: DIVERSAS CALLES - 34006	27	Tabasco	8	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	340066	8	120	60	0	Meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 712.0, meta_modificada: 712.0)	
2023	6	7183204 022807 1	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	6,784,825.47	6,784,825.47	(FF1: Gasto_recurso2023, ramo:33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6784825.47, modificado:6784825.47)	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL ASFALTICO RECUBRIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LAS CALLES: COLONIAS DIVERSAS CALLES: DIVERSAS CALLES - 48834	27	Tabasco	8	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportación y viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	488344	8	174	110	0	Meta: (unidad_medida: metros cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)	



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	6	TAB2304 023197 1	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- PARA el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios del Distrito Federal	-	-	-	2,532,418.37	2,532,418.37	(FT: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2532418.37, modificado: 2532418.37)	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DE 6.0 METROS DE ANCHO X 11.50 METROS DE LARGO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL CARRILLO VIAL PRINCIPAL - 40944	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	40944	5	118	120	0	(meta: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 118, modificado: 118)
2023	6	TAB2304 023197 4	Adquisición	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	273,878.80	208,863.76	(FT: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 273878.80, modificado: 208863.76)	ADQUISICION DE CAMARAS Y VIGILANCIA PARA MONITORAR LOS INCIENDOS (GUA. 17074)	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-016	5	12,344	15,000	0	(meta: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12344, modificado: 15000)
2023	6	TAB2304 023197 6	Adquisición	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	200,000.00	11,716.00	(FT: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 200000.00, modificado: 11716.00)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-021	5	12,344	15,000	0	(meta: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12344, modificado: 15000)
2023	6	TAB2304 023197 8	Adquisición	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	920,000.00	993,825.60	(FT: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 920000.00, modificado: 993825.60)	ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DE 2 PUERTAS EQUIPADAS CON BALIZAMIENTO PARA EL TRANSITO MUNICIPAL	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	-	5	12,344	14,999	0	(meta: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12344, modificado: 14999)
2023	6	TAB2304 023197 9	Adquisición	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	64,124.00	64,124.00	(FT: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 64124.00, modificado: 64124.00)	ADQUISICION DE PANTALLA DE 55 PULGADAS PARA EL MONITORIO DEL VIDEO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-049	5	12,344	15,000	0	(meta: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12344, modificado: 15000)
2023	6	TAB2304 023197 3	Adquisición	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	81,520.00	110,808.08	(FT: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 81520.00, modificado: 110808.08)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALERE ACOHONCADO TIPO MINI SPOT	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-058	5	12,344	15,000	0	(meta: (Gasto Recurso 2023, remoc31, modificado, prog. pres, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12344, modificado: 15000)



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO



UNIFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO Y RESILI TADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

[illegible]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	7182353	Adquisición	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	-	8,100.00	8,100.00	(FT: (Ciclo recurso:2023, ramo:32, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18602284, modificado:18602284))	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN SEGURIDAD PUBLICAS	Tabasco	0	8	Human guillo	Programa de Inversión de Adquisición	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-048	8	16,000	17,343	0	(meta: (unidad_medida:distintos, meta:16, meta_modifi: meta:16))
2023	5	7182360	Proyecto de inversión	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	-	1,661,222.84	1,664,862.81	(FT: (Ciclo recurso:2023, ramo:32, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16602284, modificado:16602284))	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN C.D.	Tabasco	0	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Segunda	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	MO1200810	8	12,000	13,343	0	(meta: (unidad_medida:distintos, meta:12, meta_modifi: meta:12))
2023	5	7182364	Proyecto de inversión	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	-	1,870,325.00	1,870,325.00	(FT: (Ciclo recurso:2023, ramo:32, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:18703250, modificado:18703250))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INTERIORES DE LOS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	Tabasco	0	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	MO0500812	8	12,495	14,092	0	(meta: (unidad_medida:distintos, meta:12, meta_modifi: meta:12))
2023	6	0233974	Proyecto de inversión	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	-	873,317.36	873,317.36	(FT: (Ciclo recurso:2023, ramo:32, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:87331736, modificado:87331736))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INTERIORES DE LOS EDIFICIOS EN LA CILLO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	Tabasco	0	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	MO0500813	8	2,900	4,436	0	(meta: (unidad_medida:distintos, meta:2, meta_modifi: meta:2))
2023	6	7182366	Proyecto de inversión	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	-	934,893.35	934,893.35	(FT: (Ciclo recurso:2023, ramo:32, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:93489335, modificado:93489335))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INTERIORES DE LOS EDIFICIOS EN LA CILLO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	Tabasco	0	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	MO0500813	8	3,300	5,339	0	(meta: (unidad_medida:distintos, meta:3, meta_modifi: meta:3))
2023	6	0233975	Proyecto de inversión	32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	-	-	234,388.40	234,388.40	(FT: (Ciclo recurso:2023, ramo:32, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:23438840, modificado:23438840))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INTERIORES DE LOS EDIFICIOS EN LA CILLO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	Tabasco	0	8	Human guillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	MO0500813	8	465	1,265	0	(meta: (unidad_medida:distintos, meta:4, meta_modifi: meta:4))



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
TAB230 4023397 54	1	(post: (cva_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, loc:93.3914, lat:17.8303))	04-06-2023	30-06-2023	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023397 62	1	(post: (cva_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, loc:93.3914, lat:17.8303))	04-09-2023	29-09-2023	1,658,852.81	1,658,852.81	1,658,852.81	1,658,852.81	1,658,852.81		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023397 22	1	(post: (cva_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, loc:93.3914, lat:17.8303))	06-12-2023	18-12-2023	1,870,326.00	1,870,326.00	1,870,326.00	1,870,326.00	1,870,326.00		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023397 31	1	(post: (cva_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, loc:93.3914, lat:17.8303))	06-12-2023	18-12-2023	873,317.36	873,317.36	873,317.36	873,317.36	873,317.36		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023397 45	1	(post: (cva_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. LA VENTA, loc:94.045, lat:18.088882))	06-12-2023	15-12-2023	934,893.35	934,893.35	934,893.35	934,893.35	934,893.35		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023397 56	1	(post: (cva_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. NICHAS BRAVO BLANILLO, loc:93.318511, lat:18.078893))	06-12-2023	15-12-2023	224,358.40	224,358.40	224,358.40	224,358.40	224,358.40		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 - CICLO DE RECURSO	FI2 - RAMO	FI2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSISTIBLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB2304 023376 7	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	295,197.87	295,197.87	(FI: Gasto Recurso 2023, rmoec33, tipo recurso: FORTAMUN, MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 295197.87, modificado: 295197.87)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INICIAR LOS DELITOS EN POL C-26 DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Human guito Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin Identifica r	Municipio de Huimangu illo	K005000013 3	8	1,250	1,112	0	(meta: 1,000 unidades de alumbrado público, meta: 40, meta: 40, meta: 40)
2023	5	TAB2304 023376 2	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	295,197.87	295,197.87	(FI: Gasto Recurso 2023, rmoec33, tipo recurso: FORTAMUN, MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 295197.87, modificado: 295197.87)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INICIAR LOS DELITOS EN POL C-26 DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Human guito Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin Identifica r	Municipio de Huimangu illo	K005000013 4	8	950	1,547	0	(meta: 1,000 unidades de alumbrado público, meta: 40, meta: 40, meta: 40)
2023	5	TAB2304 023376 7	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	224,338.40	224,338.40	(FI: Gasto Recurso 2023, rmoec33, tipo recurso: FORTAMUN, MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 224338.40, modificado: 224338.40)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INICIAR LOS DELITOS EN POL C-26 DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Human guito Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin Identifica r	Municipio de Huimangu illo	K005000013 5	8	2,000	2,024	0	(meta: 1,000 unidades de alumbrado público, meta: 30, meta: 30, meta: 30)
2023	5	TAB2304 023377 3	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	295,197.87	295,197.87	(FI: Gasto Recurso 2023, rmoec33, tipo recurso: FORTAMUN, MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 295197.87, modificado: 295197.87)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INICIAR LOS DELITOS EN POL C-26 DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Human guito Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin Identifica r	Municipio de Huimangu illo	K005000013 6	8	2,850	1,005	0	(meta: 1,000 unidades de alumbrado público, meta: 40, meta: 40, meta: 40)
2023	5	TAB2304 023377 8	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	1005- FORTAMUN	-	-	-	295,197.87	295,197.87	(FI: Gasto Recurso 2023, rmoec33, tipo recurso: FORTAMUN, MODIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 295197.87, modificado: 295197.87)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INICIAR LOS DELITOS EN POL C-26 DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Human guito Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniza ción	Sin Identifica r	Municipio de Huimangu illo	K005000013 7	8	1,350	2,181	0	(meta: 1,000 unidades de alumbrado público, meta: 40, meta: 40, meta: 40)

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
768230 402397 57	1	(geo): (cve_municipio:3, localidad:256, direccion:POB. C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GUERRA, km-03.58359, lat:17.930353) lon-93.438722, lat:17.930353)	06-12-2023	15-12-2023	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cve): (unidad_med: km2, unidad_med: km2, avance:40.0)		Termina Validado de avances	Validado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
768230 402397 62	1	(geo): (cve_municipio:3, localidad:461, direccion:POB. C-38 PEDRO C. COLARADO, km-03.468933, lat:17.87523)	06-12-2023	15-12-2023	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cve): (unidad_med: km2, unidad_med: km2, avance:40.0)		Termina Validado de avances	Validado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
768230 402397 67	1	(geo): (cve_municipio:3, localidad:107, direccion:POB. C-31 LIC. FRANCISCO VELA, km-03.438722, lat:17.930353)	06-12-2023	15-12-2023	224,358.40	224,358.40	224,358.40	224,358.40	224,358.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cve): (unidad_med: km2, unidad_med: km2, avance:30.0)		Termina Validado de avances	Validado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
768230 402397 72	1	(geo): (cve_municipio:3, localidad:104, direccion:POB. C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GUERRA, km-03.58359, lat:17.930353)	06-12-2023	15-12-2023	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cve): (unidad_med: km2, unidad_med: km2, avance:40.0)		Termina Validado de avances	Validado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
768230 402397 76	1	(geo): (cve_municipio:3, localidad:109, direccion:POB. C-34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, km-03.428111, lat:17.930353)	06-12-2023	15-12-2023	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	259,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(cve): (unidad_med: km2, unidad_med: km2, avance:40.0)		Termina Validado de avances	Validado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ONASIBLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2023	5	TAB2304 023894 5	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	299,197.87	299,197.87	(FI) (dcto. recurso 2023, ramo 33, modalidad prog_pres_15, modificado:299197.87) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-40 CALLES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGULLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Human guillo	Municipio de Huimangullo	Sin Identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimangullo	0000000013	8	2,300	2,193	0	(meta: (unidad_me:0000000013, meta:0.0, meta_modif:0.0) cad:0.0)
2023	5	TAB2304 023894 1	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	299,197.87	299,197.87	(FI) (dcto. recurso 2023, ramo 33, modalidad prog_pres_15, modificado:299197.87) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-41 CALLES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGULLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Human guillo	Municipio de Huimangullo	Sin Identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimangullo	0000000013	8	1,350	2,723	0	(meta: (unidad_me:0000000013, meta:0.0, meta_modif:0.0) cad:0.0)
2023	5	TAB2304 023894 8	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	336,620.35	336,620.35	(FI) (dcto. recurso 2023, ramo 33, modalidad prog_pres_15, modificado:336620.35) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336620.35, modificado:336620.35)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-42 CALLES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGULLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Human guillo	Municipio de Huimangullo	Sin Identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimangullo	0000000014	8	550	851	0	(meta: (unidad_me:0000000014, meta:0.0, meta_modif:0.0) cad:0.0)
2023	5	TAB2304 023894 3	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	261,726.05	261,726.05	(FI) (dcto. recurso 2023, ramo 33, modalidad prog_pres_15, modificado:261726.05) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261726.05, modificado:261726.05)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN VILLA RAM MANUEL RUEDA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGULLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Human guillo	Municipio de Huimangullo	Sin Identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimangullo	0000000014	8	750	676	0	(meta: (unidad_me:0000000014, meta:0.0, meta_modif:0.0) cad:0.0)
2023	5	TAB2304 023891 3	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	112,173.45	112,173.45	(FI) (dcto. recurso 2023, ramo 33, modalidad prog_pres_15, modificado:112173.45) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112173.45, modificado:112173.45)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-43 CALLES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGULLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Human guillo	Municipio de Huimangullo	Sin Identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimangullo	0000000014	8	300	343	0	(meta: (unidad_me:0000000014, meta:0.0, meta_modif:0.0) cad:0.0)
2023	5	TAB2304 023891 6	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	336,620.35	336,620.35	(FI) (dcto. recurso 2023, ramo 33, modalidad prog_pres_15, modificado:336620.35) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336620.35, modificado:336620.35)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-44 CALLES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGULLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Human guillo	Municipio de Huimangullo	Sin Identificar	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimangullo	0000000014	8	859	1,463	0	(meta: (unidad_me:0000000014, meta:0.0, meta_modif:0.0) cad:0.0)



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
			FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230 4023397 85	1	(Geot: (cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CAR LIT. C-40 GRAL. BERNARDO AGUIRRE COLOPADO, loc:93.586511, lat:17.538353))	06-12-2023	15-12-2023	295,197.87	295,197.87	295,197.87	295,197.87	295,197.87		Terminado de avances	Terminado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023397 91	1	(Geot: (cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CAR LIT. C-40 GRAL. BERNARDO AGUIRRE COLOPADO, loc:93.586511, lat:17.538353))	06-12-2023	15-12-2023	295,197.87	295,197.87	295,197.87	295,197.87	295,197.87		Terminado de avances	Terminado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023398 93	1	(Geot: (cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CAR LIT. C-40 GRAL. BERNARDO AGUIRRE COLOPADO, loc:93.586511, lat:17.538353))	06-12-2023	15-12-2023	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35		Terminado de avances	Terminado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023398 03	1	(Geot: (cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CAR LIT. C-40 GRAL. BERNARDO AGUIRRE COLOPADO, loc:93.586511, lat:17.538353))	06-12-2023	15-12-2023	261,735.05	261,735.05	261,735.05	261,735.05	261,735.05		Terminado de avances	Terminado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023398 13	1	(Geot: (cve_municipio:4, localidad:478, direccion:POBLADO LA LUZ, loc:93.411944, lat:17.899444))	06-12-2023	15-12-2023	112,173.45	112,173.45	112,173.45	112,173.45	112,173.45		Terminado de avances	Terminado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230 4023398 16	1	(Geot: (cve_municipio:4, localidad:51, direccion:POBLADO MECAHTEPEC, loc:93.586511, lat:17.899444))	06-12-2023	15-12-2023	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35		Terminado de avances	Terminado de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A PROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB2304 023382 1	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	299,129.20	299,129.20	(FT1: (dcto. recursos 2023, ramo 33, modalidad, prog. pre-5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 299129.2, modificado 299129.2))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EL AREA OCUPADA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	Tabasco	5	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	K005000014 4	5	1,160	1,446	0	(meta: (cantidad por unidad de población, meta, modifi cada 10.0))
2023	5	TAB2304 023382 2	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	299,129.20	299,129.20	(FT1: (dcto. recursos 2023, ramo 33, modalidad, prog. pre-5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 299129.2, modificado 299129.2))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EL AREA OCUPADA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	Tabasco	5	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	K005000014 5	5	1,320	1,408	0	(meta: (cantidad por unidad de población, meta, modifi cada 10.0))
2023	5	TAB2304 023385 4	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	149,564.60	149,564.60	(FT1: (dcto. recursos 2023, ramo 33, modalidad, prog. pre-5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 149564.6, modificado 149564.6))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EL AREA OCUPADA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	Tabasco	5	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	K005000014 6	5	1,550	1,305	0	(meta: (cantidad por unidad de población, meta, modifi cada 20.0))
2023	5	TAB2304 023385 7	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	74,782.30	74,782.30	(FT1: (dcto. recursos 2023, ramo 33, modalidad, prog. pre-5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 74782.3, modificado 74782.3))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EL AREA OCUPADA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	Tabasco	5	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	K005000014 7	5	250	405	0	(meta: (cantidad por unidad de población, meta, modifi cada 10.0))
2023	5	TAB2304 023385 3	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	299,129.20	299,129.20	(FT1: (dcto. recursos 2023, ramo 33, modalidad, prog. pre-5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 299129.2, modificado 299129.2))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EL AREA OCUPADA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	Tabasco	5	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	K005000014 8	5	1,800	2,097	0	(meta: (cantidad por unidad de población, meta, modifi cada 10.0))
2023	5	TAB2304 023385 8	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	-	-	613,214.86	613,214.86	(FT1: (dcto. recursos 2023, ramo 33, modalidad, prog. pre-5, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 613214.86, modificado 613214.86))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EL AREA OCUPADA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	Tabasco	5	Municipio de Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificación	Municipio de Huimanguillo	K005000014 9	5	3,390	4,423	0	(meta: (cantidad por unidad de población, meta, modifi cada 10.0))

455,000



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
748230 4023385 21	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:45, direccion:POBLADO ECONOMICO, loc=2046, lat:17.65933))	06-12-2023	15-12-2023	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metad: (unidad_med: M2, latitud: 17.65933, longitud: -91.21466, avance:40.00))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
748230 4023385 23	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:41, direccion:POBLADO ECONOMICO, loc=93.8623, lat:17.65933))	06-12-2023	15-12-2023	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metad: (unidad_med: M2, latitud: 17.65933, longitud: -91.21466, avance:40.00))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
748230 4023385 24	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:18, direccion:LA LIBERTAD, loc=93.83397, lat:17.65933))	06-12-2023	15-12-2023	140,564.60	140,564.60	140,564.60	140,564.60	140,564.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metad: (unidad_med: M2, latitud: 17.65933, longitud: -91.21466, avance:100.00))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
748230 4023385 27	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:93, direccion:LA LIBERTAD, loc=93.83397, lat:17.65933))	06-12-2023	15-12-2023	74,782.30	74,782.30	74,782.30	74,782.30	74,782.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metad: (unidad_med: M2, latitud: 17.65933, longitud: -91.21466, avance:100.00))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
748230 4023385 63	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:47, direccion:LA LIBERTAD, loc=93.83397, lat:17.65933))	06-12-2023	15-12-2023	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metad: (unidad_med: M2, latitud: 17.65933, longitud: -91.21466, avance:40.00))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
748230 4023385 88	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:34, direccion:LA LIBERTAD, loc=93.83397, lat:17.65933))	06-12-2023	15-12-2023	613,214.66	613,214.66	613,214.66	613,214.66	613,214.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metad: (unidad_med: M2, latitud: 17.65933, longitud: -91.21466, avance:40.00))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2023	8	7403204 032047	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	-	-	-	146,654.08	146,654.08	(f1: (Ejido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, monto:146654.08, modificado:146654.08), (Aportaciones_federativas_y_municipios:2023, ramo:005, modificado:146654.08))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MINIR LOS DELITOS EN VILLA DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huamantla	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad Pública	Municipio de Huamantla	HO05000016	8	867	900	0	(metas: (metas_ma:2023.0, metas_md:2023.0, metas_mom:2023.0, metas_mom:2023.0))
2023	8	7403204 032048	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	-	-	-	146,654.08	146,654.08	(f1: (Ejido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, monto:146654.08, modificado:146654.08), (Aportaciones_federativas_y_municipios:2023, ramo:005, modificado:146654.08))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MINIR LOS DELITOS EN LA ZONA DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huamantla	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad Pública	Municipio de Huamantla	HO05000016	8	1,160	1,079	0	(metas: (metas_ma:2023.0, metas_md:2023.0, metas_mom:2023.0, metas_mom:2023.0))
2023	8	7403204 032049	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	-	-	-	74,782.20	74,782.20	(f1: (Ejido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, monto:74782.20, modificado:74782.20), (Aportaciones_federativas_y_municipios:2023, ramo:005, modificado:74782.20))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MINIR LOS DELITOS EN COLONIA EL DOMADO DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huamantla	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad Pública	Municipio de Huamantla	HO05000016	8	490	391	0	(metas: (metas_ma:2023.0, metas_md:2023.0, metas_mom:2023.0, metas_mom:2023.0))
2023	8	7403204 032049	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	-	-	-	500,851.09	500,851.09	(f1: (Ejido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, monto:500851.09, modificado:500851.09), (Aportaciones_federativas_y_municipios:2023, ramo:005, modificado:500851.09))	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CIUDAD LA VILLA DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huamantla	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad Pública	Municipio de Huamantla	HO05000016	8	3,499	5,039	0	(metas: (metas_ma:2023.0, metas_md:2023.0, metas_mom:2023.0, metas_mom:2023.0))
2023	8	7403204 032049	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	-	-	-	1,493,864.08	1,493,864.08	(f1: (Ejido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, monto:1493864.08, modificado:1493864.08), (Aportaciones_federativas_y_municipios:2023, ramo:005, modificado:1493864.08))	ADQUISICION DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huamantla	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad Pública	Municipio de Huamantla	HO05000016	8	75,500	115,315	0	(metas: (metas_ma:2023.0, metas_md:2023.0, metas_mom:2023.0, metas_mom:2023.0))
2023	8	7403204 032049	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005- FORTAMUN	-	-	-	746,882.00	746,882.00	(f1: (Ejido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, monto:746882.00, modificado:746882.00), (Aportaciones_federativas_y_municipios:2023, ramo:005, modificado:746882.00))	ADQUISICION DE PATRULLA EQUIPADA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huamantla	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Urbana de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad Pública	Municipio de Huamantla	HO05000016	8	75,500	115,315	0	(metas: (metas_ma:2023.0, metas_md:2023.0, metas_mom:2023.0, metas_mom:2023.0))

Handwritten signature/initials.



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20 4023398 74	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:100, direccion: VILLA FLORES 100A, SECCION, km-39.42111, lat:17.6983))	06-12-2023	15-12-2023	140,564.00	140,564.00	140,564.00	140,564.00	140,564.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(geo1: (unidad_med: (unidad_med:1, avance:20.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20 4023398 80	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:96, direccion: PIA, TIERRA NUEVA 36A, SECCION, km-33.47497, lat:17.7092793))	06-12-2023	15-12-2023	140,564.00	140,564.00	140,564.00	140,564.00	140,564.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(geo1: (unidad_med: (unidad_med:1, avance:20.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20 4023398 93	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:151, direccion: CD. HUMANGUILLO, km-40.3514, lat:18.9948993))	14-01-2024	14-01-2024	74,782.50	74,782.50	74,782.50	74,782.50	74,782.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(geo1: (unidad_med: (unidad_med:1, avance:10.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20 4023398 88	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:98, direccion: LA VENTA, km-34.046, lat:18.9948993))	21-11-2023	15-12-2023	500,801.09	500,801.09	500,801.09	500,801.09	500,801.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(geo1: (unidad_med: (unidad_med:1, avance:10.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20 4023398 82	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion: CD. HUMANGUILLO, km-40.3514, lat:18.9948993))	01-11-2023	15-12-2023	1,433,964.00	1,433,964.00	1,433,964.00	1,433,964.00	1,433,964.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(geo1: (unidad_med: (unidad_med:1, avance:2.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20 4023398 97	1	(geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion: CD. HUMANGUILLO, km-40.3514, lat:18.9948993))	01-11-2023	15-12-2023	746,882.00	746,882.00	746,882.00	746,882.00	746,882.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(geo1: (unidad_med: (unidad_med:1, avance:0.9))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	POSSIBLE	POSSIBLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	5	TAB13204-02313904	Adquisición	2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	-	-	-	114,032.00	174,032.00	(FT) (solo recurso 2023, ramo 33, modificado, prog_pres, epro_recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 174032.00, modificado 174032.00)	ADQUISICION DE CARGADORES MULTIMEDIALES DE 8 TERMINALES	27	Tlaxiaco	8	Industria, Comercio y Servicios	Programa de Inversión de Activos	Seguimiento	Sin Identificar	Municipio de Huamantla	AD-000	8	110	312	0	(meta: (unidad_medida: personas, meta: 2, meta_modificada: 0))	
2023	6	TAB13204-02313906	Adquisición	2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	-	-	-	140,340.00	140,340.00	(FT) (solo recurso 2023, ramo 32, modificado, prog_pres, epro_recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 140340.00, modificado 140340.00)	ADQUISICION DE NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	27	Tlaxiaco	8	Industria, Comercio y Servicios	Programa de Inversión de Activos	Seguimiento	Sin Identificar	Municipio de Huamantla	AD-001	0	70,500	115,388	0	(meta: (unidad_medida: personas, meta: 220, meta_modificada: 0))	
2023	5	TAB13204-02313908	Adquisición	2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	-	-	-	2,247,241.91	2,247,241.91	(FT) (solo recurso 2023, ramo 33, modificado, prog_pres, epro_recurso FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2247241.91, modificado 2247241.91)	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE VECINO Y VIGILANTE PERMANENTE PARA MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA CON APOYO DE HARDWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO	27	Tlaxiaco	8	Industria, Comercio y Servicios	Programa de Inversión de Activos	Seguimiento	Sin Identificar	Municipio de Huamantla	AD-002	0	75,500	115,381	0	(meta: (unidad_medida: personas, meta: 1, meta_modificada: 0))	





MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
702320 402329 04	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, km:33.3914, lat:17.8359))	01-12-2023	31-12-2023	17,032.00	174,633.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med: Ma-Piezas, avance:20))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
702320 402329 08	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, km:33.3914, lat:17.8359))	04-12-2023	31-12-2023	140,360.00	140,360.00	140,360.00	140,360.00	140,360.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med: Ma-Piezas, avance:22.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
702320 402329 16	1	(geot: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUMANGUILLO, km:33.3914, lat:17.8359))	04-12-2023	31-12-2023	2,287,841.91	2,287,841.91	2,287,841.91	2,287,841.91	2,287,841.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_med: Ma-Otros, avance:9))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



G. FELIPE N. ESQUERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO 2023



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.01	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	4,107,049.01	4,107,049.01	4,107,049.01	4,107,049.01	4,107,049.01	4,107,049.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$0.01 Saldo de Rendimiento Financiero que se utilizó en el Ejercicio Fiscal 2023.
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	11,894,025.71	11,894,025.71	11,894,025.71	11,894,025.71	11,894,025.71	11,894,025.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	19,530,583.01	19,530,583.01	19,530,583.01	19,530,583.01	19,530,583.01	19,530,583.01			N/A	19,530,583.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	8,163,199.77	8,163,199.77	8,163,199.77	8,163,199.77	8,163,199.77	8,163,199.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$5,797.02 Saldo de Rendimiento Financiero que se utilizó en obras.
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	18,364,336.38	18,364,336.38	18,364,336.38	18,364,336.38	18,364,336.38	18,364,336.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	22,436,323.69	22,436,323.69	22,436,323.69	22,436,323.69	22,436,323.69	22,436,323.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Municipio de Huimanguillo	5,797.82	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestado	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	5,797.82	0.00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	4,412,403.86	4,412,403.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	\$4,412,403.86 Saldo No Ejercido que quedo para ejercer en el 2024
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	53,376,263.70	53,376,263.70	48,963,859.84	48,963,859.84	48,963,859.84	48,963,859.84			N/A	53,370,455.88		



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1- Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$6,166.00 Saldo No Ejercido que se Reintegró mediante línea de Captura 0024AAD061172 7347495 de fecha 24-01-2024
Municipio de Huimanguillo	2- Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	57,632,523.31	57,632,523.31	57,632,523.31	57,632,523.31	57,632,523.31	57,632,523.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$3,729.00 Saldo de Rendimiento Financiero de FISE que se reintegro mediante Línea de Captura 0024AAD061172 1476 de fecha 11-02-2024
Municipio de Huimanguillo	2- Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	75,527,446.55	75,527,446.55	75,527,446.55	75,527,446.55	75,527,446.55	75,527,446.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$15,445,035.88 Aportación del 40 % por parte Municipio en Convenio con el Estado, Para realizar Obras de Beneficio Social en el Municipio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$2,661,731.50 Saldo de Rendimiento Financiero que se utilizó en obras.
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	248,060,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	863 - Otros convenios	0.00	15,445,036.88	15,445,036.88	15,445,036.88	15,445,036.88	15,445,036.88	15,445,036.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$2,138.00 Saldo de Rendimiento Financiero que se reintegró mediante Línea de Captura 0024/AARH66108 7344467 de fecha 24-01-2024
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	248,060,361.00	250,705,926.50	250,705,926.50	250,705,926.50	250,705,926.50	250,705,926.50	250,705,926.50			N/A	248,044,195.00		

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	49,056,376.00	46,416,793.49	46,416,793.49	46,416,793.49	46,416,793.49	46,416,793.49	46,416,793.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$76.00 Saldo de Rendimiento Financiero que se reintegro mediante Linea de Captura 0024AANX83106 7835465 de fecha 11-03-2024
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,089,432.00	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$1,602,769.83 Saldo de Rendimiento Financiero que se utilizo en Obras.
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,954,338.00	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	22,406,688.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegrro	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	12,063,880.00	12,234,617.95	12,234,617.95	12,234,617.95	12,234,617.95	12,234,617.95	12,234,617.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,200,000.00	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,383,666.00	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	169 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,706,670.00	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	3,362,783.00	4,614,425.16	4,614,425.16	4,614,425.16	4,614,425.16	4,614,425.16	4,614,425.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,000.00	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material Impreso o Información digital	0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	240,000.00	152,382.86	152,382.86	152,382.86	152,382.86	152,382.86	152,382.86	152,382.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1006		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1006		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1006		Municipio de Huimanguillo			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023															
Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huamangullo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	13,865.02	13,865.02	13,865.02	13,865.02	13,865.02	13,865.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huamangullo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	120,000.00	252,973.89	252,973.89	252,973.89	252,973.89	252,973.89	252,973.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huamangullo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,313.52	7,313.52	7,313.52	7,313.52	7,313.52	7,313.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huamangullo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

~~SECRET~~

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	24,000.00	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,000.00	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	284 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	117,465.80	117,465.80	117,465.80	117,465.80	117,465.80	117,465.80	117,465.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	7,100,000.00	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	276 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,080,000.00	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	289 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	67,060.00	209,519.20	209,519.20	209,519.20	209,519.20	209,519.20	209,519.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,200,000.00	669,901.06	669,901.06	669,901.06	669,901.06	669,901.06	669,901.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	600,000.00	713,169.80	713,169.80	713,169.80	713,169.80	713,169.80	713,169.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación, recreativo	0.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	720,000.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023



Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales tales	12,000.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	376 - Viáticos en el país	56,000.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023													
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia	Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	30,975.00	30,975.00	123,750.00	123,750.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	516 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	621 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	568 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,602,759.33	0.00


[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos Sin Contratos	Proyectos Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	587 - Licencias de Informáticas e Intellectuales	0.00	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,165,730.26	2,165,730.26	2,165,730.26	2,165,730.26	2,165,730.26	2,165,730.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	27,027,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	169,590,987.00	171,193,746.93	171,193,746.93	171,193,746.93	171,193,746.93	171,193,746.93	171,193,746.93			N/A	169,590,987.00		



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CIERRE DEFINITIVO 2023



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	9004		FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	179220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2023	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	9004		FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182553	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2023	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	9004		FAS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Disminuye	1.25			1.8889	(Justi. ciclo 2023) Afirmo Just. Adecuación normal que impactan en las acciones del programa presupuestal, uso año: 2023, fecha: 28/08/24	0			N/D	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Disminuye	43.75			26.6667	(Justi. ciclo 2023) Afirmo Just. Adecuación normal que impactan en las acciones del programa presupuestal, uso año: 2023, fecha: 28/08/24	30.3332			94.13	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de continuación efectiva en el Catálogo FAIS de la totalidad de proyectos (directos, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de continuación efectiva registrados en la MDS al trimestre correspondiente) Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Aumenta	65			63.4444	(Justi. ciclo 2023) Afirmo Just. Adecuación normal que impactan en las acciones del programa presupuestal, uso año: 2023, fecha: 28/08/24	69.01408			99.33	Validado

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
2021-2024
C. FELIPE N. ESQUERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO 2023



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	6	6	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	8005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	102549	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2023	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	8005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	119967	Índice de Dependencia Financiera
2023	6	6	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	8005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	101721	Índice en el Ejercicio de Recursos

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Programa	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
R005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo social para la atención de las necesidades básicas (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gastos derivados de programas prioritarios en los sectores de educación, salud y equidad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Obligaciones financieras derivadas de la deuda) / (Gasto total Inversión) * 100 FORTAMUN]] * 100	Comunitario	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Aumentar	82.21076	Otras causas	Durante el ejercicio fiscal 2024, se ingresaron del recurso FORTAMUN-DF, un total de \$1,692,768.54, por concepto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de este recurso en el Municipio. Este ingreso eleva el importe ministrado a un total de \$171,193,746.93, de lo cual se ejecutó \$171,193,870.93. Esta es la razón por la que existe diferencia entre el presupuesto al inicio del ejercicio.	90.0132	Otras causas		109.49	Validado
R005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen impuestos por predial, aduanas y otros impuestos, así como otros ingresos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados al municipio o demarcación territorial - Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	Disminuir	2.7043	Otras causas	Ajustes de balances de remanentes, que indebidamente se cargaron a programa normal de los ingresos de gobierno y que finalmente se hizo la corrección en el registro.	2.37811	Otras causas		163.63	Validado
R005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Aumentar	100			100.94653			100.95	Validado






MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023


Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Presencia de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2023	6	6	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1006	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de verificación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2023

Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005		Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) x 100	Comunitario	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100	Validado
1005		Este indicador muestra la verificación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México respecto al ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y las Participaciones Federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estimulación de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIFE) de la Ley Federal de Ingresos de la Federación. El recurso que no esté destinado a un fin específico. Incluye Transferencias Federales, Elijucidades o Ingresos Derivados de Financiamientos.	(Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t) / Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1) x 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	1,15118			11,26872	Mayer de la vida bienes y servicios		980.47	Validado



LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DE EVALUACION

CIERRE DEFINITIVO 2023



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2023 - 2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
8 - Huimanguillo



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

500,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C.

Coordinador de la Evaluación

Eduardo Ivan Ramírez Urdaneta

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios K002, K003, K005, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIMESTRE 7º/7º - 2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo general. Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios K002, K003, K005, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos específicos. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa presupuestario, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros Programas municipales. Identificar si el Programa presupuestario cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Examinar si el Programa presupuestario ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa presupuestario (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. Identificar si el Programa presupuestario cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa y sus resultados, y. Examinar los resultados del Programa presupuestario respecto a la atención del problema para el que fue creado. Programas presupuestarios considerados en la Evaluación. K003 ¿ Drenaje y Alcantarillado; K004 ¿ Electrificación; K005 ¿ Urbanización; K008 - Carreteras; K022 ¿ Infraestructura para la Vivienda Conclusiones. Como resultado de las interacciones con el personal designado como enlace para el desarrollo de la evaluación y la revisión documental, en términos generales, el Municipio se encuentra en un punto de partida oportuno para la transición a un modelo de gestión para resultados, ya que cuenta con documentos que a pesar de no estar vinculados cumplen con características básicas requeridas por la batería de preguntas de la metodología de Consistencia y Resultados. El Municipio presenta un cumplimiento normativo federal aceptable, ya que está completamente alineado a lo que establecen sus fuentes de financiamiento, sin embargo, se tienen áreas de oportunidad en la atención de los requerimientos locales, una de las más notorias es la falta de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Es importante mencionar que la clave de la Gestión para Resultados es la elaboración de la MIR, situación que se externó al personal de enlace y que permitió el desarrollo de un Taller con las áreas funcionales para la definición de una propuesta, la cual está incluida en el apartado de Anexos y que necesita como seguimiento a la evaluación estructurarse para su implementación a través de un Expediente del diseño del ML-MIR. Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas presupuestarios: K004 y K008 operados con recursos de los Fondos para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas (FEFMPHRM) y Terrestres (FEFMPHRT), y K003, K005, K008 y K022, operados con recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Estado (FISE), ejecutados en el ejercicio fiscal 2021.5 El Expediente define aspectos clave en los bienes a entregar y las estrategias de cobertura para casos como el del Programa K022 Infraestructura para la vivienda que presenta una necesidad latente de definición de mecanismos confiables para delimitar la población que presenta el problema dentro del municipio y criterios de elegibilidad o incluso de valoración de los bienes a entregar. Con respecto a los resultados, se observa que los indicadores señalan constantemente que varias de las obras realizadas por los programas no alcanzaron la satisfacción en la población esperada. Aquí es donde pesa la falta de herramientas de planeación como diagnósticos y de medición del desempeño, que permitan tomar decisiones de forma estructurada y est

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TELÉFONO 2021 - 2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	EVALUACION_DE_CONSISTENCIA_Y_RESULTADOS_de_los_programas_A_Y_RESULTADOS_2022.pdf	Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas presupuestarios: K004 y K008 operados con r
Anexos	2. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones.pdf	formato para la difusión de Resultados de la Evaluación


LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPE ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

OTROS CONVENIOS

27 - TABASCO
8 - Huimanguillo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Evaluación del Desempeño

OTROS CONVENIOS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

450,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Ing. Asuncion Hernandez Jimenez

Objetivos de la Evaluación

Analizar si la inversión de los recursos del Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas y Terrestres en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, en el ejercicio fiscal 2022 se realizó según la normatividad aplicable. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El ramo 23 se da en dos conceptos; Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas. Se tiene que para el ejercicio fiscal 2022 el municipio de Huimanguillo recibió \$51,271,788.19 por concepto de Ramo 23. Así el municipio de Huimanguillo por su ubicación geográfica cuenta con ingresos por ambos conceptos, siendo el de Terrestres la mayor parte del ingreso con el 68.8% del total de los recursos, mientras que por Regiones Marítimas recibe el 31.1% mientras que los intereses generados por ambos conceptos son de tan solo el 0.01%. Del presupuesto, solo se ejercieron 28.4 millones de pesos (55.6%), teniendo más de 22.7 millones de pesos subejercidos que se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023, siendo el programa de Actividades de Apoyo Administrativo y Electrificación los menos beneficiados con la complementariedad de los recursos del Ramo 23. Si bien, se tenían programadas un total de 30 obras o acciones en 5 programas, el recurso solo se ejerció en su totalidad en el programa K003 Drenaje y Alcantarillado en obras de Rehabilitación de red de drenaje y ducto pluvial. Mientras que en el programa K005 Urbanización se ejecutaron 11 de las 14 obras programadas, siendo ejercido el 66% del presupuesto. En el programa K008 Carreteras donde se tenía un presupuesto programado de 2.7 millones en 3 obras de las cuales solo realizaron 1, lo cual significó la ejecución del 27.3% del total de recursos destinados a este programa. Quedando dos obras por casi 2 millones de pesos refrendadas para el año 2023. Para los programas K004 Electrificación y M001 Actividades de Apoyo Administrativo se tenían programadas 2 y 8 acciones u obras respectivamente, sin embargo, ninguna fue realizada. Para el operar del programa K005 Urbanización en el ejercicio fiscal 2022, se ejercieron más de 121 millones de pesos provenientes de diversas fuentes de recursos, principalmente del FISM y del Ramo 23. Las obras se destinaron principalmente a acciones de rehabilitación de pavimento, un 88.9% de los recursos del programa, seguida de las obras en construcción de pavimento con el 5.32% de los recursos asignados al programa.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TIENIO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Informe_CyR_K005_Huimanguillo_2023_Final (1).pdf	Evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario K005 Urbanización, para el ejere


LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FELIPE N. ESQUIDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2021 - 2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
8 - Huimanguillo



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO 2021 - 2024

Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

Fuente de Financiamiento

Recursos fiscales

Evaluar

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Ing. Felipe N. Escudero Avila

Objetivos de la Evaluación


Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa ¿K004 Electrificación, financiado principalmente con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TELÉFONO 7071 - 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

En primer lugar se destaca el compromiso del Municipio de Huimanguillo Tabasco, al implementar acciones para dar cumplimiento a las evaluaciones de desempeño, no sólo para cumplir con la parte normativa que así lo designa sino con el objetivo de obtener una valoración e información que permita contar con un diseño adecuado de sus programas presupuestarios por medio de los cuales ejerce sus recursos. Por ello el municipio estableció en su PAEM 2023 el realizar una Evaluación de Consistencia y Resultado del programa presupuestario K004 Electrificación del ejercicio fiscal 2022. Dicha evaluación tuvo como objetivo principal el Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa ¿K004 Electrificación, financiado principalmente con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Estructurándose en dos grandes apartados, el primero referente al Análisis de la inversión de los recursos del FISM, 2022 y el segundo referente al Análisis de la Consistencia y Resultados del programa Presupuestario ¿K004 Electrificación, el cual va desde su diseño, planeación, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida hasta la medición de resultados. El municipio de Huimanguillo, Tabasco en el año 2022 ejerció en cuanto a recursos del FISM un poco más de 206 millones de pesos, los cuales se destinaron a la atención de carencias en diversos temas principalmente de pavimentación, electrificación, caminos, entre otros. El otro gran apartado que compete en este documento es el referente al Análisis de la Consistencia y Resultados del programa Presupuestario ¿K004 Electrificación, el cual tiene como objetivo que ¿Los habitantes del municipio cuenten con infraestructura de electrificación suficiente en sus viviendas, y es operado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales. El programa cuenta con elementos relevantes que justifican su diseño y creación, no obstante que las estadísticas oficiales en cuanto a la carencia en el servicio de electrificación son mínimas, el municipio en sus documentos hace mayor énfasis en la calidad y eficiencia en el suministro de dicho servicio y en el acceso a viviendas dispersas y alejadas de la red, así como en asentamientos humanos recientes sin la infraestructura para la prestación de dicho servicio. Por ello ante el diseño del árbol de problemas se recomendó reestructurarlo considerando el problema central abarque no sólo la cobertura sino la calidad del servicio, tal como se recomendó y se identificaron las causas puntuales que conllevan a esta problemática. En cuanto a los tipos de población no se tiene identificado con claridad la población a la que se busca atender, o el área de enfoque como lo es la red de distribución de energía eléctrica, se recomendó diseñar una estrategia que permita identificar y llevar un registro de los diferentes tipos de población que se establecen, (potencial, objetivo y atendida) para cada uno de los bienes que otorga el programa. Así mismo, llevar un padrón de beneficiarios, pues esto es de suma importancia para todos los programas sociales ya que permite conocer y llevar un registro de las características demográficas, socioeconómicas de los beneficiarios, tipo de apoyo brindado, así como transparentar la operación de los programas. Para la MIR del programa K004, los indicadores que se tienen planteados para cada nivel cumplen con los requisitos técnicos de diseño, sin embargo no permiten tener información puntual del desempeño del programa y de los objetivos alcanzados. La recomendación parte de que se debe replantear los instrumentos de planeación (árbol de problemas, árbol de objetivos y la MIR) considerando la problemática a atender, los bienes y servicios que otorga el programa que sean los adecuados y necesarios para lograr el propósito y así mismo con sus actividades. Una vez se ha

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Sistema de Evaluación del Desempeño



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Informe_CyR_K004_Huimanguillo_2023_Final (1).pdf	Evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario K004 Electrificación, para el ej




LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE ESTUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 12644	SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024 AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.....	2
No.- 12645	CIERRE DEFINITIVO 2023 AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.....	82
	INDICE.....	197



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: bGdDxcamPTLumJiNYcqsEk0B5gpP406tAcm0nG0CvUz5pXuhccRL24Xnk1Wuc8FtcAFekq9AKA+/J4fH6KeDGviNyPclU4+ckWIJ5+SNT04XNVBvCmbgPZAqz+18yRb5TnHLad11md+rRwfldKqbctdoeWV26JQBh7l9SOHn8kc2Rk8XqiDrJb+rjvaT52Kvj1itY5ppwfP2Z3pqdWTuSCRkx+YXqKf7YcPBeJJ2kfyc+cLY3VVosD8/aGQP eWr8QHiCnkb6oCsgtI2lfmuYutir8zxfHXYHj5K05OwUllMyDCw/lxkchlZziPIGYd6+XGWUGud0zo+EXrOrJN2z/Q==