



PERIÓDICO OFICIAL


ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

27 DE NOVIEMBRE DE 2024



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 362

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-03024-01652	Proy 2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					\$ 1,607,732.52	\$ 1,604,240.72	(HT: ciclo recurso 2024, ramo 23, modalidad U, K214-HM- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE ASFÁLTICA EN MEZCLA Y MEZCLA EN CONVENIOS, monto:1607732.52, FNO modificado:1604240.72)		Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Mantenimiento	Transportes y vías	Sin ortes y validación	Municipio de Cunduacán	K214-HM	S	112	51	0	(meta: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0))
2024	3	TAB24-03024-01686	Proy 2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					\$ 1,770,530.94	\$ 1,767,035.96	(HT: ciclo recurso 2024, ramo 23, modalidad U, K215-HT- RAHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE ASFÁLTICA EN MEZCLA Y GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CONVENIOS, monto:1770530.94, DE 1 1/2 A FINOS modificado:1767035.96)		Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Mantenimiento	Transportes y vías	Sin ortes y validación	Municipio de Cunduacán	K215-HT	S	112	91	0	(meta: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0))
2024	3	TAB24-03024-04268	Proy 2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	(HT: ciclo recurso 2024, ramo 23, modalidad U, K243-HT- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE 1 1/2 A FINOS, monto:1196650.85, modificado:1196650.85)		Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vías	Sin ortes y validación	Municipio de Cunduacán	K243-HT	S	511	527	0	(meta: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0))
2024	3	TAB24-03024-04269	Proy 2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	(HT: ciclo recurso 2024, ramo 23, modalidad U, K235-HM- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN LOS HERNÁNDEZ, monto:1042587.9, modificado:1042587.9)		Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vías	Sin ortes y validación	Municipio de Cunduacán	K235-HM	S	383	388	0	(meta: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1200.0))
2024	3	TAB24-03024-04290	Proy 2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	(HT: ciclo recurso 2024, ramo 23, modalidad U, K244-HM- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE ASFÁLTICA EN MEZCLA Y MEZCLA EN CONVENIOS, monto:2292541.9, modificado:2292541.9)		Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Mantenimiento	Transportes y vías	Sin ortes y validación	Municipio de Cunduacán	K244-HM	S	591	577	0	(meta: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0))

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURA_RISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2401852	1	[geo1: [ave_municipio:6, direccion: BENITO JUAREZ, lat:18.1078623]]	15-05-2024	13-06-2024	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	\$ 1,604,240.72	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-N-2-K214-HM-2024, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA LA MART S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:160733.52, importe_modificado:1604241.04]]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:1500.0]]	[2401852/proyecto_INICIO, 2401852/proyecto_FIN, 2401852/proyecto_PROCESO]	En Ejecución Sin observaciones
TAB24030 2401888	1	[geo1: [ave_municipio:6, direccion: BENITO JUAREZ, lat:18.112332]]	15-05-2024	13-06-2024	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	\$ 1,767,035.96	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-N-3-K215-HT-2024, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:170530.94, importe_modificado:1767035.9]]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:2040.0]]	[2401888/proyecto_INICIO, 2401888/proyecto_FIN]	En Ejecución Sin observaciones
TAB24030 2442608	1	[geo1: [ave_municipio:6, direccion: MAHUALÁN 2DA SECCIÓN, lat:18.305593, lon:93.305317]]	19-08-2024	02-09-2024	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	\$ 1,196,650.85	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-N-7-K243-HM-2024, contratista:PALMIRA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1197547.0]]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:800.0]]	[2442608/proyecto_INICIO, 2442608/proyecto_FIN, 2442608/proyecto_PROCESO]	Terminado Sin observaciones
TAB24030 2442625	1	[geo1: [ave_municipio:6, direccion: MAHUALÁN 1RA SECCIÓN, lat:18.3267336, lon:93.287336]]	06-06-2024	22-08-2024	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	\$ 1,042,587.90	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-N-6-K235-HM-2024, contratista:RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1045597.0, importe_modificado:1042582.17]]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:1200.0]]	[2442625/proyecto_INICIO, 2442625/proyecto_FIN, 2442625/proyecto_PROCESO]	Terminado Sin observaciones
TAB24030 2442630	1	[geo1: [ave_municipio:6, direccion: MARIN RAMPA DE PANUNJO, lat:17.208704, lon:93.587724]]	19-08-2024	07-09-2024	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	\$ 2,292,541.90	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-N-8-K244-HM-2024, contratista:EDGAR RUIZ RAVERS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2295593.46, importe_modificado:2292576.59]]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:1070.0]]	[2442630/proyecto_INICIO, 2442630/proyecto_PROCESO, 2442630/proyecto_FIN]	En Ejecución Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-02023-42658	Proy 2024-02023-42658	23- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades Federativas y Municipios	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS-Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,466,481.21	\$ 2,466,481.21	(R1: (ciclo, recurso 2024, ramo 23, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 2466481.21))	MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 2466481.21, PRO.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión para el mantenimiento	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K242-HT	S	10,908	10,092	0	(meta: 1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2247.0, meta_modificada: 2247.0])
2024	3	TAB24-03024-15579	Proy 2024-03024-15579	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	\$ 12,000,000.00	\$ 11,995,447.99	(R1: (ciclo, recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 7195447.99))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO Y HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 7195447.99	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión para el mantenimiento	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	208771	S	10,324	9,650	0	(meta: 1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5220.0, meta_modificada: 5220.0])
2024	3	TAB24-02023-68876	Proy 2024-02023-68876	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	\$ 1,982,197.35	\$ 1,982,151.81	(R1: (ciclo, recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 1982151.81))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO Y HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 1982151.81	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión para el mantenimiento	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	65360	S	362	363	0	(meta: 1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 550.0, meta_modificada: 550.0])
2024	3	TAB24-02023-68475	Proy 2024-02023-68475	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	\$ 1,342,036.80	\$ 1,341,918.85	(R1: (ciclo, recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 1341918.85))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO Y HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 1341918.85	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión para el mantenimiento	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	70884	S	392	296	0	(meta: 1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0])
2024	3	TAB24-02023-58268	Proy 2024-02023-58268	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS-Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios	\$ 1,861,737.03	\$ 1,859,037.60	(R1: (ciclo, recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo, recurso FEDERALES DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 1859037.60))	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO Y HIDRAULICO EN PERIFERICO, CUNDUACAN DE CAMINO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN MODIFICADO 1859037.60	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión para el mantenimiento	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	73643	S	235	250	0	(meta: 1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 565.0, meta_modificada: 565.0])

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISI		
TAB24030 2442668	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:116, dirección:MARIO BARRUETA GARCIA, lon: 93.2365096, lat:17.9960252]]	23-07-2024	23-08-2024	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	\$ 2,496,481.21	[ccto1: [tpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-N-5-K242, contrataciones:SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES INKAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2496538.38]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2247.0]]	[2442668]proyecto_INICIO, [2442668]proyecto_AVANCE, [2442668]proyecto_FIN]	Terminado	Valida Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB24030 2415979	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, dirección:AVENIDA PERIFERICO CUNDUACAN CENTRO, 86690 CUNDUACAN, MANUEL SANCHEZ MARWOL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TAWAN COLONIA LOMA BONITA ENTRANDO A LA CIUDAD DE CUNDUACAN TRANSITANDO SOBRE LA DOMI, lon:-93.17569159, lat:18.06800141]]	05-08-2024	15-09-2024	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	\$ 11,995,447.99	[ccto1: [tpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-30-K210, contrataciones:CONSTRATISTA JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1.2E7, avance:5220.0], importe_modificado:1.199549625E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0]]	[2415979]proyecto_FIN, [2415979]proyecto_AVANCE, [2415979]proyecto_INICIO]	Terminado	Valida Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB24020 236876	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, dirección:CARRETERA EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACAN, MANUEL SANCHEZ LEYVA, CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA VIA CORTA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA FREITE AL SUPERMERCADO SORIAN, lon:-93.16290026, lat:18.06944653]]	10-05-2024	15-06-2024	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	\$ 1,962,151.81	[ccto1: [tpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-36-K125-FII-2024, contrataciones:SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1965684.92, importe_modificado:1962197.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0]]	[236876]proyecto_INICIO, [236876]proyecto_AVANCE, [236876]proyecto_FIN]	En Ejecución	Valida Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB24020 2368475	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:2, dirección:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA AMADO GOMEZ 2DA SECCION - AL POBLADO AMADO GOMEZ, KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO AMADO GOMEZ, 86680 AMADO GOMEZ, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA FREITE AL SUPERMERCADO SORIAN, lon:-93.35316042, lat:18.14874519]]	20-05-2024	28-06-2024	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	\$ 1,341,918.85	[ccto1: [tpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-16-K130-FII-2024, contrataciones:EDWIN NÚÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1344531.41, importe_modificado:1342036.8]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]]	[2368475]proyecto_INICIO, [2368475]proyecto_AVANCE, [2368475]proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Valida Sin observaciones	Sin observaciones			
TAB24020 2366268	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:41, dirección:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MONTERREY - PINOSUAREZ KILÓMETRO 4 + 750 EJIDO MONTERREY 09562, 86680 MONTERREY, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA FREITE AL SUPERMERCADO SORIAN, lon:-93.28652278, lat:18.16866813]]	20-05-2024	30-06-2024	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	\$ 1,659,037.60	[ccto1: [tpo_obra:Otra, numero_contrato:CU-92-K133-FII-2024, contrataciones:EMSLUKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:1661737.03, importe_modificado:1659040.94]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0]]	[2366268]proyecto_INICIO, [2366268]proyecto_AVANCE, [2366268]proyecto_FIN]	En Ejecución	Valida Sin observaciones	Sin observaciones			

Handwritten signature

Handwritten mark



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROVECTOR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 68784	Proy ecto de inver sión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	II-2	-	-	\$ 3,510,245.67	\$ 3,510,136.04	(f11: (cdo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, monto:3510242.67, modificado:3510136.04)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN CUADRO BLANCO, C/2024, SECCION DIVERSOS TRAMOS - 75278	DE 27 Tabas co	Tabas co	6	Cundi acin	Proy ecto de inver sión de infraestructura Social	Transp ortes y viales	Sin identi car	Municipio de Cuauhtémoc	75279	5	613	507	0	(meta:1 (unidad_med da:kilómetro, meta:1.8, n de beneficiarios:18, meta_modific ada:1.8)
2024	3	TAB24 02023 69887	Proy ecto de inver sión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	II-2	-	-	\$ 2,531,769.25	\$ 2,524,852.37	(f11: (cdo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, monto:2531769.25, modificado:2524852.37)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN CUADRO BLANCO, C/2024, SECCION DIVERSOS TRAMOS - 75528	DE 27 Tabas co	Tabas co	6	Cundi acin	Proy ecto de inver sión de infraestructura Social	Transp ortes y viales	Sin identi car	Municipio de Cuauhtémoc	75528	5	410	379	0	(meta:1 (unidad_med da:kilómetros lineales, meta:950.0, n de beneficiarios:950, meta_modific ada:950.0)
2024	3	TAB24 02023 70045	Proy ecto de inver sión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	II-2	-	-	\$ 799,311.62	\$ 799,276.56	(f11: (cdo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, monto:799311.62, modificado:799276.56)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN CUADRO BLANCO, C/2024, SECCION DIVERSOS TRAMOS - 76042	DE 27 Tabas co	Tabas co	6	Cundi acin	Proy ecto de inver sión de infraestructura Social	Educa ción	Sin identi car	Municipio de Cuauhtémoc	76042	5	475	495	0	(meta:1 (unidad_med da:Metros Cuadrados, meta:160.0, n de beneficiarios:160, meta_modific ada:160.0)
2024	3	TAB24 02023 72132	Proy ecto de inver sión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	II-2	-	-	\$ 1,477,110.58	\$ 1,477,110.58	(f11: (cdo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, monto:1477110.58, modificado:1477110.58)	AMPLIACION DE RED DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN CUADRO BLANCO, C/2024, SECCION DIVERSOS TRAMOS - 82604	DE 27 Tabas co	Tabas co	6	Cundi acin	Proy ecto de inver sión de infraestructura Social	Urban ización	Sin identi car	Municipio de Cuauhtémoc	82604	5	678	630	0	(meta:1 (unidad_med da:Metros lineales, meta:1500.0, n de beneficiarios:1500, meta_modific ada:1500.0)
2024	3	TAB24 02023 72716	Proy ecto de inver sión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Municipios	-	II-2	-	-	\$ 621,252.72	\$ 618,594.18	(f11: (cdo_recurso:2024, ramo:33, modalidad, tipo_recurso:FEDERALES, prog_pres:4, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, monto:621252.72, modificado:618594.18)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE ASFALTO EN CUADRO BLANCO, C/2024, SECCION DIVERSOS TRAMOS - 86081	DE 27 Tabas co	Tabas co	6	Cundi acin	Proy ecto de inver sión de infraestructura Social	Educa ción	Sin identi car	Municipio de Cuauhtémoc	86081	5	235	220	0	(meta:1 (unidad_med da:Metros lineales, meta:153.0, n de beneficiarios:153, meta_modific ada:153.0)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISI				
TAB24020 2359754	1	[geo1: [cve_municipio:6, direccion:CARRETERA_MUNICIPAL Libre 0 TRAMO CASA BLANCA ZDA SECCION - RIO SECO 1RA SECCION TABASCO AL NOROESTE CASA BLANCA ZA SECC: 86880 CASA BLANCA ZDA SECCION CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y SE UBICA AL NOROESTE A 23 KILOMET. lat:18.12507215]	localidad:69	22-05-2024	30-06-2024	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	\$ 3,510,136.04	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-17-K131- Fili-2024, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convicante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:3510242.677]	[meta1: [unidad_medida:Kil ómetro, avance:183] [meta2: [unidad_medida:Kil ómetro, avance:183]]	CARPETA_FOTOS	En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones					
TAB24020 2359867	1	[geo1: [cve_municipio:6, direccion:CARRETERA_MUNICIPAL Libre 0 TRAMO CUICUILAPA ZDA SECCION CHINCHORRO - CUICUILAPA ZDA SECCION PUENTE SMARIA KILOMETRO 3 + 800 EJIDO CUICUILAPA ZDA SECCION PUENTE SMARIA, 86888 CUICUILAPA ZDA SECCION (PUENTE SMARIA), CUNDUACAN, lat: 18.125468587, lat:17.99623893]	localidad:69	20-05-2024	07-07-2024	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	\$ 2,524,652.37	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-15-K113- Fili-2024, contratista:FERNANDO CADENAS CRUZ, convicante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, etos monto:2536110.12 importe_modificado:2531769.25]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:950.9] [meta2: [unidad_medida:M lineales, avance:950.9]]		En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones					
TAB24020 2370045	1	[geo1: [cve_municipio:6, direccion:CARRETERA_ESTATAL Libre 0 TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO EMILIANO ZAPATA SAN MATEO KILOMETRO 2 + 800 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO CUNDUACAN FELIPE CARRILLO PUERTO CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA CUNDUACAN LA lat:18.127691349	localidad:22	20-05-2024	30-06-2024	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	\$ 799,276.56	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-32-K114- Fili-2024, contratista:ENSULLUA, S convicante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe_modificado:799311.62]	[meta1: [unidad_medida:M Cuadrados avance:160.9] [meta2: [unidad_medida:M Cuadrados avance:160.9]]		En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones					
TAB24020 2372132	1	[geo1: [cve_municipio:6, direccion:CARRETERA_MUNICIPAL Libre 0 TRAMO CASA BLANCA SECCION JAHUACTAL HUAAPACAL 1RA SECCION KILOMETRO 3 + 480 EJIDO CEIBA 1RA SECCION JAHUACTAL, 86868 CEIBA 1RA SECCION (JAHUACTAL), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y A 10 KM AL NOROESTE A 4 KILOMETR. lat:18.062095693]	localidad:10	20-05-2024	30-06-2024	\$ 1,476,996.06	\$ 1,476,996.06	\$ 1,476,996.06	\$ 1,476,996.06	\$ 908,314.43	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-57-K129- Fili-2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convicante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:14791919.0 importe_modificado:1477110.593]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:1500.0] [meta2: [unidad_medida:M lineales, avance:1500.0]]		En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones					
TAB24020 2372716	1	[geo1: [cve_municipio:6, direccion:CARRETERA_MUNICIPAL Libre 0 TRAMO HUACAPYA Y AMESTOY COLONIA CENTRO HACIA EL MONUMENTO TABSCOB KILOMETRO 1 + 480 RANCHERIA HUAMESTOY AMESTOY, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL SUROESTE A 4 KILOMETR. lat:18.05825022]	localidad:24	25-05-2024	30-06-2024	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	\$ 618,994.18	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-42-K141- Fili-2024, contratista:RONNY CASTELLANOS MAGANA, convicante MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:623713.36 importe_modificado:624232.72]	[meta1: [unidad_medida:M lineales avance:183.8] [meta2: [unidad_medida:M lineales avance:183.8]]		En Ejecucion	Valida de avances	Sin observaciones					



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
CURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

[illegible]

4

7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	TIPO PROGRAMA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTTO GLOBAL APROBADO	MONTTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-7525	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,900,000.00	\$ 3,900,000.00	(F1: ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, monto:3900000.00, modificado:3900000.00)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN, EN AV PEDRO MENDEZ RAMO CALLE 1004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	94194	5	730	650	0	(meta:1, [unidad_medida]:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:350.0)
2024	3	TAB24-76493	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,911,551.36	\$ 2,910,802.06	(F1: ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, monto:2911551.36, modificado:2910802.06)	CONSTRUCCION DE BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN, HUACAPÁ Y AMESTOY	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	96996	5	390	450	0	(meta:1, [unidad_medida]:Kilometros, meta:1.2, meta_modificada:1.2)
2024	3	TAB24-77670	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	(F1: ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, monto:1011973.16, modificado:1011973.16)	CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN, HUACAPÁ, EN AV. EL PORTON - 100403	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vías	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	100403	5	362	350	0	(meta:1, [unidad_medida]:Kilometros, meta:600.0, meta_modificada:600.0)
2024	3	TAB24-78077	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	(F1: ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, monto:503845.62, modificado:503845.62)	CONSTRUCCION DE BARRIO DE PERIMETRAL EN CUNDUACÁN, SANTA LUCIA DE NIÑOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	101495	5	97	90	0	(meta:1, [unidad_medida]:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0)
2024	3	TAB24-79254	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 2,230,868.77	\$ 2,230,743.54	(F1: ciclo_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, monto:2230868.77, modificado:2230743.54)	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CUNDUACÁN, EN AV. NIÑOS	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	106436	5	532	506	0	(meta:1, [unidad_medida]:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS					CONTRATOS	CONTRATOS
TAB24020 2375086	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, 25-05-2024 direccion:AVENIDA PEDRO MENDEZ CIDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86600 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE JACINTO LOPEZ CALLE LIBERTAD A 15 KILOMETROS DEL MONUMENTO A GREGORIO MENDEZ. lon: 93.16584167, lat:18.06784432]	07-07-2024		\$ 3,856,047.60	\$ 3,856,047.60	\$ 3,856,979.43	\$ 3,856,979.43	\$ 2,668,564.00	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-80-K148- Fil-2024, contratista:CESAR GARCIA DE BURELO, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3800000.0, importe_ modificado:386047.6]					(meta1: [unidad_medida:M lineales, Cuadratos, metros avance:360.0])	(2375086)proyecto_ FIN. 2375086(proyecto_ PROCESO)	En Ejecu ción	Valida avanc es	Sin observac iones	Sin observac iones
TAB24020 2376493	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:24, 25-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPPA Y AMESTOY 2 + 750 RANCHERIA HUACAPPA Y AMESTOY 166980 HUACAPPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 5 KILOMETROS AL SURO ESTE DE LA CABECER. lon:93.20811472, lat:18.05772127]	07-07-2024		\$ 2,910,802.06	\$ 2,910,802.06	\$ 2,910,802.06	\$ 2,910,802.06	\$ 2,905,434.89	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-37-K148- Fil-2024, contratista:GUILLERMO FLORES DE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2815549.64, importe_ modificado:2811551.36]					(meta1: [unidad_medida:KI lineales, Cuadratos, metros avance:1.2])	(2376493)proyecto_ PROCESO, INICIO. 2376493(proyecto_ FIN)	En Ejecu ción	Valida avanc es	Sin observac iones	Sin observac iones
TAB24020 2376760	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:131, 25-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAMANGO 2DA SECCION - HUAMANGO KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA HUAMANGO 2DA SECCION, 86683 HUAMANGO 2DA, SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y A 1 KILOMETRO VIA COTA CUNDUACÁN CONVOCANTE MUNICIPIO ENTRON. lon: 93.16366116, lat:18.14689393]	10-07-2024		\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	\$ 1,011,973.16	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-20-K151- Fil-2024, contratista:PERLA PATRICIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1014479.84, importe_ modificado:1011973.22]					(meta1: [unidad_medida:M lineales, Cuadratos, metros avance:600.0])	(2376760)proyecto_ PROCESO, INICIO. 2376760(proyecto_ FIN)	Termin ado	Valida avanc es	Sin observac iones	Sin observac iones
TAB24020 2378077	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:121, 25-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTA LUCIA - MANTILLA KILOMETRO 3 + 800 EJIDO SANTA LUCIA, 86681 SANTA LUCIA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SE ENCUENTRA A 18 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE SOBRE LA CARR. lon:93.30143166, lat:18.07376553]	10-07-2024		\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	\$ 503,845.62	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-74-K152- Fil-2024, contratista:SARGUIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:505834.26, importe_ modificado:503863.53]					(meta1: [unidad_medida:M lineales, Cuadratos, metros avance:450.0])	(2378077)proyecto_ PROCESO, INICIO. 2378077(proyecto_ FIN)	En Ejecu ción	Valida avanc es	Sin observac iones	Sin observac iones
TAB24020 2379254	1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:83, 30-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA 2DA SECCION - LA LUCHA KILOMETRO 4 + 600 EJIDO LIBERTAD 2DA SECCION, 86683 LIBERTAD 2DA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y CARRETERA TULIPÁN LIBERTAD A LA ALTURA DEL ENTRONQ. lon:93.3487237, lat:18.19175352]	10-07-2024		\$ 2,230,743.54	\$ 2,230,743.54	\$ 2,230,743.54	\$ 2,230,743.54	\$ 2,085,351.43	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-31-K157- Fil-2024, contratista:HEBER SAMUEL VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, otros monto:2234362.4, importe_ modificado:23086867.7E7])					(meta1: [unidad_medida:M lineales, Cuadratos, metros avance:1600.0])	(2379254)proyecto_ PROCESO, INICIO. 2379254(proyecto_ FIN)	En Ejecu ción	Valida avanc es	Sin observac iones	Sin observac iones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020 2379599	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:111, 26-05-2024 direccion:CAMINO TRAMO COLIMA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 E/D/O COLIMA, 86697, COLIMA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 22 KILOMETROS A LA MARGEN DEL BORDO DERECHO PASAND, lon:-93.2106438, lat:18.02240229]]	05-07-2024	05-07-2024	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	\$ 1,376,796.77	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-51-K158- Fil-2024, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe: monto:1379794.21, importe_modificado:1376796.78]]	[meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:870.0]]	[2379599]proyecto INICIO, 2379599]proyecto FIN, 2379599]proyecto PROCESO	En Ejecucion	Valida Sin avances	Sin observaciones	
TAB24020 2380421	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:28, 25-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO - HUMANGO LA CEBIA KILOMETRO 3 + 300 RANCHERIA HUMANGO, 86695 HUMANGO, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CUNDUACAN HUMANGO AL NORESTE A 23 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.1540409, lat:18.14322729]]	05-07-2024	05-07-2024	\$ 3,361,873.65	\$ 3,361,873.65	\$ 3,361,873.65	\$ 3,361,873.65	\$ 3,036,711.48	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-53-K159- Fil-2024, contratista:COMPANIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe:monto:3366107.75, avance:1.1]] importe_modificado:3362124.42]]	[meta1: [unidad_medida:Km lineales, avance:1.1]]	[2380421]proyecto INICIO, 2380421]proyecto PROCESO, 2380421]proyecto FIN	En Ejecucion	Valida Sin avances	Sin observaciones	
TAB24020 2381209	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:142, 10-06-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PLAYITA - ONCE DE FEBRERO KILOMETRO 3 + 600 COLONIA LA PLAYITA, 86687 LA PLAYITA, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA CARMENAS COMALCALCO POR EL KILOMETRO 75 EN EL ENTRONQUE DE LA E, lon:-93.34073119, lat:18.1031845]]	15-07-2024	15-07-2024	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	\$ 405,646.90	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-88-K161- Fil-2024, contratista:GUILLERMO ARTURO QUINTERO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe:monto:407664.3, importe_modificado:405668.14]]	[meta1: [unidad_medida:M Cuadrados, avance:55.0]]	[2381209]proyecto INICIO, 2381209]proyecto PROCESO, 2381209]proyecto FIN	En Ejecucion	Valida Sin avances	Sin observaciones	
TAB24020 2381335	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:24, 30-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPPA Y AMESTOY - CENTRO MONUMENTO TABASCOB KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA HUACAPPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPPA Y AMESTOY, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL SURESTE A 1.5 KILOMETRO DE LA CABECER, lon:-93.19503987, lat:18.05370713]]	10-07-2024	10-07-2024	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	\$ 1,898,728.34	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-43-K162- Fil-2024, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe: monto:1902258.28, importe_modificado:1898767.88]]	[meta1: [unidad_medida:Km lineales, avance:1.8]]	[2381335]proyecto INICIO, 2381335]proyecto PROCESO, 2381335]proyecto FIN	En Ejecucion	Valida Sin avances	Sin observaciones	
TAB24020 2382284	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:71, 30-05-2024 direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 E/D/O EL CARMEN CUMUAPA, 86697 EL CARMEN (CUMUAPA), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y AL OESTE SOBRE LA CARRETERA VIA CORTA CUNDUACAN LA IS, lon:-93.14673477, lat:18.01232559]]	10-07-2024	10-07-2024	\$ 3,175,977.82	\$ 3,175,977.82	\$ 3,175,977.82	\$ 3,175,977.82	\$ 3,057,364.87	[cto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-56-K163- Fil-2024, contratista:GRUPO 4 SIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, importe: monto:3190000.0, importe_modificado:3176006.61]]	[meta1: [unidad_medida:Km lineales, avance:1.2]]	[2382284]proyecto INICIO, 2382284]proyecto PROCESO, 2382284]proyecto FIN	En Ejecucion	Valida Sin avances	Sin observaciones	

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 02023 de 82724	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 3,704,273.79	\$ 3,704,273.79	MT: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 2024, subprograma 1, programa 1, monto 3704273.79) modificado 3704273.79)	MANTENIMIENTO A LA RED DE ALIMENTACION, ENERGIA ELECTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSION, EN CUNDUACÁN, FRACC. SAN ANTONIO - 115863	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	115863	5	3,850	2,950	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 2680.0, meta_modificada: 2680.0))
2024	3	TAB24 02023 de 83357	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 540,000.00	\$ 537,964.09	MT: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 2024, subprograma 1, programa 1, monto 540000.00) modificado 537964.09)	CONSTRUCCION DE RED DE ALICATILLADO PARA DRENAJE PLUVIALES, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 120080	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	120080	S	785	780	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0))
2024	3	TAB24 02023 de 86006	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	MT: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 2024, subprograma 1, programa 1, monto 650000.00) modificado 650000.00)	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CAJON PREFABRICADO, EN CUNDUACÁN, SECCION HUAYACOCILLA LOS LOPEZ - 128518	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	128518	S	248	225	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 65.0, meta_modificada: 65.0))
2024	3	TAB24 02023 de 87749	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 825,981.31	\$ 825,948.69	MT: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 2024, subprograma 1, programa 1, monto 825981.31) modificado 825948.69)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA Y ASFALTO, EN CUNDUACÁN, FRACCIONAMIENTO CUNDUACÁN 2000 EN CALLE COMALCALCO - 138183	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	138183	S	1,089	1,057	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 220.0, meta_modificada: 220.0))
2024	3	TAB24 02023 de 88469	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 2,699,091.32	\$ 2,699,091.32	MT: (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad 1, tipo_recurso 2024, subprograma 1, programa 1, monto 2699091.32) modificado 2699091.32)	AMPLIACION DE RED DE ALIMENTACION, ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN HUACAPÁ Y AMESTOY LOS JARDINES - 144178	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Cunduacán	144178	S	560	630	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1793.0, meta_modificada: 1793.0))

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24020 2382724	1	[geo1: direccion: CALLE DOMINGO COLIN PRACONAMIENTO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE EQUITATIVA Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE DE LA U. km-93.18573713. lat:18.06221607]	10-07-2024	30-05-2024	\$ 3,702,390.41	\$ 3,702,390.41	\$ 3,702,390.41	\$ 3,702,390.41	\$ 3,040,668.42	[det1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-89-K164, [meta1: Foli-2024, contratista:MARIA FERNANDA CUSTODIO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, otros monto:3704273.79, importe_modificado:3702394.78]	[meta1: unidad_medida:M lineales, avance:2680.0]	Valida Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2383937	1	[geo1: direccion: CALLE DOMINGO COLIN PRACONAMIENTO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE EQUITATIVA Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE DE LA U. km-93.18573713. lat:18.06221607]	15-07-2024	10-06-2024	\$ 537,964.09	\$ 537,964.09	\$ 537,964.09	\$ 537,964.09	\$	[det1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-68-K166, [meta1: Foli-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, otros monto:340000.0, importe_modificado:538002.65]	[meta1: unidad_medida:M lineales, avance:200.0]	Valida Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2386006	1	[geo1: direccion: CALLE DOMINGO COLIN PRACONAMIENTO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE EQUITATIVA Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE DE LA U. km-93.18573713. lat:18.06221607]	15-07-2024	10-06-2024	\$ 647,976.97	\$ 647,976.97	\$ 647,976.97	\$ 647,976.97	\$ 581,863.35	[det1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-102-K169, [meta1: Foli-2024, contratista:SOLEMRE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, otros monto:850000.0, importe_modificado:647978.33]	[meta1: unidad_medida:M Cuadrados, avance:65.0]	Valida Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2387249	1	[geo1: direccion: CALLE DOMINGO COLIN PRACONAMIENTO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE EQUITATIVA Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE DE LA U. km-93.18573713. lat:18.06221607]	10-07-2024	05-06-2024	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	\$ 825,948.89	[det1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-59-K170, [meta1: Foli-2024, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES VILE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, otros monto:828000.0, importe_modificado:825981.31]	[meta1: unidad_medida:M lineales, avance:220.0]	Valida Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2388469	1	[geo1: direccion: CALLE DOMINGO COLIN PRACONAMIENTO, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE EQUITATIVA Y CALLE ATLETISMO, CALLE DEPORTIVA A 950 METROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 150 METROS AL FRENTE DE LA U. km-93.18573713. lat:18.06221607]	25-07-2024	15-06-2024	\$ 2,699,066.91	\$ 2,699,066.91	\$ 2,699,066.91	\$ 2,699,066.91	\$ 2,324,825.30	[det1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:CU-44-K173, [meta1: Foli-2024, contratista:CESARIO VALENZUELA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, otros monto:2703390.6, importe_modificado:2699061.32]	[meta1: unidad_medida:M lineales, avance:1793.0]	Valida Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO		TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTIA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB24020 2389952		1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:117, 12-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA - BENITO JUAREZ SEGUNDA JALPA DE MENDEZ KILOMETRO 3 + 300 EJIDO HUMANGO 2DA. SECCION LA MONA. 86693 HUMANGO 2DA. SECCION (LA MONA). CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y km-93.2108995, lat:18.15329425]		25-07-2024	25-07-2024	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	\$ 4,472,787.14	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-08-K132: [meta1: Fili-2024, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, [unidad: convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, [etno: monto:4500000.0, importe_modificado:4459344.11] avances:1.8]) 2389982/proyecto_ FIN, [meta1: 2389982/proyecto_ PROCESO, [meta1: 2389982/proyecto_ INICIO]	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:1.8])	Terminado	Valida	Sin	OBSERVACIONES			
TAB24020 2391223		1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:106, 20-05-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 5TA. SECCION LOS MARTINEZ - LIBERTAD KILOMETRO 1 + 100 EJIDO LIBERTAD 5TA. SECCION LOS MARTINEZ, CUNDUACAN TABASCO (LOS MARTINEZ), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETER, km-93.33166326, lat:18.16106442]		25-07-2024	25-07-2024	\$ 541,748.73	\$ 541,748.73	\$ 541,748.73	\$ 541,748.73	\$ 521,546.43	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-67-K174: [meta1: Fili-2024, contratista:PERLA PATRICIA PEREZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO CUNDUACAN, [etno: Importe_modificado:543299.12] avances:120.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadados, avance:120.0])	En Ejecucion	Valida	Sin	OBSERVACIONES			
TAB24020 2392083		1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:133, 25-06-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RIO SECO 1RA. SECCION - CARLOS ROVROSA KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA RIO SECO 1RA SECCION, 86690 RIO SECO 1RA. SECCION, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA FEDERAL CAROLINA CUMALCALCO AL E. km-93.1123546, lat:18.1046699]		28-07-2024	28-07-2024	\$ 2,845,959.83	\$ 2,845,959.83	\$ 2,845,959.83	\$ 2,845,959.83	\$ 2,793,052.07	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-70-K140: [meta1: Fili-2024, contratista:EDGAR RUIZ RABERIS, [unidad: convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, [etno: monto:2850000.0, importe_modificado:264961.317] avances:850.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0])	En Ejecucion	Valida	Sin	OBSERVACIONES			
TAB24020 2392350		1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:72, 25-06-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MORELOS - FRACCIONAMIENTO HUACAPÁ Y AMESTOY, 86690 JOSE MARIA HUACAPÁ Y PAVÓN (MORELOS), CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y km- 93.18918088, lat:18.05090311]		25-07-2024	25-07-2024	\$ 960,811.66	\$ 960,811.66	\$ 960,811.66	\$ 960,811.66	\$ 960,811.66	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-77-K138: [meta1: Fili-2024, contratista:OSCAR HOMERO CHAVEZ, [unidad: convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, [etno: monto:983294.57, importe_modificado:980811.66] avances:350.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0])	En Ejecucion	Valida	Sin	OBSERVACIONES			
TAB24020 2393145		1	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:96, 20-06-2024 direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL PALMAR - PECHUCALCO 1RA SECCION KILOMETRO 2 + 750 EJIDO EL PALMAR, 86693 EL PALMAR, CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VALCORTA CUNDUACAN TABASCO ENTRE Y CARRETERA VALCORTA, km-93.18403905, lat:18.104070349]		25-07-2024	25-07-2024	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	\$ 486,891.17	[cto1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-112-K175: [meta1: Fili-2024, contratista:CONSTRUCCIONES HOPLENCHEN S.A DE C.V., convocante: CUNDUACAN, [etno: Importe_modificado:846985.28] avances:120.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadados, avance:120.0])	En Ejecucion	Valida	Sin	OBSERVACIONES			

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - RAMO	III - PROGRAMA	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-02023-93478	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado y Distrito Federal	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 553,831.35	\$ 553,802.39	(f11. Gido_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS, monto:553831.35, CUNDUACAN - HUAPACAL, modificado:553802.39)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA PARA EL TRÁNSITO DE UNO Y MEDIO FINOS EN CUNDUACAN - HUAPACAL 2DA SECCION - 168589	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	168589	168589	360	330	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0)
2024	3	TAB24-02023-93501	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado y Distrito Federal	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 4,084,337.38	\$ 4,080,330.86	(f11. Gido_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS, monto:4084337.38, PECHICALCO - 170350, modificado:408330.86)	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACAN, EN PROYECTO MUNICIPIO DE PECHICALCO - 170350	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	170350	170350	552	547	0	(meta:1, unidad_medida:Kilometros, meta:1.5, meta_modificada:1.5)
2024	3	TAB24-03024-13883	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado y Distrito Federal	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 2,626,537.04	\$ 2,626,452.67	(f11. Gido_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS, monto:2626537.04, EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA - 193464, modificado:262452.67)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA - 193464	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	193464	193464	430	420	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0)
2024	3	TAB24-03024-13902	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado y Distrito Federal	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 1,806,139.94	\$ 1,805,987.09	(f11. Gido_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS, monto:1806139.94, EN BOULEVARD, modificado:1805987.09)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUNDUACAN, EN CALLES DE LA ZONA DE LA LIBERTAD, EN BOULEVARD - 193813	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	193813	193813	1,369	1,310	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0)
2024	3	TAB24-03024-14077	Proy 2024 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado y Distrito Federal	III - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA	\$ 1,796,716.91	\$ 1,796,716.90	(f11. Gido_recurso_2024, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS, monto:1796716.91, LIBERTAD, ENTRADA A LA CACATERIA - 185177, modificado:1796716.91)	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA - 185177	27	Tabasco	5	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	185177	185177	621	580	0	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0)

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			CARPETA_FOTOS		OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISIÓN
TAB24020 239478	1	[geo1: dirección: CAMINO TRAMO HUAPACAL 2DA SECCION IZQUIERDA, LOCALIDAD 70, 25-06-2024, [cve_municipio: 6, [municipio: CUNDUACÁN, TABASCO, 93.16431474, lat: 18.03516796]]	25-06-2024	25-07-2024	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	\$ 553,802.39	[cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: CU-48-K176-Fili-2024, contratista: LOGISTICA S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado: 553331.35]]	[meta1: [unidad_medida: M lineales, monto: 556338.58, avance: 350.0]]	[239478/proyecto_inicio, 239478/proyecto_fin]	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones
TAB24020 239381	1	[geo1: [cve_municipio: 6, [municipio: CUNDUACÁN, TABASCO, 93.16431474, lat: 18.03516796]]	25-06-2024	30-07-2024	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	\$ 4,080,330.86	[cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: CU-61-K177-Fili-2024, contratista: LGIA MALDONADO FALCONI DE CUNDUACÁN, importe_modificado: 4080335.11]]	[meta1: [unidad_medida: M lineales, monto: 4084337.38, importe: 4080335.11]]	[239381/proyecto_inicio, 239381/proyecto_fin]	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones
TAB24030 2413863	1	[geo1: dirección: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 03-08-2024, [cve_municipio: 6, [municipio: CUNDUACÁN, TABASCO, 93.16431474, lat: 18.03516796]]	03-08-2024	10-09-2024	\$ 2,626,452.67	\$ 2,626,452.67	\$ 2,626,452.67	\$ 2,626,452.67	\$ 2,451,964.79	[cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: CU-58-K176-Fili-2024, contratista: LUIS EDUARDO SANTOS ARENA, importe_modificado: 2626537.04]]	[meta1: [unidad_medida: M lineales, monto: 2630944.06, importe: 2626537.04]]	[2413863/proyecto_inicio, 2413863/proyecto_fin]	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones
TAB24030 2413902	1	[geo1: [cve_municipio: 6, [municipio: CUNDUACÁN, TABASCO, 93.16431474, lat: 18.03516796]]	03-08-2024	10-09-2024	\$ 1,805,987.09	\$ 1,805,987.09	\$ 1,805,987.09	\$ 1,805,987.09	\$ 1,779,582.23	[cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: CU-83-K178-Fili-2024, contratista: ELECTRICIFICACIONES DEL SUR, convocante: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, importe_modificado: 1800193.94]]	[meta1: [unidad_medida: M lineales, monto: 1800193.94]]	[2413902/proyecto_inicio, 2413902/proyecto_fin]	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones
TAB24030 2414077	1	[geo1: dirección: CALLE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ PUEBLO LIBERTAD, 03-08-2024, [cve_municipio: 6, [municipio: CUNDUACÁN, TABASCO, 93.16431474, lat: 18.03516796]]	03-08-2024	10-09-2024	\$ 1,786,716.90	\$ 1,786,716.90	\$ 1,786,716.90	\$ 1,786,716.90	\$ 1,796,408.12	[cto1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: CU-103-K180-Fili-2024, contratista: LUIS EDUARDO SANTOS ARENA, importe_modificado: 1786716.81]]	[meta1: [unidad_medida: M lineales, monto: 1789722.77, importe: 1786716.81]]	[2414077/proyecto_inicio, 2414077/proyecto_fin]	En Ejecución	Valida avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	II - CICLO DE RECURSO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - RAMO	II - CICLO DE RECURSO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-03024 de 14738	Proyecto de inversión sólo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de Entidades Federativas y Distritos Federales	Programa de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	Presupuestario	\$ 327,680.07	\$ 327,680.07	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y AMESTOY CARRETERA municipal, monto:327680.07, modificado:327680.07))	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA	DE TABASCO	6	Cunducan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Unión de Cunducan	201284	560	650	0	(meta:1, [unidad_medida:km2, meta:50.0, meta_modificada:50.0])	
2024	3	TAB24-03024 de 14846	Proyecto de inversión sólo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de Entidades Federativas y Distritos Federales	Programa de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	Presupuestario	\$ 3,614,145.25	\$ 3,614,109.59	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y MEZCLA EN CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS CALIENTE, CUNDUACAN, HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA, monto:3614145.25, modificado:3614109.59))	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA	DE TABASCO	6	Cunducan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Unión de Cunducan	202157	596	619	0	(meta:1, [unidad_medida:km2, meta:1.95, meta_modificada:1.95])	
2024	3	TAB24-03024 de 15468	Proyecto de inversión sólo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de Entidades Federativas y Distritos Federales	Programa de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	Presupuestario	\$ 938,016.80	\$ 938,016.80	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y MEZCLA EN CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS DE BACHILLERES municipal, monto:938016.8, modificado:938016.8))	CONSTRUCCION DE AULAS DE BACHILLERES EN CUNDUACAN, SAMARIA	DE TABASCO	6	Cunducan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Unión de Cunducan	208679	240	300	0	(meta:1, [unidad_medida:km2, meta:1.5, meta_modificada:1.5])	
2024	3	TAB24-03024 de 16003	Proyecto de inversión sólo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de Entidades Federativas y Distritos Federales	Programa de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	Presupuestario	\$ 3,163,483.54	\$ 3,163,481.50	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y MEZCLA EN CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS CALIENTE, CUNDUACAN, HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA, monto:3163483.54, modificado:3163481.5))	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA	DE TABASCO	6	Cunducan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Unión de Cunducan	209374	556	619	0	(meta:1, [unidad_medida:km2, meta:1.5, meta_modificada:1.5])	
2024	3	TAB24-03024 de 16242	Proyecto de inversión sólo	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de Entidades Federativas y Distritos Federales	Programa de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	Presupuestario	\$ 545,278.50	\$ 543,295.96	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y MEZCLA EN CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS CALIENTE, CUNDUACAN, HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA, monto:545278.5, modificado:543295.96))	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA EN HUAPACAL 1RA SECCION DE CUNDUACAN, SAMARIA	DE TABASCO	6	Cunducan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Unión de Cunducan	210746	290	265	0	(meta:1, [unidad_medida:km2, meta:0.55, meta_modificada:0.55])	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - PROGRAMA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB024	Proy 03024 de 18610 de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	651,357.91 \$	651,356.00 \$	(ft1: (gdo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: 1, tipo_recurso: FEDERALES Y SUBSIDIOS Y CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE CU																



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION <td>SUBCLASIFICACION</td> <td>INSTITUCION_EJECUTOR</td> <td>NUMERO_PROYECTO</td> <td>POBLACION_BENEFICIARIA</td> <td>MUJERES</td> <td>HOMBRES</td> <td>BENEFICIARIOS</td> <td>METAS</td>	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24 03024 19350	Proyecto de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Federales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO																		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24030 2419360	1	(geo1: direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HERODES Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA VIA CORTA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN HACIA LA AVENIDA UNIVERSIDAD A LA VIA COR, len: 93.16381987, lat: 18.07489604)	15-08-2024	15-09-2024	\$ 1,318,243.82	\$ 1,318,243.82	\$ 1,318,243.82	\$ 1,318,243.82	\$ 1,167,459.36	(ccto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-79-K202-Fili-2024, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1321227.02, importe_modificado:1318264.47)	(meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:650.0])	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419399	1	(geo1: direccion: CALLE REVOLUCION, colonia: EMILIANO ZAPATA, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, len: 93.16381987, lat: 18.07489604)	15-08-2024	15-09-2024	\$ 2,237,906.33	\$ 2,237,906.33	\$ 2,237,906.33	\$ 2,237,906.33	\$ 1,614,444.92	(ccto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-85-K203-Fili-2024, contratista:SAMUEL GULLERMO DE CUNDUACÁN, monto:224875.81, importe_modificado:2237626.5)	(meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:650.0])	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419537	1	(geo1: direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MORELOS PIEDRA 3RA SECCION, KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MORELOS PIEDRA 3RA SECCION, 86693 MORELOS PIEDRA 3RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO D, len: 93.22414253, lat: 18.15336027)	15-08-2024	15-09-2024	\$ 1,387,092.93	\$ 1,387,092.93	\$ 1,387,092.93	\$ 1,387,092.93	\$ 1,350,987.47	(ccto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-97-K204-Fili-2024, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1389602.88, importe_modificado:1387096.99)	(meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:566.0])	En Ejecución	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2420127	1	(geo1: direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO MAHUTLAN 3RA SECCION YOLOXOCHTLI 3RA SECCION KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA YOLOXOCHTLI 3RA SECCION, 86696 MAHUTLAN 3RA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO D, len: 93.23794075, lat: 18.04551442)	05-10-2024	05-10-2024	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	\$ 1,887,242.25	(ccto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-60-K192-Fili-2024, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1895823.76, importe_modificado:1.88758483E7)	(meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:800.0])	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2420259	1	(geo1: direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA COL. LA PLAYITA KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86696 IGNACIO ZARAGOZA CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN TOMAMOS LA CARRETERA C, len: 93.3448537, lat: 18.10983329)	15-10-2024	15-10-2024	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	\$ 3,944,513.53	(ccto1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-55-K197-Fili-2024, contratista:KEVIN JAVIER HERNÁNDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3940000.0, importe_modificado:3946024.2)	(meta1: [unidad_medida:M lineales, avance:2.8])	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN TABASCO



NEORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-03024-ecdo-20356	Proy ecto de inver sion según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 4,927,175.55	\$ 4,927,160.41	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, prog_estad_mun:FAIS CUNCUACUAN, monto:4927175.55, ZONA: MONTEGRANDE-235575 modificado:4927160.41)	CONSTRUCCION DE CALLE BASE DE MEZCLA Y ASFALTICA EN FRIJO EN LIBERTAD CUNCUACUAN, SECCION 3RA, MONTEGRANDE-235575	27	Tabasco	6	Cunduacuan	Proy ecto de inver sion de Infraestructura Social	Traspo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacuan	235575	\$	415	413	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.8, meta_modificada:1.93)
2024	3	TAB24-03024-ecdo-20371	Proy ecto de inver sion según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 3,005,890.82	\$ 2,989,114.02	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, prog_estad_mun:FAIS CUNCUACUAN, monto:3005890.82, ZONA: MONTEGRANDE-235575 modificado:2989114.02)	CONSTRUCCION DE CALLE BASE DE MEZCLA Y ASFALTICA EN FRIJO EN LIBERTAD CUNCUACUAN, SECCION 3RA, MONTEGRANDE-235575	27	Tabasco	6	Cunduacuan	Proy ecto de inver sion de Infraestructura Social	Traspo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacuan	235657	\$	625	650	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.5, meta_modificada:1.33)
2024	3	TAB24-03024-ecdo-20638	Proy ecto de inver sion según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 496,163.46	\$ 486,137.19	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, prog_estad_mun:FAIS RIO SECO 1RA SECCION EN CUNCUACUAN, LA IGLESIA ADVENTISTA-236888 modificado:486137.19)	CONSTRUCCION BASE DE MEZCLA Y ASFALTICA EN FRIJO EN CUNCUACUAN, EN SECCION 1RA, EN LA IGLESIA ADVENTISTA-236888	27	Tabasco	6	Cunduacuan	Proy ecto de inver sion de Infraestructura Social	Traspo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacuan	236888	\$	295	278	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.25, meta_modificada:0.25)
2024	3	TAB24-03024-ecdo-21074	Proy ecto de inver sion según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, prog_estad_mun:FAIS CUNCUACUAN, monto:580000.00, ZONA: OVARO-239406 modificado:580000.00)	CONSTRUCCION DE CALLE BASE DE MEZCLA Y ASFALTICA EN FRIJO EN CUNCUACUAN, EN SECCION 1RA, EN LA IGLESIA ADVENTISTA-239406	27	Tabasco	6	Cunduacuan	Proy ecto de inver sion de Infraestructura Social	Traspo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacuan	239409	\$	320	326	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.25, meta_modificada:0.25)
2024	3	TAB24-03024-ecdo-21129	Proy ecto de inver sion según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ 528,638.97	\$ 528,213.71	(ITI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: I, tipo_recurso:FEDERALES Y SUBSIDIOS, prog_estad_mun:FAIS DE 1 Y MEDIO A FINOS EN CUNCUACUAN, EN PIEDRA CUNCUACUAN, EN SECCION 2DA, EN LA IGLESIA ADVENTISTA-239720 modificado:528213.71)	CONSTRUCCION BASE DE MEZCLA Y ASFALTICA EN FRIJO EN CUNCUACUAN, EN SECCION 2DA, EN LA IGLESIA ADVENTISTA-239720	27	Tabasco	6	Cunduacuan	Proy ecto de inver sion de Infraestructura Social	Traspo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Cunduacuan	239720	\$	263	250	0	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.65, meta_modificada:0.65)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2420356	1	(geo1: (ove municipio 6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LIBERTAD 3RA SECCION MONTE GRANDE - DOMINGO AMADO BRITO SALGADO KILOMETRO 3 + 600 EJIDO LIBERTAD 3RA SECCION MONTE GRANDE (SECCION MONTE GRANDE) CUNDUACÁN TABASCO ENTRE lon: 93.37907167, lat:18.13871762))	15-08-2024	25-10-2024	\$ 4,927,160.41	\$ 4,927,160.41	\$ 4,927,160.41	\$ 4,927,160.41	\$ 4,794,564.49	(cat1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-107-K188-FIL-2024, contratista:ANTONIO LOPEZ RAMIREZ DE CUNDUACÁN, monto:4831170.88, importe_modificado:4927175.55))	(meta1: (unidad_medida:Km ómetro, avance:1.8))	(2420356/proyecto_FIN, 2420356/proyecto_PROCESO, 2420356/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
TAB24030 2420371	1	(geo1: (ove municipio 6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO REFORMA - LIBERTAD 2DA SECCION KILOMETRO 3 EJIDO REFORMA Y SALIENDO DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN TOMAMOS LA CARRETERA CUNDUACÁN TULIPÁN Y JU, lon:93.34154925, lat:18.21435855))	25-08-2024	05-10-2024	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	\$ 2,989,114.02	(cat1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-34-K181-FIL-2024, contratista:CESAR GERARDO BURELO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3008889.8, importe_modificado:3005880.82))	(meta1: (unidad_medida:Km ómetro, avance:1.5))	(2420371/proyecto_FIN, 2420371/proyecto_PROCESO, 2420371/proyecto_INICIO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB24030 2420638	1	(geo1: (ove municipio 6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO - SANTA ISABEL KILOMETRO 1 + 600 RANCHO RANCHO RANCHO 1RA SECCION, 86880 RIO SECO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUN, lon:93.30776517, lat:18.10267063))	25-08-2024	20-10-2024	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	\$ 486,137.19	(cat1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-52-K182-FIL-2024, contratista:BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:488963.71, importe_modificado:486163.48))	(meta1: (unidad_medida:Km ómetro, avance:0.23))	(2420638/proyecto_INICIO, 2420638/proyecto_PROCESO, 2420638/proyecto_INICIO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB24030 2421074	1	(geo1: (ove municipio 6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO RANCHO NUEVO - SANTA ISABEL KILOMETRO 2 + 900 EJIDO RANCHO NUEVO, 86698 RANCHO NUEVO, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A GREGORIO MENDEL D lon:93.08983751, lat:18.07044931))	25-08-2024	10-10-2024	\$ 577,196.01	\$ 577,196.01	\$ 577,196.01	\$ 577,196.01	\$ 544,935.32	(cat1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-71-K185-FIL-2024, contratista:MARIBEL ESPINOZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:560000.0, importe_modificado:577501.33))	(meta1: (unidad_medida:Km ómetro, avance:0.25))	(2421074/proyecto_INICIO, 2421074/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
TAB24030 2421129	1	(geo1: (ove municipio 6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 2DA SECCION - MORELOS PIEDRA 3RA SECCION, KILOMETRO 3 + 750 RANCHERIA LA PIEDRA 2DA SECCION, 86698 LA PIEDRA 2DA SECCION, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:93.21487707, lat:18.13154314))	25-08-2024	10-10-2024	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	\$ 528,213.71	(cat1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CU-87-K205-FIL-2024, contratista:COMPAS CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:53932.85, importe_modificado:52863.97))	(meta1: (unidad_medida:Km ómetro, avance:0.65))	(2421129/proyecto_INICIO, 2421129/proyecto_PROCESO, 2421129/proyecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TI - CICLO DE RECURSO	TI - PROGRAMA	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24-03024-21386	Proy 2024 de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	(F1: ciclo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_federales_pavimento_a_base_de_aportaciones_y_mezcla_asfaltica_en_aportaciones_municipal, monto:3069241.4, modificado:3069241.4)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE SUBSIDIOS Y MEZCLA ASFALTICA EN CUNDUACÁN, EN LA LUCHA DIVERSAS CALLES - 241243	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	241243	S	720	650	0	(meta:1: [unidad_medida:kilometro, meta:1.8, meta_modificada:1.8])
2024	3	TAB24-03024-22748	Proy 2024 de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	\$ 423,854.84	\$ 415,536.15	(F1: ciclo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_federales_pavimento_a_base_de_aportaciones_y_mezcla_asfaltica_en_aportaciones_municipal, monto:423854.84, modificado:415536.15)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BANQUETAS EN FRACC. LAS FINCAS - 247868	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	247868	S	326	325	0	(meta:1: [unidad_medida:metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0])
2024	3	TAB24-03024-23092	Proy 2024 de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	(F1: ciclo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_federales drenaje sanitario en drenaje sanitario en la calle miguel hidalgo - 250409 municipal, monto:701360.39, modificado:701360.39)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACÁN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 250409	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	250409	S	340	325	0	(meta:1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0])
2024	3	TAB24-03024-23509	Proy 2024 de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	\$ 3,209,256.84	\$ 3,209,026.66	(F1: ciclo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_federales_pavimento_a_base_de_aportaciones_y concreto hidraulico en periferico, monto:3209256.84, modificado:3209026.66)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO DE CUNDUACÁN, A LA RAMON MENDOZA A LA CALLE DE LOS ILUSTRES - 259378	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	259378	S	536	565	0	(meta:1: [unidad_medida:metros cuadrados de construcción, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0])
2024	3	TAB24-03024-23999	Proy 2024 de inversión según	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distrito Federal Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	TI - CICLO DE RECURSO	TI - RAMO	TI - PROGRAMA	\$ 2,744,003.42	\$ 2,726,949.03	(F1: ciclo_recurso_2024_ramo_33_modalidad_1_tipo_recurso_federales_pavimento_a_base_de_aportaciones_y concreto hidraulico en periferico, monto:2744003.42, modificado:2726949.03)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO DE CUNDUACÁN, A LA RAMON MENDOZA A LA CALLE DE LOS ILUSTRES - 259378	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbano de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	260961	S	425	360	0	(meta:1: [unidad_medida:metros cuadrados de construcción, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0])

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
		GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					OBSERVACIONES_RISTA	OBSERVACIONES_REVISI
TAB24030 2421366	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO LA LUCHA LIBERTAD 2da SECCION, KILOMETRO 3 * 900 EJIDO LALUCHA 86680 LA LUCHA, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CIUDADDE CUNDUACÁN, POR LA CARRETERA CUNDUACÁN TULIPÁN CONTI, lon:-93.3226384, lat:18.18147238]]	26-08-2024	15-10-2024	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	\$ 3,069,241.40	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-45-K208-Fili-2024, contratista:CESAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3073524.18, importe_modificado:3069241.8]]	CARPETA_FOTOS	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2422748	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MENDOZA, COLONIA LA FINCA, 86680 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE ALCATRAZES Y CALLE EGIPTO, AVENIDA PERIFERICO PARA DESPLAZARSE HACIA LA AVENIDA PERIFERICO PARA TOMAR LA E, lon:-93.17596517, lat:18.06889389]]	26-08-2024	05-10-2024	\$ 415,536.15	\$ 415,536.15	\$ 415,536.15	\$ 415,536.15	\$	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-115-K200-Fili-2024, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:423854.84, importe_modificado:421886.62]]	(2422748)proyecto INICIO, (2422748)proyecto FIN, (2422748)proyecto PROCESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2423062	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO, CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE VIVIANO GARCIA Y CALLE RIO VIEJO, CALLE CUAUHTEMOC SALIENDO POR LA CALLE JUAREZ PARA TOMAR LA CALLE DODALGO PASANDO LA IGLESIA CATOLICA DEL S, lon:-93.18226571, lat:18.06506594]]	30-08-2024	10-10-2024	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	\$ 701,360.39	\$ 630,097.79	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-81-K207-Fili-2024, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA KAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:703858.34, importe_modificado:701360.39]]	(2423062)proyecto INICIO, (2423062)proyecto PROCESO, (2423062)proyecto FIN	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2423809	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO, CIUDAD CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE RAMON MENDOZA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE CORREGIDORA ENTRANDO POR EL ANVENIMIENTO DE GREGORIO MENDEZ QUE ES LA CALLE DE LOS CARLOS PARA 1, lon:-93.17440948, lat:18.06871469]]	30-08-2024	10-10-2024	\$ 3,209,028.66	\$ 3,209,028.66	\$ 3,209,028.66	\$ 3,209,028.66	\$ 3,062,842.02	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-109-K241-Fili-2024, contratista:GUADALUPE DURAN GAROZZA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:3212733.32, importe_modificado:3209256.84]]	(2423809)proyecto FIN, (2423809)proyecto INICIO, (2423809)proyecto PROCESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2423999	1	[geo1: [ave_municipio:6, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL, LIBRE 0 TRAMO AMADO GOMEZ, AMADO GOMEZ SEGUNDA SECCION, KILOMETRO 7 * 800 TRAMO AMADO GOMEZ CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA CUN, lon:-93.35688805, lat:18.14804879]]	30-08-2024	10-10-2024	\$ 2,726,948.03	\$ 2,726,948.03	\$ 2,726,948.03	\$ 2,726,948.03	\$ 2,351,454.03	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-89-K222-Fili-2024, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:2746117.5, importe_modificado:2744603.42]]	(2423999)proyecto PROCESO, (2423999)proyecto FIN, (2423999)proyecto INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

2024	3	TAB24 03024 42711	Adqui sición	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	12- CICLO DE RECURSO	12- RAMO	12- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$	23,316 00 \$	23,316 00	(ff1: (ciclo recurso 2024, rango 33, modalidad 1, K019-FIV- ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y HERRAMIENTAS monto 23316 0, modificado 23316 0))	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	ID MUNICIPIO RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	Progra ma de Inversio n de Adquisi ciones	Segun idad	Sen identifi car	Municipio de Cunduacán	K019-FIV	S	115	145	0	{meta1: (unidad_modi da Pizosa, meta 2.0, meta 2.0, meta 2.0 modifi cada 2.0)}	

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	\$	23,316.00	\$	23,316.00	\$	23,316.00	\$	23,316.00	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB24030 2442711	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C, Ramón Mendoza 161, Centro, 86690 Cunduacán, Tab., lon:-93.1731464, lat:19.0634467])	01-08-2024	30-08-2024	\$	23,316.00	\$	23,316.00	\$	23,316.00	\$	23,316.00		(total: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD-068-2024, contralista: DIEGO ALEJANDRO MORA JIMENEZ, convocate MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:12899.2, importe_modificado:12899.2], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA-CD-067-2024, contralista:ALICIA CHABLE JIMENEZ, convocate MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:10416.8, importe_modificado:10416.8])	AVANCES_FISICOS	[242711]proyecto_FIN_242711[proyecto_PROCESO_242711[proyecto_INICIO]	Terminado	Valido	de / observaciones	observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



CUNDUACÁN

GRANDEZA Y DIGNIDAD

2024-2027

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos.	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 451.56	\$
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunduacán		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -	\$ 460,000.00	\$ 449,212.13	\$ 449,212.13	\$ 449,212.13	\$ 449,212.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 10,399,538.54	\$ 10,399,538.54	\$ 10,399,538.54	\$ 10,399,538.54	\$ 10,399,538.54	\$ 10,399,914.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 24,188,510.00	\$ 3,810,671.79	\$ 3,810,671.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8483. Decreto 168 de fecha 23 de diciembre de 2023.
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 24,188,510.00	\$ 14,670,210.33	\$ 14,670,210.33	\$ 10,848,750.67	\$ 10,848,750.67	\$ 10,848,750.67	\$ 10,846,126.39			N/A	\$ 14,669,758.77		
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 630,776.34	\$ 517,290.52	\$ 630,776.34	\$ 630,776.34	\$ 630,776.34	\$ 517,290.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Incluye rendimientos financieros por \$ 132,596.04

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Cunducacán		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 12,868,085.73	\$ 8,509,098.79	\$ 12,868,085.73	\$ 11,635,914.45	\$ 11,635,914.45	\$ 8,509,098.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$ 29,130,123.40	\$ 24,345,973.59	\$ 29,130,123.40	\$ 29,130,055.23	\$ 29,130,055.23	\$ 24,345,973.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ 4,925,463.69	\$ 4,449,352.63	\$ 4,925,463.69	\$ 4,925,463.69	\$ 4,925,463.69	\$ 4,449,352.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$ 99,202,821.03	\$ 94,389,747.51	\$ 99,202,821.03	\$ 99,202,821.03	\$ 99,202,821.03	\$ 94,389,747.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 157,538,261.00	\$ 868,713.24	\$ 205,754.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periódico Oficial del Estado Edición 8483. Decreto 188 de fecha 23 de diciembre de 2023.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	\$ 338,350.43	\$
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$ -	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 157,538,261.00	\$ 152,425,983.43	\$ 137,217,217.43	\$ 151,557,270.19	\$ 150,325,030.74	\$ 150,325,030.74	\$ 137,011,463.04			N/A	\$ 136,878,867.00		
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 24,349,842.64	\$ 24,538,675.19	\$ 17,867,976.14	\$ 24,538,675.19	\$ 18,380,910.59	\$ 18,380,910.59	\$ 17,867,976.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 3,913,814.88	\$ 4,165,419.73	\$ 2,689,681.22	\$ 4,165,419.73	\$ 2,689,681.22	\$ 2,689,681.22	\$ 2,689,681.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducán	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,804,236.57	\$ 4,806,224.28	\$ 3,581,733.86	\$ 4,806,224.28	\$ 3,583,582.41	\$ 3,583,582.41	\$ 3,581,733.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 14,742,372.44	\$ 14,804,404.74	\$ 10,100,150.60	\$ 14,804,404.74	\$ 10,100,150.60	\$ 10,100,150.60	\$ 10,100,150.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$ 9,716,597.67	\$ 10,401,077.26	\$ 7,456,481.79	\$ 10,401,077.26	\$ 7,483,504.88	\$ 7,483,504.88	\$ 7,456,481.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 6,178,352.42	\$ 6,411,617.26	\$ 4,079,927.05	\$ 6,411,617.26	\$ 4,793,557.50	\$ 4,793,557.50	\$ 4,079,927.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$ 1,390,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	\$ 1,219,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 142,104.48	\$ 400,000.00	\$ 142,104.48	\$ 142,104.48	\$ 142,104.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$ 6,096,386.88	\$ 6,200,614.46	\$ 5,201,960.96	\$ 6,200,614.46	\$ 5,201,960.96	\$ 5,201,960.96	\$ 5,201,960.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 7,199,563.06	\$ 7,211,127.78	\$ 5,121,668.80	\$ 7,211,127.78	\$ 5,121,668.80	\$ 5,121,668.80	\$ 5,121,668.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	161 - Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 2,086,994.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$ 9,285,918.40	\$ 9,285,918.40	\$ 6,976,242.27	\$ 9,285,918.40	\$ 6,976,242.27	\$ 6,976,242.27	\$ 6,976,242.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 210,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	\$ 100,120.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

CUNDUACÁN

GRANDEZA Y DIGNIDAD

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 52,368.61	\$ 52,368.61	\$ 52,368.61	\$ 52,368.61	\$ 52,368.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 135,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		

Handwritten signature and mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$ 295,000.00	\$ 379,000.00	\$ 298,723.20	\$ 298,723.20	\$ 298,723.20	\$ 298,723.20	\$ 298,723.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 37,000.00	\$ 50,728.48	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	\$ 25,514.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,500.00	\$ 2,771.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 105,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 55,593.00	\$ 55,593.00	\$ 55,593.00	\$ 55,593.00	\$ 55,593.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ 7,471.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Incluye rendimientos financieros por \$ 3,792.13
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,650,000.00	\$ 5,450,000.00	\$ 3,611,481.12	\$ 3,611,481.12	\$ 3,611,481.12	\$ 3,611,481.12	\$ 3,611,481.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$ 5,700,000.00	\$ 6,242,519.80	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	\$ 6,153,614.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$ 845,000.00	\$ 3,544,860.64	\$ 3,505,776.64	\$ 3,505,776.64	\$ 3,505,776.64	\$ 3,505,776.64	\$ 3,505,776.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunducacán	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$ -	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	\$ 2,528.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		
Tabasco	Cundhuacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cundhuacán		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 620 000.00	\$ 920 000.00	\$ 553 610.56	\$ 553 610.56	\$ 553 610.56	\$ 553 610.56	\$ 553 610.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$ 5 000 000.00	\$ 8 560 864.44	\$ 6 582 115.00	\$ 6 582 115.00	\$ 6 582 115.00	\$ 6 582 115.00	\$ 6 582 115.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 100 000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 200 000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 1 250 000.00	\$ 1 499 929.91	\$ 1 499 929.91	\$ 1 499 929.91	\$ 1 499 929.91	\$ 1 499 929.91	\$ 1 499 929.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		
Tabasco	Cunducacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunducacán		





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 5,000.00	\$ 42,932.00	\$ 37,932.00	\$ 37,932.00	\$ 37,932.00	\$ 37,932.00	\$ 37,932.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 375,000.00	\$ 509,000.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	\$ 313,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	\$ 771,999.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 525,000.00	\$ 400,000.00	\$ 376,639.24	\$ 376,639.24	\$ 376,639.24	\$ 376,639.24	\$ 376,639.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

Handwritten signature and mark.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 570,000.00	\$ 420,000.00	\$ 202,143.95	\$ 202,143.95	\$ 202,143.95	\$ 202,143.95	\$ 202,143.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 58,000.00	\$ 48,000.00	\$ 675.70	\$ 675.70	\$ 675.70	\$ 675.70	\$ 675.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas y Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas y Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas y Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas y Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas y Municipios para	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	\$ 50,000.00	\$ 58,229.00	\$ 35,073.00	\$ 35,073.00	\$ 35,073.00	\$ 35,073.00	\$ 35,073.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	\$ 1,200,000.00	\$ 3,371,000.00	\$ 3,303,000.00	\$ 3,303,000.00	\$ 3,303,000.00	\$ 3,303,000.00	\$ 3,303,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ 23,399.20	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	\$ 23,316.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Cunduacán	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 2,750,000.00	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	\$ 2,679,488.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro
Tabasco	Cunduacán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Cunduacán	\$ 9,424,22	-
Tabasco	Cunduacán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS)	Aportaciones Federales y Entidades Federativas Municipios para	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$	-

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Dependencia	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Cundhuacán	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$ 5,714,159.87	\$ 1,075,480.68	\$ 5,632.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	Incluye los rendimientos financieros. Presupuesto aprobado en el Periodico Oficial del Estado Edición 8483, Decreto 188 de fecha 23 de diciembre de 2023.
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$ 126,794,739.00	\$ 126,185,393.22	\$ 94,641,391.22	\$ 119,642,911.09	\$ 95,891,195.67	\$ 95,891,195.67	\$ 94,635,759.13			N/A	\$ 94,631,967.00		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Denuncias Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2024	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Denuncias Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS
2024	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Denuncias Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	185338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuño
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.08333			0	Otras causas	NO SE PLANEARON RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS.	N/D	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de Proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333			27.77778	Otras causas	SE REALIZARON MÁS OBRAS DE LAS PLANEADAS, PERO SIN REBASAR LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS.	30	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	89.58333			72.22222	Otras causas	SE REALIZARON MÁS OBRAS DE LAS PLANEADAS, PERO SIN REBASAR LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS.	80.62	Validado

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	3	3	Tabasco	Cunduacán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



Sistema de Evaluación del Desempeño



CUNDUACÁN
GRANDEZA Y DIGNIDAD
2024-2027

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO
6 - Cunducacán





Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

6 - Cunduacán

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

500,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador


Capacitación y Técnicas de Administración S.C.

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. Juan Moisés Arias Blé

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa, K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K021 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos Específicos 1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación del desarrollo, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales. 2. Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 3. Examinar si los programas definieron una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan los programas y sus mecanismos de rendición de cuentas. 5. Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas y sus resultados. 6. Examinar los resultados de los programas respecto a la atención del problema para el que fueron creados.



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

RESUMEN EJECUTIVO Objetivo General Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa, K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K021 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivos Específicos 1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación del desarrollo, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales. 2. Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 3. Examinar si los programas definieron una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 4. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan los programas y sus mecanismos de rendición de cuentas. 5. Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas y sus resultados. 6. Examinar los resultados de los programas respecto a la atención del problema para el que fueron creados. La implementación del modelo del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la administración municipal, es fundamental para garantizar una gestión financiera eficiente y orientada hacia el logro de objetivos específicos, en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. La vinculación del gasto a resultados esperados fomenta una cultura de responsabilidad, eficacia y eficiencia, emergiendo como factores clave para la mejora en la toma de decisiones, la eficiencia operativa y, en última instancia, para el alcance de un impacto significativo a través de la mejora en la calidad de los bienes y servicios otorgados a la población. Para el ejercicio 2023, los proyectos y obras de la Política de infraestructura social del Municipio de Cuauhtémoc (K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado, K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa, K018 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social y K021 Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa) fueron ejecutados a través del Programa presupuestario K005 Urbanización, no obstante, a pesar de que la urbanización implica los procesos de rehabilitación, mejora y transformación de las zonas urbanas y rurales o menos desarrolladas del municipio, la estructura analítica del Programa, descrita en la Matriz de Indicadores para Resultados, no contemplaba objetivos para cada uno de los rubros evaluados, lo que dificulta la identificación del marco conceptual para la medición del desempeño de cada uno de ellos (drenaje y alcantarillado, infraestructura educativa, infraestructura para el desarrollo y bienestar social, infraestructura recreativa y deportiva). Derivado de los hallazgos de las evaluaciones externas anteriores a la presente, los operadores de la política de infraestructura social del Municipio identificaron la necesidad de la desagregación y la formalización de la estructura analítica de los rubros en Programas presupuestarios, sin embargo, los retos y dificultades que implica la implementación del modelo de PbR en la administración municipal, prologaron la aplicación de los cambios. Se proporcionó evidencia que desde mediados del ejercicio fiscal 2023, se han implementado medidas como la



Sistema de Evaluación del Desempeño

aplicación de cambios en los principales procesos de generación de bienes y servicios y la capacitación a servidores públicos para la integración de los Expedientes Técnicos de Marco Lógico y M.I.R. de los programas.


Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	02 ECR_Resumen Ejecutivo_Cunduacan.pdf	RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación integral	01 ECR_Informe Final_Cunduacán.pdf	INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN
Anexos	03 ECyR_Ficha de Difusión de Resultados_Cunduacan.pdf	FORMATO DE DIFUSIÓN
Posición institucional	05 ECR_Ficha Técnica_Cunduacán.pdf	POSICIÓN INSTITUCIONAL
Términos de Referencia	de TdR CyR Cunduacan2024.pdf	TERMINOS DE REFERENCIA
Contrato	CONTRATO CSDA-016-2024_EVALUACIÓN CyR 2024.pdf	CONTRATO DE LA EVALUACIÓN


LIC. MARÍA DE LA CRUZ LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. GERARDO MORILLO DÍAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

QUIEN SUSCRIBE **ING. ROGELIO JESÚS COLORADO MEJÍA**, EN MI **CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN ESTE ACTO. -----


CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES EN SU TOTALIDAD DE SESENTA Y CUATRO (64) FOJAS ÚTILES QUE CORRESPONDEN A **LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2024**; POR LO QUE ME PERMITO EXTENDER LA PRESENTE EN ESTA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO; A LOS 21 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PARA LOS FINES Y USOS LEGALES CORRESPONDIENTES. - -

ATENTAMENTE


ING. ROGELIO JESÚS COLORADO MEJÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000710402709|

Firma Electrónica: UClI6ey6Oul8Xn5sAPfG18TBqTcDLMT/T0aPM3vnKRi771QscXN4ZmOmby+AklItqkYPMRGVE
OxQ6Y81jpo0PkSTueaAK0SsqUC+NzKsRnoKLZM/BiUU1ktFQZG5oYXd9S0+xnaerqlEd+OPCguyifFkSTLPVEoE
K5bP8jg4OB6kNGPWGpEeNDWqHXswC8lnoMwOe9HawTNTkTCGqYrUGpC3XWwZUJe30dUj3Tk4pWcaINV88
NeBtkwgXzgNdKEkZlvhW0K6XpOsKS6mg2aOSPsbTF/Oeg1R/EYvsXCtdbtm3KqF1nJ4LrPEjQl1gjkpgcdcKFi+IHi
g3F2Nzg/HdTA==