

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS
REPORTE DE AVANCE 2021
(PESOS)

ESTADO: TABASCO
 ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-07/2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021
 DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	ABRIL	2021	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión Autorizada					Metas por Indicador							
				Clave de INEGI (9 Digits)	Municipio		Localidad	Situación de la Obra	Año de Inicio	Total		Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	VILLAHERMOSA	IT	2021	30/04/2021	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1	0
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POBLADO TAPIJULAPA, DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	270150060	TACOTALPA	TAPIJULAPA	IT	2021	30/04/2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO MADRICAL EN LA RANCHERÍA CEBITA ZDA. SECCIÓN, ESTACIÓN FERROCARRIL A LA CIUDAD DE TEAPA, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2.7E+09	TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/04/2021	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL							1,500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

 ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-07/2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
30	ABRIL	2021	

ID ACCIÓN (SISA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	Clave de INEGI (9 Dígitos)	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
					Municipio	Localidad				Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada			
CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL, DESDE ENTRONQUE CON PERIFÉRICO Y CALLE ARGENTINA HASTA CALLE CARLOS A. MADRAZO A ENTRONQUE CON CALLE LANZAGORTA, CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/04/2021	4,581,734.00	2,290,867.00	0.00	0.00	2,290,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.1	0	
CEAS	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA. ETAPA DE 2 ETAPAS), COL. SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	270130001	NACAJUCA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/04/2021	5,658,314.00	3,394,988.00	0.00	0.00	3,394,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,158	0	
CEAS	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA, INCLUYE: CAMBIO DE LÍNEA DE PRESIÓN Y COLECTOR DE DESCARGA AL CÁRCAMO LA FORD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/04/2021	4,243,288.00	1,909,480.00	0.00	0.00	1,909,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	0	
CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN ORIENTE, DREN EMISOR A, DREN VELADERO, DREN CALZADA, DREN LA AVENIDA Y DREN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	270020001	CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	IT	2021	30/04/2021	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
TOTAL										15,683,356.00	8,195,335.00	0.00	0.00	15,683,356.00	8,195,335.00	7,488,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
IC
CC
CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO: TABASCO
ANEXOS DE EJECUCIÓN: PROAGUA NÚM.-27-07/2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021
DIRECCIÓN LOCAL TABASCO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2021

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subacción	Localización		Año de inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada					Metas por Indicador										
				Municipio	Localidad			Situación de la Obra	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	C.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada						
	CEAS	SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	NACAJUCA	POMOCA	2021	30/04/2021	6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	6,106,642.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
TOTAL								6,106,642.00	3,053,321.00	0.00	0.00	6,106,642.00	3,053,321.00	3,053,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota:
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra
INICIO Y TERMINACIÓN
INICIO Y CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN
CT

CONTRALORÍA SOCIAL

Autorizado	514,750.00	257,375.00	257,375.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Autorizado	710,354.00	355,177.00	355,177.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL PROAGUA 2020

Autorizado	24,515,082.00	12,811,208.00	11,703,874.00	0.00	0.00
Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO