



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TA6230102210947	Proyecto 2023 Inversión en Infraestructura Económica y Productiva	25	0033	0033				4,894,346.36	4,894,346.36	(R1, Fondo, recursos 2023, ramo 23, modalidad U, prog pres 53, recurso FEDERALES CONVENCIONALES, monto 4894346.36, modificado 4894346.36)	Rehabilitación integral de la Buzeta de Tratamiento de Aguas Residuales (Olimpik XXI) Ranchería Estímulo Zapata, municipio de Centro, Tabasco.	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Agua y saneamiento	Identifica	Comisión Estatal de Seguimiento	11310322	5	315,000	319,500	0 (meta: 1000, meta modificada: 1000)		
2023	1	TA6230102210948	Proyecto 2023 Inversión en Infraestructura Económica y Productiva	25	0033	0033				1,546,899.86	1,546,899.86	(R1, Fondo, recursos 2023, ramo 23, modalidad U, prog pres 53, recurso FEDERALES CONVENCIONALES, monto 1546899.86, modificado 1546899.86)	Rehabilitación para el Mejoramiento de la eficiencia eléctrica de la Cisterna de agua de Rincón, municipio de Zapata de Matías, Tabasco.	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Agua y saneamiento	Identifica	Comisión Estatal de Seguimiento	11310320	5	8,618	8,061	0 (meta: 1000, meta modificada: 1000)		
2023	1	TA6230102210953	Proyecto 2023 Inversión en Infraestructura Económica y Productiva	25	0033	0033				2,034,712.88	2,034,712.88	(R1, Fondo, recursos 2023, ramo 23, modalidad U, prog pres 53, recurso FEDERALES CONVENCIONALES, monto 2034712.88, modificado 2034712.88)	Rehabilitación para el Mejoramiento de la eficiencia eléctrica del sistema de bombeo (La Ford), de la Ciénega del municipio de Centro, Tabasco.	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Agua y saneamiento	Identifica	Comisión Estatal de Seguimiento	11310329	5	11,128	10,326	0 (meta: 1000, meta modificada: 1000)		
2023	1	TA6230102210959	Proyecto 2023 Inversión en Infraestructura Económica y Productiva	25	0033	0033				50,000,000.00	50,000,000.00	(R1, Fondo, recursos 2023, ramo 23, modalidad U, prog pres 53, recurso FEDERALES CONVENCIONALES, monto 50000000.00, modificado 50000000.00)	Construcción de Línea de Conducción de agua potable de la Ranchería Arroyo San Cipriano hacia el Fraccionamiento Industrial de Centro, Tabasco, (Cila, Elapa).	27	TAB	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto Agua y saneamiento	Identifica	Comisión Estatal de Seguimiento	11310321	5	18,672	14,820	0 (meta: 1000, meta modificada: 4000.00)		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748230102210544	1	[Geor1: Form_municipio:2; direccion:Chalchula, km-93.378653, lat:17.978489] localidad:1	01-04-2023	14-06-2023	1,310,287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[final: medida Equipa (C) mto, avance:0]	[2210544]proyecto_NI	Ejercido o no	Validad Sin avance		[obs:1: [observacion... trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:2: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:3: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:4: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:5: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13]
748230102210553	1	[Geor1: Form_municipio:2; direccion:Chalchula, km-93.378653, lat:17.978489] localidad:1	01-04-2023	14-06-2023	2,024,715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[final: medida Equipa (C) mto, avance:0]	[2210553]proyecto_NI	Ejercido o no	Validad Sin avance		[obs:1: [observacion... trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:2: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:3: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:4: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:5: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13]
748230102210583	1	[Geor1: Form_municipio:10; direccion:San Felipe, km-53.286796, lat:17.978489] localid:1	01-04-2023	14-06-2023	1,546,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[final: medida Equipa (C) mto, avance:0]	[2210583]proyecto_NI	Ejercido o no	Validad Sin avance		[obs:1: [observacion... trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:2: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:3: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:4: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:5: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13]
748230102211033	2	[Geor1: Form_municipio:13; direccion:Arroyo San Cipriano, km-92.938119, lat:18.004149] localid:7; direccion:Arroyo San Cipriano, km-92.938119, lat:18.004149]	01-04-2023	29-01-2023	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[final: medida Equipa (C) mto, avance:0]	[2211033]proyecto_NI	Ejercido o no	Validad Sin avance		[obs:1: [observacion... trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:2: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:3: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:4: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:5: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13]
748230102211047	1	[Geor1: Form_municipio:4; direccion:El Milenio, km-92.857341, lat:18.004149]	17-04-2023	31-05-2023	4,991,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[final: medida Equipa (C) mto, avance:0]	[2211047]proyecto_NI	Ejercido o no	Validad Sin avance		[obs:1: [observacion... trimestre:1.0, usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:2: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:3: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:4: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13], obs:5: usuario:yulianapriego, fecha:2023-04-13]

[Handwritten signature]



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS												
2023	1	TAB230202098966	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable y Tratamiento	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	1,200,000.00	1,134,000.31	(f1), (f2), (f3), (f4), (f5), (f6), (f7), (f8), (f9), (f10), (f11), (f12), (f13), (f14), (f15), (f16), (f17), (f18), (f19), (f20), (f21), (f22), (f23), (f24), (f25), (f26), (f27), (f28), (f29), (f30), (f31), (f32), (f33), (f34), (f35), (f36), (f37), (f38), (f39), (f40), (f41), (f42), (f43), (f44), (f45), (f46), (f47), (f48), (f49), (f50), (f51), (f52), (f53), (f54), (f55), (f56), (f57), (f58), (f59), (f60), (f61), (f62), (f63), (f64), (f65), (f66), (f67), (f68), (f69), (f70), (f71), (f72), (f73), (f74), (f75), (f76), (f77), (f78), (f79), (f80), (f81), (f82), (f83), (f84), (f85), (f86), (f87), (f88), (f89), (f90), (f91), (f92), (f93), (f94), (f95), (f96), (f97), (f98), (f99), (f100)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA Y ABASTECER LA OBRAL DE CABEZA (GSTERNA Y RED DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE PARASISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Programa de Inversión a Largo Plazo	Agua y Saneamiento	Si	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AL027	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	1	TAB230202098966	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable y Tratamiento	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	33,500,988.00	28,194,823.10	(f1), (f2), (f3), (f4), (f5), (f6), (f7), (f8), (f9), (f10), (f11), (f12), (f13), (f14), (f15), (f16), (f17), (f18), (f19), (f20), (f21), (f22), (f23), (f24), (f25), (f26), (f27), (f28), (f29), (f30), (f31), (f32), (f33), (f34), (f35), (f36), (f37), (f38), (f39), (f40), (f41), (f42), (f43), (f44), (f45), (f46), (f47), (f48), (f49), (f50), (f51), (f52), (f53), (f54), (f55), (f56), (f57), (f58), (f59), (f60), (f61), (f62), (f63), (f64), (f65), (f66), (f67), (f68), (f69), (f70), (f71), (f72), (f73), (f74), (f75), (f76), (f77), (f78), (f79), (f80), (f81), (f82), (f83), (f84), (f85), (f86), (f87), (f88), (f89), (f90), (f91), (f92), (f93), (f94), (f95), (f96), (f97), (f98), (f99), (f100)	ASOCIACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACION EN EL RIO SAMARA PARA POTABILIZACION QUIMICA, TABASCO. (TEMA ET194)	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Programa de Inversión a Largo Plazo	Agua y Saneamiento	Si	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AL027	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	1	TAB230202098966	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable y Tratamiento	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	18,877,818.00	14,046,323.81	(f1), (f2), (f3), (f4), (f5), (f6), (f7), (f8), (f9), (f10), (f11), (f12), (f13), (f14), (f15), (f16), (f17), (f18), (f19), (f20), (f21), (f22), (f23), (f24), (f25), (f26), (f27), (f28), (f29), (f30), (f31), (f32), (f33), (f34), (f35), (f36), (f37), (f38), (f39), (f40), (f41), (f42), (f43), (f44), (f45), (f46), (f47), (f48), (f49), (f50), (f51), (f52), (f53), (f54), (f55), (f56), (f57), (f58), (f59), (f60), (f61), (f62), (f63), (f64), (f65), (f66), (f67), (f68), (f69), (f70), (f71), (f72), (f73), (f74), (f75), (f76), (f77), (f78), (f79), (f80), (f81), (f82), (f83), (f84), (f85), (f86), (f87), (f88), (f89), (f90), (f91), (f92), (f93), (f94), (f95), (f96), (f97), (f98), (f99), (f100)	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA QUIMICA EN EL MUNICIPIO DE ETIPAS (TEMA ET194)	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Programa de Inversión a Largo Plazo	Agua y Saneamiento	Si	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AL027	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1	TAB230202098971	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable y Tratamiento	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	600,000.00	633,450.42	(f1), (f2), (f3), (f4), (f5), (f6), (f7), (f8), (f9), (f10), (f11), (f12), (f13), (f14), (f15), (f16), (f17), (f18), (f19), (f20), (f21), (f22), (f23), (f24), (f25), (f26), (f27), (f28), (f29), (f30), (f31), (f32), (f33), (f34), (f35), (f36), (f37), (f38), (f39), (f40), (f41), (f42), (f43), (f44), (f45), (f46), (f47), (f48), (f49), (f50), (f51), (f52), (f53), (f54), (f55), (f56), (f57), (f58), (f59), (f60), (f61), (f62), (f63), (f64), (f65), (f66), (f67), (f68), (f69), (f70), (f71), (f72), (f73), (f74), (f75), (f76), (f77), (f78), (f79), (f80), (f81), (f82), (f83), (f84), (f85), (f86), (f87), (f88), (f89), (f90), (f91), (f92), (f93), (f94), (f95), (f96), (f97), (f98), (f99), (f100)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE MACULICA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Programa de Inversión a Largo Plazo	Agua y Saneamiento	Si	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AL027	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1	TAB230202098975	Proyecto de inversión	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	5074-Agua Potable y Tratamiento	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	23-Programa de Desarrollo Económico y Social	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	UR03-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	800,000.00	743,345.26	(f1), (f2), (f3), (f4), (f5), (f6), (f7), (f8), (f9), (f10), (f11), (f12), (f13), (f14), (f15), (f16), (f17), (f18), (f19), (f20), (f21), (f22), (f23), (f24), (f25), (f26), (f27), (f28), (f29), (f30), (f31), (f32), (f33), (f34), (f35), (f36), (f37), (f38), (f39), (f40), (f41), (f42), (f43), (f44), (f45), (f46), (f47), (f48), (f49), (f50), (f51), (f52), (f53), (f54), (f55), (f56), (f57), (f58), (f59), (f60), (f61), (f62), (f63), (f64), (f65), (f66), (f67), (f68), (f69), (f70), (f71), (f72), (f73), (f74), (f75), (f76), (f77), (f78), (f79), (f80), (f81), (f82), (f83), (f84), (f85), (f86), (f87), (f88), (f89), (f90), (f91), (f92), (f93), (f94), (f95), (f96), (f97), (f98), (f99), (f100)	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALcantarillado TRATAMIENTO PARA LA TALA CUARTIENC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado	Programa de Inversión a Largo Plazo	Agua y Saneamiento	Si	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AL028	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES
7AB20202099866	1	[geo:1 (geo: municipio 6, direccion: Ciudadela, lon: 93.1743, lat: 18.009383)]	27-06-2022	15-12-2022	28,794,422.10	28,794,422.10	28,794,422.10	28,794,422.10	28,794,422.10	[fina:1 (tipo: obra civil, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, monto_avance:10) de C.V., Contrataciones, S.A. de C.V., Comision Estatal de Agua y Saneamiento, importe_modificado:7948221.00)]	[fina:1 (unidad: medida Equipa o de permision, avance:10)]	[2099653/proyecto_NI CIO, 2099653/proyecto_PR OCESO, 2099653/proyecto_FIN OCESO, 2099653/proyecto_FIN OCESO]	Termino Validad 0 avance 5 [17]	[021: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 21000 MUJERES, usuario:pedroamirante), fecha:2023-04-17]	[021: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [024: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [044: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17]
7AB20202099866	1	[geo:1 (geo: municipio 6, direccion: Ciudadela, lon: 93.1743, lat: 18.009383)]	27-06-2022	15-12-2022	14,046,333.81	14,046,333.81	14,046,333.81	14,046,333.81	14,046,333.81	[fina:1 (tipo: obra civil, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, monto_avance:10) de C.V., Comision Estatal de Agua y Saneamiento, importe_modificado:14046333.81)]	[fina:1 (unidad: medida Equipa o de permision, avance:10)]	[2099653/proyecto_NI CIO, 2099653/proyecto_PR OCESO, 2099653/proyecto_FIN OCESO, 2099653/proyecto_FIN OCESO]	Termino Validad 0 avance 5 [17]	[021: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 7200 MUJERES, usuario:pedroamirante), fecha:2023-04-17]	[021: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [024: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [044: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17]
7AB20202099866	1	[geo:1 (geo: municipio 6, direccion: Ciudadela, lon: 93.1743, lat: 18.009383)]	27-06-2022	15-12-2022	533,450.42	533,450.42	533,450.42	533,450.42	533,450.42	[fina:1 (tipo: obra servicios, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, monto_avance:10) Guzman Quiroz, Comision Estatal de Agua y Saneamiento, importe_modificado:533450.42)]	[fina:1 (unidad: medida Equipa o de permision, avance:10)]	[2099721/proyecto_NI CIO, 2099721/proyecto_PR OCESO, 2099721/proyecto_FIN OCESO, 2099721/proyecto_FIN OCESO]	Termino Validad 0 avance 5 [17]	[021: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 3,476 MUJERES, usuario:pedroamirante), fecha:2023-04-17]	[021: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [024: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [044: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17]
7AB202020998721	1	[geo:1 (geo: municipio 3, direccion: Chankileno, lon: 92.959558, lat: 18.403528)]	13-06-2022	09-11-2022	742,346.35	742,346.35	742,346.35	742,346.35	742,346.35	[fina:1 (tipo: obra servicios, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, numero_contrato:CEAS PROQUA-0172022, monto_avance:10) Francisco Cisneros comencian Comision Estatal de Agua y Saneamiento, importe_modificado:742346.35)]	[fina:1 (unidad: medida Equipa o de permision, avance:10)]	[2099725/proyecto_NI CIO, 2099725/proyecto_PR OCESO, 2099725/proyecto_FIN OCESO]	Termino Validad 0 avance 5 [17]	[021: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 3,776 MUJERES, usuario:pedroamirante), fecha:2023-04-17]	[021: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [024: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17], [044: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1.0, usuario:yalanisapriglia), fecha:2023-04-17]

[Handwritten signature]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
2023	1	TAB2302020299859	Proyecto 2022	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	25-0001	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	1,560,000.00	1,444,170.58	(R1, Fondo, recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog, pres:14, CONVENIOS, monto:1500000.0, modificados:1444170.58)	EL ABASTECIMIENTO DE ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE POTABILIZACION EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROCCIDENTE LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tab.0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios Primer	Agua y saneamiento	Identifica	Comision Estatal de Seguimiento	AL038	N	0	0	0	0	0	(unidad, medida: pieza, meta:1,0, modificado: 10)		
2023	1	TAB2302020299859	Proyecto 2022	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	25-0001	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	800,000.00	570,511.70	(R1, Fondo, recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog, pres:14, CONVENIOS, monto:200000.0, modificados:190111.59), (R2, (Fondo, recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog, pres:14, CONVENIOS, monto:369399.10, modificados:380299.10)	EL ABASTECIMIENTO DE ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE POTABILIZACION DE EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTE AVANZADO DEL MUNICIPIO DE GENITA, TABASCO.	27	Tab.0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios Primer	Agua y saneamiento	Identifica	Comision Estatal de Seguimiento	AB017	N	0	0	0	0	0	0	0	(unidad, medida: pieza, meta:1,0, modificado: 10)
2023	1	TAB2302020299859	Proyecto 2022	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	25-0001	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	9,261,153.97	8,577,319.83	(R1, Fondo, recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog, pres:14, CONVENIOS, monto:9261153.97, modificados:8577319.83)	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SUBURBANO PRONUMAL AUTOMATICO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SURESTE EN PUESTA EN MARCA Y ANTA POTABILIZACION EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tab.0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios Primer	Agua y saneamiento	Identifica	Comision Estatal de Seguimiento	AL047	N	0	0	0	0	0	0	0	(unidad, medida: pieza, meta:1,0, modificado: 50)
2023	1	TAB2302020299859	Proyecto 2022	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	25-0001	16-0514	0714-Desarrollo Ambiental y Social	10,056,075.11	10,175,640.2	(R1, Fondo, recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog, pres:14, CONVENIOS, monto:10056075.11, modificados:10175640.2)	ADQUISICION DE 8 PLANTAS POTABILIZADORAS DE DIFERENTES CARACTERES PARA UTILIZARSE EN POTABLE EN LA ZONA SURESTE EN LAS LOCALIDADES CAMER SEDCAN 19A SECCION (2 LPS), LA SISA 20A SECCION (1 LPS) Y CHOLUHUTE (1 LPS) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tab.0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios Primer	Agua y saneamiento	Identifica	Comision Estatal de Seguimiento	AL047	N	0	0	0	0	0	0	0	(unidad, medida: pieza, meta:5,0, modificado: 50)

Handwritten signatures in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
748230202009869	1	[geo1: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293], [geo2: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293], [geo3: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293]]]	18-07-2022	14-12-2022	1,444,470.56	1,444,470.56	1,444,470.56	1,444,470.56	1,444,470.56	[foto1: [tipo:Acta Clau, numero_contrato:CEAS 2022040180202, contrato:CEAS S.A. de C.V. en ap Grupo AM S.A. de C.V., comarca:Comision de C.V., convenio:Comision de C.V. y Saneamiento monto:1.836765179E8 importe_modificado:1.836765179E8], [foto2: [tipo:Acta Clau, numero_contrato:CEAS 2022040180202, contrato:CEAS S.A. de C.V. en ap Grupo AM S.A. de C.V., comarca:Comision de C.V., convenio:Comision de C.V. y Saneamiento monto:1.836765179E8 importe_modificado:1.836765179E8]]]	[final: [unidad_medida:Equipo (monto, avance:10)]]]	[COO: 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS)]]	[Termino: ade]	[Validar: avance]	[Observacion:POBLACION BENEFICIA, 14,400 MUJERES: 7,488 MUJERES: 51,191 hombres: 10,183,316, HOMBRES: 646, hombres:11,2023-04-17], [Observacion:POBLACION BENEFICIA, 14,400 MUJERES: 7,488 MUJERES: 51,191 hombres: 10,183,316, HOMBRES: 646, hombres:11,2023-04-17]]]	[Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17]]]
748230202009869	1	[geo1: [com_municipio:3, localidad:46, direccion:Chuhin Atze, km:92.581639, lat:19.232872]]]	27-09-2022	24-09-2022	570,521.70	570,521.70	570,521.70	570,521.70	570,521.70	[foto: [tipo:Acta Clau, numero_contrato:CEAS 2022040180202, contrato:CEAS S.A. de C.V. en ap Grupo AM S.A. de C.V., comarca:Comision de C.V. y Saneamiento, importe_modificado:57052170]]]	[final: [unidad_medida:Equipo (monto, avance:10)]]]	[COO: 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS)]]	[Termino: ade]	[Validar: avance]	[Observacion:POBLACION BENEFICIA, 1,283 MUJERES: 637, MUJERES: 1,283 MUJERES: 637, hombres:11,2023-04-17], [Observacion:POBLACION BENEFICIA, 1,283 MUJERES: 637, MUJERES: 1,283 MUJERES: 637, hombres:11,2023-04-17]]]	[Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17]]]
748230202009869	1	[geo1: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293]]]	13-12-2022	31-12-2022	8,577,876.83	8,577,876.83	8,577,876.83	8,577,876.83	8,577,876.83	[foto: [tipo:Acta Clau, numero_contrato:CEAS 2022040180202, contrato:CEAS S.A. de C.V. en ap Grupo AM S.A. de C.V., comarca:Comision de C.V. y Saneamiento, importe_modificado:857787683]]]	[final: [unidad_medida:Equipo (monto, avance:10)]]]	[COO: 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS)]]	[Termino: ade]	[Validar: avance]	[Observacion:POBLACION BENEFICIA, 14,400 MUJERES: 7,488 MUJERES: 51,191 hombres: 10,183,316, HOMBRES: 646, hombres:11,2023-04-17], [Observacion:POBLACION BENEFICIA, 14,400 MUJERES: 7,488 MUJERES: 51,191 hombres: 10,183,316, HOMBRES: 646, hombres:11,2023-04-17]]]	[Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17]]]
748230202009869	1	[geo1: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293], [geo2: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293], [geo3: [com_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juarez (San Carlos), km: 25.595294, lat:17.819293]]]	30-12-2022	31-12-2022	10,175,640.43	10,175,640.43	10,175,640.43	10,175,640.43	10,175,640.43	[foto: [tipo:Acta Clau, numero_contrato:CEAS 2022040180202, contrato:CEAS S.A. de C.V. en ap Grupo AM S.A. de C.V., comarca:Comision de C.V. y Saneamiento, importe_modificado:1017564043]]]	[final: [unidad_medida:Equipo (monto, avance:10)]]]	[COO: 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS), 2022040180202, PROYECTO_PR (OCEAS)]]	[Termino: ade]	[Validar: avance]	[Observacion:POBLACION BENEFICIA, 1,975 MUJERES: 1,035 MUJERES: 5,191 hombres: 10,183,316, HOMBRES: 646, hombres:11,2023-04-17], [Observacion:POBLACION BENEFICIA, 1,975 MUJERES: 1,035 MUJERES: 5,191 hombres: 10,183,316, HOMBRES: 646, hombres:11,2023-04-17]]]	[Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17], [Observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-04-17]]]

[Handwritten signature]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	146232042320431	16	15	15	15	3,189,443.75	3,852,423.83	DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:74, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:184159.44 DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:74, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:184159.44 DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:51, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:184159.44 DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:51, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:184159.44 DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:51, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:184159.44	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO	27	TABASCO	0	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión en saneamiento	f	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	AL246	N	0	0	5,000 (unidades equipamiento, meta modificada: 1.0)	
2023	1	146232042320431	16	15	15	15	28,848,205.40	23,292,233.08	DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:74, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:869054E7, modificado:2,32925306E7)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2.437 M DE TUBERIA DE PVC 14	27	TABASCO	0	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión en saneamiento	f	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	AL246	N	0	0	31,432 (unidades equipamiento, meta modificada: 1.0)	
2023	1	146232042320431	16	15	15	15	3,960,200.81	3,158,380.00	DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:74, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:181070.17, modificado:181,142.51, IZ, modificado:U, prog, pres:51, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:979122.44, modificado:128921.43)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (1BA DE 2 ETAPAS)	27	TABASCO	0	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión en saneamiento	f	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	AL241	N	0	0	5,000 (unidades equipamiento, meta modificada: 1.0)	
2023	1	146232042320431	16	15	15	15	10,376,380.41	9,342,254.01	DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:16, modalidad:U, prog, pres:74, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:1,037894E7, modificado:942354.01)	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 LPS, INCLUIVE: ESTRUCTURA PARA PLANTONIA, SISTEMA DE FILTRACION, SISTEMA, ARRIGLO ELECTROMECANICO, LINEA DE AGUA DE AGUA POTABLE EN TERRENO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO	27	TABASCO	0	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión en saneamiento	f	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	AL246	N	0	0	1,485 (unidades equipamiento, meta modificada: 1.0)	
2023	1	146232042320431	16	15	15	15	6,094,046.89	7,830,256.52	DTI: (Ciclo, recurso:2022, amoro:23, modalidad:U, prog, pres:81, Ipo, recurso:FEDERALES Y CONVENCIONES), monto:896405.89, modificado:789255.52)	Rehabilitación de la planta potabilizadora de Villahermosa, ubicado en la ciudad de Villahermosa, municipio de Comito, Tabasco	27	TABASCO	0	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión en saneamiento	f	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	13110202	5	353,527	330,080	0 (unidades equipamiento, meta modificada: 1.0)	



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
74823002020407	1	direccion:Comandancia Militar, municipio:Minatitlan, km: 50 (08299), lat:18.828349)	12-12-2022	31-12-2022	23,292,253.06	23,292,253.06	23,292,253.06	23,292,253.06	23,292,253.06	(foto: [foto: obra obra, numero contrato:CEAS 20230002022, monto: avance:10])	(medida:Equipaje)	(Z204407)proyecto_FIN	Terminado	(foto:1: [observación:CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2.437 M DE TUBERIA DE PVC 1P DE DIAMETRO NOMINAL 150 MM, TIPO 150 S40 MECANICO CASITA CERCA RINERETA Y ALBERSTACION DE CHACACDIO A LA CIUDAD DE MACIPAN MUNICIPIO DE MINATITLAN, TRIMESTRE I O, usuario:pedroantoni21; observación:POBLACION	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])
74823002020402	1	direccion:Comandancia Militar, municipio:Minatitlan, km: 50 (08299), lat:18.828349)	12-12-2022	31-12-2022	3,758,380.00	3,758,380.00	3,758,380.00	3,758,380.00	3,758,380.00	(foto: [foto: obra obra, numero contrato:CEAS 20230002022, monto: avance:10])	(medida:Equipaje)	(Z204420)proyecto_FIN	Terminado	(foto:1: [observación:POBLACION BENEFICIA, 5.000 MUJERES: 2.897 HOMERES: 7.403, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])
74823002020401	1	direccion:Comandancia Militar, municipio:Minatitlan, km: 50 (08299), lat:18.828349)	12-12-2022	31-12-2022	9,242,254.01	9,242,254.01	9,242,254.01	9,242,254.01	9,242,254.01	(foto: [foto: obra obra, numero contrato:CEAS 20230002022, monto: avance:10])	(medida:Equipaje)	(Z204421)proyecto_FIN	Terminado	(foto:1: [observación:POBLACION BENEFICIA, 1.485 MUJERES: 793 HOMERES: 722, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])
74823002020654	1	direccion:Villahermosa, municipio:Minatitlan, km: 22 (33915), lat:17.797979)	13-04-2022	13-04-2022	7,839,256.52	7,839,256.52	7,839,256.52	7,839,256.52	7,839,256.52	(foto: [foto: obra obra, numero contrato:CEAS 20230002022, monto: avance:10])	(medida:Equipaje)	(Z205554)proyecto_FIN	Terminado	(foto:1: [observación:POBLACION BENEFICIA, 2065554)proyecto_FIN, OCEAS, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])	(foto:1: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:2: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:3: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17], foto:4: [observación:Beneficiarios, trimestre: I O, usuario:Yalastiragon, fecha:2023-04-17])

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS					
2023	1	14823203020989810	133	03	03	15	03	03	2,499,497.70	1,970,463.71	(FTE: Fondo, recurso: 2022, grupo: 23, modalidad: U, prog. pres: 53, CONVENIOS) monto: 2102900.00, modificado: 553900.07	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE ALIMENTACION PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE MANCAYAN, TABASCO	27	03	03	03	03	03	03	03	03	11710703	0	353,527	300,000	0	0	0	0	243 (unidades, medidas, meta: 10, meta: 10, meta: 10, meta: 10)	
2023	1	14823203020989810	133	03	03	15	03	03	4,217,850.00	4,204,126.01	(FTE: Fondo, recurso: 2022, grupo: 23, modalidad: U, prog. pres: 53, CONVENIOS) monto: 2102900.00, modificado: 553900.07, (FZ: MANCAYAN, TABASCO) DEL (CDA, ET-PA, DE 2)	SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE MANCAYAN, MUNICIPIO DE MANCAYAN, TABASCO	27	03	03	03	03	03	03	03	03	03	11710703	0	353,527	300,000	0	0	0	0	243 (unidades, medidas, meta: 10, meta: 10, meta: 10, meta: 10)
2023	1	14823203020989810	133	03	03	15	03	03	700,000.00	660,522.96	(FTE: Fondo, recurso: 2022, grupo: 23, modalidad: U, prog. pres: 53, CONVENIOS) monto: 500000.00, modificado: 340281.489, (FZ: Naturales)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE ALIMENTACION PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE MANCAYAN, TABASCO	27	03	03	03	03	03	03	03	03	11710703	0	353,527	300,000	0	0	0	0	243 (unidades, medidas, meta: 10, meta: 10, meta: 10, meta: 10)	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
748230202098914	1	[geo1: [form_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, lon: 20.200154, lat:17.929749]]	01-04-2022	31-07-2022	20,996,817.42	20,996,817.42	20,996,817.42	20,996,817.42	20,996,817.42	[geo1: [form_dato:Qrua, numero_contrato:CEAS 23-00052022, RVOG S.A de C.V., concorsante:Comisión Ejecutiva de Atención a Solicitantes y Seguimiento, monto:2,99681742E7, moneda:MXN, ejercicio:23, 99681742E7]]	[inst1: [unidad: medida:Equipo (0)], monto, avance:1 (0)]	2099681742E7, NII, CIO, 2099681742E7, PFI, OCESO, 2099681742E7, PFI, OCESO, 2099681742E7, PFI, OCESO	Termino adelo	Validad adelo	[obs:1: [observacion:POBLACION BENEFICARIA, 5,473 MUJERES, 2,772 HOMBRSES, 2,701, Inmigrantes 0, 2099681742E7, fecha:2023-04-17], obs:2: [observacion:POBLACION BENEFICARIA, 6,168 MUJERES, 3,184 HOMBRSES, 2,971, Inmigrantes 0, 2099681742E7, fecha:2023-04-17]]	[obs:1: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:2: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:3: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:4: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17]]	Sin observaciones	
748230202099104	1	[geo1: [form_municipio:3, localidad:16, direccion:Villa Chuluclic, lon:32.855586, lat:18.802829]]	13-06-2022	09-12-2022	690,322.98	690,322.98	690,322.98	690,322.98	690,322.98	[geo1: [form_dato:Qrua, numero_contrato:CEAS 23-00052022, RVOG S.A de C.V., concorsante:Comisión Ejecutiva de Atención a Solicitantes y Seguimiento, monto:690322.98, moneda:MXN, ejercicio:23, 690322.98]]	[inst1: [unidad: medida:Equipo (0)], monto, avance:1 (0)]	209914690322, NII, CIO, 209914690322, PFI, OCESO	Termino adelo	Validad adelo	[obs:1: [observacion:POBLACION BENEFICARIA, 6,168 MUJERES, 3,184 HOMBRSES, 2,971, Inmigrantes 0, 209914690322, fecha:2023-04-17]]	[obs:1: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:2: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:3: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:4: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17]]		
748230202098852	1	[geo1: [form_municipio:12, localidad:1, direccion:Macpana, lon: 20.300254, lat:17.819729]]	01-04-2022	31-12-2022	4,204,128.01	4,204,128.01	4,204,128.01	4,204,128.01	4,204,128.01	[geo1: [form_dato:Qrua, numero_contrato:CEAS 23-00052022, RVOG S.A de C.V., concorsante:Comisión Ejecutiva de Atención a Solicitantes y Seguimiento, monto:4204128.01, moneda:MXN, ejercicio:23, 4204128.01]]	[inst1: [unidad: medida:Chico, equipo, avance:1 (0)]]	2098852098852, NII, CIO, 2098852098852, PFI, OCESO, 2098852098852, PFI, OCESO, 2098852098852, PFI, OCESO	Termino adelo	Validad adelo	[obs:1: [observacion:POBLACION BENEFICARIA, 85,19 Inmigrantes 0, 2098852098852, fecha:2023-04-17], obs:2: [observacion:POBLACION BENEFICARIA, 85,19 Inmigrantes 0, 2098852098852, fecha:2023-04-17], obs:3: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:4: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17]]	[obs:1: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:2: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:3: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:4: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17]]		
748230202098970	1	[geo1: [form_municipio:17, localidad:5, direccion:Franco de I Madero, lon:17.240142]]	10-06-2022	09-12-2022	1,970,468.71	1,970,468.71	1,970,468.71	1,970,468.71	1,970,468.71	[geo1: [form_dato:Qrua, numero_contrato:CEAS 2022-0222, RVOG S.A de C.V., concorsante:Comisión Ejecutiva de Atención a Solicitantes y Seguimiento, monto:1970468.71, moneda:MXN, ejercicio:23, 1970468.71]]	[inst1: [unidad: medida:Equipo (0)], monto, avance:1 (0)]	209897098970, NII, CIO, 209897098970, PFI, OCESO, 209897098970, PFI, OCESO	Termino adelo	Validad adelo	[obs:1: [observacion:POBLACION BENEFICARIA, 130 Inmigrantes 13, 209897098970, fecha:2023-04-17]]	[obs:1: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:2: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:3: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17], obs:4: [observacion:Beneficiarios, Inmigrantes 0, usuarios y/o beneficiarios, fecha:2023-04-17]]		

[Handwritten signatures]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023 1	748220202098892	Proyecto de inversión	2023	23	Proyecto para Salubridad y Económicas	2022	14	Medio Agua Potable y Recurso Natural	5,580,054.30	5,158,818.27	IFE: Fondo, recursos: 2023, ramo: 23, tipo: recurso: FEDERALES CONVENCIONALES, mono: 208778782, modificador: 978729 24, IFE: recurso: 2023, ramo: 16, modificador: 208778782; FONOPROVISIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, mono: 258343 18, IFE: recurso: 2023, ramo: 16, modificador: 258343 18)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCAÑARILLO SANITARIO EN EL TENDONQUE, TABASCO	27	TAB	0	Gadua de la Eridania	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AB019	N	0	0	368 (meta: unidades) medidas de saneamiento, meta modificada: 120)	
2023 1	748220202098892	Proyecto de inversión	2023	23	Proyecto para Salubridad y Económicas	2022	14	Medio Agua Potable y Recurso Natural	5,680,054.30	5,158,818.27	IFE: Fondo, recursos: 2023, ramo: 23, tipo: recurso: FEDERALES CONVENCIONALES, mono: 208778782, modificador: 258343 18, IFE: recurso: 2023, ramo: 16, modificador: 258343 18; FONOPROVISIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, mono: 258343 18, IFE: recurso: 2023, ramo: 16, modificador: 258343 18)	CONSTRUCCION DE BARRANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.01 RS EN CALZADA DE TENDONQUE, TABASCO	27	TAB	0	Gadua de la Eridania	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AB020	N	0	0	343 (meta: unidades) medidas de saneamiento, meta modificada: 120)	
2023 1	748220202098892	Proyecto de inversión	2023	23	Proyecto para Salubridad y Económicas	2022	14	Medio Agua Potable y Recurso Natural	4,978,028.89	4,573,078.38	IFE: Fondo, recursos: 2023, ramo: 23, tipo: recurso: FEDERALES CONVENCIONALES, mono: 1981111 48, modificador: 829231 35, IFE: recurso: 2023, ramo: 16, modificador: 829231 35; FONOPROVISIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, mono: 258343 18, IFE: recurso: 2023, ramo: 21, modificador: 274841 03)	CONSTRUCCION DE BARRANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.51 RS EN CALZADA DE TENDONQUE, TABASCO	27	TAB	0	Gadua de la Eridania	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AB021	N	0	0	348 (meta: unidades) medidas de saneamiento, meta modificada: 120)	
2023 1	748220202198488	Proyecto de inversión	2023	23	Proyecto para Salubridad y Económicas	2022	23	Medio Agua Potable y Recurso Natural	2,334,467.00	2,205,156.67	IFE: Fondo, recursos: 2023, ramo: 23, tipo: recurso: FEDERALES CONVENCIONALES, mono: 2384667 0, modificador: 238827 49)	Rehabilitación de la Estación de Bombeo de agua en la Colonia Los Frutales, del municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	TAB	0	Gadua de la Eridania	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310314	S	162	197	0 (meta: unidades) medidas de saneamiento, meta modificada: 120)	
2023 1	748220202198483	Proyecto de inversión	2023	23	Proyecto para Salubridad y Económicas	2023	23	Medio Agua Potable y Recurso Natural	2,434,467.00	2,308,327.40	IFE: Fondo, recursos: 2023, ramo: 23, tipo: recurso: FEDERALES CONVENCIONALES, mono: 2384667 0, modificador: 238827 49)	Rehabilitación de la Estación de Bombeo de agua en la Colonia Los Frutales, del municipio de Huimanguillo, Tabasco	27	TAB	0	Gadua de la Eridania	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310315	S	611	777	0 (meta: unidades) medidas de saneamiento, meta modificada: 120)	



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
7482320202099893	1	[foto:1: foto: municipio:17, direccion:Chetumal, km:10, localidad:150, km:81461997, lat:17.2584233]	13-06-2022	09-12-2022	4,596,823.10	4,596,823.10	4,596,823.10	4,596,823.10	4,596,823.10	[foto:1: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:2: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:3: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:4: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:5: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10]	[foto:1: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:2: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:3: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:4: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:5: medida: Equipo CMO, monto: avance:10]	2098827/proyecto_NI	Termino	[foto:1: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 359 MUJERES: 183, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:2: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 173, usuario:pedrocoarroz@phh, fecha:2023-04-17)]	[foto:1: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:2: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:3: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:4: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:5: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17)]
7482320202099892	1	[foto:1: foto: municipio:17, direccion:Francisco I Madero Carrizosa, km:31.166892, lat:17.2421451]	13-06-2022	09-12-2022	5,126,878.37	5,126,878.37	5,126,878.37	5,126,878.37	5,126,878.37	[foto:1: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:2: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:3: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:4: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:5: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10]	[foto:1: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:2: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:3: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:4: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:5: medida: Equipo CMO, monto: avance:10]	2098827/proyecto_PRR	Termino	[foto:1: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 123 HOMBRES: 720, usuario:pedrocoarroz@phh, fecha:2023-04-17)]	[foto:1: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:2: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:3: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:4: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:5: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17)]
7482320202099895	1	[foto:1: foto: municipio:17, direccion:Chetumal, km:10, localidad:150, km:81461997, lat:17.2584233]	13-06-2022	09-12-2022	4,573,078.38	4,573,078.38	4,573,078.38	4,573,078.38	4,573,078.38	[foto:1: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:2: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:3: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:4: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:5: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10]	[foto:1: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:2: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:3: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:4: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:5: medida: Equipo CMO, monto: avance:10]	2098827/proyecto_NI	Termino	[foto:1: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 359 MUJERES:183, usuario:pedrocoarroz@phh, fecha:2023-04-17)]	[foto:1: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:2: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:3: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:4: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:5: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17)]
7482320202198483	1	[foto:1: foto: municipio:8, direccion:1: direccion:El Tioche, km:33.3841171, lat:17.8392941]	01-12-2022	30-12-2022	2,308,527.49	2,308,527.49	2,308,527.49	2,308,527.49	2,308,527.49	[foto:1: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:2: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:3: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:4: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:5: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10]	[foto:1: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:2: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:3: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:4: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:5: medida: Equipo CMO, monto: avance:10]	2198483/proyecto_NI	Termino	[foto:1: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 359 MUJERES:183, usuario:pedrocoarroz@phh, fecha:2023-04-17)]	[foto:1: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:2: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:3: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:4: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:5: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17)]
7482320202198483	1	[foto:1: foto: municipio:8, direccion:1: direccion:El Tioche, km:33.3841171, lat:17.8392941]	01-12-2022	30-12-2022	2,308,527.49	2,308,527.49	2,308,527.49	2,308,527.49	2,308,527.49	[foto:1: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:2: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:3: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:4: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10], [foto:5: foto: zona Chis, numero: contrato:CEAS PROYECTOS/2022, monto: avance:10]	[foto:1: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:2: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:3: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:4: medida: Equipo CMO, monto: avance:10], [foto:5: medida: Equipo CMO, monto: avance:10]	2198483/proyecto_PRR	Termino	[foto:1: (observacion:POBLACION BENEFICIA: 359 MUJERES:183, usuario:pedrocoarroz@phh, fecha:2023-04-17)]	[foto:1: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:2: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:3: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:4: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17), foto:5: (observacion:Beneficiarios, trimestre:1,0, usuario:ylalainap@phh, fecha:2023-04-17)]

[Handwritten signature]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	746230402198500	Proyecto 2022 de inversión en	13	U093	Fondo para la inversión económica y municipal				2,413,348.35	2,413,348.35	(FI, Fondo, recurso 2022, memo 23, modalidad U, prog, pres, 53, CONVENIOS) memo 20241234.35, modificado 2328816.49)	Construcción de sistema de agua potable en el Ejido Tenochuca 1ra Sección (El Mol) municipio de Tenochuca, Tabasco.	27	TAB	0	Golm o de la Entidad	Proyecto de inversión en cultura municipal	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Atención y Seguimiento	11310317	5	4,795	4,599	0 (meta); 4,795 (quincenario); 4,599 (mes); modificado: 1,07	
2023	1	746230402198500	Proyecto 2022 de inversión en	13	U093	Fondo para la inversión económica y municipal				1,178,169.94	912,232.33	(FI, Fondo, recurso 2022, memo 23, modalidad U, prog, pres, 53, CONVENIOS) memo 11818034, modificado 912232.33)	Reparación de hundimiento en la Calle José Martí Pino Suárez, Villa Venencia Guerrero, municipio de Centla, Tabasco.	27	TAB	0	Golm o de la Entidad	Proyecto de inversión en cultura municipal	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Atención y Seguimiento	11310320	5	4,964	3,546	0 (meta); 4,964 (meta); modificado: 1,249.07	
2023	1	746230402198500	Proyecto 2022 de inversión en	13	U093	Fondo para la inversión económica y municipal				1,384,453.98	1,384,183.00	(FI, Fondo, recurso 2022, memo 23, modalidad U, prog, pres, 53, CONVENIOS) memo 1384453.98, modificado 1384183.00)	Reparación de la línea de presión en Ventanilla de Calles Unión y Camino Venial San José (Eje 5a y 6a, Venial) ubicado en la Ciudad de Calatenango, municipio de Calatenango, Tabasco.	27	TAB	0	Golm o de la Entidad	Proyecto de inversión en cultura municipal	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Atención y Seguimiento	11310321	5	1,102	1,020	0 (meta); 1,102 (meta); modificado: 2.07	
2023	1	746230402198500	Proyecto 2022 de inversión en	13	U093	Fondo para la inversión económica y municipal				2,024,096.99	1,883,022.60	(FI, Fondo, recurso 2022, memo 23, modalidad U, prog, pres, 53, CONVENIOS) memo 2024096.99, modificado 1883022.60)	Reparación de la línea de presión en la Colonia Pueblo Nuevo de la Ciudad de Calatenango, municipio de Calatenango, Tabasco.	27	TAB	0	Golm o de la Entidad	Proyecto de inversión en cultura municipal	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Atención y Seguimiento	11310322	5	1,756	16,990	0 (meta); 1,756 (meta); modificado: 1.07	

Handwritten signatures in blue ink.



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
7A8220402198503	1	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] El Molino [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] El Molino [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] El Molino [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] El Molino [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] El Molino	01-12-2022	30-12-2022	972,323.33	972,323.33	972,323.33	972,323.33	972,323.33	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] El Molino [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] El Molino [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] El Molino [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] El Molino [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] El Molino	[muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino	[muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino	[muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino [muni] [municipio] El Molino	Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado	Validado Validado Validado Validado Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
7A8220402198504	2	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] San Marcos [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] San Marcos [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] San Marcos [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] San Marcos [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] San Marcos	01-12-2022	30-12-2022	1,674,149.35	1,674,149.35	1,674,149.35	1,674,149.35	1,674,149.35	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] San Marcos [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] San Marcos [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] San Marcos [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] San Marcos [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado	Validado Validado Validado Validado Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
7A8220402199014	2	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] San Marcos [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] San Marcos [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] San Marcos [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] San Marcos [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] San Marcos	01-12-2022	30-12-2022	1,388,135.00	1,388,135.00	1,388,135.00	1,388,135.00	1,388,135.00	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] San Marcos [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] San Marcos [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] San Marcos [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] San Marcos [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado	Validado Validado Validado Validado Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
7A8220402199017	1	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] San Marcos [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] San Marcos [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] San Marcos [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] San Marcos [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] San Marcos	01-12-2022	30-12-2022	1,882,022.60	1,882,022.60	1,882,022.60	1,882,022.60	1,882,022.60	[geo1] [cpe_municipio,1] [muni] [municipio] San Marcos [geo2] [cpe_municipio,2] [muni] [municipio] San Marcos [geo3] [cpe_municipio,3] [muni] [municipio] San Marcos [geo4] [cpe_municipio,4] [muni] [municipio] San Marcos [geo5] [cpe_municipio,5] [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	[muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos [muni] [municipio] San Marcos	Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado	Validado Validado Validado Validado Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB2304021993038	Proyecto de inversión	13	03	U093 - Fondo para el desarrollo de las zonas rurales				12,177,000.71	11,420,685.80	IFE (Folio: venencia:2022_gemo:23_mediadellu_prog_gms:33 CONVENIOS) monto:142068580 modificador:142068580E7J	Rehabilitación de Línea de Conductor del Circuito Concentrador a la PTAR Norte en el Km. 6700 y Km. 6700 del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310319	S	4,775	4,385	0 (meta); (unidad medida: Ecuipamiento, meta; modificada: 10)	
2023	1	TAB2304021993039	Proyecto de inversión	13	03	U093 - Fondo para el desarrollo de las zonas rurales				1,450,000.00	1,405,530.37	IFE (Folio: venencia:2022_gemo:23_mediadellu_prog_gms:33 CONVENIOS) monto:140500000 modificador:14053307J	Rehabilitación para el Mejoramiento de la Eficacia fiscal, en la cadena de la Producción de la Palma en el municipio de Motozintla, Tabasco.	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310320	S	45,865	50,370	0 (meta); (unidad medida: Ecuipamiento, meta; modificada: 10)	
2023	1	TAB2304021993034	Proyecto de inversión	13	03	U093 - Fondo para el desarrollo de las zonas rurales				2,024,055.99	1,984,779.24	IFE (Folio: venencia:2022_gemo:23_mediadellu_prog_gms:33 CONVENIOS) monto:202405599 modificador:198477974J	Rehabilitación para el Mejoramiento de la Eficacia fiscal, en la cadena de la Producción de la Palma en el municipio de Motozintla, Tabasco.	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310325	S	17,566	16,990	0 (meta); (unidad medida: Ecuipamiento, meta; modificada: 10)	
2023	1	TAB2304021993039	Proyecto de inversión	13	03	U093 - Fondo para el desarrollo de las zonas rurales				1,163,865.77	1,133,219.24	IFE (Folio: venencia:2022_gemo:23_mediadellu_prog_gms:33 CONVENIOS) monto:116386577 modificador:13321922J	Rehabilitación de Circuito Rural en el Fraccionamiento Buzanca Municipios de la ciudad de Villahermosa municipio de Centro, Tabasco.	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310324	S	270	213	0 (meta); (unidad medida: Ecuipamiento, meta; modificada: 10)	

[Handwritten signature]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023 1	74623040230446	Proyecto de inversión en obras de infraestructura	23	U093	2022	16	5074	4,964,133.58	3,765,263.34	(FTE: Fondo, recursos 2022, monto 23, modalidad U, prog, pres, 50, (FTE: recursos FEDERALES Y CONVENCIONES), monto 441,920.00, modificado 3,165,900.34)	Rehabilitación para el Mantenimiento de la Estación de agua ciudad, de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, municipio de Chetumal, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Inversión en Infraestructura	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310018	5	41,878	38,576	0	0 (metas: (unidad, medida) a ser reportado, metas, modificadas: 1(0))
2023 1	74623040230446	Proyecto de inversión en obras de infraestructura	23	U093	2022	16	5074	863,960.00	879,658.11	(FTE: Fondo, recursos 2022, monto 23, modalidad U, prog, pres, 50, (FTE: recursos FEDERALES Y CONVENCIONES), monto 41,920.00, modificado 43,817.50, (FTE: recursos FEDERALES Y CONVENCIONES), monto 41,920.00, modificado 187,988.89)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AMPLIACION DE SECCION MANEJO DE CENITRO, TABASCO (104 DE 1 ETI 1925)	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Inversión en Infraestructura	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR024	N	0	0	720 (metas: (unidad, medida) a ser reportado, metas, modificadas: 1(0))	
2023 1	74623040230446	Proyecto de inversión en obras de infraestructura	23	U093	2022	16	5074	2,503,681.89	2,104,918.15	(FTE: Fondo, recursos 2022, monto 23, modalidad U, prog, pres, 50, (FTE: recursos FEDERALES Y CONVENCIONES), monto 11,4639.09, modificado 537,109.59, (FTE: recursos FEDERALES Y CONVENCIONES), monto 74, modificado 1,309,000.00, modificado 881,900.13)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA COPACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: MEXQUITO NUEVO, MADERO BIENA VISTA Y OXOYATAN, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Inversión en Infraestructura	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AL043	N	0	0	0 (metas: (unidad, medida) a ser reportado, metas, modificadas: 1(0))	
2023 1	74623040230446	Proyecto de inversión en obras de infraestructura	23	U093	2022	16	5074	1,800,000.00	1,763,180.25	(FTE: Fondo, recursos 2022, monto 23, modalidad U, prog, pres, 50, (FTE: recursos FEDERALES Y CONVENCIONES), monto 900,000.00, modificado 881,900.13)	ACQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE EXAMEN, EN LA CISTERNA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MANCIPIO DE CUNDUACAN	27	Tabasco	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Inversión en Infraestructura	Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PRO008	5	10,309	10,094	0 (metas: (unidad, medida) a ser reportado, metas, modificadas: 1(0))	

[Handwritten signatures and initials]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB230402030337	Agosto 2022	ESTATA	INGRES OS PROPIOS	Agosto 2022	16	1501-Programa de Desarrollo y Bienestar Municipal	430,000.00	308,090.00	RFI, fondo interno-2022, fondo auxiliar, Ingresos Propios, pto. estatal, muni-INGRESOS PROPIOS, MODIFICACIONES EN LA POTABILIZACION DE OXALUCA, MUNICIPIO DE MACULUC	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA POTABILIZACION DE OXALUCA, MUNICIPIO DE MACULUC	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión a se Adquisición	Part. Y	Sin Identificación	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROQ09	S	1,010	1,057	0	(metas: 0 unidades medidas, 0 unidades, 0 rubros, 0 mts, 1.0)
2023	1	TAB230402030363	Agosto 2022	ESTATA	INGRES OS PROPIOS	Agosto 2022	16	1501-Programa de Desarrollo y Bienestar Municipal	680,000.00	0.00	RFI, fondo interno-2022, fondo auxiliar, Ingresos Propios, pto. estatal, muni-INGRESOS PROPIOS, MODIFICACIONES EN LA POTABILIZACION DE OXALUCA, MUNICIPIO DE HUMANTLILLO	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA OBTENCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUMANTLILLO	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión a se Adquisición	Part. Y	Sin Identificación	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROQ11	S	14,325	12,887	0	(metas: 0 unidades medidas, 0 unidades, 0 rubros, 0 mts, 1.0)
2023	1	TAB230402030374	Agosto 2022	ESTATA	INGRES OS PROPIOS	Agosto 2022	16	1501-Programa de Desarrollo y Bienestar Municipal	1,837,810.00	1,873,960.00	RFI, fondo interno-2022, fondo auxiliar, Ingresos Propios, pto. estatal, muni-INGRESOS PROPIOS, MODIFICACIONES EN LA POTABILIZACION DE OXALUCA, MUNICIPIO DE HUMANTLILLO	ADQUISICION DE TANQUES PARA EL CABEON DE LOS MUNICIPIOS DE HUMANTLILLO, MINICENTRA, HUAMANTLILLO, MACULUCA, ALJA TEMAL, TERNOSQUE Y EMILIANO ZAPATA	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión a se Adquisición	Part. Y	Sin Identificación	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROQ12	S	181,281	185,711	0	(metas: 0 unidades medidas, 0 unidades, 0 rubros, 0 mts, 10.0)
2023	1	TAB230402030388	Agosto 2022	ESTATA	INGRES OS PROPIOS	Agosto 2022	16	1501-Programa de Desarrollo y Bienestar Municipal	4,700,000.00	2,348,888.00	RFI, fondo interno-2022, fondo auxiliar, Ingresos Propios, pto. estatal, muni-INGRESOS PROPIOS, MODIFICACIONES EN LA POTABILIZACION DE OXALUCA, MUNICIPIO DE MACULUC	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA OBTENCION DE AGUA POTABLE	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión a se Adquisición	Part. Y	Sin Identificación	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROQ13	S	748,704	721,364	0	(metas: 0 unidades medidas, 0 unidades, 0 rubros, 0 mts, 1.0)
2023	1	TAB230402030421	Agosto 2022	ESTATA	INGRES OS PROPIOS	Agosto 2022	16	1501-Programa de Desarrollo y Bienestar Municipal	601,480.00	421,868.80	RFI, fondo interno-2022, fondo auxiliar, Ingresos Propios, pto. estatal, muni-INGRESOS PROPIOS, MODIFICACIONES EN LA POTABILIZACION DE OXALUCA, MUNICIPIO DE MACULUC	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA OBTENCION DE AGUA POTABLE	27	Tab. 0	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión a se Adquisición	Part. Y	Sin Identificación	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROQ28	S	3,961	3,738	0	(metas: 0 unidades medidas, 0 unidades, 0 rubros, 0 mts, 1.0)



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
1746230402000983	1	[Inst] Com. municipal 8, direccion:Militariaquillo, lat:53.384944, lon:17.8064719]	01-12-2022	15-03-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[Inst] Com. municipal 8, direccion:Militariaquillo, lat:53.384944, lon:17.8064719]	[Inst] Com. municipal 8, direccion:Militariaquillo, lat:53.384944, lon:17.8064719]	[Inst] Com. municipal 8, direccion:Militariaquillo, lat:53.384944, lon:17.8064719]	Cancelado	Validad	[Inst] Com. municipal 8, direccion:Militariaquillo, lat:53.384944, lon:17.8064719]	Sin observaciones	Sin observaciones
1746230402000984	1	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	01-12-2022	15-03-2023	1,879,950.06	1,879,950.06	1,879,950.06	1,879,950.06	1,879,950.06	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	Cancelado	Validad	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	Sin observaciones	Sin observaciones
1746230402000988	1	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	01-12-2022	31-03-2023	2,346,884.00	2,346,884.00	2,346,884.00	2,346,884.00	2,346,884.00	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	Cancelado	Validad	[Inst] Com. municipal 4, direccion:Villa Hermosa, lat:92.595241, lon:18.006320]	Sin observaciones	Sin observaciones
1746230402001021	1	[Inst] Com. municipal 5, direccion:Camaleon de Vieja, lat:93.172044, lon:18.285723]	01-12-2022	15-03-2023	471,868.80	471,868.80	471,868.80	471,868.80	471,868.80	[Inst] Com. municipal 5, direccion:Camaleon de Vieja, lat:93.172044, lon:18.285723]	[Inst] Com. municipal 5, direccion:Camaleon de Vieja, lat:93.172044, lon:18.285723]	[Inst] Com. municipal 5, direccion:Camaleon de Vieja, lat:93.172044, lon:18.285723]	Cancelado	Validad	[Inst] Com. municipal 5, direccion:Camaleon de Vieja, lat:93.172044, lon:18.285723]	Sin observaciones	Sin observaciones




DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	74823040201347	Aquieta 2023 CS PROPOS	ESTATA	INGRES	2023	15	U001	Medio Programa de Apoyos de Desarrollo Social	870,960.00	450,000.00	RTI, Fondo, recursos 2022, prog. recursos ESTATA, prog. estatal, MUNICIPIOS PROPOS, (folio: memo:2022, memo 16, modalidad:U, prog. pres:1, PROYECTOS SUSIDIOS Y CONVENIOS), memo:387748.0, modificado:228450.23)	ADQUISICION E INSTALACION DE CISTERNA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA	27	TAB	0	Gob. de Tabasco	Programa de Apoyos de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comision Estatal de Seguimiento	PRO029	5	3961	3739	0 (meta: 4000 unidades de equipamiento, meta modificada: 120)	
2023	1	74823040201364	Aquieta 2023 CS PROPOS	ESTATA	INGRES	2023	15	U001	Medio Programa de Apoyos de Desarrollo Social	789,048.00	759,048.72	RTI, Fondo, recursos 2022, prog. recursos ESTATA, prog. estatal, MUNICIPIOS PROPOS, (folio: memo:2022, memo 16, modalidad:U, prog. pres:1, PROYECTOS SUSIDIOS Y CONVENIOS), memo:384623.0, modificado:378547.38)	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA TABASCO	27	TAB	0	Gob. de Tabasco	Programa de Apoyos de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comision Estatal de Seguimiento	PRO031	5	4294	3148	0 (meta: 4000 unidades de equipamiento, meta modificada: 120)	
2023	1	74823040201374	Aquieta 2023 CS PROPOS	ESTATA	INGRES	2023	15	U001	Medio Programa de Apoyos de Desarrollo Social	2,409,934.00	890,621.35	RTI, Fondo, recursos 2022, prog. recursos ESTATA, prog. estatal, MUNICIPIOS PROPOS, (folio: memo:2022, memo 16, modalidad:U, prog. pres:1, PROYECTOS SUSIDIOS Y CONVENIOS), memo:3204872.0, modificado:464810.79)	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA TABASCO	27	TAB	0	Gob. de Tabasco	Programa de Apoyos de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comision Estatal de Seguimiento	PRO032	5	504	733	0 (meta: 4000 unidades de equipamiento, meta modificada: 120)	
2023	1	74823040201389	Aquieta 2023 CS PROPOS	ESTATA	INGRES	2023	15	U001	Medio Programa de Apoyos de Desarrollo Social	1,140,762.00	1,146,762.00	RTI, Fondo, recursos 2022, prog. recursos ESTATA, prog. estatal, MUNICIPIOS PROPOS, (folio: memo:2022, memo 16, modalidad:U, prog. pres:1, PROYECTOS SUSIDIOS Y CONVENIOS), memo:328110.0, modificado:573871.0)	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA TABASCO	27	TAB	0	Gob. de Tabasco	Programa de Apoyos de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comision Estatal de Seguimiento	PRO030	5	473	438	0 (meta: 4000 unidades de equipamiento, meta modificada: 120)	
2023	1	74823040201309	Aquieta 2023 CS PROPOS	ESTATA	INGRES	2023	15	U001	Medio Programa de Apoyos de Desarrollo Social	710,000.00	0.00	RTI, Fondo, recursos 2022, prog. recursos ESTATA, prog. estatal, MUNICIPIOS PROPOS, (folio: memo:2022, memo 16, modalidad:U, prog. pres:1, PROYECTOS SUSIDIOS Y CONVENIOS), memo:355900.0, modificado:0.0)	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA TABASCO	27	TAB	0	Gob. de Tabasco	Programa de Apoyos de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comision Estatal de Seguimiento	PRO010	5	4132	38,576	0 (meta: 4000 unidades de equipamiento, meta modificada: 02)	

Handwritten signature and initials in blue ink.

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS			FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES CAPTURISTA		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
74823040201347	1	[ent]: [ent_municipio:5- localidad:20- direccion:Comandancia Inter- 501172944, lat:19.2839721]	01-12-2022	15-03-2023	48,900.64	48,900.64	48,900.64	48,900.64	48,900.64	48,900.64	[ent]: [ent:10] [ent:10] [tipo:objetosAdquisitive mento, avance:10] 5, numero: 06567022, CODIF:06567022, contabilista:Grupo de C.V., convencante:Comisión Especial de Agua y Saneamiento, monto: 325588.44, reporte: modificado-02- 2023-03]	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201347/proyecto_FIN OCESO)	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201347/proyecto_FIN OCESO)	Cancelado	avance	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] Observación: Se cancela en el momento del Programa de Desarrollo Institucional 1.0, usuario:pofortranz@ceas	Sin observaciones	
74823040201344	1	[ent]: [ent_municipio:15- localidad:1- direccion:7 Federalia, Inter- 92423278, lat:17.2391121]	01-12-2022	15-03-2023	759,094.72	759,094.72	759,094.72	759,094.72	759,094.72	[ent]: [ent:10] [ent:10] [tipo:objetosAdquisitive mento, avance:10] 5, numero: 06567022, CODIF:06567022, contabilista:Grupo de C.V., convencante:Comisión Especial de Agua y Saneamiento, monto: 325588.44, reporte: modificado-02- 2023-03]	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201346/proyecto_FIN OCESO)	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201346/proyecto_FIN OCESO)	Cancelado	avance	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] Sin observaciones	Sin observaciones		
74823040201314	1	[ent]: [ent_municipio:13- localidad:1- direccion:MACAUCA, Inter- 92430071, lat:18.1178911]	01-12-2022	15-03-2023	988,821.52	988,821.52	988,821.52	988,821.52	988,821.52	[ent]: [ent:10] [ent:10] [tipo:objetosAdquisitive mento, avance:10] 5, numero: 06567022, CODIF:06567022, contabilista:Grupo de C.V., convencante:Comisión Especial de Agua y Saneamiento, monto: 325588.44, reporte: modificado-02- 2023-03]	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201374/proyecto_FIN OCESO)	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201374/proyecto_FIN OCESO)	Cancelado	avance	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] Sin observaciones	Sin observaciones		
74823040201349	1	[ent]: [ent_municipio:10- localidad:51, direccion:Jalapa de Mendez, Inter-50147205, lat:18.1719641]	01-12-2022	15-03-2023	1,146,762.00	1,146,762.00	1,146,762.00	1,146,762.00	1,146,762.00	[ent]: [ent:10] [ent:10] [tipo:objetosAdquisitive mento, avance:10] 5, numero: 06567022, CODIF:06567022, contabilista:Grupo de C.V., convencante:Comisión Especial de Agua y Saneamiento, monto: 1146762.0, reporte: modificado-11- 2022-11]	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201338/proyecto_FIN OCESO)	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] 2201338/proyecto_FIN OCESO)	Cancelado	avance	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] Sin observaciones	Sin observaciones		
748230402013005	1	[ent]: [ent_municipio:8- localidad:423, direccion:EL COSCO, HUMANAGUILLO, Inter-3032328, lat:17.4842371]	13-01-2023	13-01-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[ent]: [ent:10] [ent:10] [tipo:objetosAdquisitive mento, avance:10] 0.00, numero: sin ejercer en el momento	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:0.00]	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:0.00]	Cancelado	avance	[ent]: [ent:10] [ent:10] [unidad: medida:Equipa mento, avance:10] Observación: Se cancela en el ter minativo del Programa de Desarrollo Institucional 1.0, usuario:pofortranz@ceas	Sin observaciones		



DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023 1	146230202089638	Proyecto de inversión	123	123	U003 - Fondo para el desarrollo sustentable y crecimiento económico				1,462,302.00	1,111,937.77	(RF) (Ciclo: primero 2021, segundo 2022, tercer 2023, cuarto 2023) monto: 460000.0, modificado: 11814.77)	Rehabilitación de la línea de agua ciudad de la capilla ubicada en la planta potabilizadora frontera del municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310246	5	1,772	1,704	0 (meta); (unidad medida) metros cúbicos, meta: modificada: 100	
2023 1	146230202089638	Proyecto de inversión	123	123	U003 - Fondo para el desarrollo sustentable y crecimiento económico				34,023,533.96	30,397,367.61	(RF) (Ciclo: primero 2021, segundo 2022, tercer 2023, cuarto 2023) monto: 40233333.96, modificado: 3697367.35	Construcción de la línea de conducción de agua potable en la carretera Villahermosa-Cajon de la Cruz, en la zona de la comunidad de El Ejido, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310246	5	16,972	14,920	0 (meta); (unidad medida) metros lineales, meta: modificada: 255100	
2023 1	146230202089638	Proyecto de inversión	123	123	U003 - Fondo para el desarrollo sustentable y crecimiento económico				29,485,879.15	28,883,057.59	(RF) (Ciclo: primero 2021, segundo 2022, tercer 2023, cuarto 2023) monto: 28883057.59, modificado: 602821.56	Construcción de línea de presión del caudero central amonaco, Ciudad de Tuxtla, Municipio de Tuxtla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310246	5	2,386	2,103	0 (meta); (unidad medida) metros lineales, meta: modificada: 92000	
2023 1	146230202089638	Proyecto de inversión	123	123	U003 - Fondo para el desarrollo sustentable y crecimiento económico				35,145,656.91	31,397,377.19	(RF) (Ciclo: primero 2021, segundo 2022, tercer 2023, cuarto 2023) monto: 31397377.19, modificado: 3748299.72	Rehabilitación electromecánica del caudero central amonaco, Ciudad de Tuxtla, Municipio de Tuxtla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310246	5	10,564	12,070	0 (meta); (unidad medida) metros lineales, meta: modificada: 100	
2023 1	146230202089638	Proyecto de inversión	123	123	U003 - Fondo para el desarrollo sustentable y crecimiento económico				2,662,232.00	2,156,383.16	(RF) (Ciclo: primero 2020, segundo 2021, tercer 2022, cuarto 2023) monto: 2662232.00, modificado: 505848.84	Rehabilitación electromecánica del caudero (estación de bombeo) de Villa Quintanar del municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de Tabasco	Proyecto de inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguimiento de Agua y Saneamiento	11310246	5	1,772	1,704	0 (meta); (unidad medida) metros cúbicos, meta: modificada: 100	



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023 1	146230203093949	Proyecto 2020 de inversión	23	046	U002	23	046	U002	5,842,059.09	4,623,756.46	(R1, Fondo, recursos 2020, para 23, tipo, recursos FEDERALES, FONOS Y CONVENCIONES), monto: 5400509.09, modificado: 4623756.46)	Construcción de plaza de predios de aguas negras del catastro, Vicerre de Gobierno y catastro, con el apoyo de la Frontera del municipio de Cahila, Tabasco.	27	TABASCO	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Condición Estatal de Agua y Saneamiento	11310248	5	12,070	10,954	0 (meta), (unidad, medida, equipamiento, meta modificada: 1850.0)		
2023 1	146230203093953	Proyecto 2020 de inversión	23	046	U002	23	046	U002	29,016,166.35	25,797,356.88	(R1, Fondo, recursos 2020, para 23, tipo, recursos FEDERALES, FONOS Y CONVENCIONES), monto: 29161666.35, modificado: 25797356.88)	Rehabilitación de la zona de predios del catastro de Gobierno y catastro, Vicerre de Gobierno y catastro, con el apoyo de la Frontera del municipio de Cahila, Tabasco.	27	TABASCO	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Condición Estatal de Agua y Saneamiento	11310247	5	3,161	2,580	0 (meta), (unidad, medida, equipamiento, meta modificada: 1.0)		
2023 1	146230203093953	Proyecto 2020 de inversión	23	046	U002	23	046	U002	9,211,000.00	6,148,908.53	(R1, Fondo, recursos 2020, para 23, tipo, recursos FEDERALES, FONOS Y CONVENCIONES), monto: 9211000.00, modificado: 6148908.53)	Construcción de 3 (tres) tramos de la línea de acanalamiento sanitario en las margenes del Rio Seco, del municipio de Parana, Tabasco.	27	TABASCO	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Condición Estatal de Agua y Saneamiento	11310244	5	2,658	1,686	0 (meta), (unidad, medida, equipamiento, meta modificada: 1.0)		
2023 1	146230203093943	Proyecto 2020 de inversión	23	046	U002	23	046	U002	69,300,000.00	46,948,975.76	(R1, Fondo, recursos 2020, para 23, tipo, recursos FEDERALES, FONOS Y CONVENCIONES), monto: 69300000.00, modificado: 46948975.76)	Construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Jalpa, municipio de Jalpa, Tabasco.	27	TABASCO	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Condición Estatal de Agua y Saneamiento	11310242	5	2,652	2,349	0 (meta), (unidad, medida, equipamiento, meta modificada: 1.0)		
2023 1	146230203093979	Proyecto 2020 de inversión	23	046	U002	23	046	U002	367,769,962.48	28,896,939.86	(R1, Fondo, recursos 2020, para 23, tipo, recursos FEDERALES, FONOS Y CONVENCIONES), monto: 87996248.76, modificado: 28896939.86)	Construcción del agua limpia de riego, en la zona de riego de la mancha El Tigre, del municipio de Huixtla, Tabasco.	27	TABASCO	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Condición Estatal de Agua y Saneamiento	11310239	5	1,228	1,212	0 (meta), (unidad, medida, equipamiento, meta modificada: 1.0)		

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
748232020309443	3	Localidad 1, fono municipio 3, hon-82-817632, lin1:17-424011, localidad 1, direccion/del. hon-92-817721, lin1:17-274759, geol: fono municipio 3, hon-92-817632, lin1:17-424011, geol: fono municipio 3, hon-92-817632, lin1:17-424011, geol: fono municipio 3, hon-92-817632, lin1:17-424011	01-06-2022	30-11-2022	46,348,975.76	46,348,975.76	46,348,975.76	46,348,975.76	46,348,975.76	(foto: fono zona Chm, numero, contrato CEAS RANCO 23-0172022, S.A. de C.V., conveniata/Comision Simanamiento, monto: 46348975.76, 94679687E7)	(meta: medida Ejecuta C/O, avance: 10)	208984833/propvchc_NI C/O, 208984833/propvchc_PR 208984833/propvchc_FIN	Terminado	0	Sim observaciones	Sim observaciones
748232020309830	1	Localidad 1, fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914, localidad 1, direccion/del. hon-93-2082025, lin1:18-469914, geol: fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914, geol: fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914, geol: fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914	01-06-2022	30-09-2022	6,148,890.63	6,148,890.63	6,148,890.63	6,148,890.63	6,148,890.63	(foto: fono zona Chm, numero, contrato CEAS RANCO 23-0172022, S.A. de C.V., conveniata/Comision Simanamiento, monto: 6148890.63, 99007E50)	(meta: medida Ejecuta C/O, avance: 10)	208984833/propvchc_NI C/O, 208984833/propvchc_PR 208984833/propvchc_FIN	Terminado	0	Sim observaciones	Sim observaciones
748232020309333	1	Localidad 1, fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914, localidad 1, direccion/del. hon-93-2082025, lin1:18-469914, geol: fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914, geol: fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914, geol: fono municipio 4, hon-93-2082025, lin1:18-469914	01-06-2022	31-08-2022	25,797,358.88	25,797,358.88	25,797,358.88	25,797,358.88	25,797,358.88	(foto: fono zona Chm, numero, contrato CEAS RANCO 23-0172022, S.A. de C.V., conveniata/Comision Simanamiento, monto: 25797358.88, 7963338E7)	(meta: medida Ejecuta C/O, avance: 10)	208984833/propvchc_NI C/O, 208984833/propvchc_PR 208984833/propvchc_FIN	Terminado	0	Sim observaciones	Sim observaciones
748232020309349	2	Localidad 1, fono municipio 3, hon-92-6590038, lin1:18-5249189, localidad 1, direccion/del. hon-92-6590038, lin1:18-5249189, geol: fono municipio 3, hon-92-6590038, lin1:18-5249189, geol: fono municipio 3, hon-92-6590038, lin1:18-5249189, geol: fono municipio 3, hon-92-6590038, lin1:18-5249189	01-06-2022	31-07-2022	4,822,755.46	4,822,755.46	4,822,755.46	4,822,755.46	4,822,755.46	(foto: fono zona Chm, numero, contrato CEAS RANCO 23-0172022, S.A. de C.V., conveniata/Comision Simanamiento, monto: 4822755.46, 47702E9)	(meta: medida Ejecuta C/O, avance: 10)	208984833/propvchc_NI C/O, 208984833/propvchc_PR 208984833/propvchc_FIN	Terminado	0	Sim observaciones	Sim observaciones

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	I	748202020394912	Proyecto de Inversión	23	11	11 PROGRAMA PRESUPUESTARIO				36,059,088.46	34,179,151.50	FR. Folio: numero 020, items 23, modalidad U, mod. pres. 53, tipo: RECURSOS FEDERALES DIRECTOS Y CONVENCIONALES, numero 3 8500048E7, modificadora 3 4797845E7)	Rehabilitación de la zona poblacionadora de la Ciudad de Amula del municipio de Jomta, Tabasco.	27	Tabasco		Gobierno Estatal de la Entidad	Proyecto de Inversión en el sector de Infraestructura	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	11310269	5	3,854	3,533	0	(meta: medida de cumplimiento, meta_modificadora 10)	

[Handwritten signature]



DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
74823020204012	1	Coord. de Planeación y Desarrollo - dirección de Planeación y Desarrollo (C/11, Av. de la Independencia, No. 92, 134116, Int. 18, 094348)	01/06/2022	30/09/2022	34,793,764.50	34,793,764.50	34,793,764.50	34,793,764.50	34,793,764.50	Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Agua y Saneamiento Básico (RAMO 23.0187022, Sistema S.A. de C.V., conovacion, Condielva Estatal de Agua y Saneamiento Básico) monto 3,779,766,367.19 (modificado 3,479,946,571.19)	(unidad, medida, Equival. monto, avance 1.0)	(Z094012)proyecto_NII CO. 2024012)proyecto_PIR 2024012)proyecto_NIC NO. 2024012)proyecto_PIR OCEASO 2024012)proyecto_FIN	(Ejercido, Sin Observaciones)	(Sin Observaciones)	(Sin Observaciones)	(Sin Observaciones)	(Sin Observaciones)	(Sin Observaciones)

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ING. RAÚL PATOMIER GONZALEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION DE LA CEAS