

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA                  | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO    | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO   | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|
| 2022  | 2         | 146232030209983 | Proyecto 2022 de inversión | 16-Medio            | 1577-Agria | Agria y Desarrollo Rural   | 25                  | Proyectos para el desarrollo de las zonas rurales | 1005-Erond                 | 33,500,986.00         | 33,500,986.00           | 1005-Erond             | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE LA PLANTACION DE LA PALMA PIÑONERO EN EL RIO SAMARA PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANAMISO, TABASCO (ISEN, ETNA)  | Z7                     | 136                 | 0                        | Gobierno del Estado   | Proyecto de Inversión  | Agria y Desarrollo Rural | 1577-Agria       | Comandancia Ejecutiva | AJ027           | N                     | 0       | 0       | 21,000        | 0 (meta) 21,000 (real) meta: 0, real: 21,000 |
| 2022  | 2         | 146232030209983 | Proyecto 2022 de inversión | 16-Medio            | 1577-Agria | Agria y Desarrollo Rural   | 25                  | Proyectos para el desarrollo de las zonas rurales | 1005-Erond                 | 16,677,818.00         | 16,677,818.00           | 1005-Erond             | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE LA PLANTACION DE LA PALMA PIÑONERO EN EL RIO SAMARA PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIMULMIL, TABASCO (ISEN, ETNA) | Z7                     | 136                 | 0                        | Gobierno del Estado   | Proyecto de Inversión  | Agria y Desarrollo Rural | 1577-Agria       | Comandancia Ejecutiva | AJ027           | N                     | 0       | 0       | 7,000         | 0 (meta) 7,000 (real) meta: 0, real: 7,000   |
| 2022  | 2         | 146232030209983 | Proyecto 2022 de inversión | 16-Medio            | 1577-Agria | Agria y Desarrollo Rural   | 25                  | Proyectos para el desarrollo de las zonas rurales | 1005-Erond                 | 600,000.00            | 600,000.00              | 1005-Erond             | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE LA PLANTACION DE LA PALMA PIÑONERO EN EL RIO SAMARA PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, TABASCO (ISEN, ETNA)  | Z7                     | 136                 | 0                        | Gobierno del Estado   | Proyecto de Inversión  | Agria y Desarrollo Rural | 1577-Agria       | Comandancia Ejecutiva | AJ027           | N                     | 0       | 0       | 0             | 0 (meta) 0 (real) meta: 0, real: 0           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*













**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MÓDULO DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022**




| DETALLE PROYECTO |                    | AVANCE FINANCIERO  |              |               |               |              |           |          | AVANCES FISICOS |           | FOTOS   | ESTATUS                      | FLUJO  | OBSERVACIONES_CAPTURISTA   | OBSERVACIONES                  | OBSERVACIONES_REVISION |                        |                   |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------------|-----------|---|------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO          | CONTRATOS | AVANCES FISICOS   | FOTOS                        | ESTATUS  | FLUJO  | OBSERVACIONES_CAPTURISTA       | OBSERVACIONES          | OBSERVACIONES_REVISION |                   |
| 74820202039830   | 1                  | [pro]   [per: municipio: 13, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.393936, km: 17.709489] | 15-07-2022   | 11-12-2022    | 1,250,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 0.00      | [unidad: "medida: Estadio de preveccion, avance: 0.00"] | [029835] [proyecto: "MIDCI"] | [E]   [pro]   [per: municipio: 13, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.393936, km: 17.709489] | [E]   [pro]   [per: municipio: 13, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.393936, km: 17.709489] | Validado / Registro de avances | Sin observaciones      | Sin observaciones      | Sin observaciones |
| 74820202039833   | 1                  | [pro]   [per: municipio: 13, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.427172, km: 17.806314] | 14-07-2022   | 14-12-2022    | 2,000,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 0.00      | [unidad: "medida: Estadio de preveccion, avance: 0.00"] | [029835] [proyecto: "MIDCI"] | [E]   [pro]   [per: municipio: 13, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.427172, km: 17.806314] | [E]   [pro]   [per: municipio: 13, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.427172, km: 17.806314] | Validado / Registro de avances | Sin observaciones      | Sin observaciones      | Sin observaciones |
| 74820202039840   | 1                  | [pro]   [per: municipio: 12, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.529394, km: 17.819203] | 14-07-2022   | 14-12-2022    | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 0.00      | [unidad: "medida: Estadio de preveccion, avance: 0.00"] | [029835] [proyecto: "MIDCI"] | [E]   [pro]   [per: municipio: 12, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.529394, km: 17.819203] | [E]   [pro]   [per: municipio: 12, localidad: 18]   [demon: Sano Mateo (San Carlos), km: 92.529394, km: 17.819203] | Validado / Registro de avances | Sin observaciones      | Sin observaciones      | Sin observaciones |
| 74820202039855   | 1                  | [pro]   [per: municipio: 12, localidad: 1]   [demon: Macayana, km: 92.31015, km: 17.820927]                  | 25-07-2022   | 11-12-2022    | 17,200,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00            | 0.00      | [unidad: "medida: Trabajo de avance: 0.00"]             | [029835] [proyecto: "MIDCI"] | [E]   [pro]   [per: municipio: 12, localidad: 1]   [demon: Macayana, km: 92.31015, km: 17.820927]                  | [E]   [pro]   [per: municipio: 12, localidad: 1]   [demon: Macayana, km: 92.31015, km: 17.820927]                  | Validado / Registro de avances | Sin observaciones      | Sin observaciones      | Sin observaciones |



DETALLE PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO         | CATEGORIA                  | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO           | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO           | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                              | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |   |   |   |
|-------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---|---|---|
| 2022  | 2         | 1462010006564 | Proyecto 2022 de inversion | 15                  | 1501    | 1501-Fondo de Inversión y Desarrollo | 20                  | 2001    | 2001-Fondo de Inversión y Desarrollo | 600,000.00            | 600,000.00              | 100% de recursos federales (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog.pjes.01.00.0000.FEDERALES | RECONSTRUCCION DE ESTACION Y MONTEO DE ELEGIRNO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE REBOWEQUO INCLUIE LINEA DE ENTRENAMIENTO EQUIPAMIENTO EN LA CERRITA TABASCO | 27                     | 146                 | 0                        | 0                     | Programa de Inversión y Desarrollo Económico | 1501          | 50               | Comandancia en Jefe de Fuerzas Armadas y Seguridad | 4607            | N                     | 0       | 0       | 0             | 0     | 0 | 0 |   |
| 2022  | 2         | 1462010006564 | Proyecto 2022 de inversion | 15                  | 1501    | 1501-Fondo de Inversión y Desarrollo | 20                  | 2001    | 2001-Fondo de Inversión y Desarrollo | 1,000,000.00          | 839,046.88              | 100% de recursos federales (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog.pjes.01.00.0000.FEDERALES | Rehabilitación de la zona habitacional de Valerón, ubicada en la localidad de Valerón, municipio de Centro, Tabasco  | 27                     | 146                 | 0                        | 0                     | Programa de Inversión y Desarrollo Económico | 1501          | 50               | Comandancia en Jefe de Fuerzas Armadas y Seguridad | 110202          | S                     | 363,507 | 363,507 | 363,507       | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2022  | 2         | 1462010006564 | Proyecto 2022 de inversion | 15                  | 1501    | 1501-Fondo de Inversión y Desarrollo | 20                  | 2001    | 2001-Fondo de Inversión y Desarrollo | 21,905,564.11         | 21,905,564.11           | 100% de recursos federales (PROYECTOS SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog.pjes.01.00.0000.FEDERALES | Mejoramiento de la infraestructura de la zona habitacional de Valerón, ubicada en la localidad de Valerón, municipio de Centro, Tabasco                            | 27                     | 146                 | 0                        | 0                     | Programa de Inversión y Desarrollo Económico | 1501          | 50               | Comandancia en Jefe de Fuerzas Armadas y Seguridad | 110203          | S                     | 363,507 | 363,507 | 363,507       | 0     | 0 | 0 | 0 |



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE REGIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022



| DETALLE PROYECTO |                    |  |              | AVANCE FINANCIERO |             |              |           |          |        | AVANCES FISICOS | FOTOS   | ESTATU                       | FLUJO      | OBSERVACIONES_CAPTURISTA   | OBSERVACIONES            | OBSERVACIONES_REVISION |                        |
|------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|---|------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO     | RECAUDADO   | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS       | AVANCES FISICOS   | FOTOS                        | ESTATU     | FLUJO                      | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES          | OBSERVACIONES_REVISION |
| 7462201020664    | 1                  | [pro]1 [pro] municipio 3, localidad 44, direccion Quilim Mula, km 92.50153, tel 8 22828781 | 23-06-2022   | 24-06-2022        | 51000000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | [pro]1 [pro] municipal modulos de hardware, avance 0.00 | 02858304.jpg;proyeto_AINCO20 | En proceso | Validado Sin observaciones |                          | Sin observaciones      | Sin observaciones      |
| 7462201020668    | 1                  | [pro]1 [pro] municipio 3, localidad 44, direccion Quilim Mula, km 92.50153, tel 8 22828781 | 23-06-2022   | 24-06-2022        | 860000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | [pro]1 [pro] municipal modulos de hardware, avance 0.00 | 02858304.jpg;proyeto_AINCO20 | En proceso | Validado Sin observaciones |                          | Sin observaciones      | Sin observaciones      |
| 7462201020669    | 1                  | [pro]1 [pro] municipio 3, localidad 44, direccion Quilim Mula, km 92.50153, tel 8 22828781 | 23-06-2022   | 24-06-2022        | 830000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | [pro]1 [pro] municipal modulos de hardware, avance 0.00 | 02858304.jpg;proyeto_AINCO20 | En proceso | Validado Sin observaciones |                          | Sin observaciones      | Sin observaciones      |
| 7462201020670    | 1                  | [pro]1 [pro] municipio 3, localidad 44, direccion Quilim Mula, km 92.50153, tel 8 22828781 | 23-06-2022   | 24-06-2022        | 830000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00            | [pro]1 [pro] municipal modulos de hardware, avance 0.00 | 02858304.jpg;proyeto_AINCO20 | En proceso | Validado Sin observaciones |                          | Sin observaciones      | Sin observaciones      |

*[Handwritten signatures in blue ink]*















| DETALLE PROYECTO |                    | AVANCE FINANCIERO  |              |               |              |              |           | AVANCES FÍSICOS | FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO  | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES_REVISION   |                          |                        |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO        | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS  | CARPETA_FOTOS            | ESTATUS       | FLUJO                    | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 746220202098978  | 1                  | Inst. Financiero 17<br>Calle, no. 51481967<br>Mé. (7.302142) | 13/05/2022   | 05/12/2022    | 2,591,667.70 | 1,370,922.95 | 0.00      | 0.00            | 0.00   | 0.00      | Inst. Financiero 17<br>Calle, no. 51481967<br>Mé. (7.302142) | 20220520/Proyec. 11/2022 | En<br>Proceso | Valido<br>de<br>Ingresos | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| 746220202098978  | 1                  | Inst. Financiero 17<br>Calle, no. 51481967<br>Mé. (7.302142) | 13/05/2022   | 05/12/2022    | 5,500,054.30 | 5,128,873.37 | 0.00      | 0.00            | 0.00   | 0.00      | Inst. Financiero 17<br>Calle, no. 51481967<br>Mé. (7.302142) | 20220520/Proyec. 11/2022 | En<br>Proceso | Valido<br>de<br>Ingresos | Sin observaciones        | Sin observaciones      |
| 746220202098978  | 1                  | Inst. Financiero 17<br>Calle, no. 51481967<br>Mé. (7.302142) | 13/05/2022   | 05/12/2022    | 4,373,028.89 | 4,513,073.39 | 0.00      | 0.00            | 0.00   | 0.00      | Inst. Financiero 17<br>Calle, no. 51481967<br>Mé. (7.302142) | 20220520/Proyec. 11/2022 | En<br>Proceso | Valido<br>de<br>Ingresos | Sin observaciones        | Sin observaciones      |





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022



| DETALLE PROYECTO |                    | AVANCE FINANCIERO  |              |               |               |              |           | AVANCES FISICOS | FOTOS  | ESTATUS   | FLUJO                       | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES_REVISION     |                          |  |                        |  |
|------------------|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|
| FOLIO            | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO        | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS             | FOTOS                    | ESTATUS       | FLUJO                      | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES  | OBSERVACIONES_REVISION |  |
| TAB22020308318   | 2                  | [panel] [Form manigua, 13, Unidad 2, 22, 385415, M. 18 (15978), geocodimicon Formula, km: 22.637274, 92.924572, M. 18 (32650)] | 01-06-2022   | 30-03-2022    | 1,000,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00   | 0.00      | [panel] [modul Equipo de... | [2022] [Hypocent, MUNCI] | En Proceso    | Validado Sin observaciones |                          | [panel] [Form manigua, 13, Unidad 2, 22, 385415, M. 18 (15978), geocodimicon Formula, km: 22.637274, 92.924572, M. 18 (32650)] |                        | [panel] [Form manigua, 13, Unidad 2, 22, 385415, M. 18 (15978), geocodimicon Formula, km: 22.637274, 92.924572, M. 18 (32650)] |
| TAB22020308318   | 2                  | [panel] [Form manigua, 15, Unidad 1, M. 17 (59584), geocodimicon Formula, km: 22.811936, 92.924572, M. 18 (32650)]             | 12-07-2022   | 12-07-2022    | 29,456,679.16 | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00   | 0.00      | [panel] [modul Motos...     | [2022] [Hypocent, MUNCI] | En Proceso    | Validado Sin observaciones |                          | [panel] [Form manigua, 15, Unidad 1, M. 17 (59584), geocodimicon Formula, km: 22.811936, 92.924572, M. 18 (32650)]             |                        | [panel] [Form manigua, 15, Unidad 1, M. 17 (59584), geocodimicon Formula, km: 22.811936, 92.924572, M. 18 (32650)]             |
| TAB22020308313   | 1                  | [panel] [Form manigua, 3, Unidad 1, M. 18 (530779)]  | 01-06-2022   | 31-06-2022    | 36,146,636.91 | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00   | 0.00      | [panel] [modul Clavero...]  | [2022] [Hypocent, MUNCI] | En Proceso    | Validado Sin observaciones |                          | [panel] [Form manigua, 3, Unidad 1, M. 18 (530779)]  |                        | [panel] [Form manigua, 3, Unidad 1, M. 18 (530779)]  |

*[Handwritten signatures in blue ink]*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022



| DETALLE PROYECTO |           |                |                       |                     |         |  |                     |         |  |                       |                         |   |   |                        |                     |                          |                       |   |                    |                      |  |                 |                       |         |         |   |       |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|---------|--|---------------------|---------|--|-----------------------|-------------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLO           | CATEGORIA             | F1_CICLO DE RECURSO | F1_RAMO | F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                             | F2_CICLO DE RECURSO | F2_RAMO | F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO                             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | MONTO_GLOBAL_MODIFICADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                      | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION     | INSTITUCION_EJECUTORA                  | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS   | METAS |
| 2022             | 2         | 17462020208693 | Proyecto de inversión | 2020                | 72      | 0083-Fondo de Inversión Social Económica de Desarrollo | 2020                | 72      | 0083-Fondo de Inversión Social Económica de Desarrollo | 36,756,562.48         | 36,756,562.48           | F1: Ley de Ingresos 2020, mesa 23, modalidad 41 (APORTACIONES SUSIDIOS Y COMVENIOS mesa 3855222E7) modificado 3656222E0 | Realización de obras de infraestructura en el municipio de Otepec, Tabasco                                    | 27                     | 180                 | 0                        | Gobierno del Estado   | Proyecto de inversión de carácter económico | Agua y saneamiento | Sin subclasificación | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1131024         | 3                     | 2,629   | 1,686   | 0 (meta) (unidad medida: Equivalente a 1.0 mil, modificado 1.0) |       |
| 2022             | 2         | 17462020208693 | Proyecto de inversión | 2020                | 72      | 0083-Fondo de Inversión Social Económica de Desarrollo | 2020                | 72      | 0083-Fondo de Inversión Social Económica de Desarrollo | 89,800,000.00         | 89,800,000.00           | F1: Ley de Ingresos 2020, mesa 23, modalidad 41 (APORTACIONES SUSIDIOS Y COMVENIOS mesa 3855222E7) modificado 3656222E0 | Comunicación de Estudios Ambientales y Evaluación de Impacto Ambiental en el municipio de Minatitlán, Tabasco | 27                     | 180                 | 0                        | Gobierno del Estado   | Proyecto de inversión de carácter económico | Agua y saneamiento | Sin subclasificación | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1131024         | 3                     | 2,629   | 2,346   | 0 (meta) (unidad medida: Equivalente a 1.0 mil, modificado 1.0) |       |
| 2022             | 2         | 17462020208693 | Proyecto de inversión | 2020                | 72      | 0083-Fondo de Inversión Social Económica de Desarrollo | 2020                | 72      | 0083-Fondo de Inversión Social Económica de Desarrollo | 1,311,000.00          | 9,211,000.00            | F1: Ley de Ingresos 2020, mesa 23, modalidad 41 (APORTACIONES SUSIDIOS Y COMVENIOS mesa 3855222E7) modificado 3656222E0 | Comunicación de Estudios Ambientales y Evaluación de Impacto Ambiental en el municipio de Minatitlán, Tabasco | 27                     | 180                 | 0                        | Gobierno del Estado   | Proyecto de inversión de carácter económico | Agua y saneamiento | Sin subclasificación | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento | 1131024         | 3                     | 2,629   | 1,686   | 0 (meta) (unidad medida: Equivalente a 1.0 mil, modificado 1.0) |       |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*







