

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Schema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB190301568211	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat:17.8320447}}	23-08-2019	21-10-2019	521,948.96	521,948.96	521,948.96	521,948.96	521,948.96	{ccto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CEAS-RAMO 23-012019, contratista:Jose del Carmen Perez Jimenez, comprobante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:627502.34, importe_modificado:627502.34}}	(meta1: [unidad_medida:Equipoamiento, avances:1.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301576955	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, direccion:Rio Soco Iera Soco, Tab., México, lon:-93.3056973, lat:18.1140813}}	01-10-2019	07-10-2019	377,957.38	377,957.38	377,957.38	377,957.38	377,957.38	{ccto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-001/2019, contratista:Enrique Perez Jimenez, comprobante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:377957.38, importe_modificado:377957.38}}	(meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avances:1.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401693016	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.3885603}}	06-01-2020	15-03-2020	5,401,393.26	5,401,393.26	0.00	0.00	0.00	{ccto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CEAS-RAMO 23-0202019, contratista:Constructora S.A. de C.V., comprobante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5401393.26, importe_modificado:5401393.26}}	(meta1: [unidad_medida:Equipoamiento, avances:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301570943	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:Mariano Paredes, Tab., México, lon: -92.3716007, lat:17.257227}}	28-09-2019	26-11-2019	321,483.10	321,483.10	321,483.10	321,483.10	321,483.10	{ccto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CEAS-PRONGUA-RUR-02/2019, contratista:Procesos y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., comprobante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:321483.1, importe_modificado:321483.1}}	(meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avances:1.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301570976	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:San Mateo, Tabasco, México, lon: -92.4662421, lat:17.51941007}}	28-09-2019	26-11-2019	336,540.42	336,540.42	336,540.42	336,540.42	336,540.42	{ccto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CEAS-PRONGUA-RUR-02/2019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., comprobante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:336540.42, importe_modificado:336540.42}}	(meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avances:1.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190001562346	2019	23	U	93	93	16	S	74	Proyecto de Inversión	59,110,203.07	(f1) (solo_recurso:2019_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:33_aportaciones_federales_y_convenios) monto:5,911,020,000 (ET) modificado:5,898,620,158 (E7)	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Emiliano Zapata, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS233 S	10,215	9,815	0	0	(meta:1 Unidad_medida_Equipamto_metas:1.0 meta_modificada:1.0)
2019	4	TAB190001571842	2019	23	U	93	93	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(f1) (solo_recurso:2019_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:33_aportaciones_federales_y_convenios) monto:160,000.0 modificado:15,864,972. (E2) (solo_recurso:2019_ramo:16_modalidad:S_prog_pres:4_aportaciones_federales_y_convenios) monto:240,000.0 modificado:227,497.39)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA PAREDON 3RA SECCION, MUNICIPIO DE HUANAGUILLO, TABASCO.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios y Prevención	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR074 N	0	0	0	805	(meta:1 Unidad_medida_Estudio de la obra meta:1.0 meta_modificada:1.0)
2019	4	TAB190001574228	2019	23	U	93	93	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(f1) (solo_recurso:2019_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:33_aportaciones_federales_y_convenios) monto:160,000.0 modificado:15,832,011. (E2) (solo_recurso:2019_ramo:16_modalidad:S_prog_pres:4_aportaciones_federales_y_convenios) monto:240,000.0 modificado:225,480.17)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA LA CEIBA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios y Prevención	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR080 N	0	0	0	720	(meta:1 Unidad_medida_Estudio de la obra meta:1.0 meta_modificada:1.0)
2019	4	TAB190001692761	2019	23	U	93	93	16	S	74	Proyecto de Inversión	17,230,500.00	(f1) (solo_recurso:2019_ramo:23_aportaciones_federales_y_convenios) monto:1,720,967 modificado:1,720,967)	Construcción de cisterno para el suministro de agua residual y tracción para el suministro a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la ciudad de Emiliano Zapata, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS248 S	11,520	11,068	0	0	(meta:1 Unidad_medida_Equipamto_metas:1.0 meta_modificada:1.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



FOLIO	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GOREFERENCIA	GOBERNANCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
TAB190201562246	1	(geo1_cve_municipio7_localidad11_direccionEmiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:91.776587, lat:17.795558)	27-06-2019	28-12-2019	56,896,201.59	56,896,201.59	56,896,201.59	56,896,201.59	56,896,201.59	56,896,201.59	(cbo1_tipo_obraObras numero_contratoCEAS-RAMO 23-002/2019 contratoCorpo de Agua y Saneamiento convocanteComisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5.084034441E7, importe_modificado:5.08862010E7)	(meta1: (unidad_medidaEquipoamiento, avance:1.0))	1562346/proyecto_INICIO, 1562346/proyecto_PROCESO, 1562346/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571842	1	(geo1_cve_municipio8_localidad114_direccionUnidad Road, Martinez, Paredón 2da Sec. Tab., Mexico, lon:93.39477329, lat:17.16274793)	01-10-2019	29-11-2019	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	379,162.30	(cbo1_tipo_obraObras numero_contratoCEAS-PROGUA-002/2019 contratoProcesJuridic Obras y Mantenimiento, S.A. de C.V., convocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:379162.3, importe_modificado:379162.3)	(meta1: (unidad_medidaEstudio de preimersion, avance:1.0))	1571842/proyecto_INICIO, 1571842/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574328	1	(geo1_cve_municipio12_localidad238_direccionLa Ceja, Abasco, 89100 Misolapa, Tab., Mexico, lon:93.868931, lat:17.107221)	01-10-2019	29-11-2019	375,800.28	375,800.28	375,800.28	375,800.28	375,800.28	375,800.28	(cbo1_tipo_obraObras numero_contratoCEAS-PROGUA-RUP-095/2019 contratoCesard, S.A. de C.V. convocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:375800.28, importe_modificado:375800.28)	(meta1: (unidad_medidaEstudio de preimersion, avance:1.0))	1574328/proyecto_PROCESO, 1574328/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401682161	1	(geo1_cve_municipio7_localidad11_direccionEmiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:91.766525, lat:17.7469147)	16-10-2019	29-12-2019	17,230,500.00	17,230,500.00	11,689,398.81	11,689,398.81	11,689,398.81	11,689,398.81	(cbo1_tipo_obraObras numero_contratoCEAS-RAMO 23-017/2019 contratoCorporativo DCM, S.A. de C.V., convocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.68995581E7, importe_modificado:1.72065E7)	(meta1: (unidad_medidaEquipoamiento, avance:0.6))	1682161/proyecto_INICIO, 1682161/proyecto_PROCESO, 1682161/proyecto_INICIO, 1682161/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Reportado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signature)



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301570625	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1), (solo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1000000.0, modificado:852868.56), (f2, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1500000.0, modificado:1279302.84)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA RESIDUAL EN LA PLANTA POTABILIZADORA EN RA CUMUAPA IRA SECCION, ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUENDUACAN, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR003 N	0	0	0	26,165	(meta:1, (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190301568202	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	4,130,000.00	(f1), (solo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:4130000.0, modificado:4102592.35)	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora El Mirango, (ra, prog_pres:53, monto:4130000.0, modificado:4102592.35), en el municipio de Nautla, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS250 S	460,884	442,819	0	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Equipamto, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301568299	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	280,000.00	(f1), (solo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:280000.0, modificado:19388.17), (f2, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:146000.0, modificado:19388.17)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUENDUACAN TABASCO, (BE CUMUAPA IRA SECCION, ZONA SUR Y CENTRO-PONIENTE, MUNICIPIO DE CUENDUACAN, TABASCO)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU058 N	0	0	0	19,824	(meta:1, (unidad_medida:Equipamto, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190301570609	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1), (solo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:160000.0, modificado:15184.37), (f2, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:240000.0, modificado:22176.53)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE CUENDUACAN, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR072 N	0	0	0	327	(meta:1, (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190301570698	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1), (solo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:160000.0, modificado:136058.28), (f2, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:240000.0, modificado:204897.41)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA RESIDUAL EN RA IGNACIO LOPEZ RAYON IRA SECCION, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR087 N	0	0	0	552	(meta:1, (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB190301570625	1	{geo1: {eve_municipio:6, localidad:17, direccion:El Carmen, Tab., Mexico, lon.: 93.1491986, lat:18.0132777}}	23-09-2019	21-11-2019	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	2,132,171.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568202	1	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:11, direccion:Neajucan, Tab., Mexico, lon.: 93.0159692, lat:18.1697426}}	23-09-2019	30-11-2019	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	4,102,592.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301568299	1	{geo1: {eve_municipio:6, localidad:11, direccion:66580 Cintalacan, Tab., Mexico, lon.: 93.1712486, lat:18.0721544}}	18-09-2019	16-11-2019	267,972.34	267,972.34	267,972.34	267,972.34	267,972.34	267,972.34	267,972.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570609	1	{geo1: {eve_municipio:16, localidad:111, direccion:Unamed Road, Tabasco, Mexico, lon.: 93.20550985, lat:18.02300162}}	28-09-2019	26-11-2019	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301570698	1	{geo1: {eve_municipio:16, localidad:13, direccion:Ignacio Lopez Rayon, Tab., Mexico, lon.: 92.984811, lat:17.631564}}	28-09-2019	26-11-2019	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1 - CICLO DE RECURSO	FI1 - RAMO	FI1 - MODALIDAD	FI1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2 - CICLO DE RECURSO	FI2 - RAMO	FI2 - MODALIDAD	FI2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19030157098	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(FI1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:1520484), (FI2) (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233726)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. IGUACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Estudios de Prevision	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR068 N	0	0	0	2,326	(meta:1 (unidad_medida:Estudio de preveension, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB19030157098	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(FI1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:1529584), (FI2) (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:2394576)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO SANTO ANTONIO DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE ALUPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Estudios de Prevision	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR064 N	0	0	0	511	(meta:1 (unidad_medida:Estudio de preveension, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301586216	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	100,000.00	(FI1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:318169)	Estudio específico para la perforación de pozo profundo en el Ejido Chimalcán, Tabasco del municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Estudios de Prevision	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS240 S	341	353	0	(meta:1 (unidad_medida:Estudio de preveension, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190301570987	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(FI1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:1528849), (FI2) (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:228434.12)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. OSTITAN IRA SECCION MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Estudios de Prevision	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR077 N	0	0	0	473	(meta:1 (unidad_medida:Estudio de preveension, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301572723	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(FI1) (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:2821192), (FI2) (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:42317.87)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYONDA, MUNICIPIO DE TEMPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Estudios de Prevision	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR068 N	0	0	0	160	(meta:1 (unidad_medida:Estudio de preveension, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

UP

FP



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
TAB190301572069	1	(geo1_cve_municipio3_localidad36_direccionIgnacio Zaragoza, Tab., México. lon: -92.638611, lat: (8.37))	01-10-2019	29-11-2019	395,512.10	395,512.10	395,512.10	395,512.10	395,512.10	(cto1_[tipo_obra_Obra numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-02/2019, contratista Vera Heráiz Construcciones, S.A. de C.V., comocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:395512.1, importe_modificado:395512.1])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301570936	1	(geo1_cve_municipio9_localidad46_direccionUnamind Road, Tabasco, México. lon: -92.6426, lat: 17.8655789)	01-10-2019	29-11-2019	383,239.60	383,239.60	383,239.60	383,239.60	383,239.60	(cto1_[tipo_obra_Obra numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-03/2019, contratista Construcciones Miluma, S.A. de C.V., comocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:383239.61, importe_modificado:383239.61])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19030158216	1	(geo1_cve_municipio11_localidad164_direccionEl Charcoal, Tab., México. lon: -91.0536111, lat:17.4693888)	02-09-2019	01-10-2019	97,281.63	97,281.63	97,281.63	97,281.63	97,281.63	(cto1_[tipo_obra_Obra numero_contrato:CEAS-RAWO 23-014/2019, contratista Estudios y Construcciones Geoyek, S.A. de C.V., comocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:97281.63, importe_modificado:97281.63])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301570927	1	(geo1_cve_municipio8_localidad116_direccionOstabil, Tra. Sec., México. lon: -92.6426, lat: 17.86218)	23-09-2019	21-11-2019	380,723.54	380,723.54	380,723.54	380,723.54	380,723.54	(cto1_[tipo_obra_Obra numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-05/2019, contratista Construcción, Ingeniería, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., comocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:380723.54, importe_modificado:380723.54])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301572723	1	(geo1_cve_municipio16_localidad14_direccionIgnacio Lopez Rayon, Tab., México. lon: -92.64811, lat: 17.93154)	28-09-2019	26-11-2019	70,529.79	70,529.79	70,529.79	70,529.79	70,529.79	(cto1_[tipo_obra_Obra numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-08/2019, contratista Edificaciones, S.A. de C.V., comocante Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:303559.69, importe_modificado:303559.69])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten signature

Handwritten signature



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301568208	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	1,343,714.18	(f1, (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343714.18, modificado:125858.29))	Reparación de hundimiento en la calle Libertad entre San Juan Salatiel e Ignacio Galieres, en la ciudad de Minatitlán, municipio de Minatitlán, Tabasco.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de saneamiento Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS246 S	281	269	0	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Equipamiento, meta:1,0), meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301568213	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	1,156,070.79	(f1, (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156070.79, modificado:119620.97))	Reparación de hundimiento en la calle Cuauhtémoc entre calles Mina y Quintana Roo, en la ciudad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de saneamiento Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS241 S	144	137	0	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Equipamiento, meta:1,0), meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301570918	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1, (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.00, modificado:151843.71, f2, (solo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248090.00, modificado:22376.53))	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR076 N	0	0	448	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1,0), meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301574632	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1, (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.00, modificado:16972.94, f2, (solo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248090.00, modificado:22489.41))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA. LIBERTAD DE ALLENDE, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR076 N	0	0	209	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1,0), meta_modificada:1.0))
2019	4	TAB190301574720	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1, (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.00, modificado:15068.92, f2, (solo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248090.00, modificado:228453.37))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN POBLADO BOQUIJAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR082 N	0	0	1,156	0	0	(meta:1, (unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1,0), meta_modificada:1.0))

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in red ink.



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB190301546208	1	(geo1_cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huanaguillo, Tab., México, lon:93.3918106, lat:17.820441)	23-08-2019	21-10-2019	1,298,596.29	1,298,596.29	1,298,596.29	1,298,596.29	1,298,596.29	(cto1_tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-01702019, contratista:Grupo ACV, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1339026.43, importe_modificado:1339026.43)	(met1: (unidad_medida:Equipamiento, avances:1.0))	1548208 proyecto_INICIO, 1548208 proyecto_PROCESO, 1548208 proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301546273	1	(geo1_cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Chia, Tab., México, lon:92.8460586, lat:18.5338322)	02-09-2019	31-10-2019	1,169,820.97	1,169,820.97	1,169,820.97	1,169,820.97	1,169,820.97	(cto1_tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-01702019, contratista:Napohán, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1170011.48, importe_modificado:1170011.48)	(met1: (unidad_medida:Equipamiento, avances:1.0))	1548213 proyecto_PROCESO, 1548213 proyecto_FIN, 1548213 proyecto_PROCESO, 1548213 proyecto_FIN, 1548213 proyecto_INICIO, 1548213 proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301570918	1	(geo1_cve_municipio:8, localidad:61, direccion:Ora Banda 2da. Secc., Tab., México, lon:93.3847222, lat:17.981111)	23-09-2019	21-11-2019	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	378,960.92	(cto1_tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-0142019, contratista:Compañía de Ingeniería, Construcción, Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378960.92, importe_modificado:378960.92)	(met1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avances:1.0))	1570918 proyecto_INICIO, 1570918 proyecto_PROCESO, 1570918 proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301574622	1	(geo1_cve_municipio:10, localidad:39, direccion:Frontera, Tab., México, lon:92.8460586, lat:18.5338322)	28-09-2019	26-11-2019	374,932.35	374,932.35	374,932.35	374,932.35	374,932.35	(cto1_tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-01702019, contratista:Compañía de Ingeniería, Construcción y Desarrollo, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:374932.35, importe_modificado:374932.35)	(met1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avances:1.0))	1574522 proyecto_INICIO, 1574522 proyecto_FIN, 1574522 proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB190301574720	1	(geo1_cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Jilón de Méndez, Tab., México, lon:93.070142, lat:18.1747959)	01-10-2019	29-11-2019	377,422.29	377,422.29	377,422.29	377,422.29	377,422.29	(cto1_tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-0192019, contratista:Corporativo de Ingeniería y Construcción, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:377422.29, importe_modificado:377422.29)	(met1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avances:1.0))	1574720 proyecto_INICIO, 1574720 proyecto_FIN, 1574720 proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301570612	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	6,745,429.00	(f1) (cdo. recurso 2019, ramo 23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2598172.0, modificado 2330135.16), f2. (cdo. recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4047257.0, modificado 376202.74))	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CENTRAL FOMEN INRA-SECCION (EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO (SE INSTALARAN 6,780 M DE TUBERIA DE 6" DE Ø Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA 4 LPS CASETA DE OPERACION, CERCA, TANQUE ELEVADO DE 35 M3 Y SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento en Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR092 N	0	0	0	588	(meta 1: (unidad_medida: Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2019	4	TAB190301562280	2019	23	U	83	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	2,193,890.80	(f1) (cdo. recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres 59, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2193890.8, modificado 2152189.7))	Continuación de Pozo Profundo en el predio de la planta purificadora, en la zona de San Juan, del municipio de Balantón, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento en Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS231 S	6,644	6,365	0	0	(meta 1: (unidad_medida: Equipam, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2019	4	TAB190301571965	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	460,000.00	(f1) (cdo. recurso 2019, ramo 23, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 160000.0, modificado 152226.6), f2. (cdo. recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 240000.0, modificado 235456.9))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL FRONTERON DE LAS LLULLAS, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Promoción de Estudios de Prevención	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR084 N	0	0	0	303	(meta 1: (unidad_medida: Estudio de prevención, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2019	4	TAB190301571988	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(f1) (cdo. recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres 59, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 160000.0, modificado 39516.72), f2. (cdo. recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 240000.0, modificado 59275.0))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL DEDO CHILETEPEC (SECCION BANCO), MUNICIPIO DE PARISO, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Promoción de Estudios de Prevención	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR086 N	0	0	0	1,511	(meta 1: (unidad_medida: Estudio de prevención, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2019	4	TAB190301574523	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de Inversión	400,000.00	(f1) (cdo. recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres 59, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 160000.0, modificado 152662.2), f2. (cdo. recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 240000.0, modificado 239029.2))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA TIERRA DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Promoción de Estudios de Prevención	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR078 N	0	0	0	208	(meta 1: (unidad_medida: Estudio de prevención, meta 1.0, meta_modificada 1.0))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA	f1 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301570953	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 93, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 160000.00, modificado 134105.01); (f2) (solo recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres. 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 240000.00, modificado 201157.52)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA MARIANO PEDRERO ZDA. SECCION (SAN JOSE PEDRERO), MUNICIPIO DE TEAPPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Prevención	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR092 N	0	0	0	155	(meta 1, Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2019	4	TAB190301574731	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 93, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 160000.00, modificado 138811.34); (f2) (solo recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres. 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 240000.00, modificado 209022.01)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ZDA. SECCION (EL TAPAL), MUNICIPIO DE TEAPPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Prevención	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR090 N	0	0	0	174	(meta 1, Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2019	4	TAB190301574223	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	910,960.00	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 93, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 455450.00, modificado 409443.72); (f2) (solo recurso 2019, ramo 16, modalidad S, prog. pres. 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 455450.00, modificado 409443.72)	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLO SANITARIO, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO. (SE INSTALARAN 405 M DE TUBERIA DE PVC DE 8	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU090 N	0	0	0	19,824	(meta 1, Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2019	4	TAB190301582301	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	1,300,000.00	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 93, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1300000.00, modificado 1146176.07)	Construcción de la línea de conducción de agua potable del circuito de la calle Melchor Ocampo y calle 20 de Noviembre hasta el Hospital de la Mujer y la preparación de la infraestructura de saneamiento (UAAT) Colonia Atasta de Sierra, Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS229 S	510	400	0	0	(meta 1, Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2019	4	TAB190301588219	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	1,442,620.03	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 93, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 62620.03, modificado 142261.83)	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario y a la red de agua potable en calles del ter cuadrante de la cabecera municipal (2da etapa), del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS244 S	239	231	0	0	(meta 1, Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2019	4	TAB190301589882	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	225,691.31	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 93, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 228897.33, modificado 205991.05)	Reparación de inundación en la calle Melchor Ocampo, Cuartero y José Ortiz, en la ciudad de Frontera, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS243 S	72	69	0	0	(meta 1, Unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta modificada 1.0)

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in red ink.



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS
TAB1903011570953	1	(geo1: [cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Mariano Pedrero, Tab., México, lon: 92.976907, lat:17.727122])	28-09-2019	26-11-2019	335,262.53	335,262.53	335,262.53	335,262.53	335,262.53	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-002019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:335262.53, importe_modificado:335262.53])	(meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0])	(1570953)/proyecto, FIN, 1570953)/proyecto, PROCESO, 1570953)/proyecto, INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1903011574731	1	(geo1: [cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Teapa, Tab., México, lon: 92.950647, lat:17.38170549])	28-09-2019	26-11-2019	346,703.35	346,703.35	346,703.35	346,703.35	346,703.35	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-002019, contratista:Urbanización y Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:346703.35, importe_modificado:346703.35])	(meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0])	(1574731)/proyecto, INICIO, 1574731)/proyecto, PROCESO, 1574731)/proyecto, FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1903011574323	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Asamblea de Serran, Tab., México, lon: 93.1174868, lat:18.0721544])	01-10-2019	29-11-2019	812,086.40	812,086.40	812,086.40	812,086.40	812,086.40	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-URB-002019, contratista:Construcción e Inmobiliaria Finco S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:812086.40, importe_modificado:812086.40])	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	(1574323)/proyecto, INICIO, 1574323)/proyecto, PROCESO, 1574323)/proyecto, FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1903011582301	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Agua de Ménez, Tab., México, lon: 92.8500847, lat:17.8871552])	07-06-2019	06-07-2019	1,144,076.07	1,144,076.07	1,144,076.07	1,144,076.07	1,144,076.07	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-00202019, contratista:Maria Victoria de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, importe_modificado:1263537.75])	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	(1582301)/proyecto, PROCESO, 1582301)/proyecto, INICIO, 1582301)/proyecto, PROCESO, 1582301)/proyecto, FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1903011588219	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Agua de Ménez, Tab., México, lon: 93.070142, lat:18.1747889])	02-09-2019	31-10-2019	1,122,521.63	1,122,521.63	1,122,521.63	1,122,521.63	1,122,521.63	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-01620219, contratista:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1431020.34, importe_modificado:1431020.34])	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	(1588219)/proyecto, INICIO, 1588219)/proyecto, PROCESO, 1588219)/proyecto, INICIO, 1588219)/proyecto, PROCESO, 1588219)/proyecto, FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB1903011588882	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Agua de Ménez, Tab., México, lon: 92.8466566, lat:18.5338323])	02-09-2019	16-10-2019	203,591.05	203,591.05	203,591.05	203,591.05	203,591.05	(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-01620219, contratista:Especialista en Diseño y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, importe_modificado:203591.05])	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])	(1588882)/proyecto, INICIO, 1588882)/proyecto, PROCESO, 1588882)/proyecto, FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA	f12_CICLO DE RECURSO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301571865	2019	23	U	93	16	S	74	400,000.00	(f11) (código recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151294.6), (f2) (código recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:22941.89)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA TERRA NUEVA IRA SECCION, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR075 N	0	0	0	788	(meta:1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])
2019	4	TAB190301593185	2019	23	U	93	16	S	74	1,872,546.24	(f11) (código recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,872,546.24, modificado:1670692.43)	Rehabilitación de la infraestructura hidráulica de 2 Pozos Profundos, incluye Equipamiento Electromecánico y 1 Cisterna en el Centro de Agua Residual en la Franchera Naturaleza y Vida, en la Franchera Pagonal, del municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS236 S	765	735	0	(meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	
2019	4	TAB190301570982	2019	23	U	93	16	S	74	400,000.00	(f11) (código recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:136659.28), (f2) (código recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:24487.41)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CARRILLO DE ANDRES QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR085 N	0	0	0	1,056	(meta:1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])
2019	4	TAB190301574326	2019	23	U	93	16	S	74	400,000.00	(f11) (código recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:151135.85), (f2) (código recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229703.78)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA OSTIÁN ZDA SECCION, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR073 N	0	0	0	887	(meta:1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])
2019	4	TAB190301574675	2019	23	U	93	16	S	74	400,000.00	(f11) (código recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:14637.59), (f2) (código recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:218956.39)	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA UNIDAD MODELO SABANA LARGA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR079 N	0	0	0	205	(meta:1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0])

Handwritten signature

Handwritten signature



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS
TAB180301571865	1	(geo1_ (eve_municipio:8, localidad:94, direccion:Tierra Nueva 1ra Secc, Tab., México, lon:93.4574515, lat:17.8025027))	01-10-2019	25-11-2019	378,236.49	378,236.49	378,236.49	378,236.49	378,236.49	(cto1_ (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-02/2019, contratista:Grupo Comodoro S.A. de C.V., comocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:378236.49, importe_modificado:378236.49))	(meta1_ (unidad_medida:Estudio de preimersion, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB180301568185	1	(geo1_ (eve_municipio:4, localidad:143, direccion:Pagonal, Tab., México, lon:92.7996666, lat:17.9941666))	09-07-2019	05-10-2019	1,670,662.43	1,670,662.43	1,670,662.43	1,670,662.43	1,670,662.43	(cto1_ (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 22-007/2019, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., comocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1670669.91, importe_modificado:1670669.91))	(meta1_ (unidad_medida:Equipoamiento, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB180301570982	1	(geo1_ (eve_municipio:16, localidad:2, direccion:Calle Andrés Quintana Roo, Revolución, Teapa, Tab., México, lon:92.1400882, lat:17.5653039))	28-09-2019	25-11-2019	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	340,145.69	(cto1_ (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-02/2019, contratista:Construcción, Ingeniería, Instalación y Mantenimiento, comocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:340145.7, importe_modificado:340145.7))	(meta1_ (unidad_medida:Estudio de preimersion, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB180301574326	1	(geo1_ (eve_municipio:8, localidad:117, direccion:Ostilan 2da Secc, Tab., México, lon:93.4159765, lat:17.730927))	01-10-2019	25-11-2019	382,839.63	382,839.63	382,839.63	382,839.63	382,839.63	(cto1_ (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-02/2019, contratista:Gensys S.A. de C.V., comocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:382839.64, importe_modificado:382839.64))	(meta1_ (unidad_medida:Estudio de preimersion, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB180301574675	1	(geo1_ (eve_municipio:8, localidad:129, direccion:66400-Humanguillo, Tab., México, lon:93.18106, lat:17.9320441))	28-09-2019	25-11-2019	361,593.98	361,593.98	361,593.98	361,593.98	361,593.98	(cto1_ (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-02/2019, contratista:Gensys S.A. de C.V., comocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:361593.98, importe_modificado:361593.98))	(meta1_ (unidad_medida:Estudio de preimersion, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado avances	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB190401692668	1	{geot: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Epulalapa, Tab., Mexico, lon: 92.779652, lat:17.4622189}}	11-11-2019	30-12-2019	4,349,320.81	4,349,320.81	1,116,730.06	1,116,730.06	1,116,730.06	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-0242019, contratista:Constructora Agua S.A. de C.V., direccion:Carretera Estatal de Agua y Saneamiento, monto:4349320.81, importe_modificado:4349320.81}}	(meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, avance:0.3))	1692686/proyecto_PROCESO, 1692686/proyecto_INICIO, 1692686/proyecto_PROCESO, 1692686/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observación es	{obs1: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaperego, fecha:2020-10-16), obs2: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaperego, fecha:2020-01-16), obs3: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaperego, fecha:2020-10-16), obs4: (observación a solicitud de la dependencia, trimestre:4.0, usuario:yulianaperego, fecha:2020-01-16)}
TAB190401562335	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Rio Viejo Ira Secc. Rio Viejo Ira Secc, Tab., Mexico, lon: 92.9831093, lat:17.3336197}}	07-05-2019	05-07-2019	517,736.04	517,736.04	517,736.04	517,736.04	517,736.04	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-042019, contratista:Ingeniería y Construcción S.A. de C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:518014.77, importe_modificado:518014.77}}	(meta1: (unidad_medida:Equipoamiento, avance:1.0))	1562335/proyecto_PROCESO, 1562335/proyecto_INICIO, 1562335/proyecto_PROCESO, 1562335/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observación es	Sin observaciones
TAB190301570665	1	{geot: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Unamed Road, Tabasco, Mexico, lon: 93.85508537, lat:18.0989473}}	07-10-2019	07-10-2019	387,982.57	387,982.57	387,982.57	387,982.57	387,982.57	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-010/0019, contratista:Urbanización y Desarrollo Rural S.A. de C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:387982.57, importe_modificado:387982.57}}	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	1570665/proyecto_INICIO, 1570665/proyecto_FIN, 1570665/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observación es	Sin observaciones
TAB190301570887	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:208, direccion:Arroyo Honda Ira Secc, Tab., Mexico, lon: 93.4366866, lat:18.0158333}}	23-09-2019	21-11-2019	382,977.59	382,977.59	382,977.59	382,977.59	382,977.59	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-011/0019, contratista:Urbanización y Desarrollo Rural S.A. de C.V., convocado:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:382977.6, importe_modificado:382977.6}}	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	1570887/proyecto_INICIO, 1570887/proyecto_PROCESO, 1570887/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observación es	Sin observaciones
TAB190301572088	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:Frontera Tab., Mexico, lon: 92.8460536, lat:18.3338322}}	01-10-2019	29-11-2019	324,195.24	324,195.24	324,195.24	324,195.24	324,195.24	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-RUR-022/019, contratista:Caritas Morales Marañón, direccion:Carretera Estatal de Agua y Saneamiento, monto:385484.76, importe_modificado:385484.76}}	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	1572088/proyecto_INICIO, 1572088/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observación es	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 CICLO DE RECURSO	f11 RAMO	f11 MODALIDAD	f11 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 CICLO DE RECURSO	f12 RAMO	f12 MODALIDAD	f12 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040157235	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1) (código recurso: 2019, ramo: 23, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 160000.00, modalidad: U, prog. pres: 93, modificado: 141423.87), (f2) (código recurso: 2019, ramo: 16, modalidad: S, prog. pres: 74, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 240000.00, modificado: 212135.81))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON (SAN ANTONIO LAS ANIMAS), MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR089 N	0	0	0	213	(meta:1 (unidad, medida: Estudio de inversión, meta: 1.0), meta_modificada: 1.0))	
2019	4	TAB190401692621	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	5,500,000.00	(f1) (código recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5500000.00, modificado: 3417164.7))	Rehabilitación del colector sanitario de las calles: Dumas, Bembo Juárez, Huelga de la ciudad de Jilgón Méndez, municipio de Jilgón Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS259 S	1,237	1,189	0	745	(meta:1 (unidad, medida: Equipamiento, meta: 1.0), meta_modificada: 1.0))	
2019	4	TAB190401696596	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1) (código recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 160000.00, modificado: 154155.29), (f2) (código recurso: 2019, ramo: 16, modalidad: S, prog. pres: 74, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 240000.00, modificado: 231232.92))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EJIDO ZUNU Y PAVON, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR083 N	0	0	0	745	(meta:1 (unidad, medida: Estudio de preinversión, meta: 1.0), meta_modificada: 1.0))	
2019	4	TAB190401692782	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	250,000.00	(f1) (código recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 100000.00, modificado: 100000.00), (f2) (código recurso: 2019, ramo: 16, modalidad: S, prog. pres: 74, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150000.00, modificado: 149197.1))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN RA EL MINCO, MUNICIPIO DE CARDEMAS, TABASCO.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR084 N	0	0	0	470	(meta:1 (unidad, medida: Estudio de preinversión, meta: 1.0), meta_modificada: 1.0))	
2019	4	TAB190401692782	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	3,983,052.70	(f1) (código recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 33927.1, modificado: 339248.14))	Construcción del sistema de agua potable incluye perforación de pozos profundos, equipamiento, arreglo, medición, muestreo, instalación, (registro) y subestación eléctrica, en el Ejido Chimalcá del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS255 S	354	340	0	470	(meta:1 (unidad, medida: Equipam. meta: 1.0), meta_modificada: 1.0))	
2019	4	TAB190401692665	2019	23	U	93	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(f1) (código recurso: 2019, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3500000.00, modificado: 3046355.16))	Perforación de pozos profundos, equipamiento, arreglo, medición, muestreo, instalación, (registro) y subestación eléctrica, en el Ejido Chimalcá del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS262 S	6,845	6,385	0	745	(meta:1 (unidad, medida: Equipam. meta: 1.0), meta_modificada: 1.0))	

(Handwritten signature and initials)



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS
TAB19040169235	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 51, direccion: 'Jose Maria Morelos y Paron, Tab., Mexico, lon: -93.949847, lat: 17.8371641}}	28-09-2019	26-11-2019	353,558.68	353,558.68	353,558.68	353,558.68	353,558.68	{cbo1: {tipo_obra: 'Obras, numero_contrato: CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista: Proyectos y Agua S.A. de C.V., comocante: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 353558.68, importe_modificado: 353558.68}}	{meta1: {unidad_medida: 'Estudio de preinversión, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB19040169237	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: 'Jagua de Méndez, Tab., Mexico, lon: -93.970742, lat: 18.1743988}}	11-11-2019	30-12-2019	3,417,164.70	3,417,164.70	3,417,164.70	3,417,164.70	3,417,164.70	{cbo1: {tipo_obra: 'Obras, numero_contrato: CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista: Constructora Agua S.A. de C.V., comocante: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 3564633.74, importe_modificado: 3564633.74}}	{meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento, avance: 1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB19040169236	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 63, direccion: 'Cruz Blanca, Tab., Mexico, lon: 92.8205503, lat: 17.5968323}}	01-10-2019	29-11-2019	385,388.20	385,388.20	385,388.20	385,388.20	385,388.20	{cbo1: {tipo_obra: 'Obras, numero_contrato: CEAS-PROAGUA-RUR-02/2019, contratista: Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V., comocante: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 385388.2, importe_modificado: 385388.2}}	{meta1: {unidad_medida: 'Estudio de preinversión, avance: 1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB19040169251	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 41, direccion: 'Heroica Cardenas, Tab., Mexico, lon: -93.372339, lat: 18.0012697}}	15-01-2020	15-01-2020	243,578.28	243,578.28	243,578.28	243,578.28	243,578.28	{cbo1: {tipo_obra: 'Obras, numero_contrato: CEAS-PROAGUA-RUR-03/2019, contratista: Diaz y Asociados S.A. de C.V., comocante: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 243578.28, importe_modificado: 243578.28}}	{meta1: {unidad_medida: 'Estudio de preinversión, avance: 1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB19040169282	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 164, direccion: 'El Chimal, Tab., Mexico, lon: -91.0538111, lat: 17.4963889}}	13-01-2020	13-01-2020	3,983,048.14	3,983,048.14	3,983,048.14	3,983,048.14	3,983,048.14	{cbo1: {tipo_obra: 'Obras, numero_contrato: CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista: Copres, S.A. de C.V., comocante: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 398272.46, importe_modificado: 3983052.7}}	{meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento, avance: 1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB19040169246	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: 'Blanca, Tab., Mexico, lon: 91.5368001, lat: 17.8094403}}	04-11-2019	28-12-2019	3,040,355.78	3,040,355.78	3,040,355.78	3,040,355.78	3,040,355.78	{cbo1: {tipo_obra: 'Obras, numero_contrato: CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista: Constructora Vaquez y Corino, S.A. de C.V., comocante: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto: 3472756.88, importe_modificado: 3472756.88}}	{meta1: {unidad_medida: 'Equipamiento, avance: 1.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040169262	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	4,500,000.00 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:4500000.0, modificado:334813.88))	Adecuación de la línea de conducción de pre clase 14 de 20' e incluye: 1 bomba variable tipo turbina con motor eléctrico de 100 HP marca del poblado Chichasca municipio de Comalcalco Tabasco, a la sistema de la ciudad de Paratico municipio de Paratico Tabasco	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS261 S	3,616	3,475	0	(meta:1 (unidad_medida:Equipamien to, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		
2019	4	TAB190401692616	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,904,203.23 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:2904203.23, modificado:306725.35))	Construcción de Fozo Produido en la zona de San Juan, en el municipio de Tenochiqué, Tabasco.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS262 S	16,615	15,964	0	(meta:1 (unidad_medida:Equipamien to, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		
2019	4	TAB190401692634	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,120,017.62 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:3120017.62, modificado:3097533.73))	Reparación de hundimientos y ampliación de red de drenajes sanitarios, zona del DIF de la colonia Los Pinos, San Juan, Tenochiqué, Tabasco, Romero esquina Prof. Carlos Fiala Salazar, de la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS267 S	102	98	0	(meta:1 (unidad_medida:Equipamien to, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		
2019	4	TAB190401692975	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	280,373.77 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:280373.77, modificado:276847.47))	Reparación de hundimiento en la calle Vicente Guerrero entre las calles 5 de Mayo y Benito Juárez, en la ciudad de Frontera, Centro, Tabasco	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS242 S	81	78	0	(meta:1 (unidad_medida:Equipamien to, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		
2019	4	TAB190401696616	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	460,000.00 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:165000.0, modificado:158862.7), ff: (solo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:240000.0, modificado:23339.04))	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN RA, CEIBA 2DA SECCION (SAN LUIS), MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios, saneamiento y Prevención	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR081 N	0	0	596	(meta:1 (unidad_medida:Estudio, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		
2019	4	TAB190401692319	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,007,503.77 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:1007503.77, modificado:626528.73))	Instalación de la línea de conducción de agua potable para la base aérea militar no. 16, ubicada en ciudad Pemex, municipio de Macapana, Tabasco	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS260 S	153	146	0	(meta:1 (unidad_medida:Equipamien to, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		
2019	4	TAB190401697701	2019	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,012,555.74 (ff: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:1012555.74, modificado:104757.03))	Rehabilitación de los muros laterales de la base aérea militar no. 22 Lps, en la ciudad de Jonuta, Tabasco	27	Tabla 0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	02	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS230 S	3,516	3,391	0	(meta:1 (unidad_medida:Equipamien to, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))		

(Handwritten signatures and initials)

Informe sobre el Ejercicio, Desfino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019



FOLIO	DETALLE_PROYECTO		FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	AVANCE_FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
TAB190401692652	1	(geo1:(eve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paraiso, Tab., Mexico, lon:-93.2127192, lat:18.4008144))	30-12-2019	11-11-2019	3,384,913.66	3,384,913.66	3,384,913.66	3,384,913.66	3,384,913.66	3,384,913.66	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista:Ahmadad S.A. de C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3824516.24, importe_modificado:3824516.24))	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB190401592316	1	(geo1:(eve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Juan, Tab., Mexico, lon:-91.426501, lat:17.472653))	05-08-2019	07-06-2019	3,066,725.35	3,066,725.35	3,066,725.35	3,066,725.35	3,066,725.35	3,066,725.35	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-00/2019, contratista:Estados y Construcción Geoyek S.A. de C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2852441.93, importe_modificado:317234.93))	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB190401692394	1	(geo1:(eve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9472091, lat:17.999459))	30-12-2019	13-11-2019	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	3,097,533.75	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista:Jose Alfredo Hernandez y Asociados, S. de RL de C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2468955.96, importe_modificado:3120017.82))	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB190401692975	1	(geo1:(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., Mexico, lon:-92.4460586, lat:18.5339332))	13-01-2020	13-01-2020	279,947.47	279,947.47	279,947.47	279,947.47	279,947.47	279,947.47	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-02/2019, contratista:Napoleón, S.A. de C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:279950.24, importe_modificado:279950.24))	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB190401696616	1	(geo1:(eve_municipio:15, localidad:80, direccion:Trotojeña, Tab., Mexico, lon:-92.6265502, lat:17.3968322))	30-12-2019	13-11-2019	392,231.74	392,231.74	392,231.74	392,231.74	392,231.74	392,231.74	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROGUAJ-00/2019, contratista:Grupo ACJV, S.A. de C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:968979.23, importe_modificado:588979.23))	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB190401692339	1	(geo1:(eve_municipio:12, localidad:91, direccion:82720 Cd Pemes, Tab., Mexico, lon:-92.4825371, lat:17.8821857))	29-12-2019	29-12-2019	925,528.73	925,528.73	925,528.73	925,528.73	925,528.73	925,528.73	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-00/2019, contratista:Grupo ACJV, S.A. de C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:968979.23, importe_modificado:588979.23))	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
TAB190401691701	1	(geo1:(eve_municipio:11, localidad:1, direccion:San Juan, Tab., Mexico, lon:-92.1364614, lat:18.0910829))	29-08-2019	01-07-2019	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	1,004,757.03	(cto1:(lipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-RAMO 23-00/2019, contratista:BGK Construcción y Rehabilitación de Redes S.A. DE C.V., convocaante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:104757.17, importe_modificado:104757.17))	AVANCES_FISICOS		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB19040162314	2019	23	U	83			Proyecto de inversión			1,072,823.34	(f1) (solo recurso 2019, ramo 23, modalidad U, prog. pres. 83, tipo recurso FEDERALES TRANSFERIDOS Y CONVENIOS), monto 1072823.34 (modificado 1071069.66)	Construcción de la línea de agua potable, incluye: red de agua potable, realización de tanque elevado y rehabilitación de tuberías, en el Estado Chantamal del municipio de Balancán, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS256 S	354	340	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Equipam iento,meta:1.0,meta_modificada:1.0))	
2019	4	TAB190401573201	2019	33	I	12			Adquisición			3,474,250.00	(f1) (solo recurso 2019, ramo 33, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3474250.0, modificado 3288641.16)	Adquisición y reposición de 915 unidades de equipo de agua potable en los municipios de Cardenas, Centla, Comacalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huinguillo, Jilapa, Jilpa de Méndez, Paraiso, Tacotalpa, Teapa, y Tenosique, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y Saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS253 S	183,743	186,145	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Equipam iento,meta:235.0,meta_modificada:239.0))	
2019	4	TAB190401656884	2019	33	I	12			Adquisición			813,250.62	(f1) (solo recurso 2019, ramo 33, modalidad I, prog. pres. 12, tipo recurso FEDERALES TRANSFERIDOS Y CONVENIOS), monto 813250.62, modificado 683116.41)	Adquisición de 4 cuerpos de sazones de 200 l.p.s con 60 c.d1 y 120 l.p.s con 60 c.d1, en los municipios de Centla y Jilpa de Méndez, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y Saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AS258 S	17,422	16,739	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Maquina rta y equipo,meta:4.0,meta_modificada:4.0))	

